YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16-06-2025		
Dia	LUNES		
Vehículo		**Grupo**	8

Responsables	MARTIN GONZALEZ, SIMEON FERNANDO VIVAS YELITZA CHAVERRA, MATEO LOPEZ

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR25-	S-N	SEPARADOR	INVADO SEMAFORO VEHICULAR		08:00 AM		223X	1
C1120ASUR			INVADO SEMAFORO PEATONAL				220X	1
			INVADO POSTE DE ENTERRAMIENTO RECTO				219X	1
CR25-	S-N	SEPARADOR	INVADO SEMAFORO VEHICULAR				223X	1
C1120ASUR			INVADO SEMAFORO PEATONAL				220X	1
			INVADO POSTE DE ENTERRAMIENTO RECTO				219X	1
CR25-	W-E	SEPARADOR	INVADO SEMAFORO VEHICULAR				223X	1
C1120ASUR			INVADO SEMAFORO PEATONAL				220X	1
			INVADO POSTE DE ENTERRAMIENTO RECTO				219X	1
CR25-	W-E	S-E	INVADO DE CONTROLADOR				217	
C1120ASUR								
CR25-C1120	S-N	N-E	INVADO SEMAFORO VEHICULAR				223X	1
ASUR			INVADO SEMAFORO PEATONAL				220X	1
			INVADO POSTE DE ENTERRAMIENTO RECTO				219X	1
CR25-	S-N	N-W	INVADO SEMAFORO PEATONAL				220X	1
C1120ASUR			INVADO POSTE DE ENTERRAMIENTO RECTO				219X	1
CR25	E-W	W-N	INVADO SEMAFORO PEATONAL				220X	1
C1120ASUR			INVADO POSTE DE ENTERRAMIENTO RECTO				219X	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16-06-2025		
Dia	LUNES		
Vehículo		**Grupo**	8

Responsables	MARTIN GONZALEZ, SIMON FERNANDO VIVAS YELITZA CHAVARRO, MATEO LOPEZ

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr25-Cll80 ASur	W-E	separacion	LAVADO SEMAFORO VEHICULAR				223X	1
			LAVADO SEMAFORO PEATONAL				220X	1
			LAVADO SEMAFORO PEATONAL				220X	1
			LAVADO POSTE DE ENTRAMIENTO RECTO			11:00Am	219X	1
							—	
Cr25- Cll12.5Sur	S-N	S-W	LAVADO SEMAFORO VEHICULAR		11:00AM		223X	1
			LAVADO SEMAFORO PEATONAL				220X	1
			LAVADO DISCO DIRECCIONAL				225X	1
			LAVADO POSTE DE ENTRAMIENTO RECTO				219X	1
Cr25- Cll12.5Sur	E-W	separacion	LAVADO SEMAFORO VEHICULAR				223X	1
			LAVADO SEMAFORO PEATONAL				220X	1
			LAVADO DISCO DIRECCIONAL				225X	1
			LAVADO POSTE DE ENTRAMIENTO				219X	1
Cr25- Cll12Sur	W-E	separacion	LAVADO SEMAFORO VEHICULAR				223X	1
			LAVADO SEMAFORO PEATONAL				220X	1
			LAVADO DISCO DIRECCIONAL				225X	1
			LAVADO POSTE DE ENTRAMIENTO				219X	1
Cr25— Cll12Sur	S-N	S-E	LAVADO DE CONTROLADOR			14:00Pm	217X	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/ Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 5

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Montado

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16-06-2025	**Responsables**	Nelson Gonzales - Gustavo Echaverria
Dia	Lunes		Raul Ruiz - Janier Quintero.
Vehículo		**Grupo**	9

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 29	N-S	N-W	lavado de Poste recto				219 x	1
X			lavado de disco direccional				225 x	1
Cll 5 Sur			lavado de semaforo vehicular a poste.				223 x	1
Trv. 50 P.	S-N	S-W	lavado de Poste recto				219 x	1
X			lavado de disco direccional				225 x	1
Cll 2 Sur.			lavado de semaforo Peatonal				220 x	1
			lavado de semaforo vehicular a Poste				223 x	1
	W-E	Separador	lavado de Poste recto				219 x	1
			lavado de semaforo vehicular a Poste				223 x	1
			lavado de semaforo Peatonal				220 x	1
			lavado de disco direccional.				225 x	1
	W-E	S-W	lavado de Poste recto				219 x	1
			lavado de semaforo vehicular a Poste				223 x	1
			lavado de semaforo Peatonal				220 x	1
			lavado de disco direccional.			07:30 Pm	225 x	1
	S+N	S-W	lavado de Controlador local				217 x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 6

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16-06-2025	**Responsables**	Jarrer Quintana - Gustavo Echavarria - Melvis Gonzales - Raul Ruiz.
Dia	Lores		
Vehículo	—	**Grupo**	a

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr25	S-N	S-W	lavado de Controlador		07:30AM		217 x	1
X								
Cll 55ur								
Cr29	W-E	S-W	lavado de Poste recto				219 x	1
X			lavado de semaforo Vehicular a Poste				223 x	1
Cll 55ur			lavado de disco direccional				225 x	1
	W-E	N-W	lavado de Poste recto				219 x	1
			lavado de disco direccional				225 x	1
			lavado de semaforo Vehicular a Poste				223 x	1
	N-S	N-W	lavado de Poste recto				219 x	1
			lavado de disco direccional				225 x	1
			lavado de semaforo Vehicular a Poste				223 x	1
	S-N	Separador	lavado de Poste recto				219 x	1
			lavado de disco direccional				225 x	1
			lavado de semaforo Vehicular a Poste				223 x	1
	E-W	Separador	lavado de Poste recto				219 x	1
			lavado de disco direccional				225 x	1
			lavado de Semaforo Vehicular a Poste				223 x	1
	E-W	N-E	lavado de controlador.				217 x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 7

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16-06-2025		
Dia	Lunes.		
Vehículo		**Grupo**	11

Responsables	Yoseth Oviedo - Juan Rios.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR=57	W-E	N	Retiro de gabinete vandalizado		9:45	10:29.	154 x	1
C11=50								

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 8

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16/06/2025
Día	LUNES
Vehículo	INGENSA/ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINSON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 52	EW	SW	LIMPIEZA DE CAJA	7:000		44x1
CON CLL 54			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
CRR 46	SN	NW	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
CON CLL 93			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			44x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	EW	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			REVISION DE CAJA			—
			INSTALACION MISMO MARCO CON TAPA			—
	EW	NW	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			44x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	WE	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			REVISION DE CAJA			—
			INSTALACION MISMO MARCO CON TAPA			—
	SN	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			44x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma	Carlos D	Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 4

YUNEX
TRAFFIC
Formato diario de actividades

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16/06/2025
Dia	LUNES
Vehículo	INGENSA/ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINSON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 46	SN	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
CON CLL 93			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	SN	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	EW	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	SN	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
CRR 46A	NS	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
CON CLL93			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 10

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16/06/2025
Dia	LUNES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINSON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 46A	WE	SE	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
CON CLL93			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	EW	NE	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	EW	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	EW	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		15:30	16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 11

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16 DE JUNIO DE 2025		
Dia	LUNES		
Vehículo	WLZ 049	**Grupo**	HERRAJES

Responsables	ERMIS TORRES, JUAN ESTEBAN, OSCAR LOPEZ, MAYCOL RIVERA, OMAR JARAMILLO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 45 x Calle 66A hacia Carrera 49 x Calle 67	W-E	SUR	Retiro de soldadura de tapa de caja de inspección 05 unidades		08:00		172x	S
			Retiro de herraje metalico con tapa de concreto 05 unidades				176x	S
			Limpieza de caja de inspección 05 unidades				49x	S
			Realce de caja de inspección de 25 cm de alto 04 unidades				19	
			Instalación de herraje de seguridad nuevo de 50x50 05 unidades			17:00	16x	S

0.6x0.6x0.25-0.4x0.4x0.25) x 4

VERIFICACIÓN					
	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre		
Firma		Carlos D	Firma		
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo		

Planilla 12

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16 DE JUNIO DE 2025		
Dia	LUNES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	SONDEO

Responsables	CESAR SANTOS, JAIME CIFUENTES, YEISON CAÑAS, ESTEVEN RIVERA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 46 x Calle 52	E-W	S-W	Instalación de cable UTP por 12 metros		08.30		103x	12
			Suministro e instalación de empalme en cable telefonico (incluye cubierta) 04 unidades				88x	4
			Demolición de tapa de caja de inspección concreteada 01 unidad				1	
			Retiro de tapa de caja de inspección de 60x60 sin herraje 01 unidad				178x	1
			Instalación de herraje de seguridad de 60x60 nuevo 01 unidad			13:40	16x	1
CR 65 x CL 55 (Costado Norte)	N-S	SEPARADOR	Se endereza la baranda del puente de la cicloruta sobre la Carrera 65		15:30			
			Suministro e instalación de soldadura en tuberia IMC de 1" adosada a la baranda del puente					
			Nota: Debido al golpe que sufrio la baranda el tubo IMC se solto en la unión y debio reparse con soldadura debido a que por este tuberia IMC va el cable de comunicaciones			16:15		

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 13

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16 DE JUNIO DE 2025		
Dia	LUNES		
Vehículo	WLY897	**Grupo**	COMUNICACIONES

Responsables CAMILO RESTREPO, SANTIAGO GUERRERO, MIGUEL VARGAS, JAIR LOPEZ, SERGIO DELGADO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item
Carrera 59 x Calle 10			Instalación de antena de comunicaciones en brazo de ménsula 01 unidad		09:00	10:40	120X 1
			Instalación de 19 metros de cable utp				103X 19
Carrera 52 x Calle 10			Instalación de antena de comunicaciones en brazo de ménsula 01 unidad		11:00	11:30	120X 1
Carrera 65 x Calle 8			Instalación de antena de comunicaciones en brazo de ménsula 01 unidad		12:00	12:34	120X 1
			Instalación de 29 metros de cable utp				103X 29
Carrera 65 x Calle 2			Instalación de antena de comunicaciones en brazo de ménsula 01 unidad		12:48		120X 1
			Instalación de 27 metros de cable utp				103X 27
			Retiro de soldadura en tapa de caja de inspección 01 unidad				172X 1
			Soldadura de tapa de caja de inspección 01 unidad				249X 1
			Se realiza zunchada en semáforo vehicular a poste 01 unidad				97X 1
			Construcción de empalme electrico 01 unidad			14:52	87X 1
			Nota: Se encontraban tres caras en la ménsula, dos peatonales y una vehicular, para poder pasar el cable de debia retirar el zuncho. Al retirar el zuncho la interssección se apago y al revisar se encontro que en el semaforo vehicular a poste de la menusla habia un empalme suelto y se procedio a realizar de nuevo.				

VERIFICACION

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 14

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17-06-2025		
Dia	MARTES		
Vehículo	GLW 773	**Grupo**	2

Responsables	Edwin santos - Luis castro - Rafael maranta

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CRR. 76	E-W	S-E	se encuentra paso peatonal apagado por cable		8:30AM			
CLL. 28			en corto en la caja					
			Retiro de 6 mts de cable 4X16 del poste				162X	6
			vaina caja.				—	
			Retiro de 2 sunchadas en semaforo peatonal				—	
			Retiro de un herraje metalico con tapa de 60x60				176X	1
			Istalacion de un herraje con tapa nuevo de 60x60				16X	1
			Istalacion de 7mts de cable 4X18 nuevos				204X	7
			construccion de un empalme en la caja				87X	1
			construccion de un empalme en semaforo peatonal				87X	1
			construccion de 2 sunchadas nuevas a poste				97X	2
			se isieron pruebas funcionales desde el controlador				—	
			quedando en buen funcionamiento			2:00pm	—	
CRR. 53	E-W	S	se solda una tapa redonda de telefonica que		3:00pm		249X	1
CLL. 53			avia quedado pendiente por el personal de Fibra			3:30pm		
CRR. 52	W-E	N	se solda una tapa metalica de 50X50, que		3:50pm	4:10pm	249X	1
CLL. 58			avia quedado pendiente por personal de fibra					

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17-Junio-2025.	**Responsables**	José Avila - Julio Garcia - Franklin Barbosa.
Dia	Martes.		
Vehículo	CLW 773	**Grupo**	3

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
DIA 74A	W-E	S-E	2 sincronizadas a equipo controlador.				97X	2
X								
TR 39D.								
CR 25	W-E	S-W	Lavado de semaforo vehicular a mensula.				224X	1
X			Lavado de semaforo vehicular a poste recto				223X	1
CL 20A Sur			Lavado de poste recto				219X	1
			Lavado de brazo a mensula				218X	1
			Lavado de semaforo peatonal				220X	1
			Retiro de contraste.				188X	1
	S-N	S-W	Lavado de semaforo vehicular a mensula				224X	1
			Lavado de semaforo vehicular a poste recto				223X	1
			Lavado de poste recto.				219X	1
			Lavado de brazo a mensula				218X	1
			Lavado de semaforo peatonal.				220X	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17/06/2025		
Dia	Martes		
Vehículo		Grupo	4

Responsables	Gilberto Jurado, Adrian Bertel, Laura padilla, frank Mirdiola

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 32 cll 10	E-N	N-E	Lavado de semaforo vehicular a mensula	Cr 32 cll 10 sc	1:40 AM		224X	1
			Lavado de brazo de mensula	encuentra mensula			218X	1
			Lavado de semaforo vehicular en poste de mensula	nueva por lo que no			223X	1
			Lavado de 2 semaforos peatonales	se realiza el lava-			220X	2
			Lavado de disco direccional	do			219X	1
			Lavado de poste de mensula					
	W-E	W-N	Lavado de semaforo vehicular a mensula				224X	1
			Retiro contraste semaforo vehicular a mensula				167X	1
			Lavado de brazo de mensula				218X	1
			Lavado de aviso para motociclista				222X	1
			Lavado de semaforo vehicular en poste de mensula				223X	1
			Lavado de 2 semaforos peatonales				220X	1
			Lavado disco direccional				225X	1
			Lavado de poste de mensula				219X	1
TV inferior	W-E	W-S	Lavado de semaforo vehicular a mensula				224X	1
x cll 1 sur			Lavado de brazo de mensula				218X	1
			Lavado de semaforo vehicular en poste de mensula				223X	1
			Lavado de semaforo peatonal				220X	1
			Lavado de disco direccional				225X	1
			Lavado de sonorizador				221X	1
			Lavado de poste recto de mensula				219X	1
Cr 43 cll 48	E-W	E-N	Correctivo: Reorientación semaforo peatonal			5:23 AM	245X	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17 Junio 2025		
Dia	Martes		
Vehículo		**Grupo**	6

Responsables: Yeyan José Roa Silva - Willian chavarria - Santiago Granados

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CARRERA 48			Instalación de cableado para interseccion		9:19 AM			
CALLE 7			nueva					
			• Grupo #1 y Grupo #2 se instalan 30				X	30
			metros para grupo vehicular, 30 metros				—	
			para grupo peatonal y 28 metros				X	28
			para pulsador					
			• Grupo #3 y Grupo #4 se instalan				X	25
			25 metros de cable para grupo vehicular,				—	
			25 metros para grupo peatonal y 23				X	23
			metros para pulsador				X	9
			Se instalan 11, 12, 10 y 9 metros de				X	11
			cable para los pulsadores principales				X	12
							X	10
			• En total se instalan 203 metros de				204X	203
			cable 4 x 18			12:00 PM		
CARRERA 48	S - N	SEPARADOR	• Suministro e instalación de poste recto de		9:32 AM		195X	1
CALLE 7		CENTRAL	enterramiento				—	
			• Suministro e instalación de semaforo peatonal				197X	1
			estatico nuevo				—	
			• Instalación de disco para peatones nuevo				98X	1
			• Perforación en poste para cableado de				235X	1
			pulsador				—	
			• Suministro e instalación de pulsador				203X	1
			• Construcción de empalme			6:17 PM	87X	2

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17 Junio 2025		
Dia	Martes		
Vehículo		**Grupo**	6

Responsables: Juan José Roa Silva - Willian Chavarria - Santiago Granados

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			• Suministro e instalacion de poste recto de enfierramiento		11:03AM		195x	1
			• Suministro e instalacion de semaforo peatonal estatico nuevo				197x	1
			• Instalacion de disco para peatones nuevo				78x	1
			• Perforacion en poste para cableado de pulsador				235x	1
			• Suministro e instalacion de pulsador				203x	1
			• Construccion de empalme			6:14 PM	87x	2

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 5

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17/06/025		
Dia	Martes		
Vehículo		**Grupo**	7

Responsables	Sergio Molina, Carlos Mario Mora y Hernan Acosta S.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 65 Calle 89	W' E'	N' W'	Retiro de semáforo vehicular		1:00 Pm		161X	1
			Retiro de disco direccional				168X	1
			Retiro de 4 metros de cable 4X18				162X	4
			Retiro de poste recto de enterramiento				157X	1
			Instalación de poste recto de enterramiento				195X	1
			Reinstalación de 4 metros de cable 4X18				204X	4
			Reinstalación de disco direccional				209X	1
			Reinstalación de semáforo vehicular				197X	1
			Construcción de empalme electrico 1 Unidad				87X	1
			Retiro de contraste			3:45pm	188X	1
	W' E'	S' W	Retiro de semáforo vehicular		8:10 am		161X	1
			Retiro de disco direccional				168X	1
			Retiro de cable 4X18 8 metros				162X	8
			Retiro de contraste				188X	1
			Retiro de poste recto de enterramiento				157X	1
			Instalación de poste recto de enterramiento				195X	1
			Reinstalación de 8 metros de cable 4X18				204X	8
			Reinstalación de semáforo vehicular				197X	1
			Reinstalación de disco direccional				209X	1
			Construcción de empalme electrica 2 Unidades			12:10pm	87X	2

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**		
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre		
Firma		Carlos	Firma		
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo		

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17-06-2025		
Dia	MARTES		
Vehículo		**Grupo**	8

Responsables	MARTIN GONZALEZ, SIMCON FERNANDO VIVAS, MATEO LOPEZ YELITZA CHAVEMA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CRA 22	W-E	E-S	INVADO SEMAFORO VEHICULAR		08:00 AM		223 X	1
CLL 12 SUR			INVADO SEMAFORO PEATONAL				220 X	1
			INVADO DISCO DIRECCIONAL				225 X	1
			INVADO PULSADOR				221 X	1
			INVADO POSTE DE ENTRAMIENTO RECTO				219 X	1
CRA 22	E-W	E N	INVADO SEMAFORO VEHICULAR				223 X	1
CLL 12 SUR			INVADO SEMAFORO PEATONAL				220 X	1
			INVADO DISCO DIRECCIONAL				225 X	1
			INVADO PULSADOR				221 X	1
			INVADO POSTE DE ENTRAMIENTO RECTO				219 X	1
CRA 22	W-E	W-S	INVADO DE CONTROLADOR			09:00 AM	217 X	1
CLL 12 SUR								
							—	
CR32-CL10	N-S	S-W	INVADO SEMAFORO PEATONAL		09:00 AM		220 X	1
TV INF			INVADO DISCO DIRECCIONAL				225 X	1
			INVADO PULSADOR				221 X	1
			INVADO POSTE DE ENTRAMIENTO RECTO				219 X	1
CR32-CL10	W-E	Separador	INVADO SEMAFORO VEHICULAR				223 X	1
TV INF			INVADO SEMAFORO PEATONAL				220 X	1
			INVADO SEMAFORO PEATONAL				220 X	1
			INVADO DISCO DIRECCIONAL				225 X	1
			INVADO PULSADOR				221 X	1
			INVADO POSTE DE ENTRAMIENTO RECTO				219 X	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 7

2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17-06-2025		
Dia	MARTES		
Vehículo		**Grupo**	8

Responsables	MARTIN GONZALEZ, SIMEON FERNANDO VIVAS, MATEO LOPEZ, FELIPE CHAVERRA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR32XCL110	W-E	Separador	LAVADO SEMAFORO PEATONAL				210X	1
TV INF			LAVADO DISCO DIRECCIONAL				225X	1
			LAVADO PULSADOR				221X	1
			LAVADO POSTE ENTRAMIENTO RECTO				219X	1
CR32XCL110	W-E	S-W	LAVADO DE CONTROLADOR				217X	1
TV INF								
CRA 32	N-S	SEPARACION	LAVADO SEMAFORO PEATONAL				220X	1
CL110 TV INF			LAVADO DISCO DIRECCIONAL				225X	1
			LAVADO PULSADOR				221X	1
			LAVADO POSTE ENTRAMIENTO RECTO				219X	1
CRA 32	W-E	E-S	LAVADO SEMAFORO PEATONAL				220X	1
CL110 TV INF			LAVADO DISCO DIRECCIONAL				225X	1
			LAVADO PULSADOR				221X	1
			LAVADO POSTE ENTRAMIENTO RECTO				219X	1
CRA 32	E-W	SEPARACION	LAVADO SEMAFORO VEHICULAR				223X	1
CL110 TV INF			LAVADO SEMAFORO PEATONAL				220X	1
			LAVADO SEMAFORO PEATONAL				220X	1
			LAVADO DISCO DIRECCIONAL				225X	1
			LAVADO PULSADOR				221X	1
			LAVADO POSTE ENTRAMIENTO RECTO				219X	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 8

3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17-06-2025	**Responsables**	MARTIN GONZALEZ, SIMEON FERNANDO VIVAS, MATEO LOPEZ YEISTZAT CHAVARRIA
Dia	MARTES		
Vehículo		**Grupo**	6

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CRA 32	N-S	N-E	INVADO SEMAFORO VEHICULAR				223X	1
CL 10 TVR INF			INVADO SEMAFORO PEATONAL				220X	1
			INVADO DISCO DIRECCIONAL				225X	1
			INVADO PULSADOR				221X	1
			INVADO POSTE ENTERRAMIENTO RECTO			14:00PM	219X	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 10

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	27-06-2025	**Responsables**	Melvis Gonzales - Gustavo Echavarria - Javier Quintero Rodl Ruiz.
Dia	Martes		
Vehículo	—	**Grupo**	9

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Av. Sol.	S-N	Separador	lavado de Poste recto		08:20		219X	1
X			lavado de Semaforo vehicular				223X	1
Cll 2/3			lavado de semaforo Peatonal				220X	1
Cc Tesoro			lavado de disco direccional.				225X	1
	S-N	separador	lavado de controlador.				217X	1
	W-E	Separador	lavado de Poste recto				219X	1
			lavado de Semaforo Peatonal				220X	1
			lavado de semaforo vehicular				223X	1
			lavado de Pulsador				221X	1
			lavado de disco Pulsador				225X	1
			lavado de disco direccional.				225X	1
	W-E	Separador	lavado de Poste recto				219X	1
			lavado de Semaforo Peatonal.				220X	1
			lavado de Pulsador				221X	1
			lavado de disco Pulsador				225X	1
			lavado de Semaforo vehicular.				223X	1
			lavado de disco direccional.				225X	1
	S-N	separador	lavado de Poste recto				219X	1
			lavado de Semaforo Peatonal				220X	1
			lavado de disco Pulsador					
			lavado de Pulsador.					

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 11

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17-06-2025		**Responsables**	Yelvis Gonzales – Duvy Ruiz – Jenner Cantaro Gustavo Echavarria.	
Dia	Martes				
Vehículo	6	Grupo	9		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Tv 52 Poste	S – N	N – E	lavado de Poste recto				219 x	1
X			lavado de semaforo Peatoral.				220 x	1
Cll 213			lavado de Pulsador				221 x	1
CC Tesoro.			lavado de disco Pulsador.				225 x	1
	E – W	Separador	lavado de Poste recto				219 x	1
			lavado de Pulsador				221 x	1
			lavado de disco Pulsador				225 x	1
			lavado de disco direccional				225 x	1
			lavado de semaforo Peatoral (2)				220 x	2
			lavado de semaforo vehicular			11:30 Am	223 x	1

VERIFICACIÓN					
	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre		
Firma		Carlos	Firma		
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo		

Planilla 12

YUNEX TRAFFIC

(1)

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17-06-25			**Responsables**	Gabriel. Cetre Shey Suarez
Dia	L Martes				Putun Du
Vehiculo	GPM 353	**Grupo**	11		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Instalacion de poste de mensula.				192x	1
			Instalacion de brazo de mensula 5.5 Mts		9:15 am.		—	
Carrera 48.	NS	SW.	Instalacion de coible para mensula.				204x	13
			13. Mts. Nuevo. 4x18.				—	
Calle 7			Instalacion de (1) Semaforo vehicular.				196x	1
			a mensula # 0571-0570-0569.				—	
			Instalacion de (2) semaforo vehicular				196x	1
			a mensula # 0556-0555-0554.				—	
			Instalacion de Semaforo vehicular				197x	1
			a poste. # 0586-0585-0584.				—	
			Instalacion de semaforo peatonal				197x	1
			a poste # 0241-0242.				—	
			Suministro e Instalacion de Disco.				77x	1
			direccional ↑				—	
			Suministro e Instalacion de disco.				78x	1
			de pulsador.				—	
			8x Instalacion de 3 pares de.				—	
			audiosonicos.				—	
			Construccion de 2 empalmes en				87x	2
			grupos peatonal y vehicular.				—	
			Construccion de empalme e semaforo				87x	2
			vehicular a mensula (2)				—	
			Instalacion de 4 8 sunchados				—	
			a semforos vehicular a mensula				—	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 13

YUNEX TRAFFIC

(2)

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17-06-25	**Responsables**	Gab rel. cehe. Patricia. Diaz
Dia	Mnts.		Jhon. Sores.
Vehículo	GPM 253	**Grupo**	11

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Instalacon de pulsador (nuevo)				203x	1
Carrera 48 calle 7	NS	SW				2:00pm		
Carrera 48 calle 7.	SN.	NE.	Instalacon de poste de mensula. (nuevo)			315 p.	192x	1
			Instalacon de brazo de mensula 5.5 Mts				—	
			Instalacon de cable 4x18 para brazo de mensula 13 Mts. (nuevo)				204x	13
			Instalacon de un 1 Semaforo vehicular a mensula # 0574-0573-0572				196x	1
			Instalacon de un 2 Semaforo vehicular a mensula # 0583-0582-0581				196x	1
			Instalacon de semaforo vehicular a poste # 0559-0558-0557.				197x	1
			Instalacon de semaforo peatonal a poste # 0263-0268				197x	1
			Suministro e Instalacon de disco direccional.				77x	1
			Suministro e Instalacon de disco de Pulsador				78x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos D		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 14

YUNEX TRAFFIC

(3)

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17-06-25.		**Responsables**	Palmin Dor Gabriel cetre.	
Dia	Martes.			Jhon Serves	
Vehículo	6PH 353	**Grupo**	11		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Instalacion de 3 pares de.				—	
			acesorios.				—	
Carrera 48 Calle 7.	SN.	NE.	Construccion de 2 empalmes en semaforos de mensula.				87x	2
							—	
			Construccion de 2 empalme en grupo vehicular y peatonal				87x	2
							—	
			Instalacion de 8. Sunchados en semaforos de mensula.				—	
							—	
			Instalacion de pulsador.				203	1
						6:30pm		

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos D		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 15

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Yeison Alejandro Galeano Parra, Jhon Deivis Beleño Galvis, Gustavo Adolfo Manco, Geiner Antonio Hernández Ochoa, Esteban David Avilez Madera, Daniel Vélez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Item	
Dig 74 x Tv 39CA	S-N	SE	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero			176	
			Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.			49	
			Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPA,para empotramiento de elemento			16	
			Construcción Canalización en adoquín de 0.2m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados, arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.				
			Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.				
			Construcción Canalización Zona Verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.				
			Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	(1,0m x 0,2m)		1	
			Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	1 un		201	
			Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	7,5 m		204	
			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	4 un		87	
			Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final			162	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 16

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

2 epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Yeison Alejandro Galeano Parra, Jhon Deivis Beleño Galvis, Gustavo Adolfo Manco, Geiner Antonio Hernández Ochoa, Esteban David Avilez Madera, Daniel Vélez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Item	
Pg 74 Tv 39CA	E-W	SE	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero			176	
			Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.			49	
			Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPA,para empotramiento de elemento			16	
			Construcción Canalización en adoquín de 0.2m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados, arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.				
			Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.				
			Construcción Canalización Zona Verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.				
			Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	(1,0m * 0,2m)		1	
			Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	1		201	
			Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	11,8m + 14,10m		204	
			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	4un		87	
			Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final			162	

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

3 epe.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Yeison Alejandro Galeano Parra, Jhon Deivis Beleño Galvis, Gustavo Adolfo Manco, Geiner Antonio Hernández Ochoa, Esteban David Avilez Madera, Daniel Vélez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Item	
Dg 74 Tv 39CA	E-W	NE	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero			176	
			Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.			49	
			Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPA,para empotramiento de elemento			16	
			Construcción Canalización en adoquín de 0.2m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados, arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.				
			Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.				
			Construcción Canalización Zona Verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.				
			Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	1,0m * 0,2m		1	
			Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	1 un		201	
			Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	9m		204	
			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	4 un		87	
			Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final			162	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 18

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

4

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Yeison Alejandro Galeano Parra, Jhon Deivis Beleño Galvis, Gustavo Adolfo Manco, Geiner Antonio Hernández Ochoa, Esteban David Avilez Madera, Daniel Vélez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Item	
Dg 74 Tv 39 CA			Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero			176	
			Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.			49	
			Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPA,para empotramiento de elemento			16	
			Construcción Canalización en adoquín de 0.2m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados, arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.				
			Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.				
			Construcción Canalización Zona Verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.				
			Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	1,0m + 0,2m		1	
			Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	1		201	
			Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	11,10 m		204	
			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	4 un		87	
			Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final			162	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 19

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epe.

5

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Yeison Alejandro Galeano Parra, Jhon Deivis Beleño Galvis, Gustavo Adolfo Manco, Geiner Antonio Hernández Ochoa, Esteban David Avilez Madera, Daniel Vélez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Item	
Dg 74 Tv 39 CA	S-N	SO	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero			176	
		N	Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.			49	
			Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPA,para empotramiento de elemento			16	
			Construcción Canalización en adoquín de 0.2m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados, arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.				
			Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.				
			Construcción Canalización Zona Verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.				
			Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	1,0m * 0,2m		1	
			Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	1 un		201	
			Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	9,8mt + 2,5m + 3,4m		204	
			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	3 un		87	
			Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final			162	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 20

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

6

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Yeison Alejandro Galeano Parra, Jhon Deivis Beleño Galvis, Gustavo Adolfo Manco, Geiner Antonio Hernández Ochoa, Esteban David Avilez Madera, Daniel Vélez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Item	
Dg 74 Tv 39CA	N-S	SC	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero			176	
		N	Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.			49	
			Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPA,para empotramiento de elemento			16	
			Construcción Canalización en adoquín de 0.2m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados, arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.				
			Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.				
			Construcción Canalización Zona Verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.				
			Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	1,0m * 0,2m		1	
			Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	1 un		201	
			Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	5,3m + 5,7m		204	
			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	4 un		87	
			Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final			162	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

7

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Yeison Alejandro Galeano Parra, Jhon Deivis Beleño Galvis, Gustavo Adolfo Manco, Geiner Antonio Hernández Ochoa, Esteban David Avilez Madera, Daniel Vélez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Item	
Dg 74 Tv 39CA	N-S	NW	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero			176	
			Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.			49	
			Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPA,para empotramiento de elemento			16	
			Construcción Canalización en adoquín de 0.2m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados, arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.				
			Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.				
			Construcción Canalización Zona Verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.				
			Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	1,0m x 0,2m		1	
			Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	1un		201	
			Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	11,60m		204	
			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	4un		87	
			Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final			162	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 22

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

8

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Yeison Alejandro Galeano Parra, Jhon Deivis Beleño Galvis, Gustavo Adolfo Manco, Geiner Antonio Hernández Ochoa, Esteban David Avilez Madera, Daniel Vélez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Item	
Dg 74 Tv 39 C/A	E-W	NW	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero			176	
			Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.			49	
			Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPA,para empotramiento de elemento			16	
			Construcción Canalización en adoquín de 0.2m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados, arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.				
			Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.				
			Construcción Canalización Zona Verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.				
			Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	1,0m x 0,2m		1	
			Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	1 un		201	
			Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	5,40m + 9,80m + 11,40m		204	
			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	3 un		87	
			Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final			162	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 23

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

9

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Yeison Alejandro Galeano Parra, Jhon Deivis Beleño Galvis, Gustavo Adolfo Manco, Geiner Antonio Hernández Ochoa, Esteban David Avilez Madera, Daniel Vélez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Item	
Dg 74 Tv 39CA	E-W	SW	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero			176	
			Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.			49	
			Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPA,para empotramiento de elemento			16	
			Construcción Canalización en adoquín de 0.2m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados, arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.				
			Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.				
			Construcción Canalización Zona Verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.				
			Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	1,0m x 0,2m		1	
			Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	1 un		201	
			Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	11,10m		204	
			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	4un		87	
			Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final			162	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 24

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epe.

10

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Yeison Alejandro Galeano Parra, Jhon Deivis Beleño Galvis, Gustavo Adolfo Manco, Geiner Antonio Hernández Ochoa, Esteban David Avilez Madera, Daniel Vélez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Item	
Dg 74 Tv 39 CA	N-S	SW	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero			176	
			Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.			49	
			Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPA,para empotramiento de elemento			16	
			Construcción Canalización en adoquín de 0.2m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados, arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.				
			Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.				
			Construcción Canalización Zona Verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.				
			Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	(0,2x 1,0m)		1	
			Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67		1 un	201	
			Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.		4,30 m	204	
			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12		2 un	87	
			Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final			162	

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

11

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Yeison Alejandro Galeano Parra, Jhon Deivis Beleño Galvis, Gustavo Adolfo Manco, Geiner Antonio Hernández Ochoa, Esteban David Avilez Madera, Daniel Vélez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Item	
Dg 74 Tv 39 CA	N-S	SE	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero			176	
		S	Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.			49	
			Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPA,para empotramiento de elemento			16	
			Construcción Canalización en adoquín de 0.2m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados, arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.				
			Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.				
			Construcción Canalización Zona Verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.				
			Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	(1,0m x 0,5m)		1	
			Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	1 un		201	
			Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	21,0 m		204	
			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	4 un		87	
			Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final			162	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epe.

12

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Yeison Alejandro Galeano Parra, Jhon Deivis Beleño Galvis, Gustavo Adolfo Manco, Geiner Antonio Hernández Ochoa, Esteban David Avilez Madera, Daniel Vélez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Item	
Dg 74 Tv 39 CA			Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero			176	
			Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.			49	
			Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPA,para empotramiento de elemento			16	
			Construcción Canalización en adoquín de 0.2m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados, arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.				
			Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.				
			Construcción Canalización Zona Verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.				
			Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	1,0m x 0,5m		1	
			Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	1 un		201	
			Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	10,0m + 3,7m		204	
			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	2un		87	
			Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final			162	

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme. 1

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Yeison Alejandro Galeano Parra, Jhon Deivis Beleño Galvis, Gustavo Adolfo Manco, Geiner Antonio Hernández Ochoa, Esteban David Avilez Madera, Daniel Vélez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Item	
Pg 74 Tv 40A	S-N	SE	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero			176	
			Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.			49	
			Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPA,para empotramiento de elemento			16	
			Construcción Canalización en adoquín de 0.2m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados, arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.				
			Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.				
			Construcción Canalización Zona Verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.				
			Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	1,0m x 0,2m		1	
			Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	1 un		201	
			Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	4,10m		204	
			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	4un		87	
			Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final			162	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Cmbao	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 28

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

2 eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Yeison Alejandro Galeano Parra, Jhon Deivis Beleño Galvis, Gustavo Adolfo Manco, Geiner Antonio Hernández Ochoa, Esteban David Avilez Madera, Daniel Vélez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Item	
Dg 74 Tv 40A	W-E	NE	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero			176	
			Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.			49	
			Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPA,para empotramiento de elemento			16	
			Construcción Canalización en adoquín de 0.2m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados, arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.				
			Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.				
			Construcción Canalización Zona Verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.				
			Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	1,0m x 0,2m		1	
			Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	1 un		201	
			Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	14,9mt + 7,0m		204	
			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	2un		87	
			Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final			162	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

3

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Yeison Alejandro Galeano Parra, Jhon Deivis Beleño Galvis, Gustavo Adolfo Manco, Geiner Antonio Hernández Ochoa, Esteban David Avilez Madera, Daniel Vélez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Item	
Dg 74 Tv 40A	S-N	NE	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero			176	
			Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.			49	
			Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPA,para empotramiento de elemento			16	
			Construcción Canalización en adoquín de 0.2m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados, arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.				
			Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.				
			Construcción Canalización Zona Verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.				
			Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	1,0m x 0,2m		1	
			Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	1 un		201	
			Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	8,80m		204	
			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	4 un		87	
			Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final			162	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 30

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

4

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Yeison Alejandro Galeano Parra, Jhon Deivis Beleño Galvis, Gustavo Adolfo Manco, Geiner Antonio Hernández Ochoa, Esteban David Avilez Madera, Daniel Vélez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Item	
Dg 74 Tv 40A	S-N	SO	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero			176	
		N	Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.			49	
			Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPA,para empotramiento de elemento			16	
			Construcción Canalización en adoquín de 0.2m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados, arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.				
			Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.				
			Construcción Canalización Zona Verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.				
			Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	(1,0m x 0,5m)		1	
			Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	1		201	
			Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	18,30 m		204	
			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	3un		87	
			Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final			162	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

5

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Yeison Alejandro Galeano Parra, Jhon Deivis Beleño Galvis, Gustavo Adolfo Manco, Geiner Antonio Hernández Ochoa, Esteban David Avilez Madera, Daniel Vélez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Item	
Dg 74 Tv 40A	N-S	SE	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero			176	
		N	Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.			49	
			Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPA,para empotramiento de elemento			16	
			Construcción Canalización en adoquín de 0.2m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados, arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.				
			Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.				
			Construcción Canalización Zona Verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.				
			Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	1,0m x 0,5m		1	
			Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	1 un		201	
			Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	4,60m + 6,80m		204	
			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12			87	
			Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final			162	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 32

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

6

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Yeison Alejandro Galeano Parra, Jhon Deivis Beleño Galvis, Gustavo Adolfo Manco, Geiner Antonio Hernández Ochoa, Esteban David Avilez Madera, Daniel Vélez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Item	
Dg 74 Tv 40A	N-S	NW	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero			176	
			Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.			49	
			Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPA,para empotramiento de elemento			16	
			Construcción Canalización en adoquín de 0.2m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados, arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.				
			Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.				
			Construcción Canalización Zona Verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.				
			Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	1,0m x 0,2m		1	
			Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	1 un		201	
			Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	5,8m		204	
			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	4 un		87	
			Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final			162	

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/ Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/ Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

7

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Yeison Alejandro Galeano Parra, Jhon Deivis Beleño Galvis, Gustavo Adolfo Manco, Geiner Antonio Hernández Ochoa, Esteban David Avilez Madera, Daniel Vélez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Item	
Dg 74 Tv 40A			Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero			176	
			Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.			49	
			Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPA,para empotramiento de elemento			16	
			Construcción Canalización en adoquín de 0.2m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados, arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.				
			Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.				
			Construcción Canalización Zona Verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.				
			Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	1,0m x 0,2m		1	
			Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	1 un		201	
			Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	5,0 m		204	
			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	2 un		87	
			Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final			162	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 34

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epe.

8

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Yeison Alejandro Galeano Parra, Jhon Deivis Beleño Galvis, Gustavo Adolfo Manco, Geiner Antonio Hernández Ochoa, Esteban David Avilez Madera, Daniel Vélez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Item	
Dg 74 1v 40A	W-E	SW	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero			176	
			Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.			49	
			Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPA,para empotramiento de elemento			16	
			Construcción Canalización en adoquín de 0.2m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados, arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.				
			Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.				
			Construcción Canalización Zona Verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.				
			Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	1,0m x 0,2m		1	
			Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	1 un		201	
			Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	25m		204	
			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	4 un		87	
			Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final			162	

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 35

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

9

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Yeison Alejandro Galeano Parra, Jhon Deivis Beleño Galvis, Gustavo Adolfo Manco, Geiner Antonio Hernández Ochoa, Esteban David Avilez Madera, Daniel Vélez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Item	
Dg 74 Tv 40A	N-S	SW	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero			176	
			Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir mínimo el 50% del volumen de la caja.			49	
			Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPA,para empotramiento de elemento			16	
			Construcción Canalización en adoquín de 0.2m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados, arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.				
			Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.				
			Construcción Canalización Zona Verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.				
			Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	1,0m x 0,2m		1	
			Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	1 un		201	
			Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	3,30m t		204	
			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	2 un		87	
			Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final			162	

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

10

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Yeison Alejandro Galeano Parra, Jhon Deivis Beleño Galvis, Gustavo Adolfo Manco, Geiner Antonio Hernández Ochoa, Esteban David Avilez Madera, Daniel Vélez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Item	
Dg 74 Tv 40A	N-S	SC	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero			176	
		S	Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.			49	
			Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPA,para empotramiento de elemento			16	
			Construcción Canalización en adoquín de 0.2m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados, arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.				
			Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.				
			Construcción Canalización Zona Verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.				
			Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	1,0m x 0,4m		1	
			Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	1 un		201	
			Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	26,50m		204	
			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	4 un		87	
			Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final			162	

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 37

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

11

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Yeison Alejandro Galeano Parra, Jhon Deivis Beleño Galvis, Gustavo Adolfo Manco, Geiner Antonio Hernández Ochoa, Esteban David Avilez Madera, Daniel Vélez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Item	
Dg 74 Tv 40A	S-N	SE	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero			176	
		S	Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.			49	
			Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPA,para empotramiento de elemento			16	
			Construcción Canalización en adoquín de 0.2m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados, arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.				
			Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.				
			Construcción Canalización Zona Verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.				
			Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	1,0m x 0,4m		1	
			Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	1 un		201	
			Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	12,30 m		204	
			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	4 un		87	
			Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final			162	

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

ene.

12

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Yeison Alejandro Galeano Parra, Jhon Deivis Beleño Galvis, Gustavo Adolfo Manco, Geiner Antonio Hernández Ochoa, Esteban David Avilez Madera, Daniel Vélez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Item	
Dg 74 Tv 40A	S-N	SE	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero			176	
			Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.			49	
			Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPA,para empotramiento de elemento			16	
			Construcción Canalización en adoquín de 0.2m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados, arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.				
			Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.				
			Construcción Canalización Zona Verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalacion de coraza americana de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.				
			Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	1,0m x 0,2m		1	
			Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	1 un		201	
			Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	10,50 m		204	
			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	4 un		87	
			Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final			162	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 39

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17/06/2025
Dia	MARTES
Vehículo	INGENSA/ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 46A	NS	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50	7:000		176X1
CON CLL 93			LIMPIEZA DE CAJA			49X1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16X1
CRR 47_CRR48	WE	SUR	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172X1
CON CLL93			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176X1
			LIMPIEZA DE CAJA			49X1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16X1
	WE	SUR	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172X1
			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176X1
			LIMPIEZA DE CAJA			49X1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16X1
CRR 48	WE	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176X1
CON CLL 93			LIMPIEZA DE CAJA			49X1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16X1
	SN	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176X1
			LIMPIEZA DE CAJA			49X1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16X1
	SN	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176X1
			LIMPIEZA DE CAJA			49X1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16X1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 40

YUNEX
TRAFFIC
Formato diario de actividades

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epe.

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17/06/2025
Dia	MARTES
Vehículo	INGENSA/ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 48	WE	SE	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
CON CLL 93			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	SN	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	EW	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	SN	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
CRR 49	WE	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
CON CLL 93			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	WE	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		15:00	16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma	Carlos	Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 41

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17 DE JUNIO DE 2025		
Dia	MARTES		
Vehículo	WLZ 049	**Grupo**	HERRAJES

Responsables	ERMIS TORRES, JUAN ESTEBAN, OSCAR LOPEZ, MAYCOL RIVERA, BRIAN MARTINEZ

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 70 x Calle 14	W-E	S-W	Retiro de herraje de 50x50 metalico con tapa de concreto Limpieza de caja de inspección 01 unidad Instalación de herraje 50x50 nuevo 01 unidad Construcción de canalización en zona verde con un tubo pvc de 2" por 2,3 metros Construcción de canalización en adoquin con un tubo pvc de 2" por 1,20 metros Construcción de canalización en zona dura con un tubo pvc de 2" por 0,50 metros Retiro de soldadura en tapa de caja de inspección 05 unidades Soldada de tapa de caja de inspección 05 unidades Sondeo de canalizaciones y cajas de inspección 01 unidad Instalación de cable de comunicaciones 50 metros		09:00	14:00	176x 49x 16x 172x 249x 226x —	1 1 1 5 5 1
Carrera 65 x Calle 93	N-S	SEPARADOR	Demolición de base de controlador local 01 unidad		14:30	16:00	2x	1

VERIFICACIÓN					
	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre		
Firma			Firma		
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo		

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17 DE JUNIO DE 2025		
Dia	MARTES		
Vehículo	ESQ669	**Grupo**	

Responsables	LEOMAR RIERA, ALEX CAÑAS, LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 65 x Calle 51	S-N	E	Al llegar al sitio se tenia la idea de que la canalización en via estaba obstruida, al sondear con la pesca de fibra esta se logra pasar y se deja guiada la canalización con 10 metros de alambre galvanizado y pita		08:00			
			Construcción de empalme en cable de comunicaciones (no incluye cubierta telefonica) 01 unidad			10:00	87	1
Diagonal 74A x Transversal 39 CA	W-E	S-W	Construcción de sumidero, se realiza la construcción de un cordon vaciado adosado a los cordones existentes, dicho cordon tiene las siguientes medidas 1,20x0,10x0,15 metros. Tambien se realiza la construcción de dos tapas vaciadas en concreto para dicho sumidero, estas tapas tienen las siguientes medidas 0,55x0,25 metros.		10:30			
			Se realiza la concreteada de un sumidero que debia condenarse, la concreteda fue de 0,40x0,40 metros			16:00		

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 43

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17 DE JUNIO DE 2025		
Dia	MARTES		
Vehículo	ESQ669	**Grupo**	OBRAS CIVILES

Responsables	LEÓN ALBERTO OQUENDO, EBERTO CADRAZCO, JORGE RODRIGUEZ, JESUS FRANCISCO, JOSE EDUARDO, MIGUEL VILLEGAS, BRIAN MARTINEZ, LUIS MEDINA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 52 x Calle 54	E-W	S-E	Demolición de cordon o bordillo por 4,2 metros lineales		09:00		4x 4,2
			Suministro e instalación de cordon o bordillo por 4,2 metros lineales				3x 4,2
			Encamisada de tuberia pvc de 2" por 4,40 metros				50x 4,40
			Suministro e instalación de tuberia pvc de 2" por 4,40 metros				
			Suministro e instalación de tuberia pvc de 3" por 4,40 metros				
			Construcción de anden por 3,011 m²			16:00	34
			Triangulo= 1,95x1,55/2= 1,511 m²				
			Rectangulo= 2,50x0,60= 1,5 m²				

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 44

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17 DE JUNIO DE 2025		
Dia	MARTES		
Vehículo	WLY897	Grupo	COMUNICACIONES

Responsables	CAMILO RESTREPO, SANTIAGO GUERRERO, MIGUEL VARGAS, JAIR LOPEZ, SERGIO DELGADO, LUIS FERNANDO USUGA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item
CR 51 x CL 67 COST. ORIENTAL	N-S	E-W	Retiro de soldadura en tapa de caja de inspección 02 unidades		08:00		172x2
			Soldadura de tapa de caja de inspección 02 unidades				249x2
			Se realiza busqueda de la ruta para la instalación del cable UTP necesario para la comunicación de la antena de comunicaciones con el controlador, no se logra encontrar la ruta			12:00	—
CR 64 A x CL 33 PASO SEGURO SAMEIN	W-E	S	Retiro de soldadura en tapa de caja de inspección 01 unidad		14:20		172x2
			Soldadura de tapa de caja de inspección 01 unidad				249x2
			Se realiza busqueda de la ruta para la instalación del cable UTP necesario para la comunicación de la antena de comunicaciones con el controlador, se encuentra que la canalización en parte va subterranea y en parte aerea, queda pendiente instalar el cable			15:20	
CR 66 B x CL 33	E-W	N	Retiro de soldadura en tapa de caja de inspección 02 unidades		15:40		172x2
			Soldadura de tapa de caja de inspección 02 unidades				249x2
			Instalación de 66 metros de cable utp			16:40	103x66

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 45

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17 DE JUNIO DE 2025		
Dia	MARTES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	SONDEO

Responsables	CESAR SANTOS, JAIME CIFUENTES, YEISON CAÑAS, ESTEVEN RIVERA, BRIAN MARTINEZ

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 65 x CL 55 (Costado Norte)	E-W	SEPARADOR	Retiro de 50 metros de cable UTP que se encontraba interrumpido		09:00		162x	50
			Instalación de 54 metros de cable UTP nuevo				103x	54
			Construcción de empalme telefonico (incluye cubierta) 02 unidades				88x2	
			Retiro de herraje metalico con tapa de concreto de 50x50 02 unidades				136x2	
			Limpieza de caja de inspección 03 unidades				49x3	
			Instalación de herraje de seguridad de 50x50 nuevo 02 unidades				16x2	
			Retiro de herraje metalico con tapa de concreto de 60x60 01 unidad				176x1	
			Instalación de herraje de seguridad de 60x60 nuevo 01 unidad			16:30	16x1	
			Nota: El cable de comunicación sufrio un daño al desconectarse la tuberia IMC en la unión y debido a esto debio ser retirado e instalarse uno nuevo					

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 46

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18-06-2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	GLW 773	**Grupo**	2

Responsables	Edwin santos - luis castro - rafael maranta

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Crr.46	S-N	S-E	se encuentran semaforos de piso apagados		8:00am			
cll.52			por falta de comunicacion en las cajas de paso					
			se iso apertura de una tapa de seguridad de EPM					
			se iso apertura de 3 cajas de 50x50 de tornillos					
			se desoldo y apertura de una tapa de 60x60				172x	1
			se iso apertura de 2 tapas redondas de camaras telefonicas				—	
			soldada de una tapa de 60x60				—	
							249x	1
	E-W	N-W	retiro de un gavinete de semaforos				154x	1
			desoldada de una tapa de 60x80				172x	1
			apertura de tapa de 60x80				—	
			apertura de tapa de 60x60				—	
			soldada de tapa de 60x80				249x	1
			retiro estalacion de 3 mts de cable de fibra			11:40Am		
Crr.54	N-S	N-W	se encuentran semaforos apagados por cable en		12:20pm			
cll.49			corto del grupo #2					
			retiro de 17mts de cable 4x16 del poste al gavinete				862x	17
			desoldada de 2 tapas de 50x50 y apertura				172x	2
			Estalacion de 24 mts de cable 4x18 nuevos				204x	24
			construccion de un empalme en la caja				87x	1
			construccion de un empalme en semaforo a poste				87x	1
			soldada de 2 tapas de 50x50				249x	2
			se realizo pruebas dejando en buen funcionamiento			3:40pm	—	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18 - Junio - 2025		
Dia	Miercoles		
Vehículo	GLW 773	**Grupo**	3

Responsables	José Avila - Julio Garcia - Franklin Barbosa.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CRA 27	S - N	Separador.	Lavado de poste recto				219X	1
X			Lavado de brazo de mensula				218X	1
CL 20A SUR			Lavado de semaforo vehicular a poste recto				223X	1
			Lavado de semaforo vehicular a mensula				224X	1
			Lavado de semaforo peatonal.				220X	1
	E - W	Separador	Lavado de poste recto				219X	1
			Lavado de brazo de mensula.				218X	1
			Lavado de semaforo vehicular a poste recto				223X	1
			Lavado de semaforo vehicular a mensula.				224X	1
			Lavado de semaforo peatonal.				220X	1
TV. SUR	S - N	S - E	Lavado de poste recto				219X	1
X			Lavado de brazo de mensula				218X	1
CL 12 Sur			Lavado de semaforo vehicular a poste recto				223X	1
			Lavado de semaforo vehicular a mensula.				224X	1
			Lavado de semaforo peatonal.				220X	1
	W - E	S - W	Retiro de contraste en poste recto y mensula.				188X	1
			Retiro de semaforo a mensula				160X	1
			Lavado de poste recto				219X	1
			Lavado de brazo de mensula				218X	1
			Lavado de semaforo vehicular a poste recto				223X	1
			Lavado de semaforo vehicular a mensula.				224X	1
			Lavado de semaforo peatonal.				220X	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18-Junio-2025		
Dia	Miercoles		
Vehículo	CLW 773	**Grupo**	3

Responsables	Jose' Avila - Julio Garcia - Franklin Barbosa.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
AV. SUP	E - W	N - E	Lavado de poste recto.				219X	1
X			Lavado de brazo a mensula.				218X	1
CL 12 Sur			Lavado de semaforo vehicular a poste recto				223X	1
			Lavado de semaforo vehicular a mensula.				224X	1
			Lavado de semaforo peatonal.				220X	1
CRA 25	S - N	S - W	Lavado de poste recto				219X	1
X			Lavado de brazo a mensula				218X	1
CL 5 Sur			Lavado de semaforo vehicular a poste recto				223X	1
			Lavado de semaforo vehicular a mensula.				224X	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19/06/2024	**Responsables**	Gilberto Jurado, Laura padilla, Adrian Bertel, Frank Mendiola
Dia	Miercoles		
Vehículo		**Grupo**	4

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Tv Inferior	E-W	E-N	Lavado de Semaforo vehicular a mensula		10 PM		224x	1
x cll 1 Sur			Lavado de brazo de mensula				218x	1
			Lavado de Semaforo vehicular a poste de mensula				223x	1
			Lavado de Semaforo peatonal				220x	1
			Lavado de disco direccional				225x	1
			Lavado de Sonorizador				221x	1
			Lavado de poste de mensula				219x	1
Tv inferior	N-S	N-E	Lavado de 2 Semaforos vehiculares a mensula				224x	2
x cll 4 Sur			Lavado de Semaforo vehicular en poste de mensula				223x	1
			Lavado de brazo de mensula				218x	1
			Lavado de disco direccional				225x	1
			Lavado de poste de mensula				219x	1
TV Inferior	E-W	W-N	Lavado de Semaforo vehicular a mensula				224x	1
x cll 9 Sur			Retiro de contrastes (2 und)			167x1	188x	1
			Lavado de brazo de mensula				218x	1
			Lavado de Semaforo vehicular en poste de mensula				223x	1
			Lavado de Semaforo peatonal				220x	1
			Lavado de disco direccional				225x	1
			Lavado de boton para peatones				221x	1
			Lavado de disco para peatones				225x	1
			Lavado de poste de mensula				219x	1
	E-W	E-N	Lavado de Semaforo ~~en poste~~ vehicular a mensula				224x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 4

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18/06/2024	**Responsables**	Gilberto Jurado, Laura padilla, Adnan Bertel, Frank Mindiola
Dia	Miercoles		
Vehículo		**Grupo**	4

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
			Retiro de contrastes (2und)			167x1	188x 1
			Lavado de brazo de mensula				218x 1
			Lavado de Semaforo vehicular en poste de mensula				223x 1
			Lavado de Semaforo peatonal				220x 1
			Lavado de disco direccional				225x 1
			Lavado de boton para peatones				221x 1
			Lavado de disco para peatones				225x 1
			Lavado de poste de mensula				219x 1
	W-E	W-S	Lavado de Semaforo vehicular a mensula				224x 1
			Lavado de brazo de mensula				218x 1
			Lavado de Semaforo vehicular en poste de mensula				223x 1
			Lavado de Semaforo peatonal				220x 1
			Lavado de disco direccional				225x 1
			Lavado de boton para peatones				221x 1
			Lavado de disco para peatones				225x 1
			Lavado de poste de mensula				219x 1
							—
TV inferior	E-W	E-N	Lavado de Semaforo vehicular a mensula				224x 1
Cll 16A Sur			Lavado de brazo de mensula				218x 1
			Lavado de semaforo vehicular en poste de mensula				223x 1
			Lavado de disco direccional				225x 1
			Lavado de poste de mensula				219x 1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18/06/2024	**Responsables**	Gilberto Jurado, Laura Padilla, Adrian Bartel, Frank Miadiota
Dia	Miercoles		
Vehículo		**Grupo**	4

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
	N-S	Separador	Lavado de Semaforo vehicular a mensula				224 X	1 ✓
			Lavado de brazo de mensula				218 X	1 ✓
			Lavado de Semaforo vehicular en poste de mensula				223 X	1 ✓
			Lavado de 2 semaforos peatonales				220 X	2 ✓
			Lavado de disco direccional				225 X	1 ✓
			Lavado de boton para peatones				221 X	1 ✓
			Lavado de disco para peatones				223 X	1 ✓
			Lavado de poste de mensula			5:30 AM	219 X	1 ✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18 Junio 2025		
Dia	Miercoles		
Vehículo		**Grupo**	6

Responsables: Juan José Roa Silva - Willian Chavarria - Santiago Granados

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CARRERA 65	N - S	SEPARADOR	• Retiro de semaforo vehicular		9:59 AM		161X	1
CALLE 89		CENTRAL	• Retiro de disco direccional				168X	1
			• Retiro de placa de contraste				188X	1
			• Retiro de 4 metros de cable				162X	4
			• Retiro de poste recto				157X	1
			• Suministro e instalación de poste recto de enterramiento nuevo				195X	1
			• Re- instalación de 4 metros de cable				204X	4
			• Re- instalación de semaforo vehicular				197X	1
			• Re- instalación de disco direccional				209X	1
			• Construcción de empalme			1:22PM	87X	1
CARRERA 65	S - N	SEPARADOR	• Retiro de semaforo vehicular		1:16 PM		161X	1
CALLE 89		CENTRAL	• Retiro de disco direccional				168X	1
			• Retiro de placa de contraste				188X	1
			• Retiro de 8 metros de cable				162X	8
			• Retiro de poste recto				157X	1
			• Suministro e instalación de poste recto de enterramiento nuevo				195X	1
			• Re- instalacion de 8 metros de cable				162X	8
			• Re- instalacion de semaforo vehicular				197X	1
			• Re- instalacion de disco direccional				209X	1
			• Construcción de empalme			4:30 pm	87X	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 7

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18/06/2025	**Responsables**	Hernán Darío Acosta, Sergio Molina y Carlos Mora
Dia	Miercoles		
Vehículo		**Grupo**	7

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera	S'N'	Separador	Retiro de semaforo vehicular		10 am		161X	1
65		W	Retiro de disco direccional				168X	1
call 93			Retiro de 4 metros de cable 4X18				162X	4
			Retiro de poste recto de enterramiento				157X	1
			Instalación de poste recto de enterramiento				195X	1
			Reinstalación de 4 metros cable 4X18				204X	4
			Reinstalación de semáforo vehicular				197X	1
			Reinstalación de disco direccional				209X	1
			Retiro de contraste				188X	1
			Construcción de empalme electrico 1 Unidad			12.15 Pm	87X	1
	S'N'	Separador E'	Retiro de semáforo vehicular		12:30 Pm		161X	1
			Retiro de semaforo peatonal				161X	1
			Retiro de disco direccional				168X	1
			Retiro de pulsador				166X	1
			Retiro de disco informativo				168X	1
			Retiro de 22 metros de cable 4X18				162X	22
			Retiro de poste recto de enterramiento				157X	1
			Instalación de poste recto de enterramiento				195X	1
			Reinstalación de 22 metros de cable 4X18				204X	22
			Reinstalación de pulsador				203X	1
			Reinstalación de semáforo vehicular				197X	1
			Reinstalación de semaforo peatonal				197X	1
			Reinstalación de disco direccional				209X	1
			Reinstalación de disco informativo				209X	1
			Retiro de contraste				188X	1
			Construcción de empalme electrico 6 Unidades.			4.30 Pm	87X	6

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18-06-2025	**Responsables**	Manfin Gonzalez, Mateo Lopez
Dia	Miercoles		Fernando Vivas, Yelitza Echaverra
Vehículo		**Grupo**	B

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Cr25-cl10	SN	Separador-S	lavado de poste recto				219x 1
			lavado de un semaforo peatonal				220x 1
			lavado de disco peatonal				225x 1
			lavado de un Pulsador				221x 1
Cr25-cl10	W-E	Separador	lavado de Poste recto				219x 1
			lavado de un semaforo Peatonal				220x 1
			lavado de un disco Peaton				225x 1
			lavado de un Pulsador				221x 1
Cr25-cl10	E-W	Separador	lavado de poste recto				219x 1
			lavado de un semaforo Peatonal				220x 1
			lavado de un disco Peaton				225x 1
			lavado de un Pulsador				221x 1
Cr25-cl10	S-N	Separador	lavado de un Poste recto de (1MTS)				219x 1
			lavado de un disco Peaton				225x 1
			lavado de un Pulsador			2:00PM	221x 1

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre
Firma			Firma
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo

Planilla 9

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18-06-2025	**Responsables**	Martin Gonzalez, Mateo Lopez
Dia	Miercoles		Fernando Vivas, Yelitza Echaverra
Vehículo		**Grupo**	8

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
G25-C110	N-S	S-W	lavado de Poste recto		10:00Am		219X	1
			lavado de un semaforo Peatonal				220X	1
			lavado de un disco Peaton				225X	1
			lavado de un Pulsador				221X	1
G25-C110	E-W	separador	lavado de un Poste recto				219X	1
			lavado de un semaforo Peatonal				220X	1
			lavado de un Pulsador				225X	1
			lavado de un disco Peatonal				221X	1
G25-C110	S-N	separador	lavado de Poste recto				219X	1
			lavado de un semaforo Peatonal				220X	1
			lavado de un Pulsador				221X	1
			lavado de un disco Peatonal				225X	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 10

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	8-06-2025	**Responsables**	Martin Gonzalez, Mateo lopez
Dia	Miercoles		Fernando vivas, Yelitza echaverra
Vehículo	Grupo	8	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
TV-INF-C117	E-W	E-S	lavado de Poste recto		7:00 Am		219X	1
			lavado de un semaforo vehicular				223X	1
			lavado de un semaforo Peatonal				220X	1
			lavado de un disco direccional				225X	1
TV-INF-C117	E-W	E-N	lavado de Poste recto				219X	1
			lavado de un semaforo vehicular				223X	1
			lavado de un semaforo Peatonal				220X	1
			lavado de un disco direccional.				225X	1
TV-INF-C117	N-S	W-N	lavado de Poste recto				219X	1
			lavado de un Semaforo Peatonal				220X	1
			lavado de un semaforo vehicular				223X	1
			lavado de disco Peatonal				225X	1
			lavado de un Pulsador				221X	1
TV-INF-C117	N-S	E-N	lavado de Poste recto				219X	1
			lavado de un semaforo vehicular				223X	1
			lavado de un semaforo Peatonal				220X	1
			lavado de un Pulsador				221X	1
			lavado de un disco direccional				225X	1
			lavado de un disco Peatonal				225X	1
TV-INF-C117	N-S	N-E	lavado de un gabinete controlador			9:00 Am	217	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 11

YUNEX TRAFFIC

(1)

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18 - 06 - 25	**Responsables**	Palmar Don Gabriel Leire
Dia	Miercoles		Jhon Sure
Vehículo	GPM 353	**Grupo**	11

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Retiro de Semaforo vehicular a mensula				160x	1
Fuera			Retiro de flouta y grapa				—	
64C	SN.	S W	Retiro de placa de contraste..				—	
			Retiro de Semaforo Vehicular a poste				161x	1
Calle			Retiro de placa de contraste.				188x	1
67.			Retiro de Disco direccional				168x	1
			Retiro de Semaforo peatonal				161x	1
			Retiro de pulsadores dañados — (2. pulsadores)				166x	2
			Retiro de cable de brazo de mensula. 8 Mts.				162x	8
							—	
			Retiro de cable grupo vehicular y pulsador peatonal. 19 Mts.				162x	19
							—	
			Retiro de brazo de mensula 45 Mts				155x	1
			Retiro de poste de mensula.				—	
			Instalacion de poste de mensula. 45 Mts.				192x	1
			Instalacion de brazo de mensula 45 Mts				—	
			Reinstalacion de 19 Mts de cable. de grupos vehicular, peatonal y pulsador				204x	19
							—	
			Instalacion de. 9 Mts de cable de brazo de mensula				204x	9
							—	
			Reinstalacion de Semaforo vehicular a mensula				—	
							—	
			Reinstalacion de Semaforo. vehicular. a poste				197x	1
							—	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos D		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

(2)

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehículo		**Grupo**	

Responsables	Pata Den Gabriel cetre Jhon Sanes

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Reinstalacion de Semaforo peatonal				197x	1
			Suministro e Instalacion de discos.				78x	2
Carrera	SN.	SW	de pulsadores. (2 discos). (nuevos)				—	
64C			Suministro e Instalacion de Disco.				77x	1
			direccional. (nuevo).				—	
Calle			Instalacion de 2 pulsadores. nuevos.				203x	2
			Construccion de 2 empalmes grupo				87x	2
67			vehicular peatonal.				—	
			Construccion de 2 empalmes en.				87x	2
			pulsadores.				—	
			Construccion de 1 empalme. en Semaforo				87x	1
			vehicular mensula.				—	
			4. sunchadas.				—	
			Retiro en base de poste de mensula				—	
						2:30 pm.		

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18-06-25.	**Responsables**	Patrul. Dir Gabriel cetre
Dia	Viernes.		Jhon Suarez
Vehículo	GRM 353	**Grupo**	11

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera. 63 AA. Calle. 42C.			Verificacion de punto de Acometida y entrada a Controlador encontrando. una tension de 116.5. VN. Retiro de. 58. Mts. cable. 2x12		3:40pm		162x	58
			Se realiza: Instalacion de cable de 2x10 de 67 MTS.				101x	67
			Construccion de 1 empalme en caja donde se encuentra el punto de conexion con 119.0 VN Instalacion a punto de llegada de controlador. con 119.0 VN voltios. Intercaja queda en Servicio	Nota. Se observa q' cable Semaforico esta para Cambio.		7:35 pm	87x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18/06/2025		
Dia	LUNES A SABADO		
Vehículo		**Grupo**	Jhon Freddy londoño Fibra optica

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR 45 X CL 65G	E-W	E	Instalacion de cable UTP Cr 45 Cl 65G a Cr 49 Cl 67= se instalaraon 654 metros de cable de comunucacion UTP				103X
CR 49 X CL 67	E-W	E	Instalacion de cable UTP Cr 49 Cl 67 a Cr 51 Cl 67= se instalaraon 404 metros de cable de comunucacion UTP				103X
CR 52 X CL 67	N-S	N	Instalacion de cable UTP Cr 53 Cl 67 a Cr 52 Cl 62 = se instalaraon 407 metros de cable de comunucacion UTP				103X
CR 52 X CL 62	N-S	N	Instalacion de cable UTP Cr 52 Cl 62 a Cr 52 Cl 61 = se instalaraon 280 metros de cable de comunucacion UTP				103X
CR 52 X CL 61	N-S	N	Instalacion de cable UTP Cr 52 Cl 61 a Cr 52 Cl 59 = se instalaraon 380 metros de cable de comunucacion UTP				103X
CR 52 X CL 59	N-S	N	Instalacion de cable UTP Cr 52 Cl 59 a Cr 52 Cl 57 = se instalaraon 305 metros de cable de comunucacion UTP				103X
CR 52 X CL 57	N-S	N	Instalacion de cable UTP Cr 52 Cl 57 a Cr 52 Cl 54 = se instalaraon 305 metros de cable de comunucacion UTP				103X
CR 52 X CL 54	N-S	N	Instalacion de cable UTP Cr 52 Cl 54 a Cr 52 Cl 53 = se instalaraon 305 metros de cable de comunucacion UTP				103X

VERIFICACIÓN

		Consorcio Innovación Tecnológica	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	
Firma		Carlos	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

epm.

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18/06/2025
Dia	MIERCOLES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINSON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 45	WE	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 60X60	7:000		176x1
CON CLL 73			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 60X60			16x1
	WE	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 60X60			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 60X60			16x1
	EW	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 60X60			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 60X60			16x1
	NS	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 60X60			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 60X60			16x1
CRR 45	NS	SEPARADOR	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
CON CLL 72		CENTRAL N	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 60X60			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 60X60			16x1
	SN	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 60X60			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 60X60			16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma	Colbon	Firma	
Cargo		Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18/06/2025
Dia	MIERCOLES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINSON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 45	NS	SEPARADOR	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
CON CLL 72		CENTRAL S	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 60X60			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 60X60			16x1
	NS	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 60X60			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 60X60			16x1
	NS	SW	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 60X60			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 60X60			16x1
CRR 45	SN	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 60X60			176x1
CON CLL 77			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 60X60			16x1
CRR 45	WE	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 60X60			176x1
CON CLL 78			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 60X60			16x1
	WE	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 60X60			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 60X60			16x1

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS
Nombre		Nombre	
Firma	Carlos D	Firma	
Cargo		Cargo	

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eppe.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18 DE JUNIO DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	ESQ669	**Grupo**	SONDEO

Responsables	LEOMAR RIERA, ALEX CAÑAS, LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 79 AA x CL 44 Hacia AV 80 x CL 44 cost ORIENTAL	W-E	S-W	Sondeo de canalizaciones y cajas de inspeccion 1 unidad		08:50	14:00		
			Retiro de soldadura en tapa de caja de inspección 15 unidades				172	1
CR 66 B x CQ 1 - AV BOLIVARIANA x CQ 1	W-E	S-W	Instalación de semáforo peatonal 01 unidad		16:00		197	1
			Construcción de empalme electrico en caja de inspección 01 unidad			16:30	87	1

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre
Firma			Firma
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo

Planilla 27

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18 DE JUNIO DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	WLZ 049	**Grupo**	BASE DE CONTROLADOR

Responsables	ERMIS TORRES, JUAN ESTEBAN, OSCAR LOPEZ, MAYCOL RIVERA, YAN CARLOS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 57 x CL 50 Lateral Sur	W-S	S-W	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONTROLADOR LOCAL 01 UNIDAD		09:00		31 X	1
			CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 01 UNIDAD				33 X	1
			INSTALACIÓN DE HERRAJE DE SEGURIDAD NUEVO DE 60X60 01 UNIDAD				16 X	1
			RETIRO DE SOLDADURA DE TAPA DE CAJA DE INSPECCIÓN 02 UNIDADES			18:00	17 2X	2
			NOTA: Las cajas de inspección se desoldan porque debio buscarse la ruta para saber el punto					
			donde debia construirse la caja de inspección, las mismas volvieron a ser soldadas por otra					
			cuadrilla de trabajo					

VERIFICACIÓN					
	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18 DE JUNIO DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	WLY897	**Grupo**	COMUNICACIONES

Responsables CAMILO RESTREPO, SANTIAGO GUERRERO, MIGUEL VARGAS, JAIR LOPEZ, SERGIO DELGADO, LUIS FERNANDO USUGA

Dirección	Sentid	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora	Item
CR 64 A x CL 33 PASO SEGURO SAMEIN	W-E	SUR-SEPARADOR	Retiro de soldadura de tapa de caja de inspección 01 unidad		08:30		172X1
			Demolición de tapa de concreto en caja de inspección (no tenia herraje la caja de inspección) 01 unidad				1
			Instalación de cable UTP aereo por 82 metros				103X82
			Soldadura de tapa de caja de inspección 01 unidad				249X1
			Concreteada de tapa de caja de inspección 01 unidad			14:00	19
CR 65 x CL 33	W-E	SUR-SEPARADOR	VERIFICACIÓN CON PESCA DE FIBRA DEL ESTADO DE LA RUTA PARA INSTALAR EL		14:10	15:30	
			CABLE DE COMUNICACIONES				

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 29

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18 DE JUNIO DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	COMUNICACIONES

Responsables	CESAR SANTOS, JAIME CIFUENTES, YEISON CAÑAS, ESTEVEN RIVERA, BRIAN MARTINEZ

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 47 x Calle 52	W-E	S-N	Retiro de cable de comunicaciones (Fibra) 115 metros		08:00		
			Instalación de cable de comunicaciones (Fibra) 115 metros				
			Retiro de soldadura de tapa de caja de inspección 12 unidades				112 x 12
			Soldada de tapa de caja de inspección 12 unidades				249 x 12
			Retiro de plaqueta de identificación de cable de fibra 12 unidades				
			Instalación de plaqueta de identificación de cable de fibra 12 unidades			14:50	
			Nota: El cable de comunicaciones debio retirarse debido a que estaba instalado por una				
			ruta equivocada y reinstalarse en la ruta correcta, por esta razón se realizo el retiro de la				
			soldadura en las cajas de inspección asi como la soldada nuevamente de las mismas.				
CR 57 x CL 50 Lateral Sur	W-S	S-W	Soldada de tapa de caja de inspección 02 unidades		15:00	15:30	249 X 2

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 30

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19-06-2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	GPM853	**Grupo**	7

Responsables	Edwin santos - olga patricia - jhon jairo

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
cra. 51	W-E	N-W	cambio de mensula de 5.50	queda pendiente	10:40 pm		—	
cll. 57			retiro de un semaforo vehicular a mensula	disco direccional			159x	1
			retiro de flauta y araña	↑ a poste			—	
			retiro de un semaforo vehicular a poste				161x	1
			retiro de un semaforo peatonal a poste				161x	1
			retiro de un semaforo ciclista a poste				161x	1
			retiro de un disco direccional ↑ a poste				168x	1
			retiro de una tapa bornera a poste				—	
			retiro de 8 mts de cable 4x16 a mensula				162x	8
			retiro de 9 mts de cable 4x16 del poste alo caja				162x	9
			Retiro de un brazo de mensula de 5.50				155x	1
			Retiro de un poste de mensula sin flanche				—	
			apertura de una tapa de 50x50 de tornillos				—	
			Istalación de un realce nuevo				228x	1
			Istalación de un poste de mensula nuevo				192x	1
			Istalación de un brazo de mensula nuevo de 5.50				—	
			Istalación de 9 mts de cable 4x18 nuevo a mensula				204x	9
			Istalación de 10 mts de cable 4x18 nuevos a poste				204x	10
			Reistalación de un semaforo vehicular a mensula				196	
			construcción de 4 sunchados a mensula				—	
			Reistalación de un semaforo vehicular a poste				197x	1
			Reistalación de un semaforo peatonal a poste				197x	1
			Reistalación de un semaforo ciclista a poste				197x	1
			construcción de un empalme electrico a mensula				87x	1
			construcción de 3 empalmes electricos a poste			6:00 pm	87x	3

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19-06-2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	GPM353	**Grupo**	7

Responsables	Edwin Santos - Olga Patricia - Jhon Jairo

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
cra.51	W-E	N-W	suministro cistalación de 3 pares de adsesorios		10:40 Am		—	
cll. 57			nuevos.				—	
			construcción de 2 empalmes electricos en la				87x	2
			caja de 60x60				—	
			resane de reales en platina de poste				—	
			retiro de 2 placas de contraste				188x	1
			retiro de 3 pares de adsesorios				—	
			lavada de 2 semaforos vehicularres			2241	223x	1
			lavada de un semaforo peatonal				220x	1
			lavada de un semaforo ciclista			6:00pm	220x	1
cra. 42	S-N	S-W	En la interseccion de la cra. 42 con calle 48		6:30pm	7:30pm		
cll. 48			se realiza verificación de acometida					
			se corrige empalme en la caja de paso, dejando				87x	1
			la acometida estable con una lectura de 122 voltios					
cra. 46	S-N	E	se verifica dirección y se encuentra mensula		9:10 Am	9:20Am	—	
cll. 93	E-W	N	con flanche				—	
cra. 45	W-E	S-E	se verifica dirracion y la comunidad no				—	
cll. 78			desea istalar mensula por vehiculos parqueados		9:30Am	9:45Am	—	
			en la via				—	

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19 - Junio - 2025		
Dia	Jueves		
Vehículo	GLW773	**Grupo**	3

Responsables	José Ruiz - Julio Garcia - Franklin Barbosa.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CRA 25	E - W	S - E	Lavado de poste recto				219X	1
X			Lavado de brazo de mensula				218X	1
CL 5 SUR			Lavado de semaforo vehicular a poste recto				223X	1
			Lavado de semaforo vehicular a mensula				224X	1
	W - E	S - W	Lavado de poste recto				219X	1
			Lavado de brazo de mensula				218X	1
			Lavado de semaforo vehicular a poste recto				223X	1
			Lavado de semaforo vehicular a mensula.				224X	1
CRA 25	S - N	Separador	Lavado de poste recto				219X	1
X			Lavado de brazo de mensula				218X	1
CL 2 SUR			Lavado de semaforo vehicular a poste recto				223X	1
			Lavado de semaforo vehicular a mensula				224X	1
			Lavado de semaforo peatonal.				220X	1
CRA 25	S - N	S - E	Lavado de poste recto				219X	1
X			Lavado de brazo de mensula.				218X	1
CL 2/3			Lavado de semaforo vehicular a poste recto				223X	1
			Lavado de semaforo vehicular a mensula.				224X	1
			Lavado de semaforo peatonal.				220X	1
			Lavado de semaforo peatonal.				220X	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19 - Junio - 2025		
Dia	Jueves		
Vehículo	GHW 773	**Grupo**	3

Responsables	José Avila - Julio Garcia - Franklin Barbosa.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CRA 25	E - W	N - E	Lavado de poste recto				219 X	1
X			Lavado de brazo de mensula				218 X	1
CL 2/3			Lavado de semaforo vehicular a poste recto				223 X	1
			Lavado de semaforo vehicular a mensula				224 X	1
			Lavado de semaforo peatonal.				220 X	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**		
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre		
Firma			Firma		
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo		

Planilla 4.

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19/06/2025	**Responsables**	Gilberto Jurado, Frank Mindiola, Laura Portilla, Adrian Bertel
Dia	Jueves		
Vehículo		**Grupo**	4

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr27 x	O-E	S	Lavado de Semaforo vehicular a mensula		10 PM		224 x	1
C11 20SUI			Lavado de brazo de mensula				218 x	1
			Lavado de Semaforo vehicular a poste de mensula				223 x	1
			Lavado de Semaforo peatonal				220 x	1
			Lavado de disco direccional				225 x	1
			Lavado de boton para peatones				221 x	1
			Lavado de disco para peatones				215 x	1
			Lavado de poste de mensula				219 x	1
C143A	N-S	W	Lavado de semaforo vehicular a mensula	Carcaza del semafo-			224 x	1
xC125			Lavado de brazo de mensula	ro peatonal roto y			218 x	1
			Lavado de aviso para motociclista	le falta visera			222 x	1
			Lavado de semaforo vehicular a poste de mensula				223 x	1
			Lavado de semaforo peatonal				220 x	1
			Lavado de boton para peatones				221 x	1
			Lavado de disco para peatones				225 x	1
			Lavado de poste de mensula.				219 x	1
			Lavado de disco direccional				225 x	1
	S-N	E	Lavado de Semaforo vehicular a mensula				224 x	1
			Lavado de brazo de mensula				218 x	1
			Lavado de aviso para motociclista				222 x	1
			Lavado de Semaforo vehicular en poste de mensula				223 x	1
			Lavado de semaforo peatonal				220 x	1
			Lavado de disco direccional				225 x	1
			Lavado de boton para peatones				221 x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla S

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19/06/2025	**Responsables**	Gilberto Zuluaga, Frank Mirabita, Laura Padilla, Adrian Berte
Dia	Jueves		
Vehículo		**Grupo**	4

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Lavado de disco de peatones				225 x	1
			Lavado de poste de mensula				219 x	1
Cr 43A	N-S	W	Lavado de semaforo vehicular a mensula				224 x	1
Cll 2-3			Lavado de brazo de mensula				218 x	1
			Lavado de aviso para motociclista				222 x	1
			Lavado de semaforo vehicular en poste de mensula				223 x	1
			Lavado de Semaforo peatonal				220 x	1
			Lavado de disco direccional				225 x	1
			Lavado de boton para peatones				221 x	1
			Lavado de disco de peatones				225 x	1
			Lavado de poste de mensula				219 x	1
	S-N	E	Lavado de Semaforo vehicular a mensula				224 x	1
			Lavado de brazo de mensula				218 x	1
			Lavado de aviso para motociclista				222 x	1
			Lavado de semaforo vehicular en poste de mensula				223 x	1
			Lavado de Semaforo peatonal				220 x	1
			Lavado de disco direccional				225 x	1
			Lavado de boton para peatones				221 x	1
			Lavado de disco de peatones				225 x	1
			Lavado de poste de mensula			5:30 AM	219 x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eppe.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19-06-2025		
Dia	Jueves		
Vehículo		**Grupo**	5

Responsables: Yerson Galeano - Geiner Ochoa - Gostavo Moncó
Jhon Beleño

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr46x	EW	Sardador	Retiro de posterecto de platina		04:00	3:30	158x	1
Cl52		Soma	Retiro de 10 mts de cabk semaforo peatonal				162x	10
playa			Demolición de concreto (piso) de 80x50				1	
con								
Oriental			Canalización de 2mts x 20 cm	(adoquin)			25	
			Canalización de 80x10cm (un tubo de 2")					
			de ancho en zona dura (caliza)					
			Reinstalación de poste recto de platina				194	
			Reinstalación de 5 mts de cable semaforico peatonal				204x	10
			instalacion de 5 mts de cable semaforo peatonal				—	
			Instalación de Vaseado de concreto				—	
			de 80x50				—	
			Se instalan 30 m/s de cable 4x18				204x	30

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 7

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19 Junio 2025	**Responsables**	William Chavarria - Juan José Rou Silva - Santiago Granados
Dia	Jueves		
Vehículo	**Grupo**	6	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 65	S - N	SEPARADOR	• Retiro de semaforo vehicular		8:36		161x	1
Cll 90C		CENTRAL	• Retiro de disco direccional				168x	1
			• Retiro de placa de contraste				188x	1
			• Retiro de 4 metros de cable 4x16				162x	4
			• Retiro de poste recto de enterramiento				157x	1
			• Suministro e instalacion de poste recto de enterramiento nuevo				195x	1
			• Re- instalacion de 4 metros de cable 4x16				204x	4
			• Re- instalacion de semaforo vehicular				197x	1
			• Re- instalacion de disco direccional				209x	1
			• Construccion de empalme			12:10	87x	1
CR 65	E- W	SEPARADOR	• Retiro de semaforo vehicular Retiro de semaforo peatonal		1:43		161x	2
Cll 97			• Retiro de disco direccional				168x	1
			• Retiro de placa de contraste y botón de peatones			166x1	188x	1
			• Retiro de 8 metros de cable 4x16				162x	8
			• Retiro de poste recto de enterramiento				157x	1
			• Suministro e instalacion de poste recto de enterramiento nuevo				195x	1
			• Re- instalacion de 8 metros de cable 4x16				204x	8
			• Re - instalacion de semaforo vehicular y peatonal				197x	2
			• Re - instalacion de disco direccional				209x	1
			• Construccion de 2 empalmes			4:00	87x	2

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos D		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 8

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19-06-2025.	**Responsables**	Carlos Gonzales. - Sergio Molina - Juan Rios.
Dia	Jueves.		
Vehículo		**Grupo**	7

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR-65	S-N	SE	Retiro de semáforo vehicular a poste		9:00		161x	1
CII-97			Retiro de semáforo peatonal a poste.				161x	1
			Retiro de 8 mt de cable 4x18				162x	8
			Retiro de poste recto de enterramiento.				157x	1
			Retiro de contraste a semáforo vehicular.				188x	1
			Retiro de disco direccional.				168x	1
			Instalación de poste recto de enterramiento nuevo				195x	1
			Instalación de 8 mt de cable. 4x18.				104x	8
			Reinstalación de semáforo vehicular				197x	1
			Reinstalación de semáforo peatonal.				197x	1
			Reinstalación de disco direccional.				209x	1
			Construcción de dos empalmes en semáforos.			12:00	87x	2
	S-W	Separador	Retiro de semáforo vehicular		1:00		161x	1
			Retiro de disco direccional.				168x	1
			Retiro de 4 mt de cable 4x18				162x	4
			Retiro de poste recto de enterramiento				157x	1
			Retiro de contraste a semáforo vehicular				188x	1
			Instalación de poste recto de enterramiento nuevo				195x	1
			Reinstalación de semáforo vehicular				197x	1
			Reinstalación de 4 mt de cable 4x18				204x	4
			Reinstalación de disco direccional.			3:00	209x	1
			Empalme				87x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 9.

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19-DE-2025		
Dia	Jueves		
Vehículo		Grupo	8

Responsables	Martin Gonzalez, Mateo Lopez Yelitza E. , , Fernando Vivas

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr25-cll10	E-W	Sur-E	lavado de poste recto				219x	1
			lavado de un semaforo vehicular				223x	1
			lavado de dos semaforos Peatonal				220x	1
			lavado de un disco direccional				225x	1
			lavado de un Pulsador				221x	1
			lavado de un disco Ratón				225x	1
Cr25-cll10	W-E	S-E	lavado de Poste recto				219x	1
			lavado de un semaforo vehicular				223x	1
			lavado de un semaforo. Peatonal				220x	1
			lavado de un disco direccional				225x	1
			lavado de un Pulsador				221x	1
			lavado de un disco Ratón				225x	1
Cr25-cll10	W-E.	Separador	lavado de Poste recto de				219x	1
			lavado de un semaforo vehicular				223x	1
			lavado de un semaforo peatonal				220x	1
			lavado de un disco direccional				225x	1
			lavado de un Pulsador				221x	1
			lavado de un disco Ratón				225x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 10

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19-06-2025	**Responsables**	Martin Gonzalez, Mateo Lopez.
Dia	Jueves		Fernando Vivas, Yelitza echavarria.
Vehículo		**Grupo**	B

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr25-cl110	E-W	N-E	lavado de Poste recto		7:00AM		219x	1
			lavado de un semaforo vehicular				223x	1
			lavado de un semaforo Peatonal				220x	1
			lavado de un disco direccional				225x	1
			lavado de un Pulsador				221x	1
			lavado de un disco Peatón				225x	1
Cr25-cl110	E-W	Separador-E	lavado de Poste recto				219x	1
			lavado de un semaforo vehicular				223x	1
			lavado de un semaforo Peatonal				220x	1
			lavado de un disco direccional				225x	1
			lavado de un Pulsador				221x	1
			lavado de un disco Peatón				225x	1
Cr25-cl110	E-W	Separador-E	lavado de Poste recto				219x	1
			lavado de un semaforo vehicular				223x	1
			lavado de un semaforo Peatonal				220x	1
			lavado de un disco direccional				225x	1
			lavado de un Pulsador				221x	1
			lavado de un disco Peatón				225x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Firma		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 11

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epe.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehículo		**Grupo**	

Responsables	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr25-c11l0	S-N	Separador-E	lavado de Poste recto				219x	1
			lavado de de un semaforo vehicular				223x	1
			lavado de un semaforo Peatonal				220x	1
			lavado de un disco direccional				225x	1
			lavado de un Pulsador				221x	1
			lavado de un disco Peatón				225x	1
Cr25-c11l0	S-N	Sep-W	lavado de Poste recto				219x	1
			lavado de un semaforo vehicular				223x	1
			lavado de un semaforo Peatonal				226x	1
			lavado de un disco direccional				225x	1
			lavado de un Pulsador				221x	1
			lavado de un disco peatón				225x	1
Cr25-c11l0	W-E	Sep-W	lavado de un Poste recto				219x	1
			lavado de un semaforo vehicular				223x	1
			lavado de dos semaforos Peatonal				220x	1
			lavado de un disco direccional				225x	1
			lavado de un disco peatón				225x	1
			lavado de un Pulsador				221x	1
Cr25-c11l0	W-E	Sep-W	lavado de un Poste recto de (6 MTS)				219x	1
			lavado de un disco y Pulsador				225x	1
							221x	1
Cr25-c11l0	N-S	Sep-S	lavado de un gabinete controlador			2:00Pm	217x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 12

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	2025/06/19		
Dia			
Vehículo	GLW 773	**Grupo**	08

Responsables	Rafael lopez Maranta

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
AV 80X27		G 3	Se abren 2 cajas				—	
			Se encontro Daño de cable				—	
			Se cambian 30 Mts de cable 4X18			162x30	204x	30
			Se Solda Tapa de caja				249x	1
			se Realiza Prueba Funcional de lamparas					
			se Realiza conexion en controlador y semaforo					
			(Inter) controlador en Servicio OK					
CM 47X67A			Se Investiga y Verifica daño de cableado				—	
			de Flujos Peatonales Apertura de 5 cajas				—	
			NO es posible Realizar el cambio de cableado				—	
			El cableado pasa por cajas de EPM y es				—	
			Necesario Abrir 2 cajas de EPM				—	
			Queda pendiente el Cambio de cable				—	
CM 46 X 52			Se Solda caja				249x	1

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/ Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/ Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/ Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 13

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19/06/2025
Dia	JUEVES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 45	NS	W	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA	7:000		172x1
CON CLL 70			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 60X60			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 60X60			16x1
CRR 45	NS	W	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
CON CLL 72			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 60X60			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 60X60			16x1
CRR 45	NS	W	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
CON CLL 76			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
CRR 46	NS	SEPARADOR	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
CON CLL 71A		CENTRAL N	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 60X60			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 60X60			16x1
	WE	SE	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 60X60			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 60X60			16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

YUNEX
TRAFFIC
Formato diario de actividades

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19/06/2025
Dia	JUEVES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 46	EW	NE	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
CON CLL 71A			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 60X60			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 60X60			16x1
	NS	NE	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 60X60			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 60X60			16x1
	EW	NE	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 60X60			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 60X60			16x1
CRR 45	NS	W	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
CON CLL 77			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
CRR 45	NS	W	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
CON CLL 71A			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 60X60		15:00	16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma	Carlos D	Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 15

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19 DE JUNIO DE 2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	COMUNICACIONES

Responsables	CESAR SANTOS, JAIME CIFUENTES, YEISON CAÑAS, ESTEVEN RIVERA, BRIAN MARTINEZ

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 65 x Calle 50 hacia Carrera 66 x Calle 50	E-W	Separador	Sondeo de calizaciones y cajas de inspeccion 01 unidad		10:00			1
			Retiro de soldadura de tapa de caja de inspección 01 unidad				172x	1
			Soldada de tapa de caja de inspección 01 unidad				249x	1
			Limpieza de caja de inspección 02 unidades				49x	2
			Nota: Las canalizaciones se dejan guiadas con lazo			17:00		

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 16

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19 DE JUNIO DE 2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	WLY897	**Grupo**	COMUNICACIONES

Responsables SANTIAGO GUERRERO, MIGUEL VARGAS, JAIR LOPEZ, SERGIO DELGADO, LUIS FERNANDO USUGA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item
CR 66 A x CL 33 LAT ORIENTAL	E-W	N	Demolición de tapa de concreto en caja de inspección (no tenia herraje la caja de inspección) 05 unidades		09:00		1 X5
			Limpieza de caja de inspección 05 unidades				419x5
			Instalación de cable UTP nuevo por 97 metros				103x 97
			Soldadura de tapa de caja de inspección 04 unidades				249x4
			Concreteada de tapa de caja de inspección 05 unidades	Colocar herrajes			
			Construcción de canalización en zona dura con un tubo pvc de 1 1/2" por 0,80 metros			17:30	
			Nota: De las 5 cajas de inspección 3 tenian marco metalico, una marco de plastico y la otra no tenia marco				

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 17

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19 DE JUNIO DE 2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	ESQ669	**Grupo**	BAJANTE

Responsables	LEOMAR RIERA, ALEX CAÑAS, LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR 84 x CL 44	E-W	N	Suministro e instalación de bajante en tuberia IMC de 2" de 4,5 metros		10:00		44
			Construcción de canalización en zona dura en tuberia pvc de 2" de 0,40 metros			11:30	
CR 90 x CL 44	E-W	N	Suministro e instalación de bajante en tuberia IMC de 2" de 4,5 metros		11:48		44
			Construcción de canalización en zona dura en tuberia pvc de 2" de 0,30 metros			12:50	
CR 92 x CL 44	E-W	N	Suministro e instalación de bajante en tuberia IMC de 2" de 4,5 metros		14:00		44
			Construcción de canalización en zona dura en tuberia pvc de 2" de 0,40 metros			14:50	
CR 99 x CL 44	E-W	N	Suministro e instalación de bajante en tuberia IMC de 2" de 4,5 metros		15:00		44
			Construcción de canalización en adoquin en tuberia pvc de 2" de 0,25 metros			16:50	

VERIFICACIÓN				
	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellin
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19 DE JUNIO DE 2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	WLZ 049	**Grupo**	

Responsables	ERMIS TORRES, OSCAR LOPEZ, MAYCOL RIVERA, YAN CARLOS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 52 x Calle 67	W-E	S	Construcción de caja de inspección de 50x50 01 unidad		08:30		32x	1
			Demolición de atraque en concreto de tuberia de 2" de 0,40x0,60x0,55 (ubicada en la isleta)				—	
			Instalación de herraje de seguridad nuevo de 50x50 01 unidad				16x	1
Carrera 52 x Calle 67 hacia Carrera 55 x Calle 67	W-E	S-N	Sondeo de canalizaciones y cajas de inspección 01 unidad			16:00		
			Nota: En su momento se penso que el atraque en la isleta se trataba de la tapa concreteada de					
			la caja de inspección, debido a que en este lugar al ser el cruce de la via debia existir una caja					
			de inspección; sin embargo se encuentra que la tuberia pasaba derecho y estaba atracada en este punto. Por esta razón se procede a construir la caja de inspección.					
			La ruta se deja guiada con lazo al realizar el sondeo					

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

PLAN DE CALIDAD

REINTEGRO DE ELEMENTOS

OBJETO: RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD

4600103285-2024-2025 CONSORCIO INNOVACION TECNOLOGICA

Entregado por: ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA		Recibido por: FRANK GARCIA	
19-Junio-25	Poste de Enterramiento	12	Siniestros
	Poste de Ménsula	6	Siniestros
19-Junio-25	Contrapostes	24	Siniestros
	Brazos de Ménsula	6	Siniestros
19-Junio-25	Señal de Motos	1	Siniestros
	Flautas	5	Siniestros
19-Junio 25	Aéreas	5	Siniestros

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:

FIRMA PERSONA QUE RECIBE

NOMBRE: Anyelo D. Gómez Mejía
CARGO: almacenista

FIRMA:

PLAN DE CALIDAD

REINTEGRO DE ELEMENTOS

OBJETO: RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN °. SECRETARÍA DE MOVILIDAD

4600103285-2024-2025 CONSORCIO INNOVACION TECNOLOGICA

Entregado por: ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA		Recibido por: FRANK GARCIA	
20-Junio-25	Chapetas auxiliares de Gabinetes	37	Sacados de Movilidad
20-Junio 25	Chapas principales de Gabinetes	7	Sacados de Movilidad
	Cajas Azules (Terminal HWG-SH4)	5	de Gabinetes Viejos.
	Transformador de 50 watts	5	de Gabinetes Viejos
20-Junio-25	Multitomas en Regla	7	de Gabinetes Viejos
	Multitoma Caja Negra	1	de Gabinete Viejo
20-Junio-25	Varillas – Jaguetas – Tuercas (etc)		Elementos sin cantidad, Sueltos
	—— Cables —— de los Racks ——		accesorios de las chapas
	Transformadores Grandes. viejos	10	de Gabinetes Viejos.
	Chapas principales Viejas.	51	de Gabinetes Viejos.
20-Junio-25	Chapetas auxiliares Viejas	74	de Gabinetes Viejos
	Cable de Comunicación	435 mts	Siniestro
	Cable 4X16 - 4X18 encauchetado.	1.096 mts	Siniestros
	Discos Direccionales	6	Siniestros
	Pulsadores de Botón Peatonal	2	Malos.
20-Junio-25	Pulsadores touchless	2	Malos
	Pulsadores Digitales	2	Malos
	Pulsador adaptado	1	Viejo y Malo.
	Sonorizadores Azules	12	Devolución y Reintegro.
20-Junio 25	Canastillas de Sonorizador	4 por	
	Correaje de Semaforo Peatonal		Sin lámparas.
	Lámparas de Conteo Regresivo	3	de Semáforos Retirados
20-Junio-25	Placas de Contraste	6	Siniestros.
	Lámparas Peatonales Verdes	58	
20-Junio-25	Lámparas Peatonales Ropas.	59	
	Lámparas Clínica 3 (Roja-Ámbar-Verde)	10	Siniestros
	Lámpara Leotek amarilla	12	
20-Junio-25	Lámpara Leotek Verde.	3	
	Lámpara Leotek Roja.	1	

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:

FIRMA PERSONA QUE RECIBE

NOMBRE: Anyelo Daniel Gomez Mejia

CARGO: almacenista

FIRMA:

PLAN DE CALIDAD

REINTEGRO DE ELEMENTOS

OBJETO: RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN °. SECRETARÍA DE MOVILIDAD

4600103285-2024-2025 CONSORCIO INNOVACION TECNOLOGICA

Entregado por: ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA | **Recibido por:** FRANK GARCIA

20-Junio-25	Chapetas auxiliares de Gabinetes	37	Sacados de Movilidad
20-Junio-25	Chapas principales de Gabinetes	7	Sacados de Movilidad
	Cajas Azules (terminal HW6-SH4)	5	de Gabinetes Viejos.
	Transformador de 50 watts	5	de Gabinetes Viejos
20-Junio-25	Multitomas en Regla	7	de Gabinetes Viejos
	Multitoma Caja Negra	1	de Gabinete Viejo
20-Junio-25	Varillas – Jeringuetas – Tuercas (etc)		Elementos sin control, Sucios.
	—— Cables —— de los Racks ——		accesorios de las Chapas
	Transformadores Grandes. Viejos	10	de Gabinetes Viejos.
	Chapas principales Viejas.	51	de Gabinetes Viejos.
20-Junio-25	Chapetas auxiliares Viejas	74	de Gabinetes Viejos
	Cable de Comunicación	435 mts	Siniestro
	Cable 4X16 - 4X18 encauchetado.	1.096 mts	Siniestros
	Discos Direccionales	6	Siniestros
	Pulsadores de Botón Pluriamio	2	Malos.
20-Junio-25	Pulsadores touchless	2	Malos
	Pulsadores Digitales	2	Malos
	Pulsador adaptado	1	Viejo y Malo.
	Sonorizadores Azules	12	Devolución y Reintegro.
20-Junio-25	Canastillas de Sonorizador	4 por	
	Correaje de Semaforo Peatonal		Sin lámparas.
	Lámparas de Conteo Regresivo	3	de Semáforos Retirados
20-Junio-25	Placas de Contraste	6	Siniestros.
	Lámparas Peatonales Verdes.	58	
20-Junio-25	Lámparas Peatonales Rojas.	59	
	Lámparas Clínica 3 (Roja-Amarilla-Verde)	18	Siniestros
	Lámpara Leotek amarilla	12	
20-Junio-25	Lámpara Leotek Verde.	3	
	Lámpara Leotek Roja.	1	

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:

FIRMA PERSONA QUE RECIBE

NOMBRE: Anyelo Daniel Gomez Mejia

CARGO: almacenista

FIRMA: