YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20-06-2025		
Dia	VIERNES		
Vehículo	GLM353	**Grupo**	7

Responsables	Edwin santos - patricia diaz - jhon jairo - Luis mosquera

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
cxv.43	W-E	S-W	se ase la vicita ala interseccion de la cxv. 43		8:30pm			
cll.52			con calle 52 se realiza verificacion de acometida					
			se observa cable neutro cortado en la caja de				248x	1
			EPM.					
			dejando acometida con una lectura de 25.7 voltios					
			se deja como observacion el cambio de cable					
			de acometida.					
			queda pendiente programar cita con el personal					
			de EPM para poder abrir la caja de seguridad					
			se encuentra cable de tierra cortado en la caja					
			retiro de soldadura y apertura de tapa de 60x80				172x	1
			retiro de soldadura y apertura de tapa de 60x60				172x	1
			apertura de una tapa de 50x50 de tornillos			11:15am		
cxv.48	N-S	N-W	se encuentra semaforos vehiculares de poste y	queda pendiente	12:10pm			
cll.14			mensula apagados por cable de potencia en corto	cambiar herrajes				
			del grupo #7					
			retiro de soldadura y apertura de tapa de 50x50				172x	1
			apertura de 3 tapas redondas de camaras telefonicas				-	
			retiro de 65 mts de cable 4x16 del poste al controlador				162x	65
			istalacion de 68 mts de cable 4x18 nuevos asta el controlador				204x	68
			retiro de una sonchada a poste				-	
			construccion de un empalme electrico a poste				87x	1
			construccion de una sonchada nueva a poste				97x	1
			soldada de una tapa de 50x50			4:30pm	249x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20-Junio-2025		
Dia	Viernes		
Vehículo	GLW773	**Grupo**	3

Responsables	Jose Avila - Julio Garcia - Franklin Barbosa.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CRA 25	W-E	S-W	Lavado de poste recto				219X	1
X			Lavado de brazo de mensula.				218X	1
CL 10			Lavado de semaforo vehicular a poste recto				223X	1
			Lavado de semaforo vehicular a mensula.				224X	1
			Lavado de disco direccional				225X	1
			Lavado de disco de pulsador				225X	1
			Lavado de pulsador				221X	1
			Lavado de semaforo peatonal				220X	1
			Retiro de contraste.				188X	1
CRA 34	E-W	S-E	Lavado de poste recto				219X	1
X			Lavado de brazo de mensula				218X	1
CL 10A			Lavado de semaforo vehicular a poste recto				223X	1
			Lavado de semaforo vehicular a mensula				224X	1
			Lavado de semaforo peatonal				220X	1
			Lavado de disco direccional				225X	1
			Lavado de pulsador.				221X	1
	S-N	S-E	Lavado de poste recto				219X	1
			Lavado de brazo de mensula.				218X	1
			Lavado de semaforo vehicular a poste recto				223X	1
			Lavado de semaforo peatonal				220X	1
			Lavado de semaforo vehicular a mensula.				224X	1
			Lavado de disco direccional				225X	1
			Lavado de pulsador.				221X	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20-Junio-2025		
Dia	Viernes		
Vehículo	GLW773	**Grupo**	3

Responsables	José Avila - Julio Correa - Franklin Barbosa.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CRA 35	E-W	S-E	Lavado de poste recto				219X	1
X			Lavado de brazo de mensula.				218X	1
CL 10A			Lavado de semaforo vehicular a poste recto				223X	1
			Lavado de semaforo vehicular a mensula.				224X	1
			Lavado de semaforo peatonal				220X	1
			Lavado de disco direccional				225X	1
			Lavado de pulsador.				221X	1
	S-N	S-E	Lavado de poste recto				219X	1
			Lavado de brazo de mensula				218X	1
			Lavado de semaforo vehicular a poste recto				223X	1
			Lavado de semaforo vehicular a mensula.				224X	1
			Lavado de semaforo peatonal				220X	1
			Lavado de disco direccional				225X	1
			Lavado de pulsador.				221X	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20/06/2025	**Responsables**	Gilberto Jurado, Lauro Padilla, Frank Mendoza, Adrian Berkel
Dia	Viernes		
Vehículo	**Grupo**	4	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 43A	N-S	W	Lavado de semaforo peatonal a mensula		01:30 PM		220 x	1
x Cll 19			Lavado de brazo de mensula				218 x	1
			Lavado de semaforo vehicular en poste de mensula				224 x	1
			Retiro de contraste a semaforo vehicular en poste				223 x	1
			Lavado de Semaforo peatonal				220 x	1
			Lavado de disco direccional				225 x	1
			Lavado de poste de mensula				219 x	1
Cr 43A	N-S	separador	Lavado de semaforo vehicular a mensula				224 x	1
x Cll 14			Lavado de brazo de mensula				218 x	1
			Lavado de semaforo vehicular a poste de mensula				223 x	1
			Lavado de semaforo peatonal				220 x	1
			Lavado de disco direccional				225 x	1
			Lavado de poste de mensula				219 x	1
	S-N	E	Lavado de Semaforo vehicular a mensula				224 x	1
			Lavado de brazo de mensula				218 x	1
			Lavado de Semaforo vehicular a poste de mensula				224 x	1
			Lavado de disco direccional				225 x	1
			Lavado de aviso para motociclista				222 x	1
	E-N	E-N	Lavado de Semaforo vehicular a mensula	Disco direccional en mal estado			224 x	1
			Lavado de brazo de mensula				218 x	1
			Lavado de Semaforo vehicular a poste de mensula				223 x	1
			Lavado de Semaforo peatonal				220 x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20/06/2025	**Responsables**	Gilberto Jurado, Frank Hinojosa, Jesus pedrito, Adrian Betel
Dia	Viernes		
Vehículo	**Grupo**	4	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Lavado de disco direccional				225 x	1
			Lavado de poste de mensula				219 x	1
Cr 43A x Cll 19	S-N	S-E	Lavado de semaforos vehicular a mensula (2 und)				224 x	2
			Lavado de brazo de mensula				218 x	1
			Lavado de semaforo vehicular en poste de mensula				223 x	1
			Lavado de disco direccional				225 x	1
			Lavado de poste de mensula				219 x	1
Cr 43A x Cll 11B	W-E	W-S	Lavado de Semaforo vehicular a mensula	Registro semaforico sin tapa cerca de la mensula			224 x	1
			Lavado de brazo de mensula				218 x	1
			Lavado de Semaforo vehicular en poste de mensula				223 x	1
			Lavado de Semaforo peatonal				220 x	1
			Lavado de disco direccional				225 x	1
			Lavado de poste de mensula				219 x	1
Cr 43A x Cll 11B	S-N	S-E	Lavado de Semaforo vehicular a mensula				224 x	1
			Lavado de brazo de mensula				218 x	1
			Lavado de Semaforo vehicular en poste de mensula				223 x	1
			Lavado de Semaforo peatonal				220 x	1
			Lavado de disco direccional				225 x	1
			Lavado de poste de mensula			5:30 AM	219 x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 5

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20 Junio 2025	**Responsables**	William Chavarria - Yuan José Roo Silva - Santiago Granados
Dia	Viernes		
Vehículo	**Grupo**	6	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 65	S - N	SEPARADOR	• Retiro de semaforo vehicular		7:21		161x	1
CL 96		CENTRAL	• Retiro de 2 semaforos peatonales				161x	2
			• Retiro de disco direccional y boton peatonal				168x	2
			• Retiro de placa de contraste				188x	1
			• Retiro de 10 metros de cable 4x16				162x	10
			• Retiro de poste recto de enteramiento				157x	1
			• Suministro e instalacion de poste recto de enteramiento nuevo				195x	1
			• Re- instalacion de 14 metros de cable 4x16				204x	14
			• Suministro e instalacion de 9 metros de cable 4x18 nuevo				204x	9
			• Re- instalacion de semaforo vehicular				197x	1
			• Re- instalacion de 2 semaforos peatonales				197x	2
			• Re- instalacion de disco direccional				209x	1
			• Construccion de empalme en caja				87x	1
			• Construccion de 3 empalmes			5:52	87x	3
CR 65	W - E	W	• Retiro de semaforo vehicular		8:27		161x	1
CL 97			• Retiro de 2 semaforos peatonales				161x	2
			• Retiro de disco direccional				168x	1
			• Retiro de placa de contraste				188x	1
			• Retiro de 20 metros de cable 4x16				162x	20
			• Retiro de poste recto de enteramiento				157x	1
			• Retiro de boton para peatones de pastu				166x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

D

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20 Junio 2025		
Dia	Viernes		
Vehículo		**Grupo**	6

Responsables	William Chavarria - Juan Jose Roa Silva - Santiago Granados

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			• Suministro e instalacion de poste recto de enteramiento nuevo				195x	1
			• Re - instalacion de 12 metros de cable 4 x 16				204x	12
			• Re - instalacion de semaforo vehicular				197x	1
			• Re - instalacion de 2 Semaforos peatonales				197x	2
			• Re instalacion de disco direccional				209x	1
			• Construccion de 3 empalmes			2:16	87x	3

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Firma	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20/06/2025	**Responsables**	Hernán Dario Acosta, Sergio Molina y Carlos Mora
Día	Viernes		
Vehículo		**Grupo**	7

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 65	E' W'	S'	Retiro de semaforo peatonal				161x	1
Cll 97			Retiro de semaforo vehicular				161x	1
			Retiro de disco direccional (Giro derecha)	→ Disco en mal			168x	1
			Retiro de 16 metros de cable 4X18	estado pendiente			162x	16
			Retiro de contraste	cambio. No			188x	1
			Retiro de poste recto de enterramiento	se reinstalo			157x	1
			Instalación de poste recto de enteramiento				195x	1
			Reinstalación de semaforo peatonal				197x	1
			Reinstalación de semaforo vehicular				197x	1
			Reinstalación de 16 metros de cable 4X18				204x	16
			Construcción de empalme electrico 4 unidades.				87x	4
	E' W'	N'	Retiro de semaforo peatonal				161x	1
			Retiro de semaforo vehicular				161x	1
			Retiro de disco direccional				168x	1
			Retiro de cable 4X18 12 metros				162x	12
			Retiro de poste recto de enterramiento				157x	1
			Instalación de poste recto de enteramiento				195x	1
			Reinstalación de 12 metros de cable 4X18				204x	12
			Reinstalación de semaforo vehicular				197x	1
			Reinstalación de semaforo peatonal				197x	1
			Reinstalación de disco direccional				209x	1
			Retiro de contraste				188x	1
			Construcción de empalme electrico 2 unidades.				87x	2

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20-06-2025		
Dia	Viernes		
Vehículo		**Grupo**	B

Responsables	Martin gonzalez, Mateo Pz
	Yelitza e., Fernando Vivas

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
TV inferior	N-S	S-E	lavado de Poste recto		7:00 AM		219 x	1
Cll-1 Sur			lavado de un semaforo Peatonal				220 x	1
			lavado de un Pulsador				221 x	1
Cr TV-Inferior								
Cll-1 Sur	N-S	S-W	lavado de Poste recto				219 x	1
			lavado de un semaforo Peatonal				220 x	1
			lavado de un Pulsador				221 x	1
TV-Inferior								
Cll-1 Sur	W-E	S-E	lavado de Poste recto				219 x	1
			lavado de un semaforo Peatonal				220 x	1
			lavado de un Pulsador				221 x	1
TV-Inferior	E-W	SEP-E	lavado de Poste recto				219 x	1
Cll-1 Sur			lavado de un semaforo vehicular				223 x	1
			lavado de dos semaforos Peatonal				220 x	2
			lavado de un Pulsador				221 x	1
			lavado de un disco direccional				225 x	1
TV-inferior	N-S	N-E	lavado de Poste recto				219 x	1
Cll-1 Sur			lavado de un semaforo vehicular				223 x	1
			lavado de dos semaforos Peatonal				220 x	2
			lavado de un disco direccional				225 x	1
			lavado de un Pulsador				221 x	1

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20-06-2025	**Responsables**	Martin Gonzalez, Mateo Lopez Yelitza e., Fernando Vivas
Dia	Viernes		
Vehículo	**Grupo**	8	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
TV-interior	W-E	Sep-W	lavado de Poste recto				219 x	1
Cll-1 Sur			lavado de un semaforo vehicular				223 x	1
			lavado de dos semaforos Peatonal				220 x	2
			lavado de un disco direccional				225 x	1
			lavado de un Pulsador				221 x	1
TV-interior								
Cll-1 Sur	W-E	Sep-W	lavado de Poste recto de (11Mts)				219 x	1
			lavado de un Pulsador				221 x	1
TV-interior	E-W	N-W	lavado de un Controlador				217 x	1
Cll 1 Sur								
TV-interior	N-S	N-W	lavado de Poste recto				219 x	1
Cll 1 Sur			lavado de un semaforo vehicular				223 x	1
			lavado de un semaforo Peatonal				220 x	1
			lavado de un disco direccional				225 x	1
			lavado de un Pulsador			11:00 Am	221 x	1
TV-InF	W-E	E-N	lavado de Poste recto		11:10 Am		219 x	1
Cll 1 Sur			lavado de un semaforo Peatonal				220 x	1
			lavado de un Pulsador				221 x	1
			lavado de un disco Peaton				225 x	1

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 10

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epe.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20-06-2025	**Responsables**	Mastin Gonzalez, Mateo Lopez
Dia	Viernes		Yulitza C, Fernando Vivas
Vehículo		**Grupo**	B

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
TV-INF	W-E	SeP-E	lavado de Poste recto				219x	1
C11-45ur			lavado de dos semaforos Peatonal				220x	2
			lavado de un Pulsador				221x	1
			lavado de un disco Peatón				225x	1
TV-INF-45ur	N-S	W-N	lavado de Poste recto				219x	1
			lavado de un semaforo Peatonal				220x	1
			lavado de un semaforo vehicular				223x	1
			lavado de un disco direccional				225x	1
			lavado de un disco peatón				225x	1
			lavado de un Pulsador			14:00Pm	221x	1
C155-C113	S-N	S-E	Se Cierra cara roja de semaforo vehicular a Poste recto			14:00Pm	244x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 11

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20-06-25	**Responsables**	RAFAEL LOPEZ - LUIS CASTRO
Dia	VIERNES		GABRIEL CERE M.
Vehículo		**Grupo**	10

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR5F C37F	E-W	N-W	• SE REALIZA APERTURA DE 8 CAJAS DE INSPECCION		08:00	16:45		
			• SE INSTALAN 165 MTS CABLE 4X18 DESDE EL CONTRALADOR A SEMAFORO VEHICULAR POSTE RECTO				204X	165
			• SE INSTALAN 5 MTS DE CABLE 4X18 A SEMAFORO VEHICULAR MENSULA				204X	5
			• SE REALIZA CONSTRUCCION DE ESPALDAR SE UTILIZAN 87 CONCRETOS MUROS				87X	
			• SE RETIRAN 4 MTS DE CABLE 4X18 DE SEMAFORO VEHICULAR MENSULA				162X	4
			• SE REALIZA SOLDADURA 1 CAJA INSPECCION CONCRETO				249X	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 12

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20 DE JUNIO DE 2025		
Dia	VIERNES		
Vehículo	WLZ 049	**Grupo**	

Responsables	ERMIS TORRES, OSCAR LOPEZ, MAYCOL RIVERA, YAN CARLOS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 51 x Calle 67 hacia Carrera 52 x Calle 67	W-E	S	Sondeo de canalizaciones y cajas de inspección 01 unidad		09:00		
			Demolición de tapa de caja de inspección concreteada de 50x50 03 unidades				1
			Concreteada de tapa de caja de inspección de 50x50 03 unidades			16:00	
			Nota: La canalización se deja guiada con lazo				

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica		**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales / Carlos Diaz	Nombre	
Firma	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo / Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 13

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20 DE JUNIO DE 2025		
Dia	VIERNES		
Vehículo	ESQ669	**Grupo**	COMUNICACIONES

Responsables	LEÓN ALBERTO OQUENDO, EBERTO CADRAZCO, JORGE RODRIGUEZ, JESUS FRANCISCO, JOSE EDUARDO, MIGUEL VILLEGAS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Diagonal 74A x	E-W	N-E	Excavación de 4,2x0,20x0,25= 0,21 m^3		09:00		
Transversal 39CA			Suministro e instalación de bordillo por 4,2 metros lineales				3x
			Construcción de anden 1,50 x 0,85= 1,275 m^2			15:20	34
Diagonal 74A x	W-E	N-W	Retiro de herraje de seguridad de 60x60 vandalizado 01 unidad	Garantia	14:20		—
Transversal 40A			Instalación de herraje de seguridad nuevo de 60x60 01 unidad	Garantia		16:00	—

VERIFICACIÓN				
	Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 15

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20 DE JUNIO DE 2025		
Dia	VIERNES		
Vehículo	ESQ669	**Grupo**	

Responsables	LEOMAR RIERA, ALEX CAÑAS, LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
AV 80 x CL 44 cost NORTE	E-W	N	SONDEO DE CANALIZACIONES Y CAJAS DE INSPECCIÓN 01 UNIDAD		09:00	11:00	1
Carrera 52 x Calle 59	E-W	N	Demolición de tapa concretada de 60x80 01 unidad		13:30		1
			Retiro de herraje en caja de inspección de 60x80 01 unidad				177 x 1
			Limpieza de caja de inspección 01 unidad				49 x 1
			Instalación de herraje de seguridad nuevo de 60x60 01 unidad			15:30	16 x 1

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	20 DE JUNIO DE 2025		
Dia	VIERNES		
Vehículo	WLY897	Grupo	COMUNICACIONES

Responsables SANTIAGO GUERRERO, MIGUEL VARGAS, SERGIO DELGADO, LUIS FERNANDO USUGA, JAIME CIFUENTES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item
CARRERA 66 B x CALLE33	W-E	S-W	Instalación de cable UTP nuevo por 22 metros		08:00		103x 22
			Retiro de soldadura de tapa de caja de inspección 01 unidad				172x 1
			Soldadura de tapa de caja de inspección 01 unidad				249x 1
			Concreteada de tapa de caja de inspección 01 unidad	Hormigo			—
			Zunchada de semáforo peatonal 01 unidad				97x 1
			Construcción de empalme electrico 01 unidad			11:00	87x 1
			Nota: No se logro pasar la pesca de fibra de la caja de la ménsula al poste de ménsula,				
			por lo que se debio pasar ese tramo con el cable del semáforo peatonal; por esa razón				
			se cobra la zunchada y el empalme electrico				
Carrera 54 x Calle 45	N-S	N-W	Instalación de cable UTP nuevo por 21 metros		15:00		103x 21
			Retiro de soldadura de tapa de caja de inspección 02 unidades				172x 02
			Soldadura de tapa de caja de inspección 02 unidades			17:00	249x 2

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 17

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21 - 06 - 2025		
Dia	sabado		
Vehículo	GLM353	**Grupo**	7

Responsables	Edwin santos - Luis mosquera patricia diaz

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
A.V nutibara	E-W	N-W	desconectada de 8 semaForos de piso en		9:30 AM		248x	1
trasversal	W-E	S-E	semaForos peatonales a poste			10:45 AM		
40A	S-N	S-W						
		separador	Diagnostico con equipo de controladores para verificacion					
		separador	de consumo en semaforos de piso					
A.V nutivara	E-W	N-E	desconectada de 8 semaForos de piso		11:10 AM		248x	1
trasversal	W-E	N-W	en semaForos peatonales a poste			1:20 pm		
39C	N-S	N-E						
		S-E	Diagnostico con equipo de controladores para verificacion					
		S-W	de consumo en semaforos de piso					
		separador						
		separador						
		separador						
Crr. 55	S-N	N-E	se encuentran semaForos peatonales apagados		2:15 pm		248x	1
cll. 62	N-S	separador	por cable de potencia en corto del grupo # 21 y 22					
		separador	se iso apertura de 2 tapas de 60x60 de tornillos					
		S-W	se iso apertura de 2 tapas de 50x50 de tornillos					
			reforo de 4mts de cable 4x16				162x	4
			istalacion de 10 mts de cable 4x18 nuevos				204x	10
			construccion de un empalme en la caja				87x	1
			construccion de un empalme en semaForo peatonal				87x	1
			a poste					
			se realizo pruebas funcionales dejando en buen funcionamiento			4:10 pm		

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epe.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21-06-2025		
Dia	SABADO		
Vehículo		**Grupo**	8

Responsables	MARTIN GONZALEZ, FERNANDO VIVAS, MATEO LOPEZ YELITZA CHACON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
tv INF	N-S	S-W	LAVADO SEMAFORO PEATONAL		11:00 AM		220 x	1
CLL 9 SUR			LAVADO DISCO DIRECCIONAL PEATONAL				225 x	1
			LAVADO PULSADOR PEATONAL				221 x	1
			LAVADO POSTE RECTO DE ENTERRAMIENTO				219 x	1
tv INF	N-S	SEPARADOR	LAVADO SEMAFORO PEATONAL				220 x	1
CLL 9 SUR			LAVADO DISCO DIRECCIONAL PEATONAL				225 x	1
			LAVADO PULSADOR PEATONAL				221 x	1
			LAVADO POSTE RECTO DE ENTERRAMIENTO				219 x	1
tv INF	S-N	SEPARADOR	LAVADO SEMAFORO PEATONAL				220 x	1
CLL 9 SUR			LAVADO DISCO DIRECCIONAL PEATONAL				225 x	1
			LAVADO PULSADOR PEATONAL				221 x	1
			LAVADO POSTE RECTO DE ENTERRAMIENTO				219 x	1
tv INF	N-S	S-E	LAVADO SEMAFORO PEATONAL				220 x	1
CLL 9 SUR			LAVADO DISCO DIRECCIONAL PEATONAL				225 x	1
			LAVADO PULSADOR PEATONAL				221 x	1
			LAVADO POSTE RECTO DE ENTERRAMIENTO			14:00 PM	219 x	1
tv INF	N-S	S-W	LAVADO DE CONTROLADOR				217 x	1
CLL 9 SUR								

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21-06-2025	**Responsables**	MARTIN GONZALEZ, FERNANDO VIVAS, MATEO LOPEZ, YELITZA CHACON
Dia	SABADO		
Vehículo	**Grupo**	8	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
tv inf	W-E	Separador	INSTALADO SEMAFORO VEHICULAR				223 x	1
CH S sem			INSTALADO SEMAFORO PEATONAL				220 x	1
			INSTALADO DISCO DIRECCIONAL				225 x	1
			INSTALADO POSTACION PEATONAL				220 x	1
			INSTALADO POSTE RECTO DE ENTRAMIENTO				219 x	1
tv inf	W-E	Separador	INSTALADO SEMAFORO VEHICULAR				223 x	1
CH S sem			INSTALADO SEMAFORO PEATONAL				220 x	1
			INSTALADO SEMAFORO PEATONAL				220 x	1
			INSTALADO DISCO DIRECCIONAL				225 x	1
			INSTALADO POSTACION PEATONAL				221 x	1
			INSTALADO POSTE RECTO DE ENTRAMIENTO				219 x	1
tv inf	W-E	Separador	INSTALADO POSTE RECTO DE ENTRAMIENTO				219 x	1
CH S sem			INSTALADO DISCO DIRECCIONAL PEATONAL				225 x	1
			INSTALADO POSTACION PEATONAL				221 x	1
tv inf	W-E	W-S	INSTALADO SEMAFORO VEHICULAR				223 x	1
CH S sem			INSTALADO SEMAFORO PEATONAL				220 x	1
			INSTALADO DISCO DIRECCIONAL				225 x	1
			INSTALADO POSTACION PEATONAL				221 x	1
			INSTALADO POSTE RECTO DE ENTRAMIENTO				219 x	1
tv inf	N-S	N-W	INSTALADO DE CONTROLADOR			11:00 Am	217 x	1
CH S sem								

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3

1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21-06-2025		
Dia	SABADO		
Vehículo		**Grupo**	8

Responsables	MARTIN GONZALEZ, FERNANDO VIVAS, MATEO LOPEZ, YELITZA CHAVERRA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
TV INF	N-S	N-W	LAVADO SEMAFORO VEHICULAR		07:00 AM		223 x	1
CLL S SUR			LAVADO SEMAFORO PEATONAL				220 x	1
			LAVADO DISCO DIRECCIONAL				225 x	1
			LAVADO PULSADOR PEATONAL				221 x	1
			LAVADO POSTE RECTO DE ENTRAMIENTO				219 x	1
TV INF	N-S	N-E	LAVADO SEMAFORO VEHICULAR				223 x	1
CLL S SUR			LAVADO SEMAFORO PEATONAL				220 x	1
			LAVADO DISCO DIRECCIONAL				225 x	1
			LAVADO PULSADOR PEATONAL				221 x	1
			LAVADO POSTE RECTO DE ENTRAMIENTO				219 x	1
TV INFO	E-W	SEPARACION	LAVADO SEMAFORO VEHICULAR				223 x	1
CLL S SUR			LAVADO SEMAFORO PEATONAL				220 x	1
			LAVADO DISCO DIRECCIONAL				225 x	1
			LAVADO PULSADOR PEATONAL				221 x	1
			LAVADO POSTE RECTO DE ENTRAMIENTO				219 x	1
TV INF	E-W	E-N	LAVADO SEMAFORO VEHICULAR				223 x	1
CLL S SUR			LAVADO SEMAFORO PEATONAL				220 x	1
			LAVADO DISCO DIRECCIONAL				225 x	1
			LAVADO PULSADOR PEATONAL				221 x	1
			LAVADO POSTE RECTO DE ENTRAMIENTO				219 x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	NUEVO MEDELLÍN Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	24-06/2025		
Dia	MARTES		
Vehículo		**Grupo**	01

Responsables	RAFAEL LOPE LUIS CASTRO, JUAN RIOS Coronel Cetre Ing.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 43	W-E	S-W	• RETIRO DE ACOMETIDA 2X12		08:00	10:00	162X	12
CL 52			CIRCUITS)					
			• INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2X10				101X	12
			CIRCUITS)					
			• CONEXIONADO DE ACOMETIDA				87X	1
			• APERTURA Y SOLDADURA 2 VARAS				249X	1
			METÁLICAS.					
CR 45	W-E	N-W	• SE REALIZA RECONEXIÓN DE ACOME-		11:00	14:30		
CL 52			TIDA POR FALLO DEL VEHÍCULO					
			EN COMPAÑÍA Y APOYO DE EPM					
			• SE RETIRAN 2 BORNERAS CABLE					
			#2					
			• SE INSTALAN 2 BORNERAS NUEVAS				150X	2
			CABLE #10					
			• SE REALIZA APERTURA DE CAJA DE					
			INSPECCIÓN Y SE DEJA CERRADA					

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	24 Junio 2025		
Día	Martes		
Vehículo		Grupo	02

Responsables: willian chavarria - Juan José Roa Silva - Franklin Barbosa

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
AV. BOLIVARIANA CIRCULAR 1			• Prueba de complemento de semaforos peatonales		8:46	9:54	248x	1
AV. BOLIVARIANA CIRCULAR 1	S - N	S - E	• Retiro de semaforo peatonal		10:34		161x	1
			• Suministro e instalacion de semaforo peatonal estatico nuevo				197x	1
			• Construccion de empalme				-	
						10:52	87x	1
CARRERA 51 CALLE 67	N - S	N - E COSTADO SUR	• Retiro de lampara peatonal led ek roja mala		1:32		184x	1
			• Suministro e instalacion de lampara peatonal led ek roja nueva				207x	1
			• Construccion de empalme				-	
						1:51	87x	1
CARRERA 51 CALLE 67	N - S	N - W COSTADO NORTE	• Retiro de lampara peatonal led ek roja mala		1:54		184x	1
			• Suministro e instalacion de lampara peatonal led ek roja nueva				207x	1
			• Construccion de empalme				-	
						2:10	87x	1

VERIFICACIÓN

Consercio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre
Firma		/		Firma
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	24-06-2025		
Dia	MARTES		
Vehículo	CLM 353	**Grupo**	3

Responsables	Edwin Santos - patricia dias - jhon jairo

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
cra. 64c	N-S	W	se iso la visita ala interseccion y se encontro		4:00pm		248x	1
cll. 78		N-E	semaforos apagados por cable de potencia en					
gloriet a			corto los hilos verde y amarillo del grupo #7					
terminal			se iso seguimiento del cable por las cajas de paso					
			se iso apertura de 5 tapas de 50x50					
			retiro de soldadura en 3 tapas de 50x50				172x	1
			demolición de 40 cm de concreto en caja de 50x50				1x0.5x0.5x2	
			limpieza de caja de 50x50				49x	1
			NOTA. se desa avilitado el grupo #7					
			provicional queda pendiente el cambio del					
			cable grupo #4 y grupo 7 porque se encontraban					
			los cables pisados con el concreto			6:00pm		

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	24-06-2025	**Responsables**	Martin Gonzales, Sergio Molina
Dia	Martes		Simeón Vivas, Yelitza Chaverra
Vehículo		**Grupo**	4

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr43A C117 Sur	E-W	N-E	lavado de poste recto	Semaforo Vehicular A poste recto de 4 aspecto			219x	1
			lavado de un Semaforo Vehicular				223x	1
			lavado de un Semaforo peatonal				220x	1
			lavado de un disco direccional				225x	1
			lavado de un pulsador				221x	1
			lavado de un brazo mensula				218x	1
			lavado de un Semaforo Vehicular a mensula Con Contraste.				224x	1
							—	
			lavado de una Señal de aviso				222x	1
Cr43A C117 Sur	N-S	N-W	lavado de poste recto				219x	1
			lavado de un Semaforo Vehicular				223x	1
			lavado de un Semaforo peatonal				220x	1
			lavado de un disco direccional				225x	1
			lavado de un pulsador				221x	1
			lavado de brazo mensula				218x	1
			lavado de un Semaforo Vehicular a mensula.				224x	1
Cr43A C117 Sur			lavado de poste recto				219x	1
			lavado de un Semaforo Vehicular Con Contraste				223x	1
			lavado de un Semaforo peatonal				220x	1
			lavado de un disco direccional				225x	1
			lavado de brazo mensula				218x	1
			lavado de un semaforo vehicular a mensula Con Contraste.				224x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	24-06-2025		
Dia	Martes		
Vehículo		**Grupo**	4

Responsables	Martin Gonzalez, Sergio Molina Simeón Vivas, Yelitza Chavarro

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr43A-cl12	S-N	E-S	lavado de poste recto				219 X	1
2 Sur			lavado de un semaforo Vehicular				223 X	1
			Con contraste a poste recto.				—	
			lavado de un semaforo peatonal				220 X	1
			lavado de un disco direccional				225 X	1
			lavado de un pulsador				221 X	1
			lavado de brazo mensula				218 X	1
			lavado de semaforo vehicular amensula				224 X	1
Cr43Acl11	S-N	S-E	lavado de Poste recto				219 X	1
Sur			lavado de un semaforo Vehicular				223 X	1
			Con contraste a poste recto.				—	
			lavado de un semaforo peatonal				220 X	1
			lavado de un disco direccional				225 X	1
			lavado de un Brazo Mensula				218 X	1
			lavado de semaforo vehicular amensula				224 X	1
			Con Contraste				—	
			lavado de una señal de aviso				222	

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4.1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	24-06-2025			**Responsables**	Meison Galeano - Greiner ochoa - Gustavo manco
Dia	martes				
Vehículo		**Grupo**	S		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra 70	W-E	E-S	Demolición		08:00	4:30pm		
			Retiro de herraje 50 x 50				176x	1
			Limpieza de caja				49x	1
Cl 44			instalación de herraje de 50x50				16x	1
	N-S	S-W	Demolición					
			Retiro de herraje 50x50				176x	1
			Limpieza de caja				49x	1
			instalación de herraje 50x50				16x	1
	W-E	W-S	Demolición					
			retiro de herraje de 50x50				176x	1
			limpieza de caja				49x	1
			instalación de herraje 50x50				16x	1
	N-S	S-E	Demolición					
			Retiro de herraje de 50x50				176x	1
			Limpieza de caja				49x	1
			instalación de herraje 50x50				16x	1
	E-W	separador	Demolición					
			retiro de herraje 50x50				176x	1
		W	limpieza de caja				49x	1
			instalación de herraje de 50x50				16x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 5

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	24/06/2025		
Día	Martes		
Vehículo		**Grupo**	6

Responsables	Gilberto Jurado, Frank Madriola, Adrian Beltel

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 70 x	E-W	W-N	Retiro de Semaforo peatonal		8:20 AM		161 x	1
cl 44			Retiro de 3 m de cable semaforico				162 x	3
			Retiro de poste recto de enterramiento				157 x	1
			Instalación de poste recto de enterramiento nuevo				195 x	1
			Reinstalación de 3 m de cable semaforico				104 x	3
			Reinstalación de Semaforo peatonal				197 x	1
			Realización de empalmes en Semaforo				87 x	1
			- Retiro de herraje metalico y tapa				176 x	1
			Instalación de herraje metalica y tapa de seguridad				16 x	1
			Limpieza de caja				49 x	1
	N-S	N-W	Retiro de herraje metalico y tapa				176 x	1
			Instalación de herraje metalico y tapa de seguridad				16 x	1
			Limpieza de caja			5 PM	49 x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	24-Junio-2025		
Dia	Martes		
Vehículo		**Grupo**	7

Responsables	José Avila - Thor Beleño - Luis Mosquera.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CRA 65	N-S	S-W	Retiro de semaforo peatonal.		9:20		161x	1
x			Retiro de 5 metros de cable 4x18				162x	5
CL 97			Retiro de poste recto				157x	1
			Instalación de poste recto				195x	1
			Instalación de 5 metros de cable 4x18				204x	5
			Instalación de semaforo peatonal				197x	1
			Suministro de una curva PVC (Nueva)				—	
			Instalación de empalme en semaforo peatonal.			12:00	87x	1
	N-S	N-W	Retiro de semaforo vehicular		1:40		161x	1
			Retiro de dos semaforos peatonales				161x	2
			Retiro de 20 Metros de cable 4x18				162x	10
			Retiro de disco direccional				168x	1
			Retiro de poste recto				157x	1
			Instalación de poste recto nuevo.				195x	1
			Reinstalación de semaforo vehicular				197x	1
			Reinstalación de 2 semaforos peatonales				197x	2
			Reinstalación de disco Direccional				209x	1
			Construcción de 3 empalmes en semaforo.			6:20	87x	3

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos D		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 7

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	24/06/025		
Dia	Martes		
Vehículo		**Grupo**	8

Responsables	Carlos Mario Mora, Mateo Gomez, Marcela Padilla y Hernán Acosta

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
TVINF	W' E'	S' E'	Lavado de semáforo vehicular		8-17am		223 x	1
x C11 9 sur			Lavado de semaforo peatonal				220 x	1
			Lavado de disco direccional				225 x	1
			Lavado de pulsador				221 x	1
			Lavado de (mini) disco de pulsador				225 x	1
			Lavado de poste recto				219 x	1
			Retiro de contraste			9:25am	188 x	1
	E' W'	Separador E'	Lavado de semaforo vehicular		8-17am		223 x	1
			Lavado de semaforo peatonal				220 x	1
			Lavado de semaforo vehicular				223 x	1
			Lavado de semaforo peatonal				220 x	1
			Lavado de disco direccional				225 x	1
			Lavado de disco direccional				225 x	1
			Lavado de disco informativo				222 x	1
			Lavado de poste recto				219 x	2
			Lavado de pulsador				221 x	1
			Retiro de contraste				188 x	1
			Retiro de contraste			9:25am	188 x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 8

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	24/06/2025	**Responsables**	Carlos Mario Mora, Mateo Gomez, Marcela Padilla y Hernan Acosta
Dia	Martes		
Vehículo	**Grupo**	8	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
TV INF	N S	N E	Lavado de semaforo vehicular		9:24am		223 x	1
x cll 9 Sur			Lavado de semaforo peatonal				220 x	1
			Lavado de disco direccional				225 x	1
			Lavado de poste recto				219 x	1
			Retiro de contraste			9:57am	188 x	1
	N S	N W	Lavado de semaforo vehicular		10:10am		223 x	1
			Lavado de semaforo peatonal				220 x	1
			Lavado de disco direccional				225 x	1
			Lavado de poste recto				219 x	1
			Retiro de contraste				188 x	1
			Orientación de semaforo vehicular			10:50am	245 x	1
	W E	Separador W	Lavado de semaforo vehicular		9:24pm		223 x	1
			Lavado de semaforo peatonal				220 x	1
			Lavado de disco direccional				225 x	1
			Lavado de pulsador				221 x	1
			Lavado de (mini) disco de pulsador				225 x	1
			Lavado de poste recto				219 x	1
			Retiro de contraste			9:57am	188 x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	24/06/2025		
Día	Martes		
Vehículo		**Grupo**	8

Responsables	Carlos Mario Mora, Mateo Gomez, Marcela Padilla Y Hernan Acosta

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
TV INF	E W	Separador	Lavado de semaforo vehicular		10-10am		223 x	1
x cll 9 sur		W	Lavador de semaforo peatonal				220 x	1
			Lavado de disco direccional				225 x	1
			Lavado de pulsador				221 x	1
			Lavado de disco (min) de pulsador				225 x	1
			Lavado de poste recto				219 x	1
			Retiro de contraste			10:50am	188 x	1
TV INF	N S	N E	Lavado de disco direccional		11-20am		225 x	1
cll 16A sur			Lavado de semaforo peatonal				220 x	1
			Lavado de semaforo vehicular				223 x	1
			Lavado de (Min) disco de pulsador			12:20pm	225 x	1
			Lavado de pulsador				221 x	1
			Retiro de contraste				188 x	1
					11-20am	11:45am		
	W E	S W	Lavado de controlador					
	W E	S W	Lavado de semaforo peatonal	~~Cabid~~	11-20am		217 x	1
			Lavado de semaforo vehicular	Cambio de			220 x	1
			Lavado de disco direccional	poste recto		12:10pm	223 x	1
				de enterramiento			225 x	1
Cr 27	S N	Separados	Retiro de Accesorios inferior y superior		12:50pm			
cll 20 sur		S E	Instalación de accesorios inf y sup. (Nuevo)				140 x	1
			Orientación de semaforo peatonal				245 x	1
			Construcción de empalme electrico 2 unidades.			1:35pm	87 x	2

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	24 Junio			**Responsables**	
Dia					
Vehículo		**Grupo**	9		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
cra 17 B x cl 49	E - W	E - N	Retiro de chapas de seguridad de gabinete viejo					
	24-Junio		Suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente.				239x	2
			Suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local				86x	1
cra 20 B x cl 49	E - W	separador	Retiro de chapas de seguridad de gabinete viejo					
	24 Junio		Suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente.				239x	2
			Suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local				86x	1
cra 25 x cl 49	E - W	E - N	Retiro de chapas de seguridad de gabinete viejo					
	Perdiente		Suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente.				239x	2
			Suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local				86x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 10.1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	24 Junio	**Responsables**	
Dia			
Vehículo		**Grupo**	9

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
	24 Junio							
Cra 26 x Cl 49			Retiro de chapas de seguridad de gabinete viejo					
			Suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente.				239x	2
			Suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local				86x	1
Cra 29 x Cl 45	Pendiente		Retiro de chapas de seguridad de gabinete viejo					
			Suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente.				239x	2
			Suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local				86x	1
Cra 30 x Cl 45	24 Junio		Retiro de chapas de seguridad de gabinete viejo					
			Suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente.				239x	2
			Suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local				86x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 10.2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

epm.

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	24/06/2025
Dia	MARTES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 45	NS	NW	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA	7:000		172x1
CON CLL 88			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	EW	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			136x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	WE	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	SW	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
	NS	SW	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			136x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	SN	SE	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 11

YUNEX
TRAFFIC
Formato diario de actividades

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	24/06/2025
Dia	MARTES
Vehículo	INGENSA/ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 45	EW	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
CON CLL 88			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	SN	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
CRR 49ª	WE	SEPARADOR	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
CON CLL 93		CENTRAL				
	WE	SEPARADOR	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
		CENTRAL	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	SE	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	SE	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
	NS	SW	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		16:00	16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 12

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	24 DE JUNIO DE 2025		
Dia	MARTES		
Vehículo	WLZ 049	**Grupo**	

Responsables	ERMIS TORRES, JUAN ESTEBAN, YAN CARLOS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 52 x Calle 67	W-E	S	Construcción de caja de inspección de 60x60 01 unidad		08:30		33x	1
			Instalación de herraje de seguridad nuevo de 60x60 01 unidad				16x	1
			Construcción de canalización en adoquin con un tubo de 2" por 3,5 metros			17:00	25x	3,5

VERIFICACIÓN					
	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 13

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	24 DE JUNIO DE 2025		
Dia	MARTES		
Vehículo	WLY897	**Grupo**	ANTENAS

Responsables SANTIAGO GUERRERO, SERGIO DELGADO, LUIS FERNANDO USUGA, JAIME CIFUENTES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item
Carrera 53 x Calle 50	S-N	S-W	Instalación de cable UTP nuevo por 22 metros		09:00	12:00	03x22
CR 56 x CL 50 Sta. Inés	E-W	N-W	Instalación de cable UTP nuevo por 17 metros		13:30	16:00	03x17

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 14

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	24 DE JUNIO DE 2025		
Dia	MARTES		
Vehículo	ESQ669	**Grupo**	COMUNICACIONES

Responsables	LEOMAR RIERA, ALEX CAÑAS, LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 52 x Calle 67	N-S	W	Se encuentra en el sitio la canalización obstruida, lo que no permite la instalación del cable de		09:00			
			comunicaciones					
			Apique en adoquin para arreglar canalización obstruida de 0,30x0,30x0,40 metros				~~50~~	
			Retiro e instalación de adoquin de 0,30x0,30x0,40 metros				48	
			Encamizada de un tubo de 3" por 0,30 metros				50	
			Instalación de cable de comunicaciones (fibra) 200 metros				—	
			Retiro de herraje metalico con tapa de concreto de 50x50 02 unidades				176x	2
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 01 unidad			18:00	16x	1

VERIFICACIÓN					
	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre		
Firma			Firma		
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo		

Planilla 15

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	24 DE JUNIO DE 2025		
Dia	LUNES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	DAÑOS

Responsables	CESAR SANTOS, YEISON CAÑAS, ESTEVEN RIVERA, JAIME CIFUENTES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 65 x Calle 51	E-W	SUR	Se realiza visita al sitio para instalar cable de comunicaciones, se encuentra la tuberia obstruida por lo cual no se logra instalar el cable		10:00	10:30	—	
			Nota: Se debe realizar un apique en la via para reparar la canalización				—	
Carrera 67 x Calle 51	E-W	SEPARADOR	Se encuentra el cruce apagado, el cable estaba en corto en grupo 1 y grupo 6 y debia cambiarse		12:00			
			Retiro de 40 metros de cable de control en corto				162x	40
			Instalación de 116 metros de cable de control nuevo				204x	116
			Construcción de empalme electrico 03 unidades				87x	3
			Retiro de soldadura de tapa de caja de inspección 02 unidad				172x	2
			Soldada de tapa de caja de inspección 02 unidad				249x	2
			Limpieza de caja de inspección 01 unidad			16:00	49x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 16

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	24 DE JUNIO DE 2025		
Dia	MARTES		
Vehículo	ESQ669	**Grupo**	HERRAJES

Responsables	LEÓN ALBERTO OQUENDO, EBERTO CADRAZCO, JORGE RODRIGUEZ, JOSE EDUARDO, MIGUEL VILLEGAS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 66 x Calle 95	N-S	W	Limpieza de caja de inspección 04 unidades		09:00		49x 4
			Retiro de herraje metalico con tapa de concreto 04 unidades				176x 4
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 04 unidades			16:00	16x 4

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre
Firma			Firma
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo

Planilla 17

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	25 Junio 2025		
Día	Miercoles		
Vehículo		**Grupo**	02

Responsables	William Chavarria - Yuan Jose Rios Silva Yuan Rios - Franclin Barbosa

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CARRERA 97			• Verificacion de cableado de grupos peatonales		8:00			
CALLE 57 A			5 y 7					
			• Retiro de soldadura de caja 50 x 80				172 x	1
			• Retiro de 36 metros de cable 4 x 16				162 x	36
			• Instalacion de 56 metros de cable				204 x	56
			4 x 18 nuevo				—	
			• Construccion de 4 empalmes			2:30	87 x	4
CARRERA 97	N - S	N - W	• Suministro e instalacion de hincaje de		3:30	5:03	16 x	1
CALLE 57 A			50 x 50					

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales /	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1 /	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	25-06-2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	GLM 353	**Grupo**	3

Responsables	Edwin santos - Jhon Jairo - patricia Diaz

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
cvr. 47	N-S	N-W	se solda una tapa de 60x80 que avia quedado		9:30pm	10:0pm	249x	1
cll. 57A			pendiente					
cvr. 64C	E-W	S-E	se realizan actividades que avian quedado pendiente		10:30pm			
cll. 78	N-S	NE	del cambio del cable del grupo # 7 Y grupo # 4					
			ya que avian muchos empalmes en las cajas de paso					
			se iso apertura de 4 tapas de 50x50					
			demolicion de 30cm de concreto en caja de 50x50				1	
			demolicion de 30cm de concreto en caja de 50x50				1	
			limpieza de 2 cajas de 50x50 llenas de triturado				49x	2
			retiro de 202 mts de cable 4x16 de los postes				169x	202
			pasando por debajo del puente asta el controlador					
			Istalación de 245 mts de cable 4x18 nuevos en el				204x	245
			grupo # 4 incluyendo repetidor				—	
			Istalación de 195 mts de cable 4x18 nuevos en el				204x	195
			grupo # 7				—	
			construcción de 2 empalmes electricos en semaforos				87x	2
			vehiculares a poste.				—	
			retiro de 2 sunchadas a poste.					
			construcción de 2 sunchadas nuevas a poste				97x	2
	N-S	N-W	se encontro lampara amarilla apagada en			7:30pm	87x	1
			semaforo vehicular a poste por cable amarillo suelto					
			se corrige empalme y queda funcionando correcta					
			mente					

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	25-06-2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	GLM353	**Grupo**	3

Responsables	Edwin santos - Jhon Jairo - patricia diaz

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
cvr. 64C	S-N	S-E	se encontro lampara amarilla quemada en semaforo		7:45 Am			
cll. 78			vehicular a postr					
			Retiro de una lampara amarilla led a postr				184 x	1
			Istalación de una lampara amarilla led de				207 x	1
			segunda a postr.					
			construccion de un empalme electrico a postr			8:00 Am	87 x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	25-06	2025	
Dia	Miercoles		
Vehículo		Grupo	4

Responsables	Martin Gonzalez — Fernando Vivas — Yelitza Chevarro Sergio molina

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 43A x	S-N	S-E	Lavado de Poste recto		9 Am		219x	1
Cl 5A Norte			Lavado de Un Semaforo Vehicular				223x	1
			Lavado de Un disco Direccional				225x	1
			Lavado de brazo de mensula				218x	1
			Lavado de un Semaforo Vehicular a mensula				224x	1
							—	
Cr 43A x	S-N	S-E	Lavado de Poste recto				219x	1
Cl 9			Lavado de un Semaforo Vehicular a Poste recto	Se lavo disco	11Am		223x	1
			Lavado de un Semaforo Peatonal a Poste recto	Direccional			220x	1
			Lavado de un brazo de mensula	Pero se encuentra		3 Am	218x	1
			Lavado de un Semaforo Vehicular a mensula	en mal			224x	1
			lavado de Pulsador	estado			221x	1
							225x	1
Cr 43A x	N-S	W-S	Lavado de Poste recto		3 Am		219x	1
Cl 2Sur			lavado de un Semaforo Vehicular a Poste recto				223x	1
			lavado de un Semaforo Peatonal a Poste recto			5 Am	220x	1
			lavado de un Disco direccional				225x	1
			lavado de un Semaforo Vehicular a mensula				224x	1
			lavado de brazo de mensula				218x	1
				*Poste recto no				
Cr 43A x			Lavado de Semaforo Vehicular a Poste recto	se lava		12 Am	223x	1
Cl 5A Norte			lavado de Semaforo Peatonal a poste recto	Nuevo			220x	1
			Lavado de un Semaforo Vehicular a mensula	*Brazo de mensula			224x	1
			lavado de disco direccional y	no se lava			225x	1
			lavado de un Pulsador				221x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	25-06-2025		
Dia	Miercoles		
Vehículo		**Grupo**	5

Responsables Nelson Galeano - Geiner Ochoa - Gustavo M / Jhon Bleño

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 51	S-N	Separador	Demolacion		12:10	4:10pm	176x	1
			Retiro de herraje 50x50				49x	1
X			Limpieza de caja				16x	1
Cl 70			instalacion de herraje 50x50					
	S-N	Separador	Demolicion					
			Retiro de herraje 50x50				176x	1
			Limpieza de caja				49x	1
			instalacion del herraje 50x50				16x	1
	N-S	N-W	Demolicion					
			Retiro de herraje 50x50				176x	1
			Limpieza de caja				49x	1
			instalacion del herraje 50x50				16x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 5

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	25/06/2025	**Responsables**	Gilberto Jurado, Frank Mindiola, Adrian Betel
Dia	Miercoles		
Vehículo		**Grupo**	6

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 65 x Cll 98	S-N	Separador	Retiro de Semaforo vehicular		8:50 AM		161x	1
			Retiro de Semaforo peatonal				161x	1
			Retiro de disco direccional				168x	1
			Retiro de disco para peatones				168x	1
			Retiro de boton para peatones				166x	1
			Retiro de 6m de cable Semaforico				162x	6
			Retiro de poste recto de enterramiento				157x	1
			Instalación de poste recto de enterramiento nuevo				195x	1
			Reinstalación de 6 m de cable semaforico				204x	6
			Instalación de boton para peatones nuevo				203x	1
			Reinstalación de boton para peatones				203x	1
			Reinstalación de disco direccional				209x	1
			Reinstalación de Semaforo peatonal				197x	1
			Reinstalación de Semaforo vehicular				197x	1
			Realización de empalmes en Semaforo				87x	2
Cr 65 x Cll 97	E-W	E-N	correctivo: Alimentación de peatonales se encuentran invertidas y se hace el cambio			5PM	248	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	25 - Junio - 2025	**Responsables**	José Avila - Julio Garcia - Luis Mosquera.
Dia	Miercoles		
Vehículo	**Grupo**	7	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
65 x 103E	E - W	S - W	Retiro de semaforo peatonal		9:30		161x	1
			Retiro de 8 Metros de cable 4 x 18				162x	B
			Retiro de poste recto				157x	1
			Instalación de poste recto nuevo.				195x	1
			Reinstalación de 8 Metros de cable 4 x 18				204x	B
			Reinstalación de semaforo peatonal				197x	1
			Construcción de empalme en semaforo peatonal.			11:30	87x	1
	S - N	N - W	Retiro de semaforo peatonal		11:40		161x	1
			Retiro de 8 metros de cable 4 x 18				162x	B
			Retiro de poste recto				157x	1
			Instalación de poste recto nuevo				195x	1
			Reinstalación de 8 metros de cable 4 x 18				204x	B
			Reinstalación de semaforo peatonal				197x	1
			Construcción de empalme en semaforo peatonal			4:30	87x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 7

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	28-06-2025	**Responsables**	RAFAEL LOPEZ, SERGIO CETRE, LUIS
Día	MIERCOLES		
Vehículo		**Grupo**	8

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 42 CL 10	N-S	S-N	• RETIRO SEMAFORO VEHICULAR POSTE		08:00	09:00	161 X	1
			• RETIRO SEMAFORO PEATONAL POSTE				161 X	1
			• RETIRO SEMAFORO VEHICULAR MENSULA				159 X	1
			• RETIRO DE ARMES EN MENSULA				—	
			• RETIRO DE TERMINAL DE SEMAFORO EN MENSULA				168 X	1
			• RETIRO DE CONTS CABLE 4X8 MENSULA				162 X	09
			• RETIRO DE CONTS CABLE 4X8 POSTE				162 X	12
			• ADECUACION CAJA INSPECCION				—	
			• SE RETIRA POSTE RECTO PEATONAL				155 X	1
			• SE RETIRA BRAZO MENSULA 0.5 mt				—	
			• SE INSTALA POSTE RECTO PEATONAL				192 X	1
			• SE INSTALA BRAZO MENSULA 0.5				—	
			• SE INSTALAN 9 UNTS CABLE 4X8 MENSULA				204 X	09
			• SE INSTALAN 12 UNTS CABLE 4X8 POSTE				204 X	12
			• SE INSTALA SEMAFORO VEHICULAR MENSULA				196 X	1
			• SE INSTALA SEMAFORO VEHICULAR POSTE				197 X	1
			• SE INSTALA SEMAFORO PEATONAL POSTE				197 X	1
			• SE REALIZA CONSTRUCCION DE CANALETA EN CAJA DE INSPECCION CON CANTA ACCIDENTE				87 X	1
			• SE INSTALAN 10 CONECTORE DE 4 HILOS				87 X	3
			• SE INSTALA DISCO DIRECCIONAL				209 X	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mto medellin Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	25-08/2025	**Responsables**	RAFAEL LOPEZ, GABRIEL C, LUIS
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	**Grupo**	08	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 42	E - S	O - E	• SE RETIRO SEMAFORO VEHICULAR		13:30	22:00	159 x	1
C.R 14			MENSULA				—	
			• SE RETIRA SEMAFORO VEHICULAR POSTE				161 x	1
			• SE RETIRA (2) SEMAFORO PEATONAL				161 x	2
			POSTE				—	
			• SE RETIRAN 8 mts CABLE 4 x 18 MENSULA				162 x	8
			• SE RETIRAN 8 mts CABLE 4 x 18 POSTE				162 x	8
			• SE RETIRA DISCO DIRECCIONAL				168 x	1
			• SE RETIRA POSTE MENSULA				155 x	1
			• SE RETIRA POSTE RECTO				—	
			• SE REALIZA APERTURA DE CAJAS INSPECCION				—	
			•					
			• SE AJUSTARA REALCE PARA POSTE RECTO				228	
			• SE AJUSTARA POSTE RECTO PLATINA				192 x	1
			• SE INSTALA BRAZO MENSULA				—	
			• SE INSTALAN 9 mts CABLE 4 x 18				204 x	9
			MENSULAS				—	
			• SE INSTALAN 6 mts DE CABLE 4 x 18				204 x	6
			POSTE				—	
			• SE INSTALA SEMAFORO VEHICULAR				196 x	1
			MENSULA					
			• SE INSTALA SEMAFORO VEHICULAR				197 x	1
			POSTE					
			• SE INSTALA SEMAFORO (2) PEATONALES				197 x	2
							87 x 4	

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	25/06/2025	**Responsables**	Gonzalez Mora Carlos Mario, Mateo Lopez, Marcela Padilla y Hernan Acosta
Dia	Miercoles		
Vehículo	**Grupo**	8	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
C. 70	N'S'	N' E'	Lavado de semáforo vehicular		8:04am		223x	1
c/l 44			Lavado de semafor peatonal				220x	1
			Lavado de semaforo ciclista				220x	1
			Lavado de disco direccional				225x	1
			Lavado de sensibilizador				221x	1
			Lavado de (mini) disco de pulsador				225x	1
			Lavado de poste recto				219x	1
			Retiro de contraste			8:38am	188x	1
	E' W'	Separador E'	Lavado de semáforo vehicular		8:42am		223x	1
			Lavado de semaforo peatonal				220x	1
			Lavado de semaforo peatonal				220x	1
			Lavado de disco direccional				225x	1
			Lavado de poste recto			9:10am	219x	1
	W'E'	Separador W'	Lavador de semáforo vehicular		9:15am		223x	1
			lavado de semaforo peatonal				220x	1
			lavado de semaforo peatonal				220x	1
			Lavado de disco direccional				225x	1
			lavado de poste recto			7	219x	1
			Retiro de contraste			10:55am	188x	1
	W'E	S'E'	Lavado de semafor peatonal		8:04am		220x	1
			Lavado de poste recto			8:30am	219x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 10

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	25/06/2025			**Responsables**	Gonzales Carlos Mario, Marcela Pedilla, Mateo Lopez y Hernán Acosta.
Dia	Miercoles				
Vehículo		Grupo	8		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 70	N'S'	S'E'	Lavado de semáforo peatonal		8:42am		220 x	1
Cl 44			Lavado de Semaforo ciclista				220 x	1
			Lavado de sonorizador				221 x	1
			Lavado de (mini) disco de pulsador				225 x	1
			Lavado de poste recto			9:09am	219 x	1
	N'S'	S'W'	Lavado de semáforo peatonal		9:15am		220 x	1
			Lavado de sonorizador				221 x	1
			Lavado de (mini) disco de pulsador				225 x	1
			Lavado de poste recto			10:55am	219 x	1
	W'E'	S'W'	Lavado de controlador		11am	11:20am	217 x	1
Cr 27	W'E'	N'	Lavado de semáforo vehicular		12:20pm		223 x	1
Cl 20 Sur			Lavado de semáforo peatonal				220 x	1
			Lavado de disco direccional				225 x	1
			Lavado de disp informativo (pulsador)				225 x	1
			Lavado de pulsador				221 x	1
			Lavado de poste recto				219 x	1
	W'E'	S'	Lavado de controlador			1:20Pm	217 x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 11

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	25/06/2025			**Responsables**	Gonzales Mora Carlos Mario, Marcela Padilla, Matco Lopez y Hernán Acosta
Día	Miercoles				
Vehículo		Grupo	8		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Tv 1NE, Cll 7Sur	W'E'	Separador E'	Cambio de lampara roja (peatonal estatica)		1:25pm	1:35pm		
			Retiro				184 x	1
			Instalacion				207 x	1
			Empalme				87 y	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	25/06/2025
Dia	MIERCOLES
Vehículo	INGENSA/ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINZON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 49A	WE	SW	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA	7:00		172x1
CON CLL 93			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	WE	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	NW	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	NE	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 13

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	25/06/2025
Dia	MIERCOLES
Vehículo	INGENSA/ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINZON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 49A ENTRE	NS	W	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
CLL 93_CLL94			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	W	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
CRR 49A	NS	SW	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
CON CLL 94						
	NS	SEPARADOR	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
		CENTRAL	LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	EW	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	EW	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	EW	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 14

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	25/06/2025
Dia	MIERCOLES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINZON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 49A	NS	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
CON CLL 94			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	SN	NE	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	EW	NE	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	EW	SEPARADOR CENTRAL	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		16:00	16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 15

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	25 DE JUNIO DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	ESQ669	**Grupo**	DAÑOS

Responsables	LEÓN ALBERTO OQUENDO, EBERTO CADRAZCO, JORGE RODRIGUEZ, JOSE EDUARDO, MIGUEL VILLEGAS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 65 x Calle 51	E-W	S-E	Se realiza reparación en canalización en via que se encontraba obstruida		09:00		
			Apique en via de 0,85x0,50x0,20 metros				7
			Encamizada en tuberia pvc de 3" por 1,80 metros				50 X 4
			Suministro e instalación de pavimento en frio de 0,85x0,50x0,20 metros			13:50	22
			Nota: La canalización obstruida era en condulin				
Carrera 45 x Calle 88	E-W	S-E	Demolición de base de controlador local 01 unidad		14:00		2
			Retiro de controlador local 01 unidad			16:30	154

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	25 DE JUNIO DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	CANALIZACIÓN

Responsables LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES, LEOMAR RIERA, ALEX CAÑAS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item
Carrera 52 x Calle 67	W-E	S	Construcción de canalización en adoquin con un tubo pvc de 2" (no se pasa la cantidad en metros porque no se termino la canalización este día)		08:00		
			Instalación de herraje de seguridad de 60x60 nuevo 01 unidad				16
			Instalación de cable utp 225 metros				103 x 75
			Construcción de empalme telefonico (no incluye cubierta) 01 unidad			17:00	87 x
			Nota: 75 metros de cable UTP fueron suministrados por YUNEX y los otros 150 estaban en la				
			caja de inspección				

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 17

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	25 DE JUNIO DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	WLY897	**Grupo**	ANTENAS

Responsables SANTIAGO GUERRERO, SERGIO DELGADO, LUIS FERNANDO USUGA, JAIME CIFUENTES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item
Carrera 65 x Calle 5	S-N	W	Suministro e instalación de anclaje para ménsula 01 unidad		10:00		90 x
			Construcción de canalización en zona verde con un tubo pvc de 2" de 2,2 metros			14:00	05

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 18

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	25 DE JUNIO DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	WLZ 049	**Grupo**	COMUNICACIONES

Responsables	ERMIS TORRES, JUAN ESTEBAN, YAN CARLOS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 51 x Calle 67 hacia Carrera 52 x Calle 67	W-E	S	Se procede a reparar obstrución en la canalización en la via que se habia encontrado durante el sondeo		09:00			
			Apique en via de 1,30x0,40x0,30 metros				7	
			Encamizada de dos tubos pvc de 2" de 0,80 metros				50	
			Construcción de empalme telefonico (no incluye cubierta) 03 unidades				87x	3
			Demolición de tapa de caja de inspección de 50x50 02 unidades				1 x	2
			Concreteada de tapa de caja de inspección 02 unidades				—	
			Limpieza de caja de inspección 02 unidades			17:00	49x	2

VERIFICACIÓN				
	Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 19

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	25 DE JUNIO DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	DAÑOS

Responsables	CESAR SANTOS, YEISON CAÑAS, ESTEVEN RIVERA, JAIME CIFUENTES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CARRERA 67 x CALLE 50 HASTA CARRERA 67 x CALLE 51	E-W	N	Sondeo de canalizaciones y cajas de inspeccion 01 unidad		08:30			
			Instalación de 110 metros de lazo para dejar guiadas las canalizaciones					
			Retiro de herraje metalico con tapa de concreto de 60x60 01 unidad				176x	1
			Limpieza de caja de inspección 01 unidad				49x	1
			Instalación de herraje de seguridad de 60x60 nuevo 01 unidad				16x	1
			Demolición de tapa de caja de inspección de 50x50 01 unidad				1x	1
			Concreteada de tapa de caja de inspección de 50x50 01 unidad				—	
			Limpieza de caja de inspección 01 unidad				49x	1
			Lleno con triturado de caja de inspección 01 unidad			17:00	—	

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 20

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26 Junio 2025		
Dia	Jueves		
Vehículo		**Grupo**	02

Responsables: willian chavarria - Juan José Roa Silva - Franklin Barbosa

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CARRERA 45	W - E	W - S	• Verificación de cableado del grupo 4		9:31			
CALLE 78			• Retiro de 21 metros de 1/cable				162 x	21 ✓
			• Suministro e instalación de 23 metros de cable 4 x 18 nuevo				204 x	23 ✓
			• Construcción de 2 empalmes				—	
						11:00	87 x	2 ✓
GLORIETA	E - W	E - N	• Orientación de semaforo vehicular en poste de mensula		12:55	1:00	245 x	1 ✓
EXPOSICIONES	CY S7 x C137	COSTADO E						
CARRERA 52	S - N	S - E	• Orientación de semaforo vehicular en poste recto		4:11		245 x	1 ✓
CALLE 29						4:18		

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26-06-2025	**Responsables**	Edwin santos - Jhon jairo - patricia diaz
Dia	JUEVES		
Vehículo	**Grupo**	3	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Crr.64C	S-N	W	soldada de 2 tapas de 50x50 que avian	queda pendiente	9:15 pm		249x	2
Cll.78		glorieta	quedado pendiente	cambiar un herraje de 60x60		9:55 pm		
Crr.41	W-E	S-W	lavada de un semaforo vehicular a mensula		10:40pm		224x	1
Cll.10			lavada de un semaforo vehicular a poste				223x	1
			lavada de un semaforo peatonal a poste				220x	1
			lavada de un brazo de mensula de 4-50				218x	1
			lavada de un poste de mensula de Flanche				219x	1
			lavada de un disco direccional ↑↓ a poste			7.10 pm	225x	1
	N-S	N-E	lavada de un semaforo vehicular a mensula		7:30 pm		224x	1
			lavada de un semaforo vehicular a poste				223x	1
			lavada de un semaforo peatonal a poste				220x	1
			lavada de un disco direccional ↑↓ a poste				225x	1
			lavada de un brazo de mensula de 5.50				218x	1
			Lavada de un poste de mensula de Flanche				219x	1
	N-S	S-W	orientación de un semaforo peatonal girado a poste			6:00 pm	245x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha 26-06-2025			
Día Jueves			
Vehículo		Grupo	4

Responsables	Martin Gonzalez, Fernando Vivas, Julitza Chaverra Sergio molina

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CV 70 x C1	E-W	N-E	Lavado de Poste recto				219x	1
44			lavado de Brazo de mensula				218x	1
			lavado de un Semaforo vehicular a Poste recto				223x	1
			lavado de un Semaforo Peatonal a Poste recto				220x	1
			lavado de un disco direccional				225x	1
			lavado de un Semaforo Vehicular a mensula				224x	1
CR 70 x C1	N-S	N-W	Lavado de Poste recto				219x	1
44			Lavado de brazo de mensula				218x	1
			lavado de un Semaforo Vehicular a Poste recto	Lampara verde			223x	1
			lavado de un Semaforo Peatonal a Poste recto	sin visera			220x	1
			lavado de un Semaforo Vehicular a mensula				224x	1
			lavado de un Pulsador				221x	1
			lavado de un disco direccional				225x	1
CR 70 x C1	W-E	S-W	Lavado de Poste recto	Se retira Contraste			219x	1
44			lavado de un Semaforo Vehicular a Poste recto	Vehicular a Poste			223x	1
			lavado de un Semaforo Peatonal a Poste recto	recto			220x	1
			lavado de brazo de mensula				218x	1
			lavado de Semaforo Vehicular a mensula				224x	1
			Lavado de disco direccional				225x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26-06-2025	**Responsables**	Martin Gonzales, Fernando Vivas, Jolitza Chaverra, Sergio molina
Dia			
Vehículo	**Grupo**	4	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 43A x	N-S	N-W	Lavado de Poste recto	Disco dirección			219 x	1
Cl 9			lavado de brazo de mensula	en mal estado			218 x	1
			lavado de semaforo vehicular a Poste recto				223 x	1
			lavado de semaforo Peatonal a Poste recto	Lampara verde			220 x	1
			lavado de semaforo Vehicular a mansula	Icotek en			224 x	1
			lavado de disco direccional	mal estado			225 x	1
			lavado de disco de señalización				225 x	1
			lavado de un Pulsador	Se retira			221 x	1
				con fines de Vehicu				
				lar a Poste				
				recto				

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26-06-2025	**Responsables**	Luis Mosquera - Julio Garcia - José Daniel. Avila. - Juan Rios.
Dia	Jueves.		
Vehículo		**Grupo**	6

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR=57	S-N	W	Se realiza adecuación de controlador a gabinete nuevo	PENDIENTE:	9:00		238x	1
CL=50			Suministro e instalación de un Final de carrera.	Busqueda de			240x	1
			Instalación de cable #16 AWG Blanco nuevo 2 mt	mas cajas			204x	2
			Instalación de cable #16 AWG Negro nuevo. 2 mt.	perdidas.			204x	2
			Instalación de gabinete nuevo.				205x	1
			Se realiza seguimiento a cable semaforico.				—	
			Se realiza búsqueda de cajas perdidas.				—	
			Se encuentran 3 cajas perdidas en zona verde.				—	
			Se continuan con el seguimiento del cable.				—	
			Retiro de soldadura en tapa 50x50.				172 x	1
			Se realiza demolición de 2 tapas 50 x50				1 x	2
			Se concretean dos cajas 50x50.			29:30	—	

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 6

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26/06/2025	**Responsables**	Gilberto Jurado, Frank Mindiola, Mateo
Dia	26/06/2025 Jueves		
Vehículo	Grupo	6	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 53 x Cll 37	E-W	Separador central	Retiro de poste de enteramiento		7:20 AM		157x	1
			Instalación de poste recto de enteramiento nuevo				195x	1
			Instalación de Cable Semaforico nuevo 4m				204x	4
			Instalación de Semaforo peatonal de Segundo				197x	1
			Realizacion de empalmes en Semaforo				87x	1
Cr 53 x Cll 49	S-N	S-W	Retiro de Semaforo vehicular				161x	1
			Retiro de contraste				188x	1
			Retiro de Semaforo peatonal				161x	1
			Retiro de disco direccional				168x	1
			Retiro de cable Semaforico (12m)				162x	12
			Retiro de poste recto de enteramiento				157x	1
			Instalación de poste recto de enteramiento nuevo				195x	1
			Reinstalacion de cable Semaforico (12m)				204x	12
			Reinstalación de disco direccional				209x	1
			Reinstalación de Semaforo Vehicular				197x	1
			Reinstalación de Semaforo peatonal				197x	1
			Realizacion de empalmes en Semaforo (2)			5PM	87x	2

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26/06/25		
Dia	Jueves		
Vehículo	GLW 773	**Grupo**	08

Responsables	Rafael lopez, Gabriel cetre, Luis

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CRA 43 X 44	W - E	Derecho	Se Retira Basura y escombros de la base del poste		8:22	18:00		
			se Retiran Semaforos del poste Vehicular A poste, Mensula y peatonal, se Retira cableado				161 X	1
			Se Retira poste Mensula				161 X	1
			Se Instala Realce				159 X	1
			Se (desp) destapan 4 Cajas de paso				162 X	19
			Se Insta poste Mensula nuevo				155 X	1
			Se Reistalan los semaforos Retirados				228 X	1
			Se Instalan 19 Mts de cable 4 X 16				197 X	1
			Se realizan 3 empalmes				197 X	1
							197 X	1
							196 X	1
							204 X	19
							87 X	3

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26/06/025	**Responsables**	Marcela padilla, Carlos Mario Mora y Hernán Acosta,
Dia	Jueves		
Vehículo	**Grupo**	8	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 64C	N' S'	S' W'	Cont Limpieza de caja de seguridad		7:30am		49x 1
cll 78			Instalación de herraje metalico con tapa 50x50			9:30am	16x 1
	S' N'	N' E'	Limpieza de caja de seguridad				49x 1
			Instalación de herraje metalico con tapa 50x50		10.22am	11:39am	16x 1
	E' W'	S' W'	Limpieza de caja de seguridad		11:47am		49x 1
			Reake de caja 50x50 - 25cm altura				19x
			Instalacion de herraje metalico con tapa 50x50			2:08pm	16x 1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre		
Firma			Firma		
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo		

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26/06/2025
Dia	JUEVES
Vehículo	INGENSA/ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINZON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 52	EW	SEPARADOR	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50	7:00		177 X 1
CON CLL 44		CENTRAL W	DEMOLICION DE CONCRETO			1 x 1
			LIMPIEZA DE CAJA			49 x 1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 X 1
	EW	NW	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177 x 1
			DEMOLICION DE CONCRETO			1 x 1
			LIMPIEZA DE CAJA			49 x 1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 x 1
	EW	NE	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177 x 1
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49 x 1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 x 1
	EW	NE	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177 x 1
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49 x 1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 x 1
	EW	SEPARADOR	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177 x 1
		CENTRAL E	DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49 x 1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 x 1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo	Conductor	Cargo	

Planilla 10

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epe.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26/06/2025
Dia	JUEVES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINZON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CLL 53	EW	N (ACERA PLAZA)	RETIRO DE TAPA SOLDADA DE 50X50			176x1
CON CLL 44			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	EW	N (ACERA PLAZA)	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177x1
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	WE	SEPARADOR	RETIRO DE TAPA SOLDADA DE 50X50			176x1
		AUXILIAR S	LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	WE	CALZADA	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
		AUXILIAR S	LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	WE	SEPARADOR	RETIRO DE TAPA SOLDADA DE 50X50			176x1
		AUXILIAR S	LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	WE	SEPARADOR	RETIRO DE TAPA SOLDADA DE 50X50			176x1
		AUXILIAR N	LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 11

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26/06/2025
Dia	JUEVES
Vehículo	INGENSA / ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINZON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CLL 53	WE	ACERA	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177x1
CON CLL 44		FERROCARRIL S	DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	WE	CALZADA	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
		AUXILIAR S	LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	WE	SEPARADOR	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177x1
		AUXILIAR N	DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	EW	SEPARADOR	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177x1
		CENTRAL	DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	EW	N (ACERAPLAZA)	RETIRO DE TAPA SOLDADA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	EW	N (ACERAPLAZA)	RETIRO DE HERRAJE SIN TAPA DE 50X50			177x1
			DEMOLICION DE CONCRETO			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		16:00	16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 12

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26 DE JUNIO DE 2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	CANALIZACIÓN

Responsables LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES, LEOMAR RIERA, ALEX CAÑAS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final
Carrera 52 x Calle 67	W-E	S	Apique en pavimento de 1x1,5x0,20 metros		09:00	7
			Encamisada de dos tubos de 2" por 1 metro			50x2
			Apique en pavimento de 1,60x0,44x0,20 metros			36
			Encamisada de dos tubos de 2" por 1,60 metros			50x3.2
			Apique en pavimento de 1,70x0,70x0,20 metros			36
			Encamisada de dos tubos de 2" por 1,7 metros			50x3.4
			Construcción de canalización en zona dura con un tubo de pvc de 2" de 0,80 metros			
			Construcción de canalización en adoquin con un tubo pvc de 2" por 30 metros			25 18:00

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 13

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26 DE JUNIO DE 2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	WLZ 049	**Grupo**	PINTURA

Responsables	ERMIS TORRES, JUAN ESTEBAN, YAN CARLOS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Parqueadero			Pintura de brazo de mensula de 4,5 metros 03 unidades		08:40		212X	3
Carrera 47#58-60								
Bodega			Pintura de brazo de mensula de 5,50 metros 01 unidad			17:00	212X	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26 DE JUNIO DE 2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	ESQ669	**Grupo**	DEMOLICIÓN BASES

Responsables	LEÓN ALBERTO OQUENDO, EBERTO CADRAZCO, JORGE RODRIGUEZ, JOSE EDUARDO, MIGUEL VILLEGAS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 52 x Calle 61	W-E	N-E	Demolición de base de controlador local 01 unidad		12:00	15:20	2x	1
Carrera 45 x Calle 52	E-W	S-E	Demolición de base de controlador local 01 unidad		10:00	11:10	2x	1

VERIFICACIÓN					
	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26 DE JUNIO DE 2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	DAÑOS

Responsables	CESAR SANTOS, YEISON CAÑAS, ESTEVEN RIVERA, JAIME CIFUENTES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final
Carrera 73 x Calle 50	E-W	N-E	Construcción de canalización en zona dura con un tubo pvc de 2" de 2,10 metros		13:00	
			Soldada de tapa de caja de inspección de 60x80 01 unidad			249x1
			Nota: Esta canalización se realizo para comunicar una caja telefonica con una caja de semáforos para la instalación del cable de comunicaciones			16:20

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre
Firma		/		Firma
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26 DE JUNIO DE 2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	ESQ669	**Grupo**	OBRAS CIVILES

Responsables	LEÓN ALBERTO OQUENDO, EBERTO CADRAZCO, JORGE RODRIGUEZ, JOSE EDUARDO, MIGUEL VILLEGAS, BRIAN MARTINEZ, JESUS FRANCO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 48 x Calle 7 (cruce nuevo)	N-S	W	Construccion de anden (1,20 x 1,20) - (0,31 m x 0,31m) = 1,344 m²		08:00		34
			Demolicion de anden (1,20 x 1,20) - (0,31 m x 0,31m) =1,344 m²				1
			Construccion de anden (1,20 x 1,20) - (0,60 m x 0,60m) = 1,08 m²				34
			Demolicion de anden (1,20 x 1,20) -(0,60 m x 0,60m) = 1,08 m²				1
			Construccion de caja 60 X 60 = 1 unidad				33 x 1
			Instalacion herraje 60 x 60				16 x 1
			Demolicion de cordon = 3,60 m				4
			Suministro e instalacion de cordon = 3,60 m				3
			Suministro e instalacion de anclaje 1 unidad				90
			Canalizacion en zona verde con tubo de 2" = 2,40 m				26
			Construccion de rampa 1,20 m X 1,20 m = 1,44 m²				35
	Separador central	Separador	Construccion de rampa 5,23 m X 1,20 m = 6,276 m²				35
			Demolicion de anden 5,23 m X 1,20 m = 6,276 m²				1
			Construccion de anden (9,03m X 1,20m) - (1,20m X1,20m) - (0,5m X 0,5m) = 9,146 m²				34
			Demolicion de anden (9,03m X 1,20m) - (1,20m X1,20m) - (0,5m X 0,5m) = 9,146 m²				1
			Demolicion de cordon = 9,03m X 2 = 18,06				4
			Construccion de cordon 9,03 m + (9,03 m - 2,04m) = 16,02				3
			Construccion de caja de 50 X 50 = 1 unidad				32
			Instalacion herraje 50 X 50				16
			Construccion de cordon = 2,80 X 2= 5,6				3
			Construccion de base para controlador 01 unidad				31

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26 DE JUNIO DE 2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	ESQ669	**Grupo**	OBRAS CIVILES

Responsables	LEÓN ALBERTO OQUENDO, EBERTO CADRAZCO, JORGE RODRIGUEZ, JOSE EDUARDO, MIGUEL VILLEGAS, BRIAN MARTINEZ, JESUS FRANCO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 48 x Calle 7 (cruce nuevo)	Separador central	Separador	Construccion de caja 60 X 60 = 1 unidad				33X	1
			Instalacion herraje 60 x 60				16X	1
			Demolicion de cordon 8,9 m				4	
			Instalacion de cordon 8,90 - 2,04 m = 6,86				3	
			Construccion de cordon 7,0 m				3	
			Demolicion de cordon 7,0 m				4	
			Construccion de anden (9,08m X 1,2m) - (1,2m X 1,2m) = 9,456 m²				34	
			Demolicion de anden (9,08m X 1,2m) - (1,2m X 1,2m) = 9,456 m²				1	
			Canalizacion en zona verde con tubo de 2" 2,60m				26	
			Demolicion de pavimento = 2,6m X 0,5m X 0,2 = 0,26 m³				7	
			Canalizacion en zona verde (2 tubos de 3") = 2,30m					
			Demolicion de pavimento = 2,30m X 0,5m X 0,2 = 0,23 m³				7	
			Canalizacion en zona verde0,6 m				26	
	S-N	E	Construccion de anden 2,80m X 0,4m X 2 = 2,24				34	
			Excavacion 2,80m X 0,4m X 0,2 = 0,224 m³				36	
			Demolicion de pavimento 3,0m X 0,20m X 0,2m = 0,12 m³				7	

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre
Firma				Firma
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26 DE JUNIO DE 2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	ESQ669	**Grupo**	OBRAS CIVILES

Responsables	LEÓN ALBERTO OQUENDO, EBERTO CADRAZCO, JORGE RODRIGUEZ, JOSE EDUARDO, MIGUEL VILLEGAS, BRIAN MARTINEZ, JESUS FRANCO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 48 x Calle 7 (cruce nuevo)	S-N	E	Canalizacion en zona verde con tubo de 2" =1,20 m				26	
			Demolicion de pavimento 1,20m X0,2 X 0,2 = 0,048				7	
			Construccion de anden (1,0m X 2,10m) + (1,90m X 1,15m / 2) = 3,1925				34	
			Demolicion de anden (1,0m X 2,10m) + (1,90m X 1,15m / 2) = 3,1925				1	
			Demolicion de cordon 5,50m				4	
			construccion de cordon 5,50m				3	
			Construccion de rampa 1,20 X 1,0m =1,2 m				35	
			Canalizacion en zona verde con tubo de 2" =0,30m				26	
			Suministro e instalacion de anclaje 1 unidad				96 x	1
			Construccion de caja 60 X 60 = 1 unidad				33 x	1
			Instalacion herraje 60 x 60			17:00	16 x	1

VERIFICACIÓN				
	Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	26 DE JUNIO DE 2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	WLY897	Grupo	ANTENAS

Responsables SANTIAGO GUERRERO, SERGIO DELGADO, LUIS FERNANDO USUGA, CAMILO RESTREPO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item
Carrera 65 x Calle 33	E-W	S	Retiro de soldadura de tapa de caja de inspección 01 unidad		08:50		172x1
			Soldadura de tapa de caja de inspección 01 unidad				249x1
			Instalación de antena de comunicaciones en brazo de ménsula 01 unidad				120x1
			Instalación de cable UTP por 56 metros			10:00	103x
			Nota: 12 metros se instalan desde el brazo de la mensula hasta la caja de inspección más				
			cercana, el resto de deja en esta misma caja debido a que el resto de la ruta para				
			llegar al controlador va dar cámaras de EPM y debe programarse la apertura para				
			terminar de instalar el cable				
Carrera 66A x Calle 33	E-W	N	Demolición de tapa de caja de inspección de 30x30 01 unidad		10:10		1
			Concreteada de tapa de caja de inspección de 30x30 01 unidad				—
			Instalación de antena de comunicaciones en brazo de ménsula 01 unidad			11:50	120x1
Carrera 66B x Calle 33	N-S	E	Retiro de soldadura de tapa de caja de inspección 01 unidad		11:50		172x1
			Soldadura de tapa de caja de inspección 01 unidad				249x1
			Instalación de antena de comunicaciones en brazo de ménsula 01 unidad			12:50	120x1
Carrera 66B x Calle 32F Norte	N-S	W	Instalación de antena de comunicaciones en brazo de ménsula 01 unidad		13:00	14:20	120x1
Carrera 64A X Calle 33 PASO	W-E	S	Instalación de antena de comunicaciones en brazo de ménsula 01 unidad		15:20	16:10	120x1
SEGURO SAMEIN							

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 20

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	27 Junio 2025			**Responsables**	William Chavarria - Juan José Rua Silva - Franklin Barbosa
Dia	Viernes				
Vehículo		**Grupo**	02		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CARRERA 45			• Verificacion de acometida		8:38		—	
CALLE 71			• Retiro de 27 metros de cable				162 x	27
			• Suministro e instalacion de 36 metros de cable 4 x 18 nuevo				204 x	36
							—	
			• Retiro de lampara peatonal verde mala				184 x	1
			• Suministro e instalacion de lampara peatonal verde nueva				207 x	1
							—	
			• Construccion de 3 empalmes			10:25	87 x	3
CARRERA 46	E - W	E - S	• Verificacion de acometida		11:07		—	
CALLE 78			• Retiro de 115 metros de cable				162 x	115
			• Suministro e instalacion de 123 metros de cable 4 x 18 nuevo				204 x	123
							—	
			• Construccion de empalme			3:54	87 x	1
CARRERA 65	S - N	SEPARADOR	• Verificacion de conexion en semaforos peatonales		4:20		248 x	1
CALLE 96		CENTRAL	(Se deja funcional el cruce)			5:10		

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	27-06-2025	**Responsables**	Luis Mosquera - Julio Garcia - José Avila - Juan Rios.
Dia	Viernes		
Vehículo		**Grupo**	2

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR-57	S-N	W	Se realiza busqueda de cajas		8:00		—
CII-50			Se encuentran 3 cajas en zona dura.				—
			se realiza levantamiento de adoquin				48 x 1
			Retiro de 335 mt de cable 4x18.				162 x 335
			Instalacion 222 mt de cable 4x18 nuevo.				204 x 222
			Suministro e instalacion de 110 mt de cable 2x12				101 x 100
			Reinstalacion de adoquin			20:40	—
			Construccion de 4 empalmes en caja.				87 x 4

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	27-06-2025	**Responsables**	Edwin santos - jhon jairo - patricia diaz
Dia	VIERNES		
Vehículo	GLM 353 **Grupo**	3	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Crr. 46	N-S	separador	se iso la visita ala interseccion y se encontro		10:00 Pm			
Cll. 50	S-N	separador	semaforos apagados en el separador por bandalismo					
			de caja de 50x50 y bandalismo de cables cortados					
			retiro de soldadura de 2 tapas de 60x80				172x	2
			apertura de una tapa de 50x50				—	
			retiro de un herraje de 50x50 metalico				176x	1
			demolicion de 30 cm de concreto en caja de 50x50				1	
			limpieza de caja llena de triturado de 50x50				49x	1
			retiro de 221 mts de cable 4x16 grupos # 5, 6, 15, 16				162x	221
			instalacion de 338 mts de cable 4x18 nuevos en los				204x	338
			siguientes grupos # 5, 6, 15, 16				—	
			construccion de 4 empalmes en la caja de 60x80				87x	4
			construccion de 4 empalmes en la caja de 50x50				87x	4
			instalacion de un herraje con tapa nuevo de 50x50				16x	1
			soldada de 2 tapas de 60x80				249x	2
			vaciado de 40cm de concreto en caja de 50x50			8:30 Am	—	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	27-06-2025	**Responsables**	Martin Gonzales – Sergio Molina Fernando Vivas
Dia	Viernes		
Vehículo	**Grupo**	4	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra43A Cll9	E-W	N-W	lavado de poste recto				219X	1
			lavado de un semaforo vehicular a poste recto				223X	1
			lavado de un semaforo peatonal a poste recto				220X	1
			lavado de un disco direccional				225X	1
			lavado de un pulsador				221X	1
			lavado de brazo mensula				218X	1
			lavado de un semaforo vehicular a mensula				224X	1
Cra43A Cll9	S-N	S-E	lavado de poste recto	disco direccional			219X	1
Cll 10			lavado de semaforo vehicular a poste recto	para cambio			223X	1
			lavado de semaforo peatonal a poste recto				220X	1
			lavado de un disco direccional				225X	1
			lavado de dos discos señales				225X	2
			lavado de una sonora				221X	1
			lavado de brazo mensula				218X	1
			lavado de semaforo vehicular a mensula				224X	1
Cra43A	W-E	S-W	lavado de poste recto				219X	1
Cll 10			lavado de un semaforo vehicular a poste recto	disco direccional			223X	1
			lavado de un semaforo peatonal a poste recto	para cambio			220X	1
			lavado de un disco direccional				225X	1
			lavado de dos disco señales				225X	1
			lavado de brazo mensula				218X	1
			lavado de un semaforo vehicular a mensula				224X	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	27-06-2025		
Dia	Viernes		
Vehículo		**Grupo**	4

Responsables	Martin Gonzales - Sergio Molina Fernando Vivas

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr43A	N-S	N-W	lavado de poste recto	disco direccional			219X	1
Cll 10			lavado de un Semaforo Vehicular a Poste recto	para Cambio			223X	1
			lavado de un Semaforo Peatonal a posterecto				220X	1
			lavado de un disco Sensal	Semaforo Vehicular			226X	1
			lavado de brazo mensula	a mensula			218X	1
			lavado de Semaforo Vehicular a mensula	Completamente			224X	1
				en mal estado				

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**		
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre		
Firma		Carlos D	Firma		
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo		

Planilla 5

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	27/06/2025	**Responsables**	Frank Mindiola, Mateo Lopez, Gilberto Jimdo
Dia	Viernes		
Vehículo		**Grupo**	6

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra 55 x Cll 51	N-S	N-E	Retiro de Semaforo vehicular		8 AM		161x	1
			Retiro de semaforo peatonal				161x	1
			Retiro de disco direccional				168x	1
			Retiro de 12 m de cable semaforico				162x	12
			Retiro de poste recto de enterramiento				157x	1
			Instalación de poste recto de enterramiento nuevo				195x	1
			Reinstalacion de 12 m de cable Semaforico				204x	12
			Reinstalación de disco direccional				209x	1
			Reinstalación de semaforo vehicular				197x	1
			Reinstalación de semaforo peatonal				197x	1
			Realización de empalmes en semaforo				87x	2
	E-S	E-S	Retiro de Semaforo vehicular				161x	1
			Retiro de disco direccional				168x	1
			Retiro de 6 m de cable semaforico.				162x	6
			Retiro de poste recto de enterramiento				157x	1
			Reinstalación de poste recto de enterramiento nuevo				195x	1
			Reinstalación de 6 m de cable semaforico				204x	6
			Reinstalación de disco direccional				209x	1
			Reinstalación de semaforo vehicular				197x	1
			Realización de empalme en semaforo			4 PM	87x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eppe.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	27/06/025		
Dia	Viernes		
Vehículo		**Grupo**	8

Responsables	Hernán Acosta, Carlos Mario Mora y Marcela Padilla

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 43A	N' S'	S' W'	Lavado de semáforo peatonal				220x	1
cll 9			Lavado de (mini) disco de pulsador				225x	1
			Lavado de sonorizador				221x	1
			Lavado de poste recto				219x	1
	W' E'	S' W	Lavado de semáforo peatonal					
			Lavado de (mini) disco de pulsador				220x	1
			Lavado de sonorizador				225x	1
			Lavado de poste recto				221x	1
							219x	1
	W' E'	N' W'	Lavado de semáforo peatonal					
			Lavado de (mini) disco de pulsador				220x	1
			Lavado de sonorizador				225x	1
			Lavado de poste recto				221x	1
							219x	1
	N' S'	Separador N'	Lavado de semáforo peatonal					
			Lavado de semaforo peatonal				220x	1
			Lavado de semaforo vehicular				220x	1
			Lavado de disco direccional				223x	1
			Lavado de sonorizador				225x	1
			Lavado de poste recto				221x	1
			Retiro de contraste				219x	1
	S' N'	Separador N'	Lavado de sonorizador				188x	1
			Lavado de (mini) disco de sonorizador				221x	1
			Lavado de poste de pulsador				225x	1
							219x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 8

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	27/06/025		
Día	Viernes		
Vehículo		Grupo	8

Responsables	Hernán Acosta, Carlos Mario [illegible] y Marcela Padilla

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 43A	S' N'	N' E'	Lavado de semaforo peatonal				220 x	1
Cl 9			Lavado de sonorizador				221 x	1
			Lavado de (mini) disco de pulsador				225 x	1
			Lavado de poste recto				219 x	1
	E' W'	S' E	Lavado de semáforo vehicular				223 x	1
			Lavado de semáforo peatonal				220 x	1
			Lavado de disco direccional				225 x	1
			Lavado de sonorizador				221 x	1
			Lavado de poste recto				219 x	1
	S' N'	S' E'	Lavado de controlador				217 x	1
	S' N'	Separador S'	Lavado de semáforo vehicular				223 x	1
			Lavado de semáforo peatonal				220 x	1
			Lavado de semaforo peatonal				220 x	1
			Lavado de disco direccional				225 x	1
			Lavado de sonorizador				221 x	1
			Lavado de poste recto				219 x	1
	N' S'	Separador S'	Lavado de sonorizador				221 x	1
			Lavado de disco (mini) de pulsador				225 x	1
			Lavado de poste de pulsador				219 x	1
	S' N'	Separador S'	Retira de lampara verde dañada (peatonal)				184 x	1
			Instalación de lampara verde (peatonal)				207 x	1
			Construcción de empalme electrico 1 unidades				87 x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Coll	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 9

YUNEA TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	27/06/025			**Responsables**	Hernán Acosta, Marcela Padilla y Carlos mario
Día	Viernes				
Vehículo		**Grupo**	8		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 43A	E' W'	N' E'	Retiro de lámpara verde dañada (peatonal)				184x	1
Cll 9			Instalación de lampara verde (peatonal)				207x	1
			Construcción de empalme electrico 2 unidades.				87x	2

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	27-06/2025	**Responsables**	RAFAEL LOPEZ, LUIS CASTRO, GABRIEL CEDRE
Dia	VIERNES		
Vehículo	**Grupo**	08	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 43A	S-N	N-W	• SE RETIRA POSTE DE PLATINA CON		08:00	12:00	158x	1
CL 95CR			FLANCHE				–	
			• SE RETIRA SEMAFORO VEHICULAR EN				161x	1
			POSTE				–	
			• SE RETIRA SEMAFORO PEATONAL				161x	1
			EN POSTE				–	
			• SE RETIRA DISCO DIRECCIONAL				168x	1
			• SE RETIRAN 8 MTS CABLE 4X18				162x	8
			• SE INSTALAN POSTE RECTO PLATINA				194x	1
			(NUEVO)				–	
			• SE REINSTALAN 8 MTS DE CABLE				204x	8
			4X16				–	
			• SE REINSTALA SEMAFORO PEATONAL				197x	1
			• SE REINSTALA SEMAFORO VEHICULAR				197x	1
			• SE REINSTALA DISCO DIRECCIONAL				209x	1
			• Se realizan 2 empalmes				87x	2
					13:30	18:30		
CR 8A	E-W	N-E	• SE RETIRA SEMAFORO VEHICULAR				154x	1
CL 10	W-E	S-W	EN MENSULA				–	
			• SE RETIRA 4 MTS DE CABLE 4X18				162x	4
			MENSULA					
			• SE REINSTALA 3 VEHICULAR MENSULA				196x	1
			• SE REINSTALA CABLE 4X18 C. OPUESTO				204x	6

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 11

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

8/5/25

Formato diario de actividades

Proyecto:	anillo medellin Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	27-05-2025	Responsables	RAFAEL LOPEZ, JUS CASTRO, GABRIEL CORTS
Dia	VIERNES		
Vehiculo		Grupo	08

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR 48 CL 14	W-E	S-E	SE VERIFICA SEMAFORO PEATONAL POR POSIBLE DAÑO. SE EVIDENCIA Y SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO LAMPARAS EN BUEN ESTADO. SE REALIZA APERTURA DE CAJA DE INSPECCION Y AL CERRAR CERRO SE REALIZA SOLDADURA DE TAPA. Quedo Pendiente revisar equipo controlador por el fallo		06:00	17:00	248x 1 249x 1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 12

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	27/06/2025
Dia	VIERNES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINZON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 51	EW	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50	7:00		176 x 1
CON CLL 44			LIMPIEZA DE CAJA			49 x 1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 x 1
	EW	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176 x 1
			LIMPIEZA DE CAJA			49 x 1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 x 1
	EW	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176 x 1
			INSTALACION MISMO MARCO CON TAPA			16 x 1
	EW	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176 x 1
			LIMPIEZA DE CAJA			49 x 1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 x 1
	WE	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176 x 1
			LIMPIEZA DE CAJA			49 x 1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 x 1
	NS	SEPARADOR	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176 x 1
		SUR	LIMPIEZA DE CAJA			49 x 1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 x 1
	NS	SEPARADOR	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176 x 1
		SUR	LIMPIEZA DE CAJA			49 x 1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 x 1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 13

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	27/06/2025
Dia	VIERNES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINZON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CLL 51	WE	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
CON CLL 44			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	WE	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			INSTALACION MISMO MARCO CON TAPA			16x1
	WE	SEPARADOR W	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	WE	SEPARADOR S	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma	Carlos M	Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 14

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	27/06/2025
Dia	VIERNES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINZON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CLL 51	NS	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
CON CLL 44			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	EW	SEPARADOR E	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	EW	SEPARADOR E	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			INSTALACION MISMO MARCO CON TAPA			16x1
	NS	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50		16:00	176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 15

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	27 DE JUNIO DE 2025		
Dia	VIERNES		
Vehículo	WLY897	**Grupo**	ANTENAS

Responsables SANTIAGO GUERRERO, CAMILO RESTREPO, LUIS FERNANDO USUGA, MIGUEL VILLEGAS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item
Carrera 55 x Calle 50	N-S	W	Retiro de soldadura de tapa de caja de inspección 01 unidad		10:10		172x1
			Soldadura de tapa de caja de inspección 01 unidad				249x1
			Instalación de antena de comunicaciones en brazo de ménsula 01 unidad				120x1
			Instalación de cable UTP por 58 metros			11:30	103x1
			Nota: 12 metros se instalan desde el brazo de la mensula hasta la caja de inspección más				
			cercana, el resto de deja en esta misma caja debido a que el resto de la ruta para				
			llegar al controlador va por cámaras de EPM y debe programarse la apertura para				
			terminar de instalar el cable				
Carrera 56 x Calle 50	E-W	N	Instalación de antena de comunicaciones en brazo de ménsula 01 unidad		11:30	11:50	120x1
Carrera 53 x Calle 50	S-N	W	Instalación de antena de comunicaciones en brazo de ménsula 01 unidad		12:10	12:50	120x1
Carrera 55 x Calle 49	N-S	W	Retiro de soldadura de tapa de caja de inspección 01 unidad		14:00		172x1
			Soldadura de tapa de caja de inspección 01 unidad				249x1
			Instalación de antena de comunicaciones en brazo de ménsula 01 unidad				120x1
			Instalación de cable UTP por 50 metros				103x1
			Retiro de cable de control 4x18 por 12 metros				162x12
			Instalación de cable de control 4x18 por 12 metros				204x12
			Construcción de empalme electrico 02 unidades			15:30	87x2
			Nota: 16 metros se instalan desde el brazo de la mensula hasta la caja de inspección más				
			cercana, el resto de deja en esta misma caja debido a que el resto de la ruta para				
			llegar al controlador va por cámaras de EPM y debe programarse la apertura para				
			terminar de instalar el cable				
			El cable de control estaba empalmado adentro del poste y para que el empalme quedara en la				
			cara del semáforo vehicular debia cambiarse el cable por otra que alcanzara desde la caja de				
			inspección donde estaba empalmado hasta la cara del semáforo vehicular				

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 16

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	27 DE JUNIO DE 2025		
Dia	VIERNES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	DAÑOS

Responsables	CESAR SANTOS, YEISON CAÑAS, ESTEVEN RIVERA, JAIME CIFUENTES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Iten
Carrera 65 x Calle 51	E-W	SUR	Instalación de 20 metros de cable de comunicación de 10 pares que estaban en la cámara de inspección		08:50		204
			Construcción de empalme telefonico (incluye cubierta) 01 unidad			09:50	88
Carrera 46 x Calle 93 hacia Carrera 45 x Calle 88	S-N	W	Se realiza el chequeo del estado del cable telefonico en todo este tramo		11:00		
			Construcción de empalme telefonico (incluye cubierta) 02 unidades			16:00	
							88x2

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	27 DE JUNIO DE 2025		
Dia	VIERNES		
Vehículo	LKN741	Grupo	CANALIZACIÓN

Responsables LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES, LEOMAR RIERA, ALEX CAÑAS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item
Carrera 52 x Calle 67	W-E	S	Suministro e instalación de pavimento en frio de 1x1,5x0,20 metros (apique para reparar canalización)		09:00		22
			Suministro e instalación de pavimento en frio de 1,60x0,44x0,20 metros (apique para reparar canalización)				22
			Suministro e instalación de pavimento en frio 1,70x0,70x0,20 metros (apique para reparar canalización)			15:00	22

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 18

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	27 DE JUNIO DE 2025		
Dia	VIERNES		
Vehículo	WLZ 049	**Grupo**	

Responsables	ERMIS TORRES, JUAN ESTEBAN, YAN CARLOS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
TV 41 x DG 74 A - TV 41 x AV NUTIBARA	W-E	S	Retiro de herraje metalico con tapa de concreto de 50x50 02 unidad		13:00		176x	2
			Limpieza de caja de inspección 02 unidades				49x	2
			Instalación de herraje de seguridad de 50x50 nuevo 02 unidades			16:00	16x	2

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	
Firma			
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	27 DE JUNIO DE 2025		
Dia	VIERNES		
Vehículo	ESQ669	**Grupo**	DEMOLICIÓN BASES

Responsables	LEÓN ALBERTO OQUENDO, EBERTO CADRAZCO, JORGE RODRIGUEZ, JOSE EDUARDO, MIGUEL VILLEGAS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 76 x Calle 31	S-N	SEPARADOR	Demolición de base de controlador local 01 unidad		09:00		2X 1
			Retiro de controlador local 01 unidad			11:00	154X 1
Carrera 51 x Calle 59	E-W	N-E	Demolición de base de controlador local 01 unidad		13:00	14:50	2X 1
Carrera 52 x Calle 80	E-W	N-E	Demolición de base de controlador local 01 unidad		15:30	16:50	2X 1

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre
Firma			Firma
Cargo	Tecnologo	Ingeniero Residente	Cargo

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eye.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	28/06/2025		
Dia	Sabado		
Vehículo		**Grupo**	B

Responsables: Marcela Pardilla, Carlos Mario Mora, Mateo Lopez Y Hernán Acosta

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 36	W E	S E	Lavado de semáforo peatonal				220x	1
Cl 70			Lavado de sonorizador				221x	1
			Lavado de poste recto				219x	1
	N S	S E	Lavado de semáforo peatonal				220x	1
			Lavado de sonorizador				221x	1
			Lavado de poste recto				219x	1
	N S	S E	Lavado de controlador				217x	1
	N S	S W	Lavado de semáforo peatonal				220x	1
			Lavado de sonorizador				221x	1
			Lavado de poste recto				219x	1
	N S	N E	Lavado de semáforo vehicular				223x	1
			Lavado de semáforo peatonal				220x	1
			Lavado de arco direccional				225x	1
			Lavado de sonorizador				221x	1
			Lavado de poste recto				219x	1
	W E	N E	Lavado de semaforo peatonal				220x	1
			Lavado de sonorizador				221x	1
			Lavado de poste recto				219x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eppe.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	28/06/025	**Responsables**	Maveda padilla, Carlos Mario Mora, Mateo Lopez y Hanan Acosta
Dia	Sabado		
Vehículo		**Grupo**	8

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 36	W'E'	N'W'	Lavado de semáforo peatonal				220x	1
cll 10			Lavado de semaforo vehicular				223x	1
			lavado de disco direccional				225x	1
			Lavado de poste recto				219x	1
			Lavado de sonorizador				221x	1
Cr 35	W'E'	W'N	Lavado de semaforo vehicular				223x	1
cll 10			Lavado de semaforo peatonal				220x	1
			lavado de disco direccional				225x	1
			Lavado de sonorizador				221x	1
			lavado de poste recto				219x	1
	S'N'	W'N'	Lavado de semaforo peatonal				220x	1
			Lavado de sonorizador				221x	1
			Lavado de poste recto				219x	1
	S'N'	N'E'	Lavado de semaforo peatonal				220x	1
			Lavado de sonorizador				221x	1
			Lavado de poste recto				219x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024


Fecha	28/06/2025
Dia	SABADO
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINZON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 52	WE	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50	7:00		176 x 1
CON CLL 44			LIMPIEZA DE CAJA			49 x 1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 x 1
	WE	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176 x 1
			LIMPIEZA DE CAJA			49 x 1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 x 1
	WE	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176 x 1
			LIMPIEZA DE CAJA			49 x 1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 x 1
	SN	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176 x 1
			LIMPIEZA DE CAJA			49 x 1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 x 1
	SN	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176 x 1
			LIMPIEZA DE CAJA			49 x 1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 x 1
	SN	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176 x 1
			LIMPIEZA DE CAJA			49 x 1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 x 1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	28-06-2025	**Responsables**	Luis Mosquera - Willian Chavarria - Juan Rios.
Dia	Sabado		
Vehículo		**Grupo**	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR-51	N-S	E	Se realiza revisión de acometida.		10:30		248x	1
CII-12 sur			Se encuentra el daño en cable de E.P.M.					
							72x	1
			Retiro de soldadura en tapa 50x50					
			Se realiza soldadura en tapa 50x50.			1:00	149x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3.1