	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-018
	ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y/O INTERVENTORIA	Versión:	4
		Vigencia:	12/12/2024

LUGAR Y FECHA	3/07/2025
SUPERVISOR QUE SALE	TE. DIAZ AREVALO ERICK ANDRES
SUPERVISOR QUE RECIBE	T2 BUSTAMANTE CANO DIEGO ANDRES
RAZONES DE ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN	TRASLADO DE LA UNIDAD
CONTRATO DE OBRA	
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	6/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA (HANGARES) DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

FORMA DE PAGO

FECHA DE CORTE	VALOR	MES PAC
30 de junio de 2025	Contra facturación	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
31 de julio de 2025	Contra facturación	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
15 de agosto de 2025	Contra facturación	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago

CONTRATISTA	PROINCO SAS
INTERVENTOR	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	916.580.606,43
PLAZO DE ENTREGA	15/08/2025
FECHA DE INICIO	23/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (contrato de Obra)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
CONTRATO DE INTERVENTORIA	
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
CONTRATISTA	N/A
INTERVENTOR	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	N/A
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	N/A
FECHA DE INICIO	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (Contrato Interventoria)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

El día 03 del mes de julio del 2025 a las 12:00 se reunieron: el TE. Diaz Arevalo Erick Andres y el T2. Bustamante Cano Diego Andres, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, con el fin de realizar la entrega de la supervision del contrato por motivo de traslado de Unidad del supervisor principal

ESTADO CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORIA

PORCENTAJE PONDERADO

PROGRAMADO A LA FECHA	6,88%	EJECUTADO A LA FECHA	0,71%	ATRASO (-) / ADELANTO (+)	**6,17%**
JUSTIFICACION DEL ATRASO	Demoras iniciales en el ingreso del grupo tecnico basico por cambio de personal y demoras en la actividad de demolicion de la placa del hangar, el porcentaje presentado corresponde reporte del 30 de junio de 2025				

LISTA DE CHEQUEO DE ENTREGA

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS, CPA, CDP Y CRP DEL PROCESO	x			Se recibe solicitud de modificacion del contrato por parte del contratista se remite correo indicando observaciones por parte de la supervision para su ajuste el cual esta pendiente de respuesta por parte del contratista
2	ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		x		
3	ACTA DE INICIO		x		
4	REVISION Y APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA DE LOS PROFESIONALES		x		
5	REVISION Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO		x		
6	REVISION Y APROBACIÓN DEL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO		x		
7	REVISION Y APROBACIÓN DE PLAN DE MANEJO DEL ANTICIPO			x	
8	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA	x			Se realizara informe de supervison del mes de junio
9	CORTE DE OBRA Y/O INTERVENTORIA	x			Pendiente por definir si se realizara paquete de pago con corte 30 de junio teniendo en cuenta el avance de obra
10	RELACION DE PAGOS REALIZADOS			x	
11	DEMAS FORMATOS QUE REQUIERA DEPENDIENDO EL ESTADO DEL PROYECTO		x		Entrega de soporte del pin ambiental, informe mensual e informe plan de gerencia por parte del contratista del mes de junio

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O OBSERVACIONES






Se realizó una reunión con el contratista el 27 de junio con el fin de realizar seguimiento al contrato donde se trataron temas relacionados con la entrega de documentación y las demoras en la ejecución de la actividad de demolición de la placa teniendo en cuenta que para la fecha debía iniciar la fundición de la placa en concreto, el contratista envió previamente una solicitud para la realización de una modificatorio del contrato en relación a una prorroga en tiempo e inclusión de actividades la cual se solicitó su corrección así mismo en la reunión el contratista quedo de enviar nuevamente la solicitud teniendo en cuenta lo tratado en la reunión. El contratista remite solicitud pero todavía presenta inconsistencias las cuales mediante correo electrónico se solicitan sean ajustadas , teniendo en cuenta o anterior se solicita asesoría técnica a la empresa SIKA con el fin de revisar la placa y mirar opciones para continuar los trabajos preliminares en la placa para lo cual se hace visita el 2 de julio de 2025 realizándose inspección y dejando como solicitud la realización de unos apiques en la zonas más contaminadas de la placa para analizar si la contaminación de la placa sigue activa o no y plantear un fresado de la superficie, el contratista y la entidad se encuentra verificando y analizando las opciones con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

TE. DIAZ AREVALO ERICK ANDRES SUPERVISOR QUE SALE FIRMA Y POSTFIRMA	T2. BUSTAMANTE CANO DIEGO ANDRES SUPERVISOR QUE RECIBE FIRMA Y POSTFIRMA