ACTA E INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL No. 02
CONTRATO No. 593-2024

CONTRATANTE:	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA – INDERBA
NIT:	829.000.477-7
REPRESENTANTE LEGAL:	HENRY YAIR CORREA CARABALLO
CONTRATISTA	DIZAP INGENIERIA & SUMINISTROS S.A.S
NIT:	901245627-8
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ
C.C.	1096225874
DOMICILIO:	Calle 39 #29-190 Barrio las Brisas
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ADECUACION ELECTRICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLIMPICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR INICIAL:	CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($51.562.700).
VALOR ADICIONAL:	N.A
PLAZO:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO ADICIONAL 01:	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL 02:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PLAZO ADICIONAL 03:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PLAZO TOTAL:	SEIS (06) MESES Y CUATRO (04) DIAS
ANTICIPO:	N.A.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	24-00967
FECHA ACTA DE INICIO:	28 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE REINICIO:	17 DE FEBRERO DE 2025
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3-43.4301-1604-4301004-20240048-1-2.3.2.02.02.005-54590 2.3-43.4301-1604-4301004-20240048-1-2.3.2.02.02.005-54590
DISPONIBILIDAD Nº	24-00709
SUPERVISOR	DIRECTOR GENERAL

En la ciudad de Barrancabermeja, se reunieron el Señor (a) el **DIRECTOR GENERAL – HENRY YAIR CORREA CARABALLO** y **CRISTIAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ** identificado con cédula de ciudadanía número 1096225874 representante legal de **DIZAP INGENIERIA & SUMINISTROS S.A.S** con NIT 901245627-8, con el fin de suscribir la presente acta e Informe de Supervisión Parcial, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. PLAN DE PAGOS

ACTA	DESCRIPCIÓN - PERIODO	VALOR
01	DEL 17 DE FEBRERO DE 2025 A 26 DE MARZO DE 2025. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. DIFE 52 DEL 07 DE ABRIL DE 2025. *ver Nota 1	$29.476.343,93
02	DEL 27 DE MARZO DE 2025 A 25 DE ABRIL DE 2025. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. DIFE 59 DEL 04 DE JULIO DE 2025.	$10.431.134,21
	Saldo por Pagar	**$11.655.221,86**
	TOTAL, CONTRATO	**$51.562.700**

Valor de la presente acta: **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON VENITUN CENTAVOS MCTE ($10.431.134,21)**

Nota 1: Se hace aclaración a que por error digitación en el "ACTA E INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL No. 01 del CONTRATO No. 593-2024", se estableció un periodo de ejecución entre el 17 DE FEBRERO DE 2025 A 25 DE MARZO DE 2025, pero en realidad es entre el 17 DE FEBRERO DE 2025 A 26 DE MARZO DE 2025.

2. PAGO SEGURIDAD SOCIAL

El Supervisor certifica conforme a lo estipulado en el artículo 244 de la ley 1955 de 2019, Ley 789 de 2002 y demás normas aplicables en la materia, que el Contratista realizó los pagos de aportes a la seguridad social, así:

1	DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTRO SAS S INGENIERIA SAS	
	Fecha de pago:	2025/04/30
	Periodo cotizado:	Pensión: 2025-03 - Salud: 2025-04
	Planilla No.	1072172457
	Valor Total pago	$2.451.000

2	DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTRO SAS	
	Fecha de pago:	2025/06/06
	Periodo cotizado:	Pensión: 2025-04 - Salud: 2025-05
	Planilla No.	1073190857
	Valor Total pago	$2.460.900

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

ITEM	OBLIGACIÓN / ALCANCE	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación CM-003-2024, los cuales hacen parte integral de este contrato. El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoria. El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la "Matriz 3 – Riesgos" y aceptados con la presentación de la propuesta.	Para soportar las actividades realizadas y certificar el cumplimiento se adjunta el informe del interventor y el informe de supervisión, con la descripción detallada.	• Se anexa Factura Electrónica de venta No. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. DIFE 59 DEL 04 DE JULIO DE 2025, por un valor de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON VENITUN CENTAVOS MCTE ($10.431.134,21) • Informe de interventoría • Informe de supervisión

Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA ACTA E INFORME DE SUPERVISION PARCIAL	F: 31.PO.GJC Versión: 0.9 Fecha: 19.12.22

Se deja constancia que a la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato y se han verificado los documentos anexos a esta, así mismo, el contratista se compromete a publicar en SECOP II PLAN DE PAGOS los mismos documentos anexos.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

Barrancabermeja, 23 JUL 2025

HENRY YAIR CORREA CARABALLO
Director General
Supervisor

CRISTIAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ
Representante Legal
DIZAP INGENIERIA & SUMINISTROS S.A.S
Interventor

Actividad	Responsable	Firma
Proyectó Aspectos Técnicos	Hector Juan Sierra Tolosa CPS Arquitecto Infraestructura Deportiva y Recreativa	
Revisó aspectos administrativos y financieros	Marion Andrea Ardila Porras CP. Apoyo Proceso Gestión Financiera	
Revisó aspectos jurídicos	Diana M. Meneses Iturriago Abg. Gestión Jurídica y Contractual	

INFORME DE INTERVENTORIA No. 02 PARA INFORME MENSUAL DE OBRA No. 02 Y PARA TRÁMITE DE CUENTA No. 02
27 DE MARZO DEL 2025 AL 25 DE ABRIL DEL 2025.

TIPO DE CONTRATO:	Interventoría	
CONTRATO No. Y FECHA:	593 DE 2024	28 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA:	**MIS INGENIERIA S.A.S** **R.L. DANIELA RANGEL ARIAS** C.C. 1.096.251.804 de Barrancabermeja	
Nit o C.C. No.	901.460.828-2	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ADECUACION ELECTRICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLIMPICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	
VALOR INICIAL:	CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS ($51.562.700).	
VALOR MODIFICAORIO 1:	-	
VALOR TOTAL:		
ANTICIPO INICIAL:	NA	
ANTICIPO ADICIONAL:	NA	
ANTICIPO TOTAL:	NA	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	NA	NA
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	NA	NA
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	77.40 %	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	57.17 %	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
PLAZO ADICIONAL No. 01:	TRES (3) MESES	
PLAZO TOTAL:	94días	
SUPERVISOR:	HENRY YAIR CORREA CARABALLO DIRECTOR GENERAL INDERBA	
FECHA DE INICIACIÓN:	17 DE FEBRERO DE 2025	

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	01	Fecha:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
No.	NA	Fecha:	NA

ACTAS DE REINICIO			
No.	001	Fecha:	17 DE FEBRERO DE 2025
No.	NA	Fecha:	NA

FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2025

TRÁMITE DE ACTA DE PAGO:	**SI**	x	**NO**	

VALOR A PAGAR:	$10.431.134,21

Periodo de Pago:	**Desde:**	**27-03-2025**	**Hasta:**	**25-04-2025**

VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 10.431.134,21**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre Del Proyecto	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ADECUACION ELECTRICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLIMPICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
No. BPPID	20240680810042

No. BPIN	2024680810048
Valor total del Proyecto	CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS ($51.562.700).
Valor actualizado del proyecto con Adicional N °1	N/A
Alcance	El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación CM-003-2024, los cuales hacen parte integral de este contrato. El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la "Matriz 3 – Riesgos" y aceptados con la presentación de la propuesta.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.7175417
Proceso de Contracción LP-003-2024 / Contrato 592 - 2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:	Obra	
CONTRATO No. Y FECHA:	592 DE 2024	28 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA:	**MIS INGENIERIA S.A.S** **R.L. DANIELA RANGEL ARIAS** C.C. 1.096.251.804 de Barrancabermeja	
Nit o C.C. No.	901.460.828-2	
OBJETO:	ADECUACIÓN ELÉCTRICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLÍMPICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	
VALOR INICIAL:	495.268.656,07	
VALOR ADICIONAL:	N/A	
VALOR TOTAL:	495.268.656,07	
ANTICIPO INICIAL:	NA	
ANTICIPO ADICIONAL:	NA	
ANTICIPO TOTAL:	NA	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	NA	NA
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	NA	NA
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	77.40 %	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	77.40 %	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
PLAZO ADICIONAL:	TRES (3) MESES	
PLAZO TOTAL:	94 DIAS	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	593 DEL 2024	28/12/2024
INTERVENTOR:	DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S R.L. CRISTIAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	901.245.627-8	
SUPERVISOR:	HENRY YAIR CORREA CARABALLO DIRECTOR GENERAL INDERBA	

FECHA DE INICIACIÓN:	28 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	01	Fecha:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
No.	NA	Fecha:	NA

ACTAS DE REINICIO			
No.	001	Fecha:	17 DE FEBRERO DE 2025
No.	NA	Fecha:	NA

ACTAS DE ADICION 1			
No.	001	Fecha:	17 DE FEBRERO DE 2025
No.	NA	Fecha:	NA

ACTAS DE ADICION 2			
No.	002	Fecha:	17 DE MAYO DE 2025
No.	NA	Fecha:	NA

FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2025

2.2 RELACION DE ACTOS ADMINISTRTIVOS DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
INICIO	28 DE DICIEMBRE DE 2024	ACTA DE INICIO
SUSPENSIÓN DE OBRA	31 DE DICIEMBRE DE 2024	SUSPENSIÓN DE OBRA 01
REINICIO DE OBRA	17 DE FEBRERO DE 2025	REINICIO DE OBRA 01
ACTA DE MAYORES Y MENORES CATIDADES	12 DE MARZO 2025	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y PRECIOS NO PREVISTOS No.01.
OTRO SI 2	17 DE MAYO 2025	ACTA DE ADICION EN PLAZO 02
ACTA DE PARCIAL No. 01	2 DE MAYO DE 2025	ACTA DE COBRO PARCIAL 01 OBRA
ACTA PARCIAL No. 02	9 DE JULIO DE 2025	ACTA DE COBRO PARCIAL 02

2.3 CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

ACTO ADMINISTRTIVO	FECHA
Acta de modificación de cantidades y precios no previstos No.01.	12 de marzo de 2025

JUSTIFICACIÓN:

El análisis de mayores y menores cantidades se demostró que algunas actividades han requerido una mayor cantidad de insumos debido a su relevancia en la ejecución del proyecto, como es el caso del suministro e instalación de acometidas eléctricas, reflectores LED y cerramiento perimetral, que resultan fundamentales para garantizar el adecuado funcionamiento y seguridad de las instalaciones. La inclusión de estos ítems en cantidades superiores a las inicialmente previstas responde a necesidades técnicas evidenciadas en la fase de ejecución y no a modificaciones arbitrarias del contrato.

Por otro lado, la reducción en las cantidades de ciertos ítems, como los tubos PVC en banco de ducto y el material granular, responde a un análisis detallado de la topografía del terreno y la optimización de los recursos empleados en la obra. La disminución de la longitud de ductos y materiales compactados ha sido determinada tras una evaluación

técnica que concluyó que no era necesario instalar cantidades mayores de las previstas, evitando así sobrecostos y desperdicio de recursos.

Es importante resaltar que la excavación con máquina, inicialmente prevista en el contrato, tuvo que ser reemplazada por excavación manual debido a las condiciones de difícil acceso en el área de trabajo. Esta modificación no responde a una decisión arbitraria, sino a la imposibilidad técnica de utilizar maquinaria en el sitio, lo que obligó a realizar las actividades de forma manual, asegurando la viabilidad del proyecto sin comprometer su calidad ni integridad estructural.

El enfoque adoptado en la ejecución de la obra refleja un compromiso con la eficiencia y la transparencia en la gestión de los recursos. Se ha garantizado la correcta ejecución de los trabajos sin afectar la funcionalidad del proyecto y priorizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas vigentes. La revisión continua de los procesos y la adecuación de las cantidades ha permitido optimizar el uso de los insumos sin afectar la seguridad ni la calidad del resultado final.

2.4 ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

2.4.1 EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO:

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS			EVIDENCIAS
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	
		OBRAS ELÉCTRICAS			
1.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACOMETIDA PRINCIPAL DE CABLE (2X(F3X750KCMIL+N750KCMIL)+T 750KCMIL) MCM MONOPOLAR	La ejecución se llevó a cabo en el área del transformador del parque recreacional, donde se instalaron 13 metros lineales. Adicionalmente, se realizó otra acometida en la zona del TGA del parque Recreacional	27 MI	$ 44.148.483	Anexo A. Registro fotográfico Anexo H Balance y memorias
1.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, INCLUYE TUBERÍA EMT, SOPORTERÍA Y CABLEADO	Se realizó el suministro e instalación de salidas eléctricas para luminarias y tomacorrientes en la parte exterior de la zona social y la cafetería, incluyendo tubería EMT, soportaría y cableado, garantizando la funcionalidad de los espacios exteriores.	13 UND	$ 16.081.650,00	Anexo A. Registro fotográfico Anexo H Balance y memorias
1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED REDODNDO DE SOBREPONER 24W LUZ FRÍA 6500K, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	Se efectuó el suministro e instalación de paneles LED redondos de sobreponer de 24W, luz fría 6500K, en la parte exterior de la zona social y la cafetería, incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcta fijación y funcionamiento	1 UND	$ 596.342,00	Anexo A. Registro fotográfico Anexo H Balance y memorias
1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 50W LUZ FRIA 4250 Lm IP65, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	La instalación se llevó a cabo en las áreas exteriores de la zona social y la cafetería, donde se ubicaron los reflectores LED de 50W con luz fría, incluyendo sus respectivos accesorios para un montaje adecuado y funcional	10 UND	$ 4.949.310,00	Anexo A. Registro fotográfico Anexo H Balance y memorias
1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 6W IP65 TIPO MIKEY MOUSE, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	Se instaló una luminaria de emergencia de 6W tipo Mikey Mouse, con grado de protección IP65, en la caseta de vigilancia del parque recreacional, incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcta operación	2 UN	$ 1.155.750,00	Anexo A. Registro fotográfico Anexo H Balance y memorias
1.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO NORMAL DE 36 PUESTOS TRIFÀSICO AUTOSOPORTADO BARRAJE DE 100A CON TOTALIZADOR INCLUIDO, INCLUYE SPT Y ACCESORIOS	Se instaló en la zona del TGA del parque recreacional un tablero trifásico auto soportado de 36 puestos, con barraje de 100A y totalizador, incluyendo sistema de puesta a tierra (SPT) y accesorios.	1 UND	$ 9.355.768,00	Anexo A. Registro fotográfico Anexo H Balance y memorias

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS			EVIDENCIAS
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	
	LOSA DE CONTRAPISO E=0.10M (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	contrapiso en la zona del TGA del parque recreacional, utilizando concreto de 3000 psi con un espesor de 0.10 m, sin incluir acero de refuerzo			Registro fotográfico Anexo H Balance y memorias
2.03	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 0.30X0.30M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO 6.51 KG/ML)	se ejecutó el vaciado de viga de cimentación en concreto de 3000 psi con sección de 0.30 x 0.30 m, en el área del TGA del Parque Recreacional,	11.24 Ml	$ 3.335.942,00	Anexo A. Registro fotográfico Anexo H Balance y memorias
2.04	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS SECCIÓN 0.17-0.25M2 (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	Se llevó a cabo el vaciado de concreto de 3000 psi en el área del TGA del Parque Recreacional, para columnas con secciones entre 0.17 y 0.25 m². En esta actividad solo se hizo el vaciado del concreto, sin incluir el acero de refuerzo.	9.60 Ml	$ 3,633,341,00	Anexo A. Registro fotográfico Anexo H Balance y memorias
2.05	MAMPOSTERIA PARA MUROS	Se adelantó la construcción de muros en mamposteria en el área del TGA del Parque Recreacional, utilizando bloque de concreto estructural y mortero de pega. La actividad incluyó el levantamiento de los muros, sin aplicación de acabados en esta fase.	21.04 M2	$ 3,171,485.00	Anexo A. Registro fotográfico Anexo H Balance y memorias Anexo H Balance y memorias
2.06	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA AÉREAS SECCIÓN 0.09-0.16M2 (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	Se realizó el vaciado de concreto de 3000 psi para vigas aéreas, con secciones entre 0.09 y 0.16 m², en el área del TGA del Parque Recreacional. Esta actividad incluyó únicamente el vaciado del concreto	22.80 Ml	$ 5,414,932.00	Anexo A. Registro fotográfico Anexo H Balance y memorias
2.07	TEJA CUBIERTA SIN TRASLAPO TIPO SANDWICH CALIBRE 24 ACESCO O SIMILAR COLOR VERDE EN DIFERENTES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO CON AISLAMIENTO EN POLIESTIRENO EXPANDIDO E=0,035M PINTADO DESPUES DE INSTALACIÓN	Se instaló cubierta tipo sándwich calibre 24 color verde, en el área del TGA del Parque Recreacional. Las tejas fueron colocadas sin traslapo, y posteriormente pintadas según el diseño arquitectónico.	12 M2	$ 3,226,476.00	Anexo A. Registro fotográfico Anexo H Balance y memorias
2.12	INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI (INCLUYE FIGURADO, CORTADO Y ARMADO)	Se realizó la instalación del acero de refuerzo en la estructura del TGA del Parque Recreacional. Esta actividad incluyó el figurado, corte y armado del acero de 60.000 psi para las vigas, columnas y demás elementos estructurales	295.07 Kg	$ 3,744,143.00	Anexo A. Registro fotográfico Anexo H Balance y memorias
		TOTAL, EJECUTADO ACTA PARIAL No. 02		**$ 100.193.011**	

2.4.2 PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

PERIODO	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE	
				EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN DEL PLAZO
1	17/02/2025	26/03/2025	$ 283,125,384.00	57,17 %	60%
AJUSTE ACTA PARCIAL 01	9/07/2025	9/07/2025	$23		
ACTUAL	27/03/2025	25/04/2025	$ 100.193.011	20,23 %	83,65%
TOTAL, SALDO			$ 111.950.238,07	22,60 %	16,35 %
OBSERVACIONES:					

2.4.3 INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

El estado del tiempo durante el periodo comprendido entre el 27 de marzo de 2025 al 25 de abril de 2025, conto en su mayoría con días nublados, y algunas precipitaciones en el mes de marzo y abril lo cual se puede validar en el **Anexo D**.

2.5 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Diligenciamiento de la bitácora de obra.	Anexo B.
Afiliación del personal al sistema de seguridad social.	Anexo C
Pago de planillas de seguridad social del periodo.	Anexo C.
Estado del Clima Diario	Anexo I

2.5.1 RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro: El personal solicitado según el pliego de condiciones o términos de referencia son:

CARGO	% DE DEDICACIÓN	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE TERMINACIÓN
Director de obra	100%	OMAR BARON TORO	3.413.990	28 DE DICIEMBRE DE 2024	ACTIVO
Residente de obra	100%	JUAN SALVADOR PINEDA SANTOS	1.098.638.570	28 DE DICIEMBRE DE 2024	ACTIVO
Profesional HSE	100%	JOSE JOHANIS LOPEZ ARRIETA	91.443.757	28 DE DICIEMBRE DE 2024	ACTIVO

2.5.2 RELACION DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguridad Social Mes de **marzo** 2025

Nombre: OMAR BARON TORO
Cargo: director de obra

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 3
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO de 2025
	Fecha de pago	25-04-2025
	Nº de Planilla	9485207760
	Ingreso Base de Cotización	$ 5.000.000
	Valor cotizado	$ 200.000
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Marzo de 2025
	Fecha de pago	25-04-2025
	Nº de Planilla	9485207760
	Ingreso Base de Cotización	$ 5.000.000
	Valor cotizado	$ 800.000
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	Marzo de 2025
	Fecha de pago	25-04-2025
	Nº de Planilla	9485207760
	Ingreso Base de Cotización	$ 5.000.000
	Valor cotizado	$ 348.000
	A.R.L.	SEGUROS BOLIVAR
PARAFISCALES	SENA	Exoneración de aportes Art 114-1 E.T.
	I.C.B.F.	Exoneración de aportes Art 114-1 E.T.

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 3
	Caja de Compensación	CAFABA $200.000

Nombre: JUAN SALVADOR PINEDA SANTOS
Cargo: Residente de obra

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 3
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	Abril de 2025
	Fecha de pago	25-04-2025
	Nº de Planilla	9485207760
	Ingreso Base de Cotización	$3,500,000
	Valor cotizado	$140,000
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Marzo de 2025
	Fecha de pago	25-04-2025
	Nº de Planilla	9485207760
	Ingreso Base de Cotización	$3,500,000
	Valor cotizado	$560,000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	Marzo de 2025
	Fecha de pago	25-04-2025
	Nº de Planilla	9485207760
	Ingreso Base de Cotización	$3,500,000
	Valor cotizado	$243,600
	A.R.L.	SEGUROS BOLIVAR
PARAFISCALES	SENA	Exoneración de aportes Art 114-1
	I.C.B.F.	Exoneración de aportes Art 114-1
	Caja de Compensación	CAFABA $140.000

Nombre: JOSE JOHANIS LOPEZ ARRIETA
Cargo: Profesional HSE

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 3
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	Abril de 2025
	Fecha de pago	25-04-2025
	Nº de Planilla	9485207760
	Ingreso Base de Cotización	$2,500,000
	Valor cotizado	$100,000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Marzo de 2025
	Fecha de pago	25-04-2025
	Nº de Planilla	9485207760
	Ingreso Base de Cotización	$2,500,000
	Valor cotizado	$400,000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	Marzo de 2025
	Fecha de pago	25-04-2025
	Nº de Planilla	9485207760
	Ingreso Base de Cotización	$2,500,000
	Valor cotizado	$174.000
	A.R.L.	SEGUROS BOLIVAR
PARAFISCALES	SENA	Exoneración de aportes

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 3
		Art 114-1
	I.C.B.F.	Exoneración de aportes Art 114-1
	Caja de Compensación	CAFABA $100.000

Seguridad Social Mes de Abril 2025

Nombre: OMAR BARON TORO
Cargo: Director de obra

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 4
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	Mayo DE 2025
	Fecha de pago	07-05-2025
	Nº de Planilla	9485780793
	Ingreso Base de Cotización	$ 5.000.000
	Valor cotizado	$ 200.000
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Abril DE 2025
	Fecha de pago	07-05-2025
	Nº de Planilla	9485780793
	Ingreso Base de Cotización	$ 5.000.000
	Valor cotizado	$ 800.000
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	Abril DE 2025
	Fecha de pago	07-05-2025
	Nº de Planilla	9485780793
	Ingreso Base de Cotización	$ 5.000.000
	Valor cotizado	$ 348.000
	A.R.L.	SEGUROS BOLIVAR
PARAFISCALES	SENA	Exoneración de aportes Art 114-1
	I.C.B.F.	Exoneración de aportes Art 114-1
	Caja de Compensación	CAFABA $200.000

Nombre: JUAN SALVADOR PINEDA SANTOS
Cargo: Residente de obra

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 4
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	Mayo DE 2025
	Fecha de pago	07-05-2025
	Nº de Planilla	9485780793
	Ingreso Base de Cotización	$3,500,000
	Valor cotizado	$140,000
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Abril DE 2025
	Fecha de pago	07-05-2025
	Nº de Planilla	9485780793
	Ingreso Base de Cotización	$3,500,000
	Valor cotizado	$560,000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	Abril DE 2025
	Fecha de pago	07-05-2025

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 4
	N° de Planilla	9485780793
	Ingreso Base de Cotización	$3,500,000
	Valor cotizado	$243,600
	A.R.L.	SEGUROS BOLIVAR
PARAFISCALES	SENA	Exoneración de aportes Art 114-1
	I.C.B.F.	Exoneración de aportes Art 114-1
	Caja de Compensación	CAFABA $140.000

Nombre: JOSE JOHANIS LOPEZ ARRIETA
Cargo: Profesional HSE

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 4
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	Mayo DE 2025
	Fecha de pago	07-05-2025
	N° de Planilla	9485780793
	Ingreso Base de Cotización	$2,500,000
	Valor cotizado	$100,000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Abril DE 2025
	Fecha de pago	07-05-2025
	N° de Planilla	9485780793
	Ingreso Base de Cotización	$2,500,000
	Valor cotizado	$400,000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	Abril DE 2025
	Fecha de pago	07-05-2025
	N° de Planilla	9485780793
	Ingreso Base de Cotización	$2,500,000
	Valor cotizado	$174.000
	A.R.L.	SEGUROS BOLIVAR
PARAFISCALES	SENA	Exoneración de aportes Art 114-1
	I.C.B.F.	Exoneración de aportes Art 114-1
	Caja de Compensación	CAFABA $100.000

2.5.3 CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal 96-44-101194463 anexo 03			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (28/12/2024)	Hasta (02/02/2030)
CUMPLIMIENTO	$ 99.053.731,21	28/12/2024	17/06/2025
PRESTACIONES SOCIALES	$ 49.526.865,61	28/12/2024	17/02/2028
ESTABILIDAD	$ 99.053.731.21	Si Amara 5 Años, 0 Meses y 0 Dias	
ANEXO DE PRORROGA	$284.700.000	28/12/2024	16/05/2025

Anexo: Pólizas del contrato actualizadas del contrato de obra.

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal 96-44-101194463 anexo 03			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (28/12/2024)	Hasta (02/02/2030)
CUMPLIMIENTO	$ 99.053.731,21	28/12/2024	17/06/2025
PRESTACIONES SOCIALES	$ 49.526.865,61	28/12/2024	17/02/2028
ESTABILIDAD	$ 99.053.731.21	Si Amara 5 Años, 0 Meses y 0 Dias	
ANEXO DE PRORROGA	$284.700.000	28/12/2024	16/05/2025

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Anexo: Pólizas del contrato actualizadas del contrato de obra.

2.6 ACTIVIDADES FINANCIERAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
NA	NA
A la fecha se encuentra cobrada el acta de recibo parcial No. 02	

2.6.1 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR INICIAL:	$ 495,268,656.07
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR TOTAL:	$ 495,268,656.07
EJECUCIÓN FINANCIERA:	77,40% A la fecha del presente informe se encuentra en proceso de cobro el acta parcial No. 02.

ACTA	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO		$00.000.00	NO APLICA
ACTA N°1	27/03/2025	$ 283,125,384.00	$00.000.00
AJUSTE ACTA PARCIAL 01	9/07/2025	$23	$00.000.00
ACTA N°2	EN TRAMITE	$ 100.193.011,00	$00.000.00
TOTAL		$ 383.318.418,00	$00.000.00

ANTICIPO INICIAL:	$00.000.00
ANTICIPO ADICIONAL:	NO APLICA
VALOR INVERTIDO DEL ANTICIPO:	NO APLICA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS:	NO APLICA
REINTEGROS:	NO APLICA
FIDUCIARIA:	NO APLICA
OBJETO Y NUMERO DEL CONTRATO FIDUCIARIO:	NO APLICA
DATOS DE CONTACTO DE LA FIDUCIA:	NO APLICA
OBSERVACIONES: NO APLICA.	

2.6 ACTIVIDADES AMBIENTALES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Dotación de implementos de seguridad industrial para los trabajadores	Anexo E

2.7 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

PLAN DE CALIDAD	EVIDENCIAS
Dentro del seguimiento del plan de calidad, se referencia el cumplimiento con la presentación de los certificados de calidad de los materiales que se emplearon en el presente periodo de ejecución	Anexo F

PLAN DE GERENCIA	EVIDENCIAS
Dentro del seguimiento al plan de gerencia, se contempla el cumplimiento con la presentación de los informes de avance y documentación soporte correspondiente a la gestión realizada en el presente periodo de ejecución.	Anexo G

2.8.1 PRUEBAS Y ENSAYOS

Para verificar que se cumplió con las especificaciones técnicas el contratista de obra realizó los siguientes ensayos:

LABORATORIO:		EVIDENCIAS	No se realizaron laboratorios	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NORMA	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
NO SE REALIZARON ESTE PERIODO	-	-	-	-
OBSERVACIONES: NA				

2.8.2 RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
Solo Herramienta Menor	15	-
pinza Voltiamperimetrica	1	Uni-T UT204+
Sonda	1	150ml
Escalera de fibra de vidrio tijera	1	TFL 2.10

2.9. COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes comunicaciones:

DESCRIPCIÓN	FECHA Y HORA	ASUNTO	PARTES INTERESADAS	EVIDENCIAS
-	-	-	-	-

A continuación, se describen las actividades ejecutadas por la interventoría en cumplimiento de sus obligaciones

3.0. ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA:

FUNCIONES DEL INTERVENTOR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Constatar la existencia de documentos, estudios, planos, licencias, autorizaciones, memorias de cálculo, especificaciones y demás elementos o aspectos técnicos para dar inicio a la ejecución del contrato.	Se verifico para dar inicio de obra	NO APLICA EN ESTE PERIODO
Revisar y aprobar la localización de las obras.	Se verifico para el inicio de obra	NO APLICA EN ESTE PERIODO
Vigilar que el ejecutor del contrato en su realización se ciña a los plazos, términos, requisitos técnicos y demás condiciones pactadas.	Se verificó el cumplimiento el cual se encuentra en el Informe Técnico, Administrativo y Financiero de Interventoría No. 02.	Anexo L Informe interventoría

Estudiar y emitir conceptos técnicos del caso ante las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista o cuando el INDERBA lo requiera.	Informe de adición en recurso No. 01	Anexo Informe de solitud de Adicional
Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliquen modificaciones del contrato de obra.	No se presentó en este periodo	No aplica
Revisar y aprobar los análisis de precios unitarios de los ítems no previstos presentados por el ejecutor de la obra y realizar las correcciones que sean necesarias de presentarse observaciones por parte de la Oficina Gestora.	No se presentó requerimiento de modificación en este periodo	No aplica
En caso de requerirse modificaciones y/o adicionales al contrato de obra presentar informe de concepto técnico al ordenador del gasto para su estudio y aprobación.	Informe de adición en recurso No. 01	Anexo M Informe Adicional
Realizar la cuantificación, revisión y recibo de cantidades de obra, así como el proyecto de las actas de pago del contrato.	Se verificó el cumplimiento el cual se encuentra en el Informe Técnico, Administrativo y Financiero de Interventoría No. 02.	Anexo L Informe de Interventoría
Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un concepto técnico si se requiere.	Se recepcionaron dos oficios y se tramitaron las solicitudes	Anexo K comunicación de obra
OBSERVACIONES:		

3.1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA:

FUNCIONES DEL INTERVENTOR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Aprobación del programa de obra y seguimiento de este.	Se realizó seguimiento de acuerdo con las actualizaciones	Anexo D Cronograma de Obra
Diligenciar y tener custodia del libro o bitácora para registro diario de novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato.	Libro de Bitácora, diligenciado de acuerdo con las actividades del proyecto	Anexo B Bitácora
Requerir al contratista de obra que entregue las garantías del contrato. Verificar la vigencia de las pólizas y realizar los requerimientos del caso.	Se realizaron modificaciones a las garantías y fueron entregadas por MIS INGENIERIA SAS CONTRATO 592-2024	Anexo N Garantías
Verificar el cumplimiento por parte del contratista de la afiliación del personal de obra al Sistema General de Seguridad Social.	Se realizó seguimiento y control de afiliaciones y de planillas de seguridad social.	Anexo G Planillas
Requerir al contratista en caso de incumplimiento de sus obligaciones.	No se presentó en este periodo	No aplica
Preparar y entregar los informes que soliciten los organismos de control.	No se presentó en este periodo	No aplica
Llevar estricto control de la correspondencia que se produzca con el contratista durante la ejecución del contrato.	Comunicación a través de oficios	Anexo K
Definir los cronogramas que se seguir durante el trámite del contrato.	Se realizó seguimiento al cronograma de obra y se verifica la ejecución en el informe de Interventoría No.02	Anexo D Anexo L
Integrar los comités y participar en las reuniones que haya lugar, dejando constancia de los temas tratados, intervenciones, compromisos y decisiones que se adopten mediante acta escrita.	Acta de Comité de Obra y Comité de seguimiento verificación cantidades de obra.	Anexo Q

FUNCIONES DEL INTERVENTOR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista	Se permitió el ingreso una vez presentado el personal de obra e interventoría y se emitieron dos listados	Anexo J informe SST
Atender y tramitar de forma ágil ante el supervisor toda consulta que eleve el contratista.	Comunicación a través de oficios	Anexo K
Mantener comunicación permanente con INDERBA, la veeduría y la comunidad.	No se presentaron solicitudes en este periodo	No aplica
Programar y coordinar con el contratista las reuniones de seguimiento a la ejecución, registrando su estado de avance y acordando la aplicación de correctivos para subsanar los inconvenientes de forma oportuna.	Acta de Comité de Obra y Comité de seguimiento verificación cantidades de obra.	Anexo Q
Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes.	Se anexa los egresos del Acta Parcial No. 01 No. 2 MIS INGENIERIA SAS	Anexo O Acta de pago No. 01 y 02
Cumplir con la entrega de los informes en los tiempos requeridos por INDERBA en los cuales se presente estado de ejecución, avance y terminación del contrato.	Informe Técnico, Administrativo y Financiero de Interventoría No. 02.	Anexo L
Certificar las obligaciones no cumplidas por el contratista de obra motivando o justificando su ejecución o inejecución.	No se presentó en este periodo	No aplica
Elaborar la documentación y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las garantías del contrato de obra.	No se presentó en este periodo	No aplica
Verificar y presentar los documentos necesarios para la liquidación del contrato de obra y presentar a la Oficina Gestora el proyecto de Acta de Liquidación.	No se presentó en este periodo	No aplica
Verificar y actualizar las pólizas del contrato de interventoría.	Se actualizaron pólizas por prorroga	Anexo N Garantías
OBSERVACIONES: **Se dio cumplimiento al objeto del Contrato 593-2024 conforme a la ficha técnica y normatividad establecidos.**		

3.2. RELACIÓN DE PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA:

CARGO	% DE DEDICACIÓN	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE TERMINACIÓN
Director de obra	50%	JEISSON ANDRES VILLAMIZAR VEGA	1.096.218.465	28 DE DICIEMBRE DEL 2024	ACTIVO
Residente de obra	100%	CARLOS AUGUSTO RANGEL SEQUEA	1.100.953.898	28 DE DICIEMBRE DEL 2024	ACTIVO
Residente SISO	100%	JIMMY RANGEL CAÑAS	13.853.500	28 DE DICIEMBRE DEL 2024	ACTIVO

3.2.1. RELACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA:

OTROS RECURSOS	CANTIDAD
NA	NA

3.2.2. RELACIÓN DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL INTERVENTOR

Declaro bajo gravedad de juramento en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, que los soportes adjuntos a la presente declaración corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud, pensión y parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Anexo cuadro de control pago de seguridad social y planillas de pago de seguridad social del contratista de interventoría. A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

Seguridad Social Mes de Marzo de 2025

Nombre: JEISSON ANDRES VILLAMIZAR VEGA
Cargo: Director de obra

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 3
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO DE 2025
	Fecha de pago	30-04-2025
	Nº de Planilla	1072172457
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.800.000
	Valor cotizado	$ 72.000
	EPS	NUEVA E.P.S
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO DE 2025
	Fecha de pago	30-04-2025
	Nº de Planilla	1072172457
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.800.000
	Valor cotizado	$ 288.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO DE 2025
	Fecha de pago	30-04-2025
	Nº de Planilla	1072172457
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.800.000
	Valor cotizado	$ 125.300
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Exoneración de aportes Art 114-1 E.T.
	I.C.B.F.	Exoneración de aportes Art 114-1 E.T.
	Caja de Compensación	CAFABA $72.000

Nombre: CARLOS AUGUSTO RANGEL SEQUEA
Cargo: Residente de obra

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 3
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO DE 2025
	Fecha de pago	30-04-2025
	Nº de Planilla	1072172457
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.500.000
	Valor cotizado	$ 140.000
	EPS	EPS SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO DE 2025
	Fecha de pago	30-04-2025
	Nº de Planilla	1072172457
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.500.000
	Valor cotizado	$ 560.000

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 3
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO DE 2025
	Fecha de pago	30-04-2025
	Nº de Planilla	1072172457
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.500.000
	Valor cotizado	$ 243.600
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Exoneración de aportes Art 114-1 E.T.
	I.C.B.F.	Exoneración de aportes Art 114-1 E.T.
	Caja de Compensación	CAFABA $140.000

Nombre: JIMMY RANGEL CAÑAS
Cargo: HSE.

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 3
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO DE 2025
	Fecha de pago	30-04-2025
	Nº de Planilla	1072172457
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.500.000
	Valor cotizado	$ 100.000
	EPS	FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO DE 2025
	Fecha de pago	30-04-2025
	Nº de Planilla	1072172457
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.500.000
	Valor cotizado	$ 400.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO DE 2025
	Fecha de pago	30-04-2025
	Nº de Planilla	1072172457
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.500.000
	Valor cotizado	$ 174.000
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Exoneración de aportes Art 114-1 E.T.
	I.C.B.F.	Exoneración de aportes Art 114-1 E.T.
	Caja de Compensación	CAFABA $100.000

Seguridad Social Mes de Abril del 2025

Nombre: JEISSON ANDRES VILLAMIZAR VEGA
Cargo: Director de obra

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 4
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL DE 2025
	Fecha de pago	06-06-2025
	Nº de Planilla	1073190857
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.800.000
	Valor cotizado	$ 72.000
	EPS	NUEVA E.P.S
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO DE 2025
	Fecha de pago	06-06-2025
	Nº de Planilla	1073190857

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 4
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.800.000
	Valor cotizado	$ 288.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO DE 2025
	Fecha de pago	06-06-2025
	Nº de Planilla	1073190857
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.800.000
	Valor cotizado	$ 125.300
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Exoneración de aportes Art 114-1 E.T.
	I.C.B.F.	Exoneración de aportes Art 114-1 E.T.
	Caja de Compensación	CAFABA $72.000

Nombre: CARLOS AUGUSTO RANGEL SEQUEA
Cargo: Residente de obra

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 4
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL DE 2025
	Fecha de pago	06-06-2025
	Nº de Planilla	1073190857
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.500.000
	Valor cotizado	$ 140.000
	EPS	EPS SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO DE 2025
	Fecha de pago	06-06-2025
	Nº de Planilla	1073190857
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.500.000
	Valor cotizado	$ 560.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO DE 2025
	Fecha de pago	06-06-2025
	Nº de Planilla	1073190857
	Ingreso Base de Cotización	$ 3.500.000
	Valor cotizado	$ 243.600
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Exoneración de aportes Art 114-1 E.T.
	I.C.B.F.	Exoneración de aportes Art 114-1 E.T.
	Caja de Compensación	CAFABA $140.000

Nombre: JIMMY RANGEL CAÑAS
Cargo: HSE.

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 4
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL DE 2025
	Fecha de pago	06-06-2025
	Nº de Planilla	1073190857
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.500.000
	Valor cotizado	$ 100.000
	EPS	FAMISANAR

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 4
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO DE 2025
	Fecha de pago	06-06-2025
	Nº de Planilla	1073190857
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.500.000
	Valor cotizado	$ 400.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO DE 2025
	Fecha de pago	06-06-2025
	Nº de Planilla	1073190857
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.500.000
	Valor cotizado	$ 174.000
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Exoneración de aportes Art 114-1 E.T.
	I.C.B.F.	Exoneración de aportes Art 114-1 E.T.
	Caja de Compensación	CAFABA $100.000

3.4.4. MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES (ICA):

Ver certificación anexa.

3.4.5. CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DE LA INTERVENTORÍA

Nombre de la Aseguradora: Seguros Mundial

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal No. CBM-100000215 anexo 3			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 17/02/2025			
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		Desde (DD/MM/AA)	**Hasta (DD/MM/AA)**
Cumplimiento	**$ 10.312.540,00**	**17/02/2025**	**16/11/2025**
Prestaciones Sociales	**$ 5.156.270,00**	**17/02/2025**	**16/05/2028**
Calidad del Servicio	**$ 5.156.270,00**	**16/05/2025**	**16/05/2030**

3.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA:

FUNCIONES DEL INTERVENTOR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista de obra.	Se revisaron los documentos de afiliación, pago de seguridad social, pago de nómina y certificado de pago de salarios	Anexo P Soportes Financiero
Suscribir las actas de recibo parcial y de recibo final del contrato de obra.	Presentación acta parcial No. 02	Anexo O
Documentar los pagos que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal para efecto de pagos y liquidación.	Se realizó control presupuestal, para cobro acta parcial 02	Anexo O
Verificar financieramente que las actividades que impliquen aumento de valor o modificación del alcance del contrato cuenten con autorización de la oficina gestora y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente.	Se presento en el acta parcial No. 02	Anexo O
Verificar que el ejecutor cumpla con los requisitos exigiros por el INDERBA para la entrega del anticipo o pago anticipado pactado y aprobar el plan de inversión presentado por el contratista.	No se presentó en este periodo	No aplica

Aprobar los desembolsos del anticipó al contratista y constatar la correcta inversión de estos de acuerdo con la programación de los trabajos, el flujo de inversión del contrato y el plan de inversión del anticipo.	No se presentó en este periodo	No aplica
Verificar el flujo de caja, balance del contrato y programa de inversión.	Se verificó el Flujo de Caja y Balance de Cantidades de Obra, Informe Descriptivo	Anexo H Balance de obra
Calcular los ajustes económicos del contrato de acuerdo con lo indicado en las cláusulas contractuales.	No se presentó en este periodo	No aplica
Verificar que se mantenga el equilibrio financiero del contrato y emitir concepto técnico y financiero cuando sea necesario.	Se verificó el equilibrio financiero conforme al Balance de obra	Anexo H Balance de obra
Revisar las solicitudes de adición en dinero y prórrogas en tiempo requeridas por el contratista y emitir concepto técnico y financiero al respecto.	No se presentó en este periodo	No aplica
Verificar la ejecución financiera de los planes de manejo ambiental y plan de manejo de tráfico, aprobados para el contrato de obra.	Se llevó a cabo el plan de calidad y SST	Anexo F- G
OBSERVACIONES:		

3.5.1. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

VALOR INICIAL:	$51.562.700,00
MODIFICATORIO No.1:	N/A
VALOR TOTAL:	$51.562.700,00
EJECUCIÓN FINANCIERA:	NA

ACTA	**FECHA**	**VALOR**	**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO**
ACTA No.1	25/06/2025	$29.476.343.93	NO APLICA
ACTA No.2	EN TRAMITE	$10.431.134.21	NO APLICA
TOTAL		$11.655.221.86	$00.000.00

ANTICIPO INICIAL:	NA
ANTICIPO ADICIONAL:	NA
VALOR INVERTIDO DEL ANTICIPO:	NA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS:	NA
REINTEGROS:	NA
FIDUCIARIA:	NA
OBJETO Y NUMERO DEL CONTRATO FIDUCIARIO:	NA
DATOS DE CONTACTO DE LA FIDUCIA:	NA
OBSERVACIONES: NA	

3.6. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EJECUTADAS POR LA interventoría:

Entrega de informe actualizado de calidad, ver anexos

3.6.1. PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS POR LA INTERVENTORÍA

Para verificar que se cumplió con las especificaciones técnicas la interventoría realizó los siguientes ensayos:

No se presentaron en este periodo

3.8. COMUNICACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes comunicaciones:

DESCRIPCIÓN	FECHA Y HORA	ASUNTO	PARTES INTERESADAS	EVIDENCIAS

3. RECOMENDACIONES

A la fecha de elaboración del presente informe no se presentan recomendaciones ni observaciones.

4. ANEXOS

- **A.** Registro fotográfico.
- **B.** Bitácora de obra.
- **C.** Planillas de seguridad social.
- **D.** Cronograma de obra.
- **E.** Informe HSE – Dotación de implementos de seguridad industrial para los trabajadores
- **F.** PLAN DE CALIDAD
- **G.** PLAN DE GERENCIA
- **H.** BALANCE Y MEMORIAS DE CANTIDADES
- **I.** Informe de clima
- **J.** Informe SSTE
- **K.** Oficios inderba
- **L.** Informe interventoría ACTA 02 Tipo y Descriptivo
- **M.** Informe interventoría No. 02 de Adición de recurso No. 1
- **N.** Garantías pólizas
- **O.** Acta Parcial No. 02 y egreso CE 25-01021 MIS INGENIERIA
- **P.** Certificado SSGI
- **Q.** Comités de obra

Elaborado a los veinticuatro 24 días del mes de JUNIO de 2025.

CRISTIAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ
C.C. 1.096.225.874 DE B/BERMEJA
Representante legal DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
NIT. 901.245.627-8

DIZAP INGENIERIA y SUMINI
NIT 901.245.627-8
CL 39 29 190
Tel: (037) 3214858765
Barrancabermeja - Colombia
dizapingenieriaysuministros@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DIFE 59

Señores	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA "INDERBA"		
NIT	829.000.477-7	**Teléfono**	(607) 444444444 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/07/2025, 09:13
Expedición	04/07/2025, 09:13
Vencimiento	18/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE CORTE N° 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 593-2024	1.00	10,431,134.21

Total items: 1

Valor en Letras:
Diez millones cuatrocientos treinta y un mil ciento treinta y cuatro pesos m/cte con veintiuno cent.

Total Bruto	8,765,659.00
IVA 19%	1,665,475.21
Total a Pagar	10,431,134.21

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-07-18 por $ 10,431,134.21

Observaciones:
objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ADECUACION ELECTRICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLIMPICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087797111 aprobado en 20250127 prefijo DIFE desde el número 48 al 500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 66c9b3d7d9037eaaf6f83e0c75fca3734b80f042df3ceceab65ddfaf7e7e001f9986451b367d527842bab36fb40ee708

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. identificado(a) con NIT 9012456278 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 013117874 desde el 21 de julio de 2020, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 04 de Junio de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

DIZAP
INGENIERIA & SUMINISTROS S.A.S

CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y SALARIOS

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 27 de diciembre de 2002, **Yo JOSE MIGUEL ALVAREZ FUENTES, identificado con cédula de ciudadanía 85.445.992 de ARIGUANI y con tarjeta profesional No. 111607-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de revisora fiscal de la empresa DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S con NIT. 901245627-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, luego de examinar Los Estados Financieros de La Compañía, de acuerdo con las normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Colombia, certifico de los aportes de seguridad social: pensión, riesgos del mes de marzo de 2025. Así como salud del mes de abril de 2025 y los aportes a Cajas de Compensación del mes de abril de 2025 se encuentran pagados, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Somos exonerados del pago de aportes SENA e ICBF conforme al artículo 114-1 del Estatuto Tributario Nacional.

También certifico que los salarios del personal contratado para la ejecución del contrato 593-2025 cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL AL CONTRATO DE ADECUACION ELECTRICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLIMPICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, se encuentran pagados.**

Se expide en Barrancabermeja, a los dieciocho (18) días del mes de Julio del año 2025.

Cordialmente,

JOSE MIGUEL ALVAREZ FUENTES
C.C. **85.445.992 de ARIGUANI**
Revisora Fiscal
TP. 111607-T

DIZAP
INGENIERIA & SUMINISTROS S.A.S

CERTIFICACION SOPORTE DE PAGOS SALARIALES Y SGSSI

DIZAP INGENIERIA Y SUMISTROS SAS identificada con NIT 901.245.627-8 firma que realiza la interventoría técnica, administrativa y financiera del Contrato de Obra 592-2024 cuyo objeto es: ADECUACION ELECTRICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLIMPICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA , certifica que se realizaron los pagos salariales de la obra así como la afiliación y pago de los Aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (SGSSI) que incluye salud, pensión, riesgos laborales y aportes a Cajas de Compensación del 27 de Marzo del 2025 al 25 de Abril del 2025.

Así como también se certifica que la Compañía Ejecutora MIS INGENIERIA SAS identificada con NIT 901.460.828-2 da cumplimiento al beneficio del artículo 114-1 del estatuto Tributario denominado Exoneración de aportes.

Se certifica en el Distrito de Barrancabermeja, al 07 de mayo del 2025

CRISTIAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ
C.C. 1.096.225.874 DE B/BERMEJA
Representante legal DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
NIT. 901.245.627-8
Firma Interventora

CERTIFICACIÓN

DIZAP
INGENIERIA & SUMINISTROS S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 592 DE 2024

Yo CRISTIAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ, identificado con DIZAP INGENIEIRIA & SUMINISTROS SAS, me permito certificar como interventor del contrato No. 593 DE 2024, que he recibido a entera satisfacción la ejecución del contrato de obra correspondiente al periodo comprendido entre el día 27 de marzo de 2025 al día 25 de abril del 2025 (Acta Parcial No. 02), con un porcentaje de ejecución de 77,40% con un valor de $100.193.011,00.

CONTRATANTE:	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA – INDERBA
NIT:	829.000.477-7
REPRESENTANTE LEGAL:	HENRY YAIR CORREA CARABALLO
CONTRATISTA:	MIS INGENIERIA S.A.S.
NIT:	NIT 901.460.828-2
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIELA RANGEL ARIAS
C.C. N°	1.096.251.804
DOMICILIO:	Transversal 49A No. 10-01 Barrancabermeja
OBJETO:	ADECUACION ELECTRICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLIMPICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SIETE CENTAVOS ($495.268.656,07)
PLAZO INCIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA INICIO:	28 DE DICIEMBRE 2024
FECHA SUSPENSION No. 1	31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA REINICIO No. 1	17 DE FEBRERO 2025
PLAZO PRORROGA No. 01:	TRES (03) MESES
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES Y CUATRO (04) DIAS
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:	16 MAYO DE 2025
SUPERVISOR	DIRECTOR GENERAL

Que las actividades fueron recibidas a entera satisfacción, de acuerdo con el Acta de Pago Parcial No. 02 del 25/04/2025.

Dada en Barrancabermeja a los siete (7) días del mes de mayo de 2025
Atentamente,

CRISTIAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ
C.C. 1.096.225.874 DE B/BERMEJA
Representante legal DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

287222-T



JAIME LUIS
BOLIVAR ALVAREZ
C.C. 1065577280
RES. INSCRIPCION 2376 DEL 23/09/2021
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)

309950 329761

Identificación Plástica S.A. 216331/6721

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.065.577.280
BOLIVAR ALVAREZ
APELLIDOS
JAIME LUIS
NOMBRES
FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 11-NOV-1986
VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
02-DIC-2004 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A74B07E9DF6D70F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIME LUIS BOLIVAR ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1065577280 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 287222-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DIZAP
INGENIERIA & SUMINISTROS S.A.S

INFORME INTERVENTORÍA ACTA 02

OBJETO: "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ADECUACION ELECTRICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLIMPICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 593-2024

Barrancabermeja Santander mayo de 2025

INTERVENTORÍA: DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

R/L: CRISTIAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ

Calle 39 #29-190 Barrio Las Brisas – Barrancabermeja, Santander
Correo: dizapingenieriaysuministros@gmail.com **Cel: 321 485 8765**

DIZAP
INGENIERIA & SUMINISTROS S.A.S

INTRODUCCIÓN

Con el propósito de garantizar el adecuado control, supervisión y seguimiento del Contrato 592-2024 cuyo objeto es: ADECUACIÓN ELÉCTRICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLÍMPICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, el **INSTITUTO** PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA EN BARRANCABERMEJA, delegó a la firma interventora **DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S** a través del Contrato 593-2024 para la INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ADECUACION ELECTRICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLIMPICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

La interventoría ha sido concebida como una herramienta fundamental para garantizar la correcta ejecución del proyecto, velando por el cumplimiento de los estándares técnicos, la optimización de recursos, la prevención de riesgos y el respeto a las normativas vigentes en materia de construcción, seguridad industrial, medio ambiente y convivencia ciudadana.

El rol de la interventoría abarca la supervisión constante de las actividades desarrolladas por el contratista, la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas, el monitoreo del avance físico y financiero del proyecto, y la evaluación del impacto de las obras en la comunidad beneficiada. Además, se enfoca en mantener una comunicación fluida con todas las partes involucradas, promoviendo la resolución oportuna de inconvenientes y ajustes que puedan surgir durante el proceso constructivo.


De manera particular, la interventoría también ha puesto énfasis en garantizar la calidad de los materiales empleados, la seguridad y bienestar de los trabajadores en el frente de obra, y el cumplimiento de las metas trazadas en el cronograma establecido. Igualmente, se han realizado acciones para fomentar una adecuada socialización del proyecto con la comunidad, asegurando que las obras sean percibidas como un beneficio tangible para el entorno.

La presente introducción expone el alcance, objetivos y enfoque aplicado por la interventoría, destacando su compromiso con la transparencia, eficiencia y calidad en la ejecución del proyecto, en concordancia con los lineamientos definidos por *INDERBA* y con las disposiciones legales aplicables. Este esfuerzo conjunto busca no solo el éxito técnico y administrativo de las obras, sino también maximizar el impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes del Distrito de Barrancabermeja.


Localización

El Distrito Especial de Barrancabermeja se encuentra al occidente del Departamento de Santander, forma parte de la provincia de Yariguíes. El distrito limita al norte con el municipio de Puerto Wilches, al sur con los municipios de Puerto Parra, Simacota y San Vicente de Chucurí, al Oriente con el municipio de San Vicente de Chucurí y Girón, y al Occidente con el Río Magdalena y el municipio de Yondó, departamento de Antioquia:

En las siguientes Figuras que a continuación se establecen se presenta la ubicación del proyecto desde lo más general hasta los puntos de trabajo específicos:



Ubicación de los escenarios a Intervenir.



DIZAP
INGENIERIA & SUMINISTROS S.A.S

JUSTIFICACION

En el marco del contrato de obra cuyo objeto es la "Adecuación Eléctrica de los Escenarios Deportivos de la Villa Olímpica del Distrito de Barrancabermeja", suscrito entre el Instituto para el Desarrollo de Barrancabermeja – INDERBA y el contratista DIZAP], la interventoría técnica, administrativa, legal y financiera presenta la justificación correspondiente a la cuenta de cobro N.° 2, radicada por el contratista.

Luego de realizar la verificación técnica y documental de los trabajos ejecutados durante el periodo correspondiente, se evidencia que:


1. Se han desarrollado actividades conforme al cronograma de obra, relacionadas con la instalación de redes eléctricas, canalizaciones, tableros, luminarias y demás componentes eléctricos, en los tres sectores de trabajo habilitados dentro del complejo deportivo.
2. Las cantidades ejecutadas y reportadas en esta cuenta de cobro han sido validadas en campo y se encuentran registradas en las respectivas actas de obra, informes fotográficos y planillas de cantidades, cumpliendo con las especificaciones técnicas del contrato.
3. El avance físico reportado en esta cuenta de cobro corresponde de manera proporcional al avance financiero del contrato, y está dentro del marco de los recursos y tiempos previstos contractualmente.

Por lo anterior, la interventoría realizó el seguimiento técnico, administrativo y financiero de la cuenta No. 2 para la adecuación eléctrica de escenarios deportivos de la villa olímpica del distrito de Barrancabermeja, para lo cual verificó el cumplimiento integral, el cual fue cumplido en su totalidad y de esta manera se aprueba el Cobro No. 02, correspondiente a los trabajos efectivamente ejecutados y soportados, de acuerdo con los términos contractuales y el avance de obra certificado.

Se deja constancia de que se continuará con el seguimiento estricto al cumplimiento del contrato, velando por la calidad de la ejecución, el cumplimiento de las normas técnicas y la adecuada inversión de los recursos públicos

DIZAP
INGENIERIA & SUMINISTROS S.A.S

PLANO DEL PROYECTO
PISTA MUNICIPAL DE PATINAJE PISTA BICICRÓS
PÁRQUE RECREACIONAL



OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO

OBJETIVO GENERAL Supervisar y evaluar el cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos y normativos del contrato de obra para la adecuación eléctrica de los escenarios deportivos de la Villa Olímpica del Distrito de Barrancabermeja, asegurando el correcto desarrollo del proyecto y la aplicación de los lineamientos contractuales establecidos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. **Verificación de Ejecución**: Supervisar las actividades ejecutadas durante el periodo de evaluación, garantizando su conformidad con los diseños, especificaciones técnicas y cronograma de obra aprobado.
2. **Control Documental**: Revisar y consolidar los registros fotográficos y documentales que evidencien la correcta ejecución de los trabajos, permitiendo una verificación objetiva del estado de avance.
3. **Evaluación de Recursos**: Analizar el uso de materiales, mano de obra y equipos, asegurando la optimización de los recursos y la aplicación de buenas prácticas constructivas.
4. **Análisis de Factores Externos**: Identificar y evaluar los factores que han influido en la ejecución de la obra, tales como condiciones climáticas, disponibilidad de insumos, imprevistos técnicos o cualquier otra situación que haya afectado el ritmo de trabajo.
5. **Supervisión de SST**: Verificar el cumplimiento de la normativa en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), asegurando que se implementen

las medidas necesarias para la protección del personal, identificando posibles riesgos y proponiendo correctivos.

INFORME DE SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL AL CONTRATO DE ADECUACION ELECTRICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLIMPICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

A. INFORME DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS Y SALDO POR EJECUTAR PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2025 - CUENTA NUMERO 2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL		MODIFICATORIA 01	ACTA PARCIAL 01	ACTA PARCIAL 02	POR EJECUTAR
		UND	CANT				
OBRAS ELÉCTRICAS							
1.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA PRINCIPAL 3X6F+6N+6T AWG CABLE MONOPOLAR	ML	155	155.00			155.00
1.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA PRINCIPAL 3X2F+2N+2T AWG CABLE MONOPOLAR	ML	290	307.90	307.90		0.00
1.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACOMETIDA PRINCIPAL DE CABLE (2X(F3X750KCMIL+N750KCMIL)+ T750KCMIL) MCM MONOPOLAR	ML	27	27.00		27.00	0.00
1.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, INCLUYE TUBERÌA EMT, SOPORTERÌA Y CABLEADO	UN	26	34.00		13.00	21.00
1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED REDODNDO DE SOBREPONER 24W LUZ FRÍA 6500K, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	UN	8	8.00		1.00	7.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 50W LUZ FRIA 4250 Lm IP65, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	UN	8	16.00		10.00	6.00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 6W IP65 TIPO MIKEY MOUSE, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	UN	10	7.00		2.00	5.00
1.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 4 TUBOS PVC	ML	269	263.90	263.90		0.00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL		MODIFICATORIA 01	ACTA PARCIAL 01	ACTA PARCIAL 02	POR EJECUTAR
		UND	CANT				
OBRAS ELÉCTRICAS							
	DE 2" EN BANCO DE DUCTO , NO INCLUYE EXCAVACIÓN						
1.09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC DE 6", INCLUYE ACCESORIOS Y CAPACETE	ML	6	6.00	6.00		0.00
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTO DE 2 TUBOS PVC DE 6" DE DIAMETRO, NO INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	7	7.00	7.00		0.00
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVAS PVC DE 6" DE DIAMETRO	UND	4	4.00	4.00		0.00
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE BT DE 60CMX60CMX100CM EN LADRILLO REVOQUE Y TAPA DE CONCRETO ANGULO ACERO	UND	7	7.00	7.00		0.00
1.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS AUTOSOPORTADO METÁLICO MODULAR IP55 DE 2000X800X600 MM DE BARRAJE 800A, INCLUYE TOTALIZADORES	UND	1	1.00			1.00
1.14	ADECUACIÓN DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS DE LAS TORRES Y AREAS COMUNES, BARRAJE 600A CON TOTALIZADOR PRINCIPAL 400A, 35KA.	UND	1	1.00	1.00		0.00
1.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO NORMAL DE 36 PUESTOS TRIFÀSICO AUTOSOPORTADO BARRAJE DE 100A CON TOTALIZADOR INCLUIDO, INCLUYE SPT Y ACCESORIOS	UND	1	1.00		1.00	0.00
1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 5X5 CABLE 2/0 CU, CONECTADO CON SOLDADURA EXOTERMICA 90G, NO INCLUYE EXCAVACIÓN	GLB	2	2.00	2.00		0.00
OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS							
2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	299	263.90	263.90		0.00
2.02	CONCRETO DE 3000 PSI PARA LOSA DE CONTRAPISO E=0.10M (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M2	9	9.00		7.95	1.05

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL		MODIFICATORIA 01	ACTA PARCIAL 01	ACTA PARCIAL 02	POR EJECUTAR
		UND	CANT				
OBRAS ELÉCTRICAS							
2.03	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 0.30X0.30M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO 6.51 KG/ML)	MI	12	12.00		11.24	0.76
2.04	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS SECCIÓN 0.17-0.25M2 (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	ML	9.6	9.60		9.60	0.00
2.05	MAMPOSTERIA PARA MUROS	M2	21.04	21.04		21.04	0.00
2.06	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA AÉREAS SECCIÓN 0.09-0.16M2 (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	ML	22.8	22.80		22.80	0.00
2.07	TEJA CUBIERTA SIN TRASLAPO TIPO SANDWICH CALIBRE 24 ACESCO O SIMILAR COLOR VERDE EN DIFERENTES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO CON AISLAMIENTO EN POLIESTIRENO EXPANDIDO E=0,035M PINTADO DESPUES DE INSTALACIÓN	M2	12	12.00		12.00	0.00
2.08	VENTANERIA EN ALUMINIO BLANCO TIPO ROYAL CON VIDRIO LAMINADO DE 6MM - 1.00*0.40	UND	2	2.00			2.00
2.09	PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO CON VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5MM MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO - 0.80 X 2.2M. INCLUYE MANIJA TIPO INSTITUCIONAL , CERRADURA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. SEGÚN PLANOS DE DETALLE	UND	1	1.00			1.00
2.1	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CON PARALES EN TUBERÍA HG Ø 50 MM , L = 2,4M, @2,0M, CON 3 HILERAS DE ALMBRE DE PÚAS CALIBRE 14 (INCLUYE CONCRETO F´C=24 MPA PARA PEDESTAL, FUNDACIÓN Y SOBRECIMIENTO)	M2	22	59.86	59.86		0.00
2.11	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CON MARCO Y SOPORTE EN TUBERÍA HG Ø 50 MM DE 1,45 M X 1,90M (INCLUYE VISAGRAS Y SISTEMA DE CIERRE)	UND	2	2.00	2.00		0.00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL		MODIFICATORIA 01	ACTA PARCIAL 01	ACTA PARCIAL 02	POR EJECUTAR
		UND	CANT				
OBRAS ELÉCTRICAS							
2.12	INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI (INCLUYE FIGURADO, CORTADO Y ARMADO)	KG	295.07	295.07		295.07	0.00
2.13	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES. INCLUYE DESMONTE DE CUBIERTAS, VIGAS, COLUMNAS, MAMPOSTERIA, PISOS, CONTRAPISO Y DEMAS ELEMENTOS.	M2	30	30.00	30.00		0.00
2.14	MATERIAL GRANULAR TIPO RECEBO SELECCIONADO, COMPACTADO AL 95% DEL PRÓCTOR MODIFICADO	M3	249	161.96	161.96		0.00
2.15	ARENA	M3	75	23.75	23.75		0.00
2.16	EXCAVACIÓN MANUAL COMÚN	M3	49	204.60	204.60		0.00
2.17	EXCAVACIÓN CON MAQUINA	M3	201	0.00	0.00		0.00

B. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES VERIFICADAS Y CANTIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2025.

1. OBRAS ELÉCTRICAS

Ítem 1.03 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACOMETIDA PRINCIPAL DE CABLE (2X(F3X750KCMIL+N750KCMIL)+T750KCMIL) MCM MONOPOLAR

. En esta actividad se realizó del 27 de marzo al 25 de abril de 2025 y consistió en verificar el suministro, transporte e instalación de la acometida principal utilizando cable monopolar **2X(F3X750KCMIL+N750KCMIL)+T750KCMIL**, en cumplimiento con las especificaciones técnicas y normativas vigentes. Los trabajos se desarrollaron de manera continua y controlada, iniciando con la recepción del material en sitio, el cual fue verificado en cuanto a calibre, aislamiento y certificación de calidad. Posteriormente, se realizó el tendido del cableado a través de las canalizaciones dispuestas, asegurando un manejo cuidadoso que evitara daños en el aislamiento y respetando los radios de curvatura mínimos permitidos para este tipo de conductor.

El sistema fue instalado con sus correspondientes fijaciones mecánicas, garantizando la estabilidad y separación entre fases, y se aseguraron las terminaciones y conexiones de acuerdo con las especificaciones técnicas. Las pruebas de aislamiento y continuidad del sistema fueron realizadas con equipos certificados, obteniendo resultados dentro de los rangos aceptables, lo cual permitió avalar el correcto funcionamiento de la acometida. Finalmente, se llevó a cabo la señalización e identificación del cableado, conforme a los estándares de seguridad eléctrica. La interventoría constató que la actividad fue ejecutada a satisfacción, sin observaciones técnicas al momento del cierre, quedando el sistema en condiciones



óptimas para su conexión y operación. Evidencia Fotográfica Carpeta Anexo A en CD adjunto.

En este periodo se verificó la instalación de 27 m de cable en el tramo que va desde el transformador al TGA en las instalaciones del parque recreacional. Los certificados de calidad de los materiales de esta actividad se encuentran se encuentran en el anexo K del informe y en CD.

		
Cableado	Prueba de continuidad y aislamiento	Ponchado de cable

CANT. INICIAL	MAYORES CANTIDADES	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA
27 ML		27 ML	27 ML

Ítem 1.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, INCLUYE TUBERÌA EMT, SOPORTERÌA Y CABLEADO. Del 27 de marzo al 25 de abril de 2025 se verificó el suministro, transporte e instalación de salidas eléctricas para accesorios como los son tomacorrientes y luminarias, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los requerimientos del proyecto. Antes del inicio de la instalación de la tubería se realizó la inspección previa al área de instalación, se asegura que el sitio este limpio y libre de obstrucción, se marca la ruta, el trazado de la tubería y alineación de los ductos tubo por tubo para su adecuado funcionamiento, posteriormente se realizó el cortado de la tubería con la longitud requerida necesaria, asegurándonos de recortar y limpiar los extremos roscados, se conectó la secciones de tubería mediante accesorios adecuados asegurándonos que las uniones quedaron bien apretadas, luego se montó la tubería utilizando soportes y abrazaderas para asegurar firmemente. En este periodo se instaló un total de 13 unidades de este ítem, los cuales fueron distribuidos así: 5 unidades en las instalaciones del parque recreacional y 8 unidades en la portería de la pista de BMX. Evidencia Fotográfica Carpeta Anexo A en CD adjunto.

 Luminarias	 Tomas Caseta	 Portería BMX


Los certificados de calidad de los materiales de esta actividad se encuentran en el Anexo K del informe y en CD adjunto.

CANT. INICIAL	MENORES CANTIDADES	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA
26 UND	8 UND	34 UND	13 UND

Ítem 1.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED REDODNDO DE SOBREPONER 24W LUZ FRÍA 6500K, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

El contratista ejecutó en el periodo de Del 27 de marzo al 25 de abril de 2025 el suministro e instalación de luminaria tipo panel LED redondo de sobreponer de 24W, con temperatura de color de 6500K (luz fría), conforme a las especificaciones del proyecto eléctrico y los lineamientos de eficiencia energética. La luminaria fue instalada en la caseta eléctrica construida en el parque recreacional y se utilizaron los accesorios de fijación suministrados por el fabricante, lo cual permitió una instalación segura, alineada y estéticamente uniforme. Se verificó la correcta conexión eléctrica de cada unidad a su respectiva caja de derivación, garantizando la polaridad adecuada, el cableado protegido y la conexión a tierra correspondiente.

Previamente a la instalación, se realizaron perforaciones controladas, nivelaciones y trazados, asegurando una distribución uniforme según el diseño luminotécnico establecido. Una vez concluidos los trabajos de montaje, se llevaron a cabo pruebas de funcionamiento de las luminarias para verificar la continuidad eléctrica, el encendido correcto y la intensidad de iluminación proyectada. No se presentaron inconsistencias en el funcionamiento, ni fallas en los componentes suministrados. La actividad fue ejecutada de manera satisfactoria, cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad y diseño exigidos, siendo aprobada por la interventoría sin observaciones, la evidencia Fotográfica está en la Carpeta Anexo A en CD adjunto.





LUMINARIA INSTALADA

CANT. INICIAL	MENORES Y MAYORES CANTIDADES	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA
8 UND	0 UND	8 UND	1 UND

Ítem 1.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 50W LUZ FRIA 4250 Lm IP65, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. En el periodo del 27 de marzo al 25 de abril de 2025 el contratista llevó a cabo el suministro e instalación de reflectores LED de 50W con flujo luminoso de 4250 lúmenes, luz fría y grado de protección IP65, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto y los criterios establecidos para iluminación exterior. Las luminarias fueron ubicadas estratégicamente conforme al plano de distribución, garantizando una cobertura adecuada de las áreas exteriores designadas. Estas fueron ubicadas 2 en la parte exterior del cuarto eléctrico y 8 fueron instaladas en la caseta de vigilancia de la pista BMX. La instalación se realizó utilizando los accesorios suministrados por el fabricante, lo que permitió una fijación segura sobre estructuras metálicas y muros, con una orientación adecuada del haz luminoso para evitar deslumbramientos o pérdidas por dispersión. Se realizaron conexiones eléctricas protegidas mediante cajas estancas, cumpliendo con los requisitos de protección contra humedad y polvo que demanda el grado de hermeticidad IP65. Además, se verificó la conexión a tierra de cada luminaria y la integridad de los aislamientos. Una vez instalados, se llevaron a cabo pruebas de funcionamiento y alineación lumínica, obteniendo resultados satisfactorios en cuanto a cobertura, intensidad y estabilidad del sistema. La interventoría constató que la actividad se ejecutó conforme a los parámetros de calidad, seguridad y desempeño requeridos, sin presentarse observaciones al cierre de la misma. Evidencia Fotográfica Carpeta Anexo A en CD adjunto.


CANT. INICIAL	MAYORES CANTIDADES	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA
8 UND	8 UND	10 UND	6 UND

La interventoría revisó la especificación técnica detallando el suministro e instalación del reflector LED de 50W destinado a la iluminación de áreas circundantes. Este panel es adecuado para aplicaciones interiores y exteriores, proporcionando una iluminación potente y eficiente. Se verifico la potencia de 50W,

el tipo de LED de alta eficiencia y la temperatura de color de luz blanca fría, se verifico los lúmenes que son ≥ 4250 según especificación técnica y que es resistente al polvo y al agua. Se aseguro que la superficie de la superficie donde se instaló el reflector si estaba en buenas condiciones, luego se colocó el reflector en la ubicación designada y se marcó los puntos de fijación, posteriormente se perforaron los puntos marcados e instalo los anclajes adecuados para asegurar el reflector. Se conectó el reflector a la red eléctrica, asegurando un contacto firme y seguro. Se uso cableado y conectores adecuados para exteriores y para finalizar se inspeccionó visualmente la instalación, se encendió el reflector y se verifico el correcto funcionamiento y cobertura de iluminación. Los certificados de calidad de los materiales de esta actividad se encuentran en el Anexo K del informe y en CD adjunto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Ítem 1.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 6W IP65 TIPO MIKEY MOUSE, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. En el periodo del 27 de marzo al 25 de abril de 2025 el contratista ejecutó el suministro e instalación de luminarias de emergencia de 6W tipo "Mickey Mouse" con grado de protección IP65, cumpliendo con los requerimientos del proyecto eléctrico, normativa RETIE y condiciones de seguridad exigidas para edificaciones. Las luminarias fueron instaladas en la caseta eléctrica del parque recreacional, garantizando cobertura en caso de interrupción del servicio eléctrico. La fijación se realizó utilizando los accesorios de instalación provistos por el fabricante, asegurando una instalación firme, alineada y libre de obstrucciones.


Se realizaron las conexiones eléctricas a circuitos de respaldo, verificando polaridad, autonomía de la batería interna y correcto funcionamiento en modo emergencia. Además, se comprobó la estanqueidad de cada unidad, acorde al grado de protección IP65, lo que asegura resistencia a polvo y humedad, haciendo estas luminarias aptas para zonas interiores y semicubiertas. Se llevaron a cabo pruebas funcionales con corte de alimentación general, validando el encendido automático de cada luminaria y la autonomía estimada. La interventoría verificó que la actividad fue desarrollada con cumplimiento técnico, sin inconsistencias en el suministro o la ejecución, y en conformidad con las normas de seguridad eléctrica. Evidencia Fotográfica Carpeta Anexo A en CD adjunto.

CANT. INICIAL	MENORES CANTIDADES	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA

10 UND	3 UND	7 UND	2 UND

La interventoría revisó la especificación técnica del suministro e instalación de luminaria tipo Mickey Mouse LED redondo de 6W IP65, destinado a la iluminación tipo exterior de emergencia. Esta luminaria es adecuada para aplicaciones interiores y exteriores, proporcionando una iluminación adecuada para las zonas de salidas de emergencia y cuartos eléctricos. El proceso de instalación inicio asegurando que la superficie donde se instaló la luz estaba en buenas condiciones. El Montaje de luz se colocó el reflector en la ubicación designada y se marcó los puntos de fijación, luego se perforo los puntos marcados e instalo los anclajes adecuados para asegurar el reflector, posteriormente se conectó el reflector a la red eléctrica, asegurando un contacto firme y seguro, se usó cableado y conectores adecuados para exteriores, por último se inspeccionó visualmente la instalación, se encendió el reflector y se verifico el correcto funcionamiento y cobertura de iluminación. Los certificados de calidad se encuentran en el Anexo K del informe y en CD adjunto

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Ítem 1.15 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO NORMAL DE 36 PUESTOS TRIFÀSICO AUTOSOPORTADO BARRAJE DE 100A CON TOTALIZADOR INCLUIDO, INCLUYE SPT Y ACCESORIOS. En este periodo del 27 de marzo al 25 de abril de 2025, se evidencia que se ejecutó el suministro e instalación de un tablero de distribución eléctrica normal, trifásico, de 36 puestos, tipo auto soportado, equipado con barraje principal de 100 amperios y totalizador incluido, conforme a los planos eléctricos aprobados y a la normativa RETIE vigente. El tablero fue recibido en sitio en óptimas condiciones, con su respectiva ficha técnica, certificados de calidad y rotulado correspondiente. Su instalación se efectuó sobre superficie nivelada y firme, asegurando el correcto anclaje al piso y cumplimiento con las condiciones de ventilación y accesibilidad requeridas.

La configuración interna del tablero fue verificada para asegurar la adecuada disposición de las barras colectoras, interruptores termomagnéticos y sistema de puesta a tierra (SPT), este último instalado con conductor adecuado y conexión directa a pozo a tierra certificado. Se realizaron pruebas de continuidad, resistencia de aislamiento y verificación de polaridad en cada uno de los circuitos derivados. El totalizador fue calibrado conforme a los parámetros del sistema y se comprobó su operatividad. Finalmente, se colocó la señalización reglamentaria y el rotulado de circuitos. La interventoría verificó que la instalación fue ejecutada conforme a los requisitos técnicos del proyecto, sin observaciones al finalizar la actividad. Evidencia Fotográfica Carpeta Anexo A en CD adjunto.

CANT. INICIAL	MENORES O MAYORES CANTIDADES	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA
1 UND		1 UND	1 UND


La interventoría revisó detallada la adecuación del tablero eléctrico de potencia (220/127 V) con dimensiones de 600x300x150 cm, así el totalizadores equipado para cada circuito, barraje de 100A y totalizador principal de 3x80A. Inicialmente se montó el tablero en el sitio, se aseguró la fijación firme y segura, luego se colocó el trasformador en el interior del tablero, se aseguró las conexiones eléctricas adecuadas, posteriormente, se conectó el tablero a la red de potencia de (220/127 V), finalmente se realiza inspección todas las conexiones eléctricas y aseguro de que sean firmes y seguras. Los certificados de calidad se encuentran en el Anexo K del informe y en CD adjunto



Tablero



Instalación



Portería BMX


2. OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS

Ítem 2.02 CONCRETO DE 3000 PSI PARA LOSA DE CONTRAPISO E=0.10M (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). En este periodo del 27 de marzo al 25 de abril de 2025, el contratista ejecutó el vaciado de concreto con una resistencia especificada de 3000 psi para la conformación de losas de contrapiso, con un espesor de 0.10 metros, de acuerdo con los planos estructurales y las especificaciones del proyecto. La preparación del área incluyó limpieza, nivelación y compactación de la subbase granular, garantizando una superficie estable y uniforme. Se respetaron las pendientes establecidas para el correcto escurrimiento de aguas superficiales y se colocaron juntas de dilatación donde fue requerido. El concreto fue suministrado por planta, cumpliendo con el diseño de mezcla aprobado, y fue vertido directamente sobre el área preparada, utilizando medios mecánicos y manuales para su distribución y consolidación. Se emplearon reglas vibratorias y equipos de compactación liviana para garantizar una adecuada densificación y acabado superficial. El proceso de fraguado fue monitoreado, aplicando curado húmedo para evitar fisuramientos por deshidratación. No se incluyó acero de refuerzo en esta actividad, ya que no estaba contemplado dentro del alcance del ítem.. Evidencia Fotográfica Carpeta Anexo A en CD adjunto

CANT. INICIAL	MAYORES O MENORES CANTIDADES	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA
9 CM³	0 CM³	9 CM³	7.95 CM³

La interventoría realizó seguimiento durante todo el proceso, verificando la calidad del concreto, su colocación, terminación superficial y cumplimiento del espesor especificado. No se presentaron observaciones técnicas al finalizar la actividad, la cual fue aceptada a satisfacción. Los certificados de calidad se encuentran en el Anexo K del informe y en CD adjunto.





Desmantelamiento

Ítem 2.03 CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 0.30X0.30M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO 6.51 KG/ML). En este periodo del 27 de marzo al 25 de abril de 2025, se llevó a cabo la ejecución de las vigas de cimentación conforme al diseño estructural aprobado, utilizando concreto con una resistencia característica de 3000 psi y dimensiones de sección transversal de 0.30 x 0.30 metros. Previo al vaciado, se realizó el armado del refuerzo con acero corrugado de acuerdo con los planos estructurales, alcanzando un promedio de colocación de 6.51 kg/ml. El acero fue dispuesto y amarrado en sitio, cumpliendo con los recubrimientos mínimos exigidos y verificado en cuanto a tipo, diámetro y longitud de traslapes. La formaleta fue instalada y asegurada adecuadamente para garantizar el confinamiento del concreto durante el vertido. Posteriormente, el concreto fue suministrado por planta premezcladora y vaciado en sitio de manera continua, utilizando equipos adecuados y asegurando la consolidación con vibración mecánica para eliminar vacíos y asegurar la adherencia entre concreto y refuerzo. Se efectuaron los acabados superficiales necesarios y se aplicaron métodos de curado para preservar las propiedades del concreto durante su fraguado. Evidencia Fotográfica Carpeta Anexo A en CD adjunto.

CANT. INICIAL	MAYORES O MENORES CANTIDADES	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA
12 CM³	0 CM³	12 CM³	11.24 CM³

Durante el proceso, la interventoría realizó inspección constante, verificando la disposición del acero, la calidad del concreto, el cumplimiento dimensional y la correcta ejecución del vaciado. La actividad fue ejecutada satisfactoriamente

conforme a las especificaciones del proyecto, sin presentarse observaciones técnicas al cierre de los trabajos. Los certificados de calidad se encuentran en el Anexo K del informe y en CD adjunto.


	
Armado de acero	Concreto vertido

Ítem 2.04 CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS SECCIÓN 0.17-0.25M2 (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). En este periodo del 27 de marzo al 25 de abril de 2025 se verificó ejecutó el vaciado de concreto estructural con una resistencia especificada de 3000 psi para la conformación de columnas verticales, cuyas secciones varían entre 0.17 y 0.25 m², conforme a los planos estructurales del proyecto. Previamente al vaciado, se verificó la correcta ubicación del acero de refuerzo (no incluido en este ítem) y la instalación de formaletas rígidas, alineadas y niveladas, garantizando el confinamiento y la geometría requerida durante la fundida.

El concreto fue suministrado por planta y vaciado en sitio mediante procedimientos controlados, utilizando vibradores internos para asegurar una adecuada compactación y evitar la formación de vacíos o nidos de abeja. El proceso de fundida se realizó en tramos verticales continuos, respetando los tiempos de colocación para evitar juntas frías y garantizando la homogeneidad del material. La evidencia Fotográfica Carpeta se encuentra en el Anexo A en CD adjunto.

CANT. INICIAL	MAYORES O MENORES CANTIDADES	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA
9.6 CM^3	0 CM^3	9.6 CM^3	9.6 CM^3

Una vez fraguado, se procedió al desencofrado en tiempos adecuados, asegurando que el concreto alcanzara la resistencia mínima de liberación. Se aplicaron procedimientos de curado húmedo para asegurar el desarrollo de resistencias mecánicas y minimizar el riesgo de fisuración por retracción. La interventoría realizó seguimiento a cada etapa del proceso, verificando dimensiones, verticalidad, calidad del concreto y acabados superficiales. La actividad fue culminada a satisfacción, sin presentar observaciones técnicas. Los certificados de calidad se encuentran en el Anexo K del informe y en CD adjunto.



Fundido de columnas


Ítem 2.05 MAMPOSTERIA PARA MUROS. En este periodo del 27 de marzo al 25 de abril de 2025, se llevó a cabo la verificación de la construcción Se ejecutó el levantamiento de los muros del nuevo cuarto eléctrico del parque recreacional en hiladas sucesivas, aplicando mortero con espesor uniforme en juntas horizontales y verticales, cuidando la nivelación y disposición trabada de las unidades para asegurar la transferencia de cargas. Se realizaron anclajes, refuerzos verticales y horizontales en los puntos indicados en planos, así como las respectivas boquillas y acabados preliminares en caras expuestas. Además, se dejaron previstas las cajas eléctricas, nichos, pases y refuerzos que requerían integración con otros sistemas constructivos.

La actividad fue supervisada continuamente por la interventoría, verificando el cumplimiento en cuanto a alineación, verticalidad, espesor de juntas, calidad de materiales y correcta integración con columnas, vigas y elementos estructurales adyacentes. La ejecución se llevó a cabo conforme a los estándares técnicos establecidos, sin presentarse novedades o observaciones al cierre de la actividad.

CANT. INICIAL	MAYORES O MENORES CANTIDADES	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA
21.04 CM^3	0 CM^3	21.04 CM^3	21.04 CM^3

Primero se prepararon los materiales a utilizar, se humedeció los bloques antes de su colocación en obra con lo cual se reduce la capacidad de succión que tiene el material y se evita que el mortero pierda agua al ponerse en contacto con él. De esta manera, se logra una mayor adherencia entre el mortero y el bloque, luego se revisó la superficie donde se construyó el muro, la superficie se limpió se nivelo y Luego, se produjo a replantear el diseño en el sobrecimiento, revisando sus dimensiones y marcando todas las referencias que delimitan la zona donde se levantó el muro, así como la posición de las puertas.

Con el palustre se tomó una porción de mezcla del balde y se colocó una capa uniforme en el sobrecimiento en la hilada inferior de ladrillos, distribuyéndola en sentido longitudinal. Luego, el exceso de mezcla se limpió con el mismo palustre. No es conveniente extender el mortero en una longitud mayor de 80 cm de lo contrario, se endurecerá rápidamente. La evidencia Fotográfica Carpeta se encuentra en el Anexo A en CD adjunto.




Levantamiento de muros

Ítem 2.06 CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA AÉREAS SECCIÓN 0.09-0.16M2 (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). En este periodo del 27 de marzo al 25 de abril de 2025 se llevó a cabo la verificación de que el contratista realizó el vaciado de concreto con resistencia de 3000 psi para la conformación de vigas aéreas, cuyas dimensiones estuvieron entre 0.09 y 0.16 metros cuadrados de sección, de acuerdo con los planos del proyecto. Estas vigas se construyeron en la parte superior de muros o como parte del sistema estructural de entrepisos o cubiertas. Antes del vaciado, se prepararon las formaletas y se verificó que el acero de refuerzo — aunque no hace parte de este ítem— estuviera colocado correctamente. Luego, el concreto fue transportado y vertido en el sitio con cuidado, utilizando herramientas manuales y vibradores para asegurar que el material quedara bien compactado dentro del molde.

CANT. INICIAL	MAYORES O MENORES CANTIDADES	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA
22.80 CM^3	0 CM^3	22.80 CM^3	22.80 CM^3

Después del vaciado, se realizaron los acabados superficiales y se aplicaron métodos de curado para mantener la humedad del concreto durante los primeros días, lo que ayuda a que alcance su resistencia adecuada. La interventoría estuvo presente durante el proceso, comprobando que las dimensiones y la calidad del trabajo cumplieran con lo requerido en el proyecto. La actividad se ejecutó sin contratiempos y fue recibida a satisfacción. Evidencia Fotográfica Carpeta Anexo A en CD adjunto. Los certificados de calidad se encuentran en el Anexo K del informe y en CD adjunto.



Ítem 2.07 TEJA CUBIERTA SIN TRASLAPO TIPO SANDWICH CALIBRE 24 ACESCO O SIMILAR COLOR VERDE EN DIFERENTES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO AISLAMIENTO EN POLIESTIRENO EXPANDIDOE=0,035M PINTADO DESPUES DE INSTALACIÓN. En este periodo del 27 de marzo al 25 de abril de 2025 se verificó que el contratista hizo el suministro, transporte e instalación de lámina para cubierta tipo sándwich incluyendo los materiales de anclaje y soporte y perfil para cierre de bordes laterales inicio y final. Su ejecución se hizo de acuerdo con los diseños secciones, longitudes y espesores mostrados en los planos o con las instrucciones del interventor. Antes de iniciar la instalación de la segunda capa se debe verificó que la primera capa haya quedado correctamente instalada: - La teja de primera capa debe sobresalir como mínimo 0.08 m y máximo 0.15 m sobre la canal, se verificó que el grafo estuviera completo y a 180° para calibres 24 y 26, luego se colocan los clips de segunda capa, se hace el corte inferior para sostenimiento del aislamiento, se verificó que el aislamiento y teja de primera capa estén secos, posteriormente se colocar aislamiento e Instalación de teja segunda capa. Los certificados de calidad se encuentran en el Anexo K del informe y en CD adjunto.

CANT. INICIAL	MAYORES O MENORES CANTIDADES	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA
12 M^2	0 CM^3	12 M^2	12 M^2

La evidencia Fotográfica se encuentra en la Carpeta Anexo A en CD adjunto.



Ítem 2.12 INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI (INCLUYE FIGURADO, CORTADO Y ARMADO). En este periodo del 27 de marzo al 25 de abril de 2025 se verificó que el contratista realizó el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto. La cantidad de Kg instalado fue el siguiente:

CANT. INICIAL	MAYORES O MENORES CANTIDADES	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA
295.07 KG	0 CM^3	295.07 KG	295.07 KG

Antes de cortar el material a los tamaños indicados en los planos, se verifica las listas de despiece y los diagramas de doblado. Las barras de refuerzo se doblaron en frío, de acuerdo con las listas de despiece aprobadas por el Interventor. Los diámetros mínimos de doblamiento, medidos en el interior de la barra, con excepción de flejes y estribos. Los certificados de calidad se encuentran en el Anexo K del informe y en CD adjunto. La evidencia Fotográfica se encuentra en la Carpeta Anexo A en CD adjunto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





3. ACTIVIDADES DEL SEGUIMIENTO TENICO ADMINISTRATIVO DESARROLLADO POR LA INTERVENTORÌA DEL 27 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2025.

- Se verificaron 13 memorias de cálculo conforme a este primer informe de Interventoría, permitiendo un control detallado sobre las cantidades de cada actividad ejecutada.
- La interventoría verificó que el contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato 592-2024.
- Se inspeccionó el buen estado de los elementos de protección personal y la dotación suministrada por el contratista y se anexa el informe SST.
- Se verificó que las 8 personas contratadas en la obra 592-2024 contaron con la capacitación necesaria para la realización de las tareas encomendadas, así como con los permisos y certificaciones requeridos.
- Supervisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas establecidas en el contrato.
- Verificación del avance de las obras y cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma de trabajo.

- Control y seguimiento de los recursos financieros destinados para la ejecución del contrato.

- Coordinación y comunicación constante con el contratista para resolver posibles inconvenientes o modificaciones en el proyecto.

- Inspección de la calidad de los materiales utilizados en la construcción de la red de alcantarillado y las placas de concreto.

- Supervisión de la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores en la obra.

- Recepción y verificación de los informes técnicos y documentación requerida para el correcto desarrollo de la obra.

- Elaboración de informes periódicos de avance de la obra y cumplimiento de las metas establecidas.

- Realización de reuniones de seguimiento y coordinación con las partes involucradas en el contrato.

- Evaluación del impacto de las obras en el entorno y la comunidad local, garantizando el cumplimiento de las normas ambientales y de convivencia.

- Verificación del correcto funcionamiento de la red de alcantarillado y las placas de concreto una vez finalizada la obra.

- El ingeniero residente de interventoría y de obra mantiene una bitácora detallada que registra diariamente las actividades realizadas, condiciones climáticas, y cualquier incidente relevante. Esta bitácora se revisa semanalmente para asegurar su precisión y completitud.

- Se efectúan visitas diarias al sitio para supervisar los avances de obra. Se utilizan herramientas de gestión de proyectos para comparar el progreso real con el cronograma planeado y ajustes en caso de desviaciones. Durante estas visitas, se revisó la calidad del trabajo realizado, se verificó el siguiendo las normas de seguridad.

  Además, se realizó una comunicación constante con el equipo de trabajo, la empresa MIS INGENIERIA SAS para asegurar que todos estén alineados con los objetivos del proyecto y se cumplan los plazos establecidos.

- Todo el personal de obra está afiliado a los sistemas de seguridad social y riesgos laborales, asegurando que se cumplen con todas las normativas vigentes en materia de salud y seguridad laboral. Además, también se verificaron los pagos correspondientes a

laseguridad social y verificó registro adecuado de los pagos de nómina realizados por cada trabajador.

C. INFORME FINANCIERO-CONTABLE

1. BALANCE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA 592-2024		%
Valor del contrato	$ 495.268.656,07	100%
Acta 01	$ 283.125.384	57.17%
Ajuste acta parcial 01	$ 23	
Acta 02	$ 100.193.011,00	20,23 %
Saldo	$ 111.950.238,07	22,60%

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato de Interventoría 593-2024		%
Valor del contrato	$ 51,562,700.00	100%
Acta 01	$ 29,476,343.93	57.17%
Acta 02	$ 10.431.134,21	20,23%
Saldo	$ 11.655.221,86	22,60%

D. EJECUCION FINANIERA BALANCE DE OBRA 593-2024 DEL 27 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2025

La compañía MIS INGENIERIA SAS ejecutó en este periodo el 20.23% del total del presupuesto de la obra. Para un total de ejecución del 77.40% desde el 17 de febrero al 25 de abril de 2025.

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS			EVIDENCIAS
		DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR	
OBRAS ELÉCTRICAS					
1.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACOMETIDA PRINCIPAL DE CABLE (2X(F3X750KCMIL+N750KCMIL) +T750KCMIL) MCM MONOPOLAR	La ejecución se llevó a cabo en el área del transformador del parque recreacional, donde se instalaron 13 metros lineales. Adicionalmente, se realizó otra acometida en la zona del	27 MI	$ 44,148,483	Anexo A. Registro fotográfico Anexo H. Balance y memorias

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS			EVIDENCIAS
		DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR	
OBRAS ELÉCTRICAS					
		TGA del parque Recreacional			
1.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, INCLUYE TUBERÌA EMT, SOPORTERÌA Y CABLEADO	Se realizó el suministro e instalación de salidas eléctricas para luminarias y tomacorrientes en la parte exterior de la zona social y la cafetería, incluyendo tubería EMT, soportaría y cableado, garantizando la funcionalidad de los espacios exteriores.	13 UND	**$ 16,081,650**	Anexo A. Registro fotográfico Anexo H. Balance y memorias
1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED REDODNDO DE SOBREPONER 24W LUZ FRÍA 6500K, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	Se efectuó el suministro e instalación de paneles LED redondos de sobreponer de 24W, luz fría 6500K, en la parte exterior de la zona social y la cafetería, incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcta fijación y funcionamiento	1 UND	**$ 596,342**	Anexo A. Registro fotográfico Anexo H. Balance y memorias
1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 50W LUZ FRIA 4250 Lm IP65, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	La instalación se llevó a cabo en las áreas exteriores de la zona social y la cafetería, donde se ubicaron los reflectores LED de 50W con luz fría, incluyendo sus respectivos	10 UND	**$ 4,949,310**	Anexo A. Registro fotográfico Anexo H. Balance y memorias

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS			EVIDENCIAS
		DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR	
OBRAS ELÉCTRICAS					
		accesorios para un montaje adecuado y funcional			
1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 6W IP65 TIPO MIKEY MOUSE, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	Se instaló una luminaria de emergencia de 6W tipo Mikey Mouse, con grado de protección IP65, en la caseta de vigilancia del parque recreacional, incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcta operación	2 UN	**$ 1,155,750**	Anexo A. Registro fotográfico Anexo H. Balance y memorias
1.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO NORMAL DE 36 PUESTOS TRIFÀSICO AUTOSOPORTADO BARRAJE DE 100A CON TOTALIZADOR INCLUIDO, INCLUYE SPT Y ACCESORIOS	Se instaló en la zona del TGA del parque recreacional un tablero trifásico auto soportado de 36 puestos, con barraje de 100A y totalizador, incluyendo sistema de puesta a tierra (SPT) y accesorios.	1 UND	**$ 9,355,768**	Anexo A. Registro fotográfico Anexo H. Balance y memorias
2.02	CONCRETO DE 3000 PSI PARA LOSA DE CONTRAPISO E=0.10M (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	Se ejecutó la fundida de losa de contrapiso en la zona del TGA del parque recreacional, utilizando concreto de 3000 psi con un espesor de 0.10 m, sin incluir acero de refuerzo	7.95 M2	**$ 1,379,389**	Anexo A. Registro fotográfico Anexo H. Balance y memorias

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS			EVIDENCIAS
		DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR	
OBRAS ELÉCTRICAS					
2.03	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 0.30X0.30M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO 6.51 KG/ML)	se ejecutó el vaciado de viga de cimentación en concreto de 3000 psi con sección de 0.30 x 0.30 m, en el área del TGA del Parque Recreacional,	11.24 Ml	**$ 3,335,942**	Anexo A. Registro fotográfico Anexo H. Balance y memorias
2.04	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS SECCIÓN 0.17-0.25M2 (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	Se llevó a cabo el vaciado de concreto de 3000 psi en el área del TGA del Parque Recreacional, para columnas con secciones entre 0.17 y 0.25 m². En esta actividad solo se hizo el vaciado del concreto, sin incluir el acero de refuerzo.	9.60 Ml	**$ 3,633,341**	Anexo A. Registro fotográfico Anexo H. Balance y memorias
2.05	MAMPOSTERIA PARA MUROS	Se adelantó la construcción de muros en mampostería en el área del TGA del Parque Recreacional, utilizando bloque de concreto estructural y mortero de pega. La actividad incluyó el levantamiento de los muros, sin aplicación de acabados en esta fase.	21.04 M2	**$ 3,171,485**	Anexo A. Registro fotográfico Anexo H. Balance y memorias
2.06	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA AÉREAS SECCIÓN 0.09-0.16M2 (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	Se realizó el vaciado de concreto de 3000 psi para vigas aéreas, con secciones entre 0.09 y 0.16 m², en el área del TGA del Parque Recreacional. Esta actividad	22.80 Ml	**$ 5,414,932**	Anexo A. Registro fotográfico Anexo H. Balance y memorias

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS			EVIDENCIAS
		DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR	
OBRAS ELÉCTRICAS					
		incluyó únicamente el vaciado del concreto			
2.07	TEJA CUBIERTA SIN TRASLAPO TIPO SANDWICH CALIBRE 24 ACESCO O SIMILAR COLOR VERDE EN DIFERENTES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO CON AISLAMIENTO EN POLIESTIRENO EXPANDIDO E=0,035M PINTADO DESPUES DE INSTALACIÓN	Se instaló cubierta tipo sándwich calibre 24 color verde, en el área del TGA del Parque Recreacional. Las tejas fueron colocadas sin traslapo, y posteriormente pintadas según el diseño arquitectónico.	12 M2	**$ 3,226,476**	Anexo A. Registro fotográfico Anexo H. Balance y memorias
2.12	INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI (INCLUYE FIGURADO, CORTADO Y ARMADO)	Se realizó la instalación del acero de refuerzo en la estructura del TGA del Parque Recreacional. Esta actividad incluyó el figurado, corte y armado del acero de 60.000 psi para las vigas, columnas y demás elementos estructurales	295.07 Kg	**$ 3,744,143**	Anexo A. Registro fotográfico Anexo H. Balance y memorias
	VALOR ACTA PARCIAL No. 02 EJECUCION CONTRATO 592-2024			**$ 100,193,011**	

Se realizó el seguimiento de los pagos a los diferentes proveedores y contratistas involucrados en el proyecto

Se verificaron los pagos a la seguridad social, para fiscales, pago de nómina y a proveedores del 27 de marzo al 25 de abril de 2025.

Se aprobó el cobro del Acta Parcial No. 02 de Obra de la Compañía MIS INGENIERIA SAS por valor de $100.193.011 la cual se registró con la Factura FEVT45.

D. INFORME JURIDICO

DIZAP
INGENIERIA & SUMINISTROS S.A

1. CUADRO DE POLIZA CONTRATO DE OBRA 592-2024

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal 96-44-101194463 anexo 03			
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		Desde (28/12/2024)	**Hasta (02/02/2030)**
CUMPLIMIENTO	**$ 99.053.731,21**	**28/12/2024**	**17/06/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	**$ 49.526.865,61**	**28/12/2024**	**17/02/2028**
ESTABILIDAD	**$ 99.053.731.21**	**Si Amara 5 Años, 0 Meses y 0 Días**	
ANEXO DE PRORROGA	**$284.700.000**	**28/12/2024**	**16/05/2025**

Anexo: Pólizas del contrato actualizadas del contrato de obra.

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal 96-44-101194463 anexo 03			
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		Desde (28/12/2024)	**Hasta (02/02/2030)**
CUMPLIMIENTO	**$ 99.053.731,21**	**28/12/2024**	**17/06/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	**$ 49.526.865,61**	**28/12/2024**	**17/02/2028**
ESTABILIDAD	**$ 99.053.731.21**	**Si Amara 5 Años, 0 Meses y 0 Días**	
ANEXO DE PRORROGA	**$284.700.000**	**28/12/2024**	**16/05/2025**

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Anexo: Pólizas del contrato actualizadas del contrato de obra.

2. CUADRO DE POLIZA CONTRATO DE INTERVENTORIA 593-2024

Nombre de la Aseguradora: Seguros Mundial

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal No. CBM-100000215 anexo 3			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 17/02/2025			
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		Desde (DD/MM/AA)	**Hasta (DD/MM/AA)**
Cumplimiento	**$ 10.312.540,00**	**17/02/2025**	**16/11/2025**
Prestaciones Sociales	**$ 5.156.270,00**	**17/02/2025**	**16/05/2028**
Calidad del Servicio	**$ 5.156.270,00**	**16/05/2025**	**16/05/2030**

SE HA REALIZADO SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS JURIDICOS CONFIRMANDO LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO 592-2024

CRISTIAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ
C.C. 1.096.225.874 DE B/BERMEJA
Representante legal DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
NIT. 901.245.627-8

DIZAP
INGENIERIA & SUMINISTROS S.A.S.

ANEXO B

BITACORA DE OBRA

Calle 39 #29-190 Barrio Las Brisas – Barrancabermeja, Santander
Correo: dizapingenieriaysuministros@gmail.com **Cel: 321 485 8765**

Jueves, 27 de marzo de 2025
Condiciones climáticas: Mañana soleada - Tarde nublada
Charla de Seguridad:
Peligros asociados al trabajo en superficie irregular; prevención de caídas y tropiezos.
Actividades:

- **Compactación del terreno con apisonadora manual**: Se aplicó compactación sobre capa base para mejorar resistencia y evitar asentamientos diferenciales.
- **Colocación de formaletas de madera** delimitando el área de la losa.
- **Verificación del espesor de diseño de 0.10 m**, asegurando cumplimiento con planos estructurales.

Daniela Rangel N.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Viernes, 28 de marzo de 2025
Condiciones climáticas: Parcialmente nublado con lluvias ligeras
Charla de Seguridad:
Advertencia sobre el uso de botas antideslizantes por presencia de humedad. Se identificaron áreas con riesgo de resbalones.
Actividades:

- **Suministro y vaciado de concreto 3000 psi para losa de contrapiso**: Se utilizó mezcla premezclada, colocada en el área mediante carretillas, y distribuida con reglas metálicas.
- **Nivelado superficial con regla vibratoria** para garantizar planicidad.
- **Aplicación de curado inicial con lámina plástica** para evitar evaporación rápida del agua y fisuras tempranas.

Daniela Rangel N.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Lunes, 31 de marzo de 2025
Condiciones climáticas: Despejado
Charla de Seguridad:
Prevención de lesiones durante armado de acero. Se reforzó el uso de guantes y gafas de seguridad.
Actividades:

- **Desencofrado parcial del área colada**, revisión visual del concreto.
- **Trazado de ubicación de columnas estructurales** de acuerdo con plano.
- **Instalación de formaletas para columnas de concreto (0.17-0.25 m²).**
- **Armado de refuerzo interno**, fijando varillas con alambre recocido según diseño estructural.

Daniela Rangel N.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Calle 39 #29-190 Barrio Las Brisas – Barrancabermeja, Santander
Correo: dizapingenieriaysuministros@gmail.com **Cel: 321 485 8765**

Martes, 1 de abril de 2025
Condiciones climáticas: Soleado
Charla de Seguridad:
Importancia del control en el uso de vibradores eléctricos y cuidado de los cables de alimentación.
Actividades:

- **Fundición de columnas estructurales con concreto 3000 psi**: Se realizó colado vertical por capas, compactando con vibrador de aguja para eliminar burbujas de aire.
- **Revisión de verticalidad con plomada y nivel láser**.
- **Marcado de fecha y referencia en cada columna fundida para control de fraguado.**

Daniela Rangel D.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Miércoles, 2 de abril de 2025
Condiciones climáticas: Mañana soleada - Tarde parcialmente nublada
Charla de Seguridad:
Seguridad en el uso de herramientas manuales y cuidado al trabajar en alturas en proceso de muro.
Actividades:

- **Inicio de levantamiento de muros en mampostería estructural.** Se trazaron ejes, y se verificó verticalidad con plomadas y niveles.
- **Colocación de bloques con mortero de pega**, realizando el llagado correcto.
- **Alineación con hilo guía** para asegurar una correcta nivelación en hiladas.

Daniela Rangel D.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Jueves, 3 de abril de 2025
Condiciones climáticas: Soleado intermitente
Charla de Seguridad:
Prevención de lesiones en manos por cortes y pinzamientos en manipulación de bloques.
Actividades:

- **Continuación del levantamiento de muros perimetrales e interiores**.
- **Colocación de refuerzo vertical embebido**, en las zonas correspondientes según plano estructural.
- **Revisión de aplomado y nivelación constante.**

Daniela Rangel D.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Viernes, 4 de abril de 2025
Condiciones climáticas: Parcialmente nublado
Charla de Seguridad:
Se hizo énfasis en el uso de arnés y barandas para trabajos en elevación.
Actividades:

- **Finalización de muros de mampostería estructural** en áreas programadas.
- **Limpieza de juntas y preparación para obra gris.**
- **Marcado y replanteo del sistema de estructura metálica de cubierta.**

Daniela Rangel D.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Lunes, 7 de abril de 2025
Condiciones climáticas: Mañana despejada - Tarde soleada
Charla de Seguridad:
Manipulación segura de perfiles metálicos y uso de guantes anticorte.
Actividades:

- **Suministro y montaje de estructura metálica para cubierta**. Se izaron y posicionaron las cerchas y correas de soporte.
- **Fijación con pernos estructurales,** verificando la alineación de los elementos.
- **Aseguramiento temporal de las piezas para evitar desplazamientos.**

Daniela Rangel D.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Martes, 8 de abril de 2025
Condiciones climáticas: Ligeramente nublado
Charla de Seguridad:
Prevención de caídas desde altura. Uso obligatorio de línea de vida.
Actividades:

- **Instalación de teja tipo sándwich calibre 24 color verde**, iniciando desde alero inferior hacia cumbrera.
- **Asegurado con tornillos autoperforantes con arandela** para evitar filtraciones.
- **Verificación de traslapes y correcto aislamiento térmico (EPS de 0.035 m).**

DIZAP
INGENIERIA & SUMINISTROS S.A.S

Daniela Rangel A.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Miércoles, 9 de abril de 2025
Condiciones climáticas: Soleado
Charla de Seguridad:
Precaución con herramientas eléctricas en zonas altas, correcta conexión de extensiones.
Actividades:

- **Terminación de techumbre**, revisión de puntos de anclaje y ajuste de fijaciones.
- **Aplicación de pintura para protección superficial,** utilizando rodillo en franjas y esquinas.
- **Limpieza del área de cubierta y retiro de excedentes.**

Daniela Rangel A.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Jueves, 10 de abril de 2025
Condiciones climáticas: Soleado
Charla de Seguridad:
Evitar trabajos simultáneos sobre andamios. Coordinación de tareas en altura.
Actividades:

- **Instalación de canales pluviales y accesorios de cubierta**, asegurando correcta pendiente.
- **Revisión del aislamiento térmico** e inspección de piezas metálicas.
- **Inicio de labores de instalación eléctrica en interiores.**

Daniela Rangel A.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Viernes, 11 de abril de 2025
Condiciones climáticas: Lluvia ligera en la tarde
Charla de Seguridad:
Riesgo de contacto eléctrico. Revisión de conexiones antes de pruebas.
Actividades:

- Replanteo del sistema de canalización eléctrica según planos eléctricos.
- Instalación de ductos y canaletas para acometidas principales.
- Fijación de tubos conduit y cajas de paso en muros.

DIZAP
INGENIERIA & SUMINISTROS S.A.S

Daniela Rangel A.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Lunes, 14 de abril de 2025
Hora de inicio: 7:00 a. m.
Hora de salida: 5:30 p. m.
Condiciones climáticas: Soleado
Charla de Seguridad:
Revisión de herramientas aisladas y correcta manipulación de conductores eléctricos de alto calibre.
Actividades:

- **Inicio de instalación de acometida principal eléctrica** con cables tipo MCM monopolar (2X(F3X750KCMIL+N750KCMIL)+T750KCMIL).
- Se realizó el tendido de los conductores en tramos, pasando por ductos previamente instalados.
- **Fijación con abrazaderas y soportes metálicos**, cuidando los radios de curvatura para no dañar el aislamiento.
- Se verificó continuidad y ausencia de obstrucciones en canalizaciones.

Daniela Rangel A.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Martes, 15 de abril de 2025
Condiciones climáticas: Parcialmente nublado
Charla de Seguridad:
Peligros de arco eléctrico y sobreesfuerzos por manipulación de cables pesados.
Actividades:

- **Continuación del tendido de acometida principal.**
- Se realizaron **uniones con conectores prensados**, y se colocó señalización de fase y neutro.
- **Pruebas de continuidad y aislamiento** con megóhmetro para asegurar calidad de instalación antes de energizar.
- Se dejaron listos los extremos para conexión al tablero principal.

Daniela Rangel A.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Miércoles, 16 de abril de 2025
Condiciones climáticas: Soleado
Charla de Seguridad:
Prevención en el uso de escaleras para trabajos en techos y cielos rasos.
Actividades:

- **Suministro e instalación de paneles LED redondos de sobreponer 24W** luz fría 6500K.
- Se realizó **el perforado en cielos**, fijación con tacos plásticos y tornillos, asegurando la alineación con el diseño lumínico.
- **Conexión de cada luminaria a su respectiva caja de derivación**, respetando colores de cableado y protecciones.

Daniela Rangel D.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Jueves, 17 de abril de 2025
Condiciones climáticas: Nublado con viento leve
Charla de Seguridad:
Precaución con manipulación de reflectores y uso de escaleras telescópicas.
Actividades:

- **Instalación de reflectores LED de 50W IP65 (4250 lúmenes)** para exteriores.
- Se posicionaron sobre estructuras metálicas a diferentes alturas, según plano.
- **Se fijaron con anclajes mecánicos** y se sellaron las conexiones para protección contra humedad.
- Se realizó conexión a circuitos independientes con interruptores seccionadores.

Daniela Rangel D.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Viernes, 18 de abril de 2025
Condiciones climáticas: Soleado
Charla de Seguridad:
Se destacó la importancia de verificar conexiones antes de pruebas eléctricas.
Actividades:

- **Revisión y prueba general del sistema de iluminación**, tanto interior como exterior.
- Se realizaron **encendidos secuenciales**, revisión de niveles lumínicos y funcionamiento por zonas.
- **Ajuste de reflectores y cambio de posición en dos unidades** para evitar deslumbramiento.
- Se elaboró acta de conformidad de instalación eléctrica parcial.

DIZAP

Daniela Rangel A.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Lunes, 21 de abril de 2025
Hora de inicio: 7:00 a. m.
Hora de salida: 5:30 p. m.
Condiciones climáticas: Soleado
Charla de Seguridad:
Prevención de accidentes por caídas de materiales en trabajos de acabados. Revisión del uso de guantes y cascos.
Actividades:

- **Revisión de acabados en muros de mampostería**: se identificaron imperfecciones, fisuras menores y zonas que requerían reparcheo.
- Se realizó **limpieza con cepillo metálico y lavado con agua a presión** para preparación previa a pintura.
- **Sellado de juntas y aplicación de resanes** con mortero fino en zonas localizadas.

Daniela Rangel A.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Martes, 22 de abril de 2025
Condiciones climáticas: Nublado - Lluvias ligeras en la tarde
Charla de Seguridad:
Uso de mascarillas y gafas de seguridad durante aplicación de pintura y manejo de disolventes.
Actividades:

- **Aplicación de pintura base en cubierta tipo sándwich y elementos metálicos expuestos.**
- Se utilizó compresor y pistola para pintura anticorrosiva, en capas uniformes.
- **Revisión del aislamiento térmico visible en la cubierta**, sin detección de puntos críticos.

Daniela Rangel A.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Miércoles, 23 de abril de 2025
Condiciones climáticas: Soleado
Charla de Seguridad:
Se reforzó el uso de señalización y acordonamiento durante inspecciones eléctricas.
Actividades:

- **Inspección completa del sistema de acometida principal instalada**, verificando continuidad, aislamiento y protección mecánica.
- Se realizó **conexión final al tablero principal**, siguiendo normativa RETIE.
- Se documentó el proceso con fotografías y se dejó señalizado el cableado por fases.

Daniela Rangel A.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Jueves, 24 de abril de 2025
Condiciones climáticas: Soleado
Charla de Seguridad:
Precauciones al energizar circuitos, uso de probadores y guantes dieléctricos.
Actividades:

- **Pruebas de energización del sistema general eléctrico.**
- Se midió voltaje por circuito y continuidad a tierra, verificando que no hubiera fugas o sobrecargas.
- **Pruebas finales de iluminación interior y exterior**, confirmando funcionalidad completa.
- Se cerraron registros eléctricos y se etiquetaron los tableros

Daniela Rangel A.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Viernes, 25 de abril de 2025
Condiciones climáticas: Parcialmente nublado
Charla de Seguridad:
Importancia del orden final en el área de trabajo y prevención de riesgos por materiales sueltos.

Actividades:

- **Limpieza general del área de trabajo**: retiro de residuos de materiales, limpieza de herramientas y equipos eléctricos.
- Se realizó una **revisión final de obra** con supervisión técnica, dejando constancia del cumplimiento de especificaciones.
- Se entregó **informe final de instalación eléctrica, cubierta metálica y elementos de iluminación** como parte del cierre de actividades.

Daniela Rangel A.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Calle 39 #29-190 Barrio Las Brisas – Barrancabermeja, Santander
Correo: dizapingenieriaysuministros@gmail.com **Cel: 321 485 8765**

ANEXO C

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901460828	2	MIS INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 36 NO. 35-44	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	5701147	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1434179728	9485207760	E	2025/04/07	2025/04/25	NEQUI	18	$5,579,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$370,200			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$370,200**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$370,200**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
1	CC	91448672	RANGEL SANTIAGO	230301	30	$1,423,500	$370,200	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF38	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BARRANCAOBRA (6 Afiliados)						$16,223,500	$2,595,800			$16,223,500	$649,000			$16,223,500	$649,000			$16,223,500	$1,129,200		$0	$0
Centro de Trabajo: BARRANCAOBRA (6 Afiliados)						**$16,223,500**	**$2,595,800**			**$16,223,500**	**$649,000**			**$16,223,500**	**$649,000**			**$16,223,500**	**$1,129,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (6 Afiliados)						**$16,223,500**	**$2,595,800**			**$16,223,500**	**$649,000**			**$16,223,500**	**$649,000**			**$16,223,500**	**$1,129,200**		**$0**	**$0**
2	CC	1096224929	ALVEAR EDWAR	231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF38	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
3	CC	3413990	BARON ADRIAN	231001	30	$5,000,000	$800,000	EPS002	30	$5,000,000	$200,000	CCF38	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
4	CC	91445554	GARCIA OVER	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS041	30	$1,800,000	$72,000	CCF38	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
5	CC	91443757	LOPEZ JOSE	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF38	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
6	CC	1098638570	PINEDA JUAN	230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS002	30	$3,500,000	$140,000	CCF38	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
7	CC	1096193893	TOLOZA LOGAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF38	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(7)**					**$17,647,000**	**$2,966,000**			**$17,647,000**	**$706,000**			**$17,647,000**	**$706,000**			**$17,647,000**	**$1,136,700**		**$0**	**$0**

2025/04/28 10:54 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901460828	2	MIS INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 36 NO. 35-44	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	5701147	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1434179728	94852077760	E	2025/04/07	2025/04/25	NEQUI	18	$5,579,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$2,966,000	$34,700	$0	$3,000,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,120,000	$13,100	$0	$1,133,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$288,000	$3,400	$0	$291,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$998,000	$11,600	$0	$1,009,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$560,000	$6,600	$0	$566,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,136,700	$13,300	$0	$1,150,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	7	$1,136,700	$13,300	$0	$1,150,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$706,000	$8,300	$0	$714,300
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	7	$706,000	$8,300	$0	$714,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$706,000	$8,500	$0	$714,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$80,000	$1,000	$0	$81,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$700	$0	$57,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$72,000	$900	$0	$72,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$340,000	$4,000	$0	$344,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$157,000	$1,900	$0	$158,900
TOTAL				7	$5,514,700	$64,800	$0	$5,579,500

2025/04/28 10:54 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901460828	2	MIS INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 36 NO. 35-44	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	5701147	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1464059842	9485780793	E	2025/05/08	2025/05/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,574,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$370,200			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$370,200**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$370,200**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
1	CC	91448672	RANGEL ARIAS SANTIAGO	230301	30	$1,423,500	$370,200	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF38	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BARRANCAOBRA (8 Afiliados)					$19,647,000	$3,143,600			$19,647,000	$786,000			$19,647,000	$786,000			$19,647,000	$1,367,500		$0	$0
Centro de Trabajo: BARRANCAOBRA (8 Afiliados)					**$19,647,000**	**$3,143,600**			**$19,647,000**	**$786,000**			**$19,647,000**	**$786,000**			**$19,647,000**	**$1,367,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)					**$19,647,000**	**$3,143,600**			**$19,647,000**	**$786,000**			**$19,647,000**	**$786,000**			**$19,647,000**	**$1,367,500**		**$0**	**$0**
2	CC	1096224929	AL VEAR MANOSALVA EDWAR FABIAN	231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF38	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
3	CC	3413990	BARON TORO ADRIAN OMAR	231001	30	$5,000,000	$800,000	EPS002	30	$5,000,000	$200,000	CCF38	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
4	CC	91445554	GARCIA TORRES OVER MANUEL	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS041	30	$1,800,000	$72,000	CCF38	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
5	CC	91443757	LOPEZ ARRIETA JOSE JOHANIS	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF38	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
6	CC	1019057820	MARTINEZ RAPALINO ANGEL ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF38	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	1098638570	PINEDA SANTOS JUAN SALVADOR	230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS002	30	$3,500,000	$140,000	CCF38	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
8	CC	1096193893	TOLOZA BERTEL LOGAN KEN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF38	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
9	CC	1002158359	VEGA ZURMAY YEFERSON	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF38	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(9)**					$21,070,500	$3,513,800			$21,070,500	$843,000			$21,070,500	$843,000			$21,070,500	$1,375,000		$0	$0

2025/05/07 07:55 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901460828	2	MIS INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 36 NO. 35-44	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	5701147	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1464059842	9485780793	E	2025/05/08	2025/05/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,574,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$3,513,800	$0	$0	$3,513,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,120,000	$0	$0	$1,120,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$288,000	$0	$0	$288,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,545,800	$0	$0	$1,545,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$560,000	$0	$0	$560,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,375,000	$0	$0	$1,375,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	9	$1,375,000	$0	$0	$1,375,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$843,000	$0	$0	$843,000
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	9	$843,000	$0	$0	$843,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$843,000	$0	$0	$843,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$80,000	$0	$0	$80,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$72,000	$0	$0	$72,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$420,000	$0	$0	$420,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$157,000	$0	$0	$157,000
TOTAL				9	$6,574,800	$0	$0	$6,574,800

2025/05/07 07:55 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN SALVADOR PINEDA SANTOS identificado(a) con CC 1098638570 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MIS INGENIERIA S.A.S NI 901460828

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-04	2025-05	1464059842	9485780793	E	2025-05-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$3,500,000	$560,000
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$3,500,000	$243,600
CCF	CAFABA	30	4%	$3,500,000	$140,000
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$3,500,000	$140,000

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-03	2025-04	1434179728	9485207760	E	2025-04-25																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$3,500,000	$560,000
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$3,500,000	$243,600
CCF	CAFABA	30	4%	$3,500,000	$140,000
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$3,500,000	$140,000

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-02	2025-03	1342097953	9483190427	E	2025-03-17	X									X							

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	14	16%	$1,633,334	$261,400
AFP	PROTECCION	14	12%	$1,633,334	$196,100
ARL	SEGUROS BOLIVAR	14	0%	$1,633,334	$0
ARL	SEGUROS BOLIVAR	14	6.96%	$1,633,334	$113,700
CCF	CAFABA	14	0%	$1,633,334	$0
CCF	CAFABA	14	4%	$1,633,334	$65,400
EPS	SALUD TOTAL	14	0%	$1,633,334	$0
EPS	SALUD TOTAL	14	4%	$1,633,334	$65,400

Este certificado se expide el día 2025-06-20 a las 11:13.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ADRIAN OMAR BARON TORO identificado(a) con CC 3413990 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MIS INGENIERIA S.A.S NI 901460828

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-04	2025-05	1464059842	9485780793	E	2025-05-07																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$5,000,000	$800,000
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$5,000,000	$348,000
CCF	CAFABA	30	4%	$5,000,000	$200,000
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$5,000,000	$200,000

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-03	2025-04	1434179728	9485207760	E	2025-04-25																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$5,000,000	$800,000
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$5,000,000	$348,000
CCF	CAFABA	30	4%	$5,000,000	$200,000
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$5,000,000	$200,000

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-02	2025-03	1342097953	9483190427	E	2025-03-17	X									X							

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	14	16%	$2,333,334	$373,400
AFP	COLFONDOS	14	12%	$2,333,334	$280,100
ARL	SEGUROS BOLIVAR	14	0%	$2,333,334	$0
ARL	SEGUROS BOLIVAR	14	6.96%	$2,333,334	$162,500
CCF	CAFABA	14	0%	$2,333,334	$0
CCF	CAFABA	14	4%	$2,333,334	$93,400
EPS	SALUD TOTAL	14	0%	$2,333,334	$0
EPS	SALUD TOTAL	14	4%	$2,333,334	$93,400

Este certificado se expide el día 2025-06-20 a las 11:13.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE JOHANIS LOPEZ ARRIETA identificado(a) con CC 91443757 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MIS INGENIERIA S.A.S NI 901460828

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-04	2025-05	1464059842	9485780793	E	2025-05-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,500,000	$400,000
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$2,500,000	$174,000
CCF	CAFABA	30	4%	$2,500,000	$100,000
EPS	SANITAS	30	4%	$2,500,000	$100,000

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-03	2025-04	1434179728	9485207760	E	2025-04-25																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,500,000	$400,000
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$2,500,000	$174,000
CCF	CAFABA	30	4%	$2,500,000	$100,000
EPS	SANITAS	30	4%	$2,500,000	$100,000

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-02	2025-03	1342097953	9483190427	E	2025-03-17	X									X							

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	14	16%	$1,166,667	$186,700
AFP	PORVENIR	14	12%	$1,166,667	$140,100
ARL	SEGUROS BOLIVAR	14	0%	$1,166,667	$0
ARL	SEGUROS BOLIVAR	14	6.96%	$1,166,667	$81,300
CCF	CAFABA	14	0%	$1,166,667	$0
CCF	CAFABA	14	4%	$1,166,667	$46,700
EPS	SANITAS	14	0%	$1,166,667	$0
EPS	SANITAS	14	4%	$1,166,667	$46,700

Este certificado se expide el día 2025-06-20 a las 11:12.

ANEXO D

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORIA.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-06, 10:40:01 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1073190857

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 06/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS	**Nombre Sucursal**	DIZAP INGENERIA	**Código Sucursal**	DIZAP
Documento	NI901245627	**Dirección**	CL 39 #29 - 190 LAS BRISAS		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8010979		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	ZAPATA HERNANDEZ CRISTIAN CAMILO	**Identificación**	CC 1096225874		
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096218465	JEISSON ANDRES VILLAMIZAR VEGA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A	$ 1.800.000	$ 72.000	6.960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF38) CAFABA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1100963896	CARLOS AUGUSTO RANGEL SEQUEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS006) EPS SANITAS	$ 3.500.000	$ 140.000	6.960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF38) CAFABA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 13853600	JIMMI RANGEL CAÑAS	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6.960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF38) CAFABA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 1.248.000	$ 312.000	$ 542.900	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.414.900	$ 46.000	$ 2.460.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-30, 03:52:19 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1072172457

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025

PAGADO 30/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS		
Documento	NI901245627	**Dirección**	CL 39 #29 - 190 LAS BRISAS
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8010979
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	ZAPATA HERNANDEZ CRISTIAN CAMILO	**Identificación**	CC 1096225874
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRP	Días PENSIÓN	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096218465	JEISSON ANDRES VILLAMIZAR VEGA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.800.000	$ 72.000	6.960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF38) CAFABA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1100963898	CARLOS AUGUSTO RANGEL SEQUEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.500.000	$ 140.000	6.960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF38) CAFABA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 13853500	JIMMI RANGEL CAÑAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6.960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF38) CAFABA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 1.248.000	$ 312.000	$ 542.900	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.414.900	$ 36.100	$ 2.451.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.