# ACTA N° 025

**FECHA**: agosto 21 de 2024

**HORA:** 03:15 pm.

**LUGAR**: CENTRO INTEGRARTE ATENCION EXTERNO GRUPO 9 – CONVENIO 7495.

**TEMA:** Seguimiento al Requerimiento No. 1.
Presunto Incumplimiento Convenio de Asociación No. 7495 de 2024.
Ambientes adecuados y seguros.

**ASISTENTES:** Ver apartado de firmas.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. **Presentación de los asistentes.**
2. **Lectura del correo del requerimiento N° 01 y respuestas.**
3. **Recorrido de instalaciones y/o áreas a revisar.**

**DESARROLLO:**

Se efectúa la presentación de los asistentes, se realiza lectura del requerimiento N° 01 y se continua con el recorrido a las instalaciones para realizar la verificación de las condiciones actuales que suscitaron el requerimiento.

*Seguimiento al Requerimiento No. 1.*

Conforme al requerimiento N° 01 remitido a la FUNDACIÓN MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MAÑANA (Convenio de asociación 7495-2024) el cual se suscitó por la ausencia servicio de gas natural, razón por la cual dispusieron provisionalmente en un cuarto contiguo a la cocina un cilindro de gas propano que permite el funcionamiento de las estufas; y a su vez la preparación y suministro de alimentos.

El pasado 16 de agosto la coordinadora del centro remite correo informando que ya cuentan con el servicio de gas natural.

A razón de lo expuesto se realiza la correspondiente visita con el fin de evidenciar la instalación del servicio en mención, se realiza la inspección de cada uno de los quemadores de la(s) estufa(s) observando que presentan una llama adecuada en funcionamiento, el centro realizo la suspensión de la red de suministro de gas que tenían anteriormente mediante cilindro de gas. Adicionalmente se le solicita a la encargada del centro el certificado de instalación del servicio y nos presenta el *"informe de inspección de instalaciones para el suministro de gas combustible revisión previa o reforma – línea individual – informe N° A-82556*" de fecha 15 de agosto de 2024 (anexo).

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera viable el cierre del presente requerimiento teniendo en cuenta que se superaron las razones por las cuales se inició el trámite de presunto incumplimiento.

| ***Compromisos.*** | ***Responsables.*** | ***Fecha de Ejecución*** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

En constancia de lo anterior firman: se adjunta Listado de asistencia.

CONVOCATORIA. Se propone una nueva reunión o visita, según sea necesario.

Elaboró: Profesional del equipo de ambientes adecuados y seguros de la subdirección para la discapacidad.

**Anexo: listado de asistencia.**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL**

**FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA**

| | |
|---|---|
| Código: FOR-GD-023 | |
| Versión: 2 | |
| Fecha: Memo I2024018963 - 12/07/2024 | |
| Página: 1 de 1 | |

1. Tema: Seguimiento Requerimiento #1 /comp. 2nd. Alter. 19 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAE grupo 09. 3. Fecha y hora: 21/08/2024 - 3:15 pm

4. Nombre responsable: Diego Alfonso León Ordoñez 5. Dependencia responsable: subdirección para la discapacidad

| 6. ítem | 7. Nombres y Apellidos | 8. Documento de identidad | | 9. Entidad / Dependencia | 10. Rol / Cargo | 11. Planta / Contratista | 12. Correo electrónico | 13. Teléfono y Ext. / Celular | 14. Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8.1 Tipo | 8.2 Número | | | | | | |
| 1 | Diego Alfonso León Ordoñez | CC | 1098701498 | SDIS subdirección | Rol. técnico | Contratista | diegoleonordonez@gmail.com | 3125190059 | |
| 2 | Heidy Haydin Reyes | CC | 1056918870 | CIAE Gpo 09 | Coordinador | Natural | Heidy Reyes@gmail.com | 3142790317 | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |

Tratamiento de datos personales:"En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía"

Toda actividad realizada de pausa saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Powered by CamScanner

BUREAU VERITAS

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17020:2012
18-OIN-002

# INFORME DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE REVISIÓN PREVIA O REFORMA - LINEA INDIVIDUAL RESOLUCIÓN 90902:13 - 41385:2017 MINMINAS

F03-PR-IVS-001
Versión 14 Marzo/2024

Informe No.
A - 82556

**Nº DE SOLICITUD** 6415653

**INFORMACIÓN DEL USUARIO**
Nombres y Apellidos: Maria Elida Chacon
Dirección: Kr 111 Bis. # 136 A 12 local 01
Teléfonos: 315 630 99 41

**DATOS DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN**
Empresa: BUREAU VERITAS NIT: 800184195-9
Dirección: Calle 73 N° 22-25 Bogotá
PBX: 3773567
Lugar de Inspección: Bogotá
Fecha de Inicio Inspección: 15/08/2024

**TIPO DE GAS COMBUSTIBLE**
SEGUNDA FAMILIA ✓ TERCERA FAMILIA ○
TIPO DE USO
RESIDENCIAL: Unifamiliar ○ Multifamiliar ○ Comercial ✓
**TIPO DE INSTALACIÓN**
EDIFICACIÓN: EXISTENTE ✓ NUEVA ○ REFORMA ○

**DATOS DE LA FIRMA INSTALADORA**
FI: Julio Mendez D.I / NIT: 11313225
Representante Legal: Julio Mendez. Registro SIC: 11313225

**DATOS DEL INSTALADOR**
Nombre del instalador: Julio Mendez. No Documento: 11313225
Expedido por: SENA Código: 1382613 Vigencia: 15-08-2029

**DATOS DEL MEDIDOR**
Marca: Metrex Tipo: G4. Número: 3687926 Lectura (M³): 0 No de Precinto: 0100173552027

**DATOS DEL REGULADOR**
U. ETAPA ✓ 1ra ETAPA ○ 2da ETAPA ○ No de Precinto: 59776.
PRESIÓN DE OPERACIÓN: 23 mbar PRESIÓN DINAMICA: 22 mbar

**PH CON AIRE O GAS INERTE- RED INTERNA (NTC 2505 4ª Actualización)**

| FECHA | PRESIÓN (psi) | TIEMPO (min) | C | NC |
|---|---|---|---|---|
| 15-08-2024 | 15 | 16 | X | |

MANÓMETRO DE PH: Marca: Ritchie. N/S: MA024
DETECTOR DE FUGAS: Marca: Fieldtech Instruments N/S: 1119005
DETECTOR DE CO: Marca: Fieldtech Honeywell N/S: 172009000076
MANÓMETRO DE BAJA: Marca: Fluke N/S: 70220502553
FLEXÓMETRO: MARCA Stanley N/S: F1014
UTILIZO PIE DE REY? SI ___ NO ✓ MARCA ___ N/S: ___

LÍNEA INDIVIDUAL ALIMENTADA POR RED MATRIZ? SI ___ NO ✓ LINEA MATRIZ NUEVA? EN SERVICIO INFORME DE INSPECCIÓN No: FECHA DE INSPECCIÓN:

| RECINTO | ID RECINTO EE | ID RECINTO RI | ID RECINTO ME | ARTEFACTO | CENSO | TIPO | POTENCIA INST (kw) | POTENCIA MAXIMA PERMITIDA (kw) (artefacto) | ARTEFACTO Inst | ARTEFACTO Prev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | X | | Estufa. | 8040 | A | 61.2 | 61.2 | X | |
| 1 | | X | | Bimetal | 1800 | A | 4. | 4. | | X |

| RECINTO | POTENCIA CONJUNTA MAXIMA PERMITIDA (kw) (recinto) | CO EN AMBIENTE RES. 90902:13 Artefactos encendidos | AREA RECINTO (m²) | ALTURA RECINTO (m) | VOLUMEN RECINTO (m³) | POTENCIA ARTEFACTOS CIRCUITO ABIERTO (kw) | CO EN AMBIENTE RES. 41385:17 Artefactos apagados | Método Estandar C | Método Estandar NC | Método Estandar NA | Método Ventilación 1 | Método Ventilación 2 | Método Ventilación SMA | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.2 | Ø | 27.1 | 2.70 | 73 | 65.2 | Ø | X | | | X | | | 0.67 |

VENTILACIÓN SUPERIOR

| TIPO DE VENTILACIÓN D | DV | DH | CE | CEP | ÁREA MÍNIMA (cm²) | ÁREA LIBRE EXISTENTE (cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | | | | | 262. | 567 |

VENTILACIÓN INFERIOR

| TIPO DE VENTILACIÓN D | DV | DH | CE | CEP | ÁREA MÍNIMA (cm²) | ÁREA LIBRE EXISTENTE (cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | | | | | 262. | 567 |

D: Ventilación directa DV: Ventilación mediante ducto vertical DH: Ventilación mediante ducto horizontal CE: Combinación de espacios CEP: Combinación entre pisos C: Cumple NC: No Cumple

Edificación proyectada o construida antes del 25 de abril de 2014 (resolución 41385:17): SI ___ NO ✓ documento soporte ___ fecha de documento ___

Las condiciones de ventilación descritas en el numeral 3.4 de la res.41385:17 deben ser evaluadas en un periodo no superior a tres (3) años: SI ___ NO ✓ CO amb Vacio (ppm) ___ N/A ✓

**Cálculos de rejillas de ventilación**
Superior: A orif 1 (cm²) 1.02 Cantidad 556 A orif 2 (cm²) ___ Cantidad ___
Inferior: A orif 1 (cm²) 1.02 Cantidad 556 A orif 2 (cm²) ___ Cantidad ___

**ITEMS DE INSPECCIÓN**

| CONCEPTO | CÓDIGO | C | NC | N/A |
|---|---|---|---|---|
| INSTALACIÓN INTERNA Y TRAZADO | T01 ☐ T02 ☐ T03 ☐ T04 ☐ T05 ☐ T06 ☐ T07 ☐ T08 ☐ | ✓ | | |
| ANCLAJES | T09 ☐ | ✓ | | |
| VENTILACIÓN | V01 ☐ V02 ☐ | ✓ | | |
| EVACUACIÓN | D01 ☐ D02 ☐ D03 ☐ D04 ☐ D05 ☐ D06 ☐ | | | ✓ |
| REQUISITOS DE LA RES. 90902:13 | R01 ☐ R03 ☐ R04 ☐ R06 ☐ | ✓ | | |
| CO EN AMBIENTE RES.90902:13 | R05 ☐ | ✓ | | |

| CONCEPTO | CÓDIGO | C | NC | N/A |
|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD O DECLARACIÓN DE LOS MATERIALES | R02 ☐ | ✓ | | |
| INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS CONVERTIDOS A GAS | R07 ☐ | | | ✓ |
| CONCENTRACIÓN DE CO EN AMBIENTE NO SUPERA 0 PPM(RES.41385:17) | R08 ☐ | ✓ | | |
| UBICACIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES ESPECIALES (RES. 41385:17) | R09 ☐ | | | ✓ |
| DUCTOS DE EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN DE LOS ARTEFACTOS A GAS QUE LO REQUIERAN(RES. 41385:17) | R10 ☐ | | | ✓ |
| RECINTOS MONO-ESPACIALES | V03 ☐ V04 ☐ | | | ✓ |
| VACIOS INTERNOS PARA VENTILACIÓN | V05 ☐ V06 ☐ | | | ✓ |
| ANEXO D NTC 3631 (Segunda actualización) | V07 ☐ | | | ✓ |

**VACIO INTERNO (NTC 3631 2da actualización)** SI ___ NO ✓
V Descubierto ○ V Cubierto ○ Area al exterior ___ m²

| PISOS | USO | NE | Existente Lm (m) | Existente A (m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 6 ○ | Ventilar ○ | | | |
| 7 o mas ○ | Evacuar ○ | | | |
| | Mixto ○ | | | |

V (base vacio) ___ Σp (Kw) ___ Existente V (cm³) ___ Lm (m) ___

Bajo Plataforma ○ Primer Piso ○ Conducto Horizontal ○

Los defectos encontrados se describen detalladamente con su respectivo código al respaldo de este documento

Presión dinámica CM: 22 mbar PA 11, certificado 2 puntos de suministro, conector de 3/4 flotante flexible - Actividad comercial. ODS 5491308. Cantidad

MIT. Cocina a la Gusta la ML.

ESPACIO PARA STICKER:

RS No.: 931235 RS No.: 931295 Previsto No. EX 222570

CONTINUACIÓN DE STICKER AL RESPALDO

VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE PRODUCTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS BAJO RESOLUCIÓN 90902:2013 / SE REALIZO VALIDACIÓN DE MATERIALES ANTERIORMENTE: SI ___ NO ✓ NUMERO DE DOCUMENTO ___ FECHA: ___

| MATERIALES Y EQUIPOS | TIPO DE MATERIAL | ENTE CERTIFICADOR | No CERTIFICADO / CONSECUTIVO DECLARACIÓN | VIGENCIA DEL CERTIFICADO/ FECHA DECLARACIÓN | FABRICANTE Y/O IMPORTADOR | TIPO DE DOCUMENTO CERTIFICADO | TIPO DE DOCUMENTO DECLARACIÓN | C | NC | ESPECIFICACIONES EVIDENCIADAS EN LOS MATERIALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBERÍAS | Pulp. | Standards Mark | 100664 | 2026 | TCL | X | | X | | 3/4 1/2 |
| ACCESORIOS | Metalica | Bureau Veritas | 14.020003 | 2022 | TCL | X | | X | | |
| VÁLVULAS | Metalicas | Bureau Veritas | 14.020003 | 2022 | TCL | X | | X | | 1/2" |
| SELLANTES | Quimico | Loctite | 1806466 | 2024 | ITW | X | | X | | Azul. |

OBSERVACIONES MATERIALES:

DECLARACIÓN DE OFRECIMIENTO DE DETECTOR DE MONÓXIDO: al firmar este documento ,el cliente DECLARA: que la Firma instaladora autorizada, el constructor de la instalación o BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA. en su defecto, de acuerdo con lo establecido en la resolución 90902 de 2013 emitida por el Ministerio de Minas y Energía. (Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible) hizo el ofrecimiento del dispositivo detector de monóxido de carbono CO según numeral 6.4 "Condiciones especiales de información y protección item 3".

BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA. garantiza que la información consignada en este registro es de carácter confidencial y su divulgación debe ser autorizada de manera directa por el cliente o el usuario, conforme con lo previsto en la ley 1581 de 2012 o normativa aplicable vigente.

El usuario debe garantizar que las condiciones de hermeticidad e integridad de la instalación deben ser las mismas desde el momento que la prueba de hermeticidad fue conforme, hasta la expedición del informe de inspección.

EL USUARIO RECONOCE Y ACEPTA LA INFORMACIÓN REGISTRADA: BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA. única y exclusivamente prestara los servicios de Inspección al usuario conforme a las normas mencionadas en la presente inspección y por ende, cualquier reclamación sobre el proceso de instalación deberá dirigirse directamente a la Firma instaladora. La empresa BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA., no actua como mandatario ni representante de otras empresas o servicios, da cumplimiento a la ley 1480 de 2011 y sus reglamentarios ofreciendo un servicio de inspección de instalaciones idóneo e informando.

EL INFORME EMITIDO : BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA., Domiciliada en Bogotá D.C. representada por el inspector en mención, quien posee certificado de competencia laboral vigente otorgado por alguno de los organismos certificadores en competencia laboral debidamente acreditados. CERTIFICA QUE: se verificó la instalación individual de Gas Combustible de la referencia, DECLARANDO QUE en sus partes visibles se revisó el cumplimiento con las Normas de instalaciones internas para Gas Combustible (Resolución 90902 de 2013, Resolución 0680 de 2015, NTC 2505 y demás Normatividad Aplicable de acuerdo a el alcance de su acreditación). Una vez la instalación. Sea conforme, la instalación será habilitada por el distribuidor, de lo contrario quedará suspendida después de la inspección. También se le informa al usuario de la situación en que está su instalación interna y su/s artefacto/s para Gas Combustible, de su responsabilidad en el buen uso, la seguridad y el mantenimiento de los mismos; Se hace claridad al usuario que cualquier modificación realizada a la instalación para Gas Combustible a partir de la fecha en que esta esta conforme, causará la perdida de la validez del certificado expedido por BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA., dicha modificación deberá ser

SITUACIÓN DE SUMINISTRO (En servicio) SI ✓ NO ○ RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: CONFORME ✓ NO CONFORME ○ Fecha de emisión: 15/08/2024

**DATOS DE LA PERSONA QUIEN RECIBE LA VISITA**
Nombres y Apellidos: Leonardo Moreno
C.C.: 79983151 Vínculo: Encargado
Firma:

**DATOS DEL INSPECTOR**
Nombres y Apellidos: Fabian Garcia Garcia
Carné Expedido por: SENA
Firma:

ORIGINAL -CLIENTE / 1-COPIA- ORGANISMO DE INSPECCIÓN / 2-COPIA-USUARIO - BV_ C1 _ Público

Powered by CamScanner