Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Acta de Recibo No. 1 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2539 de 2022-11-30 cuyo Objeto: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE CÁMARAS DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA CCTV E INTEGRACIÓN DE LAS MISMAS A LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD EXISTENTE EN EL CENTRO DE MANDO Y CONTROL DE LA POLICÍA NACIONAL EN MUNICIPIO DE YOPAL, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO No.: 2539

FECHA DEL CONTRATO: 2022-11-30

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE CÁMARAS DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA CCTV E INTEGRACIÓN DE LAS MISMAS A LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD EXISTENTE EN EL CENTRO DE MANDO Y CONTROL DE LA POLICÍA NACIONAL EN MUNICIPIO DE YOPAL, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Area urbana y Rural del municipio de Yopal (CASANARE [YOPAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Tres (3) MESES

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES: Cuatro (4) MESES Y Setenta y Cinco (75) DIAS

FECHA INICIO: 2022-12-22

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2023-09-08

VALOR INICIAL CONTRATO: $905.983.598,62 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: $368.844.177,09 M.L.C.

CONTRATISTA: ELECTROSOFT S.A.S

SUPERVISOR: HECTOR JULIO RAMOS PRIETO

INTERVENTOR: ALVARO OROZCO

PRÓRROGAS:

Prórroga No.	Tiempo
1	Veinte (20) DIAS
2	Veinte (20) DIAS
4	Un (1) MES
5	Veinte (20) DIAS
6	Quince (15) DIAS

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
1	Quince (15) DIAS
2	Quince (15) DIAS
3	Quince (15) DIAS
4	Diez (10) DIAS
5	Ocho (8) DIAS

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32
2014-01-02
V.02

Acta de Recibo No. 1 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2539 de 2022-11-30 cuyo Objeto: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE CÁMARAS DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA CCTV E INTEGRACIÓN DE LAS MISMAS A LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD EXISTENTE EN EL CENTRO DE MANDO Y CONTROL DE LA POLICÍA NACIONAL EN MUNICIPIO DE YOPAL, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ADICIONES:

Adición No.	Valor (M.L.C.)
3	$368.844.177,09

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN RESPECTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS:

Para la suscripción de la presente Acta de Recibo Final, resulta necesario realizar las siguientes precisiones:

Que el día diecisiete (17) de septiembre de 2024, se llevó a cabo Reunión de comité técnico con los integrantes del comité técnico del contrato para verificación de operatividad del sistema en los puntos de videovigilancia intervenidos en el contrato de obra pública 2539 de 2022.

"El contratista interviene y menciona que de acuerdo con la ejecución realizada y el avance alcanzado se hizo entrega formal a la interventoría el listado completo de los puntos de videovigilancia que se intervinieron en la ejecución del contrato, como se hallan sustentados en los informes presentados, y que la interventoría y los profesionales de apoyo han verificado en cumplimiento de los deberes de supervisión y vigilancia, sin embargo, de igual manera como se ha informado en las dos reuniones anteriores de verificación de la operación del sistema, las fallas de energía en diferentes sectores, hace que siempre se tengan varios elementos por fuera de servicio afectando siempre varios puntos de videovigilancia, y aclara que sin embargo la ejecución de las obras y servicios contratados se ha ejecutado en su totalidad y todos los puntos se hallan operativos, por lo cual el contratista manifiesta que de manera conjunta con la interventoría, a solicitud de la supervisión, se han verificado en dos ocasiones mediante visita física a los puntos, la total funcionalidad de los mimos y se ha ratificado por parte de la interventoría la funcionalidad de los puntos, pero que en todo caso siempre que hayan cortes por intervenciones de ENERCA o de la empresa de alumbrado público SAYOP" .

La interventoría manifiesta que conforme lo certificó en sus informes y en las certificaciones de cumplimiento del contrato, ha realizado las visitas este año a solicitud de la supervisión y se ha encontrado operativo el 100% de los puntos contratados, constatando que las cantidades de obra y servicios contratados, se han validado y corresponden a lo contratado, por lo cual reitera que se debe proceder al recibo y liquidación de ambos contratos por parte de la entidad, pues aclara que la interventoría no ha recibido ningún pago del contrato y todas sus actividades se hallan ejecutadas y cumplidas al 100% "

Es de resaltar que el Señor ALVARO OROZCO, en condición de interventor del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº Nº SECOP II CAS-FS-LP-002-2022 Y Nº INTERNO 2539 DE 2022-11-30, basado en la información recibida de los profesionales de obra e interventoría y de acuerdo con las funciones propias de la interventoría y a lo establecido en el art. 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el art. 82 de la Ley 1474 de 2011, CERTIFICA Y AVALA técnica, financiera y administrativamente la relación de actividades y cantidades que se ejecutaron en desarrollo del precitado contrato, de conformidad con el documento emitido denominado "CERTIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA" emitida el día doce (12) de Septiembre de 2024.

Acta de Recibo No. 1 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2539 de 2022-11-30 cuyo Objeto: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE CÁMARAS DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA CCTV E INTEGRACIÓN DE LAS MISMAS A LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD EXISTENTE EN EL CENTRO DE MANDO Y CONTROL DE LA POLICÍA NACIONAL EN MUNICIPIO DE YOPAL, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL RECIBIDO DE LAS OBRAS EJECUTADAS:

La interventoría manifiesta que el contratista de obra presentó sus informes de manera detallada mes a mes y el consolidado para la liquidación del contrato, allegando los respectivos informes mensuales de ejecución entregados por el contratista, en los cuales se evidencia claramente el detallado de la ejecución con registro fotográfico, bitácora de obra y memorias de cálculo de cantidades de obra, con lo cual se sustenta y se evidencia el cumplimiento de todas las actividades del contrato, de conformidad con los ajustes y adicionales que surgieron en el transcurso de la ejecución. Así mismo deja constancia que no tiene responsabilidad alguna en las demoras de los tramites de actas de recibo y liquidación por cuanto ha dispuesto de toda la información de manera oportuna.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y AJUSTES:

La interventoría presentó y fue tramitada un (1) acta de recibo parcial de obra y de ajustes correspondientes a la ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA por un valor de $905.983.598,62 M.L.C. por obra ejecutada. Así mismo se evidencia un acta por cantidades adicionales y ajustes al presupuesto de obra por un valor de $368.844.177,09 M.L.C.

PÓLIZAS DE COBERTURA DEL CONTRATO:

El Contratista presentó oportunamente las garantías exigidas, su modificación y actualización de los amparos de manejo de anticipo, calidad de los bienes, estabilidad de las obras ejecutadas, cumplimiento del contrato y salarios y prestaciones sociales, las cuales se constatan aprobadas por la entidad y así mismo se compromete a actualizar las vigencias de los amparos correspondientes. A continuación, se detallan las pólizas y amparos que se han actualizado los cuales forman parte integral de la presente acta, así:

PÓLIZA NO.: 3505089-4				
TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	2022-12-05	2023-07-05	$271.795.080,00
Cobertura 2	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	2022-12-05	2024-03-05	$90.598.360,00
Cobertura 3	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	2022-12-05	2028-03-05	$90.598.360,00
Cobertura 4	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2022-12-05	2023-07-05	$90.598.360,00
Cobertura 5	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2022-12-05	2026-03-05	$45.299.180,00
PÓLIZA NO.: 0884338-7				
TIPO: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2022-12-05	2023-03-05	$200.000.000,00
PÓLIZA NO.: 3505089-4				

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32
2014-01-02
V.02

Acta de Recibo No. 1 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2539 de 2022-11-30 cuyo Objeto: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE CÁMARAS DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA CCTV E INTEGRACIÓN DE LAS MISMAS A LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD EXISTENTE EN EL CENTRO DE MANDO Y CONTROL DE LA POLICÍA NACIONAL EN MUNICIPIO DE YOPAL, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

TIPO: AMPLIACIÓN PÓLIZA	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	2022-12-22	2023-07-22	$271.795.080,00
Cobertura 2	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2022-12-22	2026-03-22	$45.299.180,00
Cobertura 3	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	2022-12-22	2024-03-22	$90.598.360,00
Cobertura 4	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2022-12-22	2023-07-22	$90.598.360,00
Cobertura 5	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	2023-03-22	2028-03-22	$90.598.360,00
PÓLIZA NO.: 0884338-7				
TIPO: AMPLIACIÓN PÓLIZA	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2022-12-22	2023-03-22	$200.000.000,00
PÓLIZA NO.: 3505089-4				
TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	CALIDAD DE LOS BIENES	2022-12-22	2024-04-22	$90.598.360,00
Cobertura 2	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2022-12-22	2026-04-22	$45.299.180,00
Cobertura 3	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	2023-12-22	2028-04-22	$90.598.360,00
Cobertura 4	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	2022-12-22	2023-08-22	$271.795.080,00
Cobertura 5	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2022-12-22	2023-08-22	$90.598.360,00
PÓLIZA NO.: 0884338-7				
TIPO: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2022-12-22	2023-04-22	$232.000.000,00
PÓLIZA NO.: 3505089-4				
TIPO: AMPLIACIÓN PÓLIZA	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	2023-05-13	2028-05-13	$90.598.360,00
Cobertura 2	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2022-12-22	2023-09-12	$90.598.360,00
Cobertura 3	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	2022-12-22	2023-09-12	$271.795.080,00
Cobertura 4	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2022-12-22	2026-05-13	$45.299.180,00
Cobertura 5	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	2023-01-12	2024-05-13	$90.598.360,00
PÓLIZA NO.: 0884338-7				
TIPO: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2022-12-22	2023-05-12	$232.000.000,00
PÓLIZA NO.: 3505089-4				
TIPO: AMPLIACIÓN PÓLIZA	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2022-12-22	2026-06-02	$45.299.180,00

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ACTA DE RECIBO FINAL

FO-AB-32
2014-01-02
V.02

Acta de Recibo No. 1 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2539 de 2022-11-30 cuyo Objeto: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE CÁMARAS DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA CCTV E INTEGRACIÓN DE LAS MISMAS A LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD EXISTENTE EN EL CENTRO DE MANDO Y CONTROL DE LA POLICÍA NACIONAL EN MUNICIPIO DE YOPAL, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Cobertura 2	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2022-12-22	2023-10-02	$90.598.360,00
Cobertura 3	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	2023-06-02	2028-06-02	$90.598.360,00
Cobertura 4	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	2023-02-01	2024-06-02	$90.598.360,00
Cobertura 5	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	2022-12-22	2023-10-02	$271.795.080,00
PÓLIZA NO.: 0884338-7				
TIPO: AMPLIACIÓN PÓLIZA	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2022-12-22	2023-06-01	$232.000.000,00
PÓLIZA NO.: 3505089-4				
TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	2023-01-22	2023-11-02	$271.795.080,00
Cobertura 2	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	2023-07-02	2028-07-02	$90.598.360,00
Cobertura 3	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2023-01-22	2026-07-02	$45.299.180,00
Cobertura 4	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2023-01-22	2023-11-02	$90.598.360,00
Cobertura 5	CALIDAD DE LOS BIENES	2023-03-01	2024-07-02	$90.598.360,00
PÓLIZA NO.: 0884338-7				
TIPO: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2023-01-22	2023-07-01	$232.000.000,00
PÓLIZA NO.: 3505089-4				
TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	2023-01-22	20223-12-02	$382.448.333,00
Cobertura 2	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	2023-08-02	2028-08-02	$127.482.778,00
Cobertura 3	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2023-01-22	2026-08-02	$63.741.389,00
Cobertura 4	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	2023-04-01	2024-08-02	$127.482.778,00
Cobertura 5	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2023-01-22	2023-12-02	$127.482.778,00
PÓLIZA NO.: 0884338-7				
TIPO: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2023-01-22	2023-08-02	$232.000.000,00
PÓLIZA NO.: 3505089-9				
TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	CALIDAD DE LOS BIENES	2023-04-21	2024-08-22	$127.482.778,00

Acta de Recibo No. 1 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2539 de 2022-11-30 cuyo Objeto: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE CÁMARAS DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA CCTV E INTEGRACIÓN DE LAS MISMAS A LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD EXISTENTE EN EL CENTRO DE MANDO Y CONTROL DE LA POLICÍA NACIONAL EN MUNICIPIO DE YOPAL, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Cobertura 2	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	2023-01-22	2023-12-22	$382.448.333,00
Cobertura 3	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	2023-08-22	2028-08-22	$127.482.778,00
Cobertura 4	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2023-01-22	2026-08-22	$63.741.389,00
Cobertura 5	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2023-01-22	2023-12-22	$127.482.778,00
PÓLIZA NO.: 0884338-7				
TIPO: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2023-01-22	2023-09-06	$232.000.000,00
PÓLIZA NO.: 3505089-4				
TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2023-01-22	2926-09-06	$63.741.389,00
Cobertura 2	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2023-01-22	2024-01-06	$127.482.778,00
Cobertura 3	CALIDAD DE LOS BIENES	2023-05-06	2024-09-06	$127.482.778,00
Cobertura 4	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	2023-01-22	2024-01-06	$382.448.333,00
Cobertura 5	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	2023-09-06	2028-09-06	$127.482.778,00
PÓLIZA NO.: 0884338-7				
TIPO: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2023-01-22	2023-09-06	$232.000.000,00

ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS:

Una vez realizada la inspección total de la obra, se constató que a la fecha 2025-06-10 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de las partes de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y ésta la recibe de conformidad con los informes allegados y así mismo realiza la entrega a la entidad.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia al contrato y las normas legales vigentes.

El Contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Nota: Las obras que presentan observaciones por parte de la interventoría están relacionadas en esta acta y se tendrá en cuenta para la liquidación del contrato de obra de acuerdo con la cláusula No. 25

Acta de Recibo No. 1 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2539 de 2022-11-30 cuyo Objeto: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE CÁMARAS DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA CCTV E INTEGRACIÓN DE LAS MISMAS A LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD EXISTENTE EN EL CENTRO DE MANDO Y CONTROL DE LA POLICÍA NACIONAL EN MUNICIPIO DE YOPAL, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA anteriormente citado. Para el caso no se presentan observaciones.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los diez (10) días del mes de junio del 2025.

MARIA RUBIELA ORTIZ RAMIREZ
R/L. ELECTROSOFT S.A.S.
Contratista

ALVARO OROZCO
Interventor
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2586 DE 2022-12-12

HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
Supervisor(a)
Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana
Decreto 001 del 01 de enero de 2024

Revisó: HANNER STEVEN MARTÍNEZ
PROFESIONAL CONTRATADO(A)

Elaboró: ELIZABETH BONILLA RINCON
PROFESIONAL CONTRATADO(A)