Interior

NASA KIWE

	VALOR/ADICIÓN	INICIACIÓN	PLAZO	PRÓRROGA	SUSPENSIÓN	REINICIO	FECHA FINAL
	$ 50.000.000	22/07/2025					31/10/2025

AREA: SALUD YSANEMIENTO BASICO
Contrato de Consultoría No. 083 de 2025
Contratista : JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
Interventor: JOHN JAIRO LEDEZMA SOLANO
Supervisor: DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ

OBJETO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PRE INVERSIÓN PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DE LA LOCALIDAD DE LA VILLA, RESGUARDO DE PICKWE THA FIW Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR.UNITARIO	VR TOTAL	1 22/07/2025 27/07/2025	2 28/07/2025 4/08/2025	3 5/08/2025 12/08/2025	4 13/08/2025 20/08/2025	5 21/08/2025 28/08/2025	6 29/08/2025 5/09/2025	7 6/09/2025 13/09/2025	8 14/09/2025 21/09/2025	9 22/09/2025 29/09/2025	10 30/09/2025 7/10/2025	11 8/10/2025 15/10/2025	12 16/10/2025 23/10/2025	13 24/10/2025 31/10/2025	14	15	20	TOTAL EJECUTADO (Cantidad)	TOTAL EJECUTADO (Valor)	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROYECTADO SEMANA ---
1	**PRELIMINARES**				**$ 6.500.000**	$ 2.375.000	$ 1.875.000	$ 1.125.000	$ 1.125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0				
1.01	Visita técnica hasta el sitio de ejecución del proyecto, investigación y recolección de información. (Identificar determinantes para diseño arquitectónico, verificación de existencia de redes eléctricas, de agua y alcantarillado). Presencia de cada uno de los profesionales responsables de los diseños (Arquitecto diseñador – Calculista estructural - Electricista diseñador - Hidrosanitario diseñador)	GBL	1	$ 500.000	$ 500.000	1,00																1,00	$ 500.000	1,19%	
1.02	Levantamiento topográfico con equipo de precisión del sitio proyectado para la UAS. Curvas de nivel cada 0.50m., se debe considerar trazado topográfico desde el predio hasta recamara o colector de alcantarillado existente. Incluye carteras y planos en medio físico y copia en medio digital (formato .dwg, con manchetas de la Corporación Nasa Kiwe de acuerdo a procedimiento de elaboración de planos). Incluir georreferenciación de acuerdo a MAGNA - SIRGAS Colombia West Zone.	GBL	1	1.500.000	$ 1.500.000	0,50	0,50															1,00	$ 1.500.000	3,57%	
1.03	Estudio de suelos para la UAS. Incluye mínimo 3 sondeos (perforación manual, compresión inconfinada, consolidación, peso específico de sólidos, humedad natural, límites de Atterberg, transporte de personal, equipos, muestras, honorarios profesionales, visita al sitio y concepto). Entregar el certificado de calibración de los equipos utilizados. Incluye recomendaciones para diseño de cimentación por profesional especialista.	UND	1	4.500.000	$ 4.500.000	0,25	0,25	0,25	0,25													1,00	$ 4.500.000	10,71%	
2	**DISEÑOS UNIDAD DE ATENCION EN SALUD**				**$ 31.000.000**	$ 0	$ 0	$ 950.000	$ 950.000	$ 950.000	$ 950.000	$ 950.000	$ 6.325.000	$ 5.375.000	$ 5.375.000	$ 7.275.000	$ 1.900.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0				
2.01	Diseño Arquitectónico de acuerdo a normatividad para infraestructura en salud Resolución No.4445 de 1996 y resoluciones modificatorias vigentes, los cuales deberán contar con acompañamiento de la Secretaría de Salud Departamental del Cauca, el cual se soportará con respectivas actas de acompañamiento y/o seguimiento. Incluye el diseño de la Unidad Técnica de Basuras y espacio para la planta eléctrica y diseño de urbanismo de acceso al sitio. Incluye dibujos a escala de plantas, cortes y fachadas o perspectivas suficientes para la comprensión arquitectónica, estructural y de instalaciones de edificio y modelado 3D con imágenes solicitadas. Incluye entregables en medio físico y copia en medio digital (planos formato .dwg, con manchetas de la Corporación Nasa Kiwe de acuerdo a procedimiento de elaboración de planos, modelado 3D formato skp e imágenes formato png). Area de diseño según resultados obtenidos de acompañamiento que adelante la Secretaría de Salud del Departamento y área disponible predio existente.	GBL	1	9.500.000	$ 9.500.000			0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10			0,20	0,20				1,00	$ 9.500.000	22,61%	
2.02	Diseño Estructural según NSR-10 de la UAS. Incluye planos de plantas, detalles, alzados de elementos estructurales, cuadro de materiales, memorias de cálculo, cuadro de despiece, memorial de responsabilidad del diseñador. Incluye entregables en medio físico y copia en medio digital (formato .dwg, con manchetas de la Corporación Nasa Kiwe, de acuerdo a procedimiento de elaboración de planos). Incluye diseño de obras complementarias (accesos, rampas, muros de contención, etc., de ser necesarias).	GBL	1	$ 8.500.000	$ 8.500.000								0,25	0,25	0,25	0,25						1,00	$ 8.500.000	20,23%	
2.03	Diseño Hidrosanitario y pluvial de la UAS, según RAS 2000 y resoluciones modificatorias, considerar suministro alterno con tanque de almacenamiento plástico elevado y diseño de colector de alcantarillado a red existente. Incluye memorias de cálculo, planos planta general y detalles constructivos, memorial de responsabilidad del diseñador. Incluye entregables en medio físico y copia en medio digital (formato .dwg, con manchetas de la Corporación Nasa Kiwe, de acuerdo a procedimiento de elaboración de planos).	GBL	1	6.500.000	$ 6.500.000								0,25	0,25	0,25	0,25						1,00	$ 6.500.000	15,47%	
2.04	Diseño Eléctrico de redes de media y/o baja tensión e instalaciones de uso final, según Norma NTC2050 y código RETIE y normas de operador de red. Incluye diseños de red estructurada para cableado de salida de voz y datos, memorias de cálculo, cálculo de iluminación, diagramas unifilares, disponibilidad de potencia y energía, planos de construcción. Incluye entregables en medio físico y copia en medio digital (formato .dwg), con manchetas de la Corporación Nasa Kiwe, de acuerdo a procedimiento de elaboración de planos), memorial de responsabilidad del diseñador. Incluye ubicación a conexión a la red existente y especificaciones técnicas del sistema.	GBL	1	6.500.000	$ 6.500.000								0,25	0,25	0,25	0,25						1,00	$ 6.500.000	15,47%	

VALOR/ADICIÓN	INICIACIÓN	PLAZO	PRÓRROGA	SUSPENSIÓN	REINICIO	FECHA FINAL
$ 50.000.000	22/07/2025					31/10/2025

AREA: SALUD YSANEMIENTO BASICO
Contrato de Consultoría No. 083 de 2025
Contratista : JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
Interventor: JOHN JAIRO LEDEZMA SOLANO
Supervisor: DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ

OBJETO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PRE INVERSIÓN PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DE LA LOCALIDAD DE LA VILLA, RESGUARDO DE PICKWE THA FIW Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR.UNITARIO	VR TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	TOTAL EJECUTADO (Cantidad)	TOTAL EJECUTADO (Valor)	% TOTAL EJECUTADO	% TOTAL PROYECTADO SEMANA ···
						22/07/2025	28/07/2025	5/08/2025	13/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	6/09/2025	14/09/2025	22/09/2025	30/09/2025	8/10/2025	16/10/2025	24/10/2025							
						27/07/2025	4/08/2025	12/08/2025	20/08/2025	28/08/2025	5/09/2025	13/09/2025	21/09/2025	29/09/2025	7/10/2025	15/10/2025	23/10/2025	31/10/2025							
3	**OTROS**				**$ 4.516.807**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.250.000	$ 3.266.807	$ 0	$ 0	$ 0				
3.01	Presupuesto y cantidades obra; incluye análisis unitarios, cuadro resumen de cantidades de obra, insumos y especificaciones técnicas de construcción.	UND	1	2.500.000	$ 2.500.000												0,50	0,50				1,00	$ 2.500.000	5,95%	
3.02	Elaboracion de MGA y ficha EBI para el proyecto.	UND	1	2.016.807	$ 2.016.807													1,00				1,00	$ 2.016.807	4,80%	
	COSTO TOTAL DIRECTO				**$ 42.016.807**																				

FECHA DE INICIO	22/07/2025	$ 2.375.000	$ 1.875.000	$ 2.075.000	$ 2.075.000	$ 950.000	$ 950.000	$ 950.000	$ 6.325.000	$ 5.375.000	$ 5.375.000	$ 7.275.000	$ 3.150.000	$ 3.266.807	$ 0	$ 0	$ 0	
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL	0/01/1900	**5,65%**	4,46%	4,94%	4,94%	2,26%	2,26%	2,26%	15,05%	12,79%	12,79%	17,31%	7,50%	7,78%	0,00%	0,00%	0,00%	
FECHA DE INFORME		5,65%	10,11%	15,05%	19,99%	22,25%	24,51%	26,77%	41,83%	54,62%	67,41%	84,73%	92,22%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
DÍAS DEL CONTRAO																		
COSTO DIRECTO		**$ 2.375.000**	**$ 1.875.000**	**$ 2.075.000**	**$ 2.075.000**	**$ 950.000**	**$ 950.000**	**$ 950.000**	**$ 6.325.000**	**$ 5.375.000**	**$ 5.375.000**	**$ 7.275.000**	**$ 3.150.000**	**$ 3.266.807**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 42.016.807
ADMINISTRACIÓN	$ 0																	$ 0
IMPREVISTO	0%																	$ 0
UTILIDAD	0%																	$ 0
IVA	19%	$ 451.250	$ 356.250	$ 394.250	$ 394.250	$ 180.500	$ 180.500	$ 180.500	$ 1.201.750	$ 1.021.250	$ 1.021.250	$ 1.382.250	$ 598.500	$ 620.693	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.983.193
PMA COVID	0%																	$ 0
TOTAL		**$ 2.826.250**	**$ 2.231.250**	**$ 2.469.250**	**$ 2.469.250**	**$ 1.130.500**	**$ 1.130.500**	**$ 1.130.500**	**$ 7.526.750**	**$ 6.396.250**	**$ 6.396.250**	**$ 8.657.250**	**$ 3.748.500**	**$ 3.887.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 50.000.000**

Ing. JHON JAIRO LEDESMA
Interventor Corporación Nasa Kiwe

JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ
Contratista