EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Nit: 901.275.510-1

FORMATO: ACTA DE COMITÉ DE OBRA

ACTA No.	24

OBRA: *"RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA Y SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE SUPLENCIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA DE LA SEDE CENTRAL DE INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS"*

Contrato de Obra N° 155-SG-2024

Lugar: EDIFICIO DOCENCIA INMLYCF	Fecha: 28 Marzo 2025.
Hora Inicio: 8:45 AM.	Hora Fin: 11:00 AM.

TEMAS TRATAR

Servicios Publicos.
compras y contratacion
Programacion y Avance
Personal.
Salud ocupacional
Varios.

Servicios Publicos: la interventoria expresa que ya tiene los documentos necesarios para sacar los consumos en los ultimos meses, para lo que el contratista debe responsabilizarse de los valores correspondiente.

Compras y contratacion: la interventoria expresa los inconvenientes presentados en la visita a taller de tablero de transferencia donde el ing alexander, espc de interventoria Expresa cada una de los inconvenientes presentados, como el tamaño del tablero, los breakers, Barrajes, ubicacion de DPS, Dispos-icion de los elementos, despues de expresado cada uno de los inconvenientes, se expresa por parte de interventoria las posibles soluciones propuestas entre supervision e interventoria

El contratista Expresa que realizara el tablero de transferencia de nuevo, como esta las especificaciones tecnicas y lo requiere la entidad, el contratista Expresa que entregara el plano de taller, como requisito necesario de aprobacion de interventoria, compromiso incumplido desde el 31 de enero de 2025., Donde la interventoria Expresa que necesita 1 dia para revisar el plano y dar aprobacion El contratista Expones que demora 3 dias en la elaboracion del tablero nuevo, para lo que se propone la visita de taller el dia Jueves 3 de abril donde debe asistir el profesional electrico obra, interventoria y entidad medicina legal, el contratista expone que si todo sale bien, la maniobra debe realizarse desde el viernes 4 de abril a 7 de abril.

la interventoria Solicita tener un plan de corte para identificacion de circuitos, Para lo que se necesita tener un espacio de quitar la luz. dentro de la edificacion.

la interventoria Expresa la recomendacion de prefabricacion del Cerramiento de malla eslabonada para el cierre de la planta electrica

HSEQ: la interventoria Expresa que la calificacion de la demanda es 3,4/5, por Falta de paz y salvo personal de enero y Febrero, el cual el contratista expresa entregar el 31 de marzo, tambien se expresa por parte de Interventoria el Soporte cargue del pin no esta Cumplido, para lo cual el contratista entregara el 01 Abril

la interventoria Expresa que a la Fecha no se retiran los escombros de obra, para lo cual el contratista Expresa retirar los escombros el dia 01 Abril
la interventoria Expresa que se debe complementar el punto ecologico para Falta de 1 canecas, y tambien hace Falta la actualizacion de cronograma de Actividades HSEQ.

Programacion y Avance	% Financiero	% Fisico.
% program	76,43%.	58,17%.
% ejecutado.	70,36%.	50,20%.
% Atraso.	-6,07%.	-7,97%.
Dias Atraso	-11	-15.
% Dias	84.62%	15,38%.
	154	28.

Personal Program: 2 civiles. / 2 electricos.
Obra: 2 civiles / 2 electricos

El dia martes se realizara Reunion virtual a las 2:00pm para revisar avances Fanto Fisicos como Financieros y personal.

El contratista se compromete a realizar la prueba de tinta para el dia 04 de Abril de 2025.

ANEXOS
CORTE DE PROGRAMACION Y AVANCE SEMANAL, CUMPLIMINETO HSEQ

COMPROMISOS Y ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA INICIAL DE CUMPLIMIENTO (mm-dd-mm-aaaa)	FECHA INICIAL DE REAL (mm-dd-mm-aaaa)
Llegada Tablero Transferencia	Obra	05 - Feb.	3 - Abril.
Plano Taller Electrico	Obra	31 - ENE.	28 - Marz
Revision Plano Taller Electrico	Obra		01 - Abril.
Visita a taller Electrico	Interventoria Supervision		3 - Abril.
Maniobra Electrica Tablero	Obra.	28 - Marz.	4 - Abril.
Paz y Salvo Personal Enero	Obra	24 - Feb.	31 - Marz
Paz y Salvo Personal Febrero	Obra	17 - Marz.	31 - Marz
Soporte Cargue del Pin	Obra	19 - Feb.	01 - Abril.
Traslado de Grafologia	Obra	28 - Marz	01 - Abril.
Retiro de Escombros	Obra		01. Abril.
Cronograma Actividades HSEQ	Obra		03 Abril.
Complemento Punto Ecologico	Obra		31 Marz.
Inicio Cerramiento Planta	Obra	31 - Marzo	03 Abril.
Reunion Virtual Obra Seguimiento	Interventoria obra supervision		01 Abril.
Pruebas de tintas.	Obra		04 Abril.
Acta Parcial # 2.			01 Abril.
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:	04 - Abril - 2025.		

Nombres y Apellidos	Documento de identificación	Cargo	Entidad y/o Unidad Organizacional	Correo electrónico	Acepto Ley protección datos personales (SI o NO)	Firma
Mónica Especiza Perdomo Morales.	52048889.	Profesional Especializado Forense	Grupo Jurídico Administrativo y Financiero	monica.perdomo@medicinalegal.gov.co	Si	
Ariel Humberto Calderón Torres	~~74.346.826~~	Residente de Obra.	Consorcio PC	tecnicomedlegal@gmail.com	Sr	
Daniel Ruiz Valbuena	79'796.893	Director de Obra	Consorcio PC	construccion@petra.com.co	Si	
José Espinosa C.	72276971	Res. SST.	Consorcio PC.		Si	
Mario A. Gutierrez	11'429.848	Asesor. Electrico	CONSORCIO PO	aplicaciones colombia@gmail.com	Si	
Ruby Cáceres	1.095.940.261.	HSEQ Interventoría	Equilátero	profesionalhseq.interventoria@gmail.com	Si	
Liliana Quiroga Pelaez	37'277.497	Directora Interv.	Equilátero	direccionbogota@equilaterapp.com	Si	
Alexander González	80024639	Especialista eléctrico Interventoría	Equilátero	alexander.gonzalez@diprocelecon.co	SI	
Edward R Vera	1098697364	Residente Interventoría	Equilatero	Veredwr@gmail.com	Si	
Oscar Londoño	79'387.076	Coordinador Interventor.	INMLYCF	oscar.londono@medicinalegal.gov.co	Si	

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	Versión No. 1 Fecha Noviembre 2024
	FICHA DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO	
CONTRATO:	LP-0002-SG-2024 *"RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA Y SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE SUPLENCIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA DE LA SEDE CENTRAL DE INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS"*	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PC	
INTERVENTOR:	EQUILATERO, Arquitectura e Ingenieria SAS	
FECHA DE VERIFICACION	DEL 21 AL 27 DE MARZO DE 2025	

ASPECTOS HSEQ A VERIFICAR	CUMPLE
1 Implementación, Administracion y Ejecucion del SG SST	
El profesional HSEQ cumple con la dedicación establecida en campo	SI
Se realizan capacitaciones en materia HSEQ	SI
Se diligencian formatos de permiso de trabajo	SI
Se entrega documentación requerida oportunamente	
TOTAL	**0,75**
2 Señalización, cerramientos, campamento e iluminación de areas de trabajo	
Se evidencia señalización por areas de trabajo	SI
El equipo de emergencia, botiquín, punto ecologico, punto de hidratación y extintor estan abastecidos y cuentan con señalización	
Se implementa señalización de uso de EPP, area restringida, rutas de evacuación y exposición a riesgos	SI
Los cerramientos de campamentos y acopios se encuentran en buen estado	
Las areas de trabajo cuentan con la adecuada iluminación para realizar actividades	SI
Los trabajadores cuentan con USP ubicada en un lugar de facil acceso y disponible para personal de obra	SI
TOTAL	**0,666666667**
3 Cumplimiento al sistema de seguridad social y examanes de ingreso	
Se realizan examenes ocupacionales de ingreso a todo el personal, si es el caso con enfasis en alturas	SI
Se incluye el control mensual sobre la afiliación y aportes a la ARP, EPS, AFP y parafiscales del personal del contrato	SI
Soportes de Vacunación COVID 19 o condiciones de salud	
Reportes oportunos de accidentes o incidentes de trabajo	SI
TOTAL	**0,75**
4 Control de seguridad industrial	
Se evidencia suministro, uso y reposición de los elementos de protección personal	SI
El contratista aplica las normas y procedimientos seguros de trabajo, diligenciando los formatos necesarios	SI
Se realizan inspecciones periodicas a los equipos, maquinarias, herramientas y demas elementos utilizados en obra	SI
El contratista realiza pausass activas durante la jornada laboral	Si
Todos los vehiculos vinculados al proyecto cuentan con licencia de transito, SOAT y Tecnicomecanica	SI
	1
5 Manejo de residuos y cumplimiento al PMA	
El contratista cuenta con punto ecologico disponible para clasificacion en la fuente y realiza retiro de residuos ordinarios a empresas autorizadas	
Se realiza un manejo adecuado de los residuos especiales y/o peligrosos generados en obra y entrega de certificacion por parte del gestor	
El ejecutor hace diposición final de RCD y hace entrega de certificados de lugares autorizados para dicho fin	
Se realiza correcto cargue de informacion en el PIN ambiental	
Se cuenta con un lugar debidamente señalizado para el acopio de residuos y materiales	
Se realizan jornadas de orden y aseo en las areas intervenidas	SI
Los proveedores de materiales petreos cuentan con las licencias y permisos ambientales	SI
Se cuenta con soportes de mantenimineto del baño portatil	
TOTAL	**0,25**
TOTAL CUMPLIMIENTO SEMANAL	**3,4**

Firma:

RUBY CACERES QUINTERO
HSEQ DE INTERVENTORIA
EQUILATERO, Arquitectura e Ingenieria SAS

EQUILÁTERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S
Nit: 901.275.510-1

COMITÉ 24

SEM			FINANCIERO			FISICO			% TIEMPO
			EJECUT.	PROGRA.	ATRASO %	EJECUT.	PROGRA.	ATRASO %	
1	25/10/2024	31/10/2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,85%
2	01/11/2024	07/11/2024	0,00%	0,02%	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	7,69%
3	08/11/2024	14/11/2024	0,00%	0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	11,54%
4	15/11/2024	21/11/2024	0,21%	1,75%	-1,54%	0,00%	0,26%	0,26%	15,38%
5	22/11/2024	28/11/2024	0,62%	3,46%	-2,84%	0,00%	0,62%	0,62%	19,23%
6	29/11/2024	05/12/2024	8,64%	5,18%	3,46%	0,00%	0,62%	0,62%	23,08%
7	06/12/2024	12/12/2024	22,67%	6,89%	15,78%	0,38%	0,93%	0,55%	26,92%
8	13/12/2024	19/12/2024	25,09%	8,60%	16,48%	0,38%	2,05%	1,67%	30,77%
9	20/12/2024	26/12/2024	25,09%	10,31%	14,77%	1,00%	3,17%	2,17%	34,62%
10	27/12/2024	02/01/2025	25,09%	12,03%	13,06%	1,00%	4,30%	3,30%	38,46%
11	03/01/2025	09/01/2025	25,09%	13,74%	11,35%	1,00%	5,42%	4,42%	42,31%
12	10/01/2025	16/01/2025	29,60%	15,45%	14,15%	1,00%	6,54%	5,54%	46,15%
13	17/01/2025	23/01/2025	29,60%	17,16%	12,44%	16,74%	9,24%	7,50%	50,00%
14	24/01/2025	30/01/2025	45,10%	27,35%	17,75%	32,23%	13,38%	18,85%	53,85%
15	31/01/2025	06/02/2025	45,10%	31,75%	13,35%	32,23%	17,63%	14,61%	57,69%
16	07/02/2025	13/02/2025	45,10%	37,15%	7,95%	32,23%	21,89%	10,35%	61,54%
17	14/02/2025	20/02/2025	45,10%	46,45%	-1,35%	32,23%	26,37%	5,87%	65,38%
18	21/02/2025	27/02/2025	45,10%	51,35%	-6,25%	32,23%	30,85%	1,38%	69,23%
19	28/02/2025	06/03/2025	47,10%	57,62%	-10,52%	35,23%	35,34%	-0,10%	73,08%
20	07/03/2025	13/03/2025	56,35%	63,89%	-7,54%	43,80%	39,90%	3,90%	76,92%
21	14/03/2025	20/03/2025	66,36%	70,16%	-3,80%	46,37%	44,79%	1,58%	80,77%
22	21/03/2025	27/03/2025	70,36%	76,43%	-6,07%	51,07%	51,79%	-0,72%	84,62%

	27 de marzo de 2025	
	FINANCIERO	**FISICO**
PORCENTAJE PROGRAMADO	**76,43%**	**51,79%**
PORCENTAJ EJECUTADO	**70,36%**	**51,07%**
PORCENTAJE DE ATRASO O	**-6,07%**	**-0,72%**
DIAS DE ATRASO (t)	**-11**	**-1**
TIEMPO	**TRANSCURRIDO**	**FALTANTE**
PORCENTAJE DÍAS	**84,62%**	**15,38%**
DÍAS CONTRACTUALES TRANSCURRIDOS	**154**	**28**