EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Nit: 901.275.510-1

FORMATO: ACTA DE COMITÉ DE OBRA

ACTA No.	25

OBRA: *"RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA Y SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE SUPLENCIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA DE LA SEDE CENTRAL DE INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS"*

Contrato de Obra N° 155-SG-2024

Lugar: EDIFICIO DOCENCIA INMLYCF	Fecha: 4 Abril 2025
Hora Inicio: 8:45 AM.	Hora Fin: 12:00 M.

TEMAS TRATAR

Seervicios Publicos.
Compras y contratacion.
Programacion y Avance.
Personal.
Salud ocupacional.
Varios.

Servicios Publicos: el ing oscar londoño Solicita realizar los calculos de consumo de los servicios consumidos a la Fecha por parte del contratista.

Compras y contratacion: la interventoria expresa que el periodo semanal Se presenta la elaboracion del tablero de transferencia, la cual el dia de hoy Supervision, interventoria y contratista revisaron el tablero y cumple con las Especificaciones, Donde la interventoria Expresa que Faltan Subsanar los elementos expuestas en el plano de taller la interventoria expresa que a la Fecha en temas de Compras Falta el inicio y compra de malla para el cerramiento de planta electrica, Donde el contratista

Expresa que es necesario tener conectada totalmente la planta y Asi definir espacios para iniciar el debido cerramiento.


Programacion y Avance	Financiero	Fisico
% program	82,70%	59,24 %
% ejecut.	83,4 %	64,12 %
% Atraso	0,71%	4,87 %
Dias Adelanto	1.	9
Tiempo	88,46 %.	11,54 %.
Dias trans.	161	21

Personal	Programado	Sarramentadoras	Obra	6 ornamentacion
		2 civiles		4 civil.
		2 Electricos.		1 Electrico.

la interventoria Solicita nuevamente la presencia del Gerente de proyectos Como personal minimo.

HSE: la interventoria Expresa la calificacion de la semana es 3,5/5., donde se cumple la entrega de paz y Salvo de enero y febrero, Donde Falta la entrega de' Plan HSE, cumplimiento de Punto ecologico., Donde la interventoria Solicita el retiro de escombros y tyn, tambien se esta Solicitando el cargue de PIN ambiental, Informe y ambiental y el Informe S Ambiental la interventoria Reitera el uso de EPP's y Elementos de Sujecion en Altura, Donde despues de la inspeccion

Se evidencia el No uso de dichos elementos, y la interventoria Solicita llamados de Atencion a las personas que no use sus debidos EPP's.
la interventoria Solicita prevencion de seguridad en cada una de las actividades a realizar para mitigar los Accidentes.
Varios: la interventoria Solicita el informe de la prueba de tintas realizes en la estructura metalica, para lo cual el contratista Expone entregara el dia 11 de Abril.
la Interventoria Solicita el informe # 5 tecnico y el acta parcial # 2 para el dia 07 de marzo de 2025.
El ing oscar londoño definne Solucion en parte Asimetrica de tipo panel tipo Sandwich costado sur de zona 5 definiendo la siguiente seccion



ANEXOS
CORTE DE PROGRAMACION Y AVANCE SEMANAL, CUMPLIMINETO HSEQ

COMPROMISOS Y ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA INICIAL DE CUMPLIMIENTO (mm-dd-mm-aaaa)	FECHA INICIAL DE REAL (mm-dd-mm-aaaa)
• Correcciones Pluvo taller	Obra	31 ENE.	7 - Abril.
• Inicio Actividad Cerramiento	Obra	31 Marzo	9 - Abril.
Gerente de Proyectos	obra		10 Abril.
• Maniobra Electrica tablero	Obra	28 marzo	4 Abril.
• Soporte Cargue P.I.N.	obra	19 Feb	7 abril.
• Correcciones informe 4 ambiental	Obra		7 abril
• Informe 5 Ambiental	Obra		7 abril
• Retiro Escombros y tejas	Obra	01 - Abril	10 abril.
• Cronograma Actividades HSE	Obra	03 - Abril.	8 Abril.
• Complemento punto Ecologico	Obra.	31 - Marzo	04 - Abril.
• Copia llamado Atencion Trabajador	Obra		07 - Abril.
Informe pruebas tintas.	obra		11 - Abril.
• Acta parcial #2 e informe 5.	Obra		07 Abril.
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:	11 - Abril. - 2025.		

Nombres y Apellidos	Documento de identificación	Cargo	Entidad y/o Unidad Organizacional	Correo electrónico	Acepto Ley protección datos personales (SI o NO)	Firma
Carlos Fernando Perdomo Yunda	1006502375	Auxiliar administrativo	Consorcio PC	carlosfpy04@ymail.com	SI	Carlos Perdomo Yunda
Stephanie Quintero Mateus	1013641087	Ing. Técnico	Contratar SAS	faride_stephanie09@hotmail.com		
Daniel Ruiz Valbuena	79796.893	Dir Obra	Consorcio PC	construccion@petra.com.co		
Ariel Humberto Balbín Torres	74346826	Residente de obra.	Consorcio PC	tecnicomedlegal@gmail.com	SI	
Oscar Londoño Mora	79388076	Supervisor Contrato	INMLYCF	oscar.londono@medicinalegal.gov.co	SI	
Jorge Espinosa C.	72276041	Res. SST.	Consorcio PC.		SI	
Mario Gutierrez	11'429.848	Asesor Electrico	Consorcio PC	aplicaciones colombia@gmail.com	SI	
Mónica Pardo	52048589	Profesional Especializado Forense	GMPO Regional Administrativo	monica.pardo@medicinalegal.gov	SI	
Alexander Gonzalez	80024639	Especialista eléctrico Interventoría	Equilátero	alexander.gonzalez@dgproelec.com.co	SI	
Ruby Caceres	1.015.940.261	HSE Interventoría	Equilátero	profesionalhseq.interventoria@gmail.com.	SI	
Mariapinzon	37277497	Directora Interv	Equilatero	directorobra@equilateroapp.com	SI	
Edward R Vera	1098697864	Residente Intervent	Equilatero	veredwar@gmail.com	SI	

COMITÉ 25

SEM			FINANCIERO			FISICO			% TIEMPO
			EJECUT.	PROGRA.	ATRASO %	EJECUT.	PROGRA.	ATRASO %	
1	25/10/2024	31/10/2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,85%
2	01/11/2024	07/11/2024	0,00%	0,02%	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	7,69%
3	08/11/2024	14/11/2024	0,00%	0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	11,54%
4	15/11/2024	21/11/2024	0,21%	1,75%	-1,54%	0,00%	0,26%	0,26%	15,38%
5	22/11/2024	28/11/2024	0,62%	3,46%	-2,84%	0,00%	0,62%	0,62%	19,23%
6	29/11/2024	05/12/2024	8,64%	5,18%	3,46%	0,00%	0,62%	0,62%	23,08%
7	06/12/2024	12/12/2024	22,67%	6,89%	15,78%	0,38%	0,93%	0,55%	26,92%
8	13/12/2024	19/12/2024	25,09%	8,60%	16,48%	0,38%	2,05%	1,67%	30,77%
9	20/12/2024	26/12/2024	25,09%	10,31%	14,77%	1,00%	3,17%	2,17%	34,62%
10	27/12/2024	02/01/2025	25,09%	12,03%	13,06%	1,00%	4,30%	3,30%	38,46%
11	03/01/2025	09/01/2025	25,09%	13,74%	11,35%	1,00%	5,42%	4,42%	42,31%
12	10/01/2025	16/01/2025	29,60%	15,45%	14,15%	1,00%	6,54%	5,54%	46,15%
13	17/01/2025	23/01/2025	29,60%	17,16%	12,44%	16,74%	9,24%	7,50%	50,00%
14	24/01/2025	30/01/2025	45,10%	27,35%	17,75%	32,23%	13,38%	18,85%	53,85%
15	31/01/2025	06/02/2025	45,10%	31,75%	13,35%	32,23%	17,63%	14,61%	57,69%
16	07/02/2025	13/02/2025	45,10%	37,15%	7,95%	32,23%	21,89%	10,35%	61,54%
17	14/02/2025	20/02/2025	45,10%	46,45%	-1,35%	32,23%	26,37%	5,87%	65,38%
18	21/02/2025	27/02/2025	45,10%	51,35%	-6,25%	32,23%	30,85%	1,38%	69,23%
19	28/02/2025	06/03/2025	47,10%	57,62%	-10,52%	35,23%	35,34%	-0,10%	73,08%
20	07/03/2025	13/03/2025	56,35%	63,89%	-7,54%	43,80%	39,90%	3,90%	76,92%
21	14/03/2025	20/03/2025	66,36%	70,16%	-3,80%	46,37%	44,79%	1,58%	80,77%
22	21/03/2025	27/03/2025	70,36%	76,43%	-6,07%	51,07%	51,79%	-0,72%	84,62%
23	28/03/2025	03/04/2025	83,40%	82,70%	0,71%	64,12%	59,24%	4,87%	88,46%

	3 de abril de 2025	
	FINANCIERO	FISICO
PORCENTAJE PROGRAMADO	82,70%	59,24% *
PORCENTAJ EJECUTADO	83,40%	64,12% *
PORCENTAJE DE ATRASO O	0,71%	4,87%
DIAS DE ATRASO (t)	1	9
TIEMPO	TRANSCURRIDO	FALTANTE
PORCENTAJE DÍAS	88,46%	11,54%
DÍAS CONTRACTUALES TRANSCURRIDOS	161	21

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	Versión No. 1 Fecha Noviembre 2024
	FICHA DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO	
CONTRATO:	LP-0002-SG-2024 *"RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA Y SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE SUPLENCIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA DE LA SEDE CENTRAL DE INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS"*	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PC	
INTERVENTOR:	EQUILATERO, Arquitectura e Ingeniería SAS	
FECHA DE VERIFICACION	DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2025	

ASPECTOS HSEQ A VERIFICAR	CUMPLE
1 Implementación, Administracion y Ejecucion del SG SST	
El profesional HSEQ cumple con la dedicación establecida en campo	SI
Se realizan capacitaciones en materia HSEQ	SI
Se diligencian formatos de permiso de trabajo	SI
Se entrega documentación requerida oportunamente	
TOTAL	**0,75**
2 Señalización, cerramientos, campamento e iluminación de areas de trabajo	
Se evidencia señalización por areas de trabajo	SI
El equipo de emergencia, botiquín, punto ecologico, punto de hidratación y extintor estan abastecidos y cuentan con señalización	
Implementa señalización de uso de EPP, area restringida, rutas de evacuación y exposición a riesgos	SI
Los cerramientos de campamentos y acopios se encuentran en buen estado	
Las areas de trabajo cuentan con la adecuada iluminación para realizar actividades	SI
Los trabajadores cuentan con USP ubicada en un lugar de facil acceso y disponible para personal de obra	SI
TOTAL	**0,67**
3 Cumplimiento al sistema de seguridad social y examanes de ingreso	
Se realizan examenes ocupacionales de ingreso a todo el personal, si es el caso con enfasis en alturas	SI
Se incluye el control mensual sobre la afiliación y aportes a la ARP, EPS, AFP y parafiscales del personal del contrato	SI
Soportes de Vacunación COVID 19 o condiciones de salud	
Reportes oportunos de accidentes o incidentes de trabajo	SI
TOTAL	**0,75**
4 Control de seguridad industrial	
Se evidencia suministro, uso y reposición de los elementos de protección personal	
El contratista aplica las normas y procedimientos seguros de trabajo, diligenciando los formatos necesarios	SI
Se realizan inspecciones periodicas a los equipos, maquinarias, herramientas y demas elementos utilizados en obra	SI
El contratista realiza pausass activas durante la jornada laboral	SI
Todos los vehiculos vinculados al proyecto cuentan con licencia de transito, SOAT y Tecnicomecanica	SI
	0,8
5 Manejo de residuos y cumplimiento al PMA	
El contratista cuenta con punto ecologico disponible para clasificacion en la fuente y realiza retiro de residuos ordinarios a empresas autorizadas	
Se realiza un manejo adecuado de los residuos especiales y/o peligrosos generados en obra y entrega de certificacion por parte del gestor	SI
El ejecutor hace diposición final de RCD y hace entrega de certificados de lugares autorizados para dicho fin	
Se realiza correcto cargue de informacion en el PIN ambiental	
Se cuenta con un lugar debidamente señalizado para el acopio de residuos y materiales	
Se realizan jornadas de orden y aseo en las areas intervenidas	SI
Los proveedores de materiales petreos cuentan con las licencias y permisos ambientales	SI
Se cuenta con soportes de mantenimineto del baño portatil	SI
TOTAL	**0,5**
TOTAL CUMPLIMIENTO SEMANAL	**3,5**

Firma:

RUBY CACERES QUINTERO
HSEQ DE INTERVENTORIA
EQUILATERO, Arquitectura e Ingenieria SAS