(6)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	REUNIÓN DE VERIFICACIÓN DE LOS CIV'S EXISTIDOS CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	17- JUNIO - 2019
2	AJUSTE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	CONTRATISTA	18- JUNIO - 2019.
3	Visita con el contratista del Acueducto para verificar los segmento que coinciden en los 2 procesos	INTERVENTORIA	19/06/19.

Elaborada por: INTERVENTORIA

Fecha de la próxima reunión: 19/06/19 Lugar de la próxima reunión: OFICINA DE LA INTERVENTORIA

ota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la unión.

COMITE TÉCNICO N° 31

CONTRATO PUENTE ARANDA	TEMARIO	FECHA: 19 JUNIO 2019

VERIFICACIÓN COMPROMISOS	- Ajuste de la programación y presupuesto - Contratista - Reunión con el contratista del Acueducto para definir los segmentos que coinciden en los dos proyectos - INTERVENTORIA - SI

AVANCE DIAGNOSTICO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
	90%	40%	50%

AVANCE OBRA	- CIV 16002769 Bochica 3 - Reunión de inicio 21 Junio 10:00am - CIV 16002026 Helenta - Actas de cierre 20 Junio - CIV 16001256 Galan (cra 54 dl 28-3) Socialización de PMT para tramite - CIV 16003173 Alqueria I - Elaboración de la respuesta al derecho de peticion por parte del contratista radicado por William Joya (20 de Junio).
DIAGNOSTICO	- Intervención del CIV 16000618 como acción de movilidad (Florida Occidental) - Intervencion de la accion de movilidad segmento el Sol, costado Occidental (pendiente)
ESP	- Reparación del bacheo del CIV 16000902 peatonal (pendiente) solicitado hace mas de 1 mes. - Reparación de la acción de movilidad costado Norte del segmento Santa Rita.
ADMINISTRATIVO	- Intervención de los CIV 16002905, 2879, 2846 ubicados sobre la cll 2 entre cra 32 y 32A; 32A y 32B 32B y 32C.
EJECUCIÓN OBRA	- Tramos Intervenidos para rehabilitación: 11 Muzu, Asunción, el Sol, Santa Rita, Brasilia, San Gabriel Bochica 1 (11Hbs), Bochica 2 (cll 16), Villa Ines, San. Rafael, Alqueria I - Tramos de rehabilitación por iniciar: 2 Alqueria II (3758), Bochica 3 (2769), PMT OK.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: INTERVENTORIA

FECHA: 19 JUNIO 2019 **LUGAR:** OFICINA INTERVENTORIA

OBJETO DE LA REUNIÓN: COMITE TECNICO N° 31

HORA DE INICIO: 10:00 AM **HORA DE FINALIZACIÓN:**

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
ANDRES USECHE G										INTERVENTORIA	tecnica@interventoria.com	2149645	
~~FRANK O. PINZON~~										LGNG	fopf1@outlook.com	6209415	
CAMILO FLOREZ CONTO			X							LGNG	florezcamilo@gmail.com		
Angélica Ramos Q.										Contratista LGNG.	ing.angelica.r@gmail.com	3102481324	
NICOLLY CASAS G			X							LGNG	nicollycasas@gmail.com	3008800 ext 210	
ANDRES FRANCO			X							INTERVENTORIA	tecnico.pa@interventoria	3003095337	
RAUL A. APARICIO C			X							INTERVENTORIA INTERSA	tecnico.pa@interventoria	3006036322 ingeniero	
Fabian Cruz Gonzalez			X						X	ALPA - Transductor	fabian.cruz@gobiernobogota.gov.co	3219651211	
DANIEL FERNANDO MARIN M			X						X	ALPA - INFRAESTRUCTURA	daniel.marin@gobiernobogota.gov.co	3132446037	

244

ALCALDÍA DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

- Atlanta (Terminado) → Se solicita realizar los remates pendientes, incluyendo la construcción de la matera.
- Brasilia → (1283) Instalación de Sardineles y bordillos (Rendimiento bajo) - Se encuentra a nivel de sub-base.
- San Rafael → (1040) Instalación de Mezcla Asfáltica y remates
- Nuzu (4097) → Intervención del espacio público Cajas de inspección y renovación red de acueducto
- Santa Rita (3550) → Intervención del espacio público cajas de inspección y renovación red de acueducto.
- El Sol (1793) → Pte. Aprobación del PMT espacio público Se solicita la habilitación de la vía. Practicidad desde el 07/junio
- Asunción (3273) → Instalación mezcla asfáltica el 17/06/19, pendiente remates E.P.
- Villa Inés (4735) → Excavación e instalación de la red Sanitaria
- San Gabriel (0629) → Instalación de la Subbase Granular (Estructura de la vía)
- Alquería I (3173) → Fresado pavimento existente Practicidad desde el 12 de junio Pte solucn Redes. Alc.
- Bochica I (2844) → callejon 1 # Bis Fresado pavimento existente, Implementación PMT,
- Bochica II (2945) → callejon 1G Fresado pavimento existente, Implementación PMT.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

- El derecho de petición lo responderá la interventoría una vez el contratista presente su respuesta, así como la respuesta del FDLPA.

- La interventoría manifiesta su preocupación debido a que se evidencian abandonos en algunos frentes por falta de recursos, (personal, materiales y maquinaria).

- Se le solicita al contratista realizar los remates de manera con una compañía esto con el fin de cumplir con los compromisos establecidos en este comité, a satisfacción de la comunidad.

- El contratista ya presentó a la interventoría la modulación de las losas en concreto para la pavimentación de la vía, en el segmento de villa Inés.

- Se le solicita al contratista vincular más recursos para poder cumplir en los fechas establecidas incluyendo la prórroga de lo contrario esta interventoría manifiesta que no se cumplirá con lo programado.

- El FDLPA solicita incluir el CIV 16001745 priorizado San Andresito ubicado sobre la cll 9 entre carreras 35 y 36 el cual se debe intervenir como rehabilitación realizando diagnóstico, y diseño.

- El FDLPA informa que la nueva alcaldesa encargada es María del Pilar Muñoz Torres.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

- Se le solicita nuevamente al contratista presentar la propuesta hidráulica y el levantamiento topográfico (perfiles de la vía) esto con el fin de definir los niveles de la tubería y la entrega al colector pluvial principal, la cual debe estar avalada por el especialista hidráulico del contratista y poder realizar verificación por parte de esta interventoría.

- De acuerdo a la reunión realizada el día lunes 17 de junio en la Secretaría de Movilidad el contratista inició con la socialización del PMT ante la comunidad, esto con el fin de realizar su trámite y así realizar la intervención del segmento vial.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNION COMPROMISOS ADQUIRIDOS

IA:	19 JUNIO 2019
TO DE LA REUNION:	COMITE TECNICO Nº 31
A DE INICIO:	10:00 AM
AR:	OFICINA DE INTERVENTORIA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Terminar los remates del Segmento de Milenta	CONTRATISTA	26/06/19
Instalación Sub base estabilizada ZAP la mitad en Brasilia	CONTRATISTA	22/06/19
Habilitar la vía e intervención del espacio público en el sol	CONTRATISTA	22/06/19
Dependiendo de la aprobación del PMT del espacio público		
Restitución del espacio público hasta paramento en ASUNCIÓN	CONTRATISTA	20/06/19
Instalación de la base estabilizada ZAP en el Segmento de San Gabriel	CONTRATISTA	28/06/19
Instalación para tubería Sanitaria en el Segmento de Alquería I	CONTRATISTA	20/06/19
con los niveles de la tubería avalado por el especialista		
hidráulico con la propuesta		
Presentar a la interventoría un informe para la intervención del CIU 16000618 como mantenimiento periódico, este informe debe incluir	CONTRATISTA	24/06/19
riesgos, preocupaciones, diagnóstico, tipo de intervención, visitas a campo		
concepto del acueducto y la garantía por parte del contratista si da lugar.		

ADO POR:	INTERVENTORIA
DE LA PROXIMA REUNION:	26 DE JUNIO DE 2019
DE LA PROXIMA REUNION:	OFICINA DEL CONTRATISTA.

COMITE INTEGRAL N°32

CONTRATO PUENTE ARANDA	TEMARIO	FECHA: 27 JUNIO 2019

- 0618?

VERIFICACIÓN COMPROMISOS	- Terminar los remates del segmento Milenta 26/06/19-No - Instalación base estabilizada en el segmento Bressilia-Si - Habilitar la vía e intervención del espacio público en el Sol-No - Restitución del espacio público y remates en asunción 26/06/19-No - Instalación de base estabilizada en San Gabriel 27/06/19-No - Presentar a la interventoría la propuesta hidraulica avalada 20/06/19-N - Presentar a la interventoría un informe del CIV 16000618 24/06/19-N		Alq Prórrog
AVANCE DIAGNOSTICO	**PROGRAMADO** 92%	**EJECUTADO** 40%	DIFERENCIA 52%
AVANCE OBRA	- Area Social - Area Ambiental y SST - Area Técnica: • Reparación del CIV 16000902 (Sorento) • Intervención del CIV 16000431 (Cra 56 cll 5B BIS y cll 5c) • Presupuestos (2) de los movimientos semafóricos CIV 16001256 Gab		
DIAGNOSTICO	- Diagnóstico y diseño para la rehabilitación del CIV 16001745 San Andresito. - Visita técnica a campo con los residentes de la interventoría y contratista CIV 16000217 Salazar Gomez. (CRCN)		
PMTs Aprobados	COI N° 25 del 20 de Junio de 2019 - CIV 16000217 (CRCN) Salazar Gomez cll 94 cra 67 y 671 - CIV 16003612 Santa Rita 2 cra 50A cll 33 y 34 sur - CIV 16001793 El Sol del espacio público. - CIV 16003026 Bodrica cll 1D BIS (callejon)		
ADMINISTRATIVO	- Ajustes al cronograma - Informe sobre los recursos integrados al proyecto - Balance general mensual - Derecho de petición radicado por William Joya		
EJECUCIÓN OBRA	- Tramos intervenidos de rehabilitación: 12. Muzu, Asunción, El sol, Santa Rita, Bressilia, San Gabriel, Bodrica 1 (LH Bis), Bodrica 2 (cll 1 G), Villa Ines, San Rafael Alqueria 1, Alqueria 2. - Tramos de rehabilitación por iniciar: 2. Bodrica 3 (16002769) y Santa Rita 2. (16003612)		

INTERVENTORÍA

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: INTERVENTORÍA

LUGAR: OFICINA CONTRATISTA

FECHA: 27/06/19

OBJETO DE LA REUNIÓN: COMITÉ INTEGRAL No 32

HORA DE INICIO: 10:00 AM.

HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES: NOMBRES	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/OPERATIVO	CARGO: APOYO	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOM.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	INTERNO o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
												3223653975	
PAOLA REDA			X							INTERVENTORÍA - INTERDA	paola.pa@interventoria.com	3112102160.	
Johan Alfonso C.			✓							interventoría	" " "	3008800289	
Ana Nicoly Casas C.			✓							LGUG	ingnicolly@gmail.com	3102481324	
Angélica Ramos Quintana			✓							Contratista LGUG	ingangelica.r@gmail.com	3103098232	
Andres Useche G										INTERVENTORIA	tecnica@interventoria	3223653975	
ANDRES FRANCO			X							INTERVENTORIA	tecnico.pa@interventoria		

GDI-GFI
Ve
Vigencia: 09 de mayo d

150

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: INTERVENTORIA
FECHA: 27 JUNIO 2019 **LUGAR:** OFICINA CONTRATISTA
OBJETO DE LA REUNIÓN: COMITÉ INTEGRAL No 32
HORA DE INICIO: 10:00 AM. **HORA DE FINALIZACIÓN:**

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NIVEL	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Monica Pajuelo			X							Interventoria	ambientalfja@intaa	—	
Frank Pinzón T										LGNG	fopt1@outlook.com	6294150	
Yesica Aquelo G									X	LGNG	gestionsocial156@gmail.com	3213905517	
CAMILO FLOREZ CONTO			X							LGNG	Arosamsiegaud.co	—	
Raul A. Aparicio C			X							Interventoría	tecnico.pa@interventoria.ingenieria	3006036382	
Fabian Cortes Gonzalez			X						X	PDLPD	fabian.cortes@bogota.gov.co	3124837011	

251

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

1) MILENTA (2026) → Pendiente remates incluyendo la construcción de la matera empradización de las zonas verdes y adecuación de la rampa vehicular. (Alejandro Pd
2) BRASILIA (1283) → Se encuentran a nivel de Base estabilizada a medio Segmento e Instalación de sardinel
3) SAN RAFAEL (1040) → Fundido del espacio público en concreto al costado del salon comunal y remates sobre el espacio público pendientes
4) MUZU (4097) → Intervención del espacio público y se encuentra pendiente los empates de la red nueva del acueducto. realizada por la EAAB
5) SANTA RITA (3550) → Intervención del espacio público, y se encuentra pendiente los empates de la red nueva del acueducto realizado por la EAAB.
6) EL SOL (1793) → PMT del espacio público aprobado el día 20 de Junio por medio del COI 25, ná Se realizan actividades constructivas. falta de personal
7) ASUNCION (3273) → Pendiente remates sobre el espacio público ná se realizan actividades falta de personal
8) VILLA INES (4735) → Se realiza Excavación para estructura de via e instalación de la red sanitaria.
9) SAN GABRIEL (0629) → A nivel de Sub-base granular no se realizan actividades falta de recursos

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

10) ALQUERIA I (3173) → Se realiza entibado e instalación de la red sanitaria 8" con sus domiciliarias en 6", pendiente entrega de la propuesta hidraulica con sus perfiles avalada por el especialista.

11) ALQUERIA II (3758) → Implementación del PMT e instalación de cerramiento, no se realizan actividades

12) BOCHICA I (2844) → Instalación de la red sanitaria 10" con sus domiciliarias en 6" PVC
calle 40 1H BIS

13) BOCHICA II (2945) → A nivel de excavación de la estructura de la vía, no se realizan actividades.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

- Se le solicita al contratista planificar la solicitud del fresado, esto con el fin de no afectar el desarrollo normal del contrato, ya que estos tiempos de solicitud son ampliables al contratista.
- Se le solicita al contratista responder el derecho de petición del señor William Joya del segmento Alquería I con copia a la interventoría, a FDLPA, y a la personería.
- La interventoría solicita al contratista realizar una capacitación a los residentes técnicos, inspectores y subcontratistas sobre el manejo y retiros de los escombros.
- El contratista solicita que el FDLPA dé respuesta oficial sobre los descuentos a los ítems de chequeo
- Para dar cumplimiento al 25% del aprovechamiento de los RCDs, se recomienda reutilizar la sobrante para la conformación del espacio público
- El FDLPA solicita una programación y presupuestos actualizados por cada segmento, esto con el fin de presentar a la nueva alcaldesa su alcance y el proyecto en general.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

Temas sstma comité integral

- Capacitación de los componentes y obligaciones SSTMA a los residentes e inspectores técnicos
- Oficio por parte de la alcaldía sobre el descuento de las listas de chequeo
- Materiales granulares para dar cumplimiento al 25% de RCD

TEMARIO COMPONENTE SOCIAL

16004097 (AUTOPISTA SUR MUZÚ)

- El día de hoy se realizará la entrega de volante de PMT de espacio público.
- Se está programando reunión de finalización y actas de cierre.

16003273 (LA ASUNCIÓN)

- Se está programando reunión de finalización y actas de cierre.

16001283 (BRASILIA)

- Se está programando comité de participación ciudadana N°2.

16001040 (SAN RAFAEL)

- Se está programando reunión de finalización y actas de cierre.

16002026 (MILENTA)

- Se realizó reunión de finalización el 30 de mayo.
- Se realizó el 20 de junio actas de cierre, faltan algunos predios por esta actividad, hasta que se realicen los arreglos.

16001808 (MILENTA 2)

- Se realizó levantamiento de actas de vecindad.
- Se está programando reunión de inicio, pero falta la aprobación del PMT.

16001793 (EL SOL)

- El día de hoy se realizará la entrega de volante de PMT de espacio público.
- Se está programando comité de participación ciudadana N°1.

16003550 (SANTA RITA 1)

- Se está programando reunión de finalización y actas de cierre.

16003612 (SANTA RITA 2)

- Se encuentran realizando levantamiento de actas de vecindad.
- Se tiene programada reunión de inicio el 28 de junio a las 3:00 pm.

16000629 (SAN GABRIEL)

- Se está programando reunión de avance.

16003173 (LA ALQUERIA 1)

- Se realizó levantamiento de actas de vecindad 29 de mayo al 04 de junio, se realizará entrega de copia a la comunidad el día de hoy.
- Se realizó reunión de inicio el 07 de junio.
- El contratista elaboró la respuesta al derecho de petición del Sr. William Joya, la interventoría realizo algunas observaciones frente a esta, y está en espera de los ajustes para enviar al FDLPA.
- Se realizó la instalación del punto satélite y las vallas móviles informativas.

16003758 (LA ALQUERÍA 2)

- Se realizó levantamiento de actas de vecindad, se realizará entrega de copia a la comunidad el día de 5 de julio.
- Se realizó reunión de inicio el 13 de junio.
- Se realizó la instalación del punto satélite. Aun no se han iniciado actividad constructivas por tal motivo no se ha instalado la valla móvil.

16002844 (BOCHICA 1/ CALLEJÓN 1 H BIS)

- Se realizó levantamiento de actas de vecindad 5 al 8 de junio, se realizará entrega de copia a la comunidad el día de 1 de julio.
- Se realizó reunión de inicio el 13 de junio.
- Se realizó la instalación del punto satélite y valla móvil informativa.

16002945 (BOCHICA 2/ CALLEJÓN 1 G)

- Se realizó levantamiento de actas de vecindad 11 al 14 de junio, se realizará entrega de copia a la comunidad el día de 5 de julio.
- Se realizó reunión de inicio el 13 de junio.
- Se realizó la instalación del punto satélite y valla móvil informativa.

16002769 (BOCHICA 3 CLL 2DA)

- Se realizó levantamiento de actas de vecindad 19 al 21 de junio.
- Se realizó reunión de inicio el 21 de junio, sin embargo no se contó con asistencia por parte de la comunidad. Por tal motivo se realizó socialización de cada una de las actividades de cada componente, predio a predio los días 22 y 25 de junio
- Se realizó la instalación del punto satélite y valla móvil informativa.

16003026 (BOCHICA 4 /CALLEJÓN 1 D BIS)

- Se realizó levantamiento de actas de vecindad 19 al 21 de junio.
- Está programada reunión de inicio, en espera de PMT para llevarla acabo.

16001256 (GALÁN ~~CONTRALORÍA~~)

- Se encuentran levantando actas de vecindad del 27 de junio al 3 de julio.

16004735 (VILLA INÉS)

- Se está programando comité de participación ciudadana N°1.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNION COMPROMISOS ADQUIRIDOS

FECHA:	27 DE JUNIO 2019
OBJETO DE LA REUNION:	COMITÉ TÉCNICO - INTEGRAL No 32
HORA DE INICIO:	10:00 AM
LUGAR:	OFICINA CONTRATISTA

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Terminar los remates en el segmento Mplenta completas	CONTRATISTA	06/07/19
2	Instalación de Base estabilizada completa en el Segmeto Dmosifa	CONTRATISTA	03/07/19
3	Remates terminados en el segmento de Asunción completas	CONTRATISTA	03/07/19
4	Nuevamente se solicita la propuesta hidraulica con sus perfiles y levantamiento topográfico para el Segmento de Alqueria el cual debe estar aprobado por el especialista	CONTRATISTA	02/07/19
5	Empradización con esmillas en el segmento de Mplenta	CONTRATISTA.	29/06/19
6	Entrega de diseño a la Interventoria del CIV 1600L745 S.A.	CONTRATISTA	05/07/19

ELABORADO POR:	INTERVENTORÍA
FECHA DE LA PROXIMA REUNION:	03 JULIO 2019
LUGAR DE LA PROXIMA REUNION:	ALCALDIA PUENTE ARANDA

ANEXO No.10
BITÁCORAS

ANEXO No.10.1
CIV 16003173

CIV 16003173

(1) 11 JUNIO 2019 TIEMPO SECO
SE INICIA FRESADO ENTRE KO+000 KO+140 NO HAY BOAL, TRAFICO 1, 1 FRESADORA, 2 VOLQUETAS CERRAMIENTO COMPLETO PMT COMPLETO. (1 RESIDENTE DE OBRA)
INTEDSA, INTERVENTORIA.

(2) 13 de Junio de 2019
Se realiza el recorrido por el frente, donde el área asignada se observa instalado completamente el PMT con las señalizaciones preventivas y los obstáculos separados, se instala completamente el cerramiento con polisombra verde (obstáculo verde y malla azul instalada), se protegen árboles y especies arbustivas existentes al lado izquierdo, con placas huecas se dejan dos pasillos, un Baño, Bajo; Bajo un hueco, se da paso peatonal a costado occidental y oriental instalado sendas peatonales delimitadas por cabezotes y triple cinta de seguridad, el puente es bajo sigue lo establecido.
Diana Gonzalez Figueroa
Residente Ambiental

(3) 12 de Junio 2019
- Se evidencia los 2 auxiliares de transito y un boal el cerramiento en buen estado, ubicar los bancadas en los esteros de la obra.
- Instalar la cartelera informativa con los numeros informativos, tener copia del PMT y CAT.
- Faltan bolsas para el punto ecologico.
Residente SSTMA.

(4) 13 DE JUNIO /2019
Se realiza recorrido por el segmento, evidenciando la instalación de la valla informativa sobre la Av 68 y el punto critico, donde se encuentran los volados de inicio de obra y de PMT.

Residente Social de Interventoria

(5) 15 JUNIO 2019 TIEMPO SECO
SE INTERVENTORIA SOLICITA AL CONTRATISTA INICIAR ACTIVIDADES PROPIAS DE OBRA YA QUE HACE 4 DIAS SE FRESO Y NO HAY ACTIVIDAD EN LA OBRA

SD

ES EVIDENTE LA SOLO TRAFICO NO HAY AMBIENTE (BAÑO) POR LO CUAL SE ESTA FALTANDO CON EL PMT (DEBEN TENER 2 TRAFICO) NO HAY SEÑALES EN OBRA SE EVIDENCIA ABANDONO DEL FRENTE Y SE CUENTA CON BUEN CLIMA, SE SOLICITA LA ADECUADA CONTENCION DE CONCRETO EN EL SECTOR EXCAVADO Y EL RETIRO INMEDIATO DEL FRESADO DEPOSITADO SOBRE LA KRA 52C CON 39A, SE SOLICITA PERSONAL NUEVO EN FRENTE ES DECIR QUE NO DEBEN PERSONAL DE OTROS FRENTES (DESMOVILIZADOS ABANDONADOS)

INTERVENTORIA

INTERVENTORIA.

Residente SSTMA

(7) NO hay ACTIVIDADES DE OBRA, se debe retirar los ESCOMBROS generados x la excavación, EN EL PUNTO ecológico las canecas NO cuentan con bolsas para la disposición de los Residuos solidos.

- El entibado. que se tiene en la excavación NO cumple con Procedimiento para entibados mayores a. 1.60 mts.

Residente SSTMA.

18 DE JUNIO DE 2019

(8) NOTAMOS CON GRAN PREOCUPACIÓN LA INACTIVIDAD TOTAL DE OBRA EN EL PUENTE DE ALCANTARILLA 1600,3173. ESTO TENIENDO EN CUENTA QUE ESTE TRAMO SE PARÓ EL 11 DE JUNIO Y NO SE, HAN ADELANTADO MAS ACTIVIDADES/ SITUACION QUE NO TIENE NINGUNA JUSTIFICACIÓN (Es evidente la falta de recursos del contratista Materiales y personal)

Ruth A. Aranda
RESIDENTE INTERV.

RES TECNICO INTERVENTORIA

(9) 19 JUNIO 2019 TIEMPO LLUVIA.

SE SOLICITO EL RETIRO INMEDIATO DE LOS MATERIALES ACOPIADOS EN EL FRENTE (max 48) YA QUE NO TIENE EL RESPECTIVO PROCEDIMIENTO DE ACOPIO.

POR OTRA PARTE SE VE CON PREOCUPACIÓN EL INICIO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE OBRA SIENDO ESTOS ATRASOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, POR LO CUAL SE SOLICITA AL CONTRATISTA DAR INICIO DE FORMA INMEDIATA A LOS PILAS, INSTALACIÓN TUBERIA AMBAS REDES. Y DEMAS ACTIVIDADES DE OBRA. INTERSA.

SE EVIDENCIA UN Auxiliar de transito. NO hay boal. y falta un auxiliar. lo cual se viene incumpliendo con el PMT.

Residente SSTMA.

14 de Junio de 2019

En respuesta a la anotación Anterior el personal se encontraba realizando labores de instalación del PMT de un brazo cercano por ello motivo se evidencio la ausencia por el retardo de 3 horas siendo de 9:00am hasta el medio día, luego de esto el PMT quedo nuevamente completo con los dos auxiliares de transito.

Bairo Contento
Residente Ambiental

(10) 20/06/19 Se realiza recorrido SSTMA hay dos boal y dos auxiliares de tráfico, el frente de excavación bien señalizado el cerramiento perimetral esta en optimas condiciones. De cuenta en toda la jornada- acción del PMT, hay carpa, Kit de emergencias, Botellón de Agua para consumo del personal todos los trabajadores cuentan con sus EPP y hacen uso de estos teniendo en cuenta la actividad a realizar, se realiza cambio de las bolsas del punto ecológico

AFMO
SSTMA

(11) 21 JUNIO 2019 TIEMPO LLUVIA.

- SE INICIA EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CONSTRUCCIÓN POZO Y RED SANITARIA SE CUENTA CON 1 OFICIAL 2 AYUDANTES

1 COMISIÓN TOPOGRAFIA 1 RETRO: LA INTERVENTORIA
VE CON PREOCUPACIÓN EL POCO PERSONAL EN OBRA
Y LOS RENDIMIENTOS TAN BAJOS EN OBRA, SE
SOLICITA QUE DE INMEDIATO SE TOMEN MEDIDAS
AL RESPECTO PARA CUMPLIR A MOSTRAR
AVANCES REPRESENTATIVOS DE OBRA SIENDO QUE
YA VAN MAS DE 8 DIAS DE FRESADO EL FRENTE
Y NO SE EVIDENCIA ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS.
* DURANTE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN RED
SANITARIA ESTA INTERVENTORIA NO PERMITIRA
EL AVANCE DE ESTA ACTIVIDAD SI NO SE CUENTA
CON ENTIBADO CONTINUO QUE GARANTICE LA
SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES. INTERSA.

(12) 22 JUNIO 2019
SE CONTINUA EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN
RED SANITARIA, SE RETIRAN ESCOMBROS SOLICITADOS.
(FRESADO) PERSONAL 1 COMISIÓN TOPOGRAFIA, 2 OFI-
CIALES 4 AYUDANTES. INTERSA INTERVENTORIA.

(13) 25 JUNIO 2019 TIEMPO SECO LLUVIAS DE 13:00 16:00
SE EVIDENCIA CONSTRUCCIÓN RED SANITARIA, Y RETIRO
DE ESCOMBRO, ENTIBADO, PERSONAL 1 COMISION TOPO-
GRAFIA, 2 OFICIALES 4 AYUDANTES 2 TRAFICOS 1 BOAL.
INTERSA: INTERVENTORIA.

(14) 26 JUNIO 2019
SE CONTINUA MANEJO DE AGUAS E INSTALACIÓN TUBERIA
CON ENTIBADO; CONSTRUCCIÓN POZO AGUAS RESIDUALES.
PERSONAL 2 OFICIALES 4 AYUDANTES 2 TRAFICOS 1 RETRO
4 VOLQUETAS 1 INSPECTOR 1 RESIDENTE. INTERSA

15. Se Realiza recorrido evidenciando la falta del baul en el cav. Alqueria 1, Falta instala la baranda en el costado cav. 68, SE le solicita al Contratista instalar la otra lamina para el entibado, ya que. Se viene socabado en el costado sur.
Se Evidencia Reapientes con combustibles sin Etiquetar

16 27 de Junio de 2019
Se realiza recorrido 615044N, se evidencia el personal completo, se instala el entibado dando cumplimiento al requerimiento realizado por la interventoria en la anterior inspeccion inmediatamente anterior, se retiran los recipientes de combustible, se evidencia cerramiento en buen estado, se repara el tramo de 3 metros del PMT, las cuales serán reemplazadas tan pronto sea posible, se evidencia punto ecologico; punto de hidratacion, kit de Emergencias, Se retiran la barricada en el costado occidental.

Bruno Guarnizo Figueroa
Residente Ambiental

17. 02. Julio. 2019.

Se realiza recorrido Evidenciando un baul y un trafico, se le indica al Contratista reforzar el entibado que da hacia el Costado sur, donde se tiene un poste de Alta tension, y de este, retirar el Escombro. que este sobre el arbol. y entibar.
No Se realiza limpieza del baño, y se sigue tomando el agua para el personal de los Acueductos de agua potable.

ANEXO No.10.2
CIV16001040

CIV 16001040

ENTIDAD CONTRATANTE

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA - FDLPA

SEGMENTO SAN RAFAEL

CIV 16001040

CONTRATISTA: LG NG

INTERVENTORIA: INTERSA

Nº 141 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Nº 156 CONTRATO DE OBRA

2019

(69) 23 Mayo de 2019 Tiempo lluvia / Toda la jornada se continua con instalación de bordillo y reemplazo por bordillo A10 en zona aledaña salón comunal. Libia Bolivar LLUVIA TODA LA JORNADA. Inspector obra

(70) 24 MAYO 2019 TIEMPO LLUVIA
LLUVIAS CONTINUAS, EN EL FRENTE DE OBRA LLEGA BORDILLO A-85, SE INSTALA EL BORDILLO A-10 SEGUN SOLICITUD DE INTERVENTORIA NO SE PUEDE AVANZAR OBRA SOBRE LA VIA, INTERNA, INTERVENTORIA. SE INICIA COLOCACIÓN A-85

(71) 25 MAYO 2019 TIEMPO SECO
SE CONTINUA INSTALACION BORDILLO A-85; A-80 TERMINADO; SOBRE VIA SBG NO SE PUEDE TRABAJAR POR SATURACIÓN DEL MATERIAL. INTERSA.

(72) 28 mayo 2019 TIEMPO SECO
EL CONTRATISTA A LA FECHA NO HACE ENTREGA DE SUBBASE GRANULAR, SUSPENDE ACTIVIDADES DE COLOCACIÓN DE BORDILLO A-85, NO SE REALIZAN TRABAJOS PARA CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, DEMUELEN ANDEN (1.40m) COSTADO OESTE. PERSONAL 3 AYUDANTES 1 INSPECTOR NO HAY TOPOGRAFIA NI MAQUINARIA Y EQUIPO INTERSA.
SE SOLICITA TOMAR MEDIDAS RADICALES PARA MEJORAR RENDIMIENTOS DE OBRA YA QUE LOS RETRASOS POR PERIODOS MAQUINARIA Y EQUIPO SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA

(73) 31 MAYO 2019 TIEMPO SECO
SE CONTINUA COLOCACIÓN BORDILLO A-85 FIGURADO DE ACUERDO SUMIDEROS 3 UND SE FUNDEN SUMIDEROS EN OBRA TRABAJOS EN LA SBG POR SATURACIÓN.

(74) 4 JUNIO 2019
REVISANDO ANDES SE EVIDENCIA QUE UNA VEZ DEMOLIDO EL ANDEN, EL MATERIAL ENCONTRADO ESTA SATURADO Y NO SIRVE DE FUNDACION POR LO CUAL SE AHONDARA RETIRO DE ESTE MATERIAL (0,10m) Y SE REEMPLAZA CON SBG NUEVA INTERSA.

(75) 5 JUNIO 2019

POR LLUVIAS DURANTE EL MES SE PRESENTARON DERRUMBES EN LAS CAPAS SUBBASE EXTENDIDO Y COMPACTADA ENTRE 1Z04+020 - K04+090 ESTE MATERIAL SE RETIRA Y SE REMPLAZA POR MATERIAL NUEVO EL CUAL SERÁ EXTENDIDO POR ESTA INTERVENTORÍA Y SE AUTORIZA SU RETIRO. e = 0,20m. ESTO CON EL FIN QUE EL CONTRATISTA REALICE LA ENTREGA TOTAL DE LA CAPA DE SUBBASE GRANULAR.

INTERDJ
INTERVENTORÍA.

SE CONTINUA DEMOLICIÓN DE ANDÉN EXISTENTE OESTE EN UN ANCHO DE 1.45m Y e = 0.30. ACTUALMENTE PERSONAL DE OBRA ASÍ: 4 OFICIALES 6 AYUDANTES PMT COMPLETO.

INTERDJ INTERVENTORÍA

(76) 6 JUNIO 2019 TIEMPO SECO

SE CONTINUA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN ESPACIO PÚBLICO AUTORIZADO, SE SOLICITA RETIRO DE ESCOMBROS RETIRO DE MATERIAL ACUMULADO EN FRENTE DEL SALÓN COMUNAL. Y EL QUE CUMPLE TIEMPO ENTREGA DE ACCESO.

INTERDJ. INTERVENTORÍA.

Llovió de 12:00 a 4:30 pm . Libraboliva Inspectora obra

(77) 7 JUNIO 2019 TIEMPO SECO

SE CONTINUA DEMOLICIÓN ANDÉN Y EXCAVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO AUTORIZADO, REMINERACIÓN DE POZO EN ANDEN K04+25 COSTADO OESTE, 4 OFICIALES 2 AYUDANTES PMT COMPLETO. SE SOLICITA AL CONTRATISTA EL RETIRO INMEDIATO DE LOS ESCOMBROS DE LA PCC AC Y DE TODA LA OBRA EN GENERAL INCLUYENDO LOS UBICADOS JUNTO AL SALÓN COMUNAL QUE CUMPLIÓ MAS DE 1 SEMANA.

INTERDJ INTERVENTORÍA.

(78) JUNIO 8 DE 2019 TIEMPO SECO

SE CONTINUA EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN SUB EN VÍA Y ANDÉN

INTERDJ INTERVENTORÍA

(79) JUNIO 10 DE 2019 TIEMPO LLUVIA.
EL SOBADO SE FUNDIO 42m1 DE ANDEN COSTADO OESTE, SE TOMARON CILINDROS PARA ENSAYO A LA COMPRESION, SE CONTINUO TRABAJO EN LA SBG, Y EN ANDENES, SE RECOMIENDO MANTENER PROTEGIDA LA SUBBASE GRANULAR PARA EVITAR DAÑOS POR SATURACION. ING. INTERNO INTERVENTORIA.

(80) 12 JUNIO 2019 TIEMPO LLUVIA.
SE CONTINUO CERCO Y COMPACTACION DE SBG
SE TERMINO FUNDIDO DE ANDENES PERSONAL
1 OFICIAL 2 AYUDANTES 1 INSPECTOR 1 TOPOGRAFO
EQUIPO 1 VIBRO COMPACTADOR. ING. INTERNO.

81- 12. JUNIO 2019

Se Evidencia un bacl y 2 auxiliar de transito
El cerramiento se encuentra en buenas condiciones
El Punto de Acopio no tiene bolsa para la basura.
- Se encuentra Mucho Material de excavación sin retirar, lo cual da para calificación. para esta Semana.

12/06/19 SST

82 Se realiza recorrido SSTMA, se realiza orden de cerramiento perimetral y el de las escuelas, quedando el frente de obra en buen estado de cerramiento, se cuenta con camilla, kit de emergencias, punto de hidratación, punto ecológico, señalización SST. Bajo permanente se encuentra en buenas condiciones de aseo, todo el personal cuenta con los EPP requeridos para la realización de sus actividades. Alfonso SSTMA

07 de Junio 2019

Se realiza recorrido SISOMA evidenciando personal completo con EPP's en buen estado, demarcado en optimas condiciones, señalizacion preventiva y barricadas debidamente protegidas; se evidencia 2 tapias informando que una se retiro en horas de la mañana una plancha; Tapas en orden; Kit de emergencias; señalizacion SISO.

Cesar Guarnizo
Residente Ambiental

10/06/19 Se realiza recorrido SSTMA, se evidencia a todo el personal trabajando y haciendo uso de sus EPP, hay orden, Kit de emergencias punto de hidratacion, punto ecologico. Se cuenta con el coordinador ambiental en optimas condiciones. Se cuenta con dos brigadistas de tránsito, 1 BOAL. En la caseta esta fijada la información del contrato, calendario con plan carpeta en hojas de seguridad, señalizacion SST se tiene extintor 5 libras y 5 canecas.

ALVARO BUSTAMANTE

11 JUNIO 2019 TIEMPO LLUVIA
LLUVIAS DESDE 11:30 AM SE SUSPENDE CIERRE SBB
SE EVADE ANCHO COSTADO OESTE SE TERMINA DIVISION ACTIVIDADES, PERSONAL Y OFICIALES 6 ANDAMIOS 1 BOAL 2 TRAFICOS 1 INSPECTOR 1 RETRO ORUGA 1 CILINDRO 1 MOTONIVELADORA. INTERVENTORIA.

12 JUNIO 2019 TIEMPO SECO
SE TOMAN DENSIDADES EN EL TRAMO: PROMEDIO 98.3 %.
SE HACE PRUEBA DE CARGA Y SE RECHAZA EL TRAMO ACORDE A ESPECIFICACIONES TECNICAS SE RECIBE Y APRUEBA PARA COLOCACIÓN DE MD-20, SE SOLICITO RETIRO DE ESCOMBRO DE LAS CALLES 47 y 4C POR LLEVAR MAS DE 48h SEGUN NORMA INTERSO.
INTERVENTORIA.

14 JUNIO 2019 TIEMPO LLUVIA.
LLUVIAS DE 11:00 - 13:00 AVEITES
SE TERMINA ALISTAMIENTO DE SBB.

INTERSO INTERVENTORIA

15 JUNIO 2019.

SE COLOCA IMPRIMACION ENTRE KO+000 Y KO+138,5

17 JUNIO 2019

SE COLOCA CONCRETO EN ANDEN ORIENTAL (ESQUINA SUR) 3000 PSI Y MEZCLA ASFALTICA KO+000 - KO+138,5 MAS SECTORES AFECTADOS. SE TOMA MUESTRA.

16. JUNIO. 2019

SE Realiza Actividades Aplicacion mezcla asfaltica, Por Parte del Contratista Concrescol. subcontratista de L.G.N.G. Este Personal no fue reportado, Ni tampoco la Maquinaria, se requiere que este tipo de Actividades se cumpla con el Procedimiento. Para Poder realiza estos trabajos

- Retirar el escombro que se tiene Acopiado. Residente SSTMA al lado de la Carpa, el cual lleva varios dias en el Frente de Obra.
- Retirar el Cerramiento despues de termina la actividad de aplicacion de mezcla asfaltica, para realiza Limpieza en la zona verde y retira los materiales sobrantes.

JUNIO 22 DE 2019

SE CONTINUA CONSTRUCCIÓN ANDEN COSTADO OR. Residente SSTMA 2 ANDAMIO Y OFICIAL.

JUNIO 28 DE 2019

SE CONTINUA CONSTRUCCIÓN ANDEN COSTADO OCCIDENTAL. SE FUNDE ANDEN FRENTE A SALIDA CARROS.

02 JULIO 2019

SE CONTINUA SIN ACTIVIDAD

ANEXO No.10.3 CIV 16003550

CIV 16003550.

LUIS SAMUEL NIETO.

INTENSA S.A.



agua potable, al ser este un acto repetitivo y teniendo en cuenta que la tubería es el asbesto cemento esta Interventoría en comité de obra llevado a cabo el presente día solicita al contratista realizar el cambio de la respectiva tubería. ya que es evidente el mal estado de esta, se reitera que el PMT debe ser implementado tal cual fue aprobado por la Secretaría de Movilidad el paso del peatón debe de ser seguro, por lo tanto es responsabilidad directa del contratista cualquier eventualidad que se presente, se cuenta con día soleado.
(Inspector Interventoría).

04. Junio - 2019
Continuan con Actividades de Adecuación de Espacio Publico. Se Solicita Realizar el Retro de Escombro ya que este no se encuentra debidamente señalizado y Esta obstaculizando la Circulación Sobre la Esquina del Andén. Se Solicita Realizar mantenimiento a la Señalización del PMT. Cinta. y Colombinas ya que el Armamento Es deficiente para las Actividades allí Realizadas. (Inspector Interventoría)

05. Junio 2019
Continuan con Actividades de Adecuación de Espacio Publico demolición manual y Excavación Personal no cuenta con suficiente Material para Realizar las labores. Se Solicita nuevamente Realizar el Retro del Escombro ya que este no se encuentra debidamente señalizado y obstaculiza la Circulación en las Esquinas. Se Solicita Realizar mantenimiento a la Señalización del PMT. Cinta y Colombinas y

Maletines ya que es diferente y se encuentra deteriorado. Se solicita tener un solo ALOBIO de Escombros y material ya que se encuentran a lo largo de la obra en ejecución y esto puede generar incidentes. (Inspectora interventoría)

06 Junio 2019.
Continuan con Adecuación del Espacio público nuevamente se Reitera la solicitud de Realizar el Retiro del Escombro Herramienta de señalización y ALOBIOS de material debidamente Señalizado y un solo ALOBIO ya que se encuentran a lo largo de la obra en ejecución (Inspectora interventora)

07-06-2019.
Continuan con Actividades de adecuación en Espacio público Se solicita Realizar limpieza a la zona de obra en donde ya se instalo Bordillo y Bajo Rampa ya que se encuentra con material Regado (Tablas, Escombros, Mallas) A lo largo de la zona de obra. lo cual puede generar un incidente ya que la señalización también es diferente. Se solicita nuevamente Realizar el Retiro del Escombro ya que este llevo mas de una semana sin ser Retirado. (Inspectora interventora)

08-06-19.
Se inicia demolición de Placa de anden sobre el costado occidental para adecuación del Espacio Publico: se solicita nuevamente Realizar Retiro de material Escombros. Se solicita Realizar mantenimiento a la señalización Conos adicionales, Maletines ya que es diferente y se puede generar incidentes Se solicita Realizar limpieza en la zona de obra (Inspector interventoría)

12-06-19 Se realiza recorrido al frente se evidencia 2 auxiliares de transito y 1 Bual, se evidencia uso de EPP y cumplimiento de labor, Se solicita el punto de hidratación, hora más de 3 semanas los trabajadores utilizan agua de las acometidas.

PSSSTA Interventoría

13-06-19 SE REALIZA ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN POR EL COSTADO NOROCCIDENTAL PARA INSTALACION DE TUBERIA NUEVA EN REMPLAZO DE LA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO
PERSONAL : 1 BOAL 2 AUX TRAFICO 1 OFICIAL 4 AYUDANTES
INSPECTOR INTERVENTORIA

14-06-19 SE INICIA ACTIVIDADES DE EXCAVACION EN ESPACIO PUBLICO COSTADO OCCIDENTAL PARA INSTALACION DE TUBERIA AGUA POTABLE
PERSONAL 1 BOAL 2 AUX TRAFICO 1 OFICIAL 4 AYUDANTES
INSPECTOR INTERVENTORIA

15-06-19 SE CONTINUA CON EXCAVACION EN ESPACIO PUBLICO PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE NUEVA, SE SOLICITA AL CONTRATISTA EL RETIRO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA VIA PARA MEJORAR EL TRANSITO DE LOS VEHICULOS
PERSONAL : 1 BOAL, 4 AYUDANTES 2 AUX TRAFICO 1 OFICIAL
INSPECTOR INTERVENTORIA

26-19 SE INICIA INSTALACION DE BOLSILLO DE CONTENIMIENTO A.P. COSTADO OCCIDENTAL
PERSONAL 1 BOAL 2 AUX TRAFICO 1 OFICIAL 4 AYUDANTES

INSPECTOR INTERVENTORIA

18-06-19 SE CONTINUA CON LA INSTALACION DEL BOLSILLO DE CONFINAMIENTO A-80 COSTADO OCCIDENTAL
PERSONAL = 1 BOAL 2 AUX TRAFICO 1 OFICIAL 4 AYUDANTES
SE SOLICITA AL CONTRATISTA EL RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION PARA EL MEJOR TRANSITO VEHICULAR DE AMBOS COSTADOS
INSPECTOR INTERVENTORIA

19-06-19 CONTINUA ACTIVIDAD DE LA INSTALACION DE BOLSILLO DE CONFINAMIENTO TIPO A-80 COSTADO OCCIDENTAL
NUEVAMENTE SE SOLICITA REALIZAR EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PROVINIENTE DE LA EXCAVACION
SE SOLICITA TRAER MATERIAL DE SUBBASE Y DE TUBERIA DE 3" PARA LA TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE EL CAMBIO DE TUBERIA DE NABESTO CEMENTO EXISTENTE POR PVC
PERSONAL = 1 BOAL 2 AUX TRAFICO 1 OFICIAL 4 AYUDANTES
INSPECTOR INTERVENTORIA

20/06/19 Se realiza recorrido sobre la, se evidencia que hay un BOAL, dos banderilleros de tráfico, se reemplazan bolsas del punto ecológico quedando este en las tres bolsas en buen estado y completamente limpio. se cuenta en estos sitios, kit de emergencias y dos botellones de agua potable para el consumo de los trabajadores, todos los trabajadores hacen uso de sus elementos de protección personal EPP, evidenciando que todos tienen los EPP completos y en buen estado, haciendo uso de estos mientras se realizan las actividades que requieren.
El frente está bien señalizado, se recuerda que se debe tener en cuenta que por la noche hay presencia de lluvia

ARMO
QUINTANA

SE SUSPENDEN ACTIVIDADES POR FALTA DE PAGO EN LA SEGURIDAD SOCIAL, SE SOLICITA AL CONTRATISTA LEVANTAR EL MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION DEL ESPACIO PUBLICO, SE SOLICITA AL CONTRATISTA DISPONER DEL MATERIAL DE SUBBASE PARA ADECUAR LA TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL COSTADO ORIENTAL
PERSONAL = 1 BOAL 2 AUX TRAFICO
1 OF 3 AYUDANTES
LLUVIAS EN EL TRANSCURSO DEL DIA.

INSPECTOR ENTREGADO

22-06-19 SE INICIO CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 COSTADO NOROCCIDENTAL, SE INSTALA LAS TAPAS DE LAS CAJAS EN COSTADO ORIENTAL
PERSONAL 1 BOAL 2 AUX TRAFICO
1 OF, 3 AYUDANTES

INSPECTOR ENTREGADO

25-06-19 SE REALIZA FUNDIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI EN ESPACIO PUBLICO COSTADO OCCIDENTAL, SE SOLICITA AL CONTRATISTA SUMINISTRAR MATERIAL PARA EL ATRAQUE DE LA ANGELA DE 4" PVC COSTADO ORIENTAL SE IDENTIFICA SOCAVACION DE POSTE EN EL COSTADO NORORIENTAL DEL FRENTE DE OBRA SE SOLICITA INMEDIATAMENTE REALIZAR LAS ACTIVIDADES PERTINENTES YA QUE ESTE GENERA UN RIESGO PUBLICO EN EL TRAMO,
PERSONAL 1 OF 1 AYUDANTE NO SE PRESENTO PERSONAL EN HORAS DE LA TARDE BOAL y AUX TRAFICO

INSPECTOR ENTREGADO

26-06-19 SE REALIZA LIMPIEZA EN EL FRENTE DE OBRA COSTADO ORIENTAL

INSPECTOR INTERVENTORIA

27-06-19 SE CABLE TUBERIA Y SE REALIZA PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA DE 4" PVC COSTADO ORIENTAL EN UNA LONGITUD DE 98M

PRESION DE DISEÑO FPA 1378 PSI 200

PRESION DE PRUEBA FPA 1034 PSI 150

LA PRUEBA FUE APROBADA

INSPECTOR INTERVENTORIA

28-06-19 SE REALIZA ALISTAMIENTO EN ESPACIO PUBLICO COSTADO OCCIDENTAL PARA FUNDIR

PERSONAL 1 BOAL 2 AUX TRAFICO

1 OF 3 AYUDANTES

INSPECTOR INTERVENTORIA

29-06-19 SE FUNDE ESPACIO PUBLICO CONCRETO DE 3000 PSI COSTADO OCCIDENTAL PARA ANDEN

PERSONAL 1 BOAL 2 AUX TRAFICO

1 OF 3 AYUDANTES

SN/IC INSPECTOR INTERVENTORIA

02-07-19 SE REALIZA PEGUE DE CAJAS DE INSPECCION COSTADO OCCIDENTAL

PERSONAL 1 OF 1 AYUDANTE 2 AUX TRAFICO

INSPECTOR INTERVENTORIA

ANEXO No.10.4

CIV16004097

MUZU.

CIV 16004097

01-06-19 Continuan con Actividades de Adecuación de Espacio Publico instalación de sgdientes Bajo Ramps. y A80. varilla. de 1/2. (Inspecta Interventoria)

04-06-19. Se Realizan Actividades de Conformación de Estructura para Espacio Publico. se fundiendo, Realiza fundido el dia 06. de Junio 2019. Se Realiza instalación de malla. de 1/2. para Acceso a Parqueaderos se Conforman las Cajas, con sus Respectivos Pedidos. (Inspecta Interventoria)

06-06-19. Se Realiza fundida de Espacio Publico. llega Concreto a las 15.00 Se procede a Realizar el vaciado de la Mezcla de 3000 P.S.I. Se Presentan lluvias. Se Realiza Escobeado y Boquillado. falta Concreto para terminar. (Inspecta Interventoria)

07-06-19 Se Realizan Actividades de Excavación al Costado oriental de la Calzada para adecuación del Espacio Publico. Se Realiza Remates y Limpieza del Espacio Publico fundido el dia anterior. (Inspecta Interventoria)

08-06-19. Se Realiza Limpieza de las Cajas de Inspección y las ~~Cajas~~ instalación de las Canales. el Pende. cuenta con 2 Auxiliares y Boal Oficial y Ayudantes. falta Tuberia para Realizar las Conexiones a las Cajas por el Costado oriental de la Calzada. Inspecta Interventoria.

12-06-19 Se evidencia 2 Auxiliares de transito y 1 Boal; se evidencia uso de epp's; cerramiento según lo estipulado en el pmt y los pliegos, se solicita el acopio que esta fuera de la cv; retirado de igual forma el escombro que esta dentro de murmo; se solicita la protección de sumideros.

Ing. SST-MA Interventoria

13.06-19 EL FRENTE DE OBRA CONTO CON 2 AUX TRAFICO 1 BOAL 3 OFICIALES 2 AYUDANTES FINALIZAN CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN COSTADO NOR OCCIDENTE SE REALIZA BACHEO DE CONCRETO DE 3000 PS: PARA ESPACIO PUBLICO, EL DIA PRESENTO LLUVIAS POR UN LAPSO DE 1 HORA PARA LO CUAL EL CONTRATISTA UTILIZO PLASTICO PARA PROTECCION DEL CONCRETO; SE SOLICITA AL CONTRATISTA RETIRAR EL ACOPIO DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRA EN LA VIA, AL IGUAL DEL MATERIAL DE EXCAVACION QUE ESTA EN EL LUGAR DE LA OBRA

INTERVENTORIA

14/06/19 Se le recuerda al contratista realizar la reparación del pozo de la red sanitaria costado norte del segmento, ya que el día que se estaba instalando la mezcla asfáltica la volqueta pasó por encima fracturandolo, por consiguiente el mismo se encuentra en observación por parte de esta interventoria.

RG TECNICO
INTERVENTORIA.

14.06-19 Se recomienda al contratista retirar el escombro dentro del frente; reiterar que lo permitido son 24 horas; se le informa que se afectara los tubos de chequeo por el acopio de material fuera del CV; el cual Area

14-06-19 Se solicita al contratista el retiro del material acopiado fuera del CIV interventoría; se evidencia uso de epp's; y implantación del cerramiento en buenas condiciones; se solicita el mantenimiento de los sumideros y zonas verdes.

Res SISTEMA Interventoría

15-06-19 EL FRENTE DE OBRA CONTO CON UN BOBCAT Y 2 AUXILIARES DE TOPOGRAFICO 3 AYUDANTES 2 OFICIALES CONTINUA ACTIVIDAD DE EXCAVACIÓN PARA EL RETIRO DE TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO EN ESPACIO PUBLICO COSTADO NOROESTE, SE SOLICITA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA EL RETIRO DE LA VIA DE MATERIAL PARA QUE VIA A LOS VEHICULOS.

INSPECTOR INTERVENTORIA

17-06-19 Se le informe al Contratista que los lotes de cheques se abstuvieron hasta que retiren el acopio fuera del cerramiento el cual ya se le habia solicitado al inspector del contratista realizar esta actividad; a la vez se solicita el retiro del material proveniente del espacio publico. Residente SISTEMA Interventoría

17-06-19 SE CONTO CON 1 BOBCAT 2 AUXILIARES TOPOGRAFICO 3 AYUDANTES 2 OFICIALES SE CONTINUA CON EXCAVACION COSTADO ORIENTAL, SE EVIDENCIA QUE LAS CAJAS EN LOS LUGARES QUE SE PRETENDE RAMPA NO CASEN POR TODO SE JUGIERE HACER CON CARCAMO Y HACER RAMPA A UNA SOLO NIVEL Y DEJAR LAS CAJAS DE 80 x 80 HASTA LA OBRA DE DESENTOLÚN

18-06-19 Continua Actividad de excavacion en espacio publico costado oriental para reemplazo de tapa de asbesto cemento, se retira material proveniente de la excavacion pelo continua el acopio de material personal 1 BOM, 2 AUX TRAFICO, 2 OFICIALES, 3 AYUDANTES Inspector interventoria

19-06-19 Se inicia la construccion de dos cajas de inspeccion se delimita area las dimensiones de 1.60 x 60 para que no obstaculice el paso del bordillo de abastecimiento por el costado oriental

14-06-19 Se solicita al contratista implementar para espacio publico no se encuentran auxiliares de tránsito y el BOM sin su chaleco de identificación, las pymes ecológicas, estan en su respectiva Bolsa; se recomienda proteger el glibalede.

Res. SSTMA intervention

20/06/19 Se realiza recorrido SSTMA se cuenta con dos auxiliares de tráfico con su respectivo chaleco, un BOM con chaleco, se cuenta con todo el cerramiento perimetral y en todas las cajas de inspección pasos para permitir el ingreso y salida de los obreros, se colocan hasta ahora el punto ecológico quedando este en ultimas gestiones, se cuenta con botiquin móvil, kit de emergencias, señalizacion SST, Agua potable para el consumo de los trabajadores; se realiza inspeccion de EPP, el personal que tiene determinados los puestos de trabajo realizó recordando el uso de manera todos los trabajadores hacen uso de los EPP requeridos para la actividad que realizan. AFMP & SSTMA

21-06-19 SE CONTINUA EN LA CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION DE 60 x 60

PERSONAL 1 BOM 2 AUX TRAFICO - 2 OF - 3 AYUDANTES

INSPECTOR INTERVENTORIA

22-06-19 SE JUNTA DE REMATE DE ESPACIO PUBLICO COSTADO NOROCCIDENTAL Y SE REALIZA REMATES PERSONAL 1 BOAI 2 AUX TRAFICO 1 OF 3 AYUDANTES

INSPECTOR INTERVENTORIA

25-06-19 Solicita al contratista organizar el frente de obra recojer el material proveniente de la excavacion, se sugiere que la excavacion para la tuberia de 8" en PVC debe tener las optimas condiciones para la instalacion del tubo de 8" se evidencia que las cajas de inspeccion obstaculizan el paso de la red se solicita al Contratista suministrar el material necesario para coordinar con las actividades el personal en horas de la noche no se encuentra en la obra por capacitación

INSPECTOR INTERVENTORIA

02-07-19 Se endonea 1 Auxiliar y no se endonea Boal; se recomienda garantizar el paso peatonal y la implementacion del Cerramiento mantenerlo en buenas condiciones; se necesita que este en pisicultor el PMT y COT aprobado para espacio publico.

R. SST Tipan Interventoria
Maestral

ANEXO No.10.5
CIV 16003273

CIV 16003273

31-05-19 Se Realiza Excavacion e instalacion de Sedimentador se le solicita Falta el Cambio de los Sedimentadores mas adecuados. Falta material para continuar con la instalacion (Inspector Interino)

RES TECNICO INSPECTORIA

01-06-19 no se Realizan Actividades de obra. (Inspector Interino)

RES TEC. INSPECTORIA

04-06-19 Se Realiza instalacion de Sedimentadores y enmoquillado falta mejoramiento de Fallas Evidenciados en el Relleno. (Inspector Interino)

07 de Junio de 2019

Se realiza recorrido visual evidenciando el Tramo en ocho y novedades Personal completo y con EPP'S correspondiente en Buen estado y ubicacion para los Baños Provisionales

Presidente Ambiental

08-06-19 NO se Realizan Actividades de obra Se solicita Realizar Retiro de material Escombro ya que este Supera el Tiempo de Acopio y se Extiende Para otra Zona de obra lleva mas de una Semana. ~~[redacted]~~ Aceptado Se solicita Realizar mejoramiento de la Rasante RAP para Poder Realizar Pecho Esta interventoria no Recibra dicho material ya que se Excedido Presento Fallas y no se encuentra en las mismas Condiciones Por lo tanto el Contratista asumira Sobrecostos que genere dichas Reparaciones (Inspector Interino)

RES TEC INSPECTORIA

290

11

12.06.19 Se realiza recorrido SSTMA y se evidencia 2 auxiliares de tránsito y no se evidencian Baños, campamento permanece en buenas condiciones, zonas verdes, cabezales y cunetas profundas, campamento está dotado, se evidencia punto ecológico y el uso de EPP's.

R/s. SSTMA Interventoría
Hawlin


12.06-19 Se Realiza Recorrido de la Ruta se evidencian Baches se solicita Realizar mejoramiento Este material se encuentra en observación ya que hasta que no se Realice las mejoras y se verifiquen los niveles Esta interventoría no Autoriza el Extendido del Asfalto si esto llegara a suceder Esta Actividad se Realizara bajo Responsabilidad del Contratista ya que ultimas fallas Realizar Corte en la Capilla en el Punto de Empalme y no se ha Realizado el Cambio del Tanque del Pozo Ubicado sobre la intersección de la Vía LF en Espino por Escrito del Contratista y del Residente. Se solicita mayor presencia de dicho Profesional ya que no se Evidencia su gestión para dirigir este tramo. Cinspecta Interventoría

13/06/2019

RES TEC
INTERVENTORIA

Esta Interventoría No autoriza la Instalación de la mezcla asfáltica, esto debido a que se presentan fallas sobre el eje del segmento, se solicita levantar el pavimento existente ubicado en las sobre la vía 1° costado norte del tramo (en las curvas) ya que estas también hacen parte del civ, así como la adecuación del Sardinel A-10 ya que se evidencia

del nivel existente del espacio público y es punto obligado ya que el andén no se va a intervenir.




RES TECNICO
INTERVENTORIA.

19/06/2019
Se le solicita al contratista retirar el escombro proveniente de la excavación del espacio público ya que este se encuentra acopiado sobre el corredor peatonal del parque




RES TEC
INTERVENTORIA

22. Junio 2019. Se Solicita al Contratista Realizar los Rumates y mejoramiento del Espacio Publico que se vio afectado Por las obras. ya que Este no se debe dejar en estas Condiciones Se solicita. Realizar el Retiro del Escombro que se encuentra Acopiado. (Inspector interventoria)



RES TEC
INTERVENTORIA

27. Junio 2019. Se Realizan Actividades de instalación de Sardinel flotante en la Esquina nororiental de la Calzada. Se solicita nuevamente Realizar Retiro de Escombros (Inspector interventoria)



RES TEC

10

29-06-19 Se Realiza la fundida del Espacio Publico Se instala malla Electrosoldada Llega concreto de 3000 PSI de 4 Plg. 5.00 m³ Se Realiza Bocado escalonado y delatacones queda fundida la Esquina Sur oriental no alcanza el concreto Se fundira y mezclara en sitio (Completa intervencion)

DES TEC
INTERVENTORIA

04-07-19 Se Realiza fundida en sitio de la Esquina Sur oriental y Rampa en la Esquina nororiental Se solicita Realizar Retiro de Escombros que se encuentra Almacenado en la via (Completar intervencion)

DES TEC
INTERVENTORIA

ANEXO No.10.6

CIV 16001283

CIV

1600283

BRASILIA

(55) 28 MAYO 2019 TIEMPO HUMEDO (1h LLUVIA)

DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA EXTENDIÓ EL MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR EL DIA DE AYER Y NO LO COMPACTÓ SEGUN SOLICITUD DE ESTA INTERVENTORIA, ESTA INTERVENTORIA NO TENDRA EN CUENTA NINGUNA RECUPERACIÓN DE MATERIAL POR INESTABILIDAD EN DICHA CAPA YA QUE LA NO COMPACTACION DEL MATERIAL GRANULAR, ADICIONADO DEL MAL CLIMA QUE SE PRESENTA EN EL DIA Y HOENE GENERA SATURACIÓN DEL MATERIAL Y ESTE OCASIONA DEFORMACIONES CAUSADAS POR FALTA DE ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN.

SE RESALTA QUE EL DIA DE HOY NO SE ESTA HACIENDO NINGUNA ACTIVIDAD DE OBRA ADICIONAL A ESO SE RETIRÓ EL EQUIPO COMPACTADOR DEJANDO EL MATERIAL DE SUBBASE EXPUESTO NUEVAMENTE A LA LLUVIA SE SOLICITA AL CONTRATISTA TOMAR MEDIDAS RADICALES PARA QUE SE NOTE DE FORMA SUSTANCIAL UN AVANCE GENERAL DE OBRA EVITANDO ATRASOS LOS CUALES SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA YA QUE SON POR FALTA DE PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO. INTERVENTORIA

RES TECNICO INTERVENTORIA

(56) 30 MAYO 2019 TIEMPO HUMEDO

POR LLUVIAS SE SUSPENDEN ACTIVIDADES DE OBRA EN LA VIA. DESDE LAS 11:00am INTERVENTORIA.

(57) 31 MAYO 2019 TIEMPO SECO

SE CONTINUAN TRABAJOS SOBRE SBG NIVELACIÓN Y COMPACTACION A VIBRO, 4 AYUDANTES

RES TECNICO INTERVENTORIA

(58) 4 JUNIO 2019 TIEMPO LLUVIOSO

SE PRESENTAN LLUVIAS ENTRE 13:00P Y 15:00P

SE CONTINUA RECUPERACIÓN DE SBG

(59) 05 MAYO 2019 TIEMPO SECO

LA INTERVENTORIA SOLICITO NUEVAMENTE EL RETIRO DE LOS MATERIALES ACOPIADOS FRENTE AL SOLOW CUMMINS RECALCANDO QUE ESTE ACOPIO NO ES AUTORIZADO POR ESTA INTERVENTORIA, ESTE MATERIAL LO RABISO EL AREA TECNICA Y SE ENCUENTRA CONTAMINADO POR LO CUAL NO PUEDE SER UTILIZADO PARA OBRA

RES TECNICO INTERVENTORIA

ESTE ACOPIO FUE AUTORIZADO por esta interventoria solo para Fresado. para ser reutilizado en obra y se vienen acopiando otro tipo de retiros de obra y escombros, por tal motivo debe ser retirado del Acopio y recuperar la zona verde.

(60) 5 JUNIO 2019 TIEMPO SECO R/ SSTMA

LA INTERVENTORIA SOLICITO AL CONTRATISTA CUIDAR LA SBG EXTENDIDA Y COMPACTADA EN EL TRAMO ES DECIR PROTEGERLA CON PLASTICO EN MOMENTOS DE LLUVIA Y DESPROTEGERLA CUANDO HAGA SOL, ESTO CON EL FIN DE EVITAR DAÑO POR SATURACION EN DICHA CAPA, SI EL CONTRATISTA HACE CASO OMISO A ESTA SOLICITUD SE LES RECUERDA QUE LOS DAÑOS OCASIONADOS NO SE TENDRAN EN CUENTA EN EL ACTA POR LO ANTERIOR EL FRENTE DEBE CONTAR CON SUFICIENTE PLASTICO PARA PROTEGER LA SUBBASE GRANULAR.

INTERVENTORIA

PGS TECNICO INTERVENTORIA

(61) 6 JUNIO 2019

POR LLUVIAS EN EL DIA, LA INTERVENTORIA LE RECUERDA AL CONTRATISTA PROTEGER EL MATERIAL DE SUBBASE EXTENDIDO YA QUE NO HA SIDO COMPACTADO HASTA OBTENER UNA COMPACTACION OPTIMA QUE PERMITA IMPERMEABILIZAR EN ALGO DICHO MATERIAL, POR LO CUAL, LA INTERVENTORIA EVIDENCIA LLUVIA HOY Y EL CONTRATISTA NO ESTA PROTEGIENDO ESTE MATERIAL, SI AL MOMENTO DE RECIBIR DICHO MATERIAL CON PRUEBA DE CARGA NO CUMPLE, EL CONTRATISTA ASUMIRA DICHOS COSTOS HASTA ENTREGAR UNA CAPA QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ACORDE A DICHO MATERIAL SUBBASE GRANULAR.

NO HAY PERSONAL DE OBRA.

PGS TGE INTERVENTORIA

(62) JUNIO 7 DE 2019 TIEMPO SECO

NUEVAMENTE LA INTERVENTORIA EVIDENCIA QUE EL CONTRATISTA NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD EN EL FRENTE DE OBRA, QUE EL CLIMA (LLUVIA AYER) NO ESTA PROTEGIENDO EL MATERIAL DE SUBBASE EL CUAL TAMPOCO ESTÁ COMPACTADO DE TAL MANERA QUE GARANTICE RESISTENCIA, POR LO ANTERIOR ESTA INTERVENTORIA SOLICITÓ TAPARLO CON PLASTICO (LA EXPOSICIÓN NO AFECTA LA RESISTENCIA DEL SUELO GRANULAR) PARA ASÍ EVITAR, SE SATURE Y RETRASE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE OBRA, SOLICITO QUE EL CONTRATISTA NO HA TENIDO EN CUENTA, SE LE REQUERIDO AL CONTRATISTA QUE ESTA CAPA SE RECIBIRÁ CON PRUEBA DE CARGA, DENSIDADES Y TOPOGRAFIA.

ACTIVIDADES QUE PUEDEN HACER:

EXCAVACIÓN MANUAL SUMIDEROS (NO APLICA)

EXCAVACIÓN MANUAL CONDUCCIÓN BORDILLO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO A-85, A-10 AMBOS CUSTODIOS REMATES EN PUNTA DE INSPECCIÓN. ENTRE OTROS.

PERSONAL — 2 AYUDANTES 1 BOBCAT 2 TRAFICOS PMT COMPLETO.

INTERNA INTERVENTORIA.

RES TECNICO INTERVENTORIA

(63) 07 de Junio 2019

Se realiza recorrido 0+150 AL 0+000 evidenciando capa Ordenada y Disculpa, se realiza el reemplazo de dos grados rota de amarillo; se observan 3 operarios realizando en buen estado personal completo. Bajo Decreto 1072 de emergencia; se entregaron EPP's al personal y se realiza charla de Pausa para el descanso; se informa que se cobraron una barricada y una Valla Informativa. se entregaron el COE = 001 23 Lecha de Diligenciado 3 de Sep

Barro Guerrero
Residente Ambiental

(64) 8 JUNIO 2019 TIEMPO SECO

SE CONTINUA COMPACTACION SUB Y CERCO DE LO MISMO NO HAY MAS OBRA

INTERNO INTERVENTORIA

RES TEC INTERVENTORIA

(65) 10 JUNIO 2019 TIEMPO LLUVIA. COL 23 SEP 5/19
SE CONTINUA ADECUACIÓN SDG POR LLUVIAS FUERTES
EN EL FRENTE NO HAY ACTIVIDAD PERSONAL
-2 OBREROS -2 BUAL -1 BUAL RETIRANDO AGUA.
INTERSA. RES TEC INTERVENTORIA

(66) 11 JUNIO 2019 TIEMPO SECO
SE INICIA EXCAVACIÓN MANUAL PARA TUBERIA SUMIDEROS
12" PVC PERSONAL 3 OBREROS 1 BUAL 2 AYD. TRAFICO
1 MINICARGADOR. NO HAY MAS ACTIVIDAD, SE SOLICITA AL
CONTRATISTA NO ACOPIAR MATERIAL SOBRE LA SUPERFICIE
YA QUE ESTA NO A SIDO RECIBIDA. INTERSA INTERVENTORIA
INICIA LLUVIAS 12:30 AM 14:40

(67) 12 JUNIO 2019 TIEMPO LLUVIA.
SE CONTINUA EXCAVACIÓN MANUAL PARA TUBERIA
SUMIDEROS 1 AYUDANTES 2 TRAFICOS 1 BUAL
NO HAY MAS ACTIVIDAD. INTERSA
RES TECNICO INTERVENTORIA

(68) 12. JUNIO 2019

Se evidencia un bual y 2 auxiliares de trafico, el cerramiento perimetral se encuentra en buenas condiciones, los sumideros se encuentran Protegidos, se Solicita que el punto ecologico tengan las bolsas, para los residuos.

(69) SE INICIA COLOCACIÓN BORDILLO A-10 y A-80-A-88 SSTMA

19 JUNIO 2019 TIEMPO SECO
SE FUNDEN SUMIDEROS COSTADO W y O K0+005
SE CONTINUA CONFORMACIÓN SBG PERSONAL OFICIAL (2)
AYUDANTE (4) INSPECTOR (1) EQUIPO: MINICARGADOR (1)
RETRO (1). RES TECNICO INTERVENTORIA

(70) 20 JUNIO 2019 Tiempo lluvia → 7:00 am - 2:00pm
Continua con instalacion de bordillo por cambos costados de la via, Avante 80 ml
Libia Bolivar Inspector obra

(71) 21 de junio de 2019 Tiempo lluvia. 7:00am -
Se continua con istalacion de bordillo, avance. 120 ml
Libro Bolivar
Inspector obra

(72) 21 JUNIO 2019 TIEMPO LLUVIA.
SE RECIBE CAPA SBG DENSIDADES > 98%. TOPOGRAFIA PUNTOS COTA ADMISIBLES SE SOLICITA ADECUAR MATERIALES DE LA K0+000 K0+005 SE RECIBE PARA RAP UNICAMENTE K0+000 - K0+040 NO SE AUTORIZA MAS DE ESTE ABSCISADO.
RESTEC INTERVENTORIA
INTERSA INTERVENTORIA.

(73) 25 DE JUNIO DE 2019.
Se realiza recorrido social, evidenciando punto satelik y valla informativa, en el segmento, asi como el apiche informativo.
Residente social de interventoria

74. 26 JUNIO DE 2019
Se realiza recorrido obra. SE EVIDENCIA falta de orden y aseo, retiro escombros, El Punto ecologico no cuenta con las bolsas, la cartelera informativa esta en pesimas condiciones - se debe dejar las excavaciones con sus respectivos plafones

(75) 26 JUNIO 2019
SE SOLICITA INSTALACION HUMBRUS DEL ITV
PREFABRICADOS NO SE RECIBEN FUNDIDOS EN SITIO
NO SE HA RECIBIDO SUBBASE ENTRE K0+000 y K0+116
INTERSA. INTERVENTORIA.
Residente obra
RES TECNICO INTERVENTORIA

(76) 28 JUNIO 2019
SE RECIBE PARA CAPA DE RAP K0+040 - K0+080
EL CONTRATISTA INSTALA RAP ENTRE K0+000 - K0+080
SE INICIA EXCAVACION CAJAS APOYOS NEGROS Y CONFORMACION DE ANDEN.
2 OFICIALES 1 MINICARGADOR
4 AYUDANTES 1 VIBROCOMPACTADOR
RES TEC INTERVENTORIA

(77) 29 JUNIO 2019 TIEMPO SECO

SE SOLICITA COLOCAR PLAFONES EN SECTORES DE CONSTRUCCION COMO BUHARDILLAS Y MANTENER HABILITADO EL PASO PEATONAL EN ANDENES AMBOS COSTADOS, SE REQUIERE COMPACTAR ORILLOS SOBRE CAPA INSTALADA AYER, SE DEBE HACER RETIRO DE ESCOMBROS DEL FRENTE Y QUE NO QUEDEN EN OBRA EL FDS. INTERNA; INTERVENTORIA. 79. 80

(78) 03 JULIO 2019

SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE NO SE RECIBEN HOMBROS FUNDIDOS EN SITIO TIENEN QUE SER PREFABRICADOS (NOTA 75) POR OTRO PARTE SE EXIGE QUE SI EL CONTRATISTA REALIZA ACTIVIDAD SOBRE ANDEN, SE DEBE GARANTIZAR PASO CONTINUO PEATONAL DE LO CONTRARIO SE SUSPENDERA CUALQUIER ACTIVIDAD DE OBRA POR PARTE DE ESTA INTERVENTORIA. (1) (2) (3)

* SE DEBE RETIRAR TODO EL MATERIAL ENTRE K0+080 Y K0+120 DEBIDO A QUE SE EVIDENCIÓ DEFORMACIONES Y DESPLAZAMIENTOS DE MODO QUE NO CORRESPONDEN A UN SUELO ESTABLE (FALLO) EL CONTRATISTA DEBE HACER ENTREGA OFICIAL DE DICHO TRAMO PARA AUTORIZAR CAPA DE RAP SIEMPRE Y CUANDO ÉSTA CAPA SUBBASE GRANULAR CUMPLA CON ESPECIFICACIONES TECNICAS ACORDES AL TIPO DE MATERIAL PETREO INSTALADO. INTERNA; INTERVENTORIA. (4) *

PERSONAL:

1 AYUDANTES (DANIEL) 6 AYUDANTES (THOMAS) 1 INSPECTOR.
1 MINICARGADOR 1 VIBRO COMPACTADOR PONT COMPLETO.

INTERNA; INTERVENTORIA.

RES TEC
INTERVENTORIA

RES TEC
INTERVENTORIA

ANEXO No.10.7

CIV 16001793

del Concreto Para Verificar su Resistencia.
Continuan con Excavación Para Instalación de Prefabricados en las Curvas. (Inspector Interventoría)
Se solicita Realizar la limpieza al Baño.

31-05-19 * Se Continua con la Instalación de Prefabricados en las Curvas, fundida de hombros. Se Presentan lluvias en horas de la tarde. No se Adelantan mas Actividades. (Inspector Interventoría)
* Se solicita Realizar Prueba de Carga en la Pista.

01-06-19. Se Realiza la fundida de Sardinel Junto al Arbol Se Realizan las Rampas en las Esquinas Junto al Espacio Publico. (Inspector Interventoría)

04-06-19 Se Realiza Cambio de Cargue de los Pozos Se Realiza mejoramiento en Zona Junto a los Sumideros Se Toman diametros al @ AP Por Parte del Contratista dando como Resultado 100% 101% y 102% fundida programada para el dia 06 de Junio falta Punto satelite de Información. Se Han Realizar Cortes en la Calzada Para Acceso de movilidad (Inspector Interventoría)

05-06-19. Se Realizan Cortes en la Carpeta En las Intersecciones Para Mejoramiento Se Programa Asfalto Para el dia 06 de Junio 2019. Se solicita Realizar Limpieza de la Pista Para la Emulsión y mejoramiento para Evitar fallas. (Inspector Interventoría)

10

06-06-19 Se Realiza levantamiento de la capeta en la intersección para Acción de movilidad se le solicita Realizar limpieza de la pista ya que esta se encuentra con material suelto y esto puede Afectar la impermeación de la emulsión se presentan lluvias. se le solicita Realizar mejoramiento de la Rasante de la intersección para se solicita. Compactar y colocar material seco. se inicia con el colocado del Asfalto a las 13:15 continua con lluvias la emulsión no tuvo el tiempo suficiente para su proceso de rompimiento. la Pista se encuentra humeda. se Evidencian Fallas en la Parte oriental de la calzada junto a los Sumideros y se Evidencia tambien junto al Poste. se le Solicita Realiza mejoramiento. a los Fallas Evidenciadas. Esta Interventoria manifiesta que se encuentra en Observación el Asfalto de Acción de movilidad ya que este no cuenta con los Elementos en el tiempo necesario para su mejoramiento. se Esta a la Espera de que se atiendan las observaciones para Poder dar visto bueno al Recibo de este material (Inspección interventoria)

RESIDENTE
INTERVENTORIA

07 de Junio de 2019

2 vallas recorrido SIDORA evidenciando frentes ordenados; cuerpo en buen estado y legible; Personal completo con sus EPPS en buen estado; Herramiento ordenada; 2 mapas señalización SISO; Bono; Kit de Emergencias y protección de árboles y con Verdes Bono Guarnato

Residente Ambiental

08 - Junio de 2019

No se Realizan Actividades de obra se encuentra 2 Auxiliares de tráfico Cerramiento en Buen Estado (Inspector interventoría)

INTERVENTORIA

12-06-2019 los días 10, 11 y 12 de Junio No se Realizan Actividades de obra Cerramiento en Buen Estado 2 Auxiliares de tráfico. (Inspector interventoría)

INTERVENTORIA

14-06-2019 Se Solicita al Contratista [redacted] la habilita un carril de la calzada para el tráfico 2 Auxiliares de tráfico (Inspector interventoría)

INTERVENTORIA

18-06-19 No se Adelantan Actividades de obra Se Solicita nuevamente Realizar la habilitación de un carril de la calzada para el tráfico 2 Auxiliares de tráfico y Boal (Inspector interventoría)

INTERVENTORIA

18 DE JUNIO DE 2019.

Esta interventoría manifiesta su preocupación, ya que no se evidencian actividades desde el 06 de junio, es decir hace 11 días mas calendario; por otro lado se evidencia un fallo al costado oriental del segmento, el cuál no ha sido reparado, así como la intervención de acción de movilidad costado occidental, la cual no se ha realizado completamente. Se deja constancia, que la interventoría ha solicitado, la intervención de la acción de movilidad, ya que se esta filtrando las aguas lluvias por medio del corte que se realizó, afectando posiblemente su estatica, lo cual es responsabilidad del contratista protegerla.

Por último, se ha solicitado constantemente al contratista la habilitación de la vía, para poder viabilizar el PMT ante movilidad y así poder con las actividades constructivas. De lo contrario, todos estos tiempos perdidos son imputables al contratista.

RES TEC
INTERVENTORIA

18 de Junio de 2019

Se realiza el recorrido SSTMA se evidencia PMT completo personal de tránsito y BOA el BOA sea retirado por 3 horas para realizar recargas de contingencia en el frente 1600 3745 V/ la luis, se evidencia señalización parcial en buen estado, orden y completamente aseado, punto ecológico, Punto de hidratación, Kit de Emergencias, Extintores en orden y protegidos.

Residente Ambiental
Boiro Guerrero

19 de junio de 2019: Se evidencia 2 auxiliares de tránsito, no se evidencia Baul; Cerramiento en buenas condiciones, Se solicita realizar limpieza en zona verde y organizar el frente, los puntos ecológicos no tienen bolsa.

Res SSTMA Interventoría

21-06-19 se fecha habilitacion de un carril para paso vehicular NO se adelantan Actividades de obra 2 Trafico y Boal (Inspector interventoria)

25-06-19 No se Adelantan Actividades en el Espacio Publico se tiene habilitado un carril se solicita dejar Carril habilitado las 24 horas ya que en las noches y Fin de semana este Ramoneo Cerrado (Inspector interventoria)
Por otro lado se solicita al contratista Vincular inmediatamente los recursos necesarios para intervenir el espacio publico ya que el PMT del mismo se encuentra aprobado desde el pasado 20 de junio por la SDM, así como la intervención de la acera de movilidad costado occidental.
Se le solicita al contratista mantener la via habilitada las 24 horas debido a que no se están llevando actividades constructivas en la misma y no tenemos PMT para mantenerla cerrada.
Todos estos tiempos de inactividad a partir del 06/06/19 son imputables al contratista.

RES TECNICO
INTERVENTORIA

26-06-19 NO se Adelantan Actividades de obra Sobre espacio Publico se solicita Al Contratista Cronogramar Actividades en el Alineamiento de Espacio Publico ya que este se encuentra aprobado desde el 20 de Junio. Se solicita

14

27-06-19 Se realiza demolición de Placa y Excavación de la Zona del Espacio Público para su mejoramiento Se solicita garantizar Sendero Peatonal y Acceso a Predios Se encuentra 2 trafico 1 Raul 1 Oficial 2 Ayudantes (Inspector interventoria)

28-06-19 se inicia con la construcción de las Cajas de Aguas Sobre el Espacio Público Se solicita dejar habilitado el Sendero Peatonal hacer mantenimiento de la cinta de señalización y utilizar planchas Sobre la excavación de las Cajas para el Acceso de los Predios 2 Auxiliares de Trafico 1 Oficial 2 Ayudantes Tiempo seco ~~xxxxxxxx~~ (Inspector interventoria)

29-06-19 Continuan con la construcción de las Cajas de Aguas sobre el Espacio público se solicita Recoger el Retiro de material Escombro y dejar habilitado Sendero peatonal y planchas sobre excavacion para Acceso a Predios 2 Auxiliares. 1 Oficial 2 Ayudantes. (Inspector interventoria)

02-07-19 Continuan con excavación manual y construcción de las Cajas de Aguas se Recoge el Retiro de los Escombros que se encuentren Sobre el Espacio Público 1 oficial 2 Auxiliares de trafico 1 Operario de Mini Cargador 1 Obrero (Inspector interventoria)

04-07-19 Se Continua con la Construcción de las Cajas de la Red domiciliaria Se Solicita al Contratista mantener Sumpa habilitado el sendero Peatonal ya que la SDM. Envio Observaciones Sobre el Sendero Peatonal

308

ANEXO No.10.8

CIV 16004735

CIV 16004735

6

Realizan Actividades de obra

01-06-19 No se Realizan mantenimiento limpieza se solicita Realizar mantenimiento al pozo (Inspector Inhundaneo)

04-06-19 Se inicia con excavación en la parte oriental de la Calzada se Evidencia tubería en pvc de Agua potable y se Realiza por manguera NO se ha realizado limpieza del Baño desde el inicio de la implantación no se ha Realizado 1 Auxiliar 1 Oficial 2 Ayudantes se solicita Realizar la limpieza de manera inmediata (Inspector Inhundaneo)

05-06-19 se Realizan Apiques en la Calzada se inicia Excavación en la parte occidental de la Calzada Junto a los Pozos se encuentra tubería de Redes Secas y humedas. se solicita nuevamente la limpieza del Baño ya que no se ha Realizado desde el inicio de la obra de seguir así se suspenderán las obras ya que esto Puede generar enfermedades a los trabajadores y se han presentado quejas de la Comunidad por los olores que este baño genera 1 Auxiliar 1 Oficial 2 Ayudantes

06-06-19 Continua con la Excavación se Presenta el Rompimiento de la tubería de 4" de Agua Potable Se le informa al Contratista para que este Realice la gestión con la empresa de Acueducto se suspende actividades hasta que no se Realicen los Arreglos de la Tubería. 1 Auxiliar 1 Oficial 2 Ayudantes (Inspector de Inhundaneo)

/ /

Scanned by CamScanner

07-06-19 Se Reanudan Actividades de Excavacion dentro de Estudio de la Zona de obra. Se Realiza Excavacion manual de 4.20 de largo 0.80 de Ancho y 1.20 de Profundidad en donde Se encuentra una Placa de 4.20 de largo x 0.80 de Ancho y un Espesor de 0.30 la cual Se Realizo dicha demolicion de manera manual Por interferencia de la Tubera de 4" de Agua y de 6" de Agua y Tubera de ETB. Se encuntra 1 Trafico 1 Oficial 2 Ayudantes Se Solicita nuevamente la Limpieza del Baño ya que se ha Solicitado en Repetidas ocasiones sin que se haya Realizado. de Seguir asi se Suspenderan las obras hasta tanto no se Realice mantenimiento al baño (Inspecto inventario)

08-06-19 Continuan con Excavacion manual Para instalacion de Tubera se Solicita nuevamente Realizar Limpieza del Baño ya que no se ha Realizado mantenimiento desde el inicio de la obra. de Seguir asi se tendran que Suspender las Actividades hasta tanto no se Realice mantenimiento ya que se han Presentado quejas por parte de la Comunidad. 1 Patrio 1 Oficial 2 Ayudantes. (Inspecto inventario)

10-06-19 Continuan con Actividades de instalacion de Tubria y Excavacion no se Realizo mas Actividades de obra. a las 15:00 Llega Carro de Limpieza Para el Baño el cual llevaba mas de 20 dias sin Mantenimiento. Se Pone los Resolantes del Sector y los del Restaurante Estuvieron molestos por la Actividad ya que se Realizo en horas en donde se encuentra abierto y en hora del Almuerzo. (Inspecto inventario)

Scanned by CamScanner

B

11-06-19 No se adelanta ninguna Actividad de Obra
La Obra esta en Stand by Solo se encuentra Realizando
Excavación General se encuentra Realizando Corte con
Retro de 30cm Palabb Cuadrilla Completa Habitual

120+K - Se evidencia en el Frente de Obra Tres que
hay 3 Auxilio de Topico y un bad.
- No hay Actividades de Obra
- Se tiene una excavación abierta, que Hace varios días
Esta excavación debe Quedar tapada hasta que inicie
nuevamente Trabajos, hay material de excavación que
hace contrapeso.
- Hay materiales Encostalados por fuera del Cerramiento
y llevan Acopiados mas de 48 horas, se solicita retirar
este material ya que viene obstaculizando el
Sendero peatonal y un carril vehicular.

Residente SSTMA

14-06-19 Se Realiza instalación de Tubería y Enchaqué
para continuar con Actividades de Excavación con
Retroexcavadora y Bar para tapar la Tubería se Realiza
Compactación y se Cierra la Excavación para
que se Puedan Adelantar Actividades de Retiro de
Escombros y Así poder Continuar con la Excavación
e instalación de la ultima Tubería 2 Topógrafo
2 Oficial 3 Ayudantes 2 Operarios Cuadrilla Completa

18 Junio de 19 Se Realizan Actividades de instalación de
Tubería Se Realiza Enchaqué de SBC para
Tapar la Tubería 2 Topógrafo 2 Oficial 3 Ayudantes
Cuadrilla Completa

Scanned by CamScanner

28 de Jun de 2019

Se nabia jornado de lluvia y nieve se realizaron el vaciado pruebas de compresión resistencia 257. se realizo el cambio de pobladores, se agrego la tapa, se realizo oficio a la ing. Anita Rendon y de copia los siguientes

Para Conocimiento

Residente Ambiental

12-06-19

28- Continuan con instalación de Tubería Extendido de Material y Compactación se Realizo el Arreglo en la Tubería de 3" de Agua Potable ya que Esta Presentaba una fuga. El Arreglo lo Realizo el Acueducto. 2 Ayudantes 1 Oficial. (Inspectora Interventoria)

25-06-19. NO se Realizan Actividades de Obra ya que Falta Por definir el Cambio de la Tubería de agua Potable ya que Esta se encuentra en Cobre y se Prendia que Cambiar por Tubería. 1 Auxiliar de Trafico (Inspectora Interventoria)

26-06-19 NO Se Realizan Actividades de Obra. Faltaba definir tubería de Agua Potable 1 Auxiliar de Trafico (Inspectora Interventoria)

27-06-19 NO se Realizan Actividades de obra (Inspectora Interventoria)

28-06-19 NO se Realizan Actividades de obra (Inspectora Interventoria)

Scanned by CamScanner

ANEXO No.10.9
CIV 16002945

CIV 16002945

17-06-19 SE DA INICIO A LA INTERVENSION DEL TRAMO CON ACTIVIDAD DE TIESADO EN UNA LONGITUD DE 30 m APROXIMADAMENTE

INSPECTOR INTERVENTORIA

18-06-19 NO SE EJECUTA ACTIVIDADES EN EL FRENTE DE OBRA
INSPECTOR INTERVENTORIA

19-06-19 SE DA INICIO A LA EXCAVACION MECANICA EN EL CORREDOR INICIANDO EN EL KO+050
MAQUINARIA = RETROEXCAVADORA, 2 VOLQUETAS
PERSONAL 1 MAESTRO 2 AYUDANTES 2 AUXILIARES TRAFICO

INSPECTOR DE OBRA

20-06-19 SE CONTINUA CON EXCAVACION MECANICA EN EL CORREDOR KO+050
MAQUINARIA = RETROEXCAVADORA 2 VOLQUETAS
PERSONAL 1 MAESTRO 2 AYUDANTES 2 AUX TRAFICO

INSPECTOR INTERVENTORIA

21-06-19 SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN MECANICA EN EL CORREDOR KO+025
MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 1 VOLQUETAS 2
PERSONAL 1 MAESTRO 2 AYUDANTES 2 AUX TRAFICO

INSPECTOR INTERVENTORÍA

22-06-19 SE CONTINUA CON EXCAVACION MECANICA DE ANCHO TUBERIA DE AGUA POTABLE POR PARTE DEL SUBCONTRATISTA EXCAVACIÓN KO+010
MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 2 VOLQUETAS PERSONAL 1 MAESTRO 2 AYUDANTES 2 AUX TRAFICO
INSPECTOR INTERVENTORÍA

25-06-19 SE ESTA A LA ESPERA DE MATERIAL "SILLAJE" PARA INSTALACION DE LINEA DE 8" EN PVC

2-07-19 DESDE EL PASADO 25 DE JUNIO DE 2019 EL CONTRATISTA NO EJECUTADO ACTIVIDADES EN ESTE FRENTE DE OBRA.
EL DIA DE HOY REALIZARON SUMINISTRO DE MATERIAL TRITURADO, SIN EMBARGO SE DEJARON DEPOSITOS EN LA VIA DE ACCESO AL FRENTE DE OBRA, DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN QUE NO FUERON RETIRADOS "LIMPIEZA DE OBRA", SE SOLICITA AL CONTRATISTA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA ESTA ACTIVIDAD "CEPILLO, ESCOBAS)

INSPECTOR AUTORIZADO

CIV 16002844

Contrato de obra

Contratar a precios unitarios fijos sin formula de ajuste a monto agotable los diagnosticos e intervenciones del mantenimiento y rehabilitación reconstrucción y acciones de movilidad para la malla vial y espacio publico de la localidad de Puente Aranda, en la ciudad de Bogotá D.C

Contrato de Interventoria

Interventoria tecnica, administrativa, legal, financiera, social ambiental y sso para el contrato de obra publica resultante del proceso licitatorio IDPA-LP-006-2018 o el que haga sus veces, cuyo objeto es la intervencion de la malla vial y el espacio publico de la localidad de Puente Aranda

CIV 16002844

17-06-19	SE DA INICIO A INTERVENSIÓN DEL TRAMO DE RECOLA ACTIVIDAD DE FRESADO DE LA VÍA EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 50 ML INSPECTOR INTERVENTORÍA
18-06-19	LLEGA MATERIAL PARA EL FRENTE DE OBRA TUBERÍA DE 6" y HERRAMIENTA, CAMIONETA "OBRA" Y BAÑO MOVIL INSPECTOR INTERVENTORÍA
19-06-19	NO SE EJECUTA ACTIVIDADES INSPECTOR INTERVENTORÍA
20-06-2019	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN EL FRENTE DE OBRA INSPECTOR INTERVENTORÍA
21-06-2019	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES INSPECTOR INTERVENTORÍA
22-06-2019	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES INSPECTOR INTERVENTORÍA
25-06-2019	SE INICIA EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA FOTOS 30 INSPECTOR INTERVENTORÍA
26-06-2019	SE INICIA ACTIVIDAD DE RELLENO DE TUBERÍA DE GRES POR PVC DE 10" PARA AGUAS RESIDUALES INSPECTOR INTERVENTORÍA
27-06-2019	SE CONTINUA ACTIVIDAD DE RELLENO DE TUBERÍA EN GRES POR PVC DE 10" Y SE INICIA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 6" PVC PARA ACOMETIDAS FOTOS 30

28-06-19	SE CONTINUA CON EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA DE 10" PVC INSTALACION DE TUBERIA DE 6" PULGADAS FOTO 30 FOTO 10 INSPECTOR INTERVENTORIA
29-06-19	SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE TUBERIA 10" PVC Y DE 6" PVC 1 BOBI 2 AUX TRAFICO 2 MAESTROS 6 AYUDANTES INSPECTOR INTERVENTORIA
2-07-19	SE CONTINUA CON INSTALACION DE TUBERIA DE 10" PVC Y DE 6" PVC SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR LIMPIEZA DE LA VIA YA QUE SE ESTA DEJANDO MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN Y QUE SE ADHIERE A LAS VOLQUETAS, QUE REALIZAN EL RETIRO DEL MATERIAL Y JURISTICO, SE SOLICITA TENER EN EL SITIO DE OBRA LAS HERRAMIENTAS "ESCOBAS CEPILLOS" PARA EJECUTAR ACTIVIDAD DE LIMPIEZA. INSPECTOR INTERVENTORIA
03-07-19	Se realiza inspección y seguimiento al frente se evidencia 1 auxiliar y un Bobcat, cerramiento permanente en Bloques conclusivo; el campamento necesita orden y aseo no se evidencia las carteleras informativas, ni el PMT y COT aprobados, se recomienda subsanar las observaciones y instalar el punto de hidratación. RESIDENTE INTERVENTORIA

ANEXO No.10.10
CIV 16002844

ANEXO No.10.11

CIV 16000629

CIV 16000629

4

06-06-2019 Se verifica gestión SSTMA en el frente; se evidencia el buen uso de epp's y señalización, cerramiento perimetral en buenas condiciones, senderos peatonales, se evidencian 2 auxiliares de tránsito y 1 Banal; campamento dotado, carteleria informativa, el día 06 junio vence COT; se recomienda que el punto de hidratación esté activo

(5)

L. SSTMA Interventoría

Hamilton

07-06-2019 Se Realiza visita en compañía del Residente Ingeniero Luis Francisco en donde Dio Viabilidad a Realizar 3 Sumideros combinados, Realizar dado en tubería por interferencia en el Kot07 No se Realiza Caja, El Cerramo para la Tubería de EPM de Redes Secas se Realizara Mañana, Continuar con Construcción de Pozo en el Kot05., Se Realiza Compactación de Material Sobre la Tubería de 12" (Inspección Interventoría)

(6)

(7) 10 JUNIO 2019 TIEMPO LLUVIA

SE SOLICITO AL CONTRATISTA INCREMENTO DE PERSONAL PARA ADELANTAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE OBRA APROVECHANDO LOS BUENOS TIEMPOS PARA AVANZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PUES SOLO HAY DOS (2) OBREROS EN EL FRENTE Y EXISTEN VARIAS TAREAS POR EJECUTAR ENTRE ELLAS: FIGURADO DE ACERO PARA SUMIDEROS, COLOCACIÓN TUBERIA SUMIDEROS CON SUJECIÓN CHAZOMETRO, ADECUACIÓN CAMAS EN ARENA DE VIA, SUMINISTRO EXCAVACIÓN DE RASANTE SELLO, SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE LOS ATRASOS EVIDENCIADOS POR FALTA DE PERSONAL EN OBRA SON RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA

INTERV
INTERVENTORIA

322

Scanned by CamScanner

(8) JUNIO 11 DE 2019 TIEMPO LLUVIA 12:00 - 17:30
SE CONTINUA EXTENSION DE ROSON + SELLO EL CUNTRO
TOTAL INCREMENTO PERSONAL ASI: 2 OFICIALES 6 OBRERO
2 AUX TRAFICO NO HAY BOAL SE PUDIERON LUCES
DE SEÑALES. SE SOLICITA RETIRAR TIERRA PARA
SUMIDERO NUEVO NS-043-445. [illegible] INTERSA

(9) JUNIO 12 DE 2019
SE RECIBE CAPA DE ROSON + SELLO PARA CUNETAS
CUNETAS CERRADAS. 0,15m. SE SOLICITA ADECUAR SECTORES
CON APOSAMIENTOS. SE AUTORIZA INSTALACION DE INTERVENTORIA
SUBIDAS CERRADAS. EN TODO EL TRAMO. [illegible] INTERSA.

(10) 12 JUNIO 2019 TIEMPO LLUVIA
SE RECIBE CAPA DE ROSON + SELLO, PERSONAL EN OBRA
2 OFICIALES 4 AYUDANTES 2 AUX TRAFICO 1 BOAL
PMT COMPLETO 1 INSPECTOR 1 COMISION TOPOGRAFIA.
LLUVIAS LEVES INTERMITENTES. [illegible] INTERSA
INTERVENTORIA.

(11) 12 Junio 2019 Se evidencia 2 Retiros de transito y 1 Baal,
se solicita que los puntos ecologicos tengan las bolsas correspondientes,
se recomienda etiquetar los canecos de cambutible, se solicita habilitar
los senderos peatonales, se evidencia comprimento Permanente
en bueno conducir y el uso de epps y se solicita suministrar al
Baal chaleco de identificacion

Rep SSTMA Interventoria

(12) 13 JUNIO 2019 TIEMPO LLUVIA [illegible]
SE PRESENTARON LLUVIAS TODO EL DIA 2 OFICIALES
4 AYUDANTES 1 INSPECTOR 1 COMISION TOPOGRAFIA.
INTERSA INTERVENTORIA.

19 Junio 2019 Se Realiza Manifestacion de la SBG de 15cm de Espesor. Se encuentra 2 Auxiliar de Trafico 2 Oficiales 4 Ayudantes 1 Topografo 1 Inspector 1 Oficial 1 Ayudante (Inspector Interventoria)

Scanned by CamScanner

20-06-19 Se realiza compactacion de la SBG. Se realiza toma de densidades por parte de la interventoria dando resultado 105%, 102.1% y 100.0%, se presentan novedades durante el dia se esta 2 trafico 1 oficial 1 operario obra 1 oficial (inspector interventoria)

21-06-19 Se presentan novedades se esta a la espera de llegada de material para terminar el PAP. No se realizan actividades de obra. 2 Auxtrafico 1 oficial 1 operario obra. (inspector interventoria)

21-06-19 Se solicita al contratista habilitar el sendero peatonal de la 40 y retirar material dentro de la obra; se evidencia 2 auxiliares de transito y no se evidencia baranda; cerramiento perimetral en buenas condiciones y se observa el uso de epps.

Rosmira Interventora

22-06-19 NO se realizan actividades de obra se presentan novedades. Se solicita realizar retiro de escombro se encuentran 2 auxiliares 1 operario de maquina en espera de material para terminar el PAP. (inspector interventoria)

25-06-19 NO se adelantan actividades de obra se solicita realizar el retiro de material sobrante y material escombro en espera de material para terminar el PAP, 2 Aux. 1 operario maquina (inspector interventoria)

Scanned by CamScanner

26-06-19 No se Realizan Actividades de obra
Se Solicita nuevamente Realizar el Retiro de Material SBC y Roca ya que Esta se encuentra acopiada Sobre el Sendero Peatonal
(Inspector Interventoria)

27-06-19 No se Realizan Actividades de obra
Roca Material para Mezcla del RAP se Solicita Nuevamente Realizar el Retiro de material el Cual Esta Sobre el Sendero Peatonal y Apilada Maquinaria y Aux tractor (Inspector Interventoria)

28-06-19 No se Realizan Actividades de Obra. Se Solicita Nuevamente Realizar el Retiro de material Roca y el que Esta se encuentra Sobre el Sendero Peatonal. y Apilada Maquinaria No se encuentra Auxiliar de tractor ni Boal (Inspector Interventoria)

29-06-19 No se Realizan Actividades de obra
Esta Interventoria ve con Preocupación y Solicita al Contratista Iniciar nuevamente Con Actividades ya que Estas se encuentran detenidas desde el 22 de Junio y Esto afecta El Cronograma y la inconformidad de la Comunidad, ya se comenzo a notar Se Solicita de manera inmediata incrementar el Personal de Obra para Cumplir Con las Actividades. y Apilada Maquina y Auxiliar tractor (Inspector Interventoria)

Scanned by CamScanner

ANEXO No. 11
INFORMES SEMANALES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 38 DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONTRATO No 141-2018

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 156 de 2018

CONSTRUCTOR: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA — NIT 11331008-4

INTERVENTOR: INTERSA S.A — NIT 800450844-3

SUPERVISIÓN FDLPA: ING. FABIÁN CRUZ

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 8 DE OCTUBRE DE 2018

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Contrato de Obra		Contrato de Interventoria	
Valor Inicial	$8.734.000.000,00	Valor Inicial	$971.200.000,00
Valor Actualizado	$8.734.000.000,00	Valor Actualizado	$971.200.000,00
No. de empleos generados	40	No. De empleos generados	12

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO				EJECUTADO			
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO	
Trabajo Programado	3,00%	95,00%		Trabajo Ejecutado	0%	40%	
Valor del Trabajo Programado	$ 257.934.797,00	$ 7.885.737.071,00		Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ 2.951.362.628,67	
ETAPA DE DIAGNOSTICO (PREVIA)	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO	
Trabajo Programado		100%		Trabajo Ejecutado		90%	
Valor del Trabajo Programado	$	200.566.472,00		Valor del Trabajo Ejecutado	$	180.527.824,80	
ETAPA DE EJECUCIÓN	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO	
Trabajo Programado	3%	95%		Trabajo Ejecutado	0%	40%	
Valor del Trabajo Programado	$ 257.934.797,00	$ 7.685.150.599,00		Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ 2.770.834.802,87	

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE OBRA	CENTRO	LÓGICA FUNCIONAL	UF	LOCALIDAD	TIPO INTERVENCIÓN	% PROGRAM. SEMANA	% EJECUTADO SEMANA	% EJECUCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
N.A									

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	EJECUTADO	EJECUTADO
N.A				

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1

COMPONENTE TECNICO

Las actividades realizadas durante esta semana son las siguientes:

CIV 16002020 (MILENTA):
•Se realizó construcción de matera, de acuerdo a pendientes de obra.

CIV 16001803 (SAN RAFAEL):
•Se realizó demolición de espacio público pendiente.

CIV 16001283 (BRASILIA):
•Se realizó extendido y compactado e base estabilizada con emulsión asfáltica (RAP).

CIV 16003279 (LA ASUNCIÓN):
•Se fundió contrato de 3000 PSI correspondiente a espacio público

CIV 16003558 (SANTA RITA):
•Se realizó prueba hidrostática a tubería de 4" PVC acueducto costado oriental.
•Se realizó fundida de contrato en espacio público costado occidental.
•Se continuó con construcción de cajas de inspección de 0.60 x 0.60 m en el costado en el costado occidental.

CIV 16004697 (QUIZÁ):
•Durante el periodo que comprende el presente informe no se realizaron actividades de obra, ya que a la fecha se está a la espera del cierre por Acueducto.

CIV 16001793 (SOL):
•Se realizó demolición de espacio público en el costado norte
•Se realizó excavación manual para construcción de cajas de inspección

CIV 16000829 (SAN GABRIEL)
•Durante el periodo que comprende el presente informe no se realizaron actividades de obra.

CIV 16003173 (ALQUERIA)
•Se realizó instalación de tubería de red domiciliaria

CIV 16002844 (BOCHICA 1)
•Durante el periodo que comprende el presente informe no se realizaron actividades de obra

CIV 16002845 (BOCHICA 2)
•Se realizó excavación manual para instalación de tubería de 10" en PVC
•Se realizó instalación de tubería de 6" en PVC de agua potable.
•Se realizó excavación mecánica para instalación de tubería.

CIV 16004795 (VILLA INÉS)
•Se realizó instalación de tubería de alcantarillado sanitario
•Se inicio excavación de tubería para la vía

2

COMPONENTE AUBIENTAL Y SST

Las actividades realizadas durante esta semana son las siguientes:

•Se realizó recorridos diarios a los frentes de obra y Seguimiento en la implementación de los nuevos CIV en lo referente al área SSTMA del contratista, en bitácora se deja registro de las actividades y fotográfico.
•El día 25 el contratista realizó la capacitación SST y Social al personal de obra en el salón comunal de MILENTA con el acompañamiento de la interventoría.
•El día 25 se le solicita al contratista la entrega de las zonas verdes de milenta para su aprobación por parte de la interventoría.
•El día 26 se realizó comité SSTMA donde se hace lectura del acta anterior, quedando en el acta 21 los compromisos para dar cierre de los temas sstma.
•El día 27 se realizó comité integral en el punto PAC del contratista donde se tocan todos los temas referentes al contrato.
•El día 29 Se realizó la reunión de inicio para el nuevo CIV 16003612 Santa Rita 2 donde asiste la comunidad en acompañamiento de la interventoría.
•El día 29 se le solicitó al contratista plafonar y adecuar las entradas a los predios donde se viene interviniendo en espacio público del CIV 16001793
•El día 29 se realizó la capacitación reensual ambiental por parte del contratista en los diferentes frentes de obra, con el acompañamiento de la interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 39 DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONTRATO No 141-2018

COMPONENTE SOCIAL

Las actividades realizadas durante esta semana son las siguientes:

• Del 20-28 de junio, el contratista realizó la atención en el Punto PAC, en el horario de 8:00 am a las 12 m.
• Del 25 al 28 de junio, se realizó recorridos sociales en los diferentes CIV's: 16003550 (Santa Rita), 16004097 (Autopista Sur-Muzú), 16001040 (San Rafael), 16002028 (Milenta), 16001283 (Brasilia), 16003273 (La Asunción), 16001783 (El Sol), 16000518 (San Gabriel), 16004735 (Villa Inés), 16003173 (La Alquería 1), 16003558 (La Alquería 2), 16002844 (Bochica 1) y 16002845 (Bochica 2).
• El 25 de junio, interventoría realizó la atención en el Punto PAC, el horario de 8:00 am a las 4:00 p.m.
• El 25 de junio a las 3:30 pm, el contratista realizó capacitación con el personal de obra. La interventoría realizó acompañamiento a esta actividad.
• El 27 de junio, a las 10:00 am se llevó a cabo comité integral, en el campamento del contratista.
• El 27 de junio el contratista envió las actas de reuniones de inicio de los CIV's: 16002844, 16002845 y 16003173. La interventoría realizó algunas observaciones frente a las mismas. Se da aprobación de las actas en horas de la tarde, al verificar los ajustes a las mismas.
• El 28 de junio, a las 2:30 se realizó el comité social #30 en el CIV 16003550 (Santa Rita), donde se realizó la verificación de actividades en cada uno de los programas y conciliación de ésta de chequeo.

16003512 (Santa Rita 2).
• Del 25 al 28 de junio, se realizó el levantamiento de actas de vecindad.
• El 27 de junio, el contratista realizó el levantamiento de registro fílmico y fotográfico de PMT y de la vía.
• El 25 de junio, la interventoría realizó la verificación del recinto donde se llevará a cabo la reunión de inicio (Restaurante Saurios).
• El 27 de junio a las 2: 30 pm, se realizó el simulacro de la reunión de inicio del día 28 de junio.
• El 28 de junio a las 3:00 pm, se realizó reunión de inicio, donde se socializa con la comunidad las actividades a ejecutar en cada de los componentes (técnico, social, SST y ambiental).

16003550 (Santa Rita 1).
• El 25 de junio, el contratista realizó atención ciudadana, en el predio ubicado en Calle 33 sur # 50 A- 04.
16003026 (Bochica Callejón 1 D Bis).
• El 25 de junio, el contratista realizó el levantamiento de registro fílmico y fotográfico de PMT y de la vía.
• El 28 de junio, el contratista realizó la entrega del volante informativo para reunión de inicio, en cada uno de los predios del área de influencia.
• el 29 de junio, el contratista realizó la instalación del punto satélite de información

3

16004097 (Autopista Sur Muzú).
• El 25 de junio, el contratista envió vía correo electrónico el volante de PMT para espacio público, para revisión y aprobación, se remitió a la oficina de prensa quien dio aprobación al mismo.
• El 28 de junio, el contratista realizó la entrega de los volantes de PMT de espacio público, en cada de los predios del área de influencia. Así mismo realizó la actualización del punto satélite.
• El 27 de junio, el contratista envió vía correo electrónico el volante de suspensión del servicio de agua, para revisión y aprobación, se remitió a la oficina de prensa quien dio aprobación al mismo.
• El 28 de junio, el contratista realizó la entrega del volante informativo de suspensión del servicio de agua, en cada uno de los predios del área de influencia. Así mismo se realizó la actualización del Punto satélite.

16001783 (El Sol).
• El 25 de junio, el contratista envió vía correo electrónico el volante de PMT para espacio público, para revisión y aprobación, se remitió a la oficina de prensa quién dio aprobación al mismo.
• El 26 de junio, el contratista realizó la entrega de los volantes de PMT de espacio público, en cada de los predios del área de influencia.

16001258 (Galán)
• Del 25 al 29 de junio, se realizó el levantamiento de actas de vecindad.
16001600 (Milenta).
• El 29 de junio, el contratista realizó el levantamiento de registro fílmico y fotográfico de PMT y de la vía.
16004735 (Villa Inés)
• El 25 de junio, el contratista realizó atención ciudadana en el predio ubicado en la Cll 38 A No 1D-40, Interior 1.
• El 29 de junio, el contratista realizó mantenimiento de punto satélite de información.

16003173 (La Alquería 1)
• El 26 de junio, el contratista envió vía correo electrónico a interventoría, la respuesta al derecho de petición del señor William Joya del barrio con los ajustes solicitados
• El 28 de junio, el contratista radicó en el predio, el derecho de petición señor William Joya.

ACTIVIDADES PRÓXIMA SEMANA

COMPONENTE TECNICO

A continuación se relación las actividades a realizar para la próxima semana:

CIV 16004097 Barrio Autopista Sur - Muzú
Instalación de tubería y construcción de andenes en espera el suministro por parte del acueducto
CIV 16003750 Barrio Alquería
Excavación para estructura de vía y redes.
Instalación de tubería para renovación de alcantarillado sanitario.
CIV 16002020 Barrio Milenta
Adecuación zonas verdes y limpieza y acabados y limpieza de fachadas
CIV 16001783 Barrio El Sol
Demolición de andenes y construcción de cajas de inspección domiciliarias
CIV 16001040 Barrio San Rafael
Intervención en zona de espacio público.
CIV 16001283 Barrio Brasilia
Instalación de la base estabilizada con emulsión asfáltica
construcción de cajas de inspección en zona de andenes
CIV 16003273 Barrio Asunción
Intervención en zona de espacio público.
CIV 16002845 Barrio Bochica
Excavación e instalación de tubería para renovación alcantarillado combinado.

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST

A continuación se relación las actividades a realizar para la próxima semana:

•Recorridos y *seguimiento* a los diferentes CIV para verificación de los componentes SSTMA
•Revisión y seguimiento a la implementación del PMT de los nuevos CIVS
•Revisión y calificación de cada uno del ítem de la lista de cheque de los componentes SSTMA
•Revisión por parte de la interventoría los documentos del personal nuevo de ingreso y sus afiliaciones, igual que la maquinaria para los nuevos CIV
•Asistencia a reuniones de simulacro y reuniones de inicio de los nuevos CIVS de Bochica y milenta.
•Revisión del informe mensual sstma y enviar las observaciones para su entrega
•Se envían los preactas- para su corrección y radicado

COMPONENTE SOCIAL

A continuación se relación las actividades a realizar para la próxima semana:

• El contratista e interventoría realizará la atención a la ciudadanía en el Punto PAC en los horarios y días establecidos.
• Se realizarán recorridos sociales en los CIV's: 16003550 (Santa Rita), 16004097 (Autopista Sur-Muzú), 16001040 (San Rafael), 16002028 (Milenta), 16001283 (Brasilia), 16003273 (La Asunción), 16001783 (El Sol), 16000518 (San Gabriel), 16004735 (Villa Inés) 16003173 (La Alquería 1), 16003558 (La Alquería 2), 16002844 (Bochica 1) y 16002845 (Bochica 2).
• El 02 de julio, el contratista realizará el levantamiento de actas de vecindad de los CIV's: 16001258 (Galán contraloría).
• El 02 de julio a las 3:00 pm, se realizará reunión de inicio del CIV 16002760 (Bochica 4- Callejón).
• El 04 de julio a las 10:00 am, se realizará reunión de inicio del CIV 16001600 (Milenta 2)
• El contratista realizará recepción de hojas de vida para personal de mano de obra no calificada.
• La interventoría, realizará verificación del Punto satélite del CIV 16003026.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 38 DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONTRATO No 141-2018

4. REGISTRO FOTOGRAFICO



VERIFICACION INSTALACION PARA REUNIÓN DE INICIO CIV 16003612 (SANTA RITA 2) 25/06/19



CAPACITACION CON PERSONAL DE OBRA JUNIO 25/06/19



ATENCIÓN CIUDADANA CIV 16003550 (SANTA RITA 1) 25/06/19




LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD CIV 16003550 (SANTA RITA 1) 25-29/06/19



LEVANTAMIENTO REGISTRO FILMICO Y FOTOGRÁFICO DE VÍA Y PMT CIV 16003612 (SANTA RITA 2) 27/06/19



COMITÉ INTEGRAL 27/06/19




SIMULACRO PARA REUNIÓN DE INICIO CIV 16003612 (SANTA RITA 2) 27/06/19




REUNIÓN DE INICIO CIV 16003612 (SANTA RITA 2) 28/06/19




INSTALACIÓN PUNTO SÁTELITE CIV 16003028 (BOCHICA 4) 29/06/19




CIV 16002845: INSTALACIÓN DE TUBERÍA



CIV 16002845: INSTALACIÓN DE TUBERÍA




CIV 16002845: EXCAVACIÓN MECÁNICA



CIV 16002844: NO HAY ACTIVIDAD



CIV 16002844: NO HAY ACTIVIDAD



CIV 16003550: PRUEBA HIDROSTÁTICA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA


ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 38 DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONTRATO No 141-2018



CIV 16003550: PRUEBA HIDROSTÁTICA




CIV 16003550: PRUEBA HIDROSTÁTICA




CIV 16003273: FUNDIDA DE CONCRETO EN ESPACIO PUBLICO




CIV 16003273: FUNDIDA DE CONCRETO EN ESPACIO PUBLICO




CIV 16003273: FUNDIDA DE CONCRETO EN ESPACIO PUBLICO




CIV 16004733: INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO




CIV 16001703: INICIO DE INTERVENCIÓN




CIV 16002845: RETIRO DE ESCOMBROS



CIV 16001793: RETIRO DE ESCOMBROS



CIV 16002845: CERRAMIENTO




CIV 16002844: CERRAMIENTO



PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRÁFICO



PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRÁFICO



CAPACITACIÓN PERSONAL DE OBRA-ÁREA AMBIENTAL



CAPACITACIÓN PERSONAL DE OBRA-ÁREA SST

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los DOS (2) días del mes de JULIO de 2019

Director de Interventoría
INTERSA S.A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 37 DEL 17 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DE 2019

CONTRATO No 141-2018

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-008-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 156 de 2018		
CONSTRUCTOR	LUIS GABRIEL RETO GARCIA	NIT	11351006-4
INTERVENTOR	INTERSA S.A	NIT	860450644-3
SUPERVISIÓN FDLPA	ING. FABIÁN CRUZ		
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	8 DE OCTUBRE DE 2018		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	7 DE SEPTIEMBRE DE 2019		

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$8.734.000.000,00	Valor Inicial	$971.200.000,00
Valor Actualizado	$8.734.000.000,00	Valor Actualizado	$971.200.000,00
No. de empleos generados	40	No. De empleos generados	12

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	2,00%	92,00%	Trabajo Ejecutado	0%	40%
Valor del Trabajo Programado	$ 277.665.735,00	$ 7.735.632.274,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ 2.661.352.628,07
ETAPA DE DIAGNÓSTICO (PREVIA)	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado		100%	Trabajo Ejecutado		99%
Valor del Trabajo Programado	$	200.589.472,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$	180.527.824,00
ETAPA DE EJECUCION	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	2%	82%	Trabajo Ejecutado	0%	40%
Valor del Trabajo Programado	$ 277.665.735,00	$ 7.535.245.802,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ 2.770.634.602,67

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE (SI/NA)	CONEXA	CICLOVIA (SI/NO/EN EJECUCION)	CIV	LOCALIDAD	TIPO INTERVENCION	% PROGRAM (FISICO)	% EJECUTADO (FISICO)	% VARIACION	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
N.A									

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO
N.A				

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1

COMPONENTE TECNICO

Las actividades realizadas durante esta semana son las siguientes:

CIV 10002029 (MILENTA):
•A la fecha de corte del presente informe se culminaron los remates de obra, sin embargo, queda pendientes solicitudes puntuales de la comunidad referente a sus paramentos.

CIV 10001849 (SAN RAFAEL):
•Se realizó extendido y compactado de mezcla asfaltica (MD-20)
•Se inició demolición andén e inició de construcción del andén costado oeste.

CIV 10001289 (BRAHMA):
•Durante el tiempo que comprende el presente solo se realizó instalación de bordillo A10 y A05 en ambos costados de la vía, es de resaltar que el rendimiento en cuestión de actividades de obra no es el esperado por esta interventoría.

CIV 10002273 (LA ASUNCIÓN):
•Se realizó retiro de escombros
•Se realizó extendido de mezcla asfaltica

CIV 10000659 (SANTA RITA):
•Se realizó instalación de bordillo de confinamiento A-80 en el costado occidental.
•Se realizó instalación de tubería en PVC de 4"en el costado oriental, quedando pendiente empates
•Se inició construcción de cajas de inspección de 0.60 x 0.60 m en el costado en el costado occidental.

CIV 10000697 (LOUDU):
•Se realizó excavación manual para reemplazo de tubería de asbesto cemento en el Costado oriental.
•Se realizó construcción de cajas de 0,60 x 0,60 m en el costado oriental
•Se fundió concreto en sitio en esquina noroccidental correspondiente a espacio público

CIV 10001788 (SOL):
•Durante el periodo que comprende el presente informe no se realizaron actividades de obra por parte del Contratista. Es de resaltar que esta inactividad es sin justa causa.

CIV 10000929 (SAN GABRIEL)
•Se realizó extendido y compactado de capa de sub-base granular
•La Interventoría realizó tres (3) tomas de densidades a la capa granular compactado, arrojando resultados satisfactorios (101%, 102% y 100%)
•Los días 21 y 22 de junio de 2019, el frente no contó con actividades de obra

CIV 10003173 (ALQUERIA)
Se inició excavación mecánica para instalación red sanitaria.

2

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST

Las actividades realizadas durante esta semana son las siguientes:

•Se realizó recorridos diarios a los frentes de obra y Seguimiento en la implementación de los nuevos CIV en lo referente al área SSTMA del contratista, en bitácora se deja registro de las actividades y fotográfico.
•El día 17 el contratista envío documentos del Vibro compactador HAMM y del operador para su aprobación.
•El día 18 se radico al FDLPA el informe N°8 del componente SST del contratista
•El día 19 se radico al FDLPA el informe No 6 del componente Ambiental del contratista
•El día 20 se realizó simulacro para el CIV 10182709
•El día 21 se realizó la reunión de inicio del CIV 10182760 Bocilea 3
•El día 19 envió documentos de 3 trabajadores para su aprobación como ingresos nuevos
•El día 19 el contratista envió los documentos de dos trabajadores para su ingreso del Subcontratista Pablo Robledo
El día 21 de junio el contratista envío documentos del operador de la retroexcavadora de frentes para su aprobación.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 37 **DEL** 17 DE JUNIO **AL** 23 **DE JUNIO DE 2019**

CONTRATO No 141-2018

3	**COMPONENTE SOCIAL** Las actividades realizadas durante esta semana son las siguientes: • Del 17-22 de junio, el contratista realizó la atención en el Punto PAC, en el horario de 8:00 am a las 12 m. • Del 17 al 22 de junio, se realizó recorridos sociales en los diferentes CIV's: 16002038 (Milenta), 16003559 (Santa Rita) 16004097 (Muzú), 16001040 (San Rafael) 16001283 (Brasilia), 16003273 (La Alquería), 16001793 (El Sol), 16000928 (San Gabriel) ,16004735 (Villa Inés) y 16003173 (La Alquería 1). • El 17 de junio, se realizó el comité social #29 a las 9:30 am, donde se realizó la verificación de actividades en cada uno de los programas. • El 18 de junio, interventoría realizó la atención en el Punto PAC, el horario de 8:00 am a las 4:00 p.m. 16002709 (Bochica 3 Cll 2d). • El 16 de junio, el contratista el contratista envió vía correo electrónico el volante de reunión de inicio para revisión y aprobación, se remitió a la oficina de prensa quien dio aprobación al mismo. • El 19 de junio el contratista realizó la entrega del volante de reunión de inicio en cada uno de los predios. • Del 19 al 22 de junio, el contratista realizó el levantamiento de actas de vecindad. La interventoría realizó acompañamiento y seguimiento a esta actividad. • El 20 de junio a las 2:00 pm, el contratista realizó el simulacro de la reunión de inicio, en el campamento de la interventoría. • El 21 de junio a las 10:00 am, se tenía programado realizar reunión de inicio, sin embargo no se contó con la asistencia de ningún miembro de la comunidad. Por tal motivo se realizará esta socialización predio a predio • El 22 de junio, el contratista realizó la socialización de las actividades que se ejecutarán en cada uno de los componentes, en cada de los predios del área de influencia. 16000126 (Galán). • El 16 de junio, el contratista realizó socialización en cada uno de los predios para realizar la gestión ante movilidad de aprobación del PMT. La interventoría realizó acompañamiento y seguimiento a esta actividad. • El 18 de junio, el contratista envió vía correo electrónico los volantes preliminares de inicio de obra, reunión de inicio y levantamiento de actas de vecindad para revisión y aprobación, se remitió a la oficina de prensa quien dio aprobación a los mismos. • El 18 de junio, el contratista envió vía correo electrónico la programación para el levantamiento de actas de vecindad para revisión y aprobación, la interventoría dio aprobación a la misma. • El 22 de junio, el contratista realizó la entrega de los volantes preliminares de inicio de obra, reunión de inicio y levantamiento de actas de vecindad, en cada uno de los predios 16003812 (Santa Rita) • El 18 de junio, el contratista envió vía correo electrónico los volantes preliminares de inicio de obra, reunión de inicio y levantamiento de actas de vecindad para revisión y aprobación, se remitió a la oficina de prensa quien dio aprobación a los mismos. • El 18 de junio, el contratista envió vía correo electrónico la programación para el levantamiento de actas de vecindad para revisión y aprobación, la interventoría dio aprobación a la misma. • El 22 de junio, el contratista realizó la entrega de los volantes preliminares de inicio de obra, reunión de inicio y levantamiento de actas de vecindad, en cada uno de los predios 16003326(Bochica 4) y 16001609 (Milenta 2) • El 18 de junio, el contratista envió vía correo electrónico los volantes preliminares de inicio de obra y levantamiento de actas de vecindad para revisión y aprobación, se remitió a la oficina de prensa quien dio aprobación a los mismos. • El 18 de junio, el contratista envió vía correo electrónico la programación para el levantamiento de actas de vecindad para revisión y aprobación, la interventoría dio aprobación a la misma • El 20 de junio, el contratista envió vía correo electrónico las presentaciones de reunión de inicio, la interventoría envió algunas observaciones frente a las mismas. A las 2:30 se realizó en el campamento de interventoría el simulacro para estas reuniones de inicio, sin embargo estas se programarán nuevamente, hasta tener las aprobaciones de PMT por parte de movilidad. • El 22 de junio, el contratista realizó la entrega de los volantes preliminares de inicio de obra y levantamiento de actas de vecindad, en cada uno de los predios 16002038 (Milenta 1) • El 18 de junio, el contratista envió vía correo electrónico los volantes de cierre de actas de vecindad para revisión y aprobación, se remitió a la oficina de prensa quien dio aprobación a los mismos. • El 19 de junio, el contratista realizó la entrega de los de cierre de actas de vecindad, en cada uno de los predios • El 20 de junio, el contratista en compañía de la interventoría realizó el cierre de actas de vecindad en algunos predios. Los predios faltantes, es necesario hacerla los arreglos solicitados por los propietarios, para hacer el cierre

ACTIVIDADES PRÓXIMA SEMANA

COMPONENTE TECNICO
A continuación se relación las actividades a realizar para la próxima semana:

CIV 16003559 Barrio Santa Rita
Construcción andén costado occidental

CIV 16004097 Barrio Autopista Sur - Muzú
Instalación de tubería y construcción de andenes

CIV 16003173 Barrio Alquería
Excavación para la tubería de 8" sanitaria se continúa

CIV 16001793 Barrio El Sol
Instalación PMT andenes y excavaciones para intervención andenes costado norte

CIV 16004735 Barrio Villa Inés
Excavación para estructura de pavimento.

CIV 16001040 Barrio San Rafael
Intervención en el espacio público

CIV 16001283 Barrio Brasilia
Instalación de la base estabilizada con emulsión

CIV 16002709 Barrio Bochica
Instalación de cerramiento perimetral y PMT.
Fresado de carpeta asfáltica

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST
A continuación se relación las actividades a realizar para la próxima semana:

•Recorridos y seguimiento a los diferentes CIV para verificación de los componentes SSTMA
•Revisión y seguimiento a la implementación del PMT de los nuevos CIVS
•Asistencia al comité integral en las instalaciones del punto PAC contratista
•Revisión y calificación de cada uno del ítem de la lista de chequeo de los componentes SSTMA
•Revisión por parte de la interventoría los documentos del personal nuevo de ingreso y sus afiliaciones, igual que la maquinaria para los nuevos CIV
•Asistencia a reuniones de simulacro y reuniones de inicio de los nuevos CIVS
•Reunión de los componentes SSTMA en las instalaciones de la interventoría

COMPONENTE SOCIAL
A continuación se relación las actividades a realizar para la próxima semana

• El contratista e interventoría realizará la atención a la ciudadanía en el Punto PAC en los horarios y días establecidos.
• Se realizarán recorridos sociales en los CIV's: 16003559 (Santa Rita), 16004097 (Autopista Sur-Muzú), 16001040 (San Rafael), 16002038 (Milenta), 16001283 (Brasilia), 16003273 (La Alquería), 16001793 (El Sol), 16000928 (San Gabriel), 16004735 (Villa Inés), 16003173 (La Alquería 1), 16003559 (La Alquería 2), 16002644 (Bochica 1) y 16002845 (Bochica 2)
• El 25 de junio, el contratista realizará capacitación con el personal de obra.
• El 26 de junio, el contratista realizará la entrega de los volantes de PMT de espacio público en los CIV's: 16001793 (El Sol) y 16004097 (Autopista sur Muzú) además la entrega de la copia de acta de vecindad a cada una de los propietarios del CIV 16003173.
• El 27 de junio, se llevará a cabo el comité social #30
• El 27 de junio, se llevará a cabo el comité integral
• Del 25 al 28 de junio el contratista realizará el levantamiento de actas de vecindad de los CIV's: 16001258 (Galán contraloría), 16003812 (Santa Rita 2)
• El 28 de junio a las 3:00 pm, se realizará reunión de inicio del CIV 16003812 (Santa Rita 2)
• El contratista realizará recepción de hojas de vida para personal de mano de obra no calificado.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 37 DEL 17 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DE 2019

CONTRATO No 141-2018

4. REGISTRO FOTOGRAFICO



CIV 16001040: COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA



CIV 16001040: EXTENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA



CIV 16001040: EXTENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA



CIV 16001040: EXTENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA



CIV 16003273: COMPACTADO DE CAPA DE RAPA



CIV 16003273: RETIRO DE ESCOMBROS



CIV 16003273: EXTENDIDO DE ASFALTO



CIV 16003273: EXTENDIDO DE ASFALTO



CIV 16002844: CERRAMIENTO



CIV 16002844: FRESADO DE CARPETA ASFALTICA



CIV 16002845: EXCAVACION MECANICA



CIV 16002845: RETIRO DE ESCOMBROS



CIV 16002845: RETIRO DE ESCOMBROS



CIV 16003173: EXCAVACION MECANICA



CIV 16003173: EXCAVACION MECANICA



CIV 16003173: ENTIBADO



CIV 16001997: FUNDIDA DE CONCRETO EN ESPACIO PUBLICO



CIV 16001997: EXCAVACION MANUAL EN ESPACIO PUBLICO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 37 DEL 17 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DE 2019

CONTRATO No 141-2018



CIV 16003550: CONSTRUCCION DE CAJAS



CIV 16003550: INSTALACION DE TUBERIA



CIV 16003550: FUNDIDA DE PLACA



CIV 16004735: INSTALACIÓN DE TUBERIA



CIV 16004735: INSTALACION DE TUBERIA



CIV 16000823: COMPACTACIÓN DE CAPA



CIV 16000823: COMPACTACIÓN DE CAPA GRANULAR



CIV 16000823: TOMA DE DENSIDAD



CIV 16001793: APERTURA DE VIA



CIV 16001793: APERTURA DE VIA



Instalación de carpa y baño en Alquería



Sendero peatonal con sus barricadas



Inspeccion maquinaria que ingresa a obra



Se le instala a la maquinaria el stiquer del contrato



Limpieza y mantenimiento a baños

Se realiza seguimiento al mantenimiento y la limpieza de los baños	Se instala entibado con tablas y codales en madera para mayor seguridad y se instala escalera para el ingreso	Se realiza seguimiento a los retiros de escombros.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 37 DEL 17 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DE 2019

CONTRATO No 141-2018



COMITE SOCIAL #29 17/06/19



SOCIALIZACION PMT (Gaitán) 18/06/19



SIMULACRO REUNION DE INICIO 20/06/19

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoria, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoria, en Bogotá. D.C., a los

VEINTICINCO (25) días del mes de JUNIO de 2019

Director de Interventoria.
INTERSA S.A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 33 DEL 10 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO DE 2018

CONTRATO No 141-2018

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-008-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 158 de 2018	
CONSTRUCTOR	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	NIT 11331008-1
INTERVENTOR	INTERSA S.A.	NIT 890450644-3
SUPERVISIÓN FDLPA	ING. FABIÁN CRUZ	
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	8 DE OCTUBRE DE 2018	
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	7 DE SEPTIEMBRE DE 2019	

Contrato de Obra		Contrato de Interventoria	
Valor Inicial	$8.734.000.000,00	Valor Inicial	$971.200.000,00
Valor Actualizado	$8.734.000.000,00	Valor Actualizado	$971.200.000,00
No. de empleos generados	40	No. De empleos generados	12

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO		SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO		SEMANAL	ACUMULADO
TOTAL CONTRATO		3,60%	90,00%			1%	40%
Trabajo Programado				Trabajo Ejecutado			
Valor del Trabajo Programado	$	251.624.375,00	$ 7.457.608.539,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$	73.784.055,00	$ 2.951.362.626,67
ETAPA DE DIAGNOSTICO (PREVIA)		SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado			100%	Trabajo Ejecutado			99%
Valor del Trabajo Programado	$		$ 200.888.472,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$		$ 180.527.834,00
ETAPA DE EJECUCION		SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado		3%	90%	Trabajo Ejecutado		1%	40%
Valor del Trabajo Programado	$	251.624.375,00	$ 7.257.380.067,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$	73.784.055,00	$ 2.770.834.792,67

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE (FRENTE DE OBRA)	ETAPA	CODIGO ELEMENTO	CIV	LOCALIDAD	TIPO INTERVENCION	% PROGRAM. (PROG.) %	% EJECUTADO (EJEC.) %	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
N.A									

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
N.A						

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1

COMPONENTE TECNICO

Las actividades realizadas durante esta semana son las siguientes:

CIV 16002026 (BALEITA):
•Se continuó con remates de obra

CIV 16001849 (SAN RAFAEL):
•Se realizó fundida de concreto para espacio público, costado sur oriental.
•Se realizó imprimación con emulsión asfaltica

CIV 16001283 (BRABLIA):
•Durante el tiempo que comprende el presente solo se realizó instalación de bordillo A10 y A95 en ambos costados de la vía, es de resaltar que el rendimiento en cuestión de actividades de obra no es el esperado por esta Interventoría.

CIV 16003273 (LA ASUNCIÓN):
•Este frente de obra no contó con actividades de obra durante los días 10, 11, 12, y 13 de junio de 2018, solo se realizó actividades el 14 y 15 de junio las cuales comprenderán el fallo presentado en la capa RAP.

CIV 16003560 (SANTA RITA):
•Se inicio excavación manual para remplazo de tubería de asbesto cemento.
•Se realizó fundida de concreto para espacio público en costado oriental
CIV 16004097 (MUZU):
•Se realizó fundida de concreto para espacio público en costado occidental
•Se realizó compactación de capa granular (Sub-base) en espacio público
•Se inició excavación manual para remplazo de tubería de asbesto cemento.

CIV 16001793 (SOL):
•Se realizó instalación de cerramiento y fresada de carpeta asfaltica presente.
•Los días 12, 13, 14 y 15 de junio de 2018 el frente no contó con actividades de obra.

CIV 16000929 (SAN GABRIEL)
•Se realizo capa de rajón roja sello y se instalo primera capa de subbase granular
•Se realizó construcción de cerramo sobre tubería
•El supervisor de la EAAB hace presencia en el frente de obra, el cual tuberías hacer sumideros combinados sobre la vía (sin afectar espacio público) garantizando 5cm entre la base del tubo de salida y la cortina.

CIV 16004735 (VILLA INÉS)
Se realizó compactado de capa granular, no se adelantaron más actividades durante la semana que comprende el presente informe.

2

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST

Las actividades realizadas durante esta semana son las siguientes.

•Se realizó recorridos diarios a los frentes de obra y Seguimiento en la implementación de los nuevos CIV en lo referente al área SSTMA del contratista, en basora se deja registro de las actividades
•El día 10 se radico informe N°8 de la gestión SSTMA
•El día 10 se revisó información enviada por el contratista del Señor Andres Carrillo.
• El día 11 se revisó implementación del PMT del CIV 16003173
•El día 13 se revisa información de los señores Jesus Caballero, Israel Gutierrez, Jesús Sisa y Jorge Pedita
•El día 11 se revisó implementación del PMT del CIV 16003173
•El día 14 se asistió a reunión de inicio del CIV 16003758

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 36 DEL 10 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO DE 2019

CONTRATO No 141-2018

COMPONENTE SOCIAL

Las actividades realizadas durante esta semana son las siguientes:

• Del 10-15 de junio, el contratista realizó la atención en el Punto PAC, en el horario de 8:00 am a las 12 m.
• Del 10 al 15 de junio, se realizó recorridos sociales en los diferentes CIV's: 16002036 (Milenta), 16003550 (Santa Rita), 16004097 (Muisi), 16001040 (San Rafael), 16001283 (Brasilia), 16003273 (La Asunción), 16001793 (El Sol), 16000818 (San Gabriel) ,16004735 (Villa Inés) y 16003173 (La Alquería 1).
• El 10 de junio, el contratista envió por correo electrónico el informe mensual de ejecución de obra N° 6, con los ajustes solicitados, la interventoría verificó y da aprobación al mismo, para hacer la entrega formal del mismo.
• El 11 de junio, interventoría realizó la atención en el Punto PAC, el horario de 8:00 am a las 4:00 p m.

16003173 (La Alquería 1).
• El 10 de junio, el contratista realizó la instalación de las vallas móviles informativas y del punto satélite donde están publicados los volantes de inicio de obra, reunión de inicio. La interventoría realizó la verificación de esta instalación.
• El 11 de junio, el contratista envió a interventoría vía correo electrónico, el derecho de petición del Sr. William Joya.
• El 11 de junio, el contratista envió vía correo electrónico el volante de PMT para revisión y aprobación, se remitió a la oficina de prensa quien dio aprobación al mismo.
• El 14 de junio, el contratista realizó la entrega en cada uno de los predios del volantes de PMT.

16000759 (La Alquería2).
• El 10 de junio, el contratista envió vía correo electrónico la programación de actas de vecindad. Esta interventoría dio aprobación a la misma.
• El 10 de junio, el contratista, envió vía correo electrónico los volantes de inicio de obra , reunión de inicio y actas de vecindad para revisión y aprobación, se remitió a la oficina de prensa quien dio aprobación al mismo.
• El 10 de junio, el contratista envió vía correo la presentación para la reunión de inicio, esta interventoría realizo observaciones frente a la misma.
• El 11 de junio, el contratista envió vía correo electrónico el volante de PMT para revisión y aprobación, se remitió a la oficina de prensa quien dio aprobación al mismo.
• El 11 de junio, a las 3:00 pm se realizó simulacro para la reunión de inicio, la interventoría realizó algunas observaciones frente a la misma.
• El 10 de junio, el contratista realizó la instalación del punto satélite de información.
• El 13 de junio, a las 10:00 am, se realizó reunión de inicio, donde se socializa con la comunidad las actividades que se han ejecutarán en cada uno de los componentes. La interventoría realizó acompañamiento y seguimiento a esta actividad.
• El 14 de junio, el contratista realizó la entrega en cada uno de los predios el volante de PMT.

16002844 (Bochica 1).
• El 11 de junio, el contratista envió vía correo electrónico el volante de reunión de inicio para revisión y aprobación, se remitió a la oficina de prensa quien dio aprobación al mismo.
• El 11 de junio, el contratista envió vía correo la presentación para la reunión de inicio, esta interventoría realiza observaciones frente a la misma.
• El 11 de junio, a las 3:00 pm se realizó simulacro para la reunión de inicio, la interventoría realizó algunas observaciones frente a la misma.
• El 11 de junio, el contratista realizó la instalación del punto satélite de información.
• El 13 de junio, a las 4:00 pm, se realizó reunión de inicio, donde se socializa con la comunidad las actividades que se han ejecutarán en cada uno de los componentes. La interventoría realizó acompañamiento y seguimiento a esta actividad.

16002845 (Bochica 2).
• El 10 de junio, el contratista envió vía correo electrónico la programación para realizar el levantamiento de actas de vecindad. Esta interventoría dio aprobación a la misma.
• 10 de junio, el contratista envió vía correo electrónico los volantes de inicio de obra y actas de vecindad para revisión y aprobación, se remitió a la oficina de prensa quien dio aprobación a los mismos.
• El 11 de junio, el contratista envió vía correo electrónico el volante de reunión de inicio y PMT para revisión y aprobación, se remitió a la oficina de prensa quien dio aprobación a los mismos.
• El 11 de junio, el contratista envió vía correo la presentación para la reunión de inicio, esta interventoría realiza observaciones frente a la misma.
• El 11 de junio, a las 3:00 pm se realizó simulacro para la reunión de inicio, la interventoría realizó algunas observaciones frente a la misma.
• El 11 de junio, el contratista realizó la instalación del punto satélite de información.
• El 13 de junio, a las 4:00 pm, se realizó reunión de inicio, donde se socializa con la comunidad las actividades que se han ejecutarán en cada uno de los componentes. La interventoría realizó acompañamiento y seguimiento a esta actividad.
• El 14 de junio, el contratista realizó la entrega en cada uno de los predios el volante de PMT.

16002760 (Bochica 3).
• 13 de junio, el contratista envió vía correo electrónico los volantes de inicio de obra y levantamiento de actas de vecindad para revisión y aprobación, se remitió a la oficina de prensa quien dio aprobación a los mismos.
• El 14 de junio, el contratista envió vía correo electrónico la programación para realizar el levantamiento de actas vecindad. Esta interventoría dio aprobación a los mismos.

16002026 (Milenta)
• El 14 de junio se realiza acercamiento al barrio Milenta CIV : 16002026 para atender la manifestación ciudadana.

ACTIVIDADES PROXIMA SEMANA

COMPONENTE TECNICO
A continuación se relación las actividades a realizar para la próxima semana:
CIV 16004735 Barrio Villa Inés
Excavación para renovación de redes de alcantarillado. Instalación de tubería 6" para renovación de alcantarillado sanitario. Construcción de pozo de inspección.
CIV 16000818 Barrio San Gabriel
Instalación de segunda capara de subbase granular. Mezcla e instalación de Base estabilizada con Emulsión Asfaltica
CIV 16003550 Barrio Santa Rita
Instalación de tubería y demolición de andenes
CIV 16004097 Barrio Autopista Sur - Muisi
Instalación de tubería y construcción de andenes
CIV 16003173 Barrio Alquería
Excavación para la tubería de 6" sanitario
CIV 16001040 Barrio San Rafael
Instalación de la mezcla asfaltica
CIV 16001283 Barrio Brasilia
Construcción de dos sumideros
CIV 16003273 Barrio Asunción
Instalación de mezcla asfaltica

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST
A continuación se relación las actividades a realizar para la próxima semana:
•Recorridos y seguimiento a los diferentes CIV para verificación de los componentes ambiental
•Revisión y calificación de cada uno del ítem de la lista de chequeo de los componentes SST/MA
•Revisión por parte de la interventoría los documentos del personal nuevo de ingreso y sus afiliaciones, igual con la maquinaria para los nuevos CIV
•Asistencia a reuniones de simulacro y reuniones de inicio
•Radicar al FDLPA informe N° 6 del contratista
Radicar al FDLPA el seguimiento de los RCD para el proceso en la SDA

COMPONENTE SOCIAL
A continuación se relación las actividades a realizar para la próxima semana:
• El contratista e interventoría realizará la atención a la ciudadanía en el Punto PAC en los horarios y días establecidos.
• Se realizarán recorridos sociales en los CIV's: 16003550 (Santa Rita), 16004097 (Autopista Sur Muisi), 16001040 (San Rafael), 16002026 (Milenta), 16001283 (Brasilia), 16003273 (La Asunción), 16001793 (El Sol), 16000818 (San Gabriel) y 16004735 (Villa Inés)
• El 17 de junio, se llevará a cabo el comité social #23.
• Elaboración del informe mensual de ejecución de obra #6
• Del 19 al 22 de junio el contratista realizará el levantamiento de actas de vecindad del CIV 16002760 (Bochica 3).
• El 20 de junio, se realizará el cierre de actas de vecindad del 16002026 (Milenta)
• El contratista realizará recepción de hojas de vida para personal de mano de obra no calificada.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 35 DEL 10 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO DE 2019

CONTRATO No 141-2018


4. REGISTRO FOTOGRAFICO



SIMULACRO REUNIONES DE INICIO11/06/19




INSTALACIÓN DEL PUNTO SATELITE CIV 16003758 (Alquería 2) 10/06/19



INSTALACIÓN DEL PUNTO SATELITE CIV 16003173 (Alquería 1) 10/06/19



INSTALACIÓN DEL PUNTO SATELITE CIV 16002845 (Bochica 2) 11/06/19



INSTALACIÓN DEL PUNTO SATELITE CIV 16002844 (Bochica 1) 11/06/19



REUNIÓN DE INICIO DEL CIV: 16003758 (Alquería 2) 13/06/19



REUNIÓN DE INICIO DE LOS CIV'S: 16002844 (Bochica 1) y 16002845 (Bochica 2) 13/06/19




ENTREGA DE VOLANTES PMT CIV's: 16003173 (Alquería 1), 16003758 (Alquería 1), 16002844 (Bochica 1) y 16002845 (Bochica 2) 14/06/19




ATENCION CIUDADANA CIV 16002026 (Milenta) 14/06/19




CIV 16001010: FUNDIDA EN CONCRETO PARA ESPACIO PÚBLICO



CIV 16001010: TOMA DE DENSIDADES A CAPA GRANUAR



CIV 16001010: IMPRIMIRACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA



CIV 16001283: INSTALACIÓN DE SARDINEL A10



CIV 16003173: INICIO DE SEGMENTO VIAL CON FRESADO



CIV 16004097: EXCAVACIÓN MANUAL PARA TUBERÍA



CIV 16004097: COMPACTACIÓN DE CAPA GRANULAR EN ESPACIO PÚBLICO



CIV 16004097: EXCAVACIÓN MANUAL PARA TUBERÍA



CIV 16004097:FUNDIDA DE CONCRETO PARA ESPACIO PÚBLICO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA


ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 36 DEL 10 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO DE 2019

CONTRATO No 141-2018

		
CIV 16004097: FUNDIDA DE CONCRETO PARA ESPACIO PÚBLICO	CIV 16003550: FUNDIDA DE CONCRETO PARA ESPACIO PÚBLICO	CIV 16003550: FUNDIDA DE CONCRETO PARA ESPACIO PÚBLICO
		
CIV 16003550: FUNDIDA DE CONCRETO PARA ESPACIO PÚBLICO	CIV 16003273: RETIRO DE FALLOS EN CAPA RAP	CIV 16004735: COMPACTADO DE CAPA GRANULAR
		
cerramiento perimetral frente el sol	transporte de escombro frente san Gabriel	sendero peatonal frente alqueria 1

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la interventoria, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoria, en Bogotá, D.C., a los

DIECIOCHO (18) dias del mes de JUNIO de 2019

Director de Interventoria,
INTERSA S.A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 35 DEL 3 DE JUNIO AL 9 DE JUNIO DE 2019

CONTRATO No 141-2018

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-008-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 156 de 2018

CONSTRUCTOR LUIS GABRIEL NIETO GARCIA NIT 11331008-4

INTERVENTOR INTERSA S.A NIT 860450844-3

SUPERVISIÓN FDLPA ING. FABIÁN CRUZ

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 8 DE OCTUBRE DE 2018

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$8.734.000.000,00	Valor Inicial	$971.200.000,00
Valor Actualizado	$8.734.000.000,00	Valor Actualizado	$971.200.000,00
No. de empleos generados	40	No. De empleos generados	12

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO				EJECUTADO			
TOTAL CONTRATO		SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado		2,03%	67,00%	Trabajo Ejecutado		0%	39%
Valor del Trabajo Programado	$	268.468.595,00	$ 7.208.342.164,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$	-	$ 2.877.578.551,00
ETAPA DE DIAGNOSTICO (PREVIA)		SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado			100%	Trabajo Ejecutado			89%
Valor del Trabajo Programado	$		200.500.472,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$		160.927.824,00
ETAPA DE EJECUCIÓN		SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado		2%	87%	Trabajo Ejecutado		0%	39%
Valor del Trabajo Programado	$	268.468.595,00	$ 7.635.755.667,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$	-	$ 2.837.650.737,00

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE DE OBRA	CUADRA	LONGITUD INTERVENCIÓN	CIV	LOCALIDAD	TIPO INTERVENCIÓN	% PROGRAMADO (FISICO)	% EJECUTADO (FISICO)	% AVANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
N.A									

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
N.A						

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1

COMPONENTE TECNICO

Las actividades realizadas a continuación, son muestra de atraso que presenta el cronograma debido al bajo rendimiento y al poco personal de obra presentes en cada frente, por tal razon esta Interventoria hasido recurrente en las solicitudes de inyección tanto de personal como de recursos con el fin de promover el avance y mitigar el atraso antes mencionado.
Las actividades realizadas durante esta semana son las siguientes:

CIV 16002020 (SILENTA):
•Se continuó con remates de obra

CIV 16001040 (SAN RAFAEL):
•Se realizó demolición de aceo
•Se realizó extendido y compactado de material granular (sub-base)
•Se realizó retiro de material granular de K0+020 al K0+60

CIV 16001293 (BRASILIA):
•Se realizó compactación de capa granular.
• Se evidenció poco personal de obra y los bajos rendimientos

CIV 16003273 (LA ASUNCIÓN):
•Se realizó toma de densidades
•Durante el periodo que comprende el presente informe no se realizaron actividades de obra

CIV 16003550 (SANTA RITA):
•Se continuó con intervención de espacio público

CIV 16004007 (UBIZU):
•Se realizó fundida de placa en concreto para espacio público
•Se realizó construcción de cajas.

CIV 16001783 (SOL):
•Se realizó extendido y compactado de mezcla asfaltica
•Se realizó remates de mezcla asfaltica.

CIV 16000629 (SAN GABRIEL)
•Se realizó instalación de tuberia

2

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST

Las actividades realizadas durante esta semana son las siguientes:

•Se realizó recorridos diarios a los frentes de obra y Seguimiento en la implementación de los nuevos CIV en lo referente al área SSTMA del contratista, en bitácora se deja registro de las actividades
•Se realizó la concertación de actividades del área SSTMA con el contratista
•Se revisó y aprobó las memorias de cálculo del área SSTMA enviadas por el contratista
•Se revisó y aprobó el informe mensual N° 8 del área SSTMA del contratista
•Se elaboró el informe mensual N 8 del área SSTMA de interventoria
•El dia 5 se asistió a simulacro realizado por el contratista en el PAC de interventoria
•El dia 7 se asistió a la reunión de inicio de frente alfonso

340

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 35 DEL 3 DE JUNIO AL 9 DE JUNIO DE 2019

CONTRATO No 141-2018

3

COMPONENTE SOCIAL

Las actividades realizadas durante esta semana son las siguientes:

• Del 04-06 de junio, el contratista realizó la atención en el Punto PAC, en el horario de 8:00 am a las 12 m.
• Del 04 al 06 de junio, se realizó recorridos sociales en los diferentes CIV's: 16002008 (Milenta), 16003550 (Santa Rita), 16004097 (Miadi), 16001040 (San Rafael), 16001283 (Brasilia), 16003273 (La Asunción), 16001793 (El Sol), 16000929 (San Gabriel) y 16004735 (Villa Inés)
• El 04 de junio, interventoría realizó la atención en el Punto PAC, el horario de 8:00 am a las 4:00 p.m
• El 07 de junio a las 3:00 pm, se realizó el comité social #28, donde se realizó seguimiento a cada uno de los programas de gestión social, socializando las actividades que se han ejecutado en cada uno de los mismos, se realiza la conciliación de listas de chequeo de la semana, para consolidar la lista de chequeo mensual.
16000313 (La Alquería 1).
• El 05 de junio, el contratista envió vía correo electrónico el volante de reunión de inicio, se remitió a la oficina de prensa quien dio aprobación al mismo. En horas de la tarde, el contratista realizó la entrega del mismo, en cada una de los predios.
• El 06 de junio, el contratista envió vía correo electrónico la presentación para la reunión de inicio. la interventoría realizó algunas observaciones frente a la misma.
• El 06 de junio a las 2:00 pm, se realizó simulacro para la reunión de inicio.
• El 07 de junio a las 4:00 pm, se realizó reunión de inicio, donde se socializó con la comunidad las actividades que se ejecutarán en cada uno de los componentes (técnico, social, ambiental y SST), además se dio respuesta a las inquietudes de la comunidad, y se realizó la inscripción al comité de participación ciudadana.
16002844 (Bochica 2).
• El 04 de junio, el contratista envió vía correo electrónico el volante preliminar de inicio de obra y levantamiento de actas de vecindad. En horas de la tarde, el contratista realizó la entrega del mismo, en cada una de los predios.
• Del 05 al 09 de junio se realizó el levantamiento de actas de vecindad.
• El 06 de junio se realizó reunión extraordinaria con el presidente de la JAC de Bochica central y la comunidad, para dar respuesta a sus inquietudes, frente a la intervención que se realizará en este segmento.
• El 07 de junio, el contratista envió vía correo electrónico el volante de reunión de inicio, se remitió a la oficina de prensa quien dio aprobación al mismo

ACTIVIDADES PRÓXIMA SEMANA

COMPONENTE TÉCNICO

A continuación se relación las actividades a realizar para la próxima semana:
La interventoría solicitará una reunión con el Contratista debido al bajo rendimiento evidenciado por el mismo
Se recibirá el Acta de Pago parcial de obra y de interventoría
Se radicara el informe mensual técnico No.8

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST

A continuación se relación las actividades a realizar para la próxima semana

•Entrega de informe mensual N° 8 SSTMA de interventoría al FDLPA
•Recorridos y seguimiento a los diferentes CIV para verificación de los componentes ssteo
•Revisión y calificación de cada uno del ítem de la lista de chequeo de los componentes SSTMA
•Revisión por parte de la interventoría los documentos del personal nuevo de ingreso y sus afiliaciones, igual que la maquinaria para los nuevos CIV
•Gestión y solicitud de certificaciones de material y disposición de escombros
•Asistencia a reuniones de simulacro y reuniones de inicio

COMPONENTE SOCIAL

A continuación se relación las actividades a realizar para la próxima semana:

• El contratista e interventoría realizará la atención a la ciudadanía en el Punto PAC en los horarios y días establecidos.
• Se realizarán recorridos sociales en los CIV s: 16003550 (Santa Rita), 16004097 (Autopista Sur-Miadi), 16001040 (San Rafael), 16002008 (Milenta), 16001283 (Brasilia), 16003273 (La Asunción), 16001793 (El Sol), 16000918 (San Gabriel) y 16004735 (Villa Inés)
• Entrega del informe mensual de ejecución de obra88.
• Del 11 al 15 de junio el contratista realizará el levantamiento de actas de vecindad de los CIV's. 16001045 (Bochica central 2) y 16003758 (Alquería 2)
• Se realizará simulacro para la reunión de inicio para las reuniones de inicio de los CIV s: 16002844 (Bochica central 1), 16002845 (Bochica central 2) y 16003758 (Alquería 2)
• Se realizará el 07 de junio reunión de inicio de los CIV s: 16002845 (Bochica central 2) y 16003758 (Alquería 2).
• El contratista realizará recepción de hojas de vida para personal de mano de obra no calificada

4. REGISTRO FOTOGRAFICO



Civ 16001040: Cerramiento perimetral



CIV 16004735: Cerramiento perimetral



Civ 16001283: Retiro de material



Civ 16001040: Cumplimiento de PMT



LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD CIV 16002844 (Bochica Central 1) 05-06/06/19



REUNIÓN CON COMUNIDAD CIV 16002844 (Bochica Central 1) 06/06/19

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 35 DEL 3 DE JUNIO AL 9 DE JUNIO DE 2019

CONTRATO No 141-2018




COMITÉ SOCIAL #28 07/06/19



REUNIÓN DE INICIO CIV 16003173 (La Alquería 1) 07/06/19



CIV 16002026: TERMINADOS



CIV 16002026: TERMINADOS



CIV 16001640: FUNDIDA DE PLACA PARA ESPACIO PÚBLICO



CIV 16001640: EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR




CIV 16001640: FUNDIDA DE PLACA PARA ESPACIO PÚBLICO



CIV 16001640: FUNDIDA DE PLACA PARA ESPACIO PÚBLICO



CIV 16001283: COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR




CIV 16001283: COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR




CIV 16001097 : FUNDIDA DE PLACA



CIV 16001097 : FUNDIDA DE PLACA



CIV 16001097 : FUNDIDA DE PLACA



CIV 16001793: EXTENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA



CIV 16001793: EXTENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA



CIV 16001793: EXTENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA



CIV 16001793: EXTENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA



CIV 16000629: INSTALACIÓN DE TUBERÍA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA


ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 35 DEL 3 DE JUNIO AL 9 DE JUNIO DE 2019

CONTRATO No 141-2018



C/V 16000629: INSTALACIÓN DE TUBERÍA



C/V 16000929: INSTALACIÓN DE TUBERÍA



C/V 16003273: TOMA DE DENSIDAD A RAP

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DOCE (12) días del mes de JUNIO de 2019

Director de Interventoría
INTERSA S.A

INFORME SOCIAL N° 9

INFORME Nº 7 ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA

GESTIÓN SOCIAL

PERÍODO: 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA- 141-2018

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 156-2018

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.

INTERSA S.A

NIT: 860.450.644-3

BOGOTÁ D.C,

JUNIO 2019

TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

FECHA	VERSION	DETALLE
JUNIO DE 2019	00	ORIGINAL

CONTROL DEL DOCUMENTO

Elaboró	
Nombre:	Paola Rueda
Cargo:	Residente social
Firma:	
Nombre:	Johan Alfonso
Cargo:	Residente social
Firma:	

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION 6

1. OBJETIVOS 8

1.1 Objetivo General 8

1.2 Objetivos Específicos 8

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 9

2.1 Ubicación 9

3. RECURSOS HUMANOS DE LA INTERVENTORIA 12

4. PROGRAMA DE INFORMACION A LA COMUNIDAD 13

4.1 Reunión de inicio de obra: 13

4.2 Reunión de avance: 16

4.3 Reunión extraordinaria: 20

5. PROGRAMA DE DIVULGACION DEL PROYECTO 21

5.1 Puntos satélites: 21

5.2 Volante de invitación a convocatorias, reuniones y comités: 23

6. PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO 32

6.1 Clasificación de los requerimientos ciudadanos: 33

6.2 Medios de atención: 34

6.3 Equipamiento de atención: 36

7. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 37

8. PROGRAMA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO A EMPLEADOS A LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA. 41

9. PROGRAMA DE APOYO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO 42

10. PROGRAMA DE MANEJO DE IMPACTOS EN EL SECTOR COMERCIAL 43

11. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL ACTIVIDADES TECNICAS DE OBRA . 43

11.1 Levantamiento de actas de vecindad: 43

11.2 Levantamiento actas de rampas de accesos vehiculares 45

11.3 Acta de compromisos 45

11.4 Registro fílmico y fotografías de las vías 46

12 REPORTES 46

12.1 Informes semanales: 46

12.2 Informes mensuales: 48

12.3 Informe final gestión social: 50

12.4 Evaluación de gestión social del contrato 50

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 52

14. ANEXOS 54

LISTADO DE TABLAS

TABLA 1 CIV´S Intervenidos.....11

Tabla 2 Personal de Interventoría.....12

TABLA 3 Consolidad Reuniones De Inicio.....17

TABLA 4 Consolidado Reuniones De Avance.....19

TABLA 5 Reuniones Extraordinarias.....20

TABLA 6 Reuniones De Finalización.....20

TABLA 7 Puntos Satélites.....21

TABLA 8 Volantes De PMT.....24

TABLA 9 Piezas De Divulgación.....25

Tabla 10 Generalidades Comité de participación ciudadana.....37

TABLA 11 Miembros del comité de participación.....38

Tabla 12 Programa De Socializacion Del Proyecto A Empleados De La Obra.....41

Tabla 13 Porcentaje generación de empleo.....42

TABLA 14 Actas De Vecindad Y Fachada.....44

Tabla 15 Informes Semanales.....46

TABLA 16 Comités Sociales.....49

TABLA 17 Indicadores De Gestión Programa De Información.....**¡Error! Marcador no definido.**

TABLA 18 Indicadores De Gestión Programa De Atención Al Ciudadano**¡Error! Marcador no definido.**

Tabla 19 Indicadores De Cumplimiento Programa De Sostenibilidad**¡Error! Marcador no definido.**

Tabla 20 Indicadores De Gestión Programa De Socialización Del Proyecto A Empleados De La Obra.....**¡Error! Marcador no definido.**

Tabla 21 Indicadores De Gestión Porgrama De Apoyo Para La Generación De Empleo ... **¡Error! Marcador no definido.**

Tabla 22 Indicadores De Gestión Porgrama De Acompañamiento Social A Actividades Técnicas De Obra.....**¡Error! Marcador no definido.**

INTRODUCCION

El siguiente informe social describe cada una de las estrategias que se manejaron durante el séptimo período de ejecución de obra, correspondiente al mes de junio (01-30 de junio), en el cual se encuentran actividades constructivas en los CIV´s: 16002026 (Milenta), 160010140 (San Rafael), 16003550 (Santa Rita) y 16004097 (Autopista sur Muzú), 16003273 (La Asunción), 16001283 (Brasilia.) y 16001793 (El Sol); 1600629 (San Gabriel) y 16000693 (San Francisco) además se iniciaron actividades en los CIV´s:16003173 (Alquería 1), 16003758 (Alquería 2), 16002844 (Bochica Callejón 1 H Bis), 16002945 (Bochica Callejón 1 G).

El informe se hace con el fin de darle cumplimiento al del Plan de Gestión Social, del Contrato de Obra No. 156-de 2018, cuyo objeto es: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNOSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." y del contrato de interventoría N°141-2018, cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA."

Se expone el seguimiento y acompañamiento por parte de interventoría de las actividades sociales ejecutadas por el contratista Luis Gabriel Nieto García en los CIV´s anteriormente mencionados. Así mismo las actividades sociales previas a la ejecución de los CIV´s: 16003612 (Santa Rita 2) y 16002769 (Bochica 2- Cll 2da) y 16003026 (Bochica 4- Callejón 1d Bis).

Se incluyen los instrumentos de seguimiento y control para todas estas actividades en los diferentes segmentos de intervención, para así garantizar el cumplimiento de la Gestión Social.

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo General

Realizar gestiones desde el componente social, para verificar las actividades que se desarrollan dentro del mismo, en el marco del desarrollo del Contrato de Obra N°. 156 – 2018 y contrato de interventoría N° 141-2018, que permitan potenciar los efectos positivos, reducir el impacto de la intervención e integrar diversos actores sociales, de igual forma controlar y supervisar cada una de las actividades sociales que se realizarán dentro del contrato de obra.

1.2 Objetivos Específicos

-Conocer y participar en cada una de las actividades sociales que son convocadas por el contratista.

-Realizar informes semanales y mensuales del componente social.

- Realizar cronograma de actividades sociales que se ejecutaran dentro del mes

- Realizar recorridos por frente de obra

-Atender el punto de atención al ciudadano- PAC

-Realizar seguimiento al primer comité de veeduría ciudadana

-Realizar visita por frente de obra, verificación que la profesional social se encuentre brindado la información adecuada a la comunidad

-Acompañar la ejecución de las actividades técnicas durante el desarrollo de la obra.

-Verificar que se brinde cumplimiento con las actividades entregadas dentro del Plan de Gestión Social (PGS).

-Evaluar las actividades sociales por medio de la lista de chequeo social

-Dar seguimiento a cada una de las reuniones sociales que son realizadas por el contratista.

-Realizar lista de chequeo social, frente a las actividades que son realizadas por el contratista.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Ubicación

El proyecto se encuentra localizado en las diferentes UPZ de la localidad 16 de Puente Aranda.

A continuación se relacionan cada uno de los CIV´s en intervención donde se han realizado actividades sociales previas y las UPZ en que se localizan, hasta la fecha:




Ilustración 1 Localidad de Puente Aranda

El Proyecto, se desarrollará dentro del área determinada por los Pliegos de condiciones, en la localidad de Puente Aranda y en los CIV definidos por el FDLPA, para la licitación pública No. ALPA-LP-006-2087.

El Fondo de Desarrollo Local de puente Aranda adjudicó al contratista LUIS GABRIEL NIETO GARCIA, 44 CIV (códigos de identificación vial): en la Tabla N° 2, en color azul se encuentran los CIV´s a los cuales se les realizaron mantenimiento periódico en periodos anteriores, ya que en este periodo no se llevó a cabo ningún mantenimiento de este tipo; en color amarillo se encuentran los CIV´s que se encuentran en

intervención de rehabilitación y en color verde los segmentos en los que se iniciaron actividades en este periodo:

TABLA 1 CIV'S INTERVENIDOS

CIV	BARRIO	VIA	INICIO	FIN	UPZ
16001911	EL JAZMIN	CL 2B	KR 41A	KR 42	CIUDAD MONTES
16002174	TORREMOLINOS	CL 17 SUR	KR 52A	KR 52B	CIUDAD MONTES
16000683	SAN GABRIEL	KR 56	CL 4 D	CL 4 G	SAN RAFAEL
16003114	SANTA ISABEL	CL 2	KR 30 A	KR 31	CIUDAD MONTES
16002882	CARABELAS	CL 1	KR 38 A BIS	KR 38 BIS	CIUDAD MONTES
16000902	SORRENTO	KR 53 D BIS	CLL 4D	CLL 4 C	SAN RAFAEL
16000618	FLORIDA OCCIDENTAL	CLL 22 B	CRR 32	CRR 32 A	ZONA INDUSTRIAL
16004097	AUTOPISTA SUR MUZÚ	KR 50a	CL 39 Sur	CL 38b Sur	MUZU
16003273	LA ASUNCIÓN	KR 31b	CL 1D Bis	CL 1F	CIUDAD MONTES
16001283	BRASILIA	KR 44	CL 4B	CL 4 F	SAN RAFAEL
16001040	SAN RAFAEL	KR 53C	CL 4C	CL 4F	SAN RAFAEL
16002026	MILENTA	CLL 20 SUR	TV 53 A		SAN RAFAEL
16001009	MILENTA 2	KR 56	CL 18 SUR	CL 17A SUR	SAN RAFAEL
16001793	EL SOL	CLL 2F	KR 41B	KR 42	CIUDAD MONTES
16003550	SANTA RITA 1	KR 50A	CL 33 sur	CL 32 sur	MUZU
16003612	SANTA RITA 2	KR 50A	CL 34 sur	CL 33 sur	MUZU
16000629	SAN GABRIEL	CLL 4D	KR 57	KR 57 A	SAN RAFAEL
16003173	LA ALQUERÍA 1	CII 38 A SUR	CRR 52C	CRR 65	MUZU
16003758	LA ALQUERÍA 2	CARRERA 52 B	CALLE 40 B SUR	CALLE 41	MUZU
16002844	BOCHICA CENTRAL 1	CLL 1H BIS	CRR 33	CALLEJON	CIUDAD MONTES
16002945	BOCHICA CENTRAL 2	CALLE 1 G	CRR 33	CRR 33 A	CIUDAD MONTES
16002769	BOCHICA CENTRAL 3	CLL 2	KR 24	KR 35	CIUDAD MONTES
16003026	BOCHICA CENTRAL 4	CLL 1 D BIS	KE 33	CALLEJON	CIUDAD MONTES
16004735	VILLA INES	KR 38 A	CL 1 D BIS	CALLEJON	CIUDAD MONTES
16001256	GALÁN	KR 54	CL 2B	CL 3	SAN RAFAEL
TOTAL CIV'S DE REHABILITACIÓN					14
TOTAL CIV'S DE REHABILITACION DE ESTE PERIODO					4
TOTAL CIV'S PERIODICOS					7

Nota aclaratoria: Para el período de junio aún no se han iniciado actividades constructivas en los CIV´s: 16003612 (Santa Rita 2) y 16002769 (Bochica 2- Cll 2da) y 16003026

(Bochica 4- Callejón 1d Bis) y 16001256 (Galán), sin embargo si se realizaron actividades sociales previas como: levantamiento de actas de vecindad y reuniones de inicio, las cuales serán descritas en los numerales 4 (Programa de información a la comunidad) y 11 (Programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra).

3. RECURSOS HUMANOS DE LA INTERVENTORIA

Para dar alcance al objeto del contrato y de acuerdo con las condiciones contractuales, se ha destinado la contratación del personal que abarque diferentes áreas de gestión garantizando el seguimiento y acompañamiento a las labores del contrato de obra, el personal de interventoría se relaciona en la Tabla No 3.

Tabla 2 PERSONAL DE INTERVENTORÍA

CARGO	NOMBRE	TELÉFONO
Director	Andrés Useche	3103098232
Residente	Raúl Aparicio	3006036322
Residente	Andrés Franco	3003095337
Ambiental y SST	Carlos Alfonso	3133003882
Ambiental	Mónica Andrea Fajardo	3106192038
Social	Paola Rueda	3002375414
Social	Johan Alfonso	3112802860
Especialista Hidráulico	Eugenia Villegas	3002389225
Especialista Tránsito y Transporte	Miguel Nieto	3176581748
Especialista Geotecnia y Pavimentos	Neimar Castaño	3132831655

Inspector 1	Nelson Borja	3042103245
Inspector 2	Andrés León	3138215468
Inspector 3	William González	3114729719
Topógrafo	Ismael Restrepo	3112123780

Nota aclaratoria: Para este período ingreso como nuevo inspector el Sr. William Gonzáles, en reemplazo de la inspectora Vanessa Ruiz

4. PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

El objetivo de este programa es velar por un espacio de participación, en donde se establezcan canales de comunicación con la comunidad.

Es por esta razón que durante la ejecución del proyecto, se debe realizar como mínimo las siguientes reuniones:

- Reunión de inicio de obra
- Reunión de avance
- Reunión extraordinaria
- Reunión de finalización

4.1 Reunión de inicio de obra:

En este periodo, se llevaron a cabo seis reuniones de inicio, a continuación se describen las mismas:

1. REUNIÓN DE INICIO CIV 16003173 (Alquería 1):

- Se realizó simulacro para esta reunión el día 06 de junio, a las 3:00 pm, en el campamento de interventoría, en donde se realizan algunas observaciones para tener en cuenta el día de la actividad.

- El 07 de junio el contratista realizó reunión de inicio del CIV 16003173 (Alquería 1) a las 4:00 pm, en uno de los predios del área de influencia, ubicado en Cll 38 A Sur #52C-59, se contó con la asistencia del área técnica, social, SST y ambiental del contratista y de interventoría, y 21 asistentes de la comunidad.

Se socializó con la comunidad las actividades que se ejecutarán en el segmento, en cada uno de los componentes (técnico, social, ambiental y SST), se respondieron inquietudes de la comunidad y así mismo se realizó la inscripción al comité de participación ciudadana.

2. REUNIÓN DE INICIO CIV 16003758 (Alquería 2):

- Se realizó simulacro para esta reunión el día 11 de junio, a las 3:00 pm, en el campamento de interventoría, en donde se realizan algunas observaciones para tener en cuenta el día de la actividad.
- El 13 de junio el contratista realizó reunión de inicio del CIV 16003758 (Alquería 2) a las 10:00 am, en uno de los predios del área de influencia, ubicado en la Crr 52 b #40b-14 Sur, se contó con la asistencia del área técnica, social, SST y ambiental del contratista y de interventoría, y 8 asistentes de la comunidad.

  Se socializó con la comunidad las actividades que se ejecutarán en el segmento, en cada uno de los componentes (técnico, social, ambiental y SST), así mismo se realizó la inscripción al comité de participación ciudadana, se respondieron inquietudes de la comunidad.
- En la reunión, se llegó al compromiso con la comunidad que se les informaría si se realizará la intervención del espacio, debido a que el día 14 de junio este día un recorrido con la empresa de EEAB.
- Es así como después de mencionado recorrido, se definió con la empresa del EEAB que se hará intervención en las redes y por tal motivo si se realizará la

renovación del espacio público, dicha información fue socializada en cada uno de los predios del área de influencia el día 14 de junio.

3. REUNIONES DE INICIO DE LOS CIV´S 16002844 (Bochica 1) y 16002945 (Bochica 2):

- Se realizó simulacro para esta reunión el día 11 de junio, a las 3:00 pm, en el campamento de interventoría, en donde se realizan algunas observaciones para tener en cuenta el día de la actividad.
- El 13 de junio el contratista realizó las reuniones de inicio a las 4:00 pm en conjunto de los CIV´s: 16002844 (Bochica 1) y 16002945 (Bochica 2), en el salón comunal de Bochica, ubicado en la Crr 35 #1c-30 se contó con la asistencia del área técnica, social, SST y ambiental del contratista y de interventoría, y 12 asistentes de la comunidad.

  Se socializó con la comunidad las actividades que se ejecutarán en cada uno de los segmentos, en cada uno de los componentes (técnico, social, ambiental y SST), así mismo se realizó la inscripción al comité de participación ciudadana, y se respondieron a las inquietudes que tenían la comunidad.

4. REUNIÓN DE INICIO CIV 16002769 (Bochica Cll 2da):

- Se realizó simulacro para esta reunión el día 20 de junio, a las 3:00 pm, en el campamento de interventoría, en donde se realizan algunas observaciones para tener en cuenta el día de la actividad.
- El 21 de mayo el contratista tenía programada reunión de inicio del CIV 16002769 (Bochica Cll 2da) a las 10:00 am, en el salón comunal de Bochica, ubicado en la Crr 35 #1c-30, sin embargo solo se contó con la asistencia del presidente de la

JAC; es por este motivo que la interventoría junto con el contratista realicen el acuerdo de realizar la socialización predio a predio de las actividades que se llevaran a cabo en cada en cada uno de los componentes (técnico, social, ambiental y SST).

- El 22 y 25 de junio el contratista realizó esta socialización, en los predios del área de influencia, donde se les dio impresa la presentación a cada uno de los propietarios.

5. REUNIÓN DE INICIO CIV 16003612 (Santa Rita 2):

- Se realizó verificación del lugar donde se realizará la reunión de inicio, el día 25 de junio, a las 2:00 pm.
- Se realizó simulacro para esta reunión el día 27 de junio, a las 3:00 pm, en el campamento de interventoría, en donde se realizan algunas observaciones para tener en cuenta el día de la actividad.
- El 13 de junio el contratista realizó reunión de inicio del CIV 16003758 (Alquería 2) a las 4:00 pm, en uno de los predios del área de influencia, ubicado en la Crr 52 b #40b-14 Sur, se contó con la asistencia del área técnica, social, SST y ambiental del contratista y de interventoría, y 4 asistentes de la comunidad.

  Se socializó con la comunidad las actividades que se ejecutarán en el segmento, en cada uno de los componentes (técnico, social, ambiental y SST), así mismo se realizó la inscripción al comité de participación ciudadana, se respondieron inquietudes de la comunidad.

VER ANEXO 1 (Actas de reuniones de inicio). **VER ANEXO 2** (Seguimientos reuniones de inicio). **VER ANEXO 3** (Registro fotográfico). **VER ANEXO 4** (Seguimientos de simulacros de reunión).

A continuación en la tabla N°3, se describe el consolidado de las 16 reuniones de inicio realizadas hasta la fecha las cuales se encuentran en color azul y en color amarillo se encuentran las 6 reuniones ejecutadas en este período:

TABLA 3 CONSOLIDAD REUNIONES DE INICIO

CONSOLIDADO REUNIONES DE INICIO		
N°	CIV	FECHA/HORA REALIZACION
REUNIONES DE INICIO NOVIEMBRE: 1		
1	16002026 (Milenta)	Fecha: 16/11/2018 Hora: 3:30 p.m.
REUNIONES DE INICIO MARZO: 6		
2	16001040 (San Rafael)	Fecha: 05/03/2019 Hora: 4:00 p.m.
3	16004097 (Autopista Sur Muzú)	Fecha: 05/03/2019 Hora: 6:00 p.m.
4	16003550 (Santa Rita)	Fecha: 06/03/2019 Hora: 6:00 p.m.
5	16001283 (Brasilia)	Fecha: 26/03/2019 Hora: 10:00 a.m.
6	16003273 (La Asunción)	Fecha: 26/03/2019 Hora: 4:00 p.m.
7	16001793 (El Sol)	Fecha: 28/03/2019

		Hora: 6:00 p.m.
REUNIONES DE INICIO MAYO: 3		
8	16004735 (Villa Inés)	**Fecha:** 14/05/2019
		Hora: 6:00 p.m.
9	16000629 (San Gabriel)	**Fecha:** 15/05/2019
		Hora: 5:00 p.m.
10	16000693 (San Francisco)	**Fecha:** 25/05/2019
		Hora: 9:00 a.m.
REUNIONES DE INICIO JUNIO: 6		
11	16003173 (Alquería 1)	**Fecha:** 07/06/2019
		Hora: 4:00 p.m.
12	16003758 (Alquería 2)	**Fecha:** 13/06/2019
		Hora: 10:00 a.m.
13	16002844 (Bochica 1)	**Fecha:** 13/06/2019
		Hora: 4:00 p.m.
14	16002945 (Bochica 2)	**Fecha:** 13/06/2019
		Hora: 4:00 p.m.
15	16002769 (Bochica Cll 2da)	**Fecha:** 28/06/2019
		Hora: 3:00 p.m.
16	16003612 (Santa Rita 2)	**Fecha:** 28/06/2019
		Hora: 3:00 p.m.

TOTAL REUNIONES DE INICIO EN EL PERIODO	6
TOTAL REUNIONES EJECUTADAS DE INICIO	16

4.2 **Reunión de avance:**

En este periodo, no se llevaron a cabo reuniones de avance.

Sin embargo a la fecha se han realizado 5 reuniones de avance que se encuentran en color azul, tal y como se describe en la tabla N°4:

TABLA 4 CONSOLIDADO REUNIONES DE AVANCE

CONSOLIDADO REUNIONES DE AVANCE		
N°	**CIV**	**FECHA/HORA REALIZACION**
REUNIONES DE AVANCE MARZO: 1		
1	16002026 (Milenta)	**Fecha:** 26/03/2019
		Hora: 3:00 p.m.
REUNIONES DE INICIO ABRIL: 1		
2	16003550 (Santa Rita)	**Fecha:** 22/04/2019
		Hora: 5:00 p.m.
REUNIONES DE INICIO MAYO: 3		
3	16001040 (San Rafael)	**Fecha:** 14/05/2019
		Hora: 4:00 p.m.
4	16004097 (Autopista Sur Muzú)	**Fecha:** 17/05/2019
		Hora: 10:00 a.m.
5	16001793 (El Sol)	**Fecha:** 31/05/2019
		Hora: 4:00 p.m.

TOTAL REUNIONES DE AVANCE EJECUTADAS	5

4.3 Reunión extraordinaria:

Durante el periodo no se llevó ninguna reunión extraordinaria.

Sin embargo a la fecha se ha realizado una reunión extraordinaria, la cual se describe a continuación en la tabla N°5:

TABLA 5 REUNIONES EXTRAORDINARIAS

CONSOLIDADO REUNIONES EXTRAORDINARIAS		
N°	CIV	FECHA/HORA REALIZACION
1	16000693 (San Francisco)	**Fecha:** 29/05/2019 **Hora**: 5:30 p.m.
TOTAL REUNIONES EXTRAORDINARIAS EJECUTADAS		5

4.4 Reunión de finalización:

Durante el periodo no se llevó ninguna reunión de finalización.

Sin embargo a la fecha se ha realizado una reunión de finalización, la cual se describe a continuación en la tabla N°6:

TABLA 6 REUNIONES DE FINALIZACIÓN

REUNIONES DE FINALIZACIÓN		
N°	CIV	FECHA/HORA REALIZACION
1	16002026 (Milenta)	30/05/2019 03:00 p.m.
TOTAL REUNIONES DE FINALIZACIÓN EJECUTADAS		1

5. PROGRAMA DE DIVULGACION DEL PROYECTO

5.1 Puntos satélites:

Los puntos satélites de Información son equipamientos urbanos o puntos de encuentro ciudadano ubicados en las diferentes localidades de la ciudad. Los puntos satélites tienen como función difundir, por medio de piezas de divulgación, la información del proyecto a la comunidad de la localidad beneficiada (Puente Aranda) por la construcción de la obra. Los puntos se ubican en entidades o centros a los cuales acude una amplia población de las localidades, como lo son: centros de salud, alcaldías locales, centros culturales, centros comerciales, entre otros.

En este periodo se realizó la instalación de dos puntos satélites, ya que se abrieron otros tres segmentos de intervención, en los CIV´s

A continuación, en la Tabla N° 7, se relacionan los Puntos satélites que se instalaron en este periodo, los cuales se encuentran en color amarillo y en color azul los puntos satélites que ya se encontraban instalados; así mismo se relacionan los volantes informativos que se encuentran expuestos, en cada uno de los puntos satélites:

TABLA 7 PUNTOS SATÉLITES

PUNTOS SATÉLITES			
N°	CIV	UBICACIÓN DEL PSI	PIEZAS QUE SE INSTALARON
1	16004735 (Villa inés)	Cr 38ª #1D- 40 int 1.	Volante #71 de inicio de obra Volante #95 de PMT Afiche informativo
2	16000629 (San Gabriel)	Cll 4 d #57-17	Volante #62 de inicio de obra Volante #96 de PMT Afiche informativo
3	16003273 (La Asunción)	Crr 31 b #1D-17	Volante #41 de inicio de obra Volante #58 de PMT Afiche informativo

4	16001283 (Brasilia)	Crr 44 n°4 B-30	Volante #46 de inicio de obra Volante #59 de PMT Afiche informativo
5	16001193 (El Sol)	Cll 2 f #41b-42	Volante #51 de inicio de obra Volante #161 de PMT de espacio público Afiche informativo
6	16002026 (Milenta)	Cll 20 Sur N. 53ª-38	Volante #6 de inicio de obra Volante #57 de PMT andenes Volante #160 Actas de cierre Afiche informativo
7	16003550 (Santa Rita)	Crr 50ª N. 32-42	Volante #22 de inicio de obra Volante #28 de PMT Afiche informativo
8	16004097 (Autopista Sur Muzú)	Crr 50ª N. 38 B 06 sur	Volante #17 de inicio de obra Volante #162 de PMT de espacio público Volante #166 suspensión del servicio de agua Afiche informativo
9	16001040. (San Rafael)	Crr 53 B Bis 14C-09	Volante #11 de inicio de obra Volante #16 de PMT Afiche informativo.
10	16003173 (La Alquería 1)	Cll 38 A #52c-09 sur	Volante #106 de inicio de obra Volante #114 de reunión de inicio Volante #128 de PMT Afiche informativo
11	16003758 (Alquería 2)	Crr 32 b #40b-14 Sur	Volante #116 de inicio de obra Volante #120 de reunión de inicio Volante #129 de PMT Afiche informativo
12	16002844 (Bochica Callejón 1 H Bis)	Crr 33 #1h-41	Volante #110 de inicio de obra Volante #115 de reunión de inicio Volante #126 de PMT Afiche informativo
13	16002945 (Bochica Callejón 1 G)	Crr 33 #1F-41	Volante #121 de inicio de obra Volante #125 de reunión de inicio Volante #127 de PMT Afiche informativo
14	16003026 (Bochica Callejón 1 D Bis)	Crr 33 #1D-33 (antigua)	Volante #135 de inicio de obra Volante #139 de reunión de inicio Afiche informativo
	TOTAL PUNTOS SATÉLITES INSTALADOS EN EL PERIODO		**4**
	TOTAL PUNTOS SATÉLITES		**10**

La interventoría realizó el seguimiento respectivo a la instalación de los puntos satélites de los CIV´s: 16003173 (Alquería 1), 16003758 (Alquería 2), 16002844 (Bochica Callejón 1 D Bis), 16002945 (Bochica Callejón G) y 16003026 (Santa Rita 2). **Ver Anexo 5 (Seguimientos Puntos Satélites). Ver Anexo 3 (Registro fotográfico).**

5.2 Volante de invitación a convocatorias, reuniones y comités:

5.2.1 Volantes de inicio de obra:

Son piezas de divulgación que describen aspectos específicos del comienzo del proyecto se distribuyen a la comunidad del área de influencia directa y se dejan en los puntos satélites de información, predios, puntos de atención a la comunidad, actores institucionales y sociales identificados y asistentes a las reuniones informativas de inicio.

- En este periodo se generaron 59 piezas de divulgación tanto informativas como de convocatoria.
- En el periodo se hizo la distribución de 481 volantes los cuales se entregaron predio a predio en el área de influencia directa de los segmentos viales en intervención y cuyas generalidades se describen en la tabla N°8.
- La interventoría realizó la revisión y aprobación de cada una de las piezas divulgativas, teniendo el aval de la oficina de prensa del FDLPA.

VER ANEXO 6 (Listado de entrega de volantes de información).

5.2.2 Afiches de información:

Los afiches de información se encuentran instalados en los puntos satélites de cada uno de los segmentos que se encuentran a la fecha en intervención.

5.2.4 Plegables del plan de manejo de tráfico – PMT:

Para este período el contratista generó 6 volantes de plan de manejo de tráfico, en los tramos en los que se iniciaron actividades constructivas, que corresponde a los CIV´s: 16002844 (Bochica Callejón 1 D Bis), 16002945 (Bochica Callejón G), 16003173 (Alquería 1), 16003758 (Alquería 2) además se generaron volantes de PMT de espacio público de los CIV´s: 16004097 (Autopista Sur Muzú) y 16001793 (El Sol).

A continuación, en la Tabla N° 8, se relacionan los 6 volantes de PMT generados durante el periodo en color amarillo, y en color azul los 12 volantes generados hasta la fecha:

TABLA 8 VOLANTES DE PMT

VOLANTES DE PMT				
Nº	FECHA DE ENTREGA	# CONSECUTIVO DE VOLANTE	TIPO DE PIEZA DE COMUNICACIÓN	CANTIDAD DE PIEZAS ENTREGADAS
1	06/12/2018	7	Volante de PMT del CIV 16002026 (Milenta)	34
2	04/03/2013	26	Volante de PMT del CIV 16001040 (San Rafael)	19
3	04/03/2013	27	Volante de PMT del CIV 16004097 (Autopista Sur-Muzú)	12
4	04/03/2013	28	Volante de PMT del CIV 16003550 (Santa Rita)	11
5	12/04/2019	57	Volante Informativo sobre PMT de andenes barrio Milenta	30
6	09/04/2019	58	Volante Informativo PMT barrio La Asunción	23
7	09/04/2019	59	Volante Informativo PMT barrio Brasilia.	20
8	26/04/2019	77	Volante Informativo PMT barrio El Sol	10

9	16/05/2019	95	Volante Informativo PMT 16004735 Villa Inés	19
10	16/05/2019	96	Volante Informativo PMT 16000629 San Gabriel	12
11	21/05/2019	97	Volante Informativo PMT 16003550 Santa Rita	10
12	23/05/2019	105	Volante Informativo de PMT 16000693 San Francisco	13
13		126	Volante Informativo de PMT 16002844 Bochica Callejón 1 H Bis	16
14		127	Volante Informativo de PMT 16002945 Bochica Callejón 1 G	14
15		128	Volante Informativo de PMT 16003173 Alquería 1	32
16		129	Volante Informativo de PMT 16003758 Alquería 2	8
17		161	Volante Informativo de PMT espacio público16001793 El Sol	10
18		162	Volante Informativo de PMT espacio público16004097 Autopista Sur Muzú	11
TOTAL VOLANTES DE PMT GENERADOS EN EL PERIODO				6
TOTAL VOLANTES DE PMT GENERADOS				18

Hasta la fecha se han entregado 842 piezas divulgativas, además en este periodo se generaron 59 piezas divulgativas; en la Tabla N° 9 se relacionan las generalidades de las piezas divulgativas generadas hasta la fecha que se encuentran en color azul y en color amarillo las piezas divulgativas generadas durante el periodo:

TABLA 9 PIEZAS DE DIVULGACIÓN

PIEZAS DIVULGATIVAS GENERADAS			
N° CONSECUTIVO	FECHA DE ENTREGA	TIPO DE PIEZ.A DE COMUNICACIÓN	CANTIDAD DE PIEZAS ENTREGADAS
1	07/11/2018	Volante inicio de obra CIV 16002026 (Milenta)	30
2	17/11/2018	Levantamiento de actas de vecindad primera visita CIV 16002026 (Milenta)	30
3	26 y 28/11/2018	Levantamiento de actas de vecindad segunda visita CIV 16002026 (Milenta)	5
4	27 y 29/11/2018	Levantamiento de actas de vecindad tercera visita CIV 16002026 (Milenta)	5
TOTAL VOLANTES NOVIEMBRE			70
5	04/12/2018	Volante de Cambio de Líneas telefónicas CIV 16002026 (Milenta)	30
6	05/12/2018	Volante inicio de obra CIV 16002026 (Milenta)	34
7	06/12/2018	Volante PMT CIV 16002026 (Milenta)	34

TOTAL VOLANTES DICIEMBRE			**104**
8	16/01/2019	Comité de participación ciudadana N°1 CIV 16002026 (Milenta)	6
TOTAL VOLANTES ENERO			**6**
9	18/02/2019	Volante, de convocatoria a reunión de avance CIV 16002026	30
10	21/02/2019	Comité de participación ciudadana N°2 CIV 16002026 (Milenta)	7
TOTAL FEBRERO			**37**
11	01/03/2019	Volante de Inicio de obra del CIV 16001040 (San Rafael)	12
12	02/03/2019	Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Primera visita CIV 16001040 (San Rafael)	12
13	N/A	Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Segunda visita CIV 16001040 (San Rafael)	1
14	N/A	Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Última visita CIV 16001040 (San Rafael)	1
15	02/03/0219	Volante de Reunión de inicio CIV 16001040 (San Rafael)	19
16	02/03/2019	Volante de Reunión de inicio CIV 16004097 (Autopista Sur-Muzú)	12
17	02/03/2019	Volante de Inicio de obra CIV 16004097 (Autopista Sur-Muzú)	12
18	02/03/2019	Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Primera visita CIV 16004097 (Autopista Sur-Muzú)	12
19	N/A	Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Segunda visita CIV 16004097 visita (Autopista Sur-Muzú)	1
20	N/A	Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Ultima visita CIV 16004097 (Autopista Sur-Muzú)	1
21	02/03/2019	Volante de Reunión de inicio CIV 16003550 (Santa Rita)	12
22	02/03/2019	Volante de Inicio de obra CIV 16003550 (Santa Rita)	12
23	02/03/2019	Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Primera visita CIV 16003550 (Santa Rita)	12
24	N/A	Levantamiento de acta de vecindad - Segunda visita barrio Santa Rita	1
25	N/A	Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Última visita CIV 16003550 (Santa Rita)	1
26	04/03/2013	Volante de PMT del CIV 16001040 (San Rafael)	19
27	04/03/2013	Volante de PMT del CIV 16004097 (Autopista Sur Muzú)	12
28	04/03/2013	Volante de PMT del CIV 16003550 (Santa Rita)	11
29	19/03/2019	Volante de Inicio de obra del CIV 16000683 (San Gabriel)	24

30	19/03/2019	Volante de Levantamiento de acta de Fachada - Primera visita CIV 16000683 (San Gabriel)	24
31	N/A	Volante de Levantamiento de acta de Fachada - Segunda visita CIV 16000683 San Gabriel	1
32	N/A	Volante de Levantamiento de acta de Fachada - Última visita CIV 16000683 (San Gabriel)	1
33	19/03/2019	Volante de Inicio de obra CIV 16002174 (Torremolinos)	15
34	19/03/2019	Volante de Levantamiento de acta de Fachada - Primera visita CIV 16002174 (Torremolinos)	15
35	N/A	Volante de Levantamiento de acta de Fachada - Segunda visita CIV 16002174 Torremolinos)	1
36	N/A	Volante de Levantamiento de acta de Fachada - Última visita CIV 16002174 (Torremolinos)	1
37	20/03/2019	Volante de Inicio de obra CIV 16001911 (El Jazmín)	8
38	19/03/2019	Volante de Levantamiento de acta de Fachada - Primera visita CIV 16001911 (El Jazmín)	4
39	N/A	Volante de Levantamiento de acta de Fachada - Segunda visita CIV 16001911(El Jazmín)	1
40	N/A	Volante de Levantamiento de acta de Fachada - Última visita CIV 16001911(El Jazmín)	1
41	21/03/2019	Volante de Inicio de obra CIV 16003273 (La Asunción)	23
42	20/03/2019	Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Primera visita CIV 16003273(La Asunción)	23
43	N/A	Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Segunda visita CIV 16003273 (La Asunción)	1
44	N/A	Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Última visita CIV 16003273 (La Asunción)	1
45	22/03/2019	Volante de Reunión de Inicio CIV 16001283 (La Asunción)	23
46	21/03/2019	Volante de Inicio de obra CIV 16001283 (Brasilia)	26
47	21/03/2019	Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Primera visita CIV 16001283 (Brasilia)	25
48	N/A	Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Segunda CIV 16001283 visita (Brasilia)	1
49	N/A	Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Última visita CIV 16001283 (Brasilia)	-
50	22/03/2019	Volante de Reunión de Inicio CIV 16001283 (Brasilia)	20
51	21/03/2019	Volante de Inicio de obra CIV 16001793	10

		(El Sol)	
52	21/03/2019	Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Primera visita CIV 16001793(El Sol)	10
53	N/A	Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Segunda visita CIV 16001793 (El Sol)	1
54	N/A	Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Última visita CIV 16001793 (El Sol)	1
55	27/03/2019	Volante de Reunión de Inicio CIV 16001793 (El sol)	10
56	27/03/2019	Volante de Comité de participación ciudadana No. 3 CIV 16002026 (Milenta)	7
TOTAL VOLANTES MARZO			**472**
57	12/04/2019	Volante Informativo sobre PMT de andenes barrio Milenta	39
58	09/04/2019	Volante Informativo PMT barrio La Asunción	23
59	09/04/2019	Volante Informativo PMT barrio Brasilia.	26
60	15/04/2019	Volante inicio de obra barrio Santa Matilde.	9
61	15/04/2019	Levantamiento de acta de vecindad - Primera visita barrio Santa Matilde	9
62	N/A	Levantamiento de acta de vecindad - Segunda visita barrio Santa Matilde	3
63	N/A	Levantamiento de acta de vecindad - Tercera visita barrio Santa Matilde	1
64	16/04/2019	Reunión de avance barrio Santa Rita	10
65	16/04/2019	Comité de participación ciudadana No.1 barrio Autopista Sur-Muzú	3
66	16/04/2019	Comité de participación ciudadana No.1 San Rafael	6
67	25/04/2019	Reunión de Inicio Barrio Villa Inés	
68	25/04/2019	Levantamiento de acta de vecindad - Primera visita barrio Villa Inés	18
69	N/A	Levantamiento de acta de vecindad - Segunda visita barrio Villa Inés	5
70	N/A	Levantamiento de acta de vecindad - Tercera visita barrio Villa Inés	2
71	25/04/2019	Inicio de obra barrio Villa Inés	18
72	25/04/2019	Inicio de obra barrio Santa Isabel	7
73	25/04/2019	Levantamiento de acta de vecindad - Primera visita barrio Santa Isabel	7
74	N/A	Levantamiento de acta de vecindad - Segunda visita barrio Santa Isabel	0
75	N/A	Levantamiento de acta de vecindad - Tercera visita barrio Santa Isabel	0
76	26/04/2019	Comité de participación ciudadana No.4 barrio Milenta	7
77	26/04/2019	Volante Informativo PMT barrio El Sol	10

TOTAL VOLANTES ABRIL			196
78	04/05/2019	Volante inicio de obra 16000902 Sorrento	18
79	04/05/2019	Volante Informativo Levantamiento de actas de fachada 16000902 Sorrento. Primera visita	18
80	06/052019	Volante Informativo Levantamiento de actas de fachada. Segunda visita 16000902 Sorrento	1
81	06/05/2019	Volante Informativo Levantamiento de actas de fachada. Tercera visita 16000902 Sorrento	1
82	09/05/2019	Volante Informativo inicio de obra 16000629 San Gabriel.	15
83	09/05/2019	Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad 16000629 San Gabriel. Primera visita	16
84	13/05/2019	Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad 16000629 San Gabriel. Segunda visita	1
85	14/05/2019	Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad 16000629 San Gabriel. Tercera visita	1
86	10/05/2019	Volante Informativo Comité de participación ciudadana No.1 16001283 Brasilia	9
87	10/05/2019	Volante Informativo reunión de avance 16001040 San Rafael	17
88	10/05/2019	Volante Informativo Comité de participación ciudadana No.1 16003273 La Asunción	3
89	10/05/2019	Volante Informativo reunión de avance 16004097 Autopista Sur - Muzú	12
90	14/05/2019	Volante Informativo de inicio de obra 16000693 San Francisco	16
91	14/05/2019	Volante Informativo Levantamiento de actas de fachada 16000693 San Francisco. Primera visita	16
92	15/05/2019	Volante Informativo Levantamiento de actas de fachada. Segunda visita 16000693 San Francisco	1
93	15/05/2019	Volante Informativo Levantamiento de actas de fachada. Tercera visita 16000693 San Francisco	1
94	13/05/2019	Volante Reunión de inicio 16000929 San Gabriel	17
95	16/05/2019	Volante Informativo PMT 16004735 Villa Inés	19
96	16/05/2019	Volante Informativo PMT 16000629 San Gabriel	12
97	21/05/2019	Volante informativo PMT 16003550 Santa Rita	10
98	20/05/2019	Volante Informativo de inicio de obra 16000618 Florida Occidental	3
99	16/05/2019	Volante Informativo Levantamiento de actas de fachada 16000618 Florida Occidental. Primera visita	3

100	21/05/2019	Volante Informativo Levantamiento de actas de fachada. Segunda visita 16000618 Florida Occidental	1
101	22/05/2019	Volante Informativo Levantamiento de actas de fachada. Tercera visita 16000618 Florida Occidental	1
102	22/05/2019	Volante Informativo de reunión de inicio 16004735 Villa Inés	14
103	24/05/2019	Volante Informativo de reunión de avance 16001793 El Sol.	9
104	24/05/2019	Volante Informativo de reunión de finalización 16002026 Milenta	29
105	23/05/2019	Volante Informativo de PMT 16000693 San Francisco	13
106	27/05/2019	Volante Informativo de actividades preliminares 16003173 La Alquería	33
107	27/05/2019	Levantamiento acta de vecindad primera visita La Alquería CIV 16003173	33
TOTAL VOLANTES MAYO			**343**
108		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Segunda visita 16003173 La Alquería 1	1
109		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 16003173 La Alquería 1	1
110		Volante Inicio de obra 16002844 Bachue Callejón 1 H Bis	18
111		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad 16002844 Bachue Callejón 1 H Bis	18
112		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Segunda visita 16002844 Bachue Callejón 1 H Bis	1
113		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 16002844 Bachue Callejón 1 H Bis	1
114		Volante Reunión de inicio 16003173 Alquería 1	34
115		Volante Reunión de inicio 16002844 Bachue Callejón 1 H Bis	16
116		Volante Inicio de obra 16003758 Alquería 2	11
117		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad16003758 Alquería 2	11
118		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Segunda visita 16003758 Alquería 2	1
119		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 16003758 Alquería 2	1
120		Volante Reunión de inicio 16003758 Alquería 2	11
121		Volante Inicio de obra 16002945 Bochica Callejón 1 G	15
122		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad16002945 Bochica Callejón 1 G	15

123		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Segunda visita 16003758 Alquería 2	1
124		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 16002945 Bochica Callejón 1 G	1
125		Volante Reunión de inicio 16002945 Bochica Callejón 1 G	15
126		Volante Informativo de PMT 16002844 Bochica Callejón 1 H Bis	16
127		Volante Informativo de PMT 16002945 Bochica Callejón 1 G	14
128		Volante Informativo de PMT 16003173 Alquería 1	32
129		Volante Informativo de PMT 16003758 Alquería 2	8
130		Volante Inicio de obra 16002769 Bochica Cll 2 da	14
131		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad16002769 Bochica Cll 2 da	14
132		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Segunda visita 16002769 Bochica Cll 2 da	1
133		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 16002769 Bochica Cll 2 da	1
134		Volante Reunión de Inicio 16002769 Bochica Cll 2da	13
135		Volante Inicio de obra 16003026 Bochica Callejón 1 d Bis	12
136		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad16003026 Bochica Callejón 1 d Bis	12
137		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Segunda visita 16003026 Bochica Callejón 1 d Bis	1
138		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 16003026 Bochica Callejón 1 d Bis	1
139		Volante Reunión de Inicio 16003026 Bochica Callejón 1 d Bis	12
140		Volante Inicio de obra 16001808 Milenta 2	2
141		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad 16001808 Milenta 2	2
142		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Segunda visita 16001808 Milenta 2	1
143		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 16001808 Milenta 2	1
144		Volante Reunión de Inicio 16001808 Milenta 2	2
145		Volante Inicio de obra 1600217 Salazar Gómez	Se generó, pero no se realizó la entrega.
146		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad 1600217 Salazar	Se generó, pero no se realizó la entrega.

		Gómez	
147		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Segunda visita 1600217 Salazar Gómez	Se generó, pero no se realizó la entrega.
148		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 1600217 Salazar Gómez	Se generó, pero no se realizó la entrega.
149		Volante Reunión de Inicio 1600217 Salazar Gómez	Se generó, pero no se realizó la entrega.
150		Volante Reunión de Inicio 16003612 Santa Rita 2	8
151		Volante Inicio de obra 16003612 Santa Rita 2	8
152		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad 16003612 Santa Rita 2	1
153		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Segunda visita 16003612 Santa Rita 2	1
154		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 16003612 Santa Rita 2	8
155		Volante Inicio de obra 16001256 Galán	30
156		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad 16001256 Galán	30
157		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Segunda visita 16001256 Galán	1
158		Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 16001256 Galán	1
159		Volante Reunión de Inicio 16001256 Galán	Se generó, pero no se realizó la entrega.
160		Volante actas de cierre 16002026 Milenta	29
161		Volante Informativo de PMT 16001793 El Sol	10
162		Volante Informativo de PMT de espacio público 16004097 Autopista Sur	11
163		Volante Informativo de PMT 16003026 Bachue Callejón 1 D Bis	Se generó, pero no se realizó la entrega.
164		Volante Informativo de PMT 16002769 Bachue Cll 2da	Se generó, pero no se realizó la entrega.
165		Volante Informativo de PMT 16003612 Santa Rita 2	Se generó, pero no se realizó la entrega.
166		Volante Informativo suspensión servicio de agua 16004097 Autopista sur Muzú	12
TOTAL VOLANTES JUNIO			**481**
TOTAL VOLANTES			**824**

6. PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

El Punto de atención al ciudadano (PAC) del contratista, está ubicado en la Localidad de Puente Aranda en Carrera 53g N. 1-04. Como medios de atención se cuenta con la línea telefónica 9272941, celular 3208673701 y el correo electrónico gestionsocial156@gmail.com, y la atención del Punto PAC será de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.

El Punto de Atención al Ciudadano (PAC) de Interventoría se encuentra ubicado en la Localidad de Puente Aranda en la carrera 32b N.01-72 . Como medios de atención se cuenta con la línea telefónica 7517211 y número de celular: 3002034603 y el correo electrónico social.pa@intersaingeneria.com, la atención al ciudadano serán los días martes en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 pm.

6.1 Clasificación de los requerimientos ciudadanos:

El contratista deberá realizar todas las actividades o acciones necesarias que garanticen la satisfacción en la atención a los requerimientos de la comunidad, los cuales se clasifican de la siguiente forma:

- ✓ **Petición:** Es la solicitud verbal o escrita presentada por un ciudadano con el fin de requerir la intervención de la entidad en un asunto de su competencia.
- ✓ **Queja:** Es la expresión de los ciudadanos que permite manifestar la inconformidad o disgusto que se tiene contra una persona u organización relacionada con el proyecto, por actos vinculados con el cumplimiento de sumisión y objetivos.
- ✓ **Reclamo:** Es el derecho que tiene todo ciudadano de exigir o demandar solución referente a la prestación de indebida de un servicio o a la inatención oportuna de una solución derivada de la ejecución de una obra.

- ✓ **Solicitud de información:** Toda persona tiene derecho a consultar los documentos o solicitar información relacionada con la ejecución de un proyecto.
- ✓ **Denuncia:** Es el mecanismo mediante el cual cualquier ciudadano da aviso o notifica, en forma escrita o verbal, hechos o conductas con las que se pueda estar configurando un posible manejo irregular o eventual detrimento de los bienes o fondos del Distrito.
- ✓ **Sugerencias:** Es la proposición, idea o indicación que se ofrece o presenta con el propósito de incidir en el mejoramiento de un proceso cuyo objeto se encuentre relacionado con la prestación del servicio o el cumplimiento de una función pública.

6.2 Medios de atención:

El contratista cuenta con los siguientes medios de atención:

-Línea de atención al ciudadano: 9272941.

-Celular: 321-3905517.

-Correo electrónico: gestionsocial156@gmail.com.

- Redes sociales: En caso de ser necesario, previa evaluación y autorización de la Oficina de prensa de la FDLPA.

La interventoría cuenta con los siguientes medios de atención:

-Línea de atención al ciudadano 7517211.

-Correo electrónico: social.pa@intersaingenieria.com.

- Redes sociales: En caso de ser necesario, previa evaluación y autorización de la Oficina de prensa de la FDLPA.

A continuación se relacionan las manifestaciones atendidas por el contratista durante este periodo:

MANIFESTACIONES CIUDADANAS

En este periodo se recepcionaron 5 manifestaciones ciudadanas relacionadas a continuación:

- CIV 16003173 (Alquería 1): Dirección Calle 38ª sur N. 52C 36 sur -William Joya , el día 9 de junio de 2019 por solicitud de información.
- CIV 16002026 (Milenta 1): Dirección Calle 20 sur N. 53ª 51- Alejandro Roberts . El día 20 de junio por inconformidad con la construcción de la rampa vehicular al predio ya que no le permite el ingreso del vehículo.
- CIV 16003550 (Santa Rita 1) : Dirección calle 33 sur # 50ª-04 – Alejandra Yanquen, el día 24 de junio por solicitud de información.
- CIV 16004735 (Villa Inés): Dirección Carrera 38A N. 1 D -34 Yajaira Rodríguez . El día 25 de junio de 2019 por afectación a vehículo.
- CIV 16002026 (Milenta 1): Dirección Calle 20 sur N. 53 A 59 – Marisol Maldonado el 26 de junio de 2019, por informidad a trabajos de espacio público realizados por el contratista.

A la fecha se cuenta con 15 manifestaciones ciudadanas en lo transcurrido del contrato de las que 6 se encuentran cerradas y 9 abiertas.

VER. ANEXO 3 (Registro fotográfico). **VER ANEXO N.7 (**Manifestaciones ciudadanas.)

PUNTO DE ATENCIÓN MÓVIL

- En este período se han realizado todos los días recorridos sociales, para verificar que se encuentren las vallas móviles informativas y los Puntos satélites, así mismo recibir las posibles atenciones ciudadanas, en los CIV´s que se encuentran en intervenciones constructivas: 16002026 (Milenta), 16003550 (Santa Rita), 16004097 (Muzú), 16001040 (San Rafael), 16001283 (Brasilia), 16003273 (La Asunción), 16001793 (El Sol), 16000629 (San Gabriel), 16004735 (Villa Inés), 16002844 (Bochica Callejón 1 H Bis), 16002945 (Bochica Callejón 1 G), 16003173 (Alquería 1) y 16003758 (Alquería 2).

6.3 Equipamiento de atención:

Los puntos de atención al ciudadano (PAC), tanto del contratista como de interventoría contaran con el siguiente equipamiento

- Aviso del Punto de atención al ciudadano (PAC) ubicado en lugar visible. El diseño debe cumplir con los requerimientos establecidos en el manual de imagen del FDLPA.
- Escritorio
- Cinco sillas para acomodar a los peticionarios
- Un Teléfono, silla telefónica y acceso a Internet
- Planos actualizados del proyecto a escala 1:500, medio pliego, a color, con detalles arquitectónicos y geométricos.
- Un computador con unidad de DVD y pantalla LCD de 17".
- Una Impresora
- Un Baño
- Un Archivador (mínimo de 2 gavetas)

7. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

En este periodo no se llevaron a cabo comités de participación ciudadana, sin embargo en la Tabla N°10, se relacionan los 8 comités de participación a la fecha que se han llevado a cabo hasta la fecha, los cuales se encuentran en color azul:

Tabla 10 Generalidades Comité de participación ciudadana

COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA						
N°	FECHA DE REALIZACIÓN	ACTIVIDAD	LUGAR	TOTAL INSCRITOS	TOTAL, CONVOCADOS	TOTAL, ASISTENTES
1	25 de enero de 2019	Comité de participación ciudadana No. 1 barrio Milenta	Salón comunal Barrio Milenta: Carrera 56 No. 14-48 sur	7	7	6
TOTAL DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENERO DE 2019						1
2	20 de febrero de 2019	Comité de participación ciudadana No. 2 barrio Milenta	Salón comunal Barrio Milenta Carrera 56 No. 14-48 sur	7	7	3
TOTAL DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FEBRERO DE 2019						1
3	29 de marzo de 2019	Comité de participación ciudadana No. 3 barrio Milenta	Salón comunal Barrio Milenta Carrera 56 No. 14-48 sur	7	7	8
TOTAL DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ABRIL DE 2019						2
5	25 de abril de 2019	Comité de participación ciudadana No 1 barrio Autopista Sur- Muzú	Salón comunal barrio Autopista Sur- Muzú:Calle 38 Sur No. 50A - 70	3	3	4
6	25 de abril de 2019	Comité de participación ciudadana No 1 barrio San Rafael	Salón Comunal Barrio San Rafael: Carrera 53 B Bis No.4C-09	8	8	10
TOTAL DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MAYO DE 2019						2
7	16 de mayo de 2019	Comité de participación ciudadana No 1 barrio La Asunción	El tramo Cll 31b #cll 1d Bis-Cll 1f	8	8	12
8	16 de mayo de 2019	Comité de participación ciudadana No 1 barrio Brasilia	Salón comunal barrio Brasilia: Cra 50 #5b-90	1	3	2
TOTAL DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN						8

En las reuniones de inicio de los CIV´s: 16002844 (Bochica Callejón 1 H Bis), 16002945 (Bochica Callejón 1 G), 16003173 (La Alquería 1), 16003758 (La Alquería 2), 16003612 (Santa Rita 2), se realizó la convocatoria para inscribirse al comité de participación ciudadana.

A continuación, en la Tabla N°11, se relacionan las personas que se inscribieron a los comités de participación ciudadana hasta la fecha los cuales se encuentran en color azul, y en color amarillo se encuentran las personas que se inscribieron a los comités para este período:

TABLA 11 Miembros del comité de participación

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
N.	**TRAMO**	**BARRIO**	**NOMBRES Y APELLIDOS**
1	16002026	MILENTA 1	Betzabe Garcia de Barrios
			Ana López
			Norma Rodríguez
			Emperatriz Álvarez
			Ghieslaine M . Coke Torres
			José Rodríguez
			Campo Elías Ocampo
			Anal Lucia Alba
2	16003550	SANTA RITA 1	Dixon Carrascal
			José Cortes
			Luis Jiménez
			Fernando llanos
			Rosando Cruz
3	16001040	SAN RAFAEL	María Nancy Costada
			Siela Rojas Forero
			Javier Suaza Saavedra
			Carlos Rodríguez
			Lucino Neira Pérez

			Carlos Suarez
4	16004097	AUTOPISTA SUR MUZU	Manuel Russi
			Ruby Torres
			Alonso Reyes
5	16003273	LA ASUNCION	German Camacho
6	16001283	BRASILIA	Teófilo Espitia
			María Antonia Tolleros
			Fabio Humberto Ortiz
			Rubén Casallas
			Carlos Rodríguez
			Marcia González
			Gloria Cruz Gómez
			Ligia Albarracin
			Nelson Niñez
			Miguel Hernández
			Marco Antonio B
7	16001793	EL SOL	Sandra Milena Reina
			Héctor Rodríguez Gómez
			Arsecio Navarrete
8	16004735	VILLA INES	Gloria Patricia Palacios
			Luis Valencia
			Gloria Olaya
9	16000629	SAN GABRIEL	Cecilia Tuta
			Ricardo Rosa
			Lucy Piñeros
11	16002945	BOCHICA	Hernando Roldán

			María Roldán
			Ana María Vargas
12	16002844	BOCHICA	Carlos Larrota
			Antonio Villalobos
			Isabel Zubieta
13	16003758	ALQUERÍA	German Bermúdez
			Cesar Albarracín
			Richard Bejarano
14	16003173	ALQUERÍA	María José Morales
			Wilmer Romero
			William Joya
15	16003612	SANTA RITA II	Carmen Janeth Galvis V.
16	16003026	BOCHICA	Darío Mejía

Ver Anexo 8 (Listado de inscripción a comités de participación ciudadana.)

7.2 Talleres de sostenibilidad

En este período no se desarrollaron talleres de sostenibilidad.

8. PROGRAMA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO A EMPLEADOS A LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA.

El 25 de junio, a las 3:30 pm, el contratista realizó capacitación al personal de obra, donde se contó con la asistencia de 94 trabajadores, esta capacitación se realizó en la plazoleta del parque de Milenta; el tema social que socializó la residente social del contratista, con los participantes fue "Aseo personal".

A la fecha se han llevado a cabo 7 capacitaciones con el personal de obra las generalidades de estas se relaciona en la Tabla N°12, en color azul; además en color amarillo se encuentra las generalidades de la capacitación de este periodo:

Tabla 12 PROGRAMA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO A EMPLEADOS DE LA OBRA

SOCIALIZACIONES DEL PROYECTO A EMPLEADOS DE LA OBRA					
N°	FECHA REALIZACIÓN	TEMA	LUGAR	TOTAL ASISTENTES	TOTAL EMLEADOS EN EL PERIODO
1	28/12/2018	Plan de Gestión Social	Punto PAC y frente de obra	40	40
2	24/01/2019	Plan de Gestión Social	Frente de obra	41	41
3	20/02/2019	Plan de Gestión Social y el respeto	Frente de obra	35 en el frente de obra 7 en oficina	42
4	28/03/2019	Manejo de emergencias	Frente de obra	79	79
5	29/04/2019	Comunicación asertiva	Punto PAC del contratista	96	95
6	25/05/2019	Tolerancia	Punto PAC del contratista	123	123
7	25/06/2019	Aseo personal	Plazoleta del parque Milenta	94	94

TOTAL CAPACITACIONES MENSUALES	7

La interventoría realizó acompañamiento y seguimiento a esta actividad. **VER ANEXO 3** (Registro fotográfico.) **ANEXO 9** (Seguimiento al programa de socialización a empleados de la obra). **ANEXO 10** (Listados de asistencia al programa de socialización con empleados).

9. PROGRAMA DE APOYO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO

Para este periodo el contratista cuenta en el proyecto con un total de 94 trabajadores, de los cuales 56 trabajadores son de mano de obra calificada y 38 trabajadores son de mano de obra no calificada; 18 de estos trabajadores (MONC) son de la localidad de Puente Aranda correspondiente al 32%; en este periodo el contratista **NO** logro cumplir con el porcentaje solicitado en los pliegos de condiciones, por tanto se verá afectada la lista de chequeo.

VER ANEXO 10 (Listado del personal de obra).

A continuación en la tabla N°13, se relaciona el porcentaje de personal MONCL vinculado al proyecto, hasta la fecha y se encuentra en color azul, y el porcentaje de personal correspondiente a este periodo se encuentra en color amarillo, así mismo en color rojo los meses en los cuales no fue posible alcanzar el porcentaje del 50% MONC, que es el requerido contractualmente:

Tabla 13 Porcentaje generación de empleo

PORCENTAJES DE PERSONAL DE OBRA								
No	PERIODO	TOTAL TRABAJADORES	No. DE OBRA CALIFICADA	No. DE OBRA NO CALIFICADA	MONCL	% REQUERIDO	MONCL %

1	Del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2018	40	27	13	8	50%	61%
2	Del 1 de enero al 31 de enero de 2019	40	27	13	8	50%	61%
3	Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2019	42	26	16	8	50%	50%
4	Del 1 de marzo al 31 de marzo de 2019	79	45	34	15	50%	44%
5	Del 1 de abril al 30 de abril de 2019	95	50	45	13	50%	28%
6	Del 1 de mayo al 31 de mayo de 2019	123	63	60	23	50%	38%
7	Del 1 de junio al 30 de junio de 2019	94	56	38	18	50%	32%

10. PROGRAMA DE MANEJO DE IMPACTOS EN EL SECTOR COMERCIAL

En este periodo no se realizaron actividades en este programa.

11. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL ACTIVIDADES TECNICAS DE OBRA

Para este programa se realizan diferentes actividades orientadas a brindar acompañamiento social al área técnica, las cuales se describen a continuación:

11.1 Levantamiento de actas de vecindad:

En este periodo se realizó el levantamiento de Actas de vecindad internas de los CIV´s: 16003173 (La Alquería1), 16002844 (Bochica Callejón 1 H Bis), 16002945 (Bochica

Callejón 1 G), 16003758 (Alquería 2), 16002769 (Bochica Cll 2da), 16003026 (Bochica Callejón 1 D Bis), 16001808 (Milenta 2) y 16003612 (Santa Rita 2).

A continuación, en la tabla N°14 se relaciona las actas de vecindad y de fachada levantadas durante el periodo:

TABLA 14 ACTAS DE VECINDAD Y FACHADA

LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD (REHABILITACIÓN)			
CIV	**BARRIO**	**FECHA**	**# DE ACTAS REALIZADAS**
16003173	La Alquería	29 de mayo-05 de junio	30
16002844	Bochica	05-08 de junio	16
16002945	Bochica	11-15 de junio	13
16003758	La Alquería	11-17 de junio	11
16002769	Bochica	19-21 de junio	14
16003026	Bochica	21-25 de junio	6
16001808	Milenta	22 de junio	3
16003612	Santa Rita	25-28 de junio	8

Durante el desarrollo de estas actividades, la interventoría realizó el acompañamiento y seguimiento. **VER ANEXO 3** (Registro fotográfico). **VER ANEXO 12** (Seguimiento levantamiento de actas de vecindad y registro fílmico y fotográfico de PMT)

El contratista en el mes de julio radicará en la Interventoría las actas de vecindad de los CIV´s de rehabilitación: 16003173 (La Alquería1), 16002844 (Bochica Callejón 1 H Bis), 16002945 (Bochica Callejón 1 G), 16003758 (Alquería 2), 16002769 (Bochica Cll 2da), 16003026 (Bochica Callejón 1 D Bis), 16001808 (Milenta 2) y 16003612 (Santa Rita 2),

así como el registro fílmico y fotográfico de vía y de PMT. Ya que se encuentra haciendo la sistematización de esta información.

11.2 Levantamiento actas de rampas de accesos vehiculares

En este periodo, se realizó el levantamiento de actas de acceso vehicular junto con el levantamiento de actas de vecindad de los CIV´s: 16003173 (La Alquería1), 16002844 (Bochica Callejón 1 H Bis), 16002945 (Bochica Callejón 1 G), 16003758 (Alquería 2), 16002769 (Bochica Cll 2da), 16003026 (Bochica Callejón 1 D Bis), 16001808 (Milenta 2) y 16003612 (Santa Rita 2),

Como se mencionó anteriormente la Interventoría, realizó el acompañamiento y seguimiento a esta actividad.

VER ANEXO 3 (Registro fotográfico). **VER ANEXO 12** (Seguimiento levantamiento de actas de vecindad y registro fílmico y fotográfico de PMT)

11.3 Acta de compromisos

En este periodo no se realizó actas de compromiso.

11.4 Registro fílmico y fotografías de las vías:

En este periodo se realizó esta actividad de registro fílmico y fotográfico de las vías a intervenir y del PMT, en los CIV's: 16003173 (La Alquería1), 16002844 (Bochica Callejón 1 H Bis), 16002945 (Bochica Callejón 1 G), 16003758 (Alquería 2), 16002769 (Bochica Cll 2da), 16003026 (Bochica Callejón 1 D Bis), 16001808 (Milenta 2) y 16003612 (Santa Rita 2).

La Interventoría, realizó el acompañamiento y seguimiento a esta actividad. **VER ANEXO 3** (Registro fotográfico). **VER ANEXO 12** (Seguimiento levantamiento de registro fílmico y fotográfico de vía y PMT)

12 REPORTES

12. 1 Informes semanales:

En la Tabla N°15 se relacionan los 38 informes elaborados hasta la fecha los cuales se encuentran en color azul, además en color amarillo se encuentran los informes realizados durante este período:

Tabla 15 Informes semanales

INFORMES SEMANALES		
NÚMERO DE INFORME	PERÍODO	FECHA DE ENVIO
TOTAL INFORMES SEMANALES OCTUBRE DE 2018		4
Semanal N. 1	8 de octubre al 14 de octubre de 2018	16 de octubre de 2018
Semanal N.2	15 de octubre al 21 de octubre de 2018	22 de octubre de 2018
Semanal N.3	22 de octubre al 28 de octubre de 2018	29 de octubre de 2018
Semanal N. 4	29 de octubre al 04 de Noviembre de 2018	05 de Noviembre de 2018

TOTAL INFORMES SEMANALES NOVIEMBRE DE 2018		**3**
Semanal N.5	05 de Noviembre al 11 de Noviembre de 2018	13 de Noviembre de 2018
Semanal N.6	12 de Noviembre al 18 de Noviembre de 2018	19 de Noviembre de 2018
Semanal N.7	19 de Noviembre al 25 de Noviembre de 2018	26 de Noviembre de 2018
TOTAL INFORMES SEMANALES DE DICIEMBRE DE 2018		**5**
Semanal N. 8	26 de noviembre al 02 de diciembre de 2018	03 de diciembre de 2018
Semanal N.9	03 de diciembre al 09 de diciembre de 2018	10 de diciembre de 2018
Semanal N.10	10 de diciembre al 16 de diciembre de 2018	17 de diciembre de 2018
Semanal N.11	17 de diciembre al 23 de diciembre de 2018	24 de diciembre de 2018
Semanal N.12	24 de diciembre al 30 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2018
TOTAL INFORMES SEMANALES DE ENERO DE 2019		**4**
Semanal N.13	31 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019	7 de enero de 2019
Semanal N.14	07 al 13 de enero de 2019	14 de enero de 2019
Semanal N.15	14 al 20 de enero de 2019	17 de enero de 2019
Semanal N.16	21 al 27 de enero de 2019	28 de enero de 2019
TOTAL INFORMES SEMANALES DE FEBRERO DE 2019		**4**
Semanal N.17	28 de enero al 3 de febrero de 2019	04 de febrero de 2019
Semanal No. 18	4 de febrero al 10 de febrero de 2019.	11 de febrero 2019
Semanal No.19	11 de febrero al 17 de febrero de 2019	18 de febrero 2019
Semanal No.20	18 de febrero al 24 de febrero de 2019.	25 de febrero 2019
TOTAL INFORMES SEMANALES DE MARZO DE 2019		**4**
Semana No 21	25 de febrero al 3 de marzo de 2019	4 de Marzo de 2019
Semanal No.22	04 de marzo al 10 de marzo de 2019	12 de marzo 2019
Semanal No.23	11 de marzo al 17 de marzo de 2019	19 de marzo 2019
Semana No. 24	18 de marzo al 24 de marzo de 2019	26 de marzo 2019
TOTAL INFORMES SEMANALES DE ABRIL DE 2019		**5**
Semana No. 25	25 de marzo al 31 de marzo de 2019	5 de abril 2019
Semanal No. 26	01 de abril al 06 de abril de 2019.	02 de abril 2019
Semanal No.27	08 de abril al 11 de abril de 2019.	09 de abril 2019
Semanal No.28	15 de abril al 20 de abril de 2019.	16 de abril 2019

Semana No. 29	22 de abril al 27 de abril de 2019.	23 de abril 2019
TOTAL INFORMES SEMANALES DE MAYO DE 2019		5
Semana No. 30	29 de abril al 04 de mayo de 2019	07 de mayo 2019
Semanal No. 31	06 de mayo al 11 de mayo de 2019.	14 de mayo 2019
Semanal No.32	13 de mayo al 18 de mayo de 2019.	21 de mayo 2019
Semanal No.33	20 de mayo al 25 de mayo de 2019	28 de mayo2019
TOTAL INFORMES SEMANALES DE JUNIO DE 2019		5
Semana No. 34	27 de mayo al 01 de junio de 2019	04 de junio 2019
Semanal No. 35	03 de junio al 08 de junio de 2019.	10 de junio2019
Semanal No.36	10 de junio al 15 de junio de 2019.	17 de junio 2019
Semanal No.37	17 de junio al 22 de junio de 2019	25 de junio 2019
Semana No. 38	24 de junio al 29 de junio de 2019.	2 de julio 2019
TOTAL INFORMES SEMANALES DE JUNIO DE 2019		5
TOTAL INFORMES SEMANALES		38

12.2 Informes mensuales:

Por medio del oficio ALBO-PUAR141-220 esta interventoría dio aprobación al informe mensual de ejecución de obra #6 del contratista, correspondiente al mes de mayo; realizando radicación el día 18 de junio en la Alcaldía Local de Puente Aranda con N° 2019-661-007484-2, y en el campamento del contratista el día 19 de junio. **VER ANEXO 13** (Oficio de aprobación informe mensual #6 de ejecución de obra Contratista).

En este periodo se realizaron 3 comités sociales, llevados a cabo uno por semana, además se llevó a cabo un comité integral. **VER ANEXO 3** (Registro fotográfico) Ver **ANEXO 14 (Actas de Comités sociales)**

- Comité social #28 , realizado el 07 de junio de 2019
- Comité social # 29, realizado el 17 de junio de 2019
- Comité social # 30, realizado el 28 de junio de 2019
- Comité integral #9, realizado el 27 de junio de 2019

Hasta la fecha se han realizado 30 comités sociales, en la tabla N°

TABLA 16 COMITÉS SOCIALES

COMITÉS SOCIALES	
N°	FECHA
COMITÉS SOCIALES OCTUBRE 2018: 1	
1	25/10/2018
COMITÉS SOCIALES NOVIEMBRE 2018: 5	
2	01/11/2018
3	08/11/2018
4	15/11/2018
5	22/11/2018
6	29/11/2018
COMITÉS SOCIALES DICIEMBRE 2018: 4	
7	07/12/2018
8	13/12/2018
9	19/12/2018
10	26/12/2018
COMITÉS SOCIALES ENERO 2019: 4	
11	10/01/2019
12	17/01/2019
13	24/01/2019
14	31/01/2019
COMITÉS SOCIALES FEBRERO 2019:	
15	07/02/2019
16	14/02/2019
17	17/02/2019
COMITÉS SOCIALES MARZO 2019:	
18	14/03/2019
19	22/03/2019
20	29/03/2019
COMITÉS SOCIALES ABRIL 2019:	
21	05/04/2019
22	12/04/2019
23	24/04/2019
COMITÉS SOCIALES MAYO 2019:	
24	02/05/2019
25	09/05/2019
26	17/05/2019
27	29/05/2019

COMITÉS SOCIALES JUNIO 2019:	
28	07/06/2019
29	17/06/2019
30	28/06/2019
TOTAL COMITÉS SOCIALES EN EL PERIODO	**3**
TOTAL COMITÉS SOCIALES	**30**

12.3 Informe final gestión social:

El Contratista deberá entregar a la FDLPA previa revisión y aprobación de la Interventoría un informe consolidado de la gestión social realizada durante todo el proceso constructivo, en un plazo máximo de quince (15) días después de realizada la reunión de finalización del contrato.

12.4 Evaluación de gestión social del contrato.

Para evaluar la gestión social del contrato se propone medir las actividades en los diferentes programas con los siguientes indicadores:

TABLA 17 INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE INFORMACIÓN

INDICADOR	FORMULA
Productividad	NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS/NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS 6/6X100=100%
Participación (asistencia)	NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE INICIO/ NUMERO DE PERSONAS CONVOCADAS A REUNION DE INICIO 68/96.100X 100=70%
Participación (asistencia)	NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION EXTRAORDINARIA / NUMERO DE PERSONAS CONVOCADAS A REUNION EXTRAORDINARIAX 100%= N/A
Productividad	NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE AVANCE / NUMERO DE PERSONAS CONVOCADAS A REUNION DE AVANCE N/A
Productividad	NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION FNAL / NUMERO DE PERSONAS CONVOCADAS A REUNION FINAL

INDICADOR	FORMULA
	N/A

TABLA 18INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

INDICADOR	FORMULA
Productividad	NÚMERO DE HORAS DE ATENCIÓN EN EL PUNTO PAC, EN EL PERIODO /NÚMERO DE HORAS DE ATENCIÓN EN EL PUNTO PAC REQUERIDAS EN EL PERIODO 20 X 100 / 20 = 100%
	TOTAL DE PUNTO PAC FUNCIONANDO EN EL PERIODO /TOTAL DE PUNTO PAC REQUERIDO EN EL PERIODO X 100 % = N/A
	TOTAL MANIFESTACIONES CERRADAS EN EL PERIODO /TOTAL MANIFESTACIONES INTERPUESTAS EN EL PERIODO $/0X 100 /= 0%

TABLA 19 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

INDICADOR	FORMULA
Productividad	TALLERES DE SOSTENIBILIDAD EJECUTADOS EN EL PERIODO/ TALLERES DE SOSTENIBILIDAD PROGRAMADOS EN EL PERIODO X 100 % = No aplica
Productividad	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS TALLERES/NÚMERO DE CONVOCADOS A LOS TALLERES X 100 % = No aplica
Productividad	COMITÉ PAC EJECUTADOS EN EL PERIODO/ COMITÉ PAC PROGRAMADOS EN EL PERIODO X 100 x2= N/A
Productividad	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS COMITES PAC/NÚMERO DE CONVOCADOS A LOS COMITES PAC X 100 /X= 100 % N/A

TABLA 20 INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A EMPLEADOS DE LA OBRA

INDICADOR	FORMULA
Productividad	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO /NÚMERO DE CAPACITACIONES REQUERIDAS EN EL PERIODO 1 X 100 /1 = 100%
Productividad	NÚMERO DE PERSONAL CAPACITADO EN EL PERIODO/ NÚMERO DE PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO EN EL MES 94 X 100 /94=100%

TABLA 21 INDICADORES DE GESTIÓN PR0GRAMA DE APOYO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO

Indicador	Formula
Productividad	MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD EN EL PERIODO /MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN EL PERIODO 56/18 x 100=32 %

TABLA 22 INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA

INDICADOR	FORMULA
Productividad	ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS EN EL PERIODO/ NÚMERO DE PREDIOS EN INVENTARIO PREDIAL 66x100/66= 100%
Productividad	NÚMERO DE ACTAS DE COMPROMISO REALIZADA/NÚMERO DE ACTAS DE COMPROMISO PROGRAMADAS X 100 /x = 100 % N/A
Productividad	NÚMERO DE REGISTROS FÍLMICOS REALIZADOS EN RUTAS DE DESVÍO /NÚMERO DE VÍAS UTILIZADAS COMO DESVÍOS 6 X 100 /6 = 100%

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Durante el periodo de junio se continúa realizando actividades constructivas en los CIV´s: 16002026 (Milenta), 160010140 (San Rafael), 16003550 (Santa Rita) y 16004097 (Autopista sur Muzú), 16003273 (La Asunción), 16001283 (Brasilia.) y 16001793 (El Sol); 1600629 (San Gabriel) y 16000693 (San Francisco) además se iniciaron actividades en los CIV´s:16003173 (Alquería 1), 16003758 (Alquería 2), 16002844 (Bochica Callejón 1 H Bis), 16002945 (Bochica Callejón 1 G). Se realizaron reuniones de inicio en los CIV´s: 16003173 (Alquería 1), 16003758 (Alquería 2), 16002844 (Bochica Callejón 1 H Bis), 16002945 (Bochica Callejón 1 G), 16002769 (Bochica Cll 2da) y 16003612 (Santa Rita 2).

- ✓ Las actividades que se llevan a cabo en el desarrollo del objetivo del contrato ,integran estrategias enfocadas a minimizar el impacto negativo que generen estas en la comunidad que pertenece al área de influencia directa, como parte de este proceso se ha priorizado la atención a los programas de información y divulgación, utilizando diversos elementos de comunicación, como: socializaciones predio a predio, puntos satélites y volantes que proporcionan información pertinente y se brinda información de manera clara y oportuna a la comunidad.
- ✓ Se dio cumplimiento a lo establecido en apéndice de gestión social y demás documentos contractuales correspondientes al contrato, ya que mediante la verificación de la interventoría, se evidenció que el contratista, ejecutó los programas correspondientes para este periodo de junio.
- ✓ Para este periodo el contratista no logró cumplir con el porcentaje requerido para la mano de obra no calificada, ya que solo alcanzó un 32%, y se solicita un 50%: es por este motivo que esta interventoría recomienda seguir haciendo todo el proceso con la Alcaldía Local de Puente Aranda, así mismo hacer la convocatoria en las reuniones de inicio, para así lograr cumplir con este porcentaje, para el siguiente periodo. La lista de chequeo se vio afectada por este porcentaje.
- ✓ En la atención al ciudadano, la permanente comunicación con la comunidad, con las diferentes áreas involucradas en el desarrollo del proyecto, tanto del contratista como de la Interventoría, han permitido realizar un trabajo conjunto, en pro de minimizar los impactos negativos generados por el desarrollo de la obra.
- ✓ Por parte de la Interventoría, se realizó acompañamiento y supervisión a las actividades realizadas por el contratista, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el FDPA.

- ✓ Se involucró a la comunidad en los procesos de participación ciudadana, con el propósito de asegurar un adecuado seguimiento en el desarrollo de las actividades del proyecto.

14. ANEXOS

1. ACTAS DE REUNIÓN DE INICIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Luis Gabriel Nieto Garcia
FECHA: 07 de Junio de 2019 LUGAR:
OBJETO DE LA REUNIÓN: Reunión de Inicio barrio Alqueria CIV: 16003273
HORA DE INICIO: 4:00 pm HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Alexandra Russi		X									alexarussi1@hotmail.com	3102107168	Alexandra Russi
Laura Montes											acabadossurtigres@hotmail.com	7244250	Laura Montes
Gloria y Rodriguez Hoy												319-5903907	Gloria y Rodriguez
Johan Alfonso Loicedo		✓								Interventoría	social.pa@interamericana.com	3112801860	
ANDRES FRANCO			X							INTERVENTORIA	Teonico.pa@interventoria	3003073332	
Raúl A. Aguilar C			X							INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICO SOCIAL	3196037322	
Astrid F Maldonado D			X							LGNG		3102469906	
Angie Ariley Gonzalez Barriguete			X						X	LGNG		3176149152	
Johan Sebastian Bello			X							Comunidad	Sebas-dj19@Hotmail.com	3142283270	

399

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Jose Gabriel Nieto Garcia
FECHA: 07 de Junio de 2019 LUGAR:
OBJETO DE LA REUNIÓN: Reunión de Inicio Alquería CIV: 160083273
HORA DE INICIO: 4:00 pm HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
PAOLA RUEDA			X							INTERVENTORIA	xxxx.pao@interingenieria.com	3223653975	Paola Rueda

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

REUNION DE INICIO BARRIO ALQUERÌÁ CIV :16003173

El día 7 de junio de 2019 se realiza la reunión de inicio del Contrato 156 de 2018 para el CIV: 16003173, con dirección: Carrera 38 A Sur entre Carrera 52 C y AV. Carrera 68, correspondiente al barrio Alquería, la reunión se llevó a cabo en un predio del área de influencia directa correspondiente a la dirección: Calle 38 A Sur # 52 C 79 a las 4:00 pm.

La residente social del contrato; la Trabajadora Social Yesica Agudelo les da la bienvenida a los asistentes de la comunidad a la reunión; haciendo referencia que para que la reunión se realice satisfactoriamente primero se expondrá la información expuesta en la presentación y al finalizar se les dará el espacio para las dudas e inquietudes de la comunidad, una vez aclarado este aspecto, da a conocer la agenda de la reunión.

1. Bienvenida y presentación de asistentes
2. Presentación de los encargados del proyecto
3. Relación del proyecto con el POT
4. Explicación técnica del proyecto
5. Información del punto de atención al ciudadano
6. Presentación área SISOMA y Social
7. Intervención de la comunidad
8. Cierre de la reunión
9. Refrigerio

La residente social del contratista, Yesica Agudelo, da la bienvenida a los asistentes, a la reunión de inicio del tramo 16003173 barrio Alquería, agradeciendo la participación, compromiso, y sentido de pertenencia frente al proyecto a intervenir. A continuación, realiza la presentación de los asistentes a la reunión; "Por parte del área técnica del contratista se encuentra la Ingeniera Ana Nicelly Casas, por parte del área SST y el área Ambiental la ingeniera Astrid Maldonado y el ingeniero Diego Galindo, por último, por parte del área social del contratista quien les habla Yesica Agudelo y la guía cívica Yamile Merchán". Así mismo da a conocer a los asistentes por parte de la interventoría: "Se encuentra por parte del área técnica el Arquitecto Andrés Franco, el residente Raúl Andrés Aparicio, por parte del área social el residente Johan Alfonso y Paola Rueda, el residente SISOMA Carlos Alfonso.

Una vez se le informa a la comunidad la agenda del día , se les da a conocer las generalidades del proyecto; informando que el contrato es de tipo obra pública, cuyo objeto es **"CONTRATO 156 DE 2018:Contratar a precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste y a monto agotable los diagnósticos e**

intervención del mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y acciones de movilidad para la malla vial y el espacio público de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C.", adicionalmente se les informa que el tiempo de duración del contrato es 10 meses , sin embargo se les informa que para este segmento se tiene un plazo de ejecución de 3 meses.
Como segundo punto de la agenda del día la residente social del contrato da a conocer a los encargados del proyecto, los cuales son: del FDLPA: el alcalde encargado Raúl Hernando Estaban García y el supervisor técnico Fabián Cruz. Por parte de la Interventoría esta: INTERSA S.A, ubicados en la carrera 32B No. 1 – 72, el número de contacto es 7517211 por medio del contratista **LUIS GABRIEL NIETO GARCÍA.**

Seguido a ello, se presenta la relación del proyecto con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT), en el cual se expone: Decreto 190 de 2004 propende por la movilidad de la ciudad para una mejor calidad de vida para todos los bogotanos, el Programa "Mejor movilidad para todos" contribuye a la democracia urbana porque mejora la calidad y acceso a la movilidad para todos los usuarios de la vía siendo estos corresponsables del adecuado uso de esta:

- Peatones
- Ciclistas
- Usuarios del transporte público
- colectivo o individual.

Siguiendo con la agenda del día, la resiente social del contratista Yesica Agudelo informa acerca del punto de atención al ciudadano, se brinda el horario de atención, el cual es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m, de igual modo la dirección donde queda ubicado es la Carrera 53g No 1 – 04, barrio Camelia, las líneas de atención al usuario con las que cuenta son: 9272941- 3213905517 y el correo electrónico: gestionsocial156@gmail.com

Desde la parte técnica del contratista, se le da la palabra a la Ingeniera Nicelly Casasa quien explica las actividades a realizar en el área técnica del proyecto.

Toma la palabra la ingeniera por parte del área técnica del contratista Ana Nicelly Casas: *"vamos a intervenir la estructura y vamos a manejar las aguas de manera individual superficial, cambiar la estructura, colocarle rajón, una capa de RAP, una capa de base y el asfalto, cuando se hizo el diagnóstico la tubería nos arrogó grado 2 , lo que significa que está aún bueno en buenas condiciones , se van hacer un par de sumideros más para manejar las aguas lluvias ,cuando hay fallas estructurales de las tuberías residuales se forman unas concavidades aquí lo que tiene es segregación de materiales finos lo que significa que no hay ruptura en la tubería , ya se realizó un CCTV los cuales verificaron la estructura de la tubería , con ese resultado se tomó la cometida existente , allí unos punto altos donde*

el agua se puede estar representado el agua , si la tubería estuviera dañada abrían formas convocabas profundas , tenemos un PMT que vamos a implementar para poder manejar el tránsito , vamos a usar una carpeta asfáltica que es la última capa que vamos a poner va hacer de 7cm , una base de 15 cm , una subbase granular de 20 cm y un mejoramiento con rajón , lo que es necesario para proteger la vía. En cuanto al proyecto el contrato no contempla parqueadero, se les advierte con anterioridad para que busquen un parqueadero alterno mientras dura la obra".

Se da la palabra a la Ingeniera de la parte Ambiental y SST Astrid Maldonado quien habla sobre los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, realizando la transcripción *"Mi nombre es Astrid Maldonado voy a estar al frente de la parte de seguridad y salud en el trabajo y la parte ambiental , desde la parte ambiental lo que primero llegamos hacer es : verificar que el PMT esté aprobado , el plan de manejo de tráfico, lo aprueba secretaria distrital de movilidad , el cual nos indica cuales son las señales que nosotros debemos Instalar para guiar todas las personas que hacen uso de la vía, para que estén enterados de las vías alternas que pueden tomar, dado que vamos a tener totalmente cerrada la vía , después se realiza la instalación de las señales con el fin de aislar las casas de la obra , desde la parte ambiental se realiza el inventario de sumideros que se encuentran en la área a intervenir , adicional se realiza una limpieza superficial a los sumideros y la rejilla se cubre con poli malla traslucida para evitar que por lluvias o por correntias se llegue a ir material a los sumideros y llegue a causar algún tipo de colmatación , esas mallas al terminar con la obra debemos retirarlas , a veces las personas nos piden que no las quitemos , pero cuando la obra termine , los sumideros quedan sin esa protección , adicional en este tramo no aplica la cantidad de individuos arbóreos que tenemos en el frente de obra o en el área de influencia que se hace si llega algún individuo arbóreo se cubre para evitar que valla a sufrir algún daño a causa de la obra y aislarlo de la obra , nosotros vamos a manejar materiales los cuales vienen de canteras autorizadas , canteras que cumplen con toda la normatividad ambiental , y con todos los permisos y los papeles en regla y obviamente ese proceso lo verifica la interventoría , todos los materiales que nosotros traemos deben venir de canteras autorizadas , adicional a eso , producto de la excavación va a salir un material que se llama escombro , ese escombro nosotros lo debemos disponer en escombreras que deben estar autorizadas , que cumplan con toda la legislación , con todo sus papeles en regla para que nosotros podamos disponer el material allá deben cumplir con esos requisitos . Nosotros como obra estamos inscritos ante la secretaria distrital de ambiente, tenemos un PIN al cual debemos reportar tanto los materiales que ingresan como los materiales que salen de la obra , los materiales que vamos a utilizar en obra deben permanecer cubiertos si no se están utilizando para evitar que por acción del viento se vayan a esparcir y genere algún tipo de accidente o incomodidades a las personas del sector , como nosotros estamos inscritos en la secretaria hay una resolución a la cual debemos darle cumplimiento y es que nosotros debemos reutilizar el material en un 25% el material que sale de la obra , por esa razón ustedes verán en alguna situación , el fresado que es la capa superficial que sale , es lo primero que nosotros llegamos hacer , ese fresado nosotros lo guardamos y es reutilizado en la estructura de la vía porque debemos darle cumplimiento a ese porcentaje que nos exige la secretaria distrital de ambiente y no vayan a pensar*

que estamos metiendo otro tipo de material , es para darle cumplimiento a ese porcentaje y a la resolución , eso es lo que básicamente manejamos desde la pate de gestión ambiental.
Por parte de área SST lo que llegamos inicialmente a hacer es el cerramiento perimetral , ese cerramiento nos sirve para que las personas ajenas a la obra no puedan ingresar , porque vamos a tener maquinaria pesada a la obra , por ejemplo las volquetas y pueden llegar a generar accidentes si dejamos abierto el cerramiento , razón por la cual les pido el favor que cuidemos ese cerramiento , a veces las personas se cuelgan para mirar y el cerramiento se daña , evitemos hacerlo , en algunas situaciones las personas prefieren romper el cerramiento porque les da pereza dar la vuelta , si de pronto hay niños tengamos mucho cuidado con ellos si somos curiosos nosotros los adultos , un niño que están en pleno crecimiento y desarrollo es más curioso , tengamos cuidado con ellos o dejemos a los niños solos , no dejarlos que se cuelguen en los cerramientos porque si bien es cierto es malla y se va a deformar y ellos se nos pueden ir en la excavación, contamos también con la señalización interna de nuestra obra como la de ruta de evacuación , salidas de emergencia y demás todo el personal está debidamente identificado con su respectiva dotación , como empresa , somos una empresa muy seria y a todos nuestros trabajadores los tenemos afiliados al sistema general de seguridad social , es muy fácil conseguir la dotación que nosotros utilizamos , por eso hacemos la salvedad para que no se dejen engañara, los trabajadores no tienen que ingresar a sus casas y tampoco pedirles dinero , adicional a eso nosotros por ley debemos realizar unas capacitaciones mensuales al personal de obra y debe ser en horario laboral razón por la cual ustedes en algún momento van a ver , ya sea aquí en el frente de obra que estemos reunidos o que en algún momento los trabajadores tengan que desplazarse a algún sitio que alquilemos , en esos momentos ustedes van a ver solo el frente de obra y será porque los trabajador estarán en capacitación para que lo tengamos presente , es eso a grandes rasgos lo que manejamos desde la parte de seguridad y salud en el trabajo. Muchas Gracias".

La residente social del contratista Yesica Agudelo toma la palabra y manifiesta: *"Desde la parte de gestión social, se tiene como objetivo mantener informada a la comunidad referente al proyecto, sobre lo que se va a realizar y para eso tenemos diferentes programas; En el programa de información , tenemos las reuniones con comunidad , por ejemplo este tipo de reunión donde se les informa las generalidades de lo que se va a realizar , está la reunión de avancé donde se les va a informar que dificultades ,avances ha tenido el proyecto y el proceso de la obra, está la reunión de finalización allí les vamos a decir se realizaron estas actividades y es la entrega entre comillas de la obra a la comunidad , también hay un tipo de reunión que es la reunión extraordinaria , si durante la dinámica del proyecto se genera alguna necesidad de hacer alguna reunión adicional también la podemos realizar puede ser porque ustedes lo soliciten , porque lo solicite la interventoría , por que lo solicite el Fondo de Desarrollo Local , ese tipo de reunión también se puede realizar.*
Tenemos el programa de divulgación que son todas las piezas informativas que se entregan a la comunidad ,por medio de volantes así nosotros informamos todas las actividades que son importantes que ustedes conozcan , en la parte de abajo del volante están los números de contacto del punto de atención , correo electrónico y la dirección del punto de atención; tenemos el programa de

acompañamiento social a actividades técnicas de obra allí tenemos las actas de vecindad , es ese documento que se les levanta a sus viviendas donde esta el registro del predio , es importante este documento porque nos muestra el estado en el que esta el predio antes de iniciar con la obra , si se llega a presentar alguna eventual afectación, nosotros tenemos un soporte donde nos dice como estaba su casa , si es culpa del contratista o si hace falta mantenimiento por parte del sueño ; también tenemos el programa de sostenibilidad aquí hacemos un comité de participación ciudadana que son las personas que van hacer control social sobre el proyecto y sobre lo que vamos a realizar , con ellos vamos a tener reuniones mensuales con ese comité donde van hacer el canal de comunicación entre el contratista , el fondo de desarrollo local ,la interventoría y la comunidad allí vamos a trabajar diferentes temas , problemáticas que se pueden desarrollar durante el proceso de la obra ; tenemos un programa que se llama contratación de personal de mano de obra no calificada , si ustedes conocen a alguien que esté interesado en hacer parte del proyecto como ayudante de obra que tenga experiencia preferiblemente que sea de la localidad , mayor de edad que tenga el interés de trabajar puede llevar la hoja de vida al punto de atención , se nos ha presentado que muchas personas llevan la hoja de vida, se inicia el proceso y no vuelven o llegan personas fumando sustancias psicoactivas y nos hacen retroceder el proceso del personal , así que si ustedes van a recomendar a alguien que este interesado en trabajar ; tenemos el programa de atención al ciudadano , tenemos diferentes canales dispuestos para atender a la comunidad , el primero es nuestro horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 m ,pero si usted llama tipo 1 ó 2 de la tarde le van a contestar el teléfono y van a saber direccionar su llamada según su requerimiento , tenemos la dirección del Punto PAC CR 53G No.1 -04 barrio La Camelia , la línea de atención 9272941 y el número celular 3213905517 nuestro correo electrónico gestionsocial156@gmail.com en la parte inferior de los volantes se encuentran los datos que les acabo de informar para que ustedes los tengan presentes , eso en cuanto al área de gestión social".

La residente social del contratista Yesica Agudelo toma la palabra: "Este es el espacio para ustedes para dudas e inquietudes, iniciamos".

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Toma la palabra un representante de la comunidad: *"En cuanto a la red combinada, nosotros no tenemos red de aguas lluvias, cuando hay fuertes aguaceros el agua de las tuberías se devuelve a las casas y en las cajas de inspección y las domiciliarias el agua sube, sería bueno que dejaran la red de aguas lluvias independiente porque tengo entendido que anteriormente se maneja una red combinada".*

Responde por parte de la interventoría el residente Raúl Andrés Aparicio: *"Se hizo una inspección con*

CCTV sobre la tubería del alcantarillado, y arrojó que las redes no están separadas, el estudio arrojó como tal que la tubería esta bien pero no tiene la capacidad para conectar los sumideros, ¿qué se va hacer? Se va hacer un sistema de drenaje, las longitudes nos la van a decir la topografía para definir la geometría de la vía, y nos dicen cuantos sumideros vamos a necesitar, para garantizar el drenaje de agua de la vía y evitemos que se valla a formar charcos mas adelante, la red de aguas negras no la vamos a tocar porque la tubería tiene una buena capacidad estructural".

Pide la palabra el señor William Joya representante de la comunidad: *"Ustedes nos dicen que van hacer una rehabilitación ¿comprende espacio público? el problema que nosotros no sabíamos es que esta calle no tiene red de sistema pluvial".*

Responde por parte de la interventoría el residente Raúl Andrés Aparicio: *"El alcance de nosotros es la vía*, el espacio público lo intervenimos cuando se van a renovar las redes o estas tengan problemas estructurales eso implicaría cambiar la tubería y cambiar las domiciliarias".

Responde por parte del contratista la ingeniera Ana Nicelly Casas: *"la red sanitaria si esta partida forma unas concavidades, la tubería de gres está en buenas condiciones".*

Pide la palabra el señor William Joya representante de la comunidad: *"Según sus estudios la red esta bien y no la van a cambiar porque según un estudio del acueducto sugieren a la alcaldía local y al fondo de desarrollo local que la red se debía cambiar, entonces en que estamos creyendo, pero hace 2 años hubo un ventarrón y se inundaron loas casas y el agua se devolvía por las alcantarillas".*

Responde por parte del contratista la ingeniera Ana Nicelly Casas: *"Cuando tenemos una vía con la red de aguas negras dañada, es cuando se forman huecos, el problema de la vía es la falta del drenaje de aguas lluvias porque en la Av.68 la vía esta mas alta y recogen toda el agua del tramo".*

Pide la palabra el señor William Joya representante de la comunidad: "Según el acueducto en el momento que se ingrese un peso en esta vía, se debe cambiar la tubería de GRES ".

Responde por parte del contratista la ingeniera Ana Nicelly Casas: *"una excavación de 75 cm no es un arreglo superficial".*

Toma la palabra el residente social de la interventoría Johan Alfonso: *"Si en este momento el señor Joya tiene apreciaciones por hacer háganoslo llegar y su ustedes tienen observaciones las dejamos por escrito en el acta, pero no les vamos a dar respuesta ahora mismo para no hacer más larga la reunión".*

Pide la palabra el señor William Joya representante de la comunidad: *"Las redes de agua potable son en tubería galvanizada porque el agua está llegando muy sucia a las casas, yo voy a verificar que todo*

se esté haciendo conforme a lo establecido en el contrato, quiero lograr un acercamiento a ver si es posible que nos incorporen espacio público".

Toma la palabra la señora Alejandra Cárdenas: *"Nosotros tenemos un local comercial en la esquina y tenemos una bodega en la que cargamos material ¿cómo vamos hacer cuando me llegue una mula para descargar material?, porque una mula yo no la puedo poner sobre la Av.68, la otra pregunta es en la casa roja también cargan y descargan mercancía cuando ellos pasen mercancía me van a dañar el andén en ese caso ¿ustedes me arreglan el andén?".*

Responden el residente social de la interventoría Johan Alfonso: *"Para eso están las actas de vecindad, para dejar las cosas tal cual las encontramos o dejarlas en mejores condiciones y si hay daños corregirlos, igualmente al finalizar la obra vamos hacer las actas de vecindad de cierre para verificar en qué estado quedó la vivienda ".*

Responde por parte del contratista la ingeniera Ana Nicelly Casas: *"Hasta donde nosotros podamos ayudarles con gusto, pero el día que no podamos ayudarles va hacer por cuestiones de la obra".*

Responden el residente social de la interventoría Johan Alfonso: *"La idea es que trabajamos todos como equipo y si necesitamos ayuda de la policía, podemos hablar con ellos para que nos colaboren para eso tenemos un cuadrante y podemos recurrir también a ellos, la idea es buscar soluciones y no problemas".*

Toma la palabra la residente social del contratista Yesica Agudelo: *"Les hacemos la invitación a ustedes como comunidad para que hagan parte del comité de participación ciudadana, para que ustedes sean veedores de la vía y sean el canal de comunicación entre la comunidad, contratista e interventoría".*

Toma la palabra la residente social del contratista Yesica Agudelo: "¿Alguien más tiene alguna inquietud?

Muchísimas gracias por su participación , tendremos en cuenta todas sus inquietudes, damos por terminada la reunión siendo las 5:00 p.m ".

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Luis Gabriel Nieto Garcia
FECHA: 13 de Junio de 2019
LUGAR: Cl 52B # 40B - 145
OBJETO DE LA REUNIÓN: Reunión de Ibaia barna Alquería CIV: 16003782
HORA DE INICIO: 10:00 am
HORA DE FINALIZACIÓN: 11:00 am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN					ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA					
Andres Franco			X								INTERVENTORIA	tecnico.pa@interia	3003695337	
Carlos A Reyes			X								Interventoria	ambiental.pa@interventoria	3133033882	
PAOLA ROJA			X								INTERVENTORIA	social.pa@interventoria.com	3223553575	Paola Roja
Yamile Merchan Contreras					X						IGNG	gestionsocial.ss@gmail.com	3213905512	Yamile Merchan

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Reunión de Inicio Isaias Alzate CIV: 1600358
FECHA: 13 de Junio de 2019 LUGAR: Cr 52B # 40B-14 Sur
OBJETO DE LA REUNIÓN: Luis Gabriel Nieto García
HORA DE INICIO: 10:00 am HORA DE FINALIZACIÓN: 11:00 m

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Camilo FIORY CORTES			X							IDU 6		—	
Carmen G. Bermudez Delgado										comunidad	—	7301983	Carmen Bermudez
Luisa Llanos										comunidad	—	9089494	
Gloria Eduardo										comunidad	—	3144363587	
Cesar Alexander R.										comunidad	CAMARACUADRADOCARCEL Bogotá	3108762677	
Blanca Lopez										comunidad	—	3128016377	
Wilson Giraldo										comunidad	—	3128072546	
Richard Betancourt										comunidad	—	3009219917	
Gloria Cardenas										comunidad	—	2389002	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

REUNIÓN DE INICIO BARRIO ALQUERÍA CIV: 16003758

Se realiza reunión de Inicio del Contrato 156 de 2018 para el CIV: 16003758 con dirección: Carrera 52 entre Calle 40B Sur y Calle 41 correspondientes al barrio Alquería, llevándose a cabo en uno de los un predios del área de influencia directa correspondiente a la dirección: Carrera 52 B # 40 B C 14 Sur , el día 14 de junio de 2019 a las 10:00 a.m

La residente social del contrato; la Trabajadora Social Yesica Agudelo González da la bienvenida a los asistentes a la reunión de inicio; puntualizando que para que la presentación se realice satisfactoriamente primero se expondrá la información y al finalizar se dará un espacio para las dudas e inquietudes de la comunidad, una vez aclarado este aspecto, da a conocer la agenda de la reunión.

1. Bienvenida y presentación de asistentes
2. Presentación de los encargados del proyecto
3. Relación del proyecto con el POT
4. Explicación técnica del proyecto
5. Información punto de atención al ciudadano
6. Presentación área SISOMA y Social
7. Intervención de la comunidad
8. Cierre de la reunión
9. Refrigerio

La residente social del contratista, Yesica Agudelo González, da la bienvenida a los asistentes, agradeciendo la participación, compromiso, y sentido de pertenencia frente al proyecto a intervenir. A continuación, realiza la presentación de los asistentes a la reunión; "Por parte del área técnica del contratista se encuentra el Ingeniero Camilo Flórez, por parte del área SST se encuentra la ingeniera Astrid Maldonado , por parte del área ambiental se encuentra la ingeniera Sandra Cepeda y por parte del área social quien les habla Yesica Agudelo González , así mismo por parte del área social de la interventoría se encuentra la residente social Paola Rueda, por parte del área técnica el arquitecto Andrés Franco y el residente de la interventoría Raúl Andrés Aparicio y el ingeniero SST por parte de interventoría Carlos Alfonso.

Una vez se informa la agenda, se da a conocer las generalidades del proyecto; informando que el contrato es de tipo obra pública, cuyo objeto es **"Contratar a precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste y a monto agotable los diagnósticos e intervención del mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y acciones de movilidad para la malla vial y el espacio público de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C."**, se informa que el tiempo de durante del contrato es de

10 meses , pero para este segmento vial específicamente es de tres meses.

Como segundo punto de la agenda del día la residente social del contrato, da a conocer a los encargados del proyecto, los cuales son: del FDLPA la alcaldesa local María del Pilar Muñoz Torres y el supervisor técnico Fabián Cruz. Por parte de la Interventoría esta: INTERSA S.A. por medio del contratista Luis Gabriel Nieto García.

Seguido a ello, se presenta la relación del proyecto con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT), en el cual se expone: Decreto 190 de 2004 propende por la movilidad de la ciudad para una mejor calidad de vida para todos los bogotanos. Por otro lado, el Programa "Mejor Movilidad para Todos" contribuye a la democracia urbana porque mejora la calidad y acceso a la movilidad para todos los usuarios de la vía siendo estos corresponsables del adecuado uso de esta:

- Peatones.
- Ciclistas.
- Usuarios del transporte público, colectivo e individual.

Desde la parte técnica, se le da la palabra al Ingeniero Camilo Flórez quien da la explicación sobre las actividades que se llevaran a cabo durante la intervención del segmento vial : Fresado de la carpeta existente, excavación para renovación de rede sanitaria, instalación de tubería y domiciliarias, excavación para mejoramiento de la estructura de pavimento, instalación de sub-base granular y por último instalación de base granular

Siguiendo con la agenda del día, la residente social del contrato informa acerca del punto de atención al ciudadano, se brinda el horario de atención, el cual es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m, de igual modo la dirección donde queda ubicado es la Carrera 53g No 1 – 04, las líneas de atención al usuario con las que cuenta son: 9272941- 3213905517 y el correo electrónico: gestionsocial@156gmail.com así mismo da a conocer algunas actividades desde la parte social que se llevaran acabó durante el tiempo de ejecución de la obra entre ellas: reuniones con la comunidad, entrega de volantes informativos, levantamiento de actas de vecindad, creación del comité de participación, recorridos sociales, atención al ciudadano, contratación de personal de la localidad , asi mismo se les hace la invitación a los asistentes a la reunión para que hagan parte del comité de participación ciudadana.

Se da la palabra a la ingeniera SST Astrid Maldonado quien habla sobre los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, refiriendo temas como: Señalización, frente de obra, dotación para el personal y capacitación al personal, seguido a ella, toma la palabra la ingeniera del área ambiental Sandra Cepeda quien expone aspectos sobre: protección de Individuos arbóreos, retiro de material de excavación, acopio de materiales , puntos ecológicos, protección de sumideros e implementación del PMT , adicionalmente se les informa los horarios de trabajo que se manejaran de 7:00 am a 4:30 pm

de lunes a viernes , y los sábados de 7:00 am a 12:00 m los domingos no se realizarán actividades en la obra .
De igual forma se les hace la invitación a losa comunidad para que hagan parte del comité de participación ciudadana y sean veedores de la obra .

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

La comunidad hace sus intervenciones las cuales se transcriben textualmente:

Toma la palabra un representante de la comunidad: *"Nosotros vivimos en la casa esquinera de la boca calle, entramos y sacamos material por temporadas, más o menos en Octubre ¿cómo vamos a sacar el material nosotros?".*

Responde por parte del área técnica del contratista el Ingeniero Camilo Flórez: *"Se va a manejar dependiendo del avance de lo obra, porque si hay excavación profunda no le podemos dar el acceso, pero si estamos en un nivel más alto, podríamos hacer la excepción".*

Pide la palabra un representante de la comunidad: *"¿En cuánto tiempo la interventoría aprueba el material que se va a poner en la vía? ¿Y el tema de los ratones?".*

Responde por parte del área técnica del contratista el Ingeniero Camilo Flórez: *"De un día para otro. Cuando se interviene las redes de acueducto o alcantarillado sucede el tema de los roedores, en este caso nosotros no vamos a intervenir esas redes, tenemos un recorrido el día de mañana con el personal del acueducto para definir si las redes se van a cambiar o no".*

Toma la palabra un representante de la comunidad: *"¿A qué hora es el recorrido"?*

Responde por parte del área técnica de la interventoría el Arquitecto Andrés Franco: *"Está por definirse".*

Toma la palabra un representante de la comunidad: *"El tubo de esta calle está muy viejo y nunca lo han cambiado".*

Responde por parte del área técnica del contratista el Ingeniero Camilo Flórez: *"Eso es lo que vamos a resolver mañana en el recorrido y se les dará la información".*

Pide la palabra un representante de la comunidad: *"¿Dentro de la programación que ustedes tienen, cuentan con que el clima está cambiando constantemente cierto?".*

Responde por parte del área técnica del contratista el Ingeniero Camilo Flórez: *"Si, nosotros contamos*

con eso, pero deben entenderlo ustedes también, la idea es terminar la obra lo más pronto posible".

Toma la palabra un representante de la comunidad: *"¿El agua la van a quitar en algún momento?".*

Responde por parte del área técnica del contratista el Ingeniero Camilo Flórez: *"Si señor, pero nosotros les informaremos cuando y cuánto tiempo".*

Toma la palara una representante de la comunidad: *"¿Cuándo empiezan la obra?".*

Responde por parte del área técnica del contratista el Ingeniero Camilo Flórez: *"El Lunes o martes de la próxima semana, pero dependemos del recorrido que hagamos con el acueducto y nosotros les informamos que día iniciamos".*

Toma la palabra la residente social del contratista Yesica Agudelo González: *"¿Cuántos días necesitan ustedes para buscar parqueadero?, si es necesario que empecemos con el ejercicio de buscar parqueadero. Lunes o martes podríamos estar iniciando tentativamente".*

Toma la palabra un representante de la comunidad: *"Es muy difícil buscar parqueadero, yo diría que nos den una semana como plazo para buscar parqueadero".*

Responde por parte del área técnica de la interventoría el arquitecto Andrés Franco: *"Una semana está bien y una vez finalizado el recorrido se les informará cuando iniciamos para que ustedes busquen los parqueaderos".*

Toma la palabra la residente social del contratista Yesica Agudelo: *"Quien más tiene alguna inquietud? "Muchísimas gracias por su participación, quedamos atentos a cualquier inquietud que ustedes tengan, damos por terminada la reunión siendo las 11:00 a.m. , los interesados en participar al comité de participación ciudadana , realicen la inscripción con Yamile.*

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Luis Gabriel Nieto Garcia
FECHA: 16 de Junio de 2019 LUGAR: Salón comunal barrio Bochica
OBJETO DE LA REUNIÓN: Reunión de Inicio barrio Bochica 16002844/16002945.
HORA DE INICIO: 4:10 pm HORA DE FINALIZACIÓN: 5:10 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO						TIPO DE VINCULACIÓN					ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA						
Rosa Helena Bolivar												comunidad		3055413413 2015707	Rosa E Bolivar
Hernando Rotbais												comunidad		3133094137	
Hector Andamunio Toro												comunidad		2376514	
Luis Amado Hallmer												comunidad.		———	
Luis Alberto Sonahria												comunidad		3125277692	
Maria Cristina del Campo												comunidad.		3125073220	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Juan Gabriel Nieto Garzón
FECHA: 12 de junio de 2019 LUGAR: Salón comunal
OBJETO DE LA REUNIÓN: Reunión de inicio barrio Bochica 160384 | 160385
HORA DE INICIO: A: 10 pm HORA DE FINALIZACIÓN: 5: 10pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Ana María Vargas										Comunidad		312 [illegible]	
José Boscán										comunidad		3114862508	
Gloria E Roldan										comunidad		3114862508	
[illegible]										Comunidad		#3108013837 3012293135	
JUAN BERMUDEZ										COMITE CIVICO BARRIO BOCHICA CENTRAL		3163717490	
Dario Mejia										Presidente JAC-		3152203164	

ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Dirección Gabriel Nieto Garcia.
FECHA: 13-06-19. LUGAR: Salón comunal barrio Bodnica.
OBJETO DE LA REUNIÓN: Reunión de inicio barrio Bodnica, 16007945 / 16007844
HORA DE INICIO: 4:10 pm HORA DE FINALIZACIÓN: 5:10 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ LOGO	SOLDAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Johan Alfonso C.			X							Interventoría	social.pa@intersa.com	3112402360	
Andres Franco			X							INTERVENTORIA	tecnico.pa@intersa.ing	3112802880	
Pair Apariuo			X							INTERSA S.A	tecnico.pa@interventoria.com	3006076322	
Ashia Maldonado Diaz			X							LGNG	—	—	
Bairo Guañarita F			X							L.G.N.G	bagufi@gmail.com	3166886777	
Mauro Pedro			X							Interventoria	ambientalpa@intersa.com	3106197036	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Luis Gabriel Nieto Garcia
FECHA: 13 de junio de 2019
OBJETO DE LA REUNIÓN: Ramón de Inicio Barrio Bodiaga 16002849 - 2 16002045
HORA DE INICIO: 4:10pm
LUGAR:
HORA DE FINALIZACIÓN: 5:10pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NO LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Juan J Roncancio			X							Contratista	juanjroncancio@gmail.	32033390	
William Rodriguez			X							CONTRATISTA	comuwir@hotmail.com	3148079018	
PAOLA RUEDA			X							INTERVENTORIA	paola.rueda@urbanizacion.com	322 365 3975	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

REUNION DE INICIO BARRIO BOCHICA CIV: 16002844 Y 16002945

Se realiza reunión de Inicio del Contrato 156 de 2018 para los CIV's 16002844 Y 16002945 correspondientes al barrio Bochica, llevándose a cabo en el salón comunal del barrio Bochica ubicado en la Carrea 35 No. 1C-30, el día 14 de junio de 2019 a las 4:00 pm.

La residente social del contrato: la Trabajadora Social Yesica Agudelo González da la bienvenida a los asistentes a la reunión de inicio; puntualizando que para que la presentación se realice satisfactoriamente primero se expondrá la información y al finalizar se dará un espacio para las dudas e inquietudes de la comunidad, una vez aclarado este aspecto, da a conocer la agenda de la reunión.

1. Bienvenida y presentación de asistentes
2. Presentación de los encargados del proyecto
3. Relación del proyecto con el POT
4. Explicación técnica del proyecto
5. Información punto de atención al ciudadano
6. Presentación área SISOMA y social
7. Intervención de la comunidad
8. Cierre de la reunión
9. Refrigerio

La residente social del contratista, Yesica Agudelo González, da la bienvenida a los asistentes, agradeciendo la participación, compromiso, y sentido de pertenencia frente al proyecto a intervenir. A continuación, realiza la presentación de los asistentes a la reunión; "Por parte del área técnica se encuentra el Ingeniero Camilo Flórez, por parte del área SST el ingeniero Bairo Guañarita Figueroa , por parte del área Ambiental se encuentra la Ingeniera Astrid Maldonado y por último por parte del área social del contratista quien les habla Yesica Agudelo González; por parte del área social de la interventoría se encuentra el residente social Johan Alfonso , el residente de la interventoría Raúl Andrés Aparicio , el arquitecto Andrés Franco y la ingeniera Mónica Fajardo.

Una vez se informa la agenda, se da a conocer las generalidades del proyecto; informando que el contrato es de tipo obra pública, cuyo objeto es "**Contratar a precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste y a monto agotable los diagnósticos e intervención del mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y acciones de movilidad para la malla vial y el espacio público de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C.**", se informa como tiempo de duración del contrato 10 meses , pero para cada uno de los segmentos viales será de tres meses.

Como segundo punto de la agenda del día la residente social del contrato, da a conocer los encargados del proyecto, los cuales son: del FDLPA: la alcaldesa local María del Pilar Muñoz Torres y el supervisor técnico es: Fabián Cruz. Por parte de la Interventoría esta: INTERSA S.A. y por medio del contratista Luis Gabriel Nieto García.

Seguido a ello, se presenta la relación del proyecto con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT), en el cual se expone: Decreto 190 de 2004 propende por la movilidad de la ciudad para una mejor calidad de vida para todos los bogotanos. Por otro lado, el Programa "Mejor Movilidad para Todos" contribuye a la democracia urbana porque mejora la calidad y acceso a la movilidad para todos los usuarios de la vía siendo estos corresponsables del adecuado uso de esta:

- Peatones.
- Ciclistas.
- Usuarios del transporte público, colectivo e individual.

Desde la parte técnica, se le da la palabra al Ingeniero Camilo Flórez, quien da una explicación técnica de inicio de obra proyecto: intervención de la estructura vial, renovación de redes y alcantarillado, sanitario. Seguido a lo anterior se exponen las que se realizaran, entre ellas: fresado de la capa de rodadura del pavimento, estructura de la vía después del fresado, renovación redes de alcantarillado pluvial y sanitario, renovación redes de alcantarillado pluvial y sanitario, renovación redes de alcantarillado pluvial y sanitario, construcción cajas de inspección domiciliarias, renovación red de acueducto, reparación capa de material granular remanente, ejecución de la prueba de carga sobre material remanente, mezcla de base granular y emulsión, extensión y nivelación de la base estabilizada, compactación capa de base estabilizada con emulsión asfáltica, toma de densidades - control de calidad y finalmente se habla del estado actual de la calzada.

Siguiendo con la agenda del día, la residente social del contrato informa acerca del punto de atención al ciudadano, se brinda el horario de atención, el cual es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m, de igual modo la dirección donde queda ubicado es la Carrera 53g No 1 – 04, las líneas de atención al usuario con las que cuenta son: 9272941- 3213905517 y el correo electrónico: gestionsocial@156gmail.com así mismo da a conocer algunas actividades de parte social que se llevaran acabó durante el tiempo de ejecución de la obra entre ellas: reuniones con la comunidad, entrega de volantes informativos, levantamiento de actas de vecindad, creación del comité de participación, recorridos sociales, atención al ciudadano, contratación de personal de la localidad.

Se da la palabra a la ingeniera SST Astrid Maldonado quien habla sobre los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, refiriendo temas como: Señalización, frente de obra, dotación para el personal y capacitación al personal, seguido a ella, toma la palabra la ingeniero del área ambiental Bairo Guañarita Figueroa quien expone aspectos sobre: protección de Individuos arbóreos, retiro de

material de excavación, acopio de materiales , puntos ecológicos, protección de sumideros e implementación del PMT , adicionalmente se les informa los horarios de trabajo que se manejaran de 7:00 am a 4:30 pm de lunes a viernes , y los sábados de 7:00 am a 12:00 m los domingos no se realizarán actividades en la obra , de igual forma les hacemos la invitación para que hagan parte del comité de participación ciudadana y sean veedores de la obra .

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

La comunidad hace sus intervenciones las cuales se transcriben textualmente:

Toma la palabra un representante de la comunidad: *"¿Tuvimos una reunión con la trabajadora social en donde nos dijeron que se iban a intervenir los tres callejones al mismo tiempo, pero usted nos está hablando de dos? ".*

Responde por parte del área técnica del contratista el Ingeniero Camilo Flórez: *"Si se van a intervenir los tres callejones, en este momento tenemos PMT aprobado para estos dos callejones por eso los vamos a iniciar a medida que nos aprueban el PMT vamos iniciando con las obras ".*

Pide la palabra un representante de la comunidad: *"¿Van a dejar un mismo tubo para las aguas lluvias y para las aguas negras?"*

Responde por parte del área técnica del contratista el Ingeniero Camilo Flórez: *"Cada casa tiene un tubo que llega a la caja y de la caja llega al tubo existente, lo que tenemos que hacer es cambiar el tubo existente y a la vez el tubo que va hasta la caja".*

Toma la palabra un representante de la comunidad: *"¿En uno de los callejones no existen alcantarillas, solo en las esquinas van a meter más?".*

Responde por parte del área técnica del contratista el Ingeniero Camilo Flórez: *"Para los sumideros tenemos que revisar con la topografía, porque los sumideros se trabajan por la pendiente de la vía".*

Toma la palabra un representante de la comunidad: *"¿No se puede hacer otro sumidero para evitar que el agua se apose en un solo lugar?".*

Responde por parte del área técnica del contratista el Ingeniero Camilo Flórez: *"Vamos a revisar el tema con la topografía".*

Pide la palabra un representante de la comunidad: "¿cuándo cierren la cuadra nos van a dejar sin andenes?".

Responde por parte del área técnica del contratista el Ingeniero Camilo Flórez: *"No, yo tengo que respetarles a ustedes los andenes ".*

Interviene el presidente de la JAC del barrio Bochica el señor Darío Mejía: *"¿Cuándo hablan de andenes, van a cambiarlos totalmente?".*

Responde por parte del área técnica del contratista el Ingeniero Camilo Flórez: *"Si señor, y los paramentos también".*

Toma la palara una representante de la comunidad: *"¿Que es el paramento? ".*

Responde por parte del área técnica del contratista el Ingeniero Camilo Flórez: *"Donde inician sus casas".*

Pide la palabra un representante de la comunidad: *¿Va aquedar más alta la vía? ".*

Responde por parte del área técnica del contratista el Ingeniero Camilo Flórez: *"La vía les va a quedar con el mismo nivel. Muchas veces en el espacio público ustedes les ponen baldosa, granito, etc , pero es porque ustedes quieren , pero el día que llegue el acueducto o la ETB deben intervenir el espacio público , ellos también se lo volverán a dejar en concreto ".*

Toma la palabra el presidente de la JAC del barrio Bochica el señor Darío Mejía: *"Como estamos tocando el tema de los callejones , necesitamos la fecha del inicio de la obra , por otro lado hay unas excepciones con las personas que salen a la 1 de la mañana a trabajar , es muy difícil conseguir un parqueador a esa hora , no sé si de pronto van a dejar una persona para que este pendientes de esas personas y la maquinaria ".*

Responde por parte del área técnica del contratista el Ingeniero Camilo Flórez: *"El objeto de nuestro contrato es la malla vial y el espacio público, nosotros no podemos solucionar los problemas de inseguridad, ustedes como comunidad pueden comunicarse con el cuadrante del sector para que estén más pendientes el barrio y de las obras".*

Toma la palabra un representante de la comunidad: *"¿La poli sombra va hacer muy grande?".*

Responde por parte del área técnica del contratista el Ingeniero Camilo Flórez: *"se maneja un metro de malla verde y un metro de malla traslucida para que ustedes puedan ver lo que sucede al interior de la obra ".*

Responde por parte del área técnica del contratista el Ingeniero Camilo Flórez: *"¿La pregunta es cuando podemos cerrar?".*

Toma la palabra la residente social del contratista Yesica Agudelo: *"Nosotros les hemos avisado con tiempo para que vayan consiguiendo parqueadero alterno para los vehículos".*

Responde por parte de la comunidad un representante: "Yo no he podido conseguir garaje y de la noche a la mañana no voy a conseguir parqueadero".

Toma la palabra la residente social del contratista Yesica Agudelo : *" No podemos parar la obra por ese tipo de situaciones".*

Toma la palabra el presidente JAC del barrio Bochica Darío Mejía : *" Los vecinos que no pudieron venir hoy, por favor informarles que el lunes se empieza con el cerramiento para que* vayan *buscando parqueadero ".*

Toma la palabra el residente social de la interventoría Johan Alfonso: *" Igualmente a todos se les informo que se va a hacer y el contratista va a socializar cualquier información para que también estén enterados".*

Toma la palabra la residente social del contratista Yesica Agudelo: *" Muchísimas gracias por su participación , quedamos atentos a cualquier inquietud que ustedes tengan , damos por terminada la reunión siendo las 5:00 pm". Solicitamos que los interesados en participar al comité de participación ciudadana , realicen la inscripción con Yamile.*

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Las Cabezas Nieto Garcia
FECHA: 21 de Junio de 2019 LUGAR: Salón comunal barrio Bochica
OBJETO DE LA REUNIÓN: Reunión de inicio barrio Bochica CIV: 16002769
HORA DE INICIO: 10:00 am HORA DE FINALIZACIÓN: 10:30 am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NO UNIF.	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Astrid F Maldonado Diaz			X							LGUG	—	3203066660	
Angélico Ramos Quintana			✓							Contratista LGUG	ing.angelico.r@gmail.com	3102481324	
Monica Rojas			X							Interventoria	ambiental.pa@inter	3106192638	
Johan Alfonso			✓							Interventoría.	social.pa@mkrauingenieria	3112802860.	
ANDRES BRANCO			X							INTERVENTORIA	tecnico.pa@interia	3003095337	
Dania Hegin										JAC Presidenta	danamyn-v2	3127293164.	
Yamile Mechan Contreras.										LGUG	gestionsocial1@gmail.com	3215903817.	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

REUNION DE INICIO BARRIO BOCHICA CIV :16002769

El día 21 de junio de 2019 se programa la reunión de inicio del Contrato 156 de 2018 para el CIV: 16002769, con dirección: Carrera 38 A Sur entre Calle 2 entre Carrera 34 y Carrera 35 correspondiente al barrio Bochica, la reunión se llevó a cabo en el salón comunal del barrio correspondiente la dirección: Carrera 35 # 1 C – 30 a las 10:00 a.m.

Por parte del contratista se contó con la asistencia del área SST y el área Ambiental la Ingeniera Astrid Maldonado, por parte del área técnica la ingeniera Angélica Ramos Quintana y por parte del área social la residente Yesica Agudelo González; Por parte de la interventoría se contó con la asistencia de la ingeniera Mónica Fajardo por parte del área Ambiental, el Arquitecto Andrés Franco por parte del área técnica y el residente Johan Alfonso por parte del área social.

Sin embargo, dando un tiempo de espera a los residentes del área de influencia, se pudo contar con la asistencia por parte del presidente de la junta de acción comunal del barrio Bochica el señor Darío Mejía. Así pues, se da cierre a la reunión a las 10:30 am.

Nota: Debido a la falta de asistentes a la reunión el día 21 de junio por parte de la comunidad, los residentes sociales del contratista y de la interventoría acuerdas, realizar la socialización en cada uno de los predios de las actividades que se ejecutaran en cada uno de los componentes (técnico, social, ambiental y SST).
Es así como los días 22 y 25 de junio la residente social del contratista Yesica Agudelo González realiza esta socialización en cada uno de los predios del área de influencia, haciendo entrega impresa de la presentación de la reunión de inició, donde se exponen las actividades de cada uno de los componentes. Cada uno de los residentes a los cuales se hizo esta entrega firmaron formato de asistencia.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Entrega presentación Reunion de inicio
FECHA: 15 de Junio de 2019 LUGAR: AV. 16003769
OBJETO DE LA REUNIÓN: Luis Gabriel Nieto Garcia
HORA DE INICIO: 10:00 am HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

	NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
		ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ASÓ LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
1	Melquisedec Roa.										Supermercado Alcaraban.	cll 2N 3475	3183032215	
2	Johana Mendez.											cll 2N.3453	2479896	
3	Blanca Martinez											cll 2N.34-49	2771373	
4	Erwin Romero											cll 2N.34-43.	3142309222	
5	Deisy Hernandez											cll 2N 34-29	3153246670	
6	Ana Moreno.											cll 2N 34- 23	3108950467	
7	Estiven Rincón											Cr 34- N.2-05	3142230313	
8	Arley Valero.											cll 2N.34-28	3134527456	
9														

JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE PUENTE ARANDA

ENTREGA A LA COMUNIDAD PRESENTACIÓN
REUNIÓN DE INICIO
BARRIO BOCHICA CIV : 16002769
25 DE JUNIO DE 2019

Alcaldía de Bogotá



ENTREGA PRESENTACIÓN REUNIÓN DE INICIO



ENTREGA PRESENTACIÓN REUNIÓN DE INICIO



ENTREGA PRESENTACIÓN REUNIÓN DE INICIO



ENTREGA PRESENTACIÓN REUNIÓN DE INICIO

426

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Luis Gabriel Nieto Garaia
FECHA: 28 de Junio de 2019 LUGAR:
OBJETO DE LA REUNIÓN: Reunion de Inicio barrio Santa Rita II CIV: 16003612.
HORA DE INICIO: 3:15 pm. HORA DE FINALIZACIÓN: 4:00 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NIVEL	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Adolfo Maldonado Diaz			X							LGNG	—	—	
PAOLA RUEDA			X							INTERVENTORIA INTERSA	social.pa@interventoriaycontrol.com	3228653975	
ANDRES FRANCO			V							INTERVENTORIA	tecnico.pa@intersa	3223653975	
Nicolly Casos			X							LGNG	ingnicolly@gmail.ca	3008800280	
ROLANDO ESTEBAN CRUZ			X							COMUNIDAD S.R.T.A	roloarquitecto@hotmail.com		
Raul A. Aparicio C			X							INTERSA S.A.	tecnico.pa@interventoriaycontrol	3006035637	
Johan Alfonso.			V							INTERSA.	" " "	3112602862	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

REUNIÓN DE INICIO BARRIO SANTA RITA II CIV: 16003612

Se realiza reunión de Inicio del Contrato 156 de 2018 para el CIV: 16003612 con dirección: Carrera 50 A entre Calle 34 Sur y Calle 33 Sur correspondientes al barrio Santa Rita, se llevó a cabo en el predio correspondiente a la dirección: Calle 33 Sur No. 50 A 04, el día 28 de junio de 2019 a las 3:00 p.m.

La residente social del contrato; la Trabajadora Social Yesica Agudelo González da la bienvenida a los asistentes a la reunión de inicio; puntualizando que para que la presentación se realice satisfactoriamente primero se expondrá la información y al finalizar se dará un espacio para las dudas e inquietudes de la comunidad, una vez aclarado este aspecto, da a conocer la agenda de la reunión.

1. Bienvenida y presentación de asistentes
2. Presentación de los encargados del proyecto
3. Relación del proyecto con el POT
4. Explicación técnica del proyecto
5. Información punto de atención al ciudadano
6. Presentación área SISOMA y Social
7. Intervención de la comunidad
8. Cierre de la reunión
9. Refrigerio

La residente social del contratista, Yesica Agudelo González, da la bienvenida a los asistentes, agradeciendo la participación, compromiso, y sentido de pertenencia frente al proyecto a intervenir. A continuación, realiza la presentación de los asistentes a la reunión; "Por parte del área técnica del contratista se encuentra la Ingeniera Ana Necelly Casas, por parte del área SST y el área ambiental la ingeniera Astrid Maldonado y por parte del área social quien les habla Yesica Agudelo González , así mismo por parte del área social de la interventoría se encuentran los profesionales sociales Paola Rueda y Johan Alfonso, por parte del área técnica el arquitecto Andrés Franco y el residente de la interventoría Raúl Andrés Aparicio.
Una vez se informa la agenda, se da a conocer las generalidades del proyecto; informando que el contrato es de tipo obra pública, cuyo objeto es "**Contratar a precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste y a monto agotable los diagnósticos e intervención del mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y acciones de movilidad para la malla vial y el espacio público de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C.**", se informa que el tiempo de duración del contrato es de 10 meses , pero para este segmento vial específicamente serán de tres meses.

Como segundo punto de la agenda del día la residente social del contrato, da a conocer a los

encargados del proyecto, los cuales son: del FDLPA la alcaldesa local María del Pilar Muñoz Torres y el supervisor técnico Fabián Cruz. Por parte de la Interventoría esta: INTERSA S.A. por medio del contratista Luis Gabriel Nieto García.

Seguido a ello, se presenta la relación del proyecto con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT), en el cual se expone: Decreto 190 de 2004 propende por la movilidad de la ciudad para una mejor calidad de vida para todos los bogotanos. Por otro lado, el Programa "Mejor Movilidad para Todos" contribuye a la democracia urbana porque mejora la calidad y acceso a la movilidad para todos los usuarios de la vía siendo estos corresponsables del adecuado uso de esta:

- Peatones.
- Ciclistas.
- Usuarios del transporte público, colectivo e individual.

Desde la parte técnica del contratista, se da la palabra a la Ingeniera Ana Nicelly Casas quién da la explicación de las actividades que se llevaran a cabo durante la intervención de la vía : Fresado de la carpeta asfáltica, Excavación para renovación de redes de alcantarillado, Instalación de tubería y domiciliarias, Excavación para mejoramiento de la estructura de pavimento, Instalación de capa de mejoramiento y subbase granular, Instalación de base estabilizada, Instalación de bordillos y sardineles prefabricados, Construcción de cajas de inspección domiciliarias, Construcción de pozos de inspección, Reconstrucción de sumideros y finalmente Intervención del espacio público en concreto.

Siguiendo con la agenda del día, la residente social del contrato informa acerca del punto de atención al ciudadano, se brinda el horario de atención, el cual es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m, de igual forma da a conocer la ubicación del punto de atención al ciudadano Carrera 53g No 1 – 04, las líneas de atención al ciudadano las cuales son: 9272941- 3213905517 y el correo electrónico: gestionsocial@156gmail.com así mismo da a conocer algunas actividades que se llevaran a cabo desde la parte social durante el tiempo de ejecución de la obra entre ellas: reuniones con la comunidad, entrega de volantes informativos, levantamiento de actas de vecindad, creación del comité de participación, recorridos sociales, atención al ciudadano, contratación de personal de la localidad y a si mismo se les hace la invitación a los asistentes a la reunión para que hagan parte del comité de participación ciudadana.

Se da la palabra a la ingeniera por parte del área SST y el área Ambiental del contratista la ingeniera Astrid Maldonado quien habla sobre los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, refiriendo temas como: Señalización, frente de obra, dotación para el personal y capacitación al personal, seguido a ello informa los aspectos del área ambiental refiriéndose a temas como: protección de Individuos arbóreos, retiro de material , excavación, acopio de materiales , puntos ecológicos, protección de sumideros e implementación del PMT , adicionalmente se les informa los horarios de trabajo que se

manejaran de 7:00 am a 4:30 pm de lunes a viernes , y los sábados de 7:00 am a 12:00 m los domingos no se realizarán actividades en la obra.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

La comunidad hace sus intervenciones las cuales se transcriben textualmente:

Toma la palabra un representante de la comunidad: *"¿Cuándo inician la obra?, para que nosotros podamos conseguir parqueadero para los vehículos".*

Responde por parte del área técnica del contratista la Ingeniera Ana Nicelly Casas: *"Estamos a la espera de la implementación del PMT para darles a ustedes la fecha exacta para el inicio de la obra".*

Toma la palabra el arquitecto Andrés Franco por parte de la interventoría: *"Primero se realiza la implementación del PMT y se les informa 3 días antes para que busquen parqueadero".*

Toma la palabra un representante de la comunidad: *"Si con 3 días de anticipación está bien".*

Toma la palabra el residente social de la interventoría el residente Johan Alfonso: *"Lo que se busca es que con esos 3 días de anticipación vallan buscando el parqueadero y no demorarnos tanto, es ese el proceso para poder iniciar con la obra lo más pronto posible".*

Responde por parte del área técnica del contratista la Ingeniera Ana Nicelly Casas: *"Dependemos del acueducto porque vamos a intervenir las redes que le pertenecen a esa entidad".*

Toma la palabra el residente por parte de la interventoría el ingeniero Raúl Andreas Aparicio: *"También se les va a intervenir el espacio público reconstrucción de andenes, redes sanitarias, alcantarillado, la estructura de la vía, las cajas domiciliarias, es exactamente la misma intervención que se realizó al frente. En la parte de diagnóstico y diseño se arroja que se debe hacer en este segmentó vial, la investigación con CCTV a las tuberías se realiza con una cámara que nos muestra en qué estado está la tubería y nos arroga un resultado, cuando tenemos ese resultado la empresa que realiza la inspección nos informa si se debe cambiar la tubería o no".*

Toma la palabra el arquitecto por parte de la interventoría Andrés Franco: *"Toda la localidad tiene un sistema de red sanitario combinado, frente a las casas de ustedes ahí unas cajas que nosotros también renovamos".*

Toma la palabra el señor Rolando Cruz miembro de la comunidad : *"Como se pueden dar cuenta de 8 predios a los que se les realizo la invitación solo asistieron poquitas personas , la invitación es a que ustedes nos ayuden a divulgar la información que se les brindo el día de hoy para que no se vuelva un*

teléfono roto la información , desde la JAC hace 10 años se habla priorizado y hasta hora lo están haciendo , para finalizar el contratista y la interventoría están realizando un trabajo muy interésate en la localidad y yo puedo dar fe de ello".

Toma la palabra la guía cívica del contratista Yamile Merchán: *"¿Alguien más tiene alguna inquietud? "Muchas gracias por su participación, quedamos atentos a cualquier inquietud que ustedes tengan, damos por terminada la reunión siendo las 4:00 p.m.".*

Toma la palabra por parte del área Ambiental y SST la ingeniera Astrid Maldonado: *"los interesados en participar al comité de participación ciudadana, realicen la inscripción con Yamile".*

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

2. SEGUIMIENTOS REUNIONES DE INICIO

INTERSA S.A.	CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".					Alcaldía de Bogotá
	FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES					
FECHA: 07/06/2019	TEMA: REUNIÓN DE INICIO DEL CIV': 16003173 LA ALQUERÍA	LUGAR: Calle 38 A Sur # 52 C 79 Tramo-casa amarilla		BARRIO: LA ALQUERÍA	UPZ:MUZÚ	Localidad: Puente Aranda

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
1	PAOLA RUEDA	RESIDENTE SOCIAL	INTERVENTORIA	322 365 3975	social.pa@interventoria.com	
2	ANDRES FRANCO	R. TECNICO	INTERVENTORIA	322 365 3975	tecnico.pa@intersaing	
3	CARLOS A Alfaro	R TECNSST	INTERVENTORIA	313 300 3882	ambiental.Pa@intersaing.com	
4	Nicolly Casas	R. T	LGNG.	3008800280	inghicelly@gmail.com	
5	Diego Arley Collado P	Ingeniero SISOMA	LGNG	3176199152		
6	Astrid F Maldonado	RSST	LGNG	3203865806		
7	Camilo Peixcle	RSST.	Consorcio.	3204632766	pgca-30@hotmail.com	
8	Jaime Pachon	GDO CIVICA	LGNG	3502000887	gestionsocial.isse@gmail.com	
9	Jessica Aguilar	Resi Social	LGNG	3213905517	gestionsocial.isse@gmail.com	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						


INTERSA S.A.	CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".				Alcaldía de Bogotá
	FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES				
FECHA: 07/06/2019	**TEMA:** REUNIÓN DE INICIO DEL CIV°: 16003173 LA ALQUERÍA	**LUGAR:** Calle 38 A Sur # 52 C 79 Tramo-casa amarilla	**BARRIO: LA ALQUERÍA**	**UPZ:MUZÚ**	Localidad: Puente Aranda

OBSERVACIONES

Siendo las 10:00 am del 13 de junio, se realiza la reunión de inicio del CIV 16003758 (La Alquería 2), la interventoría realizó acompañamiento a esta reunión.

- Se contó con la asistencia de la parte técnica del contratista e interventoría, la parte social del contratista e interventoría y el área SST del contratista; así como miembros de la comunidad.
- Se realizó la socialización de cada una de las actividades que se llevaran en cada uno de los componentes (Técnico, social, ambiental y SST).
- Se da un espacio para dar respuesta a las inquietudes de la comunidad. En este espacio, uno de los residentes indica su inconformidad por la no renovación del espacio público. Se le da respuesta a su inquietud, sin embargo manifiesta que realizará un derecho de petición con esta solicitud.
- Se realiza la inscripción al comité de participación ciudadana.





INTERSA S.A.	CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".					Alcaldía de Bogotá
	FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES					
FECHA: 13/06/2019	**TEMA:** REUNIÓN DE INICIO DEL CIV: 16003758 (ALQUERIA 2)	**LUGAR:** Predio del área de influencia directa: Carrera 52 B # 40 B 14 Sur		**BARRIO: ALQUERIA**	**UPZ: MUZÚ**	Localidad: Puente Aranda

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
1	Yamile Merchan C.	Soc Civica	LGNG	3502100887	gestionsocial.scc@gmail.com	
2	Sandra C.	RAmbi	LGNG	—	ing.scc@gmail.com	
3	CAMILO FLOREZ C.	Ing Residente	LGNG	—	tiosam317@gmail.com	
4	ANDRES FRANCO	RES. TECNICO	INTERVENTORIA		tecnico.pa@interseing	
5	Carlos A Nuñez	Res. SSTMA	Interventoria	3133003982	ambiental.pa@interseing	
6	Yesica Acevedo	Res. Social	LGNG	3213905717	gestionsocial.pa@	
7	PAOLA RUEDA	RESIDENTE SOCIAL	INTERVENTORIA	322 365 3975	social.pa@interseingeniera.com	Paola Rueda.
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

INTERSA S.A.	CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".				Alcaldía de Bogotá
	FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES				
FECHA: 13/06/2019	**TEMA:** REUNIÓN DE INICIO DEL CIV: 16003758 (ALQUERIA 2)	**LUGAR:** Predio del área de influencia directa: Carrera 52 B # 40 B 14 Sur	**BARRIO: ALQUERIA**	**UPZ: MUZÚ**	Localidad: Puente Aranda

OBSERVACIONES

Siendo las 10:00 am del 13 de junio, se realiza la reunión de inicio del CIV 16003758 (La Alquería 2), la interventoría realizó acompañamiento a esta reunión.

- Se contó con la asistencia de la parte técnica del contratista e interventoría, la parte social del contratista e interventoría y el área SST del contratista; así como miembros de la comunidad.
- Se realizó la socialización de cada una de las actividades que se llevaran en cada uno de los componentes (Técnico, social, ambiental y SST).
- Se le informa a la comunidad que el día viernes 14 de junio, se realizará visita con el EEAB, para definir si hará intervención en redes y asi mismo la renovación del espacio público. Después de la misma se les informará a que concluir se llegó con esta visita.



INTERSA S.A.	CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".					Alcaldía de Bogotá
	FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES					
FECHA: 21/06/2019	**TEMA:** REUNIÓN DE INICIO CIV: 16002769 (BOCHICA CENTRAL 3)	**LUGAR:** Salón Comunal Carrera 35 # 1 C 30		**BARRIO:** BOCHICA CENTRAL	**UPZ:** CIUDAD MONTES	Localidad: Puente Aranda

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
1	Astrid Mateo [illegible]	R SST	L&N9	3102402506	———	
2	Angélica Ramos Q.	R. Técnica	Contratista	9272941	ing.angelica.r@gmail.com	
3	Monica Rojas	R. SST-HA	Interventoria	3106141036	ambiental.pa@gmail.com	
4	Johan Alfonso Cairedo	R. Social	Interventoría	3112802860	social.pa@intersaingenieria.com	
5	ANDRES FRANCO	R. TECNICO	INTERVENTORIA	3003095337	tecnico.pa@intersaing	
6	PAOLA RUEDA	RESIDENTE SOCIAL	INTERVENTORIA	322 365 3875	social.pa@intersaingenieria.com	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

INTERSA S.A.	CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".				Alcaldía de Bogotá
	FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES				
FECHA: 21/06/2019	**TEMA:** REUNIÓN DE INICIO CIV: 16002769 (BOCHICA CENTRAL 3)	**LUGAR:** Salón Comunal Carrera 35 # 1 C 30	**BARRIO: BOCHICA CENTRAL**	**UPZ: CIUDAD MONTES**	Localidad: Puente Aranda

OBSERVACIONES

Siendo las 10:00 am del 21 de junio, se convocó reunión de inicio del CIV 16002769 (Bochica Central 3), sin embargo no se contó con la asistencia de ningún miembro de la comunidad, es por este motivo que se llegó al acuerdo que se realizará esta socialización en cada uno de los predios del área de influencia.

Es así como el día 22 y 25 de junio, el contratista realizó esta socialización en cada uno de los predios, haciendo entrega de la presentación impresa a cada uno de los residentes. Se pudo llevar a cabo esta actividad en 8 predios de los 14 en total. El contratista se compromete a continuar con esta socialización en los predios faltantes.



INTERSA S.A.

CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".

Alcaldía de Bogotá

FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES

FECHA: 28/06/2019	TEMA: REUNION DE INICIO CIV 16003612 (SANTA RITA 2)	LUGAR: RESTAURANTE SAUROS : Calle 33 sur # 50ª 04	BARRIO: SANTA RITA	UPZ: MUZÚ	Localidad: Puente Aranda

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
1	Raul A. Aparicio C	Residente	INTERV. INTERSA	3006036322	tecnico.pa@interseaing	
2	Astrid Maldonado O	P. SST	LGNG	—		
3	Yamile Mechan	GOG CIVICO	LGNG	—	gestion156@gmail.com	
4	Yesica Aguilera	R. Social	LGNG	3213901517	gestion social	
5	Andres Franco	Tecnico	Interventoria	3006036322	tecnico.pa@intersaing	
6	Nicoly Casas	R. T	LGNG	3008800280	ingnicolly@gmail.com	
7	Johan. Alfonso.	R. Social	Interseo S.A	3112802860	jaytersa@intersa.	
8	Rolando Esteban Cruz	Comunidad	Lider Comunal	(3k1) 276037	rolarquitecto@hotmail.com	
9	Paola Rueda	Residente Social	Interventoria	3223653975	social.pa@interseaingenieria.com	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

INTERSA S.A.	CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".				Alcaldía de Bogotá
	FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES				
FECHA: 28/06/2019	**TEMA:** REUNION DE INICIO CIV 16003612 (SANTA RITA 2)	**LUGAR:** RESTAURANTE SAUROS : Calle 33 sur # 50ª 04	**BARRIO: SANTA RITA**	**UPZ: MUZÚ**	Localidad: Puente Aranda

OBSERVACIONES

Siendo las 3:00 pm del día 28 de junio, se llevó a cabo la reunión de inicio del CIV 16003612 (Santa), a continuación se relacionan algunas observaciones para tener en cuenta:

- Se considera pertinente que el residente técnico que va a llevar a cabo la reunión, debe ser el mismo que realice el simulacro de reunión. Así mismo es importante que se verifique la información que se le brindará a la comunidad, teniendo en cuenta la presentación que se le envía a la interventoría.
- Se contó con la asistencia de la parte técnica del contratista e interventoría, la parte social del contratista e interventoría y el área SST del contratista; así con 3 miembros solamente de la comunidad.
- Se realizó la socialización de cada una de las actividades que se llevaran en cada uno de los componentes (Técnico, social, ambiental y SST).
- Se dio respuesta las inquietudes de la comunidad y se realizó la inscripción al comité de participación ciudadana.





3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES DE JUNIO

COMITÉS INTEGRALES



COMITÉS SOCIALES







VERIFICACION DE INSTALACION DE PUNTOS SATELITES Y AFICHES INFORMATIVOS











CAPACITACIÓN CON PERSONAL DE OBRA



CAPACITACION CON PERSONAL DE OBRA
JUNIO 25/06/19



CAPACITACION CON PERSONAL DE OBRA
JUNIO 25/06/19

LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD Y DE FACHADA



LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD
CIV 16002844 (Bochica Central 1) 05-08/06/19



LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD
CIV 16003550 (SANTA RITA 1) 25-29/06/19

LEVANTAMIENTO REGISTRO FILMÍCO Y FOTOGRÁFICO DE VÍA Y PMT



LEVANTAMIENTO REGISTRO FILMICO Y
FOTOGRÁFICO DE VÍA Y PMT CIV 16003612
(SANTA RITA 2) 27/06/19

SIMULACRO DE REUNIONES DE INICIO

SIMULACRO REUNIONES DE INICIO11/06/19





SIMULACRO REUNÓN DE INICIO 20/06/19

SIMULACRO PARA REUNIÓN DE INICIO CIV 16003612 (SANTA RITA 2) 27/06/19



REUNIONES DE INICIO



REUNIÓN CON COMUNIDAD CIV 16002844 (Bochica Central 1) 06/06/19

REUNIÓN DE INICIO CIV 16003173 (La Alquería 1) 07/06/19





REUNIÓN DE INICIO DEL CIV: 16003758 (Alquería 2) 13/06/19



REUNIÓN DE INICIO DE LOS CIV´S: 16002844 (Bochica 1) y 16002945 (Bochica 2) 13/06/19



SOCIALIZACIÓN REUNÓN DE INICIO CIV 16002769 22/06/19



REUNIÓN DE INICIO CIV 16003612 (SANTA RITA 2) 28/06/19

ATENCIONES A LA CIUDADANIA



ATENCION CIUDADANA CIV 16002026 (Milenta) 14/06/19



ATENCIÓN CIUDADANA CIV 16003550 (SANTA RITA 1) 25/06/19

4. SIMULACROS REUNIONES DE INICIO

INTERSA S.A.	CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".					Alcaldía de Bogotá
	FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES					
FECHA: 06/06/2019	TEMA: SIMULACRO DE REUNIÓN DE INICIO DEL CIV: 160003173 LA ALQUERÍA		LUGAR: CAMPAMENTO DE INTERVENTORIA	BARRIO: SANTA MATILDE	UPZ: CIUDAD MONTES	Localidad: Puente Aranda
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
1	Carlos A Alfaro	Resi. SSTMA	Interventoria	3133003882	[illegible]	
2	Andres Franco	Res. Tecnico	Interventoria	3003095337	tecnico.pa@interseingenieria	
3	Ada Diego Casas	R. Tec	L6N6	8008800280	ingvialcyual.com	
4	Raul A. Apaucho	Res. Tecnico	Interv.	3006036322	tecnico.pa@interseingenieria.com	
5	Johan Alfonso C.	Res. Social	Interventoria	3112802860	social.pa@interseingenieria.com	
6	Astrid F Maldonado	R. SST	L6N6	3203062906	astrid.maldonado@yahoo.com	
7	Yesica Agudelo	R. social	L6N6.	3213905577	gestionsocial.6@gmail.	
8	PAOLA RUEDA	R. SOCIAL	INTERVENTORIA	322 365 3975	social.pa@interseingenieria.com	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

INTERSA S.A.	CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".				Alcaldía de Bogotá
	FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES				
FECHA: 06/06/2019	**TEMA:** SIMULACRO DE REUNIÓN DE INICIO DEL CIV°: 160003173 LA ALQUERÍA	**LUGAR:** CAMPAMENTO DE INTERVENTORIA	**BARRIO: SANTA MATILDE**	**UPZ: CIUDAD MONTES**	Localidad: Puente Aranda

OBSERVACIONES

Siendo las 3:00 pm del 06 de junio, se realiza el simulacro en el campamento de interventoría, para la reunión de inicio del CIV 16003173 (La Alquería), se realizaron las siguientes observaciones:

- Se contó con la asistencia de los residentes sociales, técnicos, ambiental y SST del contratista y de la Interventoría
- Se solicitaron realizar algunos ajustes en la presentación.
- Se le solicita al contratista utilizar un lenguaje que sea comprensible para la comunidad., además un adecuado manejo de la voz.
- Se le recuerda al contratista que para la reunión se cuente con la presencia de los profesionales de todas las áreas (técnico, social, ambiental y SST), así mismo utilizar la dotación.



INTERSA S.A.	CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".					Alcaldía de Bogotá
	FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES					
FECHA: 11/06/2019	TEMA: SIMULACRO DE REUNIONES DE INICIO DE LOS CIV´S: 16002844 (BOCHICA CENTRAL 1), 16002945 (BOCHICA CENTRAL 2) Y 16003758 (LA ALQUERÍA 2)	LUGAR: CAMPAMENTO DE INTERVENTORIA	BARRIO: SANTA MATILDE	UPZ: CIUDAD MONTES	Localidad: Puente Aranda	

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
1	Adriana F. Maldonado	Apoyo	CGNG	3203462906		
2	Yeoica Agudelo	R. social	LGN.6.	3213905517	gestionsocial156@gmail.com	
3	CAMILO PEREZ	R. y Reasent	LGN 6	—	trosan317@gmail.com	
4	Manuel Pinzón	Coordinador	Interv	3166143038	ambientalpa.pinzon	
5	PAOLA RUEDA	RESIDENTE SOCIAL	INTERVENTORIA	3223653975	social.pa@pinzoningenieros.com	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

INTERSA S.A.	CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".				Alcaldía de Bogotá
	FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES				
FECHA: 11/06/2019	**TEMA:** SIMULACRO DE REUNIONES DE INICIO DE LOS CIV´S: 16002844 (BOCICA CENTRAL 1), 16002945 (BOCHICA CENTRAL 2) Y 16003758 (LA ALQUERÍA 2)	**LUGAR:** CAMPAMENTO DE INTERVENTORIA	**BARRIO: SANTA MATILDE**	**UPZ: CIUDAD MONTES**	Localidad: Puente Aranda

OBSERVACIONES

Siendo las 3:00 pm del 11 de junio, se realiza el simulacro en el campamento de interventoría, para la reunión de inicio de los CIV´s: 16002844 (BOCHICA CENTRAL 1), 16002945 (BOCHICA CENTRAL 2) Y 16003758 (LA ALQUERÍA 2).

- Se contó con la asistencia de los residentes sociales, técnicos, ambiental y SST del contratista y de la Interventoría
- Se solicitaron realizar algunos ajustes en las presentaciones.
- Se le solicita al contratista utilizar un lenguaje que sea comprensible para la comunidad., además un adecuado manejo de la voz.
- Se le recuerda al contratista que para la reunión se cuente con la presencia de los profesionales de todas las áreas (técnico, social, ambiental y SST), así mismo utilizar la dotación.

