3.2.2 Exámenes Médicos Ocupacionales

Para este periodo el contratista envía soportes de los exámenes médicos ocupacionales de 12 ingresos nuevos, lo cual fue revisado por interventoría mediante copia de los exámenes médicos de ingreso.

3.2.3 Reubicación laboral

Para este periodo no requiere realizar la reubicación de ningún trabajador, según lo evidenciado y lo reportado por el contratista, hasta el momento ningún trabajador a sufrido accidentes de trabajo o hayan adquirido algún tipo de enfermedades profesionales, y queden con algún impedimento para realizar las actividades normales en su área de trabajo.

4 SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

4.1. Campamento

Para dar cumplimiento a este ítem se evidencio la instalación de un campamento temporal ubicado en; Dirección transversal 53 a con calle 20, En todos los frentes de obra de rehabilitación, se contó con un campamento móvil, el cual sirve para que los trabajadores dejen sus pertenencias y tomen sus tiempos de descanso, este campamento estará dotado de Camilla, Botiquín y Extintor.

Los campamentos están ubicados dentro del cerramiento aprobado por PMT, se realizó a diario jornadas de orden aseo y limpieza.

4.2. Entrega Elementos de Protección Personal

Se evidencia la entrega de elementos de protección personal por medio de soporte de control de entrega de elementos por parte del contratista a una población de 12 ingresos nuevos y según las inspecciones diarias en obra, donde se verifica el estado de cada EPP, se evidencio la reposición de Overoles, Tapabocas, tapa oídos, Guantes de Vaqueta y Caucho, Gafas de seguridad (Lente claro y lente oscuro), Botas, etc

4.3. Re evaluación de EPP

El contratista informa que a la fecha no se han tenido que realizar cambios de los EPP Usados, todos los trabajadores reportan que los usados a la fecha generan comodidad y seguridad en sus labores, esta actividad es verificada por interventoría mediante recorridos diarios.

4.4. Unidades Sanitarias

Interventoría hace la verificación del estado de los baños portátiles instalados en el frente de obra y se revisan los vales que demuestran el mantenimiento y limpieza de los mismo durante la semana, se evidencia en todos los frentes baños portátiles cumpliendo lo exigido en los pliegos de condiciones.

.

4.5. Suministro de Hidratación

Según lo evidenciado en recorridos de seguimiento por parte de la interventora, se observa que el contratista cumple con el suministro de agua potable para consumo e hidratación de los trabajadores, en los 13 frentes en ejecución. Ver anexo 15

4.6. Manejo de Sustancias Químicas

Interventoría por medio de recorridos diarios al frente de obra hace la verificación del manejo y acopio de las mismas, evidenciando las hojas de seguridad de tres sustancias químicas existentes en obra (ACPM, CEMENTO y EMULSION ASFALTICA). Para lo cual la interventoría sugiere la identificación, rotulado y etiquetado de los productos químicos existentes en obra.

➢ ACPM	➢ Gasolina
➢ Cemento	➢ Impermeabilizante para mezclas De mortero y concreto (Toxement 1A)
➢ Emulsión Asfáltica	

4.7. Reporte e Investigación y elaboración de Informes de Accidentes de Trabajo

Durante el periodo reportado se presentó un accidente laboral, en el CIV 16000629, barrio San Gabriel, siendo éste el segundo durante el tiempo que lleva en ejecución el contrato 156 de 2018:

A continuación, se presentan los indicadores de accidentalidad, donde se relaciona que es el primer accidente laboral ocurrido, en el tiempo transcurrido del contrato.

Tabla 4. indicador de accidentabilidad

PERIODO	No. DE TRABAJADORES	HHT	No. DE ACCIDENTES	DIAS PERDIDOS O CARGADOS	I.F.	I.S	I.L.I.	I.D.P.	TASA
OCTUBRE DE 2018	7	616	0	0	0	0	0	0	0
NOVIEMBRE DE 2018	16	2288	0	0	0	0		0	0
DICIEMBRE DE 2018	40	7592	0	0	0	0	0	0	0
ENERO DE 2019	45	12528	0	0	0	0	0	0	0
FEBRERO DE 2019	46	528	0	0	0	0	0	0	0
MARZO DE 2019	82	1880	0	0	0	0	0	0	0
ABRIL DE 2019	105	19200	0	0	0	0	0	0	0
MAYO DE 2019	121	20760	1	4	9,63	38,54	0,37	4	0,83
JUNIO DE 2019	122	23546	1	9	8,49	76,45	0,65	9	0,82

4.8. Ausentismo

Se verifico la información suministrada por el contratista en donde justifica la ausencia del personal, a continuación de muestra la relación de la causal del ausentismo.

CAUSAL AUSENTISMO	DIAS
Accidente Laboral	12
Permiso	3
TOTAL	15

4.9. Inspecciones

Interventoría hace la revisión por medio de soporte enviados por el contratista de las inspecciones de campamentos, cerramientos, señalización, botiquín, extintor y herramienta, adicional a los soportes interventoría realiza recorridos diarios verificando el estado y la permanencia de los mencionados.

4.10. Actividades de Capacitación

El contratista cumple con lo estipulado en cronograma de Actividades aprobado, para este periodo el día 25 de junio de 2019 realizo capacitación sobre "hábitos de vida saludable", interventoría hizo presencia y a la vez realizo observaciones a tener en cuenta para próximas capacitaciones.

4.11. Plan de emergencias y contingencias

Se verifica en cada frente en ejecución la permanencia de los elementos que hacen parte del plan de emergencia y contingencia en obra como son: camillas, botiquín, extintores, cuenta con el Medevac publicado en cada uno de los campamentos de obra.

4.12. Conformación Brigadas de Emergencia

Interventoría verifica la conformación de las brigadas de emergencias y asistió a la capacitación realizada por parte de la ARL.

Tabla 5. Los integrantes de la Brigada de Emergencias son:

NOMBRE	CEDULA
Leidi Bibiana Yas Miranda	1237688062
Wilson Alirio Linares Acosta	80724020
Yamile Merchán Contreras	1023035093
Diego Arley Galindo Panqueva	1022405981
Astrid Fabiola Maldonado Díaz	57771982

4.13. Simulacros

Para este periodo el contratista no programo esta actividad siguiendo el cronograma de actividades propuesto.

4.14. Inspección a Botiquín y Extintor

Se verifica por medio de soportes enviados a interventoría las inspecciones a los elementos botiquín y extintor), esta actividad el contratista la realiza con el fin de verificar que se encuentren en óptimas condiciones en caso de presentarse alguna emergencia y ser necesario hacer uso de ellos.

4.15. Emergencias Presentadas

Para este periodo no se evidencia y no se reporta ningún tipo de emergencia en obra

5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Durante el periodo evaluado (01 y el 30 de junio de 2019), el contratista envió documentos de ingreso de una máquina y un Vibro compactador marca Tandem.

Así mismo Ingresó una volqueta Placas TDL 784 los cuales fueron revisados los documentos para ser aprobados. Según el reporte por parte del contratista un total de 13 vehículos y 7 máquinas, de acuerdo al anexo 4, las cuales se encuentran identificadas cada una de ellas con un estiquer donde contienen el número del contrato con COP 156 del 2018.

6 ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL DEL CONTRATISTA

6.1. Componente A: cumplimiento a obligaciones ambientales y SST contractuales

6.1.1 A-1: Conformación del equipo de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo

Para este mes el contratista mantiene el equipo SSTMA estipulado en el anexo técnico para el CPO 156 de 2018, en donde se exige un residente Ambiental y un residente SST, con dedicación del 75%, a continuación, se relacionan las personas para los cargos anteriormente mencionados

Tabla 6.residentes sstma del contratista

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
Profesional Ambiental	*Bairo Guañarita Figueroa*	*75%*
Profesional SST	*Astrid Fabiola Maldonado*	*75%*

6.1.2 A-2: Capacitación ambiental

Para este periodo el contratista realizo una capacitación a una población de 71 trabajadores (personal de obra y administrativo), dando cumplimiento a lo exigido en los pliegos, en donde especifica que se tiene que capacitar a la totalidad de los ingresos hasta la fecha, el contratista cumple con lo presentado en el cronograma de capacitaciones y lo registra en el formato 24 ¨Registro de inducción y capacitación ¨

Tabla 7.relación fechas de capacitación

FECHA	CANTIDAD DE PERSONAL	LUGAR/RESPONSABLES	TEMA TRATADO
25/06/2019	71	PAC – Residentes Ambientales	MANEJO DE COMBUSTIBLES Y DERRAMES DE SUSTANCIA

6.2. Componente B: Manejo Ambiental en la ejecución de actividades constructivas

Para este contrato se hizo la apertura del Pin ante la Secretaria Distrital de ambiente

PIN DE LA OBRA: 15995

6.1.3 B1. Manejo Ambiental de Campamentos Fijos y/o temporales y centros de acopio

Para este periodo se siguen evidenciando dos tipos de campamentos, el primero ubicado en la carrera Cr 53 g número 1-04 Barrio Camelia, como campamento fijo y Punto PAC y nueve (9) campamentos temporales ubicados en; **Transversal 53 a con calle 20; Carrera 53 C entre calle 4 F y 4 C:¸Carrera 50 A entre calle 33 sur y 32 sur ; Carrera 50 A entre calle 39 sur y 38 B sur; Calle 2 F Entre Carrera 41 B A Carrera**

42 y Carrera 31 B Entre Calle 1d Bis A Calle 1f; Calle 2 F Entre Carrera 41 B A Carrera 42; Calle 4d Carrera 57 A 57ª y Carrera 38 A Calle 1 D Callejón cada uno cuenta con una carpa vestier para uso de los trabajadores, además se ubicó al interior: kit de emergencias, punto de hidratación, herramienta menor los campamentos también contaron con puntos ecológicos, unidades sanitarias portátiles separadas por géneros y caneca para guardar la herramienta de la Brigada de orden aseo y limpieza.

El campamento está ubicado dentro del cerramiento aprobado por PMT, se evidencio jornadas de orden aseo y limpieza. Los cuales cuentan con una unidad sanitaria.

Adicional el contratista cumple con lo estipulado en el anexo SISOMA, con respecto al personal de la brigada de orden aseo y limpieza, los cuales se relaciona a continuación:

Tabla 8. Relación de personal BOAL - junio de 2019.

Nombre	Cedula	Tramo
JUAN MANUEL MUÑOZ BERNAL	1.010.073.4	San Rafael
JEISSON ALEXANDER SANCHEZ CASTIBLANCO	1.024.515.705	Santa Rita
JOHN JAIRO SANCHEZ SUAREZ	80.858.854	Muzú
JORGE OSWALDO ACELAS GALEANO	80.007.180	Asunción
ROYER ALEXANDER ROMERO LOPEZ	1.047.491.073	Brasilia
SERGIO DAVID ROMERO CRUZ	103.366.870	El Sol
MISAEL ANTONIO GUATAQUIRA GUALTEROS	80.213.488	Villa Inés
LEONARDO VILLADA CAMARGO	79.748.355	San Gabriel
JOHAN NICOLAS DUARTE SUAREZ	102.302.745	Bochica 1
JAVIER VILLADA CAMARGO	79.746.841	Bochica 2
JORGE ALEXANDER GIL PARRA	79.725.469	Alquería 1

Fuente. Elaboración Propia LGNG

6.1.4 B2- Manejo de materiales de construcción

Se evidencio a través de los seguimientos realizados en cada uno de los frentes de trabajo el cumplimiento de los requerimientos ambientales con relación al manejo de materiales. Cuando se presentó acopio de material se observó el cubrimiento con plástico y se acordonamiento evitando su esparcimiento, adicional se evidencio que las volquetas que transportaron los materiales llegaron a los frentes de obra debidamente carpadas.

Tabla 9. Relación de materiales utilizados en obra

Material	Proveedor	Inscripción IDU	Resolución de aprobación	Unidad	Volumen M³
B-200	GILDARDO RODRIGUEZ VARGAS – CONSTRITURAR	49 DE 2002 405 DE 2014	PMA CAR Resolución 28 de 2016. RES. CAR 2077-2015	M³	105
SBGA	GILDARDO RODRIGUEZ VARGAS – CONSTRITURAR	49 DE 2002	PMA CAR Resolución 28 de 2016	M³	75
BGA	GILDARDO RODRIGUEZ VARGAS – CONSTRITURAR	49 DE 2002	PMA CAR Resolución 28 de 2016	M³	105
RAJON	GILDARDO RODRIGUEZ VARGAS – CONSTRITURAR	405 DE 2014	Resolución 1519 de 17/07/2030	M³	60
Total					**345 m3**
FRESADO	LGNG	No aplica	No aplica	M3	45
ASFALTO	CONCRESCOL	313 de 2012	Resolución 474 del 6/5/2016 de la SDA	M3	134.5
Total				**INDETERMINADO**	

6.1.5 B3 - Manejo integral de residuos sólidos

- ***Residuos - Basuras***

Dentro de este ítem, se evidencio la permanencia de los recipientes de colores verde, gris y rojo en el frente de obra para el mes de mayo, garantizando la segregación en la fuente de los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos respectivamente, además de

lo anterior se observó la limpieza general en cada frente durante y al finalizar la jornada de trabajo.

- ***Escombros Generados***

El contratista para dar cumplimiento a este ítem transporto los sobrantes de excavación y demolición correspondiente al mes de Junio, el cual fue llevado para la disposición de RCD´s, en la escombrera Rex ingeniería SAS y Maquinas Amarillas, actividad que se verifica por medio de los vales y certificaciones emitidas por las Escombreras.

Tabla 10. Relación de RCD

Sitio de disposición final	Inscripción IDU	Volumen (M^3)	Material
Planta San Antonio	427 De 2017, Resolución ANLA # 01110 De 2017	510	Excavación
Total		**510 M3**	

➢ **Cumplimiento resolución 1115 de 2012 y plan RCDS**

Se evidencio la reutilización de 45 m3 de material de fresado, proveniente del mismo frente de obra, En la tabla 11, se relacionan las cantidades de materiales reutilizados en el mes evaluado.

Hasta la fecha el contratista ha reutilizado un total de 409 m3, equivalentes al 6 % del 25% exigido por la resolución.

Tabla 11 RCD´s utilizados en el mes de junio de 2019.

Material Utilizado	Volumen m3	Método	Lugar de aplicación
FRESADO	45	RAP- y Fallos	Barrio Asunción
TOTAL	**45 m3**		

6.1.6 B4 – Control de emisiones atmosféricas

Se evidencio que las volquetas utilizadas en el mes evaluado no excedieran los 20 km/h dentro del frente de obra con el fin de disminuir las emisiones fugitivas y los accidentes en el área de influencia directa, se verifico con el cumplimiento de la revisión tecno mecánica y de gases para cada uno de los vehículos reportados y aprobados por esta interventoría.

No se realizaron quemas a cielo abierto. La brigada de orden aseo y limpieza ha mantenido las vías cercanas a la obra limpias de residuos que se adhieren a las llantas de las volquetas.

6.1.7 B5 – Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros

El contratista reporta los sumideros existentes en cada frente en ejecución, interventoría hace la verificación del estado de la malla utilizada para proteger los sumideros evitando el ingreso de material de construcción a la red de alcantarillado, a continuación de relacionan la cantidad de sumideros.

Tabla 12 cantidad de sumideros por frente de obra.

FRENTE	CANTIDAD
MUZU	4
SANTA RITA	3
SAN RAFAEL	4
EL SOL	4
BRASILIA	7
LA ASUNCIÓN	5

SAN GABRIEL	2
VILLA INES	2
ALQUERIA	4
BOCHICA 1 Y 2	7

Fuente. Elaboración Propia LGNG.

7 COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACION Y EL PAISAJE

7.1.1 C-1: Manejo de la vegetación

Se observó la protección con malla azul de los árboles y zonas verdes existentes en los 9 frentes de obra, el contratista ha cumplido con el levantamiento del inventario del arbolado urbano en cada frente y posterior radicado a la interventoría.

8 COMPONENTE E. PROGRAMA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD

8.1.1 E-1: Manejo de Señalización

El contratista mantiene el cerramiento perimetral en buen estado, la brigada de orden aseo y limpieza realizó mantenimiento rutinario.

9 INDICADORES DE DESEMPEÑO SSTMA DEL CONTRATISTA

INDICADOR	VARIABLES	PORCENTAJES	VALORES	CUMPLIMIENTO
Indicadores Cumplimiento Resolución 01115 de 2012				
Indicador de Eficiencia =	Gastos mensuales de la implementación de PG:RCD	X 100%	9.778.230	3%
	Presupuesto planeado para el PG-RCD		362.433.600	
Indicador de Eficacia=	Cantidad de residuos aprovechados en la obra	X 100%	45	13%

INDICADOR	VARIABLES	PORCENTAJES	VALORES	CUMPLIMIENTO
	Cantidad de material usado en la ejecución de la obra		345	
Indicador de Efectividad=	Cantidad de RCD, dispuestos en sitios autorizados durante el mes	X 100%	510	27%
	Cantidad estimada de RCD a general en el mes		1901,5	
Valoración de desempeño SSTMA del contratista				
% Desempeño SSTMA=	*Calificación Obtenida*	X 100%	96.54	96,5%
	Calificación Total		100	
% cumplimiento protección de árboles =	N° de árboles correctamente protegidos	X 100%	26	100%
	N° total de árboles de permanencia		26	
Indicadores de proceso o gestión				
2% capacitación	N° de capacitaciones realizadas en el área	X 100%	1	100%
	N° de capacitaciones planeadas en el área		122	
	N° de trabajadores a ingresar		122	

10 VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO SSTMA DEL CONTRATISTA

El desempeño SSTMA que obtuvo el contratista para este periodo fue del 96,54% según las calificaciones en los diferentes componentes estipulados en las listas de chequeo, este porcentaje fue el resultado del envió de documentos e informes por el contratista y a su vez de las inspecciones, seguimientos y gestión realizada por interventoría en los distintos frentes de obra.

El consolidado contiene las semanas 1 del 31 de mayo - 06 de junio; semana 2 del 7-13, semana 3 del 14 al 20 y semana 4 del 21 al 27 de junio del 2019. Ver Anexo 15

11 ACTIVIDADES DE GESTION SST Y AMBIENTAL DE LA INTERVENTORIA

las actividades realizadas por interventoría para este periodo fueron las siguientes:

- Recorridos diarios a los CIV 16002026, 26001040, 16003550,16004097, 16003273, 16001793 y 16001283, 16004735, 16000629, 16003173, 16002844, 16002945 verificación de las actividades SSTMA ejecutadas en obra por parte del contratista, se deja registro en bitácora.

- Comité SSTMA, el día 26 de junio del 2019 en instalaciones de la Interventoría

- Calificación de listas de chequeo para el mes de junio, según lo evidenciado en recorridos de seguimiento, ver anexo N ° 15

- Elaboración de informes semanales enviados al FDLPA

- Revisión documentación emitida por el contratista.

- Asistencia a reuniones de inicio los días 5,7,13, 20, 21, 25 y 28 de junio, capacitaciones programadas por el contratista el día 25 de junio y comités de seguimiento programadas dentro de este periodo.

- Conciliación en conjunto con el contratista de las cantidades ambientales y SST para el pago de este componente.

- Seguimiento a la implementación de los PMT para cada uno de los CIV que se encuentran en intervención.

11.1. Entrega de productos / aprobación de informes del contratista

Para este periodo se radico al FDLPA y al Contratista Luis Gabriel Nieto García los siguientes oficios:

- ALBO-PUAR-241, Referente al mejoramiento de zonas verdes del CIV 16002026 del COP 156 de 2018
- ALBO-PUAR-234, Referente a la aprobación del informe N° 6 ambiental, del COP 156 de 2018
- ALBO-PUAR-, Referente a la aprobación de los informes N° 7 SST y Social

11.2. Personal vinculado al contrato de interventoría

Para este periodo interventoría hace el ingreso de dos inspectores de obra, a continuación, se relaciona el personal contractual exigido.

Tabla 1. relación del personal de interventoría

Condición	Cantidad
Nuevos	1
Nuevo-ingreso-retiro	0
Antiguos	12
Retiros	0
Traslados	0
Total	13

Fuente. Área SSTMA Intersa}

11.3. Afiliaciones y pagos al SGSST (Ver anexos 9)

Para dar cumplimiento a este ítem interventoría anexa planillas del pago del día 03 de julio de seguridad social del personal vinculado al proyecto correspondientes al mes de junio - Julio

11.4. Pagos de Nomina

Para el periodo de junio se hace el pago de la nómina y prima de mitad de año a los profesionales contratados para el COP 141 de 2018, se anexa soporte (ver anexo 12)

11.5. Entrega y reposición de EPP

Para este periodo se hace entrega de dotación y EPP, a 1 ingreso nuevo, se hace revisión se los EPP y dotación y se evidencia en buenas condiciones.

11.6. Accidentalidad

Para este periodo no se presentaron accidentes laborales.

11.7. Señalización SST

En el PAC se mantiene la señalización informativa y de seguridad, en buen estado además de las carteleras que contienen los números de emergencia, políticas SST y reglamento de higiene y seguridad industrial.

11.8. Programa de capacitación

Durante este mes se realizaron dos capacitaciones sobre "pausas activas, estilos de vida saludables e higiene postural ", dando cumplimiento al cronograma programado, se anexa soporte

11.9. Vehículos

Durante este periodo se registra en el formato listado de vehículos la camioneta BTC 002, el cual se encuentra al día en el SOAT y revisión tecnicomencanca.

11.10. Programa de gestión de residuos

Para dar cumplimiento a este ítem, se hace clasificación, reutilización y reciclaje de los residuos generados dentro del PAC de interventoría.

11.11. Programa de reciclado y uso adecuado de papel

Para dar cumplimiento a este ítem, se incentiva a reutilizar, reusar y reciclar el papel dentro de las labores diarias.

12 CONCLUSIONES

- Se inspecciono las actividades ambientales y SST desarrolladas en el mes de junio por parte del contratista, en recorridos diarios, como soporte de deja registro en bitácora

- Se asistió a comités integrales y SSTMA, dando cumplimientos a los pliegos contractuales, además de las reuniones de avance de obra y de inicio.

- Se verifico en obra el cumplimiento del transporte, disposición de los RCD generados en las actividades realizadas por el contratista, para el periodo de junio se dispuso 510 m3 de escombro.

- Se verifico la reutilización de 45 m3 de material fresado dentro de la misma obra, dando cumplimiento a la resolución del 1115 del 2012

- Se verifico en campo la presencia de las personas encargadas de la brigada de Orden, aseo y Limpieza, cumpliendo con los requerimientos del apéndice SISOMA.

- Los acopios temporales se mantuvieron protegidos con plástico negro, según especificaciones técnicas, sin embargo, se hace observación del acopio fuera del cerramiento en el frente Brasilia.

- Se observó la protección de los sumideros existentes y su mantenimiento periódico

- En contratista envió oportunamente los documentos de 12 ingresos nuevos para su revisión y aprobación al proyecto, igualmente envió los documentos de dos maquinas

- Se verifico de acuerdo a los formatos entregados por el contratista las capacitaciones e inducciones al personal de 12 ingresos nuevos, también se observó que el contratista realizo las inspecciones SST de obra.

- La interventoría realizo seguimiento a la implementación de la señalización vertical y señalización informativa que se instaló en el CIV 16002844, 16002945,16002769 y 16003173.

- Se realiza seguimiento a los cerramientos y señalización informativa existente en cada uno de los civ's, verificando su estado.

- Se verifica en conjunto con el contratista las pre actas sisoma, de ítem relacionados en el presupuesto inicial para su respectivo pago.

- Se calificó las listas de chequeo correspondientes al mes de mayo con un porcentaje del 96,54%.

- Se realiza seguimiento a las excavaciones que superan los 1.60 mts, donde se verifica el entibado y las medidas de seguridad para este tipo de actividades.

13 RECOMENDACIONES

- Se recomienda al contratista realizar el seguimiento semanal al manteniendo de los Baños portátiles.

- Se recomienda la implementación total del PMT para cada uno de los CIV antes de iniciar actividades de obra.

- Se debe mantener el total del personal Boal y tráfico para cada uno de los CIV que se encuentran en obra.

➢ ANEXOS CONTRATISTA

➢ *ANEXO 1. FT-17; APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA*

CODIGO	FORMATO	VERSION	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Desarrollo Urbano
FO-GIP-077	FORMATO No. 17 - AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO, PERIDICOS Y EGRESO	1.0	

DILIGENCIAMIENTO	JULIO DE 2019
ECCION GENERAL	N.A.P.
CCION TECNICA	N.A.P.
ECCION TECNICA	N.A.P.

RATO OBRA No.	156 DE 2018	CONTRATISTA	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA
INTERVENTORIA No.	141 DE 2018	INTERVENTOR	INTERSA S.A. INGENIERIA
OBJETO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	PERIODOD DE INFORME	01 DE JUNIO DE 2019 A 31 DE JUO DE 2019

No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	DATOS DEL TRABAJADOR						ARP			EPS		AFP		FECHA EXAMENES			SI TIENE RESTRICCION ESPECIFIQUELA
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO	Nombre	FECHA ARLIACION A LA ARP	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN PERIODICO	EXAMEN DE EGRESO	
	PERSONAL NUEVO																	
1	TRANSPORTES Y SUMINISTROS ISRAEL GUTIERREZ SAS	JESUS ARMANDO CABALLERO	1.033.705.070	30	OPERADOR	DG 52C BIS No 25-74 SUR	3104867321	SURA	13/06/2019	N.A.P	SALUD TOTAL	N.A.P	PORVENIR	N.A.P	26/11/2018			SIN RESTRICCIONES
2	TRANSPORTES Y SUMINISTROS ISRAEL GUTIERREZ SAS	JORGE EDUARDO PADILLA RAMIREZ	1.106.453.492	29	AUXILIAR DE OBRA	LEON 13 SOACHA	3132255939	SURA	11/06/2019	N.A.P	SALUD TOTAL	N.A.P	PORVENIR	N.A.P	6/06/2019			SIN RESTRICCIONES
3	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JENNIFER ANDREA SILVERA PRIETO	1.032.469.504	24	RESIDENTE DE ACTAS	CARRERA 28 No 3-28 APTO 301	3057125338	SURA	17/06/2019	N.A.P	COMPENSAR	N.A.P	PORVENIR	N.A.P	15/06/2019			NINGUNA
4	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JARRISON TANGARIFE SALDAÑA	1.128.625.511	29	AUXILIAR DE OBRA	TV 11D No 6-10 SUR	3137035827	SURA	17/06/2019	N.A.P	NUEVA EPS	N.A.P	PROTECCION	N.A.P	13/06/2019			NINGUNA
5	WJ EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SAS	JEISON ANDRES ARIAS GARCIA	1.015.063.927	22	OPERADOR	CALLE 14 No 119-70	3043434739	POSITIVA	N.A.P	4/06/2019	COMPENSAR	4/06/2019	PORVENIR	4/06/2019	24/05/2019			APTO
6	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JHAN FAYDER ESCOBAR LOPEZ	1.047.472.374	23	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 7 No 98-78	3022172451	SURA	19/06/2019	N.A.P	COOMEVA	N.A.P	PROTECCION	N.A.P	17/06/2019			NINGUNA
7	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JUAN DE JESUS DE AVILA HERNANDEZ	1.002.203.430	22	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 7 No 98-78	3022172451	SURA	19/06/2019	N.A.P	FAMISANAR	N.A.P	PROTECCION	N.A.P	18/06/2019			NINGUNA
8	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JANER ALEXANDER CUBILLOS VALIENTE	1.070.963.225	27	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 26No 82-36	3022172451	SURA	19/06/2019	N.A.P	FAMISANAR	N.A.P	PORVENIR	N.A.P	18/06/2019			NINGUNA
9	CONSTRUCCIONES ROBLEDO SAS	JOSE ARLEY CABRERA PALACIOS	8.324.576	38	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 54C No 98B-05	3204852198	SURA	19/06/2019	N.A.P	NUEVA EPS	N.A.P	PORVENIR	N.A.P	18/06/2019			APTO
10	CONSTRUCCIONES ROBLEDO SAS	JORGE CORDOBA RENTERIA	11.807.310	41	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 131 No 96A-36	3132480502	SURA	19/06/2019	N.A.P	FAMISANAR	N.A.P	PORVENIR	N.A.P	18/06/2019			APTO
11	MEGAMAQUINARIA Y MANTENIMIENTO SAS	LUIS ALBERTO RIVEROS URREGO	19.149.829	67	OPERADOR	CALLE 23 SUR No 15I-40	3118234438	POSITIVA	14/06/2019	N.A.P	SALUD TOTAL	N.A.P	COLPENSIONES	N.A.P	13/06/2019			APTO CON PATOLOGIAS QUE NO IMPIDEN SU DESEMPEÑO
	PERSONAL NUEVO INGRESO - RETIRO																	
1	MEGAMAQUINARIA Y MANTENIMIENTO SAS	JESUS SISSA RIVEROS	74.326.186	49	OPERADOR	CALLE 56 SUR No 84A-12	3118245280	POSITIVA	N.A.P	11/06/2019	NUEVA EPS	11/06/2019	COLPENSIONES	11/06/2019	13/06/2019			SIN RESTRICCIONES
	PERSONAL ANTIGUO																	
1	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JUAN MANUEL MUÑOZ BERNAL	1.010.073.451	23	AUXILIAR DE OBRA	BOSA	3164315713	SURA	2/05/2019	5/06/2019	SALUD TOTAL	5/06/2019	COLFONDOS	5/06/2019	29/04/2019			NINGUNA

CODIGO	FORMATO	VERSION	
FO-GIP-077	FORMATO No. 17 - AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO, PERIDICOS Y EGRESO	1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano

DILIGENCIAMIENTO: JULIO DE 2019

ECCION GENERAL: N.A.P.

CCION TECNICA: N.A.P.

ECCION TECNICA: N.A.P.

RATO OBRA No.: 156 DE 2018 — CONTRATISTA: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA

INTERVENTORIA No.: 141 DE 2018 — INTERVENTOR: INTERSA S.A. INGENIERIA

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERIODOD DE INFORME: 01 DE JUNIO DE 2019 A 31 DE JUO DE 2019

No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	DATOS DEL TRABAJADOR						ARP			EPS		AFP		FECHA EXAMENES			SI TIENE RESTRICCION ESPECIFIQUELA
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO	Nombre	FECHA AFILIACIO N A LA ARP	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN PERIODIC O	EXAMEN DE EGRESO	
2	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JEISSON ALEXANDER SANCHEZ CASTIBLANCO	1.024.515.705	28	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 72 No 19F-19 SUR	3223309325	SURA	025/05/2019	5/06/2019	CAPITAL SALUD	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	2/05/2019			NINGUNA
3	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JOHN JAIRO SANCHEZ SUAREZ	80.858.854	40	AUXILIAR DE OBRA	SOACHA	3222603701	SURA	2/05/2019	5/06/2019	SALUD TOTAL	5/06/2019	COLPENSIONES	5/06/2019	20/04/2019			NINGUNA
4	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JORGE OSWALDO ACELAS GALEANO	80.007.180	39	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA 50A No 41-28 SUR	3126035370	SURA	2/05/2019	5/06/2019	CAPITAL SALUD	5/06/2019	PROTECCION	5/06/2019	29/04/2019			NINGUNA
5	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	ROYER ALEXANDER ROMERO LOPEZ	1.047.491.073	22	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 7 No 98-78	3022172451	SURA	22/05/2019	5/06/2019	SALUD TOTAL	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	18/05/2019			NINGUNA
6	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	SERGIO DAVID ROMERO CRUZ	103.366.870	22	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 7 No 98-78	3142463864	SURA	23/05/2019	5/06/2019	CAPITAL SALUD	5/06/2019	PROTECCION	5/06/2019	22/05/25019			SIN RESTRICCIONES
7	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	MISAEL ANTONIO GUATAQUIRA GUALTEROS	80.213.488	35	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA 40A No 40-03 SUR	3134424824	SURA	28/05/2019	5/06/2019	SANITAS	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	25/05/2019			NINGUNA
8	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	LEONARDO VILLADA CAMARGO	79.748.355	41	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA 53C No 5-09	3144356463	SURA	20/05/2019	5/06/2019	NUEVA EPS	5/06/2019	COLPENSIONES	5/06/2019	15/05/2019			NINGUNA
9	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JOHAN NICOLAS DUARTE SUAREZ	102.302.745	21	AUXILIAR DE OBRA	BOSA	3104845869	SURA	29/05/2019	5/06/2019	CRUZ BLANCA	5/06/2019	PROTECCION	5/06/2019	25/05/2019			PARA LABORES QUE IMPLIQUEN VISION ESTEREOSCOPICA
10	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JAVIER VILLADA CAMARGO	79.746.841	40	AUXILIAR DE OBRA	TRANSVERSAL 34 BIS No 29-29	3132402887	SURA	29/05/2019	5/06/2019	SALUD TOTAL	5/06/2019	PROTECCION	5/06/2019	27/05/2019			NINGUNA
11	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JORGE ALEXANDER GIL PARRA	79.725.469	41	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA 52C : 20-05	3015337546	SURA	4/04/2019	5/06/2019	COMPENSAR	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	3/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
12	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	ANGEL ARNULFO VELASQUEZ ACOSTA	3.274.559	51	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA 50A No 35-22 SUR	3209465778	SURA	1/04/2019	5/06/2019	COOMEVA	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	27/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
13	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JORGE ENRIQUE SANCHEZ CASTAÑEDA	1.075.627.042	27	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 42D No 67-37	3123858204	SURA	1/04/2019	5/06/2019	COMFACUNDI	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	28/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
14	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	CRISTIAN CAMILO ALVARADO SEGURA	1.104.706.065	25	AUXILIAR DE OBRA	TRANSVERSAL 7 ESTE No 28-06	3116593070	SURA	8/04/2019	5/06/2019	FAMISANAR	5/06/2019	COLFONDOS	5/06/2019	5/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
15	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	ELI ALBERTO ARIZA GONZALEZ	1.099.544.194	32	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA V18H No 82-76 SUR	3115485421	SURA	8/04/2019	5/06/2019	CAJACOPI	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	4/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
16	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JEFFERSON CAMILO MEDINA GUZMAN	1.012.413.526	25	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA 87I No 70-61 SUR	3042146153	SURA	8/04/2019	5/06/2019	SALUD TOTAL	5/06/2019	PROTECCION	5/06/2019	5/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
17	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	CARLOS JULINO GONZALEZ AFANADOR	1.031.162.527	23	AUXILIAR DE OBRA	DIAGONAL 77C No 18H-65 SUR	3022005391	SURA	8/04/2019	5/06/2019	COMFACUNDI	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	5/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA

CODIGO	FORMATO	VERSION	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Desarrollo Urbano
FO-GIP-077	FORMATO No. 17 - AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO, PERIDICOS Y EGRESO	1.0	

DILIGENCIAMIENTO: JULIO DE 2019

ECCION GENERAL: N.A.P.

CION TECNICA: N.A.P.

ECCION TECNICA: N.A.P.

RATO OBRA No.: 156 DE 2018 — CONTRATISTA: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA

INTERVENTORIA No.: 141 DE 2018 — INTERVENTOR: INTERSA S.A. INGENIERIA

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERIODOD DE INFORME: 01 DE JUNIO DE 2019 A 31 DE JUO DE 2019

No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	DATOS DEL TRABAJADOR						ARP			EPS		AFP		FECHA EXAMENES			SI TIENE RESTRICCION ESPECIFIQUELA
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO	Nombre	FECHA AFILIACION A LA ARP	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN PERIODICO	EXAMEN DE EGRESO	
18	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	CRISTOPHER MARTINEZ PULECIO	1.073.669.765	32	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 12 No 2-59 ESTE	3127229910	SURA	8/04/2019	5/06/2019	COMPENSAR	5/06/2019	PROTECCION	5/06/2019	4/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
19	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	DIEGO FERNEY PEREZ SABALA	1.077.968.398	30	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 1 No 26C-05	3,1213E+10	SURA	8/04/2019	5/06/2019	CAPITAL SALUD	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	4/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
20	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JEAN CARLOS IBARRA GARCÍA	77.090.572	37	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA 93A No 54G-40 SUR	3203501212	SURA	8/04/2019	5/06/2019	SALUD TOTAL	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	3/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
21	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	FABIAN HUMBERTO CARDONA ARCINIEGAS	1.026.295.082	22	AUXILIAR AMBIENTAL	DIAGONAL 5A No 37B-60	3223679845	SURA	22/04/2019	5/06/2019	NUEVA EPS	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	17/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
22	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	WILLIAM RICARDO RODRIGUEZ MUÑOZ	79.557.344	47	RESIDENTE DE ACTAS	CARRERA 72G No 9-97	3148074018	SURA	4/03/2019	5/06/2019	SANITAS	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	1/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
23	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	ALFONSO QUIROGA GOMEZ	5.663.494	54	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA 97D No 42-20	3133780707	SURA	14/03/2019	5/06/2019	FAMISANAR	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	12/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
24	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	DAVID ESTEBAN UREÑA CIFUENTES	1.070.624.079	20	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA 8 No 4-16 SUR	3024686623	SURA	14/03/2019	5/06/2019	COMPENSAR	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	12/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
25	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	LIBIA FARIDE BOLIVAR FARFAN	52.933.947	35	INSPECTOR DE OBRA	CALLE 40B SUR No 12C-66	3138461907	SURA	20/03/2019	5/06/2019	SANITAS	5/06/2019	COLPENSIONES	5/06/2019	18/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
26	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JEFFERSON DAVID APARICIO FIERRO	1.012.402.828	25	AUXILIAR DE OBRA	TRANSVERSAL 38A No 101-01SUR	3134539265	SURA	23/03/2019	5/06/2019	NUEVA EPS	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	21/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
27	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JEFERSON CAMILO PINZON RESTREPO	1.033.771.060	24	AUXILIAR DE OBRA	TRANSVERSAL 38A No 101-01SUR	3165141806	SURA	23/03/2019	5/06/2019	FAMISANAR	5/06/2019	PROTECCIÓN	5/06/2019	22/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
28	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JUAN SEBASTIAN RONCANCIO BECERRA	1.018.449.804	27	RESIDENTE ACTAS DE VECINDAD	CARRERA 78B No 7A-50	3203339058	SURA	1/02/2019	5/06/2019	SANITAS	5/06/2019	PROTECCION	5/06/2019	31/01/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
29	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	ANGIE DANIELA MORENO VALDERRAMA	1.012.405.008	25	RESIDENTE ACTAS DE VECINDAD	CALLE 70 SUR No 78C-92	3114944044	SURA	4/02/2019	5/06/2019	SALUD TOTAL	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	1/02/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
30	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	ANA NICELY CASAS GERENA	30.204.199	52	RESIDENTE DE OBRA	AV CARRERA 24 No 40-19	3008800280	SURA	25/02/2019	5/06/2019	SALUD TOTAL	5/06/2019	COLPENSIONES	5/06/2019	25/02/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
31	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	FERNEY VELASCO CALA	1.101.757.048	26	INSPECTOR DE OBRA	CARRERA 140 No 132F-20	3012211023	SURA	15/01/2019	5/06/2019	MEDIMAS	5/06/2019	PROTECCION	5/06/2019	14/01/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
32	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	FRANK ORLANDO PINZON FONSECA	19.461.352	56	DIRECTOR DE OBRA	CALLE 109 No 19-36	3165271393	SURA	7/11/2018	5/06/2019	COMPENSAR	5/06/2019	COLPENSIONES	5/06/2019	3/11/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
33	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	YESICA AGUDELO	52.288.949	38	RESIDENTE SOCIAL	CARRERA 12 NO 72A-19	3213905517	SUTRA	2/11/2018	5/06/2019	SANITAS	5/06/2019	PROTECCION	5/06/2019	3/11/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
34	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	ASTRID FABIOLA MALDONADO DÍAZ	57.771.982	38	RESIDENTE SST	CALLE 20 No 2B BIS - 13	3203462906	SUTRA	2/11/2018	5/06/2019	SURA	5/06/2019	PROTECCION	5/06/2019	31/10/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA

697

CODIGO	FORMATO	VERSION	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Desarrollo Urbano
FO-GIP-077	FORMATO No. 17 - AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO, PERIDICOS Y EGRESO	1.0	

DILIGENCIAMIENTO: JULIO DE 2019

ECCION GENERAL: N.A.P.

CION TECNICA: N.A.P.

ECCION TECNICA: N.A.P.

RATO OBRA No.: 156 DE 2018 — CONTRATISTA: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA

INTERVENTORIA No.: 141 DE 2018 — INTERVENTOR: INTERSA S.A. INGENIERIA

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERIODOD DE INFORME: 01 DE JUNIO DE 2019 A 31 DE JUO DE 2019

No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	DATOS DEL TRABAJADOR						ARP			EPS		AFP		FECHA EXAMENES			SI TIENE RESTRICCION ESPECIRQUELA
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO	Nombre	FECHA AFILIACION A LA ARP	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN PERIODICO	EXAMEN DE EGRESO	
35	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	YAMILE MERCHAN CONTRERAS	1.023.035.093	19	GUIA CIVIVO	CARRERA 1A BIS ESTE No 73A-10 SUR	3102424589	SURA	23/10/2018	5/06/2019	COMPENSAR	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	20/10/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
36	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	SANDRA MIREYA CEPEDA SANABRIA	40.049.480	36	PROFESIONAL AMBIENTAL	CARRERA 119 No 80-22	3176827941	SURA	1/11/2018	5/06/2019	SANITAS	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	1/11/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
37	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	ANGELICA ROCIO RAMOS QUINTANA	52.351.831	40	RESIDENTE TECNICO	TRANSVERSAL 120 No 78B-55	3102481324	SURA	22/11/2018	5/06/2019	COMPENSAR	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	21/11/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
38	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	YOANI ROJAS BRIÑEZ	93.134.142	42	AYUDANTE DE OBRA	CARRERA 20C No 61B-34 SUR	3214179728	SURA	28/11/2018	5/06/2019	NUEVA EPS	5/06/2019	COFONDOS	5/06/2019	27/11/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
39	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JOSE MIGUEL HERRERA VARGAS	77.010.993	60	AYUDANTE DE OBRA	USME	3219836456	SURA	28/11/2018	5/06/2019	SURA	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	27/11/2018	N.A.P.	N.A.P.	MANIPULAR CARGAS CON REQUERIMIENTO DE FUERZA EN COLUMNA
40	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JHON ALEXANDER GOMEZ PARRA	79.854.760	40	INSPECTOR DE OBRA	CARRERA 104 No 22F-44	3112454249	SURA	29/11/2018	5/06/2019	MEDIMAS	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	29/11/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
41	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	DIEGO SARMIENTO	1.032.404.412	30	AUXILOIAR DE IMPACTO URBANO	CARRERA 64 No 94A-70	3115158839	SURA	5/10/2018	5/06/2019	COMPENSAR	5/06/2019	COLPENSIONES	5/06/2019	03/10/201	N.A.P.	N.A.P.	LABORES QUE IMPLIQUEN EXIGENCIA AUDITIVA
42	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	LEIDI BIBIANA YAS MIRANDA	1.237.688.062	31	AYUDANTE DE OBRA	CARRERA 14A BIS No 63C-30 SUR	3115127197	SURA	5/12/2018	5/06/2019	NUEVA EPS	5/06/2019	COLPENSIONES	5/06/2019	4/12/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
43	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	FREDIS MANUEL NAVAS MARTINEZ	9.167.740	46	AYUDANTE DE OBRA	CARRERA 86D No 26-65	3106495315	SURA	5/12/2018	5/06/2019	MUTUAL SER	5/06/2019	PROTECCION	5/06/2019	4/12/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
44	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	ELIAS DE JESUS LIZARAZO LOPEZ	79.302.306	54	AYUDANTE DE OBRA	CALLE 53 SUR No 9-16	3143546117	SURA	7/12/2018	5/06/2019	ALIANSALUD	5/06/2019	POEVENIR	5/06/2019	6/12/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
45	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	OVIDIO MONTERO RIVERA	1.030.688.755	20	AYUDANTE DE OBRA	CALLE 1D No 33A-41	3102820555	SURA	13/12/2018	5/06/2019	MEDIMAS	5/06/2019	POEVENIR	5/06/2019	12/12/2018	N.A.P.	N.A.P.	LABORES QUE IMPLIQUEN DISCRIMINACIÓN DE COLORES
46	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	DIEGO ARLEY GALINDO PANQUEVA	1.022.405.981	23	AUXILIAR AMBIENTAL	CARRERA 51 No 0-48 SUR	3057255240	SURA	12/12/2018	5/06/2019	MEDIMAS	5/06/2019	POEVENIR	5/06/2019	12/12/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
47	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	DARIO ESTEBAN GALLARDO CALPA	1.075.544.568	21	AYUDANTE DE OBRA	CALLE 17 SUR No 39-95	3204066934	SURA	13/12/2018	5/06/2019	MEDIMAS	5/06/2019	COLPENSIONES	5/06/2019	12/12/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
48	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	WILSON ALIRIO LINARES ACOSTA	80.724.020	37	AYUDANTE DE OBRA	CARRERA 50A No 41-29 SUR	3102761968	SURA	14/12/2018	5/06/2019	COMPENSAR	5/06/2019	COLPENSIONES	5/06/2019	13/12/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
49	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JOSE ANICETO CARREÑO RIAÑO	3.069.936	59	AYUDANTE DE OBRA	CARRERA 52B No 20-69 SUR	3203971548	SURA	15/12/2018	5/06/2019	SALUD TOTAL	5/06/2019	COLPENSIONES	5/06/2019	13/12/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
50	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	ROBINSON MARIA GUETTE OSPINO	1.129.508.401	33	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 1 D N. 38A 41	3168047806	SURA	16/03/2019	5/06/2019	SALUD TOTAL	5/06/2019	COLPENSIONES	5/06/2019	14/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
51	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA SAS	BAIRO GUAÑARITA FIGUEROA	53.093.131	46	ESISDENTE AMBIENT	CALLE 109 No 19-36	6294150	SURA	N.A.P.	5/06/2019	SANITAS	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	8/11/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA

CODIGO	FORMATO	VERSION	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Desarrollo Urbano
FO-GIP-077	FORMATO No. 17 - AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO, PERIDICOS Y EGRESO	1.0	

DILIGENCIAMIENTO: JULIO DE 2019

ECCION GENERAL: N.A.P.

CCION TECNICA: N.A.P.

ECCION TECNICA: N.A.P.

RATO OBRA No.: 156 DE 2018 — CONTRATISTA: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA

INTERVENTORIA No.: 141 DE 2018 — INTERVENTOR: INTERSA S.A. INGENIERIA

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERIODOD DE INFORME: 01 DE JUNIO DE 2019 A 31 DE JUO DE 2019

No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	DATOS DEL TRABAJADOR						ARP			EPS		AFP		FECHA EXAMENES			SI TIENE RESTRICCION ESPECIFIQUELA
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO	Nombre	FECHA AFILIACIO N A LA ARP	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN PERIODIC O	EXAMEN DE EGRESO	
52	CJMC INGENIERIA SAS	INGRID MAYERLY JIMENEZ SILVA	1.024.496.238	29	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	DIAGONAL 65A BIS SUR No 4C-01	3213100005	POSITIVA	14/03/2019	21/06/2019	COMPENSAR	21/06/2019	PROTECCIÓN	21/06/2019	13/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
53	CJMC INGENIERIA SAS	OSCAR RUIZ VILLAMIL	79.609.261	45	CADENERO	CARRERA 80M No 72A-54	3124311128	POSITIVA	14/03/2019	21/06/2019	COMPENSAR	21/06/2019	PORVENIR	21/06/2019	14/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
54	CJMC INGENIERIA SAS	LUIS DANIEL HUERTAS TENJO	1.030.637.507	24	AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA	CARRERA 87F No 26-16 SUR	3133701941	POSITIVA	5/12/2018	21/06/2019	FAMISANAR	21/06/2019	PORVENIR	21/06/2019	4/12/2018	N.A.P.	N.A.P.	APTO
55	CJMC INGENIERIA SAS	JUAN CARLOS ARIZA ARIZA	79.952.777	39	AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA	CALLE 52B SUR No 24D-40	3208516260	POSITIVA	5/12/2018	21/06/2019	CRUZ BLANCA	21/06/2019	PROTECCION	21/06/2019	4/12/2018	N.A.P.	N.A.P.	APTO
56	CJMC INGENIERIA SAS	JHON GILDARDO ARIZA ARIZA	80.132.707	36	TOPOGRAFO	CALLE 52B SUR No 24D-40	3222851044	POSITIVA	5/12/2018	21/06/2019	SANITAS	21/06/2019	COLPENSIONES	21/06/2019	4/12/2018	N.A.P.	N.A.P.	APTO
57	CONSTRUHIDRAULICOS Y TRANSPORTES LEON SAS	JEFERSON STIVEN CARDENAL SOTO	1.023.965.981	21	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA 1C No 49G-62	3202091446	POSITIVA	9/04/2019	5/06/2019	FAMISANAR	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	8/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
58	CONSTRUHIDRAULICOS Y TRANSPORTES LEON SAS	MICHAEL STIVEN RAMIREZ POLOCHE	1.003.764.550	20	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA 14K No 138C-50	3046015452	POSITIVA	20/03/2019	5/06/2019	NUEVA EPS	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	19/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
59	CONSTRUHIDRAULICOS Y TRANSPORTES LEON SAS	TOMAS LEON MUÑOZ	79.208.317	47	CONTRASTISTA	CARRERA 74H No 62B-51 SUR	3208185806	POSITIVA	N.A.P.	5/06/2019	MEDIMAS	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	30/11/2018	N.A.P.	N.A.P.	APTO
60	CONSTRUHIDRAULICOS Y TRANSPORTES LEON SAS	HENRY LEON MUÑOZ	80.270.924	55	AYUDANTE DE OBRA	CALLE 24 SUR No 52-93	3202242786	POSITIVA	20/12/2018	5/06/2019	FAMISANAR	5/06/2019	COLPENSIONES	5/06/2019	20/12/2018	N.A.P.	N.A.P.	APTO
61	CONSTRUHIDRAULICOS Y TRANSPORTES LEON SAS	ALVARO EDISSON ANTONIO CASTILLO	79.825.707	27	OFICIAL	CALLE 1D No 38A-41	3219668147	POSITIVA	21/12/2018	5/06/2019	SALUD TOTAL	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	20/12/2018	N.A.P.	N.A.P.	APTO
62	CONSTRUHIDRAULICOS Y TRANSPORTES LEON SAS	YEISON EDUARDO MUÑOZ DUARTE	1.012.322.126	33	AYUDANTE DE OBRA	CARRERA 74H No 62B-51 SUR	3228368884	POSITIVA	15/01/2019	5/06/2019	CRUZ BLANCA	5/06/2019	PROTECCION	5/06/2019	16/01/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
63	CONSTRUHIDRAULICOS Y TRANSPORTES TOMAS LEON SAS	ANDRES DANILO CARDENAL SOTO	1.023.911.913	27	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA 1D No 46B-62 SUR	3144384788	POSITIVA	26/02/2019	5/06/2019	SALUD TOTAL	5/06/2019	PROTECCION	5/06/2019	26/02/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
64	TRANSPORTES Y SUMINISTROS ISRAEL GUTIERREZ SAS	VIRGILIOARBOLEDA CARMONA	75.002.673	45	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 63D SUR No136-48	3215727901	SURA	21/05/2019	19/06/2019	SALUD TOTAL	19/06/2019	PORVENIR	19/06/2019	18/05/2019			APTO
65	TRANSPORTES Y SUMINISTROS ISRAEL GUTIERREZ SAS	JOSE ANIBAL CLAVIJO PARRA	80.435.420	49	CONDUCTOR	DIAGONAL 98A SUR No 5F-04	3107885271	COLPATRA	2/05/2019	7/06/2019	FAMISANAR	7/06/2019	COLPENSIONES	7/06/2019	29/11/2018			APTO
66	TRANSPORTES Y SUMINISTROS ISRAEL GUTIERREZ SAS	ALIRIO RAMIREZ MARTINEZ	4.253.446	40	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 49 SUR No 53B-201	3124655210	SURA	21/05/2019	19/06/2019	COOMEVA	19/06/2019	PORVENIR	19/06/2019	10/05/2019			NINGUNA
67	TRANSPORTES Y SUMINISTROS ISRAEL GUTIERREZ SAS	EDWARD GREGORIO VILLEGAS VERGARA	78.110.905	45	OPERADOR	CALLE 37 ESTE No 41-43	3123667844	SURA	30/05/2019	19/06/2019	COOMEVA	19/06/2019	PORVENIR	19/06/2019	28/05/2019			APTO CON RECOMENDACIONES
68	TRANSPORTES Y SUMINISTROS ISRAEL GUTIERREZ SAS	EDUVAN CASTILLO QUINTERO	93.296.215	41	OFICIAL	CALLE 73D No 14I-10	3502828596	SURA	24/04/2019	19/06/2019	FAMISANAR	19/06/2019	PORVENIR	19/06/2019	22/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO

669

CODIGO	FORMATO	VERSION	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Desarrollo Urbano
FO-GIP-077	FORMATO No. 17 - AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO, PERIDICOS Y EGRESO	1.0	

DILIGENCIAMIENTO: JULIO DE 2019

ECCION GENERAL: N.A.P.

CION TECNICA: N.A.P.

ECCION TECNICA: N.A.P.

RATO OBRA No.: 156 DE 2018 — CONTRATISTA: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA

INTERVENTORIA No.: 141 DE 2018 — INTERVENTOR: INTERSA S.A. INGENIERIA

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERIODOD DE INFORME: 01 DE JUNIO DE 2019 A 31 DE JUO DE 2019

No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	DATOS DEL TRABAJADOR						ARP			EPS		AFP		FECHA EXAMENES			SI TIENE RESTRICCION ESPECIFIQUELA
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO	Nombre	FECHA AFILIACION A LA ARP	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN PERIODICO	EXAMEN DE EGRESO	
69	TRANSPORTES Y SUMINISTROS ISRAEL GUTIERREZ SAS	WILMAR ANTONIO NIÑO BURITICA	93.011.376	37	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 73 D BIS SUR No 14-10	3212134610	SURA	13/04/2019	19/06/2019	FAMISANAR	19/06/2019	PROTECCION	19/06/2019	19/06/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
70	TRANSPORTES Y SUMINISTROS ISRAEL GUTIERREZ SAS	HECTOR FERNANDO CUERVO ROJAS	1.010.161.008	32	CONDUCTOR	CARRERA 18 No 76-46 SUR	3168394961	SURA	N.A.P.	19/06/2019	COMPENSAR	19/06/2019	COLFONDOS	19/06/2019	13/03/2018	N.A.P.	N.A.P.	APTO
71	TRANSPORTES Y SUMINISTROS ISRAEL GUTIERREZ SAS	EFREN MORALES HERRERA	80.050.130	43	CONDUCTOR	CARRERA 16 No 74-23 SUR	3232293367	SURA	N.A.P.	19/06/2019	SALUD TOTAL	19/06/2019	PROTECCION	19/06/2019	28/11/2018	N.A.P.	N.A.P.	APTO
72	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES CASTAÑEDA SAS	ALVARO CAMARGO LOPEZ	79.351.670	54	CONDUCTOR	CALLE 46A No 1C-45 ESTE	3138394640	SURA	24/04/2019	6/06/2019	NUEVA EPS	6/06/2019	COLPENSIONES	6/06/2019	22/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
73	INDEPENDIENTE	CARLOS FERNANDO CASTILLO SALAMANCA	79.767.285	42	CONDUCTOR	CARRERA 1G No 48R-18 SUR	3144913189	SURA	N.A.P.	4/06/2019	FAMISANAR	4/06/2019	PORVENIR	4/06/2019	25/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
74	CONSTRULOGIST SAS	ELIECER ARIAS MARCIALES	79.647.790	44	CONDUCTOR	CALLE 77F No 78F-16	7028663	SURA	N.A.P.	7/06/2019	COMPENSAR	7/06/2019	COLPENSIONES	7/06/2019	9/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
75	DEMNOLICIONES NUEVO MILENIO	DILAN FABIAN PIÑA MURCIA	1.024.555.412	24	OPERADOR	CALLE 78A No 36-27 SUR	3012020033	SURA	1/10/2017	25/06/2019	FAMISANAR	25/06/2019	PORVENIR	25/06/2019	N.A.P.	28/01/2019	N.A.P.	CON RECOMENDACIONES QUE NO INTERFIEREN CON EL TRABAJO
76	CONSTRUCCIONES TOPOFER	GERMAN SANCHEZ HERNANDEZ	79.547.399	45	OFICIAL	CALLE 56I No 99D-40	3112408692	SURA	21/05/2019	25/06/2019	FAMISANAR	25/06/2019	PORVENIR	25/06/2019	21/05/2019			APTO
77	CONSTRUCCIONES TOPOFER	LELIS ROBERTO VALENCIA MONTAÑO	13.057.327	44	OFICIAL	CALLE 57BIS SUR D No 13-98	3142527724	SURA	21/05/2019	25/06/2019	COMPENSAR	25/06/2019	PORVENIR	25/06/2019	21/05/2019			APTO
78	CONSTRUCCIONES TOPOFER	WILSON SANCHEZ HERNANDEZ	79.765.543	45	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 57BIS SUR D No 13-98	3142527724	SURA	21/05/2019	25/06/2019	FAMISANAR	25/06/2019	COLFONDOS	25/06/2019	21/05/2019			APTO
81	CONSTRUCCIONES TOPOFER	LUIS CARLOS BUSTOS SANCHEZ	80.559.971	42	AUXILIAR DE OBRA	BOSA CARBONELL	3045685794	SURA	6/03/2019	25/06/2019	FAMISANAR	25/06/2019	PORVENIR	25/06/2019	7/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
82	CONSTRUCCIONES TOPOFER	JOSE TIBURCIO YAS CHAPARRO	3.080.693	46	OFICIAL	CALLE 113 No 8-11 ESTE	3105834926	SURA	N.A.P.	25/06/2019	SURA	25/06/2019	PORVENIR	25/06/2019	14/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
83	CONSTRUCCIONES TOPOFER	DANIEL ALFONSO PIÑEROS VILLABON	3.251.408	53	INSPECTOR DE OBRA	CALLE 72 No 63-94	3202445613	SURA	N.A.P.	25/06/2019	COMPENSAR	25/06/2019	PORVENIR	25/06/2019	8/01/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
84	CONSTRUCCIONES TOPOFER	JENIFER PIÑEROS CERON	1.022.387.488	25	INSPECTOR DE OBRA	DIAGONAL 42 No 20A-53	3212649012	SURA	N.A.P.	25/06/2019	COMPENSAR	25/06/2019	PORVENIR	25/06/2019	7/11/2018	N.A.P.	N.A.P.	APTO
85	CONSTRUCCIONES TOPOFER	SEGUNDO DARIO ORTEGA	4.157.783	63	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 38 SUR N. 52-97	3138665575	SURA	N.A.P.	25/06/2019	FAMISANAR	25/06/2019	COLPENSIONES	25/06/2019	14/02/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
86	CONSTRUCCIONES TOPOFER	JOSE ANGEL BRIÑEZ	5.884.625	57	OFICIAL	CARRERA 21 No 59-63	3213630776	SURA	N.A.P.	25/06/2019	SURA	25/06/2019	PORVENIR	25/06/2019	13/11/2018	N.A.P.	N.A.P.	APTO

28

CODIGO	FORMATO	VERSION	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
FO-GIP-077	FORMATO No. 17 - AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO, PERIDICOS Y EGRESO	1.0	

DILIGENCIAMIENTO	JULIO DE 2019		
ECCION GENERAL	N.A.P.		
CION TECNICA	N.A.P.		
ECCION TECNICA	N.A.P.		
RATO OBRA No.	156 DE 2018	CONTRATISTA	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA
INTERVENTORIA No.	141 DE 2018	INTERVENTOR	INTERSA S.A. INGENIERIA
OBJETO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	PERIODOD DE INFORME	01 DE JUNIO DE 2019 A 31 DE JUO DE 2019

No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	DATOS DEL TRABAJADOR						ARP			EPS		AFP		FECHA EXAMENES			SI TIENE RESTRICCION ESPECIFIQUELA
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO	Nombre	FECHA ARLIACION A LA ARP	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN PERIODICO	EXAMEN DE EGRESO	
87	CONSTRUCCIONES TOPOFER	TOMAS VALDEZ BRIÑEZ	93.083.456	52	CONDUCTOR	CARRERA 16 SUR No39-56	3183340193	SURA	5/03/2019	25/06/2019	NUEVA EPS	25/06/2019	PORVENIR	25/06/2019	4/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
88	CONSTRUCCIONES TOPOFER	OVIDIO VELASQUEZ SALINAS	4.033.890	55	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 71U SUR No 26A-27	3133098900	SURA	20/03/2019	25/06/2019	FAMISANAR	25/06/2019	PORVENIR	25/06/2019	20/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
89	CONSTRUCCIONES TOPOFER	MANUEL ANTONIO MARTINEZ CORREDOR	74.240.676	57	OFICIAL	CARRERA 23 No 70-22 SUR	3144909836	SURA	20/03/2019	25/06/2019	SALUD TOTAL	25/06/2019	PROTECCIÓN	25/06/2019	20/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
79	CONSTRUCCIONES TOPOFER	CARLOS ALBERTO RAMIREZ SARMIENTO	79.241.967	51	OPERADOR	CARRERA 98G No 140G-23	3133418089	COLPATRA	N.A.P	7/06/2016	SURA	7/06/2016	N.A.P	7/06/2016	6/04/2019			APTO
80	CONSTRUCCIONES TOPOFER	JORGE ALEJANDRO DIAZ FLOREZ	11.233.611	35	OPERADOR	CARRERA 54 NO 33-16 SUR	3204785689	COLPATRIA	12/01/2019	6/06/2019	MEDIMAS	6/06/2019	COLFONDOS	6/06/2019	3/01/2019			APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS
90	CONSTRUCCIONES ROBLEDO SAS	RITO CELIO MORENO ARIZA	5'601.998	41	OFICIAL	CALLE 64 BIS SUR No 1-32	3227292178	SURA	N.A.P	14/06/2019	NUEVA EPS	14/06/2019	PORVENIR	14/06/2019	10/12/2019			APTO
91	CONSTRUCCIONES ROBLEDO SAS	RICARDO ANTONIO ZARATE OQUENDO	8.648.116	36	AUXILIAR DE OBRA	SAN PEDRO SUBA	3003830787	SURA	22/05/2019	14/06/2019	FAMISANAR	14/06/2019	PORVENIR	14/06/2019	1/03/2019			APTO
92	CONSTRUCCIONES ROBLEDO SAS	LIZER DAVID MOSQUERA MOSQUERA	1.024.553.911	23	OFICIAL	CALLE 54G No 66-14	3228594619	SURA	22/05/2019	14/06/2019	FAMISANAR	14/06/2019	PORVENIR	14/06/2019	13/02/2019			APTO
93	CONSTRUCCIONES ROBLEDO SAS	ANTHONY DE JESUS GONZALEZ AHUMADA	1.020.739.704	32	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA 53D N. 5-03	3002301943	SURA	12/03/2019	14/06/2019	FAMISANAR	14/06/2019	COLPENSIONES	14/06/2019	13/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
94	CONSTRUCCIONES ROBLEDO SAS	ONORIO PALOMEQUE MOSQUERA	80.766.069	35	OFICIAL	CALLE 64F No 105D-23	3123055123	SURA	12/03/2019	14/06/2019	SALUD TOTAL	14/06/2019	PROTECCIÓN	14/06/2019	13/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
	PERSONAL RETIRADO																	
1	TRANSPORTES Y SUMINISTROS ISRAEL GUTIERREZ SAS	LEONEL FARID PAYARES PEÑA	1.052.993.710	26	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 414 SUR No 12D-21	3125681289	SURA	24/04/2019	19/06/2019	FAMISANAR	19/06/2019	PORVENIR	19/06/2019	17/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
2	TRANSPORTES Y SUMINISTROS ISRAEL GUTIERREZ SAS	JOSE RICARDO VALLEJO CARRILLO	80.439.816	47	AUXILIAR DE OBRA	TRANSVERSAL 5X No 48R-31	3212675595	SURA	13/04/2019	19/06/2019	SALUD TOTAL	19/06/2019	PORVENIR	19/06/2019	11/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
8	TRANSPORTES Y SUMINISTROS ISRAEL GUTIERREZ SAS	JAIR ERNESTO MUÑOZ OSORIO	103.375.486	25	CONDUCTOR	CARRERA 188IS No 77-49 SUR	3202284643	SURA	28/05/2019	25/06/2019	FAMISANAR	25/06/2019	COLFONDOS	25/06/2019	27/05/2019			SIN RESTRICCIONES
3	CONSTRUCCIONES TOPOFER	LUIS ALFONSO MARTINEZ CORREDOR	74.241.723	53	OFICIAL	CALLE 71A No 20-16	3107806868	SURA	14/05/2019	25/06/2019	NUEVA EPS	25/06/2019	COLPENSIONES	25/06/2019	13/05/2019			APTO
4	CONSTRUCCIONES TOPOFER	JOSE NICOLAS MEZA CASTILLO	73.185.501	40	AUXILIAR DE OBRA	CARRERA 86D No 42G-41 SUR	3012037577	SURA	14/05/2019	25/06/2019	FAMISANAR	25/06/2019	PORVENIR	25/06/2019	16/05/2019			APTO
5	CONSTRUCCIONES TOPOFER	JOSE SAGRARIO PATIÑO SILVA	3.182.777	58	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 70A SUR No 22-05	7902431	SURA	12/04/2019	25/06/2019	SALUD TOTAL	25/06/2019	COLPENSIONES	25/06/2019	8/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO

CODIGO	FORMATO	VERSION	
FO-GIP-077	FORMATO No. 17 - AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO, PERIDICOS Y EGRESO	1.0	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Gestión Desarrollo Urbano

DILIGENCIAMIENTO: JULIO DE 2019

ECCION GENERAL: N.A.P.

CCION TECNICA: N.A.P.

ECCION TECNICA: N.A.P.

RATO OBRA No.: 156 DE 2018 — CONTRATISTA: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA

INTERVENTORIA No.: 141 DE 2018 — INTERVENTOR: INTERSA S.A. INGENIERIA

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERIODOD DE INFORME: 01 DE JUNIO DE 2019 A 31 DE JUO DE 2019

No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	DATOS DEL TRABAJADOR						ARP			EPS		AFP		FECHA EXAMENES			SI TIENE RESTRICCION ESPECIFIQUELA
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO	Nombre	FECHA AFILIACION A LA ARP	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN PERIODICO	EXAMEN DE EGRESO	
6	CONSTRUCCIONES TOPOFER	MIGUEL MARTINEZ MONTERO	18.235.838	39	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 55 N°97-67B SUR	3508890714	SURA	12/04/2019	25/06/2019	FAMISANAR	25/06/2019	PORVENIR	25/06/2019	8/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
7	CONSTRUHIDRAULICOS Y TRANSPORTES TOMAS LEON SAS	VIRGILIO ARBOLEDA CARMONA	75.002.673	45	AUXILIAR DE OBRA	CALLE 63 D SUR No 18L-48	7900573	POSITIVA	26/02/2019	5/06/2019	SALUD TOTAL	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	25/02/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
9	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	JUAN MANUEL ARCHILA LONDOÑO	80.217.399	38	AUXILIAR DE OBRA	TRANSVERSAL 53A No 1-35	3114624226	SURA	29/05/2019	5/06/2019	SANITAS	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	27/05/2019			NINGUNA
10	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	MAYRA ALEJANDRA AMAYA DEL CASTILLO	60.381.962	41	RESIDETE DE ACTAS	CALLE 138 No 54c-40	3229444595	SURA	9/04/2019	5/06/2019	SANITAS	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	8/04/2019	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
11	LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	CAMILO ANDRES FLOREZ CORTES	7.183.451	34	RESIDENTE TECNICO	CARRERA 17 No 11-84	3225870472	SURA	1/11/2018	5/06/2019	MEDIMAS	5/06/2019	PORVENIR	5/06/2019	29/10/2018	N.A.P.	N.A.P.	NINGUNA
	PERSONAL TRASLADADO																	
1	MEGAMAQUINARIA Y MANTENIMIENTO SAS	JONATHAN STIWARS ROJAS GARCÍA	1.024.465.359	33	OPERADOR	CALLE 78 No 36-38	3123454006	POSITIVA	15/03/2019	31/06/2019	FAMISANAR	31/06/2019	COLFONDOS	31/06/2019	1/02/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
2	CARLOS ALDEMAR DIAZ CASAS	WILLIAM ALEJANDRO LOPEZ RODRIGUEZ	80.205.788	34	OPERADOR	CALLE 47 BIS No 3-17 ESTE	3152879631	POSITIVA	N.A.P.	19/06/2019	FAMISANAR	19/06/2019	PORVENIR	19/06/2019	21/01/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
3	CONSTRUCCIONES TOPOFER	VALERIO AYALA CUNCHANCHON	79.498.686	50	CONDUCTOR	BOSA	3202445613	SURA	11/03/2019	25/06/2019	FAMISANAR	25/06/2019	COLPENSIONES	25/06/2019	6/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
4	CONSTRUCCIONES TOPOFER	OSCAR MARINO BECERRA CORTES	97.480.543	44	CONDUCTOR	BOSA	3202445613	SURA	12/03/2019	25/06/2019	MEDIMAS	25/06/2019	COLPENSIONES	25/06/2019	6/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO
5	CONSTRUCCIONES TOPOFER	MARCO ANTONIO LOPEZ GOMEZ	80.466.326	47	CONDUCTOR	RIO NEGRO	3107828016	SURA	11/03/2019	25/06/2019	SALUD TOTAL	25/06/2019	COLPENSIONES	25/06/2019	6/03/2019	N.A.P.	N.A.P.	APTO

opia: Interv A.P. : No aplica en el periodo

copia: Contracha de examen de egreso utilioce las siguientes siglas:
Oe: entrega de orden para examen de egreso
RSA: retiro sin aviso
cha: fecha en la que se realizo el examen de egreso
SOCIAL DEL CONTRATISTA RESALTARA EN VERDE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA

(Firma)

ASTRID FABIOLA MALDONADO DIAZ

Residente SST Contratista de Obra

(Firma)

Residente SST Interventoria

702

- ***ANEXO 2 SOPORTES PAGOS DE NOMINA CONTRATISTA***

Banco de Occidente

Ordenar Registros

Borrar Registro

Generar Archivo Monetario

Valor Total Abonos	$ 488.062.510,00
Total Registros	200

Nombre Tarjeta	Número de Identificación	Tipo Identificación	Cuenta a debitar	Valor Abonar
ADRIAN MORA	1023901224	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.061.075,00
AGUSTIN TORRES	93450786	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.835.559,00
ALEJANDRO DIAZ	79972876	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 4.544.300,00
ALEXANDER PALACIO	1061046616	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.386.259,00
ALFONSO QUIROGA	5663494	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.763.164,00
ALFREDO CASTILLO	19360950	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.834.000,00
ALVARO LUNA	79207539	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.387.550,00
ANA CASAS	30204199	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 4.390.556,00
ANA GOMEZ	1022368227	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.091.288,00
ANDERSON HERNANDEZ	1005334883	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.461.717,00
ANDRES ZORRO	1032404250	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.348.563,00
ANGEL MATA	22272233	2 - Cédula de Extranjería	285-07041-3	$ 655.930,00
ANGEL VELASQUEZ	3274559	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.477.402,00
ANGELA SANCHEZ	1033734977	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.692.000,00
ANGELICA RAMOS	52351831	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 6.328.000,00
ANGIE MORENO	1012405008	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.787.262,00
ARIALDO RAMOS	79329605	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.442.000,00
ARLEY YANEZ	1106393535	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.983.359,00
ARMANDO MARTINEZ	79259114	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.235.627,00
ASTRID MALDONADO	52771982	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 5.555.230,00
BAIRO GUANARITA	7687541	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 5.055.670,00
BARBARA QUITO	52164740	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.590.466,00
BRANDON ALZATE	1012457348	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.197.694,00
BRAYAN HERNANDEZ	1030526450	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.893.178,00
CAMILA FAJARDO	1020794249	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.995.583,00
CAMILO FLOREZ	7183451	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 6.328.000,00
CARLOS ARIZA	79969116	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 655.930,00
CARLOS CASTILLO	1130823882	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 6.199.254,00
CARLOS RODRIGUEZ	3166461	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.655.042,00
CARLOS ROMERO	80416362	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.346.875,00
CESAR PEREZ	15345947	2 - Cédula de Extranjería	285-07041-3	$ 1.131.827,00
CESAR VASQUEZ	5204582	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.257.975,00
CESAR GUZMAN	79796275	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 9.081.334,00
CLAUDIA VELANDIA	1023013484	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.121.663,00
CRISTIAN ALVARADO	1104706065	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.391.954,00
CRISTIAN GUTIERREZ	1020739816	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.384.789,00
CRISTIAN PARRA	1026274411	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.550.000,00
CRISTOPHER MARTINEZ	1073669765	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.879.446,00
DANIELA LONDONO	1020756006	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.947.670,00
DARIO GALLARDO	1075544568	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.540.847,00
DARIO GARCIA	1000239641	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.258.429,00
DEYSI LEGUIZAMON	53093131	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 5.927.800,00
DIANA GUTIERREZ	1024483377	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.222.077,00
DIANA SOCHE	1015994479	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.023.758,00
DIDIER PULECIO	1024533913	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.630.400,00

DIEGO GALINDO	1022405981	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.174.032,00
DIEGO DIAZ	1233490621	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.328.400,00
DIEGO HERNANDEZ	1003842728	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.746.175,00
DIEGO PEREZ	1077968398	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.423.654,00
DIEGO SARMIENTO	1032404412	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.338.889,00
EODSON HIGUERA	80811490	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.376.200,00
EDINSON YANEZ	93206265	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 4.186.517,00
EDUARD ALZATE	75049354	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 437.220,00
EDWIN HERRENO	91133453	0 - Cédula de Ciudadania	285-07041-3	$ 3.292.725,00
ELIAS LIZARAZO	79302306	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.845.550,00
EMIRO HERRENO	91132026	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.681.250,00
ESTEBAN URUEÑA	1070624079	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.558.306,00
EXPEDITO RIVERA	13643789	0 - Cédula de Ciudadania	285-07041-3	$ 3.956.092,00
FABIAN CARDONA	1026295082	0 - Cédula de Ciudadania	285-07041-3	$ 1.652.663,00
FERNEY VELASCO	1101757048	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.311.222,00
FERNEY YANEZ	93204680	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 4.296.692,00
FRANCISCO MUNZON	79254174	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 655.930,00
FRANK PINZON	19461352	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 10.805.770,00
FREDIS NAVAS	9167740	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.995.406,00
FREDY LOPEZ	93434432	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.888.884,00
GABRIEL AGUDELO	98650117	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.411.986,00
GABRIELA LONDONO	1019142906	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.524.300,00
GENALDO LEAL	1074158038	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.658.700,00
GERMAN PENAGOS	19421912	0 - Cédula de Ciudadania	285-07041-3	$ 6.025.334,00
GIOVANNI SUAREZ	80733743	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.034.633,00
GLORIA HERNANDEZ	1014206274	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.050.933,00
GUILLERMO TORRES	80418151	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 4.157.592,00
GUSTAVO PEEREZ	79144987	0 - Cédula de Ciudadania	285-07041-3	$ 3.243.217,00
HECTOR SANDOVAL	79453954	0 - Cédula de Ciudadania	285-07041-3	$ 1.681.300,00
HEIMAR SUAREZ	1024538749	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.840.000,00
HELI ARIZA	1099544194	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.798.038,00
HENRY CUPAGE	79670286	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.846.000,00
IGNACIO RIVERA	13640199	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.529.183,00
INGRID MUNOZ	51872962	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.599.183,00
ISRAEL PRIETO	19105605	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.719.351,00
IVAN CAICEDO	1074160119	0 - Cédula de Ciudadania	285-07041-3	$ 2.962.492,00
JAIME MORENO	6760615	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.665.242,00
JANER CUBILLOS	1070963225	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 374.297,00
JARRINSON TANGARIFE	1128625511	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 436.714,00
JAVIER ANDRADE	17332159	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.411.284,00
JAVIER VILLADA	79746841	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 755.953,00
JEAN IBARRA	77090572	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.576.896,00
JEFERSON PINZON	1033771060	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.644.827,00
JEFERSSON MEDINA	1012413526	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.552.929,00
JEFFERSON APARICIO	1012402828	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.609.702,00
JEISSON PAEZ	1022419541	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.070.706,00
JEISSON SANCHEZ	1024515705	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.493.269,00
JENNIFER SILVERA	1032469504	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 610.922,00
JESUS CASTILLO	3153184	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.696.161,00
JESUS HURTADO	4820718	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.509.034,00
JHAN ESCOBAR	1047472374	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 374.297,00
JHON GOMEZ	79854760	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.641.123,00
JHON SANCHEZ	80858854	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.327.070,00
JHON VEGA	1022983184	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.421.200,00
JHONATAN PASCAGAZA	1001111973	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.266.170,00
JHONNY SANCHEZ	1071987752	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 593.442,00
JOHAN DUARTE	1023027459	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 998.060,00
JOHN GARZON	80005469	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.749.859,00

JONAS HERNANDEZ	91363123	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.659.498,00
JORGE ACELAS	80007180	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.326.419,00
JORGE GIL	79725469	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.838.931,00
JORGE MOLINA	80734586	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.680.209,00
JORGE SANCHEZ	1075627042	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.637.010,00
JOSE BLANCO	79417181	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.667.350,00
JOSE CARRENO	3069936	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.984.197,00
JOSE LOAIZA	18415749	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.599.819,00
JOSE BURBANO	87490688	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 655.930,00
JOSE HERRERA	77010993	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.063.722,00
JOSE LOZANO	93135033	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.729.742,00
JOSE PARRA	19460332	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.982.275,00
JOSE ROJAS	1014209282	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.222.691,00
JUAN ARCHILA	80217399	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 998.060,00
JUAN DE AVILA	1002203430	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 374.207,00
JUAN FAJARDO	1019132624	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.270.823,00
JUAN GARAVITO	3064286	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.407.434,00
JUAN MUNOZ	1010073451	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.643.119,00
JUAN NOMESQUE	19321350	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.071.459,00
JUAN PUMALPA	98345392	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.719.242,00
JUAN REVUELTAS	1020719573	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.269.328,00
JUAN RONCANCIO	1018449804	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.186.337,00
JUAN SAIZ	80240101	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.865.921,00
JULINO GONZALEZ	1031162527	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.430.554,00
JULIO IBANEZ	72325474	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.434.478,00
JUSTO RINCON	91066808	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.499.992,00
KEVIN VEROY	1007370724	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.070.706,00
LAIDY MOLANO	34323530	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 4.976.207,00
LAURA MORALES	1019126684	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 956.795,00
LEONARDO VILLADA	79748355	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.209.495,00
LEYDI YAS	1237688062	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.366.506,00
LIBIA BOLIVAR	52933947	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.816.583,00
LILIANA GALINDO	53161450	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.757.289,00
LUIS ALVIS	15614541	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.610.667,00
LUIS ARBELAEZ	10188990	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 530.953,00
LUIS BENITEZ	79831163	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.582.417,00
LUIS CARDOZO	80145342	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.713.622,00
LUIS GALINDO	16351829	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.670.525,00
LUIS HERNANDEZ	79309077	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.989.556,00
LUIS MOLANO	3139987	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 4.553.267,00
LUIS MONTERROSA	1193080865	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 437.220,00
LUIS SIERRA	7302342	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.833.292,00
LUZ DIAZ	51977833	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.677.670,00
MANUEL BARRIOS	5966974	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.607.000,00
MARCELO DUCUARA	1032397490	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.770.384,00
MARCO MARQUEZ	80402020	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.678.567,00
MARIA SORIANO	1068927066	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.168.450,00
MARISOL VIVEROS	52694570	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.954.505,00
MARTHA HERNANDEZ	1074159413	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.727.100,00
MAURICIO HERNANDEZ	80262896	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.143.181,00
MELQUISEDEC MIELES	1038098748	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.611.959,00
MIGUEL CASTRO	80435221	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.158.592,00
MISAEL GUATAQUIRA	80213488	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 943.553,00
NELSON HERNANDEZ	1057545250	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.903.459,00
NICOLAS HERNANDEZ	1015431652	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.143.789,00
OMAR ORTIZ	80265593	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.522.717,00
ORLANDO ORTIZ	10176056	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.804.353,00
OSCAR CRUZ	79366496	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.462.017,00

OSCAR DIAZ	10183176	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.884.167,00
OSCAR MAYORGA	79207538	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.541.525,00
OVIDIO MONTERO	1030688755	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.841.812,00
PEDRO HERNANDEZ	79285060	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.160.642,00
PEDRO PATINO	4182732	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.817.248,00
QUICO GALINDEZ	12226495	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.940.517,00
RAMON MEDINA	79112336	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.159.909,00
RAUL HERNANDEZ	80144655	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.751.225,00
RICARDO TORRES	80423475	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.153.117,00
RICKY ALCALA	84110002	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 6.207.670,00
ROBINSON GUETE	1129508401	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.536.866,00
ROSA ARIAS	66714521	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 929.600,00
ROYER ROMERO	1047491073	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.020.364,00
RUBIELA LANCHEROS	35509612	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.325.600,00
SANDRA CEPEDA	40049480	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 5.555.230,00
SANDRA SARMIENTO	52265677	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 8.420.800,00
SANTOS MEDINA	19230046	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.450.575,00
SAUL NONSABA	1096214707	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.308.169,00
SEBASTIAN BUITRAGO	1031179643	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.298.779,00
SEBASTIAN CAMPO	1031157026	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 530.953,00
SERGIO CHAPARRO	1033677960	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.314.874,00
SERGIO ROMERO	1030668706	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.021.294,00
TELMO TOVAR	80505925	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.236.456,00
TEODULFO URIBE	19076210	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 5.891.283,00
VIANY FAJARDO	51987998	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.794.134,00
VICTOR ARBELAEZ	93356610	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.631.958,00
VICTOR GUZMAN	80993116	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.610.667,00
VICTOR RINCON	80370085	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.314.033,00
WILBERTO CASTRO	8050727	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.865.258,00
WILLIAM RODRIGUEZ	79557344	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.065.576,00
WILSON LINARES	80724020	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.670.572,00
WISTON AHUMADA	79736256	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.430.875,00
YAMILE MERCHAN	1023035093	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.649.956,00
YANETH MONTANEZ	20803893	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.080.686,00
YENNI GARCIA	52834343	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 437.220,00
YERSON ALZATE	1022438089	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.181.192,00
YESICA AGUDELO	52288949	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 5.555.230,00
YOANDE MARRUFO	20842727	2 - Cédula de Extranjería	285-07041-3	$ 1.528.361,00
YOANI ROJAS	93134142	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.035.406,00

CONSTRUHIDRAULICOS Y TRASNPORTES LEON SAS
NIT 900.728.104-8

		NIT	DV		
CONSTRUHIDRAULICOS Y TRASNPORTES LEON SAS		900.728.104	8		
COMPROBANTE DE NOMINA	PERÍODO:	DEL 1 DE JUNIO AL30 DE JUNIO DEL 2019		dias laborados	30
OBRA	CONSTRATO 156 LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA			salario basico	$ 828.116
Empleado:	YEISON EDUARDO MUÑOZ DUARTE				
C.C. No.	1.012.322.126				
Cargo:	AUXILIAR DE OBRA				

DEVENGADO			DEDUCCIONES		
SALARIO BASICO	$	828.116	APORTE SALUD	$	33.125
AUXILIO DE TRANSPORTE	$	97.032	APORTE PENSIÓN	$	33.125
BONIFICACIÓN	$	-			
	$	-			
TOTAL DEVENGADO	**$**	**925.148**	**TOTAL DEDUCCIONES**	**$**	**66.249**

NETO A PAGAR **$ 858.899**

RECIBÍ Yeison Eduardo Muñoz Duarte

CONSTRUHIDRAULICOS Y TRASNPORTES LEON SAS
NIT 900.728.104-8

		NIT	DV		
CONSTRUHIDRAULICOS Y TRASNPORTES LEON SAS		900.728.104	8		
COMPROBANTE DE NOMINA	PERÍODO:	DEL 1 DE JUNIO AL30 DE JUNIO DEL 2019		dias laborados	30
OBRA	CONSTRATO 156 LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA			salario basico	$ 828.116
Empleado:	HENRY LEON MUÑZ				
C.C. No.	80.270.924				
Cargo:	AUXILIAR DE OBRA				

DEVENGADO			DEDUCCIONES		
SALARIO BASICO	$	828.116	APORTE SALUD	$	33.125
AUXILIO DE TRANSPORTE	$	97.032	APORTE PENSIÓN	$	33.125
BONIFICACIÓN	$	-			
	$	-			
TOTAL DEVENGADO	**$**	**925.148**	**TOTAL DEDUCCIONES**	**$**	**66.249**

NETO A PAGAR $ 858.899

RECIBÍ _____

80270924

CONSTRUHIDRAULICOS Y TRASNPORTES LEON SAS
NIT 900.728.104-8

		NIT	DV
CONSTRUHIDRAULICOS Y TRASNPORTES LEON SAS		900.728.104	8
COMPROBANTE DE NOMINA	PERÍODO:	DEL 1 DE JUNIO AL30 DE JUNIO DEL 2019	

OBRA	CONSTRATO 156 LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA	dias laborados		30
		salario basico	$	828.116
Empleado:	MICHAEL STIVEN RAMIREZ POLOCHE			
C.C. No.	1.003.764.550			
Cargo:	AUXILIAR DE OBRA			

DEVENGADO			DEDUCCIONES		
SALARIO BASICO	$	828.116	APORTE SALUD	$	33.125
AUXILIO DE TRANSPORTE	$	97.032	APORTE PENSIÓN	$	33.125
BONIFICACIÓN	$	-			
	$	-			
TOTAL DEVENGADO	$	925.148	TOTAL DEDUCCIONES	$	66.249

NETO A PAGAR $ 858.899

RECIBÍ_____

CONSTRUHIDRAULICOS Y TRASNPORTES LEON SAS
NIT 900.728.104-8

		NIT	DV
CONSTRUHIDRAULICOS Y TRASNPORTES LEON SAS		900.728.104	8
COMPROBANTE DE NOMINA	PERÍODO:	DEL 1 DE JUNIO AL30 DE JUNIO DEL 2019	
OBRA	CONSTRATO 156 LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA		
Empleado:	JEFERSON STIVEN CARDENAL SOTO		
C.C. No.	1.023.965.981		
Cargo:	AUXILIAR DE OBRA		

dias laborados		30			
salario basico	$	828.116			
DEVENGADO			**DEDUCCIONES**		
SALARIO BASICO	$	828.116	APORTE SALUD	$	33.125
AUXILIO DE TRANSPORTE	$	97.032	APORTE PENSIÓN	$	33.125
BONIFICACIÓN	$	-			
	$	-			
TOTAL DEVENGADO	$	925.148	**TOTAL DEDUCCIONES**	$	66.249
NETO A PAGAR	$	858.899			

RECIBÍ_____

CONSTRUHIDRAULICOS Y TRASNPORTES LEON SAS
NIT 900.728.104-8

		NIT	DV
CONSTRUHIDRAULICOS Y TRASNPORTES LEON SAS		900.728.104	8
COMPROBANTE DE NOMINA	PERÍODO:	DEL 1 DE JUNIO AL30 DE JUNIO DEL 2019	
OBRA	CONSTRATO 156 LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA		
Empleado:	TOMAS LEON MUÑOZ		
C.C. No.	79.208.317		
Cargo:	CONTRATISTA		

DEVENGADO		DEDUCCIONES	
SALARIO BASICO	$ 828.116	APORTE SALUD	$ 33.125
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 97.032	APORTE PENSIÓN	$ 33.125
BONIFICACIÓN	$ -		
	$ -		
TOTAL DEVENGADO	$ 925.148	TOTAL DEDUCCIONES	$ 66.249

	dias laborados	30
	salario basico	$ 828.116
NETO A PAGAR	$ 858.899	

RECIBÍ

CONSTRUHIDRAULICOS Y TRASNPORTES LEON SAS
NIT 900.728.104-8

		NIT	DV
CONSTRUHIDRAULICOS Y TRASNPORTES LEON SAS		900.728.104	8
COMPROBANTE DE NOMINA	PERÍODO:	DEL 1 DE JUNIO AL30 DE JUNIO DEL 2019	
OBRA	CONSTRATO 156 LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA		
Empleado:	ALVARO EDISSON ANTONIO CASTILLO		
C.C. No.	79.825.707		
Cargo:	AUXILIAR DE OBRA		

días laborados		30			
salario basico	$	828.116			
DEVENGADO			**DEDUCCIONES**		
SALARIO BASICO	$	828.116	APORTE SALUD	$	33.125
AUXILIO DE TRANSPORTE	$	97.032	APORTE PENSIÓN	$	33.125
BONIFICACIÓN	$	-			
	$	-			
TOTAL DEVENGADO	$	925.148	**TOTAL DEDUCCIONES**	$	66.249
NETO A PAGAR	$	858.899			

RECIBÍ_____

CONSTRUHIDRAULICOS Y TRASNPORTES LEON SAS
NIT 900.728.104-8

		NIT	DV
CONSTRUHIDRAULICOS Y TRASNPORTES LEON SAS		900.728.104	8
COMPROBANTE DE NOMINA	PERÍODO:	DEL 1 DE JUNIO AL30 DE JUNIO DEL 2019	
OBRA	CONSTRATO 156 LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA		
Empleado:	ANDRES DANILO CARDENAL SOTO		
C.C. No.	1.023.911.913		
Cargo:	AUXILIAR DE OBRA		

dias laborados		30			
salario basico	$	828.116			
DEVENGADO			**DEDUCCIONES**		
SALARIO BASICO	$	828.116	APORTE SALUD	$	33.125
AUXILIO DE TRANSPORTE	$	97.032	APORTE PENSIÓN	$	33.125
BONIFICACIÓN	$	-			
	$	-			
TOTAL DEVENGADO	$	925.148	**TOTAL DEDUCCIONES**	$	66.249
NETO A PAGAR	$	858.899			

RECIBÍ _____

C.J.M.C INGENIERÍA S.A.S
URBANISMO – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN – TOPOGRAFÍA
SUMINISTROS DE MATERIALES PÉTREOS
NIT.: 900.708.668-4

		NIT	DV		
CJMC INGENIERIA SAS		900.708.668	4		
COMPROBANTE DE NOMINA	PERÍODO:	01 AL 30 DE JUNIO DE 2019		dias laborados	30
OBRA	OBRAS EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA			salario basico	$ 828.116
Empleado:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ CASTRO				
C.C. No.	79.891.792				
Cargo:	TOPOGRAFO				

DEVENGADO		DEDUCCIONES	
SALARIO BASICO	$ 828.116	APORTE SALUD	$ 33.125
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 97.032	APORTE PENSIÓN	$ 33.125
BONIFICACIÓN	$ -		
ALQUILER DE EQUIPO	$ -		
TOTAL DEVENGADO	$ 925.148	TOTAL DEDUCCIONES	$ 66.249

NETO A PAGAR $ 858.899

RECIBÍ Cesar J Martinez

716

C.J.M.C INGENIERÍA S.A.S
URBANISMO - OBRAS DE CONSTRUCCION - TOPOGRAFÍA
SUMINISTROS DE MATERIALES PÉTREOS
Nit.: 900.708.668-4

		NIT	DV		
CJMC INGENIERIA SAS		900.708.668	4		
COMPROBANTE DE NOMINA	PERÍODO:	01 AL 30 DE JUNIO DE 2019		dias laborados	30
OBRA	OBRAS EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA			salario basico	$ 828.116
empleado:	JUAN CARLOS ARIZA ARIZA				
C.C. No.	79.952.777				
Cargo:	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA				

DEVENGADO		DEDUCCIONES	
SALARIO BASICO	$ 828.116	APORTE SALUD	$ 33.125
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 97.032	APORTE PENSIÓN	$ 33.125
BONIFICACIÓN	$ -		
ALQUILER DE EQUIPO	$ -		
TOTAL DEVENGADO	$ 925.148	TOTAL DEDUCCIONES	$ 66.249

NETO A PAGAR $ 858.899

RECIBÍ Juan Carlos Ariza

C.J.M.C INGENIERÍA S.A.S
URBANISMO - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN - TOPOGRAFÍA
SUMINISTROS DE MATERIALES PÉTREOS
Nit.: 900.708.668-4

		NIT	DV		
CJMC INGENIERIA SAS		900.708.668	4		
COMPROBANTE DE NOMINA	PERÍODO:	01 AL 30 DE JUNIO DE 2019		dias laborados	30
OBRA	OBRAS EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA			salario basico	$ 828.116
Empleado:	LUIS DANIEL HUERTAS TENJO				
C.C. No.	1.030.637.507				
Cargo:	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA				

DEVENGADO		DEDUCCIONES	
SALARIO BASICO	$ 828.116	APORTE SALUD	$ 33.125
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 97.032	APORTE PENSIÓN	$ 33.125
BONIFICACIÓN	$ -		
ALQUILER DE EQUIPO	$ -		
TOTAL DEVENGADO	$ 925.148	TOTAL DEDUCCIONES	$ 66.249

NETO A PAGAR $ 858.899

RECIBÍ DANIEL HUERTAS

C.J.M.C INGENIERÍA S.A.S
URBANISMO – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN – TOPOGRAFÍA
SUMINISTROS DE MATERIALES PÉTREOS
Nit.: 900.708.668-4

		NIT	DV		
CJMC INGENIERIA SAS		900.708.668	4		
COMPROBANTE DE NOMINA	PERÍODO:	01 AL 30 DE JUNIO DE 2019		dias laborados	30
OBRA	OBRAS EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA			salario basico	$ 828.116
Empleado:	JOHN GILDARDO ARIZA ARIZA				
C.C. No.	80.132.707				
Cargo:	TOPOGRAFO				

DEVENGADO		DEDUCCIONES	
SALARIO BASICO	$ 828.116	APORTE SALUD	$ 33.125
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 97.032	APORTE PENSIÓN	$ 33.125
BONIFICACIÓN	$ -		
ALQUILER DE EQUIPO	$ -		
TOTAL DEVENGADO	$ 925.148	TOTAL DEDUCCIONES	$ 66.249

NETO A PAGAR $ 858.899

RECIBÍ

719

C.J.M.C INGENIERÍA S.A.S
URBANISMO - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN - TOPOGRAFÍA
SUMINISTROS DE MATERIALES PETREOS
Nit.: 900.708.668-4

		NIT	DV		
CJMC INGENIERIA SAS		900.708.668	4		
COMPROBANTE DE NOMINA	PERÍODO:	01 AL 30 DE JUNIO DE 2019		dias laborados	30
OBRA	OBRAS EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA			salario basico	$ 830.000
Empleado:	OSCAR RUIZ VILLAMIL				
C.C. No.	79.609.261				
Cargo:	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA				

DEVENGADO		DEDUCCIONES	
SALARIO BASICO	$ 830.000	APORTE SALUD	$ 33.200
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 97.032	APORTE PENSIÓN	$ 33.200
BONIFICACIÓN	$ -		
ALQUILER DE EQUIPO	$ -		
TOTAL DEVENGADO	$ 927.032	TOTAL DEDUCCIONES	$ 66.400

NETO A PAGAR $ 860.632

RECIBÍ

C.J.M.C INGENIERÍA S.A.S
URBANISMO - OBRAS DE CONSTRUCCION - TOPOGRAFIA
SUMINISTROS DE MATERIALES PETREOS
Nit.: 900.708.668-4

		NIT	DV		
CJMC INGENIERIA SAS		900.708.668	4		
COMPROBANTE DE NOMINA	PERÍODO:	01 AL 30 DE JUNIO DE 2019		dias laborados	30
OBRA	OBRAS EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA			salario basico	$ 830.000
empleado:	INGRID MAYERLY JIMENEZ SILVA				
C.C. No.	1.024.498.238				
Cargo:	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA				

DEVENGADO		DEDUCCIONES	
SALARIO BASICO	$ 830.000	APORTE SALUD	$ 33.200
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 97.032	APORTE PENSIÓN	$ 33.200
BONIFICACIÓN	$ -		
ALQUILER DE EQUIPO	$ -		
TOTAL DEVENGADO	$ 927.032	TOTAL DEDUCCIONES	$ 66.400

NETO A PAGAR $ 860.632

RECIBÍ Ingrid Mayerly Jimenez



Transportes y Suministros Israel Gutierrez S.A.S

Nit.: 900.750.954-3

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019

ITEM	DATOS BASE				PRIMA DE		FIRMA
	Nombre	Cedula	DIAS	SALARIO	SERVICIOS	Total a Pagar	
1	WILMAR ANTONIO NIÑO BURITICA	93.011.376	30	$ 828.116	124.217	$ 952.333	
2	EDUVAN CASTILLO QUINTERO	93.296.215	30	$ 828.116	124.217	$ 952.333	
3	WILLIAM LEGUIZAMON TRUJILLO	1.032.972.544	30	$ 828.116	124.217	$ 952.333	
4	ALIRIO RAMIREZ MARTINEZ	4.253.446	30	$ 828.116	117.316	$ 945.432	
5	EDUARD GREGORIO VILLEGAS	78.110.905	30	$ 828.116	75.911	$ 904.027	
6	HECTOR FERNANDO CUERVO	1.010.161.008	30	$ 828.116	414.058	$ 1.242.174	
7	EFREN MORALES	80.050.130	30	$ 828.116	414.058	$ 1.242.174	
8	VIRGILIO CARMONA	75.002.673	30	$ 828.116	$ 112.716	$ 940.832	
9	JORGE PADILLA RODRIGUEZ	1.106.453.492	30	$ 828.116	$ 55.208	$ 883.324	
10	JESUS ARMANDO CABALLERO	1.033.705.070	30	$ 828.116	$ 36.805	$ 864.921	
11	JOSE ANIBAL CLAVIJO PARRA	80.435.420	30	$ 828.116	$ 105.815	$ 933.931	
12	CARLOS FERNANDO CASTILLO	79.767.285	30	$ 828.116	$ 140.320	$ 968.436	
TOTALES						$ 11.782.250	

CONSTRUCCIONES ROBLEDO S.A.S

NIT.: 900,743,515- 4

NOMINA: 01/06/ AL 30/06 / 2019

	CEDULA	NOMBRES	DIAS	SEGURO	SUBSIDIO DE TRANS	SUELDO BASICO	TOTAL PAGADO	FIRMA Y CEDULA
1	1020739704	ANTHONY GONZALEZ AHUMADA	30	74,011	97,032	27,603	$ 851,11	
2	8324576	JOSE ARLEY CABRERA PALACIOS	11	74,011	97,032	27,603	$ 326,65	
3	11807310	JORGE CORDOBA RENTERIA	11	74,011	97,032	27,603	$ 326,65	
4	8648116	RICARDO ANTONIO ZARATE OQUENDO	30	74,011	97,032	27,603	$ 851,11	
5	1024553911	UZER DAVID MOSQUERA MOSQUERA	30	74,011	97,032	27,603	$ 851,11	
6	5601998	CELIO RITO MORENO ARIZA	30	74,011	97,032	27,603	$ 851,11	
7	80766069	ONORIO PALOMEQUE MOSQUERA	30	74,011	97,032	27,603	$ 851,11	
					TOTAL		4.908,86	

CONSTRUCCIONES TOPOFER

NIT 900543281

NOMINA DE JUNIO

DOCUMENTO	AFILIADO	INGRESO	SALARIO	PRIMA	EPS	AFP	FIRMA
4157783	ORTEGA SEGUNDO DARIO	16/01/2019	828.816	414.408	FAMISANAR	COLPENSIONES	Segundo Ortega 4157783
79498686	AYALA CUNCANCHON VALERIO	11/03/2019	828.816	414.408	FAMISANAR	COLPENSIONES	Valerio Ayala 79498686
97480543	BECERRA CORTES OSCAR MARINO	12/03/2019	828.816	414.408	MEDIMAS	COLPENSIONES	Oscar Becerra 97480543
80466326	LOPEZ GOMEZ MARCO ANTONIO	11/03/2019	828.816	414.408	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	Marco Lopez 80466326
3251408	PIÑEROS VILLABON DANIEL ALFONSO	10/01/2019	828.816	414.408	COMPENSAR	PORVENIR	Daniel A. Piñeros 3251408

1022387488	PIÑEROS CERON JENNIFER	10/01/2019	828.816	414.408	COMPENSAR	PORVENIR	Jenifer Pineros C. 1022387488
80559971	BUSTOS SANCHEZ LUIS CARLOS	06/03/2019	828.816	414.408	FAMISANAR	PORVENIR	LUIS BSC 80559971
4063890	VELASQUEZ SALINAS OVIDIO	20/03/2019	828.816	414.408	NUEVA EPS	PORVENIR	~~Ovid Sals~~ 4063890
93083456	VALDES BRIÑEZ TOMAS	05/03/2019	828.816	414.408	NUEVA EPS	PORVENIR	Tomu Valdes 93083456
5884625	BRIÑEZ JOSE ANGEL	10/01/2019	828.816	414.408	SURA	PORVENIR	5884625 Jose Angel Briñez
3080693	YAS CHAPARRO JOSE TIBURCIO	16/01/2019	828.816	414.408	SURA	PORVENIR	3080693 Jose yas Chap
74240676	MARTINEZ CORREDOR	20/03/2019	828.816	414.408	SALUD TOTAL	PROTECCION	74240676 Hamil Martinez
13057327	VALENCIA MONTAÑO LELIS ROBERTO	20/05/2019	828.816	414.408	COMPENSAR	PORVENIR	13057327 Lelis Valencia

424

CONSTRUCCIONES TOPOFER

NIT 900[illegible]

79765543	SANCHEZ HERNANDEZ WILSON	20/05/2019	828.816	414.408	FAMISANAR	COLFONDOS	Wilson Sanches
79547399	SANCHEZ HERNANDEZ GERMAN	20/05/2019	828.816	414.408	FAMISANAR	PORVENIR	German Sanches H

DIRECCION CALLE 78 [illegible] BARRIO PUNTO BONITO TEL: [illegible]

729

EMPRESA: DEMOLICIONES Y EXCAVIACIONES NUEVO RELAMPAGO S.A.S

NIT: 900.515.894 -

DEMOLICIONES NUEVO RELAMPAGO S.A.S

CARGO:

NOMBRE DE EMPLEADO	BASE
Dilan Fabian Piña	828.116
CEDULA	1024555912

DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
COMPENSACION ORDINARIA	31	828.116	
HORAS EXTRAS FESTIVAS DIURNAS	0	0	
AUXILIO TRANSPORTE	31	97.032	
BONIFICACION - FOTOCOPIAS U OTROS		475.000	
SALUD			0
PENSION			0
PRESTAMOS			0
TOTAL		1.400.148	0

NETO: 1.400.148

DEMOLICIONES EXCAVACIONES NUEVO RELAMPAGO SAS

	FIRMA	CC
RECIBIDO	Dilan Fabian Piña	024555912

PAGADOR	FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL

326

729

- ***ANEXO 3. FORMATOS DE ACCIDENTABILIDAD DEL CONTRATISTA***

Hoja 1 de 1			SUBDIRECCIÓN GENERAL	
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA	
5	Julio	2019		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. 156 de 2018

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO No.23 - FORMATO INFORME MENSUAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PERIODO	No. DE TRABAJADORES	HHT	No. DE ACCIDENTES	DIAS PERDIDOS O CARGADOS	I.F.	I.S.	I.L.I.	I.D.P.	TASA
OCTUBRE DE 2018	7	616	0	0	0	0	0	0	0
NOVIEMBRE DE 2018	16	2288	0	0	0	0		0	0
DICIEMBRE DE 2018	40	7592	0	0	0	0	0	0	0
ENERO DE 2019	45	12528	0	0	0	0	0	0	0
FEBRERO DE 2019	46	528	0	0	0	0	0	0	0
MARZO DE 2019	82	1880	0	0	0	0	0	0	0
ABRIL DE 2019	105	19200	0	0	0	0	0	0	0
MAYO DE 2019	121	20760	1	4	9,63	38,54	0,37	4	0,83
JUNIO DE 2019	122	23546	1	9	8,49	76,45	0,65	9	0,82

NOTA:

HHT: Horas hombre trabajadas (No.trabajadores*días trabajados*horas trabajadas-incapacidades-permisos)
I.F.: Indice de frecuencia: No. de accidentes/HHT*K
I.S.: Indice de severidad: No. días de perdidos ó Días cargados/HHT*K
I.L.I :Indice de lesiones incapacitantes: IF*IS/1000
K : 200000
I.D.P. : Indice Medio de Días Perdidos por Lesiones: No. Total de días perdidos o cargados por lesiones /No. de casos con tiempo perdido
TASA: Tasa de accidentalidad: No. de accidentes ocurridos x100/ No. de Trabajadores

(Firma)

Residente SST Interventoría

Original OK Asesoría de Gestión Ambiental
Nota Guía : Interventor
2da Copia: contratista
3ra Copia: dependencia responsable del contrato

729

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

ARL | sura

EPS a la que está afiliado	Código EPS	ARL a la que está afiliado	Código ARL
ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	001	ARL SURA	40

AFP a la que está afiliado PORVENIR Código AFP 003

Identificación general de la empresa

Tipo de vinculador laboral (•) Empleador ( ) Contratante ( ) Cooperativa de trabajo asociado

Nombre de la actividad económica

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS AL MONTAJE Y/O REPARACION DE OLEODUCTOS

Nombre o razón social

LUIS GABRIEL NIETO GARCIA

Tipo de identificación ( ) NI (•) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA Número 11331006

Dirección	Teléfono	Fax
CALLE 109 N 19 - 36 PISO 4		6294320

Correo electrónico	Departamento	Municipio	Zona
BAGUPI@GMAIL.COM	D.C.	BOGOTA	(•) U ( ) R

Centro de trabajo donde labora el trabajador

Son los datos del centro de trabajo son los mismos de la sede principal? (•) Si ( ) No

Nombre de la actividad económica del centro de trabajo Código de la actividad económica del centro de trabajo 5453002

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS AL MONTAJE Y/O REPARACION DE OLEODUCTOS

Dirección	Teléfono	Fax
CL 109 # 19 - 36 PISO 4	6294150	

Departamento	Municipio	Zona
D.C.	BOGOTA	(•) U ( ) R

Identificación de la persona que se accidentó

Tipo de vinculación (•) Planta ( ) Misión ( ) Cooperado ( ) Estudiante o aprendiz ( ) Independiente Código

Primer apellido	Segundo apellido	Nombres
LIZARAZO	LOPEZ	ELIAS DE JESUS

Tipo de identificación	Número	Fecha de nacimiento	Sexo
( ) NI (•) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA	79302306	23021964	(•) M ( ) F

Dirección	Teléfono	Fax
CL 57 Q 75-95 SUR	6294150	

Departamento	Municipio	Zona	Cargo
D.C.	BOGOTA	(•) U ( ) R	AYUDANTE DE OBRA

Ocupación habitual	Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente
OBREROS DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO: CARRETERAS, PRESAS Y OBRAS SIMILARES	6.10

Fecha de ingreso a la empresa	Salario u honorarios (mensual)	Jornada de trabajo habitual
07122018	828116	( ) Diurna ( ) Nocturna (•) Mixto ( ) Turnos

Información sobre el accidente

Fecha del accidente	Estaba dentro de la empresa?	Día de la semana en el que ocurrió el accidente
16082019 01:25:00	S	Domingo

Jornada en que sucede	¿Estaba realizando su labor habitual?	¿Cuál?
( ) Normal (•) Extra	(•) Si ( ) No	

¿Causó la muerte al trabajador?	Departamento del accidente	Municipio del accidente	Zona donde ocurrió el accidente
( ) Si (•) No	D.C.	BOGOTA	(•) U ( ) R

Total tiempo laborado previo al accidente	Tipo de accidente
9:35	(•) Violencia ( ) Tránsito ( ) Deportivo ( ) Recreativo o cultural ( ) Propios del trabajo

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

730

Lugar donde ocurrió el accidente — (•) Dentro de la empresa — ( ) Fuera de la empresa

Indique cuál sitio

- ( ) Almacenes o depósitos
- ( ) Áreas de producción
- ( ) Áreas recreativas o deportivas
- ( ) Corredores o pasillos
- ( ) Escaleras
- ( ) Parqueaderos o áreas de circulación vehicular
- ( ) Oficinas
- (•) Otras áreas comunes
- ( ) Otro

Parte del cuerpo aparentemente afectado

- (•) Cabeza
- ( ) Ojo
- ( ) Cuello
- ( ) Tronco (incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pélvis)
- ( ) Tórax
- ( ) Abdomen
- ( ) Miembros superiores
- ( ) Manos
- ( ) Miembros inferiores
- ( ) Pies
- ( ) Ubicaciones múltiples
- ( ) Lesiones generales u otras

Tipo de Lesión

- (•) Fractura
- ( ) Luxación
- ( ) Torcedura o esguince, desgarro muscular, hernia o laceración de tendón sin herida
- ( ) Conmoción o trauma interno
- ( ) Amputación o enucleación
- ( ) Herida
- ( ) Trauma superficial
- (•) Golpe contusión o aplastamiento
- ( ) Quemadura
- ( ) Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
- ( ) Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente
- ( ) Asfixia
- ( ) Efecto de la electricidad
- ( ) Efecto nocivo de la radiación
- ( ) Lesiones múltiples
- ( ) Otro

Agente del accidente (con que se lesionó el trabajador)

- ( ) Máquinas y/o equipos
- ( ) Medios de transporte
- ( ) Aparatos
- ( ) Herramientas, implementos o utensilios
- ( ) Materiales o sustancias
- ( ) Radiaciones
- ( ) Ambiente de trabajo (incluyé superficies de tránsito y de trabajo, muebles, fijados, en el exterior, interior o subterráneos)
- ( ) Otros agentes no clasificados
- ( ) Animales (vivos o productos animales)
- ( ) Agentes no clasificados por falta de datos

Mecanismos o forma del accidente

- ( ) Caída de personas
- ( ) Caída de objetos
- ( ) Pisadas, choques o golpes
- ( ) Atrapamientos
- ( ) Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento
- ( ) Exposición o contacto con temperatura extrema
- ( ) Exposición o contacto con la electricidad
- ( ) Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o salpicaduras
- (•) Otro
  GOLPES CAUSADOS POR UN AGRESOR (CON O SIN ARMA CONTUNDENTE)

Descripción del accidente

ME ENCONTRABA DESEMPEÑANDO MIS FUNCIONES DE AUXILIAR DE TRAFICO, ESTABA SENTADO EN EL BORDE DE LA CARPA, CUANDO EMPEZÓ A PASAR PERSONAS QUE SALÍAN DE LAS DISCOTECAS, YO ESTABA PENDIENTE QUE TODO EL MUNDO SALIERA Y NO DAÑARAN EL CERRAMIENTO, SIENDO COMO LAS 3:25 APROXIMADAMENTE, EN ESE MOMENTO YA CASI NO HABÍA PASO DE PERSONAS, ME DIRIGÍA A LA CARPA CUANDO EN ESE MOMENTO ME DI CUANTA QUE VENIA COMO 6 PERSONAS QUE ESTABAN BORRACHAS Y VENÍAN GRITANDO, CUANDO ME PERCATÉ QUE IBAN PASANDO POR EL ANDÉN DEL COSTADO SUR A NORTE Y EMPEZARON A EMPUJARSE SOBRE LA POLISOMBRA, YO LES DIJE QUE TUVIERAN CUIDADO, ELLOS EMPEZARON A TRATARME MAL, YO LES DIJE QUE RESPETARAN, ELLOS SALIERON A LA ESQUINA Y CONTINUARON TRATÁNDOME MAL, TO TENIA UNA CADENA CON UN CANDADO Y LES DIJE QUE ME RESPETARAN, UNO DE ELLOS SE ME DEVOLVIÓ Y EL OTRO COGIÓ COMO UNA PIEDRA, Y HASTA AHÍ ME ACUERDO, NO SE CUANTO TIEMPO DURE SIN SENTIDO, CUANDO VOLVÍ EN SI, SOLO ME ACUERDO QUE EMPECE A PREGUNTAR DONDE ESTABA, YA QUE ESTABA MUY

Personas que presenciaron el accidente — Hubo personas que presenciaron el accidente? ( ) Si (•) No

Apellidos y nombres — Documento de identidad — No.

Cargo — CC TI CE NU PA

Apellidos y nombres — Documento de identidad — No.

Cargo — CC TI CE NU PA

Persona responsable del informe (Representante o delegado) — Documento de identidad — No.

Apellidos y nombres: HERNANDEZ CASTAÑEDA GLORIA — (•) CC ( ) TI ( ) CE ( ) NU ( ) PA — 1014206274

Cargo: AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

ARL | SURA
17-06-2019 15:13:47
17-06-2019 15:13:47
RECIBIDO

Fecha de diligenciamiento del informe del accidente

Fecha de recibido en ARL SURA

Fecha Impresión 17-06-2019 15:14:44

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CÓDIGO	FORMATO	VERSION	
FO-GIP-065	FORMATO No. 21 INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO Y A TERCEROS	1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano

FECHA Junio 21 de 2019

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATO OBRA No. 156 de 2018 **Razón Social Contratista** LUIS GABRIEL NIETO GARCIA **Nit** 11331006-4

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Nombre de quien reporta: Gloria Hernandez

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombres: Elias de Jesús Apellidos: Lizarazo Lopez

Tipo de Documento: CC ■ CE ☐ Otro ☐ Cual? No. Documento: 79.302.306

Edad cumplida (años): 45 Género: M ■ F ☐

ARP de Afiliación SURA Fecha de Afiliación a la ARP (DD-MM-AA): 07/12/2018

EPS: Alianzalud AFP: Porvenir

Cargo /Oficio: Auxiliar de Obra Tiempo en el Cargo/Oficio: 15 Años 0 Meses

Tiempo en la Empresa: Años 6 Meses

Jornada de trabajo: 1.1 Diurna ☐ 1.2 Nocturna ■

Tipo de contrato: 2.1 Indefinido ■ 2.2 Fijo ☐ 2.3 Temporal ☐ 2.4 Otro ☐ Cuál? Subcontratista

DATOS SOBRE EL ACCIDENTE

Fecha del Accidente			Fecha de Reporte			Hora de Ocurrencia		Duración de Jornada de trabajo			
16	06	2019	17	06	2019	3	25	18	00	A 6	00
DD	MM	AA	DD	MM	AA	Horas	Minutos	Horas	Minutos	Horas	Minutos

Sitio Exacto del Accidente: Calle 4D entre carreras 57 y 57A

Etapa de la Obra: Construcción

Oficio desempeñado al momento del accidente: Auxiliar de trafico

La actividad que estaba realizando es propia de su oficio ? SI ■ NO ☐

La actividad estaba autorizada en el momento del accidente? SI ■ NO ☐

Nombre completo y cargo de quien autorizó la tarea: Angélica Ramos

El trabajador recibió entrenamiento para realizar la tarea? SI ■ NO ☐ Fecha de Registro: 07 (DD) 12 (MM) 2019 (AA)

Recibió primeros Auxilio? SI ■ NO ☐

Clase de Accidente: Tránsito ☐ Violencia ■ Deportivo ☐ Proceso Constructivo ☐ Proceso Administrativo ☐ Otro? ☐

DE TRANSITO Propiedad del vehículo: Contratista ☐ Subcontratista ☐ Alquiler ☐ Particular ☐ Otro ☐

Condición de la víctima: Peaton ☐ Conductor ☐ Pasajero ☐

Tipo de Vehículo: Carro ☐ Moto ☐ Vehículo de carga ☐ Bicicleta ☐ Otro

DEPORTIVO: Que actividad desarrollaba

Hacia parte de un equipo: SI ☐ NO ☐ NA ☐

Severidad del Accidente: Mortal ☐ Grave(Res 1401/07) ☐ Leve ■ Sin incapacidad ☐

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

Versión del Accidentado:

Me encontraba desempeñando mis funciones de auxiliar de trafico, estaba sentado en el borde de la carpa, cuando empezó a pasar personas que salian de las discotecas, yo estaba pendiente que todo el mundo saliera y no dañaran el cerramiento, siendo como las 3:25 aproximadamente, en ese momento ya casi no habia paso de personas, me dirigía a la carpa cuando en ese momento me di cuanta que venia como 6 personas que estaban borrachas y venían gritando, cuando me percaté que iban pasando por el andén del costado sur a norte y empezaron a empujarse sobre la polisombra, yo les dije que tuvieran cuidado, ellos empezaron a tratarme mal, yo les dije que respeteran, ellos salieron a la esquina y continuaron tratándome mal, to tenia una cadena con un candado y les dije que me respetaran, uno de ellos se me devolvió y el otro cogió como una piedra, y hasta ahí me acuerdo, no se cuanto tiempo dure sin sentido, cuando volví en si, solo me acuerdo que empece a preguntar donde estaba, ya que estaba muy aturdido, unas personas que estaban ahí me dijeron que unos venecos me habian golpeado, yo empece a preguntar por mi cadena y mi candado, ya las personas que estaban ahí me llamaron la policia y ambulancia.

Version de Testigos

1. No hay testigos

2.

TESTIGOS:

1. Nombres Apellidos
C.C ☐ C.E. ☐ Otro ☐ No. Identidad _____ Cargo_____ Telf_____

2. Nombres Apellidos
C.C ☐ C.E. ☐ Otro ☐ No. Identidad _____ Cargo_____ Telf_____

PERSONAS ENTREVISTADAS

1. Nombres Apellidos ELIAS DE JESUS LIZARAZO LOPEZ
C.C ■ C.E. ☐ Otro ☐ No. Identidad 79.302.306 Cargo: Auxiliar de Obra Telf: 3143546117

2. Nombres Apellidos
C.C ☐ C.E. ☐ Otro ☐ No. Identidad _____ Cargo_____ Telf_____

TIPO DE LESION

- ■ CONTUSION
- ☐ LUXACION O ESGUINCE
- ☐ QUEMADURA O ERITEMA
- ☐ CUERPO EXTRAÑO
- ☐ DISTENCION MUS. O DESGARRO
- ☐ LACERACION
- ■ HERIDA(CORTADA, PUNCIÓN
- ☐ AMPUTACION O ENUCLEACION
- ■ TRAUMA POR GOLPE
- ☐ OTROS

Cuál_____

- ☐ INFLAMACION VIAS RESPIRATORIAS (Agente Qm)
- ☐ DERMATITIS
- ☐ CHOQUE ELECTRICO
- ☐ FRACTURA, FISURA
- ☐ INSOLACION, AGOTAMIENTO POR CALOR
- ☐ MUERTE
- ☐ POLITRAUMATISMO
- ☐ REACCION ALERGICA
- ☐ SIN LESION APARENTE
- ☐ ENVENENAMIENTO

PARTE DEL CUERPO AFECTADA

- ☐ OJOS
- ☐ MANDIBULA
- ☐ BOCA
- ☐ CEJA
- ■ CARA
- ☐ NARIZ
- ■ CABEZA
- ☐ ABDOMEN
- ☐ BRAZO
- ☐ MANOS
- ☐ DEDOS
- ☐ COLUMNA
- ☐ ESPALDA
- ☐ OIDO
- ☐ TOBILLOS
- ☐ CUELLO
- ☐ PIES
- ☐ PIERNA
- ☐ PIEL
- ☐ OTROS
- ☐ MANO TORAX
- ☐ CADERAS
- ☐ HOMBRO
- ☐ CODO
- ☐ MUÑECA
- ☐ DEDOS DE LOS PIES
- ☐ GENITALES
- ☐ LESIONES MULTIPLES
- ☐ SISTEMA MUSCULAR

Cuál_____

AGENTE DE LESION

- ☐ HERRAMIENTAS MANUALES NO MECANIZADAS
- ☐ EQUIPOS:
  - ☐ Manuales
  - ☐ Electromecánicos
- ☐ MAQUINAS:
  - ☐ Mov. Tierra
  - ☐ Demolición y derribo
  - ☐ Transporte de materiales
  - ☐ Compactación Materiales
  - ☐ Izaje y manipulación de cargas
  - ☐ Preparación de materiales
  - ☐ Mediciones y ensayos
  - ☐ Otros
- ☐ VESTUARIO
- ■ OTRO: Cuál?_____ aquello no especificado

- ■ PERSONAS
- ☐ ANIMALES
- ☐ SUST. QUIMICAS
- ☐ APARATOS ELECTRICOS
- ☐ ESCALERAS
- ☐ SUPERFICIES DE TRABAJO
- ☐ MEDIO AMBIENTE
- ☐ VEHICULOS
- ☐ MATERIALES
- ☐ ESTRUCTURAS
- ☐ ACCESORIOS PERSONALES

AGENTE DEL ACCIDENTE

- ☐ HERRAMIENTAS MANUALES NO MECANIZADAS
- ☐ EQUIPOS
  - ☐ Manuales
  - ☐ Electromecánicos
- ☐ MAQUINAS
  - ☐ Mov. Tierra
  - ☐ Demolición y derribo
  - ☐ Transporte de materiales
  - ☐ Compactación Materiales
  - ☐ Izaje y manipulación de cargas
  - ☐ Preparación de materiales
  - ☐ Mediciones y ensayos
  - ☐ Otros
- ☐ ACCESORIOS PERSONALES
- ☐ ALTURAS
- ☐ OTRO Cuál?_____

- ☐ MOBILIARIO, MUEBLES Y ADORNOS
- ■ PERSONAS
- ☐ ANIMALES
- ■ PERSONAS
- ☐ ANIMALES
- ☐ SUST. QUIMICAS
- ☐ APARATOS ELECTRICOS
- ☐ ESCALERAS
- ☐ SUPERFICIES DE TRABAJO
- ☐ MEDIO AMBIENTE
- ☐ VEHICULOS
- ☐ MATERIALES
- ☐ ESTRUCTURAS
- ☐ VESTUARIO

TIPO DE ACCIDENTE

- ■ GOLPEADO
- ☐ CAIDA:
  - ☐ Un mismo nivel
  - ☐ Diferente Nivel
- ☐ ATRAPAMIENTO
- ☐ SOBREESFUERZO
- ☐ FRICCION
- ☐ SUPERF. CORTANTE
- ☐ CONTACTO-QUIMICO
- ☐ CONTACTO-ELECTRICO
- ■ OTRO Cuál? Agresión

- ☐ REACCION CORPORAL
- ☐ CALOR /TEMPERATURA
- ☐ ACCIDENTE DE TRANSPORTE PUBLICO

COSTOS ESTIMADOS

DIRECTOS POR DAÑOS:

MATERIA PRIMA	
HERRAMIENTAS	
INSTALACIONES	
EQUIPOS	
MAQUINARIA	
PRODUCCION(interrupción retrasos)	
PRODUCTO	
EQUIPOS Y PROVISIONES DE EMERGENCIA	
OTROS	
SUBTOTAL	$

INDIRECTOS:

INCAPACIDAD	
REEMPLAZOS	
EPP	
ASISTENCIALES	
LEGALES	
TIEMPO EN INVESTIGACION	
TIEMPO TRAMITES ADMINISTRATIVOS	
SOBRECOSTOS	
SALARIOS PAGADOS POR SUSPENSION	
OTROS	
SUBTOTAL	$

TOTAL $ _____

INVESTIGACION DEL ACCIDENTE - ANÁLISIS DE CAUSALIDAD

CAUSAS BASICAS

FACTORES PERSONALES		FACTORES DE TRABAJO	
CAPACIDAD FISICA INADECUADA		SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTE	
CAPACIDAD FISIOLOGICA INADECUADA		INGENIERIA INADECUADA	
TENSIÓN FISICA O FISIOLOGICA		DEFICIENCIAS EN LAS ADQUISICIONES	
TENSION MENTAL O PSICÓLOGICA		MANUTENCIÓN DEFICIENTES	
FALTA DE CONOCIMIENTO		HERRAM. Y EQUIPOS INADECUADOS	
FALTA DE HABILIDAD		ESTANDARES DEFICIENTES DE TRABAJO	
MOTIVACIÓN DEFICIENTE		USO Y DESGASTE	
OTROS		ABUSO O MALTRATO	

CAUSAS INMEDIATAS

ACTOS SUBESTANDAR		CONDICIONES SUBESTANDARES	
LIMPIEZA, LUBRICACION,AJUSTE O REPARACION DE EQUIPO MOVIL O DE PRESION			
OMITIR EL USO DE EQUIPO DE PROTEC PERSONAL DISPONIBLE		RIESGO DE LA ROPA O VESTUARIO	
OMITIR EL USO DE ATUENDO PERSONAL SEGURO		RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIF. EN OTRA PARTE	
NO ASEGURAR O ADVERTIR		METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS	
BROMAS O JUEGOS PESADOS		RIESGO DE COLOCACIÓN O EMPLAZAMIENTO (MATERIALES, EQUIPOS, EXCEPTO PERSONAS)	
USO INADECUADO DE EQUIPO		INADECUADAMENTE PROTEGIDO	
USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES EL CUERPO		RIESGOS AMBIEN EN TRABAJOS EXPERIORES DISTINTOS A OTROS RIESGOS PÚBLICOS	
FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES		RIESGOS PUBLICOS	780
HACER INOPERANTES LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD		CONDICIONES AMBIENTALES PELIGROSAS NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE	
OPERAR O TRABAJAR A VELOCIDAD INSEGURA		DEFECTO DE LOS AGENTES	
ADOPTAR UNA POSICION INSEGURA			
ERRORES DE CONDUCCIÓN			
COLOCAR, MEZCLAR, COMBINAR INSEGURAMENTE			
USAR EQUIPO INSEGURO			
ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE			
NINGUN ACTO SUBESTANDAR	998		

A TERCEROS

CAUSAS INTERNAS

LOCATIVO	☐	VIAL	☐
P.M.T. SEÑALIZACION	☐	ACCESO A VIVIENDA	☐
ILUMINACION	☐	MANEJO DE REDES	☐
ORDEN Y ASEO	☐	ORDEN Y ASEO	☐
MAQUINARIA Y EQUIPO	☐	MANEJO DE MATERIALES	☐
MANEJO DE MATERIALES	☐	ESCOMBROS	☐

OTROS

FACTORES PERSONALES	☐
VEHICULO AUTOMOTOR	☐
VEH. TRACCION ANIMAL	☐
CLIMA	☐
GEOMORFOLOGIA - TERRENO	☐
OTRO Cual?_____	☐

8. ACCIONES CORRECTIVAS /PREVENTIVAS

ACCIONES REALIZADAS	RESPONSABLES	FECHA
EN LA FUENTE		
1.		
2		
EN EL MEDIO		
1. Verificar cámaras de seguridd de la Zona	Area SST	17/06/2019
2		
EN LA PERSONA		
1. Capacitación de Procedimientos de trabajo Seguro	Area SST	
2. Lección aprendida	Area SST	

SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

ACCIONES REALIZADAS	RESPONSABLES	FECHA EJECUCION
EN LA FUENTE		
1		
2		
EN EL MEDIO		
1. Verificar cámaras de seguridd de la Zona	Area SST	17/06/2019
2		
EN LA PERSONA		
2. Lección aprendida	Area SST	25/06/2019

VERIFICACION DE LA INTERVENTORIA				FECHA DEL CIERRE				FIRMA DE SISO INTERVENTORIA			
FECHA	SI	NO	P	FECHA	SI	NO	P	FECHA	SI	NO	P

P: prodicion

COMENTARIOS

FECHA DE CIERRE

FIRMA RESIDENTE SISO DE LA INTERVENTORIA

FIRMAS RESPONSABLES DE LA INVESTIGACION

LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: Frente de Obra

Firma
Nombre
RESIDENTE SISO CONTRATISTA
Lic. Nº 10270

Firma
Nombre
REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTRATISTA

NOMBRE DE LA FIRMA CONTRATISTA

Firma
Nombre
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA
Lic. Nº

Firma
Nombre
REPRESENTANTE DOPASO / SISA CONTRATISTA

Firma
Nombre
JEFE DEL ACCIDENTADO

Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA

Nota: Para los casos de Investigación de accidentes a terceros sólo se debe diligenciar la información que aplica.

ELABORADO POR:	VALIDADO POR:	APROBADO POR:
CLAUDIA FERNANDA CRUZ VALLEJO Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)	ROSA ELVIA ARGAEZ PRADA Directora Técnica de Proyectos	GABRIEL AMADO PARDO Subdirector General de Desarrollo Urbano

CLÍNICA DEL OCCIDENTE

INCAPACIDAD MÉDICA

E-mail: servicios@clinicadeloccidente.com - Web site:www.clinicadeloccidente.com.co

FOLIO 4

NUMERO INGRESO	
1940615	
Numero Incapacidad:	1160326

Fecha Solicitud:	16/06/2019 10:55:30 a.m.	Tipo Paciente (PLAN) :	Otro
Nombre Paciente:	ELIAS DEJESUS LIZARAZO LOPEZ		
Entidad:	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A		
Causa Externa:	Accidente_de_Trabajo		
Clase:	Inicial		

HISTORIA CLÍNICA No.
79302306
Edad:
55 AÑOS - 3 MESES - 22 DÍAS
Fecha Nacimiento:
23/02/1964

INCAPACIDAD

Días de Incapacidad	Fecha Inicial	Fecha Final
5	16/06/2019	20/06/2019
DIAGNOSTICO QUE ORIGINA LA INCAPACIDAD		
S019	HERIDA DE LA CABEZA, PARTE NO ESPECIFICADA	

Médico: RUBEN DARIO SIERRA
Registro Médico: 79623844
Especialidad: CIRUGIA PLASTICA

Firma Ruben D Sierra

LICENCIADO A: [CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.] NIT [860090566-1]
Fecha Actual : domingo, 16 junio 2019

suramericana

PRESCRIPCIÓN DE INCAPACIDAD/LICENCIA DE MATERNIDAD

Orden: 717915871
IPS Atiende: (2692) IPS SURA COUNTRY **Fecha Atención:** 2019/06/20

Identificación:	CC 79302306	**Nombre:**	ELIAS DE JESUS LIZARAZO LOPEZ
Teléfono:	3108880	**Diagnóstico**	S024 FRACTURA DEL MALAR Y DEL HUESO MAXILAR SUPERIOR
Origen:	OrdenAtencionExterna	**Causa Servicio:**	ACCIDENTE DE TRABAJO

Fecha Inicio:	21/06/2019	**Fecha Fin:**	27/06/2019	**Soat:**	NO
Tipo Generación:	Prescripción			**Número Días:**	7
Tipo Incapacidad:	Ambulatoria			**Prórroga:**	SI

Profesional :	MONICA DEL PILAR COLORADO MOLANO			**Firma:**
Identificación	CC 52077836	**Registro:**	911697	
Teléfono:	6214541	**Dirección:**	CR 16 A # 84 - 05 PISOS 3 5 Y 7	
Ciudad:	BOGOTA			
Especialidad:	MEDICINA GENERAL			
Imprime:	MONICOMO	**F.Impresión:**	2019/06/20 10:05:53	
IPS Imprime:	IPS SURA COUNTRY			
Profesional				I23067836F190620I793052

➢ *ANEXO 4. FORMATOS DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL CONTRATISTA*

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-42	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST	3.0

FORMATO
LISTADO DE VEHÍCULOS

CCIÓN GENERAL: N.A.P.

CIÓN TÉCNICA: N.A.P.

CCIÓN TÉCNICA: N.A.P.

PERIODO EVALUADO: JUNIO 01 DE 2019 A JUNIO 30 DE 2019

TRATO No. 158 DE 2018

DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

No.	No. INTERNO	VEHÍCULO			SOAT		RTM		EQUIPO CARRETERA	CONTROL KILOMETRAJE		PRÓXIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
		Placa	Modelo	Tipo	NÚMERO	FECHA DE VENCIMIEN	NÚMERO	FECHA DE VENCIMIENT		Periodo actual	Acumulado		
1	001	TMV 774	2007	AMION ESTACA	13636600023690	14/04/2020	42316870	31-mar-20	SI	193468	196986		
2	002	SZV 246	2012	VOLQUETA	1523002589201	27/07/2019	38933028	08-ago-19	SI	253864	253925		
3	004	TSW 312	2013	VOLQUETA	110619400	12/08/2019	39886110	10-feb-20	SI	212584	212681		
4	009	WFI 533	2016	CAMIONETA	AT 1317 19705646 2	30/12/2019	41045509	17-dic-19	SI	75053	75089		
5	015	SQW 466	2013	VOLQUETA	AT 1329 39114262 5	24/04/2019	37495750	24-abr-20	SI	163764	163823		
6	010	SOP 192	2008	VOLQUETA	1000104346901	20/06/2019	37497806	28-jun-19	SI	81957	82062		
7	012	UFX 875	2008	VOLQUETA	AT 1329 38907831 4	11/04/2019	37886738	26-abr-20	SI	184895	184928		
8	17	TSW882	2013	VOLQUETA	AT1329 39462345 6	05/09/2019	39700426	29-sep-19	SI	213764	213864		
9	018	SVC766	2012	VOLQUETA	13552500002570	11/01/2020	42326543	08-feb-20	SI	166360	166458		
10	19	SKX964	2009	VOLQUETA	AT1317 19270693 1	16/08/2019	37495853	28-abr-19	SI	270564	270597		
11		SOS 053	2013	VOLQUETA	3038932700	18/08/2019	39548910	10-ene-19	SI	215120	215210		
12	24	TZY 785	2012	VOLQUETA	11236500003360	19/07/2019	41970149	19-ene-19	SI	248802	248837		
13	26	TDL 784	2012	VOLQUETA	AT1329 39867897 6	04/10/2019	42820551	21-mar-20	SI	214821	30-abr-88		Ingresó en el periodo
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

NOTAS
TIPO: Es el trabajo que desarrolla una Maquina, Equipo o Vehículo.
No. INTERNO: Numeración de la Maquinaria, Equipo y/o Vehículos vinculados al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Maquinaria, Equipo y/o Vehículo

FIRMAS: Las firmas abajo, corresponden a los profesionales responsables de maquinaria y equipos tanto de Obra como de Interventoría, quienes son encargados de recopilar y hacer seguimiento a la documentación de maquinaria, equipos y vehículos.

(Nombre) ASTRID FABIOLA MALDONADO DIAZ
Responsable de Maquinaria y Equipos de Contratista de Obra

(Nombre) CARLOS ARTURO ALFONSO
Responsable de Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Copia Responsable de Contrato
Copia : Interventor
Copia: contratista

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10002588495

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TDL784	INTERNATIONAL	7600 SBA	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.831	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16580

NÚMERO DE MOTOR
35289760

REG VIN
N 3HTWYAHT7CN615196

NÚMERO DE SERIE
3HTWYAHT7CN615196

REG NÚMERO DE CHASIS
N 3HTWYAHT7CN615196

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
LEASING BOLIVAR S.A. C.F.

IDENTIFICACIÓN
NIT 860067203

424

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6 - Cra 11 No 90-20 Bogotá, D.C.

URSULA

VIGENCIA

FECHA EXPEDICIÓN AÑO	MES	DIA	DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DIA	HASTA LAS 24 HORAS DEL AÑO	MES	DIA
2018	10	04	2018	10	05	2019	10	04

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR: CONSTRUCCIONES LAR YCIA LTDA — TELÉFONO TOMADOR: 6049733

TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DOCUMENTO TOMADOR	COD SUCURSAL EMPECEDORA	CLASE PRODUCTOR	CIUDAD EXPEDICIÓN
NIT	9000337430	21	978034	BOGOTA D.C

DIRECCIÓN DEL TOMADOR: CALLE 118 19 52 — CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR: BOGOTA D.C

REEMPLAZA POLIZA No.

AT 1329 **39867897 6**

CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE / VATIOS
CARGA O MIXTO	PUBLICO	10831

MODELO	PLACA No.	MARCA	LINEA VEHICULO
2012	TDL784	INTERNATIONAL	7600 SBA

No. MOTOR: 35289760 — No. CHASIS o No. SERIE: 3HTWYAHT7CN615196

No. VIN	PASAJEROS	CAPACIDAD TON	TARIFA
3HTWYAHT7CN615196	2	16.58	330

PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT	TOTAL A PAGAR
$ 723900	$ 361950	$ 1900	$ 1087750

AMPARO | VALOR ASEGURADO

A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS — 800 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE — 180
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS — 750
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS — 10

39867897 6

SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6 FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL

Seguros del Estado S.A. Nit. 860.009.578-6

246

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Nº DE CONTROL 42820551

PLACA No. TDL784	MARCA INTERNATIONAL	LÍNEA 7600 SBA	
SERVICIO PÚBLICO	COLOR BLANCO	MODELO 2012	
CILINDRADA 10831	COMBUSTIBLE DIESEL	CHASIS 3HTWYAHT7CN615196	
CLASE VOLQUETA	No. DE MOTOR 35289760	IDENTIFICACIÓN PROPIETARIO N 860067203	
PROPIETARIO LEASING BOLIVAR S A COMPAÑIA DE		Nº CONSECUTIVO RUNT 140734611	

Nº DE CONTROL 42820551

PLACA No. TDL784		CHASIS 3HTWYAHT7CN615196	
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA PAZ			NIT 900085136
FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO 2019	MES 03	DÍA 21	
FECHA DE VENCIMIENTO AÑO 2020	MES 03	DÍA 21	
CARLOS HUMBERTO LONDOÑO			
No. CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN 09-CIN-073-001			Nº CONSECUTIVO RUNT 140734611

FORMATO LISTADO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO			
CÓDIGO FO-AC-41	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST	VERSIÓN 4,0	Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PERIODO EVALUADO

01 DE JUNIO DE 2019 A 31 DE JUNIO DE 2019

CONTRATO No. 156 **DE** 2018

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

No.	No. INTERNO	MAQUINARIA Y/O EQUIPO			CONTROL DE HORAS		PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
		Modelo	Tipo	Referencia	Período Actual	Acumulado	No. Hr.	Actividades a efectuar
1	007	2015	MINICARGADOR	CASE SR 220	3027	3056	2250	Mantenimiento general
2	013	REPOTENCIADA 2012	RETROCARGADOR	JOHN DEERE 410G	2002	2060	2000	Mantenimiento general, Cambio de Aceite Hidraulico y de Motor, Filtros de Motor y Filtros de Aire
3	014	2008	RETROCARGADOR	HITACHI ZX75US	4666.6	4678.4	5000	Mantenimiento general, Cambio de Aceite Hidraulico y de Motor, Filtros de Motor y Filtros de Aire
4	021	2008	VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLL RAND	2624.9	2906.9	1000	Mantenimiento general, Cambio de Aceite Hidraulico y de Motor, Filtros de Motor y Filtros de Aire
5	016	2008	RETROCARGADOR	HITACHI EX200LC	10352	17663	10750	Mantenimiento general, Cambio de Aceite Hidraulico y de Motor, Filtros de Motor y Filtros de Aire
6	023	2011	MINICARGADOR	CASE SR 220	6228.7	6350	6500	Mantenimiento general, Cambio de Aceite Hidraulico y de Motor, Filtros de Motor y Filtros de Aire
7	025	2019	VIBROCOMPACTADOR	TANDEM	52	67,2	250	Mantenimiento general (Ingreso en el periodo)
8								
9								
10								

NOTAS

No. INTERNO: Identificación interior empleada por la Maquinaria, Equipos y/o Vehículos vinculados al Proyecto

MODELO: Año de fabricación, importación o repotenciación de la Maquinaria, Equipo y/o Vehículo.

REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquina, Equipos y/ Vehículo.

TIPO: Clasificación de la Maquinaria, Equipo o Vehículo, según el trabajo que desarrolla.

(Firma) _____

(Nombre) ASTRID F MALDONADO

Responsable de Maquinaria y Equipos de Obra

(Firma) _____

(Nombre) CARLOS ARTURO ALFONSO

Responsable de Maquinaria y Equipos de Interventoría

Original: Dueño de la información del contrato
Para copia: Interventor
Una copia: contratista

DIAN — Declaración de Importación 500

1. Año: 2019

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 5007301318384

(415)7707212489981(8020)010050073013183 8 4

Importador

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 830004093 — 6. DV: 8 — 11. Apellidos y nombres o razón social: CASATORO S.A

13. Dirección: CR 72 170 97 — 14. Teléfono: 4000010 — 15. Cód. Dirección: 0 — 16. Cód. País: 3 — 17. Cód. Ciudad: 1 — Cód. Depto.: 0 0 1

Declarantes

24. Número de identificación Tributaria (NIT): 860002153 — 25. DV: 8 — 26. Razón social del declarante autorizado: ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S.A — 27. Tipo usuario: 53 — 28. Cód. Usuario: 0139

29. Número documento de identificación: 80169241 — 30. Apellidos y nombres: LOPEZ URREGO WILSON ANDRES

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cód.	34. No. Formulario anterior	35. Año	Mes	Día	36. Cód. Modalidad	37. Fecha aceptación de exportación	38. Año	Mes	Día	39. Cód. Declarante
02	LEGALIZACION	7	18201980014752S-1	2019	02	25	48	XXXXXXXXXXXX	XXXX	XX	XX	XX

40. Cód. Lugar ingreso de las mercancías	41. Cód. Depósito	42. Manifiesto de carga No.	43. Año	Mes	Día	44. No. Documento de transporte	45. Año	Mes	Día
CTG	2	116575009741641	2019	02	20	COSU45105921470	2019	03	04

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: HAMM AG — 47. Ciudad: TIRSCHENREUTH — 48. Cód. País exportador: 023

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: HAMMSTRABE 1 95643 — 50. E-mail: MATTHIAS.MEIERHOFER@HAMM.EU

51. No. de factura	52. Año	Mes	Día	53. Cód. País procedencia	54. Cód. Modo de transporte	55. Cód. de aduana de ingreso	56. Cód. dependencia	Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $	Día
2900546497	2019	01	26	023	1	023	00	AGENCIA OCEANICA OCEANIC LTDA.	3,119.42	

59. Subpartida arancelaria	60. Cód. complementario	61. Cód. suplementario	62. Cód. Mercancía	63. Año (Cuotas o meses)	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cód. País origen	67. Cód. Acuerdo
8429400000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	023	XX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cód. País compra	71. Peso bruto kgs	dcms	72. Peso neto kgs	dcms	73. Código Empaque	74. No. Bultos	75. Suspendidas	76. Cód. Unidad física	77. Cantidad	dcms
01	01	023	10,360	00	10,360	00	PK	1	1	4	4	00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
83,321.72	1,399.24

80. Valor seguros USD	81. Valor otros gastos USD
453.64	0.00

82. Subpartida de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
1,852.88	0.00

84. Valor aduana USD	85. Cód. Reg. o licencia	86. Número
91,174.60	X	XX

87. Cód. Oficina	88. Año	89. Programa No.	90. Cód. Interno del producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0000

Autoliquidación

Concepto		%		Base $		Total liquidado $		Total a pagar con esta declaración $		Total liquidado dólares (USD)
Arancel	92	0.00	93	284,411,871	94	0	95	0	96	0.00
IVA	97	19.00	98	284,411,871	99	54,038,003	103	0	104	0.00
Salvaguardia	102	0.00	103	0	104	0	105	0	106	0.00
Otras tasas compensaciones	107	0.00	108	0	109	0	110	0	111	0.00
Derechos antidumping	112	0.00	113	0	114	0	115	0	116	0.00
Bancoldex	117	0.00	118	0	119	0	120	0		
Rescate	121	0.00	122	0	123	0	124	0		
				Total	125	54,038,003			126	0.00

91. Descripción de las mercancías (No indicar la descripción de las mercancías a importar con la señalada en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, tamaños y otros). Si el campo es insuficiente, continúe en la siguiente hoja de este formulario

DECLARACION(1-1) PRODUCTO: COMPACTADOR TANDEM ROLLER HD 12 VV (APLANADORA) MAQUINA CON ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO, MARCA: HAMM AG, MODELO: HD12VV SERIES H262, REFERENCIA: HW H262, USO O DESTINO: MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION VIAL, SERIAL: 7JV3857, No. VIN: WGH0H262KHAA01603// ENGINE NUMBER: MOTOR D1503-M-E3B/22.9/2700/37-/H230. 2594516 1 PC. 2594517 BASIC MACHINE IPC. 2594520 HD 12 VV IPC. 2068269 STANDARD PAINTING (RAL 7004 & RAL 7015) IPC. 2627075 VERSION WITHOUT CE /... CONTINUA ...

127. Valor pagos anteriores: 54,038,000 — 128. Recibo oficial de pago anterior No.: 482019030023352-9 — 129. Fecha: 2019 03 01

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera

131. Espacio reservado para uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 032019-M-00001218

133. Fecha: 2019 04 03

134. Levante No.: 032019M2M1700041127X9 — 135. Fecha: 04 12 — Firma funcionario responsable

136. Nombre — 137. C.C. No.

Firma declarante: Wilson López

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Banco de Bogotá — 03 ABR 2019 — CAJERO 6 — RECIBIDO SIN PAGO

998. Pago total $: 0

Banco de Bogotá 01905982 2

(415)7707212489953(8020)010370563332 71

2012609013183 8

744

DIAN

Declaración de Importación

500

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN

Hoja No. 2

4. Número de formulario 5007301318384

31. Continuación descripción de las mercancías (Si) incluya descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas de la subpartida arancelaria - Incluya: marcas, tamaños y otros

<< 00/IMP 18073371-002 DECLARACION: 1 >>CONFORMITY IPC. 2302582 WARNING LABELS ACCORDING TO DIN/ISO-IEC. 2235648 PLASTIC SCRAPER, RIGID IPC. 2059553 ROPS, FOLDABLE IPC. 2036468 DRIVER SEAT IN BLACK IMITATION LEATHER IPC. 2624600 LIGHTING PACKAGE AS PER ROAD TRAFFIC REGULATIONS IPC. 2073657 BACK-UP ALARM IPC. 2624606 BONNET WITH SOUND INSULATION IPC. 2652931 TOOL KIT IPC. 2478459 TECHNICAL DOCUMENTATION @ SPAIN COUNTRY VERSION (ES) IPC. 2478563 ADDITIONAL SET OF TECHNICAL DOCUMENTATION @ SPAIN COUNTRY VERSION (ES) IPC. 2478581 SPANISH SPARE PARTS AND APPLICATION DOCUMENTATION (ES) IPC.,. PAIS ORIGEN: ALEMANIA - 023. CANT (1) U // FACTURA: 2900546498 FECHA: 2019-01-28 PRODUCTO: COMPACTADOR TANDEM ROLLER HD 12 VV (APLANADORA) MAQUINA CON ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO. MARCA: HAMM AG. MODELO: HD12VV SERIES H262. REFERENCIA: HW_H262. USO O DESTINO: MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION VIAL. SERIAL: 7JT3540. No. VIN: WGH0HZ62JHAA01604. ENGINE NUMBER: MOTOR D1503-M-E3B/22.9/2700/3/-/H200. 2594516 1 PC. 2594517 BASIC MACHINE IPC. 2594520 HD 12 VV IPC. 2068289 STANDARD PAINTING (RAL 2004 + RAL 7015) IPC. 2627075 VERSION WITHOUT CE CONFORMITY IPC. 2302582 WARNING LABELS ACCORDING TO DIN/ISO IPC. 2235648 PLASTIC SCRAPER, RIGID IPC. 2059553 ROPS, FOLDABLE IPC. 2036468 DRIVER SEAT IN BLACK IMITATION LEATHER IPC. 2624600 LIGHTING PACKAGE AS PER ROAD TRAFFIC REGULATIONS IPC. 2073657 BACK-UP ALARM IPC. 2624606 BONNET WITH SOUND INSULATION IPC. 2652931 TOOL KIT IPC. 2478459 TECHNICAL DOCUMENTATION @ SPAIN COUNTRY VERSION (ES) IPC. 2478563 ADDITIONAL SET OF TECHNICAL DOCUMENTATION @ SPAIN COUNTRY VERSION (ES) IPC. 2478581 SPANISH SPARE PARTS AND APPLICATION DOCUMENTATION (ES) IPC.,. PAIS ORIGEN: ALEMANIA - 023. CANT (1) U // FACTURA: 2900546499 FECHA: 2019-01-28 PRODUCTO: COMPACTADOR TANDEM ROLLER HD 12 VV (APLANADORA) MAQUINA CON ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO. MARCA: HAMM AG. MODELO: HD12VV SERIES H262. REFERENCIA: HW_H262. USO O DESTINO: MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION VIAL. SERIAL: 7JT3696. No. VIN: WGH0HZ62VHAA01606. ENGINE NUMBER: MOTOR D1503-M-E3B/22.9/2700/3/-/H200. 2594516 1 PC. 2594517 BASIC MACHINE IPC. 2594520 HD 12 VV IPC. 2068289 STANDARD PAINTING (RAL 2004 + RAL 7015) IPC. 2627075 VERSION WITHOUT CE CONFORMITY IPC. 2302582 WARNING LABELS ACCORDING TO DIN/ISO IPC. 2235648 PLASTIC SCRAPER, RIGID IPC. 2059553 ROPS, FOLDABLE IPC. 2036468 DRIVER SEAT IN BLACK IMITATION LEATHER IPC. 2624600 LIGHTING PACKAGE AS PER ROAD TRAFFIC REGULATIONS IPC. 2073657 BACK-UP ALARM IPC. 2624606 BONNET WITH SOUND INSULATION IPC. 2652931 TOOL KIT IPC. 2478459 TECHNICAL DOCUMENTATION @ SPAIN COUNTRY VERSION (ES) IPC. 2478563 ADDITIONAL SET OF TECHNICAL DOCUMENTATION @ SPAIN COUNTRY VERSION (ES) IPC. 2478581 SPANISH SPARE PARTS AND APPLICATION DOCUMENTATION (ES) IPC.,. PAIS ORIGEN: ALEMANIA - 023. CANT (1) U // FACTURA: 2900546500 FECHA: 2019-01-28 PRODUCTO: COMPACTADOR TANDEM ROLLER HD 12 VV (APLANADORA) MAQUINA CON ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO. MARCA: HAMM AG. MODELO: HD12VV SERIES H262. REFERENCIA: HW_H262. USO O DESTINO: MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION VIAL. SERIAL: 7JT4091. No. VIN: WGH0HZ62CHAA01605. ENGINE NUMBER: MOTOR D1503-M-E3B/22.9/2700/3/-/H200. 2594516 1 PC. 2594517 BASIC MACHINE IPC. 2594520 HD 12 VV IPC. 2068289 STANDARD PAINTING (RAL 2004 + RAL 7015) IPC. 2627075 VERSION WITHOUT CE CONFORMITY IPC. 2302582 WARNING LABELS ACCORDING TO DIN/ISO IPC. 2235648 PLASTIC SCRAPER, RIGID IPC. 2059553 ROPS, FOLDABLE IPC. 2036468 DRIVER SEAT IN BLACK IMITATION LEATHER IPC. 2624600 LIGHTING PACKAGE AS PER ROAD TRAFFIC REGULATIONS IPC. 2073657 BACK-UP ALARM IPC. 2624606 BONNET WITH SOUND INSULATION IPC. 2652931 TOOL KIT IPC. 2478459 TECHNICAL DOCUMENTATION @ SPAIN COUNTRY VERSION (ES) IPC. 2478563 ADDITIONAL SET OF TECHNICAL DOCUMENTATION @ SPAIN COUNTRY VERSION (ES) IPC. 2478581 SPANISH SPARE PARTS AND APPLICATION DOCUMENTATION (ES) IPC.,. PAIS ORIGEN: ALEMANIA - 023. CANT (1) U // NOS ACOGEMOS AL ARTICULO 232-1 DECRETO 2685 DE 1999 , MODIFICADO POR EL ARTICULO 8 DEL DECRETO 993 DEL 2015. . LEGALIZACION SIN PAGO DE RESCATE CON FUNDAMENTO EN EL ANALISIS INTEGRAL// FACTOR DE CONVERSION EUR 1.1341 DEL BANCO DE LA REPUBLICA DE FECHA 2019-02-22 ARTICULO 255 DECRETO 2685 DE 1.999. XXXX

1.1 Datos Vehículos

Número único de identificación:	MC096157	Clase:	APLANADORA
Marca:	HAMM	Linea:	HD 12VV
Tipo de carroceria:		Color:	ANARANJADO
Modelo:	2019	Cilindraje:	0
Carga útil maxima:	0	Nro. motor:	7JT3540
Nro. serie:	WGH0H262JHAA01604	Nro. chasis:	WGH0H262JHAA01604
Nro. VIN:	WGH0H262JHAA01604	Subpartida arancelaria:	8429400000
Tipo de cabina:		Tipo de maquinaria:	CONSTRUCCION
Nro. de ejes:	2	Largo:	2530.0
Alto:	2475.0	Ancho:	1310.0
Peso bruto vehicular:	2590.0	Rodaje:	CILINDROS
Fecha matricula inicial:		Estado del vehiculo:	REGISTRADO
Nro. de identificación o serie del GPS de proveedor nacional:		Empresa de habilitación del dispositivo GPS de proveedor nacional:	
Nro. de IMEI del GPS de proveedor nacional:		Tipo de dispositivo de proveedor nacional:	0
Origen del registro:	Importación		

345

746

CasaToro
Compra con confianza

Bogotá AC. 9 (Av. Americas) N° 50-40 • PBX (1) 446 6000 • Fax (1) 446 6000 Ext 513
Bogotá AC 57R Sur N° 69A-30 • Tel. 779 9333 • Fax 779 9340
Barranquilla Cl. 30 N° 30-76 • PBX 379 5570 - 379 6366
Cali Cl. 15 N° 22-250 Km. 2 Autopista Cali, Yumbo
PBX (2) 666 5132 • Fax (2) 666 5156
Ibagué Zona Industrial Mirolindo • PBX (8) 267 6588 • Fax (8) 267 5714
Medellín Cra. 43 F N° 18-110 • PBX (4) 444 6747
Valledupar Cra. 7 N° 23-69 • PBX (5) 572 8484
Villavicencio Anillo Vial, vía Acacías • PBX (8) 668 1452
Villavicencio Cra 33 No. 15-28 • Tels. 666 7740 - 667 6802
Línea de atención y servicio 01 8000 110724
www.casatoro.com

JOHN DEERE

ACTA DE ENTREGA

FECHA: 14/05/2019	CIUDAD BOGOTÁ	
NOMBRE DEL CLIENTE WJ EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SAS	C.C. / NIT No. 9004685044	TELEFONO 3112749906

ESTIMADO CLIENTE POR FAVOR VERIFIQUE LO SIGUIENTE Y FIRME

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Este equipo es nuevo y se entrega en perfectas condiciones de funcionamiento latonería y pintura. Los operadores y demás funcionarios reciben la capacitación en operación y mantenimiento del equipo. Se hace énfasis en la importancia de la utilización permanente del Manual del Operador por del propietario y del operador para el correcto funcionamiento de la máquina. RODILLO TAMDEM SERIE: WGH0H262JHAA01604 SERIE MOTOR: D1503ME3B

DOCUMENTACIÓN	
Manual del operador	Lista de Chequeo de Entrega (Inventario)
Llave	Manual
Póliza de Garantía	Factura de venta

F-VM-08-V02 Vig- 10-09-2012

En constancia firma.

Asesor:

Nombre
Casa Toro Automotriz S.A.

Cliente:

Nombre

ISO 9001 icontec Origen No. 56123

IQNet

WALTER ERNESTO JIMENEZ– ESP VIAS Y TRANSPORTE
CONSTRUCCIONES – CONSULTORIA – OBRAS CIVILES

CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL

El señor Walter Ernesto Jiménez Clavijo, identificado con cedula de ciudadanía N°1.016.030.405 de Bogotá, como representante legal de la empresa WJ equipos y construcciones S.A.S certifica que el señor Jeisson Andrés Arias identificado con cedula de ciudadanía N° 1.016.093.927 de Bogotá tiene 2 años de experiencia en operación de maquinaria pesada y es apto para operar vibro compactador Hamm.

Firmo constancia a los 2 días del mes de junio del 2019.

Cordialmente,

WJ EQUIPOS Y
CONSTRUCCIONES
NIT. 900.468.504-4

WALTER ERNESTO JIMENEZ CLAVIJO
GERENTE

Carrera 96h #16i - 35 tel.: 3934301 – Cel.: 3112749906 – E-mail:
wjequiposadmon@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.016.093.927
ARIAS GARCIA
APELLIDOS
JEISSON ANDRES
NOMBRES




FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-ABR-1997
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
28-ABR-2015 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL



P-1503150-03706696-M-1016093927-20150529 0044170108A 1 44040128

MEGA MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO S.A.S
NIT:900207097 - 9

Bogotá; D,C Junio 15 de 2019

A QUIEN INTERESE

CERTIFICACIÓN DE ENTRENAMIENTO

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **LUIS ALBERTO RIVEROS URREGO**, identificado con cédula No 19.149.829 de Bogotá, actualmente labora con la compañía como operador de Retroexcavadora 410 G, con una experiencia de más de 30 años. Por lo tanto certificamos que es la persona idónea para desempeñar este cargo.

Atentamente:

Mega Maquinaria y Mantenimientos S.A.S

ABELARDO RINCON
Representante Legal
C.C: 79.155.938 DE BTA

AV. CARRERA 30 No 57-29 Teléfono: 4748933 / 3104885467 Bogotá. Colombia
E-MAIL: megamaquinariayservicio@gmail.com

750

MEGA MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO S.A.S
NIT:900207097 - 9

Bogotá; D,C Junio 15 de 2019

A QUIEN INTERESE

REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE RETRO JHON DEERE 410 G TURBO CABINADA

El mantenimiento fue efectuado el 15 de Junio de 2019

3.5· GALONES ACEITE MOTOR JHON DEERE PLUS 50 15 W 40
1 FILTRO DE ACPM JHON DEERE
2 . FILTRO. DE AIRE JHON DEERE PRIMARIO Y SECUNDARIO
1 GALON DE ADITIVO RADIADOR
1 FILTRO DE ACEITE MOTOR JHON DEERE
3 GALONES DE ACEITE HIDRÁULICO PARA FULES DE BOMBAS DE CONTROLES
2 . LLANTAS TRASERAS

Atentamente:

Mega Maquinaria y Mantenimientos S.A.S.
NIT.900.207.097-9
ABELARDO RINCON
Representante Legal
C.C: 79.155.938 DE BTA

AV. CARRERA 30 No 57-29 Teléfono: 4748933 / 3104885467 Bogotá. Colombia
E-MAIL: megamaquinariayservicio@gmail.com

MEGA MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO S.A.S
NIT:900207097 - 9

Bogotá; D,C Junio 15 de 2019

A QUIEN INTERESE

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

EQUIPO: RETROEXCAVADORA

MARCA: JHON DEERE 410 G TURBO CABINADA CON ESTRAIN 4 X 4

MODELO: 2005

VALDES: PARA TUBERIA y PARA CARGUE DE VOLQUETAS

La retroexcavadora se encuentra en perfectas condiciones de manejo.

Atentamente:

Mega Maquinaria y Mantenimientos S.A.S
NIT.900.207.097-9
ABELARDO RINCON
Representante Legal
C.C: 79.155.938 DE BTA

MEGA MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO S.A.S
NIT:900207097 - 9

Bogotá; D,C Junio 15 de 2019

A QUIEN INTERESE

REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE RETRO JHON DEERE 410 G CABINADA

Por medio de la presente nos comprometemos a efectuar los mantenimientos periódicos reglamentarios según el manual del fabricante.

Atentamente:

Mega Maquinaria y Mantenimientos S.A.S
NIT.900.207.097-9
ABELARDO RINCON
Representante Legal
C.C: 79.155.938 DE BTA

AV. CARRERA 30 No 57-29 Teléfono: 4748933 / 3104885467 Bogotá. Colombia
E-MAIL: megamaquinariayservicio@gmail.com

MECÁNICO	*Mandos de bruscle del brazo																
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado de filtro de combustible						✓		✓		✓		✓				
	Pasadores y bornillos en buen estado		✓		✓				✓		✓		✓				
	* Estado de cilindro (amortiguadores)																
	* Rodamientos																
	Anclajes de contrapeso																
	Guardas																
	Estado del bastidor																
	Ausencia de ruidos extraños en el motor																
	*Motor sin goteos		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Escape (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Operador	Firma	Jesus Arias		Jesus Arias		Jesus Arias		Jesus Arias		Jesus Arias		Jesus Arias				
	Mantenimiento hecho con de Maquina por Ing. Residente	Firma	Jesus Arias		Jesus Arias		Jesus Arias		Jesus Arias		Jesus Arias		Jesus Arias				
	Técnico/Inspector Interventoría	Firma															

DIA	HORÓMETRO INICIO	HORÓMETRO FINAL	HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	52100 HS	55100 HS	3000 HS	
MARTES	55100 HS	61130 HS	6130 HS	
MIERCOLES	61130 HS	66130 HS	5100 HS	
JUEVES	66100 HS	69120 HS	3020 HS	
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

FOTOGRAFIAS

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el caso de los ítems que se encuentren relacionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos lo comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos, y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

ESPACIO PARA DESCRIPCIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da conocer que la misma es aceptada para ingresar al Proyecto, siempre y cuando cumpla con los ítems relacionados

NOTAS

BIEN: Cuando se cumple lo que indica la función de la Máquina
MALO: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Máquina
No UTILIZAR: Identificado por el operador de Máquina o residente del Proyecto
REPARAR: Arreglo o terminación de la Máquina
CAPACITAR: Capacitar al personal en el manejo de la máquina y/o herramienta
N/A: No aplica

(Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia encargada del contrato
Una copia: Interventor
Una copia: Archivista

FO-AC-07 Versión 02 Página 2

FORMATO
REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS

CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-AC-18	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST	1.0

REFERENCIA _____ MODELO 2018 MARCA HYUNDAI TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Mini Cargador

No. INTERNO	CAPACIDAD	PERIODO EVALUADO	AL	*CERTIFICADO OPERADOR	NUMERO	VENCE	
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	SERIAL			*PICE			
CONTRATO N°	154 DE 2018			*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA			

OBJETO DE CONTRATO CONTRATO PARA EL PROCESO UNITARIO FUSIL B-4 TENDIDO DE A ASFALTO Y A MOVIMIENTO ADICIONAL DE LOS MATERIALES DE INTERVENCIONES DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCO.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Voltimetro de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	*Frontales de trabajo															
	*Traseras de trabajo (Reflectar)															
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Baliza															
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmision (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos, conectores y racores (verificar ausencia de fugas)															
GENERAL	*Espejo central convexo															
	*Espejos laterales															
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Dimensiones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Visho Panorámico															
	*Kit para Derrames															
	*Extintor de incendios Capacidad: FOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)															
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin															
	Presión de aire de las llantas.															
MECANICO	* Secretariamiento												✓			
	* Direccion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tension de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales															
	Estado de Orugas (tensionadas)															
	Mecanismo de giro y esculatización cucharas															
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación															
	Mecanismo de giro (Tornamesa)															
	*Bomba (s) Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornamesa en buen estado															
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general diagramado (bello)															

FO-07, Versión 02 Página 1 Vo.Bo.

		L	M	M	J	V	S	D
MECANISMO	*Mandos de levante del brazo		X	X	X	X	X	
	Estado de filtro de aire		X	X	X	X	X	
	Estado de filtro de combustible		X	X	X	X	X	
	Pasadores y tornillos en buen estado		X	X	X	X	X	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	X						
	* Reaguarnicia	X						
	Anclajes de contrapesos		X	X	X	X	X	
	Guardas		X	X	X	X	X	
	Estado del brazo		X	X	X	X	X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	X						
	*Motor sin grietas	X						
	Escape (Humo de escape)		X	X	X	X	X	
	Operador: Nombre		Alejandro D.	Alejandro D.	Alejandro D.	Alejandro D.	Alejandro D.	Alejandro D.
	Autorización para uso de Maquina por Ing. Residente	Firma						
	Tec/Ala Inspector (Interventoria)	Firma						

DIA	HORÓMETRO INICIO	HORÓMETRO FINAL	HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES	6217	6274	7	
MIERCOLES	6274	6331	7	
JUEVES	6331	6336	5	
VIERNES	6336	6341	5	
SABADO	6341	6346	5	
DOMINGO				

FOTOGRAFIAS

El incumplimiento de cualquiera de los ítems () inhabilita la maquina para operar

Para el resto de los ítems que se encuentren sobre observados en la opción anterior, se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Titular/Inspector de la Obra, para que sumo conocimiento al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos, y este determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con la presente registro de ingreso y permanencia de maquinaria, se da constancia que la relacionada se encuentra apta para ingresar al proyecto, cumple a satisfacción todo uno de los ítems evaluados.

NOTA: [illegible] de cada ítem(s) que afecte la operación de la Máquina
REFERENCIA: Condiciones según la normativa y especificaciones técnicas para la Obra y Naturaleza de la Maquinaria.
No. INTERNO: Identificación interna asignada por el Residente, Interventor o Propietario.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina
CAPACIDAD: Capacidad nominal en Kg. de pesadas o según especificaciones.
N.A.: No aplica

(Firma) Jesfer Arenas C.
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo.Bo. (Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoria

Original: Dependencia responsable del control
Una copia: Interventor
Una copia: Contratista

Formato: FO-AC-07 Versión 02 — Página 2 — Vo.Bo.

FORMATO
REGISTRO PRE-OPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS
CÓDIGO: FO-AC-03
PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST
VERSIÓN: 1.0

REFERENCIA: MODELO 2012 MARCA CATERPILLAR TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Mini Cargador
No. INTERNO 236 B3 CAPACIDAD PERIODO EVALUADO 04 Junio AL 08 Junio *CERTIFICADO OPERADOR VENCE
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN SERIAL *PÓLIZA
CONTRATO Nº 155 DE 2018 *CERTIFICADO INSPECCIÓN DE MAQUINA
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO, LA MANO DE OBRA, EL TRANSPORTE Y LA MATERIA PRIMA NECESARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	F/A	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIERCOLES BIEN	MIERCOLES MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SABADO BIEN	SABADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
ELECTRICO / SISTEMA DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables				X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura				X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite				X		X		X		X		X			
	Indicador de bateria				X		X		X		X		X			
	Indicador de refrigerante				X		X		X		X		X			
	Indicador de combustible				X		X		X		X		X			
	Indicador de filtro de aire				X		X		X		X		X			
	*Horometro				X		X		X		X		X			
LUCES	*Direccionales de trabajo				X		X		X		X		X			
	* Traseras de trabajo (Reflectar)				X		X		X		X		X			
	Señales de giro (derecha, izquierda)	X			X		X		X		X		X			
	*Bocina	X														
MOTOR/MECANICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
CARROCERIA	*Espejo central convexo				X		X		X		X		X			
	*Espejos laterales	X			X		X		X		X		X			
	*Alarma de retroceso															
	Fijas				X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio				X		X		X		X		X			
	* Freno de estacionamiento				X		X		X		X		X			
	*Cinturones de seguridad				X		X		X		X		X			
	Vidrio Panoramico				X		X		X		X		X			
	*Kit para Derrames	X														
	*Extintor de incendios Capacidad PQS	X														
	* Sistema antivuelco (ROPS)				X		X		X		X		X			
	Asiento				X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso				X		X		X		X		X			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin				X		X		X		X		X			
	Presión de aire de las llantas				X		X		X		X		X			
	* Servofreno/revisión	X														
	* Dirección				X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores				X		X		X		X		X			
	Estado y tensión de las correas				X		X		X		X		X			
	Estado de poleas				X		X		X		X		X			
	Estado de Orugas (herramientas)				X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro y estabilización cuchillas	X														
	Estado de las Hojas de limpieza y Revelación	X														
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	X														
	*Cornisa hidráulica	X														
	Corona de tornamesa en buen estado	X			X		X		X		X		X			
	*Cuñas de avalúo															
	* Manijo de estabilizador/pito	X			X		X		X		X		X			
	Estado general (carrocería) (bodo)				X		X		X		X		X			

Formato: FO-AC-03 Versión 02 — Página 1

		M	L	M	M	J	V	S	D
MECANICO	*Mandos de levante del brazo		X	X	X	X	X	X	
	Estado de tela de aire		X	X	X	X	X	X	
	Estado de filtro de combustible		X	X	X	X	X	X	
	Pasadores y bujillos en buen estado		X	X	X	X	X	X	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	X							
	* Reguladores	X							
	Anclajes de contrapeso								
	Guardas		X	X	X	X	X	X	
	Estado del basidor		X	X	X	X	X	X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X	X	X	X	X	X	
	*Motor sin grietas	X							
	Existe (Humo de escape)		X	X	X	X	X	X	
Operador	Nombre		Alejandro D	Alejandro D	Alejandro D	Alejandro D	Alejandro D	Alejandro D	
	Firma								
Autorizado para uso de Máquina por Ing. Residente	Nombre								
Técnico supervisor Interventoría	Firma								

DIA	HORÓMETRO INICIO	HORÓMETRO FINAL	HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	6746	6749	3	
MARTES	6749	6754	5	
MIÉRCOLES	6754	6759	5	
JUEVES	6759	6764	5	
VIERNES	6764	6769	5	
SABADO	6769	6775	6	
DOMINGO				

FOTOGRAFIAS

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de ítems que no se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que sean le comunicado al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos, y este determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de ingreso personal de maquinaria, se da constancia que la maquina es ingresada sin ningun inconveniente, cumple a satisfacción con todos los ítems evaluados.

NOTAS
BUE: Condición de funcionalidad que refiere buenas en la Máquina
REFERENCIA: Chatarrización según la capacidad y especificaciones dadas por el Manual o Fabricante de la Maquinaria
No. INTERNO: Numeración interna asignada por las Maquinas, vehículos, o Proyecto
MODELO: Año de fabricación de la Máquina
CAPACIDAD: Capacidad de carga en Ton. de maquinaria pesada y de transportadora
SERIAL: Serial de la placa

(Firma) Jenfer Pirela
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del archivo
Una copia: Interesado
Una copia: Contratista

Formato: FO-AC-07 Versión 02 — Página2 — Vo.Bo:

FORMATO
REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINAS Y EQUIPOS PESADOS
PROCESO
GESTION AMBIENTAL (CALIDAD AIRE)

CODIGO: FO-AC-05 — VERSION: 02

REFERENCIA: — MODELO: 2012 — MARCA: CATERPILLAR — TIPO DE MAQUINA/EQUIPO: Mini Cargador
No. INTERNO: 236B3 — CAPACIDAD: — PERIODO EVALUADO: 10 Junio AL 15 Junio — *CERTIFICADO OPERADOR: — VENCE: — *PRICE: — *CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA:
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN: — SERIAL:
CONTRATO Nº: 198 DE 2016
OBJETO DE CONTRATO: "SUMINISTRO A PRECIO UNITARIO A PLAZO INDEFINIDO DE MATERIAL A GRANEL Y MANO DE OBRA PARA LA VIALIDAD EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA"

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIERC. BIEN	MIERC. MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SABADO BIEN	SABADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
ELECTRICO / INSTRUMENTOS CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de bateria		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de refrigerante		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	*Odometro		X		X		X		X		X		X			
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X		X		X		X		X			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X			
	Balizas de giro (derecha, izquierda)	X														
	*Pintura	X														
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
GENERAL	*Espejo lateral convexo		X		X		X		X		X		X			
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X		X			
	*Alarma de retroceso	X														
	Pito		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio Panoramico	X														
	*Kit para Derrames	X														
	Extintor de incendios Capacidad PQS		X		X		X		X		X		X			
	*Cabina antivuelco (ROPS)		X		X		X		X		X		X			
	Asiento		X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y agarres de acceso		X		X		X		X		X		X			
	Cabina buen estado (vidrios/puertas/cinturones)		X		X		X		X		X		X			
	Fijación de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X			
MECANICO	* Retrovisores	X														
	* Direccion		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores		X		X		X		X		X		X			
	Estado y tensión de las cadenas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X			
	Estado de Orugas (tensionadas)															
	Mecanismo de giro y articulacion cuchillas	X														
	Estado de las Hojas de empuje o Niveladora	X														
	Mecanismo de giro (Torniquete)	X														
	*Bomba Hidraulica	X														
	Cadena de transmisión en buen estado	X	X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de avance															
	* Mando de estacionamiento	X	X		X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrados (bandas)		X		X		X		X		X		X			

Formato: FO-AC-07 Versión 02 — Página3 — Vo.Bo:

		L	M	X	J	V	S	D
MECÁNICO	*Mandos de levante del brazo		x	x	x	x	x	x
	Estado de filtro de aire		x	x	x	x	x	x
	Estado de filtro de combustible		x	x	x	x	x	x
	Pasadores y tornillos en buen estado		x	x	x	x	x	x
	* Estado de cilindro (amortiguadores)				x	x	x	x
	* Resguardos	x						
	Anclajes de contrapeso	x						
	Guardas		x	x	x	x	x	x
	Estado del bastidor		x	x	x	x	x	x
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		x	x	x	x	x	x
	*Motor sin grietas	x						
	Estado (Limo de escape)	x						
Operador	Nombre		Alejandro D.	Alejandro D.	Alejandro D.	Alejandro D.	Alejandro D.	Alejandro D.
	Firma							
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente / Técnico Inspector Ferretería	Nombre							
	Firma							

DIA	HORÓMETRO INICIO	HORÓMETRO FIN FINAL	HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	6276	6281	5	
MARTES	6281	6288	7	
MIERCOLES	6288	6295	7	
JUEVES	6295	6302	7	
VIERNES	6302	6309	7	
SABADO	6309	6314	5	
DOMINGO	6314	6319	5	

FOTOGRAFIAS

El incumplimiento de cualquiera de los ítems () inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal) se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico Inspector de la Obra, para que este le comunique al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipo y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONFORMIDAD DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN

Con la presente registro de ingreso pre-operativo de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción todos los ítems evaluados

NOTAS
- BPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
- REFERENCIA: Clasificación según la calidad a especificaciones dadas por la Marca o fabricante de la Maquinaria.
- EN SITIO: Identificación exterior propia por las Máquinas, necesaria al Proyecto
- MODELO: Año de fabricación de la Máquina
- CAPACIDAD: Características estándar de transporte según fabricante
- N.A: No aplica

(Firma) Jenifer Pineros A. (Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma) (Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Especialista ingeniería del contrato
1era copia: Interventor
2da copia: contratista

Similar: FO-AC-07: Versión 02

FORMATO
REGISTRO PRE-OPERACIONAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
PROCESO
GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST

CUADRO FO-AC-45 | VERSIÓN 1.0

REFERENCIA _____ MODELO _____ MARCA CATERPILLAR TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Mini Cargador

No. INTERNO 236 B3 CAPACIDAD _____ PERIODO EVALUADO 17 Junio AL 22 Junio

*CERTIFICADO OPERADOR _____ VENCE _____

MANIFIESTO DE EXPORTACIÓN _____ SERIAL _____ *PPCE _____

CONTRATO N° _____ DE 2018 *CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA _____

CUMPLE DE CUMPLIR

*VERIFICACIÓN DE BOQUILLAS, TANQUE, FILTROS, SISTEMA DE ASPERSIÓN Y AJUSTE PARA MOJADO ADECUADO LOS DÍAS QUE SE REALICE LA INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN EL RESPONSABLE SOCIAL Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIERCOLES BIEN	MIERCOLES MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SABADO BIEN	SABADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
ELECTRICO Y SISTEMA DE CONTROL	Funcionamiento y estado de la batería, bornes y cableado		x		x		x		x		x		x			
	Indicador de temperatura		x		x		x		x		x		x			
	Indicador de aceite		x		x		x		x		x		x			
	Indicador de batería		x		x		x		x		x		x			
	Indicador de refrigerante		x		x		x		x		x		x			
	Indicador de combustible		x		x		x		x		x		x			
	Indicador de filtro de aire		x		x		x		x		x		x			
	*Horómetro		x		x		x		x		x		x			
LUCES	*Frontales de trabajo		x		x		x		x		x		x			
	* Traseras de trabajo (Reflectiva)		x		x		x		x		x		x			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		x		x		x		x		x		x			
	*Bocina	x														
	*Alarma de reversa	x														
MONITOREO	* Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		x		x		x		x		x		x			
	* Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		x		x		x		x		x		x			
	* Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		x		x		x		x		x		x			
	* Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		x		x		x		x		x		x			
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		x		x		x		x		x		x			
	*Estado central convexo		x		x		x		x		x		x			
	*Espejos laterales		x		x		x		x		x		x			
	*Alarma de retroceso	x														
	Filo		x		x		x		x		x		x			
	* Freno de servicio		x		x		x		x		x		x			
	* Freno de estacionamiento		x		x		x		x		x		x			
	*Cinturones de seguridad		x		x		x		x		x		x			
	Pito Retroceso		x		x		x		x		x		x			
	* Kit para Derrames	x														
	*Extintor de incendios Capacidad PQS	x														
	* Cabina antivuelco (R.O.P.S)		x		x		x		x		x		x			
	Asiento		x		x		x		x		x		x			
	Escaleras y apoyos de acceso		x		x		x		x		x		x			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin		x		x		x		x		x		x			
	Presión de aire de las llantas		x		x		x		x		x		x			
MECÁNICO	* Señal preventiva		x		x		x		x		x		x			
	* Dirección	x														
	Estado de pasadores		x		x		x		x		x		x			
	Estado y tensión de las correas		x		x		x		x		x		x			
	Estado de pedales		x		x		x		x		x		x			
	Estado de Orugas (eslabones)		x		x		x		x		x		x			
	Mecanismo de giro y no salpicon cuchillos	x														
	Estado de las Hojas de empuje y Nivelación	x														
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	x														
	*Bomba hidráulica	x														
	Cadenas de herramienta en buen estado		x		x		x		x		x		x			
	* Mandos de avance	x														
	* Mando de estacionamiento	x														
	Estado general desgarrador (bajo)		x		x		x		x		x		x			

Similar: FO-AC-07: Versión 02

		V	H	A	J	V	S	D
MECÁNICO	*Medida de Neverite del brazo		X	X	X	X	X	
	Estado de filtro de aire		X	X	X	X	X	
	Estado de filtro de combustible		X	X	X	X	X	
	Pasadores y lubrilla en buen estado		X	X	X	X	X	
	* Estado de cilindro (lleno/equilibrio)		X	X	X	X	X	
	* Rieleguardos	X						
	Acolchado de los trapezio	X						
	Cuadrilla		X	X	X	X	X	
	Estado del bastidor		X	X	X	X	X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X	X	X	X	X	
	*Motor sin grietas	X						
	Estado (Humo de escape)	X						
	Operador	Nombre	Alejandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro	
	Autorización para uso de Maquina por Ing. Residente / Técnico/Inspector Interventoría	Firma						
		Cargo						

DIA	HORÓMETRO INICIO	HORÓMETRO FINAL	HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES	6312	6320	8	
MIERCOLES	6320	6328	8	
JUEVES	6328	6336	8	
VIERNES	6336	6345	9	
SABADO	6345	6350	5	
DOMINGO				

FOTOGRAFIAS

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que este lo comunique al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipo, y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

OBSERVACIONES DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de ingreso por concepto de maquinaria, se da constancia que la máquina es apta/no apta para ingresar al Proyecto, cumple o satisface todos uno de los ítem evaluados

NOTA: (*) Corresponde a características que definen la función de la Máquina
REFERENCIA: Clasificar el tipo, la capacidad e especificaciones técnicas de la Marca o Fabricante de la Maquinaria
MODELO: Año de fabricación de la Maquina
CAPACIDAD: Capacidad estimada en Ton de producción o carga a ser transportada
N/A: No aplica

(Firma) Jenifer Piñeros
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Expediente contractual del proyecto
Tres copias: Interventor
Una copia: Contratista

Formato: FO-AC-07, Versión 02

FORMATO

CÓDIGO: FO-AC-43 | PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST | VERSIÓN: 10

REFERENCIA | MODELO: 2012 | MARCA: CATERPILLAR | TIPO DE VIBROAPISONADOR: Pata de Cabra

No. INTERNO | CAPACIDAD | PERIODO EVALUADO: 25 Junio AL 29 Junio | *CERTIFICADO OPERADOR | VENCE

MANIFIESTO DE MOVILIZACIÓN | *PSVE

CONTRATO Nº: 155 DE 2016 | *CERTIFICADO INSPECCIÓN DE MAQUINA

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN A PRECIOS UNITARIOS, DEL PUENTE VEHICULAR DE ACCESO Y LA MONTAJE ADOSABLE Y LOS DE PRIMERA DE INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ADICIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL VEREDA PUERTO DE LA LOMA, ESTADO DE PUENTE ARAUCA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

SISTEMA ESTA MAQUINA	ITEM DE REVISIÓN	TIPO	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIERC. BIEN	MIERC. MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SABADO BIEN	SABADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
ELECTRICO / INSTRUMENTOS DE CONTROL	Funcionamiento y aseo de la batería, bornes y cables				X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura				X		X		X		X		X			
	Indicador de presión				X		X		X		X		X			
	Indicador de batería				X		X		X		X		X			
	Indicador de refrigerante				X		X		X		X		X			
	Indicador de combustible				X		X		X		X		X			
	Indicador de filtro de aire				X		X		X		X		X			
	*Horometro				X		X		X		X		X			
	*Frontales de trabajo				X		X		X		X		X			
LUCES	*Laterales de trabajo (Reflector)				X		X		X		X		X			
	Señales de giro (derecha, izquierda)	X														
	*Bocina	X														
HERMETICIDAD	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de Fugas)				X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite de la transmisión (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de Fugas)				X		X		X		X		X			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
GENERAL	*Espejo central convexo				X		X		X		X		X			
	*Espejos laterales	X														
	*Alarma de retroceso				X		X		X		X		X			
	Pito				X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio				X		X		X		X		X			
	* Freno de estacionamiento				X		X		X		X		X			
	*Cinturones de seguridad				X		X		X		X		X			
	*Alarma Reversible	X														
	*Kit para Derrames	X														
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS				X		X		X		X		X			
	*Cabina Individual (R.O.P.S)				X		X		X		X		X			
	Asiento				X		X		X		X		X			
	Escalera y apoyos de acceso				X		X		X		X		X			
	Llantas (buen estado (sin cortaduras profundas y sin				X		X		X		X		X			
	Presión de aire de las llantas				X		X		X		X		X			
MECÁNICO	* Bancuti inoxidable	X														
	* Descanso				X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores				X		X		X		X		X			
	Estado y tensión de las correas				X		X		X		X		X			
	Estado de pacha				X		X		X		X		X			
	Estado de Orugas (tensionadas)				X		X		X		X		X			
	Ajuste/nivel de aceite y estabilización cuchillas	X														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	X														
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	X														
	* Bomba hidráulica															
	Cadena de tornamesa en buen estado				X		X		X		X		X			
	*Medidor de aceite	X														
	* Mando de estacionamiento	X			X		X		X		X		X			
	Estado general cucharon/or (balde)				X		X		X		X		X			

Formato: FO-AC-07, Versión 02

Página 1

MECANICO	*Manubrio de levante del brazo	✓	NA		NA		NA		NA		NA		NA										
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓										
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓										
	Pasadores y bombas en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓										
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	✓	NA		NA		NA		NA		NA		NA										
	* Resguardos																						
	Anclajes de contrapeso	✓	NA		NA		NA		NA		NA		NA										
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓										
	Estado del basador		✓		✓		✓		✓		✓		✓										
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓										
	*Motor sin grietas		✓																				
	Escape (Humo de escape)																						

Operador: Nombre: Carlos A. Carlos A. Carlos A. Carlos A. Carlos A. Carlos A.
Firma:

Autorizado para uso de Maquina por Ing. Residente: Nombre:
Técnico/Inspector y/o Ing. Ayud.: Firma:

DIA	HORÓMETRO INICIO	HORÓMETRO FINAL	HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	2033,24	2055,3	22 h	
MARTES	2055,3	2076,2	21 h	
MIERCOLES	2076,2	2098,0	21,8 h	
JUEVES	2098,0	2099,4	1,4 h	
VIERNES	2099,4		Disponible	
SABADO	2099,4			
DOMINGO				

FOTOGRAFIAS

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente / Inspector de la Obra, para que sobre la comunicación al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos y Este determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN

Con el propósito registro de ingreso y/o operación de maquinaria, se da constancia que la misma se inspeccionó para ingresar al proyecto, siendo y cumpliendo cada una de los ítems evaluados.

NOTA:
- TIPO: Designación de características que definen la función de la Máquina
- REFERENCIA: Designación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria
- No. INTERNO: Identificación asignada por la Máquina, o Unidad al Proyecto
- MODELO: Año de fabricación de la Máquina
- CAPACIDAD: Capacidad estándar de la máquina o carga a ser transportada
- N/A: No aplica

(Firma) Carlos A Ramirez
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma) Daniel M Perez
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del control
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista

Formato: FO-AC-07. Versión 02 — Página 2 — Vo.Bo.:

FORMATO
ACEPTO PRECOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS

CODIGO: FO-AC-03 | PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST | VERSIÓN: 1.0

REFERENCIA: Vibrocompactador MODELO: 2002 MARCA: Ingersoll-Rand DD 24 TIPO DE MAQUINA/EQUIPO: Rodillo

No. INTERNO: 21 CAPACIDAD: 3,5 Ton PERIODO EVALUADO: Junio 17/19 AL: Junio 22/19 *CERTIFICADO OPERADOR: Carlos Ramirez *PICE: *CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA:

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN: SERIAL: 198789

CONTRATO N°: 156 DE: 2019

OBJETO DE CONTRATO: "CONTRATAR A PRECIOS ESTABLECIDOS BAJO MODALIDAD DE A MONTO AGOTABLE LOS DESMONTES E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	IDA	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIERC. BIEN	MIERC. MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SABADO BIEN	SABADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura	✓	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Indicador de aceite	✓	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Indicador de bateria		NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Indicador de refrigerante	✓	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire	✓	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (derecha - izquierda)	✓	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	*Baliza	✓	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	*Espejo central (convex)	✓	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	*Espejos laterales	✓	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panoramico	✓	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Kit para Derrames	✓	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	*Extintor de incendios Capacidad 10 LBS PQS 480		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y agarres de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin	✓	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Pernos de ajuste de las llantas	✓	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
MECANICO	* Servofreno/aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Direccion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales	✓	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Estado de Chuzos (tensionados)	✓	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Mecanismo de giro y escarificación cuchillas	✓	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Estado de las Hojas de arrastre o Nivelación	✓	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Mecanismo de giro (Torniquete)	✓	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	*Bomba Hidraulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Correa de tornamesa en buen estado	✓	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	*Bandas de aviso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Manubrio de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general cerramiento (bielas)	✓	NA		NA		NA		NA		NA		NA			

Formato: FO-AC-07. Versión 02 — Página 1 — Vo.Bo.:

MECÁNICO	*Mandos de levante del brazo	✓			✓	✓	✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de aire			✓	✓													
	Estado de filtro de combustible				✓													
	Pasadores y bombas en buen estado				✓													
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	✓																
	* Resguardos																	
	Anclajes de contrapeso	✓																
	Guardas																	
	Estado del bastidor																	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓					
	*Motor sin grietas				✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor (Hasta de escape)				✓		✓		✓		✓		✓					

Operador (Nombre / Firma): Carlos A. Ramírez S.

Autorizado para uso de Maquina por Ing. Residente (Nombre / Fecha / Firma)

Técnico Inspector Interventoría (Nombre / Fecha / Firma)

DÍA	HORÓMETRO INICIO	HORÓMETRO FINAL	HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES	2681.1	2891.7	4.2	
MIERCOLES	2891.7	2895.6	3.9	
JUEVES	2895.6	2900.4	4.8	
VIERNES	2900.4	2904.7	4.3	
SABADO	2904.7	2908.9	4.2	
DOMINGO				

FOTOGRAFIAS

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Inspector Residente Técnico/responsable de la Obra, para que sobre la novedad informe al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos, y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONFORMIDAD DE ELEGIBILIDAD Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de ingreso y operatividad de maquinaria, se da constancia que la máquina se encuentra en buenas condiciones para ser ingresada al Proyecto, siendo a satisfacción cada uno de los ítems evaluados.

NOTA: Cualquier novedad que deban atender en la Máquina

RESPONSABLE: Establecer según la cantidad o especificaciones dadas por la Matriz Particular de la Maquinaria

No. INTERNO: Identificación interna asignada por el Proyecto, incluidos el Proyecto

MODELO: Año de fabricación de la Máquina

CAPACIDAD: Capacidad nominal de la Máquina

N.A.: No aplica

(Firma) Carlos A. Ramírez
(Nombre) Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo.Bo. (Firma) Jenifer Pineros Cerol
(Nombre) Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Página: Dependencia responsable del registro
Tipo de copia: Informativa
Destinatario: Contratista

Formato: FO-AC-07 | Versión: 02 | Página 2 | Vo.Bo.:

FORMATO

REGISTRO PRE-OPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANOS

CÓDIGO: FO-AC-45 | PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST | VERSIÓN: 02

REFERENCIA: DD 27 | MODELO: 2007 | MARCA: Ingersoll - Rand | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO: Vibrocompactadores | NÚMERO: | PLACA:

No. INTERNO: 21 | CAPACIDAD: 2,5 ton | PERIODO EVALUADO: Junio 21/19 AL Jun. 30/19. | *CERTIFICADO (OPERADOR / OTROS): Carlos A. Ramírez S.

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN: | SERIAL: 188779 | *CERTIFICADO INSPECCIÓN DE MAQUINA:

CONTRATO Nº: 158 DE 2018

OBJETO DEL CONTRATO: "OBRAS CIVILES PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, AJUSTE Y ALCANCE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES LINEALES DE LA QUEBRADA LA VIEJA, ENTRE LA CALLE 9A Y LA CALLE 12 DEL BARRIO LA ESPERANZA, EL PARQUE LINEAL DE LA QUEBRADA LA LOLA, EL PARQUE LINEAL DE LA QUEBRADA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	Est.	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				✓		✓				✓					
	Indicador de temperatura	✓			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería				✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de refrigerante	✓														
	Indicador de combustible				✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire	✓														
LUCES	*Horometro				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Frontales de trabajo				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Bafieras de giro (derecha, izquierda)	✓														
	*Baliza	✓														
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos, conexiones y retenes (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	*Espejo central convexo	✓														
	*Espejos laterales	✓														
	*Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio				✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panoramico	✓														
	Kit para Derrames															
	*Extintor de incendios Capacidad 40 LBS FOS 150.	✓			✓		✓		✓		✓		✓			
	*Sistema antiruido (ROPS)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓			
	Escalera(s) y apoyos de acceso				✓		✓		✓		✓		✓			
	Partes bien asidas (sin contactos profundos y sin				✓		✓		✓		✓		✓			
	Pintada de area de los frontes	✓														
MECANICO	* Servofreno(neumatico)				✓		✓		✓		✓		✓			
	* Direccion				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tension de las bandas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales															
	Estado de Orugas (tensionadas)	✓														
	Volumetrico de giro y estabilizacion cuchillas	✓														
	Estado de las Ruedas de impulso y Rodillos	✓														
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	✓														
	Bomba hidraulica				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cortina de herramienta en buen estado	✓														
	*Mandos de avance	✓			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (traste)	✓														

Formato: FO-AC-07 | Versión: 02 | Página 1 | Vo.Bo.:

FORMATO

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA, PESADA EQUIPOS

CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-AC-45	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST	1.0

REFERENCIA _____ MODELO DD 24 MARCA Ingersoll Rand TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Vibro compactador NUMERO VIAL

No. INTERNO 21 CAPACIDAD 3,5 ton PERIODO EVALUADO Jue. 09/19 AL Jue. 08/19 *CERTIFICADO OPERADOR Carlos A. Ramirez

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN 18.8739 SERIAL *PRDE *CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA

CONTRATO N° 136 DE 2015

OBJETO DE CONTRATO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS ORDENAMIENTOS E INTERVENCION DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO/TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓ NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Indicador de aceite		✓ NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Indicador de bateria		✓ NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Indicador de refrigerante		✓ NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Indicador de combustible		✓ NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Indicador de filtro de aire		✓ NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	*Horometro															
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓				✓									
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓ NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	*Baliza		✓ NA		NA		NA		NA		NA		NA			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmision (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidraulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	*Espejo cortinal comedo		✓ NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	*Espejos laterales		✓ NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de reversio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panoramico		✓ NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	*Kit para Derrames		✓ NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	*Extintor de incendios Capacidad 20 LIBRAS ABC		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escalones y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas (con estado (sin cortaduras profundas y sin		✓ NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Presión de aire de las llantas		✓ NA		NA		NA		NA		NA		NA			
MECANICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓ NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Mecanismo de giro y escarificación cuchillas		✓ NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Estado de las ruedas de empuje o Nivelación		✓ NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Mecanismo de giro (tornamesa)		✓ NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	*Bomba Hidráulica															
	Corona de tornameza en buen estado		✓ NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	*Manoss de anancn		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgastado (baldo)		✓ NA		NA		NA		NA		NA		NA			

MECANICO	*Mandos de levanta del brazo	✓ NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Estado de filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de filtro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pulsadores y bombillos en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	✓ NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	* Rieles/cuna							
	Ambiares de contrapeso	✓ NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Guardas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado del radiador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor sin goteos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pinato (muro de escape)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Operador (Nombre)	Carlos A.	Carlos A.	Carlos A.	Carlos A.	Carlos A.	Carlos A.	
	Autorización para uso de Maquina por Ing. Residente (Nombre)							
	Autorización para uso de Maquina por Ing. Residente (Firma)							
	Tecnico/Inspector Interventoria (Firma)							

DIA	HORÓMETRO INICIO	HORÓMETRO FINAL	HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	—	—	—	
MARTES	2624,9	2631,3	6,4 h.	
MIERCOLES	2931,5	2938,0	6,5 h.	
JUEVES	2938,0	2944,1	6,1 h.	
VIERNES	2944,1	2950,0	5,9 h.	
SABADO	2950,0	2956,5	6,5 h.	
DOMINGO				

FOTOGRAFIAS

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Tecnico/Inspector de la Obra, para que estos lo comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos, y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la maquina se entrenda para ingresar al Proyecto, siempre y validación cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS
- TIPO: Conjunto de caracteristicas que definen la función de la Maquina.
- REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
- No. INTERNO: Identificación interna empleada por las Maquinas vinculadas al Proyecto.
- MODELO: Año de fabricación de la Maquina.
- CAPACIDAD: Capacidad estimada en ton. de pasajeros o carga a ser transportada.
- N/A: No aplica

(Firma) Carlos A. Ramirez
(Nombre) C.C. 79.470.878 de Soacha
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo Bo (Firma) _____
(Nombre) _____
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoria

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia: Interventoria
2da copia: contratista

96

FORMATO

REGISTRO PRECHEQUEO DIARIO DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS

CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-AC-45	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	1.0

REFERENCIA: _____ MODELO: _____ MARCA: CASE TIPO DE MAQUINA/EQUIPO: MINICARGADOR

No. INTERNO: _____ CAPACIDAD: _____ PERIODO EVALUADO: _____ AL: _____ *CERTIFICADO OPERADOR: NÚMERO _____ VENCE _____

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN: _____ SERIAL: 58220 *PRCE: _____ *CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA: _____

CONTRATO Nº: 156 DE 2018

OBJETO DE CONTRATO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNOSTICOS E INTERVENCION DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MEJORA PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE FUENTE LA AMANDA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel de aceite en la transmision (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mangueras, tubos , conexiones y mordeo (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Espejos laterales		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	*Alarma en retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panoramico		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escalones y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Direccion		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las cuerpo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de Orugas (Tensionadas)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Mecanismo de giro y escalización cuchillas		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tenemeza)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	*Bomba Hidraulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Corona de tenemeza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general cucgonador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

MECÁNICO	*Mangos de inserte del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y bombas en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Latago del basitor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Operador:	Nombre	[illegible]
	Firma	[illegible]
Autorización para uso de Maquina (spring): Residente Técnico/Inspector	Nombre	
	Firma	

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	2362	2366		
MARTES	2366	2381		
MIERCOLES	2381	2381		
JUEVES	2381			
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO	2391			

FOTOGRAFIAS

El incumplimiento de cualquiera de los items (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos la comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos, y este determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de ingreso correspondiente de maquinaria, se da constancia que la misma es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS

- **TIPO:** Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
- **REFERENCIA:** Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
- **No. INTERNO:** Identificación externa empleada por las Mezclas, enviadas al Proyecto.
- **MODELO:** Año de construcción de la Máquina.
- **CAPACIDAD:** Capacidad estimada en Ton, de pasajeros o carga a ser transportada.
- **N/A:** No aplica

(Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo (Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoria

Original: Dependencia responsable del contrato
Tercera copia: Interventor
2da copia: contratista

FORMATO

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA POMPOL

CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-AC-45	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST	1.0

REFERENCIA Jm10 MODELO 2018 MARCA John Deere TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Tractor NUMERO VENCE

No. INTERNO 13 CAPACIDAD 2T PERIODO EVALUADO 10 AL 16 *CERTIFICADO OPERADOR *PICE

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN SERIAL *CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA

CONTRATO Nº 152 DE 2018

OBJETO DE CONTRATO: CONTRATO DE A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE PARA LOS DIAGNOSTICOS E INTERVENCION DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRO/TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y estado de la bateria, bornes y cables								/		/		/			
	Indicador de temperatura								/		/		/			
	Indicador de aceite								/		/		/			
	Indicador de bateria								/		/		/			
	Indicador de refrigerante								/		/		/			
	Indicador de combustible								/		/		/			
	Indicador de filtro de aire								/		/		/			
	*Horometro								/		/		/			
LUCES	*Frenos de trabajo								/		/		/			
	*Traseras de trabajo (Reflector)								/		/		/			
	Señales de giro (derecha, izquierda)								/		/		/			
	*Baliza								/		/		/			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)								/		/		/			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)								/		/		/			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)								/		/		/			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)								/		/		/			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)								/		/		/			
GENERAL	*Espejo central convexo								/		/		/			
	*Espejos laterales								/		/		/			
	*Alarma de retroceso								/		/		/			
	Pito								/		/		/			
	* Freno de estacionamiento								/		/		/			
	* Freno de estacionamiento								/		/		/			
	*Cinturones de seguridad								/		/		/			
	Vidrio Panorámico								/		/		/			
	*Kit para Derrames								/		/		/			
	*Extintor de incendios Capacidad PQS								/		/		/			
	*Cabina antivuelco (R.C.P.S)								/		/		/			
	Asiento								/		/		/			
	Escalones y apoyos de acceso								/		/		/			
	Llantas bien estado (sin cortaduras, protundas y sin								/		/		/			
	Presión de aire de las llantas								/		/		/			
MECANICO	* Sincronizacion								/		/		/			
	* Direccion								/		/		/			
	Estado de pasadores								/		/		/			
	Estado y tension de las correas								/		/		/			
	Estado de pedales								/		/		/			
	Estado de Cargas (levantadas)	X							—	—	—		—			
	Mecanismo de giro y estabilización cuchillas	X							—	—	—		—			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación								—	—	—		—			
	Mecanismo de giro (Tornamesa)								/		/		/			
	*Bombas Hidraulica								/		/		/			
	Cierres de tornamesa en buen estado	X							—		—		—			
	*Mandos de avance								/		/		/			
	* Mando de estacionamiento								/		/		/			
	Estado general desgarrador (balde)								/		/		/			
MECANICO	*Mandos de avance del brazo								/		/		/			
	Estado de filtro de aire								/		/		/			
	Estado de filtro de combustible								/		/		/			
	Pasadores y bombas en buen estado								/		/		/			
	* Estado de cilindro amortiguadores)								/		/		/			
	* Resguardos								/		/		/			
	Anclajes de contrapeso								/		/		/			
	Guardas								/		/		/			
	Estado del bastidor								/		/		/			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor								/		/		/			
	*Motor encendido								/		/		/			
	Humo (Humo de escape)								/		/		/			

Operador: Nombre Jesus Jim — Firma

Autorización para uso de Maquina por los Residente/ Tecnico/Inspector Interventoria: Nombre / Firma

DIA	HORÓMETRO INICIO	HORÓMETRO FINAL	HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES	2029	2034	5 Hr	
VIERNES	2034	2038	4 Hr	
SABADO	2038	2040	2 Hr	
DOMINGO				

FOTOGRAFIAS

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos, y este determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la maquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de caracteristicas que definen la función de la Maquina.
REFERENCIA: Clasificacion segun la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. INTERNO: Identificación estándar empleada por las Maquinas, asignadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Maquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

(Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoria

Original: Dependencia responsable del control
Tera copia : Interventor
Cda copia: contratista

FORMATO

REGISTRO PRE-OPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS

CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-AC-45	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	1.0

REFERENCIA Retro MODELO 2013 MARCA Jcon TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Retro

No. INTERNO 13 CAPACIDAD [illegible] PERIODO EVALUADO 20 AL 26 *CERTIFICADO OPERADOR *PICE

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN SERIAL *CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA

CONTRATO Nº 158 DE 2013

OBJETO DE CONTRATO CONTRATAR LA PRESTACIÓN, UTILIZANDO FLUJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNOSTICOS E INTERVENCIÓN (INT, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO/TABLER DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		/		/		/		/							
	Indicador de temperatura		/		/		/		/							
	Indicador de aceite		/		/		/		/							
	Indicador de bateria		/		/		/		/							
	Indicador de refrigerante		/		/		/		/							
	Indicador de combustible		/		/		/		/							
	Indicador de filtro de aire		/		/		/		/							
	*Horometro		/		/		/		/							
LUCES	*Frontales de todas		/		/		/		/							
	*Traseras de trabajo (Reflector)		/		/		/		/							
	Señales de giro (derecha, izquierda)		/		/		/		/							
	*Baliza		/		/		/		/							
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		/		/		/		/							
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		/		/		/		/							
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		/		/		/		/							
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		/		/		/		/							
	*Mangueras, tuberia , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		/		/		/		/							
GENERAL	*Espejo central corrego		/		/		/		/							
	*Espejos laterales		/		/		/		/							
	*Alarma de retroceso		/		/		/		/							
	Pito		/		/		/		/							
	* Freno de servicio		/		/		/		/							
	* Freno de estacionamiento		/		/		/		/							
	*Cinturones de seguridad		/		/		/		/							
	Vidrio Panorámico		/		/		/		/							
	*Kit para Derrames		/		/		/		/							
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		/		/		/		/							
	*Cabina antivuelco (R.C.P.S)		/		/		/		/							
	Asiento		/		/		/		/							
	Escaleras y apoyos de acceso		/		/		/		/							
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin		/		/		/		/							
	Presión de aire de las llantas		/		/		/		/							
MECANICO	* Servotransmisión		/		/		/		/							
	* Dirección		/		/		/		/							
	Estado de pasadores		/		/		/		/							
	Estado y tensión de las correas		/		/		/		/							
	Estado de pedales		/		/		/		/							
	Estado de Orugas (tensionadas)	X	0		0		0		0							
	Mecanismo de giro y escarificación cuchilla		/		/		/		/							
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		/		/		/		/							
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	X	/		0		0		0							
	*Bombas Hidráulica		/		/		/		/							
	Corona de tornamesa en buen estado	X	-		0		0		0							
	*Mandos de avance		/		/		/		/							
	* Mando de estacionamiento		/		/		/		/							
	Estado general desgaste (baldé)		/		/		/		/							
MECANICO	*Mandos de avance del brazo		/		/		/		/							
	Estado de filtro de aire		/		/		/		/							
	Estado de filtro de combustible		/		/		/		/							
	Pasadores y bujes en buen estado		/		/		/		/							
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		/		/		/		/							
	* Mangueras		/		/		/		/							
	Anclajes de cerramiento		/		/		/		/							
	Guardas		/		/		/		/							
	Estado del radiador		/		/		/		/							
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		/		/		/		/							
	*Motor sin grietas		/		/		/		/							
	Estado (Humo de escape)		/		/		/		/							

Operador: Nombre / Firma

Autorización para uso de Maquina por Ing. Residente: Nombre / Firma

Técnico/Inspector Interventoría: Firma

DIA	HORÓMETRO INICIO	HORÓMETRO FINAL	HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	1004	1009	5	
MARTES	1009	1014	5	
MIERCOLES	1014	1019	5	
JUEVES	1019	1024	5	
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

FOTOGRAFIAS

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el caso de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos lo comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos, y este determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la MAQUINA.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
Nº. INTERNO: Identificación interior empleada por las Maquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de recipiente o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

(Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoria

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: contratista

FORMATO

REGISTRO PRECONTRACTUAL DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS

CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-AC-45	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	1.0

REFERENCIA Jolla MODELO 2019 MARCA John Deer TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Frisa

No. INTERNO	CAPACIDAD	PERIODO EVALUADO				NUMERO	VENCE
13	2T	17	AL	23	*CERTIFICADO OPERADOR		
					*PROC		

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN SOREAL *CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA

CONTRATO N° 156 DE 2018

OBJETO DE CONTRATO CONTRATARA PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNOSTICOS CONTENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y ACCIONES DE MOVILIDAD HUIDA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO/TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		-		-					
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		-		-					
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		-		-					
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓					
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Luminas de Instalac (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓					
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Mangueras, Tubos , conexiones y sucros (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrio Panoramico		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Cabina anti-vuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Escalones y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin		✓		✓		✓		✓		✓					
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓					
MECANICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de Chicgas (bienvenidas)	—	—		—		—		—		—					
	Mecanismo de giro y oscualización cuchillon	—	—		—		—		—		—					
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro (Tomamaza)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓					
	Correa de Tomamiza en buen estado	—	—		—		—		—		—					
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general desgarrador (baide)		✓		✓		✓		✓		✓					

MECANICO														
	*Mandos de avance del brazo	✓		✓		✓								
	Estado de filtro de aire	✓		✓		✓								
	Estado de filtro de combustible	✓		✓		✓								
	Pasadores y bujes en buen estado	✓		✓		✓								
	* Estado de cilindo (amortiguadores)	✓		✓		✓								
	* Rin guatos	✓		✓		✓								
	Amplitud de contrapeso	✓		✓		✓								
	Guardas	✓		✓		✓								
	Estado del castidor	✓		✓		✓								
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	✓		✓		✓								
	*Motor sin gases	✓		✓		✓								
	Desgaste (Humo de escape)	✓		✓		✓								

Operador	Nombre	Juan		Juan		Juan								
	Firma	Juan		Juan		Juan								
Autorización para uso de Maquina por Ing. Residente	Nombre													
Técnico/Inspector Interventoría	Firma													

DIA	HORIMETRO INICIO	HORIMETRO FINAL	HORIMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	2040	2043	3 hm	
MARTES	2043	2054	11 hm	
MIERCOLES	2054	2053	11 hm	
JUEVES	2053	2056	3 hm	
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

FOTOGRAFIAS

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar

Para el caso de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Residente de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipo; y de esta determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente informe de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS
- **TIPO:** Conjunto de caracteristicas que definen la función de la Máquina.
- **REFERENCIA:** Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
- **No. INTERNO:** Identificación asignada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
- **MODELO:** Año de fabricación de la Máquina.
- **CAPACIDAD:** Capacidad estimada en Kg, de pasajeros o carga a ser transportada.
- **N/A:** No aplica

(Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo Bo (Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoria

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia: Interventor
2da copia: contratista

➢ *ANEXO 5 FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE RCD Y CERTIFICACIONES*

766

ANEXO. 3 INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU	
Nombre del Proyecto:	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNOSTICOS E INTERVENCION DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

PIN: 15995

1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser usado para la reutilización, con referencia de la zona:





CIV 16003273 LA ASUNCIÓN (CARRERA 31 B ENTRE CALLE 1D BIS A CALLE 1F)

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD´s:

Altura: H 0,2 m
Ancho: A 5,73 m
Largo: L 41,51 m
CIV: 16003273
BASE ESTABILIZADA
Volumen suelto =45 m3



3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

FRESADO -DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA

4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

FRESADO PARA RAP

El residuo que fue reutilizado provino de la actividad de fresado, para la sello de rajón rellenos Y PROCESO DE PAVIMENTO RECICLADO RAP. sobreexcavación de pozos en la vias ya mencionadas. Arreglo de fallos.

El coeficiente de compactación del material fue del 1,25 %

5. Registro fotográfico durante la reutilización:





CIV 16003273

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:





CIV 16003273

7. Volumen total reutilizado: 45 m3
8. Duración del proceso: 10 (meses)
9. Área final recuperada: 238m2

10. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra:

1%

11. Comentarios, Conclusiones y/o Justificación por no hacer reutilización

Ing. FRANK PINZON FONSECA
Direcotor de obra
LUIS GABRIEL NIETO GARCIA

MES -JUNIO DE 2019				
INDICADOR	VARIABLES	PORCENTAJES	VALORES	CUMPLIMIENTO
Indicadores Cumplimiento Resolución 01115 de 2012				
Indicador de Eficiencia =	Gastos mensuales de la implementación de PG:RCD	X 100%	$9.778.230	3%
	Presupuesto planeado para el PG-RCD		$ 362433600	
Indicador de Eficacia=	Cantidad de residuos aprovechados en la obra	X 100%	45 M3	13%
	Cantidad de material usado en la ejecución de la obra		350 M3	
Indicador de Efectividad=	Cantidad de RCD, dispuestos en sitios autorizados durante el mes	X 100%	510 m3	27%
	Cantidad estimada de RCD a generai en el mes		1901,5 m3	

FORMATO DE REPORTE MENSUAL DE RCD EN EL APLICATIVO WEB DE LA SDA								
fecha_ transporte	placa_ transportador	pin_ transportador	clasif_sitio _disp	etapa_RCD	responsable_despacho	nombre_sitio_ recep	dir_sitio_recep	Volumen
1/06/2019	TZX785	11133	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15
7/06/2019	TSW312	4528	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15
7/06/2019	TZX785	11133	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15
10/06/2019	TZX785	11133	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15
11/06/2019	SVC766	16821	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15
12/06/2019	SVC766	16821	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15
13/06/2019	SVC766	16821	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15

13/06/2019	TZX785	11133	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15
13/06/2019	SOS053	1597	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15
18/06/2019	TZX785	11133	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15
18/06/2019	TZX785	11133	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15
18/06/2019	TZX785	11133	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15
19/06/2019	TDL784	3721	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15
19/06/2019	TDL784	3721	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15
19/06/2019	TZX785	11133	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15

21/06/2019	TZX785	11133	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15
21/06/2019	TZX785	11133	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15
21/06/2019	TDL784	3721	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15
21/06/2019	TDL784	3721	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15
25/06/2019	TDL784	3721	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15
26/06/2019	TDL784	3721	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15
26/06/2019	TDL784	3721	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15
26/06/2019	TZY785	11133	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15

28/06/2019	TZY785	11133	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15
28/06/2019	TZY785	11133	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15
28/06/2019	TZY785	11133	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15
29/06/2019	TZY785	11133	3	1	ANGELICA RAMOS	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	Área registro minero N° 048, al sur de Bogotá, en la localidad de Usme y Ciudad Bolivar en la parte baja del denominado cono del Tunjuelo	15

Luis Gabriel Nieto García
Ingeniero Civil

Bogotá D.C., 08 de Julio de 2019

CERTIFICACIÓN DE USO DE RCDS - PERIODO DE MAYO DE 2019

LUIS GABRIEL NIETO GARCIA, identificado con el Nit número 11.331.006-4, quien ejerce como contratista de la obra pública número 156 de 2018, de objeto: **CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**, y de Pin Ambiental número 15995, realizó la reutilización de RCD, como sello de rajón, rellenos y RAP, a continuación se relacionan las cantidades, tipo de material y CIV donde se reutilizó.

Tipo de Material: Fresado, en las siguientes vía:

Volumen Utilizado: 45 m3
CIV: 16003273
Ubicación: CARRERA 31 B ENTRE CALLE 1D BIS A CALLE 1F
Barrio: LA ASUNCIÓN

La presente se expide el 08 de julio de 2019.

Cordialmente,

FRANK O. PINZON FONSECA
Director de Proyecto Contrato 156 de 2018
Cédula: 19.461.352 de Tunja – Boyacá.

➢ ANEXO 6 FORMATOS DE MATERALES Y CERTIFICACIONES

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
FO - GIP - 058	FORMATO No. 9 CONTROL DE MATERIALES	3.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA **FECHA** 8/07/2019

DIRECCIÓN TÉCNICA FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

CONTRATO DE OBRA No. 156 DE 2018

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNOSTICOS E INTERVENCION DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

CONTRATISTA LUIS GABRIEL NIETO GARCÍA

MES: JUNIO DE 2019

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal
1									0
2					45	CONSTRITURAR			45
3									0
4									0
5									0
6					30	CONSTRITURAR			30
7					30	CONSTRITURAR			30
8	30	CONSTRITURAR					15	CONSTRITURAR	45
9							15	CONSTRITURAR	15
10			15	CONSTRITURAR			15	CONSTRITURAR	30
11			15	CONSTRITURAR					15
12									0
13									0
14							15	CONSTRITURAR	15
15									0
16									0
17									0
18									0
19									0
20									0
21	45	CONSTRITURAR							45
22	30	CONSTRITURAR							30
23			15	CONSTRITURAR					15
24									0
25			30	CONSTRITURAR					30
26									0
27									0
28									0
29									0
30									0
31									0
VT									345

Tipo de Material 1: B200
Tipo de Material 2: SBGA
Tipo de Material 3: BGA
Tipo de Material 4: RAJON

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directorio de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el PIPMA

(Firma)

(Nombre) ING. MONICA FAJARDO - RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA

Interventor

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista

➢ *ANEXO 7. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES Y SOPORTES DE CUMPLIMIENTO SSTMA*

LUIS GABRIEL NIETO GARCIA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST CONTRATO 156 DE 2018

ACTIVIDADES/GENERALES		08/10/2018 a 31/10/2018				01/11/2018 a 30/11/2018				01/12/2018 a 31/12/2018				01/01/2019 a 31/01/2019				01/02/2019 a 28/02/2019				01/03/2019 a 31/03/2019				01/04/2019 a 30/04/2019				01/05/2019 a 31/05/2019				01/06/2019 a 30/06/2019				01/07/2019 a 31/07/2019			
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
I. GENERALIDADES																																							
Inducción y notificación de riesgos, Afiliaciones	P		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	E																																						
Revision/ Actualización del Panorama de factores de Riesgos	P																																						
	E																																						
Socializacion del Reglamento de HSE y Politicas	P		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	E																																						
Entrega de informe mensual	P					X				X				X				X				X				X				X				X				X		
	E																																							
Pagos SGSS	P		X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X
	E																																						
Revisión de documentos	P		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	E																																						
II. COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL																																							
Conformación	P												X				X																							
	E												Se reprograma																											
III. COPASST																																							
Inspecciones Planeadas de Seguridad	P																X				X				X				X				X						
	E																																						
Conformación	P												X																											
	E																																						
Investigacion de accidentes de trabajo (Esta Actividad se llevara a cabo cuando ocurran Accidentes Laborales)	P																																						
	E																																						
Numero de Reuniones Mensuales	P											1				1				1				1				1				1				1			
	E																																						
Capacitacion en Resolución 2013/18	P												X																											
	E																																						
Capacitación Como Realizar Inspecciones	P																X																							
	E																																						
Capacitación como Realizar Investigaciones de A.T	P																				X																			
	E																																						
Capacitación Identificación de Riesgos en el Area de Trabajo	P																								X															
	E																																						
Capacitación como me siento - como me ven	P																												X										
	E																																						
Capacitación SG-SST	P																																						
	E																																						
Capacitación Uso y Mantenimiento de EPP	P																																						
	E																																						

LUIS GABRIEL NIETO GARCIA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST CONTRATO 156 DE 2018

ACTIVIDADES/GENERALES		30/10/2018 a 31/10/2018 (SEMANAS 1–4)	01/11/2018 a 30/11/2018 (SEMANAS 1–4)	01/12/2018 a 31/12/2018 (SEMANAS 1–4)	01/01/2019 a 31/01/2019 (SEMANAS 1–4)	01/02/2019 a 28/02/2019 (SEMANAS 1–4)	01/03/2019 a 31/03/2019 (SEMANAS 1–4)	01/04/2019 a 30/04/2019 (SEMANAS 1–4)	01/05/2019 a 31/05/2019 (SEMANAS 1–4)	01/06/2019 a 30/06/2019 (SEMANAS 1–4)	01/07/2019 a 31/07/2019 (SEMANAS 1–4)
IV. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO											
Realizacion de Exámenes médicos ocupacionales de Ingreso.	P	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X		
	E										
Cancer, Estilos de Vida Saludable (nutrición, obesidad, hipertensión y aneurisma)	P	X								X	
	E										
ACTIVIDADES EDUCATIVAS											
Tabaquismo y Drogadiccion	P								X		
	E										
ETS	P				X						
	E										
Cancer en la piel.	P					X					
	E										
Enfermedad Cardiovascular - Hipertension Arterial	P						X				
	E										
Manejo de estrés Laboral	P							X			
	E										
Uso, Mantenimiento de EPP	E										X
Inspecciones Planeadas de Seguridad	P	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X
	E										
Revision/ Actualización de las hojas de Seguridad y capacitación cuando se requiera	P	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X
	E	en el periodo no aplico		en el periodo no aplico				en el periodo no aplico	En el periodo no aplicó		
VI. PLAN DE EMERGENCIAS											
Conformación Brigada de Emergencias	P	X									
	E										
Socializacion del Plan de Emergencias y Manejo de Extintores.	P	X					X				
	E	se reprograma									
Capacitación y entrenamiento a la Brigada de Emergencias, Primeros Auxilios Basicos e Intermedios.	P	X						X			
	E	se reprograma									
Simulacros de evacuación.	P	X									
	E	se reprograma									

NOTA: P: PROGRAMADO, E: EJECUTADO

ELABORO
ASTRID MALDONADO
RESIDENTE SST

NOTA: Teniendo en Cuenta que para cada mes quedan programados muchos temas para capacitación , en cada mes se elegiran dos temas para realizarlos como capacitacion y los restantes se realizaran como charlas

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
FO - GIP - 051	FORMATO No 24 - REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	2.0	

FECHA: Junio 13 / 19

SUBDIRECCIÓN GENERAL:

DIRECCIÓN TECNICA:

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO No.: 156 de 2018

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

LUGAR Y FECHA: Punto PAC 13/06/19

NOMBRE DEL PROFESIONAL: ASTRID FABIOLA MALDONADO

EMPRESA: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA

TEMA: políticas SO, Alcohol, tabaquismo y Farmacodependencia, ATEP, RHYS, Numero de Emergencias, Procedimientoos de trabajo seguro, Plan de Emergencias, Puntos de Encuentro, COPASO, Derechos y Deberes de los trabajadores, SGSS, Notificacion de Riesgos

HORA DE INICIO: 8:20 HORA DE TERMINACIÓN: 9:30

TIPO

INDUCCIÓN [X] CAPACITACIÓN [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

OTRO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
Jesus Caballero	1033705070	OPERARIO	T.I.S.	

Residente Ambiental y/o SISO Contratista

Residente Ambiental y/o SISO Interventoría

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

LUIS GABRIEL NIETO GARCÍA	ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACION DE RIESGOS
OBRA	

ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	CONTRATO: 156 DE 2018
PARA: OPERADOR DE MAQUINARIA	

Descripción: Notificación de riesgos para operadores de equipo mayor (retroexcavadora, Fresadora, Finisher, minicargador, motoniveladora, vibrocompactador y otros) expuestos a los riesgos de su actividad, se presenta las normas de seguridad a tener en cuenta y los elementos de protección personal de acuerdo a la labor desarrollada

Elementos de protección personal: Botas Punta de Acero, casco, monogafas, overol tipo IDU, protector auditivo de copa (si la maquinaria no tiene cabina insonorizada), protector auditivo de silicona y tapabocas

Riesgos existentes:

X	Mecánico: atrapamiento, caída desde alturas, golpes, heridas, transporte de maquinaria	X	Físico: Ruido, vibraciones, calor
X		X	Psicolaboral: Carga de trabajo
X		X	Biomecánicos: Posición inadecuada
X	Locativo: Quemaduras, terreno inestable, volcamiento, colisión	X	Biomecánicos: Dolores musculares
X	Eléctricos: Choques eléctricos	X	Seguridad: Incendio

Acciones preventivas:

- Conocer la ubicación de la maquina y revisar los espacios para maniobrar
- Antes de poner en funcionamiento la máquina, asegurar el funcionamiento y verificar los demás sistemas de la maquina.
- No apoyar partes del cuerpo sobre el tablero eléctrico, ya que se puede accionar algún control y/o dispositivo
- En trabajos nocturnos verificar la iluminación sea suficiente del área de trabajo
- Mantener encendida la luz de la maquina, en trabajos nocturnos
- No exceder la velocidad permitida en obra que es de 10 Km/h.
- Coordinar con el Residente SISO cualquier movimiento o traslado de la maquinaria dentro y fuera de la obra.
- Las pala deben estar sobre el piso siempre que la maquina este en reposo o realice alguna maniobra cerca de las personas a su alrededor.
- Debe estar siempre atento de la ubicación y movimientos de materiales y a las señales e indicaciones de los demás trabajadores.
- Por ningún motivo puede trasladarse solo, tanto en los corredores de obra como fuera de ellos, siempre lo debe hacer guiado por los paleteros o escoltas según sea el caso.
- Se prohíbe limpiar la maquinaria en funcionamiento y en los frentes de obra
- No retirar nunca las guardas de protección
- En caso de requerir hacer reparaciones o ajustes a la maquinaria para su funcionamiento, deberá reportar esta situación al personal encargado de realizar está actividad
- El abastecimiento de combustible debe realizarse con la maquinaria apagada
- Mantenerse alejado de los sistemas de corte y de toda pieza o sistema en movimiento.
- No fumar dentro de la obra y/o en el área de trabajo.
- Nunca acceda a la maquina usando un elemento distinto a la escalera
- Limpiar periódicamente la escalera para evitar resbalones
- No permita que personal ajeno al área o sin experiencia manipule los controles de la máquina
- No usar elementos como joyas, cabello o ropa suelta, puesto que puede ser atrapado por los mecanismos de la misma
- Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal establecidos para este fin
- Reportar oportunamente los incidentes y/o accidentes de trabajo
- Es obligatorio portar dentro de la obra el carné de la ARL, EPS, la Cédula de Ciudadanía
- Procedimiento de notificación al Derecho: Una vez el personal se retire o se termine el contrato, es opcional la toma del examen médico de egreso.

LUIS GABRIEL NIETO GARCÍA. OBRA	ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACION DE RIESGOS

Yo Jesus Armando Caballero identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1033702030 de Bogota conozco y acepto la presente NOTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA EL CARGO DE OPERADOR DE EQUIPO MAYOR, la cual se firma el día 13 Junio 2019 en la ciudad de Bogota.

VoBo Residente SISO:

Jesus Caballero

Firma del Notificado

782

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
FO - GIP - 061	FORMATO No.24 - REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	2.0	

FECHA: Bogotá Junio 13

SUBDIRECCIÓN GENERAL:

DIRECCIÓN TECNICA:

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO No.: 156 de 2018

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

LUGAR Y FECHA: Bogota . 13-06-2019

NOMBRE DEL PROFESIONAL: ASTRID FABIOLA MALDONADO

EMPRESA: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA

TEMA: politicas SO, Alcohol, tabaquismo y Farmacodependencia, ATEP, RHYS, Numero de Emergencias, Procedimientoos de trabajo seguro, Plan de Emergencias, Puntos de Encuentro, COPASO, Derechos y Deberes de los trabajadores, SGSS, Notificacion de Riesgos

HORA DE INICIO: 10:00 HORA DE TERMINACIÓN: 11:00

TIPO

INDUCCIÓN	X	CAPACITACIÓN	
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	
		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPANIA	FIRMA
Sergio Padilla	1106455492	ayudante	Tyc ltda	Sergio Padilla
Edwin	74.326.186	oficial	Mercurio Ingenieria	

Residente Ambiental y/o SISO Contratista

Residente Ambiental y/o SISO Interventoria

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

LUIS GABRIEL NIETO GARCÍA	ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACION DE RIESGOS
OBRA	

ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

PARA: AUXILIAR DE OBRA — **CONTRATO: 156 DE 2018**

Descripción: Notificación de riesgos para los Ayudantes que realicen trabajos relacionados con el cargo y que estén expuestos a los riesgos de su actividad, se presenta las normas de seguridad a tener en cuenta y los elementos de protección personal de acuerdo a la labor desarrollada

Elementos de protección personal: Botas Punta de Acero, capa impermeable, casco, guantes de camaza, guantes de caucho, monogafas, overol tipo IDU, protector auditivo de Inserción y tapabocas

Riesgos existentes:

X	Mecánico: Atrapamiento	X	Químico: Material particulado
X	Locativos: Golpes, caída desde alturas, terrenos inestables, excavaciones	X	Biológico animales y residuos en descomposición
X	Psicolaborales: Turnos	X	Biomecánicos: Posturas inadecuadas, Sobreesfuerzos
X	Seguridad: Intervención de vías		
X	Físico: Ruido, Radiaciones no ionizante	X	Eléctrico: Redes de energía eléctrica

Acciones preventivas:

- Señalizar las áreas antes y al finalizar la jornada, con el fin de no afectar y asegurar el paso peatonal y vehicular
- Mantener el área de trabajo ordenada para evitar accidentes e incidentes
- La operación de equipos y maquinaria menor debe estar a cargo de personal que conoce su funcionamiento
- Tanto la herramienta como los materiales deben estar a la vista de los trabajadores para evitar el robo de los mismos, además de obstaculizar el paso peatonal donde se han determinado
- Cuando una excavación sea de una profundidad superior a 1.50 m, y dependiendo de las condiciones del terreno. Se debe colocar el entibado correspondiente
- El personal que baja a excavaciones debe ir acompañado o debe informar al Residente del sector sobre la labor a realizar
- Retirar a curiosos durante los procesos de excavación, de igual forma se prohíbe que el personal de la obra se acerque a la maquinaria cuando se esté realizando excavación
- Está prohibido tener combustibles en el frente de obra
- Por seguridad el personal debe usar los elementos de protección dentro de la excavación, Los elementos de protección personal son de uso obligatorio mientras se realiza la actividad correspondiente. Dar el uso adecuado a los elementos de protección personal asignado para el cargo. Cambiar periódicamente los protectores respiratorios.
- Tener presente las normas de seguridad, de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencia
- Tomar las medidas preventivas cuando haya paso de peatones (parar la actividad momentáneamente si es necesario, asegurar el paso de los transeúntes, etc.)
- En caso de trasladar herramienta o materiales, debe hacerse está actividad dentro de la obra para facilitar el paso y el de los peatones del sector, terciar las herramienta (palas, picas, barras, etc.) cuando se requiera de movilizarse por senderos peatonales, para evitar golpear a otros peatones y evitar dejar herramienta en forma descuidada, por tanto esta se debe ubicar en el lugar correspondiente.
- Se debe prestar especial atención a la existencia de redes de acueducto, alcantarillado, gas y energía, con el fin de dar el manejo correspondiente para evitar cualquier tipo de accidente y/o daño, en caso de rotura seguir el procedimiento correspondiente.
- Se prohíbe fumar en los frentes de obra.
- Tanto el personal de obra como ajeno a esta no deben sentarse o ubicarse en los bordes de la excavación.
- Reportar oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo
- Identificar la señalización preventiva y de seguridad existente dentro de la obra
- Instalar la tubería dentro de excavación con ayuda de maquinaria idónea para tal fin como la retroexcavadora y guiada siempre por el inspector de obra o a quien se delegue para esta actividad
- Es obligatorio portar dentro de la obra el carné de la ARL, EPS, la Cédula de Ciudadanía
- **Procedimiento de notificación al Derecho:** Una vez el personal se retire o se termine el contrato, es opcional la toma del examen médico de egreso.

Yo Jorge padilla identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1106 453492 de Bogotá conozco y acepto la presente NOTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA EL CARGO DE AYUDANTE DE OBRA, la cual se firma el día 13-06-2019 en la ciudad de Bogotá.

VoBo Residente SISO.

Jorge padilla

Firma del Notificado

LUIS GABRIEL NIETO GARCÍA	ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACION DE RIESGOS
OBRA	

ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	CONTRATO: 156 DE 2018
PARA: OPERADOR DE MAQUINARIA	

Descripción: Notificación de riesgos para operadores de equipo mayor (retroexcavadora, Fresadora, Finisher, minicargador, motoniveladora, vibrocompactador y otros) expuestos a los riesgos de su actividad, se presenta las normas de seguridad a tener en cuenta y los elementos de protección personal de acuerdo a la labor desarrollada

Elementos de protección personal: Botas Punta de Acero, casco, monogafas, overol tipo IDU, protector auditivo de copa (si la maquinaria no tiene cabina insonorizada), protector auditivo de silicona y tapabocas

Riesgos existentes:

X	Mecánico: atrapamiento, caída desde alturas, golpes, heridas, transporte de maquinaria	X	Físico: Ruido, vibraciones, calor
X		X	Psicolaboral: Carga de trabajo
X		X	Biomecánicos: Posición inadecuada
X	Locativo: Quemaduras, terreno inestable, volcamiento, colisión	X	Biomecánicos: Dolores musculares
X	Eléctricos: Choques eléctricos	X	Seguridad: Incendio

Acciones preventivas:

- Conocer la ubicación de la maquina y revisar los espacios para maniobrar
- Antes de poner en funcionamiento la máquina, asegurar el funcionamiento y verificar los demás sistemas de la maquina.
- No apoyar partes del cuerpo sobre el tablero eléctrico, ya que se puede accionar algún control y/o dispositivo
- En trabajos nocturnos verificar la iluminación sea suficiente del área de trabajo
- Mantener encendida la luz de la maquina, en trabajos nocturnos
- No exceder la velocidad permitida en obra que es de 10 Km/h
- Coordinar con el Residente SISO cualquier movimiento o traslado de la maquinaria dentro y fuera de la obra.
- Las pala deben estar sobre el piso siempre que la maquina este en reposo o realice alguna maniobra cerca de las personas a su alrededor.
- Debe estar siempre atento de la ubicación y movimientos de materiales y a las señales e indicaciones de los demás trabajadores.
- Por ningún motivo puede trasladarse solo, tanto en los corredores de obra como fuera de ellos, siempre lo debe hacer guiado por los paleteros o escoltas según sea el caso.
- Se prohíbe limpiar la maquinaria en funcionamiento y en los frentes de obra
- No retirar nunca las guardas de protección
- En caso de requerir hacer reparaciones o ajustes a la maquinaria para su funcionamiento, deberá reportar esta situación al personal encargado de realizar está actividad
- El abastecimiento de combustible debe realizarse con la maquinaria apagada
- Mantenerse alejado de los sistemas de corte y de toda pieza o sistema en movimiento.
- No fumar dentro de la obra y/o en el área de trabajo.
- Nunca acceda a la maquina usando un elemento distinto a la escalera
- Limpiar periódicamente la escalera para evitar resbalones
- No permita que personal ajeno al área o sin experiencia manipule los controles de la máquina
- No usar elementos como joyas, cabello o ropa suelta, puesto que puede ser atrapado por los mecanismos de la misma
- Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal establecidos para este fin
- Reportar oportunamente los incidentes y/o accidentes de trabajo
- Es obligatorio portar dentro de la obra el carné de la ARL, EPS, la Cédula de Ciudadanía
- **Procedimiento de notificación al Derecho.** Una vez el personal se retire o se termine el contrato, es opcional la toma del examen médico de egreso.

LUIS GABRIEL NIETO GARCÍA OBRA	ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACION DE RIESGOS

Yo Jesús Sisa M. identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 74.326.186 de Belencito, conozco y acepto la presente NOTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA EL CARGO DE OPERADOR DE EQUIPO MAYOR, la cual se firma el día 13-6-2018 en la ciudad de Bogotá.

VoBo Residente SISO:

Firma del Notificado

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
FO - GIP - 061	FORMATO No.24 - REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	2.0	

FECHA Junio 17 de 2019

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 156 de 2018

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

LUGAR Y FECHA: Puente PAC 17/06/19

NOMBRE DEL PROFESIONAL: ASTRID FABIOLA MALDONADO

EMPRESA: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA

TEMA: políticas SO, Alcohol, tabaquismo y Farmacodependencia, ATEP, RHYS, Numero de Emergencias, Procedimientoos de trabajo seguro, Plan de Emergencias, Puntos de Encuentro, COPASO, Derechos y Deberes de los trabajadores, SGSS Notificacion de Riesgos

HORA DE INICIO: 8:30 HORA DE TERMINACIÓN: 9:45

TIPO

INDUCCIÓN [X] CAPACITACIÓN [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

OTRO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
Yamile Silvera	1032469504	Residente SISO	L6N6	Yamile Silvera
Farinson L.S	1128625574	Ayudante	L6N6	Farinson

Firma: _____
Nombre: ASTRID FABIOLA MALDONADO
Residente Ambiental y/o SISO Contratista

Firma: _____
Nombre: _____
Residente Ambiental y/o SISO Interventoria

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

LUIS GABRIEL NIETO GARCÍA OBRA	ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACION DE RIESGOS

ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	CONTRATO: 156 DE 2018
PARA: RESIDENTE SOCIAL Y GUÍA CÍVICO	

Descripción: Notificación de riesgos para las Residentes Sociales y Guía Cívico, que están expuestas a los riesgos de su actividad, se presenta las normas de seguridad a tener en cuenta y los elementos de protección personal de acuerdo a la labor desarrollada

Elementos de protección personal: Botas de caucho, capa impermeable, casco, chaleco reflectivo tipo IDU, protector auditivo de silicona, y tapabocas

Riesgos existentes:

X	Locativos: Resbalones, caídas	X	Químico: Material particulado
X	Eléctrico: Conexiones temporales	X	Biomecánicos: Posturas sedantes
X	Seguridad: Visita a la comunidad	X	Psicolaboral: Relaciones con la comunidad
X	Seguridad: Robos, asaltos, etc	X	Psicolaboral: Toma de decisiones
X	Físico: Radiaciones no ionizantes		

Acciones preventivas:

- No olvidar que al salir de la oficina debe dejar todos los equipos y aparatos eléctricos desconectados
- Revisar el estado de los equipos antes de iniciar sus funciones diarias
- Conocer y aplicar las normas de seguridad y señales preventivas, informativas y reglamentarias de la obra
- Supervisar que el área de trabajo permanezca ordenada esto evitara accidentes e incidentes
- No permita que personal ajeno ingrese tanto a la obra como a las oficinas sin ningún tipo de autorización
- Retirar a los fumadores dentro de la oficina esto previene incendios y malestar en general de los visitantes
- Dentro de los frentes de obra y las salidas a campo debe portar los elementos de protección personal asignados
- Tener presente la ubicación de la maquinaria y el radio de acción de las mismas para evitar el acercamiento innecesario
- Reconozca las rutas de evacuación y punto de encuentro en caso de emergencia
- Tomar las medidas preventivas y de seguridad correspondientes de acuerdo al tipo de comunidad que va a manejar
- Evitar guardar paquetes u objetos extraños a particulares dentro de la oficina
- Conservar el sitio de trabajo limpio y ordenado
- Se prohibe fumar en los frentes de obra
- Reportar oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo y aplicar los procedimientos establecidos en el Plan de Contingencia y Emergencia
- Es obligatorio portar dentro de la obra el carné de la ARL, EPS, la Cédula de Ciudadanía
- **Procedimiento de notificación al Derecho**: Una vez el personal se retire o se termine el contrato, es opcional la toma del examen médico de egreso.

Yo Jenniter Andrea Silvera Prieto identificado con la Cédula de Ciudadania No. 1032469504 de Bogotá conozco y acepto la presente NOTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA EL CARGO DE RESIDENTE SOCIAL Y GUÍA CÍVICO, la cual se firma el día 17-06-2019 en la ciudad de Bogotá.

VoBo Residente SISO:

Jenniter Silvera.

Firma del Notificado

LUIS GABRIEL NIETO GARCÍA OBRA	ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACION DE RIESGOS

ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	CONTRATO: 156 DE 2018
PARA: AUXILIAR DE OBRA	

Descripción: Notificación de riesgos para los Ayudantes que realicen trabajos relacionados con el cargo y que estén expuestos a los riesgos de su actividad, se presenta las normas de seguridad a tener en cuenta y los elementos de protección personal de acuerdo a la labor desarrollada

Elementos de protección personal: Botas Punta de Acero, capa impermeable, casco, guantes de carnaza, guantes de caucho, monogafas, overol tipo IDU, protector auditivo de Inserción y tapabocas

Riesgos existentes:

X	Mecánico: Atrapamiento	X	Químico: Material particulado
X	Locativos: Golpes, caída desde alturas, terrenos inestables, excavaciones	X	Biológico animales y residuos en descomposición
X		X	
X	Psicolaborales: Tumos Seguridad: Intervención de vías	X	Biomecánicos: Posturas inadecuadas, Sobreesfuerzos
X	Físico: Ruido, Radiaciones no ionizante	X	Eléctrico: Redes de energía eléctrica

Acciones preventivas:

- Señalizar las áreas antes y al finalizar la jornada, con el fin de no afectar y asegurar el paso peatonal y vehicular
- Mantener el área de trabajo ordenada para evitar accidentes e incidentes
- La operación de equipos y maquinaria menor debe estar a cargo de personal que conoce su funcionamiento
- Tanto la herramienta como los materiales deben estar a la vista de los trabajadores para evitar el robo de los mismos, además de obstaculizar el paso peatonal donde se han determinado
- Cuando una excavación sea de una profundidad superior a 1.50 m, y dependiendo de las condiciones del terreno. Se debe colocar el entibado correspondiente
- El personal que baja a excavaciones debe ir acompañado o debe informar al Residente del sector sobre la labor a realizar
- Retirar a curiosos durante los procesos de excavación, de igual forma se prohíbe que el personal de la obra se acerque a la maquinaria cuando se esté realizando excavación.
- Está prohibido tener combustibles en el frente de obra
- Por seguridad el personal debe usar los elementos de protección dentro de la excavación, Los elementos de protección personal son de uso obligatorio mientras se realiza la actividad correspondiente. Dar el uso adecuado a los elementos de protección personal asignado para el cargo. Cambiar periódicamente los protectores respiratorios.
- Tener presente las normas de seguridad, de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencia
- Tomar las medidas preventivas cuando haya paso de peatones (parar la actividad momentáneamente si es necesario, asegurar el paso de los transeúntes, etc.)
- En caso de trasladar herramienta o materiales, debe hacerse está actividad dentro de la obra para facilitar el paso y el de los peatones del sector, terciar las herramienta (palas, picas, barras, etc.) cuando se requiera de movilizarse por senderos peatonales, para evitar golpear a otros peatones y evitar dejar herramienta en forma descuidada, por tanto esta se debe ubicar en el lugar correspondiente.
- Se debe prestar especial atención a la existencia de redes de acueducto, alcantarillado, gas y energía, con el fin de dar el manejo correspondiente para evitar cualquier tipo de accidente y/o daño, en caso de rotura seguir el procedimiento correspondiente.
- Se prohíbe fumar en los frentes de obra
- Tanto el personal de obra como ajeno a esta no deben sentarse o ubicarse en los bordes de la excavación.
- Reportar oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo
- Identificar la señalización preventiva y de seguridad existente dentro de la obra
- Instalar la tubería dentro de excavación con ayuda de maquinaria idónea para tal fin como la retroexcavadora y guiada siempre por el inspector de obra o a quien se delegue para esta actividad
- Es obligatorio portar dentro de la obra el camé de la ARL, EPS, la Cédula de Ciudadanía
- **Procedimiento de notificación al Derecho**: Una vez el personal se retire o se termine el contrato, es opcional la toma del examen médico de egreso.

Yo Jarvinson Tangarife identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1122962577 de Ibagué conozco y acepto la presente NOTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA EL CARGO DE AYUDANTE DE OBRA, la cual se firma el día 17/Junio/2019 en la ciudad de Bogotá.

VoBo Residente SISO:

Jarvinson T.S
Firma del Notificado

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
FO - GIP - 051	FORMATO No.24 - REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	2.0	

FECHA: 17 Junio 2019

SUBDIRECCIÓN GENERAL:

DIRECCIÓN TECNICA:

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO No.: 156 de 2018

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

LUGAR Y FECHA: Punto PAC 17/06/19

NOMBRE DEL PROFESIONAL: ASTRID FABIOLA MALDONADO

EMPRESA: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA

TEMA: políticas SO, Alcohol, tabaquismo y Farmacodependencia, ATEP, RHYS, Numero de Emergencias, Procedimientoos de trabajo seguro, Plan de Emergencias, Puntos de Encuentro, COPASO, Derechos y Deberes de los trabajadores, SGSS, Notificacion de Riesgos

HORA DE INICIO: 3:30 HORA DE TERMINACIÓN: 4:30

TIPO

INDUCCIÓN	X	CAPACITACIÓN	
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	
		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
Jeison Andres A.	1016093927	Operador U.C	WD. Equipos	Jeison A...

Residente Ambiental y/o SISO Contratista

Residente Ambiental y/o SISO Interventoria

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

LUIS GABRIEL NIETO GARCÍA OBRA	ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACION DE RIESGOS

ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS				*CONTRATO: 156 DE 2018*
PARA: OPERADOR DE MAQUINARIA				
Descripción: Notificación de riesgos para operadores de equipo mayor (retroexcavadora, Fresadora, Finisher, minicargador, motoniveladora, vibrocompactador y otros) expuestos a los riesgos de su actividad, se presenta las normas de seguridad a tener en cuenta y los elementos de protección personal de acuerdo a la labor desarrollada				
Elementos de protección personal: Botas Punta de Acero, casco, monogafas, overol tipo IDU, protector auditivo de copa (si la maquinaria no tiene cabina insonorizada), protector auditivo de silicona y tapabocas				
Riesgos existentes:				
X	Mecánico: atrapamiento, caída desde alturas, golpes, heridas, transporte de maquinaria	X	Físico: Ruido, vibraciones, calor	
X		X	Psicolaboral: Carga de trabajo	
X		X	Biomecánicos: Posición inadecuada	
X	Locativo: Quemaduras, terreno inestable, volcamiento, colisión	X	Biomecánicos: Dolores musculares	
X	Eléctricos: Choques eléctricos	X	Seguridad: Incendio	

Acciones preventivas:

- Conocer la ubicación de la maquina y revisar los espacios para maniobrar
- Antes de poner en funcionamiento la máquina, asegurar el funcionamiento y verificar los demás sistemas de la maquina.
- No apoyar partes del cuerpo sobre el tablero eléctrico, ya que se puede accionar algún control y/o dispositivo
- En trabajos nocturnos verificar la iluminación sea suficiente del área de trabajo
- Mantener encendida la luz de la maquina, en trabajos nocturnos
- No exceder la velocidad permitida en obra que es de 10 Km/h.
- Coordinar con el Residente SISO cualquier movimiento o traslado de la maquinaria dentro y fuera de la obra.
- Las pala deben estar sobre el piso siempre que la maquina este en reposo o realice alguna maniobra cerca de las personas a su alrededor.
- Debe estar siempre atento de la ubicación y movimientos de materiales y a las señales e indicaciones de los demás trabajadores.
- Por ningún motivo puede trasladarse solo, tanto en los corredores de obra como fuera de ellos, siempre lo debe hacer guiado por los paleteros o escoltas según sea el caso.
- Se prohíbe limpiar la maquinaria en funcionamiento y en los frentes de obra
- No retirar nunca las guardas de protección
- En caso de requerir hacer reparaciones o ajustes a la maquinaria para su funcionamiento, deberá reportar esta situación al personal encargado de realizar está actividad
- El abastecimiento de combustible debe realizarse con la maquinaria apagada
- Mantenerse alejado de los sistemas de corte y de toda pieza o sistema en movimiento.
- No fumar dentro de la obra y/o en el área de trabajo.
- Nunca acceda a la maquina usando un elemento distinto a la escalera
- Limpiar periódicamente la escalera para evitar resbalones
- No permita que personal ajeno al área o sin experiencia manipule los controles de la máquina
- No usar elementos como joyas, cabello o ropa suelta, puesto que puede ser atrapado por los mecanismos de la misma
- Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal establecidos para este fin
- Reportar oportunamente los incidentes y/o accidentes de trabajo
- Es obligatorio portar dentro de la obra el carné de la ARL, EPS, la Cédula de Ciudadanía
- Procedimiento de notificación al Derecho: Una vez el personal se retire o se termine el contrato, es opcional la toma del examen médico de egreso.

LUIS GABRIEL NIETO GARCÍA OBRA	ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACION DE RIESGOS

Yo Jerson Andres Arias Garcia identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.016093927 de Bogota D.C conozco y acepto la presente NOTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA EL CARGO DE OPERADOR DE EQUIPO MAYOR, la cual se firma el día 17 Junio 2019 en la ciudad de Bogota D.C.

VoBo Residente SISO.

Firma del Notificado

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
FO - GIP - 061	FORMATO No.24 - REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	2.0	

FECHA 19 de Junio de 2019

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 156 de 2018

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

LUGAR Y FECHA: 19 de Junio de 2019 - Puente PAC

NOMBRE DEL PROFESIONAL: ASTRID FABIOLA MALDONADO

EMPRESA: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA

TEMA: políticas SO, Alcohol, tabaquismo y Farmacodependencia, ATEP, RHYS, Numero de Emergencias, Procedimientos de trabajo seguro, Plan de Emergencias, Puntos de Encuentro, COPASO, Derechos y Deberes de los trabajadores, SGSS, Notificacion de Riesgos

HORA DE INICIO: 9:30 HORA DE TERMINACIÓN: 3:45

TIPO

INDUCCIÓN: [X] CAPACITACIÓN: [ ]

CHARLA INFORMATIVA: [ ] ENTRENAMIENTO: [ ]

OTRO: [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
JHAN Faider	1047472374	AUXILIAR	LGNG	Jvandeavila
Juan de avila	1002203430	Auxiliar	LGNG	Juan de avila
Javier Cubellos	1070963225	Auxiliar	LGNG	Javier Cubellos
Jorge Cordoba	11807310	Oficial	FR	
JOSE Arley Cabrera	83957G	Oficial	Fabrica	

Firma
(Nombre) ASTRID FABIOLA MALDONADO
Residente Ambiental y/o SISO Contratista

Firma
(Nombre)
Residente Ambiental y/o SISO Interventoría

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista

LUIS GABRIEL NIETO GARCÍA OBRA	ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACION DE RIESGOS

ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	CONTRATO: 156 DE 2018
PARA: AUXILIAR DE OBRA	

Descripción: Notificación de riesgos para los Ayudantes que realicen trabajos relacionados con el cargo y que estén expuestos a los riesgos de su actividad, se presenta las normas de seguridad a tener en cuenta y los elementos de protección personal de acuerdo a la labor desarrollada

Elementos de protección personal: Botas Punta de Acero, capa impermeable, casco, guantes de camaza, guantes de caucho, monogafas, overol tipo IDU, protector auditivo de Inserción y tapabocas

Riesgos existentes:

X	Mecánico: Atrapamiento	X	Químico: Material particulado
X	Locativos: Golpes, caída desde alturas, terrenos inestables, excavaciones	X	Biológico animales y residuos en descomposición
X	Psicolaborales: Turnos	X	Biomecánicos: Posturas inadecuadas, Sobreesfuerzos
X	Seguridad: Intervención de vías	X	Eléctrico: Redes de energía eléctrica
X	Físico: Ruido, Radiaciones no ionizante		

Acciones preventivas:

- Señalizar las áreas antes y al finalizar la jornada, con el fin de no afectar y asegurar el paso peatonal y vehicular
- Mantener el área de trabajo ordenada para evitar accidentes e incidentes
- La operación de equipos y maquinaria menor debe estar a cargo de personal que conoce su funcionamiento
- Tanto la herramienta como los materiales deben estar a la vista de los trabajadores para evitar el robo de los mismos, además de obstaculizar el paso peatonal donde se han determinado
- Cuando una excavación sea de una profundidad superior a 1.50 m, y dependiendo de las condiciones del terreno. Se debe colocar el entibado correspondiente
- El personal que baja a excavaciones debe ir acompañado o debe informar al Residente del sector sobre la labor a realizar
- Retirar a curiosos durante los procesos de excavación, de igual forma se prohíbe que el personal de la obra se acerque a la maquinaria cuando se esté realizando excavación.
- Está prohibido tener combustibles en el frente de obra
- Por seguridad el personal debe usar los elementos de protección dentro de la excavación, Los elementos de protección personal son de uso obligatorio mientras se realiza la actividad correspondiente. Dar el uso adecuado a los elementos de protección personal asignado para el cargo. Cambiar periódicamente los protectores respiratorios.
- Tener presente las normas de seguridad, de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencia
- Tomar las medidas preventivas cuando haya paso de peatones (parar la actividad momentáneamente si es necesario, asegurar el paso de los transeúntes, etc.)
- En caso de trasladar herramienta o materiales, debe hacerse está actividad dentro de la obra para facilitar el paso y el de los peatones del sector, terciar las herramienta (palas, picas, barras, etc.) cuando se requiera de movilizarse por senderos peatonales, para evitar golpear a otros peatones y evitar dejar herramienta en forma descuidada, por tanto esta se debe ubicar en el lugar correspondiente.
- Se debe prestar especial atención a la existencia de redes de acueducto, alcantarillado, gas y energía, con el fin de dar el manejo correspondiente para evitar cualquier tipo de accidente y/o daño, en caso de rotura seguir el procedimiento correspondiente.
- Se prohíbe fumar en los frentes de obra.
- Tanto el personal de obra como ajeno a esta no deben sentarse o ubicarse en los bordes de la excavación.
- Reportar oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo
- Identificar la señalización preventiva y de seguridad existente dentro de la obra
- Instalar la tubería dentro de excavación con ayuda de maquinaria idónea para tal fin como la retroexcavadora y guiada siempre por el inspector de obra o a quien se delegue para esta actividad
- Es obligatorio portar dentro de la obra el camé de la ARL, EPS, la Cédula de Ciudadanía
- **Procedimiento de notificación al Derecho**: Una vez el personal se retire o se termine el contrato, es opcional la toma del examen médico de egreso.

Yo JHAN FAIDER ESCOBAR identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1047472374 de CARTAGENA conozco y acepto la presente NOTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA EL CARGO DE AYUDANTE DE OBRA, la cual se firma el día 19 JUNIO 2019 en la ciudad de Bogotá.

VoBo Residente SISO:

JHAN FAIDER ESCOBAR

Firma del Notificado

LUIS GABRIEL NIETO GARCÍA OBRA	ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACION DE RIESGOS

ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	CONTRATO: 156 DE 2018
PARA: AUXILIAR DE OBRA	

Descripción: Notificación de riesgos para los Ayudantes que realicen trabajos relacionados con el cargo y que estén expuestos a los riesgos de su actividad, se presenta las normas de seguridad a tener en cuenta y los elementos de protección personal de acuerdo a la labor desarrollada

Elementos de protección personal: Botas Punta de Acero, capa impermeable, casco, guantes de camaza, guantes de caucho, monogafas, overol tipo IDU, protector auditivo de Inserción y tapabocas

Riesgos existentes:

X	Mecánico: Atrapamiento	X	Químico: Material particulado
X	Locativos: Golpes, caída desde alturas, terrenos inestables, excavaciones	X	Biológico animales y residuos en descomposición
X	Psicolaborales: Tumos	X	Biomecánicos: Posturas inadecuadas, Sobreesfuerzos
X	Seguridad: Intervención de vías		
X	Físico: Ruido, Radiaciones no ionizante	X	Eléctrico: Redes de energía eléctrica

Acciones preventivas:

- Señalizar las áreas antes y al finalizar la jornada, con el fin de no afectar y asegurar el paso peatonal y vehicular
- Mantener el área de trabajo ordenada para evitar accidentes e incidentes
- La operación de equipos y maquinaria menor debe estar a cargo de personal que conoce su funcionamiento
- Tanto la herramienta como los materiales deben estar a la vista de los trabajadores para evitar el robo de los mismos, además de obstaculizar el paso peatonal donde se han determinado
- Cuando una excavación sea de una profundidad superior a 1.50 m, y dependiendo de las condiciones del terreno. Se debe colocar el entibado correspondiente
- El personal que baja a excavaciones debe ir acompañado o debe informar al Residente del sector sobre la labor a realizar
- Retirar a curiosos durante los procesos de excavación, de igual forma se prohíbe que el personal de la obra se acerque a la maquinaria cuando se esté realizando excavación.
- Está prohibido tener combustibles en el frente de obra
- Por seguridad el personal debe usar los elementos de protección dentro de la excavación, Los elementos de protección personal son de uso obligatorio mientras se realiza la actividad correspondiente. Dar el uso adecuado a los elementos de protección personal asignado para el cargo. Cambiar periódicamente los protectores respiratorios.
- Tener presente las normas de seguridad, de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencia
- Tomar las medidas preventivas cuando haya paso de peatones (parar la actividad momentáneamente si es necesario, asegurar el paso de los transeúntes, etc.)
- En caso de trasladar herramienta o materiales, debe hacerse está actividad dentro de la obra para facilitar el paso y el de los peatones del sector, terciar las herramienta (palas, picas, barras, etc.) cuando se requiera de movilizarse por senderos peatonales, para evitar golpear a otros peatones y evitar dejar herramienta en forma descuidada, por tanto esta se debe ubicar en el lugar correspondiente.
- Se debe prestar especial atención a la existencia de redes de acueducto, alcantarillado, gas y energía, con el fin de dar el manejo correspondiente para evitar cualquier tipo de accidente y/o daño, en caso de rotura seguir el procedimiento correspondiente.
- Se prohíbe fumar en los frentes de obra
- Tanto el personal de obra como ajeno a esta no deben sentarse o ubicarse en los bordes de la excavación.
- Reportar oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo
- Identificar la señalización preventiva y de seguridad existente dentro de la obra
- Instalar la tubería dentro de excavación con ayuda de maquinaria idónea para tal fin como la retroexcavadora y guiada siempre por el inspector de obra o a quien se delegue para esta actividad
- Es obligatorio portar dentro de la obra el camé de la ARL, EPS, la Cédula de Ciudadanía
- **Procedimiento de notificación al Derecho**. Una vez el personal se retire o se termine el contrato, es opcional la toma del examen médico de egreso.

Yo Juan Deavila Hernandez identificado con la Cédula de Ciudadania No. 1002203430 de Mosquera conozco y acepto la presente NOTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA EL CARGO DE AYUDANTE DE OBRA, la cual se firma el día 19 Junio 2019 en la ciudad de Bogota.

VoBo Residente SiSO:

Juan de avila H.

Firma del Notificado

LUIS GABRIEL NIETO GARCÍA	ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACION DE RIESGOS
OBRA	

ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	CONTRATO: 156 DE 2018
PARA: AUXILIAR DE OBRA	

Descripción: Notificación de riesgos para los Ayudantes que realicen trabajos relacionados con el cargo y que estén expuestos a los riesgos de su actividad, se presenta las normas de seguridad a tener en cuenta y los elementos de protección personal de acuerdo a la labor desarrollada

Elementos de protección personal: Botas Punta de Acero, capa impermeable, casco, guantes de carnaza, guantes de caucho, monogafas, overol tipo IDU, protector auditivo de Inserción y tapabocas

Riesgos existentes:

X	Mecánico: Atrapamiento	X	Químico: Material particulado
X	Locativos: Golpes, caída desde alturas, terrenos inestables, excavaciones	X	Biológico animales y residuos en descomposición
X	Psicolaborales: Turnos	X	Biomecánicos: Posturas inadecuadas, Sobreesfuerzos
X	Seguridad: Intervención de vías	X	Eléctrico: Redes de energía eléctrica
X	Físico: Ruido, Radiaciones no ionizante		

Acciones preventivas:

- Señalizar las áreas antes y al finalizar la jornada, con el fin de no afectar y asegurar el paso peatonal y vehicular
- Mantener el área de trabajo ordenada para evitar accidentes e incidentes
- La operación de equipos y maquinaria menor debe estar a cargo de personal que conoce su funcionamiento
- Tanto la herramienta como los materiales deben estar a la vista de los trabajadores para evitar el robo de los mismos, además de obstaculizar el paso peatonal donde se han determinado
- Cuando una excavación sea de una profundidad superior a 1.50 m, y dependiendo de las condiciones del terreno. Se debe colocar el entibado correspondiente
- El personal que baja a excavaciones debe ir acompañado o debe informar al Residente del sector sobre la labor a realizar
- Retirar a curiosos durante los procesos de excavación, de igual forma se prohíbe que el personal de la obra se acerque a la maquinaria cuando se esté realizando excavación.
- Está prohibido tener combustibles en el frente de obra
- Por seguridad el personal debe usar los elementos de protección dentro de la excavación, Los elementos de protección personal son de uso obligatorio mientras se realiza la actividad correspondiente. Dar el uso adecuado a los elementos de protección personal asignado para el cargo. Cambiar periódicamente los protectores respiratorios.
- Tener presente las normas de seguridad, de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencia
- Tomar las medidas preventivas cuando haya paso de peatones (parar la actividad momentáneamente si es necesario, asegurar el paso de los transeúntes, etc.)
- En caso de trasladar herramienta o materiales, debe hacerse está actividad dentro de la obra para facilitar el paso y el de los peatones del sector, terciar las herramienta (palas, picas, barras, etc.) cuando se requiera de movilizarse por senderos peatonales, para evitar golpear a otros peatones y evitar dejar herramienta en forma descuidada, por tanto esta se debe ubicar en el lugar correspondiente.
- Se debe prestar especial atención a la existencia de redes de acueducto, alcantarillado, gas y energía, con el fin de dar el manejo correspondiente para evitar cualquier tipo de accidente y/o daño, en caso de rotura seguir el procedimiento correspondiente.
- Se prohíbe fumar en los frentes de obra.
- Tanto el personal de obra como ajeno a esta no deben sentarse o ubicarse en los bordes de la excavación.
- Reportar oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo
- Identificar la señalización preventiva y de seguridad existente dentro de la obra
- Instalar la tubería dentro de excavación con ayuda de maquinaria idónea para tal fin como la retroexcavadora y guiada siempre por el inspector de obra o a quien se delegue para esta actividad
- Es obligatorio portar dentro de la obra el camé de la ARL, EPS, la Cédula de Ciudadanía
- **Procedimiento de notificación al Derecho**: Una vez el personal se retire o se termine el contrato, es opcional la toma del examen médico de egreso.

Yo JANER ALEXANDER C. identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1070963225 de FACATATIVA conozco y acepto la presente NOTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA EL CARGO DE AYUDANTE DE OBRA, la cual se firma el día 19-Junio-2019 en la ciudad de Bogotá.

VoBo Residente SISO:

Firma del Notificado

LUIS GABRIEL NIETO GARCÍA OBRA	ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACION DE RIESGOS

ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	CONTRATO: 158 DE 2018
PARA: AUXILIAR DE OBRA	

Descripción: Notificación de riesgos para los Ayudantes que realicen trabajos relacionados con el cargo y que estén expuestos a los riesgos de su actividad, se presenta las normas de seguridad a tener en cuenta y los elementos de protección personal de acuerdo a la labor desarrollada

Elementos de protección personal: Botas Punta de Acero, capa impermeable, casco, guantes de camaza, guantes de caucho, monogafas, overol tipo IDU, protector auditivo de Inserción y tapabocas

Riesgos existentes:

X	Mecánico: Atrapamiento	X	Químico: Material particulado
X	Locativos: Golpes, caída desde alturas, terrenos inestables, excavaciones	X	Biológico animales y residuos en descomposición
X	Psicolaborales: Turnos	X	Biomecánicos: Posturas inadecuadas, Sobreesfuerzos
X	Seguridad: Intervención de vías	X	Eléctrico: Redes de energía eléctrica
X	Físico: Ruido, Radiaciones no ionizante		

Acciones preventivas:

- Señalizar las áreas antes y al finalizar la jornada, con el fin de no afectar y asegurar el paso peatonal y vehicular
- Mantener el área de trabajo ordenada para evitar accidentes e incidentes
- La operación de equipos y maquinaria menor debe estar a cargo de personal que conoce su funcionamiento
- Tanto la herramienta como los materiales deben estar a la vista de los trabajadores para evitar el robo de los mismos, además de obstaculizar el paso peatonal donde se han determinado
- Cuando una excavación sea de una profundidad superior a 1.50 m, y dependiendo de las condiciones del terreno. Se debe colocar el entibado correspondiente
- El personal que baja a excavaciones debe ir acompañado o debe informar al Residente del sector sobre la labor a realizar
- Retirar a curiosos durante los procesos de excavación, de igual forma se prohíbe que el personal de la obra se acerque a la maquinaria cuando se esté realizando excavación.
- Está prohibido tener combustibles en el frente de obra
- Por seguridad el personal debe usar los elementos de protección dentro de la excavación, Los elementos de protección personal son de uso obligatorio mientras se realiza la actividad correspondiente. Dar el uso adecuado a los elementos de protección personal asignado para el cargo. Cambiar periódicamente los protectores respiratorios.
- Tener presente las normas de seguridad, de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencia
- Tomar las medidas preventivas cuando haya paso de peatones (parar la actividad momentáneamente si es necesario, asegurar el paso de los transeúntes, etc.)
- En caso de trasladar herramienta o materiales, debe hacerse está actividad dentro de la obra para facilitar el paso y el de los peatones del sector, terciar las herramienta (palas, picas, barras, etc.) cuando se requiera de movilizarse por senderos peatonales, para evitar golpear a otros peatones y evitar dejar herramienta en forma descuidada, por tanto esta se debe ubicar en el lugar correspondiente.
- Se debe prestar especial atención a la existencia de redes de acueducto, alcantarillado, gas y energía, con el fin de dar el manejo correspondiente para evitar cualquier tipo de accidente y/o daño, en caso de rotura seguir el procedimiento correspondiente.
- Se prohíbe fumar en los frentes de obra.
- Tanto el personal de obra como ajeno a esta no deben sentarse o ubicarse en los bordes de la excavación.
- Reportar oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo
- Identificar la señalización preventiva y de seguridad existente dentro de la obra
- Instalar la tubería dentro de excavación con ayuda de maquinaria idónea para tal fin como la retroexcavadora y guiada siempre por el inspector de obra o a quien se delegue para esta actividad
- Es obligatorio portar dentro de la obra el camé de la ARL, EPS, la Cédula de Ciudadanía
- **Procedimiento de notificación al Derecho**: Una vez el personal se retire o se termine el contrato, es opcional la toma del examen médico de egreso.

Yo JOSE ORLEY CABRERA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 83074576 de Apartadó conozco y acepto la presente NOTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA EL CARGO DE AYUDANTE DE OBRA, la cual se firma el día 19-06-2019 en la ciudad de Bogotá.

VoBo Residente SISO:

Firma del Notificado

LUIS GABRIEL NIETO GARCÍA OBRA	ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACION DE RIESGOS

ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	CONTRATO: 156 DE 2018
PARA: AUXILIAR DE OBRA	

Descripción: Notificación de riesgos para los Ayudantes que realicen trabajos relacionados con el cargo y que estén expuestos a los riesgos de su actividad, se presenta las normas de seguridad a tener en cuenta y los elementos de protección personal de acuerdo a la labor desarrollada

Elementos de protección personal: Botas Punta de Acero, capa impermeable, casco, guantes de camaza, guantes de caucho, monogafas, overol tipo IDU, protector auditivo de Inserción y tapabocas

Riesgos existentes:

X	Mecánico: Atrapamiento	X	Químico: Material particulado
X	Locativos: Golpes, caída desde alturas, terrenos inestables, excavaciones	X	Biológico animales y residuos en descomposición
X	Psicolaborales: Turnos	X	Biomecánicos: Posturas inadecuadas, Sobreesfuerzos
X	Seguridad: Intervención de vías	X	Eléctrico: Redes de energía eléctrica
X	Físico: Ruido, Radiaciones no ionizante		

Acciones preventivas:

- Señalizar las áreas antes y al finalizar la jornada, con el fin de no afectar y asegurar el paso peatonal y vehicular
- Mantener el área de trabajo ordenada para evitar accidentes e incidentes
- La operación de equipos y maquinaria menor debe estar a cargo de personal que conoce su funcionamiento
- Tanto la herramienta como los materiales deben estar a la vista de los trabajadores para evitar el robo de los mismos, además de obstaculizar el paso peatonal donde se han determinado
- Cuando una excavación sea de una profundidad superior a 1.50 m, y dependiendo de las condiciones del terreno. Se debe colocar el entibado correspondiente
- El personal que baja a excavaciones debe ir acompañado o debe informar al Residente del sector sobre la labor a realizar
- Retirar a curiosos durante los procesos de excavación, de igual forma se prohíbe que el personal de la obra se acerque a la maquinaria cuando se esté realizando excavación.
- Está prohibido tener combustibles en el frente de obra
- Por seguridad el personal debe usar los elementos de protección dentro de la excavación, Los elementos de protección personal son de uso obligatorio mientras se realiza la actividad correspondiente. Dar el uso adecuado a los elementos de protección personal asignado para el cargo. Cambiar periódicamente los protectores respiratorios.
- Tener presente las normas de seguridad, de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencia
- Tomar las medidas preventivas cuando haya paso de peatones (parar la actividad momentáneamente si es necesario, asegurar el paso de los transeúntes, etc.)
- En caso de trasladar herramienta o materiales, debe hacerse está actividad dentro de la obra para facilitar el paso y el de los peatones del sector, terciar las herramienta (palas, picas, barras, etc.) cuando se requiera de movilizarse por senderos peatonales, para evitar golpear a otros peatones y evitar dejar herramienta en forma descuidada, por tanto esta se debe ubicar en el lugar correspondiente.
- Se debe prestar especial atención a la existencia de redes de acueducto, alcantarillado, gas y energía, con el fin de dar el manejo correspondiente para evitar cualquier tipo de accidente y/o daño, en caso de rotura seguir el procedimiento correspondiente.
- Se prohíbe fumar en los frentes de obra.
- Tanto el personal de obra como ajeno a esta no deben sentarse o ubicarse en los bordes de la excavación.
- Reportar oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo
- Identificar la señalización preventiva y de seguridad existente dentro de la obra
- Instalar la tubería dentro de excavación con ayuda de maquinaria idónea para tal fin como la retroexcavadora y guiada siempre por el inspector de obra o a quien se delegue para esta actividad
- Es obligatorio portar dentro de la obra el camé de la ARL, EPS, la Cédula de Ciudadanía
- **Procedimiento de notificación al Derecho**: Una vez el personal se retire o se termine el contrato, es opcional la toma del examen médico de egreso.

Yo Jose Cordoba B. identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1082710 de Quibdo conozco y acepto la presente NOTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA EL CARGO DE AYUDANTE DE OBRA, la cual se firma el día 19/06/2019 en la ciudad de Bogotá

VoBo Residente SISO.

Firma del Notificado

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
FO - GIP - 061	FORMATO No 24 - REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	2.0	

FECHA: Junio 21 de 2019

SUBDIRECCIÓN GENERAL:

DIRECCION TECNICA:

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO No.: 156 de 2018

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

LUGAR Y FECHA: Patio PAC 21/06/19

NOMBRE DEL PROFESIONAL: ASTRID FABIOLA MALDONADO

EMPRESA: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA

TEMA: políticas SO, Alcohol, tabaquismo y Farmacodependencia, ATEP, RHYS, Numero de Emergencias, Procedimientoos de trabajo seguro, Plan de Emergencias, Puntos de Encuentro, COPASO, Derechos y Deberes de los trabajadores, SGSS, Notificacion de Riesgos

HORA DE INICIO: 7:30 HORA DE TERMINACIÓN: 8:45

TIPO

INDUCCIÓN [X] CAPACITACIÓN [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

OTRO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPANIA	FIRMA
Luis Rincon	19199829	operador	MNYM	

Residente Ambiental y/o SISO Contratista

Residente Ambiental y/o SISO Interventoría

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia Contratista

LUIS GABRIEL NIETO GARCÍA OBRA	ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACION DE RIESGOS

ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	*CONTRATO: 156 DE 2018*
PARA: OPERADOR DE MAQUINARIA	

Descripción: Notificación de riesgos para operadores de equipo mayor (retroexcavadora, Fresadora, Finisher, minicargador, motoniveladora, vibrocompactador y otros) expuestos a los riesgos de su actividad, se presenta las normas de seguridad a tener en cuenta y los elementos de protección personal de acuerdo a la labor desarrollada

Elementos de protección personal: Botas Punta de Acero, casco, monogafas, overol tipo IDU, protector auditivo de copa (si la maquinaria no tiene cabina insonorizada), protector auditivo de silicona y tapabocas

Riesgos existentes:

X	Mecánico: atrapamiento, caída desde alturas, golpes, heridas, transporte de maquinaria Locativo: Quemaduras, terreno inestable, volcamiento, collsión Eléctricos: Choques eléctricos	X	Físico: Ruido, vibraciones, calor
X		X	Psicolaboral: Carga de trabajo
X		X	Biomecánicos: Posición inadecuada
X		X	Biomecánicos: Dolores musculares
X		X	Segundad: Incendio

Acciones preventivas:

- Conocer la ubicación de la maquina y revisar los espacios para maniobrar
- Antes de poner en funcionamiento la máquina, asegurar el funcionamiento y verificar los demás sistemas de la maquina.
- No apoyar partes del cuerpo sobre el tablero eléctrico, ya que se puede accionar algún control y/o dispositivo
- En trabajos nocturnos verificar la iluminación sea suficiente del área de trabajo
- Mantener encendida la luz de la maquina, en trabajos nocturnos
- No exceder la velocidad permitida en obra que es de 10 Km/h.
- Coordinar con el Residente SISO cualquier movimiento o traslado de la maquinaria dentro y fuera de la obra.
- Las pala deben estar sobre el piso siempre que la maquina este en reposo o realice alguna maniobra cerca de las personas a su alrededor.
- Debe estar siempre atento de la ubicación y movimientos de materiales y a las señales e indicaciones de los demás trabajadores.
- Por ningún motivo puede trasladarse solo, tanto en los corredores de obra como fuera de ellos, siempre lo debe hacer guiado por los paleteros o escoltas según sea el caso.
- Se prohíbe limpiar la maquinaria en funcionamiento y en los frentes de obra
- No retirar nunca las guardas de protección
- En caso de requerir hacer reparaciones o ajustes a la maquinaria para su funcionamiento, deberá reportar esta situación al personal encargado de realizar está actividad
- El abastecimiento de combustible debe realizarse con la maquinaria apagada
- Mantenerse alejado de los sistemas de corte y de toda pieza o sistema en movimiento.
- No fumar dentro de la obra y/o en el área de trabajo.
- Nunca acceda a la maquina usando un elemento distinto a la escalera
- Limpiar periódicamente la escalera para evitar resbalones
- No permita que personal ajeno al área o sin experiencia manipule los controles de la máquina
- No usar elementos como joyas, cabello o ropa suelta, puesto que puede ser atrapado por los mecanismos de la misma
- Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal establecidos para este fin
- Reportar oportunamente los incidentes y/o accidentes de trabajo
- Es obligatorio portar dentro de la obra el carné de la ARL, EPS, la Cédula de Ciudadanía
- **Procedimiento de notificación al Derecho**: Una vez el personal se retire o se termine el contrato, es opcional la toma del examen médico de egreso.

LUIS GABRIEL NIETO GARCÍA OBRA	ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACION DE RIESGOS

Yo Luis Alberto Rivera O identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19149829 de Bogotá conozco y acepto la presente NOTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA EL CARGO DE OPERADOR DE EQUIPO MAYOR, la cual se firma el día 31/06/19 en la ciudad de Bogotá.

VoBo Residente SISO:

Firma del Notificado

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
FO - GIP - 081	FORMATO No 24 - REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	2.0	

FECHA: 25 de Junio 2019

SUBDIRECCIÓN GENERAL:

DIRECCIÓN TECNICA:

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO No.: 156 de 2018

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE FUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

LUGAR Y FECHA: 25 Junio de 2019

NOMBRE DEL PROFESIONAL: ASTRID FABIOLA MALDONADO

EMPRESA: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA

TEMA: Habitos de vida Saludable

HORA DE INICIO: 3:20pm HORA DE TERMINACIÓN: 4:30pm

TIPO

INDUCCIÓN	☐	CAPACITACIÓN	■
CHARLA INFORMATIVA	☐	ENTRENAMIENTO	☐
		OTRO	☐

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPANIA	FIRMA
Carlos Julio	1031162527	aux-obra	L.G.N.G	
Henry Leaith	80270914	OF	LGNG	
Alvaro Castillo	79.525707	OF	LGNG	
Jeison Muñoz	1012322126	auxiliar	LGNG	
Heli Alberto	1099540194	Auxiliar	LGNG	
Wayel Yenel	30294559	Ayudante	LGNG	
Oscar Ruiz	79609761	operario	CJMC	
Ingrid Yuri	1014219438	aux-topo	CJMC	
Jorge	1106452192	ayudan	YCS	
Edgar Vivas	7861005	OP	YCS	
Edwar Castillo	93296215	oficial	LGNG	
Virgilio	75 00 26 73	ayudante	LGNG	
Jeferson Cadena	1023965987	Ayudante	LGNG	
Andres Cardona	1023911913	Ayudante	LGNG	
Noiid Stiven	1003764550	AUX1	LGNG	
Alvaro Castillo	79.525707	OF	LGNG	
Henry Leaith	80270914	O.F.	LGNG	
JHON Gómez	79854760	Inspector	L.G.N.G	
Freiney Velasco	1101753048	Inspector	LGNG	
Camilo Mahecha	1023035093	Ayudante	LGNG	

Residente Ambiental y/o SISO Contratista

Residente Ambiental y/o SISO Interventoria

Original Dependencia responsable del contrato

Copia Copia. Contratista

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
FO - GIP - 061	FORMATO No.24 - REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	2.0	

FECHA: 23 de Enero

SUBDIRECCIÓN GENERAL:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO No.: 156 de 2018

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

LUGAR Y FECHA: Bosa de 25

NOMBRE DEL PROFESIONAL: ASTRID FABIOLA MALDONADO

EMPRESA: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA

TEMA: Hábitos de vida Saludable

HORA DE INICIO: 3:20pm HORA DE TERMINACIÓN: 4:30pm

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ■

CHARLA INFORMATIVA ☐ ENTRENAMIENTO ☐

OTRO ☐

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
Jeler				
Jessica Acosta	52.728.949	Residente Social	JGNG	Jessica Acosta
Bibiana Yaya	1237687062	Mensajera	LGNG	Bibiana Yaya
Angélica Ramos	52351831	Ing. Res. Tec.	LGNG	
Jose Leal	7740992	Asesora	LGNG	
Daniel Ardila	1075549568	AUX	LGNG	

Residente Ambiental y/o SISO Contratista

Residente Ambiental y/o SISO Interventoria

Original Dependencia responsable del contrato

2da copia: Contratista

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN
PO - GP - 061	FORMATO No.24 - REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	2.0

FECHA: 25 de Junio

SUBDIRECCIÓN GENERAL:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO No. 159 de 2018

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

LUGAR Y FECHA: 25 de Junio 2019

NOMBRE DEL PROFESIONAL: ASTRID FABIOLA MALDONADO

EMPRESA: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA

TEMA: Hecho Practico

HORA DE INICIO: 8:20pm HORA DE TERMINACION: 4:30pm

TIPO

INDUCCIÓN	☐	CAPACITACIÓN	■
CHARLA INFORMATIVA	☐	ENTRENAMIENTO	☐
		OTRO	☐

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
Robinson gock	1129508401	AUXILIAR	LGNG	
Carlos Ramirez	79'241967	Operador	Topofer	
Jose Mesa	73183501	Oficial	Topofer	
Segundo ortega	4157783	Auxiliar	Topofer	
Jose [illegible]	3002683	oficial	TPC	
Roberto valer	13057327	Ayudante	DP vias	
Germin S'.	79541399	oficial	DP vias	
wanud Pinzón	74940676	OFICIAL	LGMG	
Luis Conde	80.559971	Auxiliar	LGNG	
Guidious	4063890	Auxiliar	LGNG	
Ricardo Diaz	1123511	Operador	Topofer	
Jenifer piñeros	1022389488	Inspector	Topofer	
Daniel Apiñero	1325408	Contratista	Topofer	
wilsonsanchez11	79765543	oficial	DPcostr	
Libia Bolivar	52933949	Inspector Obra	JENG	
[illegible]	79725469	Auxiliar	LGNG	
Jaison Andres Arias G.	1016093927	Operador V.C.	W.J	
Jeferson Cordero	1023965971	AUX	JGNG	
JOHN SANCHEZ	80858854			JOHN
MIGUEL STIVEN	1003964550	AUX	JGNG	JOHN

Residente Ambiental y/o SISO Contratista

Residente Ambiental y/o SISO Interventoria

Original Dependencia responsable del proceso

Una copia Contratista

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
FO - GIP - 081	FORMATO No.24 - REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	2.0	

FECHA: 25 de Junio

SUBDIRECCIÓN GENERAL:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO No.: 168 de 2018

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNOSTICOS E INTERVENCION DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

LUGAR Y FECHA: 25 de Junio

NOMBRE DEL PROFESIONAL: ASTRID FABIOLA MALDONADO

EMPRESA: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA

TEMA: Recorrido Aprendido

HORA DE INICIO: 3:20 pm HORA DE TERMINACION: 4:30 pm

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ■

CHARLA INFORMATIVA ☐ ENTRENAMIENTO ☐

OTRO ☐

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
Jamison T.S	1128625577	Ayudante	LGNG	Jamison
Jesson Sandoval	1024515703	Auxiliar	LGNC	Jesson
Osorio Palomeque	80766069	Oficial	LGNG	
Antonio Zapata	1020729704	AX		Antoni
Ricardo	80481116	AX		Ricardo
Jorge	1128072710	Ofi		
Oscar Ruiz	79609261	Operario	CJMC	
Jose Acosta	3069936	DOAI	LGNG	
Ingrid Jimenez	1011211938	Aux Topo	CJMC	
Juan de avila	1002203930	AUX	LGNG	
Eduar Castillo	9024621-5	oficial	LGNG	
Jorge Pavia	1006452492	ayudante	LGNG	
Virgilio	75002673	Ayudante	LGNG	virgilio
Sergio David	1030662706	Ayudante	LGNG	Sergio D.
Jose Herrera	77016998	ayudante	LGNG	
Antonio Castillo	80213988	AUX	LGNG	
Daniel Hurtado	1075544568	AUX	LGNG	
Juan Pinzon	5384625	Topografo	TOPOGR	
Jorge Cardozo	Peña 80816661	Topografo	Top Fer	Auxiliar
Roger Romero	1047491073	AUX	LGNG	

Residente Ambiental y/o SISO Contratista

Residente Ambiental y/o SISO Interventoria

Original Dependencia responsable del control

Una copia Contratista

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
FO - GIP - 081	FORMATO No.24 - REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	2.0	

FECHA: 28 de Junio

SUBDIRECCIÓN GENERAL:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO No.: 158 de 2018

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

LUGAR Y FECHA: 25 de Junio

NOMBRE DEL PROFESIONAL: ASTRID FABIOLA MALDONADO

EMPRESA: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA

TEMA: Lecciones Aprendidas

HORA DE INICIO: 3:20pm HORA DE TERMINACIÓN: 4:30pm

TIPO

INDUCCIÓN	☐	CAPACITACIÓN	■
CHARLA INFORMATIVA	☐	ENTRENAMIENTO	☐
		OTRO	☐

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
Jefferson	1072402828			Jefferson
Jorge Sánchez	1075627042			
Yhoyzi	3-278-559			


Residente Ambiental y/o SISO Contratista

Residente Ambiental y/o SISO Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato

Una copia: Contratista

Cendiatra



DATOS PACIENTE

Nombres: JESUS ARMANDO CABALLERO
Tipo de Documento: CC Documento: 1033[illegible]
Sexo: M F. Nacimiento: [illegible] Edad: 29 Años
Entidad: TRANSPORTES Y SUMINISTROS ISRAEL GUTIERREZ SAS
Centro de Costo: N/A
Cargo: OPERADOR
Fecha de Atención: 2018 11 26
Fecha y Hora entrega resultados: 26/11/2018 3:13 P M

CERTIFICADO MEDICO DE CONDICIONES GENERALES DE SALUD
Resolución No. 2346 de 2007 y Resolución No. 1918 de 2009

Realizado la valoración Medico Ocupacional de INGRESO, el suscrito médico certifica que el aspirante al cargo es

APTO (A) CON RESTRICCIONES PARA EL CARGO

Tipo de Restricciones ó Limitaciones:

NO TIENE

Recomendaciones:

NUTRICIONALES: CAMBIOS DE ESTILO DE VIDA, DIETA BAJA EN GRASAS SATURADAS, EJERCICIO REGULAR, VALORACION POR NUTRICIONISTA

VALORACION OPTOMETRICA, ANUAL USO DE CORRECCION VISUAL

Se Sugiere Control en Programas de Vigilancia Epidemiológica

CONDICION VISUAL

Exámenes Realizados:

AUDIOMETRIA TAMIZ	ESPIROMETRIA	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO
VISIOMETRIA		

Acepto las anteriores valoraciones Medicas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud, es verdadera y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar.
Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST.
Hago constar que recibí copia de este documento.

ANALISIS Y CONCEPTO: DR. (A) YENNI MARCELA GOMEZ GUALI RM. 1018/2017

Firma y sello del Medico Evaluador

C.C. [illegible]
Firma del Aspirante

CLINISUR IPS 1 LTDA

900148264

NÚMERO
0000144092

Régimen: COMUN
Nit. 900.148264-9 Código del Prestador S.D.S. 110011738901

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: TRANSPORTES Y SUMINISTROS ISRAEL GUTIERREZ SAS FECHA 06/06/2019 10:34:16

PREOCUPACIONAL O INGRESO ✓ POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐ PERIÓDICO ☐

NOMBRE Y APELLIDO: JORGE EDUARDO PADILLA RAMIREZ C.C 1106453492

EDAD 28 Años SEXO M CARGO A DESEMPEÑAR AYUDANTE DE CONSTRUCCION



EXÁMENES PARACLÍNICOS PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	✓	Exámenes de laboratorio	SI ☐ NO ✓
Visiometría	✓	Glic ☐ Col ☐ Trigli ☐ Otros ☐	
Audiometría	✓	¿Cuáles?	
Espirometría	✓		
		Énfasis Osteomuscular	✓
		Énfasis Cardiovascular	☐

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

Concepto

SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO	✓
CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO	☐

	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	☐	✓
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☐	✓

RESTRICCIONES

NINGUNA

RECOMENDACIONES

USO DE PROTECCION AUDITIVA- CONTROLES EPS- OTORRINOLARINGOLOGIA- AUDIOLOGIA-*SEMESTRALES
CONTROLES EPS MEDICINA GENERAL RUTINA
CAPACITACION PARA EL USO ADECUADO DE EPP

EXÁMENES DE EGRESO

Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Visual ☐ Auditivo ☐ Respiratorio ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Ergonómico ☐ Otros ☐

Jorge Padilla R..

FIRMA DEL PACIENTE

Dr. JHON A. PEREZ
Médico Cirujano
Esp. Salud Ocupacional
Lic. S.O 7344-14 U.M.B.


FIRMA DEL ESPECIALISTA

MEDIEXPRESS IPS
Red Asistencial de Servicios en Salud
Carrera 49D No.81-98
BOGOTA D.C. (Bogotá D.C.)
Lic. Salud Ocupac. 1454 de 09/02/2011

CERTIFICADO MEDICO

H.C. 1032469504

Fecha: 15-junio-2019 12:02 pm
Impresión: 17-junio-2019 10:47 am



Paciente: **SILVERA PRIETO JENNIFER ANDREA**
Doc.Iden.: CC1032469504 Edad: 24 Años Sexo: F
Entidad: **NIETO GARCIA LUIS GABRIEL**
Act. Economic: N/D
Empresa: NIETO GARCIA LUIS GABRIEL
Dirección: N/D
Adm. Salud: Compensar E.P.S.
Admin.Riesgos N/D

Estrato: 3
Cargo: ACTAS DE VECINDAD
Teléfono: N/D Estado civil: SOLTERO(A)
Admin.Pension PORVENIR

Tipo Evaluación: PREOCUPACIONAL

Se certifica que SILVERA PRIETO JENNIFER ANDREA identificada con documento de identidad CC 1032469504 fue valorada en esta IPS, luego de lo cual se emite el siguiente concepto para desempeñar el cargo de ACTAS DE VECINDAD:

RESTRICCIONES:
Ninguna

RECOMENDACIONES:
Médico-Generales:
Control rutinario anual por optometría en EPS.

Médico-Laborales:
Ninguna


SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SUGERIDOS:
- Visual

PRUEBAS PARACLINICAS:
Audiometría normal, visiometría normal con corrección óptica, espirometría normal.

Medico(a): MALAGON CASTILLO GEINNY MARIA DEL ROSARIO
Registro médico: 52491432
Licencia en Salud Ocupacional: 25971 DE MARZO 17 DE 2016

SILVERA PRIETO JENNIFER ANDREA
CC1032469504

808

MEDIEXPRESS IPS	CERTIFICADO MEDICO	
Red Asistencial de Servicios en Salud Carrera 49D No.91-98 BOGOTA D.C. (Bogotá D.C.) Lic. Salud Ocupac. 1454 de 09/02/2011	H.C. 1128625511 Fecha: 13-junio-2019 5:20 pm Impresión: 14-junio-2019 8:03 am	

Paciente: TANGARIFE SALDAÑA JARRINSON
Doc.Iden.: CC1128625511 Edad: 29 Años Sexo: M
Entidad: NIETO GARCIA LUIS GABRIEL
Act. Economic: N/D
Empresa: N/D
Dirección: N/D
Adm. Salud: NUEVA EPS
Admin.Riesgos N/D
Estrato: 2
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Teléfono: N/D Estado civil: SOLTERO(A)
Admin.Pension PROTECCION -

Tipo Evaluación: PREOCUPACIONAL

Se certifica que TANGARIFE SALDAÑA JARRINSON identificado con documento de identidad CC 1128625511 fue valorado en esta IPS, luego de lo cual se emite el siguiente concepto para desempeñar el cargo de AYUDANTE DE OBRA:

RESTRICCIONES:
Ninguna

RECOMENDACIONES:
Médico-Generales:
Chequeos rutinarios anuales por EPS.
Régimen de reducción de peso controlado por EPS.
Seguimiento y monitoreo de la presión arterial a cargo de la EPS.

Médico-Laborales:
Atender las instrucciones y directrices de seguridad y salud en el trabajo.

PRUEBAS PARACLINICAS:
Audiometría, Visiometria, Espirometria: normal

Medico(a): MEZA CANTILLO JARIS DE JESUS
Registro médico: 72008258
Licencia en Salud Ocupacional: 4617/may 02 2017 SDS

TANGARIFE SALDAÑA JARRINSON
CC1128625511

MEDISED

CERTIFICADO OCUPACIONAL

MEDISED - SED SAS.

Fecha de impresión 24/05/2019 7.59 AM

Fecha del Examen 24/05/2019 7.10 AM
Tipo del Examen INGRESO

2019-05-24



DATOS DE INSTITUCION

Nombre:	MEDISED - SED SAS.	Nit	800.215.743-1
Dirección	Carrera 99 No. 18 - 40	Teléfonos	PBX 703 3444

IDENTIFICACION DEL PACIENTE

Nombres y Apellidos	YEISON ANDRES ARIAS GARCIA				
Identificación	CC	Nro	1016093927		
Fecha de Nacimiento	1997/04/19	Edad	22	Sexo	MASCULINO
Empresa Contratante	EMPRESA PARTICULAR				
Cargo	OPERARIO				
Sucursal	BOGOTA				
Empresa Usuaria	WJ EQUIPOS Y CONSTRUCIONES				

EXAMENES REALIZADOS

132381	EXAMEN DE LABORATORIO	132381	FROTIS FARINGEO
132381	KOH (Exámen directo Uñas)	132381	COPROANALISIS
133015	EXAMEN DE LABORATORIO	133015	COPROANALISIS
133015	KOH (Exámen directo Uñas)	133015	FROTIS FARINGEO
133513	HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL FISICO	169258	HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL

CONCEPTO DE APTITUD

CONCEPTO	APTO
RECOMENDACIONES	USO DE GAFAS DURANTE JORNADA LABORAL SEGUIR NORMAS BÁSICAS DE ERGONOMÍA Y SEGURIDAD DE LA EMPRESA ADECUADA HIGIENE POSTURAL Y PAUSAS ACTIVAS DURANTE JORNADA LABORAL USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN RIESGOS DURANTE SU JORNADA LABORAL, REALIZAR MANIPULACION MANUAL DE CARGAS EN CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD Y SALUD(SEGUN NORMATIVIDAD VIGENTE COLOMBIANA)
OBSERVACIONES	SE REALIZA EXAMEN DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR NORMAL

"El examinado certifica que no omitió dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud y que toda la información expresada en este documento es cierta"

Juan Leonardo Cruz P
Médico Cirujano UCC
Especialista Salud Ocupacional
U. El Bosque R.M. 12638

YEISON ANDRES ARIAS GARCIA
CC 1016093927
Firma del trabajador Evaluado

JUAN LEONARDO CRUZ
CC 1082912151 RM 13156 L S O 12638
Firma y sello del médico

MEDIEXPRESS IPS

Red Asistencial de Servicios en Salud
Carrera 49D No.91-98
BOGOTA D.C. (Bogotá D.C.)
Lic. Salud Ocupac. 1454 de 09/02/2011

CERTIFICADO MEDICO

H.C. 1047472374

Fecha: 17-junio-2019 4:05 pm
Impresión: 18-junio-2019 7:37 am



Paciente:	ESCOBAR LOPEZ JHAN FAYDER				
Doc.Iden.:	CC1047472374	Edad: 24 Años	Sexo:	M	
Entidad:	NIETO GARCIA LUIS GABRIEL				
Act. Economic:	N/D		Estrato:	2	
Empresa:	N/D		Cargo:	AYUDANTE DE OBRA	
Dirección:	N/D		Teléfono:	N/D	Estado civil: SOLTERO(A)
Adm. Salud:	Coomeva E.P.S. S.A.		Admin.Pension	N/D	
Admin.Riesgos	N/D				

Tipo Evaluación: PREOCUPACIONAL

Se certifica que ESCOBAR LOPEZ JHAN FAYDER identificado con documento de identidad CC 1047472374 fue valorado en esta IPS, luego de lo cual se emite el siguiente concepto para desempeñar el cargo de AYUDANTE DE OBRA:

RESTRICCIONES:
Ninguna

RECOMENDACIONES:
Médico-Generales:
Chequeos rutinarios anuales por EPS.
Valoración, manejo y seguimiento por otorrinolaringología en EPS.

Médico-Laborales:
Atender las instrucciones y directrices de seguridad y salud en el trabajo.
Uso de epp auditivos si exposición permanente a ruido es > de 85dB.

PRUEBAS PARACLINICAS:
Audiometría: anormal
Visiometria, Espirometria: normal

Medico(a): MEZA CANTILLO JARIS DE JESUS
Registro médico: 72006258
Licencia en Salud Ocupacional: 4617/may 02 2017 SDS

ESCOBAR LOPEZ JHAN FAYDER
CC1047472374

803


MEDIEXPRESS IPS

Red Asistencial de Servicios en Salud
Carrera 49D No.91-98
BOGOTA D.C. (Bogotá D.C.)
Lic. Salud Ocupac. 1454 de 09/02/2011

CERTIFICADO MEDICO

H.C. 1002203430

Fecha: 18-junio-2019 1:35 pm
Impresión: 18-junio-2019 1:40 pm



Paciente: DE AVILA HERNANDEZ JUAN JESUS
Doc.Iden.: CC 1002203430 Edad: 22 Años Sexo: M
Entidad: NIETO GARCIA LUIS GABRIEL
Act. Economic: N/D
Empresa: N/D
Dirección: N/D
Adm. Salud: E.P.S. Famisanar LTDA.
Admin.Riesgos N/D
Estrato: 2
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Teléfono: N/D Estado civil: SOLTERO(A)
Admin.Pension PORVENIR

Tipo Evaluación: PREOCUPACIONAL

Se certifica que DE AVILA HERNANDEZ JUAN JESUS identificado con documento de identidad CC 1002203430 fue valorado en esta IPS, luego de lo cual se emite el siguiente concepto para desempeñar el cargo de AYUDANTE DE OBRA:

RESTRICCIONES:
Ninguna

RECOMENDACIONES:
Médico-Generales:
Valoración por optometria en EPS para prescripción de formula optométrica.
Valoración, manejo y seguimiento por nutrición en EPS.

Médico-Laborales:
Atender las instrucciones y directrices de seguridad y salud en el trabajo.
Uso permanente de anteojos para laborar.

SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SUGERIDOS;
- Visual

PRUEBAS PARACLINICAS:
espirometria, audiometria, normales
visiometria: anormal

Medico(a): MOLINA CRUZ DANIA CRISTINA
Registro médico: 47439363
Licencia en Salud Ocupacional: 25-665/2016 SSC


DE AVILA HERNANDEZ JUAN JESUS
CC1002203430

MEDIEXPRESS IPS
Red Asistencial de Servicios en Salud
Carrera 49D No.91-98
BOGOTA D.C. (Bogotá D.C.)
Lic. Salud Ocupac. 1454 de 09/02/2011

CERTIFICADO MEDICO

H.C. 1070963225

Fecha: 18-junio-2019 9:28 am
Impresión: 18-junio-2019 9:45 am



Paciente: **CUBILLOS VALIENTE JANER ALEXNADER**
Doc.Iden.: **CC1070963225** Edad: 27 Años Sexo: M
Entidad: **NIETO GARCIA LUIS GABRIEL**
Act. Economic: N/D
Empresa: , N/D
Dirección: N/D
Adm. Salud: E.P.S. Famisanar LTDA.
Admin.Riesgos N/D

Estrato: 2
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Teléfono: N/D Estado civil: SOLTERO(A)
Admin.Pension PORVENIR -

Tipo Evaluación: PREOCUPACIONAL

Se certifica que CUBILLOS VALIENTE JANER ALEXNADER identificado con documento de identidad CC 1070963225 fue valorado en esta IPS, luego de lo cual se emite el siguiente concepto para desempeñar el cargo de AYUDANTE DE OBRA:

RESTRICCIONES:
Ninguna

RECOMENDACIONES:
Médico-Generales:
Régimen de reducción de peso controlado por EPS.
Realizar actividad física regular.

Médico-Laborales:
Atender las instrucciones y directrices de seguridad y salud en el trabajo.

PRUEBAS PARACLINICAS:
espirometria, audiometria, visiometria: normal

Medico(a): MOLINA CRUZ DANIA CRISTINA
Registro médico: 47439363
Licencia en Salud Ocupacional: 25-665/2016 SSC

CUBILLOS VALIENTE JANER ALEXNADER
CC1070963225

805

Clinisur IPS Ltda.

CLINISUR IPS 1 LTDA

NUMERO
0000044672

NIT. 900.148264-8 Código del Prestador S.G.S. 110011736901

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL PARA TRABAJO EN ALTURAS



EMPRESA: CONSTRUCCIONES ROBLEDO S A S FECHA 13/02/2019 12:09:18

PREOCUPACIONAL O INGRESO POS-OCUPACIONAL O EGRESO PERIÓDICO ✓

NOMBRE Y APELLIDO: JOSE CABRERA CC 8324578

EDAD 37 Años SEXO M CARGO A DESEMPEÑAR AYUDANTE DE CONSTRUCCION

EXÁMENES PARA CLÍNICOS PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	✓	Exámenes de laboratorio	SI ✓ NO
Visiometria	✓	Glic ✓ Col ✓ Trigli ✓	Otros
Audiometria	✓	Cuales	
Espirometria	✓	Radiografias	
Prueba de equilibrio	Estable ✓	Inestable	

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente diagnostico

APTO PARA EL CARGO ✓ MOTIVO EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS

NO APTO MOTIVO

OBSERVACIONES

CONTROLES EPS- NUTRICION- USO EPP

EXÁMEN PERIÓDICO

Puede continuar con su labor SI ✓ NO Se sugiere reubicación laboral SI NO ✓

EXÁMEN DE EGRESO

Sospecha de enfermedad laboral SI NO Cual

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

Jose Arley Cabrera

FIRMA DEL PACIENTE



Dr. JHON A. PEREZ
Médico Cirujano
Esp. Salud Ocupacional
Lic. S.O 7344-14 U.M.B.
FIRMA DEL ESPECIALISTA

806

CLINISUR IPS 1 LTDA

900148264

NÚMERO
0000146294

Régimen : COMUN
Nit. 900.148264-9 Código del Prestador S.D.S. 110011738901

CERTIFICADO LABORAL



EMPRESA: CONSTRUCCIONES ROBLEDO S.A.S. FECHA 18/06/2019 11:04:57

PREOCUPACIONAL O INGRESO ✓ POS-OCUPACIONAL O EGRESO PERIÓDICO

NOMBRE Y APELLIDO: JORGE CORDOBA RENTERIA C.C 11807310

EDAD 41 Años SEXO M CARGO A DESEMPEÑAR OFICIAL DE CONSTRUCCION

EXÁMENES PARACLÍNICOS PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	✓	Exámenes de laboratorio	SI ✓ NO
Visiometría	✓	Glic ✓ Col ✓ Trigli ✓ Otros	
Audiometría	✓	¿Cuáles?	
Espirometría	✓		
		Énfasis Osteomuscular	✓
		Énfasis Cardiovascular	

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

Concepto

SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ✓

CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	✓		
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	✓		

RESTRICCIONES
ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS; ALTERACION NUTRICIONAL

RECOMENDACIONES

USO DE LENTES PARA LABORAR - CONTROLES EPS- OPTOMETRIA
CONTROLES EPS MEDICINA GENERAL - NUTRICION-
CAPACITACION PARA EL USO ADECUADO DE EPP

EXÁMENES DE EGRESO
Sospecha de enfermedad laboral SI NO ¿Cuál?

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Visual Auditivo Respiratorio Cardiovascular Psicosocial Ergonómico Otros

FIRMA DEL PACIENTE

Dr. JHON A. PEREZ
Médico Cirujano
Esp. Salud Ocupacional
Lic. S.O 7344-14 U.M.B.
FIRMA DEL ESPECIALISTA

Cendiatra
centro de diagnóstico y tratamiento



DATOS PACIENTE

Nombres:	LUIS ALBERTO RIVEROS URREGO
Tipo de Documento:	CC Documento 19149829
Sexo M F. Nacimiento:	27/10/1951 Edad: 67 Años
Entidad:	MEGA MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO SAS
Centro de Costo:	N/A
Cargo:	OPERARIO DE MAQUINA
Fecha de Atencion:	2019-06-13
Fecha y Hora entrega resultados:	13/06/2019 3.36 PM

CERTIFICADO MEDICO DE CONDICIONES GENERALES DE SALUD
Resolución No. 2346 de 2007 y Resolución No. 1918 de 2009

Realizado la valoración Médico Ocupacional de INGRESO, el suscrito médico certifica que el aspirante al cargo es:

APTO (A) CON PATOLOGIAS QUE NO IMPIDEN SU DESEMPEÑO

Tipo de Restricciones ó Limitaciones:

NO TIENE

Recomendaciones:

ACUDIR A CONSULTA MEDICA EN SU EPS PARA MANEJO Y CONTROL POR: ASISTIR A CONTROL CON EPS PARA MANEJO DE PATOLOGIAS DE BASE
NUTRICIONALES – CAMBIOS DE ESTILO DE VIDA
VALORACION OPTOMETRICA, CONTROL ANUAL
OTRAS: USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION AUDITIVA EN AMBIENTES RUIDOSOS

Se Sugiere Control en Programas de Vigilancia Epidemiológica

CONDICION AUDITIVA

Exámenes Realizados:

AUDIOMETRIA TAMIZ	E. OSTEOMUSCULAR	ESPIROMETRIA
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO	VISIOMETRIA	

Acepto las anteriores valoraciones Médicas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud, es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar.
Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST.
Hago constar que recibí copia de este documento.

ANALISIS Y CONCEPTO: DR. (A): JOSE FERNANDO FORERO MARTINEZ RM: 7027-2018

José Fernando Forero
Médico Especialista SO
RES. 7027 28/05/18

Firma y sello del Médico Evaluador

LUIS ALBERTO RIVEROS URREGO
19149829
C.C
Firma del trabajador Evaluado

Cendiatra
centro de diagnóstico y tratamiento



DATOS PACIENTE

Nombres:	JESUS SISSA RIVEROS
Tipo de Documento:	CC **Documento** 74326186
Sexo M **F. Nacimiento:**	06/04/1970 **Edad:** 49 Años
Entidad:	MEGA MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO SAS
Centro de Costo:	N/A
Cargo:	OPERARIO DE MAQUINA
Fecha de Atencion:	2019-06-13
Fecha y Hora entrega resultados:	13/06/2019 7:58 AM

CERTIFICADO MEDICO DE CONDICIONES GENERALES DE SALUD
Resolución No. 2346 de 2007 y Resolución No. 1918 de 2009

Realizado la valoración Médico Ocupacional de INGRESO, el suscrito médico certifica que el aspirante al cargo es:

APTO (A) Y SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

Tipo de Restricciones ó Limitaciones:

NO TIENE

Recomendaciones:

VALORACION OPTOMETRICA. PARA IMPLEMENTAR DE FORMULA VISUAL
OTRAS: PROTECCIÓN AUDITIVA

Se Sugiere Control en Programas de Vigilancia Epidemiológica

CONDICION AUDITIVA

Exámenes Realizados:

AUDIOMETRIA TAMIZ	E. OSTEOMUSCULAR	ESPIROMETRIA
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO	VISIOMETRIA	

Acepto las anteriores valoraciones Médicas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud, es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar.
Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST.
Hago constar que recibí copia de este documento.

ANALISIS Y CONCEPTO: DR. (A): ZULMA YAMILE QUIMBAYO **RM:** LIC 4453

Firma y sello del Médico Evaluador

JESUS SISSA RIVEROS
C.C 74326186
Firma del trabajador Evaluado

	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FR - 110

NOMBRE: Jose Abellos
N. DE CEDULA: 1020162225
DIRECCIÓN: Calle 76 82-36
TELÉFONO: 3144153416

EPS: Famisanar
ARP: Sura
CARGO: Auxiliar
FECHA DE INGRESO: 19-06-2019

FECHA	OVEROL	BOTAS MATERIAL	BOTAS CAUCHO	CASCO	CHALECO	GAFAS	TAPA BOCAS	TAPA OIDOS	IMPERMEABLE	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	CHAQUETA	FIRMA DE RECIBIDO	OBSERVACIONES	ENTREGA		
															PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN	PERDIDA
19-06-19	X	X		X	X	X	X	X		X			Jose Abellos		X		

	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FR - 110

NOMBRE: Juan de avila Hernandez
N. DE CEDULA: 1002203926
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 3209890358

EPS: Famisanar
ARP: Sura
CARGO: auxiliar de obra
FECHA DE INGRESO: 19-06-19

FECHA	OVEROL	BOTAS MATERIAL	BOTAS CAUCHO	CASCO	CHALECO	GAFAS	TAPA BOCAS	TAPA OIDOS	IMPERMEABLE	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	CHAQUETA	FIRMA DE RECIBIDO	OBSERVACIONES	ENTREGA		
															PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN	PERDIDA
19-06-19	X	X		X		X	X	X	X	X			Juan de avila		X		
25-06-19	X	X	X		X								Juan de avila		X		

Roblado

	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FR-110

NOMBRE: JORGE IVAN CORDOBA
N. DE CEDULA: 11 804 310
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 313 248 0502

EPS: FAMISANAR
ARP: SURA
CARGO: oficial
FECHA DE INGRESO: 19-06-19

FECHA	OVEROL	BOTAS MATERIAL	BOTAS CAUCHO	CASCO	CHALECO	GAFAS	TAPA BOCAS	TAPA OIDOS	IMPERMEABLE	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	CHAQUETA					FIRMA DE RECIBIDO	OBSERVACIONES	ENTREGA		
																			PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN	PERDIDA
19-06-19	X		X	X		X	X			X									X		

Roblado

	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FR-110

NOMBRE: Jose Ailey CABRERA
N. DE CEDULA: 8324536
DIRECCIÓN: cll 9A c 9E B-05
TELÉFONO: 320 48 521 98

EPS: Medimas
ARP: Sura
CARGO: oficial
FECHA DE INGRESO: 24-06-19

FECHA	OVEROL	BOTAS MATERIAL	BOTAS CAUCHO	CASCO	CHALECO	GAFAS	TAPA BOCAS	TAPA OIDOS	IMPERMEABLE	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	CHAQUETA					FIRMA DE RECIBIDO	OBSERVACIONES	ENTREGA		
																			PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN	PERDIDA
24-06-19	X	X		X		X	X	X		X									✓		

811

Tys

	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FR - 110

Fecha de aplicación: Octubre 10 de 2014

NOMBRE: Jose J. Sui a. M.
N. DE CEDULA: 74.321.196
DIRECCIÓN: Cll 58 sur 71 69-12
TELÉFONO: 311 8324580.

EPS: Nueva E.P.S.
ARP: Positiva.
CARGO: Oficios Gen.
FECHA DE INGRESO: 13-06-19

FECHA	OVEROL	BOTAS MATERIAL	BOTAS CAUCHO	CASCO	CHALECO	GAFAS	TAPA BOCAS	TAPA OIDOS	IMPERMEABLE	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	CHAQUETA					FIRMA DE RECIBIDO	OBSERVACIONES	ENTREGA		
																			PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN	PERDIDA
13-06-19				X	X	X	X	X										Alcaldía local Rubnie Aranda			

Rubb

	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FR - 110

Fecha de aplicación: Octubre 10 de 2014

NOMBRE: Luis A Pinzon M
N. DE CEDULA A: 80.421.548
DIRECCIÓN: cra 4 # 51-16
TELÉFONO: 3116234438

EPS: Salud Total
ARP: Positiva
CARGO: Operario Patio
FECHA DE INGRESO: 21-06-2019

FECHA	OVEROL	BOTAS MATERIAL	BOTAS CAUCHO	CASCO	CHALECO	GAFAS	TAPA BOCAS	TAPA OIDOS	IMPERMEABLE	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	CHAQUETA					FIRMA DE RECIBIDO	OBSERVACIONES	ENTREGA		
																			PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN	PERDIDA
21.06.2019	X	X				X	X	X		X									X		

812

	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FR - 110

NOMBRE: Jhan Faider escobar
N. DE CEDULA: 1044432334
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 3022172951

EPS: Comeba
ARP: Sura
CARGO: auxiliar de obra
FECHA DE INGRESO: 19-06-19

FECHA	OVEROL	BOTAS MATERIAL	BOTAS CAUCHO	CASCO	CHALECO	GAFAS	TAPA BOCAS	TAPA OIDOS	IMPERMEABLE	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	CHAQUETA	FIRMA DE RECIBIDO	OBSERVACIONES	ENTREGA		
															PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN	PERDIDA
19.05.19	X	X		X		X	X	X	X	Y			Jhan Faider		X		
25-06-19		X				X							Jhan Faider		X		

Tys

	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FR - 110

NOMBRE: Jerson Andres Arias Garcia
N. DE CEDULA: 1.010.201.074
DIRECCIÓN: cll 19 B 119 A 10
TELÉFONO: 3043954939

EPS: Coosalud
ARP: Sura
CARGO: Ayudante Ubicacionador
FECHA DE INGRESO: 17/06/2019

FECHA	OVEROL	BOTAS MATERIAL	BOTAS CAUCHO	CASCO	CHALECO	GAFAS	TAPA BOCAS	TAPA OIDOS	IMPERMEABLE	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	CHAQUETA	FIRMA DE RECIBIDO	OBSERVACIONES	ENTREGA		
															PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN	PERDIDA
17/06/19	X	X		X		X	X			X			Jerson Arias		X		

813

Luis Gabriel Nieto García Ingeniería Civil	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FR - 150

Fecha de Aplicación: Octubre 10 de 2018

NOMBRE: Jennifer Tapiero S.
N. DE CEDULA: 1039655511
DIRECCIÓN: Cll 10 #6-16 Sur
TELÉFONO: 3114033914

EPS: Nueva EPS
ARP: Sura
CARGO: Ayudante
FECHA DE INGRESO: 17/06/2019

FECHA	OVEROL	BOTAS MATERIAL	BOTAS CAUCHO	CASCO	CHALECO	GAFAS	TAPA BOCAS	TAPA OIDOS	IMPERMEABLE	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	CHAQUETA					FIRMA DE RECIBIDO	OBSERVACIONES	ENTREGA		
																			PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN	PERDIDA
19-06-19	X	X		X		X	X	X									Jennifer T.S		✓		

Luis Gabriel Nieto García Ingeniería Civil	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FR - 150

Fecha de Aplicación: Octubre 10 de 2018

NOMBRE: Jennifer Silvera
N. DE CEDULA: 1036469384
DIRECCIÓN: Cll 20 #3-28
TELÉFONO: 3054762336

EPS: Compensar
ARP: SURA
CARGO: Asistente social
FECHA DE INGRESO: 17-06-19

FECHA	OVEROL	BOTAS MATERIAL	BOTAS CAUCHO	CASCO	CHALECO	GAFAS	TAPA BOCAS	TAPA OIDOS	IMPERMEABLE	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	CHAQUETA					FIRMA DE RECIBIDO	OBSERVACIONES	ENTREGA		
																			PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN	PERDIDA
17-06-19				X		X					✓						Jennifer Silvera	Talla chaleco y botas talla 38	X		

814

Tyssjer

Luis Gabriel Niño García	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FR - 115

NOMBRE: Jorge Padilla
N. DE CEDULA: 1106453492
DIRECCIÓN: Bogotá
TELÉFONO: 3132255959

EPS: salud total
ARP: sura
CARGO: ayudante
FECHA DE INGRESO: 13-06-19

FECHA	OVEROL	BOTAS MATERIAL	BOTAS CAUCHO	CASCO	CHALECO	GAFAS	TAPA BOCAS	TAPA OIDOS	IMPERMEABLE	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	CHAQUETA					FIRMA DE RECIBIDO	OBSERVACIONES	ENTREGA		
																			PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN	PERDIDA
13 06-19	X	X		X		X	X	X									Jorge Padilla	Botas 38 Botas de Caucho	X		

Tys

Luis Gabriel Niño García	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FR - 115

NOMBRE: Jesus Caballero
N. DE CEDULA: 1023700870
DIRECCIÓN: DG 52 C 69 B 25-34 SUR
TELÉFONO: 3104867321

EPS: SALUD total
ARP: SURA
CARGO: OPERADOR
FECHA DE INGRESO: 13-06-19

FECHA	OVEROL	BOTAS MATERIAL	BOTAS CAUCHO	CASCO	CHALECO	GAFAS	TAPA BOCAS	TAPA OIDOS	IMPERMEABLE	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	CHAQUETA					FIRMA DE RECIBIDO	OBSERVACIONES	ENTREGA		
																			PRIMERA VEZ	REPOSICIÓN	PERDIDA
13.06.19				X	X	X	X	X									Jesus Caballero	chaleco alcatraz mascarilla molanda.	✓		

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
FO - GIP - 081	FORMATO No 24 - REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	2.0	

FECHA: 27 de Junio de 2019

SUBDIRECCIÓN GENERAL:

DIRECCIÓN TECNICA:

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO No.: 155 de 2018

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

LUGAR Y FECHA: Obra K 0047 35 U/b las - 27 de Junio 2019

NOMBRE DEL PROFESIONAL: ASTRID FABIOLA MALDONADO

EMPRESA: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA

TEMA: COTAST - Manejo y mantenimiento de EPP's

HORA DE INICIO: 10:00 am HORA DE TERMINACION: 11:00 pm

TIPO

INDUCCIÓN	☐	CAPACITACIÓN	■
CHARLA INFORMATIVA	☐	ENTRENAMIENTO	☐
		OTRO	☐

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
Wilson A.	80724020	AUX	LGNG	
Astrid Maldonado	52211982	L SST	LGNG	
Yesica Agudelo	52.728.749	Residente Social	LGNG	

Residente Ambiental y/o SISO Contratista

Residente Ambiental y/o SISO Interventoria

Original Dependencia responsable del contrato

2da copia Contratista

LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / O VIGÍA DEL TRABAJO	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FR - 131

ACTA DE REUNIÓN N.

OBJETIVO: Charla y Capacitación Mantenimiento y Cuidado de Elementos de protección personal

FECHA: 27 | 06 | 2014 HORA DE INICIO: 10:00

LUGAR: CLL 16D0 4735 V. Villa inés

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO Y/O FUNCIÓN EN EL COPASST	FIRMA
Wilson Linares	AUX.	
Astrid Fabiola Maldonado	Presidente SST	
Yesica Agudelo	Presidente social	

ESTRUCTURA DE LA REUNIÓN

TEMA	OBSERVACIONES
1. Para que estos los EPP'S? 2. Protección de Extremidades. (Brazos y manos)	
3. Protección de la cabeza (casco)	
4. Protección de sentidos Hablemos tapa bocas; tapa oidos y Gafas de protección	
5. Otros.	

817

LUIS GABRIEL NIETO GARCIA	ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / O VIGÍA DEL TRABAJO	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FR - 131

CONCLUSIONES
Todo trabajador debe conocer y entender el por qué y para qué de los elementos de protección personal ya que estos son para su cuidado y salud, un mal uso puede ser seguridad e integridad personal esto les permite ser más conscientes ¡ojo! porque de su uso y de los cuidados que debes tener con los mismos.

PLAN DE ACCIÓN

TAREA	RESPONSABLE	FECHA
Realizar mantenimiento y limpie	Todos	Inmediato
za a todos los EPP		

HORA DE FINALIZACIÓN: 11:00am

ELABORADO POR: