En la Comunidad se solicita cambio de Natural SBG Por Base ya que es la Requerida para Realizar la Mezcla Para el RAP. Se solicita tambien el Punto Satelite ya que Este no Se encuentra desde el 14 de Agosto 2019. Fuente con 1 Auxiliar de trafico 1 Operador vibro Dia - nublado - seco 1 Compactador Manteriales

05-09-19 NO se Adelanta Ningun Actividad de Obra. Se solicita al Contratista Realizar mezcla del RAP. ya que Esta fuente se encuentra Sin Actividad desde el 30 de Agosto Esto genera Inconformidad en la Comunidad y Retraso en el Cronograma de Avance de Actividades. Fuente Cuenta con 1 Boal 1 trafico 1 Oficial 1 Operador Maquinaria. Compactador Intervantor

06-09-19 Se Realiza Mezcla Del RAP con Emulsion 5200 lts. Se Realiza Extendido del RAP se Inicia Cierre de manera manual Se Verifican Nulos De Parte de topografia del Contratista se solicita Realizar nuevamente Revision de Nulos ya que en el eje de la via se evidencia ondulacion fuente Cuenta con 1 Boal 1 trafico 1 Oficial 1 Ayudante 1 topo 1 Cadenero 1 Operador vibro 1 Operador mini Cargador. 1 Inspector de obra Dia seco - soleado Compactador Interventoria

000000372

07-09-19 Se Realiza verificación de la Pista en donde se Evidencia ondulación sobre el eje de la Via se solicita Rectificar Nivel 1 Boal 1 Trafico 1 Operador vibro 1 Operador Mini cargador Dia Soleado. Seco (Inspector Interventoria)

09-09-19 No se Adelantan Actividades de obra En Espera de Material Sedimel para Continuar Actividades de Excavación e instalación del mismo Siente Cuenta con 2 Trafico 1 Operador vibro 1 Operador mini cargador Dia Soleado - Seco (Inspector Interventoria)

10-09-19 No se Adelantan Actividades de obra. en Espera de material Sedimel para su instalación Siente Cuenta con 1 Boal 1 Trafico 1 Operador vibro 1 Operador Mini cargador Dia. Seco - nublado (Inspector Interventoria)

11-09-19 NO se Adelantan Actividades de obra en Espera de Material Sedimel para instalación Siente Cuenta con 1 Boal 1 Trafico. Dia Soleado. Seco (Inspector Interventoria)

13-09-19.

RETIRO SANDUNEZ EXISTENTE E INSTALACIÓN SANDUNEZ A-10.

Paul Aranda

00000373

16

14-09-19 NO se Realizan Actividads de obra Se encanta 1 Boal Dia - Soleado - seco (Inspectar intrantora)

16-09-19 Se Realiza la instalacion del sadinel A10 enel Costado occidental de la via Fent Cuenta em 1 trafico 1 oficial 1 Ayudante Dia soleado seco (Inspectar intrantora)

17-09-19 Se Realiza demolicion de sadinel el instalacion de A-10 en la Curva Junto al Arbol. Fente Cuenta Con 1 trafico 1 oficial 1 Ayudante Dia Soleado seco. no hay Punto Satelite (Inspectar intrantora)

18-09-19 Se Realiza instalacion delos Cargas de los Pozos y las Tapas y Marcos de los Sumideros EL RAP NO se ha Recibido Por Parte de TOPOgrafia de intrantoria. Fente Cuenta Con 1 BOAL 1 trafico 1 oficial 1 Ayudante 1 TOPOGRAFO 1 Cadenero 1 inspectar. Dia Sero - Soleado. (Inspecta intantora)

20-09-19 Se Realizo limpieza de la Pista, se Retiro el Escombro Se Ralizo Toma de densidads de la base Estabilizada dando Resultado 104%. Por Parte del Contratista se tiene Previsto Realizar Estendido del Asfalto el dia 21-09-19 se Realizo Revision de niveles de la base estabilizado Por Parte de TOPOgrafia de intrantoria se encuentra 1 Boal 2 trafico NO Se Realizan Actividads de obra dia Nublado (Inspectar intrantoria)

00000374

21-09-19 Se Realizó imprimación para el Extendido del Asfalto quedó un área faltante en el costado suroriental de 4x5x0.15. tambien el el costado suroccidental se Presenta un Fallo Esto debido a la Saturación del terreno por las lluvias de los dias anteriores. Cuenta con 2 trafico 1 Boal. 1 inspector 1 TOPOGRAFO. 1 Cachinero. Personal de Canacol y maquinaria para dicha Actividad. Dia seco-Soleado. (inspector interventoria)

23-09-19 No se Adelantan Actividades de obra. se Presentan Agrietamiento en la Curva. Asfalto en observacion en Espera de Maquinaria y Material para Realizar el mejoramiento del Fallo Presentado al inicio del tramo junto al Pozo.. debido a las lluvias Presentadas la semana anterior. Cuenta con 1 Acpicia de trafico (inspector interventoria.) Dia Nublado-seco.

23-09-19
Hoy 2:30 de la tarde Nos encontramos haciendo unas tareas de trabajo cortando el encerramiento de zona verde despues despejando un materia de concreto que el dia sabado 21 de septiembre que quitaron los del alfalto y despejando la zo cortando el concreto el cojer una roca grand para pasar el otro lado mi compañero wilber Kerwin oviedo barris cc 1083871890 el levanta e pedazo de concreto de masomeno de 80K a 90K a levanta mi compañero se leccio no la cintura al levantarlo con dolor en la columna con mucho y caminando cojo y dolor de cabeza no tenemos minutos ni red para avisar el accidente en t de trabajo y pues el dolor me molesta mucho

00000375

18

24-09-19 No se Adelantan Actividades de obra En espera de Personal de obra para Realizar Retiro y mejoramiento del Fallo y Sello de fisuras en la Carpeta Asfalto se encuentra 1 Auxiliar de trafico. (Inspector interventoria)
Dia Soleado-seco

24/09/19

Se le solicito al contratista reemplazar los sardineles AIO que se encuentran afectados por el paso del vibro, ya que para esta interventoría no cumple con las especificaciones (proceso constructivo no adecuado), ya que el personal de obra debe evitar y coordinar para que no se presenten estos inconvenientes. Se le recuerda al contratista que esta intervención es de rehabilitación, NO se recibiran sardineles maquillados; por otro lado se evidencia fallo sobre el pavimento instalado, lo cual debe ser reparado por el contratista, asi como la instalación del pavimento faltante, se recuerda al contratista que las actividades anteriormente mencionadas se deben realizar antes del 30 de septiembre, de lo contrario no seran recibidas en la presente acta.
Por otro lado no se evidencian los controladores de Tránsito, por consiguiente tampoco serán recibidos en la presente acta.

RESIDENTE TECNICO
INTERVENTORIA.

25-09-19 NO se Adelantan Actividades de obra se solicita al Contratista Realizar el mejoramiento del Fallo sobre el Pavimento y el sello de las fisuras en la Curva.
Se solicita Realizar el cambio de los Sardineles que fueron Afectados Por el vibro Compactador. Se encuentra en Actividades de trafico el Cual no se encuentra ejerciendo Actividades

00000376

de trafico se encuentra realizando limpieza y retiro de escombros y esto el actividad de un Boal el cual no se encuentra en el frente de obra. Dia seco-Soleado
(Inspector interventoria)

26-09-19 Se realiza ~~[illegible]~~ Corte y compactacion en la zona en donde se encuentra el fallo en Base de material para terminar el tramo de Asfalto faltante. falta tambun el mejoramiento de los sardineles y cambio segun sea el caso se encuentra 1 Retiro de trafico el cual se encuentra desarrollando Actividades relacionadas a su oficio 1 Boal Dia seco Soleado
(Inspector interventoria)

27-09-19 NO se Adelantan Actividades de obra 1 Boal
(Inspector interventoria

28-09-19 No se Adelantan Actividades de obra. 1 trafico
Inspector interventoria.

30-09-19 No se Adelantan Actividades de obra 1 trafico
(Inspector interventoria)

# ANEXO No.10.10
# CIV 16001256

GALAN 16001256



DICHO CUMPLIMIENTO PERSONAL PAT COMPLETO
1 RETRO, 2 OFICIALES 3 AYUDANTES 3 TRAFICUS
1 BOAL, SE DEBE ARREGLAR EL CERRAMIENTO.
ING INTERV

RES TEC
INTERVENTORIA

10 SEPTIEMBRE DE 2019
SE RECIBE LLAMADO PARA RECIBIR CAJA
ENTRE K0+060 \ K0+115 POR PARTE DEL CONTRATISTA (11:14AM) LA INTERVENTORIA LLEGA AL FRENTE A RECIBIR CAJA A LAS 11:40AM PERO EL CONTRATISTA YA EXTENDIO EL RAJON EN ESE TRAMO POR LO CUAL A ESTA INTERVENTORIA NO SE LE PERMITIO REVISAR DICHO TRAMO QUEDANDO EN OBSERVACIÓN PARA PAGO EN ACTA, SE LE REVERDA AL CONTRATISTA QUE TODA ACTIVIDAD DEBE SER RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA PARA EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y COTAS POR CAPA QUE CUMPLAN CON DISEÑOS ESTRUCTURALES PLANTEADOS EN EL PROYECTO
ING INTERV.

RES TEC
INTERVENTORIA

11 SEP 2019
SE RECIBE CAJA ENTRE K0+000 \ K0+135
PARA COLOCACIÓN DE RAJON; EL RAJON INSTALADO NO SE RECIBE HASTA TANTO NO TENGA SELLO POR CUESTIÓN DE COTAS Y UNIFORMIDAD EN LA CAPA EXTENDIDA.
ING INTERV.

RES TEC
INTERVENTORIA

14 SEP 2019 TIEMPO SECO.
SE RECIBE CAPA RAJON ENTRE K0+010 AL K0+065 PARA COLOCACIÓN SUBBASE GRANULAR NO SE PUEDE RECIBIR DEL K0+000 \ K0+010 DEBIDO A QUE HAY MATERIAL ACOPIADO Y LA CAPA ESTA ALTA EN ESE PUNTO, EL 000037
TRAMO ENTRE K0+065 \ K0+135 AUN NO

BOSTON

ESTA LISTO, SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE LA EXPOSICIÓN DEL ROLLO + SELLO AL AGUA (POR LLUVIAS EN LA NOCHE) CAUSA FALLAS EN LA SUPERFICIE Y ESTAS NO SE TENDRÁN EN CUENTA PARA PAGO EN ACTA (SI APARECEN) DEBIDO A QUE ESTA INTERVENTORÍA ESTÁ DESARROLLO LAS CAPAS (POR TOPOGRAFÍA Y CAMA) UNA VEZ EL CONTRATISTA LO SOLICITA Y EL CONTRATISTA NO ESTÁ COLOCANDO LA CAPA POSTERIOR INMEDIATAMENTE DEJANDO EXPUESTA LA CAPA RECIBIDA. POR OTRA PARTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE MANTENER PASO PEATONAL SEGURO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPAS AGUAS NEGRAS SE SOLICITA AL CONTRATISTA SUSPENDER DICHA ACTIVIDAD HASTA TANTO NO SE CUENTE CON PMT PARA INTERVENIR ESPACIO PÚBLICO.

INTERV.
DES TEC
INTERVENTORÍA

17 SEP 2019 TIEMPO SECO

SE RECIBE CAPA ROLLO + SELLO DEL KOTODO KOT30 NO SE TIENEN EN CUENTA FALLAS PARA ACTA SE SOLICITA SUSPENSIÓN CONST. LA CAPA AGUAS NEGRAS NO HAY PMT DE ESPACIO PÚBLICO

INTERV.

20 SEP 2019 TIEMPO LLUVIA

SE CONTINUA A LA FECHA EXTENSIÓN, NIVELACIÓN SUBBASE, LAS EXCAVACIONES QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA TUBERÍA SUMIDEROS (TUBERÍA) NO SE TENDRÁN EN CUENTA, PUES LA SUBBASE SINO DE LA SUBRASANTE PARA PAGO EN ACTA. PERSONAL 2 OFICIAL 3 AYUDANTES 3 TRAFI~ 1 BUEN EQUIPO 1 PERFORITA 1 VIBRO COMPACTADOR

00000380

1 MINIMO REGADO INSPECTOR DE ING. RESIDENTE.

26 SEP 2019 TIEMPO LLUVIO.
NO HAY ACTIVIDAD. EQUIPO Y VIBRO Y RETRO LLANTA, PERSONAL BTRAFICOS Y BUOL INSPECTOR Y RESIDENTE NO HAY MOVILIZADO.

27 SEP 2019.
DEBIDO A LA DIFERENCIA EN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN GRADACIÓN Y LIMITES ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA, SE PROCEDE A TOMAR MUESTRA EN CONJUNTO PARA REPETIR ENSAYOS, LOS TRABAJOS RELACIONADOS A EXTENSIÓN CERO DE DICHA CAPA (SUBBASE) QUEDA A RIESGO POR PARTE DEL CONTRATISTA PUES SI NO CUMPLE ESPECIFICACIONES SE DEBE LEVANTAR TODO EL MATERIAL EXTENDIDO Y SI CUMPLE SE CONTINUARA CON EL RECIBIMIENTO DE DICHA CAPA CONFORME LO ENTREGUE EL CONTRATISTA, ESTA CAPA SERA RECIBIDA (SI CUMPLE O SI SE CAMBIA MATERIAL) CON CARGA TOPOGRAFIA Y DENSIDADES PRUEBA DE CARGA (VOLQUETA DE 16 m³ CARGADA CON MATERIAL PETREO NO ESCOMBROS POR DENSIDAD DE LOS MATERIALES) INTERVENTORIA.

30 SEP 2019
SE CONTINUA EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN TUBERIA SUMIDERO 12" ADECUACIÓN SUBBASE SE SOLICITA RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DEBIDO ENTREGA POR TOPOGRAFIA, LABORATORIO Y CARGA

00000381

# ANEXO No.10.11

# CIV 16000618

00000382

CIV 16000618

000003883

(6) 29 MARZO / 2019.

SE ADELANTÓ ARREGLO DEL CIV 16001911 EN LA ESQUINA OCCIDENTAL, SE ADELANTÓ LA INSTALACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA DE 7.16 m³, MANTENIMIENTO RUTINARIO EN ESTE CIV.

Raúl A. Aparicio C.
INTENSA S.A.

(7) 30 ABRIL / 2019 - 1º MAYO / 2019

SE ADELANTO EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CIV. 16003114 DL 2 ENTRE CARRERAS 30A Y 31 COSTADO NORTE; SE LEVANTÓ LA CALZADA ASFÁLTICA, Y SE INSTALARON 55,42 DE MEZCLA ASFÁLTICA MD 20. SE ADELANTA CON ACTIVIDADES HASTA LAS 19:00 PM DEL DÍA 1º DE MAYO DE 2019. COMO INCONVENIENTE SE PRESENTÓ LA DIFICULTAD DE LEVANTAR LA CALZADA CON LA PRESAGUA.

Raúl A. Aparicio C.
INTENSA S.A.

(8) 11 SEP 2019 16000628 CL 22 K32B SE INICIA FRESADO e= 0,20 m ; EL SUPERVISOR DEL CONTRATISTA EN VISITA TECNICA SE DEFINE BASE 20 cm ENTRE K0+000 | K0+030 RECIPIENDO MD-20. DE LA K0+030 | K0+085 SE HARA ESTRUCTURA ASI: 20cm | 20cm SE SOLICITO AL CONTRATISTA TOMAR MEDIDAS PARA AVANZAR EN ACTIVIDADES YA QUE ESTO DEFINIDA LA ESTRUCTURA

(9)

(10)

(11)

(12)

(9) SEP 17 DE 2019 . TIEMPO SECO 16000618 CL 22B SE SOLICITO AL CONTRATISTA CONTINUAR ACTIVIDADES EN EL FRENTE DE OBRA SE COMPLETAN 3 DIAS DE FRESADO Y NO SE CONTINUAN ACTIVIDADES, EL AREA ENTRE K0+000 \ K0+070 SEBE SER ENTREGADO A ESTA INTERVENTORIA POR TOPOGRAFIA, BARRIDA LIBRE DE PARTICULAS VOLATILES PARA SU IMPRIMACIÓN Y POSTERIOR COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE. (MD) INTERV.

(10) 19 SEP 2019 TIEMPO SECO 16000618 CL 22B SE REALIZO EXCAVACIÓN MECANICA K0+070 K0+085 SIN ENCONTRAR FALLAS SE SOLICITO IMPRIMACION PARA PROTEGER LA SUBRASANTE POR TIEMPOS DE LLUVIA. (MD) INTERV.

(11) 20 SEP 2019. TIEMPO LLUVIA. SE INICIA INSTALACIÓN MD 20 CON TIEMPO LLUVIOSO SE INSTALA 1 CAPA PROM. 0,09 Y SE SOLICITO IMPRIMAR PARA OTRA CAPA POR PEGUE Y NORMAS TECNICAS EN COLOCACION DE ASFALTO. PERSONAL 1 BOBCAT 2 ANILLOS COMPLETO, SE TOMARON NUCLEOS PARA VERIFICAR ESPESOR Y DENSIDAD DE CARPETA POR W. (MD) INTERV. S.D. EQUIPO: 1 FINISHER, 1 COMP. LISO 1 VIBRO COMPACTADOR ASFALTO. 1 COMPACTADOR NEUMATICO. ——

(12) 20 SEP 2019 TIEMPO HUMEDO (LLUVIAS) 0618 DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA HIZO CASO OMISO A LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS DE ESTA INTERVENTORIA (COLOCAR IMPRIMACION UNA VEZ TERMINADO EL FRESADO) HOY SE EVIDENCIA SATURACIÓN DEL SUELO ENTRE K0+060 K0+075 POR ENDE DESPUES DE RECIBIR CARGA EL SUELO Y LAS AGUAS LLUVIAS (ENTRE 12 SEP 20 SEP) SE EVIDENCIARON FALLAS QUE EN UN

0800038

COMENTO NO EXISTIO RESALTANDO ESTA INTERVENTORIA LA IMPORTANCIA DE REALIZAR LA IMPRIMACION EN LOS SECTORES PRESENTADOS PARA "IMPERMEABILIZAR" LA SUPERFICIE Y EVITAR DE LAS AGUAS LLUVIAS Y DE ESCORRENTIA HACIA DAÑOS AL SUELO.

ENTRE EL K0+075 Y K0+087 LA SUBBASE HISTORIADA SE REALIZO EL PROCESO DE EXTENDIDO Y CERRADO PERO DURANTE EL PROCESO DE COMPACTACION COMENZO A LLOVER Y NO SE PUDO TERMINAR DICHO PROCESO MOTIVO POR EL CUAL ESTE MATERIAL PETREO QUEDO SUELTO DE ELLO SE EVIDENCIA DESPLAZAMIENTO DE MASA EN ESTE SECTOR. (CARPETA FIGURA DE LO ANTERIOR SE SOLICITO AL CONTRATISTA QUE ANTES DE COLOCAR LA OTRA CAPA (R=+/- 0,12m) SE DEBE MEJORAR LOS SECTORES FALLADOS Y ENTREGAR A SATISFACCION ESTA CAPA A LA INTERVENTORIA PARA APROBAR COLOCACION DE 2ª CAPA UNA VEZ COLOCADA LA IMPRIMACION DE COMPRIMIDO RAPIDO SOBRE LA 1ª CAPA.

INTERNA.

24 SEP 2019
NO HAY ACTIVIDAD.

Esta Interventoria manifiesta su preocupación ya que en recorrido realizado el dia de hoy, se evidencia la falta de recursos (maquinaria, material y personal), por otro lado se evidencia un fallo de gran magnitud sobre el costado occidental del segmento vial, donde esta Interventoria

ya había manifestado su preocupación tanto con el residente de obra, como con los topografos, y personal de obra, donde se había solicitado prueba de carga, compactación, imprimación con emulsión asfáltica oportunamente, limpieza de material suelto, observaciones que nó fueron atendidas por el contratista, por consiguiente esta interventoria NÓ reconocerá sobre-excavaciones ni materiales (Granulares y Asfaltos) adicionales, cabe aclarar que esta interventoria insistió en varias ocasiones a realizar la prueba de carga antes de la instalación de la mezcla asfáltica lo cuál no fué realizado por el contratista.

Se le recuerda al contratista que el Pliego de las actividades (Instalación del cerramiento) se dio el 07/09/19, y según lo programado por el contratista, la intervención de este CIV es entre el 07 al 21 de Septiembre, es decir 2 semanas, por consiguiente esta vía ya debería estar habilitada para tránsito.

RES TECNICO
INTERVENTORIA

25 SEP 2019 TIEMPO LLUVIA NOCTURNA
NO HAY ACTIVIDAD, NO SE EVIDENCIA
PERSONAL BOAL NI TRAFICO (1) AYUDANTE EN
OBRA (M). INTERSA S.A. (AYUDANTE SIN CHALECO)

26 SEP 2019 TIEMPO SECO
SE SOLICITA AL CONTRATISTA UNA VEZ ARREGLADOS
LOS SECTORES DE FALLO POR SATURACIÓN HACER
ENTREGA A ESTA INTERVENTORIA Y COLOCAR
IMPRIMACIÓN INMEDIATAMENTE PARA EVITAR

QUE LAS AGUAS LLUVIAS Y DE ESCURRIMIENTO HAGAN
NUEVAMENTE DAÑOS EN LOS CAPAS YA RECUBRIMIENTO
CUADAS PARA IMPRIMACIÓN Y COLOCACIÓN DE
MEZCLA, SE ALERTA AL CONTRATISTA QUE
LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS SON RESPONSABILIDAD
DIRECTA DEL CONTRATISTA Y EL RESIDENTE Ó INS-
PECTOR SUS QUIENES ORGANIZAN Y DIRIGEN
DICHOS PROCESOS Y NO LA INTERVENTORIA
PUES SOLO LA INTERVENTORIA HACE SUGERENCIAS
QUE PUEDEN BENEFICIAR DICHOS PROCESOS. INTERV

26 SEP 2019
ESTA LLEGANDO AL FRENTE DE TRABAJO
MATERIAL PETREO BGO (DEBAJO SUBBASE)
LA INTERVENTORIA TIENE RESULTADOS DE LABORA-
TORIO DONDE ESTE MATERIAL NO CUMPLE CUY
LA GRANULOMETRIA SE HABIA MUESTREO
EN CONSULTO PARA SACAR NUEVAMENTE
ENSAYOS Y TOMAR DECISIONES EN EL
FRENTE. INTERV.

27 SEP 2019 TIEMPO (LLOVIENDO)
SE SOLICITO AL CONTRATISTA TENER EN CUENTA
QUE ESTAMOS EN TIEMPO DE LLUVIAS Y SE INICIO
LEVANTAMIENTO DE LOS SECTORES DE FALLO Y SE
DEBE PROTEJER LAS EXCAVACIONES O SECTORES
A ARREGLAR, ESTO DEBIDO A QUE SI SE DEJAN
NUEVAMENTE EXPUESTOS LOS SECTORES A LLUVIAS
LOS DAÑOS SERAN MAYORES Y ESTA INTERVEN-
TORIA NO RECONOCE EN ESTO ESTOS DAÑOS YA
QUE SON CAUSADOS DURANTE LOS PROCESOS CONSTRUC-
TIVOS EN LOS CUALES LA INTERVENTORIA NO TIENE
INJERENCIA ALGUNA INTERV.

EL TRAMO ALTO DE COLOCAR PAVIMENTO DEBE SER
RECIBIDO POR ESTA INTERVENTORIA. PREVIO A CARGA.

00000387

# ANEXO No. 11
# INFORMES SEMANALES

00000388

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA**

**ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA**

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

**SEMANA N.** 51 **DEL** 23 **AL** 29 **DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**CONTRATO No** 141-2018

## 1. ANTECEDENTES

**OBJETO DEL CONTRATO**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA

**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO** CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 158 de 2018

**CONSTRUCTOR** LUIS GABRIEL NIETO GARCIA **NIT** 11331006-4

**INTERVENTOR** INTERSA S.A **NIT** 860450844-3

**SUPERVISIÓN FDLPA** ING. TATIANA ESPEJO

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 8 (día) DE OCTUBRE (mes) DE 2018 (año)

**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO** 7 (día) DE SEPTIEMBRE (mes) DE 2019 (año)

| Contrato de Obra | | Contrato de Interventoria | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial | $8,734,000,000.00 | Valor Inicial | $971,200,000.00 |
| Valor Actualizado | $8,734,000,000.00 | Valor Actualizado | $971,200,000.00 |
| No. de empleos generados | 40 | No. De empleos generados | 12 |

## 2. AVANCES DEL PROYECTO

| PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL CONTRATO** | | SEMANAL | | ACUMULADO | | | SEMANAL | | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | | 4.00% | | 85.00% | Trabajo Ejecutado | | 7% | | 72% |
| Valor del Trabajo Programado | $ | 232,332,728.00 | $ | 7,503,476,284.00 | Valor del Trabajo Ejecutado | $ | 114,835,024.00 | $ | 6,677,739,768.00 |
| **ETAPA DE** DIAGNÓSTICO (PREVIA) | | SEMANAL | | ACUMULADO | | | SEMANAL | | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | | | | 100% | Trabajo Ejecutado | | | | 100% |
| Valor del Trabajo Programado | $ | | $ | 273,071,800.00 | Valor del Trabajo Ejecutado | $ | | $ | 273,071,800.00 |
| **ETAPA DE** EJECUCIÓN | | SEMANAL | | ACUMULADO | | | SEMANAL | | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | | 4% | | 85% | Trabajo Ejecutado | | 7% | | 72% |
| Valor del Trabajo Programado | $ | 232,332,728.00 | $ | 7,503,476,284.00 | Valor del Trabajo Ejecutado | $ | 114,835,024.00 | $ | 6,804,668,168.00 |

**RESUMEN CRONOGRAMA**

| FRENTE /TRAMO | CENEFA | CÓDIGO ELEMENTO | UPV | LOCALIDAD | TIPO INTERVENCIÓN | % PROGRAM (FISICO) | % EJECUTADO (FISICO) | % VARIACIÓN | ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.A | | | | | | | | | |

**METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA**

| DESCRIPCION META FISICA | UNIDAD | TOTAL PROYECTO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|
| N.A | | | | |

## 3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

**COMPONENTE TECNICO**

Para este periodo se realizaron las siguientes actividades:

**CIV 16004735 Barrio Villa Inés**
- Se realizó fundida en concreto de sumidero central.
- Se realizó excavación y conformación de subbase granular en zonas laterales de la vía.
- Se realizó instalación de tubería novafort de 10" (entre sumidero y pozo de aguas lluvias)

**CIV 16003173 Barrio Alquería**

Se inicio demolición de espacio público costado su

De acuerdo a las inspecciones realizadas por esta Interventoría el sendero peatonal se encuentra sobre la vía

**CIV 16003769 Barrio Alquería**
- Se realizó fundida de concreto en espacio público
- Se realizó excavación y construcción de cajas
- Se figuró refuerzo en el costado oriental

**CIV 16003612 Santa Rita 2**
- Se realizó fundida de concreto en espacio público costado oriental

**CIV 16001259 Galán**
- Se realizó apique para muestra de subbase
- Se realizó extendido de capa de mejoramiento con rajon y sello
- Se realizó extendido y compactado de Subbase Granular.
- Se realizó excavación e instalación de tubería de sumidero a pozo

**CIV 16001809 Milenta II**
- Se realizo retiro de fallo presentado sobre la capa de mezcla asfáltica
- Se realizo conformación de material nuevo sobre zona de fallo

**CIV 16002769 Barrio Bochica**
- Se realizo excavaciones para instalación de redes 14"
- Se realizó construcción de cajas domiciliarias costado norte

**CIV 16002844 Barrio Bochica**
- Se realizó remates en espacio publico
- Se realizó extendido y compactado de mezcla asfáltica para estructura de vía.

**CIV 16002345 Barrio Bochica**
- Se realizó remates en espacio público
- Se realizó extendido y compactado de mezcla asfáltica para estructura de vía.

**CIV 16003028 Barrio Bochica**
- Se realizó remates en espacio publico
- Se realizó extendido y compactado de mezcla asfáltica para estructura de vía.

**CIV 16000618 La Florida Occidental**
- Se realizó instalación de base granular para refuerzo de estructura de vía.

1

2

**COMPONENTE SSTMA**

Para este periodo se realizaron las siguientes actividades:

•Se realizaron recorridos diarios a los frentes de obra, en los cuales se dio seguimiento a la implementación de los nuevos CIV en lo referente al área SSTMA del contratista.
•En bitácora se dejó registro fotográfico de las actividades y observaciones que resultaron de los recorridos.
•El 24 se asistió a capacitación sobre primeros auxilios realizada por la ARL en el PAC de la interventoría
•El 25 el contratista envió el listado del personal de Mano de Obra no Calificada, solicitado por la interventoría
•El 26 el contratista envió documentos de una retro, para su revisión y aprobación por parte de interventoría
•El 27 y 28 el contratista realizó capacitación SSTMA en los frentes de trabajo, con cada uno de los trabajadores, cumpliendo así con lo estipulado en el cronograma de actividades presentado por el Contratista.
•El 28 el contratista aplicó mezcla asfáltica en los frentes de Bochica 1,2, y 4, y se verificó la implementación de la señalización vertical según el PMT, de los alcotanes de tránsito.
•Se le solicitó al contratista realizar limpieza y orden después de terminar cada jornada.

3

**COMPONENTE SOCIAL**

**Para este periodo se realizarán las siguientes actividades:**

• Del 23 al 27 de septiembre, el contratista realiza atención en el Punto PAC, en el horario de 8:00 am a las 12 m.
• El día 24 de septiembre, Interventoría realizó la atención en el Punto PAC, el horario de 8:00 am a las 4:00 p m.
• El 25 de septiembre a las 8:30 am se realizó comité social #40, en el campamento de la interventoría.
• El día 25 de septiembre, el contratista radicó a interventoría invitación para la reunión de inicio de los segmentos viales 16002879,16002848 y 16002905 (Bochica)
• El día 26 de septiembre, el contratista radicó a interventoría copias de actas de cierre de tercera visita
• El día 23 de septiembre, el contratista envió a interventoría acta de restitución de la zona verde del CIV : 16001040 (San Rafael)
• El día 24 de septiembre el contratista envió vía correo electrónico a interventoría acta de reunión de avance del CIV 16003758 (Alqueria) para revisión y aprobación. Interventoría envió observaciones rente a la misma.
• El día 24 de septiembre se envía a interventoría acta de reunión de avance del barrio Alqueria CIV 16003173 para revisión y aprobación.
• El día 25 de septiembre el contratista envió vía correo electrónico presentación para la reunión de inicio de los segmentos viales de la CL 2 CIV : 16002905,16002879 y 16002848 (Bochica). Interventoría envió observaciones rente a la misma.
• El día 25 de septiembre, el contratista envió vía correo electrónico scanner de las manifestaciones ciudadanas que se encuentran abiertas a la fecha.

**Simulacro reunión de inicio:**

• El día 27 de septiembre se realiza simulacro para la reunión de inicio para los segmentos viales: 16002848,16002879 y 16002905 (Bochica), 8:30 a m en el campamento de interventoría.

**Puntos satélites de información:**

• El día 27 de septiembre, el contratista realizó mantenimiento al punto satélite de información del CIV : 16003026 (Bochica)

**Volantes de invitación o convocatoria:**

• El día 23 de septiembre, el contratista envió vía correo electrónico a interventoría el volante para la reunión de inicio de los CIV's 16002905, 16002879 16002848 (Bochica), la interventoría remitió a la oficina de prensa, quien dio aprobación al mismo.
• El día 25 de septiembre el contratista envió vía correo electrónico a interventoría volante y programación de actas de cierre del CIV 16000711 (Trinidad Galán), la interventoría remitió a la oficina de prensa, quien dio aprobación al mismo. Así mismo interventoría revisó y aprobó la programación de esta actividad

**Afiches informativos:**

• El día 27 de septiembre, el contratista realizó mantenimiento al afiche informativo del CIV: 16003026 (Bochica).

**Volantes informativos:**

• El día 25 de septiembre, el contratista realizó la entrega de 15 volantes informativos sobre la reunión de inicio de los CIV's.16002848 , 16002879 y 16002905 (Bochica)

**Capacitaciones a personal de obra:**

• El día 27 de septiembre, el contratista realizó capacitación social al personal, en cada uno de los frentes de obra, la interventoría realizó seguimiento y acompañamiento a esta actividad

Contratación de la semana: Durante esta semana no se recepcionarán hojas de vida en el punto PAC del contratista

**Levantamiento de actas de vecindad:**

El día 23 de septiembre, el contratista realizó 1 acta de vecindad en el CIV: 16002849 (Bochica)

## ACTIVIDADES PRÓXIMA SEMANA

**COMPONENTE TÉCNICO**

Para este periodo se realizaran las siguientes actividades.

**CIV 16001250 Galán**

Remate de cajas de inspección domiciliarias costado oriental.
Excavación e instalación de tubería sanitarios
Mezcla de materiales granulares y emulsión para BEEA, Instalación de Base Estabilizada.

**CIV 16004726 Barrio Villa Inés**

Excavación en zonas laterales e instalación de subbase granular
Armada de acero de refuerzo e instalación para zonas laterales y contén.

**CIV 16001600 Barrio Milenta**

Instalación de mezcla asfáltica.

**CIV 16003173 Barrio Alquería**

Demolición de anclenes costado norte y sur.

**CIV 16003758 Barrio Alqueria**

Excavación manual y fundida de sumidero costado nororiental.
Fundida de andenes en el costado oriental.
Programación para instalación de asfalto

**CIV 16003612 Barrio Santa Rita**

Nivelización de la capa de subbase, instalación de Base Estabilizada con Emulsión y programación de asfalto

**CIV 16002769 Barrio Bochica**

Refuerzo del sardinel costado sur. Instalación redes domiciliarias y construcción cajas de inspección.

**CIV 16002844 Barrio Bochica**

Remates en zonas de andén

**CIV 16002845 Barrio Bochica**

Remates en zonas de andén.

**CIV 16003026 Barrio Bochica**

Remates en zonas de andén. Instalación de mezcla asfalica.

**CIV 16000810 La Florida Occidental**

Instalación de base granular para refuerzo de estructura de vía. Instalación de mezcla asfáltica tramo occidental

**COMPONENTE SSTMA**

Para este periodo se realizarán las siguientes actividades.

•Recorridos y seguimiento a los diferentes CIV para verificación de los componentes SSTMA
•Revisión por parte de la interventoría de los documentos de ingreso, afiliaciones, inducciones del personal nuevo
•El día 2 de octubre se realizará el simulacro de Evacuación a nivel nacional
•Calificación lista de chequeo del componente SISOMA
•Se verificará en obra la asistencia del personal de tráfico en cada uno de los CIV habilitados
•Se realizará la revisión y aprobación del informe enviado por el contratista del periodo 01 -30 de septiembre del 2019

**COMPONENTE SOCIAL**

Para este periodo se realizarán las siguientes actividades:

Volantes informativos:

• El día 30 de septiembre se realizará la entrega de volantes de PMT de los segmentos viales 16002879,16002848 y 16002905

**PROGRAMA DE DIVULGACIÓN**

Puntos satélites de información.
Mantenimiento de los puntos satélites de información de los segmentos viales según recorrido

Afiches informativos

Mantenimiento de los afiches informativos de los segmentos viales según recorrido

**PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CUIDADANO**

Realizar seguimiento a las manifestaciones ciudadanas

**PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD**

• El día 04 de septiembre se enviará a interventoría la programación para el segundo taller de sostenibilidad

**PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA**

• Se levantará acta de compromiso para construcción de huerta de aguas lluvias en el CIV 16003612 (Santa Rita2) según disponibilidad del propietario

Levantamiento de actas de vecindad: N/A

El día 30 de septiembre se enviará a interventoría consolidado de manifestaciones ciudadanas actualizado


**OTROS:**

• El día 30 de septiembre se radicará a interventoría oficios para vinculación laboral en las diferentes entidades
• El día 04 de septiembre se enviará a interventoría la programación para el segundo taller de sostenibilidad
• El día 05 de octubre se enviará a interventoría informe mensual de ejecución de obra No 10
• El día 05 de octubre de enviará a interventoría el acta de cobro social del mes de septiembre


## 4. REGISTRO FOTOGRAFICO




CIV 16001258 Sendero peatonal



CIV 16003612 Acopio de materiales



CIV 16003173 Implementación de cerramiento para espacio público




CIV 16003612 Se verifica retiro de escombro




Capacitación primeros auxilios , PAC Interventoria




Capacitación social del mes con personal de obra




Capacitación social del mes con personal de obra




Simulacro reunión de inicio CIV 16002879,16002846 y 16002905 (Bochica)




Comité social #40



Entrega de volantes para la reunión de inicio de los CIV : 16002879,16002846 y 16002905 (Bochica)




CIV 16003612: FUNDIDA EN CONCRETO DEL ESPACIO PÚBLICO




CIV 16003612: FUNDIDA EN CONCRETO DEL ESPACIO PÚBLICO














CIV 16003612: FUNDIDA EN CONCRETO DEL ESPACIO PÚBLICO



CIV 16001803: CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN ZONA DE FALLO



CIV 16001803: CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN ZONA DE FALLO

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| CIV 16003758: INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO | CIV 16003758: INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO | CIV 16003758: INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO |
|  |  |  |
| CIV 16003758: INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO | CIV 16003758: INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO | CIV 16001266: EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR |
|  |  |  |
| CIV 16001266: COMPACTACIÓN DE CAPA GRANULAR | CIV 16000618: MEJORAMIENTO DE FALLO | CIV 16000618: MEJORAMIENTO DE FALLO |
|  |  |  |
| CIV 16002844: EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFALTICA | CIV 16002945 : TOMA DE TEMPERATURA DE MUESTRA ASFALTICA | CIV 16002769: PRUEBA DE CARGA |
|  |  |  |
| ACCIÓN DE MOVILIDAD | ACCIÓN DE MOVILIDAD | ACCIÓN DE MOVILIDAD |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los

UNO (1) días del mes de OCTUBRE de 2019

(Día en letras) (Día en números) (Mes de emisión del acta)

Director de Interventoría
INTERSA S.A

00000392

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 50 DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONTRATO No 141-2018

## 1. ANTECEDENTES

**OBJETO DEL CONTRATO**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA

**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO** CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 155 de 2018

**CONSTRUCTOR** LUIS GABRIEL NIETO GARCIA NIT 11331006-4

**INTERVENTOR** INTERSA S.A NIT 860450844-3

**SUPERVISIÓN FDLPA** ING. FABIÁN CRUZ

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 8 DE OCTUBRE DE 2018

**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO** 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| Contrato de Obra | | Contrato de Interventoría | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial | $8.734.000.000,00 | Valor Inicial | $971.200.000,00 |
| Valor Actualizado | $8.734.000.000,00 | Valor Actualizado | $971.200.000,00 |
| No. de empleos generados | 40 | No. De empleos generados | 12 |

## 2. AVANCES DEL PROYECTO

| | PROGRAMADO | | | EJECUTADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL CONTRATO** | | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | | 5,00% | 81,00% | Trabajo Ejecutado | 5% | 65% |
| Valor del Trabajo Programado | $ | 244.090.995,00 | $ 7.671.142.108,00 | Valor del Trabajo Ejecutado | $ 620.238.828,00 | $ 6.763.104.764,00 |
| **ETAPA DE DIAGNÓSTICO (PREVIA)** | | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | | | 100% | Trabajo Ejecutado | | 100% |
| Valor del Trabajo Programado | $ | | 273.071.000,00 | Valor del Trabajo Ejecutado | | $ 273.071.000,00 |
| **ETAPA DE EJECUCIÓN** | | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | | 5% | 61% | Trabajo Ejecutado | 5% | 65% |
| Valor del Trabajo Programado | $ | 244.090.995,00 | $ 7.298.070.008,00 | Valor del Trabajo Ejecutado | $ 620.238.828,00 | $ 6.490.033.164,00 |

**RESUMEN CRONOGRAMA**

| FRENTE /TRAMO | CUENCA | CÓDIGO ELEMENTO | CIV | LOCALIDAD | TIPO INTERVENCION | % PROGRAM (FISICO) | % EJECUTADO (FISICO) | % VARIACION | ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N A | | | | | | | | | |

**METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA**

| DESCRIPCIÓN META FISICA | UNIDAD | TOTAL PROYECTO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|
| N.A | | | | |

## 3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

**COMPONENTE TECNICO**

Para este periodo se realizaron las siguientes actividades:

**CIV 16004735 Barrio Villa Inés**

- Se terminó de instalar mobiliario A-120
- Se realizó instalación de bordillo de confinamiento A-50
- Se realizó extendido y compactado de sub base granular.
- Queda pendiente intervenir zona de anden y cajas aguas negras

**CIV 16003173 Barrio Alquería**

- Instalación de sardinel A-10 y bajo rampa A-85.
- Se realiza figurado de refuerzo para sumidero

**CIV 16003769 Barrio Alquería**

- Excavación cajas de inspección domiciliarias costado oriente

**CIV 16003812 Santa Rita 2**

- Demolición de anden e instalación de B-200 y refuerzo para fundida de andenes costado oriental.

**CIV 16001259 Galán**

- Se realizó extendido y compactado de sub-base granular

**CIV 16001809 Milenta II**

- Se realizó imprimación a base granular
- Se realizó extendido y compactado de mezcla asfáltica MD20, quedando pendiente 4 m lineales de asfalto.

**CIV 16002769 Barrio Bochica**

- Se realizó construcción cajas domiciliarias costado norte.
- Se realizó excavaciones redes sanitarias domiciliarias costado sur.

**CIV 16002844 Barrio Bochica**

- Se realizó fundida de concretos en zona de andenes faltantes.
- Se realizó remates en zonas de anden.

**CIV 16002845 Barrio Bochica**

- Se realizó fundida de concretos en zona de andenes y sumideros.
- Se realizó mezcla de base estabilizada con emulsión asfáltica.

**CIV 16003028 Barrio Bochica**

- Se realizó fundida de concretos en zona de andenes.

**CIV 16000818**

- Se realizó extendido y compactado de primera capa de mezcla asfáltica MD-20
- La interventoría solicitó la imprimación del material granular inmediatamente se hizo, sin embargo el Contratista no acató la solicitud y realizó la imprimación el día que extendió la primera capa de mezcla asfáltica, causa por la cual a la fecha se presentan fallas.

1

00000393

2

**COMPONENTE SSTMA**

Para este periodo se realizaron las siguientes actividades:

•Se realizaron recorridos diarios a los frentes de obra y Seguimiento a la implementación de los nuevos CIV en lo referente al área SSTMA del contratista, en bitácora se deja registro fotográfico de las actividades y observaciones que resultan de los recorridos.

•El día 16 el contratista envió documentos, exámenes de ingreso y planilla de pagos Seguridad social del subcontratista Epreject para su revisión y aprobación.

•El día 17 se realizó recorrido de obra en conjunto con el contratista, para revisar y levantar las observaciones pendientes en obra en los temas relacionados con el área de seguridad y ambiental quedando los compromisos en el acta SSTMA.

•Se le informó al contratista retirar los escombros del espacio público y habilitar los plafones para mejorar el sendero peatonal

•El día 18 se le solicitó al contratista retirar los escombros de los callejones de Bochica y del CIV 16002769 realizar jornada de orden y aseo

•El día 19 se le informó al contratista realizar la limpieza y protección de los sumideros donde se viene realizando el fresado del CIV 16000618 y la limpieza de la pista para la aplicación de la mezcla asfáltica.

•El día 20 se le informó al contratista el retiro de los escombros de las actividades de excavación y de la demolición del espacio público del frente de alquería 2.

•Se asistió a los comités de avance de obra de los CIV S 16009173 y 16005758, el contratista radico el informe ambiental correspondiente al mes de Julio.

•El día 21 el contratista aplicó mezcla asfáltica en el CIV 16001808, y se verificó la implementación de la señalización vertical según el PMT y datos auxiliares de tránsito, el mismo día que se realizó esta actividad se le informó al contratista realizar limpieza y orden después de terminar la jornada.

3

**COMPONENTE SOCIAL**

Para este periodo se realizarán las siguientes actividades:

• Del 16 al 20 de septiembre, el contratista realiza atención en el Punto PAC, en el horario de 8:00 am a las 12 m.

• El día 17 de septiembre, interventoría realizó la atención en el Punto PAC, el horario de 8:00 am a las 4:00 p.m.

**Reunión de avance:**

• El día 17 de septiembre, el contratista envió a interventoría vía correo electrónico la presentación para la reunión de avance del CIV: 16003173 (Alquería 1), para revisión y aprobación; interventoría envió observaciones de la misma

• El día 17 de septiembre el contratista envió a interventoría vía correo electrónico la presentación para la reunión de avance del CIV. 16003758 (Alquería 2) para revisión y aprobación, interventoría envió observaciones de la misma.

• El día 20 de septiembre, se realizó reunión de avance del CIV 16003758 (Alquería 2) a las 9:00am, en uno de los predios del área de influencia, donde se socializan las actividades que se ejecutaron y se ejecutarán en cada uno de los componentes (técnico, social, ambiental y SST)

• El día 20 de septiembre, se realizó reunión de avance del CIV 16003173 (Alquería 1) a las11:00am, en uno de los predios del área de influencia, donde se socializan las actividades que se ejecutaron y se ejecutarán en cada uno de los componentes (técnico, social, ambiental y SST)

**Simulacro reunión de avance :**

• El día 19 de septiembre a las 8:30 a.m., se realizó simulacro para la reunión de avance de los CIV s. 16003758 y 16003173 ( Alquería 1 y 2) en el campamento de la interventoría.

**Puntos satélites de Información:**

• El día 16 de septiembre, el contratista realizó actualización del punto satélite de información del CIV 16003758 (Alquería 2) con volante informativo para invitación reunión de avance

• El día 16 de septiembre el contratista realizó actualización del punto satélite de información del CIV 16003173 (Alquería 1) con volante informativo para invitación reunión de avance

• El día 17 de septiembre el contratista realizó mantenimiento al punto satélite de información del CIV : 16001808 (Milenta 2)

• El día 19 de septiembre el contratista realizó mantenimiento al punto satélite de información del CIV: 16001256 (José Antonio Galán.)

**Volantes de invitación o convocatoria.**

• El día 16 de septiembre el contratista envió a interventoría vía correo electrónico los volantes y programación para la reunión de avance de los segmentos viales 16003173 Y 16003758 (Alquería 1 y 2) para revisión y aprobación. Interventoría remite la oficina de prensa quien da aprobación a los volantes informativos, y así mismo se da aprobación a la programación

• El día 16 de septiembre, el contratista realizó la entrega de 30 volantes informativos del CIV 16003173 (Alquería 1) para la reunión de avance.

• El día 16 de septiembre el contratista realizó la entrega de 11 volantes informativos del CIV 16003758 (Alquería 2) para la reunión de avance del segmento vial.

**Afiches informativos:**

• El día 17 de septiembre el contratista realizó mantenimiento al afiche informativo del CIV: 16001609 (Milenta 2)

• El día 18 de septiembre el contratista realizó mantenimiento al afiche informativo del CIV: 16001256 (José Antonio Galán)

**Volantes informativos**

• El día 17 de septiembre el contratista realizó la entrega de 5 volantes informativos del CIV 16002846 (Bochica) sobre levantamiento de actas de vecindad primera visita

• El día 17 de septiembre el contratista realizó la entrega de 5 volantes informativos del CIV 16002879 (Bochica) sobre levantamiento de actas de vecindad primera visita

**Atenciones ciudadanas de la semana:**

• El día 17 de septiembre se realiza apertura de 1 manifestación ciudadana en el CIV 16001256 (José Antonio Galán) , en el predio Cra. 54 No.20- 72 por afectación a fachada

**Levantamiento de actas de vecindad:**

• De 17 - 19 de septiembre, el contratista realizó el levantamiento de 9 actas de vecindad en el CIV 16002879 (Bochica), interventoría realizó seguimiento a esta actividad.

• De 19 -21 de septiembre, el contratista realizó el levantamiento de 7 actas de vecindad en el CIV 16002846 (Bochica), interventoría realizó seguimiento a esta actividad

**Levantamiento de actas de cierre:**

• El día 18 de septiembre el contratista en compañía de la interventoría realizó visita al predio Carrera 50A N. 36B-48 CIV 16004097 (Autopista sur Murá), para realizar visita de verificación y no se encontró propietario

• El día 20 de septiembre el contratista en compañía de la interventoría realizó segunda visita al predio Carrera 50A N. 36B-48 CIV 16004097 barrio Autopista sur Murá, para realizar visita de verificación y no se encontró propietario.

**REPORTES**

• El día 16 de septiembre el contratista envió a interventoría informe semanal número 40, la interventoría envió algunas observaciones del mismo

• El día 17 de septiembre la interventoría envió informe semanal número 40, al área técnica para fines pertinentes.

## ACTIVIDADES PRÓXIMA SEMANA

**COMPONENTE TECNICO**

Para este periodo se realizarán las siguientes actividades

**CIV 16001256 Galán**

Instalación de sobreseo y acelar

Excavación para cajas de inspección domiciliarias

**CIV 16003173 Barrio Alquería**

Construcción de sumideros K0+065.

**CIV 16003758 Barrio Alquería**

Excavación manual y fundida de sumidero costado nororiental. Construcción de cajas domiciliarias costado oriental y occidental

**CIV 16003812 Barrio Santa Rita**

Intervención de espacio público

**CIV 16002844 Barrio Bochica**

Remates en zonas de andén. Instalación de mezcla asfáltica

**CIV 16002845 Barrio Bochica**

Remates en zonas de andén. Instalación de mezcla asfáltica

**CIV 16003026 Barrio Bochica**

Remates en zonas de andén. Instalación de mezcla asfáltica

**CIV 16000618**

Sacar tallo existente y extender la segunda capa de mezcla asfáltica MD-20

**COMPONENTE SSTMA**

Para este periodo se realizarán las siguientes actividades:

•Recorridos y seguimiento a los diferentes CIV para verificación de los componentes SSTMA

•Revisión por parte de la interventoría de los documentos de ingreso, afiliaciones, inducciones del personal nuevo

•Se realizara la segunda capacitación al personal de la interventoría en primeros auxilios por parte de la ARL.

•Calificación lista de chequeo del componente SSTMA

•Se realizará el comité integral en las instalaciones de la interventoría

•Se verificará en obra la existencia del personal de tráfico en cada uno de los CIV Habilitados

**COMPONENTE SOCIAL**

Para este periodo se realizarán las siguientes actividades

**PROGRAMA DE INFORMACION A LA COMUNIDAD**

• El contratista remitirá a interventoría volantes y programación de reunión de inicio CIV's: 16002868, 16002879 y 16002846 (Bochica)

• El 25 de septiembre el contratista enviará presentación de reunión de inicio CIV's: 16002868, 16002879 y 16002846 (Bochica)

• El 27 de septiembre a las 8:30 simulacro de reunión de inicio CIV's: 16002868, 16002879 y 16002846 (Bochica)

**PROGRAMA DE DIVULGACIÓN**

• El 26 de septiembre se entregará los volantes convocatoria a reunión de inicio CIV's 16002868, 16002879 y 16002846 (Bochica)

**Puntos satélites de información**

• Mantenimiento de los puntos satélites de información de los segmentos viales según recorrido

**Afiches informativos:**

• Mantenimiento de los afiches informativos de los segmentos viales según recorrido

**PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CUIDADANO**

Realizar seguimiento a las manifestaciones ciudadanas

**PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD**

Capacitación al personal de obra

**PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA**

Levantamiento de actas de vecindad.

Levantamiento de dos actas de vecindad del CIV. 16002879 (Bochica)

00000394

## 4. REGISTRO FOTOGRAFICO




Ubicación de barricadas CIV 16005758




Ubicación de sendero peatonales CIV 16005758




Ubicación punto ecológico 16001608



Mantenimiento senderos peatonales




Recuperación zona verde y reposición de árboles afectados CIV 16001283



Siembra de cespedon en el frente de Brasilia




Cerramientos para fresado en el CIV 16000618




Se verifica la implementación del PMT y señalización vertical en el CIV 16000618



Visita de verificacion para acta de cierre 16001097 ( Autopista Sur Muzú



Punto satélite de información CIV 16001808 (Milenta 2)




Punto satélite de información CIV 16001258 (José Antonio Galán)



Entrega de volante CIV 16003173 (Alqueria 1)



Atención ciudadana CIV 16001258 (Jose Antonio Galán )




Atención ciudadana CIV 16001258 (Jose Antonio Galán )



Entrega de volantes CIV 16003758 (Alqueria)











Simulacro para reunión de avance Alqueria 1 y 2



Actualización del punto satélite de información del CIV 16003173 (Alqueria 1)



Actualización del punto satélite de información del CIV 16003758 (Alqueria 2)

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Reunión de avance CIV 16003173 (Alqueria 1) | Reunión de avance CIV 16003758 (Alqueria 2) | Levantamiento de actas de vecindad barrio Bochica |
|  |  |  |
| CIV 16000618: IMPRIMACIÓN DE MATERIAL | CIV 16000618: IEXTENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA MD-20 | CIV 16000618: IEXTENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA MD-20 |
|  |  |  |
| CIV 16001808: IMPRIMACIÓN DE BASE GRANULAR | CIV 16001808: EXTENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA | CIV 16001808: COMPACTADO DE MEZCLA ASFALTICA |
|  |  |  |
| CIV 16001808: TRAMO FALTANTE | CIV 16001256: EXTENDIDO DE CAPA GRANULAR | CIV 16001256: INRALACIÓN DE PREFABRICADOS |
|  |  |  |
| CIV 16002844: CAPA ESTABILIZADA | 16002945: FUNDIDA DE CONCRETO EN ESPACIO PUBLICO | CIV 16003026: CAPA ESTABILIZADA |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTICUATRO (24) días del mes de SEPTIEMBRE de 2019

Director de Interventoría
INTERSA S.A

00000398

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SEMANA N. 49 DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONTRATO No 141-2018

## 1. ANTECEDENTES

**OBJETO DEL CONTRATO**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-008-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA

**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO** CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 156 de 2018

**CONSTRUCTOR** LUIS GABRIEL NIETO GARCIA NIT 11331006-4

**INTERVENTOR** INTERSA S.A NIT 860450844-3

**SUPERVISIÓN FDLPA** ING. FABIÁN CRUZ

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 8 DE OCTUBRE DE 2018

**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| Contrato de Obra | | Contrato de Interventoría | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial | $8.734.000.000,00 | Valor Inicial | $971.200.000,00 |
| Valor Actualizado | $8.734.000.000,00 | Valor Actualizado | $971.200.000,00 |
| No. de empleos generados | 40 | No. De empleos generados | 12 |

## 2. AVANCES DEL PROYECTO

| | PROGRAMADO | | | EJECUTADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL CONTRATO** | SEMANAL | ACUMULADO | | | SEMANAL | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | 6,00% | 76,00% | Trabajo Ejecutado | | 3% | 60% |
| Valor del Trabajo Programado | $ 269.314.726,00 | $ 7.377.045.513,00 | Valor del Trabajo Ejecutado | | $ 312.144.206,00 | $ 6.242.885.936,00 |
| **ETAPA DE DIAGNÓSTICO (PREVIA)** | SEMANAL | ACUMULADO | | | SEMANAL | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | | 100% | Trabajo Ejecutado | | | 100% |
| Valor del Trabajo Programado | | $ 273.071.600,00 | Valor del Trabajo Ejecutado | | | $ 273.071.600,00 |
| **ETAPA DE EJECUCION** | SEMANAL | ACUMULADO | | | SEMANAL | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | 6% | 76% | Trabajo Ejecutado | | 3% | 60% |
| Valor del Trabajo Programado | $ 269.314.726,00 | $ 7.068.973.913,00 | Valor del Trabajo Ejecutado | | $ 312.144.206,00 | $ 6.669.784.336,00 |

**REGIMEN CRONOGRAMA**

| FRENTE /TRAMO | CIV/UF | CÓDIGO ELEMENTO | CIV | LOCALIDAD | TIPO INTERVENCIÓN | % PROGRAM (FÍSICO) | % EJECUTADO (FÍSICO) | % VARIACIÓN | ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N A | | | | | | | | | |

**METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA**

| DESCRIPCIÓN META FISICA | UNIDAD | TOTAL PROYECTO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|
| N A | | | | |

## 3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

1

**COMPONENTE TÉCNICO**

Para este periodo se realizaron las siguientes actividades

**CIV 16004788 Barrio Ville Inés**

- Se realizo extendido y compactado de capa granular (Sub-base)
- Se realizó instalación de bordillo de confinamiento A-80

**CIV 16003173 Barrio Alquería**

- Se realizó instalación de sardinel A-10

**CIV 16003768 Barrio Alquería**

- Se realizó excavación manual para cajas de inspección

**CIV 16003612 Santa Rita 2**

- Se realizo prueba de presión de hidrante de acometida de 4"
- Se continúa con el mejoramiento del espacio público

**CIV 16001268 Galán**

- Se terminó excavación mecánica de la caja para estructura
- A la fecha solo se ha recibido capa de mejoramiento con region entre K0+010 y la K0+055
- Se suspende actividades de construcción caja aguas negras por no cumplir compromisos respectos a pasos preliminares seguros y PMT

**CIV 16001809 Milenta II**

- Se realizó remates de capa granular.
- Durante la fecha que comprende el presente informe no se realizaron mayores actividades.

**CIV 16002769 Barrio Bochica ( Calle 2 D)**

- Se realizó excavación para instalación de redes 14" y localización domiciliarias costado sur.
- Se realizó instalación red 14" sanitaria, así como rellenos granulares correspondiente a capa inicial costado sur.

**CIV 16002845 Barrio Bochica (1G)**

- Se realizó demolición zonas de anden existente en ambos costados para instalación de concreto de planta, restitución de zonas de anden
- Se realizó mezcla en seco de materiales para estabilizados estructura de via

**CIV 16002844 Barrio Bochica (1H)**

- Se realizó demolición de zonas de anden costado sur
- Se realizo instalación de concreto de planta para undenes.
- Se realizó mezcla de materiales base granular, fresado y emulsión para capa de base estabilizada (RAP)

**CIV 16003026 Barrio Bochica (1D)**

- Se realizó demolición de zonas en anden existente para ambos costados para instalación de concreto de planta, restitución de zonas de anden
- Se realizó mezcla en seco de materiales para estabilizados estructura de via

**CIV 16000818:**

- Se realizó fresado e=0,20m entre el k0+000al k0+070

2

**COMPONENTE SSTMA**

Para este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizaron recorridos diarios a los frentes de obra y Seguimiento a la implementación de los nuevos CIV en lo referente al área SSTMA del contratista, en bitácora se deja registro fotográfico de las actividades y observaciones que resulten de los recorridos.
- El día 10 el contratista envió vía correo la planilla de Seguridad Social del subcontratista Concresol y la planilla del subcontratista construcciones robledo S.A.S para su revisión y aprobación de septiembre.
- Se realizó capacitación mensual sstma, el mismo día envió la relación de los Auxiliares de tránsito para la revisión
- El día 12 se radicó en el FDLPA los informes N° 11 del área SST y el informe N°9 del área ambiental
- Se realizó comité con el ente ambiental de la alcaldía con el propósito de revisar el PGIRD.
- El día 13 se realizó la calificación de las listas de chequeo correspondientes a las dos semanas del mes de septiembre

00000397

**COMPONENTE SOCIAL**

Para este periodo se realizarán las siguientes actividades:

- Del 09 al 14 de septiembre, el contratista realiza atención en el Punto PAC, en el horario de 8:00 am a las 12:m.
- El día 10 de septiembre, interventoría realizó la atención en el Punto PAC, el horario de 8:00 am a las 4:00 p.m.
- El 13 de septiembre a las 8:00 am se realizó comité social #33, en el campamento de la interventoría.

Puntos satélites de información:

- El día 12 de septiembre, el contratista realizó mantenimiento a los puntos satélites de información de los segmentos viales del barrio Bochica CIV's. 16003026, 16002945,16002769, 16002844.

Volantes de invitación o convocatoria. N/A

Afiches Informativos:

- El día 12 de septiembre, el contratista realizó instalación de afiches de información en los puntos satélites de los segmentos viales del barrio Bochica CIV's . 16003026, 16002945,16002769,16002844.

Volantes de información ciudadana o comunicados:

- El día 12 de septiembre, el contratista realizó la entrega de 4 volantes informativos sobre inicio de obra y levantamiento de actas de vecindad de primera visita, en el segmento vial 16002945 (Bochica).
- El día 12 de septiembre, el contratista realizó la entrega de 7 volantes informativos sobre inicio de obra y levantamiento de actas de vecindad de primera visita en el segmento vial 16002879 (Bochica).
- El día 12 de septiembre, el contratista realizó la entrega de 5 volantes informativos sobre inicio de obra y levantamiento de actas de vecindad de primera visita en el segmento vial 16002846 (Bochica).

Atenciones ciudadanas de la semana:

3 El día 10 de septiembre, el contratista recepcionó una manifestación ciudadana en el CIV 16002844 (Bochica) ,en el predio ubicado en la calle 1H BIS N. 33-25 por afectación a medidor .

Talleres de sostenibilidad:

- El día 13 de viernes, el contratista realizó acercamiento el colegio Bilingue José Alemano para hacer entrega de los resultados del taller de sostenibilidad realizado con los alumnos del grado.

Levantamiento de actas de vecindad:

- Los 13 y 14 de septiembre, el contratista realizó el levantamiento de 10 y 5 actas de vecindad , respectivamente, la interventoría realizó seguimiento a esta actividad.

Levantamiento de actas de fachada: N/A

Levantamiento de actas de cierre: N/A

Actas de compromiso:

- Acompañamiento social a actividades ambientales: El día 11 de septiembre el contratista en compañía de la interventoría realizó acta de restitución de zona verde en sector utilizado para acopio, en el CIV 16001283 (Brasilia).
- El 14 de septiembre, el contratista realizó la restitución de zona verde en sector utilizado como acopio de material del CIV 16001283 y se firma acta de entrega.
- El día 14 de septiembre el contratista realizó la restitución de zona verde en sector utilizado para acopio de material del CIV 16001040 (San Rafael).

## ACTIVIDADES PRÓXIMA SEMANA

**COMPONENTE TÉCNICO**

Se realizarán las siguientes actividades:

**CIV 16004735 Barrio Villa Inés**

- Instalación de mobiliario A-120
- Instalación de bordillo de confinamiento A-80
- Extendido y compactado de sub-base granular.

**CIV 16003173 Barrio Alquería**

- Instalación de cardinal A-10 y bajo rampa A-55.
- Figurado de refuerzo para sumidero

**CIV 16003788 Barrio Alquería**

- Excavación de cajas de inspección domiciliarias costado oriental

**CIV 16003812 Santa Rita 2**

- Demolición de andén e instalación de B-200 y refuerzo para fundida de andenes costado oriental.

**CIV 16001256 Galán**

- Extendido y compactado de sub-base granular.

**CIV 16001808 Milenta II**

- Imprimación a base granular
- Extendido y compactado de mezcla asfáltica MD20 quedando pendiente 4 m lineales de asfalto.

**CIV 16002769 Barrio Bochica**

- Construcción cajas domiciliarias costado norte.
- Excavaciones redes sanitarias domiciliarias costado sur

**CIV 16002844 Barrio Bochica**

- Fundida de concretos en zona de andenes faltantes.

**CIV 16002945 Barrio Bochica**

- Fundida de concretos en zona de andenes y sumideros.
- Mezcla de base estabilizada con emulsión asfáltica.

**CIV 16003026 Barrio Bochica**

- Fundida de concretos en zona de andenes

**CIV 16000516:**

- Intervención de mantenimiento periódico

**COMPONENTE SSTMA**

Para este periodo se realizarán las siguientes actividades:

- Recorridos y seguimiento a los diferentes CIV para verificación de los componentes SSTMA
- Revisión por parte de la interventoría de los documentos de ingreso, afiliaciones, inspecciones del personal nuevo.
- Para el día 17 se realizará recorrido SSTMA en los frentes en ejecución
- Calificación lista de chequeo del componente SISOMA
- Revisión de la relación del personal de Auxiliar de tránsito y maquinaria enviada por el contratista

**COMPONENTE SOCIAL**

Para este periodo se realizarán las siguientes actividades:

**PROGRAMA DE INFORMACIÓN**

- Se realizará reunión de avance del CIV 16003763 (Alquería 2) , el día viernes 20 de septiembre 9:00 am
- El contratista enviará la presentación para reunión de avance CIV 16003763 (Alquería 2), el día 17 de septiembre de 2019; interventoría realizará revisión de la misma.
- Se realizará simulacro de reunión de avance CIV 16003763 (Alquería 2), el día 18 de septiembre de 2019.
- Se realizará reunión de avance del CIV 16003173 (Alquería 1) , el día viernes 20 de septiembre 11:00 am
- El contratista enviará la presentación de reunión del CIV 16003173 (Alquería 1) el día 17 de septiembre de 2019; interventoría realizará revisión de la misma.
- Se realizará Simulacro de reunión de avance del CIV 16003173 (Alquería 1), el día 18 de septiembre de 2019

**PROGRAMA DE DIVULGACIÓN**

- Se realizará la entrega de volantes de convocatoria a reunión del CIV 16003763 (Alquería 2) el día 16 de septiembre.
- Se realizará la entrega de volantes de convocatoria a reunión del CIV 16003173 (Alquería 1)el día 16 de septiembre.

Puntos satélites de información:

- Se realizará el 16 de septiembre actualización de los puntos satélites de información de los CIV s: 16003763 y 16003173 (Alquería 1 y 2) con el volante de convocatoria a reunión de avance .

Afiches informativos:

- Se realizará Actualización y mantenimiento de afiches informativos según recorrido social.

**PROGRAMA DE ATENCION AL CUIDADANO**

- Se realizará seguimiento a las manifestaciones ciudadanas


**PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD**

- Se radicará en el colegio bilingüe José Alemano los resultados del taller de sostenibilidad el día 17 de septiembre.


**PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA**

- Se iniciará con el levantamiento de actas de vecindad del CIV 16002879 (Bochica) el 17 de septiembre


## 4. REGISTRO FOTOGRAFICO




Mantenimiento punto satélite de información CIV 16002945 Barrio Bochica



Mantenimiento puntó satélite de información CIV 16003026 barrio Bochica



Mantenimiento puntó satélite de información CIV 16002844 barrio Bochica




Mantenimiento punto satelite de Informacion CIV 16001256 Galán.




Comite social #39



Levantamiento actas de vecindad CIV 16002945 (Bochica)



Reunión para restitución de zona verde CIV 16001283 (Brasilia)




Restitución de zona verde utilizada como acopio CIV 16001283 Brasilia)




Restitución de zona verde utilizada como acopio 16001040 (San Rafael)




Implementación de senderos peatonales CIV 16003769




Cerramiento CIV 16000711




Campamento CIV16001000



Enlibado CIV 16002769



Reposición de EPP




Plafones CIV 16001256




CIV 16002844:




CIV 16002844:




CIV 16002945



CIV 16003026: INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO




CIV 16003612: prueba de presión de tubería de acueducto de 4"



CIV 16003612: INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO


00000388




CIV 16003612: FUNDIDA DE ESPACIO PUBLICO




CIV 16003612: FUNDIDA DE ESPACIO PUBLICO



CIV 16003612: FUNDIDA DE ESPACIO PUBLICO




CVI 16000618: FRESADO



CVI 16000618: FRESADO




CVI 16000618: FRESADO




CVI 16000618: FRESADO




CIV 16004735: EXTENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-BASE




CIV 16004735: INSTALACIÓN DE BORDILLO DE CONFINAMIENTO




CIV 16001258: EXTENDIDO DE RAJÓN




CIV 16001258: COMPACTADO DE SELLO



CIV 16003173: EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE PREFABRICADOS



CIV 16003173:INSTALACIÓN DE PREFABRICADOS



CIV 16003173:INSTALACIÓN DE PREFABRICADOS



CIV 16001809: INSTALACIÓN DE PREFABRICADOS

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIESIOCHO (18) días del mes de SEPTIEMBRE de 2019

00000400

Director de Interventoría
INTERSA S.A

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA**

**ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA**

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

**SEMANA N.** 48 **DEL** 2 DE SEPTIEMBRE **AL** 8 **DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**CONTRATO No** 141-2018

## 1. ANTECEDENTES

**OBJETO DEL CONTRATO**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA

**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO** CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 156 de 2018

**CONSTRUCTOR** LUIS GABRIEL NIETO GARCIA **NIT** 11331008-1

**INTERVENTOR** INTERSA S.A **NIT** 860450844-3

**SUPERVISIÓN FDLPA** ING. FABIÁN CRUZ

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 8 DE OCTUBRE DE 2018

**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO** 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| Contrato de Obra | | Contrato de Interventoría | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial | $8.734.000.000,00 | Valor Inicial | $971.200.000,00 |
| Valor Actualizado | $8.734.000.000,00 | Valor Actualizado | $971.200.000,00 |
| No. de empleos generados | 40 | No. De empleos generados | 12 |

## 2. AVANCES DEL PROYECTO

| PROGRAMADO | | | | EJECUTADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL CONTRATO** | | SEMANAL | ACUMULADO | | | SEMANAL | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | | 5,00% | 71,00% | Trabajo Ejecutado | | 5% | 57% |
| Valor del Trabajo Programado | $ | 359.985.917,00 | $ 7.057.730.787,00 | Valor del Trabajo Ejecutado | $ | 273.038.242,00 | $ 5.930.722.640,00 |
| **ETAPA DE DIAGNÓSTICO (PREVIA)** | | SEMANAL | ACUMULADO | | | SEMANAL | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | | | 100% | Trabajo Ejecutado | | | 100% |
| Valor del Trabajo Programado | $ | | 273.071.600,00 | Valor del Trabajo Ejecutado | $ | | 273.071.600,00 |
| **ETAPA DE EJECUCIÓN** | | SEMANAL | ACUMULADO | | | SEMANAL | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | | 5% | 71% | Trabajo Ejecutado | | 5% | 57% |
| Valor del Trabajo Programado | $ | 359.985.917,00 | $ 6.784.659.187,00 | Valor del Trabajo Ejecutado | $ | 273.038.242,00 | $ 5.657.051.040,00 |

**RESUMEN CRONOGRAMA**

| FRENTE /TRAMO | CIV/FA | CÓDIGO ELEMENTO | CIV | LOCALIDAD | TIPO INTERVENCIÓN | % PROGRAM (FISICO) | % EJECUTADO (FISICO) | % VARIACIÓN | ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.A | | | | | | | | | |

**METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA**

| DESCRIPCIÓN META FISICA | UNIDAD | TOTAL PROYECTO | PROGRAMADO | | EJECUTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.A | | | | | | |

## 3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

**COMPONENTE TECNICO**

Para este periodo se realizaron las siguientes actividades.

**CIV 16004735 Barrio Villa Inés**

- Se terminó de excaver caja para estructura de pavimentos
- Se realizó extendido y compactado de capa de mejoramiento con rajón
- Se demolió pozo de aguas negras existente y se inició construcción del mismo

**CIV 16003173 Barrio Alquería**

- Se realizó extendido y compactado de base estabilizada con emulsión asfaltica (RAI')

**CIV 16000758 Barrio Alquería**

- Se realizó extendido y compactado de base estabilizada con emulsión asfáltica (RAP)

**CIV 16003612 Santa Rita 2**

- Se realizó adecuación de espacio público, fundiendo placa de contra eje de 3000PSI

**CIV 16001256 Galán**

- Se realizó excavación mecánica para estructura de vía del K0 al K0+050
- Se realizó extendido de capa de mejoramiento con Rajón 30mt
- Se terminó construcción de domiciliarias
- Se inició construcción de caja aguas negras FINAL

**CIV 16001808 Milenta II**

- Se realizó extendido y compactado de base estabilizada con emulsión asfáltica (RAP)

**CIV 16002768 Barrio Bochica ( Calle 2 D)**

- Se realizó excavación para tubería de 10"
- Se realizó la construcción de cajas de inspección costado norte

**CIV 16002845 Barrio Bochica (1G)**

- se realizó construcción de sumidero en concreto

**CIV 16002844 Barrio Bochica (1H)**

- se realizó construcción de sumidero en concreto
- Se realizó intervención del espacio público, fundiendo costado oriental

**CIV 16003028 Barrio Bochica (1D)**

- se realizó extendido y compactado de mezcla estabilizada con emulsión asfaltica
- Se realizó traslado de manguera de gas natural

1

00000401

| | |
|---|---|
| 2 | **COMPONENTE SSTMA**<br>Para este periodo se realizaron las siguientes actividades:<br>•Se realizaron recorridos diarios a los frentes de obra y Seguimiento a la implementación de los nuevos CIV en lo referente al área SSTMA del contratista, en bitácora se deja registro fotográfico de las actividades y observaciones que resulten de los recorridos.<br>•El día 02 de Septiembre se realizó capacitación mensual sstma al personal de la interventoría, tomando registro de asistencia al personal asistente.<br>•El día 03 de Septiembre El contratista envío las pre actas sisoma para su revisión y aprobación, igualmente el contratista a envío el presupuesto del personal auxiliares de transito del horario nocturno para la revisión y aprobación por parte de la interventoría. La residente ambiental radica los aplicativos y certificaciones ambientales del mes de julio.<br>•El día 04 se le solcitó al contratista el esquema del CIV 16000618 para la revisión de la implementación e instalación de la señal vertical del PMT.<br>•El día 05 se realiza comité integral mensual en las oficinas del contratista, quedando acta de esta reunión.<br>•Se le envío al contratista las actas SSTMA aprobadas para firma y radicación.<br>•El contratista envió el documento del informe Mensual SST para su revisión y aprobación<br>•El contratista retiró los escombros del CIV 16000711 GALAN y se le indicó al contratista la limpieza de los sumideros.<br>•El día 06 el contratista envío los documentos de la retroexcavadora komatsu para su revisión y aprobación y del operador del señor Armando Malagon.<br>•Se calificó las listas del chequeo y se enviaron vía correo electrónico para la revisión y firma por parte del contratista<br>•El día 07 se realizó recorrido por los CIV de Bochica y Villa Inés.<br>Se le indicó al contratista los retiros de los escombros en santa Rita |
| 3 | **COMPONENTE SOCIAL**<br>Para este periodo se realizarán las siguientes actividades:<br>• Del 02 al 06 de septiembre, el contratista realiza atención en el Punto PAC, en el horario de 8:00 am a las 12 m.<br>• El día 03 de septiembre, interventoría realizó la atención en el Punto PAC, el horario de 8.00 am a las 4:00 p.m.<br>• El 05 de septiembre a las 2:00 pm se realizó comité integral, en el campamento del contratista.<br>**Puntos satélites de información:**<br>• El día 2 de septiembre, el contratista realizó el mantenimiento al punto satélite de información del segmento vial 16003026 (Bochica)<br>• El día 2 de septiembre, el contratista realizó el mantenimiento el punto satélite de información del segmento vial 16002844 (Bochica)<br>• El día 4 de septiembre, el contratista realizó el mantenimiento el punto satélite de información del segmento vial 16001808 (Milenta 2)<br>Volantes de invitación o convocatoria: N/A<br>**Afiches informativos:**<br>• El día 2 de septiembre, el contratista realizó el mantenimiento del afiche informativo del segmento vial 16003026 (Bochica)<br>• El día 2 de septiembre, el contratista realizó el mantenimiento del afiche informativo del segmento vial 16002844 (Bochica)<br>• El día 4 de septiembre, el contratista realizó el mantenimiento del afiche informativo del segmento vial 16001805 (Milenta 2)<br>**Volantes de información ciudadana o comunicados:**<br>• El día 2 de septiembre, el contratista envió a interventoría vía correo electrónico, el volante informativo de inicio de obra en el segmento vial 16000618 (Florida Occidental), para revisión y aprobación interventoría remitió a la oficina de prensa quien dio aprobación al mismo.<br>• El día 2 de septiembre, el contratista envió a interventoría vía correo electrónico, las actas de reunión de los CIV's: 16003612 (Santa Rita 2) y 16000829 (San Gabriel), interventoría lo aprobación a los mismos.<br>• El día 3 de septiembre, el contratista realizó la entrega de 2 volantes informativos sobre inicio de actividades en el segmento vial 16000618 ( Florida Occidental)<br>**Talleres de sostenibilidad:**<br>• El 02 de septiembre a las 10:00 am en el Colegio Bilingüe José Alamano, en el curso 301, se desarrolló el primer taller de sostenibilidad, con el tema de "señalización de obra"; la interventoría realizó seguimiento y acompañamiento a esta actividad.<br>• El día 6 de septiembre, el contratista envió vía correo electrónico a interventoría, la metodología para el segundo taller de sostenibilidad sobre " factores que deterioran el asfalto". |
| | **ACTIVIDADES PRÓXIMA SEMANA** |
| | **COMPONENTE TÉCNICO**<br>Se realizarán las siguientes actividades:<br>**CIV 16003736 Barrio Villa Inés**<br>• Construcción de pozo de aguas negras<br>•Extendido y compactado de capa granular (Sub-Base)<br>**CIV 16003173 Barrio Alqueria**<br>• Instalación de sardinel A10-A80<br>**CIV 16003758 Barrio Alqueria**<br>• Instalación de sardinel A10-A80<br>**CIV 16003812 Santa Rita 2**<br>•Se continua adecuación de espacio público, fundiendo placa de concreto de 3000PSI<br>**CIV 16001256 Galán**<br>• Se continúa con extendido de capa de mejoramiento con Rajón<br>•Extendido y compactado de capa granular (sub-base)<br>**CIV 16001808 Milenta II**<br>• Instalación de sardinel A10-A80<br>**CIV 16002769 Barrio Bochica (Calle 2 D)**<br>•Se contara adecuación de espacio público, fundiendo placa de concreto de 3000PSI<br>**CIV 16002846 Barrio Bochica (1G)**<br>•se continua adecuación de espacio público, fundiendo placa de concreto de 3000PSI<br>**CIV 16002844 Barrio Bochica (1H)**<br>•Se continua adecuación de espacio público, fundiendo placa de concreto de 3000PSI<br>**CIV 16003026 Barrio Bochica (1D)**<br>•Se continua adecuación de espacio público, fundiendo placa de concreto de 3000PSI<br>**CIV 16000618**<br>•Inicio de actividades<br><br>**COMPONENTE SSTMA**<br>Para este periodo se realizarán las siguientes actividades.<br>•Recorridos y seguimiento a los diferentes CIV para verificación de los componentes SSTMA<br>•Revisión por parte de la interventoría de los documentos de ingreso, afiliaciones, inducciones del personal nuevo.<br>•Entrega del informe mensual SSTMA socializado y radicado en el FDLPA<br>•Calificación lista de chequeo del componente SISOMA<br>•Radicar informe mensual SSTMA del contratista al FDLPA<br>•Seguimiento e inspección del PMT del nuevo CIV 1600618<br><br>**COMPONENTE SOCIAL**<br>Para este periodo se realizarán las siguientes actividades:<br>PROGRAMA DE DIVULGACIÓN<br>Puntos satélites de información:<br>Actualización y mantenimiento de los puntos satélites de información según recorrido<br>Afiches informativos<br>Actualización y mantenimiento de afiches informativos según recorrido<br>PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO<br>Realizar seguimiento a las manifestaciones ciudadanas.<br>PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD<br>Interventoría enviará observaciones de la metodología del segundo taller de sostenibilidad.<br>PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA<br>Entrega de copias de acta de cierre a los diferentes segmentos viales |


## 4. REGISTRO FOTOGRAFICO



Cargue de escombros CIV 16000711



Limpieza de sumideros CIV 16000711




Capacitación mensual SSTMA



Tema: importancia recurso hídrico- evaluación y valoración del riesgo




Ingreso retroexcavadora Komatsu




Instalación de sticker a la maquinaria del contratista




Comité integral mensual, oficina contratista




Cerramiento y senderos peatonales en buen estado




CIV 16000711 :Escombros



Puntó satélite de información CIV :16001803 (Milenta 2)



Puntó satélite de información CIV :16003026 (Bochica)



Puntó satélite de información CIV :16002844 (Bochica)



Entre de volantes CIV : 16000618 (Florida Occidental )




1°Taller de sostenibilidad. Colegio jBilíngua José Allamano curso 301



Comité integral



CIV 16003612: INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO




CIV 16003612: INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO




CIV 16001256: EXCAVACIÓN MECÁNICA

00000403




CIV 16001256: EXTENDIDO DE RAJÓN




CIV 16004735: EXTENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE MEJORAMIENTO CON RAJON Y SELLO




CIV 16004735: EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR




CIV 16003550: INTERVENCIÓN DE ESPACIO PUBLICO




CIV 16003550: INSTALACIÓN DE REFUERZO



CIV 16003550: FUNDIDA DE CONCRETO




CIV 16003550: FUNDIDA DE CONCRETO




CIV 16001808: PROTECCIÓN DE MATERIAL GRANULAR



CIV 16001808: RIEGO DE EMULSIÓN ASFALTICA




CIV 16001808: ESTENDIDO DE BASE ESTABILIZADA




CIV 16001808: RAP INSTALADO




CIV 16003758: MEZCLA DE BASE ESTABILIZADA




CIV 16003758: EXTENDIDO DE BASE ESTABILIZADA




CIV 16003758: COMPACTACIÓN DE BASE ESTABILIZADA




CIV 16003758: COMPACTACIÓN DE BASE ESTABILIZADA



CIV 16003758: TOMA DE DENSIDADES



CIV 16003758: INSTLACIÓN DE PREFABRICADOS A10




CIV 16003758: INSTLACIÓN DE PREFABRICADOS A10




CIV 16003173: MATERIAL GRANULAR (SUB-BASE)




CIV 16003173: MEZCLADO DE BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFALTIÇA



CIV 16003173: EXTENDIDO DE BASE ESTABILIZADA




CIV 16003173: EXTENDIDO DE BASE ESTABILIZADA



CIV 16003173: COMPACTADO DE BASE ESTABILIZADA




CIV 16003173: BASE ESTABILIZADA



CIV 16003173: BASE ESTABILIZADA



CIV 16003173: TOMA DE DENSIDADES



CIV 16003173: CONTROL DE TOPOGRAFÍA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

NUEVE (9) días del mes de SEPTIEMBRE de 2019

Director de Interventoría
INTERVIA S.A.

00000405


INFORME SOCIAL N° 12
INFORME Nº 10 ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA
GESTIÓN SOCIAL
PERÍODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORÍA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA- 141-2018
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 156-2018
REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.
INTERSA S.A
NIT: 860.150.614-3
BOGOTA D.C.
SEPTIEMBRE 2019

# INFORME SOCIAL N° 12
# INFORME Nº 10 ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA
# GESTIÓN SOCIAL

## PERÍODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
## GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORÍA

## CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA- 141-2018
## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 156-2018

**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.**


**INTERSA S.A**
**NIT: 860.450.644-3**


**BOGOTÁ D.C,**
**SEPTIEMBRE 2019**

00000407

## TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

| FECHA | VERSION | DETALLE |
|---|---|---|
| SEPTIEMBRE DE 2019 | 00 | ORIGINAL |
| | | |
| | | |
| | | |

## CONTROL DEL DOCUMENTO

| Elaboró | |
|---|---|
| Nombre: | Paola Rueda |
| Cargo: | Residente social |
| Firma: |  |
| Nombre: | Johan Alfonso |
| Cargo: | Residente social |
| Firma: |  |

00000408

# TABLA DE CONTENIDO


INTRODUCCION ..... 8

1. OBJETIVOS ..... 10

1.1 Objetivo General ..... 10

1.2 Objetivos Específicos ..... 10

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ..... 11

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 12

3.1 Ubicación ..... 12

4. PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD ..... 15

4.1 Reunión de inicio de obra: ..... 15

4.2 Reunión de avance: ..... 18

4.3 Reunión extraordinaria: ..... 21

4.4 Reunión de finalización: ..... 21

5. PROGRAMA DE DIVULGACION DEL PROYECTO ..... 22

5.1 Puntos satélites: ..... 22

Volante de invitación a convocatorias, reuniones y comités: ..... 24

5.2.1 Volantes de inicio de obra: ..... 24

5.2.2 Afiches de información: ..... 37

5.2.3 Plegables del plan de manejo de tráfico – PMT: ..... 37

6. PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO ..... 39

6.1 Clasificación de los requerimientos ciudadanos: ..... 39

6.2 Manifestaciones Ciudadanas ..... 40

6.2.1 Manifestaciones Ciudadanas del periodo ..... 40


00000409

6.2.2 Manifestaciones Ciudadanas cerradas ..... 42

6.3 Medios de atención: ..... 58

6.4 Equipamiento de atención: ..... 59

**7 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD ..... 59**

7.1 Comités de participación ciudadana: ..... 59

7.2 Talleres de sostenibilidad ..... 64

**8. PROGRAMA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO A EMPLEADOS A LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA. ..... 65**

**9. PROGRAMA DE APOYO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO ..... 66**

**10. PROGRAMA DE MANEJO DE IMPACTOS EN EL SECTOR COMERCIAL ..... 68**

**11. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA . 68**

11.1 Levantamiento de actas de vecindad: ..... 68

11.2 Levantamiento actas de rampas de accesos vehiculares ..... 73

11.3 Acta de compromisos ..... 73

11.4 Registro fílmico y fotografías de las vías: ..... 74

**12 REPORTES ..... 74**

12. 1 Informes semanales: ..... 74

12.2 Informes mensuales: ..... 77

12.3 Informe final gestión social: ..... 81

12.4 Evaluación de gestión social del contrato. ..... 81

**13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 84**

**14. ANEXOS ..... 86**


00000410

## LISTADO DE TABLAS


Tabla No 1. Datos Contratista....11
Tabla No 2. Datos Interventoría....12
Tabla 3 CIV´S Intervenidos....14
Tabla 4 Consolidad Reuniones De Inicio....16
Tabla 5 Consolidado Reuniones De Avance....20
Tabla 6 Reuniones Extraordinarias....21
Tabla 7 Reuniones De Finalización....21
Tabla 8 Puntos Satélites....23
Tabla 9 Piezas De Divulgación Generadas....25
Tabla 10 Volantes De PMT....37
Tabla 11 Manifestaciones Ciudadanas....41
Tabla 12manifestaciones Ciudadanas Cerradas....42
Tabla 13 Consolidado Manifestaciones Ciudadanas....44
Tabla 14 Generalidades Comité De Participación Ciudadana....60
Tabla 15 Miembros Del Comité De Participación....61
Tabla 16 Programa De Socializacion Del Proyecto A Empleados De La Obra....65
Tabla 17 Porcentaje Generación De Empleo....67
Tabla 18 Actas De Vecindad Y Fachada Del Periodo....69
Tabla 19 Consolidado Actas De Vecindad Y Fachada....69
Tabla 20 Consolidado Oficios De Aprobacion Actas De Vecindad....72
Tabla 21 Informes Semanales....74
Tabla 22 Oficios De Radicación Informes Mensuales De Interventoría....77
Tabla 23 Oficios De Aprobación Informes Mensuales Del Contratista....78
Tabla 24 Comités Sociales....79
Tabla 25 Indicadores De Gestión Programa De Información....81
Tabla 26indicadores De Gestión Programa De Atención Al Ciudadano....81
Tabla 27 Indicadores De Cumplimiento Programa De Sostenibilidad....82

Tabla 28 Indicadores De Gestión Programa De Socialización Del Proyecto A Empleados De La Obra .....82

Tabla 29 Indicadores De Gestión Pr0grama De Apoyo Para La Generación De Empleo .....82

Tabla 30 Indicadores De Gestión Programa De Acompañamiento Social A Actividades Técnicas De Obra .....82

## INTRODUCCION

El siguiente informe social describe cada una de las estrategias que se manejaron durante el décimo período de ejecución de obra, correspondiente al mes de septiembre (01-30 de septiembre), en el cual se encuentran en actividades constructivas en los CIV´s: 16001040 (San Rafael), 16001283 (Brasilia.), 16003173 (Alquería 1), 16003758 (Alquería 2), 16002844 (Bochica Callejón 1 H Bis), 16002945 (Bochica Callejón 1 G), 16002769 (Cll 2da), 16001808 (Milenta 2), 16003026 (Callejón 1 D Bis), 16003612 (Santa Rita 2), 16001256 (Galán) y 16004735 (Villa Inés); el contratista ya finalizó actividades en los CIV´s 16004097 (Autopista sur Muzú), 1600629 (San Gabriel) 16002026 (Milenta), 16003550 (Santa Rita 1), y 16001793 (El Sol). Así mismo se realizaron actividades previas sociales (actas de vecindad) en los CIV´s: 160002905 y 16002979 (Bochica).

El informe se hace con el fin de darle cumplimiento al del Plan de Gestión Social, del Contrato de Obra No. 156-de 2018, cuyo objeto es: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." y del contrato de interventoría N°141-2018, cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA."

Se expone el seguimiento y acompañamiento por parte de interventoría de las actividades sociales ejecutadas por el contratista Luis Gabriel Nieto García en los CIV´s anteriormente mencionados.

Se incluyen los instrumentos de seguimiento y control para todas estas actividades en los diferentes segmentos de intervención, para así garantizar el cumplimiento de la Gestión Social.

## 1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo General

Realizar gestiones desde el componente social, para verificar las actividades que se desarrollan dentro del mismo, en el marco del desarrollo del Contrato de Obra N°. 156 – 2018 y contrato de interventoría N° 141-2018, que permitan potenciar los efectos positivos, reducir el impacto de la intervención e integrar diversos actores sociales, de igual forma controlar y supervisar cada una de las actividades sociales que se realizarán dentro del contrato de obra.

Objetivos Específicos

-Conocer y participar en cada una de las actividades sociales que son convocadas por el contratista.

-Realizar informes semanales y mensuales del componente social.

- Realizar cronograma de actividades sociales que se ejecutaran dentro del mes.

- Realizar recorridos por los frentes de obra.

-Atender el punto de atención al ciudadano- PAC.

-Realizar seguimiento a los comités de veeduría ciudadana.

-Realizar visita por cada frente de obra, verificación que la profesional social se encuentre brindado la información adecuada a la comunidad.

-Acompañar la ejecución de las actividades técnicas durante el desarrollo de la obra.

-Verificar que se brinde cumplimiento con las actividades entregadas dentro del Plan de Gestión Social (PGS).

-Evaluar las actividades sociales por medio de la lista de chequeo social.

-Dar seguimiento a cada una de las reuniones sociales que son realizadas por el contratista.

-Realizar lista de chequeo social, frente a las actividades que son realizadas por el contratista.

## 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, en las Tablas N°1 y 2, se describe la información de los proyectos, tanto del contratista como de la interventoría:

*Tabla No 1. Datos contratista*

| NOMBRE DEL CONTRATISTA | LGNG |
|---|---|
| No. DEL CONTRATO | 156/2018 |
| ETAPA | EJECUCIÓN |
| OBJETO | CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |
| PLAZO TOTAL CONTRATO | 10 MESES |
| PRÓRROGA | 2 MESES |
| FECHA DE INICIO Y TERMINACIÒN DEL CONTRATO GENERAL | Fecha de inicio 08 de octubre de 2018<br>Fecha de finalización 08 de agosto de 2019 |
| DIAGNÓSTICO | 2 meses (08 de octubre de 2018 al 07 de diciembre de 2018) |
| ETAPA DE EJECUCIÓN | 11 meses ( 08 de diciembre al 07 de agosto de 2019)<br>2 meses prórroga (08 de agosto de 2019 al 08 de octubre) |
| VALOR DEL CONTRATO DE OBRA | $8.734.000.000 |
| DIRECCIÓN | Ing. Frank Pinzón |
| ÁREA TÉCNICA | Ing. Angélica Ramos<br>Ing. Humberto Robayo<br>Ing.. Ana Nicely Casas |
| ÁREA SOCIAL | Ts. Yesica Agudelo |
| ÁREA AMBIENTAL | Ing. Bairo Guañarita |
| ÁREA SST | Ing. Astrid Fabiola Maldonado |

Fuente: Información área técnica

*Tabla No 2. Datos Interventoría*

| NOMBRE DE LA INTERVENTORÍA | INTERSA S.A |
|---|---|
| No. DEL CONTRATO | 141/2018 |
| ETAPA | EJECUCIÓN |
| OBJETO | "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA." |
| PLAZO TOTAL CONTRATO | 11 MESES Y 2 MESES DE PRÓRROGA. |
| FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO GENERAL | Fecha de inicio 08 de octubre de 2018<br>Fecha de finalización 07 de noviembre de 2019 |
| VALOR DEL CONTRATO DE OBRA | $ 971.200.000 |
| DIRECCIÓN | Ing. Andrés Useche<br>(teléfono 310 3098232 -correo tecnica@intersaingenieria.com) |
| ÁREA TÉCNICA | Ing. Raúl Aparicio<br>(teléfono 300 6036322-tecnico.pa@intersaingenieria.com)<br><br>Arq. Andrés Franco<br>(teléfono 300 3095337 - tecnico.pa@intersaingenieria.com ) |
| ÁREA SOCIAL | Ps. Paola Rueda<br>(teléfono 300 2375414 - social.pa@intersaingenieria.com )<br><br>Ps. Johan Alfonso<br>(teléfono 311 2802860 - social.pa@intersaingenieria.com ) |
| ÁREA AMBIENTAL | Mónica Fajardo<br>(teléfono 310 6192038 -correo ambiental.pa@intersaingenieria.com) |
| ÁREA SST | Carlos Alfonso<br>(teléfono 313 3003882 -correo ambiental.pa@intersaingenieria.com)) |

Fuente: Información área técnica

## 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

### 3.1 Ubicación

El proyecto se encuentra localizado en las diferentes UPZ de la localidad 16 de Puente Aranda.

A continuación se relacionan cada uno de los CIV´s en intervención donde se han realizado actividades sociales previas y las UPZ en que se localizan, hasta la fecha:





*Ilustración 1 Localidad de Puente Aranda*

El Proyecto, se desarrolla dentro del área determinada por los Pliegos de condiciones, en la localidad de Puente Aranda y en los CIV definidos por el FDLPA, para la licitación pública No. ALPA-LP-006-2087.

El Fondo de Desarrollo Local de puente Aranda adjudicó al contratista LUIS GABRIEL NIETO GARCIA, 44 CIV (códigos de identificación vial): en la Tabla N° 3, en color **"azul"** se encuentran los CIV´s a los cuales se les realizaron mantenimiento periódico, en color **"verde"** se encuentran los CIV´s a los cuales se les realizaron mantenimiento periódico en este periodo, en color **"amarillo"** se encuentran los CIV´s que se

encuentran en intervención de rehabilitación, en color "**rojo**" los segmento en el que ya se terminó actividades y en color "**naranja**" se encuentra los segmentos viales que iniciarán actividades en el mes de octubre pero que sin embargo se iniciaron actividades previas sociales (actas de vecindad y de fachada):

*TABLA 3 CIV'S INTERVENIDOS*

| N° | CIV | BARRIO | VIA | INICIO | FIN | UPZ | SALON COMUNAL | INICIO DE ACTIVIDADES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODICOS | 16001911 | EL JAZMIN | CL 2B | KR 41A | KR 42 | | | |
| | 16002174 | TORREMOLINOS | CL 17 SUR | KR 52A | KR 52B | | | |
| | 16000683 | SAN GABRIEL | KR 56 | CL 4 D | CL 4 G | | | |
| | 16003114 | SANTA ISABEL | CL 2 | KR 30 A | KR 31 | | | |
| | 16002882 | CARABELAS | CL 1 | KR 38 A BIS | KR 38 BIS | | | |
| | 16000902 | SORRENTO | KR 53 D BIS | CLL 4D | CLL 4 C | | | |
| | 16000618 | FLORIDA OCCIDENTAL | CLL 22 B | CRR 32 | CRR 32 A | | | |
| | 16000711 | TRINIDAD GALÁN | CLL 4 B | CRR 57A | CRR 60 | | | |
| 1 | 16004097 | AUTOPISTA SUR MUZÚ | KR 50A | CL 39 SUR | CL 38B SUR | MUZU | CLL 38 SUR #50A-70 | 13 DE MARZO |
| 2 | 16003273 | LA ASUNCIÓN | KR 31 B | CL 1 BIS | CL 1 F | CIUDAD MONTES | CR 32 #2A-14 | 09 DE ABRIL |
| 3 | 16002026 | MILENTA | CLL 20 SUR | TV 53 A | | SAN RAFAEL | Carrera 56 # 14-48 sur | 18 DE DICIEMBRE |
| 3 | 16000629 | SAN GABRIEL | CLL 4D | KR 57 | KR 57 A | SAN RAFAEL | Carrera 58 No. 4B – 31 | 20 DE MAYO |
| 4 | 16001793 | EL SOL | CLL 2F | KR 41B | KR 42 | CIUDAD MONTES | | 26 DE ABRIL |
| 6 | 16003550 | SANTA RITA 1 | KR 50A | CL 33 SUR | CL 32 SUR | MUZU | CLL 37 A SUR #39-35 | 13 DE MARZO |
| 8 | 16001040 | SAN RAFAEL | KR 53C | CL 4C | CL 4F | SAN RAFAEL | Carrera 53 B Bis # 4 C - 09 | 18 DE MARZO |
| 9 | 16001808 | MILENTA 2 | KR 56 | CL 18 SUR | CL 17A SUR | SAN RAFAEL | Carrera 56 # 14-48 sur | 22 DE JULIO |
| 11 | 16001283 | BRASILIA | KR 44 | CL 4B | CL 4 F | SAN RAFAEL | CR 50 #4C-90 | 09 DE ABRIL |
| 12 | 16003612 | SANTA RITA 2 | KR 50A | CL 34 SUR | CL 33 SUR | MUZU | CLL 37 A SUR #39-35 | 11 DE JULIO |
| 13 | 16003173 | LA ALQUERÍA 1 | CLL 38 A SUR | CRR 52C | CRR 68 | MUZU | | 27 DE JUNIO |
| 14 | 16003758 | LA ALQUERÍA 2 | CARRERA 52 B | CALLE 40 B SUR | CALLE 41 | MUZU | Carrera 52 B # 40 B 14 Sur | 27 DE JUNIO |
| 15 | 16002844 | BOCHICA CENTRAL 1 | CLL 1H BIS | CRR 33 | CALLEJON | CIUDAD MONTES | Carrera 35 #1C-30 | 17 DE JUNIO |
| 16 | 16002945 | BOCHICA CENTRAL 2 | CALLE 1 G | CRR 33 | CRR 33 A | CIUDAD MONTES | Carrera 35 #1C-30 | 17 DE JUNIO |
| 17 | 16002769 | BOCHICA CENTRAL 3 | CLL 2 | KR 24 | KR 35 | CIUDAD MONTES | Carrera 35 #1C-30 | 3 DE JULIO |
| 18 | 16003026 | BOCHICA CENTRAL 4 | CLL 1 D BIS | KE 33 | CALLEJÓN | CIUDAD MONTES | Carrera 35 #1C-30 | 15 DE JULIO |
| 19 | 16004735 | VILLA INES | KR 38 A | CL 1 D BIS | CALLEJON | CIUDAD MONTES | Carrera 38 A #1D-30 | 24 DE MAYO |
| 20 | 16001256 | GALÁN | KR 54 | CL 2B | CL 3 | SAN RAFAEL | Dig 2 #57A-39 | 23 DE JULIO |
| 21 | 16000217 | SALAZAR GÓMEZ | CLL 9 | KR 67 | KR 67 A | SAN RAFAEL | | |
| 22 | 16001745 | PENSILVANIA | CLL 9 | KR 35 | KR 36 | ZONA INDUSTRIAL | | |
| 23 | 16000431 | SAN RAFAEL 2 | CRR 56 | CLL 5 C | CLL 5 B BIS | SAN RAFAEL | | |
| 24 | 16002905 | BOCHICA | CLL 2 | CRR 32 | CRR 32 | CIUDAD MONTES | Carrera 35 #1C-30 | |

| N° | CIV | BARRIO | VIA | INICIO | FIN | UPZ | SALON COMUNAL | INICIO DE ACTIVIDADES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16002879 | BOCHICA | CLL 2 | CRR 32 A | CRR 32 B | CIUDAD MONTES | Carrera 35 #1C-30 | |
| 26 | 16002846 | BOCHICA | CLL 2 | CRR 32 B | CRR 32 C | CIUDAD MONTES | Carrera 35 #1C-30 | |

**Nota aclaratoria:**

Para el periodo ya se encuentran ejecutados en su totalidad seis segmentos viales, sin embargo tienen manifestaciones ciudadanas que aún no se han podido cerrar, estos CIV´s son: 16002026 (Milenta), 16001793 (El Sol) y 16003550 (Santa Rita 1). Así mismo se realizaron actividades previas (actas de vecindad) en los CIV´s: 160002905, 16002879 y 16002846 (Bochica), pero las actividades constructivas se realizarán en el mes de octubre.

## 4. PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

El objetivo de este programa es velar por un espacio de participación, en donde se establezcan canales de comunicación con la comunidad.

Es por esta razón que durante la ejecución del proyecto, se debe realizar como mínimo las siguientes reuniones:

- Reunión de inicio de obra.
- Reunión de avance.
- Reunión extraordinaria.
- Reunión de finalización.

### 4.1 Reunión de inicio de obra:

En este periodo, no se llevaron a cabo reuniones de inicio.

Sin embargo a continuación en la tabla N°4, se describe el consolidado de las 19 reuniones de inicio realizadas hasta la fecha:

*TABLA 4 CONSOLIDAD REUNIONES DE INICIO*

| CONSOLIDADO REUNIONES DE INICIO | | |
|---|---|---|
| N° | CIV | FECHA/HORA REALIZACION |
| REUNIONES DE INICIO NOVIEMBRE: 1 | | |
| 1 | 16002026 (Milenta) | Fecha: 16/11/2018<br>Hora: 3:30 p.m. |
| REUNIONES DE INICIO MARZO: 6 | | |
| 2 | 16001040 (San Rafael) | Fecha: 05/03/2019<br>Hora: 4:00 p.m. |
| 3 | 16004097 (Autopista Sur Muzú) | Fecha: 05/03/2019<br>Hora: 6:00 p.m. |
| 4 | 16003550 (Santa Rita) | Fecha: 06/03/2019<br>Hora: 6:00 p.m. |
| 5 | 16001283 (Brasilia) | Fecha: 26/03/2019<br>Hora: 10:00 a.m. |
| 6 | 16003273 (La Asunción) | Fecha: 26/03/2019<br>Hora: 4:00 p.m. |
| 7 | 16001793 (El Sol) | Fecha: 28/03/2019<br>Hora: 6:00 p.m. |
| REUNIONES DE INICIO MAYO: 3 | | |

| CONSOLIDADO REUNIONES DE INICIO | | |
|---|---|---|
| N° | CIV | FECHA/HORA REALIZACION |
| 8 | 16004735 (Villa Inés) | **Fecha:** 14/05/2019 |
| | | **Hora:** 6:00 p.m. |
| 9 | 16000629 (San Gabriel) | **Fecha:**15/05/2019 |
| | | **Hora:** 5:00 p.m. |
| 10 | 16000693 (San Francisco) | **Fecha:** 25/05/2019 |
| | | **Hora:** 9:00 a.m. |
| REUNIONES DE INICIO JUNIO: 6 | | |
| 11 | 16003173 (Alquería 1) | **Fecha:** 07/06/2019 |
| | | **Hora:** 4:00 p.m. |
| 12 | 16003758 (Alquería 2) | **Fecha:** 13/06/2019 |
| | | **Hora:** 10:00 a.m. |
| 13 | 16002844 (Bochica Callejón 1 H Bis) | **Fecha:** 13/06/2019 |
| | | **Hora:** 4:00 p.m. |
| 14 | 16002945 (Bochica Callejón 1 G) | **Fecha:** 13/06/2019 |
| | | **Hora:** 4:00 p.m. |
| 15 | 16002769 (Bochica Cll 2da) | **Fecha:** 28/06/2019 |
| | | **Hora:** 3:00 p.m. |
| 16 | 16003612 (Santa Rita 2) | **Fecha:** 28/06/2019 |
| | | **Hora:** 3:00 p.m. |

00000422

| CONSOLIDADO REUNIONES DE INICIO | | |
|---|---|---|
| N° | CIV | FECHA/HORA REALIZACION |
| REUNIONES DE INICIO JULIO: 3 | | |
| 17 | 16003026 (Bochica Callejón 1 D Bis) | Fecha: 02/07/2019<br>Hora: 3:00 p.m. |
| 18 | 16001808 (Milenta 2) | Fecha: 04/07/2019<br>Hora: 10:00 a.m. |
| 19 | 16001256 (Galán) | Fecha: 17/07/2019<br>Hora: 4:00 p.m. |
| TOTAL REUNIONES DE INICIO EN EL PERIODO | | N/A |
| | | |
| TOTAL REUNIONES EJECUTADAS DE INICIO | | 19 |

4.2 **Reunión de avance:**

En este periodo, se llevaron a cabo dos reuniones de avance, a continuación se describen cada una de ellas:

1. **REUNIÓN DE AVANCE CIV 16003758 (Alquería 2):**

- Se realizó simulacro para esta reunión el día 19 de septiembre, a las 8:30 am, en el campamento de interventoría, en donde se realizan algunas observaciones para tener en cuenta el día de la actividad.
- El 20 de septiembre el contratista realizó reunión de finalización del CIV 16003758 (Alquería 2) a las 9:30 am, en un predio del área de influencia directa ubicado en Carrera 52 B # 40 B 05, se contó con la asistencia del área técnica, social, ambiental y SST del contratista y de interventoría, así como 7 miembros de la comunidad; se

socializó con los asistentes las actividades que se han ejecutaron hasta la fecha en el segmento, así como las actividades que faltan por ejecutar en cada uno de los componentes (técnico, social, ambiental y SST), además se respondieron inquietudes de los asistentes.

**2. REUNIÓN DE AVANCE CIV 16003173 (Alquería 1):**

- Se realizó simulacro para esta reunión el día 19 de septiembre, a las 8:30 am, en el campamento de interventoría, en donde se realizan algunas observaciones para tener en cuenta el día de la actividad.
- El 20 de septiembre el contratista realizó reunión de finalización del CIV 16003758 (Alquería 2) a las 11:00 am, en un predio del área de influencia directa ubicado en Carrera 52 B # 40 B 05, se contó con la asistencia del área técnica, social, ambiental y SST del contratista y de interventoría, así como 7 miembros de la comunidad; se socializó con los asistentes las actividades que se han ejecutaron hasta la fecha en el segmento, así como las actividades que faltan por ejecutar en cada uno de los componentes (técnico, social, ambiental y SST), además se respondieron inquietudes de los asistentes.

A continuación en la tabla N°5, se describe el consolidado de las 6 reuniones de avance realizadas hasta la fecha que se encuentran en color "**azul**" y en "**amarillo**" las 2 reuniones que se realizaron en el periodo:

*TABLA 5 CONSOLIDADO REUNIONES DE AVANCE*

| CONSOLIDADO REUNIONES DE AVANCE | | |
|---|---|---|
| **N°** | **CIV** | **FECHA/HORA REALIZACION** |
| **REUNIONES DE AVANCE MARZO: 1** | | |
| 1 | 16002026 (Milenta) | **Fecha:** 26/03/2019 |
| | | **Hora:** 3:00 p.m. |
| **REUNIONES DE AVANCE ABRIL: 1** | | |
| 2 | 16003550 (Santa Rita) | **Fecha:** 22/04/2019 |
| | | **Hora:** 5:00 p.m. |
| **REUNIONES DE AVANCE MAYO: 3** | | |
| 3 | 16001040 (San Rafael) | **Fecha:** 14/05/2019 |
| | | **Hora:** 4:00 p.m. |
| 4 | 16004097 (Autopista Sur Muzú) | **Fecha:** 17/05/2019 |
| | | **Hora:** 10:00 a.m. |
| 5 | 16001793 (El Sol) | **Fecha:** 31/05/2019 |
| | | **Hora:** 4:00 p.m. |
| **REUNIONES DE AVANCE JULIO: 1** | | |
| 6 | 16001283 (Brasilia) | **Fecha:** 27/07/2019 |
| | | **Hora:** 8:30 a.m. |
| **REUNIONES DE AVANCE SEPTIEMBRE: 2** | | |
| 7 | 16003758 (Alquería 2) | **Fecha:** 23/09/2019 |
| | | **Hora:** 9:30 a.m. |
| 8 | 16003173 (Alquería 1) | **Fecha:** 23/09/2019 |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Hora:** 11:00 a.m. |
| **TOTAL REUNIONES DE AVANCE DEL PERIODO** | | **2** |
| **TOTAL REUNIONES DE AVANCE EJECUTADAS** | | **8** |

**VER ANEXO A DE INTERVENTORÍA** (Registro fotográfico). **VER ANEXO B DE INTERVENTORÍA** (Seguimiento de simulacro reunión de avance) **VER ANEXO C DE INTERVENTORÍA** (Seguimiento reuniones de avance). **VER ANEXO 1 DEL CONTRATISTA** (Programa de información: actas de reuniones con comunidad).

### 4.3 Reunión extraordinaria:

Durante el periodo no se llevó ninguna reunión extraordinaria.

Sin embargo a la fecha se ha realizado una reunión extraordinaria, la cual se describe a continuación en la tabla N°6:

*TABLA 6 REUNIONES EXTRAORDINARIAS*

| CONSOLIDADO REUNIONES EXTRAORDINARIAS | | |
|---|---|---|
| **N°** | **CIV** | **FECHA/HORA REALIZACION** |
| 1 | 16000693 (San Francisco) | **Fecha:** 29/05/2019<br>**Hora:** 5:30 p.m. |
| **TOTAL REUNIONES EXTRAORDINARIAS EJECUTADAS** | | **1** |

### 4.4 Reunión de finalización:

Durante el periodo no se llevó a cabo reuniones de finalización.

A continuación en la tabla N°7, se describe el consolidado de las 6 reuniones de finalización realizadas hasta la fecha:

*TABLA 7 REUNIONES DE FINALIZACIÓN*

| REUNIONES DE FINALIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| **N°** | **CIV** | **FECHA/HORA REALIZACION** |

| | | |
|---|---|---|
| **REUNIONES DE FINALIZACIÓN MAYO: 1** | | |
| 1 | 16002026 (Milenta) | **Fecha:** 30/05/2019<br>**Hora:** 03:00 p.m. |
| **REUNIONES DE FINALIZACIÓN JULIO: 1** | | |
| 2 | 16003273 (La Asunción) | **Fecha:** 15/07/2019<br>**Hora:** 08:00 a.m. |
| 3 | 16003550 (Santa Rita 1) | **Fecha:** 16/07/2019<br>**Hora:** 02:00 p.m. |
| 4 | 16001793 (El Sol) | **Fecha:** 24/07/2019<br>**Hora:** 04:00 p.m. |
| **REUNIONES DE FINALIZACIÓN AGOSTO: 2** | | |
| 5 | 16004097 (Autopista Sur Muzú ) | **Fecha:** 23/08/2019<br>**Hora:** 04:00 p.m. |
| 6 | 16000629 (San Gabriel) | **Fecha:** 30/08/2019<br>**Hora:** 03:30 p.m. |
| **TOTAL REUNIONES DE FINALIZACIÓN DEL PERIODO** | | N/A |
| | | |
| **TOTAL REUNIONES DE FINALIZACIÓN EJECUTADAS** | | 6 |

## 5. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO

5.1 Puntos satélites:

Los puntos satélites de Información son equipamientos urbanos o puntos de encuentro ciudadano ubicados en las diferentes localidades de la ciudad. Los puntos satélites tienen como función difundir, por medio de piezas de divulgación, la información del proyecto a la comunidad de la localidad beneficiada (Puente Aranda) por la construcción de la obra. Los puntos se ubican en entidades o centros a los cuales acude una amplia población de las localidades, como lo son: centros de salud, alcaldías locales, centros culturales, centros comerciales, entre otros.

En este periodo no se realizó la instalación de puntos satélites, ya que no se iniciaron nuevos segmentos viales.

A continuación, en la Tabla N° 8, se relacionan los puntos satélites que se encuentran instalados en color **"azul"** y en color "**rojo**" los puntos satélites que se desinstalaron ya que se terminó la intervención; así mismo se relacionan los volantes informativos que se encuentran expuestos, en cada uno de los puntos satélites:

*TABLA 8 PUNTOS SATÉLITES*

| PUNTOS SATÉLITES | | | |
|---|---|---|---|
| N° | CIV | UBICACIÓN DEL PSI | PIEZAS QUE SE INSTALARON |
| 1 | 16004735 (Villa Inés) | Cr 38ª #1D- 40 Int 1. | Volante #71 de inicio de obra<br>Volante #95 de PMT<br>Afiche informativo |
| 2 | 16000629 (San Gabriel) | Cll 4 d #57-17 | Volante #82 de inicio de obra<br>Volante #96 de PMT<br>Volante #172 Reunión de finalización<br>Volante #96 de actas de cierre.<br>Afiche informativo |
| 3 | 16003273 (La Asunción) | Crr 31 b #1D-17 | |
| 4 | 16001283 (Brasilia) | Crr 44 n°4 B-30 | Volante #46 de inicio de obra<br>Volante #59 de PMT<br>Afiche informativo |
| 5 | 16001193 (El Sol) | Cll 2 f #41b-42 | |
| 6 | 16002026 (Milenta) | Cll 20 Sur N. 53ª-38 | |
| 7 | 16003550 (Santa Rita 1) | Crr 50ª N. 32-42 | |
| 8 | 16004097 (Autopista Sur Muzú) | Crr 50ª N. 38 B 06 sur | |
| 9 | 16001040. (San Rafael) | Crr 53 B Bis 14C-09 | Volante #11 de inicio de obra<br>Volante #16 de PMT<br>Afiche informativo. |
| 10 | 16003173 (La Alquería 1) | Cll 38 A #52c-09 sur | Volante #106 de inicio de obra<br>Volante #128 de PMT<br>Volante #206 Comité de participación ciudadana #1.<br>Afiche informativo |
| 11 | 16003758 (Alquería 2) | Crr 32 b #40b-14 Sur | Volante #116 de inicio de obra<br>Volante #129 de PMT<br>Volante #207 Comité de participación ciudadana #1.<br>Afiche informativo |
| 12 | 16002844 (Bochica Callejón 1 H | Crr 33 #1h-41 | Volante #110 de inicio de obra<br>Volante #126 de PMT |

| PUNTOS SATÉLITES | | | |
|---|---|---|---|
| N° | CIV | UBICACIÓN DEL PSI | PIEZAS QUE SE INSTALARON |
| | Bis) | | Afiche informativo |
| 13 | 16002945 (Bochica Callejón 1 G) | Crr 33 #1F-41 | Volante #121 de inicio de obra<br>Volante #127 de PMT<br>Afiche informativo |
| 14 | 16003026 (Bochica Callejón 1 D Bis) | Crr 33 #1D-33 (antigua) | Volante #135 de inicio de obra<br>Volante #139 de reunión de inicio<br>Volante #163 de PMT<br>Afiche informativo |
| 15 | 16001808 (Milenta 2) | Dig 18 #56-04 | Volante #140 de inicio de obra<br>Afiche informativo |
| 16 | 16003612 (Santa Rita 2) | Cl 33 Sur # 50A-03 | Volante #135 de inicio de obra<br>Volante #165 de PMT<br>Afiche informativo |
| 17 | 16001256 (Galán) | Cr 54 # 2b - 04 | Volante #135 de inicio de obra<br>Volante #182 de PMT<br>Afiche informativo |
| TOTAL PUNTOS SATÉLITES INSTALADOS EN EL PERIODO | | | N/A |
| | | | |
| TOTAL PUNTOS SATÉLITES | | | 17 |

Volante de invitación a convocatorias, reuniones y comités:

### 5.2.1 Volantes de inicio de obra:

Son piezas de divulgación que describen aspectos específicos del comienzo del proyecto se distribuyen a la comunidad del área de influencia directa y se dejan en los puntos satélites de información, predios, puntos de atención a la comunidad, actores institucionales y sociales identificados y asistentes a las reuniones informativas de inicio.

- A la fecha se ha realizado la **entrega total** de **2199** volantes informativos.

- A la fecha se han **generado en total 227** volantes informativos.
- En este **periodo se generaron 19** piezas de divulgación tanto informativas como de convocatoria.
- En el **periodo se hizo la distribución de 88** volantes los cuales se entregaron predio a predio en el área de influencia directa de los segmentos viales en intervención y cuyas generalidades se describen en la tabla N°9.
- La interventoría realizó la revisión y aprobación de cada una de las piezas divulgativas, teniendo el aval de la oficina de prensa del FDLPA.

En la Tabla N° 9 se relacionan las generalidades de las piezas divulgativas generadas hasta la fecha que se encuentran en color "**azul**" y en color "**amarillo**" las piezas divulgativas generadas durante el periodo:

*TABLA 9 PIEZAS DE DIVULGACIÓN GENERADAS*

| PIEZAS DIVULGATIVAS GENERADAS Y ENTREGADAS | | | |
|---|---|---|---|
| N° CONSECUTIVO | FECHA DE ENTREGA | TIPO DE PIEZ.A DE COMUNICACIÓN | CANTIDAD DE PIEZAS ENTREGADAS |
| 1 | 07/11/2018 | Volante inicio de obra CIV 16002026 (Milenta) | 30 |
| 2 | 17/11/2018 | Levantamiento de actas de vecindad primera visita CIV 16002026 (Milenta) | 30 |
| 3 | 26 y 28/11/2018 | Levantamiento de actas de vecindad segunda visita CIV 16002026 (Milenta) | 5 |
| 4 | 27 y 29/11/2018 | Levantamiento de actas de vecindad tercera visita CIV 16002026 (Milenta) | 5 |
| TOTAL VOLANTES ENTREGADOS NOVIEMBRE | | | 70 |
| TOTAL VOLANTES GENERADOS NOVIEMBRE | | | 4 |
| 5 | 04/12/2018 | Volante de Cambio de Líneas telefónicas CIV 16002026 (Milenta) | 30 |
| 6 | 05/12/2018 | Volante inicio de obra CIV 16002026 (Milenta) | 34 |
| 7 | 06/12/2018 | Volante PMT CIV 16002026 (Milenta) | 34 |
| TOTAL VOLANTES ENTREGADOS DICIEMBRE | | | 104 |
| TOTAL VOLANTES GENERADOS DICIEMBRE | | | 3 |

00000430

| PIEZAS DIVULGATIVAS GENERADAS Y ENTREGADAS | | | |
|---|---|---|---|
| N° CONSECUTIVO | FECHA DE ENTREGA | TIPO DE PIEZ.A DE COMUNICACIÓN | CANTIDAD DE PIEZAS ENTREGADAS |
| 8 | 18/01/2019 | Comité de participación ciudadana N°1 CIV 16002026 (Milenta) | 6 |
| TOTAL VOLANTES ENTREGADOS ENERO | | | 6 |
| TOTAL VOLANTES GENERADOS ENERO | | | 1 |
| 9 | 18/02/2019 | Volante, de convocatoria a reunión de avance CIV 16002026 | 30 |
| 10 | 21/02/2019 | Comité de participación ciudadana N°2 CIV 16002026 (Milenta) | 7 |
| TOTAL VOLANTES ENTREGADOS FEBRERO | | | 37 |
| TOTAL VOLANTES GENERADOS FEBRERO | | | 2 |
| 11 | 01/03/2019 | Volante de Inicio de obra del CIV 16001040 ( San Rafael) | 19 |
| 12 | 02/03/0219 | Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Primera visita CIV 16001040 (San Rafael) | 19 |
| 13 | N/A | Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Segunda visita CIV 1\|6001040 (San Rafael) | 1 |
| 14 | N/A | Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Última visita CIV 16001040 (San Rafael) | 1 |
| 15 | 02/03/0219 | Volante de Reunión de Inicio CIV 16001040 (San Rafael) | 19 |
| 16 | 02/03/2019 | Volante de Reunión de Inicio CIV 16004097 ( Autopista Sur-Muzú) | 12 |
| 17 | 02/03/2019 | Volante de Inicio de obra CIV 16004097 (Autopista Sur-Muzú) | 12 |
| 18 | 02/03/2019 | Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Primera visita CIV 16004097 (Autopista Sur-Muzú) | 12 |
| 19 | N/A | Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Segunda visita CIV 16004097 visita (Autopista Sur-Muzú) | 1 |
| 20 | N/A | Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Última visita CIV 16004097 (Autopista Sur-Muzú) | 1 |
| 21 | 02/03/2019 | Volante de Reunión de Inicio CIV 16003550 ( Santa Rita) | 12 |
| 22 | 02/03/2019 | Volante de Inicio de obra CIV 16003550 (Santa Rita) | 12 |
| 23 | 02/03/2019 | Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Primera visita CIV 16003550 (Santa Rita) | 12 |
| 24 | N/A | Levantamiento de acta de vecindad - Segunda visita barrio Santa Rita | 1 |
| 25 | N/A | Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Última visita CIV 16003550 (Santa Rita) | 1 |
| 26 | 04/03/2013 | Volante de PMT del CIV 16001040 (San Rafael) | 19 |

| PIEZAS DIVULGATIVAS GENERADAS Y ENTREGADAS | | | |
|---|---|---|---|
| N° CONSECUTIVO | FECHA DE ENTREGA | TIPO DE PIEZ.A DE COMUNICACIÓN | CANTIDAD DE PIEZAS ENTREGADAS |
| 27 | 04/03/2013 | Volante de PMT del CIV 16004097 (Autopista Sur-Muzú) | 12 |
| 28 | 04/03/2013 | Volante de PMT del CIV 16003550 (Santa Rita) | 11 |
| 29 | 19/03/2019 | Volante de Inicio de obra del CIV 16000683 (San Gabriel) | 24 |
| 30 | 19/03/2019 | Volante de Levantamiento de acta de Fachada - Primera visita CIV 16000683 (San Gabriel) | 24 |
| 31 | N/A | Volante de Levantamiento de acta de Fachada - Segunda visita CIV 16000683 San Gabriel | 1 |
| 32 | N/A | Volante de Levantamiento de acta de Fachada - Última visita CIV 16000683 (San Gabriel) | 1 |
| 33 | 19/03/2019 | Volante de Inicio de obra CIV 16002174 (Torremolinos) | 15 |
| 34 | 19/03/2019 | Volante de Levantamiento de acta de Fachada - Primera visita CIV 16002174 (Torremolinos) | 15 |
| 35 | N/A | Volante de Levantamiento de acta de Fachada - Segunda visita CIV 16002174 Torremolinos) | 1 |
| 36 | N/A | Volante de Levantamiento de acta de Fachada - Última visita CIV 16002174 (Torremolinos) | 1 |
| 37 | 20/03/2019 | Volante de Inicio de obra CIV 16001911 ( El Jazmín) | 8 |
| 38 | 19/03/2019 | Volante de Levantamiento de acta de Fachada - Primera visita CIV 16001911 (El Jazmín) | 4 |
| 39 | N/A | Volante de Levantamiento de acta de Fachada - Segunda visita CIV 16001911(El Jazmín) | 1 |
| 40 | N/A | Volante de Levantamiento de acta de Fachada - Última visita CIV 16001911(El Jazmín) | 1 |
| 41 | 21/03/2019 | Volante de Inicio de obra CIV 16003273 (La Asunción) | 23 |
| 42 | 20/03/2019 | Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Primera visita CIV 16003273(La Asunción) | 23 |
| 43 | N/A | Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Segunda visita CIV 16003273 (La Asunción) | 1 |
| 44 | N/A | Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Última visita CIV 16003273 (La Asunción) | 1 |
| 45 | 22/03/2019 | Volante de Reunión de Inicio CIV 16001283 (La Asunción) | 23 |
| 46 | 21/03/2019 | Volante de Inicio de obra CIV 16001283 (Brasilia) | 26 |
| 47 | 21/03/2019 | Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Primera visita CIV 16001283 ( Brasilia) | 25 |

00000432

| PIEZAS DIVULGATIVAS GENERADAS Y ENTREGADAS | | | |
|---|---|---|---|
| N° CONSECUTIVO | FECHA DE ENTREGA | TIPO DE PIEZ.A DE COMUNICACIÓN | CANTIDAD DE PIEZAS ENTREGADAS |
| 48 | N/A | Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Segunda CIV 16001283 visita (Brasilia) | 1 |
| 49 | N/A | Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Ultima visita CIV 16001283 (Brasilia) | - |
| 50 | 22/03/2019 | Volante de Reunión de Inicio CIV 16001283 (Brasilia) | 26 |
| 51 | 21/03/2019 | Volante de Inicio de obra CIV 16001793 (El Sol) | 10 |
| 52 | 21/03/2019 | Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Primera visita CIV 16001793(El Sol) | 10 |
| 53 | N/A | Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Segunda visita CIV 16001793 (El Sol) | 1 |
| 54 | N/A | Volante de Levantamiento de acta de vecindad - Última visita CIV 16001793 (El Sol) | 1 |
| 55 | 27/03/2019 | Volante de Reunión de Inicio CIV 16001793 (El sol) | 10 |
| 56 | 27/03/2019 | Volante de Comité de participación ciudadana No. 3 CIV 16002026 (Milenta ) | 7 |
| TOTAL VOLANTES ENTREGADOS MARZO | | | 472 |
| TOTAL VOLANTES GENERADOS MARZO | | | 46 |
| 57 | 12/04/2019 | Volante Informativo sobre PMT de andenes barrio Milenta | 30 |
| 58 | 09/04/2019 | Volante Informativo PMT barrio La Asunción | 23 |
| 59 | 09/04/2019 | Volante Informativo PMT barrio Brasilia. | 26 |
| 60 | 15/04/2019 | Volante Inicio de obra barrio Santa Matilde. | 9 |
| 61 | 15/04/2019 | Levantamiento de acta de vecindad - Primera visita barrio Santa Matilde | 9 |
| 62 | N/A | Levantamiento de acta de vecindad - Segunda visita barrio Santa Matilde | 3 |
| 63 | N/A | Levantamiento de acta de vecindad - Tercera visita barrio Santa Matilde | 1 |
| 64 | 16/04/2019 | Reunión de avance barrio Santa Rita | 10 |
| 65 | 16/04/2019 | Comité de participación ciudadana No.1 barrio Autopista Sur-Muzú | 3 |
| 66 | 16/04/2019 | Comité de participación ciudadana No.1 San Rafael | 6 |
| 67 | 25/04/2019 | Reunión de Inicio Barrio Villa Inés | |
| 68 | 25/04/2019 | Levantamiento de acta de vecindad - Primera visita barrio Villa Inés | 18 |




00000433

| PIEZAS DIVULGATIVAS GENERADAS Y ENTREGADAS | | | |
|---|---|---|---|
| N° CONSECUTIVO | FECHA DE ENTREGA | TIPO DE PIEZ.A DE COMUNICACIÓN | CANTIDAD DE PIEZAS ENTREGADAS |
| 69 | N/A | Levantamiento de acta de vecindad - Segunda visita barrio Villa Inés | 5 |
| 70 | N/A | Levantamiento de acta de vecindad - Tercera visita barrio Villa Inés | 2 |
| 71 | 25/04/2019 | Inicio de obra barrio Villa Inés | 18 |
| 72 | 25/04/2019 | Inicio de obra barrio Santa Isabel | 7 |
| 73 | 25/04/2019 | Levantamiento de acta de vecindad - Primera visita barrio Santa Isabel | 7 |
| 74 | N/A | Levantamiento de acta de vecindad - Segunda visita barrio Santa Isabel | 0 |
| 75 | N/A | Levantamiento de acta de vecindad - Tercera visita barrio Santa Isabel | 0 |
| 76 | 26/04/2019 | Comité de participación ciudadana No.4 barrio Milenta | 7 |
| 77 | 26/04/2019 | Volante Informativo PMT barrio El Sol | 10 |
| TOTAL VOLANTES ENTREGADOS ABRIL | | | 196 |
| TOTAL VOLANTES GENERADOS ABRIL | | | 21 |
| 78 | 04/05/2019 | Volante Inicio de obra 16000902 Sorrento | 18 |
| 79 | 04/05/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de fachada 16000902 Sorrento. Primera visita | 18 |
| 80 | 06/052019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de fachada. Segunda visita 16000902 Sorrento | 1 |
| 81 | 06/05/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de fachada. Tercera visita 16000902 Sorrento | 1 |
| 82 | 09/05/2019 | Volante Informativo inicio de obra 16000629 San Gabriel. | 15 |
| 83 | 09/05/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad 16000629 San Gabriel. Primera visita | 16 |
| 84 | 13/05/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad 16000629 San Gabriel. Segunda visita | 1 |
| 85 | 14/05/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad 16000629 San Gabriel. Tercera visita | 1 |
| 86 | 10/05/2019 | Volante Informativo Comité de participación ciudadana No.1 16001283 Brasilia | 9 |
| 87 | 10/05/2019 | Volante Informativo reunión de avance 16001040 San Rafael | 17 |
| 88 | 10/05/2019 | Volante Informativo Comité de participación ciudadana No.1 | 3 |

| PIEZAS DIVULGATIVAS GENERADAS Y ENTREGADAS | | | |
|---|---|---|---|
| N° CONSECUTIVO | FECHA DE ENTREGA | TIPO DE PIEZ.A DE COMUNICACIÓN | CANTIDAD DE PIEZAS ENTREGADAS |
| | | 16003273 La Asunción | |
| 89 | 10/05/2019 | Volante Informativo reunión de avance 16004097 Autopista Sur-Muzú | 12 |
| 90 | 14/05/2019 | Volante Informativo de inicio de obra 16000693 San Francisco | 16 |
| 91 | 14/05/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de fachada 16000693 San Francisco. Primera visita | 16 |
| 92 | 15/05/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de fachada. Segunda visita 16000693 San Francisco | 1 |
| 93 | 15/05/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de fachada. Tercera visita 16000693 San Francisco | 1 |
| 94 | 13/05/2019 | Volante Reunión de inicio 16000929 San Gabriel | 17 |
| 95 | 16/05/2019 | Volante Informativo PMT 16004735 Villa Inés | 19 |
| 96 | 16/05/2019 | Volante Informativo PMT 16000629 San Gabriel | 12 |
| 97 | 21/05/2019 | Volante Informativo PMT 16003550 Santa Rita | 10 |
| 98 | 20/05/2019 | Volante Informativo de inicio de obra 16000618 Florida Occidental | 3 |
| 99 | 16/05/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de fachada 16000618 Florida Occidental. Primera visita | 3 |
| 100 | 21/05/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de fachada. Segunda visita 16000618 Florida Occidental | 1 |
| 101 | 22/05/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de fachada. Tercera visita 16000618 Florida Occidental | 1 |
| 102 | 22/05/2019 | Volante Informativo de reunión de inicio 16004735 Villa Inés | 14 |
| 103 | 24/05/2019 | Volante Informativo de reunión de avance 16001793 El Sol. | 9 |
| 104 | 24/05/2019 | Volante Informativo de reunión de finalización 16002026 Milenta | 29 |
| 105 | 23/05/2019 | Volante Informativo de PMT 16000693 San Francisco | 13 |
| 106 | 27/05/2019 | Volante Informativo de actividades preliminares 16003173 La Alquería | 33 |
| 107 | 27/05/2019 | Levantamiento acta de vecindad primera visita La Alquería CIV 16003173 | 33 |
| TOTAL VOLANTES ENTREGADOS MAYO | | | 343 |
| TOTAL VOLANTES GENERADOS MAYO | | | 30 |
| 108 | 01/06/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Segunda visita 16003173 La Alquería 1 | 1 |




00000435

## PIEZAS DIVULGATIVAS GENERADAS Y ENTREGADAS

| N° CONSECUTIVO | FECHA DE ENTREGA | TIPO DE PIEZ.A DE COMUNICACIÓN | CANTIDAD DE PIEZAS ENTREGADAS |
|---|---|---|---|
| 109 | 02/06/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 16003173 La Alquería 1 | 1 |
| 110 | 03/06/2019 | Volante Inicio de obra 16002844 Bochica Callejón 1 H Bis | 18 |
| 111 | 04/06/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad 16002844 Bochica Callejón 1 H Bis | 18 |
| 112 | 05/06/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Segunda visita 16002844 Bochica Callejón 1 H Bis | 1 |
| 113 | 06/06/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 16002844 Bochica Callejón 1 H Bis | 1 |
| 114 | 04/06/2019 | Volante Reunión de inicio 16003173 Alquería 1 | 34 |
| 115 | 10/06/2019 | Volante Reunión de inicio 16002844 Bochica Callejón 1 H Bis | 16 |
| 116 | 10/06/2019 | Volante Inicio de obra 16003758 Alquería 2 | 11 |
| 117 | 10/06/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad16003758 Alquería 2 | 11 |
| 118 | 11/06/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Segunda visita 16003758 Alquería 2 | 1 |
| 119 | 12/06/019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 16003758 Alquería 2 | 1 |
| 120 | 10/06/2019 | Volante Reunión de inicio 16003758 Alquería 2 | 11 |
| 121 | 10/06/2019 | Volante Inicio de obra 16002945 Bochica Callejón 1 G | 15 |
| 122 | 10/06/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad16002945 Bochica Callejón 1 G | 15 |
| 123 | 11/06/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Segunda visita 16003758 Alquería 2 | 1 |
| 124 | 12/06/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 16002945 Bochica Callejón 1 G | 1 |
| 125 | 10/06/2019 | Volante Reunión de inicio 16002945 Bochica Callejón 1 G | 15 |
| 126 | 11/06/2019 | Volante Informativo de PMT 16002844 Bochica Callejón 1 H Bis | 16 |
| 127 | 11/06/2019 | Volante Informativo de PMT 16002945 Bochica Callejón 1 G | 14 |
| 128 | 11/06/2019 | Volante Informativo de PMT 16003173 Alquería 1 | 32 |
| 129 | 11/06/2019 | Volante Informativo de PMT 16003758 Alquería 2 | 8 |

| PIEZAS DIVULGATIVAS GENERADAS Y ENTREGADAS | | | |
|---|---|---|---|
| N° CONSECUTIVO | FECHA DE ENTREGA | TIPO DE PIEZ.A DE COMUNICACIÓN | CANTIDAD DE PIEZAS ENTREGADAS |
| 130 | 11/06/2019 | Volante Inicio de obra 16002769 Bochica Cll 2 da | 14 |
| 131 | 12/06/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad16002769 Bochica Cll 2 da | 14 |
| 132 | 13/06/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Segunda visita 16002769 Bochica Cll 2 da | 1 |
| 133 | 14/06/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 16002769 Bochica Cll 2 da | 1 |
| 134 | 18/06/2019 | Volante Reunión de Inicio 16002769 Bochica Cll 2da | 13 |
| 135 | 19/06/2019 | Volante Inicio de obra 16003026 Bochica Callejón 1 d Bis | 12 |
| 136 | 19/06/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad16003026 Bochica Callejón 1 d Bis | 12 |
| 137 | 20/06/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Segunda visita 16003026 Bochica Callejón 1 d Bis | 1 |
| 138 | 21/06/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 16003026 Bochica Callejón 1 d Bis | 1 |
| 139 | 26/06/2019 | Volante Reunión de Inicio 16003026 Bochica Callejón 1 d Bis | 12 |
| 140 | 19/06/2019 | Volante Inicio de obra 16001808 Milenta 2 | 2 |
| 141 | 19/06/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad 16001808 Milenta 2 | 2 |
| 142 | 20/06/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Segunda visita 16001808 Milenta 2 | 1 |
| 143 | 21/06/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 16001808 Milenta 2 | 1 |
| 144 | 20/06/2019 | Volante Reunión de Inicio 16001808 Milenta 2 | 2 |
| 145 | 12/07/2019 | Volante Inicio de obra 1600217 Salazar Gómez | 4 |
| 146 | 12/07/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad 1600217 Salazar Gómez | 4 |
| 147 | 13/07/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Segunda visita 1600217 Salazar Gómez | 1 |
| 148 | 14/07/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 1600217 Salazar Gómez | 1 |
| 149 | N/A | Volante Reunión de Inicio 1600217 Salazar Gómez | Se generó, pero no se realizó la entrega. |

| PIEZAS DIVULGATIVAS GENERADAS Y ENTREGADAS | | | |
|---|---|---|---|
| N° CONSECUTIVO | FECHA DE ENTREGA | TIPO DE PIEZ.A DE COMUNICACIÓN | CANTIDAD DE PIEZAS ENTREGADAS |
| 150 | 21/06/2019 | Volante Reunión de Inicio 16003612 Santa Rita 2 | 8 |
| 151 | 21/06/2019 | Volante Inicio de obra 16003612 Santa Rita 2 | 8 |
| 152 | 22/06/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad 16003612 Santa Rita 2 | 1 |
| 153 | 23/06/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Segunda visita 16003612 Santa Rita 2 | 1 |
| 154 | 22/06/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 16003612 Santa Rita 2 | 8 |
| 155 | 22/06/2019 | Volante Inicio de obra 16001256 Galán | 30 |
| 156 | 22/06/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad 16001256 Galán | 30 |
| 157 | 23/06/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Segunda visita 16001256 Galán | 1 |
| 158 | 24/06/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 16001256 Galán | 1 |
| 159 | 10/08/2019 | Volante Pre Inicio de obra 16003612 Santa Rita 2 | 6 |
| 160 | 26/06/2019 | Volante actas de cierre 16002026 Milenta | 29 |
| 161 | 26/06/2019 | Volante Informativo de PMT 16001793 El Sol | 10 |
| 162 | 26/07/2019 | Volante Informativo de PMT de espacio público 16004097 Autopista Sur | 11 |
| 163 | 11/07/2019 | Volante Informativo de PMT 16003026 B Bochica Callejón 1 D Bis | 7 |
| 164 | 11/07/2019 | Volante Informativo de PMT 16002769 Bochica Cll 2da | 14 |
| 165 | 11/07/2019 | Volante Informativo de PMT 16003612 Santa Rita 2 | 6 |
| 166 | 27/06/2019 | Volante Informativo suspensión servicio de agua 16004097 Autopista sur Muzú | 12 |
| TOTAL VOLANTES ENTREGADOS JUNIO | | | 481 |
| TOTAL VOLANTES GENERADOS JUNIO | | | 59 |
| 167 | 11/07/2019 | Volante actas de cierre 16001793 El Sol. | 9 |
| 168 | 15/07/2019 | Volante informativo reunión de inicio 16001256 Galán | 28 |
| 169 | 23/07/2019 | Volante Informativo reunión de avance 16001283 Brasilia | 25 |
| 170 | 17/07/2019 | Volante Informativo reunión de finalización 16001793 El Sol | 10 |

| PIEZAS DIVULGATIVAS GENERADAS Y ENTREGADAS | | | |
|---|---|---|---|
| N° CONSECUTIVO | FECHA DE ENTREGA | TIPO DE PIEZ.A DE COMUNICACIÓN | CANTIDAD DE PIEZAS ENTREGADAS |
| 171 | 11/07/2019 | Volante Informativo comité de participación ciudadana #1 16004735 Villa Inés | 3 |
| 172 | 24/08/2019 | Volante Informativo reunión de finalización 16000629 San Gabriel | 13 |
| 173 | 20/08/2019 | Volante Informativo reunión de finalización 16004097 Autopista Sur Muzú | 12 |
| 174 | 11/07/2019 | Volante Informativo reunión de finalización 16003273 La Asunción | 21 |
| 175 | | Volante Informativo reunión de finalización 16001040 San Rafael | |
| 176 | 11/07/2019 | Volante Informativo reunión de finalización 16003550 Santa Rita | 10 |
| 177 | 15/08/2019 | Volante actas de cierre 16000629 San Gabriel | 14 |
| 178 | 12/07/2019 | Volante actas de cierre 16004097 Autopista Sur Muzú | 17 |
| 179 | 12/07/2019 | Volante actas de cierre 16003273 La Asunción | 21 |
| 180 | 24/08/2019 | Volante actas de cierre 16001040 San Rafael | 18 |
| 181 | 12/07/2019 | Volante actas de cierre 16003550 Santa Rita 1 | 11 |
| 182 | 12/07/2019 | Volante de PMT 16001256 Galán. | 25 |
| 183 | 12/07/2019 | Volante informativo de inicio de obra 16001903 Primavera y Gorgonzola | 40 |
| 184 | 12/07/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad 16001903 Primavera y Gorgonzola | 40 |
| 185 | 13/07/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Segunda visita 16001903 Primavera y Gorgonzola | 1 |
| 186 | 14/07/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 16001903 Primavera y Gorgonzola | 1 |
| 187 | 22/07/2019 | Volante actas de cierre 16002174 Torremolinos | 13 |
| 188 | 22/07/2019 | Volante actas de cierre 16001911 El Jazmín | 4 |
| 189 | 22/07/2019 | Volante actas de cierre 16000683 San Gabriel | 23 |
| 190 | 22/07/2019 | Volante actas de cierre 16003114 Santa Isabel. | 7 |
| 191 | 22/07/2019 | Volante actas de cierre 16002882 Carabelas. | 8 |
| 192 | 22/07/2019 | Volante actas de cierre 16000902 Sorrento. | 16 |
| 193 | 25/07/2019 | Volante informativo de PMT 16001808 Milenta 2 | 2 |

| PIEZAS DIVULGATIVAS GENERADAS Y ENTREGADAS | | | |
|---|---|---|---|
| N° CONSECUTIVO | FECHA DE ENTREGA | TIPO DE PIEZ.A DE COMUNICACIÓN | CANTIDAD DE PIEZAS ENTREGADAS |
| TOTAL VOLANTES ENTREGADOS JULIO | | | 372 |
| TOTAL VOLANTES GENERADOS EN JULIO | | | 27 |
| 194 | 01/08/2019 | Volante informativo de inicio de obra 16001745 Pensilvania | 3 |
| 195 | 01/08/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad 16001745 Pensilvania | 3 |
| 196 | 02/08/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Segunda visita 16001745 Pensilvania | 1 |
| 197 | 03/08/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 16001745 Pensilvania | 1 |
| 198 | 10/08/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad 16000711 Trinidad Galán | 6 |
| 199 | 11/08/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Segunda visita 16000711 Trinidad Galán | 1 |
| 200 | 12/08/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 16000711 Trinidad Galán | 1 |
| 201 | 16/08/2019 | Volante informativo de inicio de obra 16000431 San Rafael 2 | 7 |
| 202 | 16/08/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad 16000431 San Rafael 2 | 7 |
| 203 | 20/08/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Segunda visita 16000431 San Rafael 2 | 1 |
| 204 | 21/08/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 16000431 San Rafael 2 | 1 |
| 205 | 17/08/2019 | Volante Informativo comité de participación ciudadana #1 16003612 Santa Rita 2. | 1 |
| 206 | 20/08/2019 | Volante Informativo comité de participación ciudadana #1 16003173 Alquería 1 | 3 |
| 207 | 20/08/2019 | Volante Informativo comité de participación ciudadana #1 16003758 Alquería 2. | 3 |
| 208 | 26/08/2019 | Volante informativo de inicio de obra 16000711 Trinidad Galán. | 5 |
| TOTAL VOLANTES ENTREGADOS EN AGOSTO | | | 107 |
| TOTAL VOLANTES GENERADOS EN AGOSTO | | | 20 |
| 209 | 11/09/2019 | Volante informativo de inicio de obra 16002905 Bochica Cll 2 | 4 |
| 210 | 11/09/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad 16002905 Bochica Cll 2 | 4 |
| 211 | 12/09/2019 | Volante Informativo Levantamiento | 1 |

| PIEZAS DIVULGATIVAS GENERADAS Y ENTREGADAS | | | |
|---|---|---|---|
| N° CONSECUTIVO | FECHA DE ENTREGA | TIPO DE PIEZ.A DE COMUNICACIÓN | CANTIDAD DE PIEZAS ENTREGADAS |
| | | de actas de vecindad. Segunda visita 16002905 Bochica Cll 2 | |
| 212 | 13/09/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 16002905 Bochica Cll 2 | 1 |
| 213 | 16/09/2019 | Volante informativo de inicio de obra 16002879 Bochica Cll 2 | 5 |
| 214 | 16/09/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad 16002879Bochica Cll 2 | 5 |
| 215 | 17/09/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Segunda visita 16002879 Bochica Cll 2 | 1 |
| 216 | 18/09/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 16002879 Bochica Cll 2 | 1 |
| 217 | 18/09/2019 | Volante informativo de inicio de obra 16002846 Bochica Cll 2 | 5 |
| 218 | 19/09/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad 16002846 Bochica Cll 2 | 4 |
| 219 | 20/09/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Segunda visita 16002846 Bochica Cll 2 | 1 |
| 220 | 21/09/2019 | Volante Informativo Levantamiento de actas de vecindad. Tercera visita 16002846 Bochica Cll 2 | 1 |
| 221 | 03/09/2019 | Volante informativo de inicio de obra 16000618 Florida Occidental | 2 |
| 222 | | Volante reunión de avance 16002844 (Bochica) | Se generó en el período pero no se hizo la entrega. |
| 223 | | Volante reunión de avance 16002945 (Bochica) | Se generó en el período pero no se hizo la entrega. |
| 224 | | Volante reunión de avance 16003026 (Bochica) | Se generó en el período pero no se hizo la entrega. |
| 225 | 16/09/2019 | Volante Informativo reunión de avance 16003173 (Alquería 2) | 29 |
| 226 | 16/09/2019 | Volante Informativo reunión de avance 16003758 (Alquería 2) | 9 |
| 227 | 25/09/2019 | Volante Informativo reunión de avance 16003173 (Alquería 1) | 15 |
| TOTAL VOLANTES ENTREGADOS EN EL PERIODO | | | 88 |
| TOTAL VOLANTES GENERADOS EN EL PERIODO | | | 19 |
| TOTAL VOLANTES GENERADOS | | | 227 |
| TOTAL VOLANTES ENTREGADOS | | | 2199 |



0000441

**Nota aclaratoria:**

En el mes de septiembre fueron generados los volantes: 222, 223 y 224, sin embargo los mismos serán entregados en el mes de octubre.

### 5.2.2 Afiches de información:

En este periodo el contratista realizó la instalación de 11 afiches de obra en los puntos satélites de información vigentes en el periodo.

5.2.3 Plegables del plan de manejo de tráfico – PMT:

Para este período el contratista no se generó volantes de plan de manejo de tráfico, ya que no se abrieron nuevos segmentos viales de rehabilitación.

Sin embargo, en la Tabla N° 10, se relacionan los volantes de PMT generados hasta la fecha:

*TABLA 10 VOLANTES DE PMT*

| VOLANTES DE PMT | | | |
|---|---|---|---|
| N° | # CONSECUTIVO DE VOLANTE | TIPO DE PIEZA DE COMUNICACIÓN | CANTIDAD DE PIEZAS ENTREGADAS |
| 1 | 7 | Volante de PMT del CIV 16002026 (Milenta) | 34 |
| 2 | 26 | Volante de PMT del CIV 16001040 (San Rafael) | 19 |
| 3 | 27 | Volante de PMT del CIV 16004097 (Autopista Sur-Muzú) | 12 |
| 4 | 28 | Volante de PMT del CIV 16003550 (Santa Rita) | 11 |
| 5 | 57 | Volante Informativo sobre PMT de andenes barrio Milenta | 30 |
| 6 | 58 | Volante Informativo PMT barrio La Asunción | 23 |
| 7 | 59 | Volante Informativo PMT barrio Brasilia. | 26 |
| 8 | 77 | Volante Informativo PMT barrio El Sol | 10 |
| 9 | 95 | Volante Informativo PMT 16004735 Villa Inés | 19 |

| VOLANTES DE PMT | | | |
|---|---|---|---|
| N° | # CONSECUTIVO DE VOLANTE | TIPO DE PIEZA DE COMUNICACIÓN | CANTIDAD DE PIEZAS ENTREGADAS |
| 10 | 96 | Volante Informativo PMT 16000629 San Gabriel | 12 |
| 11 | 97 | Volante Informativo PMT 16003550 Santa Rita | 10 |
| 12 | 105 | Volante Informativo de PMT 16000693 San Francisco | 13 |
| 13 | 126 | Volante Informativo de PMT 16002844 Bochica Callejón 1 H Bis | 16 |
| 14 | 127 | Volante Informativo de PMT 16002945 Bochica Callejón 1 G | 14 |
| 15 | 128 | Volante Informativo de PMT 16003173 Alquería 1 | 32 |
| 16 | 129 | Volante Informativo de PMT 16003758 Alquería 2 | 8 |
| 17 | 161 | Volante Informativo de PMT espacio público16001793 El Sol | 10 |
| 18 | 162 | Volante Informativo de PMT espacio público16004097 Autopista Sur Muzú | 11 |
| 19 | 163 | Volante Informativo de PMT 16003026 Bochica Callejón 1 D Bis | |
| 20 | 164 | Volante Informativo de PMT 16002769 Bochica Cl 2da. | |
| 21 | 164 | Volante Informativo de PMT 16003612 Santa Rita 2. | |
| 22 | 182 | Volante Informativo de PMT 16001256 Galán. | |
| 23 | 182 | Volante Informativo de PMT 16001808 Milenta 2. | |
| TOTAL VOLANTES DE PMT GENERADOS EN EL PERIODO | | | N/A |
| | | | |
| TOTAL VOLANTES DE PMT GENERADOS | | | 23 |

**Contingencias en el periodo.**

En este periodo se presentó una situación imprevista la cual se informó a la comunidad predio a predio con planilla de firmas, dicha contingencia se relaciona a continuación:

- El 30 de septiembre de 2019, el contratista informó a la comunidad del área de influencia de los CIV´s: 16002846, CIV 16002905 y CIV 16002879 (Bochica), sobre reprogramación de reunión de inicio.

**VER ANEXO A DEL LA INTERVENTORIA** (Registro fotográfico). **VER ANEXO 2 DEL CONTRATISTA** (Programa de Divulgación, actualización de puntos satélites. volantes entregados, planilla control entrega de volantes. Registro fotográfico de la entrega de volantes.)

## 6. PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

El Punto de atención al ciudadano (PAC) del contratista, está ubicado en la Localidad de Puente Aranda en Carrera 53g N. 1-04. Como medios de atención se cuenta con la línea telefónica 9272941, celular 321 3905517 y el correo electrónico gestionsocial156@gmail.com, y la atención del Punto PAC será de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.

El Punto de Atención al Ciudadano (PAC) de Interventoría se encuentra ubicado en la Localidad de Puente Aranda en la carrera 32b N.01-72 . Como medios de atención se cuenta con la línea telefónica 7517211 y número de celular: 322 3653575 y el correo electrónico social.pa@intersaingeneria.com, la atención al ciudadano serán los días martes en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 pm.

6.1 Clasificación de los requerimientos ciudadanos:

El contratista deberá realizar todas las actividades o acciones necesarias que garanticen la satisfacción en la atención a los requerimientos de la comunidad, los cuales se clasifican de la siguiente forma:

- ✓ **Petición:** Es la solicitud verbal o escrita presentada por un ciudadano con el fin de requerir la intervención de la entidad en un asunto de su competencia.

- ✓ **Queja:** Es la expresión de los ciudadanos que permite manifestar la inconformidad o disgusto que se tiene contra una persona u organización relacionada con el proyecto, por actos vinculados con el cumplimiento de sumisión y objetivos.
- ✓ **Reclamo:** Es el derecho que tiene todo ciudadano de exigir o demandar solución referente a la prestación de indebida de un servicio o a la inatención oportuna de una solución derivada de la ejecución de una obra.
- ✓ **Solicitud de información:** Toda persona tiene derecho a consultar los documentos o solicitar información relacionada con la ejecución de un proyecto.
- ✓ **Denuncia:** Es el mecanismo mediante el cual cualquier ciudadano da aviso o notifica, en forma escrita o verbal, hechos o conductas con las que se pueda estar configurando un posible manejo irregular o eventual detrimento de los bienes o fondos del Distrito.
- ✓ **Sugerencias:** Es la proposición, idea o indicación que se ofrece o presenta con el propósito de incidir en el mejoramiento de un proceso cuyo objeto se encuentre relacionado con la prestación del servicio o el cumplimiento de una función pública.

## 6.2 Manifestaciones Ciudadanas

### 6.2.1 Manifestaciones Ciudadanas del periodo

En este periodo, el contratista hizo apertura de 8 manifestaciones ciudadanas, a continuación se relacionan en la Tabla No 11:

*TABLA 11 Manifestaciones ciudadanas*

| MANIFESTACIONES CIUDADANAS DEL PERIODO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | CIV/BARRIO/DIRECCION | FECHA APERTURA | NOMBRE PETICIONARIO (A) | DESCRIPCION | ESTADO |
| 1 | 16002945/ Bochica/Calle 1 H Bis No.33-25 | 06/09/2019 | Carmen Alba | La propietaria solicita que la zona verde ubicada en el andén perimetral de su predio sea reemplazado por concreto. | Cerrada |
| 2 | | 09/09/2019 | Abelardo Rincón Arias | Solicitud de pago de cuenta pendiente por parte del subcontratista Fabio Robledo. | Abierta. |
| 3 | 16002945/ Bochica/ Carrera 54 No. 2 B - 72 | 10/09/2019<br>17/09/2019 | Alberto Larrota | El ciudadano manifiesta que el día sábado 31 de agosto mientras intervenían las redes domiciliarias el contratista mientras manipulaba el contador lo rompió, el señor solicita se deje el contador en buen estado como se encontró. | Abierta |
| 4 | 16001256/ José Antonio Galán/Carrera 54 No. 2 B - 72 | 17/09/2019 | Clara Inés Rodríguez | La ciudadana manifiesta que a causa de la obra , la fachada del predio sufrió afectación por perdida de material | Abierta |
| 5 | 16003550/ Santa Rita 1/Carrera 50 A No. 32- 42 | 30/09/2019 | Hugo Jiménez | El ciudadano manifiesta que durante la intervención del segmento vial, la fachada del predio fue afectada con emulsión asfáltica, y la lámina de drywall fue rota. | Abierta |
| 6 | 16003550/ Santa Rita 1/Carrera 50 A No.32-33 Sur | 30/09/2019 | Luz Robles | La ciudadana manifiesta que los vidrios de la fachada están manchados con cemento al igual que la fachada | Abierta |
| 7 | 16003550/ Santa Rita 1/Carrera | 30/09/2019 | Adabeiba Leal | La ciudadana manifiesta que los | Abierta |

| MANIFESTACIONES CIUDADANAS DEL PERIODO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | CIV/BARRIO/DIRECCION | FECHA APERTURA | NOMBRE PETICIONARIO (A) | DESCRIPCION | ESTADO |
| | 50 A No. 32 -12 | | | vidrios de la fachada están manchados con cemento al igual que la fachada | |
| 8 | | 30/09/2019 | Valerio del Carmen Ayala | Solicita se le pague el valor adeudado por veintisiete millones setecientos mil pesos. (27,700,000) por trabajos realizados al Subcontratista Daniel Piñeros. | Abierta |

### 6.2.2 Manifestaciones Ciudadanas cerradas

De anteriores periodos se logró el cierre de 6 manifestaciones ciudadanas que se relacionan a continuación en la tabla No 12:

*Tabla 12Manifestaciones Ciudadanas cerradas*

| MANIFESTACIONES CIUDADANAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | FECHA APERTURA | NOMBRE | CIV / BARRIO/DIRECCIÓN | TIPO DE REQUERIMIENTO | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA DE CIERRE |
| 1 | 19/07/2019 | Norma Rodríguez | 16002026 Milenta 1 Calle 20 Sur No. 53 A -26 | Reclamo | La ciudadana Norma Rodríguez propietaria del predio Cl 20 Sur No 53 A- 26, refiere que el sumidero ubicado en el borde quedo un poco alto y genera acumulación de agua y basura, así mismo reporta que el portón presenta en algunas zonas residuos de cemento por ello solicita se deje limpio el portón. | Cerrada | 06/09/2019 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 08/08/2019 | Cristina Sánchez | 16002945 Bochica 2 Carrera 33 No. 1G - 12 | Reclamo | La ciudadana manifiesta que en días anteriores hubo una afectación en el predio Cr 33 No.1G - 12, hubo daño de 7 baldosas del andén. La ciudadana realizó la entrega de las facturas del costo de la afectación, con el fin de que el contratista se haga cargo del gasto. | Cerrada | 03/09/2019 |
| 3 | 16/08/2019 | Oscar Fernando Melo | 16001040 San Rafael 1 Calle 4F No. 53 C-05 | Reclamo | El ciudadano manifiesta que la reja del contador del gas sufrió afectación a causa de la obra y así mismo la fachada. | Cerrada | 06/09/2019 |
| 4 | 27/08/2019 | Raúl García | 16001040 San Rafael 1 Carrera 53 B Bis No. 4C- 09 | Reclamo | El presidente de la JAC manifiesta inconformidad ya que en la zona verde fue ubicado el depósito de materiales y se presentaron afectaciones | Cerrada | 14/09/2019 |
| 5 | 27/08/2019 | Ricardo Sierra | 16001040 San Rafael 1 Calle 4C- 53 C- 04 | Reclamo | El ciudadano manifiesta que un vidrio de la zona del ante jardín del predio fue roto durante de la obra, especifica que sucedió en los primeros días cuando estaban haciendo el cerramiento | Cerrada | 03/09/2019 |
| 6 | 27/08/2019 | Vidalina Jimenéz | 16001040 San Rafael 1 Carrera 4 C No. 4C- 79 | Reclamo | La ciudadana manifiesta la incomodidad, ya que antes del mantenimiento periódico vial, el contador del agua tenía una rejilla antes de realizarse ese proceso, solicitan resanar y pulir el sardinel. En el andén perimetral frente a predio hay fisuramiento , por ende solicita el arreglo | Cerrada | 06/09/2019 |

A la fecha se cuenta con 55 manifestaciones ciudadanas en lo transcurrido del contrato de las que se encuentran 41 cerradas y 14 abiertas. En la tabla No 13 se relacionan las manifestaciones ciudadanas levantadas hasta la fecha, las que se encuentran en color "**rojo**" son las manifestaciones que se encuentran abiertas:

*Tabla 13 Consolidado manifestaciones ciudadanas*

| MANIFESTACIONES CIUDADANAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | FECHA APERTURA | NOMBRE | CIV / BARRIO/DIRECCIÓN | TIPO DE REQUERIMIENTO | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA DE CIERRE |
| 1 | 26/12/2018 | Antonia Sánchez | 16002026<br>Milenta<br>Calle 20 Sur con Trv 53 A - 20- 05 Sur | Sugerencia | La ciudadana solicita información respecto a la relación de la señora Betzabe de Barros con el contrato: Por medio de oficio se da respuesta a su solicitud. | Cerrada | 03/01/2018 |
| 2 | 27/02/2019 | Efraín Antonio Montoya | 16002026<br>Milenta 1<br>Caseta frente de obra barrio Milenta | Reclamo | El ciudadano manifiesta que el árbol se derrumbó por golpe de una de las máquinas de la obra y quebró el vidrio de la caseta, por lo anterior solicita se haga la reposición. Se realiza la reposición del vidrio. | Cerrada | 27/02/2019 |
| 3 | 28/02/2019 | Alejandro Roberts | 16002026<br>Milenta 1<br>Calle 20 Sur No. 53 A - 51 | Reclamo | El ciudadano solicita mediante correo electrónico que se le retire la zona verde que se encuentra ubicada frente a su predio. Se remplaza la zona verde por zona dura. | Cerrada | 29/03/2019 |
| 4 | 10/04/2019 | Nahir González | 16002026<br>Milenta 1<br>Calle 20 Sur No. 53 A - 42 | Reclamo | La ciudadana manifiesta que el vehículo se encuentra en el interior de su garaje y teniendo en cuenta que por falta de movimiento se puede dañar, la ciudadana solicita que le permitan sacar el | Cerrada | 14/04/2019 |



677000000

| MANIFESTACIONES CIUDADANAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | FECHA APERTURA | NOMBRE | CIV / BARRIO/DIRECCIÓN | TIPO DE REQUERIMIENTO | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA DE CIERRE |
| | | | | | vehículo. Se le permite sacar el vehículo. | | |
| 5 | 25/04/2019 | Oscar Gómez | 16004097<br>Autopista Sur-Muzú<br>Calle 38 B Sur No. 50 A - 09 | Solicitud | Los propietarios solicitan se les haga entrega del acta de vecindad que se realizó después del inicio de las actividades, ya que no se les fue entregada. Se hace entrega de la copia del acta de vecindad. | Cerrada | 25/04/2019 |
| 6 | 29/04/2019 | Álvaro Sánchez | 16002026<br>Milenta 1<br>Calle 20 Sur No.53 A - 50 | Reclamo | La retroexcavadora afecto el cable de la luz del predio .Se realiza el arreglo del cable. | Cerrada | 01/08/2019 |
| 7 | 29/04/2019 | Manuel Piñeros Torres | 160004097<br>Autopista Sur-Muzú<br>Carrera 50 A No.38 B - 48 Sur | Solicitud | El ciudadano por medio de correo electrónico envía solicitud para que se le mantengan los bolardos ubicados frente a su casa. Se da respuesta a su solicitud informando que estos deben ser retirados. | Cerrada | 06/058/2019 |
| 8 | 08/05/2019 | Juan López | 16001283<br>Brasilia<br>Carrera 44 No. 4B - 06 | Solicitud | El ciudadano solicita se le deje otra acometida domiciliaria para otro apartamento del mismo predio. Se informa que esta actividad no hace parte del objeto del contrato. | Cerrada | 08/05/2019 |




037000000

## MANIFESTACIONES CIUDADANAS

| No | FECHA APERTURA | NOMBRE | CIV / BARRIO/DIRECCIÓN | TIPO DE REQUERIMIENTO | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10/05/2019 | Jaime Alonso Cristiano | 16004097<br>Autopista Sur-Muzú<br>Carrera 50 A No.38 B - 12 Sur | Solicitud | El ciudadano solicita se le deje la rampa deacceso vehicular al predio, ya que en el sectordonde está ubicado el predio se construirá un multifamiliar cuya licencia de construcción estaen trámite. Se verifica documentación y se le deja rampa de acceso vehicular. | Cerrada | 10/05/2019 |
| 10 | 13/05/2019 | Edgar Orlando Beltrán Rodriguez | 16002026<br>Milenta 1<br>Calle 20 Sur No.53 A - 71 | Reclamo | El ciudadano manifiesta que debido a la intervención por parte de la obra el predio sufrió diferentes afectaciones. | Abierta | |
| 11 | 20/05/2019 | Miriam Ortiz | 16001283<br>Brasilia<br>Carrera 44 No. 4B - 53 | Solicitud | La ciudadana solicita que no sea intervenido el andén del predio ya que tiene un significado emocional para las personas que allí habitan. Se informa que no se puede atender esta solicitud ya que técnicamente es necesario hacer la construcción del andén. | Cerrada | 20/05/2019 |
| 12 | 20/05/2019 | Edilma Hernández | 16002026<br>Milenta 1<br>Calle 20 Sur No. 53 A - 70 | Reclamo | La ciudadana manifiesta los vidrios del portón principal del predio sufrieron afectación por actividades realizadas en el tramo. Se realiza la reposición de los vidrios. | Cerrada | 20/05/2019 |



1570000051

**MANIFESTACIONES CIUDADANAS**

| No | FECHA APERTURA | NOMBRE | CIV / BARRIO/DIRECCIÓN | TIPO DE REQUERIMIENTO | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 28/05/2019 | Omaira Fonseca | 16002026<br>Milenta 1<br>Calle 20 Sur No. 53 A - 63 | Reclamo | La ciudadana manifiesta insatisfacción por el terminado del andén y porque la fachada sufrió afectación en pintura. Se realiza limpieza y pintura de fachada y limpieza de portón. | Cerrada | 20/06/2019 |
| 14 | 09/062019 | William Joya | 16003173<br>Alquería 1<br>Calle 38 A Sur No.52 C - 36 Sur | Solicitud | El ciudadano manifiesta por correo electrónico copia del CTO156-2018 | Cerrada | 28/06/2019 |
| 15 | 20/06/2019 | Alejandro Roberts | 16002026<br>Milenta 1<br>Calle 20 Sur No. 53 A - 51 | Solicitud | El ciudadano manifiesta que el andén construido no le permite el ingreso del vehículo al predio ya que la rampla no alcanza al sector del ingreso de los mismos. | Cerrada | 20/06/2019 |
| 16 | 24/06/2019 | Alejandra Yanquén | 16003550<br>Santa Rita 1<br>Calle 33 Sur No.50 A - 04 | Reclamo | La ciudadana manifiesta que a causa de la vibración una de las cornisas internas sufrió afectación. | Abierta | |
| 17 | 25/06/2019 | Yajaira Rodríguez | 16004735<br>Villa Inés<br>Carrera 38 A No- 1D - 34 | Reclamo | La ciudadana manifiesta que el día 17 de junio la valla informativa cayó sobre la parte trasera del vehículo con afectación en pintura. | Cerrada | 15/06/2019 |
| 18 | 26/06/2019 | Marisol Maldonado | 16002026<br>Milenta 1<br>Calle 20 Sur No. 53 A - 59 | Reclamo | La ciudadana manifiesta que le dejaron el andén con en sectores sin concreto, lo que hace que se vea sin terminar, a sí mismo manifiesta que el | Cerrada | 17/08/2019 |




2540000452

| MANIFESTACIONES CIUDADANAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | FECHA APERTURA | NOMBRE | CIV / BARRIO/DIRECCIÓN | TIPO DE REQUERIMIENTO | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA DE CIERRE |
| | | | | | contratista no dejo el desagua para el sifón por lo cual solicita que se deje como estaba. | | |
| 19 | 08/07/2019 | Luz Estela Melo | 16001040<br>San Rafael 1<br>Calle 4F No. 53 C- 05 | Reclamo | La ciudadana manifiesta que el día 3 de junio una máquina que opera en la empresa golpeó la rejilla del gas afectando la rejilla, el medidor y el candado grande. El día 6 de julio el contratista de gas Vanti realizó la visita para realizar la verificación donde informo que la visita tenía un costo de $60.000 , más el IVA de 218421 , la ciudadana solicita que se le haga el pago de la afectación causada. | Cerrada | 23/08/2019 |
| 20 | 08/07/2019 | Raúl García Carreño | 16001040<br>San Rafael 1<br><br>Carrera 53 B Bis No. 4C - 09 | Solicitud | El presidente de la JAC del barrio San Rafael, realiza entrega de un oficio solicitando el reemplazo de la zona verde, por zona dura en del sector correspondiente a la dirección Cr 53 C con CL 4C, Se brinda la información técnica al respecto | Cerrada | 12/062019 |




CS700000

| MANIFESTACIONES CIUDADANAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | FECHA APERTURA | NOMBRE | CIV / BARRIO/DIRECCIÓN | TIPO DE REQUERIMIENTO | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA DE CIERRE |
| 21 | 13/07/2019 | Maritsa Santana | 16002945<br>Bochica 2<br>Calle 1G No. 33-05 | Otra | Se realiza acercamiento al predio, se le informa a la propietaria que el contratista no se hace responsable de la situación frente al collarín del acueducto dado que la caja de entrada de acueducto tenía 2 entradas de 1 sola manguera. | Cerrada | 13/07/2019 |
| 22 | 13/07/2019 | Rogelio Moreno | 16001283<br>Brasilia<br>Carrera 44 No. 4B - 13 | Otra | Se le informa al propietario del predio que se realiza la revisión por parte del contratista al tubo de agua y no se encuentra afectación por consiguiente el daño que manifiesta acerca del no llegar agua al predio en el 3 piso debe ser revisado y arreglado por parte de ellos ya que debe ser un daño interno. Se brinda la información y se cierra la manifestación. | Cerrada | 13/07/2019 |
| 23 | 13/07/2019 | Oscar Julian Laverde | 16001283<br>Brasilia<br>Carrera 44 No. 4B-19 | Reclamo | El ciudadano informa que el miércoles 3 de julio, el contratista retiro el contador y el día sábado 6 de julio se le hizo la entrega de éste , pero el medidor se encontraba dañado. El ciudadano manifiesta que el medidor estaba funcionando por lo que solicita se haga la | Abierta | |

| MANIFESTACIONES CIUDADANAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | FECHA APERTURA | NOMBRE | CIV / BARRIO/DIRECCIÓN | TIPO DE REQUERIMIENTO | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA DE CIERRE |
| | | | | | reposición y quede como se encontraba, en buen estado. | | |
| 24 | 19/07/2019 | Norma Rodríguez | 16002026<br>Milenta 1<br>Calle 20 Sur No. 53 A -26 | Reclamo | La ciudadana Norma Rodríguez propietaria del predio Cl 20 Sur No 53 A- 26, refiere que el sumidero ubicado en el borde quedo un poco alto y genera acumulación de agua y basura, así mismo reporta que el portón presenta en algunas zonas residuos de cemento por ello solicita se deje limpio el portón. | Cerrada | 06/09/2019 |
| 25 | 19/07/2019 | Guillermo Franco | 16003026<br>Bochica 4<br>Carrera 33 No. 1D - 33 | Reclamo | El ciudadano manifiesta que una de las varas instaladas para el cerramiento quedo mal anclado y pese a que se informó al área correspondiente no lo anclaron bien, esta se desplomo y rompió el vidrio de la fachada del predio y solicita se haga la reposición lo más pronto posible. Se realiza la reposición del vidrio | Cerrada | 19/07/2019 |
| 26 | 23/07/2019 | Guillermo Franco | 16003026<br>Bochica 4<br>Carrera 33 No. 1D - 33 | Reclamo | El ciudadano manifiesta que una de las varas instaladas para el cerramiento quedo mal anclado y pese a que se informó al área correspondiente no lo | Cerrada | 23/07/2019 |



000455

| MANIFESTACIONES CIUDADANAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | FECHA APERTURA | NOMBRE | CIV / BARRIO/DIRECCIÓN | TIPO DE REQUERIMIENTO | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA DE CIERRE |
| | | | | | anclaron bien , esta se desplomo y rompió el vidrio de la fachada del predio y solicita se haga la reposición lo más pronto posible. Se realiza la reposición del vidrio | | |
| 27 | 26/07/2019 | Mariana Rincón de Ortiz | 16000902<br>Sorrento<br>Calle 40 No. 53 - 43 | Reclamo | La ciudadana manifiesta inconformidad con la esquina del andén ya que refiere que el resulto afectado durante la ejecución de la obra en cuanto al mantenimiento periódico. | Cerrada | 30/08/2019 |
| 28 | 29/07/2019 | Rubén Casallas | 16001283<br>Brasilia<br>Carrera 44 No. 4C - 39 | Solicitud | El ciudadano solicita se le haga la entrega del acta de primer comité de participación ciudadana del barrio Brasilia. Se hace entrega del acta. | Cerrada | 29/07/2019 |
| 29 | 31/07/2019 | Manuel Russi | 16004097<br>Autopista Sur-Muzú<br>Carrera 50 A No.38 A - 37 | Reclamo | El ciudadano solicita un arreglo de fachada en la parte inferior del edificio ya que antes de inicias la obra se encontraba sin novedades. El muro bajo de la fachada se deterioró al elaborar el andén , de igual forma el muro y los vidrios ubicados encima del muro ya que están salpicados por cemento , lo mismo sucede con la columna derecha de la | Cerrada | 01/08/2019 |

**MANIFESTACIONES CIUDADANAS**

| No | FECHA APERTURA | NOMBRE | CIV / BARRIO/DIRECCIÓN | TIPO DE REQUERIMIENTO | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | fachada por consiguiente se le informa que se hará el correspondiente arreglo. | | |
| 30 | 01/08/2019 | Cecilia Valderrama | 16001793<br>El Sol<br>Calle 2 F No. 42 B - 20 | Reclamo | La ciudadana manifiesta que durante el proceso constructivo se afectador dos baldosas del ingreso del predio, | Abierta | |
| 31 | 01/08/2019 | Guadalupe Aycardy | 16001793<br>El Sol<br>Calle 2F No. 41B- 16 | Reclamo | La ciudadana manifiesta que durante el proceso constructivo se afectador baldosas del ingreso del predio, y la fachada por residuos de concreto, | Abierta | |
| 32 | 01/08/2019 | Giovvany Cárdenas | 16001793<br>El Sol<br>Calle 2 F No. 42 B - 10 | Reclamo | El señor manifiesta que en el límite del predio donde termina el concreto quedo una dilatación por donde se filtra el agua. | Abierta | |
| 33 | 01/08/2019 | Luis Méndez | 16001793<br>El Sol<br>Calle 2 F No. 42 B - 48 | Reclamo | El ciudadano manifiesta que después de la ejecución de la obra el portón no abre correctamente. | Cerrada | 28/08/2019 |
| 34 | 03/08/2019 | Miriam Rodríguez | 16001040<br>San Rafael<br>Carrera 53 B Bis No. 4C - 48 | Sugerencia | La propietaria , residente del predio Cr 53 B Bis manifiesta la necesidad de generar la construcción de una bahía ya que se han presentado inconvenientes porque los carros se estacionan dentro | Cerrada | 03/08/2019 |

2570000

**MANIFESTACIONES CIUDADANAS**

| No | FECHA APERTURA | NOMBRE | CIV / BARRIO/DIRECCIÓN | TIPO DE REQUERIMIENTO | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | del parque lo cual ha generado accidentes con mejores de edad. | | |
| 35 | 06/08/2019 | Darío Alvarado | 16002769<br>Bochica 3<br>Calle 2 F No. 34 - 53 | solicitud de información | El señor solicita información sobre la inactividad del tamo de Bochica calle 2 con carrera 35. | Cerrada | 03/09/2019 |
| 36 | 08/08/2019 | Cristina Sánchez | 16002945<br>Bochica 2<br>Carrera 33 No. 1G - 12 | Reclamo | La ciudadana manifiesta que en días anteriores hubo una afectación en el predio Cr 33 No.1G - 12, hubo daño de 7 baldosas del andén. La ciudadana realizó la entrega de las facturas del costo de la afectación, con el fin de que el contratista se haga cargo del gasto. | Cerrada | 03/09/2019 |
| 37 | 15/08/2019 | Yolanda Espitia | 16001283<br>Brasilia<br>Carrera 44 No. 4B- 48 | Solicitud | La ciudadana manifiesta que hubo una afectación en las baldosas del garaje de la vivienda al momento de retirar el contador y reubicarlo, posteriormente se realiza la reparación de las losas de la vivienda | Cerrada | 08/08/2019 |
| 38 | 15/08/2019 | Olga Roa | 6002882<br>Carabelas<br>Calle 1 No. 38 - 57 | Reclamo | La ciudadana manifiesta que en el bordillo sufrió desprendimiento de granito. | Cerrada | 30/08/2019 |

8570000458

**MANIFESTACIONES CIUDADANAS**

| No | FECHA APERTURA | NOMBRE | CIV / BARRIO/DIRECCIÓN | TIPO DE REQUERIMIENTO | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 15/08/2019 | Antonia Sánchez | 16002026<br>Milenta 1<br>Calle 20 Sur con Trv 53 A - 20- 05 Sur | Reclamo | La ciudadana manifiesta que a causa de la obra el predio sufrió varias afectaciones. | Abierta | |
| 40 | 16/08/2019 | Ana Rodríguez | 16000629<br>San Gabriel | Reclamo | La ciudadana manifiesta que hubo una afectación en las baldosas del garaje de la vivienda | Cerrada | 31/08/2019 |
| 41 | 16/08/2019 | Oscar Fernando Melo | 16001040<br>San Rafael 1<br>Calle 4F No. 53 C- 05 | Reclamo | El ciudadano manifiesta que la reja del contador del gas sufrió afectación a causa de la obra y así mismo la fachada | Abierta | |
| 42 | 16/08/2019 | Dickson Pedraza | 16003612<br>Santa Rita 2<br>Carrera 50 A No. 33 - 14 Sur | Solicitud | El ciudadano solicita se le deje la rampa de acceso vehicular al predio: Se le informa que se le construirá la rampa vehicular del predio | Cerrada | 16-082019 |
| 43 | 26/08/2019 | Oscar Melo | 16001040<br>San Rafael 1<br>Calle 4F No. 53 C- 05 | Solicitud de información | El ciudadano solicita se le informe si la estructura de la vía está diseñada para el tránsito de este tipo de vehículos | Cerrada | 28/08/2019 |
| 44 | 27/08/2019 | Raúl García | 16001040<br>San Rafael 1<br>Carrera 53 B Bis No. 4C- 09 | Reclamo | El presidente de la JAC manifiesta inconformidad ya que en la zona verde fue ubicado el depósito de materiales y se presentaron afectaciones | Cerrada | 30/09/2019 |

000004559

## MANIFESTACIONES CIUDADANAS

| No | FECHA APERTURA | NOMBRE | CIV / BARRIO/DIRECCIÓN | TIPO DE REQUERIMIENTO | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 27/08/2019 | Ricardo Sierra | 16001040<br>San Rafael 1<br>Calle 4C- 53 C- 04 | Reclamo | El ciudadano manifiesta que un vidrio de la zona del ante jardín del predio fue roto durante de la obra, especifica que sucedió en los primeros días cuando estaban haciendo el cerramiento | Cerrada | 04/09/2019 |
| 46 | 27/08/2019 | Vidalina Jiménez | 16001040<br>San Rafael 1<br>Carrera 4 C No. 4C- 79 | Reclamo | La ciudadana manifiesta la incomodidad, ya que antes del mantenimiento periódico vial , el contador del agua tenía una rejilla antes de realizarse ese proceso , solicitan resanar y pulir el sardinel. En el andén perimetral frente a predio hay fisura miento , por ende solicitan arreglo | Abierta | |
| 47 | 27/08/2019 | Andrés Tovar | 16002026<br>Milenta 1<br>Calle 20 Sur No. 53 A v- 62 | Reclamo | El ciudadano manifiesta ser responsable del predio Calle 20 Sur No.53 A - 62, se acordó pintar la fachada en la zona inferior con pintura color sepia. | Cerrada | 29/08/2019 |
| 48 | 06/09/2019 | Carmen Alba | 16002945<br>Bochica<br>Calle 1 H Bis No.33-25 | Reclamo | La propietaria solita que la zona verde ubicada en el andén perimetral de su predio sea reemplazado por concreto. | Cerrada | 06/09/2019 |

09700000

| MANIFESTACIONES CIUDADANAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | FECHA APERTURA | NOMBRE | CIV / BARRIO/DIRECCIÓN | TIPO DE REQUERIMIENTO | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA DE CIERRE |
| 49 | 09/10/2019 | Abelardo Rincón Arias | Carrera 30 N. 57-29 | Reclamo | El representante legal de la empresa Mega Maquinaria S.A.S solicita se le pague el valor adeudado por nueve millones ochocientos sesenta mil treinta pesos ( 9,860,030) por trabajos realizados al Subcontratista Fabio Antonio Robledo Rentería | Abierta | |
| 50 | 10/09/2019 | Alberto Larrota | 16002945<br>Bochica<br>Carrera 54 No. 2 B - 72 | Reclamo | El ciudadano manifiesta que el día sábado 31 de agosto mientras intervenían las redes domiciliarias el contratista mientras manipulaba el contador lo rompió, el señor solicita se deje el contador en buen estado como se encontró. | Abierta | |
| 51 | 17/09/2019 | Clara Inés Rodríguez | 16001256<br>José Antonio Galán<br>Carrera 54 No. 2 B - 72 | Reclamo | La ciudadana manifiesta que a causa de la obra , la fachada del predio sufrió afectación por perdida de material | Abierta | |
| 52 | 30/09/2019 | Hugo Jiménez | 16003550<br>Santa Rita 1<br>Carrera 50 A No. 32- 42 | Reclamo | El ciudadano manifiesta que durante la intervención del segmento vial, la fachada del predio fue afectada con emulsión asfáltica, y la lámina de drywall fue rota. | Abierta | |

19700000

**MANIFESTACIONES CIUDADANAS**

| No | FECHA APERTURA | NOMBRE | CIV / BARRIO/DIRECCIÓN | TIPO DE REQUERIMIENTO | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 30/09/2019 | Luz Robles | 16003550<br>Santa Rita 1<br>Carrera 50 A No.32-33 Sur | Reclamo | La ciudadana manifiesta que los vidrios de la fachada están manchados con cemento al igual que la fachada | Abierta | |
| 54 | 30/09/2019 | Adabeiba Leal | 16003550<br>Santa Rita 1<br>Carrera 50 A No. 32 -12 | Reclamo | La ciudadana manifiesta que los vidrios de la fachada están manchados con cemento al igual que la fachada | Abierta | |
| 55 | 30/09/2019 | Valerio del Carmen Ayala | Calle 51 sur N. 80 A 44 | Reclamo | El señor Valerio del Carmen Ayala solicita se le pague el valor adudado por ventisiete millones setecientos mil pesos . (27,700,000 ) por trabajos realizados al Subcontratista Daniel Piñeros | Abierta | |

29400000

**VER ANEXO A DE INTERVENTORÍA** (Registro fotográfico). **VER ANEXO 3 DEL CONTRATISTA (**Programa de Atención al ciudadano (Registro fotográfico del punto PAC) y manifestaciones ciudadanas.)

6.3 Medios de atención:

El contratista cuenta con los siguientes medios de atención:

-Línea de atención al ciudadano: 9272941.

-Celular: 321-3905517.

-Correo electrónico: gestionsocial156@gmail.com,

- Redes sociales: En caso de ser necesario, previa evaluación y autorización de la Oficina de prensa de la FDLPA.

La interventoría cuenta con los siguientes medios de atención:

-Línea de atención al ciudadano 7517211/ 322 3653975

-Correo electrónico: social.pa@intersaingenieria.com.

- Redes sociales: En caso de ser necesario, previa evaluación y autorización de la Oficina de prensa de la FDLPA.

## PUNTO DE ATENCIÓN MÓVIL

- En este período se han realizado todos los días recorridos sociales, para verificar que se encuentren las vallas móviles informativas y los Puntos satélites, así mismo recibir las posibles atenciones ciudadanas, en los CIV´s que se encuentran en intervenciones constructivas: 16001808 (Milenta 2), 16003612 (Santa Rita 2), , 16001283 (Brasilia),) 16004735 (Villa Inés), 16002844 (Bochica Callejón 1 H Bis), 16002945 (Bochica Callejón 1 G), 16003026 (Bochica Callejón 1 D Bis),16002769 (Bochica Cll 2da), 16003173 (Alquería 1), 16003758 (Alquería 2) y 16001256 (Galán).

6.4 Equipamiento de atención:

Los puntos de atención al ciudadano (PAC), tanto del contratista como de interventoría contaran con el siguiente equipamiento:

- Aviso del Punto de atención al ciudadano (PAC) ubicado en lugar visible. El diseño debe cumplir con los requerimientos establecidos en el manual de imagen del FDLPA.
- Escritorio
- Cinco sillas para acomodar a los peticionarios
- Un Teléfono, silla telefónica y acceso a Internet
- Planos actualizados del proyecto a escala 1:500, medio pliego, a color, con detalles arquitectónicos y geométricos.
- Un computador con unidad de DVD y pantalla LCD de 17".
- Una Impresora
- Un Baño
- Un Archivador (mínimo de 2 gavetas).

## 7 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

7.1 Comités de participación ciudadana:

En este periodo no se llevaron cabo comités de participación ciudadana.

Sin embargo, en la Tabla N°14, se relacionan los 9 comités de participación que se han llevado a cabo hasta la fecha:

*Tabla 14 Generalidades Comité de participación ciudadana*

| COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | FECHA DE REALIZACIÓN | ACTIVIDAD | LUGAR | TOTAL INSCRITOS | TOTAL, CONVOCADOS | TOTAL, ASISTENTES |
| 1 | 25 de enero de 2019 | Comité de participación ciudadana No. 1 CIV 16002026 barrio Milenta 1 | Salón comunal Barrio Milenta: Carrera 56 No. 14-48 sur | 7 | 7 | 6 |
| TOTAL DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENERO DE 2019 | | | | | | 1 |
| 2 | 26 de febrero de 2019 | Comité de participación ciudadana No. 2 CIV 16002026 barrio Milenta 1 | Salón comunal Barrio Milenta Carrera 56 No. 14-48 sur | 7 | 7 | 3 |
| TOTAL DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FEBRERO DE 2019 | | | | | | 1 |
| 3 | 29 de marzo de 2019 | Comité de participación ciudadana No. 3 CIV 16002026 barrio Milenta 1 | Salón comunal Barrio Milenta Carrera 56 No. 14-48 sur | 7 | 7 | 8 |
| TOTAL DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ABRIL DE 2019 | | | | | | 2 |
| 5 | 25 de abril de 2019 | Comité de participación ciudadana No 1 CIV 16004097 barrio Autopista Sur- Muzú | Salón comunal barrio Autopista Sur- Muzú: Calle 38 Sur No. 50A - 70 | 3 | 3 | 4 |
| 6 | 25 de abril de 2019 | Comité de participación ciudadana No 1 CIV 16001040 barrio San Rafael 1 | Salón Comunal Barrio San Rafael: Carrera 53 B Bis No.4C-09 | 8 | 8 | 10 |
| TOTAL DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MAYO DE 2019 | | | | | | 2 |
| 7 | 16 de mayo de 2019 | Comité de participación ciudadana No 1 CIV 16003273 barrio La Asunción | El tramo Crr 31b #cll 1d Bis-Cll 1f | 8 | 8 | 12 |
| 8 | 16 de mayo de 2019 | Comité de participación ciudadana No 1 CIV 16001283 barrio Brasilia | Salón comunal barrio Brasilia: Crr 50 #5b-90 | 1 | 3 | 2 |
| TOTAL DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA JULIO DE 2019 | | | | | | 2 |
| 9 | 19 de julio de 2019 | Comité de participación ciudadana No 1 CIV 16004735 barrio Villa Inés | Salón comunal barrio Villa Inés: Crr 38 A #1D-30 | | | |
| TOTAL DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AGOSTO DE 2019 | | | | | | 2 |
| 10 | 20 de agosto de 2019 | Comité de participación ciudadana No 1 CIV 16003612 barrio Santa Rita 2 | Frente de obra | 1 | 2 | 2 |
| 11 | 20 de agosto de 2019 | Comité de participación ciudadana No 1 CIV 16003173 barrio Aquería1 | Frente de obra | 3 | 6 | 6 |

00000465

| COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | FECHA DE REALIZACIÓN | ACTIVIDAD | LUGAR | TOTAL | TOTAL, CONVOCADOS | TOTAL, ASISTENTES |
| 12 | 20 de agosto de 2019 | Comité de participación ciudadana No 1 CIV 16003758 barrio Santa Rita 2 | Frente de obra | 3 | 7 | 7 |
| TOTAL DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN DEL PERIODO | | | | | | N/A |
| TOTAL DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN | | | | | | 12 |

Así mismo, en la Tabla N°15, se relacionan las personas que se inscribieron a los comités de participación ciudadana hasta la fecha los cuales se encuentran en color "**azul**", y en color "**rojo**" los comités de participación que se cerraron, ya que la intervención en estos segmentos y se terminaron:

*TABLA 15 Miembros del comité de participación*

| COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | |
|---|---|---|---|
| N. | TRAMO | BARRIO | NOMBRES Y APELLIDOS |
| 1 | 16002026 | MILENTA 1 | Betzabe García de Barrios |
| | | | Ana López |
| | | | Norma Rodríguez |
| | | | Emperatriz Álvarez |
| | | | Ghieslaine M . Coke Torres |
| | | | José Rodríguez |
| | | | Campo Elías Ocampo |
| | | | Anal Lucia Alba |
| | | | |
| 2 | 16003550 | SANTA RITA 1 | Dixon Carrascal |
| | | | José Cortes |
| | | | Luis Jiménez |
| | | | Fernando llanos |
| | | | Rosando Cruz |
| | | | |
| 3 | 16001040 | SAN RAFAEL | María Nancy Costada |
| | | | Stela Rojas Forero |
| | | | Javier Suaza Saavedra |
| | | | Carlos Rodríguez |
| | | | Lucino Neira Pérez |

00000466

| COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | |
|---|---|---|---|
| N. | TRAMO | BARRIO | NOMBRES Y APELLIDOS |
| | | | Carlos Suarez |
| 4 | 16004097 | AUTOPISTA SUR MUZÚ | Manuel Russi<br>Ruby Torres<br>Alonso Reyes |
| 5 | 16003273 | LA ASUNCION | German Camacho |
| 6 | 16001283 | BRASILIA | Teófilo Espitia<br>María Antonia Tolleros<br>Fabio Humberto Ortiz<br>Rubén Casallas<br>Carlos Rodríguez<br>Marcia González<br>Gloria Cruz Gómez<br>Ligia Albarracín<br>Nelson Niñez<br>Miguel Hernández<br>Marco Antonio B |
| 7 | 16001793 | EL SOL | Sandra Milena Reina<br>Héctor Rodríguez Gómez<br>Arsecio Navarrete |
| 8 | 16004735 | VILLA INÉS | Gloria Patricia Palacios<br>Luis Valencia<br>Gloria Olaya |
| 9 | 16000629 | SAN GABRIEL | Cecilia Tuta<br>Ricardo Rosa<br>Lucy Piñeros |

00000467

| COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | |
|---|---|---|---|
| N. | TRAMO | BARRIO | NOMBRES Y APELLIDOS |
| 11 | 16002945 | BOCHICA | Hernando Roldán<br>María Roldán<br>Ana María Vargas |
| | | | |
| 12 | 16002844 | BOCHICA | Carlos Larrota<br>Antonio Villalobos<br>Isabel Zubieta |
| | | | |
| 13 | 16003758 | ALQUERÍA 2 | German Bermúdez<br>Cesar Albarracín<br>Richard Bejarano |
| | | | |
| 14 | 16003173 | ALQUERÍA 1 | Maria José Morales<br>Wilmer Romero<br>William Joya |
| | | | |
| 15 | 16003612 | SANTA RITA II | Carmen Janeth Galvis V. |
| | | | |
| 16 | 16003026 | BOCHICA | Darío Mejía |
| | | | |
| 17 | 16002769 | BOCHICA | Darío Mejía<br>Cesar Augusto Ramírez |
| | | | |

| COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | |
|---|---|---|---|
| N. | TRAMO | BARRIO | NOMBRES Y APELLIDOS |
| 18 | 16001256 | GALÁN | Dixón Carrascal<br>Realtex Home Texitele S.A<br>Julio Roberto Ortiz<br>Carlos A. Rodríguez<br>Clara L. Páez<br>Alberto Peña |

7.2 Talleres de sostenibilidad

**PRIMER TALLER DE SOSTENIBILIDAD**

En este período el contratista llevó a cabo el primer taller de sostenibilidad, el día 02 de octubre a las 10:00 am, en colegio las 10:00 am, en el colegio Bilingüe José Allamano ubicado en la Cll. 4 # 56-03, con el curso 301, el tema del taller fue "Señalización en obra".

Se socialización con los estudiantes del curso 301, la clasificación de la señalización, así como la importancia de las mismas.

La interventoría realizó seguimiento y acompañamiento a esta actividad, en donde evidenció participación y aprehensión por parte de los estudiantes.

El día 09 de septiembre, el contratista envío vía correo electrónico los resultados del primer taller de sostenibilidad, para hacer entrega en el Colegio; interventoría realizó algunas observaciones, las cuales fueron subsanadas el mismo día.

Es así como el día 10 de septiembre el contratista radicó en la coordinación del colegio Bilingüe José Allamano, mencionados resultados.

**VER ANEXO A DE INTERVENTORIA** (Registro fotográfico), **VER ANEXO D DE INTERVENTORIA** (Seguimiento primer taller de sostenibilidad), **VER ANEXO E DE INTERVENTORIA** (Correo observaciones resultados del primer taller de sostenibilidad). **VER ANEXO 4 DEL CONTRATISTA.**

**SEGUNDO TALLER DE SOSTENIBILIDAD**

El 11 de septiembre el contratista envió a interventoría vía correo electrónico, la metodología para el segundo taller de sostenibilidad, cuyo tema es "factores que deterioran el asfalto", la interventoría realizó algunas observaciones a la misma.

Este taller se llevará a cabo para el mes de octubre.

**VER ANEXO F DE INTERVENTORIA** (Correos observaciones metodología segundo taller de sostenibilidad)

## 8. PROGRAMA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO A EMPLEADOS A LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA.

El 27 y 28 de septiembre, el contratista realizó capacitación al personal de obra, donde se contó con la asistencia de 96 trabajadores, esta capacitación se realizó en cada uno de los frentes de obra; el tema social que socializó la residente social del contratista, con los participantes fue "**CARACTERISTICAS DE LAS PERSONAS ASERTIVAS**.".

A la fecha se han llevado a cabo 10 capacitaciones con el personal de obra las generalidades de estas se relaciona en la Tabla N°16, en color azul; además en color amarillo se encuentra las generalidades de la capacitación de este periodo:

*Tabla 16 PROGRAMA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO A EMPLEADOS DE LA OBRA*

| SOCIALIZACIONES DEL PROYECTO A EMPLEADOS DE LA OBRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | FECHA REALIZACIÓN | TEMA | LUGAR | TOTAL ASISTENTES | TOTAL EMLEADOS EN EL PERIODO |
| 1 | 28/12/2018 | Plan de Gestión Social | Punto PAC y frente de obra | 40 | 40 |
| 2 | 24/01/2019 | Plan de Gestión Social | Frente de obra | 41 | 41 |
| 3 | 20/02/2019 | Plan de Gestión Social y el respeto | Frente de obra | 35 en el frente de obra | 42 |

00000470

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7 en oficina | |
| 4 | 28/03/2019 | Manejo de emergencias | Frente de obra | 79 | 79 |
| 5 | 29/04/2019 | Comunicación asertiva | Punto PAC del contratista | 96 | 95 |
| 6 | 25/05/2019 | Tolerancia | Punto PAC del contratista | 123 | 123 |
| 7 | 25/06/2019 | Aseo personal | Plazoleta del parque Milenta | 94 | 94 |
| 8 | 29/07/2019 | Respeto hacia la comunidad | Salón comunal de Galán ubicado en la Dig 2 #57A- 39 | 123 | 123 |
| 9 | 27 -28/08/2019 | Llamado de atención al personal de mano de obra no calificada por información inadecuada con la comunidad. | Frentes de obra | 108 | 108 |
| 10 | 27 -28/09/2019 | Características de las personas asertivas. | Frentes de obra | 96 | 96 |
| TOTAL CAPACITACIONES MENSUALES | | | | | 10 |

La interventoría realizó acompañamiento y seguimiento a esta actividad. **VER ANEXO A DE INTERVENTORIA** (Registro fotográfico.) **ANEXO G DE INTERVENTORIA** (Seguimiento al programa de socialización a empleados de obra). **ANEXO 5 DEL CONTRATISTA** (Registro Fotográfico y planillas de asistencia.)

## 9. PROGRAMA DE APOYO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO

Para este periodo el contratista cuenta en el proyecto con un total de 96 trabajadores, de los cuales 52 trabajadores son de mano de obra calificada y 44 trabajadores son de mano de obra no calificada; 10 de estos trabajadores (MONC) son de la localidad de Puente Aranda correspondiente al 22%; en este periodo el contratista **NO** logro cumplir con el porcentaje solicitado en los pliegos de condiciones, sin embargo anexo la gestión interinstitucional realizada.

A continuación en la tabla N°17, se relaciona el porcentaje de personal MONCL vinculado al proyecto hasta la fecha y se encuentra en color "**azul**", y el porcentaje de personal correspondiente a este periodo se encuentra en color "**amarillo**", así mismo en color "**rojo**" los meses en los cuales no fue posible alcanzar el porcentaje del 50% MONC, que es el requerido contractualmente:

*Tabla 17 Porcentaje generación de empleo*

| PORCENTAJES DE PERSONAL DE OBRA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | PERIODO | TOTAL TRABAJADORES | MANO DE OBRA CALIFICADA | MANO DE OBRA NO CALIFICADA | MONCL | % REQUERIDO | MONCL % |
| 1 | Del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2018 | 40 | 27 | 13 | 8 | 50% | 61% |
| 2 | Del 1 de enero al 31 de enero de 2019 | 40 | 27 | 13 | 8 | 50% | 61% |
| 3 | Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2019 | 42 | 26 | 16 | 8 | 50% | 50% |
| 4 | Del 1 de marzo al 31 de marzo de 2019 | 79 | 45 | 34 | 15 | 50% | 44% |
| 5 | Del 1 de abril al 30 de abril de 2019 | 95 | 50 | 45 | 13 | 50% | 28% |
| 6 | Del 1 de mayo al 31 de mayo de 2019 | 123 | 63 | 60 | 23 | 50% | 38% |
| 7 | Del 1 de junio al 30 de junio de 2019 | 94 | 56 | 38 | 18 | 50% | 32% |
| 8 | Del 1 de julio al 31 de julio de 2019 | 123 | 57 | 66 | 15 | 50% | 24% |
| 9 | Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2019 | 118 | 61 | 57 | 13 | 50% | 22% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2019 | 96 | 52 | 44 | 10 | 50% | 22% |

A través de los oficios LGNG-313-2019, LGNG-314-2019 y LGNG-315-2019 del 30 de septiembre, el contratista informa sobre la gestión interinstitucional realizada par consecución de hojas de vida.

**VER ANEXO H DE INTERVENTORIA** (Oficios MONC), **VER ANEXO 5 DEL CONTRATISTA** (Registro Fotográfico y planillas de asistencia.), **VER ANEXO 6 DEL CONTRATISTA** (Formato 17).

## 10. PROGRAMA DE MANEJO DE IMPACTOS EN EL SECTOR COMERCIAL

En este periodo no se realizaron actividades en este programa.

## 11. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA

Para este programa se realizan diferentes actividades orientadas a brindar acompañamiento social al área técnica, las cuales se describen a continuación:

11.1 Levantamiento de actas de vecindad:

- En este periodo se hizo entrega de las copias de actas de cierre de los CIV´s: 16000902 (Sorrento) y 16000629 (San Gabriel.)

- En este periodo se realizó el levantamiento de Actas de vecindad internas de los CIV´s: 16002905, 16002879 y 16002846 (Bochica)

A continuación, en la tabla N°18 se relaciona las actas de vecindad levantadas durante el periodo:

*TABLA 18 ACTAS DE VECINDAD Y FACHADA DEL PERIODO*

| LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD (REHABILITACIÓN) | | | |
|---|---|---|---|
| CIV | BARRIO | FECHA | # DE ACTAS REALIZADAS |
| 16002905 | Bochica | 13-16 de septiembre | 15 |
| 16002879 | Bochica | 17 – 19 de septiembre | 9 |
| 16002846 | Bochica | 19 – 23 de septiembre | 8 |

Durante el desarrollo de estas actividades, la interventoría realizó el acompañamiento y seguimiento.

Durante el transcurso del contrato se han levantado **439** actas de vecindad y cerrado **156** actas de vecindad en los diferentes segmentos viales, en la tabla N°19, se relacionan las generalidades de las mismas, en color "**morado**" se encuentran los segmentos viales de mantenimiento periódico y que por ende se les realizaron fue actas de fachada:

*Tabla 19 CONSOLIDADO ACTAS DE VECINDAD Y FACHADA*

| # | CIV/BARRIO | TIPO DE ACTA | TOTAL PREDIOS | ACTAS INICIO | ACTAS CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16000683 SAN GABRIEL | ACTA DE FACHADA | 24 | 24 | 23 |
| 2 | 16000902 SORRENTO | ACTA DE FACHADA | 17 | 17 | 17 |
| 3 | 16002882 CARABELAS | ACTA DE FACHADA | 8 | 8 | 7 |

| # | CIV/BARRIO | TIPO DE ACTA | TOTAL PREDIOS | ACTAS INICIO | ACTAS CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16002174<br>TORREMOLINOS | ACTA DE FACHADA | 15 | 15 | 15 |
| 5 | 16003114<br>SANTA ISABEL | ACTA DE FACHADA | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 16001911<br>JAZMIN | ACTA DE FACHADA | 5 | 5 | 5 |
| 7 | 16000711<br>TRINIDAD GALÁN | ACTA DE FACHADA | 6 | 6 | N/A |
| 8 | FLORIDA OCCIDENTAL<br>16000618 | ACTA DE FACHADA | 2 | 2 | N/A |
| 9 | 16003273<br>LA ASUNCIÓN | ACTA DE VECINDAD | 14 | 14 | 14 |
| 10 | 16003550<br>SANTA RITA 1 | ACTA DE VECINDAD | 10 | 10 | 7 |
| 11 | 16001793<br>EL SOL | ACTA DE VECINDAD | 11 | 11 | 8 |
| 12 | 16004097<br>AUTOPISTA SUR MUZÚ | ACTA DE VECINDAD | 13 | 13 | 12 |
| 13 | 16003612<br>SANTA RITA 2 | ACTA DE VECINDAD | 8 | 8 | N/A |
| 14 | 16000693<br>SAN FRANCISCO | ACTA DE VECINDAD | 24 | 24 | N/A |
| 15 | 16003026<br>BOCHICA | ACTA DE VECINDAD | 11 | 11 | N/A |
| 16 | 16001808<br>MILENTA 2 | ACTA DE VECINDAD | 3 | 3 | N/A |
| 17 | 16002769<br>BOCHICA | ACTA DE VECINDAD | 14 | 14 | N/A |
| 18 | 16001745<br>PENSILVANIA | ACTA DE VECINDAD | 3 | 3 | N/A |
| 19 | 16000431<br>SAN RAFAEL 2 | ACTA DE VECINDAD | 8 | 8 | N/A |



00000475

| # | CIV/BARRIO | TIPO DE ACTA | TOTAL PREDIOS | ACTAS INICIO | ACTAS CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16000217 SALAZAR GÓMEZ | ACTA DE VECINDAD | 7 | 7 | N/A |
| 21 | 16001256 GALÁN | ACTA DE VECINDAD | 30 | 30 | N/A |
| 22 | 16001283 BRASILIA | ACTA DE VECINDAD | 26 | 26 | N/A |
| 23 | 16001040 SAN RAFAEL 1 | ACTA DE VECINDAD | 20 | 20 | 16 |
| 24 | 16002026 MILENTA 1 | ACTA DE VECINDAD | 30 | 30 | 26 |
| 25 | 16003173 ALQUERIA 1 | ACTA DE VECINDAD | 32 | 32 | N/A |
| 26 | 16003758 ALQUERIA 2 | ACTA DE VECINDAD | 11 | 11 | N/A |
| 27 | 16002844 BOCHICA 1 | ACTA DE VECINDAD | 16 | 16 | N/A |
| 28 | 16002945 BOCHICA 2 | ACTA DE VECINDAD | 14 | 14 | N/A |
| 29 | 16004735 VILLA INÉS | ACTA DE VECINDAD | 18 | 18 | N/A |
| 30 | 16002945 BOCHICA | ACTA DE VECINDAD | 17 | 16 | N/A |
| 31 | 16002879 BOCHICA | ACTA DE VECINDAD | 9 | 9 | N/A |
| 32 | 16002846 BOCHICA | ACTA DE VECINDAD | 9 | 8 | N/A |
| TOTAL ACTAS INICIO | | | | | 439 |
| TOTAL ACTAS CIERRE | | | | | 156 |

El contratista en este período el contratista radicó en la Interventoría actas de vecindad y de cierre; en la tabla N° 20 se describen los oficios de aprobación de los meses anteriores en color "**azul**" y en color **"amarillo"** los correspondientes a este periodo:



00000476

*Tabla 20 CONSOLIDADO OFICIOS DE APROBACION ACTAS DE VECINDAD*

| CIV´S | No DE OFICIO DE RADICACION A INTERVENTORIA | FECHA DE APROBACIÓN DE INTERVENTORIA | No DE OFICIO DE APROBACIÓN DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|
| Actas de inicio: 16002026 Milenta 1 | LGNG-053-2019 | 03 de enero | ALBO-PUAR141-065 |
| Actas de inicio:16000683 San Gabriel, 16002174 Torremolinos, 16001911 El Jazmín, 16004097 Autopista Sur Muzú, 16001040 San Rafael, 16003550 Santa Rita, 16001793 El Sol y 16003273 La Asunción | LGNG-180-2019 | 11 de abril | ALBO-PUAR141-172 |
| Actas de inicio: 16001283 Brasilia | LGNG-184-2019 | 16 de abril | ALBO-PUAR141-178 |
| Actas de inicio: 16000902 Sorrento, 16002882 Carabelas, 16003114 Santa Isabel, 16004735 Villa Inés | LGNG-180-2019 | 20 de mayo | ALBO-PUAR141-210 |
| Actas de inicio: 16000618 La Florida Occidental, 16000629bSan Gabriel. | LGNG-1227-2019 | 30 de mayo | ALBO-PUAR141-219 |
| Actas de inicio: 16002844 Bochica Callejón 1 H Bis, 16003173 Alquería 1 y 16002945 Bochica Callejón 1 G. | LGNG-273-2019 | 10 de Julio | ALBO-PUAR141-248 |
| Actas de inicio:16003612 Santa Rita 2, 16003026 Bochica Callejón 1 D Bis , 16001808 Milenta 2 y 16002769 Bochica Cl 2da. | LGNG-289-2019 | 23 de Julio | ALBO-PUAR141-262 |
| Actas de inicio:16001256 Galán. | LGNG-288-2019 | 23 de Julio | ALBO-PUAR141-263 |
| Actas de inicio:16000217 Salazar Gómez. | LGNG-296-2019 | 01 de agosto | ALBO-PUAR141-275 |
| Actas de inicio:16001745 Pensilvania y 16000711 | LGNG-319-2019 | 30 de agosto | ALBO-PUAR141-295 |



00000477

| CIV´S | No DE OFICIO DE RADICACION A INTERVENTORIA | FECHA DE APROBACIÓN DE INTERVENTORIA | No DE OFICIO DE APROBACIÓN DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|
| Trinidad Galán | | | |
| Actas de cierre 16003273 Asunción, 16003550 Santa Rita, 16001793 El Sol, 16004097 Autopista Sur Muzú 16002882 Carabelas, 16002174 Torremolinos, 16003174 Santa Isabel, 16001911 Jazmín y 16000683 San Gabriel. | LGNG-323-2019 | 03 de septiembre | ALBO-PUAR141-296 |
| Actas de cierre 16001040 San Rafael, 16002026 Milenta 1, 16001793 El Sol, 16004097 Autopista Sur Muzú 16002882, 16000629 San Gabriel y 16000902 Sorrento. | LGNG-329-2019 | 11 de septiembre | ALBO-PUAR141-299 |
| Actas de inicio: 16000431 San Rafael 2. | LGNG-333-2019 | 11 de septiembre | ALBO-PUAR141-298 |
| Actas de cierre: 16002174 Torremolinos. | LGNG-362-2019 | 11 de septiembre | ALBO-PUAR141-316 |

11.2 Levantamiento actas de rampas de accesos vehiculares

En este período, se realizó el levantamiento de actas de acceso vehicular junto con el levantamiento de actas de vecindad y fachada.

Como se mencionó anteriormente la Interventoría, realizó el acompañamiento y seguimiento a esta actividad.

11.3 Acta de compromisos

En este periodo se levantó 1 acta de compromiso en el CIV 16002769 (Bochica Cll 2da):

- El 11 de septiembre se realizó acta de compromiso con el señor Jovanny Sánchez por afectación a cerramiento en obra por parte del ciudadano.

Acompañamiento social a Actividades ambientales.

- El día 14 de septiembre se realizó acompañamiento durante la restitución de zona verde del sector utilizado como acopio de material para el CIV 16001283 (Brasilia).

11.4 Registro fílmico y fotografías de las vías:

En este periodo no se realizó esta actividad de registro fílmico y fotográfico de vía a intervenir y del PMT.

**VER ANEXO A DE LA INTERVENTORIA** (Registro fotográfico), **ANEXO I DE LA INTERVENTORIA** (Seguimiento actas de vecindad). **ANEXO j DE LA INTERVENTORIA** (Oficios de aprobación actas de vecindad). **VER ANEXO 7 DEL CONTRATISTA** (Registro fotográficos del levantamiento de actas de vecindad, y actas de compromiso.)

## 12 REPORTES

### 12. 1 Informes semanales:

En la Tabla N°21 se relacionan los 42 informes elaborados hasta la fecha los cuales se encuentran en color azul, además en color amarillo se encuentran los informes realizados durante este período:

*Tabla 21 Informes semanales*

| INFORMES SEMANALES | | |
|---|---|---|
| NÚMERO DE INFORME | PERÍODO | FECHA DE ENVÍO |
| TOTAL INFORMES SEMANALES OCTUBRE DE 2018 | | 4 |
| Semanal No 1 | 8 de octubre al 14 de octubre de 2018 | 16 de octubre de 2018 |
| Semanal No 2 | 15 de octubre al 21 de octubre de 2018 | 22 de octubre de 2018 |
| Semanal No 3 | 22 de octubre al 28 de octubre de 2018 | 29 de octubre de 2018 |



00000479

| INFORMES SEMANALES | | |
|---|---|---|
| **NÚMERO DE INFORME** | **PERÍODO** | **FECHA DE ENVÍO** |
| Semanal No 4 | 29 de octubre al 04 de Noviembre de 2018 | 05 de Noviembre de 2018 |
| **TOTAL INFORMES SEMANALES NOVIEMBRE DE 2018** | | 3 |
| Semanal No 5 | 05 de Noviembre al 11 de Noviembre de 2018 | 13 de Noviembre de 2018 |
| Semanal No 6 | 12 de Noviembre al 18 de Noviembre de 2018 | 19 de Noviembre de 2018 |
| Semanal No 7 | 19 de Noviembre al 25 de Noviembre de 2018 | 26 de Noviembre de 2018 |
| **TOTAL INFORMES SEMANALES DE DICIEMBRE DE 2018** | | 5 |
| Semanal No 8 | 26 de noviembre al 02 de diciembre de 2018 | 03 de diciembre de 2018 |
| Semanal No 9 | 03 de diciembre al 09 de diciembre de 2018 | 10 de diciembre de 2018 |
| Semanal No 10 | 10 de diciembre al 16 de diciembre de 2018 | 17 de diciembre de 2018 |
| Semanal No 11 | 17 de diciembre al 23 de diciembre de 2018 | 24 de diciembre de 2018 |
| Semanal No 12 | 24 de diciembre al 30 de diciembre de 2018 | 31 de diciembre de 2018 |
| **TOTAL INFORMES SEMANALES DE ENERO DE 2019** | | 4 |
| Semanal No 13 | 31 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019 | 7 de enero de 2019 |
| Semanal No 14 | 07 al 13 de enero de 2019 | 14 de enero de 2019 |
| Semanal No 15 | 14 al 20 de enero de 2019 | 17 de enero de 2019 |
| Semanal No 16 | 21 al 27 de enero de 2019 | 28 de enero de 2019 |
| **TOTAL INFORMES SEMANALES DE FEBRERO DE 2019** | | 4 |
| Semanal No 17 | 28 de enero al 3 de febrero de 2019 | 04 de febrero de 2019 |
| Semanal No 18 | 4 de febrero al 10 de febrero de 2019. | 11 de febrero 2019 |
| Semanal No19 | 11 de febrero al 17 de febrero de 2019 | 18 de febrero 2019 |
| Semanal No 20 | 18 de febrero al 24 de febrero de 2019. | 25 de febrero 2019 |
| **TOTAL INFORMES SEMANALES DE MARZO DE 2019** | | 4 |
| Semana No 21 | 25 de febrero al 3 de marzo de 2019 | 4 de Marzo de 2019 |
| Semanal No 22 | 04 de marzo al 10 de marzo de 2019 | 12 de marzo 2019 |
| Semanal No 23 | 11 de marzo al 17 de marzo de 2019 | 19 de marzo 2019 |
| Semana No 24 | 18 de marzo al 24 de marzo de 2019 | 26 de marzo 2019 |
| **TOTAL INFORMES SEMANALES DE ABRIL DE 2019** | | 5 |
| Semana No 25 | 25 de marzo al 31 de marzo de 2019 | 5 de abril 2019 |
| Semanal No 26 | 01 de abril al 06 de abril de 2019. | 02 de abril 2019 |



00000480

| INFORMES SEMANALES | | |
|---|---|---|
| **NÚMERO DE INFORME** | **PERÍODO** | **FECHA DE ENVÍO** |
| Semanal No 27 | 08 de abril al 11 de abril de 2019. | 09 de abril 2019 |
| Semanal No 28 | 15 de abril al 20 de abril de 2019. | 16 de abril 2019 |
| Semana No 29 | 22 de abril al 27 de abril de 2019. | 23 de abril 2019 |
| **TOTAL INFORMES SEMANALES DE MAYO DE 2019** | | **5** |
| Semana No 30 | 29 de abril al 04 de mayo de 2019 | 07 de mayo 2019 |
| Semanal No 31 | 06 de mayo al 11 de mayo de 2019. | 14 de mayo 2019 |
| Semanal No 32 | 13 de mayo al 18 de mayo de 2019. | 21 de mayo 2019 |
| Semanal No 33 | 20 de mayo al 25 de mayo de 2019 | 28 de mayo2019 |
| **TOTAL INFORMES SEMANALES DE JUNIO DE 2019** | | **5** |
| Semana No 34 | 27 de mayo al 01 de junio de 2019. | 04 de junio 2019 |
| Semanal No 35 | 03 de junio al 08 de junio de 2019. | 10 de junio2019 |
| Semanal No 36 | 10 de junio al 15 de junio de 2019. | 17 de junio 2019 |
| Semanal No 37 | 17 de junio al 22 de junio de 2019 | 25 de junio 2019 |
| Semana No 38 | 24 de junio al 29 de junio de 2019. | 2 de julio 2019 |
| **TOTAL INFORMES SEMANALES DE JULIO DE 2019** | | **4** |
| Semana No 39 | 01 de julio al 06 de julio de 2019. | 09 de julio 2019 |
| Semana No 40 | 08 de julio al 13 de julio de 2019. | 16 de julio 2019 |
| Semana No 41 | 15 de julio al 20 de julio de 2019. | 23 de julio 2019 |
| Semana No 42 | 22 de julio al 27 de julio de 2019. | 30 de julio 2019 |
| **TOTAL INFORMES SEMANALES DE AGOSTO DE 2019** | | **5** |
| Semana No 43 | 29 de julio al 03 de agosto de 2019. | 06 de agosto 2019 |
| Semana No 44 | 05 de agosto al 10 de agosto de 2019. | 13 de agosto 2019 |
| Semana No 45 | 12 de agosto al 17 de agosto de 2019. | 20 de agosto 2019 |
| Semana No 46 | 19 de agosto al 24 de agosto de 2019. | 27 de agosto 2019 |
| Semana No 47 | 26 de agosto al 31 de agosto de 2019. | 03 de septiembre 2019 |
| **TOTAL INFORMES SEMANALES DE SEPTIEMBRE DE 2019** | | **5** |
| Semana No 48 | 02 de septiembre al 08 de septiembre de 2019. | 10 de septiembre 2019 |
| Semana No 49 | 09 de septiembre al 15 de septiembre de 2019. | 17 de septiembre 2019 |
| Semana No 50 | 16 de septiembre al 22 de septiembre de 2019. | 24 de septiembre 2019 |
| Semana No 51 | 23 de septiembre al 29 de septiembre de 2019. | 01 de octubre 2019 |
| **TOTAL INFORMES DEL PERIODO** | | **4** |
| **TOTAL INFORMES SEMANALES** | | **51** |

12.2 Informes mensuales:

Por medio del oficio ALBO-PUAR141-300 el 10 de septiembre se radicó el informe de ejecución de obra #9 de la interventoría, correspondiente al mes de agosto; en la Alcaldía Local de Puente Aranda con N° 2019-661-011204-2.

**VER ANEXO K DE INTERVENTORÍA** (Oficio de radicación informe mensual #10 de ejecución de obra de la Interventoría).

En la tabla N° 22 se relacionan, los oficios de radicación de los informes mensuales de la interventoría hasta la fecha:

*Tabla 22 OFICIOS DE RADICACIÓN INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA*

| INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA | MES | No DE OFICIO DE APROBACIÓN | FECHA Y RADICADO EN FDLPA |
|---|---|---|---|
| 1 | OCTUBRE | ALBO-PUAR141-020 | 09 de noviembre de 2018/N°2018-661-017497-2 |
| 2 | NOVIEMBRE | ALBO-PUAR141-047 | 07 de diciembre de 2018/N°2018-661-018958-2 |
| **INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA** | **MES** | **No DE OFICIO DE APROBACIÓN** | **FECHA Y RADICADO EN FDLPA** |
| 1 | DICIEMBRE | ALBO-PUAR141-062B | 10 de enero de 2019/N° N°2019-661-000241-2 |
| 2 | ENERO | ALBO-PUAR141-099 | 08 de febrero de 2019/N° 2019-661-001758-2 |
| 3 | FEBRERO | ALBO-PUAR141-135 | 11 de marzo de 2019/N° 2019-661-003255-2 |
| 4 | MARZO | ALBO-PUAR141-169 | 10 de abril de 2019/N° 2019-661-004776-2 |
| 5 | ABRIL | ALBO-PUAR141-199 | 10 de mayo de 2019/N° 2019-661-005899-2 |
| 6 | MAYO | ALBO-PUAR141-226 | 10 de junio de 2019/N° 2019-661-007119-2 |
| 7 | JUNIO | ALBO-PUAR141-250 | 09 de julio de 2019/N° 2019-661-008427-2 |
| 8 | JULIO | ALBO-PUAR141-277 | 09 de agosto de 2019/N° 2019-661-009809-2 |
| 9 | AGOSTO | ALBO-PUAR141-300 | 10 de septiembre de 2019/N° 2019-661-011204-2 |

Por medio del oficio ALBO-PUAR141-301 esta interventoría dio aprobación al informe mensual de ejecución de obra #9 del contratista, correspondiente al mes de agosto; realizando radicación el día 11 de agosto en la Alcaldía Local de Puente Aranda con N° 2019-661-011269-2, y en el campamento del contratista con radicado N°LGNG14211092019.

**VER ANEXO L DE INTERVENTORÍA** (Oficio de aprobación informe mensual #9 de ejecución de obra Contratista).

En la tabla N° 23 se relacionan, los oficios de aprobación de los informes mensuales del contratista hasta la fecha:

*TABLA 23 OFICIOS DE APROBACIÓN INFORMES MENSUALES DEL CONTRATISTA*

| INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA | MES | No DE OFICIO DE APROBACIÓN | FECHA Y RADICADO EN FDLPA | FECHA Y RADICA EN EL CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCTUBRE | ALBO-PUAR141-037 | 21 de noviembre de 2018/N°2018-661-017982-2 | 27 de noviembre de 2018/N°62096 |
| 2 | NOVIEMBRE | ALBO-PUAR141-050 | 11 de diciembre de 2018/N°2018-661-017982-2 | 12 de diciembre de 2018 |
| **INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA** | **MES** | **No DE OFICIO DE APROBACIÓN** | **FECHA Y RADICADO EN FDLPA** | **FECHA Y RADICA EN EL CONTRATISTA** |
| 1 | DICIEMBRE | ALBO-PUAR141-082 | 22 de enero de 2019/N° N°2019-661-000993-2 | 22 de enero de 2019/NA |
| 2 | ENERO | ALBO-PUAR141-103 | 12 de febrero de 2019/N° 2019-661-001924-2 | 12 de febrero de 2019 |
| 3 | FEBRERO | ALBO-PUAR141-145 | 19 de marzo de 2019/N° 2019-661-003662-2 | 19 de marzo de 2019 con radicado N° LGNG 6219032019. |
| 4 | MARZO | ALBO-PUAR141-179 | 16 de abril de 2019/N° 2019-661-004949-2 | 16 de abril de 2019/N° LGNG7816042019. |
| 5 | ABRIL | ALBO-PUAR141-207 | 16 de mayo de 2019/N° 2019-661-006115-2 | 16 de mayo de 2019/N° LGNG9216052019. |
| 6 | MAYO | ALBO-PUAR141-220 | 18 de junio de 2019/N° 2019-661-007484-2 | 19 de junio de 2019/NA |
| 7 | JUNIO | ALBO-PUAR141-261 | 22 de julio de 2019/N° 2019-661-009058-2 | 23 de julio de 2019/LGNG25023072019 |
| 8 | JULIO | ALBO-PUAR141-287 | 16 de agosto de 2019/N° 2019-661-010149-2 | 16 de agosto de 2019/LGNG129110082019 |
| 9 | AGOSTO | ALBO-PUAR141-301 | 11 de septiembre de 2019/N° 2019-661-011269-2 | 16 de agosto de 2019/LGNG129110082019 |

En este periodo se realizaron 2 comités sociales, llevados a cabo uno por semana, además se llevó a cabo un comité integral. **VER ANEXO A DE INTERVENTORIA** (Registro fotográfico), **ANEXO M DE INTERVENTORIA** (Actas de Comités sociales):

- Comité social # 39, realizado el 12 de septiembre de 2019.
- Comité social # 40, realizado el 25 de septiembre de 2019.
- Comité integral, realizado el 03 de octubre de 2019.

Hasta la fecha se han realizado 40 comités sociales, en la tabla N°23 se relacionan los mismos, en color "**azul**" los realizados hasta la fecha y en color "**amarillo**" los realizados durante este período:

*TABLA 24 COMITÉS SOCIALES*

| COMITÉS SOCIALES | |
|---|---|
| N° | FECHA |
| COMITÉS SOCIALES OCTUBRE 2018: 1 | |
| 1 | 25/10/2018 |
| COMITÉS SOCIALES NOVIEMBRE 2018: 5 | |
| 2 | 01/11/2018 |
| 3 | 08/11/2018 |
| 4 | 15/11/2018 |
| 5 | 22/11/2018 |
| 6 | 29/11/2018 |
| COMITÉS SOCIALES DICIEMBRE 2018: 4 | |
| 7 | 07/12/2018 |
| 8 | 13/12/2018 |

| COMITÉS SOCIALES | |
|---|---|
| N° | FECHA |
| 15 | 07/02/2019 |
| 16 | 14/02/2019 |
| 17 | 17/02/2019 |
| COMITÉS SOCIALES MARZO 2019: | |
| 18 | 14/03/2019 |
| 19 | 22/03/2019 |
| 20 | 29/03/2019 |
| COMITÉS SOCIALES ABRIL 2019: | |
| 21 | 05/04/2019 |
| 22 | 12/04/2019 |
| 23 | 24/04/2019 |
| COMITÉS SOCIALES MAYO 2019: | |
| 24 | 02/05/2019 |
| 25 | 09/05/2019 |
| 26 | 17/05/2019 |
| 27 | 20/05/2019 |
| COMITÉS SOCIALES JUNIO 2019: | |
| 28 | 07/06/2019 |
| 29 | 17/06/2019 |
| 30 | 28/06/2019 |
| COMITÉS SOCIALES JUNIO 2019: | |
| 31 | 28/06/2019 |
| 32 | 19/07/2019 |
| 33 | 26/07/2019 |
| COMITÉS SOCIALES AGOSTO 2019: | |
| 34 | 02/08/2019 |
| 35 | 09/08/2019 |
| 36 | 16/08/2019 |
| 37 | 23/08/2019 |
| 38 | 30/08/2019 |
| COMITÉS SOCIALES SEPTIEMBRE 2019: | |
| 39 | 12/09/2019 |
| 40 | 25/09/2019 |
| TOTAL COMITÉS SOCIALES EN EL PERIODO | 2 |
| TOTAL COMITÉS SOCIALES | 38 |

12.3 Informe final gestión social:

El Contratista deberá entregar a la FDLPA previa revisión y aprobación de la Interventoría un informe consolidado de la gestión social realizada durante todo el proceso constructivo, en un plazo máximo de quince (15) días después de realizada la reunión de finalización del contrato.

12.4 Evaluación de gestión social del contrato.

Para evaluar la gestión social del contrato se propone medir las actividades en los diferentes programas con los siguientes indicadores:

*TABLA 25 INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE INFORMACIÓN*

| INDICADOR | FORMULA |
|---|---|
| Productividad | NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS/NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS<br>2/2X100=100% |
| Participación (asistencia) | NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE INICIO/ NUMERO DE PERSONAS CONVOCADAS A REUNION DE INICIO<br>N/A |
| Participación (asistencia) | NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION EXTRAORDINARIA / NUMERO DE PERSONAS CONVOCADAS A REUNION EXTRAORDINARIAX 100%= N/A |
| Productividad | NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE AVANCE / NUMERO DE PERSONAS CONVOCADAS A REUNION DE AVANCE<br>X 100=N/A |
| Productividad | NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION FINAL / NUMERO DE PERSONAS CONVOCADAS A REUNION FINAL<br>X100=N/A |

*TABLA 26INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO*

| INDICADOR | FORMULA |
|---|---|
| Productividad | NÚMERO DE HORAS DE ATENCIÓN EN EL PUNTO PAC, EN EL PERIODO /NÚMERO DE HORAS DE ATENCIÓN EN EL PUNTO PAC REQUERIDAS EN EL PERIODO 20 X 100 / 20 = 100% |
| | TOTAL DE PUNTO PAC FUNCIONANDO EN EL PERIODO /TOTAL DE PUNTO PAC REQUERIDO EN EL PERIODO X 100 % = No aplica |
| | TOTAL MANIFESTACIONES CERRADAS EN EL PERIODO /TOTAL MANIFESTACIONES INTERPUESTAS EN EL PERIODO 1/8X 100 /= 1% |

*TABLA 27 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD*

| INDICADOR | FORMULA |
|---|---|
| Productividad | TALLERES DE SOSTENIBILIDAD EJECUTADOS EN EL PERIODO/ TALLERES DE SOSTENIBILIDAD PROGRAMADOS EN EL PERIODO_1/1X 100 % = 100% |
| Productividad | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS TALLERES/NÚMERO DE CONVOCADOS A LOS TALLERES 34/31X 100 % = 100% |
| Productividad | COMITÉ PAC EJECUTADOS EN EL PERIODO/ COMITÉ PAC PORGRAMADOS EN EL PERIODO_X 100 x100 = N/A |
| Productividad | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS COMITES PAC/NÚMERO DE CONVOCADOS A LOS COMITES PAC = N/A |

*TABLA 28 INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A EMPLEADOS DE LA OBRA*

| INDICADOR | FORMULA |
|---|---|
| Productividad | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO /NÚMERO DE CAPACITACIONES REQUERIDAS EN EL PERIODO 1 X 100 /1 = 100% |
| Productividad | NÚMERO DE PERSONAL CAPACITADO EN EL PERIODO/ NÚMERO DE PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO EN EL MES 96 X 100 /196=100% |

*TABLA 29 INDICADORES DE GESTIÓN PR0GRAMA DE APOYO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO*

| Indicador | Formula |
|---|---|
| **Productividad** | MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD EN EL PERIODO /MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN EL PERIODO 44/10 x 100=22% |

*TABLA 30 INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA*

| INDICADOR | FORMULA |
|---|---|
| Productividad | ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS EN EL PERIODO/ NÚMERO DE PREDIOS EN INVENTARIO PREDIAL x100/= 100% |

| | |
|---|---|
| Productividad | NÚMERO DE ACTAS DE COMPROMISO REALIZADA/NÚMERO DE ACTAS DE COMPROMISO PROGRAMADAS 1X 100 /1 = 100 % |
| Productividad | NÚMERO DE REGISTROS FÍLMICOS REALIZADOS EN RUTAS DE DESVÍO /NÚMERO DE VÍAS UTILIZADAS COMO DESVÍOS 2 X 100 /2 = 100% |

Así mismo la interventoría realiza seguimiento a las actividades de gestión social, realizando una evaluación semanal a través de una calificación de 0 a 100, para al final del periodo dar una calificación total de cada uno de los programas, a través de la lista de chequeo. **VER ANEXO N DE INTERVENTORIA** (Lista de chequeo septiembre)

## 13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Se realizaron reuniones de avance de los CIV´s 16003758 y 16003173 (Alquería 1 y 2).
- ✓ Las actividades que se llevan a cabo en el desarrollo del objetivo del contrato, integran estrategias enfocadas a minimizar el impacto negativo que generen estas en la comunidad que pertenece al área de influencia directa, como parte de este proceso se ha priorizado la atención a los programas de información y divulgación, utilizando diversos elementos de comunicación, como: socializaciones predio a predio, puntos satélites y volantes que proporcionan información pertinente y se brinda información de manera clara y oportuna a la comunidad.
- ✓ Se dio cumplimiento a lo establecido en apéndice de gestión social y demás documentos contractuales correspondientes al contrato, ya que mediante la verificación de la interventoría, se evidenció que el contratista, ejecutó los programas correspondientes para este periodo de junio.
- ✓ Para este periodo el contratista no logró cumplir con el porcentaje requerido para la mano de obra no calificada, ya que solo alcanzó un 22%, y se solicita un 50%: es por este motivo que esta interventoría recomienda seguir haciendo todo el proceso con la Alcaldía Local de Puente Aranda, así mismo hacer la convocatoria en las reuniones de inicio, para así lograr cumplir con este porcentaje, para el siguiente periodo. En la lista de chequeo se realizó la observación, ya que el contratista adjunto la gestión interinstitucional realizada.
- ✓ En la atención al ciudadano, la permanente comunicación con la comunidad, con las diferentes áreas involucradas en el desarrollo del proyecto, tanto del contratista como de la Interventoría, han permitido realizar un trabajo conjunto,

en pro de minimizar los impactos negativos generados por el desarrollo de la obra.

- ✓ Por parte de la Interventoría, se realizó acompañamiento y supervisión a las actividades realizadas por el contratista, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el FDPA.
- ✓ Se involucró a la comunidad en los procesos de participación ciudadana, con el propósito de asegurar un adecuado seguimiento en el desarrollo de las actividades del proyecto.

**VER ANEXO O DE INTERVENTORIA** (Cronograma de septiembre)

## A. REGISTRO FOTOGRÁFICO




00000491

# REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES DE SEPTIEMBRE

## COMITÉ INTEGRAL




## COMITÉS SOCIALES







## LEVANTAMIENTO ACTAS





## ENTREGA DE VOLANTES Y AFICHES INFORMATIVOS



ENTREGA DE VOLANTES INFORMATIVOS CIV 16000618 (Florida Occidental) 03/09/19



ENTREGA DE VOLANTES INFORMATIVOS CIV 16003173 (Alquería 1) 17/09/19



ENTREGA DE VOLANTES INFORMATIVOS CIV 16003758 (Alquería 2) 17/09/19



ENTREGA DE VOLANTES INFORMATIVOS CIV´s 16002905, 16002879 y 16002846 Bochica) 25/09/19

## CAPACITACIÓN CON PERSONAL DE OBRA



CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE OBRA 27 Y 28/09/19



CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE OBRA 27 Y 28/09/19



CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE OBRA
27 Y 28/09/19



CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE OBRA
27 Y 28/09/19

SIMULACRO DE REUNIONES DE INICIO, AVANCE Y FINALIZACIÓN



SIMULACRO REUNIÓN DE AVANCE CIV 16003173 Y 16003758 (Alquería 1 y 2) 19/09/19



SIMULACRO REUNIÓN DE INICIO CIV´s 16002905, 16002879 y 16002846 Bochica) 27/09/19

REUNIONES DE AVANCE



REUNIÓN DE AVANCE CIV 16003173 (Alquería 1) 20/09/19



REUNIÓN DE AVANCE CIV 16003758 (Alquería 2) 20/09/19

## PRIMER TALLER DE SOSTENIBILIDAD














## ATENCIONES A LA CIUDADANIA







## ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS SATELITES



ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS SATELITES 16003026 (Bochica) 02/09/19



ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS SATELITES 16002844 (Bochica) 02/09/19



ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS SATELITES 16001808 (Milenta 2) 02/09/19



ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS SATELITES 16002945 (Bochica) 12/09/19



ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS SATELITES 16003026 (Bochica) 12/09/19



ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS SATELITES 16002945 (Bochica) 12/09/19



ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS SATELITES 16001256 (Galán) 12/09/19



ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS SATELITES 16001808 (Mienta 2) 17/09/19



ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS SATELITES 16001256 (Galán) 18/09/19

## B. SEGUIMIENTOS DE SIMULACROS REUNIONES DE AVANCE Y DE INICIO

INTERSA S.A.

CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".

Alcaldía de Bogotá

FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES

| FECHA: 19/09/2019 | TEMA: SIMULACRO DE REUNIÓN DE AVANCE DEL LOS CIV'S: 160003173 Y 16003758 ( ALQUERÍA 1 Y 2) | LUGAR: CAMPAMENTO DE INTERVENTORIA | BARRIO: SANTA MATILDE | UPZ: CIUDAD MONTES | Localidad: Puente Aranda |
|---|---|---|---|---|---|

| N° | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yesica Agudelo | Res Soci | Contratista | 3213410.57 | gestionsocial156@gmail.com | |
| 2 | Nicolly Cabeza | R T | LGNS | 3008800280 | ingnicelly@gmail.com | |
| 3 | Raul H. Martinez | Residente Ing | Interventoria | 3006006322 | Tecnico pr Interv. | |
| 4 | Johan Alfonso C. | R. Social | Interventoría. | 3112107860. | | |
| 5 | PAOLA AVENDA | R. SOCIAL | INTERVENTORIA | 322 365 3987 | social.pa@interventoriayconcreta.com | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |

66700000

| INTERSA S.A. | CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA". | | | | Alcaldía de Bogotá |
|---|---|---|---|---|---|
| | FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES | | | | |
| **FECHA:** 19/09/2019 | **TEMA:** SIMULACRO DE REUNIÓN DE AVANCE DEL LOS CIV´S: 160003173 Y 16003758 ( ALQUERÍA 1 Y 2) | **LUGAR:** CAMPAMENTO DE INTERVENTORIA | **BARRIO: SANTA MATILDE** | **UPZ: CIUDAD MONTES** | Localidad: Puente Aranda |

**OBSERVACIONES**

Siendo las 8:30 pm del 19 de septiembre, se realiza el simulacro en el campamento de interventoría, para la reunión de inicio del CIV 16003173 (La Alquería), se realizaron las siguientes observaciones:

- Se contó con la asistencia de los residentes sociales y técnicos del contratista y de la Interventoría.
- Se solicitaron realizar algunos ajustes en las presentaciones, el contratista realizó estos ajustes en el simulacro.
- Se le solicita al contratista tener en cuenta las observaciones dadas para próximas ocasiones, ya que se repiten nuevamente las mismas observaciones.
- Se le solicita al contratista que la socialización que se realice con la comunidad, sea la misma realizada en el simulacro.
- Se le solicita al contratista utilizar un lenguaje que sea comprensible para la comunidad., además un adecuado manejo de la voz.
- Se le recuerda al contratista que para la reunión se cuente con la presencia de los profesionales de todas las áreas (técnico, social, ambiental y SST), así mismo utilizar la dotación.







00900000

| INTERSA S.A. | CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA". | | | | Alcaldía de Bogotá |
|---|---|---|---|---|---|
| | FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES | | | | |
| **FECHA:** 27/09/2019 | **TEMA:** SIMULACRO DE REUNIÓN DE INICIO DE LOS CIV'S: 16002905, 16002879 Y 16002846 (Bochica) | **LUGAR:** CAMPAMENTO DE INTERVENTORIA | **BARRIO: SANTA MATILDE** | **UPZ: CIUDAD MONTES** | Localidad: Puente Aranda |

**OBSERVACIONES**

Siendo las 8:30 a.m. del 27 de septiembre, se realiza el simulacro en el campamento de interventoría, para la reunión de inicio de los CIV: 16002905, 16002879 Y 16002846 (Bochica).

- Se contó con la asistencia de los residentes sociales y técnicos del contratista y de la Interventoría
- Se solicitaron realizar algunos ajustes en la presentación: ajustar tiempos de ejecución y del contrato y ajustes de algunas actividades técnicas; , incluir plotter del PMT para explicar el mismo a la comunidad.
- Se le solicita al contratista utilizar un lenguaje que sea comprensible para la comunidad., además un adecuado manejo de la voz.
- Se le recuerda al contratista que para la reunión se cuente con la presencia de los profesionales de todas las áreas (técnico, social, ambiental y SST), así mismo utilizar la dotación.





1950000

INTERSA S.A.

CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".

Alcaldía de Bogotá

FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES

| FECHA: 27/09/2019 | TEMA: SIMULACRO DE REUNIÓN DE INICIO DE LOS CIV'S: 16002905, 16002879 Y 16002846 (Bochica) | LUGAR: CAMPAMENTO DE INTERVENTORIA | BARRIO: SANTA MATILDE | UPZ: CIUDAD MONTES | Localidad: Puente Aranda |
|---|---|---|---|---|---|

| N° | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamile Machon | Geo Cnica | 26N6 | 3213900517 | gestionsocial156@gmail.com | |
| 2 | Humberto Rabayo | Resd. Obra | L6N6 | 3008276738 | hrobayo@gmail.com | |
| 3 | Paul A. Aparicio | Residente técnico | Interventoría | 3006036322 | | |
| 4 | [illegible] | L6N6. | | 3213900517 | gestionsocial156@gmail.com | |
| 5 | Paola Pulido | Residente Social | Interventoría | 3223639975 | social.pau@interventoriavial.com | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |

2950000

## C. SEGUIMIENTOS DE REUNIONES DE AVANCE

INTERSA S.A.

CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".

Alcaldía de Bogotá

FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES

| FECHA: 20/09/2019 | TEMA: REUNIÓN DE AVANCE DEL CIV: 16003758 (ALQUERIA 2) | LUGAR: Predio del área de influencia directa: Carrera 52 B # 40 B 05 | BARRIO: ALQUERIA | UPZ: MUZÚ | Localidad: Puente Aranda |
|---|---|---|---|---|---|

| N° | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ARTURO ALFONSO | RESIDENTE SST/SA | INTERVENTORÍA | 3133003885 | ambiental.pa@interingenieria.com | |
| 2 | MONICA LAGUADO | RES. SST/SA | INTERVENTORÍA | 3106940388 | ambiental.pa@interingenieria.com | |
| 3 | ASTRID MALDONADO | R SST | LONG | — | — | |
| 4 | PAOLA RUEDA | RESIDENTE SOCIAL | INTERVENTORÍA | 3223653075 | social.pa@interingenieria.com | |
| 5 | Johan Alfonso C. | Res. Social | interventoría. | 3112802860 | | |
| 6 | ANDRES FRANCO | R. TECNICO | INTERVENTORÍA | 3003095337 | tecnico.pa@interia.ing | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |

700133000

| INTERSA S.A. | CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-005 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA". | | | | Alcaldía de Bogotá |
|---|---|---|---|---|---|
| | FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES | | | | |
| FECHA: 20/09/2019 | TEMA: REUNIÓN DE AVANCE DEL CIV: 16003758 (ALQUERIA 2) | LUGAR: Predio del área de influencia directa: Carrera 52 B # 40 B 05 | BARRIO: ALQUERIA | UPZ: MUZÚ | Localidad: Puente Aranda |

**OBSERVACIONES**

Siendo las 9:30 am del 20 de septiembre, se realiza la reunión de avance del CIV 16003758 (La Alquería 2), la interventoría realizó acompañamiento a esta reunión.

- Se le solicita al contratista cumplir con los horarios de convocatoria, ya que la reunión era a las 9:00 am, pero se empezó a las 9:30 am.
- Se considera pertinente informar a interventoría, cuando se presenten situaciones que puedan afectar el inicio de las reuniones.
- Se contó con la asistencia de la parte social, ambiental y SST del contratista e interventoría; así como miembros de la comunidad. La Parte técnica del contratista llegó a las 10:00, por una calamidad de la residente técnica, sin embargo se solicita informar, cuando pasen estas situaciones a la interventoría.
- Se realizó la socialización de cada una de las actividades que se han ejecutado hasta la fecha en cada uno de los componentes (Técnico, social, ambiental y SST), así como las actividades que faltan por ejecutarse.
- Se socializa con la comunidad los cambios que se presentaron en los tiempos de ejecución, indicando que la ejecución durará más de cuatro meses, ya que se realizará intervención del espacio público.
- Se da un espacio para dar respuesta a las inquietudes de la comunidad.





20190920

INTERSA S.A.

CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".

Alcaldía de Bogotá

FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES

| FECHA: 20/09/2019 | TEMA: REUNIÓN DE AVANCE DEL CIV': 16003173 LA ALQUERÍA 1 | LUGAR: Calle 38 A Sur # 52 C 79 Tramo-casa amarilla | BARRIO: LA ALQUERÍA | UPZ:MUZÚ | Localidad: Puente Aranda |
|---|---|---|---|---|---|

| N° | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES FRANCO | R. TECNICO | INTERVENTORÍA | 3003095337 | tecnico.pavc@interingeniería.com | |
| 2 | CARLOS A. ALFONSO | R. SISTMA | INTERVENTORÍA | 3133083882 | ambiental.PeCI@interingeniería.com | |
| 3 | Johan Alfonso C. | R. Social | interventoría. | 3112802866. | | |
| 4 | Raul A. Aparicio | R. Predial | Interventoría | 3006036322 | | |
| 5 | Monica Fajardo | R. SISTMA | interventoría | 3016192038 | ambiental.pavc@interingeniería.com | |
| 6 | Astrid Maldonado | R. SST. | LGNG | — | — | |
| 7 | Diego Diaz Rodado | Ins. SISTMA | LGNG | — | — | |
| 8 | Juan Gómez | INSPECTOR | L.G.N.G | — | — | |
| 9 | Ana Nicolasa | R.T. | LGNG | — | — | |
| 10 | PAOLA PUEDA | R. SOCIAL | INTERVENTORIA | 3223653995 | social.pa@interingeniería.com | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |



00500000

| INTERSA S.A. | CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES. CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA". | | | | Alcaldía de Bogotá |
|---|---|---|---|---|---|
| | FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES | | | | |
| **FECHA:** 20/09/2019 | **TEMA:** REUNIÓN DE AVANCE DEL CIV': 16003173 LA ALQUERÍA 1 | **LUGAR:** Calle 38 A Sur # 52 C 79 Tramo-casa amarilla | **BARRIO: LA ALQUERÍA** | **UPZ:MUZÚ** | Localidad: Puente Aranda |

**OBSERVACIONES**

Siendo las 11:00 am del 20 de septiembre, se realiza la reunión de avance del CIV 16003173 (La Alquería 1), la interventoría realizó acompañamiento a esta reunión.

- Se contó con la asistencia de la parte técnica, social, ambiental y SST del contratista e interventoría; así como miembros de la comunidad.
- Se realizó la socialización de cada una de las actividades que se han ejecutado hasta la fecha en cada uno de los componentes (Técnico, social, ambiental y SST), así como as actividades que faltan por ejecutarse.
- Se socializa con la comunidad los cambios que se presentaron en los tiempos de ejecución, indicando que la ejecución durará más de cuatro meses, ya que se realizará intervención del espacio público.
- Se da un espacio para dar respuesta a las inquietudes de la comunidad.


20190000

## D. SEGUIMIENTO PRIMER TALLER DE SOSTENIBILIDAD

INTERSA S.A.

CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".

Alcaldía de Bogotá

FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES

| FECHA: 02/09/2019 | TEMA: PRIMER TALLER DE SOSTENIBILIDAD "SEÑALIZACIÓN EN OBRA" | LUGAR: COLEGIO BILINGÜE JOSÉ ALLAMANO Cl. 4 # 56-03 | BARRIO: TRINIDAD GALÁN | UPZ: SAN RAFAEL | Localidad: Puente Aranda |
|---|---|---|---|---|---|

| N° | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yesica Agudelo | D.S. | L.G.N.S | 3213905517 | gestionsocial156@gmail.com | Yesica Agudelo |
| 2 | Yanette Nechen | G.C. | L.G.N.S | 3213905517 | gestionsocial156@gmail.com | Yanette Nechen. |
| 3 | PAOLA RUEDA | RESIDENTE SOCIAL | INTERVENTORÍA | 322 365 3875 | social.pu@interventoriagerencia.com | |
| 4 | Johan Alfonso Cubicedo | Res. social | interventoría | 3112802860 | social.ambiental@gmail.com | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

GUS00009



| INTERSA S.A. | CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA". | | | | Alcaldía de Bogotá |
|---|---|---|---|---|---|
| | FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES | | | | |
| FECHA: 02/09/2019 | **TEMA:** PRIMER TALLER DE SOSTENIBILIDAD "SEÑALIZACIÓN EN OBRA" | **LUGAR:** COLEGIO BILINGÜE JOSÉ ALLAMANO Cl. 4 # 56-03 | **BARRIO: TRINIDAD GALÁN** | **UPZ: SAN RAFAEL** | Localidad: Puente Aranda |

**OBSERVACIONES**

Siendo las 10:00 am del día 02 de septiembre, se llevó a cabo el primer taller de sostenibilidad obre "señalización en obra", en el Colegio Bilingüe José Allamano, en el curso 301.

- El taller fue liderado por residente social de contratista Yesica Agudelo y los residentes sociales de la interventoría realizaron acompañamiento y seguimiento.
- Se socializó con los estudiantes la clasificación de señales, indicando la importancia de las mismas. Así mismo se hizo énfasis en la importancia de respetarlas, con el fin de valorar la vida de los peatones.
- Las actividades lúdicas, fueron acogidas por la mayoría de estudiantes, participando activamente en ellas.
- Se evidenció aprehensión en los estudiantes de la temática socializada.
- Se dio cierre a la actividad a las 11:15, realizando evaluación de la misma por parte de los estudiantes.



## E. CORREO OBSERVACIONES RESULTADOS DEL PRIMER TALLER DE SOSTENIBILIDAD

Gmail by Google

Paola Rueda <social.pa@intersaingenieria.com>

# RESULTADOS TALLER DE SOSTENIBILIDAD

6 mensajes

**SOCIAL MALLA VIAL** <gestionsocial156@gmail.com> 9 de septiembre de 2019, 15:20
Para: Alejandra Chaparro <social.pa@intersaingenieria.com>

Cordial Saludo,

Adjunto resultados del taller de sostenibilidad con sus respectivos anexos

.

**2 archivos adjuntos**

**Metodologia Taller de sostenibilidad 1 señalizacion en obra resultados del taller.doc**
6791K

**anexos taller de sostenibilidad.pdf**
1250K

**Paola Rueda** <social.pa@intersaingenieria.com> 10 de septiembre de 2019, 7:53
Para: SOCIAL MALLA VIAL <gestionsocial156@gmail.com>

Buenos días

Cordial salud, se realizó revisión de los resultados del primer taller de sostenibilidad, sin embargo se tienen algunas observaciones las cuales se encuentran en el archivo adjunto.

Se solicita subsanar las mismas, y enviar el documento nuevamente a interventoría, para aprobación.

Muchas gracias,

Paola Rueda

Residente Social de Interventoría.

[El texto citado está oculto]

**Metodologia Taller de sostenibilidad 1 señalizacion en obra resultados del taller observaciones.doc**
6793K

**SOCIAL MALLA VIAL** <gestionsocial156@gmail.com> 10 de septiembre de 2019, 9:04
Para: Paola Rueda <social.pa@intersaingenieria.com>

00000512

[El texto citado está oculto]

**INFORME GESTIÓN SOCIAL 9 con ajustes 1.docx**
1984K

---

**SOCIAL MALLA VIAL** <gestionsocial156@gmail.com> 10 de septiembre de 2019, 9:11
Para: Paola Rueda <social.pa@intersaingenieria.com>

Cordial Saludo,

Adjunto metodología del primer taller de sostenibilidad con ajustes solicitados

[El texto citado está oculto]

**Metodologia Taller de sostenibilidad 1 señalizacion en obra resultados del taller CON AJUSTES1.doc**
6793K

---

**Paola Rueda** <social.pa@intersaingenieria.com> 10 de septiembre de 2019, 9:33
Para: SOCIAL MALLA VIAL <gestionsocial156@gmail.com>

Buenos días,

Cordial saludo, se realizó revisión a las observaciones solicitadas por parte de interventoría, a los resultados de primer taller de sostenibilidad, evidenciando los ajustes, por este motivo esta interventoría da aprobación a los mismos. Se solicita realizar la entrega de esto resultados a la encargada del Colegio Bilingüe José Allamano, y allegar esta entrega (oficio) a interventoría.

Muchas gracias,

Paola Rueda

Residente social de Interventoría

[El texto citado está oculto]

---

**SOCIAL MALLA VIAL** <gestionsocial156@gmail.com> 10 de septiembre de 2019, 10:47
Para: Paola Rueda <social.pa@intersaingenieria.com>

Cordial Saludo,

Entendido
[El texto citado está oculto]

00000513

Luis García
Ingeniería Civil
Calle 189 No. 19 – 36 Piso 4 Tel. 6788158 Fax 6781120
Bogotá D.C.

LGING-347-2019

Bogotá D.C, 17 de septiembre de 2019

Señores
Colegio Bilingüe José Allamano
A quien corresponda
CL.4 No. 56- 03
Bogotá D.C

Ref. Contrato de obra FDLPA No. 156 DE 2018.

Asunto: Resultados del taller de sostenibilidad

Cordial saludo;

Se remite para su conocimiento los resultados del taller de sostenibilidad realizado el día 02 de septiembre de 2019, cuyo tema fue señalización en obra, el cuál fue dirigido a los alumnos del curso 301.

Muchas gracias por la atención.

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 340 | FECHA 17/09/19 | HORA 8:50am | |
| AREA SOCIAL | | | REVISADO |
| | ACCION: | | Recibido |
| | Informativo | | Resultados |

Cordialmente;

FRANK O. PINZON FONSECA
Director de Proyecto

Anexo: 1 Tomo

Copia: INTERSA S.A

Ing. Luisa Arango FDLAP
Carpeta Contrato FDLPA 156 de 2018

COLEGIO BILINGUE JOSE ALLAMANO I.E.D.
SECRETARIA ACADEMICA
17 SEP 2019
Jornada Mañana - Bachillerato

0000051

## F. CORREO SEGUNDO TALLER DE SOSTEIBILIDAD (OBSERVACIONES)

Gmail by Google

Paola Rueda <social.pa@intersaingenieria.com>

# Metodología taller sobre factores que deterioran el asfalto

**Paola Rueda** <social.pa@intersaingenieria.com> 11 de septiembre de 2019, 9:53
Para: Raul Aparicio <tecnico.pa@intersaingenieria.com>

Buenos días,

Cordial saludo, se realizó revisión de la propuesta metodológica sin embargo se solicita realizar algunos ajustes que se encuentran en el archivo adjunto.

Se solicita adjuntar la programación y la programación que se indica en la metodología para hacer la verificación y aprobación.

Muchas gracias

Paola Rueda

Residente Social de Interventoría.

[El texto citado está oculto]

**FACTORES QUE DETERIORIAN EL ASFALTO observaciones.doc**
4619K

91900000

## G. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN A EMPLEADOS DE OBRA.



20200517

| INTERSA S.A. | CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA". | Alcaldía de Bogotá |
|---|---|---|
| | FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES | |

| FECHA: 27-28/10/2019 | TEMA: CAPACITACIÓN SOCIAL CON EL PERSONAL DE OBRA MES DE SEPTIEMBRE | LUGAR: FRENTES DE OBRA | BARRIO: BOCHICA | UPZ: CIUDAD MONTES | Localidad: Puente Aranda |
|---|---|---|---|---|---|

| N° | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamile Merchan | Soca Civica | L6N6 | 3213905857 | gestionsocial15@gmail.com | |
| 2 | Yesica Agudelo | Res Social | L6N6 | 3213905717 | gestionsocial16@gmail.com | |
| 3 | Astrid Maldonado | R SST | L6N6 | — | — | |
| 4 | Carlos A Alfonso | Res. SSTMA | L6N6 | 3133003882 | contratistaRCintersangil | |
| 5 | PAOLA RUEDA | RESIDENTE SOCIAL | INTERVENTORIA | 3223653975 | social.pau@interventoriaenvia.com | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |

81900030

| INTERSA S.A. | CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA". | | | | Alcaldía de Bogotá |
|---|---|---|---|---|---|
| | FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES | | | | |
| FECHA: 27-28/09/2019 | TEMA: CAPACITACIÓN SOCIAL CON EL PERSONAL DE OBRA MES DE SEPTIEMBRE | LUGAR: FRENTES DE OBRA | BARRIO: | UPZ: | Localidad: Puente Aranda |

**OBSERVACIONES:**


Entre el 27 y 28 de septiembre , el contratista realizó capacitación con el personal de obra, la interventoría realizó acompañamiento a esta actividad; a continuación se relacionan algunas observaciones para tener en cuenta:

- El tema que socializado por parte del componente social fue: "Personas asertivas", se hizo la entrega del folleto informativo (se anexa el mismo).
- La capacitación se realizó en cada uno de los frentes de obra, entre los días 27 y 28 de septiembre se realizó la misma en el siguiente orden: CIV´s: 16002844, 16002945, 16003026 y 16002769 (Bochica), CIV 16004735 (Villa Inés), CIV 16003612 (Santa Rita 2 ), CIV 16003758 (Alquería 2), CIV 16003173 (Alquería 1) y CIV 16001256 (Galán), CIV 16001808 (Milenta2) a las 11:40 am.
- La interventoría realizó acompañamiento y seguimiento a esta actividad.
- Se reitera nuevamente la importancia la participación de los residentes técnicos de obra, en estas actividades.










0000619

| INTERSA S.A. | CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA". | | | | Alcaldía de Bogotá |
|---|---|---|---|---|---|
| | FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES | | | | |
| FECHA: 27-28/09/2019 | TEMA: CAPACITACIÓN SOCIAL CON EL PERSONAL DE OBRA MES DE SEPTIEMBRE | LUGAR: FRENTES DE OBRA | BARRIO: | UPZ: | Localidad: Puente Arancla |







0291030

CAPACITACIÓN SOCIAL

# PERSONAS ASERTIVAS

## CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ASERTIVAS

**Honestidad y comunicación directa**
- Seguridad de sí mismas
- Transparencia
- Comunicación fluidas
- Impiden que el resentimiento eche raíces

**Autocontrol y Respeto**
- Evita que la manipulen
- Alta Autoestima
- Autocontrol Emocional
- Conducta Respetuosa

**Inteligencia Emocional**
- Identificar sus necesidades
- Firmeza y Claridad
- Se expresan y escuchan con cortesía

**Sinceridad**
- No exageran
- No se autoalaban
- Defienden la realidad

**Libertad**
- Para manifestarse
- Para comunicarse
- Actitud activa ante la vida

www.FidesWeb.co

## H. OFICIOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL CONTRATISTA (MONC)




0000522

Luis García Ingeniero civil
Cr 53 G No. 1 – 04 – 1 Piso Tel. 9272941 – 3213905517
Bogotá D.C.

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 353 | FECHA 30/09/19 | HORA 10:10 | |
| PARA Social | LGNG-365-2019 | REVISADO | |
| DIVULGADA A | ACCION: | | |
| | Informativo | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Bogotá D.C., 27 de septiembre de 2019

Señores
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL
Atn: A quien corresponda
Calle 73 No.11-66

Ref. **Contrato de obra FDLPA No. 156 de 2018.** CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

**ASUNTO: Reporte de vacantes y solicitud de hojas de vida**

Respetados señores:

Reciba un cordial saludo de parte de la gestión social del contrato de la referencia.

Las actividades de la obra del **CONTRATO DE OBRA FDLPA No.156 DE 2018,** están próximas a iniciar contractualmente la firma contratista debe hacer vinculación de mano de obra no calificada local (Localidad de Puente Aranda), por esta razón informamos LUIS GABRIEL NIETO GARCÍA, tiene vacantes para ayudantes de obra (cargue y descargue de materiales, excavación, limpieza y demás actividades propias del desarrollo de la obra) que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de edad
2. Experiencia como ayudante de obra o auxiliar de obra mínimo 6 meses
3. Situación militar resuelta
4. Referencias personales y referencias laborales
5. Certificación de residencia expedida por la Junta de Acción Comunal o Alcaldía Local del barrio donde vive, (se dará prioridad a las personas residentes de la localidad de Puente Aranda).

Si ustedes tienen dentro de sus bases de datos, personal que cumpla con los requisitos expuestos anteriormente, pueden llevar la hoja de vida al punto PAC, ubicado en la CR 53 G No.1 – 04 barrio la Camelia, o al correo electrónico: gestionsocial156@gmail.com o al número 9272941.

IPES - Correspondencia Administrativa- RECIBIDAS
Radicado: 00110-812- 013730
Fecha: 30/09/2019 - 08:05 AM
Remitente: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA INGENIRO CIVIL
Dependencia: NULO
Destinatario: ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO
Destino: Subdireccion de Formacion y Empleabilidad
Folios: 1 Anexos: 0

Cordialmente;

FRANK O. PINZON FONSECA
**Director de Proyecto**
Copia: INTERSA S.A

CCC0C523

Luis García Ingeniería Civil
Cr 53 G No. 1 – 04 - 1 Piso Tel. 9272941 – 3213980317
Bogotá D.C.

LGNG-366-2019

Bogotá D.C., 27 de septiembre de 2019

SENA - DIRECCION GENERAL
Radicacion Recibida
No:01-1-2019-020178
30/09/2019 08:37:52 a.m.

Señores
Agencia Pública de empleo
SENA
Calle 75 No.8-69
Bogotá D,C

Ref. **Contrato de obra FDLPA No. 156 de 2018.** CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D C

**ASUNTO: Reporte de vacantes y solicitud de hojas de vida**

Respetados señores:

Reciba un cordial saludo de parte de la gestión social del contrato de la referencia.

Las actividades de la obra del **CONTRATO DE OBRA FDLPA No.156 DE 2018,** están próximas a iniciar contractualmente la firma contratista debe hacer vinculación de mano de obra no calificada local (Localidad de Puente Aranda), por esta razón informamos LUIS GABRIEL NIETO GARCÍA, tiene vacantes para ayudantes de obra (cargue y descargue de materiales, excavación, limpieza y demás actividades propias del desarrollo de la obra) que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de edad
2. Experiencia como ayudante de obra o auxiliar de obra mínimo 6 meses
3. Situación militar resuelta
4. Referencias personales y referencias laborales
5. Certificación de residencia expedida por la Junta de Acción Comunal o Alcaldía Local del barrio donde vive, (se dará prioridad a las personas residentes de la localidad de Puente Aranda).

Si ustedes tienen dentro de sus bases de datos, personal que cumpla con los requisitos expuestos anteriormente, pueden llevar la hoja de vida al punto PAC, ubicado en la CR 53 G No.1 – 04 barrio la Camelia, o al correo electrónico: gestionsocial156@gmail.com o al número 9272941.

Cordialmente;

FRANK O. PINZON FONSECA
**Director de Proyecto**
Copia: INTERSA S.A

| No. 354 | FECHA 30/09/19 | HORA 10:11 am |
|---|---|---|
| PARA: Social | | REVISADO |
| DIRIGIDA A: | ACCION: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

1
0000524

Luis García Ingeniero Civil
Cr 53 G No. 1 – 04 – 1 Piso Tel. 9272941 – 3213905317
Bogotá D.C.

LGNG-367-2019

Alcaldía Local de Puente Aranda
R No. 2019-661-012114-2
2019-09-30 09:46 - Folios: 1 Anexos: 0
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA

Bogotá D.C., 27 de septiembre de 2019

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
Atn. María del Pilar Muñoz Torres
Alcaldesa Local
Bogotá D,C

Ref. **Contrato de obra FDLPA No. 156 de 2018.** CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

**ASUNTO: Reporte de vacantes y solicitud de hojas de vida**

Respetados señores:

Reciba un cordial saludo de parte de la gestión social del contrato de la referencia.

Las actividades de la obra del **CONTRATO DE OBRA FDLPA No.156 DE 2018,** están próximas a iniciar contractualmente la firma contratista debe hacer vinculación de mano de obra no calificada local (Localidad de Puente Aranda), por esta razón informamos LUIS GABRIEL NIETO GARCÍA, tiene vacantes para ayudantes de obra (cargue y descargue de materiales, excavación, limpieza y demás actividades propias del desarrollo de la obra) que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de edad
2. Experiencia como ayudante de obra o auxiliar de obra mínimo 6 meses
3. Situación militar resuelta
4. Referencias personales y referencias laborales
5. Certificación de residencia expedida por la Junta de Acción Comunal o Alcaldía Local del barrio donde vive, (se dará prioridad a las personas residentes de la localidad de Puente Aranda).

Si ustedes tienen dentro de sus bases de datos, personal que cumpla con los requisitos expuestos anteriormente, pueden llevar la hoja de vida al punto PAC, ubicado en la CR 53 G No.1 – 04 barrio la Camelia, o al correo electrónico: gestionsocial156@gmail.com o al número 9272941.

Cordialmente;

FRANK O. PINZON FONSECA
Director de Proyecto
Copia: INTERSA S.A

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. 335 | FECHA 30/09/19 | HORA 10:12 am | |
| PARA: Social | | | REVISADO |
| DIRIGIDA A | ACCION: | | |
| | Informativo | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1

C0000525

## I. SEGUIMIENTO ACTAS DE VECINDAD Y FACHADA.



00000526

| INTERSA S.A. | CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA". | | | | | Alcaldía de Bogotá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES | | | | | |
| FECHA:13-16/09/2019 | TEMA: SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD DEL CIV 16002905 (Bochica Cl. 2da 1 ) | LUGAR CIV 16002905 (Bochica Cll 2da 1 ) | BARRIO: BOCHICA | UPZ: CIUDAD MONTES | Localidad: Puente Aranda | |

| N° | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Sebastián Poncano | Rst. de Act. | LCNC | 3209337058 | juansroncancio.92@gmail.com | |
| 2 | Jennifer Andrea Silvera | Rest de Act | LCNC | 3057125338 | Andreasilvera@gmail.com | Jennifer Silvera |
| 3 | PAOLA RUEDA | RESIDENTE SOCIAL | INTERVENTORIA | 3223653975 | 2021.pa@interingeniería.com | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |


**OBSERVACIONES**

Del 13- 16 de septiembre se realizó el levantamiento de actas vecindad en este segmento, la interventoría realizó el seguimiento a esta actividad.

A continuación se relaciona las actas de vecindad levantadas:

| FECHA | 13/09/ 2019 | 14/09/ 2019 |
|---|---|---|
| # DE ACTAS | 10 | 5 |

- Falto un predio, para realizar actas de vecindad, se envía por correo certificado del conducto regular.
- El 12 de septiembre se realizó el registro fotográfico de las fachadas de cada uno de los predios.
- Queda pendiente el registro fílmico y fotográfico de PMT ya que aún no ha sido aprobado por parte de movilidad.





1290033

| INTERSA S.A. | CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA". | Alcaldía de Bogotá |
|---|---|---|
| | FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES | |

| FECHA:17-19/09/2019 | TEMA: SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD DEL CIV 16002879 (Bochica Cl. 2da 2 ) | LUGAR CIV 16002879 (Bochica Cl. 2da 2 ) | BARRIO: BOCHICA | UPZ: CIUDAD MONTES | Localidad: Puente Aranda |
|---|---|---|---|---|---|

| N° | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Sebastián Parcenis | Res. de Act. | LGNG | 3203337058 | Juansparcencia92@Gmail.com | |
| 2 | Jennifer Andrea Silva P. | Res. de Act | LGNG | 3057125338 | AndreaSilvaPa@Gmail.com | Jennifer Silva |
| 3 | PAOLA REYES | RESIDENTE SOCIAL | INTERVENTORIA | 322 365 3975 | social.pa@interingenieria.com | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

Del 17- 19 de septiembre se realizó el levantamiento de actas vecindad en este segmento, la interventoría realizó el seguimiento a esta actividad.

A continuación se relaciona las actas de vecindad levantadas:

| FECHA | 17/09/ 2019 | 18/09/ 2019 | 19/09/ 2019 |
|---|---|---|---|
| # DE ACTAS | 5 | 1 | 3 |

- Queda pendiente el registro fílmico y fotográfico de PMT ya que aún no ha sido aprobado por parte de movilidad el mismo.
- Se realizaron las actas de vecindad de todos los predios del segmento vial.





2510000 0000528

| INTERSA S.A. | CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA". | Alcaldía de Bogotá |
|---|---|---|
| | FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES | |

| FECHA:19-23/09/2019 | TEMA: SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD DEL CIV 16002846 (Bochica Cl. 2da 3 ) | LUGAR CIV 16002846 (Bochica Cl. 2da 3 ) | BARRIO: BOCHICA | UPZ: CIUDAD MONTES | Localidad: Puente Aranda |
|---|---|---|---|---|---|

| N° | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer Andrea Silvera. | Resi. Act | L6N6 | 3057125338 | andreasilvera@intersa.com | Jennifer Silvera. |
| 2 | Juan Sebastián Romero | Res. de Act | L6N6 | 3203339858 | juansromero92@gmail.com | |
| 3 | PAOLA REINA | RESIDENTE SOCIAL | INTERVENTORIA | 322 305 39 75 | [illegible]@interventoriaymas.com | Paola Reina |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

Del 13- 14 de septiembre se realizó el levantamiento de actas vecindad en este segmento, la interventoría realizó el seguimiento a esta actividad.

A continuación se relaciona las actas de vecindad levantadas:

| FECHA | 19/09/ 2019 | 20/09/ 2019 | 21/09/ 2019 | 23/09/ 2019 |
|---|---|---|---|---|
| # DE ACTAS | 4 | 2 | 1 | 1 |

- En el segmento vial, solo falto realizar un acta de vecindad, solo se realizó levantamiento de acta de fachada, ya que no se encontró al propietario. Se realizará proceso por correo certificado.
- el 03 el octubre se realizará e registro fotográfico y fílmico de vía y PMT.





00000529

## J. OFICIO DE APROBACIÓN ACTAS DE VECINDAD Y FACHADA.

INTERSA S.A.

LGNG
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
RECIBE. Yamile Marchan
HORA. 8:32 am
RADICADO. 16N6186050902019
FOLIOS. 9.
Fecha: 05/09/2019

**ALBO-PUAR141-296**

Bogotá, 03 de septiembre de 2019.

Alcaldía Local de Puente Aranda
**R No. 2019-661-011024-2**
2019-09-05 09:33 - Folios: 1 Anexos: 0
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: INTERSA S.A.

Señor
**LUIS GABRIEL NIETO GARCIA.**
Representante Legal.
Calle 109 No 19-36 piso 4
Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".

**ASUNTO:** **Contrato FDLPA Nº 156 de 2018. . RESPUESTA AL OFICIO LGNG-323-2019. APROBACIÓN ACTAS DE CIERRE.**

Respetado Ingeniero

De manera atenta se da respuesta al oficio mencionado en el asunto, con el fin de informar que esta interventoría da aprobación a las actas de cierre de los CIV's: 16003273 (Asunción), 160003550 (Santa Rita), 16001793 (El Sol) y 16004097 (Autopista Sur Muzú); así mismo actas de cierre de fachada de los CIV's:, 16002882 (Carabelas), 16002174 (Torremolinos), 16003174 (Santa Isabel), 16001911 (Jazmín) y 16000683 (San Gabriel) .

Cordialmente,

**Raúl Andrés Aparicio**
Residente técnico de Interventoría.
**INTERSA S.A.**
Con Copia: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA – Dra. María del Pilar Torres, alcaldesa encargada Localidad de Puente Aranda (E)
Redacto: P.R.S y J.A.C

**INTERSA S. A. - INGENIERÍA**

NIT. 860.450.644-3
Av. 15 Nº 124-29 Ofc. 601 PBX. 214 96 45
E-mail: tecnica@intersaingenieria.com
Web: www.intersaingenieria.com
Bogotá D.C. – Colombia

Alcaldía Local de Puente Aranda
**R No. 2019-661-011268-2**
2019-09-11 10:28 - Folios: 1 Anexos: 0
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: INTERSA S A

LGNG
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
RECIBE. Yamile Narchon
HORA. 10:10am
RADICADO. 1GN6391109 2019
FOLIOS. 1
Fecha: 11/09/2019

**INTERSA S.A.**

**ALBO-PUAR141-299**

Bogotá, 11 de septiembre de 2019.

Señor
**LUIS GABRIEL NIETO GARCIA.**
Representante Legal.
Calle 109 No 19-36 piso 4
Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".

**ASUNTO:** **Contrato FDLPA N° 156 de 2018. . RESPUESTA AL OFICIO LGNG-329-2019. APROBACIÓN ACTAS DE CIERRE.**

Respetado Ingeniero

De manera atenta se da respuesta al oficio mencionado en el asunto, con el fin de informar que esta interventoría da aprobación al cierre de las actas de vecindad de los CIV´s 16001040 (San Rafael 1) ,16002026 (Mienta 1), 16001793 (El sol), 16004097 (Autopista sur Muzú) y 16000629 (San Gabriel). Así como las actas de cierre de fachada del CIV 16000902 (Sorrento)

Cordialmente,

**Raúl Aparicio**
Residente técnico
**INTERSA S.A.**
Redacto: P.R.S, J.A.C
Con Copia: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA – Dra. María del Pilar Torres, alcaldesa encargada Localidad de Puente Aranda (E)

**INTERSA S. A. - INGENIERÍA**

NIT. 860.450.644-3
Av. 15 N° 124-29 Ofc. 601 PBX. 214 96 45
E-mail: tecnica@intersaingenieria.com
Web: www.intersaingenieria.com
Bogotá D.C. – Colombia

Alcaldía Local de Puente Aranda
**R No. 2019-661-011267-2**
2019-09-11 10:27 - Folios: 1 Anexos: 0
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: INTERSA S A

**INTERSA S.A.**

LGNG
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
RECIBE. Camile Merchan.
HORA. 10:11 am
RADICADO. 2019-09-11
FOLIOS. 1
Fecha: 11/09/2019

**ALBO-PUAR141-298**

Bogotá, 11 de septiembre de 2019.

Señor
**LUIS GABRIEL NIETO GARCIA.**
Representante Legal.
Calle 109 No 19-36 piso 4
Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".

**ASUNTO:** **Contrato FDLPA N° 156 de 2018. . RESPUESTA AL OFICIO LGNG-333-2019. APROBACIÓN ACTAS DE VECINDAD.**

Respetado Ingeniero

De manera atenta se da respuesta al oficio mencionado en el asunto, con el fin de informar que esta interventoría da aprobación al levantamiento de las actas de vecindad y rampas de acceso vehicular del CIV 16000431 (San Rafael 2).

Cordialmente,

**Raúl Aparicio**
Residente técnico
**INTERSA S.A.**
Redacto: P.R.S, J.A.C
Con Copia: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA – Dra. María del Pilar Torres, alcaldesa encargada Localidad de Puente Aranda (E)

**INTERSA S. A. - INGENIERÍA**

NIT. 860.450.644-3
Av. 15 N° 124-29 Ofc. 601 PBX. 214 96 45
E-mail: tecnica@intersaingenieria.com
Web: www.intersaingenieria.com
Bogotá D.C. – Colombia


C:\Users\DELL\Desktop\GESTIÓN SOCIAL PUENTE ARANDA\OFICIOS\OFICIO ACTAS DE VECINDAD APROBACIÓN 16000431 ALBO-PUAR141-298.docx

**INTERSA S.A.**

LGNG
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
RECIBE. Yamile Merchan
HORA. 8:00 am
RADICADO. 16NSO3009/2019
FOLIOS. 1
Fecha: 30/09/2019

**ALBO-PUAR141-316**

Bogotá, 27 de septiembre de 2019.

Alcaldía Local de Puente Aranda
**R No. 2019-661-012127-2**
2019-09-30 11:58 - Folios: 1 Anexos: 0
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: INTERSA S A

Señor
**LUIS GABRIEL NIETO GARCIA.**
Representante Legal.
Calle 109 No 19-36 piso 4
Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".

**ASUNTO:** **Contrato FDLPA N° 156 de 2018. . RESPUESTA AL OFICIO LGNG-362-2019. APROBACIÓN ACTAS DE CIERRE.**

Respetado Ingeniero

De manera atenta se da respuesta al oficio mencionado en el asunto, con el fin de informar que esta interventoría da aprobación a las actas de cierre de fachada del CIV: 16002174 (Torremolinos).

Cordialmente,

**Andrés Useche Guzmán**
Director de Interventoría
**INTERSA S.A.**
Con Copia: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA – Dra. María del Pilar Torres, Alcaldesa encargada Localidad de Puente Aranda (E)
Redacto: P.R.S y J.A.C

**INTERSA S. A. - INGENIERÍA**

NIT. 860.450.644-3
Av. 15 N° 124-29 Ofc. 601 PBX. 214 96 45
E-mail: tecnica@intersaingenieria.com
Web: www.intersaingenieria.com
Bogotá D.C. – Colombia

CC\Users\DELL\Desktop\GESTIÓN SOCIAL PUENTE ARANDA\OFICIOS\OFICIOS ACTAS DE CIERRE APROBACIÓN ALBO-PUAR141-316.docx

CC000534

## K. OFICIO DE RADICACIÓN INFORME #9 DE INTERVENTORÍA



00000535

**INTERSA S.A.**

Alcaldía Local de Puente Aranda
R No. 2019-661-011204-2
2019-09-10 11:06 - Folios: 1 Anexos: 5 A
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: INTERSA S A

**ALBO-PUAR141-300**

Bogotá, 10 de septiembre de 2019.

Señores
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA**
Dro. MARÍA DEL PILAR MUÑOZ
Alcaldesa Local de Puente Aranda (E)
Ciudad

**REFERENCIA:** CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".

**ASUNTO:** Contrato FDLPA N° 156 de 2018 –Informes mensuales de Interventoría (técnico, SST-Ambiental y Social)

Cordial saludo:

Para sus fines pertinentes, adjunto remitimos los informes mensuales No.11 (técnico, SST-Ambiental y Social) correspondiente al 9° mes etapa de ejecución.

Cordialmente,

**Raúl Andrés Aparicio Córdoba**
Residente de Interventoría
**INTERSA S.A.**
Anexo: Cinco (5) tomos y (5) Cd's
845 Folios

**INTERSA S. A. - INGENIERÍA**

NIT. 860.450.644-3
Av. 15 N° 124-29 Ofc. 601 PBX. 214 96 45
E-mail: tecnico.pa@intersaingenieria.com
Web: www.intersaingenieria.com
Bogotá D.C. – Colombia

## L. OFICIO DE APROBACIÓN INFOME MENSUAL DE OBRA #9.

**INTERSA S.A.**

Alcaldía Local de Puente Aranda
R No. 2019-661-011269-2
2019-09-11 10:30 - Folios: 1 Anexos: 2 T
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: INTERSA S.A.

**ALBO-PUAR141-301**

Bogotá, 11 de septiembre de 2019.

**Señores:**

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**
Dra. MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES
Alcaldesa Local De Puente Aranda (E).

**REFERENCIA:** CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".

**ASUNTO:** **Contrato FDLPA N° 156 de 2018. RESPUESTA AL OFICIO No LGNG-334-2019. APROBACIÓN INFORME MENSUAL SOCIAL No9.**

Respetada Doctora:
Revisado el informe mensual No 9 de ejecución de obra del componente Social, la interventoría da la aprobación del informe correspondiente al mes de agosto, el cual será radicado de forma impresa y en CD al FDLPA.

Cordialmente

**Raúl Andrés Aparicio Córdoba**
Residente técnico de Interventoría.
**INTERSA S.A.**
Anexo: Doscientos cincuenta y ocho (258) folios- dos tomos (2) y Dos (2) DVD.
Redacto: P.R.S, J.A.C
Con Copia: Luis Gabriel Nieto García.

LGNG
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
RECIBE. Camile Pachon
HORA. 3:30 pm
RADICADO. LGNG1921109/2019
FOLIOS. 1
Fecha: 11/09/2019

**INTERSA S. A. - INGENIERÍA**

NIT. 860.450.644-3
Av. 15 Nº 124-29 Ofc. 601 PBX. 214 96 45
E-mail: tecnica@intersaingenieria.com
Web: www.intersaingenieria.com
Bogotá D.C. - Colombia

C:\Users\DELL\Desktop\GESTIÓN SOCIAL PUENTE ARANDA\OFICIOS\...

## M. ACTAS DE COMITÉS SOCIAL.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:** INTERVENTORIA
**FECHA:** 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **LUGAR:** CAMPAMENTO DE INTERVENTORÍA
**OBJETO DE LA REUNIÓN:** Realizar Comité # 39 del componente Social
**HORA DE INICIO:** 8:00 a.m **HORA DE FINALIZACIÓN:** 9:00 a.m

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TECNICO/NOLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| Yesica Agudelo G. | | | ✓ | | | | | | X | L & N G | gestionsocial156@gmail.com | 3213905571 | |
| Johan Alfonso Caicedo | | | ✓ | | | | | | | Interso. | | 3112007860 | |
| PAOLA RUEDA | | | X | | | | | | | INTERSO - INTERVENTORIA | xxxx@xxxxxxxxxxxx.com | 3223653875 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO | EVIDENCIA DE REUNIÓN |
|---|---|

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

**AGENDA:**

1. Lectura del acta anterior
2. Socialización y Conciliación de listas de chequeos
3. Verificación en el cumplimiento de compromisos
4. Seguimiento de programas de gestión social
5. Varios.
6. Cierre.
7. Compromisos.

Siendo las 8:00 a.m. del día 13 de septiembre, se realiza el comité social #39; con la asistencia por parte del contratista de: la residente social Yesica Agudelo; por parte de la Interventoría los residentes sociales: Paola Rueda y Johan Alfonso.

1. Se realiza lectura del acta anterior con fecha del 30 de agosto.

2. Conciliación de listas de chequeos

3. Se realiza verificación de los compromisos:

| No. | ACTIVIDAD | FECHA DE ENTREGA | CUMPLIMIENTO SI/NO |
|---|---|---|---|
| 1 | Instalación puntos satélites de los CIV´s 16001808 y 16003026. | 02 de septiembre | SI, pero el 16001808 fue el 04 de septiembre |
| 2 | Actas de comité de comité de participación ciudadana de CIV 16003612 y acta de reunión de finalización del CIV 16000629 | 30 y 31 de agosto | SI |
| 3 | Consolidado actas de vecindad actualizado, según formato enviado por interventoria | 4 de septiembre | SI |
| 4 | Actas de cobro social | 5 de septiembre | SI |
| 5 | Informe mensual #9 | 5 de septiembre | SI |
| 7 | Apertura manifestación ciudadana 16001283 Brasilia | Pendiente | SI |
| 9 | Actas de cierre aprobadas por interventoria | 2 de septiembre | SI |
| 10 | Metodología para el segundo taller de sostenibilidad. | 6 de septiembre | SI |

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.



00000541

4. Seguimiento de programas de gestión social:

✓ **PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA:**

-Se solicita al contratista, informar la fecha en la que se subsanaran las observaciones de las actas de vecindad.

- Se solicita al contratista hacer ajustes en algunas actas de cierre de fachada, informar cuando se hará la entrega a la interventoría de las mismas.

- Se realiza verificación del consolidado de actas vecindad.

- Se solicita al contratista informar la fecha en la que se hará entrega nuevamente de las manifestaciones ciudadanas, para firma de la interventoría.

-Se solicita al contratista hacer el ajuste en el formato de actas de cierre, donde se incluya la firma del área técnica de interventoría.

✓ **PROGRAMA DE DIVULGACIÓN:**

- Se solicita al contratista programar reuniones de avance de los CIV´s: 16002844, 16002945, 16003026 (Bochica) y 16001808 (Milenta 2).

✓ **PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD:**

- Se le solicita al contratista, enviar programación para el segundo taller de sostenibilidad. El
- Se le solicita al contratista informar si se envió los resultados al Colegio Bilingüe José Allamano del primer taller de sostenibilidad.

✓ **PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

- Se le solicita al contratista informar a la ciudadana del predio ubicado en la Crr 33 #1h-41 CIV 16002844, que su solicitud del endurecimiento de su zona fue verde fue aceptada por el FDLPA, así mismo hacer la trazabilidad en el acta de manifestación ciudadana.
- Se solicita adjuntar al informe semanal, el formato de disponibilidad de acopio del CIV 16001283 (Brasilia).

**VARIOS:**

6. Cierre

Se da cierre a la reunión a las 9:00 a.m.

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO | EVIDENCIA DE REUNIÓN |
|---|---|

**5. COMPROMISOS DE LA REUNIÓN**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Escáner formato de disponibilidad de acopio 16001283 Brasilia | CONTRATISTA | 16 de septiembre |
| 2 | Ajustes del consolidado de actas de vecindad | CONTRATISTA | 20 de septiembre |
| 4 | Ajuste de las actas de cierre. | CONTRATISTA | 16 de septiembre |
| 5 | AZ de manifestaciones ciudadanas | CONTRATISTA | 16 de septiembre |
| 6 | Ajustar formato de actas de cierre | CONTRATISTA | 13 de septiembre |
| 7 | Programación reuniones de avance 16002844, 16002945, 16003026 (Bochica), 16001808 (Milenta 2). | CONTRATISTA | 13 de septiembre |
| 8 | Consolidado de manifestaciones abiertas | CONTRATISTA | 13 de septiembre |
| 9 | Radicado del colegio Bilingüe José Allamano. resultados del taller de sostenibilidad | CONTRATISTA | 17 de septiembre |

Elaborada por: JAC y PRS

Fecha de la próxima reunión: 20 de septiembre de 2019 Lugar de la próxima reunión: Campamento de interventoría

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.



CC 1010543

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:** INTERVENTORÍA

**FECHA:** 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **LUGAR:** CAMPAMENTO DE INTERVENTORÍA

**OBJETO DE LA REUNIÓN:** Realizar Comité # 40 del componente Social

**HORA DE INICIO:** 8:30 a.m **HORA DE FINALIZACIÓN:** 9:30 a.m

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TECNICO/NOLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| Yesica Agudelo G | | | | | | | | | X | L G N G | gestionsocial1566@gmail.com | 3213725571 | Yesica |
| Paula Medina | | | | | | | | | | 1 G N G | gestionsocial1566@gm. | 3218905517 | PaulaM |
| Johan Alfonso C | | | ✓ | | | | | | | interventoría | ——— | 3112802860 | |
| PAOLA REYES | | | X | | | | | | | INTERSA - INTERVENTORIA | social.pa@interventoriacorredor.com | 322 365 3975 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO | EVIDENCIA DE REUNIÓN |
|---|---|

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

**AGENDA:**

1. Lectura del acta anterior
2. Socialización y Conciliación de listas de chequeos
3. Verificación en el cumplimiento de compromisos
4. Seguimiento de programas de gestión social
5. Varios.
6. Cierre.
7. Compromisos.

Siendo las 8:30 m. del día 25 de septiembre, se realiza el comité social #40; con la asistencia por parte del contratista de: la residente social Yesica Agudelo y guía cívica Yamile Merchan; por parte de la Interventoría los residentes sociales: Paola Rueda y Johan Alfonso.

1. Se realiza lectura del acta anterior con fecha del 12 de septiembre.

2. Conciliación de listas de chequeos

3. Se realiza verificación de los compromisos:

| No. | ACTIVIDAD | FECHA DE ENTREGA | CUMPLIMIENTO SI/NO |
|---|---|---|---|
| 1 | Escáner formato de disponibilidad de acopio 16001283 Brasilia | 16 de septiembre | SI |
| 2 | Ajustes del consolidado de actas de vecindad | 20 de septiembre | SI |
| 4 | Ajuste de las actas de cierre. | 16 de septiembre | SI |
| 5 | AZ de manifestaciones ciudadanas | 16 de septiembre | SI |
| 6 | Ajustar formato de actas de cierre | 13 de septiembre | SI |
| 7 | Programación reuniones de avance 16002844, 16002945, 16003026 (Bochica), 16001808 (Milenta 2). | 13 de septiembre | SI |
| 8 | Consolidado de manifestaciones abiertas | 13 de septiembre | SI |
| 9 | Radicado del colegio Bilingüe José Allamano. resultados del taller de sostenibilidad | 17 de septiembre | SI |

4. Seguimiento de programas de gestión social:

✓ **PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA:**

- El contratista realizó el levantamiento de actas de vecindad de los CIV´s: 16002905, 16002879 y 16002846 (Bochica).
- Se le solicita al contratista programar actas de cierre del CIV 16000711 (Trinidad Galán).
- Se le solicita informar al contratista informar si se envió de cartas por correo certificado de los CIV´s: 16002174, 16000683 y 16002882.

✓ **PROGRAMA DE DIVULGACIÓN:**

- Se solicita al contratista realizar el envió de las actas de reuniones de avance de los CIV´s: 16003173 y 16003758 (Alquería 1 y 2), para revisión y aprobación.

✓ **PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD:**

- Se solicita programar el segundo taller de sostenibilidad, para dar cumplimiento a los cuatros talleres de sostenibilidad que se encuentran contractualmente.

**VARIOS:**

- Se le solicita al contratista elaborar y entregar el informe mensual de ejecución de obra #10 correspondiente al mes de septiembre junto con los soportes, así como las memorias de cobro social.
- Se solicita enviar actualizadas las matrices de manifestaciones ciudadanas y actas de vecindad.
- Se le solicita al contratista argumentar técnicamente por qué no se atendió la manifestación ciudadana por el señor Orlando Beltrán.
- Se le informa al contratista que el día 26 de septiembre a las 9:00 am, se realizará recorrido para realizar las actas de cierre del 16002026.

6. Cierre

Se da cierre a la reunión a las 9:00 a.m.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.



CC0005 46

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO | EVIDENCIA DE REUNIÓN |
|---|---|

**5. COMPROMISOS DE LA REUNIÓN**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Programación actas de cierre del CIV 16000711 | CONTRATISTA | 25 de septiembre |
| 2 | Actas de reuniones de avance de los CIV 16003173 y 16003758 (Alquería 1 y 2). | CONTRATISTA | 25 de septiembre |
| 3 | Informe mensual de ejecución de obra #10 | CONTRATISTA | 05 de octubre |
| 4 | Actas de cobro social del mes de septiembre. | CONTRATISTA | 05 de octubre |
| 5 | Actualización de matriz de manifestaciones ciudadanas y actas de vecindad | CONTRATISTA | 30 de septiembre. |
| 6 | Mantenimiento punto satélite 16003026 | CONTRATISTA | 27 de septiembre. |
| 7 | Argumento técnico de la manifestación de Orlando Beltrán | CONTRATISTA | 26 de septiembre. |
| 8 | Correo solicitud para actas de cierre 16002026 Milenta | INTERVENTORÍA | 25de septiembre. |
| 9 | Programación Segundo taller de sostenibilidad | INTERVENTORÍA | 04 de octubre. |

Elaborada por: JAC y PRS

Fecha de la próxima reunión: 03 de octubre de 2019 Lugar de la próxima reunión: Campamento de interventoría



0000547

## N. LISTA DE CHQUEO.



00001548

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Alcaldía de Bogotá

## LISTA DE CHEQUEO CONTRATO 156 DE 2018

### PERIODO DE CALIFICACIÓN: 1 DE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| ITEM | Parámetros evaluados por actividad | C1 | C2 | CALIFICACIÓN SEMANAL | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100% | 0% | 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | |
| **ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL GRUPO DE GESTION SOCIAL** | | | | | | | | |
| 1 | El contratista conformó el equipo de gestión social de acuerdo con las obligaciones contractuales | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | El personal social permanece en el proyecto el tiempo requerido en el apéndice social | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | El personal social cumple con las funciones establecidas en el apéndice social | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | El profesional social asistió a los comités de seguimiento y extraordinarios a los cuales fue convocado | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | El contratista entregó para aprobación de la Interventoría el Plan de Gestión Social de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social | Cumplió | No cumplió | N.A | N.A | N.A | N.A | |
| **PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD** | | | | | | | | |
| 1 | Entregó a la interventoría los temas, la metodología y el cronograma de actividades del programa de sostenibilidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el Plan de Gestión Social y apéndice social | Cumplió | No cumplió | N.A | N.A | N.A | N.A | |
| 2 | Realizó los talleres de sostenibilidad de acuerdo con la metodología y cronograma presentados a la interventoría | Cumplió | No cumplió | N.A | N.A | N.A | N.A | |
| 3 | Presentó los resultados del taller en el tiempo establecido | Cumplió | No cumplió | N.A | N.A | N.A | N.A | |
| **PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO** | | | | | | | | |
| 1 | Diligenció el formato para la elaboración de piezas de divulgación para el contrato y realizo el respectivo trámite ante la oficina de comunicaciones de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el PGS y apéndice social | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Elaboró y distribuyó predio a predio la pieza de comunicación de inicio de obra de acuerdo con los tiempos, y requisitos establecidos en el apéndice social | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Elaboro e instaló los afiches con información del contrato de acuerdo con los requisitos establecidos en el apéndice social | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Elaboró y distribuyó las piezas de información ciudadana o comunicados a la comunidad de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice social | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Elaboró y distribuyó las piezas de comunicación e información a la comunidad el mismo día de la contingencia relacionada con el corte de servicios públicos ( No programados) de acuerdo con los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice social | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | Elaboró y distribuyó las piezas de comunicación Plan de Manejo de Tránsito PMT, de acuerdo con los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice social | Cumplió | No cumplió | N.A | N.A | N.A | N.A | |
| 7 | Cumplió con los lineamientos de la oficina Asesora de comunicaciones del FDLPA , para la elaboración y distribución de las piezas de divulgación del proyecto, de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el PGS | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 8 | Elaboró y distribuyó predio a predio, en el Área de Influencia del proyecto las invitaciones o convocatorias a reuniones y comités de acuerdo con los tiempos, y requisitos establecidos en el apéndice social | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 9 | Instaló el (los) Punto(s) Satélite(s) de Información de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice social | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 | Realizó mantenimiento a (los) Punto(s) Satélite(s) de información y los actualizó cada vez que el proyecto lo requirió de acuerdo con los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice social | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **PROGRAMA DE INFORMACION** | | | | | | | | |
| 1 | Realizó la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio de obra con la comunidad del Área de Influencia del proyecto de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social | Cumplió | No cumplió | N.A | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | El contratista entregó a la interventoría la presentación para la reunión de inicio, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el capítulo social | Cumplió | No cumplió | N.A | 100 | 100 | N.A | |
| 3 | Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias con la comunidad del Área de Influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social | Cumplió | No cumplió | N.A | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias contenía la información y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social | Cumplió | No cumplió | N.A | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización con la comunidad del Área de Influencia del proyecto de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social | Cumplió | No cumplió | N.A | 100 | N.A | N.A | |
| 6 | El contratista entregó a la interventoría la presentación para la reunión de finalización, de acuerdos con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social | Cumplió | No cumplió | N.A | N.A | N.A | 100 | |
| 7 | La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización contenía la información requerida y se entregó de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el capítulo social | Cumplió | No cumplió | N.A | N.A | N.A | 100 | |
| 8 | El área técnica del contratista asistió a las reuniones de inicio, finalización y extraordinarias como se acordó y establecido en el capítulo social | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO** | | | | | | | | |
| 1 | Instaló el punto (PAC) de acuerdo a los tiempos, equipamiento y requerimientos establecidos en el apéndice social | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | El contratista implemento el punto social en obra | Cumplió | No cumplió | N.A | N.A | N.A | N.A | |
| 3 | El Punto PAC funcionó en el horario establecido en el apéndice social | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |

00000549

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | El contratista realizó el procedimiento de registro y atención de las PQRS presentadas por la comunidad de acuerdo con los manuales establecidos por el área de canales de la oficina de atención al ciudadano del FDLPA | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | El contratista realizó el respectivo seguimiento a las PQRS abiertas durante el periodo de evaluación | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | Dio respuesta a la PQRS de la comunidad de acuerdo con los tiempos y procedimiento aprobados y establecidos en el apéndice social y el Plan de Gestión Social | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7 | Facilitó los respectivos registros físicos correspondientes a las PQRS solicitados por la interventoría | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | **PROGRAMA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO A EMPLEADOS DE LA OBRA** | | | | | | | |
| 1 | Realizó la capacitación mensual de gestión social con el personal de obra de acuerdo con los requisitos establecidos en el documento y apéndice social | Cumplió | No cumplió | N.A. | N.A. | 100 | N.A. | |
| 2 | La capacitación contó con la asistencia del 100% del personal de obra activo en el periodo. | Cumplió | No cumplió | N.A. | N.A. | 100 | N.A. | |
| | **PROGRAMA DE APOYO PARA LA GENERACION DE EMPLEO** | | | | | | | |
| 1 | Divulgó los mecanismos de contratación y las vacantes disponibles para el personal de Mano de Obra No Calificada que residan en la localidad (es) de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Realizo las gestiones interinstitucionales necesarias para la vinculación de MONCU, y cuenta con los respectivos soportes de dicha gestión | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Cumplió con el porcentaje (50%) de contratación de personal de Mano de Obra No Calificada local para la obra establecido en el apéndice social | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Cumplió con el porcentaje de contratación de población vulnerable, dos (5)%, establecido en el capítulo social | Cumplió | No cumplió | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| | **PROGRAMA DE MANEJO DE IMPACTOS AL SECTOR COMERCIAL** | | | | | | | |
| 1 | Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) con los comerciantes del Área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el capítulo social | Cumplió | No cumplió | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| 2 | La presentación de la (s) reunión(es) general(es) informativa(s) con los comerciantes del Área de influencia del proyecto se entregó de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el capítulo social. | Cumplió | No cumplió | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| 3 | Se dio cumplimiento a todos los compromisos establecidos durante las reuniones con los comerciantes del Área de Influencia del proyecto | Cumplió | No cumplió | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| 4 | Elaboró el inventario de locales comerciales presentes en los tramos a intervenir | Cumplió | No cumplió | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| | **PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA** | | | | | | | |
| 1 | El profesional del área social hizo el acompañamiento al área técnica para la realización de las actividades establecidas en el capítulo social | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Se realizó el respectivo inventario de predios objeto de actas de vecindad , de acuerdo con los requisitos establecidos en el apéndice social | Cumplió | No cumplió | N.A. | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Entregó a la interventoría para su revisión , el inventario de predios y metodología para el levantamiento de actas de vecindad | Cumplió | No cumplió | N.A. | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | El contratista levantó las actas de vecindad de inicio en el Área de influencia del proyecto, de acuerdo con el inventario predial y acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el capítulo social | Cumplió | No cumplió | N.A. | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Levantó las actas de vecindad de cierre en el Área de influencia del proyecto, de acuerdo con el inventario predial y acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el capítulo social | Cumplió | No cumplió | N.A. | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | Para el levantamiento de actas de vecindad de inicio el contratista elaboró y distribuyó piezas de comunicación de información a la comunidad de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el capítulo social | Cumplió | No cumplió | N.A. | 100 | 100 | 100 | |
| 7 | El contratista entregó las actas de vecindad a la interventoría de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el capítulo social | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 8 | El contratista entregó copias de las actas de vecindad a la comunidad de acuerdo a el tiempo y requisitos establecidos en el capítulo social | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 9 | El contratista realizó el procedimiento establecido en el capítulo social en caso de reclamaciones por afectaciones a predios . | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 | El profesional del área social realizó el acompañamiento al área técnica para el levantamiento de las actas de rampa de acceso vehicular de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el capítulo social | Cumplió | No cumplió | N.A. | 100 | 100 | 100 | |
| 11 | Para el levantamiento de las actas de rampas de acceso vehicular elaboró y distribuyó las piezas de comunicación de información a la comunidad de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el capítulo social . | Cumplió | No cumplió | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| 12 | El contratista entregó las actas de rampas de acceso vehicular a la interventoría de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el capítulo social . | Cumplió | No cumplió | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| 13 | El contratista elaboró las actas de compromiso con la comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el capítulo social | Cumplió | No cumplió | N.A. | 100 | 100 | 100 | |
| 14 | Se entregó copia de las actas de compromiso a la comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el capítulo social | Cumplió | No cumplió | N.A. | 100 | 100 | 100 | |
| 15 | El profesional social realizó el acompañamiento durante los registros fílmicos del estado inicial de las vías de desvío de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el capítulo social | Cumplió | No cumplió | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| 16 | El contratista entregó el respectivo registro fílmico de las vías de desvío a la interventoría para su revisión y aprobación de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el capítulo social | Cumplió | No cumplió | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| 17 | El personal del contratista que realizó las actividades correspondientes al programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra corresponde a lo establecido en el capítulo social | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | **REPORTES** | | | | | | | |
| 1 | El contratista proporcionó a la interventoría y/o al FDLPA la información social del proyecto cuando se le solicitó | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | El contratista tiene a disponibilidad del FDLPA y la interventoría todos los soportes de las actividades que realizó durante la construcción del proyecto | Cumplió | No cumplió | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | El contratista elaboró y entregó a la interventoría el informe mensual de la gestión social cumpliendo con la calidad y oportunidad definidas en el capítulo social | Cumplió | No cumplió | N.A. | N.A. | N.A. | 0 | el informe se debe radicar al día 5 de cada mes, no se recibió en esa fecha |
| 4 | Elaboró y entregó a la interventoría un informe final consolidado de la gestión social adelantada durante todo el contrato, con los criterios de oportunidad y calidad definidos en el capítulo social | Cumplió | No cumplió | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| 5 | El contratista cumplió con las observaciones emitidas sobre los productos entregados a la interventoría y/o al FOLPA, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el capítulo social | Cumplió | No cumplió | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| | | | TOTAL CALIFICACIÓN POR SEMANA | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,73 | |
| | | | | | | | PROMEDIO DEL MES | 99,43 |

PAOLA RUEDA SANCHEZ Y JOHANA FLOREZ ARCEDO
RESIDENTES SOCIALES - INTERVENTORIA

YESICA AGUDELO GONZALEZ
RESIONETE SOCIAL - CONTRATISTA

CCCC

## O. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES SEPTIEMBRE

INTERSA S.A.

# CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORÍA

Alcaldía de Bogotá

| Nº | ACTIVIDAD | SEPTIEMBRE 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMANA 1 | | | | | | SEMANA 2 | | | | | | SEMANA 3 | | | | | | SEMANA 4 | | | | | | SEMANA 5 | | | |
| | | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ENVÍO INFORME SEMANAL | | 3 | | | | | | 10 | | | | | | 17 | | | | | | 24 | | | | | | | | | | |
| 2 | REVISIÓN PRESENTACIONES REUNIONES (INICIO, AVANCE, FINALIZACIÓN) | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | 27 | | | | | | | |
| 3 | REVISIÓN -VOLANTES INFORMATIVOS | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | SIMULACROS DE REUNIÓN DE INICIO (16002905, 16002879 Y 16002846), AVANCE (16003173 Y 16003758) Y FINALIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | 27 | | | | | | | |
| 5 | ACOMPAÑAMIENTO REUNIONES DE AVANCE (16003173 Y 16003758 ALQUERÍA 1 Y 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ACOMPAÑAMIENTO PRIMER TALLER DE SOSTENIBILIDAD | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | REVISIÓN METODOLOGÍA SEGUNDO TALLER DE SOSTENIBILIDAD | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ATENCIÓN EN EL PUNTO PAC | | 3 | | | | | | 10 | | | | | | 17 | | | | | | 24 | | | | | | | | | | |
| 9 | ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INDUCCIONES Y CAPACITACIONES AL PERSONAL DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 28 | | | | | | |
| 10 | ELABORACIÓN INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL #8 DE INTERVENTORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | SEGUIMIENTO LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD 16002945, 16002879 Y 16002846 (BOCHICA) | | | | | | | | | | | 13 | 14 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | | | | | | | | | | | |
| 12 | COMITÉS SOCIALES | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ATENCIONES CIUDADANAS | | | | | | | | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | COMITÉ INTEGRAL | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | REVISIÓN INFORME MENSUAL SOCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA #9 DEL CONTRATISTA | | | | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ELABORACIÓN INFORME MENSUAL SOCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA #9 DE LA INTERVENTORIA | | | | | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C0000553