GESTION DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO CONTROL PROGRAMACIÓN

CONTRATO No. 6000169 OK DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006

OBJETO: CONCESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PROYECTO: PLATAFORMA HANGAR AVIANCA FASE 2

ACTA DE PAGO No 14 - ETAPA II B CONSTRUCCIÓN

PERIODO Enero 16 de 2025 - Febrero 15 de 2025

FECHA 20-feb-25

					PROGRAMADO		EJECUTADO			OBRA COMPLEMENTARIA						
ITEM	DESCRIPCIÓN	OBRA COMPLEMENTARIA/ACTIVIDADES	OBRA COMPLEMENTARIA/ACTIVIDADES	% Incidencia Complementaria	% PROGRAMADO PRESENTE ACTA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ANTERIOR	% EJECUTADO PRESENTE ACTA	% EJECUTADO ACUMULADO	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACTA N°14 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO PRESENTE ACTA	% EJECUTADO ACUMULADO
			a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	n	m	n
	ETAPA DE DEMOLICIÓN	$ 11.249.283.769	$ 11.249.283.769	13,9555%	100,0000%		100,0000%	0,0000%	100,0000%	$ 11.249.283.769,00	$ -	$ 11.249.283.769,00	13,9555%	13,9555%	0,0000%	13,9555%
	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	$ 69.359.003.548		86,0445%												
1	PRELIMINARES DE CONSTRUCCIÓN	$ 276.203.937	$ 276.203.937	0,3426%	0,2168%	67,6257%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	$ 276.203.937	$ -	$ 276.203.937	0,2317%	0,3426%	0,0000%	0,3426%
2	DEMOLICION PLACAS DE PISO EN CONCRETO	$ 2.321.380.170	$ 2.321.380.170	2,8798%	0,0000%	78,3069%	95,9542%	0,0000%	95,9542%	$ 2.227.461.595	$ -	$ 2.227.461.595	2,2551%	2,7633%	0,0000%	2,7633%
3	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 48.684.644.936	$ 48.684.644.936	60,3966%	30,9890%	54,8351%	65,3530%	11,5617%	76,9147%	$ 31.816.862.799	$ 5.628.776.666	$ 37.445.639.465	33,1185%	39,4710%	6,9829%	46,4538%
4	REDES HIDRAULICAS	$ 7.042.374.948	$ 7.042.374.948	8,7365%	3,4676%	42,5168%	53,2682%	19,3085%	72,5767%	$ 3.746.994.652	$ 1.359.776.353	$ 5.106.771.005	3,7145%	4,6484%	1,6869%	6,3353%
5	REDES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN	$ 2.017.604.463	$ 2.017.604.463	2,5030%	0,5432%	48,7671%	19,6275%	28,9187%	48,5461%	$ 396.004.431	$ 583.464.148	$ 979.468.579	1,2206%	0,4913%	0,7238%	1,2151%
6	SISTEMA CCTV	$ 3.292.101.817	$ 3.292.101.817	4,0841%	0,2423%	49,1713%	6,1187%	9,8881%	16,0068%	$ 201.433.218	$ 325.525.979	$ 526.959.197	2,0082%	0,2499%	0,4038%	0,6537%
7	BALIZAJE	$ 177.221.082	$ 177.221.082	0,2199%	0,0000%	0,0000%	34,1652%	23,0316%	57,1968%	$ 60.548.005	$ 40.816.779	$ 101.364.784	0,0000%	0,0751%	0,0506%	0,1257%
8	CONTROL DE ACCESO	$ 3.231.009.133	$ 3.284.176.434	4,0083%	0,5398%	13,0890%	0,0000%	4,7956%	4,7956%	$ -	$ 154.946.729	$ 154.946.729	0,5246%	0,0000%	0,1922%	0,1922%
9	OTRAS ACTIVIDADES	$ 2.316.463.062	$ 2.263.295.761	2,8737%	0,8207%	31,3380%	46,9293%	11,0960%	58,0253%	$ 1.087.099.119	$ 257.035.303	$ 1.344.134.423	0,9006%	1,3486%	0,3189%	1,6675%
	TOTAL	$ 80.608.287.317	$ 80.608.287.317	100,0000%						$ 51.061.891.524	$ 8.350.341.958	$ 59.412.233.482	57,9294%	63,3457%	10,3592%	73,7049%

AVANCE PORCENTUAL ACTA No 1	**9,61%**
VALOR ACTA N° 1	**$ 7.746.456.411**

AVANCE PORCENTUAL ACTA No 2	**1,47%**
VALOR ACTA N° 2	**$ 1.184.941.824**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 3	**1,72%**
VALOR ACTA N° 3	**$ 1.386.462.542**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 4	**1,155492844576 01%**
VALOR ACTA N° 4	**$ 931.422.992**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 5	**1,60192805324179%**
VALOR ACTA N° 5	**$ 1.291.286.768**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 6	**3,93522187101401%**
VALOR ACTA N° 6	**$ 3.172.114.952**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 7	**4,075174281659 96%**
VALOR ACTA N° 7	**$ 3.284.928.194**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 8	**4,84257668295329%**
VALOR ACTA N°8	**$ 3.903.518.126**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 9	**5,20726285797954%**
VALOR ACTA N°9	**$ 4.197.485.406**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 10	**5,39341660740563%**
VALOR ACTA N°10	**$ 4.347.540.755**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 11	**8,54190256725315%**
VALOR ACTA N°11	**$ 6.885.481.364**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 12	**8,71513220181200%**
VALOR ACTA N°12	**$ 7.025.118.805**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 13	**7,07760154098109%**
VALOR ACTA N°13	**$ 5.705.133.385**

AVANCE PORCENTUAL PRESENTE ACTA N° 14	**10,359160621745 70%**
VALOR ACTA N°14	**$ 8.350.341.958**

PORCENTAJES ACUMULADOS	**73,7048701306202%**
VALORES ACUMULADOS	**$ 59.412.233.482**

TOTAL A PAGAR ACTA No 14	**$ 8.350.341.958**

ELABORO Arq Juan Carlos Ardila Sanchez (jefe de Control)

REVISO Ing Juan Carlos Rios (Jefe de Proyectos Aeroportuarios)

APROBO Ing Cesar Fernando Lasada (Director interventoria Tecnica).