GESTION DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO CONTROL PROGRAMACIÓN

CONTRATO No. 6000169 OK DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006

OBJETO: CONCESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PROYECTO: PLATAFORMA HANGAR AVIANCA FASE 2

ACTA DE PAGO No 15 - ETAPA II B CONSTRUCCIÓN

PERIODO Febrero 16 de 2025 - Marzo 15 de 2025

FECHA 25-mar-25

					PROGRAMADO		EJECUTADO			OBRA COMPLEMENTARIA						
ITEM	DESCRIPCIÓN	OBRA COMPLEMENTARIA/ACTIVIDADES	OBRA COMPLEMENTARIA/ACTIVIDADES	% Incidencia Complementaria	% PROGRAMADO PRESENTE ACTA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ANTERIOR	% EJECUTADO PRESENTE ACTA	% EJECUTADO ACUMULADO	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACTA N°15 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO PRESENTE ACTA	% EJECUTADO ACUMULADO
			a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	n	m	n
	ETAPA DE DEMOLICIÓN	$ 11.249.283.769	$ 11.249.283.769	13,9555%	100,0000%		100,0000%	0,0000%	100,0000%	$ 11.249.283.769,00	$ -	$ 11.249.283.769,00	13,9555%	13,9555%	0,0000%	13,9555%
	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	$ 69.359.003.548		86,0445%												
1	PRELIMINARES DE CONSTRUCCIÓN	$ 276.203.937	$ 276.203.937	0,3426%	6,2083%	73,8340%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	$ 276.203.937	$ -	$ 276.203.937	0,2530%	0,3426%	0,0000%	0,3426%
2	DEMOLICION PLACAS DE PISO EN CONCRETO	$ 2.321.380.170	$ 2.321.380.170	2,8798%	7,4074%	85,7143%	95,9542%	0,0000%	95,9542%	$ 2.227.461.595	$ -	$ 2.227.461.595	2,4684%	2,7633%	0,0000%	2,7633%
3	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 48.684.644.936	$ 48.684.644.936	60,3966%	6,4815%	63,1250%	76,9147%	4,9192%	81,8339%	$ 37.445.639.465	$ 2.394.882.988	$ 39.840.522.453	38,1254%	46,4538%	2,9710%	49,4248%
4	REDES HIDRAULICAS	$ 7.042.374.948	$ 7.042.374.948	8,7385%	7,7348%	53,0655%	72,5767%	3,0177%	75,5944%	$ 5.106.771.005	$ 212.518.142	$ 5.319.289.147	4,6361%	6,3353%	0,2636%	6,5989%
5	REDES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN	$ 2.017.604.463	$ 2.017.604.463	2,5030%	7,6712%	56,4384%	48,5461%	27,6552%	76,2013%	$ 979.468.579	$ 557.973.219	$ 1.537.441.798	1,4126%	1,2151%	0,6922%	1,9073%
6	SISTEMA CCTV	$ 3.292.101.817	$ 3.292.101.817	4,0841%	7,7348%	56,9061%	16,0068%	0,5833%	16,5900%	$ 526.959.197	$ 19.201.477	$ 546.160.674	2,3241%	0,6537%	0,0238%	0,6775%
7	BALIZAJE	$ 177.221.082	$ 177.221.082	0,2199%	6,7901%	6,7901%	57,1968%	11,6311%	68,8279%	$ 101.364.784	$ 20.612.756	$ 121.977.541	0,0149%	0,1257%	0,0256%	0,1513%
8	CONTROL DE ACCESO	$ 3.231.009.133	$ 3.284.176.434	4,0083%	14,6597%	27,7487%	4,7956%	3,9410%	8,7366%	$ 154.946.729	$ 127.333.523	$ 282.280.252	1,1122%	0,1922%	0,1580%	0,3502%
9	OTRAS ACTIVIDADES	$ 2.316.463.062	$ 2.263.295.761	2,8737%	9,8592%	41,1972%	58,0253%	1,9204%	59,9457%	$ 1.344.134.423	$ 44.486.122	$ 1.388.620.545	1,1839%	1,6675%	0,0552%	1,7227%
	TOTAL	$ 80.606.257.317	$ 80.606.257.317	100,0000%						$ 59.412.233.482	$ 3.377.008.228	$ 62.789.241.710	65,4862%	73,7048%	4,1894%	77,8943%

AVANCE PORCENTUAL ACTA No 1	**9,61%**
VALOR ACTA N° 1	**$ 7.746.456.411**

AVANCE PORCENTUAL ACTA No 2	**1,47%**
VALOR ACTA N° 2	**$ 1.184.941.824**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 3	**1,72%**
VALOR ACTA N° 3	**$ 1.386.462.542**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 4	**1,15549284457601%**
VALOR ACTA N° 4	**$ 931.422.992**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 5	**1,60192805324179%**
VALOR ACTA N° 5	**$ 1.291.286.768**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 6	**3,93522187101401%**
VALOR ACTA N° 6	**$ 3.172.114.952**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 7	**4,07517428165796%**
VALOR ACTA N° 7	**$ 3.284.928.194**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 8	**4,84257668295329%**
VALOR ACTA N°8	**$ 3.903.518.126**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 9	**5,20726285797954%**
VALOR ACTA N°9	**$ 4.197.485.406**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 10	**5,39341660740563%**
VALOR ACTA N°10	**$ 4.347.540.755**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 11	**8,54190256725315%**
VALOR ACTA N°11	**$ 6.885.481.364**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 12	**8,71513220181200%**
VALOR ACTA N°12	**$ 7.025.118.805**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 13	**7,07760154098109%**
VALOR ACTA N°13	**$ 5.705.133.385**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 14	**10,35916062174570%**
VALOR ACTA N°14	**$ 8.350.341.958**

AVANCE PORCENTUAL PRESENTE ACTA N° 15	**4,18940575502429%**
VALOR ACTA N°15	**$ 3.377.008.228**

PORCENTAJES ACUMULADOS	**77,8942758856445%**
VALORES ACUMULADOS	**$ 62.789.241.710**

TOTAL A PAGAR ACTA No 15 **$ 3.377.008.228**

ELABORO Arq Juan Carlos Ardila Sanchez (jefe de Control)

REVISO Ing Juan Carlos Rios (Jefe de Proyectos Aeroportuarios)

APROBO Ing Cesar Fernando Lasada (Director Interventoria Tecnica).