GESTION DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO CONTROL PROGRAMACIÓN

CONTRATO No. 6000169 OK DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006

OBJETO: CONCESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PROYECTO: PLATAFORMA HANGAR AVIANCA FASE 2

ACTA DE PAGO No 18 - ETAPA II B CONSTRUCCIÓN

PERIODO Mayo 16 de 2025 - Junio 15 de 2025

FECHA 11-jul-25

					PROGRAMADO		EJECUTADO			OBRA COMPLEMENTARIA						
ITEM	DESCRIPCIÓN	OBRA COMPLEMENTARIA/ACTIVIDADES	OBRA COMPLEMENTARIA/ACTIVIDADES	% Incidencia Complementaria	% PROGRAMADO PRESENTE ACTA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ANTERIOR	% EJECUTADO PRESENTE ACTA	% EJECUTADO ACUMULADO	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACTA N°18 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO PRESENTE ACTA	% EJECUTADO ACUMULADO
			a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	n	m	n
	ETAPA DE DEMOLICIÓN	$ 11.249.283.769	$ 11.249.283.769	13,9555%	100,0000%		100,0000%	0,0000%	100,0000%	$ 11.249.283.769,00	$ -	$ 11.249.283.769,00	13,9555%	13,9555%	0,0000%	13,9555%
	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	$ 69.359.903.548		86,0445%												
1	PRELIMINARES DE CONSTRUCCIÓN	$ 276.203.937	$ 276.203.937	0,3426%	0,0000%	94,2325%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	$ 276.203.937	$ -	$ 276.203.937	0,3229%	0,3426%	0,0000%	0,3426%
2	DEMOLICION PLACAS DE PISO EN CONCRETO	$ 2.321.380.170	$ 2.321.380.170	2,8798%	0,0000%	100,0000%	99,0160%	0,0000%	99,0160%	$ 2.298.538.692	$ -	$ 2.298.538.692	2,8798%	2,8515%	0,0000%	2,8515%
3	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 48.684.644.936	$ 48.684.644.936	60,3966%	6,4815%	89,6661%	89,9053%	6,1560%	96,0613%	$ 43.770.041.456	$ 2.997.023.165	$ 46.767.064.620	54,1552%	54,2997%	3,7180%	58,0177%
4	REDES HIDRAULICAS	$ 7.042.374.948	$ 7.042.374.948	8,7365%	7,7348%	87,7257%	92,1580%	2,0529%	94,2109%	$ 6.485.757.477	$ 144.569.773	$ 6.630.327.250	7,6642%	8,0460%	0,1793%	8,2254%
5	REDES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN	$ 2.017.604.463	$ 2.017.604.463	2,5030%	7,6712%	81,6438%	90,2163%	0,8212%	91,0375%	$ 1.820.208.483	$ 16.568.750	$ 1.836.777.233	2,0435%	2,2581%	0,0206%	2,2786%
6	SISTEMA CCTV	$ 3.292.101.817	$ 3.292.101.817	4,0841%	7,7348%	82,3204%	46,0841%	22,6193%	68,7035%	$ 1.517.135.910	$ 744.651.725	$ 2.261.787.635	3,3620%	1,8821%	0,9238%	2,8059%
7	BALIZAJE	$ 177.221.082	$ 177.221.082	0,2199%	17,2840%	63,5802%	95,7186%	0,0000%	95,7186%	$ 169.633.453	$ -	$ 169.633.453	0,1398%	0,2104%	0,0000%	0,2104%
8	CONTROL DE ACCESO	$ 3.231.009.133	$ 3.284.176.434	4,0083%	14,6597%	75,9162%	36,3159%	19,6888%	56,0047%	$ 1.173.371.481	$ 636.146.588	$ 1.809.518.069	3,0429%	1,4556%	0,7892%	2,2448%
9	OTRAS ACTIVIDADES	$ 2.316.463.062	$ 2.263.295.761	2,8737%	9,8592%	73,5915%	63,4716%	0,0000%	63,4716%	$ 1.470.295.413	$ -	$ 1.470.295.413	2,1148%	1,8240%	0,0000%	1,8240%
	TOTAL	$ 80.608.287.317	$ 80.608.287.317	100,0000%						$ 70.230.470.079	$ 4.538.960.001	$ 74.769.430.072	89,6887%	87,1256%	5,6369%	92,7565%

AVANCE PORCENTUAL ACTA No 1	**9,61%**
VALOR ACTA N° 1	**$ 7.746.456.411**

AVANCE PORCENTUAL ACTA No 2	**1,47%**
VALOR ACTA N° 2	**$ 1.184.941.824**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 3	**1,72%**
VALOR ACTA N° 3	**$ 1.386.462.542**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 4	**1,155492844576 01%**
VALOR ACTA N° 4	**$ 931.422.992**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 5	**1,601928053241 79%**
VALOR ACTA N° 5	**$ 1.291.286.768**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 6	**3,935221871014 01%**
VALOR ACTA N° 6	**$ 3.172.114.952**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 7	**4,075174281657 96%**
VALOR ACTA N° 7	**$ 3.284.928.194**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 8	**4,842576682953 29%**
VALOR ACTA N°8	**$ 3.903.518.126**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 9	**5,207262857979 54%**
VALOR ACTA N°9	**$ 4.197.485.406**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 10	**5,393416607405 63%**
VALOR ACTA N°10	**$ 4.347.540.755**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 11	**8,541902567253 15%**
VALOR ACTA N°11	**$ 6.885.481.364**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 12	**8,715132201812 00%**
VALOR ACTA N°12	**$ 7.025.118.805**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 13	**7,077601540981 09%**
VALOR ACTA N°13	**$ 5.705.133.385**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 14	**10,359160621745 70%**
VALOR ACTA N°14	**$ 8.350.341.958**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 15	**4,189405755024 29%**
VALOR ACTA N°15	**$ 3.377.008.228**

AVANCE PORCENTUAL ACTA N° 16	**5,141777785529 22%**
VALOR ACTA N°16	**$ 4.144.699.011**

AVANCE PORCENTUAL PRESENTE ACTA N° 17	**4,089566296046 33%**
VALOR ACTA N°17	**$ 3.296.529.350**

AVANCE PORCENTUAL PRESENTE ACTA N° 18	**5,630885051880 63%**
VALOR ACTA N°18	**$ 4.538.960.001**

PORCENTAJES ACUMULADOS	**92,756505019100 7%**
VALORES ACUMULADOS	**$ 74.769.430.072**

TOTAL A PAGAR ACTA No 18 **$ 4.538.960.001**

ELABORO Arq Juan Carlos Ardila Sanchez (jefe de Control)

REVISO Ing Juan Carlos Rios (Jefe de Proyectos Aeroportuarios)

APROBO Ing Cesar Fernando Lasada (Director Interventoria Tecnica).