MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS NAPOLES Y PIÑALITO, EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.						PLAZO DE EJECUCIÓN EN MESES DEL CONTRATO DE OBRA 258 DEL 2024																	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES 01 del 16 de sep-2024 al 30 de sep-2024		MES 02 del 01 de oct-2024 al 08 de oct-2024	SUSPENSIÓN No. 01 DEL 09 DE OCT-2024 AL 05 DE NOV-2024 DE 2024	MES 03 del 06 de nov-2024 al 30 de nov-2024				MES 04 del 01 de dic-2024 al 23 de dic-2024			SUSPENSIÓN No. 02 DEL 24 DE DIC-2024 AL 07 DE ENE-2025	MES 05 del 08 de ene-2025 al 31 de ene-2025			MES 06 del 01 de feb-2025 al 26 de feb-2025		
						SEM 1	SEM 2	SEM 3		SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10		SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16
	PREALISTAMIENTO DEL CONTRATO																						
	VERIFICACIÓN DE RADICADO DE SOLICITUD DE PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES																						
	PAGO DE PROCEDENCIA DE VISITA DEL PERSONAL DE LA CORPORACION AL SITIO DE LA OBRA PARA PERMISOS AMBIENTALES																						
	REVISIÓN PRELIMINAR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS																						
	VERIFICACIÓN DE MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PRESUPUESTO OFICIAL.																						
	VALIDACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES OTORGADA POR LA ENTIDAD COMPETENTE.																						
	EXCAVACIONES																						
1	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION INCLUYE TRANSPORTE ENTRE CIEN METROS (100 m) Y MIL METROS (1000 m) DE DISTANCIA	m3	54,91	27.084,00	$ 1.487.182,44																$ 743.591,22	$ 743.591,22
2	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	2.157,07	63.294,00	$ 136.529.588,58								$ 45.509.862,86	$ 45.509.862,86	$ 45.509.862,86								
3	CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	m2	3.456,00	3.644,00	$ 12.593.664,00						$ 6.296.832,00	$ 6.296.832,00											
Subtotal					**$ 150.610.435,02**																		
	AFIRMADO, OBRAS HIDRAHULICAS Y PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR= 4,2 Mpa																						
4	AFIRMADO	m3	24,00	113.214,00	$ 2.717.136,00										$ 1.358.568,00	$ 1.358.568,00							
5	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	kg	12.682,82	10.525,00	$ 133.486.680,50											$ 22.247.780,08		$ 22.247.780,08	$ 22.247.780,08	$ 22.247.780,08	$ 22.247.780,08	$ 22.247.780,08	
6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA	m3	0,84	884.878,00	$ 743.297,52													$ 371.648,76	$ 371.648,76				
7	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA	m3	189,00	1.170.586,00	$ 221.240.754,00																$ 73.746.918,00	$ 73.746.918,00	$ 73.746.918,00
8	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (CICOPLEO)	m3	1,44	646.116,00	$ 930.407,04													$ 465.203,52	$ 465.203,52				
9	SUBBASE GRANULAR CLASE B	m3	518,40	117.887,00	$ 61.112.620,80									$ 30.556.310,40	$ 30.556.310,40								
10	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75X75)	Und	16,00	1.283.264,00	$ 20.532.224,00																		$ 20.532.224,00
11	JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA DE 3/8". INCLUYE CORTE DE 5MM DE ANCHO X 3,3 A 5 CMS DE PROFUNDIDAD.	ml	1.448,00	31.947,00	$ 46.259.256,00																	$ 23.129.628,00	$ 23.129.628,00
12	ACERO DE REFUERZO LISO DE 60.000 PSI DE 7/8" PARA DOVELAS	kg	3.459,67	10.548,00	$ 36.492.599,16											$ 7.298.519,83		$ 7.298.519,83	$ 7.298.519,83	$ 7.298.519,83	$ 7.298.519,83		
13	CANASTILLAS SOPORTES DE DOVELAS (INCLUYE CORTE, CONFIGURACIÓN Y SOLDADURA)	ml	900,00	46.515,00	$ 41.863.500,00											$ 8.372.700,00		$ 8.372.700,00	$ 8.372.700,00	$ 8.372.700,00	$ 8.372.700,00		
14	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	53.817,40	2.307,00	$ 124.156.741,80						$ 15.519.592,73	$ 15.519.592,73	$ 15.519.592,73	$ 15.519.592,73	$ 15.519.592,73	$ 15.519.592,73		$ 15.519.592,73	$ 15.519.592,73				
15	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA	m3	21,78	1.370.764,00	$ 29.855.239,92														$ 7.463.809,98	$ 7.463.809,98	$ 7.463.809,98	$ 7.463.809,98	
16	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	345,60	14.518,00	$ 5.017.420,80									$ 2.508.710,40	$ 2.508.710,40								
17	EXCAVACION MANUAL	m3	32,40	67.094,00	$ 2.173.845,60										$ 1.086.922,80	$ 1.086.922,80							
18	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR= 4,2 Mpa	m3	459,00	1.353.927,00	$ 621.452.493,00											$ 124.290.498,60		$ 124.290.498,60	$ 124.290.498,60	$ 124.290.498,60	$ 124.290.498,60		
Subtotal					**$ 1.348.034.216,14**																		
	SUBTOTAL COSTOS AMBIENTALES Y DE FORMALIZACION INSTITUCIONAL-PGA Y PMT																						
19	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	UND	1,00	$ 24.807.600,00	$ 24.807.600,00										$ 3.100.950,00	$ 3.100.950,00		$ 3.100.950,00	$ 3.100.950,00	$ 3.100.950,00	$ 3.100.950,00	$ 3.100.950,00	$ 3.100.950,00
20	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PMT	UND	1,00	$ 22.368.538,00	$ 22.368.538,00						$ 1.864.044,83	$ 1.864.044,83	$ 1.864.044,83	$ 1.864.044,83	$ 1.864.044,83	$ 1.864.044,83		$ 1.864.044,83	$ 1.864.044,83	$ 1.864.044,83	$ 1.864.044,83	$ 1.864.044,83	$ 1.864.044,83
				TOTAL	**$ 1.545.820.789,16**																		
				VALOR EJECUTADO		$ -	$ -	$ -		$ -	$ 23.680.469,56	$ 23.680.469,56	$ 62.893.500,42	$ 95.958.521,22	$ 101.504.962,02	$ 185.139.576,87		$ 183.530.938,35	$ 190.994.748,33	$ 174.638.303,33	$ 248.385.221,33	$ 132.296.722,12	$ 123.117.356,05
				VALOR EJECUTADO ACUMULADO		$ -	$ -	$ -		$ -	$ 23.680.469,56	$ 47.360.939,12	$ 110.254.439,54	$ 206.212.960,75	$ 307.717.922,77	$ 492.857.499,65		$ 676.388.438,00	$ 867.383.186,33	$ 1.042.021.489,66	$ 1.290.406.710,99	$ 1.422.703.433,11	$ 1.545.820.789,16
				%EJECUTADO		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	1,53%	1,53%	4,07%	6,21%	6,57%	11,98%		11,87%	12,36%	11,30%	16,07%	8,56%	7,96%
				%EJECUTADO ACUMULADO		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	1,53%	3,06%	7,13%	13,34%	19,91%	31,88%		43,76%	56,11%	67,41%	83,48%	92,04%	100,00%

Firma:
Nombre: Claudia Patricia Medina Molina
Representante Legal del Contratista de Obra
CONSTRUCTORA Y SUMINISTROSMEDINA & MADERO S.A.S.

Firma
Nombre: Carlos Cesar Medina Molina
Ing. Residente de Obra
Matricula No. : 25202-198336 CND

VoBo
Nombre: Edwin Mauricio Rincon Rozo
Representante Legal de Interventoria
Matricula No. : 54202-373590 NTS

VoBo
Nombre: Jesus Alberto Pinzon Ruiz
Ing. Residente de Interventoria
Matricula No. : 54202-373617 NTS