SUBDIRECTOR VÍAS REGIONALES
Ingeniero,
MARY SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO: Contrato de Obra 2220-2023 (Pondera – Atlántico) LP-001-2023 y 2221-2023 (Sabanagrande – Atlántico) LP-OP-004-2023
Periodo:	Del 01 del mes de febrero al 29 del mes de febrero de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN NÚMERO 4711 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO (PONEDERA)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDOR VIAL EN LA VÍA TERCIARIA QUE SE LOCALIZADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE PONEDERA CONECTANDO LOS SECTORES DE LA GIRALDA Y SANTA RITA EL VIEJO.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 9,83 Km

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-001-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA GIRALDA	NIT:	901.770.166 - 5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	RK CONSTRUCTION GROUP SAS (50%) Nit: 901.514.977-5 BUNKER CONSTRUCCIONES SAS (40%) Nit. 901.460.958-1 LT BUILDING SAS (10%) Nit. 900.371.384-9		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
FECHA DE INICIO:	diecinueve (19) de Diciembre de 2023	SVR	N/A
VALOR INICIAL:	$ 12.460.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 12.460.000.000		
ANTICIPO	$ 6.230.000.000		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		

PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 01 de agosto 2024

CONVENIO NO.	2220 DE 2023		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE PONEDERA	NIT:	890.116.278-9
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.		
FECHA DE INICIO:	12/07/2023	SVR	N/A
VALOR INICIAL:	$ 12.460.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 12.460.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	Hasta 31 de diciembre del 2024		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre del 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

1.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
119923	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$9.968.000.000		
119923	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$2.492.000.000		
TOTAL				$12.460.000.000		12.460.000.000

1.4. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA 1	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA 2	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A

1.5. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 01 de fecha 29/02/2024, para el periodo 01/02/2024 al 29/01/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.5.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$12.196.043.125,30	N/A
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N/A	N/A
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	N/A	N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 27.500.000,00	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 27.500.000,00	N/A

1.5.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

El contratista no cuenta con un esquema de avance físico de obra ni planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

1.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

1.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

CONVENIO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Aprobada en el SECOP el 21/09/2022.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/06/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.13. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO (SABANAGRANDE)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDOR VIAL DE VÍA TERCIARIA QUE SE LOCALIZADA AL OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, CONECTANDO LOS SECTORES DE SABANANGRANDE A LOS LÍMITES CON POLONUEVO.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5,485 Km

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-OP-004-2023		
CONTRATISTA:	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	NIT:	900.614.442-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
FECHA DE INICIO:	Siete (07) de octubre de 2022	N/A	N/A
VALOR INICIAL:	$ 6.542.182.495,26		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 6.542.182.495,26		
ANTICIPO	$ 1.962.654.748,58		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Tres (3) meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
PRÓRROGA 4:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	N/A		
REINICIO 1:	N/A		
SUSPENSIÓN 2:	N/A		
REINICIO 2:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	06 de julio de 2024		

CONVENIO NO.	2221 de 2023		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO	NIT:	890115982-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
FECHA DE INICIO:	12/07/2023	SVR	N/A
VALOR INICIAL:	$ 6.586.000.000		

VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 6.586.000.000
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	12 (doce) meses
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta 31 de diciembre del 2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

2.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
120223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$5.268.200.000	N/A	$5.268.200.000
120223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$1.317.000.000	N/A	$1.317.000.000
TOTAL				$6.586.000.000		$6.586.000.000

2.4. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA N°1	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA N°2	N/A	N/A	N/A	N/A

2.5. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 01 de fecha 29/02/2024, para el periodo 01/02/2024 al 29/02/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.5.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$6.215.826.029,36	N/A
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N/A	N/A
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	N/A	N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$20.300.000	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$20.300.000	N/A

2.5.2. ANTICIPO

Otorgado	$1.962.654.748,58
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

2.5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

El contratista no cuenta con un esquema de avance físico de obra ni planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

2.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
N/A	N/A

2.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

2.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

CONVENIO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Aprobada en el SECOP el 21/09/2022.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 4/08/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

2.13. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1.INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4805 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ODESSA	NIT:	901.513.605-6.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CGR S.A.S (95%) Nit.830.076.603-9 CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S. (5%) Nit. 900.804.544-0		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	19 de diciembre de 2023	SVR-GGPR1 47438	SVR-GGPR1
VALOR INICIAL:	$ 1.529.977.628,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.529.977.628,00		
ANTICIPO	$ 257.139.097,00		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		

SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	Diez (10) meses
SUSPENSIÓN 1:	19 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024
REINICIO 1:	1 de febrero de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	14 de diciembre del 2024

3.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL				N/A	N/A	N/A

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.1	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta Mensual de Costos No.2	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.01 de fecha 29/02/2024, para el periodo 01/02/2024 al 29/02/2024, el contrato reporta un avance de 0% y:

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: N/A
Total inversión ejecutada: N/A

3.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7.ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

3.8.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
19/12/2023	1	N/A	9 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024	01/02/2024

3.9.ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
12/02/2024	N/A	PRORROGA No1	aprobado

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$152.997.762,8	M-100217062	23/01/2024	14/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$257.139.097,10	M-100217062	23/01/2024	14/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$305.995.525,60	M-100217062	23/01/2024	14/06/2025
Calidad del Servicio	458.993.288,40	M-100217062	14/12/2024	14/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: El anexo No. 1 de la garantía única de cumplimiento se aprueba en el SECOP II el 14 de diciembre de 2024.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO__

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C-A-135-005-2023	20/12/23	CONSORCIO LA GIRALDA	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN INICIAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATO DE OBRA

C-A-135-006-2023	20/12/23	CONSORCIO SABANAGRANDE 2023	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN INICIAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATO DE OBRA
C-A-135-007-2023	20/12/23	MUNICIPIO DE PONEDERA	SOLICITUD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REFERENCIA DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-001-2023
C-A-135-008-2023	20/12/23	MUNICIPIO DE SABANAGRANDE	SOLICITUD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REFERENCIA DEL PROCESO DE LICITACIÓN SG-LP-OP-004-2023
C-A-135-009-2023	20/12/23	CONSTRUCTORES S.A.S	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN INICIAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATO DE OBRA
C-A-135-003-2024	29/01/24	CONSORCIO LA GIRALDA	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN
C-A-135-004-2024	29/01/24	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO PAGA
C-A-135-006-2024	02/02/24	CONSORCIO LA GIRALDA	SEGUIMIENTO ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS
C-A-135-007-2024	02/02/24	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SEGUIMIENTO ETAPA ESTUDIO Y DISEÑOS
C-T-135-001-2024	16/02/24	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Respuesta – Revisión de hoja de vida de personal mínimo requerido.
C-T-135-002-2024	12/02/24	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG– Respuesta – Revisión Hojas de vida personal mínimo requerido.
C-A-135-008-2024	22/02/24	ALCALDÍA DE SABANAGRANDE	SOLICITUD DEFINICIÓN ALCANCE E INTERVENCIÓN CONTRATO DE OBRA SG-LP-OP-004-2023.
C-A-135-009-2024	26/02/24	ALCALDÍA DE SABANAGRANDE	Poder para reunión del 26-02-2024

C-T-135-003-2024	02/02/24	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG– Respuesta – Revisión Estudio de Topografía y Diseño Geométrico.

4. <u>INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)</u>

4.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

- No se presentaron inconvenientes en aspectos técnicos dentro de este periodo.

4.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

- No se presentan aspectos jurídicos dentro de este periodo.

4.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- El municipio de Santo Tomas, no han cumplido con la entrega del otro sí modificatorio del contrato en cumplimiento con lo establecido en los convenios

4.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- No se presentan aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad dentro de este periodo.

5. <u>RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO</u>

- Seguimiento del proyecto derivado del contrato de interventoría 4805

6. <u>OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.</u>

7. <u>RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO</u>

No se presentan recomendaciones o acciones a seguir.

Cordialmente,

RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA