SUBDIRECTOR VÍAS REGIONALES
Ingeniero,
MARY SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO: Contrato de Obra 2220-2023 (Pondera – Atlántico) LP-001-2023 y 2221-2023 (Sabanagrande – Atlántico) LP-OP-004-2023
Periodo:	Del 01 del mes de abril al 30 del mes de abril del 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN NÚMERO 4711 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO (PONEDERA)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDOR VIAL EN LA VÍA TERCIARIA QUE SE LOCALIZADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE PONEDERA CONECTANDO LOS SECTORES DE LA GIRALDA Y SANTA RITA EL VIEJO.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 9,83 Km

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-001-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA GIRALDA	NIT:	901.770.166 - 5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	RK CONSTRUCTION GROUP SAS (50%) Nit: 901.514.977-5 BUNKER CONSTRUCCIONES SAS (40%) Nit. 901.460.958-1 LT BUILDING SAS (10%) Nit. 900.371.384-9		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
FECHA DE INICIO:	uno (01) de marzo de 2024	SVR	N/A
VALOR INICIAL:	$ 12.460.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 12.460.000.000		
ANTICIPO	$ 6.230.000.000		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		

PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 01 de Agosto 2024

CONVENIO NO.	2220 DE 2023		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE PONEDERA	NIT:	890.116.278-9
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.		
FECHA DE INICIO:	12/07/2023	SVR 39732	N/A
VALOR INICIAL:	$ 12.460.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 12.460.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	Hasta 31 de diciembre del 2024		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre del 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

1.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
119923	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$9.968.000.000		
119923	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$2.492.000.000		
TOTAL				$12.460.000.000		12.460.000.000

1.4. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA 1	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA 2	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A

1.5. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 01 de fecha 30/04/2024, para el periodo 01/04/2024 al 30/04/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.5.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$12.196.043.125,30	N/A
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N/A	N/A
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	N/A	N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$28.536.100,00	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$28.536.100,00	N/A

1.5.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

El contratista no cuenta con un esquema de avance físico de obra ni planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.

Meta física programada %: 12,44%
Meta física ejecutada %: 0%

1.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

1.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

CONVENIO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$1.246.000.000	400052346	1/3/2024	1/8/2024
Buen Manejo Anticipo	$6.230.000.000	400052346	1/3/2024	1/8/2024

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$2.492.000.000	400052346	1/3/2024	1/8/2027
Estabilidad de la Obra	N/A	400052346	NO PRESENTA	
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$623.000.000,00	400052346	11/4/2024	1/8/2024

1.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.13. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO (SABANAGRANDE)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDOR VIAL DE VÍA TERCIARIA QUE SE LOCALIZADA AL OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, CONECTANDO LOS SECTORES DE SABANANGRANDE A LOS LÍMITES CON POLONUEVO.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5,485 Km

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-OP-004-2023		
CONTRATISTA:	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	NIT:	900.614.442-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
FECHA DE INICIO:	cuatro (04) de marzo de 2024	N/A	N/A
VALOR INICIAL:	$ 6.542.182.495,26		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 6.542.182.495,26		
ANTICIPO	$ 1.962.654.748,58		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Tres (3) meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
PRÓRROGA 4:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	N/A		
REINICIO 1:	N/A		
SUSPENSIÓN 2:	N/A		
REINICIO 2:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	04 de junio de 2024		

CONVENIO NO.	2221 de 2023		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO	NIT:	890115982-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
FECHA DE INICIO:	16/11/2021	SVR	N/A
VALOR INICIAL:	$ 6.586.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		

VALOR ACTUAL:	$ 6.586.000.000
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	12 (doce) meses
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta 31 de diciembre del 2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

2.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
120223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$5.268.200.000	N/A	$5.268.200.000
120223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$1.317.000.000	N/A	$1.317.000.000
TOTAL				$6.586.000.000		$6.586.000.000

2.4. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA N°1	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA N°2	N/A	N/A	N/A	N/A

2.5. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 03 de fecha 30/04/2024, para el periodo 01/04/2024 al 30/04/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.5.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$6.215.826.029,36	N/A
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N/A	N/A
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	N/A	N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$19.954.401,95	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$19.954.401,95	N/A

2.5.2. ANTICIPO

Otorgado	$1.962.654.748,58
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

2.5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

El contratista no cuenta con un esquema de avance físico de obra ni planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.

Meta física programada %: 5,14%
Meta física ejecutada %: 0%

2.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
N/A	N/A

2.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

2.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

CONVENIO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$654.218.249,53	5-44-101124914	4/3/2024	18/5/2025
Buen Manejo Anticipo	$1.962.654.748,58	5-44-101124914	4/3/2024	18/5/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.308.436.499,05	5-44-101124914	4/3/2024	16/1/2028
Calidad del servicio	$ 11.294.944,50	5-44-101124914	18/5/2024	19/5/2029

Estabilidad y de la Obra	$1.962.654.748,58	5-44-101124914	5 años y 1 dias despues de terminación.	5 años y 1 dias despues de terminación.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$464.000.000,00	85-40-101057279	4/3/2024	16/1/2025

2.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

2.13. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4805 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ODESSA	NIT:	901.513.605-6.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CGR S.A.S (95%) Nit.830.076.603-9 CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S. (5%) Nit. 900.804.544-0		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1.		

FECHA DE INICIO:	19 de diciembre de 2023	SVR-GGPR1 47438	SVR-GGPR1
VALOR INICIAL:	$ 1.529.977.628,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.529.977.628,00		
ANTICIPO	$ 257.139.097,00		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Diez (10) meses		
SUSPENSIÓN 1:	19 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024		
REINICIO 1:	1 de febrero de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	14 de diciembre del 2024		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1354523	2023	11	N/A	$ 305.995.526	N/A	$ 305.995.526
1354523	2023	11	N/A	$ 1.223.982.102	N/A	$ 1.223.982.102
			N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL				$ 1.529.977.628	N/A	$ 1.529.977.628

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.1	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta Mensual de Costos No.3	$ 58.416.120	$ 11.099.063	$ 1.394.863.552	**$ 69.515.183**

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.02 de fecha 31/03/2024, para el periodo 01/03/2024 al 31/03/2024, el contrato reporta un avance de 0% y:

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: N/A
Total inversión ejecutada: N/A

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$152.997.762,80	M-100217062	23/01/2024	14/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$257.139.097,10	M-100217062	23/01/2024	14/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$305.995.525,60	M-100217062	23/01/2024	14/06/2025
Calidad del Servicio	458.993.288,40	M-100217062	14/12/2024	14/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: El anexo No. 1 de la garantía única de cumplimiento se aprueba en el SECOP II el 14 de diciembre de 2024.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO__

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C-T-135-020-2024	4 de abril de 2024	ALCALDIA DE SABANAGRA	SG- DOCUMENTOS CONSTITUCIÓN FIDUCIA ANTICIPO Y AUTORIZACIÓN PARA GIRO DE ANTICIPO A FIDUCIA.
C-T-135-021-2024	11 de abril de 2024	INVIAS	Informe mensual de Interventoría No. 1 - Febrero 2024
C-T-135-022-2024	11 de abril de 2024	CRIVEN CONSTRUCT ORES S.A.S	SG- Respuesta – Revisión Estudio Transito – Sabanagrande – Polonuevo V4.
C-T-135-023-2024	11 de abril de 2024	CRIVEN CONSTRUCT ORES S.A.S	SG- Respuesta – Revisión Estudio Geométrico – Sabanagrande – Polonuevo V5.
C-T-135-024-2024	11 de abril de 2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Respuesta – Revisión Estudio Geométrico – La Giralda – Santa Rita v2.
C-T-135-036-2024	11 de abril de 2024	CRIVEN CONSTRUCT ORES S.A.S	SG- Respuesta – Revisión Estudio Geométrico – Sabanagrande – Polonuevo V6.
C-T-135-025-2024	13 de abril de 2024	ALCALDIA DE PONEDERA	PO- Solicitud modificación CLAUSULA GARANTIAS Contrato LP-001-2023 según convenio 2220-2023.
C-A-135-015-2024	17 de abril de 2024	INVIAS	REITERACIÓN REQUERIMIENTOS DE INTERVENTORÍA
C-T-135-026-2024	17 de abril de 2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Respuesta – Devolución Estudio de Tránsito V.2 y Diseño de pavimentos V.2.
C-T-135-027-2024	19 de abril de 2024	INVIAS	Informe mensual de Interventoría No. 2 - Marzo 2024
C-A-135-016-2024	23 de abril de 2024	INVIAS	Acta de costos interventoria No. 2 – MARZO 2024
C-T-135-028-2024	23 de abril de 2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Remisión de programa de inversiones para firma

C-T-135-029-2024	23 de abril de 2024	CRIVEN CONSTRUCT ORES S.A.S	SG- Remisión de programa de inversiones para firma
C-T-135-030-2024	25 de abril de 2024	CRIVEN CONSTRUCT ORES S.A.S	SG- Observaciones – Diseño de Pavimento V3

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

- Para el contrato del Municipio de Sabanagrande se han requerido mayores tiempos en la complementación de estudios y diseños debido a que se identifico en las exploraciones y recorridos de campo presencia de redes de acueducto y gas, por tanto, se ha requerido realizar apiques y acomodar el diseño geométrico en concordancia con el alineamiento de dichas redes.

4.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

- No se presentan aspectos jurídicos dentro de este periodo.

4.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Respecto a los anticipos, solo el Contratista del Municipio de Sabanagrande solicito el anticipo por un valor de $ 1.962.654.748,58 equivalente al 30% del valor del contrato. En el presente mes se aportó el plan de inversión de anticipo suscrito por contratista e interventoría al Banco, con el fin de alistar los trámites para su desembolso. Por su parte la interventoría solicitó anticipo por un valor de $ 257.139.097,00, el cual a la fecha está en trámite para desembolso y ya se ha creado la cuenta para manejo conjunto con el INVIAS.

5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento del proyecto derivado del contrato de interventoría 4805

6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se presentan recomendaciones o acciones a seguir.

Cordialmente,

_____

RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA