SUBDIRECTOR VÍAS REGIONALES
Ingeniero,
RAÚL ERNESTO VARGAS SOLANO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO: Contrato de Obra 2220-2023 (Pondera – Atlántico) LP-001-2023 y 2221-2023 (Sabanagrande – Atlántico) LP-OP-004-2023
Periodo:	Del 01 del mes de julio al 31 del mes de junio del 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN NÚMERO 4711 DE 21 DE DICIEMBREDE 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO (PONEDERA)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDOR VIAL EN LA VÍA TERCIARIA QUE SE LOCALIZADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE PONEDERA CONECTANDO LOS SECTORES DE LA GIRALDA Y SANTA RITA EL VIEJO.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 9,83 Km

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-001-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA GIRALDA	NIT:	901.770.166 - 5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	RK CONSTRUCTION GROUP SAS (50%) Nit: 901.514.977-5 BUNKER CONSTRUCCIONES SAS (40%) Nit. 901.460.958-1 LT BUILDING SAS (10%) Nit. 900.371.384-9		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
FECHA DE INICIO:	uno (01) de marzo de 2024	SVR	N/A
VALOR INICIAL:	$ 12.460.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 12.460.000.000		
ANTICIPO	$ 6.230.000.000		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		

SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 01 de agosto 2024

CONVENIO NO.	2220 DE 2023		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE PONEDERA	NIT:	890.116.278-9
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.		
FECHA DE INICIO:	12/07/2023	SVR 39732	N/A
VALOR INICIAL:	$ 12.460.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 12.460.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta 31 de diciembre del 2024		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre del 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

1.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
119923	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$9.968.000.000		
119923	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$2.492.000.000		
TOTAL				$12.460.000.000		12.460.000.000

1.4. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA 1	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A

1.5. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 06 de fecha 31/07/2024, para el periodo 01/07/2024 al 31/07/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.5.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$12.196.043.125,30	**N/A**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N/A	**100,0%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0.0	**0,0**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0.0	**0,0%**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	0.0	**0,0%**

1.5.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

El contratista no cuenta con un esquema de avance físico de obra ni planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.

Meta física programada %: 100,0%
Meta física ejecutada %: 0,0%

1.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

1.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/07/2027	1	N/A	29/07/2024	27/08/2024

1.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

CONVENIO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: POLIZA EN SUBSANACION DE OBSERAVCIONES DE PARTTE DEL CONTRATISTA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 400052346 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$1.246.000.000	3	7/11/2024	1/2/2025
Buen Manejo Anticipo	$6.230.000.000	3	7/11/2024	1/8/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$2.492.000.000	3	7/11/2024	1/8/2027
Estabilidad de la Obra	N/A	3	NO PRESENTA	
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$623.000.000,00	400052346	7/11/2024	1/8/2024

1.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

…					…

1.13. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO (SABANAGRANDE)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDOR VIAL DE VÍA TERCIARIA QUE SE LOCALIZADA AL OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, CONECTANDO LOS SECTORES DE SABANANGRANDE A LOS LÍMITES CON POLONUEVO.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5,485 Km

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-OP-004-2023		
CONTRATISTA:	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	NIT:	900.614.442-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
FECHA DE INICIO:	cuatro (04) de marzo de 2024	N/A	N/A
VALOR INICIAL:	$ 6.542.182.495,26		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 6.542.182.495,26		
ANTICIPO	$ 1.962.654.748,58		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		

ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Tres (3) meses
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	Seis (6) meses
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	N/A
REINICIO 1:	N/A
SUSPENSIÓN 2:	N/A
REINICIO 2:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	04 de diciembre de 2024

CONVENIO NO.	2221 de 2023		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO	NIT:	890115982-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
FECHA DE INICIO:	12/07/2023	SVR 39735	N/A
VALOR INICIAL:	$ 6.586.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 6.586.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	12 (doce) meses		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta 31 de diciembre del 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

2.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
120223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$5.268.200.000	N/A	$5.268.200.000
120223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$1.317.000.000	N/A	$1.317.000.000

2.4. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA N°1	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA N°2	N/A	N/A	N/A	N/A

2.5. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 06 de fecha 31/07/2024, para el periodo 01/07/2024 al 31/07/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.5.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 6.542.182.495,26	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.156.258.653,00	18,60
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 706.168.171,72	**11.36**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$30,248,266.00	0,2%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.156.258.653,00	18,60

2.5.2. ANTICIPO

Otorgado	$1.962.654.748,58
Amortizado	$ 346.877.596,00
Saldo	$ 1645.777.152.58

2.5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

El contratista no cuenta con un esquema de avance físico de obra ni planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.

Meta física programada %: 11.36
Meta física ejecutada %: 18.60

2.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
N/A	N/A

2.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

2.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
9/05/2024	N/A	PRORROGA N1	aprobado
N/A	N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

CONVENIO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 5-44-101124914 Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$654.218.249,53	5	4/3/2024	4/4/2025
Buen Manejo Anticipo	$1.962.654.748,58	5	4/3/2024	4/4/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.308.436.499,05	5	4/3/2024	4/12/2027
Calidad del servicio	$ 11.294.944,50	5	18/5/2024	19/5/2029
Estabilidad y de la Obra	$1.962.654.748,58	5	5 años y 1 días después de terminación.	5 años y 1 días después de terminación.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 85-40-10105727 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$464.000.000,00	5	4/3/2024	4/12/2024

2.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

2.13. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4805 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ODESSA	NIT:	901.513.605-6.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CGR S.A.S (95%) Nit.830.076.603-9 CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S. (5%) Nit. 900.804.544-0		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	19 de diciembre de 2023	SVR-GGPR1 47438	SVR-GGPR1
VALOR INICIAL:	$ 1.529.977.628,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.529.977.628,00		
ANTICIPO	$ 257.139.097,00		

ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	Diez (10) meses
SUSPENSIÓN 1:	19 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024
REINICIO 1:	1 de febrero de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	14 de diciembre del 2024

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1354523	2023	11	N/A	$ 305.995.526	N/A	$ 305.995.526
1354523	2023	11	N/A	$ 1.223.982.102	N/A	$ 1.223.982.102
			N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL				$ 1.529.977.628	N/A	$ 1.529.977.628

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.5	$ 78.165.520	$ 14.851.449	$ 1.212.017.910	**$ 93.016.969**

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.06 de fecha 31/07/2024, para el periodo 01/07/2024 al 31/07/2024, el contrato reporta un avance de 27% y:

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 27.0%
Total inversión ejecutada: 27.0%

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. M-100217062 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$152.997.762,80	5	19/12/2023	14/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$257.139.097,10	5	19/12/2023	14/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$305.995.525,60	5	19/12/2023	14/12/2027
Calidad del Servicio	458.993.288,40	5	19/12/2023	14/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 9/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: El anexo No. 5 de la garantía única de cumplimiento se aprueba en el SECOP II el 26 de Junio de 2024.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/03/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO__

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C-T-135-147-2024	2/07/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG- Respuesta 2 revisión Ordenes de operación anticipo No. 1,2,3,4, 5 y 6.
C-T-135-152-2024	2/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO – Apremio - Posible Incumplimiento por Atraso de obra No 2.
C-T-135-153-2024	2/07/2024	INVIAS	SG- Notificación sobre el no acogimiento de las recomendaciones y conceptos de Interventoría por parte del Municipio de Sabanagrande.
C-T-135-154-2024	2/07/2024	ALCALDIA DE PONEDERA	PO- Cierres y desvíos Plan de Manejo de Trafico LA GIRALDA – SANTA RITA.
C-T-135-156-2024	4/07/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG-solicitud en la entrega de los informes mensuales ambientales de mayo y junio del 2024.
C-T-135-157-2024	5/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO-Observaciones de la revisión de las actas de vecindad consecutivos N1° a la N°16
C-T-135-158-2024	22/07/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG– Respuesta – Revisión Hoja de vida para cambio de Director de Obra.
C-T-135-159-2024	8/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO-Observaciones de la revisión de las actas de vecindad consecutivos N°17 a la N°40
C-T-135-160-2024	8/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Respuesta – Revisión Estudio Hidrológico e Hidráulico – La Giralda – Santa Rita V3
C-T-135-161-2024	8/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Respuesta – Revisión Estudio Geométrico 1 Km – La Giralda – Santa Rita v8
C-T-135-162-2024	8/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Respuesta – No Objeción al Estudio de Tránsito V.3
C-T-135-163-2024	8/07/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG-Recomendaciones para prevención y mitigación de impactos ambientales
C-T-135-164-2024	8/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Estudio de Cantidades de Obra, Costos, Presupuesto y Precios NO PREVISTOS, para firma del Contratista

C-T-135-165-2024	9/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Respuesta – Diseño de pavimentos V8 LA GIRALDA – SANTA RITA
C-T-135-166-2024	9/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	SG- Resultado de ensayo de laboratorio del proveedor CEMENTOS ORIENTE y complemento a ensayo de Subbase y Afirmado
C-T-135-167-2024	9/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Respuesta – comunicado CLG-08-07-2024 Solicitud de aprobación de los estudios y diseños
C-T-135-168-2024	9/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO-Aprobación Informe mensual Ambiental No. 3 de mayo 2024
C-T-135-172-2024	9/07/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG – Solicitud de Pólizas contrato de obra por Modificación 02
C-T-135-173-2024	9/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Respuesta – Revisión Estudio Hidrológico e Hidráulico – La Giralda – Santa Rita V3. Concepto IB – 003
C-T-135-174-2024	9/07/2024	VEEDURIA CIUDADANA NO MAS SILENCIO	SG – Respuesta 2024S-VATL-041436 - Derecho de petición Veeduría No más silencio del 02 de julio de 2024
C-T-135-169-2024	10/07/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	Solicitud documentos de Cumplimiento de Maquinaria en obra.
C-T-135-170-2024	10/07/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG-Respuesta a Correo remitido el día 08-07-2024, donde remiten Informe Mensual Social N° 4 del mes de junio de 2024 y anexos
C-T-135-171-2024	10/07/2024	ALCALDIA DE PONEDERA	PO- Entrega del Plan de Manejo de Trafico PMT LA GIRALDA – SANTA RITA.
C-T-135-175-2024	10/07/2024	ALCALDIA DE PONEDERA	PO- REITERACIÓN 4. Comunicado C-T-135-038-2024 de fecha de 03 de mayo de 2024, C-T-135-049-2024 de fecha de 08 de mayo de 2024, C-T-135-098-2024 de fecha de 7 de junio de 2024, C-T-135-129-2024 de fecha de 20 de junio de 2024. Hallazgos Manejo cuenta bancaria No. 028069996776
C-T-135-176-2024	10/07/2024	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	SG- SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL GIRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE 2024. SOLICITUD DE EXTRACTO DEL MES DE JUNIO DE 2024 Y GIRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2024
C-T-135-177-2024	10/07/2024	INVIAS	SG-INV – Respuesta 2024S-VATL-041436 - Derecho de petición Veeduría No más silencio-julo-08-2024

C-T-135-178-2024	10/07/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG- Revisión de ensayos de la Subbase Granular y Llamado de atención. por no presentación completa de ensayos establecidos para el Pavimento hidráulico y Afirmado
C-T-135-179-2024	10/07/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG- Reiteración complementación de los Documentos de Seguimiento y Control Iniciales
C-T-135-180-2024	10/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Reiteración 1. complementación de los Documentos de Seguimiento y Control Iniciales
C-T-135-181-2024	10/07/2024	INVIAS	INV - Reporte de consignación de rendimientos financieros generados de la cuentas de los convenios 2220 de 2023 y 2221 de 2023.
C-T-135-182-2024	10/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO-Observaciones de la revisión de las actas de vecindad de inicio correspondientes a los consecutivos N° 41 al N° 72 del contrato de la referencia 2
C-T-135-183-2024	11/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO-Revisión presentación para la reunión de inicio del contrato de obra LP-001-2023
C-T-135-184-2024	11/07/2024	ALCALDIA DE PONEDERA	PO- Consignación de rendimientos financieros de la cuenta corriente # 028069996776 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2220-2023. Del periodo de mayo de 2024 u junio de 2024
C-T-135-185-2024	11/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO-Observaciones PAGA-V3 recibido el 09-07-2024
C-T-135-187-2024	11/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Observación. a la actividad programada de replanteo del primer kilómetro en el corredor, de acuerdo a os compromisos establecidos en el comité de obra de 10 de julio de 2024
C-T-135-186-2024	12/07/2024	INVIAS	Informe mensual de Interventoría No. 4 Contrato 4805- 2023 - Mayo 2024
C-T-135-188- 2024	12/07/2024	ALCALDIA DE PONEDERA	PO – Recomendación apertura Proceso sancionatorio Contrato de Obra No. LP-001-2023.
C-T-135-189- 2024	12/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO-Respuesta a la comunicación de programación de la reunión de inicio del contrato de la referencia 2.
C-T-135-190- 2024	13/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Respuesta al comunicado remitido por parte del contratista el 12 de julio de 2024.

C-T-135-191- 2024	15/07/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	PO – C-T-135-192-2024- SOLICITUD DE ZONA DE DISPOSICIÓN DE SOBRANTES PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS - RCD- DEL CONTRATO N° LP-001-2023 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO
C-T-135-192- 2024	15/07/2024	ALCALDIA DE PONEDERA	PO -Solicitud y actualización del certificado de RCD- del Anexo N° 3 documento PAGA Y ubicación del mismo
C-T-135-193- 2024	15/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO-Aprobación de la presentación-V-03 para la reunión de inicio del contrato de la referencia 2.
C-T-135-194- 2024	16/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO-Aprobación de la presentación-V-03 para la reunión de inicio del contrato de la referencia 2.
C-T-135-195- 2024	16/07/2024	INVIAS	PO- Documento y anexos del Plan de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental-PAGA del contrato convenio de la Referencia 2.
C-T-135-196- 2024	16/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO-Requerimiento entrega de los informes mensuales sociales No. 3 y 4 de los meses de mayo y junio de 2024
C-T-135-197- 2024	16/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- CONCEPTO DE NO OBJECIÓN – Diseño de pavimentos V9 LA GIRALDA – SANTA RITA.
C-T-135-198- 2024	16/07/2024	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	SG- SOLICITUD DE GESTIÓN ANTE LA EMPRESA TRIPLE A, PARA LA INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS PASANTES PARA LA CONEXIÓN PROYECTADA A REALIZAR EN EL CONSTADO DERECHO DEL TRAMO EN EJECUCIÓN
C-T-135-199- 2024	16/07/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG-Reiteración 1. Entrega de los Informes Ambientales mayo- Junio 2024
C-T-135-200- 2024	17/07/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG- Respuesta revisión Órdenes de operación anticipo No. 6
C-T-135-201- 2024	17/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Respuesta a Solicitud de prorroga de4 meses al contrato de obra
C-T-135-202- 2024	17/07/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG- SOLICITUD DE ZONA DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN SOBRANTES- ZODME

C-T-135-203- 2024	17/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO-SOLICITUD DE ENTREGA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A JUNIO-2024
C-T-135-204- 2024	17/07/2024	ALCALDIA DE PONEDERA	PO- Solicitud de pronunciamiento por parte del Municipio de Ponedera ante temas pendientes solicitados reiterativamente
C-T-135-205-2024	18/07/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG-Respuesta a la comunicación OBR-SOS-009-2024 del 16 de Julio de 2024 revisión y firmas de (5) actas de vecindad de inicio
C-T-135-207-2024	22/07/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG-Reiteración 2. Entrega de los informes mensuales ambientales de mayo y junio del 2024
C-T-135-207-2024	22/07/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG-Reiteración 2. Entrega de los informes mensuales ambientales de mayo y junio del 2024
C-T-135-208-2024	22/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- REITERACION 1 - ENTREGA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A JUNIO- 2024
C-T-135-208-2024	22/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- REITERACION 1 - ENTREGA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A JUNIO- 2024
C-T-135-209-2024	22/07/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG- PREVENCIÓN EN LA GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO-SOLICITUD DE HUMECTACIÓN PERIÓDICA DEL TRAMO A INTERVENIR DE ACUERDO A LA NECESIDAD
C-T-135-210-2024	22/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO-Reiteración en la Solicitud y actualización del certificado de RCD- del Anexo N° 3 documento PAGA Y ubicación del mismo
C-T-135-211-2024	23/07/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG-Requerimiento Respuesta completa de cada uno de las inquietudes de la PQRSD presentada por los veedores el 11 de junio de 2024.
C-T-135-219-2024	23/07/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG-Requerimiento entrega de actas de vecindad de inicio pendientes
C-T-135-214-2024	24/07/2024	ALCALDIA DE PONEDERA	PO- SOLICITUD URGENTE DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO DE PONEDERA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA Y OBLIGACIONES DEL CONVENIO
C-T-135-216-2024	26/07/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG-Respuesta a la comunicación OBR-SOC-010-2024 del 25 de Julio de 2024 revisión y firmas de (4) actas de vecindad de inicio
C-T-135-217-2024	26/07/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG- Solicitud listado del personal del área de influencia directa del contrato.

C-T-135-218-2024	26/07/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG – SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALAES DE OBRA POR VISIBILIDAD NOCTURNA
C-T-135-219-2024	29/07/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	PO- CONCEPTO DE INTERVENTORÍA DE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN REALIZADA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE PONEDERA.
C-T-135-220-2024	30/07/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG Observaciones informe mensual de seguimiento ambiental mayo
C-T-135-221-2024	30/07/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO-Requerimiento entrega de documentos sociales pendientes
C-T-135-215-2024	31/07/2024	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	SG- Respuesta Comunicado radicado en Interventoría el 23 de julio de 2024 con el Asunto RENUNCIA DEL ANTICIPO DEL SALDO DEL ANTICIPO PACTADO
C-T-135-222-2024	31/07/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG- Observaciones al acta de obra No1presentada por parte del contratista
C-T-135-225-2024	31/07/2024	ALCALDIA DE PONEDERA	PO- SOLICITUD URGENTE DEL ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA LP-001-2023
C-T-135-226-2024	31/07/2024	INVIAS	SG – Concepto de Interventoría ante las acciones unilaterales adelantadas por parte del municipio de Sabanagrande.

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Las obras en el Municipio de ponedera no han iniciado debido a tiempos adicionales en la elaboración de los estudios y diseños y a su vez por demoras del contratista en obtener la aprobación del diseño geométrico, diseño de pavimentos y estudio hidráulico, situación que la interventoría ha puesto en conocimiento del ente contratante y se han realizado requerimientos para el cumplimiento de obligaciones. Así mismo se han establecido compromisos con el contratista en comités de obra y de no darse cumplimiento la interventoría solicitará el inicio de proceso administrativo sancionatorio, debido a que la interventoría considera que el no inicio de las obras en el mes de junio de 2024 se debe a causas imputables al contratista de obra.

4.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

- No se presentan aspectos jurídicos dentro de este periodo.

4.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Las obras en el Municipio de ponedera no han iniciado debido a que el Municipio de Ponedera solicitó la suspensión del contrato con el fin de gestionar el cierre de la vía y los desvíos alternos con el fin de llevar a cabo la ejecución de las obras en cumplimiento

del PMT propuesto por el contratista. La fecha de reanudación proyectada es el 28 de agosto de 2024. Otro de los motivos obedece a la demora del contratista en la aprobación completa de los estudios y diseños que permitan dar inicio a la ejecución de las obras, específicamente el diseño geométrico y el estudio hidráulico. La interventoría recomendó proceso sancionatorio por los incumplimientos de diseños y cronograma de obra del contratista mediante comunicación C-T-135-188- 2024 del 12/07/2024, el cual a la fecha no ha sido iniciado por el Municipio de Pondera.

- La interventoría presenta inconvenientes en el seguimiento contractual, debido a que los municipios de Sabanagrande y Ponedera de manera unilateral han suscrito modificaciones a los contratos de obra derivados de los convenios sin el debido concepto y justificación por parte de la interventoría. Dichas modificaciones no han sido notificadas oportunamente a la interventoría, lo cual provoca controversias en cuanto a los plazos del contrato y de las cláusulas de los convenios.

- Se tiene pendiente que el Municipio de Pondera retorne los recursos a la cuenta del convenio por un valor de $ 58.475.000, los cuales fueron pagados a una destinación diferente a las actividades del convenio 2220-2023 por parte del Municipio de Pondera y el banco Davivienda en el mes de noviembre de 2023, sin la autorización del INVIAS como una de las firmas autorizadas y en contravía de lo indicado en el Convenio 2220-2023. Así mismo se encuentra pendiente que el Municipio de Ponedera presente soporte del giro de los rendimientos por un valor de $ 10.468.553,28 correspondientes al mes de julio de 2024.

5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


Seguimiento del proyecto derivado del contrato de interventoría 4805

6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se presentan recomendaciones o acciones a seguir.

Cordialmente,



RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA