FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	24 JUL 2025
CONVENIO O CONTRATO No.:	20233804
OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS RURALES DEL MUNICIPIO DE PASTO EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.
CIUDAD Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO:	San Juan de Pasto, 17 de julio de 2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PASTO NIT. 891280000-3
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL E IDENTIFICACIÓN	Nicolas Martin Toro Muñoz. C.C. 12.986.382
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA SH SAS, representante legal EFRAÍN SANTANDER ESPAÑA, identificado con C.C. No. 12.992.113 de Pasto
IDENTIFICACION:	NIT. 900.627.079-8
INTERVENTOR:	WILSON JESÚS RUANO BOLAÑOS
IDENTIFICACION:	Cedula No 98.386.939

HISTORICO SUPERVISORES:

Nombre	Identificación	Dependencia
Gina Erazo Mendoza	C.C. 30.717.371	Secretaria de infraestructura y valorización Rural
Mario German Benavides Gonzales	C.C: 12.995.051	Secretaria de infraestructura y valorización Rural

Gonzales		valorización Rural

No. CDP:

Fecha	Numero
06/02/2023	2023001483

No. REGISTRO DE COMPROMISO:

Fecha	Numero
25/07/2023	2023005067

AMPAROS – GARANTIAS (hasta última actualización):

No Póliza y aseguradora	Riesgos amparados	Desde	Hasta	Suma asegurada
41-44-101272144	Cumplimiento del contrato	2023-07-17	2024-05-17	$71,945,379.43
41-44-101272144	Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	2023-07-17	2024-05-17	$143,890,758.86
41-44-101272144	Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales	2023-07-17	2026-11-17	$71,945,379.43
41-44-101272144	Calidad y estabilidad de la obra	2023-11-17	2026-11-17	$107,918,069.15
41-40-101049514	Predios, labores y operaciones	2023-07-17	2023-11-17	$232,000,000.00
41-40-101049514	Vehículos propios y no propios	2023-07-17	2023-11-17	$232,000,000.00
41-40-101049514	Responsabilidad civil patronal	2023-07-17	2023-11-17	$232,000,00.00
41-40-101049514	Daño emergente y lucro cesante	2023-07-17	2023-11-17	$232,000,000.00
41-40-	Perjuicios	2023-07-17	2023-11-17	$232,000,000.00

41-40-101049514	Daño emergente y lucro cesante	2023-07-17	2023-11-17	$232,000,000.00
41-44-101272144	Cumplimiento del contrato	2023-11-29	2024-12-22	$71,945,379.43
41-44-101272144	Buen manejo y correcta inversion del anticipo	2023-11-29	2024-12-22	$143,8902,758.86
41-44-101272144	Pago de salarios, prestaciones sociales, e laborales	2023-11-29	2027-06-22	$71,945,379.43
41-44-101272144	Calidad y estabilidad de la obra	2023-11-29	2026-11-30	$71,945,379.43

PLAZO CONTRACTUAL Y MODIFICACIONES EN ORDEN CRONOLÓGICO (Prorrogas, adiciones en tiempo, suspensiones y reinicios):

Descripción	Fecha	Descripción	Fecha final actualizada
Acta de inicio	29 de noviembre de 2023	Se da inicio al contrato de obra 20233804	29 de marzo de 2024
Suspensión N° 1	27 de diciembre de 2023	Se suspende la obra por motivos de época de sembrina y de fin de año, como también se han presentado retrasos en la entrega de materiales críticos para la continuidad de la obra.	N/A
Reinicio N° 1	20 de marzo de 2024	Una vez solucionados los impares que dieron motivo para la suspensión, se concluye con el reinicio del contrato 20233804.	22 de junio de 2024
Fecha finalización actualizada	22 de junio de 2024	Se dio por finalizada la obra.	N/A

VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO

Descripción	Fecha	Valor	Valor actualizado
Contrato inicial	17 de julio de 2023	$359,726,897.16	N/A
Valor total contratado	17 de julio de 2023	$359,726,897.16	N/A

RELACION PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA O COOPERANTE

Fecha	Valor	Detalle/concepto
25 de abril de 2024	$143,890,758.86	Adelanto 40% del valor total de contrato de obra.
29 de julio de 2024	$203,461,099.11	Acta parcial No. 1
09 de agosto de 2024	$12,375,039.18	Acta final.

En la presente fecha, en, la secretaria de infraestructura y valorización del municipio de Pasto, se reunieron presencial: **JÉSIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA** en calidad de secretaria de infraestructura y valorización, **MARIO GERMAN BENAVIDES GONZALES** subsecretario de infraestructura rural en calidad de supervisor, **CONSTRUCTORA SH SAS**, representado legalmente por **EFRAÍN SANTANDER ESPAÑA**, en calidad de contratista de la obra y la Doctora **DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE**, en calidad de Directora Departamento Administrativo de Contratación Pública, delegado para contratar mediante Decreto N°. 0348 del 11 de septiembre de 2020, con el fin de realizar, de común acuerdo, la liquidación del contrato número 20233804, conforme a las siguientes consideraciones:

Primera: que a la diligencia se hace presente las personas suscritas en la presente Acta.

Segunda: que El MUNICIPIO DE PASTO y CONSTRUCTORA SH SAS, representada legalmente por **EFRAÍN SANTANDER ESPAÑA**, identificada con C.C. No. 12.992.113 de Pasto, celebraron el día 17 de julio de 2023 el contrato con N° 20233804, cuyo objeto fue: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS RURALES DEL MUNICIPIO DE PASTO EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

Tercera: que de común acuerdo se verificó mediante Acta de Fecha 11 de abril de 2024, la terminación del contrato de obra.

Cuarta: que la Ley 80 de 1993, en su artículo 60, prevé la liquidación de los contratos en relación con circunstancias similares a la del objeto contractual pactado.

Quinta: que en la cláusula N° decima cuarta (14) del contrato N°. 20233804, se estipuló: "**LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto, o a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes, contadas a partir de la fecha de la extinción del plazo de ejecución del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al Contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del mismo.

La presente liquidación se efectúa también en virtud del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el manual de contratación interno de la alcaldía. Además del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 en razón a la oportunidad del ejercicio del medio de control de controversias contractuales término dentro del cual es también admisible la discusión sobre la liquidación del contrato.

Para la liquidación se exigirá al contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad Estatal procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad Estatal podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad Estatal con anterioridad a la liquidación.

Sexta: Balance financiero del contrato:

I. Valor contratado:

VALOR CONTRATO:	$ 359,726,897.16
VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 359,726,897.16

II. Valor anticipo: $ 143,890,758.86
III. Valor final ejecutado: (si aplica) ***$ 359,726,897.15***

VALOR EJECUTADO CONTRATO INICIAL: $ 359,726,897.16
VALOR EJECUTADO CONTRATO ADICIONAL: $ N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO: **$ 359,726,897.15**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN LETRAS: Trescientos cincuenta y nueve millones setecientos veintiséis mil ochocientos noventa y siete pesos con quince centavos. MCTE.

IV. Pagos efectuados al contratista:

VALOR ANTICIPO: $ 143.890.758,86

VALOR ACTA PARCIAL No1: $ 203.461.099,11
VALOR ACTA FINAL: $ 12.375.039,18
SUMA TOTAL **$ 359.726.897,15**

V. Amortizaciones al anticipo:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No.1: $ 135.640.732,74
AMORTIZACIÓN ACTA FINAL: $ 8.250.026,12

TOTAL, VALOR AMORTIZADO: $ 143.890.758,86

VI. Valor de reajustes o actualizaciones:
Relación: _____ ($ 0,00)
Subtotal: _____ ($ 0,00)

VII. Resultados:
Saldo a favor del contratista: $ 0,00
Saldo a favor de la Entidad para reversar: $ 0.01

Frente a este informe otorgado por parte de El Municipio de Pasto el respectivo visto bueno, y estando la parte Contratante de acuerdo se pone en consideración del Contratista, CONSTRUCTORA SH SAS representada legalmente por EFRAÍN SANTANDER ESPAÑA, quien luego de estudiar el contenido de lo expuesto en la presente manifiesta que: El balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las

pendientes, las cuales se desarrollarán efectivamente por las partes con base en la suscripción de presente acuerdo.

Séptima: De conformidad con lo anterior las partes contratantes imparten su aprobación a la presente liquidación.

Octava: En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato de obra No. 20233804, cuyo objeto es: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS RURALES DEL MUNICIPIO DE PASTO EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS. declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:

CONSTRUCTORA SHSAS
Representante legal
EFRAÍN SANTANDER ESPAÑA
Contratista

MARIO GERMAN BENAVIDES GONZALES
Supervisor

JÉSIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
Secretaria de infraestructura Directora y valorización

DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE
DACP Delegada para contratar

Elaboró: Ing Hamilton Riascos M.
Contratista S:I.V.M

Revisó: Abg. Yisel Ordoñez Burgos
Contratista S:I.V.M

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO			
	VIGENCIA 07-Abr-14	VERSIÓN 02	CODIGO CO-F-023	CONSECUTIVO

EL SUSCRITO WILBER EFRÉN MORILLO ARTEAGA. DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN,

CERTIFICA:

Que el Señor **EFRAÍN SANTANDER ESPAÑA**, identificada con C.C. No. 12.992.113 de Pasto (Nariño), representante legalmente de la **CONSTRUCTORA SH SAS** cumplió a cabalidad y a entera satisfacción con el objeto y obligaciones del contrato No. 20233804 de fecha 17 de julio de 2023, suscrito con el Municipio de Pasto.

Se expide la presente certificación para la liquidación del citado contrato a los 16 días del mes de junio de 2025.

Supervisor
MARIO GERMAN BENAVIDES GONZALES
Subsecretario de Infraestructura Rural

Revisó: Abg. Yuset Ordoñez Burgos.
Contratista SIVM

Proyecto: Ing. Hamilton Riascos M.
Apoyo a la Supervisión – Contratista SIVM

COMPROBANTE DE EGRESO

ALCALDIA DE PASTO

NIT: 891280000

FAX: 7222624

No. 2024004286

Fecha: 25/abr./2024

A Favor de CONSTRUCTORA SH S.A.S CC. O Nit: 900627079

Dirección: Telefonos:

Código Postal 999999

Banco: BANCO BBVA CTA. NO.695032441 PAGADORA

Cheque No. ELECTRONICO Por valor de: $ 133,458,258.86

Valor en letras: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CTVS.MC.

Detalle: O.P No. 2024003013-CO 20233804 ANTICIPO OBRA ADECUACIÓN Y MEJORA

Concepto:MPIO DE PASTO EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023001483	2023005087	3.3.2.02.02.005 18 121000 2021520010101 43 4301 43011 4301016 045	Servicios de la construcción / Nivel Central / Icld / Fortalecimiento de los escen deportivos urbanos y rurales / DEPORTE Y RECREACIÓN / DEPORTE Y RECREACION Fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte para desarrollar en / Infraestructura	53290	143,890,758.86
			TOTAL		143,890,758.86

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010103	Contratos de Obra / Nivel Central / CONSTRUCTORA SH S.A.S	143,890,758.86	00.00
1110050118	Banco BBVA Cta. No.695032441 Pagadora / Nivel Central / CONSTRUCT	00.00	133,458,258.86
24072203	Estampilla Udenar / Nivel Central / CONSTRUCTORA SH S.A.S	00.00	1,799,000.00
24402301	Seguridad Ciudadana / Nivel Central / CONSTRUCTORA SH S.A.S	00.00	7,194,500.00
24402401	Tasa Prodeporte / Nivel Central / CONSTRUCTORA SH S A S	00.00	1,439,000.00
	TOTAL	143,890,758.86	143,890,758.86

Elaboro:WPEREZ

TESORERIA MUNICIPAL PASTO
GIRO ELECTRÓNICO
BANCO: BBVA
Nº APROBACIÓN:
FECHA: 26 ABR 2024
TESORERO
FANNY YOLANDA PAZ OJEDA.
TESORERA

PAGADOR

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA DE PASTO

No.: 2024003013

Fecha: 19/abr./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre CONSTRUCTORA SH S.A.S

CC o Nit: 900627079 Teléfonos:

Dirección:

Detalle: CO 20233804 ANTICIPO OBRA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVO RURALES DEL

Concepto: MPIO DE PASTO EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023001483	2023005067	3.3.2.02.02.005 18 121000 2021520010191 43	Servicios de la construcción / Icld	143.890.758.86
			TOTAL	143,890,758.86

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
19060403	Anticipos para construccion de Infraestructura / Nivel Central / CONSTRUCTORA SH S.A.S	18	143,890,758.86	00.00
24010103	Contratos de Obra / Nivel Central / CONSTRUCTORA SH S.A.S	18	00.00	143,890,758.86
		Sumas Iguales	143,890,758.86	143,890,758.86

Elaboro: AALVARADO

Neto a Pagar : $ 143,890,758.86

Valor Neto a pagar en letras: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CTVS.MC.

ROSA MARIA SOTELO D. - SECRETARIA DE HACIENDA

CARLOS R VILLACRES G - JEFE DE CONTABILIDAD

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	VIGENCIA 02-Ene-19	VERSIÓN 04	CODIGO GF-F-C07	CONSECUTIVO

No. DE LISTA:	No. DE ORDEN :

24020451. El (La) suscrito (a) secretario de Infraestructura y Valorización Municipal

CERTIFICA

2. NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimiento de los escenarios deportivos urbanos y rurales en el marco de presupuesto participativo vigencia 2022 en el municipio de Pasto.

3. El (a) contratista, relacionado a continuación, cumplió las obligaciones contractuales estipuladas en el :
TIPO DE CONTRATO: OBRA No. CONTRATO: 20233804

Los documentos soportes del informe anexo reposan en esta dependencia y están al acceso de cualquier revisión.

4. OTRO TIPO DE DESEMBOLSO:
TRANSFERENCIA: _____
SERVICIOS PUBLICOS : _____
PRESTACIONES SOCIALES : _____
OTROS : _____

5. CONTRATISTA/ BENEFICIARIO: Constructora SH SAS	6. C.C. /NIT. : 900.627.079
7. VALOR DEL CONTRATO/PAGO: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/L	8. $ 359.726.897,16
9. VALOR ADICIONAL AL CONTRATO: $	10. VALOR TOTAL CONTRATADO: $359.726.897,16
(valor en letras)	TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/L

11. FECHA INICIO	12. FECHA TERMINACION	13. FECHA DE SUSPENSIÒN	14. FECHA DE REINICIO
29/11/2023	29/03/2024		

15. OBJETO DE CONTRATO: El contratista se compromete para con el municipio de pasto – secretaría de infraestructura y valorización municipal, a realizar la obra, "adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos rurales del municipio de pasto en el marco del presupuesto participativo", a precios unitarios fijos.

16. VALOR Y FORMA DE PAGO

FECHA DEL PERIODO A PAGAR dd/mm/aa al dd/mm/aa	NUMERO DE PAGO PARCIAL (letras)	VALOR A PAGAR (En números)	VALOR A PAGAR (En letras)
19/01/2024	ANTICIPO	$143.890.758,86	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/L

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	VIGENCIA 02 Ene 19	VERSION 04	CODIGO GF-F-007	CONSECUTIVO

VALOR EJECUTADO (Acumulado)	$143.890.758,86	CINCUENTO CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/L
SALDO POR EJECUTAR	$215.836.138,30	DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/L

17. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL No. 2023001483	DE FECHA: 06/02/2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2023005067	DE FECHA: 25/07/2023	VALOR: $359.726.897,16
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	DE FECHA:	VALOR:
RUBRO PRESUPUESTAL No. 3.3.2.02.02.005	VALOR A AFECTAR : $143.890.758,86	
RUBRO PRESUPUESTAL No.	VALOR A AFECTAR : $	
RUBRO PRESUPUESTAL No.	VALOR A AFECTAR : $	

PARA LOS EFECTOS LEGALES EL(a) CONTRATISTA DECLARA BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO: QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL CONTIENEN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN, RIESGOS PROFESIONALES Y/O APORTES PARAFISCALES, CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE PAGO. (CUANDO EL CONTRATO LO AMERITE)

Elrain Santander España
RL Construclora SH Sas
EL CONTRATISTA O BENEFICIARIO DEL PAGO

ING. MARIO GERMAN BENAVIDES GONZALEZ
Subsecretario de Infraestructura Rural
Supervisor

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los diecinueve (19) días del mes de enero del año 2024.

ING. JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
Secretaria de Infraestructura y Valorización

Espacio exclusivo para el diligenciamiento de la Secretaría de Hacienda

Reviso: _____
Cargo: _____
Fecha: _____

Powered by CamScanner

COMPROBANTE DE EGRESO

ALCALDIA DE PASTO
NIT: 891280000
FAX: 7222624

No. 2024009055
Fecha: 29/jul./2024

A Favor de CONSTRUCTORA SH S.A.S CC. O Nit: 900627079
Dirección: Telefonos:
Código Postal 999999
Banco: BANCO BBVA CTA. NO.695032441 PAGADORA
Cheque No. ELECTRONICO Por valor de: $ 182,436,399.11
Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON ONCE CTVS.MC.

Detalle: O.P No. 2024007366-CO 20233804 1 PAGO OBRA ADECUACIÓN Y MEJORAMI
Concepto:MPIO DE PASTO EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023001483	2023005087	3 3.2.02.02.005 16 121000 2021620010191 43 4301 43011 4301015 045	Servicios de la construcción / Nivel Central / Icld / Fortalecimiento de los escen deportivos urbanos y rurales / DEPORTE Y RECREACIÓN / DEPORTE Y RECREACION Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar en / Infraestructura	53290	203,461,099.11
			TOTAL		203,461,099.11

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010103	Contratos de Obra / Nivel Central / CONSTRUCTORA SH S.A.S	203,461,099.11	00.00
1110050118	Banco BBVA Cta. No.695032441 Pagadora / Nivel Central / CONSTRUCT	00.00	182,436,399.11
24360501	Servicios / Nivel Central / CONSTRUCTORA SH S.A.S	00.00	6,782,000.00
24382701	Retención de impuesto de industria y comercio / Nivel Central / CONSTRU	00.00	2,034,600.00
24402201	Seguridad Ciudadana / Nivel Central / CONSTRUCTORA SH S.A.S	00.00	10,173,100.00
24402401	Tasa Prodeporte / Nivel Central / CONSTRUCTORA SH S.A.S	00.00	2,035,000.00
	TOTAL	203,461,099.11	203,461,099.11

Elaboro:WPEREZ

30 JUL 2024

FANNY YOLANDA PAZ OJEDA
TESORERA

PAGADOR

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA DE PASTO

No.: 2024007366

Fecha: 25/jul./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre CONSTRUCTORA SH S.A.S

CC o Nit: 900627079 Teléfonos:

Dirección:

Detalle: CO 20233804 1 PAGO OBRA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVO RURALES DEL

Concepto: MPIO DE PASTO EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023001483	2023005067	3.3.2.02.02.005 18 121000 2021520010191 43 4301 43011 4301016 045	Servicios de la construcción / Icld	203,461,099.11
			TOTAL	203,461,099.11

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
17059001	Otros bienes de beneficio y uso público en construcción / Nivel Central / CONSTRUCTORA SH S.A.S	18	339,101,831.85	00.00
19060403	Anticipos para construccion de infraestructura / Nivel Central / CONSTRUCTORA SH S.A.S	18	00.00	135,640,732.74
24010103	Contratos de Obra / Nivel Central / CONSTRUCTORA SH S.A.S	18	00.00	203,461,099.11
		Sumas Iguales	339,101,831.85	339,101,831.85

Elaboro: AALVARADO

Neto a Pagar : $ 203,461,099.11

Valor Neto a pagar en letras: DOSCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON ONCE CTVS.MC.

ROSA MARIA SOTELO D.- SECRETARIA DE HACIENDA

JAVIER ARMANDO ROSERO - AF- JEFE DE CONTABILIDAD

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	VIGENCIA 02-Ene-19	VERSIÓN 04	CODIGO GF-F-007	CONSECUTIVO

No. DE LISTA:	No. DE ORDEN :

1. El (La) suscrito (a) secretario de Infraestructura y Valorización.

CERTIFICA

2. NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimiento de los escenarios deportivos urbanos y rurales en el marco de Presupuesto Participativo vigencia 2022 del municipio de Pasto.

3. El (a) contratista, relacionado a continuación, cumplió las obligaciones contractuales estipuladas en el:
TIPO DE CONTRATO: OBRA No. CONTRATO: 20233804
Los documentos soportes del informe anexo reposan en esta dependencia y están al acceso de cualquier revisión.

4. OTRO TIPO DE DESEMBOLSO:
TRANSFERENCIA: _____
SERVICIOS PUBLICOS: _____
PRESTACIONES SOCIALES: _____
OTROS :

5. CONTRATISTA/ BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA SH SAS	6. C.C. /NIT. : 900627079-8
7. VALOR DEL CONTRATO/PAGO: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE.	8. $ 359.726.897.16
9. VALOR ADICIONAL AL CONTRATO: $	10. VALOR TOTAL CONTRATADO:$ 359.726.897.16
(valor en letras)	TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE.

11. FECHA INICIO	12. FECHA TERMINACION	13. FECHA DE SUSPENSIÒN	14. FECHA DE REINICIO
29/11/2023	22/06/2024	27/12/2023	20/03/2024

15. OBJETO DE CONTRATO: El contratista se compromete para con el municipio de Pasto – secretaría de Infraestructura y valorización municipal a realizar la obra "adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos rurales del municipio de Pasto en el marco del presupuesto participativo" a precios unitarios fijos.

16. VALOR Y FORMA DE PAGO			
FECHA DEL PERIODO A PAGAR dd/mm/aa al dd/mm/aa	NUMERO DE PAGO PARCIAL (letras)	VALOR A PAGAR (En números)	VALOR A PAGAR (En letras)
29/11/2023-26/12/2023- 20/03/2024-22/03/2024	ACTA PARCIAL No.1	$ 203.461.099.11	DOSCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE.
VALOR EJECUTADO (Acumulado)	$ 347.351.857.97	TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE	

ALCALDIA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	VIGENCIA 02-Ene-19	VERSIÓN 04	CODIGO GF-F-007	CONSECUTIVO

		PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.
SALDO POR EJECUTAR	$ 12.375.039,19	DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE.

17. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL No. 2023001483	DE FECHA: 01/01/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2023005067	DE FECHA: 01/01/2024	VALOR:$ 359.726.897,16
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	DE FECHA:	VALOR:
RUBRO PRESUPUESTAL No. 3.3.2.02.02.005	VALOR A AFECTAR : $ 203.461.099,11	
RUBRO PRESUPUESTAL No.	VALOR A AFECTAR : $	
RUBRO PRESUPUESTAL No.	VALOR A AFECTAR : $	

PARA LOS EFECTOS LEGALES EL(O) CONTRATISTA DECLARA BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO: QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL CONTIENEN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN, RIESGOS PROFESIONALES Y/O APORTES PARAFISCALES, CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE PAGO. (CUANDO EL CONTRATO LO AMERITE)

CONSTRUCTORA SH SAS
EL CONTRATISTA O BENEFICIARIO DEL PAGO

ING. MARIO GERMAN BENAVIDES GONZALEZ
Subsecretario de Infraestructura Rural
EL SUPERVISOR

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los cinco (05) días del mes de julio de año 2024.

ING. JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

Espacio exclusivo para el diligenciamiento de la Secretaría de Hacienda.

Revisó: _____
Cargo: _____
Fecha: _____

COMPROBANTE DE EGRESO

ALCALDIA DE PASTO
NIT: 891280000
FAX: 7222624

No. 2024010206
Fecha: 09/ago./2024

A Favor de CONSTRUCTORA SH S.A.S CC. O Nit: 900627079

Dirección: Telefonos:

Código Postal 999999

Banco: BANCO BBVA CTA. NO.695032441 PAGADORA

Cheque No. ELECTRONICO Por valor de: $ 11,095,739.18

Valor en letras: ONCE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ Y OCHO CTVS.MC.

Detalle: O.P No. 2024008398-CO 20233804 PAGO FINAL OBRA ADECUACIÓN Y MEJO

Concepto:MPIO DE PASTO EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023001483	2023005087	3 2 2 02 02 005 16 131000 2221520010181 43 4301 43011 4301316 045	Servicios de la construcción / Nivel Central / kid / Fortalecimiento de los escen deportivos urbanos y rurales / DEPORTE Y RECREACIÓN / DEPORTE Y RECREACION Fomento a la recreacion, la actividad física y el deporte para desarrollar en / infraestructura	53290	12,375,039.18
			TOTAL		12,375,039.18

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010103	Contratos de Obra / Nivel Central / CONSTRUCTORA SH S.A.S	12,375,039.18	00 00
1110050116	Banco BBVA Cta. No 695032441 Pagadora / Nivel Central / CONSTRUCT	00 00	11,095,739.18
24360501	Servicios / Nivel Central / CONSTRUCTORA SH S.A.S	00 00	412,500.00
24382701	Retención de impuesto de industria y comercio / Nivel Central / CONSTRU	00 00	124,000 00
24402301	Seguridad Ciudadana / Nivel Central / CONSTRUCTORA SH S.A.S	00 00	618,800 00
24402401	Tasa Prodeporte / Nivel Central / CONSTRUCTORA SH S.A.S	00.00	124,000 00
	TOTAL	12,375,039.18	12,375,039.18

Elaboro:WPEREZ

TESORERIA MUNICIPAL PASTO
CHEQUE ELECTRONICO
BANCO: Bbva
12 AGO 2024

FANNY YOLANDA PAZ OJEDA
TESORERA.

PAGADOR

Firma Beneficiario
c.c ó Nit.

ALCALDÍA DE PASTO

ORDEN DE PAGO

No.: 2024006398

Fecha: 08/ago./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre CONSTRUCTORA SH S.A.S

CC o Nit: 900627079 Teléfonos:

Dirección:

Detalle: CO 20233804 PAGO FINAL OBRA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVO RURALES DEL

Concepto: MPIO DE PASTO EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023001483	2023005067	3.3.2.02.02.005 18 121000 2021520010101 43 4301 43011 4301018 045	Servicios de la construcción / Icld	12,375,039.18
			TOTAL	12,375,039.18

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
25010100	Pasivo para Interfaz / Nivel Central / CONSTRUCTORA SH S.A.S	18	359,726,897.15	00.00
17059001	Otros bienes de beneficio y uso público en construcción / Nivel Central / CONSTRUCTORA SH S.A.S	18	00.00	339,101,831.85
19050403	Anticipos para construccion de infraestructura / Nivel Central / CONSTRUCTORA SH S.A.S	18	00.00	8,250,026.12
24010103	Contratos de Obra / Nivel Central / CONSTRUCTORA SH S.A.S	18	00.00	12,375,039.18
		Sumas Iguales	359,726,897.15	359,726,897.15

Elaboro: SMORA

Neto a Pagar : $ 12,375,039.18

Valor Neto a pagar en letras: DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ Y OCHO CTVS MC.

ROSA MARIA SOTELO D.- SECRETARIA DE HACIENDA

MARIA VICTORIA MARTINEZ R - JEFE DE CONTABILIDAD

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	VIGENCIA 02-Ene-19	VERSIÓN 04	CODIGO GF-F-007	CONSECUTIVO

No. DE LISTA:	No. DE ORDEN :

1. La suscrita Secretaria de Infraestructura y Valorización.

CERTIFICA

2. NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimiento de los escenarios deportivos urbanos y rurales en el marco de Presupuesto Participativo vigencia 2022 del municipio de Pasto.

3. El (a) contratista, relacionado a continuación, cumplió las obligaciones contractuales estipuladas en el:
TIPO DE CONTRATO: OBRA No. CONTRATO: 20233804

Los documentos soportes del informe anexo reposan en esta dependencia y están al acceso de cualquier revisión.

4. OTRO TIPO DE DESEMBOLSO:
TRANSFERENCIA: _____
SERVICIOS PUBLICOS: _____
PRESTACIONES SOCIALES: _____
OTROS :

5.CONTRATISTA/BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA SH SAS	6. C.C. /NIT. : 900627079-8
7. VALOR DEL CONTRATO/PAGO TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE.	8. $ 359.726.897.16
9. VALOR ADICIONAL AL CONTRATO: $	10. VALOR TOTAL CONTRATADO:$ 359.726.897.16
(valor en letras)	TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE.

11. FECHA INICIO	12. FECHA TERMINACION	13. FECHA DE SUSPENSIÓN	14. FECHA DE REINICIO
29/11/2023	22/06/2024	27/12/2023	20/03/2024

15. OBJETO DE CONTRATO: El contratista se compromete para con el municipio de Pasto – secretaría de infraestructura y valorización municipal a realizar la obra "adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos rurales del municipio de Pasto en el marco del presupuesto participativo" a precios unitarios fijos.

16. VALOR Y FORMA DE PAGO

FECHA DEL PERIODO A PAGAR dd/mm/aa al dd/mm/aa	NUMERO DE PAGO PARCIAL (letras)	VALOR A PAGAR (En números)	VALOR A PAGAR (En letras)
23/03/2024-11/04/2024	ACTA FINAL	$ 12.375.039.18	DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE.

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	VIGENCIA 02-Ene-19	VERSIÓN 04	CODIGO GF-F-007	CONSECUTIVO

VALOR EJECUTADO (Acumulado)	$ 359.726.897.15	TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE.
SALDO POR EJECUTAR	$ 0.01	CERO PESOS CON UN CENTAVO M/CTE.

17. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL No. 2023001483	DE FECHA: 01/01/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2023005067	DE FECHA: 01/01/2024	VALOR:$359.726.897.16
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	DE FECHA:	VALOR:
RUBRO PRESUPUESTAL No. 3.3.2.02.02.005	VALOR A AFECTAR : $ 12.375.039,18	
RUBRO PRESUPUESTAL No.	VALOR A AFECTAR : $	
RUBRO PRESUPUESTAL No.	VALOR A AFECTAR : $	

PARA LOS EFECTOS LEGALES El(a) CONTRATISTA DECLARA BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO: QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL CONTIENEN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN, RIESGOS PROFESIONALES Y/O APORTES PARAFISCALES, CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE PAGO. (CUANDO EL CONTRATO LO AMERITE)

CONSTRUCTORA SH SAS
EL CONTRATISTA O BENEFICIARIO DEL PAGO

ING. MARIO GERMAN BENAVIDES GONZALEZ
Subsecretario de Infraestructura Rural
EL SUPERVISOR

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los cinco (05) días del mes de julio del año 2024.

ING. JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

Espacio exclusivo para el diligenciamiento de la Secretaría de Hacienda:

Revisó: _____
Cargo: _____
Fecha: _____

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 03/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 900627079 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CONSTRUCTORA SH S.A.S

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
08/08/2024	COM	2024008398	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20233804 PAGO FINAL OBRA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVO RURALES DEL	359,726,897 15	0 00	20,625,065 30
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.00	52,250,783.30	0.00
						Suma	359,726,897 15	359,726,897 15	20,625,065 30

Tercero: 900659127 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VDA SAN GABRIEL

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
18/04/2024	ALM	2024040016	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0 00	24,998,400 00	0 00
14/05/2024	COM	2024004407	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20223647 PAGO FINAL AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DE LA VEREDA	24,998,400 00	0 00	24,998,400 00
						Suma	24,998,400 00	24,998,400 00	24,998,400 00

Tercero: 900846370 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.01	0 00	0 00
						Suma	0 01	0 00	0 00


Tercero: 900867318 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JAC BARRIO QUILLOTOCTO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
23/07/2024	ALM	2024070023	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	83,333,779.43	0.00
29/07/2024	COM	2024007532	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20223667 PAGO FINAL AUNAR ESFUERZOS ADTIVOS, TÉCNICOS Y FCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL	83,333,779.43	0 00	8,333,388 91
						Suma	83,333,779.43	83,333,779.43	8,333,388 91

Tercero: 900882094 **Sucursal:** 001 **Nombre:** SOLUFINAR S.A.S

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable

MUNICIPIO DE PASTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN



SUPERVISION DEL CONTRATO DE OBRA No. 20233804 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS RURALES DEL MUNICIPIO DE PASTO, EN EL MARCO DEL PROYECTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

INFORME DE SUPERVISION FINAL

MARIO GERMAN BENAVIDES GONZALES
Subsecretario de Infraestructura Rural

08 de julio de 2025

El presente informe de supervisión es elaborado por el supervisor del contrato con el fin exclusivo de ser considerado dentro del proceso de elaboración y suscripción del acta de liquidación bilateral del Contrato No. 20233804. Para su elaboración, se tuvo en cuenta el informe de supervisión presentado por el interventor del contrato, asi como las evidencias documentales fotográficas y presupuestales correspondientes. Asimismo, se realizó una visita técnica a la obra ejecutada, con el propósito de verificar el estado de la misma, teniendo en consideración que ha transcurrido un periodo superior a un año desde la finalización de su ejecución.

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1. **NUMERO DE CONTRATO:** 20233804
2. **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA SH SAS. representado legalmente por EFRAÍN SANTANDER ESPAÑA. Identificado con C.C. No. 12.992.113 de Pasto.
3. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:** C.C. No. 12.992.113 de Pasto.
4. **SUPERVISOR:** Mario German Benavides Gonzales.
5. **OBJETO DEL CONTRATO:** EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS RURALES DEL MUNICIPIO DE PASTO, EN EL MARCO DEL PROYECTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.
6. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** CUATRO (04) MESES
7. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 17 de julio de 2023
8. **FECHA DE INICIO:** 29 de noviembre 2023
9. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 11 de abril de 2024
10. **SUSPENSIÓN No.1:** 27 de diciembre de 2023
11. **REINICIO No. 1:** 20 de marzo de 2024

II. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO

1. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA SIETE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS MDA/CTE ($359,726,897.16)

2. **FORMA DE PAGO:** La Entidad pagará al contratista el valor del contrato en pagos parciales en Pesos Colombianos, de acuerdo con la ejecución del contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95%) de su monto. El cinco por ciento (5%) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato. Para cada pago, el contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
   Considerando que se trata de un contrato de obra pública a precios unitarios se ha establecido en su forma de pago la entrega de un anticipo y el pago correspondiente

en actas parciales de obra, de tal forma que el cronograma de pagos se sujetará a la presentación efectiva de las actas parciales de obra. A partir de la radicación de la misma con la aprobación de la Supervisión y del Municipio, junto con los requisitos establecidos para pago.

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:


DOCUMENTO	NO.	FECHA	CUENTA	VALOR	VALOR A AFECTDO
CDP	2023001483	06/02/2023	2.3.2.02.02.005	$359,726,897.16	$359,726,897.16
RP	2023005067	25/07/2023	2.3.2.02.02.005	$359,726,897.16	$359,726,897.16
	VALOR TOTAL				$359,726,897.16

III. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA


1. COMPONENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO:

La Secretaría de Infraestructura y Valorización se permite informar, de manera atenta y respetuosa, que a la fecha el contrato de obra se encuentra ejecutado en un 100%, conforme a lo establecido en los documentos contractuales y en cumplimiento de las obligaciones pactadas. Lo anterior ha sido verificado y certificado por la supervisión técnica del contrato, quien ha validado que las actividades contempladas en el alcance del objeto contractual fueron ejecutadas de manera satisfactoria, cumpliendo con los parámetros técnicos, administrativos y legales exigidos. Es importante señalar que la ejecución total del contrato incluye no solo la culminación física de las obras, sino también la entrega de los informes técnicos, actas de recibo a satisfacción, y demás documentos requeridos para el cierre del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes que regulan la contratación estatal. En ese sentido, se concluye que el contrato ha cumplido su finalidad pública y ha sido ejecutado en su totalidad, quedando sujeto únicamente al trámite de cierre contractual y pago del saldo correspondiente, si a ello hubiere lugar.

- **Se adjunta registro fotográfico**




Localización:	Catambuco Centro
Descripción:	Cerramiento protección o impacto



Localización:	Catambuco Centro
Descripción:	Arreglo de canchas



Localización:	Catambuco Centro
Descripción:	Cerramiento protección o impacto



Localización:	Catambuco Centro
Descripción:	Pintura de piso y demarcacion




Localización:	San Antonio de Acucyo
Descripcion:	Arreglo de canchas



Localización:	San Antonio de Acucyo
Descripcion:	Demarcacion y pintura de piso




Localización:	Santa Maria Catambuco
Descripción:	Arreglo de canchas




Localización:	Santa Maria Catambuco
Descripción:	Demarcacion de cancha




Localización:	Santa Maria Catambuco
Descripción:	Pintura antideslizante para piso




Localización:	Santa Maria Catambuco
Descripción:	Pintura y demarcacion de piso




Localización:	Santa Maria Catambuco
Descripción:	Pintura antideslizante para piso




Localización:	Santa Maria Catambuco
Descripción:	Pintura antideslizante para piso



Localización:	Vereda Campanero Catambuco
Descripción:	Arreglo de canchas



Localización:	Vereda Campanero Catambuco
Descripción:	Arreglo de canchas



Localización:	Ensano Centro
Descripción:	Arreglo de canchas



Localización:	Ensano Centro
Descripción:	Pintura y demarcación piso cancha

2. ESTADO FINANCIERO Y CONTABLE:


DETALLE	VALOR
Valor total del Contrato:	$ 359,726,897.16
Valor total ejecutado	$ 359,726,897.16
Valor total pagado:	$ 359,726,897.16

Breve descripción de los pagos, amortizaciones y saldo del contrato.

Concepto	Valor	Amortizaciones	Pagos	Saldo
Valor del Contrato	$359,726,897.16			
Pago anticipo	$143.890.758,86			
Pago Actas parciales	$ 339.101.831,85	$ 135.640.732,74	$ 203.461.099,11	
Pago Acta Final	$ 20.625.065,30	$ 8.250.026,12	$ 12.375.039,18	
Totales	$359,726,897.16	$ 143.890.758,86	$ 215.836.138,29	$0,00
			% ejecución	100%

2.1. BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PORCENTAJE EJECUCIÓN:

A la fecha se establece un porcentaje de ejecución del 100% , estado finalizado.



3. **COMPONENTE JURÍDICO**
   Se ha verificado el cumplimiento del sistema de seguridad social, impuestos, tasas y contribuciones, normatividad aplicable según aplique y las obligaciones contractuales.

ACTA FINAL DE OBRA: el 11 de abril de 2024 se protocoliza el Acta final de obra del Contrato de obra número 20233804. El valor ejecutado es de $ 359,726,897.16.


4. SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NO.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESCRIPCIÓN DEL UMPLIMIENTO	ESTADO DE EJECUCIÓN (PENDIENTE, EN PROCESO, CUMPLIDO)
1	Plan de calidad		Cumplido
2	Plan de manejo de anticipo		Cumplido
3	Personal mínimo		Cumplido
4	Gestión ambiental		Cumplido
5	Plan de calidad		Cumplido
6	Plan de manejo de anticipo		Cumplido
7	Gestión de bioseguridad		Cumplido
8	Valla informativa		Cumplido
9	Señalización preventiva		Cumplido
10	Bitácora de obra		Cumplido
11	Plan de manejo de tránsito		Cumplido

Para constancia se firma a los 17 días del mes de junio del año 2025

MARIO GERMAN BENAVIDES GONZALES
Subsecretario de Infraestructura Rural
SUPERVISOR DEL CONTRATO 20233804

MUNICIPIO DE PASTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN



INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA No. *20233804* DE 2023

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS RURALES DEL MUNICIPIO DE PASTO EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVOII, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS

INFORME DE INTERVENTORIA No. 2 (FINAL)

WILSON JESUS RUANO BOLAÑOS

10 DE ABRIL DE 2023

1. INTRODUCCION

El contrato consiste en la intervención de siete (07) escenarios deportivos, de acuerdo a las necesidades básicas priorizadas en su momento:

POLIDEPORTIVO	ACTIVIDADES PRIORIZADAS
Polideportivo Vista Hermosa San José Mapachico	Cerramiento lateral de Protección. Cerramiento parte trasera de Protección. Arreglo canchas existentes
Polideportivo Alto Arrayanes la Caldera	Cerramiento de protección E impacto Construcción de graderia lateral Demarcacion canchas Arreglo canchas múltiples existentes
Polideportivo Catambuco vereda Catambuco centro	Cerramiento de protección e impacto Pintura antideslizante para pisos Demarcación canchas Arreglo canchas múltiples existentes
Polideportivo San Antonio de Acucuyo Catambuco	Cerramiento de protección e impacto Pintura antideslizante para pisos Demarcación canchas Arreglo canchas múltiples existentes.
Polideportivo Catambuco Vereda Santa Maria	_Pintura antideslizante para pisos - Demarcación canchas - Arreglo canchas múltiples existente
Polideportivo Catambuco vereda Campanero	_Pintura antideslizante para canchas Y pisos - Demarcación canchas - Arreglo canchas múltiples existentes
Polideportivo corregimiento el Encano centro	Reposicion parcial placa de piso espesor 8 cm. con malla electrosoldada y corte de juntas - Pintura antideslizante para pisos - Demarcación canchas - Arreglo canchas múltiples existentes
TOTAL INVERSION	$ 359.346.430,10

La Alcaldía Municipal de Pasto, a través de la Invitación Pública IP-2023-115, modalidad Mínima Cuantía, seleccionó el Contratista de Interventoría.

2. DATOS DEL CONTRATO

No Contrato:	20233804
Fecha Contrato:	17 de julio de 2023
Valor Contrato:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS Y NOVENTA Y SIETE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS MDA/CTE ($359,726,897.16))
Objeto:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUC1URA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOSDEPORTIVOS RURALES DEL MUNICIPIO DE PASTO, EN EL MARCO DEL PROYECTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO", A PRECIOS UNITAR IOS FIJOS.
Plazo:	CUATRO (04) MESES
Contratista:	CONSTRUCTORA SH SAS
Interventor:	ING. WILSON JESUS RUANO BOLAÑOS
Supervisor:	ING. MARIO BENAVIDES

Pólizas y vigencia según Acta de reinicio:

Vigencia Cumplimiento:	29/11/2023 hasta 22/12/2024
Vigencia Anticipo:	29/11/2023 hasta 22/12/2024
Vigencia Prestaciones Sociales:	29/11/2023 hasta 22/12/2027
Vigencia Póliza Estabilidad:	29/11/2023 hasta 22/12/2027

3. ACTAS DE OBRA


Acta de inicio:	29 de noviembre 2023
Actas de suspensión y reinicio:	27 de diciembre de 2023
Actas de reinicio:	20 de marzo de 2024
Acta concertación valor unitario:	21 de marzo de 2024
Actas de modificación:	21 de marzo de 2024
Actas de recibo parcial de obra:	22 de marzo de 2024
Acta de recibo final:	11 de abril de 2024
Acta de liquidación:	

4. AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

- Estado inicial de la obra.

Los siete polideportivos se encontraron así, antes del inicio de las intervenciones a partir de 29 de noviembre de 2023:


1. <u>Polideportivo Vista Hermosa San José Mapachico</u>



Estado Inicial:
El escenario cuenta con una cancha pequeña de microfutbol en grama natural, tiene una unidad sanitaria junto al escenario (algo indebido) en regular estado y sin acabados, las canchas son de microfutbol y los marcos están en aceptable estado pero las mallas están deterioradas. El cerramiento existe solo en el costado izquierdo (ver la foto) en madera y malla oxidada, en estado regular, como gradería tienen unas bancas en madera en mal estado a los dos lados de la cancha, no tiene iluminación.

Alcance:
- Cerramiento de protección e impacto: longitud= 48 ml de 2.50 m de alto (en la parte lateral y en la parte trasera de la cancha, junto a la unidad sanitaria que se ve en la imagen).
- Arreglo de canchas existentes (pintura y malla)

2. Polideportivo Alto Arrayanes la Caldera:




Estado Inicial:

El escenario cuenta con una cancha múltiple con piso en concreto en estado aceptable, cerramiento parcial en forma de U del lado mas propenso a pérdida de balones, cuenta con unas bancas en madera en mal estado, ubicadas a un costado y usadas como gradería, tienen unas canchas múltiples en regular estado, la malla de las canchas de microfutbol necesita arreglo, la demarcación de la cancha esta en mal estado y tiene iluminación (4 postes y 4 luminarias) en mal estado.

Alcance:

- Cerramiento de protección e impacto: longitud= 12,30 ml de 2.50 m de alto, del lado de la vía.
- Construcción de gradería lateral longitud= 13,75 ml, del lado del talud
- Demarcación canchas
- Arreglo canchas múltiples existentes

3. Polideportivo Catambuco vereda Catambuco centro




Estado Inicial:

El escenario cuenta con una cancha múltiple con piso en concreto en estado aceptable, no tiene cerramiento, cuenta con gradería en buen estado en los dos lados de la cancha, uno de ellos tiene cubierta en estructura metálica que está en pésimo estado, al igual que los pañetes, le falta pintura en general. Tienen unas canchas múltiples en regular estado, la malla de las canchas de microfutbol necesita arreglo, pintura en general y arreglo de tableros, la demarcación de la cancha está en mal estado y tiene iluminación.

Alcance:

- Cerramiento de protección e impacto: longitud= 20 ml de 2.50 m de alto, en la parte trasera de la cancha del lado de la viaa.
- Pintura antideslizante para pisos
- Demarcación canchas
- Arreglo canchos múltiples existentes

4. Polideportivo San Antonio de Acucuyo Catambuco




Estado Inicial:

Tenemos una cancha de microfutbol con piso en concreto en buen estado, demarcación deficiente, sin cerramiento ni graderías, las canchas de microfutbol están en regular estado, tiene iluminación.

Alcance:

- Cerramiento de protección e impacto: longitud= 29 ml (detrás de la cancha) de 2.50 m de alto
- Pintura antideslizante para pisos
- Demarcación canchas
- Arreglo canchas múltiples existentes.

5. Polideportivo Catambuco Vereda Santa María




Estado Inicial:

Polideportivo con piso en concreto en buen estado, cerramiento perimetral en buen estado (solo falta pintura), gradería lateral en buen estado (solo falta retocar la pintura), demarcación en regular estado y falta la pintura de piso, las canchas multifuncionales están en regular estado. También cuenta con iluminación.

Alcance:

- Pintura antideslizante para pisos
- Demarcación canchas
- Arreglo canchas múltiples existentes

6. Polideportivo Catambuco vereda Campanero




Estado Inicial:

Polideportivo con piso en concreto en buen estado, cerramiento perimetral en mampostería y bandejas con malla, en buen estado (solo falta pintura), graderías laterales en regular estado (falta repello y pintura), demarcación en regular estado y falta la pintura de piso, una las canchas multifuncionales están en regular estado y la otra solo le sirve el marco de la cancha de microfutbol, ya que el módulo de baloncesto esta desprendido y en mal estado. No cuenta con Iluminación.

Alcance:

- Pintura antideslizante para canchas y pisos
- Demarcación canchas
- Arreglo canchas múltiples existentes

7. Polideportivo corregimiento el Encano centro



Estado Inicial:

Polideportivo con piso en concreto en mal estado, cerramiento perimetral en buen estado (solo falta pintura), gradería lateral en regular estado (falta repello y pintura), demarcación en mal estado y falta la pintura de piso, canchas múltiples en regular estado. No cuenta con iluminación.

Alcance:

- Placa para piso en concreto rígido 21 Mpa, espesor 9.5 cm y con malla electrosoldada corte de juntas: área 600 m2
- Pintura antideslizante para canchas y pisos
- Demarcación canchas
- Arreglo canchas múltiples existentes

- AVANCE FISICO

1. - <u>Polideportivo Vista Hermosa San José Mapachico</u>

Ítem 1.0 Replanteo general: finaliza la actividad con un área ejecutada de 43,96 m2.

Ítem 1.1 Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco: finaliza la actividad con un volumen de 17,50 m3.

Ítem 1.2 Cimentación tipo zapatas en concreto de resistencia 21 Mpa: finaliza la actividad con un volumen de 2,50 m3.

Ítem 1.3 Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa: finaliza la actividad con un volumen de 3,86 m3.

Ítem 1,4 Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa: finaliza la actividad con la instalación de 609,93 kg.

Ítem 1,5 Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano sin pago de escombrera: finaliza la actividad con un volumen de 22,75 m3.

Ítem 1,6 Cerramiento de protección e impacto: finaliza la actividad con un área de 119,63 m2.

Ítem 1,9 Arreglo canchas múltiples existentes: finaliza la actividad con el arreglo de una unidad.


Ítem 2.3 Relleno con material préstamo, compactación manual: finaliza la actividad con un volumen de 3,47 m3.


Ítem 2.7 Base granular.: finaliza la actividad con un volumen de 2,35 m3.


NP3 Aislamiento Tela verde para obras.: finaliza la actividad con un área ejecutada de 20 m2.


NP6 Pintura con Anticorrosivo y Pintura esmalte para cerramiento las dos caras.: finaliza la actividad con un área ejecutada de 119,63 m2.


Registro fotográfico:











2. - <u>Polideportivo Alto Arrayanes la Caldera</u>

Ítem 1.0 Replanteo general: finaliza la actividad con un área ejecutada de 367,88 m2.

Ítem 1.1 Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco: finaliza la actividad con un volumen de 10,77 m3.

Ítem 1.2 Cimentación tipo zapatas en concreto de resistencia 21 Mpa: finaliza la actividad con un volumen de 0,88 m3.

Ítem 1.3 Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa: finaliza la actividad con un volumen de 2,69 m3.

Ítem 1,4 Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa: finaliza la actividad con la instalación de 452,77 kg.

Ítem 1,5 Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano sin pago de escombrera: finaliza la actividad con un volumen de 13,99 m3.

Ítem 1,6 Cerramiento de protección e impacto: finaliza la actividad con un área de 30,13 m2.

Ítem 1,9 Arreglo canchas múltiples existentes: finaliza la actividad con el arreglo de una unidad.

Ítem 2.0 Concreto (pedestales)de 21 Mpa para refuerzo de cimentación de cubierta: finaliza la actividad con un volumen de 0,21 m3.

Ítem 2.3 Relleno con material préstamo, compactación manual: finaliza la actividad con un volumen de 5,34 m3.

Ítem 2.7 Base granular.: no se requirió ejecutar la actividad.

Ítem 2.9 Placa para gradería en concreto rígido 21 Mpa, espesor 8 cm y con malla electrosoldada.: finaliza la actividad con un área 18,56 m2.

Ítem 3,4 Muro en ladrillo común sencillo: finaliza la actividad con un volumen de 22,97 m2.


NP1 Demarcación cancha.: finaliza la actividad con una longitud de 314,35 ml.


NP2 Alistamiento de pisos canchas para pintar: limpieza y lavado: finaliza la actividad con un área de 339,08 m2.

NP5 MURO DE CONTENCION EN CONCRETO CICLOPEO 60% CCTO RESISTENCIA 21 Mpa, 40 % RAJON: finaliza la actividad con un volumen ejecutado de 1.0 m3.


NP6 Pintura con Anticorrosivo y Pintura esmalte para cerramiento las dos caras.: finaliza la actividad con un área ejecutada de 30,13 m2.


Registro fotográfico:




















3. - Polideportivo Catambuco vereda Catambuco centro

Ítem 1.0 Replanteo general: finaliza la actividad con un área ejecutada de 532,90 m2.

Ítem 1.1 Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco: finaliza la actividad con un volumen de 5,53 m3.

Ítem 1.2 Cimentación tipo zapatas en concreto de resistencia 21 Mpa: finaliza la actividad con un volumen de 1,32 m3.

Ítem 1.3 Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa: finaliza la actividad con un volumen de 2,07 m3.

Ítem 1,4 Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa: finaliza la actividad con la instalación de 324,82 kg.

Ítem 1,5 Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano sin pago de escombrera: finaliza la actividad con un volumen de 7,20 m3.

Ítem 1,6 Cerramiento de protección e impacto: finaliza la actividad con un área de 50.26 m2.

Ítem 1,7 Pintura antideslizante para canchas y pisos: finaliza la actividad con un área de 486,12 m2.

Ítem 1,9 Arreglo canchas múltiples existentes: finaliza la actividad con el arreglo de una unidad.

Ítem 2.0 Concreto (pedestales)de 21 Mpa para refuerzo de cimentación de cubierta: finaliza la actividad con un volumen de 0,16 m3.

Ítem 2.3 Relleno con material préstamo, compactación manual: finaliza la actividad con un volumen de 1,84 m3.


NP1 Demarcación cancha.: finaliza la actividad con una longitud de 375,49 ml.


NP2 Alistamiento de pisos canchas para pintar: limpieza y lavado: finaliza la actividad con un área de 518,87 m2.


NP6 Pintura con Anticorrosivo y Pintura esmalte para cerramiento las dos caras.: finaliza la actividad con un área ejecutada de 30,13 m2.


Registro fotográfico:






















4. <u>Polideportivo San Antonio de Acucuyo Catambuco</u>

Ítem 1.0 Replanteo general: finaliza la actividad con un área ejecutada de 449,92 m2.

Ítem 1.1 Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco: finaliza la actividad con un volumen de 10,54 m3.

Ítem 1.2 Cimentación tipo zapatas en concreto de resistencia 21 Mpa: finaliza la actividad con un volumen de 1.62 m3.

Ítem 1.3 Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa: finaliza la actividad con un volumen de 2.59 m3.

Ítem 1,4 Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa: finaliza la actividad con la instalación de 403,18 kg.

Ítem 1,5 Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano sin pago de escombrera: finaliza la actividad con un volumen de 13,70 m3.

Ítem 1,6 Cerramiento de protección e impacto: finaliza la actividad con un área de 62,83 m2.

Ítem 1,7 Pintura antideslizante para canchas y pisos: finaliza la actividad con un área de 413,74 m2.

Ítem 1,9 Arreglo canchas múltiples existentes: finaliza la actividad con el arreglo de una unidad.

Ítem 2.3 Relleno con material préstamo, compactación manual: finaliza la actividad con un volumen de 2,24 m3.

NP1 Demarcación cancha.: finaliza la actividad con una longitud de 230,63 ml.


NP2 Alistamiento de pisos canchas para pintar: limpieza y lavado: finaliza la actividad con un área de 432 m2.


NP6 MURO DE CONTENCION EN CONCRETO CICLOPEO 60% CCTO RESISTENCIA 21 Mpa, 40 % RAJON: finaliza la actividad con un volumen ejecutado de 1.62 m3.


NP6 Pintura con Anticorrosivo y Pintura esmalte para cerramiento las dos caras.: finaliza la actividad con un área ejecutada de 62,83 m2.

Registro fotográfico:























5. - <u>Polideportivo Catambuco Vereda Santa María</u>

Ítem 1.0 Replanteo general: finaliza la actividad con un área ejecutada de 513 m2.

Ítem 1,7 Pintura antideslizante para canchas y pisos: finaliza la actividad con un área de 539,40 m2.

Ítem 1,9 Arreglo canchas múltiples existentes: finaliza la actividad con el arreglo de una unidad.

NP1 Demarcación cancha.: finaliza la actividad con una longitud de 387,18 ml.


NP2 Alistamiento de pisos canchas para pintar: limpieza y lavado: finaliza la actividad con un área de 513 m2.

<u>Registro fotográfico:</u>









6. - Polideportivo Catambuco vereda Campanero

Ítem 1.0 **Replanteo general:** finaliza la actividad con un área ejecutada de 384 m2.


Ítem 1,7 **Pintura antideslizante para canchas y pisos:** finaliza la actividad con un área de 354,53 m2.


Ítem 1,9 **Arreglo canchas múltiples existentes:** finaliza la actividad con el arreglo de una unidad.


NP1 **Demarcación cancha.:** finaliza la actividad con una longitud ejecutada de 342,75 ml.

NP2 **Alistamiento de pisos canchas para pintar: limpieza y lavado.:** finaliza la actividad con un área ejecutada de 388,80 m2.

Registro fotográfico:







7. - <u>Polideportivo corregimiento el Encano centro</u>

Ítem 1.0 Replanteo general: finaliza la actividad con un área ejecutada de 600 m2.

Ítem 1.1 Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco: finaliza la actividad con un volumen de 9,51 m3.

Ítem 1.3 Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa: finaliza la actividad con un volumen de 0,77 m3.

Ítem 1,5 Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano sin pago de escombrera: finaliza la actividad con un volumen de 12,36 m3.

Ítem 1,7 Pintura antideslizante para canchas y pisos: finaliza la actividad con un área de 486,12 m2.

Ítem 1,9 Arreglo canchas múltiples existentes: finaliza la actividad con el arreglo de una unidad.

NP1 Demarcación cancha.: finaliza la actividad con una longitud ejecutada de 406.96 ml.


NP2 Alistamiento de pisos canchas para pintar: limpieza y lavado.: finaliza la actividad con un área ejecutada de 604,80 m2.


NP3 Aislamiento Tela verde para obras.: finaliza la actividad con un área ejecutada de 60 m2.


NP4 Corte de juntas en pavimento rígido y sello de juntas con polipropileno.: finaliza la actividad con una longitud ejecutada de 337.30 ml.


NP7 Placa en concreto rígido 21 Mpa, espesor 9.5 cm y con malla electrosoldada: finaliza la actividad con un área ejecutada de 604,96 ml.


Registro fotográfico:






































- Avance de tiempo.

Plazo del contrato: Cuatro (04) meses
Periodo laborado: 52 días

- Avance Físico - financiero.

AVANCE TOTAL	$	%
TOTAL CONTRATADO	$359,726,897.16	100%
OBRA EJECUTADA 20/03/2024 – 11/04/2024	$ 335.568.921,62	93,28%
OBRA PROGRAMADO A 11/04/2024 (CRONOGRAMA)	$ 335.568.921,62	93,28%
POR EJECUTAR	$0,00	0,00%

De acuerdo con lo anterior se concluye que se cumplió con la totalidad del objeto contractual y se ejecutó a cabalidad la totalidad de los recursos.

- Control Ambiental y Señalización (Ver instructivo IN-I-002).

El contratista cumple con este ítem.

5. ENSAYOS DE LABORATORIO

Descripción del ensayo, número de muestras, referencia, fecha.

No.	Descripción del Ensayo	No. Muestras	fecha	Especificación	Resultado laboratorio	Cumplimiento
1	Diseño de Mezclas	5	Nov 23	I.C.P.C	1:2:3	Cumple
2	Toma de Densidades	4	12/12/ 23		96%	Cumple resistencia
3	Toma de cilindros	1	12/08/23	3000psi	3052,6	Cumple resistencia
		2	12/09/23	3000psi	3137,2	Cumple resistencia
		3	12/11/23	3000psi	3095,3	Cumple resistencia
		4	12/12/23	3000psi	3068,2	Cumple resistencia

		5	12/15/23	3000psi	3095,3	Cumple resistencia
		6	12/18/23	3000psi	3254,5	Cumple resistencia
		7	12/21/23	3000psi	3037,9	Cumple resistencia
		8	12/22/23	3000psi	3032,1	Cumple resistencia
		9	04/17/23	3000psi	3199,3	Cumple resistencia
		10	04/18/23	3000psi	3186,4	Cumple resistencia
		11	04/19/23	3000psi	3121,6	Cumple resistencia

6. BALANCE FINANCIERO

Breve descripción de los pagos, amortizaciones y saldo del contrato.

Concepto	Valor	Amortizaciones	Pagos	Saldo
Valor del Contrato	$359,726,897.16			
Pago anticipo	$143.890.758,86			
Pago Actas parciales	$ 339.101.831,85	$ 135.640.732,74	$ 203.461.099,11	
Pago Acta Final	$ 20.625.065,30	$ 8.250.026,12	$ 12.375.039,18	
Totales	**$359,726,897.16**	**$ 143.890.758,86**	**$ 215.836.138,29**	$0,00
			% ejecución	100%

7. ACTAS Y PREACTAS ANEXAS AL CONTRATO DE OBRA

- ACTA DE CONCERTACION DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS: suscita el 21 de marzo 2024, con el fin de pactar el valor unitario y la cantidad de los ítems no previstos, necesarios para ejecutar la obra, que se describen a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO
NP1	Demarcación Pintura antideslizante para canchas	ML	2,057.36	8,692.01

NP2	Alistamiento de pisos canchas para pintar: limpieza y lavado	M2	2,796.55	3,681.83
NP3	Aislamiento Tela verde para obras	ML	155.31	11,828.58
NP4	Corte de juntas en pavimento rígido y sello de juntas con polipropileno	ML	337.30	15,409.02
NP5	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO CICLOPEO 60% CCTO RESISTENCIA 21 Mpa, 40 % RAJON	M3	2.62	657,342.31
NP6	Pintura con Anticorrosivo y Pintura esmalte para cerramiento las dos caras	M2	262.84	147,840
NP7	Placa en concreto rígido 21 Mpa, espesor 9.5 cm y con malla electrosoldada.	M2	604.96	116,803.08

Ítem NP1. Demarcación Pintura antideslizante para canchas.

Este nuevo Ítem se crea, para ejecutar 2057.36 ml, de demarcación con pintura antideslizante, el cual no se contempló en el presupuesto contractual, y necesario para demarcar las líneas en los pisos de las canchas multifuncionales para microfútbol, baloncesto y voleibol.

Ítem NP2. Alistamiento de pisos canchas para pintar: limpieza y lavado.

Este nuevo Ítem se crea, para ejecutar 2796.55 m2, de limpieza y lavado de canchas, esto para realizar mantenimiento a la superficie de los pisos de las canchas, para la posterior aplicación de pintura antideslizante de las canchas deportivas

Ítem NP3. Aislamiento Tela verde para obras.

Este nuevo Ítem se crea, para ejecutar 155.31 ml de aislamiento en tela verde para realizar el cerramiento en las áreas donde se ejecutan los trabajos de excavaciones para cimiento y fundición de placa de los polideportivos.

Ítem NP4. Corte de juntas en pavimento rígido y sello de juntas con polipropileno.

Este nuevo Ítem se crea para ejecutar 337.30 ml, de corte de juntas en pavimento rígido, para realizar las dilataciones en la placa de concreto para la cancha del polideportivo del encano

Ítem NP5. MURO DE CONTENCION EN CONCRETO CICLOPEO 60% CCTO RESISTENCIA 21 Mpa, 40 % RAJON.

Este nuevo Ítem se crea para ejecutar 2.62 m3, en la construcción del muro de contención para nivelación de terreno en la construcción del cerramiento de impacto en el polideportivo de Alto Arrayanes

Ítem NP6. Pintura con Anticorrosivo y Pintura esmalte para cerramiento las dos caras.

Este nuevo Ítem se crea para ejecutar 262.84 m2, de pintura con anticorrosivo y esmalte para aplicar en la estructura metálica de cerramiento de impacto de los polideportivos

Ítem NP7. Placa en concreto rígido 21 Mpa, espesor 9.5 cm y con malla electrosoldada.

Este nuevo Ítem se crea para ejecutar 604.96 m2, de placa en concreto rígido, para reposición de la placa de concreto de la cancha del polideportivo el Encano, debido a que la placa de la cancha existente presenta alto grado de deterioro.

- **ACTA DE MODIFICACIÓN:** el 21 de marzo de 2024 se protocoliza el Acta de modificación del Contrato de obra número 20233804 y así realizar un balance de cantidades de obra del proyecto, sin que represente incremento del valor inicial del contrato.

- **PREACTA DE OBRA No.1:** el 22 de marzo de 2024 se suscribe la preacta de obra parcial No. 01 en la que se plasman las mediciones realizadas en compañía del ingeniero contratista correspondientes a los trabajos realizados durante el periodo y las que servirán para realizar el pago correspondiente al acta No. 1

- **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01:** el 22 de marzo de 2024 se protocoliza el Acta parcial de obra del Contrato de obra número 20233804. El valor ejecutado es de $339.101.831,85.

- **PREACTA DE OBRA No.2(Final):** el 11 de abril de 2024 se suscribe la preacta de obra parcial

No. 02 (final) en la que se plasman las mediciones realizadas en compañía del ingeniero contratista correspondientes a los trabajos realizados durante el periodo y las que servirán para realizar el pago correspondiente al acta No. 2 (final).

- **ACTA FINAL DE OBRA:** el 11 de abril de 2024 se protocoliza el Acta final de obra del Contrato de obra número 20233804. El valor ejecutado es de $20.625.065,30.

8. SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCION DEL CUMPLIMENTO	ESTADO DE EJECUCIÓN (Pendiente, En proceso, cumplido)
1	Plan de calidad		Cumplido
2	Plan de manejo de anticipo		Cumplido
3	Personal mínimo		Cumplido
4	Gestión ambiental		Cumplido
5	Plan de calidad		Cumplido
6	Plan de manejo de anticipo		Cumplido
7	Gestión de bioseguridad		Cumplido
8	Valla informativa		Pendiente
9	Señalización preventiva		Cumplido
10	Bitácora de obra		Cumplido
11	Plan de manejo de transito		Cumplido

8. ANEXOS AL INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISION.

ANEXO 1 - Avance cronograma de obra. (Formato IN-F-002).
ANEXO 2 - Estado general del tiempo. (Formato IN-F-024).
ANEXO 3 - Control diario del personal del contratista de obra. (Formato IN-F-020).
ANEXO 4 - Control diario del equipo del contratista de obra. (Formato IN-F-018).
ANEXO 5 - Control Ambiental y señalización de Obras. (Formato IN-F-035).
ANEXO 6 - Ensayos de laboratorio.
ANEXO 7 – Informe fotográfico
ANEXO 8 – Bitácora de obra (Ver instructivo IN-I-004).
ANEXO 9 – Documentos del contratista
Pago de seguridad social y parafiscales.
Verificación pago escombrera municipal. Formato IN-F-014 y recibo de pago tesorería.

Garantía Única Actualizada y aprobación acorde al Acta final.
Aprobación Póliza. Correspondencia enviada y recibida

ANEXO 10 – Registro fotográfico valla informativa

ANEXO 11 - Registro de la señalización aplicable según la obra.

WILSON JESUS RUANO BOLAÑOS
Interventor