INFORME SEMANAL DE RESIDERNTE DE OBRA
CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN LA VEREDA TREINTA Y SEIS LA MOYA **SECTOR**

FECHA:	lunes 7 de julio de 2025	SEMANA No.	4	DEL	mar 15 dejulio de 2025	AL	lun 21 de julio de 2025

DATOS GENERALES

Contrato No.	CONV SOLIDARIO - 273 - 2025	**CONTRATISTA**	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TREINTA Y SEIS**
Objeto:	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de placa huella en la vereda Treinta y Seis sector la Moya del municipio de La Calera Cundinamarca en el marco del convenio ICCU No 648 de 2024**		
Valor del contrato:	**109.500.000,00**	**Plazo de ejecución**	**91 días** **Del** **25-jun-25** **Al** **24-sep-25**
Fecha de inicio:	**miercoles, 25 de junio de 2025**	**Fecha de terminación:**	**miercoles, 24 de septiembre de 2025**
Lugar de ejecución	Municipio de La Calera	**RESIDENTE de Obra:**	ING. JOSE BAUDILIO AVELLANEDA ALMECIGA
Vereda	Treinta y Seis - Sector La Moya	**Supervisor de Obra:**	ING. DIEGO PERALTA CORREDOR

INFORME TÉCNICO

ESTADO DEL PROYECTO:	**AVANCE DE OBRA ACUMULADO %**		**PRESENTA RETRASO**	**SI**	**X**	**NO**

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Al inicio de la semana se conto con tiempo seco por breves periodos de tiempo; lo que permitio una disminución del porcentaje de humedad de la via, pero luego se intensificaron las lluvias impidiendo el trabajo de la maquinaria.

El jueves 17 de julio de los corrientes se realizo el comité de seguimiento obra No 4 en donde se evidencio el mal estado de el tiempo en la zona y la imposibilidad de ejecutar las actividades con la maquinaria, ante tal hecho la comunidad se comprometio a mejorar las cunetas y hacer desagues transversales para evacuar las aguas de la vía.

El sabado 19 de julio la comunidad se reunio para ejecutar las actividades programadas y se logro hacer algunas mejoras pero el invierno los obligo a suspenderlas, el lunes 21 de julio continuaron las lluvias.

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBERVACIONES - COMENTARIOS - NOVEDADES

El periodo se ha caracterizado por fuertes lluvias y lluvia internitente a lo largo de los días, se aprovecharon los ratos de buen tiempo para llevar a cabo algunas actividades antes mensionadas.

Se tiene un retraso un retraso de 17 días a la fecha como consecuencia de la lluvia.

ELABORÓ:

NOMBRE
RESIDENTE DE OBRA

Norberto Raul Perez R.