CONTRATO No.: GN4106-2024

Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de LOS ANDES - SOTOMAYOR a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES – SOTOMAYOR"

INFORME DE SUPERVISION N°2

PERIODO: 27/04/2025 AL 27/05/2025

San Juan de Pasto , 4 de junio de 2025

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

FECHA DE PRESENTACION:	4/6/2025	CON CORTE :	27/5/2025

1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS

PROCESO LICITATORIO:	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
CONVENIO MACRO No:	N.A.
CONVENIO No.:	GN 4106-2025 del 31 de diciembre de 2024

APORTE DEPARTAMENTO

CDP No.:	2024110147	FECHA:	18 de noviembre de 2024	Valor: $250.000.000,00
REGISTRO No:	2024120868	FECHA:	31 de diciembre de 2024.	Valor: $250.000.000,00

APORTE MUNICIPIO

CDP Municipio No.:	2024001105	FECHA:	20 de noviembre de 2024	Valor: $1.000.000,00

OBJETO DEL CONTRATO:	Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de LOS ANDES - SOTOMAYOR a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES – SOTOMAYOR"
MODIFICACION No1.:	Modificación imputación presupuestal
SUSCRIPCION MODIFICACION No1.	08 de mayo de 2025

CDP Municipio No.: (Modificatorio N°1)	2025000284	FECHA:	03 de marzo de 2025	Valor: $999.352.25

CONTRATISTA:	Municipio de Los Andes (N) NIT No.: 800.019.112-2 R.L. Cristian Jhonathan Apraez Marroquín C.C. No.: 1.089.243.314 de Los Andes (N)
CONTRATISTA INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISOR	GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION	ANDRÉS ORTIZ GUERRERO
META FISICA PROGRAMADA	1.80 KM
VALOR DEL CONVENIO:	$ 250,999,352.25
VALOR TOTAL CONTRATADO APORTE DEL DEPARTAMENTO:	$ 250,000,000.00
APORTE DEL DEPARTAMENTO PARA OBRA CIVIL:	$ 250,000,000.00
APORTE DEL DEPARTAMENTO PARA INTERVENTORÍA:	N/A
APORTE TOTAL MUNICIPIO:	$ 999,352.25
APORTE MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS	$ 999,352.25

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC FTO Versión: 0.0 Vig. 23/05/2016

APORTE MUNICIPIO EN BIENES Y SERVICIO	N/A			
FECHA DE INICIACION:	27/3/2025			
PLAZO DEL CONTRATO:	5 MESES			
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	27/8/2025			
PORCENTEJE ANTICIPO	40%			
TOTAL ANTICIPO	$ 100,000,000.00			
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.				
GARANTIAS:	Aseguradora Solidaria de Colombia			
Póliza de Cumplimiento No.:	775-47-994000001047			
Póliza RCE No.:	N/A			
% AVANCE FISICO EN OBRA	% PROGRAMADO	0.00%	% EJECUTADO:	0.00%
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	40.00%	% EJECUTADO	0.00%
META FISICA A LA FECHA:	0	KM		

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TECNICOS: el Proyecto contempla el "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES – SOTOMAYOR", mediante la ejecución de conformación de calzada y suministro de material de afirmado.

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula Tercera - OBLIGACIONES DEL MUNICIPO, y en los siguientes literales:

g).Adelantar bajo su responsabilidad y dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes al cumplimiento de requisitos de ejecución del presente convenio, los procesos de contratación que se requieren para su ejecución, acudiendo a las modalidades de selección reguladas por las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015.

Dando prioridad a la convocatoria pública, sea licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada o mínima cuantia.

En todo caso, si acude a la contratación con organismos de acción comunal deberá cumplir estrictamente la totalidad de los requisitos y procedimientos establecidos por la normatividad que regula este tipo de contratación y verificar que tengan competencia para actuar en el territorio donde se ubique el tramo vial a intervenir.

El Municipio ha llevado a cabo , las gestiones administrativas y legales para llevar a cabo el proceso de contratación del contrato derivado del presente Convenio, proceso que se llevará a cabo por parte del Municipio, mediante la suscripción de un Convenio Solidario con la Junta de Acción Comunal de la Verdea Dos Quebradas.

De igual manera, el Municipio de Los Andes (N), manifiesta que existe algunos errores en la Resolución de Directivos y Dignatarios de la JAC de la Vereda Dos Quebradas, documento necesario para la actulización del RUT de la Junta, y posetrior suscripción del Convenio Solidario para la ejecución del proyecto.

Así las cosas, la Arquitecta YULI XIMENA VACA, Secretaria de Planeación y Obras Públicas del Municipio, manifiesta que, realizará las gestiones de manera presencial ante la Subsecretaria de Desarrollo Comunitario de la Gobernación de Nariño, dado que, hasta el momento no obtienen una respuesta por parte de dicha dependencia.

Por tal motivo, se está a la espera de que se agilice la corrección de la mencionada Resolución, y de ésta menera, poder continuar con el proceso de suscripción del Convenio Solidario, y dar inicio al proceso de ejecución del presnete proyecto.

ASPECTOS FINANCIEROS:

El Convenio Interadministrativo N° GN4106-2024, cuyo objeto es **Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de LOS ANDES - SOTOMAYOR a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado:"MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES – SOTOMAYOR",** tiene un costo total de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($250.999.352,25) MDA/CTE, aportados y distribuídos de la siguiente manera:

1. El Departamento realizará el aporte de la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($250.000.000.00) MDA/CTE., correspondiente a recursos propios.

2. El Municipio de Los Andes (N), aporta la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($999.352,25) MDA/CTE.

El Municipio una vez realice la contratación del Derivado, podrá tramitar el pago de Ancticipo ante el Departamento de Nariño, toda vez que, se debe anexar para dicha gestión, el recaudo de la tasa Pro Deporte del contratista de Obra.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: El día 31 de diciembre de 2024,el Departamento de Nariño y el Municipio deLos Andes (N), suscriben Convenio Interadministrativo Nº GN4106-2024, Objeto ; **Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de LOS ANDES - SOTOMAYOR a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES – SOTOMAYOR"**

El día 07 de marzo del presente año, se suscribe Certificado de Legalización, por parte del DAC Departamental.

El día 27 de marzo del presente año, se suscribió Acta de Inicio , con la actualización de la garantia y publicación en Plataforma SECOP II.

El día 08 de mayo de 2025, se suscribe Modificatorio N°1, el cual modifica la imputación presupuestal, Claúsula Ocatava del Convenio Interadministrativo No. GN4106-2024 la cual queda de la siguiente manera:

OCTAVA. - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El presupuesto oficial destinado para el presente convenio se encuentra amparado en el(los) siguiente(s)

Por el Departamento:

Numero	*Fecha*	*Valor*	*Valor a Apropiar*
2024110147	*18/11/2024*	*$250.000.000*	*$250.000.000*

Por el Municipio:

Numero	*Fecha*	*Valor*	*Valor a Apropiar*
2025000284	*03/03/2025*	*$999.352.25*	*$999.352.25*

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se está a la espera de que el Municipio de Los Andes (N), realice las gestiones ante Subsecretaria de Desarrollo Comunitario de la Gobernación de Nariño, con fin de que se realicen las correcciones a la Resolución de Directivos y Dignatarios de la JAC de la Vereda Dos Quebradas, y de esta manera, la JAC pueda actualizar el RUT, para la posterior suscripción del Convenio Solidario, dando inicio proceso de ejecución del presnete proyecto

Se está a la espera de que el Municipio realice la contratación del Contrato Derivado, para dar inicio a la ejecución del proyecto.

Proyectó: **ANDRES ORTIZ GUERRERO**
Profesional Universitario - SIMD
Apoyo a la Supervisión

Revisó: **Ing. LUIS ALBERTO CASTILLO JOJOA**
Subsecretario de Infraestructura y Vías
Gobernacion de Nariño

Revisó: **Ing.GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE**
Secretario de Infraestructura y Minas - SIMD
Supervisora - Gobernación de Nariño

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.:	GN 4106-2024

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO	FECHA PAGO
ANTICIPO			$ -	0	$ -		$ 0.00		
							$ 0.00		
TOTAL		$ -		$ 0.00	$ -		$ 0.00		

AVANCE FISICO	0%
AVANCE FINANCIERO	0%

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONVENIO No GN 4106-2024

GARANTIAS:	Aseguradora Solidaria de Colombia
Póliza No.:	775-47-994000001047

PÓLIZAS CONTRATO- ANEXO 0	FECHA APROBACION	30/1/2025	FECHA EXPEDICION	30/1/2025

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 25,099,935.22	10%	31-dic-24	30-nov-25		
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	$ 100,000,000.00	100%	31-dic-24	30-nov-25		

ACTULIZACION POLIZAS - ANEXO 1 - ACTA DE INICIO	FECHA APROBACION	2/4/2025	FECHA EXPEDICION	1/4/2025

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 25,099,935.22	10%	27-mar-25	27-feb-26		
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	$ 100,000,000.00	100%	27-mar-25	27-feb-26		