Ingeniero
**ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES**
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO |
| **Periodo:** | Del primero (01) de junio al treinta (30) de junio de 2025 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | 752 de 19 de marzo 2025 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**

- Carretera Lorica - San Onofre, Sector: Coveñas - San Onofre Código 9004 entre los Pr 30+0000 y Pr 35+0000
- Carretera Lorica - San Onofre, Sector: Coveñas - San Onofre (Incluye paso por Toluviejo) Código 9004 entre los Pr 65+0937 y Pr 93+0683.
- Carretera Coveñas - Sabaneta, Sector: Coveñas - Sabaneta Código 90SC02 entre los Pr0+0000 y Pr16+0000.

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 52,79 Km**

# 1. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N° 1535 DE 2024

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 1535 DE 2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | Cooperativa de trabajo asociado de trabajadores vial de Toluviejo “COOTRAVIAT” | NIT: | 800115482-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N.A. | | |
| **OBJETO:** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIASA CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIASDIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES90SC02 Coveñas Sabaneta, PR0+0000 - PR 16+0000 Y 9004COVEÑAS - TOLUPR30+0000 - PR35+0000 LOTE 4. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 21/05/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VSUC-031277 |
| **VALOR INICIAL:** | $576.063.235 (INCLUIDO IVA) | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N.A. | | |
| **ADICIÓN 1:** | N.A. | | |
| **ADICIÓN NN:** | N.A. | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $576.063.235 (INCLUIDO IVA) | | |
| **ANTICIPO** | N.A. | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N.A. | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N.A. | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N.A. | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | N.A. | | |
| **PRÓRROGA 1:** | N.A. | | |
| **PRÓRROGA NN:** | N.A. | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 | | |

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 417324 | 2024 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | $186.705.150,00 | $186.705.150,00 | $0.00 |
| 151225 | 2025 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | $ 239.726.422 | $ 70.075.170.98 | $ 169.651.251.02 |
| TOTAL | | | | $426.431.572,00 | $256.780.320.98 | $ 169.651.251.02 |

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14 (Junio 2025) | $19’638.000,00 | $339.201,83 | N.A. | $19’977.201,83 |
| Acta de Ajuste Xx No. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 10 de julio de 2025, para el periodo del 01 al 30 de junio de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $576.063.235,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 256.780.320.98 | 44.58 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 256.780.320.98 | 44.58 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | N.A. | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 256.780.320.98 | 44.58 |

### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ N.A. |
| **Amortizado** | $ N.A. |
| **Saldo** | $ N.A. |

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 44.58
Meta física ejecutada %: 44.58

## 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. |

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N.A. | N.A. |

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. |

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** CONTRATO
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 24/04/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 03/05/2024
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 08/05/2024
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento**<br>**NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A.**<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No. 0** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $57.606.323,50 | CRC-100018092 | 03/05/2024 | 31/01/2027 |
| Buen Manejo Anticipo | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $115.212.647,00 | CRC-100018092 | 03/05/2024 | 31/07/2029 |
| Estabilidad de la Obra | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Calidad | $172.818.970,50 | CRC-100005607 | 31/07/2026 | 31/01/2027 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No. 0** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labores y Operaciones | $260’000.000,00 | CRC-100005607 | 03/05/2024 | 31/07/2026 |
| Contratistas y Subcontratistas | $260’000.000,00 | CRC-100005607 | 03/05/2024 | 31/07/2026 |
| Patronal | $260’000.000,00 | CRC-100005607 | 03/05/2024 | 31/07/2026 |
| Vehículos Propios y no Propios | $260’000.000,00 | CRC-100005607 | 03/05/2024 | 31/07/2026 |

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| … | | | | | … |

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| … | | | |

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 2. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N° 1528 DE 2024

## 2.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 1528 DE 2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ | NIT: | 9.093.686 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N.A. | | |
| **OBJETO:** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL SECTOR 9004 TOLUVIEJO - SAN ONOFRE, PR65+0937 - PR93+0683 LOTE 3. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 21/05/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VSUC-031275 |
| **VALOR INICIAL:** | $1.125.982.760,00 (INCLUIDO IVA) | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N.A. | | |
| **ADICIÓN 1:** | N.A. | | |
| **ADICIÓN NN:** | N.A. | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $1.125.982.760,00 (INCLUIDO IVA) | | |
| **ANTICIPO** | N.A. | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N.A. | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N.A. | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N.A. | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | N.A. | | |
| **PRÓRROGA 1:** | N.A. | | |
| **PRÓRROGA NN:** | N.A. | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 | | |

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 414124 | 2024 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | $364.973.000,00 | $364.973.000,00 | $ 0.00 |
| 137225 | 2025 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | $ 468.526.800 | $ 136.937.266.27 | $ 331.589.533,73 |
| TOTAL | | | | $833.499.800.00 | $ 501.910.266.27 | $ 331.589.533,73 |

2.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14 (junio 2025) | $32’810.000.00 | $6’233.900,00 | N.A. | $39’043.900.00 |
| Acta de Ajuste Xx No. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 10 de julio de 2025, para el periodo del 01 al 30 de junio de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 2.4.01. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $1’125.982.760,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 501.910.266.27 | 44.58 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 501.910.266.27 | 44.58 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | N.A. | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 501.910.266.27 | 44.58 |

### 2.4.02. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ N.A. |
| **Amortizado** | $ N.A. |
| **Saldo** | $ N.A. |

### 2.4.03. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 44.58
Meta física ejecutada %: 44.58

## 2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. |

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N.A. | N.A. |

2.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| … | … | … |

2.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

2.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

## 2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** CONTRATO
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 24/04/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 03/05/2024
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 08/05/2024
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento**<br>**NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A.**<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No. 0** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $112’598.276,00 | CRC-100018086 | 03/05/2024 | 31/01/2027 |
| Buen Manejo Anticipo | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $225’196.552,00 | CRC-100018086 | 03/05/2024 | 31/07/2029 |
| Estabilidad de la Obra | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Calidad | $337’794.828,00 | CRC-100018086 | 31/07/2026 | 31/01/2027 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No. 0** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labores y Operaciones | $260’000.000,00 | CRC-100005603 | 03/05/2024 | 31/07/2026 |
| Contratistas y Subcontratistas | $260’000.000,00 | CRC-100005603 | 03/05/2024 | 31/07/2026 |
| Patronal | $260’000.000,00 | CRC-100005603 | 03/05/2024 | 31/07/2026 |
| Vehículos Propies y no Propios | $260’000.000,00 | CRC-100005603 | 03/05/2024 | 31/07/2026 |

2.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| … | | | | | … |

2.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| … | | | |

2.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 3. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO N° 3065 DE 2024

## 3.1 INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 3065 DE 2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | Cooperativa de trabajo asociado de trabajadores vial de Toluviejo "COOTRAVIAT" | NIT: | 800115482-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N.A. | | |
| **OBJETO:** | "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE VÍA 9004 COVEÑAS - TOLÚ, PR43+0850 – R49+0000" | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 19/09/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | radicado: 2024S-VSUC-066701 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 32.578.159 (INCLUIDO IVA) | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N.A. | | |
| **ADICIÓN 1:** | 17.836.542,00 | | |
| **ADICIÓN NN:** | N.A. | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $50.414.701 (INCLUIDO IVA) | | |
| **ANTICIPO** | N.A. | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N.A. | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N.A. | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N.A. | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 19 DE ABRIL DE 2025 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | N.A. | | |
| **FECHA INICIO SUSPENSIÓN 1:** | 11 ABRIL 2025 | | |
| **FECHA DE TERMINACION SUSPENSIÓN 1:** | 30 ABRIL 2025 | | |
| **FECHA DE REINICIO 1:** | 01 DE MAYO 2025 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | CUATRO (4) MESES | | |
| **PRÓRROGA NN:** | N.A. | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | |

## 3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 770124 | 2024 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | $ 32.578.159,00 | $ 32.578.159,00 | $ 0 |
| 473625 | 2025 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | $ 17.836.542,00 | $ 8.237.622.09 | $ 9.598.919,91 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 50.414.701.00 | $40.815.781.09 | $ 9.598.919,91 |

## 3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10 (1-30 de junio 2025) | $ 4.575.000 | $ 79.023 | N.A. | $ 4.654.023,00 |
| Acta de Ajuste Xx No. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

### 3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 10 de julio de 2025, para el periodo del 01 al 30 de junio de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $50.414.701,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $40.815.781.09 | 80.96 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $40.815.781.09 | 80.96 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | N.A. | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $40.815.781.09 | 80.96 |

3.4.2. **ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ N.A. |
| **Amortizado** | $ N.A. |
| **Saldo** | $ N.A. |

3.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 80.96
Meta física ejecutada %: 80.96

3.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. |

3.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N.A. | N.A. |

3.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. |

3.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| 11 de abril 2025 | 1 | 1 | 11 de abril 2025 hasta 30 abril 2025 | 01 de mayo 2025. |

3.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

3.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** CONTRATO
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13**/05/2025
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 20/08/2024
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13**/05/2025
**POLIZAS ACTUALIZADAS: SI**

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento<br>NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No. 0** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $3.257.815,90 | CRC-100019638 | 11/04/2025 | 08/11/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $6.515.631,80 | CRC-100019638 | 11/04/2025 | 08/05/2028 |
| Estabilidad de la Obra | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Calidad | $6.515.631,80 | CRC-100019638 | 11/04/2025 | 08/05/2026 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No. 0** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labores y Operaciones | $284.700.000,00 | CRC-100005605 | 08/08/2024 | 01/09/2025 |
| Contratistas y Subcontratistas | $284.700.000,00 | CRC-100005605 | 08/08/2024 | 01/09/2025 |
| Patronal | $284.700.000,00 | CRC-100005605 | 08/08/2024 | 01/09/2025 |
| Vehículos Propios y no Propios | $284.700.000,00 | CRC-100005605 | 08/08/2024 | 01/09/2025 |

## 3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| **No.** | **CAUSAL INTERPUESTA** | **No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA** | **ESTADO ACTUAL** | **FECHA AUDIENCIA** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| ... | | | | | ... |

3.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| … | | | |

3.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 4. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL N° 1994 DE 2024

## 4.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.** | 1994 DE 2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE | NIT: | 901.839.178 – 2 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.S.<br>AESA PROYECTOS S.A.S.<br>ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO | | |
| **OBJETO:** | ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE, GRUPO AMV 1 LOTE 2. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 28/06/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VSUC-042549 |
| **VALOR INICIAL:** | $3.089.425.878,00 (INCLUIDO IVA) | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N.A. | | |
| **ADICIÓN 1:** | N.A. | | |
| **ADICIÓN N:** | N.A. | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $3.089.425.878,00 (INCLUIDO IVA) | | |
| **ANTICIPO** | N.A. | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N.A. | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | N.A. | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N.A. | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N.A. | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | N.A. | | |
| **PRÓRROGA 1:** | N.A. | | |
| **PRÓRROGA N:** | N.A. | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 | | |

4.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563024 | 2024 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | $1.072'445.374 | $1.072'445.374 | $ 0.00 |
| 134425 | 2025 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | $ 1.213.306.150 | $ 120.513.44 | $ 1.213.185.636.56 |
| TOTAL | | | | $2.285.751.524 | $ 1.072.565.887.44 | $ 1.213.185.636.56 |

4.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 13 (Junio 2025) | $ 121.783.860,00 | $ 23.138.933,40 | N.A. | **$ 144.922.793,40** |

4.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 12 de fecha 10 de julio 2025 para el período 01 al 30 de junio de 2025 el contrato reporta un avance de 34.62 % y:

4.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 1.072.565.887.44 34.72%
Total inversión ejecutada: $ 1.072.565.887.44 34.72%

4.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N.A. | N.A. |

4.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

4.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

### 3.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| **CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento<br>NOMBRE: Seguros del Estado S.A.<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No. 1** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $308,942,587.80 | 11-44-101227967 | 14/06/2024 | 31/01/2027 |
| Buen Manejo Anticipo | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $617,885,175.60 | 11-44-101227967 | 14/06/2024 | 31/07/2029 |
| Calidad del Servicio | $926,827,763.40 | 11-44-101227967 | 31/07/2026 | 31/12/2026 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** CONTRATO
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 09/05/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 07/06/2024
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 07/06/2024
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI

### 3.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

### 3.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N.A | N.A | N.A | N.A |

### 3.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N.A | N.A | N.A | N.A |
| | | | |
| | | | |

## 4 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 4.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado.

### 4.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

### 4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

### 4.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

## 5 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

N.A.


## 6 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión y aprobación de Acta de Recibo Parcial de Obra N°14 para la Cooperativa de trabajo asociado de trabajadores vial de Toluviejo “COOTRAVIAT” Contrato 1535-2024,
- Revisión y aprobación de Acta de Recibo Parcial de Obra N°14 para la Empresa del ingeniero Orlando Enrique Jimeno Gómez, correspondientes al mes de junio de 2025 Contrato 1528-2024
- Revisión y aprobación de Acta de Recibo Parcial de Obra N°10 para la Cooperativa de trabajo asociado de trabajadores vial de Toluviejo “COOTRAVIAT” Contrato 3065-2024.
- Revisión y aprobación del Acta de Costos de Interventoría No 13 de la A.M.V. G-1, correspondiente al mes de junio de 2025.
- Revisión de documentos contractuales del contrato, cumplimiento de indicadores, informe mensual de interventorías, entre otros.

## RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se solicita a los encargados del mantenimiento rutinario de las vías a cargo de la Dirección Territorial Sucre, continuar con la buena labor que vienen desempeñando, y a la A.M.V., se le solicita seguir verificando el cumplimiento de los indicadores por parte de las Empresas de Mantenimiento Rutinario.

Cordialmente,



_____

**RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA**
M.P 13202090758BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO