ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA Nº	2
FECHA	22 DE JUNIO DE 2025
CONTRATO №	2504040588
OBJETO	"REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BULEVARES EN LA CIUDAD DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE"
FECHA DE INICIO	23 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	22 DE JULIO DE 2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	DOS MESES Y MEDIO (2,5 MESES)
VALOR	QUINIENTOS MILLONES MCTE ($500.000.000)
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	15 DIAS
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ENRIQUE OCAMPO GUITIERREZ

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
029.001-	DEMOLICION MECANICA DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRAULICO- INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICION	M3	1,00	$ 193.000,00	$ 193.000,00	6	0,00	2,00	4,00	$ 772.000,00	1,23	$ 238.258,50	3,11	$ 600.230,00	77,75%
029.007-	DEMOLICION DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICION EN BOTADERO	M3	1,00	$ 149.000,00	$ 149.000,00	19	12,00	0,00	31,00	$ 4.619.000,00	5,81	$ 866.063,00	24,11	$ 3.592.390,00	77,77%
002.001-	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 47.000,00	$ 47.000,00	3	0,00	2,00	1,00	$ 47.000,00	0,00	$ -	0,22	$ 10.340,00	22,00%
001.059-	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLASTICO	M2	1,00	$ 24.000,00	$ 24.000,00	200	0,00	100,00	100,00	$ 2.400.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
023.008-	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	1,00	$ 146.600,00	$ 146.600,00	12	0,00	5,00	7,00	$ 1.026.200,00	0,00	$ -	2,94	$ 431.004,00	42,00%
023.028-	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1,00	$ 1.073.489,00	$ 1.073.489,00	5	0,00	2,00	3,00	$ 3.220.467,00	0,00	$ -	2,96	$ 3.179.996,00	98,74%
023.037-	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE PARA CONCRETO Y PAVIMENTOS RIGIDOS	KG	1,00	$ 31.990,00	$ 31.990,00	200	0,00	120,00	80,00	$ 2.559.200,00	20,00	$ 639.800,00	66,00	$ 2.111.340,00	82,50%
032.346-	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION BLOQUE BASE EN CEMENTO PLAQUETA ABUJARDADA GRIS 50 X 50 CM PEATONAL	M2	1,00	$ 220.000,00	$ 220.000,00	330	0,00	200,00	130,00	$ 28.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
032.347-	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION BLOQUE BASE EN CEMENTO PLAQUETA ABUJARDADA GRIS 50 X 50 CM VEHICULAR	M2	1,00	$ 308.000,00	$ 308.000,00	110	0,00	70,00	40,00	$ 12.320.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
032.348-	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION BLOQUE BASE EN CEMENTO PLAQUETA ABUJARDADA COLOR 50 X 50 CM PEATONAL	M2	1,00	$ 247.000,00	$ 247.000,00	330	0,00	283,63	46,37	$ 11.453.390,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
032.349-	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION BLOQUE BASE EN CEMENTO PLAQUETA ABUJARDADA COLOR 50 X 50 CM VEHICULAR	M2	1,00	$ 339.000,00	$ 339.000,00	110	0,00	70,00	40,00	$ 13.560.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
021.084-	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARENA PARA RESELLADO DE JUNTAS EN PLAQUETAS PREFRABRICADAS EXISTENTES incluye compactacion (no aplica para obras nuevas)	M2	1,00	$ 11.640,00	$ 11.640,00	6500	6300,00	0,00	12800,00	$ 148.992.000,00	7153,00	$ 83.260.920,00	12552,50	$ 146.111.100,00	98,07%
021.085-	REINSTALACION PLAQUETAS PREFABRICAS PARA ANDENES. Incluye nivelacion, compactacion y sello de arena	M2	1,00	$ 25.600,00	$ 25.600,00	750	1250,00	0,00	2000,00	$ 51.200.000,00	1287,00	$ 32.947.200,00	1979,00	$ 50.662.400,00	98,95%
021.052-	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000PSI E=0,10M ACABADO: ESCOBIADO	M2	1,00	$ 113.000,00	$ 113.000,00	60	0,00	30,00	30,00	$ 3.390.000,00	0,00	$ -	8,00	$ 904.000,00	26,67%

021.016-	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO 20 CM H=ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00	120	0,00	70,00	50,00	$ 5.000.000,00	2,00	$ 200.000,00	2,00	$ 200.000,00	4,00%
033.122-	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RAMPAS Y BADOS PEATONALES. CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA 3000 PSI ACABADO: ESCOBIADO	M3	1,00	$ 1.050.000,00	$ 1.050.000,00	3	0,00	1,00	2,00	$ 2.100.000,00	0,60	$ 630.000,00	0,60	$ 630.000,00	30,00%
028.093-	DESMONTE PLAQUETAS PREFABRICADAS	M2	1,00	$ 1.391,00	$ 1.391,00	850	1400,35	0,00	2250,35	$ 3.130.237,00	1385,50	$ 1.927.231,00	2173,34	$ 3.023.116,00	96,58%
023.034-	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 mm profundidad un tercio del espesor	ML	1,00	$ 12.871,00	$ 12.871,00	120	40,00	0,00	160,00	$ 2.059.360,00	150,00	$ 1.930.650,00	150,00	$ 1.930.650,00	93,75%
023.036-	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	1,00	$ 15.401,00	$ 15.401,00	120	0,00	40,00	80,00	$ 1.232.080,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
005.001-	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA (Incluye alambre negro, colocacion y traslapo)	KG	1,00	$ 10.878,00	$ 10.878,00	270	95,00	0,00	365,00	$ 3.970.470,00	89,25	$ 970.882,00	356,44	$ 3.877.300,00	97,65%
005.112-	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY = 60,000 PSI 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	1,00	$ 9.440,00	$ 9.440,00	100	0,00	20,00	80,00	$ 755.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
001.093-	CORTE, REMOCION Y CICATRIZACION DE RAICES MENORES	UND	1,00	$ 36.555,00	$ 36.555,00	350	300,00	0,00	650,00	$ 23.760.750,00	216,00	$ 7.895.880,00	425,50	$ 15.554.153,00	65,46%
024.112-	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFON EN CONCRETO CLASE II - TAPA ANTIRUIDO	UND	1,00	$ 3.400.000,00	$ 3.400.000,00	2	0,00	1,00	1,00	$ 3.400.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
002.089-	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICION EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3 suelto	1,00	$ 52.151,00	$ 52.151,00	140	80,00	0,00	220,00	$ 11.473.220,00	78,00	$ 4.067.778,00	204,60	$ 10.670.095,00	93,00%
002.086-	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICION EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3 suelto	1,00	$ 42.587,00	$ 42.587,00	15	0,00	5,00	10,00	$ 425.870,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
030.002-	JORNAL AYUDANTE	DIA	1,00	$ 110.985,00	$ 110.985,00	30	30,00	0,00	60,00	$ 6.659.100,00	26,00	$ 2.885.610,00	55,00	$ 6.104.175,00	91,67%
030.003-	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	1,00	$ 148.422,00	$ 148.422,00	65	0,00	0,00	65,00	$ 9.647.430,00	26,00	$ 3.858.972,00	56,00	$ 8.311.632,00	86,15%
001.084-	TRANSPORTE POR DIA LABORADO VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	DIA	1,00	$ 275.000,00	$ 275.000,00	85	10,00	0,00	75,00	$ 20.625.000,00	24,00	$ 6.600.000,00	61,00	$ 16.775.000,00	81,33%
001.049-	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN YUTE H= 2M	ML	1,00	$ 18.000,00	$ 18.000,00	688,6	0,00	400,00	288,60	$ 5.194.800,00	0,00	$ -	52,00	$ 936.000,00	18,02%
NP-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 4200 PSI E=10CM ACABADO CON ENDURECEDOR DE COLORES SEGÚN DISEÑO EN FRANJAS DE ANCHO VARIABLE Y ABUARDADO	M2	1,00	$ 220.267,00	$ 220.267,00	106	170,00	0,00	276,00	$ 60.793.692,00	163,06	$ 35.903.521,00	268,06	$ 59.044.772,00	97,12%
NP-2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ARENA CON CEMENTO RELACION 10 : 1 PARA ALCORQUES	M3	1,00	$ 19.901,00	$ 19.901,00	561	900,00	0,00	1461,00	$ 29.075.361,00	863,00	$ 17.174.563,00	1415,50	$ 28.169.866,00	96,89%
NP-3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CINTA Y BOMBONES PARA ALCORQUE.	ml	1,00	$ 28.793,00	$ 28.793,00	121	170,00	0,00	291,00	$ 8.378.763,00	174,00	$ 5.009.982,00	287,00	$ 8.263.591,00	98,63%
NP-4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA IMPERMEBILIZANTE Y FIJACION DE TABLAS DE MADERA TIPO INTERPERIE Y FIJACION DE LA MISMA EN CASO QUE ESTE SUELTA. BULEVAR DE LA 48	M2	1,00	$ 39.970,00	$ 39.970,00	281	0,00	2,06	278,94	$ 11.149.352,00	0,00	$ -	277,55	$ 11.093.674,00	99,50%
NP-5	RETIRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MODULOS O GABINETES DE FRUTAS EN ACERO INOXIDABLE EN LOS BULEVARES.	GL	1,00	$ 323.472,00	$ 323.472,00	3	0,00	0,00	3,00	$ 970.416,00	0,00	$ -	3,00	$ 970.416,00	100,00%

NP-6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 4 HILOS DE11/4", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES EN PLATINA VERTICALES CADA 2 MTS, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML	1,00	$ 431.404,00	$ 431.404,00	14	0,00	0,00	14,00	$ 6.039.656,00	0,00	$ -	14,00	$ 6.039.656,00	100,00%
VALOR DE AJUSTE					$ (9,00)					$ (14,00)				$ (303,00)	
TOTAL					$ 8.213.000,00										
TOTAL CONTRATO					$ 500.000.000,00					500.000.000,00		207.007.291,0		389.196.563,0	77,84%

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 500.000.000,00		VALOR ANTICIPO	$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ 182.189.302,00	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ -
VALOR PRESENTE ACTA		$ 207.007.291,00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ -
SALDO POR EJECUTAR		$ 110.803.407,00	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
VALOR ADICIONES				
SUMAS IGUALES	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00	SUMAS IGUALES	$ - $ -

VALOR PRESENTE ACTA	$ 207.007.291,00	VALOR A PAGAR EN LETRAS	DOSCIENTOS SIETE MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE.
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -		
VALOR A PAGAR	$ 207.007.291,00		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, segun constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

NOMBRE: JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN

C.C.10.284.343

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: JORGE ENRIQUE OCAMPO GUTIERREZ

C.C. 10,265,660

INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que repose en Tesorería.

Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700 a la línea gratuita 018009958588 o por medio de la página web www.manizales.gov.co