GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	4			FECHA:	**17**	de	**JUNIO**	de	**2025**	
PERIODO: DEL	**2**	de	**MAYO**	de	**2025**	AL	**5**	de	**JUNIO**	de	**2025**
No. CONTRATO O CONVENIO	**4548**	DE	**2024**	FECHA:	**29**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2024**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$94.361.300**			RPC	**10315**					
REGISTRO BP y P No.	**2024 00415 0400**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**EDIZA INGENIEROS S.A.S**									

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TURMEQUE DEPARTAMENTO DE BOYACA

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA			
Teléfono: 3002374117	Dirección: **calle 18 #10-29**			
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN		CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN		4	12	2024
PLAZO INICIAL	El término de duración del contrato será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), contado a partir de la firma del acta de inicio.			
PLAZO CON ADICIONES	dos (02) meses y veintiocho (28) días			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL		31	12	2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)		10	06	2025

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de inicio	4	12	2024	
Acta de suspesion	24	12	2024	
Acta de Reinicio	2	04	2025	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR	PLAZO
ADICION EN PLAZO N°1	2	04	2025		DOS (02) MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				**$ 0.00**	DOS (02) MESES

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N.A		

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE.	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	Se continua con las excavaciones para tuberia.	X			

VIGA AEREA 21 Mpa – (3000 PSI)	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	Se termina la actividad	X			
ESTUCO MUROS	Se continua con la actividad de estuco en muros	X			
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
PINTURA EPOXICA TIPO 1 DOS MANOS PARA INTERIORES	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Se continua con las actividades de	X			
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
ALISTADO PISO E=0.04 MTS – 1:5	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN DE GRANITO No. 5 0.30*0.30*0.017 MTS	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSÍN DE GRANITO	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA GRANITO	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Llega parte del material de malla electrosoldada	X			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Se continua con la con la instalacion de perfileria	X			
LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM)	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC.ANTICORROSIVO	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	Se continua la construccion de ornamentacion	X			
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2”	Se continua instalacion de tuberia de 2"	X			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4”	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
PUNTO DE DESAGUES D=2”	Se continua con la instalacion de sifones de 2"	X			
PUNTO DE DESAGUES PVC 3” Y 4”	Se continua con la instalacion de desagues de 3" y 4"	X			
CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO	Se continua con la construccion de cajas de inspeccion.	X			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO AVANTI PLUS BLANCO LAVAMANOS CON PEDESTAL, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTAR 12 W	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18 W	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**


INFORME TÉCNICO

En éste cuadro incluir Informe Técnico de acuerdo al requerimiento del objeto contractual

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**30.0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**35.0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

SE REALIZARON ACTIVIDADES DE EXCAVACION MANUAL PARA REALIZAR LA INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA Y PUNTOS DE DESAGUE DE COCINA Y COMEDOR Y LA CONSTRUCCION DE LA CAJA DE INSPECCION EXTERIOR, SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA PERFILERIA METALICA DE LA CUBIERTA.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	35800000102	FIDUCIA No.:		BANCO:	BANCOLOMBIA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BANCOLOMBIA				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	AHORROS				

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR
ACTA PARCIAL No.	N.A		
ACTA PARCIAL No.	N.A		
TOTAL			**$ 0.00**

INFORME JURÍDICO

OBSERVACIONES:

LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

Gobernación de Boyacá
Contratación
TRAMITADO
GABRIEL EDUARDO JOSE MONSALVE BOTIA
Fecha: 25/07/2025