Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE DEL 02-05-2025 AL 05-06-2025 CONTRATO No. 4548 DE 2024

REGISTRO BPyP No.: 2024 00415 0400

FECHA INICIACIÓN: 4 de diciembre de 2024 FECHA TERMINACIÓN: 10 de junio de 2025

CONTRATISTA: EDIZA INGENIEROS SAS INTERVENTOR: ING. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TURMEQUÉ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	
1,00	**REALIZAR PRELIMINARES**					
1,01	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE.	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
1,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	Se continua con las excavaciones para tuberia.	X			
2,00	**REALIZAR ACTIVIDADES DE ESTRUCTURA**					
2,01	VIGA AEREA 21 Mpa – (3000 PSI)	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
3,00	**REALIZAR ACTIVIDADES DE MAMPOSTERÍA**					
3,01	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
3,02	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	Se termina la actividad	X			
4,00	**REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA**					
4,01	ESTUCO MUROS	Se continua con la actividad de estuco en muros	X			
4,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
4,03	PINTURA EPOXICA TIPO 1 DOS MANOS PARA INTERIORES	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
4,04	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Se continua con las actividades de pañete	X			
5,00	**REALIZAR ACTIVIDADES DE ENCHAPES**					
5,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
6,00	**INSTALAR PISOS – BASES – ACABADOS**					
6,01	ALISTADO PISO E=0.04 MTS – 1:5	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN DE GRANITO No. 5 0.30*0.30*0.017 MTS	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		

6,03	PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSÍN DE GRANITO	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
6,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA GRANITO	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
6,05	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
6,06	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Llega parte del material de malla electrosoldada	X			
7,00	**INSTALAR CUBIERTAS**					
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
7,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Se continua con la con la instalacion de perfileria	X			
7,03	LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM)	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
8,00	**REALIZAR ACTIVIDADES DE CARPINTERIA METALICA**					
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC.ANTICORROSIVO	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
8,02	SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	Se continua la construccion de ornamentacion	X			
9,00	**INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**					
9,01	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2”	Se continua instalacion de tuberia de 2"	X			
9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4”	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
9,03	PUNTO DE DESAGUES D=2”	Se continua con la instalacion de sifones de 2"	X			
9,04	PUNTO DE DESAGUES PVC 3” Y 4”	Se continua con la instalacion de desagues de 3" y 4"	X			
9,05	CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO	Se continua con la construccion de cajas de inspeccion.	X			
9,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO AVANTI PLUS BLANCO LAVAMANOS CON PEDESTAL, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
10,00	**REALIZAR ACTIVIDADES DE REDES ELECTRICAS**					
10,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTAR 12 W	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		
10,02	SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18 W	Durante este periodo no se realizo esta actividad		X		

Firma: _____
Nombre: LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: EDIZA INGENIEROS SAS
CONTRATISTA

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.
P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.
N: No cumplió las actividades pactadas.

Gobernación de Boyacá
Contratación
TRAMITADO
GABRIEL EDUARDO JOSE MONSALVE BOTIA
Fecha: 25/07/2025