


| DURANTE | DESPUES |
| --- | --- |
|  |  |
| **POSTE EN EL NODO 45 Cementerio** | |

ENERGY GUILD S.A.S

Nit. 901384307-1

| DURANTE | DESPUES |
| --- | --- |
|  |  |
| **POSTE EN EL NODO 46 Cementerio** | |

### 3.4 Suministro, transporte e instalación de kit de puesta a tierra protección red y luminaria solar.

La presente actividad contempla el suministro, transporte e instalación de componentes esenciales para la seguridad eléctrica y el alumbrado en instalaciones exteriores. Específicamente, se abordan dos elementos clave:

1. Kit de Puesta a Tierra:

Este sistema tiene como objetivo proteger la red eléctrica y los equipos conectados ante posibles fallas eléctricas o sobretensiones, derivando de forma segura las corrientes de falla a tierra. Es un componente crítico para evitar descargas eléctricas, daños en equipos y garantizar el cumplimiento de normativas de seguridad eléctrica.

La correcta instalación de los kits de puesta a tierra garantiza una operación segura de todo el sistema eléctrico, permitiendo disipar corrientes indeseadas que puedan generarse por descargas atmosféricas o fallas internas. Esto evita accidentes, prolonga la vida útil de los equipos y cumple con normas técnicas vigentes en instalaciones eléctricas.

**Materiales**

| ELEMENTO | UNIDAD |
|---|---|
| Rienda | 40 Metros |
| Tubo metálico de ½" | 4 |
| Varilla puesta tierra | 4 |
| Conector tipo cuña | 8 |
| Cinta Bandit 5/8 | 24 |
| Hebillas | 20 |

### 3.5 Suministro, transporte e hincada de poste de energía de 12 metros 750 kg en línea viva.



El objetivo principal de este ítem es garantizar la instalación segura y efectiva de un poste de energía de gran envergadura, como parte del sistema de distribución eléctrica del proyecto.

Se gestionó la adquisición de un poste de 12 metros de largo y un peso aproximado de 750 kg, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto, El poste fue trasladado desde el proveedor hasta el sitio de obra mediante vehículo especializado (camión con grúa), asegurando un manejo adecuado para evitar deformaciones estructurales.

La instalación del poste se realizó mediante el uso de una grúa hidráulica y equipo de excavación. El terreno fue evaluado previamente para garantizar estabilidad y soporte adecuado.

El ítem 3.5 ha sido ejecutado de manera satisfactoria, cumpliendo el **100%** de los requerimientos contractuales, técnicos y normativos.

**3.5 Suministro, transporte e hincada de poste de energía de 12 metros 750 kg en línea viva.**

| DURANTE | DESPUES |
|---|---|
|   |   |
| **Poste de 12 metros.** | |

**3.6 Suministro, transporte y montaje de transformador trifásico de 45 KVA 13.2KV/208/120V tipo convencional para montar el poste según norma RA2-026: incluye todos los elementos y accesorios de la norma.**

La actividad 3.6 corresponde al suministro, transporte y montaje de dos transformadores trifásico de 45 KVA, con relación de tensión 13.2 kV / 208 V - 120 V, del tipo convencional para instalación en poste. Esta tarea se llevó a cabo como parte del proyecto de expansión de la red eléctrica en áreas previamente no electrificadas, con el fin de garantizar el suministro de energía eléctrica confiable y segura a los usuarios finales.

Se instaló un transformador el cual se instalado cumpliendo con los estándares establecidos en la norma RAA2-026, que regula los aspectos técnicos y de seguridad para la instalación de este tipo de equipos. La ejecución de esta actividad incluyó desde la gestión logística para el transporte del equipo desde el proveedor hasta el sitio de obra, hasta la ejecución de maniobras de montaje en el poste previamente preparado.

El proceso implicó el acondicionamiento de la estructura de soporte, la instalación de herrajes y aisladores, la conexión de líneas primarias en media tensión y líneas secundarias en baja tensión, así como la instalación de sistemas de protección tales como cortacircuitos, pararrayos y puesta a tierra. Todo el montaje fue realizado siguiendo protocolos técnicos para asegurar la correcta alineación y fijación del equipo, el cumplimiento de las distancias de seguridad, la continuidad del sistema de puesta a tierra, y la adecuada coordinación de protecciones.

| MATERIALES | CANTIDAD | |
|---|---|---|
| Transformador trifásico de 45KVA | und | 1 |
| Aislador tipo pin polimerico 15Kv | und | 4 |
| Espigo Cruceta Metálica de 3-4 x 5 Pulgada Largo Total 6 3-4 Pulgada Rosca Nylon 1 Pulgada ESPN3 (15 Kv) | und | 4 |
| Cruceta metálica de ángulo galvanizado de 2 m de longitud | und | 3 |
| Diagonal recta en ángulo para cruceta metálica, de longitud 68 cm | und | 6 |
| collarín para transformador. Diametro del poste 17-22 cm | und | 2 |
| Perno de maniquina de hierro galvanizado con cabeza y tuerca cuadrada. Diámetro de 1/2" lorgo 6" | und | 10 |

ENERGY GUILD S.A.S


Nit. 901384307-1

| | | |
|---|---|---|
| Arandela de presión para perno de 1/2" | und | 10 |
| Perno de maniquina de hierro galvanizado con cabeza y tuerca cuadrada. Diámetro de 5/8 por 12" | und | 6 |
| Arandela de presión para perno de 5/8" | und | 20 |
| Arandela cuadrada plana 2X2 para perno de 5/8" | und | 10 |
| Fusible dual 1,4 amp | und | 6 |
| Grapa de operar en caliente conductor AWG-MCM 6-400 | und | 3 |
| Pararrayos de 10KV, 10KA | und | 3 |
| Cortacircuitos de 15KV, 100 A monopolar | und | 3 |
| Kit puesto a tierra para transformador | und | 1 |
| Cable cobre aislado 2/0 | m | 16 |
| Conectro doble tornillo bimetalico | und | 4 |
| Cable cobre desnudo numero 6 | m | 18 |
| Cable ACSR # 2 | m | 15 |
| Collarin doble salida 140 mm | und | 4 |
| Collarin doble salida 160 mm | und | 4 |
| esparrago de 5/8 * 10 | und | 6 |
| percha de 5 puestos | und | 1 |
| Aislador tipo carrete | und | 5 |



Teléfono: 310 624 24 04 | email: energyguildsas@gmail.com

3.6 **Suministro, transporte y montaje de transformador trifásico de 45 KVA 13.2KV/208/120V tipo convencional para montar el poste según norma RA2-026: incluye todos los elementos y accesorios de la norma.**

| DURANTE | DESPUES |
|---|---|
|   |  |
| **NODO DE EXPANSION POSTE DE 12 METROS INSTALACION DE TRANSFORMADOR.** | |


ENERGY GUILD S.A.S
Nit. 901384307-1

### 3.7 Suministro, transporte e instalación red AP cable aluminio encauchado No 6.

El ítem 3.7 corresponde al suministro, transporte e instalación de red aérea primaria (AP) con cable de aluminio, utilizando encauchado No. 6 como método de protección y aislamiento. Esta actividad hace parte del desarrollo de infraestructura eléctrica.

La actividad se encuentra ejecutada cumpliendo con los estándares técnicos establecidos para este tipo de instalación. El uso del encauchado No. 6 asegura la protección mecánica del cableado, reduciendo riesgos de daño físico y contribuyendo a la durabilidad del sistema eléctrica, de esta actividad se suministraron el total de 157,5 metros de Cable Aluminio Encauchetado # 6.

| | | |
|---|---|---|
| NODO 45 | 1°11'39.5"N | 75°42'25.8"W |
| NODO 46 | 1°11'37.7"N | 75°42'26.4"W |
| NODO 4 | 1°11'48.8"N | 75°42'22.8"W |




### 3.7 Suministro, transporte e instalación red AP cable aluminio encauchado No 6.

El ítem 3.7 corresponde al suministro, transporte e instalación de red aérea primaria (AP) con cable de aluminio, utilizando encauchado No. 6 como método de protección y aislamiento. Esta actividad hace parte del desarrollo de infraestructura eléctrica.

La actividad se encuentra ejecutada cumpliendo con los estándares técnicos establecidos para este tipo de instalación. El uso del encauchado No. 6 asegura la protección mecánica del cableado, reduciendo riesgos de daño físico y contribuyendo a la durabilidad del sistema eléctrica, de esta actividad se suministraron el total de 157,5 metros de Cable Aluminio Encauchetado # 6.

| | | |
|---|---|---|
| NODO 45 | 1°11'39.5"N | 75°42'25.8"W |
| NODO 46 | 1°11'37.7"N | 75°42'26.4"W |
| NODO 4 | 1°11'48.8"N | 75°42'22.8"W |



## 4. ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA

| ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA | | |
|---|---|---|
| DESCRIPCION DEL RUBRO | PORCENTAJE | VALOR |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | 100% | $ 279.164.015 |
| VALOR ANTICIPO | 0 | $ 0 |
| VALOR ADICION 01: | 0 | $ 0 |
| VALOR FINAL CON ADFICION 01: | 0 | $ 0 |
| ACTA FINAL: | 100% | $ 279.164.015 |
| VALOR A PAGAR ACTA FINAL | | $ 279.164.015 |

## 5. CONTROL DE CLIMA EN OBRA

En el Anexo Nº 03 se presenta el cuadro de control del clima durante el periodo de ejecución de la obra.

## 6. INCONVENIENTES ENCONTRADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA

El inconveniente presentado durante la ejecución del proyecto radico en la necesidad de realizar la poda de árboles, lo cual fue imprescindible para llevar a cabo las actividades de desmontaje y montaje de las luminarias. Este procedimiento se realizó garantizando el cumplimiento de las normativas ambientales aplicables y procurando minimizar el impacto en la vegetación.

Las condiciones climáticas adversas, específicamente la temporada de lluvias, ocasionaron demoras significativas en el desarrollo de las actividades programadas. Las precipitaciones constantes dificultaron el acceso a las zonas de intervención y limitaron la operatividad del personal y la maquinaria, generando retrasos en la ejecución de las labores previstas dentro del cronograma de obra.

## 7. SEÑALIZACIÓN EN OBRA

Se cuenta con señalización informativa en obra.






## 8. MANEJO DE RESIDUOS, ORDEN Y ASEO

Durante el periodo establecido para la ejecución, se instruyó al personal para que el área de trabajo se mantuviera limpia y organizada. Esto con el propósito de aprovechar mejor el espacio, aumentar la eficiencia laboral, evitar problemas de salud y, en general, mantener un ambiente seguro para todas las personas involucradas directa o indirectamente en el proyecto.

Es fundamental conservar el frente de obra en condiciones óptimas de orden, limpieza y aseo, utilizando para ello un espacio para el reciclaje de cajas papeles, una caneca para el reciclaje de plásticos y una bolsa verde para la recolección de residuos sólidos.






Finalmente se da por terminado el informe de actividades del contrato de obra Nº 002-2025, quedamos atentos a sus observaciones.

## 9. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto alcanzó un avance del 100% al momento de emitir el presente informe final, lo cual evidencia un desempeño eficiente en su ejecución.

Se presentaron algunos contratiempos menores durante el desarrollo de la obra, estos generaron retrasos significativos por la temporada de lluvia, los cuales afectaron la fecha prevista de entrega, a su vez se solicitó prorroga al contrato la cual fue otorgada.

Se sugiere implementar un plan de mantenimiento preventivo periódico para las luminarias y sus respectivos sistemas eléctricos, con el fin de asegurar su correcto funcionamiento a largo plazo, minimizar posibles fallas y extender la vida útil de los equipos. Igualmente, se recomienda incorporar un sistema de monitoreo que permita evaluar el desempeño energético del alumbrado público, facilitando así la identificación de mejoras y reducciones en el consumo energético.

También se aconseja establecer un programa de mantenimiento que contemple la poda regular de árboles cercanos a las luminarias. Esta acción previene que las ramas interfieran con la iluminación, mejorando la visibilidad y la seguridad, además de evitar riesgos eléctricos y proteger la infraestructura de los equipos instalados.

Finalmente se da por terminado el informe de actividades del contrato de obra Nº 002-2025, quedamos atentos a sus observaciones.

Atentamente,

**ENERGY GUILD S.A.S**
**NIT: 901.384.307-1**
**R.L. CARLOS FERLEY RAMÍREZ USAQUÉN**
**C.C: 1.117.503.680**

ANEXOS:

1. CERTIFICADO DE PRODUCTO, CERTIFICADO DE GARANTIA, PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA TRANSFORMADORES, FICHA TECNICA.
2. BITACORA
3. TABLA DE CONTROL DE CLIMA
4. ACTAS DE RECIBO FINAL
5. ACTA DE MODIFICACION DE MEMORIA DE CANTIDADES.
6. MEMORIAS DE CANTIDADES
7. RESOLUCION DE VEEDURIA
8. ACTA RECIBIDO DE VEEDURIA
9. ACTA DE CONFORMACION DE VEEDURIA
10. PLANILLAS DE SEGUIRIDAD SOCIAL
11. CERTIFICADO DE PARAFICALES
12. FACTURA
13. PAGO AL FIC
14. CERTIFICADO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
15. CERTIFICADO DE IMPREVISTOS
16. ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES RETIRADOS.
17. SOCIALIZACION DEL PROYECTO.


Teléfono: 310 634 24 94 |email: energyguildsas@gmail.com

# CERTIFICADO DE PRODUCTO
CERTIFICATE OF PRODUCT

Nº. 17808C1/261

## LENOR COLOMBIA S.A.S.
CERTIFICA / CERTIFIES

| PRODUCTO / PRODUCT | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION |
|---|---|
| LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO | (*) Referencias / (*) References: Ver Anexo No. 1 / See Annex No. 1 |

Titular del Certificado / Certificate Holder

## FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A.

Calle 57B Sur # 72 A 23
IMPORTADOR
NIT: 800127132 - 2

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S. y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo / The product above identified has been assessed by LENOR COLOMBIA S.A.S and was found compliant with the requirements of the following normative reference

República de Colombia. / Republic of Colombia Resolución 40150 de 03 de mayo de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia "Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público-RETILAP
Artículo 2.6.2

Esquema de Certificación N.º / Certification Scheme N.º 5 RETILAP determinado en función de la realización efectiva de las actividades de evaluación mínimas establecidas en el Reglamento / determined based on the effective implementation of the minimum evaluation activities established in the normative reference.

País de origen / Country of origin: CHINA
Marca / Brand: SYLVANIA

Todas las características e identificación del producto se encuentran detalladas en ANEXO Nº 1 que consta de una (1) páginas y corresponde al alcance certificado y ANEXO N.º 2 que consta de una (1) páginas y corresponde a la información del fabricante y de los reportes de ensayo.
All the characteristics and identification of the product covered by this certificate of product are specified in ANNEX N° 1 consisting of one (1) pages and corresponds to the certified scope and ANNEX N° 2 consisting of one (1) pages and corresponds to the information of the manufacturer and the test reports

Fecha de expedición / Issuance date: 24 de junio de 2025
Fecha seguimiento N.º 1 /Surveillance date N.º 1:
Antes de / Before: 23 de junio de 2026
Versión / Version: 00

Fecha de vencimiento / Expiration date: 23 de junio de 2030
Fecha seguimiento N.º 2 / Surveillance date N.º 2:
Antes de / Before: 23 de febrero de 2028

Vigencia: cinco (5) años a partir de la fecha de emisión del certificado sujeto a seguimientos periódicos.
Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con cuatro meses de anticipación a la fecha indicada, en los meses 12 y 32 según el esquema.
Validity: five (5) years from the date of issuance of the certificate subject to periodic surveillance.
Surveillance shall initiate at least three months prior to the date indicated in months 12 and 32 according to the certification scheme.

BEYANIRA VARGAS MANRIQUE
Firmado digitalmente por BEYANIRA VARGAS MANRIQUE
Fecha: 2025.06.24 14:46:03 -05'00'

Director Administrativo



ISO/IEC 17065:2012

ANEXO N. º 1 / ANNEX N. º 1
Certificado de producto N.º / Certificate of product N.º 17808C1/261
Producto / Product: LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO
Categoría / Category: LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>DESCRIPTION / TECHNICAL CHARACTERISTICS | REFERENCIA<br>REFERENCE |
|---|---|---|
| 1 | LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO<br>Modelo: ZD229<br>Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA<br>Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100V-240V, 110V-240V, 120V-240V, 100V-277V, 110V-277V, 120V-277V, 198V- 242V, 200V-240V, 220V-240V<br>Potencia o rango de potencias de operación (W): 35W-200W<br>Temperatura de color (K): 2.700 -3.000K(WW), 4.000-4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL)<br>Uso: Alumbrado Público<br>Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares mojados<br>Frecuencia (Hz): 60HZ<br>Dimerizable: SI | LED STREET LIGHT<br>ZD229 |

**FIN DEL ANEXO N. º 1 / END OF ANNEX Nº 1**



ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
IAF

ANEXO N. º 2 / ANNEX N. º 2

Información adicional del certificado de producto N.º / Additional information of the product certificate Nº: 17808C1/261

Razón Social del fabricante / Manufacturer's company name:
Shanghai Yaming Lighting Co., Ltd.

Dirección del fabricante / Manufacturer's address:
No.1001, Jianxin Road, Malu Town, Jiading Distric, Shanghai, China

Información de los reportes de ensayo / Test report information:

| Nº ACREDITACIÓN<br>ACCREDITATION NUMBER | NOMBRE DEL LABORATORIO<br>LABORATORY NAME | Nº DE REPORTE DE ENSAYO<br>TEST REPORT NUMBER |
|---|---|---|
| L3038 | TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd | CN240QFS 001 |
| L2999 | CQC Intime Testing Technology Co., Ltd. | 20220907G28029 |
| 600177-0 | Guangdong Meide Testing Technology Co. Ltd. | N02A22120527L00201 |

**FIN DEL ANEXO N. º 2 / END OF ANNEX Nº 2**

# CERTIFICADO DE PRODUCTO

Nº. CS-LCO-17161-2024/443

## LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

| PRODUCTO (*) | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS | (*) Referencias: Ver Anexo No. 1 |

Titular del Certificado

**FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A**

Calle 57B Sur # 72 A – 23, Bogotá D.C.
IMPORTADOR
NIT: 800.127.132-2

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE: Resoluciones 90708 del 30 de agosto de 2013, 90907 del 25 de octubre de 2013, 90795 del 25 de Julio de 2014 y 40492 de 24 de abril de 2015 del Ministerio de Minas y Energía.
Articulo 20.22

Ensayos ejecutados bajo la norma IEC 61215-1:2021 y IEC 61730-2:2023

Esquema de Certificación Nº 5 - ISO/IEC 17067: 2013

(*) Todas las Características e Identificación del Producto cubierto por el presente Certificado de producto se encuentran detalladas en el documento Anexo que hace parte de este Certificado: ANEXO No. 1 que consta de una (1) página.

Fecha de emisión: 29 de Octubre de 2024
Fecha de expiración: 28 de Octubre de 2027
Fecha próximo seguimiento: 28 de Octubre de 2025**

Vigencia: tres (3) años a partir de la fecha de emisión del certificado sujeto a seguimientos periódicos.
**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada

Director de Certificación

LEONARDO MARIÑO ANGARITA

Firmado digitalmente por LEONARDO MARIÑO ANGARITA
Fecha: 2024.10.29 15:38:57 -05'00'

| ANEXO No. 1<br>Certificado de producto Nº. CS-LCO-17161-2024/443<br>PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS | | |
|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | REFERENCIA |
| 1 | PANEL SOLAR DESDE 100W HASTA 720W SILICIO MONOCRISTALINO | PANEL SOLAR M |
| 2 | PANEL SOLAR DESDE 100W HASTA 720W SILICIO POLICRISTALINO | PANEL SOLAR |
| 3 | PANEL SOLAR DESDE 100W HASTA 720W SILICIO MONOCRISTALINO BIFACIAL | PANEL SOLAR BIFACIAL |

**FIN DEL ANEXO No. 1**

# CERTIFICADO DE PRODUCTO
CERTIFICATE OF PRODUCT

**Nº. 17808C1/261**

## LENOR COLOMBIA S.A.S.
CERTIFICA / CERTIFIES

| PRODUCTO / PRODUCT | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION |
|---|---|
| LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO | (*) Referencias / (*) References: Ver Anexo No. 1 / See Annex No. 1 |

Titular del Certificado / Certificate Holder

**FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A.**

Calle 57B Sur # 72 A 23
IMPORTADOR
NIT: 800127132 - 2

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S. y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo / The product above identified has been assessed by LENOR COLOMBIA S.A.S and was found compliant with the requirements of the following normative reference

República de Colombia. / Republic of Colombia Resolución 40150 de 03 de mayo de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia "Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público-RETILAP
Artículo 2.6.2

Esquema de Certificación N.º / Certification Scheme N.º 5 RETILAP determinado en función de la realización efectiva de las actividades de evaluación mínimas establecidas en el Reglamento / determined based on the effective implementation of the minimum evaluation activities established in the normative reference.

País de origen / Country of origin: CHINA
Marca / Brand: SYLVANIA

Todas las características e identificación del producto se encuentran detalladas en ANEXO Nº 1 que consta de una (1) páginas y corresponde al alcance certificado y ANEXO N.º 2 que consta de una (1) páginas y corresponde a la información del fabricante y de los reportes de ensayo.
All the characteristics and identification of the product covered by this certificate of product are specified in ANNEX N° 1 consisting of one (1) pages and corresponds to the certified scope and ANNEX N° 2 consisting of one (1) pages and corresponds to the information of the manufacturer and the test reports

Fecha de expedición / Issuance date: 24 de junio de 2025
Fecha seguimiento N.º 1 /Surveillance date N.º 1:
Antes de / Before: 23 de junio de 2026
Versión / Version: 00

Fecha de vencimiento / Expiration date: 23 de junio de 2030
Fecha seguimiento N.º 2 / Surveillance date N.º 2:
Antes de / Before: 23 de febrero de 2028

Vigencia: cinco (5) años a partir de la fecha de emisión del certificado sujeto a seguimientos periódicos.
Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con cuatro meses de anticipación a la fecha indicada, en los meses 12 y 32 según el esquema.
Validity: five (5) years from the date of issuance of the certificate subject to periodic surveillance.
Surveillance shall initiate at least three months prior to the date indicated in months 12 and 32 according to the certification scheme.

BEYANIRA VARGAS MANRIQUE
Firmado digitalmente por BEYANIRA VARGAS MANRIQUE
Fecha: 2025.06.24 14:46:03 -05'00'

**Director Administrativo**



ONAC ACREDITADO
IAF

ANEXO N. º 1 / ANNEX N. º 1
Certificado de producto N.º / Certificate of product N.º 17808C1/261
Producto / Product: LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO
Categoría / Category: LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>DESCRIPTION / TECHNICAL CHARACTERISTICS | REFERENCIA<br>REFERENCE |
|---|---|---|
| 1 | LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO<br>Modelo: ZD229<br>Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA<br>Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100V-240V, 110V-240V, 120V-240V, 100V-277V, 110V-277V, 120V-277V, 198V- 242V, 200V-240V, 220V-240V<br>Potencia o rango de potencias de operación (W): 35W-200W<br>Temperatura de color (K): 2.700 -3.000K(WW), 4.000-4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL)<br>Uso: Alumbrado Público<br>Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares mojados<br>Frecuencia (Hz): 60HZ<br>Dimerizable: SI | LED STREET LIGHT<br>ZD229 |

**FIN DEL ANEXO N. º 1 / END OF ANNEX Nº 1**

ANEXO N. º 2 / ANNEX N. º 2
Información adicional del certificado de producto N.º / Additional information of the product certificate N°: 17808C1/261

Razón Social del fabricante / Manufacturer's company name:
Shanghai Yaming Lighting Co., Ltd.

Dirección del fabricante / Manufacturer's address:
No.1001, Jianxin Road, Malu Town, Jiading Distric, Shanghai, China

Información de los reportes de ensayo / Test report information:

| N° ACREDITACIÓN<br>ACCREDITATION NUMBER | NOMBRE DEL LABORATORIO<br>LABORATORY NAME | N° DE REPORTE DE ENSAYO<br>TEST REPORT NUMBER |
|---|---|---|
| L3038 | TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd | CN240QFS 001 |
| L2999 | CQC Intime Testing Technology Co., Ltd. | 20220907G28029 |
| 600177-0 | Guangdong Meide Testing Technology Co. Ltd. | N02A22120527L00201 |

**FIN DEL ANEXO N. º 2 / END OF ANNEX Nº 2**

SYLVANIA
Feilo Sylvania Colombia S.A.
Calle 57BSur No. 72A - 23
Bogotá D.C. Colombia
T +57 (1) 7 82 52 00

**Declaración de Primera parte Proveedor**

**Consecutivo: DCL-06**
**Feilo Sylvania Colombia S.A Dirección:**
**Calle 57B Sur No 72A-23 Teléfono:**
**601 7825200 Correo Electrónico:**
**servicioalcliente.co@sylvania-lighting.com**
Fecha de expedición
**16 de marzo 2024**
Lugar de Expedición:
**Bogotá D.C., Colombia**
Fecha de Vigencia
**16 de agosto 2025**

---

**Declaración de Conformidad RETIE**
**Nosotros, Feilo Sylvania Colombia S.A, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto descrito a continuación cumple con los requisitos especificados en la resolución 40117 del 3 de abril de 2024.**

**Descripción del Producto:**

- Nombre: **Controlador solar MPPT**
- País de Origen: **CHINA**
- Modelo/Número de Serie:

| PRODUCT | FACTORY PRODUCT INFORMATION | IMPORTER PRODUCT INFORMATION |
|---|---|---|
| MPPT CONTROLLER | ML2420<br>ML2430<br>ML2440 | P40432<br>P29543<br>P40433 |

- **DESCRIPCIÓN & ALCANCE:** Es un dispositivo que permite aprovechar energía generada por paneles solares para cargar y descargar baterías. Adicionalmente, es capaz suministrar energía desde las baterías y gestionar funcionamiento de dispositivos de iluminación de forma profesional, adecuados especialmente para este tipo de solución.

**Normas/Especificaciones con las que se Declara la Conformidad:**

| Norma | Titulo | Edición / Fecha de emisión |
|---|---|---|
| IEC 62109-1 | Ensayos | 2024 |

**SYLVANIA**
**Feilo Sylvania Colombia S.A.**
Calle 57BSur No. 72A - 23
Bogotá D.C. Colombia
T +57 (1) 7 82 52 00

**Detalles del Cumplimiento:**
El producto ha sido evaluado y se ha encontrado en conformidad con las normas y especificaciones mencionadas. La evaluación se ha llevado a cabo mediante pruebas y análisis para garantizar que cumple con los requisitos técnicos, de seguridad y de desempeño establecidos por la resolución 40117 de 2024 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas artículo 2.3.3.1.

**Documentación de Soporte:**
Los documentos que soportan esta declaración incluyen informes de pruebas, fichas técnicas y están disponibles para revisión bajo solicitud.

**Información Adicional (si aplica):**
El producto fue fabricado cumpliendo con las buenas prácticas y teniendo en cuenta los lineamientos establecidos para este tipo de producto.

**Compromiso del Proveedor:**
Nos comprometemos a mantener la conformidad con los requisitos especificados y a revisar y actualizar esta declaración en caso de cualquier cambio que afecte la conformidad del producto.

**Oscar Javier Jurado**
**Representante Legal**

**Erika Tatiana Mateus**
**Coordinadora de Certificación y producto**
**Ingeniera Electricista**
**SN205-124572**

SIEMENS energy

# Certificado de Garantía No.: 04950

Comprador/Beneficiario: DISTRIBUIDOR COLOMBIA

Ref 45KV A 13.200/240V Serie: 458266 Factura No.: 00000 Fecha: 28 06 2025

Vigencia: Desde 03 07 2025 Hasta 04 07 2026

Siemens S.A. Garantiza que cualquier parte del transformador que resulte defectuosa, tanto en su material como en su fabricación dentro del periodo definido en este documento, sera reparada o reemplazada a criterio de Siemens S.A. Y que el valor de los materiales, elementos o accesorios, así como la mano de obra necesaria, no tendrán ningún costo para EL COMPRADOR y estarán a cargo de Siemens S.A, bajo los términos y condiciones enunciados en el presente certificado de garantía.

CONDICIONES:

**1. El COMPRADOR debe llenar en su totalidad el desprendible para registro de la garantía y entregarlo a Siemens S.A o al distribuidor en la semana** siguiente a la fecha de compra y/o instalación. Este desprendible debe venir con el Visto Bueno de la Empresa de Energía eléctrica de la localidad.
2. Que los daños o desperfectos hayan sido notificados a Siemens S.A. dentro del periodo de garantía establecido en el presente certificado.
**3. Que el COMPRADOR sitúe el transformador defectuoso directamente en las instalaciones de cualquiera de los talleres oficialmente autorizados por Siemens S.A. (aplica para transformadores <= S/15 kV y de potencia <= a 500 kVA) o directamente en la fabrica de Tenjo (aplica para transformadores <= S/15 kV y de potencia <= a 500 kVA) 8**
**4. Que el COMPRADOR conceda la oportunidad y el tiempo requerido para realizar los trabajos que sean necesarios para la reparación del equipo. Las piezas** defectuosas que se reemplacen en el transformador quedaran como propiedad de Siemens S.A.
5. La responsabilidad de Siemens S.A. se restringe única y exclusivamente a la atención del equipo en reclamación.
6. Para los gastos, tales como fletes, empaque, transporte, estadias de personal, montaje o desmontaje del producto y/o equipo en las instalaciones del usuario, se procederá de conformidad con el numeral 3 del presente documento. En consecuencia, Los costos generados de las actividades anteriormente **relacionadas correrán por cuenta exclusiva de EL COMPRADOR.**
7. La garantía de Siemens S.A. no cubre daños y/o dificultades causados por el desgaste normal del producto o de las piezas que integran el mismo, de la **misma manera no se asumen los daños causados por EL COMPRADOR o por terceros, especialmente los derivados de una operación indebida o** negligente, mantenimiento o almacenaje inadecuados, operación anormal o en desacuerdo con las especificaciones técnicas, obras civiles mal terminadas, mala calidad de las bases en que se asientan o influencias de la naturaleza química, electroquímica, eléctrica o atmosférica.
8. Quedan excluidas de responsabilidad por defectos, las partes o piezas consideradas como de consumo o de fácil deterioro, tales como:
Silicato granulado. (aplica para transformadores con filtro de silicagel)
Nitrógeno de alta pureza. (aplica para transformadores con dispositivo de recarga permanente y/o válvula para la recarga del colchón de gas)
**9. El presente certificado de garantía sera exigido, independientemente de cualquier aviso, si el COMPRADOR sin anuencia previa escrita de Siemens S.A.** hace o manda hacer a traces de terceros, modificaciones o reparaciones en el producto o equipo, esto sera una causal directa de la perdida de la garantía de su equipo y por su consiguiente examinara a Siemens S.A. de su responsabilidad al respecto.

Siemens S.A.
Autopista Medellin Km 8.5 costado sur
Tenjo - Cundinamarca
Telefono: (57+1) 294 2326
Linea Gratuita de atencion al cliente 01 8000-51.9001

SIEMENS SA

Continua al respaldo.

2011-07 - 10029803 valores cadena

**CERTIFICADO DE GARANTIA No.:** 04950

Comprador / Beneficiario: DISTRIBUIDOR COLOMBIA

Ref.: 45 KVA 13.200/220V. Serie 458266 Factura No.: Fecha: 28 /06 - 2025

Vigencia: 12 MESES meses: Desde 03 / 07 /2025 Hasta 04 / 07 /2026

Lugar y fecha de Instalación:

Vo. Bo. emrpesa de Energia Eléctrica de la Localidad:

Favor remitir a:
Siemens S.A.
Autopista Medellin Km 8.5 costado sur
Tenjo - Cundinamarca
Telefono: (57+1) 294 2326
Linea Gratuita de atencion al cliente 01 8000-51.9001

Firma del Comprador

2011-07 - 10029803 valores cadena

SYLVANIA

# LED Street Light

KIT SOLAR ZD229 60W 36h

**P38415**

SylSmart City

Opcional




**Foto de referencia**

* Poste y brazo no incluidos

## KIT SOLAR STREET ZD229 60W 36h

Sistema integral de iluminación solar, el cual aprovecha la energía del sol para proporcionar una iluminación de alta calidad. Esta innovadora tecnología ofrece una forma conveniente y sostenible de iluminar espacios con un mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere punto eléctrico.

### CARACTERÍSTICAS

**Componentes**: Luminaria Street light ZD229 LED de alta eficacia, Panel solar policristalino fotovoltaico y batería, soporte para panel solar, controlador solar y 3 mt de cable solar para conexión del panel solar, conjunto 100% solar, no requiere cableado o acometida eléctrica

Fácil instalación, para instalación en poste vertical

Temperatura de operación del sistema solar 0°C~+45°C

Panel solar con vidrio autolimpiante de alta transmisión con revestimiento antirreflectante

### APLICACIONES

Alumbrado exterior en parques, senderos peatonales, jardines, terrazas, plazoletas.

Áreas comunes en conjuntos residenciales, industria y comercio.

Alumbrado público en senderos peatonales y vías secundarias.

LED SOLAR

Amigable con el medio ambiente

AHORRO ENERGÉTICO

Facilidad DE INSTALACIÓN


### CONFIGURACIÓN DE CORRIENTE DE OPERACIÓN Y AUTONOMIA

El kit cuenta con (2) opciones de configuración, variando la autonomía y el flujo luminoso. La **I opción** permite a la luminaria funcionar al 100% de potencia durante las 12 horas de la noche. La **II opción** se ha configurado para aumentar la autonomía por medio de una atenuación durante determinadas horas de la noche.

| Op. | Potencia | Programación | Flujo Luminoso | Consumo | Autonomía |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 60 W | 100% - 12 H | 9300 lm | 720 Wh | 43 H |
| II | 60 W | 100% - 4H | 8413 lm | 478 Wh | 64 H |
| | 40 W | 66% - 4H | 5553 lm | | |
| | 20 W | 33% - 4H | 1832 lm | | |

Se recomienda **NO** descargar la batería por encima del 80% para prolongar *su vida útil y correcto funcionamiento. Control remoto* ***NO INCLUIDO***.

### FOTOMETRIA




características de los productos pueden ser dificadas sin previo aviso según la evolución a tecnología LED. 11/23..

Producto Ecológico:Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

by FEILO SYLVANIA

SIEMENS energy

Protocolo de Pruebas para transformadores

## Protocolo de Pruebas para transformadores

| Cliente | Pedido | Cantidad | Tipo | Diseño |
|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDOR COLOMBIA | | 1 | CFOUM 234-07 3S/15 | 8819 |

| Oferta No. | Transformador | Fabricante | No. de serie |
|---|---|---|---|
| | NUEVO | SIEMENS ENERGY S.A.S. | 458266 |

| Potencia (kVA) | Fases | Refrigeración | Frec(Hz) | Tension Serie (kV) | Calent Dev (°C) | NBA AT/bt (kV) | Clase Aislam. | Altura Diseño (msnm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 3 | ONAN | 60 | 15.0/1.2 | 65 | 95/30 | Ao | 1000 |

| | Tension (V) | Despacho (V) | Denominaciones | Corriente (A) | Despacho (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alta Tension | 13200 | 13200 | +1-3*2.5% | 1,97 | 1,97 |
| Baja Tension | 220/127 | 220/127 | | 118,10 | 118,10 |

| Liquido Aislante Mineral Referencia | Tension Ruptura (kV) | Metodo |
|---|---|---|
| ONAN | 45 | ASTM-877 |

| | Tiempo Lectura (seg) | Tension Prueba (kV) | AT. contra Bty Tierra (Mohm) | BT. contra AT y Tierra (Mohm) | AT. contra BT (Mohm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia de aislamiento | 60 | 5 | 14000 | 15000 | 20000 |

| Relación de Transformación | Polaridad | Grupo Conexion | Fase-Fase | Fase- Neutro |
|---|---|---|---|---|
| | | Dyn5 | | |

| Pos. | Tension Derivación | U-V | V-W | W-U | Nominal | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13530 | 106,474 | 106,484 | 106,481 | 106,521 | 105,989 | 107,054 |
| 2 | 13200 | 103,864 | 103,869 | 103,870 | 103,923 | 103,403 | 104,443 |
| 3 | 12870 | 101,250 | 101,265 | 101,254 | 101,325 | 100,818 | 101,832 |
| 4 | 12540 | 98,650 | 98,650 | 98,640 | 98,727 | 98,233 | 99,221 |
| 5 | 12210 | 96,108 | 96,104 | 96,110 | 96,126 | 95,984 | 96,569 |

| | | U-V | V-W | W-U | Promedio | Material Fabricación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia Entre Terminales | A.T. (Ohm) | 57,090 | 56,510 | 57,250 | 56,950 | COBRE |
| | B.T. (mOhm) | 9,209 | 9,229 | 9,235 | 79,224 | COBRE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ensayos de Aislamiento | BT Contra AT y Tierra (kV) | 10KV | Tension (V) 426 | Tiempo(S) 18 |
| | AT Contra BT y Tierra(kV) | 20Kv | Frecuencia (Hz) 480 | |

| | Tension (V) | I0 (A) | I0(A) | I0(A) | Promedio (%) | Garantia (%) | Po.Medida (W) | Po. Garantia (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensayo sin Carga | 240 | 0.74 | 0,73 | 0,81 | 0,62 | 3,5 % | 177 | 180 |

| | | Medidas 20 | Referidas a (°C) 85 | Garantizadas a (°C) 85 |
|---|---|---|---|---|
| Ensayo en Corto Circuito | Corriente (A) | 1,97 | | |
| | Tension (V) | 374 | | |
| | Perdidas (VV) | 540,00 | 673,23 | 710 |
| | 12R (W) | 536,71 | 973,60 | |
| | Impedancia (%) | 2,14 | 2,33 | 3,0 |

| Regulacion a plena carga y f.p 0,8(%) | Nivel de eficiencia mínima (al 50% de carga segun NTC 818 - NTYC 819) | Tipo |
|---|---|---|
| 0.90 | 1000.00/0.90 | D |

| Masa Total (Kg) | Vol. Liq. Aisl (E) | Dimens. Aprox. Totales (m) | | | Pintura | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Largo | Ancho | Alto | Color | Espesor | Ambiente (m) |
| 365 | 80 | 0.570 | 0.305 | 0.685 | TGIC POLIESTER | >115 | |

| Número de elementos Radiación | Largo Radia | Ancho Radia | Lámina |
|---|---|---|---|
| | | | |

Observaciones

LIBRE DE PCB'S
SEGÚN RESOLUCIÓN 0222/2011 - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION

NORMA: NTC

| Cliente/Interventor | Siemens/Control Calidad | Fecha Fabricación |
|---|---|---|
| | FERNANDO BARON | 06 25 |
| Matrícula No. | Matrícula No. | Fecha Documento |
| | Cn205 - 13114 | 28 06 25 |
| | SIEMENS SA | |



No puede ser copiado o reproducido sin autorización del Representante de Calidad y de la gerencia Austral andina




No. 197800


SYLVANIA

# LED Street Light

KIT SOLAR ZD229 60W 36h

**P38415**







**Foto de referencia**

## DATOS LUMINARIA


### INFORMACIÓN ÓPTICA


| | |
|---|---|
| **Temperatura de color** | 4000K (NW) |
| **Flujo luminoso inicial** | 9300 lm |
| **Tipo de distribución** | Tipo II S |
| **Reproducción de color (IRC)** | ≥70 |
| **Vida útil LED** | 100000 h * |
| **Transmitancia Lente** | 92% |
| **Tipo chip LED** | SMD 3031 |
| **Número de chip LED** | 120 pcs |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS Y FÍSICOS

| | |
|---|---|
| **Tipo de Lente** | PC |
| **Ángulo de inclinación** | -15° a 15° |
| **Eficacia Luminaria** | 159 lm/W |
| **Potencia Luminaria** | 60 W (Atenuable) |
| **Base fotocelda** | NO |
| **Grado de protección** | IP66 / IK08 |
| **Temperatura de operación Ta** | -25°C ~ +45°C |
| **Dimensiones Luminaria** | 515x190x98 mm |
| **Diametro máx. brazo** | 50-60 mm |
| **Acabado Luminaria** | Pintura gris |

*Vida util LED L70 LM80 TM21




características de los productos pueden ser dificadas sin previo aviso según la evolución a tecnología LED. 11/23..

Producto Ecológico:Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

by FEILO SYLVANIA

SYLVANIA

# LED Street Light

KIT SOLAR ZD229 60W 36h

**P38415**





Foto de referencia

## DATOS PANEL


| | |
|---|---|
| **Cantidad de Paneles** | 2 |
| **Potencia máxima paneles unit.** | 165W |
| **Tensión max. de salida unit** | 19.21V |
| **Corriente max. Unit** | 8.85A |
| **Corriente de corto circuito unit** | 9.45A |
| **No de Celdas** | 36(4X9) |
| **Fusible** | Max 15A |
| **Eficiencia Modulo** | 16.9% |
| **Material panel/marco** | Vidrio Templado/ Aluminio anodizado |
| **Garantía de fabricación** | 10años(90% Pnominal)<br>25 años(84% Pnominal) |
| **Diodo de protección** | (Bypass) Evita corrientes inversas |
| **Tolerancia de potencia + (%)** | 0~+3% |
| **Temperatura de operación Ta** | Max 85°C |
| **Dimensiones Unit. [mm]** | 1482x676x30 mm |
| **Peso Unit [kg]** | 11.1 kg |

**Bajo regulación de normas: IEC61215 e IEC61730**

## CURVA DE EFICIENCIA





## CURVA DE CORRIENTE Y TENSIÓN




Comportamiento del panel en las siguientes condiciones:
**Temperatura constante** de **25°C**
**Radiación variable** en **W/m2**
**Corriente variable** en **A**

## DIMENSIONES PANEL




características de los productos pueden ser
dificadas sin previo aviso según la evolución
a tecnología LED. 11/23..

Producto Ecológico:Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

SYLVANIA

# LED Street Light

KIT SOLAR ZD229 60W 36h


**P38415**



Foto de referencia

## DATOS BATERIA

| | |
|---|---|
| **Cantidad de Baterias** | 4 |
| **Tipo batería** | Litio (LiFePO4) 12VDC |
| **Capacidad Unit [Ah]** | 50 |
| **Tensión nominal [VDC]** | 12.8 |
| **Ciclos de funcionamiento** | >3650 ciclos @ DOD 50% |
| **Vida útil estimada** | >10 años |
| **Temperatura Operación [°C]** | Carga: 0°C~+55°C<br>Descarga: -10°C~+60°C |
| **Dimensiones Unit [mm]** | 372x203x79 mm |
| **Peso Unit [kg]** | 5.8 Kg |
| **Autonomía [Horas]** | 43 |
| **BMS** | Gestion inteligente de energía |





## CONTROLADOR SOLAR




Foto de referencia

## CONEXIÓN DEL CONTROLADOR




**Consideraciones generales.**

Controlador solar que permite dimerización/atenuación (uso eficiente de la energía) del conjunto optico.

| | |
|---|---|
| **Máx. potencia (Solar)** | 200W/12VDC \| 400W/24VDC |
| **Máx. potencia (Luminaria)** | 80W/12VDC \| 160W/24VDC |
| **Rango de corriente ajustable** | 50mA - 5600mA |
| **Período de trabajo de carga** | 9 periodos / escenas distinas |


is características de los productos pueden ser odificadas sin previo aviso según la evolución la tecnología LED. 11/23..


Producto Ecológico:Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.


SYLVANIA

# LED Street Light

KIT SOLAR ZD229 60W 36h

**P38415**

## PLANO DE SOPORTES PARA PANEL




## CONTROL PARA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Control remoto ***NO INCLUIDO*** con la compra del kit. Consulte con su asesor acerca del dispositivo.




Foto de referencia

1. Tecnología MPPT con eficiencia de seguimiento de hasta el 99,5 % y una eficiencia de conversión de carga de hasta el 96 %.
2. Con la función de detección de CC y CC, cuando el voltaje de la batería cae al punto de voltaje de conmutación de CC, cambiará automáticamente a la fuente de alimentación de CC. Sin CC, cuando la batería continúa descargándose más allá del punto de sobredescarga, cierre la salida.
3. Voltaje de conmutación configurable.
4. Los parámetros de funcionamiento se pueden configurar con un control remoto.
5. Función de protección de alta y baja temperatura para la batería de almacenamiento en carga y descarga, y temperatura de funcionamiento configurable
6. Se pueden seleccionar varios modos de energía inteligente para ajustar automáticamente la potencia de carga de acuerdo con la potencia de la batería.
7. Múltiples funciones de protección, como protección de conexión inversa de batería/PV, cortocircuito de LED/circuito abierto/protección de potencia limitada, etc.
8. Con carcasa de metal de aluminio y grado de impermeabilidad IP67.

Notas:

1. El desempeño del Kit Solar depende de las condiciones climaticas particulares y obstrucciones en la radiacion solar sobre el panel fotovoltaico.
2. Componentes: Sistema compuesto por 2 panel(es), 4 bateria(s) de litio y una luminaria dimerizable.
3. El kit se entrega con 3 m de cable solar para conexión de la luminaria y 3m de cable solar para conexión del panel solar, cantidades de cable adicionales deben ser solicitadas antes de la fabricación y tendrán un costo adicional.
4. El peso y dimensiones finales dependen de la versión de los componentes y accesorios incluidos en la solución.
5. Se recomienda instalar en postes de mas de 10 cm de diametro. Verificar con el proveedor del poste el peso máximo soportado.

* Verificar la resistencia del poste de acuerdo al peso del kit solar y dimensiones del panel solar

* Dependiendo del diametro de poste es posible que sea necesario modificar algunas partes del montaje.


características de los productos pueden ser odificadas sin previo aviso según la evolución la tecnología LED. 11/23..

Producto Ecológico:Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

by FEILO SYLVANIA

# LED Street ZD229

*LED STREET ZD229 40-60W NW 3P*

**P29452**



Luminaria LED para iluminación vial y exterior, con diseño moderno y robusto de un cuerpo en aluminio inyectado. Montaje en tubo de soporte para poste horizontal o en punta. Proyección uniforme de la luz , reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

## CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED SMD y lentes en policarbonato
Chasis robusto en aluminio inyectado y liviano
Vidrio de protección plano de alta transmitancia
Base para fotocelda 3 pines. Opcional base 7 pines.
Driver atenuable 0-10VDC y configurable con reostato de ajuste, opcional con la base 7pines
Soporte con ángulo ajustable para fácil instalación

SylSmart City
Opcional

## APLICACIONES


Alumbrado público en calles, avenidas y autopistas
Iluminación general en exteriores. Parques, plazoletas y parqueaderos

LED
>22 años de vida
(Uso 12 horas al dia)
Tecnología Amigable con el medio ambiente
Ultra Resistente
ENCENDIDO INSTANTANEO
CE
RoHS

## DATOS ÓPTICOS

| | |
|---|---|
| **Temperatura de color** | 4000K |
| **Flujo luminoso nominal máximo** | 9300 lm |
| **Atenuable** | Opcional (Tipo 0-10V) |
| **Tipo de distribución** | Tipo II S |
| **Vida útil estimada** | 100000h L70 LM80-TM21 |
| **Eficacia** | 155 lm/W |
| **Reproducción de color (IRC)** | >70 |
| **Consistencia de color** | SDCM ≤ 7 |
| **Tipo chip LED** | SMD 3030 |
| **Número de chip LED** | 120 pcs |
| **Corriente Máxima de entrada Módulo** | 340 mA |
| **Tipo de Lente** | PC |
| **Transmitancia Lente** | 0.92 |
| **Lentes con distribución única** | SI |
| **Vidrio Protector** | Plano alta transmitancia |
| **Ángulo de inclinación** | -15° a 15° |


## DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA




## CONFIGURACIÓN DE CORRIENTE DE OPERACIÓN

| Corriente Módulo | Flujo Luminoso | Potencia |
|---|---|---|
| 340 mA | 9300 lm | 60 W |
| 303 mA | 8288lm | 53 W |
| 265 mA | 7249lm | 47 W |
| 228 mA | 6236lm | 40 W |

## MANTENIMIENTO DE FLUJO LUMINOSO




# LED Street ZD229


*LED STREET ZD229 40-60W NW 3P*

**P29452**

## ESQUEMA PRODUCTO





## ÁNGULOS DE INCLINACIÓN




## DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|---|---|
| **Potencia de entrada max.** | 60 W |
| **Tensión de entrada** | 100-277 V 50/60 Hz |
| **Corriente de entrada máx** | 0.3A @220V |
| **Factor de potencia** | 0.9 |
| **Distorsión armónica (THD)** | <20% |
| **Tipo de driver** | Corriente Constante |
| **Atenuable** | Opcional (0-10V) |
| **Eficiencia driver** | >90% |
| **Protección integrada driver** | 10KV línea-tierra |
| **Tensión de salida DC** | 100-185V |
| **Corriente de salida DC @Pmax** | 340 mA |
| **Corriente de salida DC mínima** | 245 mA |
| **Potencia mínima** | 40W |
| **Protecciones Corto Circuito/Temp.** | SI |
| **Clase aislamiento** | Clase I |
| **Protección Transitorios** | DPS 10KV |
| **Base fotocelda** | NEMA 3 pin |

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN




La señal de control para la atenuación debe cumplir con el estándar IEC 60929 Anexo E, que define el driver o balasto como fuente de corriente.

Driver ensamblado en bandeja portaequipo anclada sobre la estructura interna de la luminaria, de fácil mantenimiento.

El Driver LED incluye la protección de sobrecarga interna.

La protección de sobre-corriente del Driver desconecta la carga ante un corto citcuito y reconecta automáticamente.

### Características adicionales

Acometida 3x14AWG con prensaestopa para asegurar hermeticidad

Soporte para instalación en brazo horizontal o punta de poste

Conductores tipo cable con conectores en todas las conexiones.

## DATOS FÍSICOS

| | |
|---|---|
| **Acabado** | Gris RAL7004 |
| **Grado IP conjunto óptico / eléctrico** | IP66 / IP66 |
| **Grado IK conjunto óptico** | IK08 |
| **Grado IK conjunto eléctrico** | IK08 |
| **Dimensiones (LxWxH)** | 515x190x98 mm |
| **Chasis** | Aluminio inyectado |
| **Tipo de montaje** | Brazo horizontal/vertical |
| **Diametro brazo** | 50-60 mm |
| **Peso (Kg)** | 2.5 Kg |
| **Temperatura de operación Ta** | -25°C ~ +45°C |

## DATOS DE EMPAQUE

| | |
|---|---|
| **Unidades por caja** | 1 |
| **EAN-13** | 770204829452x |
| **EAN-14** | 1770204829452x |

**Nota:**Es necesario seguir las instrucciones de la guia de instalación para asegurar el correcto desempeño del producto.

La correcta conexión de la tierra de protección asegura el funcionamiento correcto del driver y del DSP (Disposisivo protector de Sobretensiones transitorias) del driver. No usarla es causal de pérdida de la garantía del producto.

23/05/2025


- Se realizo firma de acta de inicio.
- Se realizo actualización de polizas.
- Inicio de planificación para la ejecución del proyecto
- Personal:

• Técnico eléctricista: ALFONSO RAFAEL YEPES DE LA ROSA.

• Director de obra: Carlos Ferley Ramírez Usaquén.

Carlos R
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA




24/05/2025

- Concecución de materiales
- Pasonal:
  - Técnico eléctricista: Alfonso Rafael Yepes de la Rosa.
  - Director de obra: Carlos Ferley Ramírez Usaquén.

Carlos R.
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



25/05/2025


- Día no laborado.

Carlos R

DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES

RESIDENTE DE OBRA.



26/05/2025


- Socialización del proyecto en el municipio de Valparaíso Caquetá
- Presentación de documentación para conformación de veeduría
- Personal:

• Técnico eléctricista: Alfonso Rafael Yepes de la Rosa

• Director de obra: Carlos Jeney Ramírez Usaquén.

CARLOS R.
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA



27/05/2025

- Avance de gestión administrativa, consecución de materiales y planificación del proyecto al personal técnico se le socializa el alcance del proyecto y se realiza un recorrido

- Recorrido de los puntos a intervenir en los diferentes postes los cuales se enumeran por nodos para mayor claridad en la información.


- Personal:

- Técnico eléctricista: Alfonso Rafael Yepes de la Rosa

- Director de obra: Carlos Jerley Ramírez, Usaquén

DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



28/05/2025

- Se realiza perforación en la parte inferior de los nodos para la instalación de electrodos, a partir del nodo 1 hasta el 7.

- Se presento lluvia en la zona de trabajo desde las 1:00PM hasta las 5:00PM


- Personal:

- Técnico eléctricista: Alfonso Rafael Yepes de la Rosa

- Director de obra: Carlos Ferley Ramírez Usaquén

Carlos R
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



29/05/2025

- Se realiza perforación en la parte interior de los nodos para la instalación de electrodos, a partir del nodo 8 hasta el nodo 14.

- Se recibe la resolución N°007 V por parte de la personería, donde se resuelve inscribir la veeduría ciudadana denominada: Veeduría al proceso SAMC - 003 - 2025.

- Personal:

• Técnico eléctricista: Alfonso Rafael Yepes de la Rosa.


• Director de obra: Carlos Ferney Ramírez Usaquen.

Carlos R

DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES

RESIDENTE DE OBRA.



30/05/2025

- Se realiza perforación en la parte inferior de los nodos para la instalación de electrodos, a partir del nodo 15 hasta el nodo 20.

- Se presentó lluvia en la zona de trabajo desde las 2:00PM hasta las 3:10 PM.


- Personal:

• Técnico eléctricista: Alfonso Rafael Yepes de la Rosa.

• Director de obra: Carlos Jerley Ramírez Usaquén

Carlos R.
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



31/05/2025

▸ Se realiza perforación en la parte inferior de los nodos para la instalación de electrodos a partir del nodo 21 hasta el nodo 27.


▸ Personal:

• Técnico eléctricista: Alfonso Rafael Yepes de la Rosa.

• Director de obra: Carlos Jerley Ramírez Usaquén.

Carlos R.
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



01/06/2025

▸ Se realiza perforación en la parte inferior de los nodos para la instalación de electrodos, a partir del nodo 29 hasta el nodo 34.


▸ Personal:

• Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes de la Rosa

• Director de obra: Carlos Jeney Ramírez Usaquén.

Carlos R.
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONZO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



02/06/2025

- Se realiza perforación en la parte inferior de los nodos para la instalación de electrodos, a partir de nodo 35 hasta el nodo 41.

- Se presentó lluvia en la zona de trabajo desde las 2:00PM hasta las 6:00PM.

- Se manifesto fuerte lluvia en la vía Suaza-Florencia ocasionando el cierre total de la vía (desplazamiento de tierra) dando como consecuencia el paso del personal y/o camión grua-canasta. Por lo tanto no se pudieron desplazar a la zona de trabajo.


- Personal:

• Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes de la Rosa.

• Director de obra: Carlos Jeney Ramírez Usaquen

Carlos R
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONZO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



03/06/2025


- Se realiza perforación en la parte inferior de los nodos para la instalación de electrodos a partir del nodo 42 hasta el nodo 48.
- Aún se presentaba el cierre en la vía Suaza - Florencia.
- Personal:

• Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes de la Rosa

• Director de obra: Carlos Jerley Ramírez Usaquén.

Carlos R.
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



04/06/2025


- Se realiza perforación en la parte inferior de los nodos para la instalación de electrodos, a partir del nodo 49 hasta el nodo 59.
- Aún se presentaba el cierre en la vía Suaza - Florencia.
- Personal:

• Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes de la Rosa.

• Director de obra: Carlos Jeney Ramírez Usaquén.

Carlos R.
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



06/06/2025

- Descarga de material en la oficina administrativa Energy Guild S.A.S.

- Inicio de expansiones eléctricas en los nodos 45-46 se realizo las excavaciones con el barreno de equipo hidráulico, además, instalación de posta 8 metros en cada una de las excavaciones.

- Instalación de materiales por cada nodo: Implementacion de 1 brazo metálico, 3 conectores bimetálicos, 10 metros de venda, 1 tubo metálico de 1/2", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 Varilla puesta tierra, 1 percha de 2 puestos, 2 esparragos, 18,75 metros de cable #6.


Nota: Nodos 45-46, material suministrado por la empresa Energy Guild S.A.S.

- Se realizo poda en los nodos 45-46.

- Socialización de proyecto de alumbrado público en el corregimiento de Playa Rica y Kilómetro 18.
- Personal: • Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes.
  • Director de obra: Carlos Jerley Ramirez.
  • Operario de Camion-grúa: Ricardo Montaño Bernal.

Carlos R.
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



06/06/2025

▸ Inicio de expansiones de alumbrado público solar en los nodos 1, 3, 2.
Se realizo en cada nodo excavación con el barreno de equipo hidráulico, además, instalación de poste 8 metros.

• Poste de 8 metros Suministrados por la empresa Energy Guild S.A.S.

▸ Se presento lluvia en la zona de trabajo desde las 7:00 AM hasta las 3:00 PM.

▸ Personal:


• Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes.

• Director de obra: Carlos Jerley Ramírez.

• Operario de Camión Grúa: Ricardo Montaño Bernal.

Carlos Ram...
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



07/06/2025

▶ Instalaciones de luminaria completa en los nodos 1,5.

• Materiales por cada nodo:

• Materiales suministrados por la Alcaldía: 1 luminaria de 60w, 4.5 metros de cable N° 2x12, 4.5 metros de alambre de cobre N° 12, 2 conectores bimetálicos.

• Materiales suministrados por Energy Guild: 1 base de fotocelda, 1 fotocelda, 1 brazo de soporte metálico, 1 conector bimetálico, 10 metros de vienda, 1 tubo metálico de 1/2", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla puesta tierra.

▶ Instalación de luminaria en el nodo 11.

• Material suministrado por Energy Guild: 1 luminaria de 60w, 3 metros de cobre N° 12x3 aislado, 1 base fotocelda, 1 fotocelda, 3 conectores bimetálicos, 0.1 cinta aislante, 10 metros de vienda, 1 tubo metálico de 1/2", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla puesta tierra, 1 brazo metálico.

▶ Instalación de luminaria en los nodos 2,3,6,7.

• Materiales por cada nodo:

• Materiales suministrados por la Alcaldía: 1 luminaria de 60w, 4.5 metros de alambre cobre N°12, 4.5 metros de cable 2x12, 2 conectores bimetálicos, 1 base de fotocelda, 1 fotocelda

• Materiales suministrados por Energy Guild:

1 conector bimetálico, 10 metros de
manda, 1 tubo metálico 1/2", 6 metros
de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla
puesta tierra.

▶Instalación de fotocelda en el nodo 2A:

• Materiales suministrados por Energy Guild: 1 base de fotocelda y 1 fotocelda.

▶Personal:

• Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes.
• Director de obra: Carlos Ferney Ramírez.
• Operario de camión Grúa: Ricardo Montaño Bernal.

Carlos R
DIRECTOR DE OBRA.


ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA

08/06/2025

- Día no laborado.

Carlos Ra
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



09/06/2025

▶ Instalación de luminarias en los nodos 9, 13, 15, 10.

• Materiales por cada nodo:

• Materiales suministrados por Energy Guild: 1 luminaria de 60w, 3 metros de cable N° 12x3 aislado, 1 base de fotocelda, 1 fotocelda, 3 conectores bimetálicos, 0.1 cinta aislante, 10 metros de vienda, 1 tubo metálico de 1/2", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla puesta tierra, 1 brazo de soporte metálico.

▶ Instalación de luminaria en el nodo 8.

• Materiales suministrados por la Alcaldía: 1 luminaria de 60w, 4.5 metros de cable N° 2x12, 4.5 metros de alambre cobre N° 12, 2 conectores bimetálicos.

• Materiales suministrados por Energy Guild: 1 base fotocelda, 1 fotocelda, 1 brazo de soporte metálico, 1 conector bimetálico, 10 metros de vienda, 1 tubo metálico de 1/2", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla puesta tierra.


▶ Se presentó lluvia en la zona de trabajo desde las 8:00 AM - 2:00 PM.

▶ Personal:

• Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes.
• Director de obra: Carlos Jerley Ramírez.
• Operario de camión Grúa: Ricardo Montaño Bernal.

Carlos Ramírez
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



10/06/2025

▶ Instalación de luminarias en los nodos 35, 34, 29.

• Material por cada nodo:

• Material suministrado por Energy Guild: 1 luminaria de 60w, 3 metros de cable N° 12x3 aislado, 1 base fotocelda, 1 fotocelda, 2 conectores bimetálicos, 0.1 cinta aislante, 1 brazo de soporte metálico.

▶ Instalación de luminarias en los nodos 31, 38, 37, 33, 36.

• Materiales por cada nodo:

• Material suministrado por la Alcaldía: 1 luminaria de 60w, 4.5 metros de cable N°2x12, 4.5 metros de alambre cobre N° 12, 2 conectores bimetálicos, 1 base fotocelda, 1 fotocelda.

▶ Instalación de fotocelda en los nodos 32, 39.

• Materiales suministrados por Energy Guild: 1 base fotocelda, 1 fotocelda.


▶ Nota: Se realizo poda en el nodo 35.

▶ Personal:

• Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes.
• Director de obra: Carlos Jerley Ramírez.
• Operaria de camión grúa: Ricardo Montaño Bernal.

Carlos Ramírez
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



• Materiales suministrados por Energy Guild: 1 conector bimetálico, 10 metros de vienda, 1 tubo metálico 1/2", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla puesta tierra.

▸ Instalación de fotocelda en el nodo 49
• Materiales suministrados por Energy Guild: 1 base fotocelda, 1 fotocelda.

▸ Se presentó lluvia en la zona de trabajo desde las 2:00 PM - 3:00 PM.
▸ Personal: Tecnico electricista: Alfonso Yepes, Director de obra: Carlos Ramírez, Operario: Ricardo Bernal.

Carlos Ra
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.


12/06/2025

- Transporte de material de Florencia Caquetá hasta la sede de Energy Guild S.A.S. de Valparaiso Caquetá. En las horas (4:30PM - 10:00AM)
- Inicio de expansión de alumbrado público Solar en el nodo 4.
- Poste de 8 metros suministrado por la empresa Energy Guild S.A.S
- Imprevisto: Se presento podas en los nodos 45-46.
- Se presentó lluvia en la zona de trabajo en las horas desde 2:00PM - 3:00PM.
- Personal:

• Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes.
• Director de obra: Carlos Jerley Ramírez.
• Operario de camión Grúa: Ricardo Montano Bernal.

Carlos R.
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



13/06/2025

▸ Se completo la instalación en los nodos 45-46 implementando las lámparas de 60w, en cada nodo.

• Lámparas suministradas por Energy Guird

▸ Nodo de expansión eléctrica, se realizo excavación por el vehículo hidráulico mediante barreno.

▸ Auxiliar realiza sellado en el punto de instalación de electrodos en el nodo 1.

▸ Instalación de Fotocelda en el nodo 40.

• Material suministrado por Energy Guird: 1 base Fotocelda, 1 Fotocelda.


▸ Instalación de luminaria en el nodo 44.

• Materiales suministrados por Energy Guird: 1 luminaria de 60w, 3 metros de cable N° 12x3 aislado, 1 base Fotocelda, 1 Fotocelda, 2 conectores bimetálicos, 0,1 cinta aislante.

▸ Personal:
• Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes
• Director de obra: Carlos Jerey Ramírez
• Operario de camión Grúa: Ricardo Montaño Bernal.

Carlos R.
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



14/06/2025

▸ Suministro, transporte e hincada de poste de energía de 12 metros 750kg y se armó estructura para línea viva.

▸ Se presentó lluvia en la zona de trabajo desde 4:45 AM - 8:00 AM.

• Nota: El personal ingreso a laborar desde 4:45 AM

▸ Personal:


• Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes.

• Director de obra: Carlos Ferney Ramírez.

• Operaria de camión Grúa: Ricardo Montaño Bonal.

Carlos R.
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



15/06/2025

▸ Instalación de luminaria completa en los nodos 16, 52, 57, 58.

• Materiales por cada nodo:

• Materiales suministrados por Energy Guild: 1 luminaria de 60w, 3 metros de cable N° 12x3 aislado, 1 base de fotocelda, 1 fotocelda, 3 conectores bimetálicos, 0.1 cinta aislante, 10 metros de vienda, 1 tubo metálico de ½", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla puesta tierra, 1 brazo de soporte metálico.

▸ Instalación de luminaria en el nodo 41.

• Material suministrado por la Alcaldia: 1 luminaria de 60w, 4.5 metros de cable N° 2x12, 4.5 metros de alambre cobre N° 12, 2 conectores bimetálicos, 1 base fotocelda, 1 fotocelda.


▸ Nota: Se le instalo fotocelda y base fotocelda/ al reflector que queda en el nodo 52A

▸ Personal:

• Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes
• Director de obra: Carlos Jeiley Ramirez.
• Operario de Camión grúa: Ricardo Montaño Bernal.

Carlos R.
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



16/06/2025

▶ Instalación de luminaria en los nodos 12, 17, 51.

• Materiales por cada nodo:

• Materiales suministrados por la Alcaldía: 1 luminaria de 60w, 4.5 metros de cable 2x12, 4.5 metros de alambre cobre N°12, 2 conectores bimetálicos, 1 base de fotocelda, 1 fotocelda.

• Materiales Suministrados por Energy Guild: 1 conector bimetálico, 10 metros de vienda, 1 tubo metálico de ½", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 Varilla puesta tierra.

▶ Instalación de luminaria en los nodos 18, 59.

• Materiales por cada nodo


• Materiales Suministrados por Energy Guild: 1 luminaria de 60w, 3 metros de cable N°12x3, 3 conectores bimetálicos, 1 base de fotocelda, 1 fotocelda, 0.1 cinta aislante, 10 metros de vienda, 1 tubo metálico de ½", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 Varilla puesta tierra, 1 brazo de soporte metálico.

▶ Instalación de luminaria en el nodo 19.

• Materiales suministrados por la Alcaldía: 2 luminarias de 60w, 9 metros de cable N°12x2, 9 metros de alambre cobre N°12, 2 bases fotocelda, 2 fotoceldas, 4 conectores bimetálicos.

• Materiales suministrados por Energy Guild: 1 conector bimetálico de ½", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla puesta tierra.

Carlos Ruiz ALFONZO YEPES



17/06/2025

▶ Se iniciarón las instalaciones de puesta tierra en los nodos: 34, 36, 37, 38, 31, 33, 35.

• Materiales por cada nodo:

• Materiales Suministrados por Energy Guild: 1 conector bimetálico, 10 metros de vienda, 1 tubo metálico de ½", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla puesta tierra.

▶ Se presentó lluvia en la zona de trabajo desde 7:00 AM – 9:00 AM y 2:00 PM – 6:00 PM.

▶ Personal:


• Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes.

• Director de obra: Carlos Ferley Ramírez.

• Operario de camión grúa: Ricardo Montaño Bernal.

Carlos R.
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



18/06/2025

- Se realizo transporte de materiales desde la ciudad de Florencia hasta la empresa Energy Guild (Valparaiso Caqueta) en el camión/grua.

- Instalación de Puesta tierra en los nodos 20, 21, 24, 25, 27.

- Materiales por cada nodo:

- Materiales suministrados por la empresa Energy: 1 conector bimetálico, 10 metros de rienda, 1 tubo metálico de ½", 6 metros de cinta Gandit, 5 hebillas, 1 varilla puesta tierra.

- Personal:

- Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes
- Director de obra: Carlos Jerley Ramírez.
- Operario de Camión grúa: Ricardo Montano Bernal.

CARLOS RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONZO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.

19/06/2025

▸ Instalación de puesta tierra en los nodos 28, 27A, 29.

• Materiales suministrados por Energy Guild: 1 conector bimetálico, 10 metros de vienda, 1 tubo metálico de 1/2", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla puesta tierra.

▸ Instalación de luminaria en el nodo 26.

• Material suministrado por Energy Guild: 1 luminaria de 60w, 3 metros de cable N° 12x3, 3 conectores bimetálicos, 1 base Fotocelda, 1 Fotocelda, 0.1 cinta aislante, 10 metros de vienda, 1 tubo metálico de 1/2", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla puesta tierra, 1 brazo de soporte metálico.

▸ Se presentó lluvia en la zona de trabajo desde 10:00 AM - 11:00 AM.

▸ Personal:


• Técnico electricista: Alfonso Yepes

• Director de Obra: Carlos Jeney Usaquén.

• Operario de Camión grúa: Ricardo Montaño Bernal

Carlos Daw
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA




20/06/2025

- Se realizo armado de instalación de luminaria en estructuras en bodega.
- Se presentó lluvia en la zona de trabajo desde 7:00 AM – 4:00 PM.
- Personal:
  - Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes.
  - Diredor de obra: Carlos Jeviey Ramiréz
  - Operario de Camión grúa: Ricardo Montaño Bernal.

Carlos R
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONZO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



21/06/2025

- Se armó instalación de luminaria en estructuras en bodega.
- Se presentó lluvia en la zona de trabajo desde 9:00 AM - 11:40 AM.
- Personal:


• Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes

• Diredor de obra: Carlos Jerley Ramírez.

• Operario de Camión grúd: Ricardo Montaño Bernal.

DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA



22/06/2025

▶ Instalación de luminaria en los nodos 14, 55, 53/54, 48.

• Materiales por cada nodo:

• Materiales suministrados por Energy Guid: 1 luminaria de 60w, 3 metros de cable N°12x3 aislado, 1 base de fotocelda, 1 fotocelda, 3 conectores bimetálicos, 0.1 de cinta aislante, 10 metros de vienda, 1 tubo metálico de 1/2", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla puesta tierra, 1 brazo de soporte metálico.

▶ Instalación de luminaria en el nodo 56.


• Materiales suministrados por la Alcaldia: 1 luminaria de 60w, 4.5 metros de cable 2x12, 4.5 metros de alambre cobre N°12, 2 conectores bimetálicos, 1 base fotocelda, 1 fotocelda.

• Materiales suministrados por Energy Guid: 1 conector bimetálico, 10 metros de vienda, 1 tubo metálico de 1/2", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla puesta tierra.

▶ Personal:
• Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes.
• Director de obra: Carlos Ferney Usaquén.
• Residente de Operario de Camión: Ricardo Montano Bernal.

Carlos R.
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



23/06/2025

▸ Instalación de luminaria en los nodos: 23, 30, 22

• Materiales por cada nodo:

• Materiales suministrados por la Alcaldía: 1 luminaria de 60w, 4.5 metros de cable N° 2x12, 4.5 metros de alambre cobre N°12, 2 conectores bimetálicos, 1 base de fotocelda, 1 fotocelda.

• Materiales suministrados por Energy Guild: 1 conector bimetálico, 10 metros de vienda, 1 tubo metálico de 1/2", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla puesta tierra.

▸ Instalación de luminaria en el nodo 4.

• Materiales suministrados por la Alcaldía: 1 luminaria de 60w, 4.5 metros de cable 2x12, 4.5 metros de alambre cobre N°12, 2 conectores bimetálicos.

• Materiales suministrados por Energy Guild: 1 brazo de soporte metálico, 1 conector bimetálico, 1 base fotocelda, 1 fotocelda, 10 metros de vienda, 1 tubo metálico de 1/2", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla puesta tierra, 28 metros de cable N° 6.

▸ Instalación de luminaria en el nodo 503.

• Materiales suministrados por la Alcaldía: 1 luminaria de 60w, 4.5 metros de cable N° 2x12, 4.5 metros de alambre cobre N°12, 2 conectores bimetálicos.

• Materiales suministrados por Energy Guild: 1 base de fotocelda, 1 fotocelda, 1 conector bimetálico, 10 metros de vienda, 1 tubo metálico de 1/2", 6 metros

de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla Puesta tierra.

▸ Instalación de luminaria en los nodos 42/43

• Materiales por cada nodo:

• Materiales suministrados por Energy Guild: 1 luminaria de 60w, 3 metros de cable N° 12x3 aislado, 2 conectores bimetálicos, 1 base de Fotocelda, 1 Fotocelda, 0.1 de cinta aislante

▸ Instalación de luminaria en el nodo 50A

• Materiales suministrados por Energy Guild: 1 luminaria de 60w, 3 metros de cable N°12x3 aislado, 1 base Fotocelda, 1 Fotocelda, 3 conector bimetálicos, 0.1 de cinta aislante, 10 metros de vicenda, 1 tubo metálico de 1/2", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 Varilla Puesta tierra, 1 brazo metálico.

▸ Se realizo poda en el nodo 50A

▸ Personal:

• Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes.
• Director de obra: Carlos Ferney Ramírez
• Operario de camion grúa: Ricardo Montaño Bernal

Carlos R
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA


24/06/2025

- Se presento lluvia en la zona de trabajo desde 7:00AM - 11:00AM.
- Se realizo armado de instalación de luminaria en estructuras en bodega.
- Personal:

- Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes
- Director de obra: Carlos Jerley Ramírez.
- Operario de camión grúa: Ricardo Montaño Bernal.

DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



25/06/2025

▸ Instalación de luminaria en los nodos 74, 65, 66, 68, 80.

• Materiales por cada nodo:

• Materiales suministrados por Energy Guild: 1 luminaria de 60w, 4.5 metros de cable N° 12x2, 4.5 metros de alambre cobre N° 12, 2 conectores bimetálicos, 1 base fotocelda, 1 fotocelda, 1 brazo de soporte metálico, 0.1 de cinta aislante.

▸ Instalación de luminaria en los nodos 75, 79.

• Materiales por cada nodo:

• Materiales suministrados por Energy Guild: 1 luminaria de 60w, 3 metros de cable N° 12x3, 2 conectores bimetálicos, 1 base de fotocelda, 1 fotocelda.


▸ Se realizo poda en los nodos 79, 80.

▸ Personal:

• Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes
• Director de obra: Carlos Jerley Ramírez.
• Operario de camión grúa: Ricardo Montano Bernal.

DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



26/06/2025

▸ Instalación de luminaria en los nodos 61, 63.

• Materiales por cada nodo:

• Materiales suministrados por la Alcaldía: 1 luminaria de 60w, 2 conectores bimetálicos, 4.5 metros de cable N° 12 x 2, 4.5 metros de alambre cobre N° 12, 1 base de fotocelda, 1 fotocelda.

▸ Instalación de luminaria en el nodo 78.

• Material suministrado por Energy Guild: 1 luminaria de 60w, 3 metros de cable N° 12x3, 2 conectores bimetálicos, 1 base de fotocelda, 1 fotocelda, 1 brazo metálico, 0.1 cinta aislante.

▸ Se presentó lluvia en la zona de trabajo desde 9:00 AM - 10:00 AM.

▸ Personal:


• Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes.

• Director de obra: Carlos Jerley Ramírez.

• Operario de camión: Ricardo Montaño Bernal.

Carlos R
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA



27/06/2025

▶ Instalación de luminaria en el nodo 64.

• Material suministrado por la Alcaldía: 1 luminaria de 60w, 4.5 metros de cable N° 2x12, 4.5 metros de alambre cobre N°12, 2 conectores bimetálicos, 1 base fotocelda, 1 fotocelda,

▶ Instalación de luminaria en el nodo 73.

• Materiales suministrados por la Alcaldía: 1 luminaria de 60w, 4.5 metros de cable N°12x2, 4.5 metros de alambre cobre N°12, 2 conectores bimetálicos.

• Materiales suministrados por Energy Guild: 1 bases de fotocelda, 1 fotoceldas

▶ Instalación de luminaria en los nodos 70, 71

• Materiales por cada nodo:

• Materiales suministrados por Energy Guild: 1 luminaria de 60w, 3 metros de cable N° 12x3, 2 conectores bimetálicos, 1 base fotocelda, 1 fotocelda, 1 brazo de soporte metálico.


▶ Se realizo armado de luminaria.

▶ Se presento lluvia en la zona de trabajo desde 3:00PM - 4:00PM.

▶ Personal: Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes, Director de Obra: Carlos Ramírez, Operario: Ricardo Baral.

Carlos R.
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA



28/06/2025

▸ Instalación de luminaria completa en los nodos 2, 3, 5, 6, 8 en el corregimiento de **PLAYA RICA.**

• Materiales por cada nodo:

• Materiales suministrados por Energy Guild: 1 luminaria de 60w, 3 metros de cable N°12x3 aislado, 1 base de Fotocelda, 1 Fotocelda, 3 conectores bimetálicos, 0.1 cinta aislante, 10 metros de vienda, 1 tubo metálico de 1/2", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla puesta tierra, 1 brazo metálico.

▸ Instalación de luminaria en los nodos 1, 4, 7 en PLAYA RICA.

• Materiales por cada nodo:

• Materiales suministrados por Energy Guild: 1 luminaria de 60w, 3 metros de cable N°12x3 aislado, 2 conectores bimetálicos, 1 base Fotocelda, 1 Fotocelda, 1 brazo metálico, 0.1 cinta aislante.


▸ Se realizo poda en el nodo 4

▸ Se presentó lluvia en la zona de trabajo desde 4:00 PM - 6:00 PM.

▸ Personal: Técnico electricista: Alfonso Yepes, director de obra: Carlos Ramírez, Operario: Ricardo Bernal.

Carlos R
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



29/06/2025

▶ Inicio de instalación de luminaria completa en los nodos 2, 4, 5, 6, 9, 10, en el corregimiento de: SANTIAGO DE LA SELVA.

• Materiales por cada nodo:

• Materiales Suministrados por Energy Guid: 1 luminaria de 60w, 3 metros de cable N°12x3 aislado, 1 base Fotocelda, 1 Fotocelda, 3 conectores bimetálicos, 0.1 de cinta aislante, 10 metros de vienda, 1 tubo metálico de 1/2", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla puesto tierra, 1 brazo metálico.

▶ Instalación de luminaria en el nodo 1 en Santiago de la Selva.

• Materiales Suministrados por Energy Guid: 1 luminaria de 60w, 3 metros de cable N°12x3 aislado, 2 conectores bimetálicos, 1 base Fotocelda, 1 Fotocelda, 1 brazo metálico, 0.1 de cinta aislante.

▶ Instalación de luminarias en los nodos 3, 7, 8, 11, 12 en Santiago de la Selva.


• Materiales por cada nodo:

• Materiales Suministrados por la Alcaldía: 1 luminaria de 60w, 4.5 metros de cable N°2x12, 4.5 metros de alambre cobre N°12, 2 conectores bimetálicos.

• Materiales Suministrados por Energy Guid: 1 base de Fotocelda, 1 Fotocelda, 1 conector bimetálico, 10 metros de vienda, 1 tubo metálico de 1/2", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla puesta tierra.

▶ Se presentó lluvia desde 1:00PM – 2:00PM.

Luis R. ALFONSO YEPES



30/06/2025

▶ Instalación de luminaria completa en el nodo 64.

• Materiales suministrados por Energy Guid: 1 luminaria de 60w, 3 metros de cable N°12x3 aislado, 1 base de fotocelda, 1 fotocelda, 3 conectores bimetálicos, 0.1 cinta aislante, 10 metros de vienda, 1 tubo metálico de ½", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla puesta tierra, 1 brazo metálico.

▶ Se completo las instalaciones de puesta tierra en los nodos 65, 66, 42/43

• Materiales por cada nodo:

• Materiales suministrados por Energy Guid: 1 conector bimetalico, 10 metros de vienda, 1 tubo metálico de ½", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla puesta tierra.

▶ Se completo las instalaciones de puesta tierra en los nodos 69, 70, 71, 73.

• Materiales por cada nodo:

• Materiales suministrados por Energy Guid: 1 conector bimetálico, 10 metros de vienda, 1 tubo metálico de ½", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla puesta tierra.

▶ Se presentó lluvia en la zona de trabajo desde 4:00PM - 5:00PM.

▶ Personal:


• Técnico electricista: Alfonso Yepes, Director de obra. Carlos Ramírez, Operario; Ricardo Montaño.

Carlos R

DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES

RESIDENTE DE OBRA.



01/07/2025

▸ Inicio de instalación de puesta tierra en los nodos 68, 74, 75, 80, 79.

• Materiales por cada nodo:

• Materiales suministrados por Energy Guild: 1 conector bimetálico, 10 metros de rienda, 1 tubo metálico de ½", 6 metros de cinta Gandit, 5 hebillas, 1 varilla puesta tierra.

▸ Instalación de puesta tierra en los nodos 1, 4, 7 en el corregimiento de Playa Rica.

• Materiales suministrados por Energy Guid: 1 conector bimetálico, 10 metros de rienda, 1 tubo metálico de ½, 6 metros de cinta Gandit, 5 hebillas, 1 varilla puesta tierra.

▸ Personal


• Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes

• Director de obra: Carlos Jerley Ramírez.

• Operario de camión - grúa: Ricardo Montaño Bernal

Carlos R
DIRECTOR DE OBRA

ALFONZO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



02/07/2025

- Transporte de material de Florencia Caquetá hasta la sede de Energy Guild S.A.S. de Valparaiso Caquetá. (Transformador 3:00PM - 10:00PM).
- Se presentó lluvia en la zona de trabajo desde 7:00AM - 12:00PM y 2:00PM - 6:00PM.
- Mantenimiento al camión-grua (7:00AM - 2:00PM)


Nota: Llegada de material a las 10:00PM.

- Personal:

- Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes
- Director de obra: Carlos Ferney Ramirez.
- Operario de camión-grúa: Ricardo Montano Bernal.

Carlos R
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



03/07/2025

▶ Se presentaron lluvias en las horas 7:00AM - 12:00PM y 4:00PM - 6:00PM en la zona de trabajo.

▶ Instalación de Puesta tierra en el nodo 1 en el corregimiento de Santiago de la Selva.


• Materiales Suministrados por Energy Guid: 1 conector bimetálico, 10 metros de venda, 1 tubo metálico, 6 metros de cinta bandit, 5 bebillas, 1 varilla puesta tierra.

▶ Personal:

• Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes
• Director de obra: Carlos Ferney Ramírez.
• Operario de camión - grúa: Ricardo Montaño Bernal.

Carlos R.
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



04/07/2025

▶ Instalación de transformador trifásico de 45 KVA.


• Material suministrado por Energy Guild: 6 aislador tipo Pin Polimerico 15KV, 4 espigo Cruceta metálica de 3-4 Pulgada largo total 6 3-4 Pulgada Rosca Nylon 1 Pulgada ESPN3 (15KV), 3 Cruceta metálica de ángulo galvanizado de 2m de longitud, 6 diagonal recta en ángulo para cruceta metálica de longitud 68 m, 2 collarin para transformador, diametro del poste 17-22 cm, 10 perno de maniquina de hierro galvanizado con cabeza y tuerca cuadrada. Diametro de 1/2" largo 6, 10 arandelas de presión para perno de 1/2", 6 perno de máquina de hierro galvanizado con cabeza y tuerca cuadrada diametro de 5/8 por 12", 20 arandelas de presión para perno de 5/8, 6 fusible dual 1,4 amp, 3 grapas de operar en caliente conductor Awg-MCM 6-400, 3 pararrayos de 10 KV, 10 KA, 3 cortacircuitos de 15KV, 100 A monopolar, 1 Kit puesta tierra para transformador, 16m de cable aislado 3/0, 4 conectores doble tornillo bimetálico, 18m de cable desnudo #6, 15m de cable ACSR #2, 4 collarines dobles de salida 140 mm, 4 collarin doble 160mm, 6 esparragos de 18*10, 1 Percha 5 puestos, 5 aisladores tipo carrete.

▶ Se presentó lluvia en la zona de trabajo desde 7:00 AM - 9:00 AM.

▶ Personal: Tecnico electricista: Alfonso Yepes, Ayudante de Obra: Carlos Ramirez, Operario: Ricardo Bernal.

Carlos R. I
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



05/07/2025

▶ Transporte de material de luminarias solares desde Florencia Caquetá hasta la sede de Energy Guild S.A.S. de Valparaiso Caquetá.

▶ Instalación de luminarias en los nodos 62, 67, 72, 77.

• Materiales por cada nodo:

• Materiales Suministrados por la Alcaldia: 1 luminaria de 60w, 4.5 metros de cable N°12x1, 4.5 metros de alambre cobre N°12, 2 conectores bimetálicos, 1 base de Fotocelda, 1 Fotocelda.

• Materiales suministrados por Energy Guild: 1 conector bimetálico, 10 metros de rienda, 1 tubo metálico de 1/2", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla puesta tierra.

▶ Instalación de luminaria en los nodos 60, 76, 81, 82, 83.


• Materiales por cada nodo:

• Materiales Suministrados por Energy Guild: 1 luminaria de 60w, 3 metros de cable 12x3 aislado, 1 base Fotocelda, 1 Fotocelda, 3 conectores bimetálicos, a 1 de cinta aislante, 10 metros de rienda, 1 tubo metálico de 1/2", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla puesta tierra, 1 brazo metálico.

▶ Se realizo poda en el nodo 82, además se realizo poda en el parque la Paz.

CARLOS R. — DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES — RESIDENTE DE OBRA.



06/07/2025

▸ Instalación de luminaria Solar en los nodos 1, 2, 3, 4

• Materiales por cada nodo:

• Materiales suministrados por Energy Guild: 2 paneles solares 60w, 4 baterías Syltech P25451-36 50Ah, 1 luminaria led 60 w, (ledstreet 20229 - P29452-36), 1 Controlador (syltech 64 P28041-36 160w), 1 brazo metálico, 1 varilla puesta tierra, 10 metros de vienda, 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 3 conectores bimetálicos, 5 hebillas, cable 2x18 5 metros.

▸ Instalación de fotocelda en el nodo 84, 73A.


• Materiales suministrados por Energy Guild: 1 base fotocelda y 1 fotocelda.

▸ Personal:

• Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes
• Director de obra: Carlos Jerley Ramírez.
• Operario de camión-grúa: Ricardo Montaño Bernal

Carlos R
DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.



07/07/2025

▸ Organización de materiales existentes (luminarias, brazos, base de fotoceldas, fotoceldas) para la devolución a la Alcaldía Municipal de Valparaíso Caquelá.

▸ Se presento lluvia en la zona de trabajo desde 7:00 AM - 12:00 PM

▸ Instalación de puesta tierra en los nodos 61, 63, 18

• Materiales por cada nodo:

• Materiales suministrados por Energy Guid: 1 conector bimetálico, 10 metros de vienda, 1 tubo metálico de 1/2", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla Puesta tierra.

▸ Instalación de luminaria en los nodos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 en el corregimiento del KILOMETRO 18.

• Materiales por cada nodo:

• Materiales suministrados por Energy Guid: 1 luminaria de 60w, 3 metros de cable N°12x3 aislado, 1 base de fotocelda, 1 fotocelda, 3 conectores bimetálicos, 0.1 de cinta aislante, 10 metros de vienda, 1 tubo metálico de 1/2", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla Puesta tierra, 1 brazo.

(DIRECTOR DE OBRA)

▸ Instalación de luminaria en el nodo 5 en el KILOMETRO 18.

• Materiales suministrados por Energy Guid: 1 luminaria de 60w, 3 metros de cable N° 12x3 aislado, 1 base fotocelda, 1 fotocelda, 3 conectores bimetálicos,

0.1 de cinta aislante, 10 metros de vienda, 1 lubo metálico de ½", 6 metros de cinta bandit, 5 hebillas, 1 varilla Rosla tierra.

▸ Personal:

- Técnico electricista: Alfonso Rafael Yepes.
- Director de obra: Carlos Jerley Ramírez.
- Operario de canasta-grúa: Ricardo Montaño Bernal.

DIRECTOR DE OBRA.

ALFONSO YEPES
RESIDENTE DE OBRA.


ESTADO DEL CLIMA

CONTRATISTA DE OBRA: ENERGY GUILD S.A.S

SUPERVISOR: SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No.002-2025

PERIODOS DEL 26 DE MAYO AL 07 DE JULIO




CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN
GERENTE GENERAL ENERGY GUILD S.A.S
CONTRATISTA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
**MUNICIPIO DE VALPARAÍSO**
NIT. 800.050.407-1

**CONTRATO DE OBRA N° 002 -2026**

**OBJETO: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA**

**ACTA DE MODIFICACION No. 1 (ACTA DE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)** — **6/06/2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UBICACIÓN: | Municipio de Valparaiso | |
| CONTRATISTA: | ENERGY GUILD S.A.S | VALOR INICIAL CONTRATO: | $ 279.164.015 | FECHA DE INICIO: | 23 de mayo de 2025 |
| NIT Y/O C.C. | 901364307-1 | VALOR ADICIONAL: | $ - | PLAZO INICIAL: | Un ( 01 ) Mes |
| DIRECCIÓN: | Calle 11 No. 3-47 Barrio el Centro | VALOR FINAL CONTRATO: | $ 279.164.015 | ADICIONAL EN PLAZO No. 1 | N/A |
| TELÉFONO: | 3106342494 | VR. ANTICIPO: | 0 | PLAZO TOTAL: | 1 mes |
| SUPERVISOR: | YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO | VALOR A PAGAR: | 0 | FECHA REINICIO No. 1 | N/A |
| C.C. | 1.117.822.840 de Florencia (Caquetá) | ACTA No. | N/A | FECHA DE TERMINACION INICIAL | 22 de junio 2025 |
| CARGO | Secretaria De Planeación, Desarrollo E Infraestructura | ACTA No. | N/A | FECHA PRORROGA No. 1 | N/A |
| DIRECCIÓN | Calle 11 No. 3-60 Barrio el Centro | SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: | 0 | FECHA DE TERMINACIÓN FINAL | 22 de junio 2025 |

En Valparaiso - Caquetá a los **06 dias del mes de junio del año 2025** se reunieron **YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO** Secretaria de Planeacion, Desarrollo e Infraestructura del Municipio en calidad de Supervisora, el ing. **FERNEY CAMILO PEREZ MORALES** en calidad de Apoyo a la Secretaría de Planeación y el ingeniero **CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN**, identificado con cedula de ciudadanía N°. 1.117.503.8 80 de FLORENCIA - CAQUETA y M.P 091180-0812086 CND, representante legal de **ENERGY GUILD S.A.S.** en calidad de contratista vinculado mediante Contrato de Obra N°. 002 - 2025; para dejar constancia por medio de la presente Acta de Modificación No. 01 (Mayores y menores cantidades) de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES INICIALES | | | | MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA | | | CONDICIONES FINALES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND | CANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL | $ | CANT | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL |
| 1 | **INSTALACIONES PRELIMINARES** | | | | $ 260.260 | | | 0 | | $ 260.260 |
| 1.1 | Excavacion para posteria | und | 7,00 | $ 37.180,00 | $ 260.260 | | 0,00 | $ - | 7,00 | $ 260.260 |
| 2 | **INSTALACIONES ELECTRICAS A.P.** | | | | $ 97.228.532 | | | $ 29.864.660 | | $ 127.093.193 |
| 2.1 | Instalacion de luminarias tipo led 60w existentes incluye base de fotocelda, fotocelda y cable #12 CA | und | 30,00 | $ 82.693,33 | $ 2.480.800 | | 0,00 | $ - | 30,00 | $ 2.480.800 |
| 2.2 | Instalacion de luminarias tipo led 60w incluye cable de 2x12 CA encauchetado no incluye base de fotocelda y fotocelda. | und | 14,00 | $ 82.693,33 | $ 1.157.707 | | 0,00 | $ - | 14,00 | $ 1.157.707 |
| 2.3 | Suministro, transporte e instalacion de base de fotocelda y fotocelda. | und | 14,00 | $ 137.100,86 | $ 1.919.412 | + | 8,00 | $ 1.096.807 | 22,00 | $ 3.016.219 |
| 2.4 | Suministro, transporte e instalacion de luminarias tipo led 60w incluye base de fotocelda, fotocelda, base metalica y todo lo necesario para su correcta instalacion. | und | 50,00 | $ 1.217.479,39 | $ 60.873.969 | + | 17,00 | $ 20.697.150 | 67,00 | $ 81.571.119 |
| 2.5 | Suministro, transporte e instalación de kit de puesta a tierra Proteccion RED y Luminarias | und | 72,00 | $ 358.070,00 | $ 25.781.040 | + | 34,00 | $ 12.174.380 | 106,00 | $ 37.955.420 |
| 2.6 | Suministro, transporte e instalacion de brazo metalico L=1.50m para soporte de luminarias | und | 22,00 | $ 227.982,00 | $ 5.015.604 | - | -18,00 | -$ 4.103.676 | 4,00 | $ 911.928 |
| 3 | **INSTALACIONES ELECTRICAS EXPANSION A.P** | | | | $ 113.999.098 | | | -$ 29.864.660 | | $ 84.134.438 |
| 3.1 | Suministro, transporte e instalacion de Estructuras AP | und | 2,00 | $ 202.840,00 | $ 405.680 | | 0,00 | $ - | 2,00 | $ 405.680 |
| 3.2 | Suministro, transporte e instalación Luminaria 60W solar con banco de carga para 3 noches incluye brazo | und | 4,00 | $ 8.504.102,00 | $ 34.016.408 | | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 34.016.408 |
| 3.3 | Suministro, transporte e hincada de poste de energía de 8 metros 510kg. | und | 6,00 | $ 1.898.720,00 | $ 11.392.320 | | 0,00 | $ - | 6,00 | $ 11.392.320 |
| 3.4 | Suministro, transporte e instalación de kit de puesta a tierra Proteccion RED y Luminaria solar | und | 6,00 | $ 358.070,00 | $ 2.148.420 | | 0,00 | $ - | 6,00 | $ 2.148.420 |
| 3.5 | Suministro, transporte e hincada de poste de energía de 12 metros 750kg en linea viva. | und | 1,00 | $ 5.696.160,00 | $ 5.696.160 | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 5.696.160 |
| 3.6 | Suministro, transporte y montaje de transformador trifásico de 45 KVA 13.2KV/208/120V tipo convencional para montar en poste según norma RA2-026. Incluye todos los elementos y accesorios de la norma | und | 2,00 | $ 28.337.700,00 | $ 56.675.400 | - | -1,00 | -$ 28.337.700 | 1,00 | $ 28.337.700 |
| 3.7 | Suministro, transporte e instalación Red AP Cable Aluminio Encauchetado # 6 | m | 270,00 | $ 13.573,00 | $ 3.664.710 | - | -112,50 | -$ 1.526.960 | 157,50 | $ 2.137.750 |
| | | | | TOTAL | $ 211.487.890 | | TOTAL | $ - | TOTAL | $ 211.487.890 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR COSTOS DIRECTOS** | | $ 211.487.890 | $ - | | $ 211.487.890 |
| ADMINISTRACION | 26% | $ 54.986.851 | $ - | | $ 54.986.851 |
| IMPREVISTOS | 1% | $ 2.114.879 | $ - | | $ 2.114.879 |
| UTILIDAD | 5% | $ 10.574.395 | $ - | | $ 10.574.395 |
| TOTAL AIU | 32% | $ 67.676.125 | $ - | | $ 67.676.125 |
| **COSTO TOTAL OBRA** | | $ 279.164.015 | $ - | | $ 279.164.015 |

Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista. Las modificación de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad en la que la Supervisión, el apoyo a la supervisión y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte del supervisor.

**V.B. SUPERVISOR**

**YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO**
Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestructura
Municipio de Valparaiso Caquetá

**EL CONTRATISTA:**

**ENERGY GUILD S.A.S. NIT. 901364307-1**
RL/ CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN
CONTRATISTA DE OBRA

**APOYO A LA SUPERVISION:**

**FERNEY CAMILO PEREZ MORALES**
Ing. Civil Apoyo a la supervisión
Municipio de Valparaiso Caqueta

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
**MUNICIPIO DE VALPARAÍSO**
NIT. 800.050.407-1

**CONTRATO DE OBRA N° 002 -2025**

**OBJETO: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA**

**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA** | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2025 AL 07/07/2025** | FECHA DE ACTA: 7/07/2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | AVANCE FININACIERO | 100% | UBICACIÓN: | Municipio de Valparaiso |
| CONTRATISTA: | ENERGY GUILD S.A.S | VALOR INICIAL CONTRATO: | $ 279.164.015 | FECHA DE INICIO: | 23 de mayo de 2025 |
| NIT Y/O C.C. | 901384307-1 | VALOR ADICIONAL: | $ - | PLAZO INICIAL: | Un ( 01 ) Mes |
| DIRECCIÓN: | Calle 11 No. 3-47 Barrio el Centro | VALOR FINAL CONTRATO: | $ 279.164.015 | ADICIONAL EN PLAZO No. 1 | 15 dias |
| TELÉFONO: | 3106342494 | VR. ANTICIPO: | $ - | PLAZO TOTAL: | 1 mes y 15 dias |
| SUPERVISOR: | YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO | VALOR A PAGAR: | $ - | FECHA REINICIO No. 1 | N/A |
| C.C. | 1.117.522.940 de Florencia (Caquetá) | ACTA No. | N/A | FECHA DE TERMINACION INICIAL | 22 de junio 2025 |
| CARGO | Secretaria De Planeación, Desarrollo E Infraestructura | ACTA No. | N/A | FECHA PRORROGA No. 1 | 19 de junio de 2025 |
| DIRECCIÓN | Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro | SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: | $ - | FECHA DE TERMINACIÓN FINAL | 07 de julio de 2025 |

En Valparaiso - Caquetá a los **07 dias del mes de junio del año 2025** se reunieron **YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO** Secretaria de Planeacion, Desarrollo e Infraestructura del Municipio en calidad de Supervisora, el ing. **FERNEY CAMILO PEREZ MORALES** en calidad de Apoyo a la Secretaria de Planeación y el ingeniero **CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN**, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.117.503.6 80 de FLORENCIA - CAQUETA y M.P 091180-0612086 CND, representante legal de **ENERGY GUILD S.A.S**, en calidad de contratista vinculado mediante Contrato de Obra N°. 002 - 2025, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Recibo Final de Obra de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES INICIALES | | | | MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA | | | CONDICIONES FINALES ACTUALIZADAS | | OBRA EJECUTADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND | CANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL | ± | CANT | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL |
| 1 | **INSTALACIONES PRELIMINARES** | | | | 260.260 | | | 0,00 | | 260.260 | | 260.260 |
| 1.1 | Excavacion para posteria | und | 7,00 | $ 37.180,00 | $ 260.260 | | 0,00 | $ - | 7,00 | $ 260.260 | 7,00 | 260.260 |
| 2 | **INSTALACIONES ELECTRICAS A.P.** | | | | $ 97.228.532 | | | $ 29.864.660 | | $ 127.093.193 | | 127.093.193 |
| 2.1 | Instalacion de luminarias tipo led 60w existentes incluye base de fotoceldа, fotoceldа y cable #12 CA | und | 30,00 | $ 82.693,33 | $ 2.480.800 | | 0,00 | $ - | 30,00 | $ 2.480.800 | 30,00 | $ 2.480.800 |
| 2.2 | Instalacion de luminarias tipo led 60w incluye cable de 2x12 CA encauchetado no incluye base de fotoceldа y fotoceldа. | und | 14,00 | $ 82.693,33 | $ 1.157.707 | | 0,00 | $ - | 14,00 | $ 1.157.707 | 14,00 | $ 1.157.707 |
| 2.3 | Suministro, transporte e instalacion de base de fotoceldа y fotoceldа. | und | 14,00 | $ 137.100,86 | $ 1.919.412 | + | 8,00 | $ 1.096.807 | 22,00 | $ 3.016.219 | 22,00 | $ 3.016.219 |
| 2.4 | Suministro, transporte e instalacion de luminarias tipo led 60w incluye base de fotoceldа, fotoceldа, base metalica y todo lo necesario para su correcta instalacion. | und | 50,00 | $ 1.217.479,39 | $ 60.873.969 | + | 17,00 | $ 20.697.150 | 67,00 | $ 81.571.119 | 67,00 | $ 81.571.119 |
| 2.5 | Suministro, transporte e instalación de kit de puesta a tierra Proteccion RED y Luminarias | und | 72,00 | $ 358.070,00 | $ 25.781.040 | + | 34,00 | $ 12.174.380 | 106,00 | $ 37.955.420 | 106,00 | $ 37.955.420 |
| 2.6 | Suministro, transporte e instalacion de brazo metalico L=1,50m para soporte de luminarias | und | 22,00 | $ 227.992,00 | $ 5.015.804 | - | -18,00 | -$ 4.103.876 | 4,00 | $ 911.928 | 4,00 | $ 911.928 |
| 3 | **INSTALACIONES ELECTRICAS EXPANSION A.P** | | - | | $ 113.999.098 | | | -$ 29.864.660 | | $ 84.134.438 | | $ 84.134.438 |
| 3.1 | Suministro, transporte e instalacion de Estructuras AP | und | 2,00 | $ 202.840,00 | $ 405.680 | | 0,00 | $ - | 2,00 | $ 405.680 | 2,00 | $ 405.680 |
| 3.2 | Suministro, transporte e instalación Luminaria 60W solar con banco de carga para 3 noches incluye brazo | und | 4,00 | $ 8.504.102,00 | $ 34.016.408 | | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 34.016.408 | 4,00 | $ 34.016.408 |
| 3.3 | Suministro, transporte e hincada de poste de energia de 8 metros 510kg. | und | 6,00 | $ 1.898.720,00 | $ 11.392.320 | | 0,00 | $ - | 6,00 | $ 11.392.320 | 6,00 | $ 11.392.320 |
| 3.4 | Suministro, transporte e instalación de kit de puesta a tierra Proteccion RED y Luminaria solar | und | 6,00 | $ 358.070,00 | $ 2.148.420 | | 0,00 | $ - | 6,00 | $ 2.148.420 | 6,00 | $ 2.148.420 |
| 3.5 | Suministro, transporte e hincada de poste de energia de 12 metros 750kg en linea viva | und | 1,00 | $ 5.696.160,00 | $ 5.696.160 | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 5.696.160 | 1,00 | $ 5.696.160 |
| 3.6 | Suministro, transporte y montaje de transformador bifásico de 45 KVA 13.2KV/208/120V tipo convencional para montar en poste según norma RA2-026: Incluye todos los elementos y accesorios de la norma. | und | 2,00 | $ 28.337.700,00 | $ 56.675.400 | - | -1,00 | -$ 28.337.700 | 1,00 | $ 28.337.700 | 1,00 | $ 28.337.700 |
| 3.7 | Suministro, transporte e instalación Red AP Cable Aluminio Encauchetado # 6 | m | 270,00 | $ 13.573,00 | $ 3.664.710 | - | -112,50 | -$ 1.526.960 | 157,50 | $ 2.137.750 | 157,50 | $ 2.137.750 |
| | | | | **SUBTOTAL** | $ 211.487.890 | | | $ - | | $ 211.487.890 | | $ 211.487.890 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR COSTOS DIRECTOS** | | $ 211.487.890 | | $ - | $ 211.487.890 | $ 211.487.890 |
| ADMINISTRACION | 26% | $ 54.986.851 | | $ - | $ 54.986.851 | $ 54.986.851 |
| IMPREVISTOS | 1% | $ 2.114.879 | | $ - | $ 2.114.879 | $ 2.114.879 |
| UTILIDAD | 5% | $ 10.574.395 | | $ - | $ 10.574.395 | $ 10.574.395 |
| TOTAL AIU | 32% | $ 67.676.125 | | $ - | $ 67.676.125 | $ 67.676.125 |
| **COSTO TOTAL OBRA** | | $ 279.164.015 | | $ - | $ 279.164.015 | $ 279.164.015 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL ANTICIPO: | 0,00 | SON: | CERO PESOS M/CTE |
| VALOR ACTAS PARCIALES ANTERIORES: | 0,00 | SON: | CERO PESOS M/CTE |
| VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL: | $ 279.164.015 | SON: | DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINCE PESOS M/CTE |
| VALOR POR AMORTIZAR DEL VALOR DEL ANTICIPO: | 0,00 | SON: | CERO PESOS M/CTE |
| VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO: | $ - | SON: | CERO PESOS M/CTE |
| **VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL:** | **$ 279.164.015** | SON: | **DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINCE PESOS M/CTE** |

Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Supervision, el apoyo a la supervisión y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte del supervisor.

**V.B. SUPERVISOR**

**YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO**
Secretaria de Planeacion, Desarrollo e Infraestructura
Municipio de Valparaiso Caquetá

**EL CONTRATISTA:**

**ENERGY GUILD S.A.S - NIT: 901384307-1**
R/L CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN
CONTRATISTA DE OBRA

**APOYO A LA SUPERVISION:**

**FERNEY CAMILO PEREZ MORALES**
Ing. Civil Apoyo a la supervisión
Municipio de Valparaiso Caquetá

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
ENERGY GUILD S.A.S
NIT. 901364067-1

CALIDAD transformada en ENERGÍA

**MEMORIA DE CANTIDADES CONTRATO DE OBRA N° 002-2025**

OBJETO: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA

| MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO | | | DESCRIPCION | | | | | | | | UNIDAD: | und |
| ITEM: | | | 1.1 | Excavacion para posteria | | | | | | | CANTIDAD: | 7,00 |

| AREA O LUGAR | LATITUD | DIMENSIONES | | | | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO | | | | |
| NODO SOLAR 1 | 1°11'37.6"N | 75°42'05.4"W | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| NODO SOLAR 2 | 1°11'35.1"N | 75°42'04.8"W | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| NODO SOLAR 3 | 1°11'31.1"N | 75°42'04.3"W | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| NODO SOLAR 4 | 1°11'31.1"N | 75°42'04.3"W | | | | | 1,00 | - | 1,00 |
| Excavacion para poste 12 m | 1°11'50.7"N | 75°42'18.4"W | | | | | 1,00 | - | 1,00 |
| NODO 45 | 1°11'39.5"N | 75°42'25.8"W | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| NODO 46 | 1°11'37.7"N | 75°42'26.4"W | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | Aproxima Resultado a | | 2 | Decimales | | TOTAL | 7,00 |



Observaciones:



CARLOS FERLEY RAMÍREZ USAQUÉN
GERENTE GENERAL ENERGY GUILD S.A.S
DIRECTOR DE OBRA

ALFONSO YEPES


ALOFONSO RAFAEL YEPES DE LA ROSA
TECNICO ELECTRICISTA
RESIDENTE DE OBRA

**MEMORIA DE CANTIDADES CONTRATO DE OBRA Nº 002-2025**

OBJETO: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA

**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INSTALACIONES ELECTRICAS A.P. | | | | | | | | | UNIDAD: | und |
| | 2.1 | | Instalacion de luminarias tipo led 60w existentes incluye base de fotocelda, fotocelda y cable #12 CA | | | | | | | CANTIDAD: | 30,00 |
| AREA O LUGAR | | | DIMENSIONES | | | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL | | |
| | LATITUD | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO | | | | | | |
| NODO 2 | 1°11'52.2"N | 75°42'18.3"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 3 | 1°11'53.2"N | 75°42'21.4"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 6 | 1°11'48.4"N | 75°42'19.8"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 7 | 1°11'48.7"N | 75°42'18.9"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 12 | 1°11'45.3"N | 75°42'16.4"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 17 | 1°11'41.9"N | 75°42'19.1"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 19 | 1°11'41.4"N | 75°42'22.7"W | | | | - | 2,00 | und | 2,00 | | |
| NODO 20 | 1°11'39.1"N | 75°42'22.7"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 22 | 1°11'37.4"N | 75°42'19.9"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 23 | 1°11'37.0"N | 75°42'21.6"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 24 | 1°11'36.2"N | 75°42'22.1"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 30 | 1°11'27.6"N | 75°42'23.7"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 31 | 1°11'30.6"N | 75°42'31.8"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 33 | 1°11'31.4"N | 75°42'31.2"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 36 | 1°11'28.1"N | 75°42'32.9"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 37 | 1°11'27.2"N | 75°42'30.1"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 38 | 1°11'26.3"N | 75°42'29.1"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 41 | 1°11'37.2"N | 75°42'28.1"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 47 | 1°11'40.6"N | 75°42'25.9"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 50 | 1°11'42.7"N | 75°42'28.4"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 51 | 1°11'47.7"N | 75°42'29.1"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 56 | 1°11'44.9"N | 75°42'34.1"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 77 | 1°11'44.7"N | 75°42'32.2"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 61 | 1°11'26.1"N | 75°42'31.1"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 62 | 1°11'29.7"N | 75°11'29.7"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 63 | 1°11'30.9"N | 75°42'32.6"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 67 | 1°11'33.9"N | 75°42'35.0"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 69 | 1°11'36.3"N | 75°42'34.8"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 72 | 1°11'37.5"N | 75°42'31.9"W | | | | - | 1,00 | und | 1,00 | | |
| | | | Aproxima Resultado a : | | 2 Decimales | | | TOTAL | 30,00 | | |



Observaciones:



CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUÉN
GERENTE GENERAL ENERGY GUILD S.A.S
DIRECTOR DE OBRA

ALFONSO YEPES

ALOFONSO RAFAEL YEPES DE LA ROSA
TECNICO ELECTRICISTA
RESIDENTE DE OBRA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
ENERGY GUILD S.A.S
NIT. 901284307-1

CALIDAD transformada en ENERGÍA

**MEMORIA DE CANTIDADES CONTRATO DE OBRA N° 002-2025**

OBJETO: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA

**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INSTALACIONES ELECTRICAS A.P. | | | | | | | | | UNIDAD: | und |
| | 2.2 | | Instalacion de luminarias tipo led 60w incluye cable de 2x12 CA encauchetado no incluye base de fotocelda y fotocelda. | | | | | | | CANTIDAD: | 14,00 |
| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL | | |
| | LATITUD | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO | | | | | | |
| NODO 73 | 1°11'37.7"N | 75°42'32.0"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 75 | 1°11'43.4"N | 75°42'32.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 79 | 1°11'44.9"N | 75°42'34.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 27a | 1°11'32.6"N | 75°42'25.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 50b | 1°11'45.4"N | 75°42'28.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 5 S.D.L.S | 1°03'37.2"N | 75°46'08.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 7 S.D.L.S | 1°03'37.4"N | 75°46'10.2"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 8 S.D.L.S | 1°03'39.4"N | 75°46'09.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 11 S.D.L.S | 1°03'43.5"N | 75°46'06.2"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 12 S.D.L.S | 1°03'49.3"N | 75°46'06.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 1 | 1°11'52.2"N | 75°42'18.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 4 | 1°11'48.8"N | 75°42'22.8"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 9 | 1°11'53.2"N | 75°42'21.4"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 8 | 1°11'50.3"N | 75°42'19.2"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | |
| | | | Aproxima Resultado a : | | 2 Decimales | | | TOTAL | 14,00 | | |




Observaciones:

Item 2.2 Página 1 de 1

CARLOS FERLEY RAMÍREZ USAQUÉN
GERENTE GENERAL ENERGY GUILD S.A.S
DIRECTOR DE OBRA

ALFONSO YEPES

ALOFONSO RAFAEL YEPES DE LA ROSA
TECNICO ELECTRICISTA
RESIDENTE DE OBRA

ENERGY GUILD S.A.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
ENERGY GUILD S.A.S
NIT. 901264307-1

CALIDAD transformada en ENERGÍA

**MEMORIA DE CANTIDADES CONTRATO DE OBRA N° 002-2025**

OBJETO: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA

**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**

INSTALACIONES ELECTRICAS A.P.

2.3 — Suministro, transporte e instalacion de base de fotocelda y fotocelda.

UNIDAD:
CANTIDAD: 22,00

| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LATITUD | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO | | | | |
| NODO 73 | 1°11'37.7"N | 75°42'32.0"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 78 | 1°11'43.4"N | 75°42'32.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 79 | 1°11'44.9"N | 75°42'34.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 27a | 1°11'32.6"N | 75°42'25.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 50b | 1°11'45.4"N | 75°42'28.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 3 S.D.L.S | 1°03'37.2"N | 75°46'08.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 7 S.D.L.S | 1°03'37.4"N | 75°46'10.2"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 8 S.D.L.S | 1°03'39.4"N | 75°46'09.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 11 S.D.L.S | 1°03'43.5"N | 75°46'06.2"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 12 S.D.L.S | 1°03'49.3"N | 75°46'06.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 1 | 1°11'52.2"N | 75°42'18.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 4 | 1°11'48.8"N | 75°42'22.8"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 5 | 1°11'53.2"N | 75°42'21.4"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 8 | 1°11'50.3"N | 75°42'19.2"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 32 | 1°11'30.8"N | 75°42'30.2"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 39 | 1°11'33.5"N | 75°42'28.8"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 40 | 1°11'36.4"N | 75°42'27.0"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 49 | 1°11'40.9"N | 75°42'28.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 86 | 1°11'33.4"N | 75°42'23.6"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 73A | 1°11'37.7"N | 75°42'32.0"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 2 A | 1°11'52.1"N | 75°42'21.7"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 52A | 1°11'47.7"N | 75°42'31.5"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| | | | Aproxima Resultado a : | | 2 Decimales | | | TOTAL | 22,00 |




Observaciones:



CARLOS FERLEY RAMÍREZ USAQUÉN
GERENTE GENERAL ENERGY GUILD S.A.S
DIRECTOR DE OBRA

ALFONSO YEPES

ALOFONSO RAFAEL YEPES DE LA ROSA
TECNICO ELECTRICISTA
RESIDENTE DE OBRA

ENERGY GUILD S.A.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
ENERGY GUILD S.A.S
NIT. 901284307-1

CALIDAD transformada en ENERGÍA

## MEMORIA DE CANTIDADES CONTRATO DE OBRA Nº 002-2025

OBJETO: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA

| | | | | UNIDAD: | und |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTALACIONES ELECTRICAS A.P. | | | | | |
| 2.4 | | Suministro, transporte e instalacion de luminarias tipo led 60w incluye base de fotocelda, fotocelda, base metalica y todo lo necesario para su correcta instalacion. | | CANTIDAD: | 67,00 |

| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | | V. PARCIAL | Nº DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LATITUD | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO | | | | |
| NODO 9 | 1°11'48.9"N | 75°42'17.0"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 10 | 1°11'47.5"N | 75°42'16.5"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 11 | 1°11'47.7"N | 75°42'17.0"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 13 | 1°11'43.4"N | 75°42'17.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 14 | 1°11'43.5"N | 75°42'17.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 15 | 1°11'41.0"N | 75°42'15.7"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 16 | 1°11'41.2"N | 75°42'16.0"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 18 | 1°11'42.3"N | 75°42'22.5"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 21 | 1°11'38.0"N | 75°42'22.7"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 25 | 1°11'34.6"N | 75°42'23.5"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 26 | 1°11'47.8"N | 75°42'25.8"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 27 | 1°11'33.9"N | 75°42'24.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 28 | 1°11'33.3"N | 75°42'24.2"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 29 | 1°11'30.1"N | 75°42'25.6"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 34 | 1°11'30.8"N | 75°42'32.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 35 | 1°11'29.0"N | 75°42'33.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 42 | 1°11'37.1"N | 75°42'28.5"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 43 | 1°11'37.1"N | 75°42'28.5"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 44 | 1°11'37.7"N | 75°42'26.5"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 45 | 1°11'39.5"N | 75°42'25.8"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 46 | 1°11'37.7"N | 75°42'26.4"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 48 | 1°11'41.2"N | 75°42'25.4"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 50a | 1°11'44.3"N | 75°42'28.8"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 32 | 1°11'47.7"N | 75°42'31.5"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 33 | 1°11'49.5"N | 75°42'31.6"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 34 | 1°11'49.5"N | 75°42'31.6"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 55 | 1°11'46.7"N | 75°42'34.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 57 | 1°11'44.6"N | 75°42'32.0"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 58 | 1°11'44.8"N | 75°42'31.4"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 59 | 1°11'43.4"N | 75°42'32.0"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 64 | 1°11'32.6"N | 75°42'34.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 65 | 1°11'32.5"N | 75°42'35.2"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 66 | 1°11'32.2"N | 75°42'35.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 68 | 1°11'33.5"N | 75°42'33.5"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 70 | 1°11'37.7"N | 75°42'34.7"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 71 | 1°11'37.7"N | 75°42'31.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 74 | 1°11'40.7"N | 75°42'31.8"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 76 | 1°11'41.6"N | 75°42'31.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 60 | 1°11'50.7"N | 75°42'25.0"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 78 | 1°11'44.9"N | 75°42'34.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 80 | 1°11'45.2"N | 75°42'28.7"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 81 | 1°11'44.9"N | 75°42'31.8"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 82 | 1°11'34.7"N | 75°42'22.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 83 | 1°11'41.9"N | 75°42'28.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 1 P.R | 1°04'17.2"N | 75°35'43.4"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 2 P.R | 1°04'14.1"N | 75°35'46.7"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 3 P.R | 1°04'14.7"N | 75°35'46.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 4 P.R | 1°04'13.3"N | 75°35'47.0"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 5 P.R | 1°04'12.7"N | 75°35'48.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 6 P.R | 1°04'11.2"N | 75°35'51.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 7 P.R | 1°04'10.6"N | 75°35'50.7"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 8 P.R | 1°04'09.4"N | 75°35'51.8"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 1 km18 | 1°03'38.1"N | 75°38'46.0"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 2 km18 | 1°03'38.3"N | 75°38'45.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 3 km18 | 1°03'40.8"N | 75°38'44.0"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 4 km18 | 1°03'38.2"N | 75°38'43.0"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 5 km18 | 1°03'37.0"N | 75°38'42.4"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 6 km18 | 1°03'35.9"N | 75°38'42.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 7 km18 | 1°03'32.9"N | 75°38'40.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 8 km18 | 1°03'47.4"N | 75°38'47.2"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 1 S.D.S | 1°03'38.9"N | 75°46'06.7"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 2 S.D.S | 1°03'35.6"N | 75°46'07.5"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 4 S.D.S | 1°03'40.3"N | 75°46'06.7"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 5 S.D.S | 1°03'39.3"N | 75°46'08.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 8 S.D.S | 1°03'40.8"N | 75°46'10.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 9 S.D.S | 1°03'42.3"N | 75°46'09.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 10 S.D.S | 1°03'37.1"N | 75°46'05.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| | | | Aproxima Resultado a | | 2 Decimales | | | TOTAL | 67,00 |




Observaciones:



CARLOS FERLEY RAMÍREZ USAQUÉN
GERENTE GENERAL ENERGY GUILD S.A.S
DIRECTOR DE OBRA

ALFONSO YEPES

ALOFONSO RAFAEL YEPES DE LA ROSA
TECNICO ELECTRICISTA
RESIDENTE DE OBRA

ENERGY GUILD S.A.S


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
ENERGY GUILD S.A.S
NIT. 901384307-1

CALIDAD transformada en ENERGÍA

**MEMORIA DE CANTIDADES CONTRATO DE OBRA N° 002-2025**

OBJETO: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INSTALACIONES ELECTRICAS A.P. | | | | | | | | | | UNIDAD: | und |
| | 2.5 | | Suministro, transporte e instalación de kit de puesta a tierra Proteccion RED y Luminarias | | | | | | | | CANTIDAD: | 106,00 |
| AREA O LUGAR | | | DIMENSIONES | | | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL | | | |
| | LATITUD | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO | | | | | | | |
| NODO 1 | 1°11'52.2"N | 75°42'18.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 2 | 1°11'52.2"N | 75°42'18.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 3 | 1°11'53.2"N | 75°42'21.4"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 4 | 1°11'48.6"N | 75°42'22.8"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 5 | 1°11'53.2"N | 75°42'21.4"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 6 | 1°11'48.4"N | 75°42'19.8"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 7 | 1°11'48.7"N | 75°42'18.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 8 | 1°11'50.3"N | 75°42'19.2"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 9 | 1°11'48.9"N | 75°42'17.0"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 10 | 1°11'47.5"N | 75°42'16.5"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 11 | 1°11'47.5"N | 75°42'16.5"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 12 | 1°11'45.3"N | 75°42'16.4"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 13 | 1°11'43.4"N | 75°42'17.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 14 | 1°11'43.5"N | 75°42'17.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 15 | 1°11'41.0"N | 75°42'15.7"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 16 | 1°11'41.2"N | 75°42'15.7"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 17 | 1°11'41.9"N | 75°42'19.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 18 | 1°11'42.3"N | 75°42'22.5"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 19 | 1°11'41.4"N | 75°42'22.7"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 20 | 1°11'39.1"N | 75°42'22.7"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 21 | 1°11'38.0"N | 75°42'22.7"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 22 | 1°11'37.4"N | 75°42'19.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 23 | 1°11'37.0"N | 75°42'21.6"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 24 | 1°11'35.2"N | 75°42'22.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 29 | 1°11'34.6"N | 75°42'23.5"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 26 | 1°11'47.8"N | 75°42'25.8"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 27a | 1°11'32.6"N | 75°42'25.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 27 | 1°11'33.9"N | 75°42'24.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 28 | 1°11'33.3"N | 75°42'24.2"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 29 | 1°11'30.1"N | 75°42'25.6"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 30 | 1°11'27.6"N | 75°42'23.7"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 31 | 1°11'30.8"N | 75°42'31.8"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 33 | 1°11'31.4"N | 75°42'31.2"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 34 | 1°11'30.8"N | 75°42'32.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 35 | 1°11'29.0"N | 75°42'33.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 36 | 1°11'28.1"N | 75°42'32.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 37 | 1°11'27.2"N | 75°42'30.2"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 38 | 1°11'28.3"N | 75°42'29.2"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 41 | 1°11'37.2"N | 75°42'28.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 42 | 1°11'37.1"N | 75°42'28.5"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 44 | 1°11'37.7"N | 75°42'26.5"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 47 | 1°11'40.6"N | 75°42'25.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 48 | 1°11'41.2"N | 75°42'25.4"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 30a | 1°11'44.3"N | 75°42'28.8"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 30b | 1°11'45.4"N | 75°42'28.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 50 | 1°11'42.7"N | 75°42'28.4"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 51 | 1°11'47.7"N | 75°42'29.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 52 | 1°11'47.7"N | 75°42'31.5"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 53 | 1°11'49.5"N | 75°42'31.6"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 54 | 1°11'49.5"N | 75°42'31.6"W | | | | | | und | | | | |
| NODO 55 | 1°11'46.7"N | 75°42'34.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 56 | 1°11'46.7"N | 75°42'34.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 57 | 1°11'44.6"N | 75°42'32.0"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 58 | 1°11'44.8"N | 75°42'31.4"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 59 | 1°11'43.4"N | 75°42'32.0"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 60 | 1°11'50.7"N | 75°42'25.0"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 61 | 1°11'26.1"N | 75°42'31.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 62 | 1°11'29.7"N | 75°11'29.7"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 63 | 1°11'30.9"N | 75°42'32.6"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |
| NODO 64 | 1°11'32.6"N | 75°42'34.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | | |



CARLOS FONEY RAMÍREZ USAQUÉN
GERENTE GENERAL ENERGY GUILD S.A.S
DIRECTOR DE OBRA

ALFONSO YEPES

ALOFONSO RAFAEL YEPES DE LA ROSA
TECNICO ELECTRICISTA
RESIDENTE DE OBRA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
ENERGY GUILD S.A.S
NIT. 901284007-1

CALIDAD transformada en ENERGÍA

## MEMORIA DE CANTIDADES CONTRATO DE OBRA Nº 002-2025

OBJETO: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NODO 65 | 1°11'32.5"N | 75°42'35.2"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 66 | 1°11'32.2"N | 75°42'35.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 67 | 1°11'33.9"N | 75°42'35.0"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 68 | 1°11'33.5"N | 75°42'33.5"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 69 | 1°11'36.3"N | 75°42'34.8"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 70 | 1°11'37.7"N | 75°42'34.7"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 71 | 1°11'37.7"N | 75°42'31.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 72 | 1°11'37.5"N | 75°42'31.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 73 | 1°11'37.7"N | 75°42'32.0"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 74 | 1°11'40.7"N | 75°42'31.8"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 75 | 1°11'43.4"N | 75°42'32.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 76 | 1°11'41.6"N | 75°42'31.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 77 | 1°11'44.7"N | 75°42'32.2"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 78 | 1°11'44.9"N | 75°42'34.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 79 | 1°11'44.9"N | 75°42'34.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 80 | 1°11'45.2"N | 75°42'28.7"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 81 | 1°11'44.9"N | 75°42'31.8"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 82 | 1°11'34.7"N | 75°42'22.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 83 | 1°11'41.9"N | 75°42'28.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 1 P.R | 1°04'17.2"N | 75°35'43.4"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 2 P.R | 1°04'14.1"N | 75°35'46.7"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 3 P.R | 1°04'14.7"N | 75°35'46.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 4 P.R | 1°04'13.3"N | 75°35'47.0"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 5 P.R | 1°04'12.7"N | 75°35'48.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 6 P.R | 1°04'11.2"N | 75°35'51.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 7 P.R | 1°04'10.6"N | 75°35'50.7"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 8 P.R | 1°04'09.4"N | 75°35'51.8"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 1 KM 18 | 1°03'38.1"N | 75°38'46.0"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 2 KM 18 | 1°03'38.3"N | 75°38'45.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 3 KM 18 | 1°03'40.8"N | 75°38'44.0"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 4 KM 18 | 1°03'38.2"N | 75°38'43.0"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 5 KM 18 | 1°03'37.0"N | 75°38'42.4"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 6 KM 18 | 1°03'35.9"N | 75°38'42.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 7 KM 18 | 1°03'32.9"N | 75°38'40.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 8 KM 18 | 1°03'47.4"N | 75°38'47.2"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 1 S.D.S | 1°03'38.9"N | 75°46'06.7"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 2 S.D.S | 1°03'35.6"N | 75°46'07.5"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 3 S.D.S | 1°03'37.2"N | 75°46'08.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 4 S.D.S | 1°03'40.3"N | 75°46'06.7"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 5 S.D.S | 1°03'39.3"N | 75°46'08.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 6 S.D.S | 1°03'40.8"N | 75°46'10.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 7 S.D.S | 1°03'37.4"N | 75°46'10.2"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 8 S.D.S | 1°03'39.4"N | 75°46'09.9"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 9 S.D.S | 1°03'42.3"N | 75°46'09.1"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 10 S.D.S | 1°03'37.1"N | 75°46'05.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 11 S.D.S | 1°03'43.5"N | 75°46'06.2"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| NODO 12 S.D.S | 1°03'49.3"N | 75°46'06.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 | |
| | | | Aproxima Resultado a: | | 2 Decimales | | | TOTAL | 106,00 | |



Observaciones:



CARLOS FERLEY RAMÍREZ USAQUÉN
GERENTE GENERAL ENERGY GUILD S.A.S
DIRECTOR DE OBRA

ALFONSO YEPES

ALOFONSO RAFAEL YEPES DE LA ROSA
TECNICO ELECTRICISTA
RESIDENTE DE OBRA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
ENERGY GUILD S.A.S
NIT. 901364307-1

CALIDAD transformada EN ENERGÍA

**MEMORIA DE CANTIDADES CONTRATO DE OBRA N° 002-2025**


OBJETO: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA

INSTALACIONES ELECTRICAS A.P.

2.6 — Suministro, transporte e instalacion de brazo metalico L=1.50m para soporte de luminarias

UNIDAD: und
CANTIDAD: 4,00

| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LATITUD | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO | | | | |
| NODO 1 | 1°11'37.6"N | 75°42'05.4"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 4 | 1°11'35.1"N | 75°42'04.8"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 5 | 1°11'31.1"N | 75°42'04.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 8 | 1°11'31.1"N | 75°42'04.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Aproxima Resultado a : | | 2 | Decimales | | TOTAL | 4,00 |




Observaciones:

#¡REF!

CARLOS FERLEY RAMÍREZ USAQUÉN
GERENTE GENERAL ENERGY GUILD S.A.S
DIRECTOR DE OBRA

ALFONSO YEPES

ALOFONSO RAFAEL YEPES DE LA ROSA
TECNICO ELECTRICISTA
RESIDENTE DE OBRA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
ENERGY GUILD S.A.S
NIT. 901384307-1

CALIDAD transformada EN ENERGÍA

**MEMORIA DE CANTIDADES CONTRATO DE OBRA Nº 002-2025**

OBJETO: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA


**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**


CAPÍTULO: INSTALACIONES
ITEM: 3.1 suministro, transporte e instalacion de estructuras AP

UNIDAD: 0
CANTIDAD: 2,00

| AREA O LUGAR | LATITUD | LONGITUD | DIMENSIONES ANCHO | ALTO | PESO | V. PARCIAL | Nº DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NODO 45 | 1°11'39.5"N | 75°42'25.8"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 46 | 1°11'37.7"N | 75°42'26.4"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| | | | | | | | | TOTAL | 2,00 |

Aproxima Resultado a: 2 Decimales

Observaciones:



CARLOS FERLEY RAMÍREZ USAQUÉN
GERENTE GENERAL ENERGY GUILD S.A.S
DIRECTOR DE OBRA

ALFONSO YEPES

ALOFONSO RAFAEL YEPES DE LA ROSA
TECNICO ELECTRICISTA
RESIDENTE DE OBRA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
ENERGY GUILD S.A.S
NIT. 901364007-1

CALIDAD transformada EN ENERGÍA

**MEMORIA DE CANTIDADES CONTRATO DE OBRA N° 002-2025**

OBJETO: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA

**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**

CAPÍTULO: INSTALACIONES ELECTRICAS EXPANSION A.P — UNIDAD: 0

ITEM: 3.2 Suministro, transporte e instalacion luminaria 60 Wsolar con banco de carga para 3 noches incluye brazo — CANTIDAD: 4,00

| AREA O LUGAR | LATITUD | LONGITUD | DIMENSIONES ANCHO | DIMENSIONES ALTO | DIMENSIONES PESO | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NODO SOLAR 1 | 1°11'37.6"N | 75°42'05.4"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO SOLAR 2 | 1°11'35.1"N | 75°42'04.8"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO SOLAR 3 | 1°11'31.1"N | 75°42'04.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO SOLAR 4 | 1°11'31.1"N | 75°42'04.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| | | | Aproxima Resultado a: | | 2 Decimales: | | | TOTAL | 4,00 |



Observaciones:

Item 3.2 Página 1 de 1

CARLOS FERLEY RAMÍREZ OSAQUÉN
GERENTE GENERAL ENERGY GUILD S.A.S
DIRECTOR DE OBRA

ALFONSO YEPES

ALOFONSO RAFAEL YEPES DE LA ROSA
TECNICO ELECTRICISTA
RESIDENTE DE OBRA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
ENERGY GUILD S.A.S
NIT. 901364007-1

CALIDAD transformada en ENERGÍA

**MEMORIA DE CANTIDADES CONTRATO DE OBRA Nº 002-2025**

OBJETO: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA

**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO: | | INSTALACIONES ELECTRICAS EXPANSION A.P | | | | | | | | | UNIDAD: | 0 |
| ITEM: | | 3.3 | Suministro, transporte e hincada de poste de energia de 8 metros 510 kg. | | | | | | | | CANTIDAD: | 6,00 |
| AREA O LUGAR | | | DIMENSIONES | | | | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL | | |
| | LATITUD | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO | | | | | | | |
| NODO SOLAR 1 | 1°11'37.6"N | 75°42'05.4"W | | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO SOLAR 2 | 1°11'35.1"N | 75°42'04.8"W | | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO SOLAR 3 | 1°11'31.1"N | 75°42'04.3"W | | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO SOLAR 4 | 1°11'31.1"N | 75°42'04.3"W | | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 45 | 1°11'38.5"N | 75°42'25.8"W | | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | |
| NODO 46 | 1°11'37.7"N | 75°42'26.4"W | | | | | | 1,00 | und | 1,00 | | |
| | | | Aproxima Resultado a | | | 2 Decimales | | | TOTAL | 6,00 | | |



Observaciones:

Item 3.3 Página 1 de 1

CARLOS FERLEY RAMÍREZ USAQUÉN
GERENTE GENERAL ENERGY GUILD S.A.S
DIRECTOR DE OBRA

ALFONSO YEPES

ALOFONSO RAFAEL YEPES DE LA ROSA
TECNICO ELECTRICISTA
RESIDENTE DE OBRA

ENERGY GUILD S.A.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
ENERGY GUILD S.A.S
NIT. 901384097-1

CALIDAD transformada en ENERGÍA

**MEMORIA DE CANTIDADES CONTRATO DE OBRA Nº 002-2025**

OBJETO: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA

**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**

CAPÍTULO: INSTALACIONES ELECTRICAS EXPANSION A.P

ITEM: 3.4 Suministro, transporte e instalacion de kit puesta tierra proteccion red y luminaria solar.

UNIDAD: 0

CANTIDAD: 1,00

| AREA O LUGAR | LATITUD | LONGITUD | DIMENSIONES ANCHO | DIMENSIONES ALTO | DIMENSIONES PESO | V. PARCIAL | Nº DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NODO SOLAR 1 | 1°11'37.6"N | 75°42'05.4"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO SOLAR 2 | 1°11'35.1"N | 75°42'04.8"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO SOLAR 3 | 1°11'31.1"N | 75°42'04.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO SOLAR 4 | 1°11'31.1"N | 75°42'04.3"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 45 | 1°11'39.5"N | 75°42'25.8"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| NODO 46 | 1°11'37.7"N | 75°42'26.4"W | | | | | 1,00 | und | 1,00 |
| | | | Aproxima Resultado a: | | 2 Decimales | | | TOTAL | 6,00 |



Observaciones:

Item 3.4 Página 1 de 1

CARLOS FERLEY RAMÍREZ USAQUÉN
GERENTE GENERAL ENERGY GUILD S.A.S
DIRECTOR DE OBRA

ALFONSO YEPES

ALFONSO RAFAEL YEPES DE LA ROSA
TECNICO ELECTRICISTA
RESIDENTE DE OBRA

ENERGY GUILD S.A.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
ENERGY GUILD S.A.S
NIT. 901384307-1

CALIDAD transformada en ENERGÍA

## MEMORIA DE CANTIDADES CONTRATO DE OBRA N° 002-2025

OBJETO: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA

**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**

**CAPÍTULO** INSTALACIONES ELECTRICAS EXPANSION A.P

**ITEM:** 3.5 Suministro, transporte e hincada de poste de energia de 12 metros 750kg en linea viva.

**UNIDAD:** 0
**CANTIDAD:** 1,00

| AREA O LUGAR | LATITUD | LONGITUD | DIMENSIONES ANCHO | ALTO | PESO | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste 12 m frente a alcaldia | 1°11'50.7"N 7 | 75°42'18.4"W | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Aproxima Resultado a | | 2 Decimales | | | TOTAL | 1,00 |




Observaciones:



CARLOS FERLEY RAMÍREZ USAQUÉN
GERENTE GENERAL ENERGY GUILD S.A.S
DIRECTOR DE OBRA

ALFONSO YEPES

ALFONSO RAFAEL YEPES DE LA ROSA
TECNICO ELECTRICISTA
RESIDENTE DE OBRA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
ENERGY GUILD S.A.S
NIT. 901384007-1

CALIDAD transformada en ENERGÍA

## MEMORIA DE CANTIDADES CONTRATO DE OBRA Nº 002-2025

OBJETO: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA

**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**

**CAPÍTULO** INSTALACIONES ELECTRICAS EXPANSION A.P

**ITEM:** 3.6 — Suministro, transporte y montaje de transformador trifasico de 45 KVA 13.2KV/208/120V tipo convencional para montar en poste según norma RA2-028. incluye todo los elementos y accesorios de la norma.

**UNIDAD:** 0
**CANTIDAD:** 1,00

| AREA O LUGAR | LATITUD | LONGITUD | DIMENSIONES ANCHO | DIMENSIONES ALTO | DIMENSIONES PESO | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transformador 45 Kva alcaldia | 1°11'50.7"N 7 | 75°42'18.4"W | | | | | 1,00 | - | 1,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Aproxima | Resultado a | 1 | Decimales | | TOTAL | 1,00 |




Observaciones:



CARLOS FERLEY RAMÍREZ USAQUÉN
GERENTE GENERAL ENERGY GUILD S.A.S
DIRECTOR DE OBRA

ALFONSO YEPES

ALFONSO RAFAEL YEPES DE LA ROSA
TECNICO ELECTRICISTA
RESIDENTE DE OBRA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
ENERGY GUILD S.A.S
NIT. 901384007-1

CALIDAD transformada en ENERGÍA

**MEMORIA DE CANTIDADES CONTRATO DE OBRA N° 002-2025**

OBJETO: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA

**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**

CAPÍTULO: INSTALACIONES ELECTRICAS EXPANSION A.P


ITEM: 3.7 Suministro, transporte e instalacion RED AP Cble de aluminio encauchetado N° 6

UNIDAD: 0

CANTIDAD: 157,50

| AREA O LUGAR | LATITUD | LONGITUD | DIMENSIONES ANCHO | DIMENSIONES ALTO | DIMENSIONES PESO | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NODO 45 | 1°11'39.5"N | 75°42'25.8"W | | | | 60,00 | 1,00 | | 60,00 |
| NODO 46 | 1°11'37.7"N | 75°42'26.4"W | | | | 60,00 | 1,00 | | 60,00 |
| NODO 4 | 1°11'48.8"N | 75°42'22.8"W | | | | 18,75 | 2,00 | | 37,50 |
| | | | | | | | | TOTAL | 157,50 |

Aproxima Resultado a 2 Decimales



Observaciones:

Item 3.7 Página 1 de 1

CARLOS FERLEY RAMÍREZ USAQUÉN
GERENTE GENERAL ENERGY GUILD S.A.S
DIRECTOR DE OBRA

ALFONSO YEPES

ALOFONSO RAFAEL YEPES DE LA ROSA
TECNICO ELECTRICISTA
RESIDENTE DE OBRA

**ENERGY GUILD S.A.S**
Nit. 901384307-1

Valparaíso, 26 de Mayo de 2025.

**ASUNTO: Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No SAMC- 003-2025.**

**OBJETO: SOCIALIZACION DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA."**

Relación de firmas.

| LISTA DE ASISTENTES | | | |
|---|---|---|---|
| | **Nombre** | **Cedula** | **Firma** |
| 1 | Zoraida Restrepo Valencia | 42127163 | ZORY Restrepo |
| 2 | Marisol Montero Ruiz | 52049356 | Marisol Montero Ruiz |
| 3 | Monica Cabrera soto | 1007.704231 | Monica Cabrera S |
| 4 | Yeinson Ivan conde Bonilla | 83169739 | Yeinson Ivan Conde |
| 5 | Uriel Bravo campos | 3476257225 | Uriel Bravo C. |
| 6 | Maria Esther Muñoz | 40760055 | Esther M |
| 7 | Zobeida prado Cifuentes | 66820648 | Zobeida Prado C |
| 8. | Luz Stela Ramirez | 65762821 | Luz Stela R. |
| 9. | AURA NELLY YELA | 1147687024 | Aura Yela |
| 10 | German Gordillo Londoño | 16192306 | German Gordillo |
| 11 | Mario Suarez Hurtado | 40080914 | Mario Suarez Hurtado |
| 12 | Mario CRUZ BURGOS | 2661684 49 | Mario CRUZ BURGOS |
| 13 | Doris silva Ipuston | 40 642740 | Doris silva |
| 14 | Nancy Bedoya carvajal | 40081510 | |
| 15 | Nidia Marin Molina | 40987851 | Nidia M. |
| 16 | Ana Yaly Mosquera Montilla | 25634769 | Ana Yaly Mosquera |
| 17 | Yamile Marcela Polanco U. | 1118072914 | Yamile Polanco |
| 18 | Herney de Jesus Restrepo Herrera | 4'602116 | Herney Restrepo |
| 19 | Diaks Solano G. | 26625234 | Diaks Solano |

**Socializado por:**

**Ing. Carlos Ferley Ramírez Usaquén**
**Representante legal Energy Guild S.A.S**

ENERGY GUILD S.A.S
Nit. 901384307-1

Valparaíso, 26 de Mayo de 2025.

**ASUNTO: Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No SAMC- 003-2025**

**OBJETO: SOCIALIZACION DEL PROYECTO"MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA."**

Relación de firmas.

| LISTA DE ASISTENTES | | |
|---|---|---|
| **Nombre** | **Cedula** | **Firmas** |
| Pedro Pablo Cardona | 16.445.374 | |

**Socializado por:**

**Ing. Carlos Ferley Ramírez Usaquén**
**Representante legal Energy Guild S.A.S**

Playa Rica.



ENERGY GUILD S.A.S
Nit. 901384307-1

Valparaíso, 5 de junio de 2025

**ASUNTO: Proceso de selección abreviada de menor cuantía No SAMC-003-2025.**

**OBJETO: SOCIALIZACION DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA POBLADA (PLAYA RICA, SANTIAGO Y KILOMETRO 18)**

Relación de firmas.

| LISTA DE ASISTENTES | | | |
|---|---|---|---|
| | **Nombre** | **Cedula** | **Firma** |
| 1 | Yanet Cabrera Cuellar | 40082042 | Yaneth cabrera |
| 2 | Erika Paola Ramos Lunus | 1118070994 | ERIKA PAOLA RAMOS |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |

**Ing. Carlos Ferley Ramírez Usaquén**
**Representante legal Energy Guild S.A.S**

Kilometro 18



ENERGY GUILD S.A.S
Nit. 901384307-1

Valparaíso, 5 de junio de 2025

**ASUNTO: Proceso de selección abreviada de menor cuantía No SAMC-003-2025.**

**OBJETO: SOCIALIZACION DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA POBLADA (PLAYA RICA, SANTIAGO Y KILOMETRO 18)**

Relación de firmas.

| LISTA DE ASISTENTES | | | |
|---|---|---|---|
| | **Nombre** | **Cedula** | **Firma** |
| 1 | Angie Dayana Caviedes Q | 1006506303 | AngieDayanaC@. |
| 2 | Lourdes Soto | 1117265761 | lourdes Soto |
| 3 | Wilson Suarez | 16185500 | wilson Suarez |
| 4 | Luis Alcides Suarez | 16190719 | Luis Alcides |
| 5 | Jarwin Urriago | 1118071425 | jarwin Urriago |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |

**Ing. Carlos Ferley Ramírez Usaquén**
**Representante legal Energy Guild S.A.S**

ENERGY GUILD S.A.S
Nit. 901384307-1

**EVIDENCIA FORTOGRAFICA DE LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO N°002-2025.**



Rdo 26-05-2025
PERSONERÍA MUNICIPAL
VALPARAISO - CAQUETÁ
NIT. 828.000.822 - 1
Wilmar
SECRETARIA
Hora: 5:18PM

Valparaíso, 26 de mayo de 2025.

**ASUNTO:**

**Entrega documental para conformación de veeduría del contrato de obra, número 002-2025 "MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA."**

Mediante la presente relaciono documentación para conformación de veeduría.

| LISTA DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 002-2025 | | |
|---|---|---|
| **ITEM** | **Nombre del documento** | **Entregado** |
| 1 | Acta de conformación de veeduría ciudadana (Hoja 1-2) | SI |
| 2 | Cedula de presidente de veeduría (Hoja 3) | SI |
| 3 | Cedula de secretaria de veeduría (Hoja 4) | SI |
| 4 | Cedula de integrante de veeduría (Hoja 5) | SI |
| 5 | Contrato de obra firmado (Hoja 6,7,8) | SI |

Se entrega en la personería de Valparaíso Caquetá a los 26 días del mes de mayo del 2025.

RECIBE:

## ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA

En el Municipio de Valparaíso Caquetá el día 26 de Mayo de 2025, se reunió con zonas urbanas y pobladas (Santiago de la selva, Kilometro 18 y Playa Rica) del Municipio de Valparaíso, con el objeto de conformar una veeduría ciudadana al proyecto "**MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA.**" "según los lineamientos de la Ley 850 de 2003 y Ley 1757 de 2015.

## CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia le reconoce a cada ciudadana y cada ciudadano el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública.

Que existe en la comunidad compromiso con su propio desarrollo, con el cuidado de lo público y con la vigilancia colectiva de los bienes del Estado.

## DECIDIMOS

**PRIMERO:** Elegir democráticamente como veedores(as) a los (las) siguientes ciudadanos(as), según el artículo 3 de la Ley 850 de 2003

| Nombre y apellidos | Documento de identidad | Dirección y Teléfono | Sector (salud, obras, educación, medio ambiente, contratos o proyecto) |
|---|---|---|---|
| Yeinson Ivan Conde | 83.169.739 | Calle 7 4-21 Brisas. 3115133787 | Proyecto A. P |
| Ana Yoly Mosquera | 25.634.769 | Crra 6 3-84 Santa Isabel. 3132684769 | Proyecto A. P |
| Lorena Sterlin Oviedo | 1.118.070.781 | Crra 8 3B 04 La esperanza. 3143023778 | Proyecto A. P |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**SEGUNDO:** La veeduría se denominará "**VEEDURIA AL PROCESO SAMC-003-2025**", estará domiciliada en **Calle 7 4-7 Barrio Las Brisas. Valparaíso Caqueta** y tendrá una duración de **un mes.**

La comunidad presente aprueba esta designación y ***la lista de asistentes a esta conformación de la veeduría,*** debido a que fue en el acto de este ejercicio que se conformó la veeduría.

**TERCERO:** El grupo de veedores(as) elige democráticamente como su coordinador(a) o presidente(a) a Yeinson Ivan Conde y como secretario(a) a Lorena Sterlin Oviedo.

**QUINTO:** Las veedoras y los veedores ratifican el compromiso que adquieren ante la comunidad, bajo los parámetros de la Ley 850 de 2003 y las demás normas que rigen la participación ciudadana, mediante su firma.

**FIRMAS**

| Nombre y apellidos | C.C. | FIRMA |
|---|---|---|
| Yeinson Ivan Conde | 83164739 | Yeinson Ivan Conde |
| Ana Yoly Mosquera | 25634169 | Ana Yoly Mosquera |
| Lorena Sterlin Oviedo | 1118670781 | Lorena esterlin |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Dada en el Municipio de Valparaíso Caquetá a los 26 días del mes de mayo del 2025.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **83169739**

**CONDE BONILLA**
APELLIDOS

**YEINSON IVAN**
NOMBRES

Yeinson Ivan conde.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-OCT-1983**

**AIPE**
**(HUILA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.69** ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

**16-OCT-2001 AIPE**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1901000-50103321-M-0083169739-20020621 **06021** 02171B 01 105451231

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**IDENTIFICACION PERSONAL**
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **1.118.070.781**

**ESTERLIN OVIEDO**
APELLIDOS

**LORENA**
NOMBRES

Lorena sterling
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-SEP-1987**
**VALPARAISO**
**(CAQUETA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.59** | **B+** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**06-FEB-2006 VALPARAISO**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-4404000-67151801-F-1118070781-20060919 **04031** 06261B 02 182198096



CÉDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 25.634.769

Apellidos
MOSQUERA MONTILLA

Nombres
ANA YOLY

Nacionalidad
COL

Estatura
1.60

Sexo
F

Fecha de nacimiento
24 NOV 1977

G.S
O+

Lugar de nacimiento
ROSAS (CAUCA)

Fecha y lugar de expedición
23 ENE 1997, ROSAS

Firma
Anayoly Mosquera

Fecha de expiración
25 ABR 2033



.CO

020042851

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL020042851211070<<<<<<<<<<<
7711248F3304259COL25634769<<<3
MOSQUERA<MONTILLA<<ANA<YOLY<<<

*REPÚBLICA DE COLOMBIA*
*DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ*
*MUNICIPIO DE VALPARAISO*
*PERSONERÍA MUNICIPAL*
*NIT.828.000.822-1*

**RESOLUCIÓN Nº. 007V**
(29 de mayo de 2025)

Por medio de la cual se avala, legaliza e inscribe el Comité de Veeduría conformada por habitantes del Municipio de Valparaíso, específicamente comunidad de la zona urbana y rural de Santiago de la Selva, Kilometro 18 y Playa Rica, para ejercer control y vigilancia al Contrato de Obra Pública No.002-2025 cuyo objeto es: *¨MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO CAQUETÁ¨*, celebrado entre el Municipio de Valparaíso, con NIT 800-050-407-1, representado legalmente por el señor Alcalde ARBENZ PEREZ QUINTERO CC 16.191.650 y ENERGY GUILD SAS, con NIT 901384307-1, representado legalmente por el señor CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN CC 1.117.503.680.

**EL PERSONERO MUNICIPAL DE VALPARAISO, CAQUETÁ,** En uso

De sus facultades legales, constitucionales y

**CONSIDERANDO:**

Que la Ley 850 de 18 de noviembre de 2003, reglamenta la conformación de los Comités de Veeduría Ciudadana.

Que en Asamblea General habitantes del Municipio de Valparaíso, específicamente comunidad de la zona urbana y rural de Santiago de la Selva, Kilometro 18 y Playa Rica, se acordó conformar la Veeduría Ciudadana denominada: VEEDURIA AL PROCESO SAMC-003-2025, para ejercer control y vigilancia al Contrato de Obra Pública No.002-2025 cuyo objeto es: *¨MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO CAQUETÁ¨*, celebrado entre el Municipio de Valparaíso, con NIT 800-050-407-1, representado legalmente por el señor Alcalde ARBENZ PEREZ QUINTERO CC 16.191.650 y ENERGY GUILD SAS, con NIT 901384307-1, representado legalmente por el señor CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN CC 1.117.503.680.

Que el respectivo Comité de Veeduría presentó el Acta de Conformación.

Que corresponde a la Personería Municipal avalar, inscribir y legalizar los Comités de Veeduría Ciudadana que sean presentados ante la Institución, previa verificación de la documentación y requisitos.

Que en mérito de lo antes expuesto.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Inscribir como en efecto se hace la Veeduría Ciudadana denominada: VEEDURIA AL PROCESO SAMC-003-2025, para ejercer control y vigilancia al Contrato de Obra Pública No.002-2025 cuyo objeto es: *¨MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO CAQUETÁ¨*, celebrado entre el Municipio de Valparaíso, con NIT 800-050-407-1, representado legalmente por el señor Alcalde ARBENZ PEREZ QUINTERO CC 16.191.650 y ENERGY GUILD SAS, con NIT 901384307-1, representado legalmente por el señor CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN CC 1.117.503.680. Siendo Veedores los siguientes ciudadanos: **YEINSON IVAN CONDE BONILLA CC 83.169.739; ANA YOLY MOSQUERA MONTILLA NUIP 25.634.769 y LORENA ESTERLIN OVIEDO CC 1.118.070.781.**

MUNICIPAL
- CAQUETÁ
00.822-1

NERO

**Continuación Resolución No.007V del 29 de mayo de 2025.**

**ARTICULO SEGUNDO:** Reconocer al señor **YEINSON IVAN CONDE BONILLA CC 83.169.739,** como coordinador o presidente y a la señora **LORENA ESTERLIN OVIEDO CC 1.118.070.781,** como secretaria de la Veeduría Ciudadana denominada: VEEDURIA AL PROCESO SAMC-003-2025.

**ARTICULO TERCERO:** Ordenar el registro de la Veeduría de que trata la presente resolución, en el libro que para el efecto tenga la Personería Municipal de Valparaíso, Caquetá.

**ARTICULO CUARTO:** La Veeduría relacionada en la presente resolución ejercerá vigilancia en las condiciones previstas en la parte motiva del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO QUNTO:** El término de duración de la presente veeduría es de un (1) mes.

**PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE**

Dada en el Municipio de Valparaíso, Caquetá, a los veintinueve (29) días del mes de mayo de dos mil veinticinco (2025), para los efectos legales a que haya lugar.

**JHON JAIRO PENA NÚÑEZ**

Personero Municipal. –

UNICIPAL
CAQUETÁ
).822-1

JERO

| NOMBRE | CÉDULA No. | DIRECCION DE RESIDENCIA/ CELULAR | FIRMA |
|---|---|---|---|
| YEINSON IVAN CONDE BONILLA | CC 83.169.739 | Calle 7 No.4-21 barrio Las Brisas 3115133787 | Yeinson Ivan conde bonilla |
| ANA YOLY MOSQUERA MONTILLA | NUIP 25.634.769 | Carrera 6 No.3-84 barrio Santa Isabel 3132684769 | Ana Yoly Mosq |
| LORENA ESTERLIN OVIEDO | 1.118.070.781 | Carrera 8 No.3 B 04 barrio La Esperanza 3143023778. | Lorena esterlin |

UNICIPAL
CAQUETÁ
.822-1

ERO

## ACTA DE RECIBIDO DE VEEDURÍA CIUDADANA

En el municipio de Valparaíso Caquetá, el día 08 del mes de Julio de 2025, se reunió el comité de veeduría denominada "VEEDURÍA AL PROCESO SAMC-003-2025 PARA EJERCER CONTROL Y VIGILANCIA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 002-2025 CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO CAQUETÁ" Conformado mediante acta de conformación de veeduría ciudadana el 26 de mayo del 2025 y resolución No 007 V del 29 de mayo del 2025, por medio del cual se avala, legaliza e inscribe el comité de veeduría, para dar recibido a satisfacción del proyecto.

### CONSIDERANDO

Que la constitución política de Colombia le reconoce a cada ciudadana y cada ciudadano el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública.

Que existe en la comunidad compromiso con su propio desarrollo, con el cuidado de lo publico y con la vigilancia colectiva de los bienes del estado.

### DECIDIMOS

PRIMERO: Dar recibido a satisfacción por parte de la veeduría denominada "VEEDURÍA AL PROCESO SAMC-003-2025" al contrato de obra No 002-2025 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO CAQUETÁ".

SEGUNDO: Que la veeduría denominada "VEEDURÍA AL PROCESO SAMC-003-2025" conformada por: YEISON IVAN CONDE BONILLA, ANA YOLY MOSQUERA MONTILLA Y LORENA ESTERLIN OVIEDO, no presentan observaciones al proyecto.

| NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE DOCUMENTO DE | FIRMA |
|---|---|---|
| YEISON IVAN CONDE BONILLA | C.C. 83.169.739 | Yeison Ivan Conde bonilla |
| ANA YOLY MOSQUERA MONTILLA | NUIP 25.634.769 | Ana Yoly Mosquera |
| LORENA ESTERLIN OVIEDO | C.C. 1.118.070.781 | Lorena esterlin |

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901384307 | 1 | ENERGY GUILD SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ENERGY GUILD SAS | CARRERA 1a # 3 Sur 05 Manzanares | PITALITO-HUILA | 3114944879 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-05 | 2025-06 | 1633065368 | 9487648185 | E | 2025/06/04 | 2025/07/16 | BANCOLOMBIA | 42 | $1,576,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo id | No id | Nombre | Tipo Cotizante | Horas Laboradas | Extranjero | Temp. Ext. | Fecha Radicación en el Exterior | ing | Fecha ing | ret | Fecha ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | Fecha Inicio vsp | cor | vst | sln | Fecha Inicio sln | Fecha Fin sln | ige | Fecha Inicio ige | Fecha Fin ige | lma | Fecha Inicio lma | Fecha Fin lma | vac-lr | Fecha Inicio vac-lr | Fecha Fin vac-lr | avp | vc |
| 1 | CC | 1006511446 | CARVAJAL NIÑO OSCAR IVAN | Dependiente | 0 | No | No | | | | X | 2025/05/01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC | 1006506739 | GAMBOA PLAZAS JUAN SEBASTIAN | Dependiente | 0 | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CC | 1117503680 | RAMIREZ LISAQUEN CARLOS FERLEY | Dependiente | 0 | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CC | 1118072264 | VILLANUEVA GONZALEZ EDWIN | Dependiente | 0 | No | No | | X | 2025/05/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CC | 8783447 | YEPES DE LA ROSA ALFONSO RAFAEL | Dependiente | 0 | No | No | | X | 2025/05/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Total** **Afiliados(5)**



2025/07/16 03:20 p. m.

aportes en línea

# Planilla Integrada

| | | | | | | SALARIO | | | PENSION | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| :t | Fecha Inicio vct | Fecha Fin vct | Irl | Fecha Inicio Irl | Fecha Fin Irl | vip | Valor | Integral | Tipo de Salario | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Tarifa Alto Riesgo Pensión | Valor Cotización | Cotización Voluntaria Empleador | Cotización Voluntaria Afiliado | Fondo Solidaridad Pensional | Fondo Subsistencia | Valor No retenido | Total | AFP Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Valor UPC |
| | | | | | | | $ 1.423.500 | No | Fijo | PORVENIR | 1 | $ 47.450 | 16% | SIN RIESGO | $ 7.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.600 | | ASMET SALUD EPS SAS | 1 | $ 47.450 | 4% | $ 1.900 | $ |
| | | | | | | | $ 1.423.500 | No | Fijo | PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | 16% | SIN RIESGO | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 227.800 | | SANITAS | 30 | $ 1.423.500 | 4% | $ 57.000 | $ |
| | | | | | | | $ 1.423.500 | No | Fijo | PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | 16% | SIN RIESGO | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 227.800 | | SANITAS | 30 | $ 1.423.500 | 12.5% | $ 178.000 | $ |
| | | | | | | | $ 1.423.500 | No | Fijo | PORVENIR | 4 | $ 189.800 | 16% | SIN RIESGO | $ 30.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 30.400 | | ASMET SALUD EPS SAS | 4 | $ 189.800 | 4% | $ 7.600 | $ |
| | | | | | | | $ 2.500.000 | No | Fijo | COLFONDOS | 15 | $ 1.250.000 | 16% | SIN RIESGO | $ 200.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 200.000 | | NUEVA E.P.S. | 15 | $ 1.250.000 | 4% | $ 50.000 | $ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 693.600 | | | | | | $ 294.500 | |

| | | | CCF | | | | | RIESGOS | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | EPS Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Clase Riesgo | Valor Cotización | Días | IBC | Tarifa SENA | Valor Cotización SENA | Tarifa ICBF | Valor Cotización ICBF | Tarifa ESAP | Valor Cotización ESAP | Tarifa MEN | Valor Cotización MEN | Exonerado SENA e ICBF |
| 0 | $ 1.900 | | COMFAMILIAR HUILA | 1 | $ 47.450 | 4% | $ 1.900 | ARL SURA | 1 | $ 47.450 | 6,96% | 5 | $ 3.400 | 1 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | SI |
| 0 | $ 57.000 | | COMFAMILIAR HUILA | 30 | $ 1.423.500 | 4% | $ 57.000 | ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 6,96% | 5 | $ 99.100 | 30 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | SI |
| 0 | $ 178.000 | | COMFAMILIAR HUILA | 30 | $ 1.423.500 | 4% | $ 57.000 | ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 6,96% | 5 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | 2% | $ 28.500 | 3% | $42.800 | 0% | $0 | 0% | $0 | No |
| 0 | $ 7.600 | | COMFAMILIAR HUILA | 4 | $ 189.800 | 4% | $ 7.600 | ARL SURA | 4 | $ 189.800 | 6,96% | 5 | $ 13.300 | 4 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | SI |
| 0 | $ 50.000 | | COMFAMILIAR HUILA | 15 | $ 1.250.000 | 4% | $ 50.000 | ARL SURA | 15 | $ 1.250.000 | 6,96% | 5 | $ 87.000 | 15 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | SI |
| | $ 294.500 | | | | | | $ 173.500 | | | | | | $ 301.900 | | | | $ 28.500 | | $ 42.800 | | $ 0 | | $ 0 | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901384307 | 1 | ENERGY GUILD SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ENERGY GUILD SAS | CARRERA 1a # 3 Sur 05 Manzanares | PITALITO-HUILA | 3114944879 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-05 | 2025-06 | 1633065368 | 9487648185 | E | 2025/06/04 | 2025/07/16 | BANCOLOMBIA | 42 | $1,576,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 5 | $693,600 | $18,600 | $0 | $712,200 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $200,000 | $5,400 | $0 | $205,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 4 | $493,600 | $13,200 | $0 | $506,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $301,900 | $8,100 | $0 | $310,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 5 | $301,900 | $8,100 | $0 | $310,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $173,500 | $4,700 | $0 | $178,200 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 5 | $173,500 | $4,700 | $0 | $178,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 5 | $294,500 | $8,000 | $0 | $302,500 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 2 | $9,500 | $300 | $0 | $9,800 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $50,000 | $1,400 | $0 | $51,400 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $235,000 | $6,300 | $0 | $241,300 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $42,800 | $1,200 | $0 | $44,000 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $42,800 | $1,200 | $0 | $44,000 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $28,500 | $800 | $0 | $29,300 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $28,500 | $800 | $0 | $29,300 |
| TOTAL | | | | 5 | $1,534,800 | $41,400 | $0 | $1,576,200 |

aportes en línea

# Planilla Integrada

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901384307 | 1 | ENERGY GUILD SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ENERGY GUILD SAS | CARRERA 1a # 3 Sur 05 Manzanares | PITALITO-HUILA | 3114944879 | Si |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-06 | 2025-07 | 1632474623 | 9488915196 | E | 2025/07/02 | 2025/07/16 | BANCOLOMBIA | 14 | $2,472,500 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

| | | | | | | | SALARIO | | | PENSION | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| :t | Fecha Inicio vct | Fecha Fin vct | Irl | Fecha Inicio irl | Fecha Fin irl | vip | Valor | Integral | Tipo de Salario | Administradora | Dias | IBC | Tarifa | Tarifa Alto Riesgo Pensión | Valor Cotización | Cotización Voluntaria Empleador | Cotización Voluntaria Afiliado | Fondo Solidaridad Pensional | Fondo Subsistencia | Valor No retenido | Total | AFP Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Valor UPC |
| | | | | | | | $ 1.423.500 | No | Fijo | PORVENIR | 11 | $ 521.950 | 16% | SIN RIESGO | $ 83.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 83.600 | | SANITAS | 11 | $ 521.950 | 4% | $ 20.900 | $ |
| | | | | | | | $ 1.423.500 | No | Fijo | PROTECCIÓN | 30 | $ 1.423.500 | 16% | SIN RIESGO | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 227.800 | | SANITAS | 30 | $ 1.423.500 | 4% | $ 57.000 | $ |
| | | | | | | | $ 1.423.500 | No | Fijo | PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | 16% | SIN RIESGO | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 227.800 | | SANITAS | 30 | $ 1.423.500 | 12.5% | $ 178.000 | $ |
| | | | | | | | $ 1.423.500 | No | Fijo | PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | 16% | SIN RIESGO | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 227.800 | | ASMET SALUD EPS SAS | 30 | $ 1.423.500 | 4% | $ 57.000 | $ |
| | | | | | | | $ 2.500.000 | No | Fijo | COLFONDOS | 30 | $ 2.500.000 | 16% | SIN RIESGO | $ 400.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 400.000 | | NUEVA E.P.S. | 30 | $ 2.500.000 | 4% | $ 100.000 | $ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 1.167.000 | | | | | | $ 412.900 | |



2025/07/16 02:22 p. m.

aportes en línea

# Planilla Integrada

| | | | CCF | | | | | RIESGOS | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | EPS Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Clase Riesgo | Valor Cotización | Días | IBC | Tarifa SENA | Valor Cotización SENA | Tarifa ICBF | Valor Cotización ICBF | Tarifa ESAP | Valor Cotización ESAP | Tarifa MEN | Valor Cotización MEN | Exonerado SENA e ICBF |
| 0 | $ 20.900 | | COMFAMILIAR HUILA | 11 | $ 521.950 | 4% | $ 20.900 | ARL SURA | 11 | $ 521.950 | 6,96% | 5 | $ 36.400 | 11 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | SI |
| 0 | $ 57.000 | | COMFAMILIAR HUILA | 30 | $ 1.423.500 | 4% | $ 57.000 | ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 6,96% | 5 | $ 99.100 | 30 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | SI |
| 0 | $ 178.000 | | COMFAMILIAR HUILA | 30 | $ 1.423.500 | 4% | $ 57.000 | ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 6,96% | 5 | $ 99.100 | 30 | $ 1.423.500 | 2% | $ 28.500 | 3% | $42.800 | 0% | $0 | 0% | $0 | No |
| 0 | $ 57.000 | | COMFAMILIAR HUILA | 30 | $ 1.423.500 | 4% | $ 57.000 | ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 6,96% | 5 | $ 99.100 | 30 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | SI |
| 0 | $ 100.000 | | COMFAMILIAR HUILA | 30 | $ 2.500.000 | 4% | $ 100.000 | ARL SURA | 30 | $ 2.500.000 | 6,96% | 5 | $ 174.000 | 30 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | SI |
| | $ 412.900 | | | | | | $ 291.900 | | | | | | $ 507.700 | | | | $ 28.500 | | $ 42.800 | | $ 0 | | $ 0 | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901384307 | 1 | ENERGY GUILD SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ENERGY GUILD SAS | CARRERA 1a # 3 Sur 05 Manzanares | PITALITO-HUILA | 3114944879 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-06 | 2025-07 | 1632474623 | 9488915196 | E | 2025/07/02 | 2025/07/16 | BANCOLOMBIA | 14 | $2,472,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 5 | $1,167,000 | $10,200 | $0 | $1,177,200 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $400,000 | $3,500 | $0 | $403,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $539,200 | $4,700 | $0 | $543,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $227,800 | $2,000 | $0 | $229,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $507,700 | $4,500 | $0 | $512,200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 5 | $507,700 | $4,500 | $0 | $512,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $291,900 | $2,600 | $0 | $294,500 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 5 | $291,900 | $2,600 | $0 | $294,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 5 | $412,900 | $3,700 | $0 | $416,600 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 1 | $57,000 | $500 | $0 | $57,500 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $100,000 | $900 | $0 | $100,900 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 3 | $255,900 | $2,300 | $0 | $258,200 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $42,800 | $400 | $0 | $43,200 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $42,800 | $400 | $0 | $43,200 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $28,500 | $300 | $0 | $28,800 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $28,500 | $300 | $0 | $28,800 |
| TOTAL | | | | 5 | $2,450,800 | $21,700 | $0 | $2,472,500 |

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901384307 | 1 | ENERGY GUILD SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ENERGY GUILD SAS | CARRERA 1a # 3 Sur 05 Manzanares | PITALITO-HUILA | 3114944879 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-08 | 1636415219 | 9489005854 | E | 2025/08/04 | 2025/07/18 | BANCOLOMBIA | 0 | $559,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

| | | | | | | | SALARIO | | | PENSION | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| :t | Fecha Inicio vct | Fecha Fin vct | Irl | Fecha Inicio irl | Fecha Fin irl | vip | Valor | Integral | Tipo de Salario | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Tarifa Alto Riesgo Pensión | Valor Cotización | Cotización Voluntaria Empleador | Cotización Voluntaria Afiliado | Fondo Solidaridad Pensional | Fondo Subsistencia | Valor No retenido | Total | AFP Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Valor UPC |
| | | | | | | | $ 1.423.500 | No | Fijo | PROTECCION | 8 | $ 379.600 | 16% | SIN RIESGO | $ 60.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60.800 | | SANITAS | 8 | $ 379.600 | 4% | $ 15.200 | $ |
| | | | | | | | $ 1.423.500 | No | Fijo | PORVENIR | 8 | $ 379.600 | 16% | SIN RIESGO | $ 60.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60.800 | | SANITAS | 8 | $ 379.600 | 4% | $ 15.200 | $ |
| | | | | | | | $ 1.423.500 | No | Fijo | PORVENIR | 8 | $ 379.600 | 16% | SIN RIESGO | $ 60.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60.800 | | ASMET SALUD EPS SAS | 8 | $ 379.600 | 4% | $ 15.200 | $ |
| | | | | | | | $ 2.500.000 | No | Fijo | COLFONDOS | 8 | $ 666.667 | 16% | SIN RIESGO | $ 106.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 106.700 | | NUEVA E.P.S. | 8 | $ 666.667 | 4% | $ 26.700 | $ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 289.100 | | | | | | $ 72.300 | |

| | | | CCF | | | | | RIESGOS | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | EPS Destino | Administradora | Dias | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Administradora | Dias | IBC | Tarifa | Clase Riesgo | Valor Cotización | Dias | IBC | Tarifa SENA | Valor Cotización SENA | Tarifa ICBF | Valor Cotización ICBF | Tarifa ESAP | Valor Cotización ESAP | Tarifa MEN | Valor Cotización MEN | Exonerado SENA e ICBF |
| 0 | $ 15.200 | | COMFAMILIAR HUILA | 8 | $ 379.600 | 4% | $ 15.200 | ARL SURA | 8 | $ 379.600 | 6,96% | 5 | $ 26.500 | 8 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | SI |
| 0 | $ 15.200 | | COMFAMILIAR HUILA | 8 | $ 379.600 | 4% | $ 15.200 | ARL SURA | 8 | $ 379.600 | 6,96% | 5 | $ 26.500 | 8 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | SI |
| 0 | $ 15.200 | | COMFAMILIAR HUILA | 8 | $ 379.600 | 4% | $ 15.200 | ARL SURA | 8 | $ 379.600 | 6,96% | 5 | $ 26.500 | 8 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | SI |
| 0 | $ 26.700 | | COMFAMILIAR HUILA | 8 | $ 666.667 | 4% | $ 26.700 | ARL SURA | 8 | $ 666.667 | 6,96% | 5 | $ 46.500 | 8 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | SI |
| | $ 72.300 | | | | | | $ 72.300 | | | | | | $ 126.000 | | | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901384307 | 1 | ENERGY GUILD SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ENERGY GUILD SAS | CARRERA 1a # 3 Sur 05 Manzanares | PITALITO-HUILA | 3114944879 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-08 | 1636415219 | 9489005854 | E | 2025/08/04 | 2025/07/18 | BANCOLOMBIA | 0 | $559,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 4 | $289,100 | $0 | $0 | $289,100 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $106,700 | $0 | $0 | $106,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $121,600 | $0 | $0 | $121,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $60,800 | $0 | $0 | $60,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $126,000 | $0 | $0 | $126,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 4 | $126,000 | $0 | $0 | $126,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $72,300 | $0 | $0 | $72,300 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 4 | $72,300 | $0 | $0 | $72,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 4 | $72,300 | $0 | $0 | $72,300 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 1 | $15,200 | $0 | $0 | $15,200 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $26,700 | $0 | $0 | $26,700 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $30,400 | $0 | $0 | $30,400 |
| TOTAL | | | | 4 | $559,700 | $0 | $0 | $559,700 |

Deisy Alexandra Bautista Flórez
Contador Público

**CERTIFICACIÓN**

Yo DEISY ALEXANDRA BAUTISTA FLOREZ identificada con cedula de ciudadanía número 1.095.806.632 de Floridablanca, actuando en calidad de contadora de ENERGY GUILD S.A.S identificada con nit 901384307, certifico que se encuentra al día con salarios a trabajadores, liquidaciones y de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) que como empresa le corresponde hacer por los trabajadores vinculados por contrato laboral en los últimos seis (6) meses. Eso en cumplimiento del art. 50 de la ley 789 de 2002

Dada en Bucaramanga, Santander a los 18 días del mes de Julio del 2025.

Cordialmente,

DEISY ALEXANDRA BAUTISTA FLOREZ
C.C 1.095.806.632 de Floridablanca
T.P. 259577-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.095.806.632

BAUTISTA FLOREZ
APELLIDOS

DEISY ALEXANDRA
NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 23-OCT-1990

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

11-NOV-2008 FLORIDABLANCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-2708200-00155030-F-1095806632-20090423 0010979946A 1 24151240

# Deisy Alexandra Bautista Flórez
## Contador Público




Respaldo certificado de paraFiscales




JULIO 2025

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D4BB7862086B1708

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DEISY ALEXANDRA BAUTISTA FLOREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1095806632 de FLORIDABLANCA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 259577-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

| NIT | Medio de Pago | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|
| 899999034 | BANCOLOMBIA | 135834934 | 1632426386 | 16/07/2025 |

**Número de Identificación**
901384307

**Primer Nombre ó Razón Social**
ENERGY GUILD

**Primer Apellido (si es Persona natural)**
Energy Guild sas

**Tipo de documento**
01

**Dígito de Verificación (Si es persona**
1

**Naturaleza Juridica**
01

**Departamento**
HUILA

**Ciudad Capital**
BOGOTÁ D.C.

**Dirección de Domicilio**
CRA 1A No 3-05 SUR

**Ciudad de Domicilio**
Pitalito

**Localización**
Nacional

**Teléfono de Contacto**
+57,310 6342494

**Correo electrónico**
energyguildsas@gmail.com

**Código SIIF**
3-2-07-1-02-1-04-43

**Regional**
Caqueta

**Regional Centros SIIF**
36-02-00-018-000000

**Número Licencia de Obra**
002-2025

**Número Contrato de Obra**
002-2025

**Nombre Obra**
mant

**Fecha Inicio Obra**
23/05/2025

**Fecha Terminación Obra**
07/07/2025

**Ciudad de Ejecución de la Obra**
valparaiso

**Tipo FIC**
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

**Año Periodo a Pagar**
2025

**Mes Periodo a Pagar**
6

**Costo Total de Obra a Todo Costo**
211487890.00

**Costo Total Mano de Obra**
7400000.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**
2

**Valor Intereses Moratorios**
0.00

**Aporte FIC**
528720.00

**Aporte SENA**
0.00

**Valor del Pago**
528720.00

# COMPROBANTE

| NIT | Medio de Pago | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|
| **899999034** | **BANCOLOMBIA** | **135834934** | **1632426386** | **16/07/2025** |

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901384307**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **191.97.8.57**

**Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera**

Total Pagado **$ 528,720.00**

| Descripción | Cantidad | Valor Pagado | Valor Servicio |
|---|---|---|---|
| Pago Ordinario - FIC | 1 | $ 528,720.00 | COP$ 528,720.00 |

ecollect

| | | |
|---|---|---|
| ENERGY GUILD S.A.S | CONTRATO DE OBRA Nº 002-2025<br>"MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA."<br>INFORME: JUSTIFICACION DE ADMINISTRACIÓN | CALIDAD transformada ENERGÍA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACION | 14 | 7 | 2025 | Nº ACTA DE IMPREVISTOS | 1 | | |
| NOMBRE DEL ACTA | JUSTIFICACION DE ADMINISTRACIÓN | | | DIRECCION | CALLE 11 Nº 3B-1 | | |
| CONTRATO DE OBRA Nº | 002-2025 | FECHA DEL CONTRATO | 21/05/2025 | VALOR DEL CONTRATO: | $ 279.164.015,00 | | |
| FECHA DE INICIO | 23/05/2025 | FECHA DE TERMINACION | 7/07/2025 | PLAZO: | UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS | | |
| PRORROGA | QUINCE (15) DÍAS | SUSPENCIONES | N/A | ADICIONES : | N/A | | |
| OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA | "MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA." | | | | | | |
| SUPERVISION | YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO - Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestructura | | | | | | |

PORCENTAJE DE ADMINISTRACION: 26%

VALOR TOTAL DE ADMINISTRACION $ 54.986.851,00

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. ESTAMPILLAS | | | | |
| 1.1 | ESTAMPILLA PRO CULTURA GENERAL | UND | $ 1.674.984,09 | $ 1.674.984,09 |
| 1.2 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | UND | $ 1.395.820,08 | $ 1.395.820,08 |
| 1.3 | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | UND | $ 11.166.560,60 | $ 11.166.560,60 |
| 1.4 | ESTAMPILLA PRO CULTURA SEGURIDAD ARTISTA | UND | $ 279.164,02 | $ 279.164,02 |
| 1.5 | ESTAMPILLA CULTURA PASIVO PENSIONAL | UND | $ 558.328,03 | $ 558.328,03 |
| 1.6 | ESTAMPILLA CULTURA BIBLIOTECA | UND | $ 279.164,02 | $ 279.164,02 |
| 1.7 | ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACION | UND | $ 6.979.100,38 | $ 6.979.100,38 |
| 1.8 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | UND | $ 5.583.380,30 | $ 5.583.380,30 |
| 1.9 | ESTAMPILLA FONDO DE SEGURIDAD | UND | $ 13.958.200,75 | $ 13.958.200,75 |
| 1.10 | ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL | UND | $ 5.583.280,30 | $ 5.583.280,30 |
| | | | | |
| 2. NOMINA DE PLANTA Y PERSONAL PROFESIONAL | | | | |
| 2.1 | DIRECTOR DE OBRA (INGENIERO DE ENERGIAY/O INGENIERO ELECTRICISTA | UND | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 |
| 2.2 | RESIDENTE ELECTRICISTA (TECNOLOGO EN SUPERVISION DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA Y/O TECNICO ELECTRICISTA CON TARJETA CONTE) | UND | $ 2.500.000,00 | $ 2.500.000,00 |
| | | | | |
| 3. OFICINA PAPELERIA Y OTROS | | | | |
| 3.1 | COSTOS DE PAPELERIA | UND | $ 308.922,43 | $ 308.922,43 |
| 3.2 | ARRIENDO DE OFICINA, ALMACEN Y PARQUEADERO | UND | $ 3.000.000,00 | $ 3.000.000,00 |
| 3.3 | POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | UND | $ 65.355,00 | $ 65.355,00 |
| 3.4 | POLIZAS CUMPLIMIENTO | UND | $ 454.591,00 | $ 454.591,00 |
| | | | TOTAL | $ 54.986.851,00 |

| OBSERVACIONES |
|---|
| 1. EL SOPORTE DE PAGO DE LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS SE REALIZA EN EL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA |

FIRMA

**CARLOS FERLEY RAMÍREZ USAQUÉN**

GERENTE GENERAL, ENERGY GUILD S.A.S

Valparaíso Caquetá, 07 de Julio del 2025

Señor:

**CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN**
Gerente General ENERGY GUILD S.A.S

Valparaíso Caquetá

**Asunto:** Cobro por concepto de alojamiento de personal, (Operario de camión grúa y técnico electricista).

Por medio de la presente, me permito presentar la cuenta de cobro correspondiente al servicio de alojamiento en apartamento brindado a los operarios del camión cisterna y al técnico electricista, quienes se encontraban vinculados a las actividades propias del contrato de obra suscrito con la Alcaldía Municipal de Valparaíso, Caquetá.

Concepto: Alojamiento en apartamento para personal operativo.

Período: Del 23 de mayo al 07 de julio de 2025, (45 días).

Cantidad de personas alojadas: 1 operario y 1 técnico.

Valor total: $ 1.000.000

Total a pagar: UN MILLON DE PESOS M/CTE ($1.000.000)

Solicito se gestione el pago correspondiente de acuerdo con lo estipulado en los compromisos.

Atentamente:

Consuelo Montealegre Gavilán

**CONSUELO MONTEALEGRE GAVILAN**

CC. 40.761.691

ENERGY GUILD S.A.S
Nit. 901384307-1

**PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO.**

Yo, Consuelo Montealegre Gavilán identificada con cédula de ciudadanía No. 40.761.691, en calidad de arrendadora del parqueadero, certifico por medio del presente documento que:

Carlos Ferley Ramírez Usaquén, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.503.680 en calidad de gerente de ENERGY GUILD S.A.S. NIT 901.384.307-1 se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con el pago del arrendamiento de Operario de camión grúa y Técnico electricista, correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de Mayo y el 07 de Julio del presente año.

Durante este periodo, el arrendatario cumplió a cabalidad con sus obligaciones económicas y contractuales de $1.000.000; no existiendo a la fecha ninguna deuda pendiente por este concepto.

**Concepto:** Alojamiento en apartamento para personal operativo.

**Cantidad de personas alojadas:** 1 operario y 1 técnico.

**Pago realizado:** UN MILLON DE PESOS M/CTE ($1.000.000)

Se expide el presente Paz y Salvo a solicitud del interesado y para los fines que considere convenientes, en el Municipio de Valparaíso Caquetá, al 7 de Julio del 2025.

Consuelo Montealegre Gavilán

Consuelo Montealegre Gavilán

C.C. No: 40.761.691

Teléfono: 3212673780.

Valparaíso Caquetá, 07 de Julio del 2025

Señor:

**CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN**
Gerente General ENERGY GUILD S.A.S

Valparaíso Caquetá

**Asunto:** Cobro por concepto de parqueadero de camión grúa, bodega de Materiales tipo pesado (postes, transformador, estructuras, paneles solares).

Cordial saludo,

Por medio del presente, Me permito presentar la cuenta de cobro correspondiente al servicio de parqueadero del camión canasta aislada utilizado en la ejecución del contrato de obra No. 002-2025 celebrado con la Alcaldía Municipal de Valparaíso, Caquetá, durante el período comprendido entre el 23 de Mayo y el 07 de julio del presente año.

**Concepto**: Parqueadero de camión cisterna

**Período:** Del 23 de Mayo al 07 de julio, (45 días).

**Valor total**: $1.000.000

**Total a pagar:** UN MILLÓN DE PESOS M/CTE ( $1.000.000)

Agradezco se realicen las gestiones necesarias para efectuar el pago correspondiente.

Atentamente:

**CONSUELO MONTEALEGRE GAVILAN**

CC. 40.761.691

ENERGY GUILD S.A.S
Nit. 901384307-1

**PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO.**

Yo, Consuelo Montealegre Gavilán identificada con cédula de ciudadanía No. 40.761.691, en calidad de arrendadora del parqueadero, certifico por medio del presente documento que:

Carlos Ferley Ramírez Usaquén, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.503.680 en calidad de gerente de ENERGY GUILD S.A.S. NIT 901.384.307-1 se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con el pago del arrendamiento de parqueadero de camión grúa, bodega de materiales tipo pesado (postes, transformador, estructuras, paneles solares), correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de Mayo y el 07 de Julio del presente año.

Durante este periodo, el arrendatario cumplió a cabalidad con sus obligaciones económicas y contractuales de $1.000.000; no existiendo a la fecha ninguna deuda pendiente por este concepto.

**Concepto:** Parqueadero de camión cisterna.

**Pago realizado:** UN MILLON DE PESOS M/CTE ($1.000.000)

Se expide el presente Paz y Salvo a solicitud del interesado y para los fines que considere convenientes, en el Municipio de Valparaíso Caquetá, al 7 de Julio del 2025.

Consuelo Montealegre Gavilán

C.C. No: 40.761.691

Teléfono: 3212673780.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **40.761.691**

**MONTEALEGRE GAVILAN**

APELLIDOS

**CONSUELO**

NOMBRES

Consuelo Montealegre G

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-DIC-1961**

**COELLO**
**(TOLIMA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.55** ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

**15-MAY-1981 FLORENCIA**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4404000-00165758-F-0040761691-20090801 **00143**31087A 1 25472493

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141061231951

(415)7707212489984(8020) 000014106123195 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 4 0 7 6 1 6 9 1 | 1 | Impuestos y Aduanas de Florencia 2 8 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 4 0 7 6 1 6 9 1 | |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Caquetá 1 8 | Florencia 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MONTEALEGRE | GAVILAN | CONSUELO | |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Caquetá 1 8 | Valparaíso 8 6 0 |

41. Dirección principal: CL 10 6 30 BRR CENTRO

42. Correo electrónico: comoga1@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 8 6 9 6 5 6 4 8 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 7 9 9 | 2 0 2 4 0 1 1 2 | | | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 4 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

*Firma del solicitante:*

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BARAHONA FERNANDEZ YOBANA ALEJANDRA

985. Cargo Gestor IV

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Valparaíso Caquetá, 07 de Julio del 2025

Señor:

**CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN**
Gerente General ENERGY GUILD S.A.S

Valparaíso Caquetá

**Asunto:** Cuenta de cobro por arrendamiento de oficina administrativa.

Por medio de la presente, me permito presentar la cuenta de cobro correspondiente al servicio de arrendamiento de oficina administrativa, brindado para el desarrollo de las actividades propias del contrato de obra suscrito con la Alcaldía Municipal de Valparaíso, Caquetá.

Concepto: Arrendamiento de oficina administrativa

Período: Del 23 de Mayo al 07 de julio de 2025, (45 días).

Ubicación: CALLE 11 N° 3B-1, Valparaíso Caquetá

Valor total: $ 1.000.000

Total a pagar: UN MILLON DE PESOS M/CTE ($1.000.000)

Solicito se gestione el pago correspondiente de acuerdo con lo estipulado en los compromisos.

Atentamente:

Diana Patricia Cardona Correa.

**DIANA PATRICIA CARDONA CORREA**

**CC. 40.080.987**

ENERGY GUILD S.A.S
Nit. 901384307-1

**PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO.**

Yo, Diana Patricia Cardona Correa identificada con cédula de ciudadanía No. 40.080.987, en calidad de arrendadora, certifico por medio del presente documento que:

Carlos Ferley Ramírez Usaquén, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.503.680 en calidad de gerente de ENERGY GUILD S.A.S. NIT 901.384.307-1 se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con el pago del arrendamiento de oficina administrativa, correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de Mayo y el 07 de Julio del presente año.

Durante este periodo, el arrendatario cumplió a cabalidad con sus obligaciones económicas y contractuales de $1.000.000; no existiendo a la fecha ninguna deuda pendiente por este concepto.

**Concepto:** Arrendamiento de oficina administrativa.

**Ubicación:** CALLE 11 N° 3B-1, Valparaíso Caquetá.

**Pago realizado:** UN MILLON DE PESOS M/CTE ($1.000.000)

Se expide el presente Paz y Salvo a solicitud del interesado y para los fines que considere convenientes, en el Municipio de Valparaíso Caquetá, al 7 de Julio del 2025.

Diana patricia Cardona Correa.
Diana Patricia Cardona Correa

C.C. No: 40.080.987

Teléfono: 3115256850.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **40.080.987**

**CARDONA CORREA**

APELLIDOS

**DIANA PATRICIA**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-SEP-1971**

**ANSERMANUEVO**
**(VALLE)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.58** | **O+** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**11-DIC-1989 VALPARAISO**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4404000-00268215-F-0040080987-20101129 0025036998A 1 35215588

Valparaíso Caquetá, 07 de Julio del 2025

Señor:

**CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN**
Gerente General ENERGY GUILD S.A.S

Valparaíso Caquetá

**Asunto:** Papelería.

Cordial saludo,

Por medio del presente, Me permito presentar la cuenta de cobro correspondiente al servicio de papelería utilizado en la ejecución del contrato de obra No. 002-2025 celebrado con la Alcaldía Municipal de Valparaíso, Caquetá, durante el período comprendido entre el 23 de Mayo y el 07 de julio del presente año.

**Concepto**: Papelería.

**Período:** Del 23 de Mayo al 07 de julio, (45 días).

**Valor total**: $ 308.922,43;

**Total a pagar:** TRECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS CUARENTA Y TRES PESOS (308.922,43).

Agradezco se realicen las gestiones necesarias para efectuar el pago correspondiente.

Atentamente:

Dairo Fabian Melo

**DAIRO FABIAN MELO MONTEALEGRE**

C.C. No: 1.118.073.022

Teléfono: 3212673780.

ENERGY GUILD S.A.S
Nit. 901384307-1

**PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PAPELERIA.**

Yo, Dairo Fabian Melo Montealegre, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.118.073.022, certifico por medio del presente documento que:

Carlos Ferley Ramírez Usaquén, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.503.680 en calidad de gerente de ENERGY GUILD S.A.S. NIT 901.384.307-1 se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con papelería (carpetas, bitácora, resma de papel tamaño carta, lapiceros, impresiones), correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de Mayo y el 07 de Julio del presente año.

Durante este periodo, el comprador cumplió a cabalidad con sus obligaciones económicas y contractuales de $ 308.922,43; no existiendo a la fecha ninguna deuda pendiente por este concepto.

**Concepto:** Papelería.

**Pago realizado:** TRECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS CUARENTA Y TRES PESOS (308.922,43).

Se expide el presente Paz y Salvo a solicitud del interesado y para los fines que considere convenientes, en el Municipio de Valparaíso Caquetá, al 7 de Julio del 2025.

Dairo Fabian Melo

DAIRO FABIAN MELO MONTEALEGRE

C.C. No: 1.118.073.022

Teléfono: 3212673780.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.118.073.022**

**MELO MONTEALEGRE**

APELLIDOS

**DAIRO FABIAN**

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-JUN-1996**

**VALPARAISO**
**(CAQUETA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.75** | **O+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**11-JUL-2014 VALPARAISO**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-4404000-0061394I-M-1118073022-20140822 0039677667A 1 41011076

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14949524248

(415)7707212489984(8020) 000001494952424 8

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 1 1 8 0 7 3 0 2 2 | 4 | Impuestos y Aduanas de Florencia 2 8 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 1 1 8 0 7 3 0 2 2 | 2 0 1 4 0 7 1 1 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Caquetá 1 8 | Valparaíso 8 6 0 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MELO | MONTEALEGRE | DAIRO | FABIAN |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Caquetá 1 8 | Valparaíso 8 6 0 |

41. Dirección principal
CL 10 6 30 BRR EL CENTRO

42. Correo electrónico dairo.fa@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 5 7 7 5 8 3 3 8 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 9 6 0 9 | 2 0 2 2 1 1 3 0 | | | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 4 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

49 - No responsable de IVA

### Obligados aduaneros

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 61. Fecha 2023 - 09 - 21 / 10 : 35: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GONZALEZ ICO LILIANA
985. Cargo Gestor II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ENERGY GUILD S.A.S
Nit. 901384307-1

## ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS

**CONTRATOS N°.** 002-2025 21 DE MAYO DEL 2025

**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE OBRA

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALPARAÍSO CAQUETÁ NIT. 800.050.407-7

**OBJETO DEL CONTRATO:** MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y/O ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO CAQUETÁ.

**CONTRATISTA:** ENERGY GUILD S.A.S NIT. 901.384.307-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS FERLEY RAMÍREZ USAQUÉN IDENTIFICACO CON CEDULA DE CIUDADANÍA N° 1.117.503.680

**VALOR INICIAL:** DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINCE PESOS M/CTE ($279.164.015)

**PLAZO INICIAL:** 1 MES

**FECHA DE INICIO:** 23 DE MAYO DEL 2025

**FECHA FINAL:** 07 DE JULIO DEL 2025

**% DE IMPREVISTOS:** 1%

**VALOR DE IMPREVISTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO:** DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.114.879)

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO

Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestructura

A continuación, se describen las actividades más relevantes que el contratista tuvo que ejecutar bajo su cuenta y riesgo, las cuales se consideran como imprevistos surgidos durante el desarrollo de la obra, estas actividades no estaban contempladas inicialmente en el alcance del proyecto, pero su ejecución fue indispensable para garantizar la continuidad y calidad de los trabajos contratados.

Durante la ejecución del contrato, se presentaron los imprevistos de despejes de redes con camión canasta aislada y reparaciones de concreto las cuales se relacionan a continuación.

**TABLA DE CONTROL DE IMPREVISTOS EN PODAS Y REAPARIONES DE CONCRETO DEL CONTRATO DE OBRA N° 002-2025**

| IMPREVISTOS EN PODAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA DE OBRA: ENERGY GUILD S.A.S | | | SUPERVISOR: SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA | | |
| CONTRATO DE OBRA No.002-2025 | | | | | |
| PERIODOS DEL 26 DE MAYO AL 07 DE JULIO | | | | | |
| MAYO/JUNIO/JULIO | | | | | |
| NODOS | DESPEJE DE RED CON CAMION CANASTA AISLADA | | HORAS DEL CAMION CISTERNA | VALOR HORA CAMION CISTERNA | TOTAL |
| | SI | NO | | | |
| 45 | X | | 3 | $ 400.000 | $ 1.200.000 |
| 46 | X | | 2 | $ 400.000 | $ 800.000 |
| TOTAL | | | 5 | $ 400.000 | $ 2.000.000 |
| NODOS | REPARACION DE CONCRETO | | CANTIDAD | VALOR REPARACIONES CONCRETO | TOTAL |
| | SI | NO | | | |
| 1 | X | | 1 | $ 7.208,78 | $ 7.208,78 |
| 2 | X | | 1 | $ 7.208,78 | $ 7.208,78 |
| 20 | X | | 1 | $ 7.208,78 | $ 7.208,78 |
| 29 | X | | 1 | $ 7.208,78 | $ 7.208,78 |
| 79 | X | | 1 | $ 7.208,78 | $ 7.208,78 |
| 80 | X | | 1 | $ 7.208,78 | $ 7.208,78 |
| 62 | X | | 1 | $ 7.208,78 | $ 7.208,78 |
| 58 | X | | 1 | $ 7.208,78 | $ 7.208,78 |
| 72 | X | | 1 | $ 7.208,76 | $ 7.208,76 |
| NODO DE EXPANSIÓN | X | | 1 | $ 50.000,00 | $ 50.000,00 |
| TOTAL REPARACIONES EN CONCRETO | | | | | $ 114.879,00 |
| TOTAL IMPREVISTOS | | | | | $ 2.114.879,00 |

**NOTA:** Para las podas realizadas, fue requerido eliminar ramas que obstruían el paso de las redes eléctricas y comprometían la correcta operación del nuevo sistema de alumbrado público, estas intervenciones se llevaron a cabo para garantizar la funcionalidad del sistema, prevenir riesgos eléctricos y mejorar la iluminación en las áreas afectadas.

ENERGY GUILD S.A.S

Nit. 901384307-1

En constancia se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa del contratista de obra, en Valparaíso Caquetá a los (07) días del mes de julio del 2025.

CONTRATISTA

**CARLOS FERLEY RAMÌREZ USAQUÈN**

**R.L ENERGY GUILD S.A.S**



Teléfono: 310 634 24 94 |email: energyguildsas@gmail.com

# ENERGY GUILD S.A.S

Nit. 901384307-1


REGUISTRO FOTOGRAFICO









ENERGY GUILD S.A.S
Nit. 901384307-1

**ACTA DE DEVOLUCIÓN A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÁMPARAS RETIRADAS EN REEMPLAZO DE LAS NUEVAS ILUMINARIAS**

CONTRATO DE OBRA No 002-2025

(21 DE MAYO DE 2025)

**ACTA DE ENTREGA**

Fecha: 14 de Julio del 2025

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETÁ<br>NIT: 800.050.407-7 |
| CONTRATISTA: | ENERGY GUILD S.A.S<br>NIT. 901384307-1 |
| R.L. CONTRATISTA: | CARLOS FERLEY REMIREZ USAQUEN<br>C.C. 1.117.503.680 |
| OBJETO: | MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA. |
| VALOR CONTRATO: | DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINCE PESOS M/CTE ($279.164.015) |
| ACTA DE INICIO: | 23 DE MAYO DEL 2025 |

A continuación, relaciono los elementos retirados durante el desarrollo de ejecución contractual:

| DESCRIPCIÓN | CANTIDADES |
|---|---|
| Lámpara de 55 W | 1 |
| Lámpara de 100 W | 66 |
| Lámpara de 90 W | 5 |
| Lámpara de 150 W | 4 |
| Lampara de 50 W | 13 |
| Reflector de 50 W | 1 |
| Brazo de soporte metálico | 38 |
| Fotoceldas | 83 |
| Bases de fotocelda | 55 |
| cable encauchetado cobre aislado retirado (Mal estado ) | 11.3 KG |

ENTREGA

**CARLOR FERLEY RAMIRÉZ USAQUÉN**

Gerente General ENERGY GUILD S.A.S

RECIBE:

**AMINTA CAICEDO GIRON**

Técnico operativo almacén ALCALDIA MUNICIPAL

ENERGY GUILD S.A.S

Nit. 901384307-1



**ENERGY GUILD SAS**
NIT 901.384.307-1
Cra 40B 10 20 sur cd montes p3
Tel: (604) 3114944879
Bogotá - Colombia
energyguildsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FVEG 501**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE VALPARAISO | | |
| **NIT** | 800.050.407-1 | **Teléfono** | (000) 6532366 - Ext. 000 |
| **Dirección** | ALCALDIA DE VALPARAISO | **Ciudad** | Valparaíso - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 17/07/2025, 16:05 |
| **Expedición** | 17/07/2025, 17:21 |
| **Vencimiento** | 16/08/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Vr. Unitario |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pago de acta de recibido final del contrato de obra # 002 - 2025 | 1.00 | 211,487,891.00 | 211,487,891.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:** Doscientos setenta y nueve millones ciento sesenta y cuatro mil quince pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-16 por $ 279,164,015.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 211,487,891.00 |
| Administración 26.00% | 54,986,851.66 |
| Imprevistos 1.00% | 2,114,878.91 |
| Utilidad 5.00% | 10,574,394.55 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Copago / Anticipo | 1.12 |
| **Total a Pagar** | 279,164,015.00 |

**Observaciones:** Por favor hacer transferencia a la cuenta de ahorros Bancolombia #453-000060-97

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092197254 aprobado en 20250422 prefijo FVEG desde el número 501 al 800 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa

**CUFE:** 54f1a15e6de6a0b71dbab3b309b65db1d9cbe791b6b991059540028fbe9a7c7ad493ffbd587f4259d5342803c197fe60

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

# MUNICIPIO DE VALPARAISO

Nit: 800050407-1

## OFICINA DE RECURSOS FISICOS

### SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

### Nro. 202500156



COD.15FR27

VER.

**FECHA DE SALIDA:** VALPARAISO MIÉRCOLES, 16 JULIO 2025 **Centro de Costo:**

**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO INICIAL** **ECI** No. **202500003** del

**SECCIÓN SOLICITANTE:** SEC PLANEACION

**RESPONSABLE** YESSICA ADRIANA JIMENEZ FORERO, C.C.1117522940

| Nº | Und | Código | Cant | Descripción del Elemento | Ubicación | Vlr Unitario | Vlr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTS | 112020087 | 150.00 | CABLE 12*2 AISLADO | | 10,500 | 1,574,999 |
| 2 | UND | 112020085 | 198.00 | ALAMBRE DE COBRE AISLADO #12 | | 4,420 | 875,158 |
| 3 | UND | 112020220 | 30.00 | FOTOCELDA | | 48,900 | 1,467,000 |
| 4 | UND | 112020002 | 30.00 | BASE PARA FOTOCELDA | | 21,000 | 630,000 |
| 5 | UND | 112020007 | 88.00 | CONECTOR TIPO CUÑA | | 21,300 | 1,874,399 |
| 6 | UND | 112020043 | 7.00 | LUMINARIA 60 W | | 787,900 | 5,515,300 |
| 7 | UND | 112020141 | 37.00 | LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO LED | | 789,500 | 29,211,500 |
| 8 | UND | 112020029 | 48.00 | CABLE COBRE AISLADO 12*2 | | 10,500 | 504,000 |
| | | | | | **Total $** | | **41,652,355.34** |

**RESUMEN**

| Grupo | Valor |
|---|---|
| 11202 | 41,652,355.34 |
| **Total $** | **41,652,355.34** |

**Detalle:** CONTRATO DE OBRA NO. 002 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA"

**Destino:** SECRETARIA DE PLANEACION

**SON CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.**

JEFE DE ALMACEN

**ALMACEN GENERAL**

YESSICA ADRIANA JIMENEZ FORERO, C.C.1117522

**c.c. Nº**

**HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE**

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró ALMACEN<br>Modificó: ALMACEN | **Entregado por:**_____ | **Alistado por:** |

## ACTA DE TERMINACIÓN

| | |
| --- | --- |
| **Contrato No.** | CONTRATO DE OBRA No.CO-002-2025 |
| **Objeto del Contrato:** | MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA |
| **Contratante:** | ALCALDÍA MUNICIPAL VALPARAÍSO<br>NIT: 800.050.407-1 |
| **Contratista:** | ENERGY GUILD S.A.S<br>NIT: 901.384.307-1 |
| **Valor inicial:** | DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINCE PESOS M/CTE ($279.164.015.) |
| **Valor Ejecutado:** | DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINCE PESOS M/CTE ($279.164.015.) |
| **CDP No.** | DIS-2025000146 del 27 de marzo de 2025 |
| **RP No.** | 219 del 21 de mayo de 2025 |
| **Plazo de ejecución Inicial:** | Un (01) mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades, en todo caso sin superar el 30 de diciembre de 2025. |
| **Fecha Prorroga No. 01** | 19 de junio de 2025 |
| **Plazo Adicional** | Quince (15) días |
| **Plazo de Ejecución Final:** | Un (01) mes y Quince (15) días |
| **Fecha de Inicio:** | 23 de mayo de 2025 |
| **Ampliaciones o Adiciones Si Hubo** | N/A. |
| **Fecha de Terminación Inicial:** | 22 de junio de 2025 |
| **Fecha de Terminación Final:** | 07 de julio de 2025 |

En el municipio de Valparaíso Departamento del Caquetá, En las instalaciones de la Alcaldía, se reunieron **YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FORERO** Secretaria de Planeación, Desarrollo E Infraestructura Municipal en su calidad de SUPERVISORA, el ingeniero **CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.117.503.680, quien actúa en representación legal de la **ENERGY GUILD S.A.S.** con NIT. 901.384.307-1 en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar terminación al Contrato de Obra No. 002 del 21 de mayo de 2025, dejando constancia de lo siguiente:

1. El objeto de la presente reunión es suscribir el ACTA DE TERMINACIÓN, del CONTRATO DE OBRA No. 002 del 21 de mayo de 2025, según las especificaciones y actividades estipuladas de acuerdo al contrato y el acta modificatoria No. 01, donde se ejecutaron actividades conforme al objeto contractual, y de acuerdo con el periodo de ejecución contractual comprendido entre el 23 de mayo de 2025 al 07 de julio de 2025, de conformidad con el plazo de ejecución estipulado, en el proceso

de ejecución del "CONTRATO DE OBRA No. 002-2025; A continuación, de acuerdo con las actividades desarrolladas, se relacionan los totales ejecutados:

| ITEM | ACTIVIDAD | UND | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 1 |
|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD |
| 1 | **INSTALACIONES PRELIMINARES** | | |
| 1.1 | Excavación para posteria | Und | 7,00 |
| 2 | **INSTALACIONES ELECTRICAS A.P.** | | |
| 2.1 | Instalación de luminarias tipo led 60w existentes incluye base de fotocelda, fotocelda y cable #12 CA | Und | 30,00 |
| 2.2 | Instalación de luminarias tipo led 60w incluye cable de 2x12 CA encauchetado no incluye base de fotocelda y fotocelda. | Und | 14,00 |
| 2.3 | Suministro, transporte e instalación de base de fotocelda y fotocelda. | Und | 22,00 |
| 2.4 | Suministro, transporte e instalación de luminarias tipo led 60w incluye base de fotocelda, fotocelda, base metálica y todo lo necesario para su correcta instalación. | Und | 67,00 |
| 2.5 | Suministro, transporte e instalación de kit de puesta a tierra Protección RED y Luminarias | Und | 106,00 |
| 2.6 | Suministro, transporte e instalación de brazo metálico L=1.50m para soporte de luminarias | Und | 4,00 |
| 3 | **INSTALACIONES ELECTRICAS EXPANSION A.P** | | |
| 3.1 | Suministro, transporte e instalación de Estructuras AP | Und | 2,00 |
| 3.2 | Suministro, transporte e instalación Luminaria 60W solar con banco de carga para 3 noches incluye brazo | Und | 4,00 |
| 3.3 | Suministro, transporte e hincada de poste de energía de 8 metros 510kg. | Und | 6,00 |
| 3.4 | Suministro, transporte e instalación de kit de puesta a tierra protección RED y Luminaria solar | Und | 6,00 |
| 3.5 | Suministro, transporte e hincada de poste de energía de 12 metros 750kg en línea viva. | Und | 1,00 |
| 3.6 | Suministro, transporte y montaje de transformador trifásico de 45 KVA 13.2KV/208/120V tipo convencional para montar en poste según norma RA2-026: Incluye todos los elementos y accesorios de la norma. | Und | 1,00 |
| 3.7 | Suministro, transporte e instalación Red AP Cable Aluminio Encauchetado # 6 | m | 157,50 |

2. El Contratista se compromete a entregar el Informe final de ejecución contractual junto con los soportes correspondientes.
3. Los valores que por concepto de seguridad social se adeuden, antes de la liquidación contractual, so pena que el Municipio realice el descuento correspondiente por saldos en mora por parte del Contratista
4. Que el contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente convenio, por sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.
5. Que el contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.
6. Que el contratista otorga las garantías enumeradas en el convenio y de conformidad con la cláusula diecisiete y a la suscripción de la presente acta hará los respectivos trámites de actualización de las pólizas.
7. Sin perjuicio de la presente terminación, la Alcaldía Municipal Valparaíso se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día 07 mes de julio de 2025.

**El contratista**

**ENERGY GUILD S.A.S.**
Contratista
NIT: 901.384.307-1

**La Supervisora**

**YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FORERO**
Supervisora

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.07.18 13:04:56 -05:00

**Código de Seguridad:** 05aCqBR2xjQV3fCDqy42hg==


**COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**


**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No. PÓLIZA** | CHU-100048318 | **No. ANEXO** | 4 | **No. CERTIFICADO** | 533097879 | **No. RIESGO** | |
| **TIPO DE DOCUMENTO** | | | | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | 18/07/2025 | **SUC. EXPEDIDORA** | CEN HUILA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 23/05/2025 | 24:00 Horas Del | 09/07/2030 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | ENERGY GUILD S.A.S. | **No. DOC. IDENTIDAD** | 901.384.307-1 |
| **DIRECCIÓN** | CLL 11 3B 01 BRR CENTRO | **TELÉFONO** | 3106342494 |
| **ASEGURADO** | MUNICIPIO DE VALPARAISO | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.050.407-1 |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 11 N. 3-50 | **TELÉFONO** | 4304052 |
| **BENEFICIARIO** | MUNICIPIO DE VALPARAISO | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.050.407-1 |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 11 N. 3-50 | **TELÉFONO** | 4304052 |

## OBJETO DE CONTRATO

DE ACUERDO ACTA TERMINIACIÓN DE FECHA 07 DE JULIO 2025. SE ACTUALIZA FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 07 DE JULIO DE 2025 Y AMPARO ESTABILIDAD QUEDANDO VIGENCIA DESDE 07/07/2025 HASTA 07/07/2030.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.002 DE 2025 , CUYO OBJETO ES

MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA.

---

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 19/06/2025 | 24:00 Horas Del 08/01/2026 | 27.916.401,50 | 6.250,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 19/06/2025 | 24:00 Horas Del 08/08/2028 | 13.958.200,75 | 6.250,00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 00:00 Horas Del 09/07/2025 | 24:00 Horas Del 09/07/2030 | 27.916.401,50 | 6.250,00 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 00:00 Horas Del 19/06/2025 | 24:00 Horas Del 08/01/2026 | 27.916.401,50 | 6.250,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 97.707.405,25 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| FLOREZ & ASOCIADOS Y CIA LTDA | AGENCIAS | 100,00 |

**DISTRIBUCIÓN COASEGURO**

| COMPAÑIA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PRIMA BRUTA** | $ | 25.000,00 |
| **DESCUENTOS** | $ | |
| **EXTRA PRIMA** | | |
| **PRIMA NETA** | $ | 25.000,00 |
| **GASTOS EXP.** | $ | 0,00 |
| **IVA** | $ | 4.750,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | $ | 29.750,00 |

| | |
|---|---|
| **CONVENIO DE PAGO** | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/07/2025 |

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

**CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - PBX: 649

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | CHU-100048318 | No. ANEXO | 4 | No. CERTIFICADO | 533097879 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 18/07/2025 | SUC. EXPEDIDORA | CEN HUILA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 23/05/2025 | 24:00 Horas Del | 09/07/2030 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

LIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AIF

seguros mundial®

Aliados

CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

**LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**

**CERTIFICA:**

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CHU-100048318** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **ENERGY GUILD S.A.S.** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE VALPARAISO / MUNICIPIO DE VALPARAISO** , expedida por la Compañía en **18/07/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**CEN HUILA** a los **18** días del mes **JULIO** del año **2025.**

**Firma Autorizada**
**Compañia mundial de Seguros S.A.**

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# Detalle del pago

**Transaction ID:**

968ec88a-a982-4fce-9f54-4a44ed46c1ec

---

Creado:7/18/25, 10:01 PM |Actualizado:7/18/25, 10:04 PM

---

**País:** CO

**Estado:** SUCCEEDED

**Subestado:** SYNC

**Cliente:** ENERGY GUILD S.A.S. ENERGY GUILD S.A.S.

**Descripción :** **Boleta de Pago No. :** 20250100214972
**Polizas:** 100048318-4

**Correo:**

## Valor venta

$29,750.00

Descargar Cerrar

## APROBACIÓN DE GARANTÍAS

En el municipio de Valparaíso, Caquetá, a los dieciocho (18) días del mes de julio de 2025, se procede a la aprobación de garantías del **CONTRATO DE OBRA - 002 - 2025** celebrado entre el **MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, CAQUETÁ** y **ENERGY GUILD S.A.S**, con NIT No. 901.384.307-1, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA".**

Con el propósito de garantizar el cumplimiento del contrato, el contratista ha allegado la Póliza de **Cumplimiento No. CHU-10004831 ANEXO 4-TERMINACION**, expedida por la Compañía de **SEGUROS MUNDIAL** (NIT. 860.037.013-6) con fecha de expedición del dieciocho (18) días del mes de julio de 2025, con las siguientes coberturas:

| AMPARO | VIGENCIA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 19/06/2025 – 08/01/2026 | $27.916.401,50 |
| Prestaciones sociales | 19/06/2025- 08/08/2028 | $13.958.200,75 |
| Estabilidad y calidad de la obra. | 09/07//2025-09/07/2030 | $27.916.401,50 |
| Calidad y correcto funcionamiento | 19/06/2025-08/01/2026 | $27.916.401,50 |

De conformidad con la **CLÁUSULA 29** del contrato, la finalidad de estas coberturas es respaldar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista frente a la entidad contratante, incluyendo el cumplimiento de las disposiciones contractuales, el pago de multas y cualquier otra sanción derivada del incumplimiento.

El inicio segundo del **Artículo 41 de la Ley 80 de 1993** establece que para la ejecución del contrato es necesaria la aprobación de la garantía y la disponibilidad presupuestal correspondiente, salvo en los casos de contratación con recursos de vigencias fiscales futuras, según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Presupuesto.

Por su parte, el **Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007** dispone que los contratistas deben constituir una garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.

En virtud de lo anterior, y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, se aprueba Póliza de **Cumplimiento No. CHU-100048318 anexo 4- TERMINACION**, expedida por la Compañía de **SEGUROS MUNDIAL** (NIT. 860.037.013-6) el dieciocho (18) días del mes de julio de 2025.

**ARBENZ PEREZ QUINTERO**
**Alcalde Municipal**