	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG" ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO	VERSIÓN: 01
Alcaldía Municipal de Somondoco NIT. 800.021.824-1	PROCESO: Jurídica y contratación	CÓDIGO: JC – ABSOP - F - 46
	PROCEDIMIENTO: Adquisición de bienes, servicios y ejecución obra publica	FECHA: 30/07/2022.

ACTA FINAL

CONTRATO:	C-MS-MC-010-2025	DE	febrero 18, 2025	FECHA DE INICIACIÓN REAL	ACTA No.
OBJETO:	"AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 2a Y LA CARRERA 3a, DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO TODO PUEDE SER MEJOR 2024 – 2027"			febrero 25, 2025	FINAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO DIOCO GEA R/L CARLOS ANDRES PEÑA ALVAREZ				FECHA PRESENTE ACTA
SUPERVISOR:	ANGY CAROLINA HEREDIA RAMIREZ	PLAZO INICIAL:	Veinte (20) dias calendario, contados a partir de la sucripción del acta de inicio.	FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	marzo 17, 2025
V. INICIAL	$ 29,317,539.37	% EJECUTADO	99.96%		FECHA ACTA ANTERIOR
V. ADICIONAL	$ 0.00	% TIEMPO	100.00%	17 de marzo de 2025	NA
VALOR TOTAL	$ 29,317,539.37				

CONDICIONES ORIGINALES									MODIFICACION MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		VALOR EJECUTADO					
													PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
ITEM	ITEM GOBERNACIÓN	DESCRIPCION	UND	CANT	VIUNIT	INCREMENTO POR DISTANCIA 18%	VIUNIT + INC DIST	VITOTAL	CANT (+)	CANT (-)	CANTIDAD	VALOR	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor
1.1	2.01.05*	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED ALCANTARILLADO	ML	80.00	$ 892.35	0%	$ 892.35	$ 71,387.90	15.3		95.30		95.30	$ 85,048.84			95.30	$ 85,048.84
1.2	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	60.46	$ 43632.61	0%	$ 43,632.61	$ 2,638,027.43		60.46	-		0.00	$ -			0.00	$ 0.00
1.3	3.13.36	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	15.07	$ 96,868.85	0%	$ 96,868.85	$ 1,459,813.58	0.39		15.46		15.46	$ 1,497,582.43			15.46	$ 1,497,582.43
1.4	2.05.59.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	ML	80.00	$ 72,041.78	18%	$ 85,009.30	$ 6,800,743.73			80.00		80.00	$ 6,800,743.73			80.00	$ 6,800,743.73
1.5	2.06.04.	CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO, INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA	UNIDAD	4.00	362,785.63	18%	$ 428,087.04	$ 1,712,348.19			4.00		4.00	$ 1,712,348.19			4.00	$ 1,712,348.19
1.6	2.05.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=6"	ML	12.00	$ 52,591.48	18%	$ 62,057.95	$ 744,695.30		8.70	3.30		3.30	$ 204,791.21			3.30	$ 204,791.21
1.7	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	36.95	$ 76,142.75	0%	$ 76,142.75	$ 2,813,474.58	10.23		47.18		47.18	$ 3,592,414.91			47.18	$ 3,592,414.91
1.8	1.02.05	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	UNIDAD	4.00	$ 403,860.13	18%	$ 476,554.95	$ 1,906,219.82			4.00		4.00	$ 1,906,219.82			4.00	$ 1,906,219.82
1.9	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3	624.24	$ 1,942.50	0%	$ 1,942.50	$ 1,212,586.2		338.23	286.01		286.01	$ 555,574.43			286.01	$ 555,574.43
2.00	2.05.06	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2m, 1.0< H <1.5m	UNIDAD	2.00	$ 1,352,820.60	18%	$ 1,596,328.31	$ 3,192,656.63	1		3.00		3.00	$ 4,788,984.94			3.00	$ 4,788,984.94
ITEMS NO PREVISTOS														$ -				$ 0.00
2.1	3.02.07.	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	M3	$ -	$ 16,429.53	0%	$ 16,429.53	$ 0.00	85.18		85.18		85.18	$ 1,399,467.37			85.18	$ 1,399,467.37
								$ 22,551,953.36										
COSTO DIRECTO								$ 22,551,953.36						$ 22,543,177.86				$ 22,543,177.86
ADMINISTRACIÓN							23%	$ 5,186,949.27						$ 5,184,930.91				$ 5,184,930.91
IMPREVISTOS							2%	$ 451,039.07						$ 450,863.56				$ 450,863.56
UTILIDAD							5%	$ 1,127,597.67						$ 1,127,158.89				$ 1,127,158.89
VALOR TOTAL								$ 29,317,539.37						29,306,131.21				$ 29,306,131.21

VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ACTA	$	29,306,131.21

SON: VEINTINUEVE MILLONES, TRESCIENTOS SEIS MIL, CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS M/CTE

ANGY CAROLINA HEREDIA RAMIREZ
SUPERVISOR

CONSORCIO DIOCO GEA R/L CARLOS ANDRES PEÑA ALVAREZ
CONTRATISTA

Elaborado: ANGY CAROLINA HEREDIA RAMIREZ	Revisado: FREDY VILLAREAL RAMIREZ PEREZ	Aprobo: GERMAN RICARDO ROBAYO HEREDIA
Jefe Unidad de Servicios Publicos	Asesor de Contratacion	Alcalde Municipal

Scanned with CamScanner