	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	1 de 10

Ingeniero
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Director territorial Casanare
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 30 del mes de junio de 2025

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:	**SOGAMOSO-AGUAZUL RUTA 6211**	**MONTERREY - YOPAL 6211 PASO URBANO YOPAL**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:	101,616 Km	2,161 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO 1666-2024

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 012 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1666-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A	**NIT:**	800.014.469-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR 16+0000(EL CRUCERO) - PR 64+0539 (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	024S-VCAS-035724 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.854.367.126,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.854.367.126,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
427724 16/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 601.006.660,00	$ 601.006.660,00	$ 0,00
150725 12/3/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 771.694.342,00	$ 199.535.107,00	$ 572.159.235,00
TOTAL				$ 1.372.701.002,00	$ 800.541.767,00	$ 572.159.235,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13 junio 2025	$ 63.215.950,00	$ 1.091.912,00		$ 64.307.862,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**800.541.767,00**	**43,17%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**800.541.767,00**	**43,17%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 800.541.767,00**	**43,17%**

1.4.2 ANTICIPO

1.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

1.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 43,17%
Meta física ejecutada %: 43,17%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	11/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP II 20/2/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	11/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 185.436.712,60	57-44-101005212 Anexo 1	9/05/2024	26/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 370.873.425,20	57-44-101005212 Anexo 1	9/05/2024	26/08/2029
Calidad del servicio	$ 556.310.137,80	57-44-101005212 Anexo 1	9/05/2024	26/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	3 de 10

1. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE SERVICIO 1684-2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 012 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1684-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO	**NIT:**	800.215.807-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035729 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.894.958.851,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.894.958.851,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
440524 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 614.162.641,00	$ 614.162.641,00	$ 0,00
115925 4/3/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 788.586.156,00	$ 203.902.659,00	$ 584.683.497,00
TOTAL				$ 1.402.748.797,00	$ 818.065.300,00	$ 584.683.497,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13 junio 2025	$ 64.599.700,00	$ 1.115.813,00	N.A.	$ 65.715.513,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**818.065.300,00**	**43,17%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**818.065.300,00**	**43,17%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 818.065.300,00**	**43,17%**

2.4.2 ANTICIPO

2.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

2.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 43,17%
Meta física ejecutada %: 43,17%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	6/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 20/2/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	11/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 189.495.885,10	57-44-101005211 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 378.991.770,20	57-44-101005211 Anexo 1	10/05/2024	25/08/2029
Calidad del servicio	$ 568.487.655,30	57-44-101005211 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	57-40-101002397- ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	57-40-101002397- ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	57-40-101002397- ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	57-40-101002397- ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	57-40-101002397- ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	57-40-101002397- ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	57-40-101002397- ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	5 de 10

3. CONTRATO DE SERVICIO 3351-2024

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 050 del 25/7/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	3351-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO	**NIT:**	800248337-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) – PR 118+0616 (AGUAZUL)/6512 AGUAZUL – YOPAL PR 103+0287- PR105+0448. LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	26/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-069187 25/9/2024
VALOR INICIAL:	$ 470.530.120,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 470.530.120,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937924 23/9/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 75.725.961,00	$ 75.725.961,00	$ 0,00
116825 4/3/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 243.080.907,00	$ 105.827.314,00	$ 137.253.593,00
TOTAL				$ 318.806.868,00	$ 181.553.275,00	$ 137.253.593,00

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9 junio 2025	$ 19.912.794,00	$ 343.948,00	N.A.	$ 20.256.742,00

3.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**181.553.275,00**	**38,58%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**181.553.275,00**	**38,58%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 181.553.275,00**	**38,58%**

3.4.2 ANTICIPO

3.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

3.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 38,58%
Meta física ejecutada %: 38,58%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	2/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	2/10/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 47.053.012,00	57-44-101005555 Anexo 1	26/08/2024	3/03/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 94.106.024,00	57-44-101005555 Anexo 1	26/08/2024	3/09/2029
Calidad del servicio	$ 141.159.036,00	57-44-101005555 Anexo 1	26/08/2024	3/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	57-40-101002645- ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	57-40-101002645- ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	57-40-101002645- ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	57-40-101002645- ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	57-40-101002645- ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	57-40-101002645- ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	57-40-101002645- ANEXO 1	26/08/2024	3/09/2026

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

3. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	7 de 10

2. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

2.1 INFORMACION GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 022 de 21/06/2024

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.	**1942-2024**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ANTEA-GPM	**NIT:**	901836935-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Consorcio ANTEA - GPM (Integrado por ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.521.768-8 con un porcentaje de participación del 60% y por GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S con NIT. 900.237.861-8 con un porcentaje de participación del 40%)		
OBJETO:	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 1 LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	24/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-040606 21/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 3.985.036.419,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
550524	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.383.849.572,00	$ 1.274.688.436,07	$ 109.161.135,93
				$ 1.383.849.572,00	$ 1.274.688.436,07	$ 109.161.135,93

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 12 mayo 2025	$ 110.210.455,00	$ 20.939.986,45		$ 131.150.441,45

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

31,99%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 36,23%
Total inversión ejecutada: 31,99%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 398.503.641,90	11-44-101227589 anex 1	11/06/2024	31/01/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 797.007.283,80	11-44-101227589 anex 1	11/06/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	$ 1.195.510.925,70	11-44-101227589 anex 1	31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	30/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 15/1/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	30/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CAV-1942-262-2025	3/06/2025	POLICÍA DE CARRETERAS DE BOYACÁ	Solicitud información accidentalidad mes mayo 2025 ruta 6211 sector departamento de Boyacá.
CAV-1942-263-2025	3/06/2025	jefe de tránsito y transporte Casanare.	Solicitud información accidentalidad mes mayo 2025 rutas 6211 y 6512 sector departamento de Casanare.
2025E-VUVRAZ-059102	3/06/2025	INVIAS	Informe de accidentalidad mes abril de 2025.
2025E-VUVRAZ-059381	3/06/2025	INVIAS	Informe atención emergencia PR 116+0700, Tramo 6211 El Crucero – Aguazul.
2025E-VUVRAZ-059401	3/06/2025	INVIAS	Entrega Acta No. 12 – mes mayo de 2025 - Contrato No. 1666 de 2024.
2025E-VUVRAZ-060047	4/06/2025	INVIAS	Respuesta a la correspondencia con consecutivo Invías 2025S-VCAS-036391.
2025E-VUVRAZ-059468	3/06/2025	INVIAS	Entrega Acta No. 12 – mes mayo de 2025 - Contrato No. 1684 de 2024.
2025E-VUVRAZ-059421	3/06/2025	INVIAS	Entrega Acta No. 09 – mes mayo de 2025 - Contrato No. 3351 de 2024.
2025E-VUVRAZ-060198	4/06/2025	INVIAS	Informe capacitación a microempresarios tramo 6211 El Crucero – Aguazul, mes de mayo de 2025.
CAV-1942-270-2025	5/06/2025	INVIAS	Presentación acta de costos No 12 mayo de 2025
2025E-VUVRAZ-060631	5/06/2025	INVIAS	Respuesta a la solicitud del memorando con consecutivo Invías 2025I-VBOG-035445
2025E-VUVRAZ-061943	9/06/2025	INVIAS	Entrega informe mensual de actividades # 12 de la administración vial grupo 1, periodo 01 al 31 de mayo de 2025.
2025E-VUVRAZ-062088	9/06/2025	INVIAS	Respuesta a la correspondencia con consecutivo Invías 2025S-VCAS-036679
2025E-VUVRAZ-063253	11/06/2025	INVIAS	Informe estado de la vía tramo 6211 Crucero-Aguazul los días 17 y 19 de mayo de 2025.
2025E-VUVRAZ-063260	11/06/2025	INVIAS	Consideraciones indicadores de rendimiento actividades de mantenimiento rutinario contratos 1684-2024 y 3351-2024 por ejecución de control vial.
CAV-1942-276-2025	13/06/2025	C.T.A. PUERTA DEL LLANO	Ingreso de nuevo integrante a la cooperativa. Entrega de programación de control de tránsito.
2025E-VUVRAZ-064815	16/06/2025	INVIAS	Respuesta solicitud informe estado actual vía Transversal del Cusiana.
2025E-VUVRAZ-065658	17/06/2025	INVIAS	Tema Capacitación a microempresarios mes de junio de 2025.
2025E-VUVRAZ-067040	20/06/2025	INVIAS	Alcance correspondencia CAV-1942-235-2025, radicado INVIAS 2025EVUVRAZ-045600 “Informe vandalización elementos metálicos horizontales baranda puente Los Grillos, tramo 6211 El Crucero – Aguazul”.
2025E-VUVRAZ-067265	20/06/2025	INVIAS	Informe de afectación en la calzada del paso provisional entre los PR 81+0000 y el PR 82+0000, sector Chorro blanco, del tramo 6211 Crucero-Aguazul.

CAV-1942-281-2025	25/06/2025	INVIAS	Respuesta a la solicitud del memorando con consecutivo Invías 2025S-VCAS-042032 .
2025E-VUVRAZ-070446	26/06/2025	INVIAS	Informe entrega plegable # 1, junio de 2025.
OFICIO No.	**FECHA**	**REMITENTE**	**ASUNTO**
2025I-VBOG-032399	20/05/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-032399 Reporte semanal No.20 de Puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa.
2025S-VCAS-036390	3/06/2025	INVIAS	Memorando 2025S-VCAS-036390 Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-052861 19-5 Informe estado de sitio crítico PR 66+000 tramo 6211 vía El Crucero-Aguazul
2025I-VBOG-022556	12/04/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-022556 Comunicación Resoluciones mediante las cuales se otorgan y modifican Permisos de Transporte Terrestre de Carga Indivisible Extradimensionada y Extrapesada por unas Carreteras de la Red Vial Nacional.
2025S-VCAS-036391	3/06/2025	INVIAS: mballesteros@invias.gov.co	Memorando 2025S-VCAS-036391 Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-053399 20-5 Propuesta Suministro de personal para control de Tráfico en zonas de paso restringido.
2025I-VBOG-030786	14/05/2025	INVIAS: mballesteros@invias.gov.co	Comunicación Resolución No. 1440 de 2025 - COOTRANSTAME
2025I-VBOG-027377	17/05/2025	INVIAS: mballesteros@invias.gov.co	Memorando 2025I-VBOG-027377 Comunicación Resoluciones Permisos de Transporte Terrestre de Carga Indivisible Extradimensionada y Extrapesada
2025I-VBOG-022605	14/04/2025	INVIAS: mballesteros@invias.gov.co	Memorando 2025I-VBOG-022605 Reporte semanal No.15 del estado de los puentes en vias con alerta.
2025I-VBOG-023509	21/04/2025	INVIAS:	Memorando 2025I-VBOG-023509 Reporte semanal No.16 de Puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores
2025I-VBOG-025801	29/04/2025	INVIAS: mballesteros@invias.gov.co	Memorando 2025I-VBOG-025801 Reporte semanal No.119 de Puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa.
2025I-VBOG-026254	30/04/2025	INVIAS: mballesteros@invias.gov.co	Memorando 2025I-VBOG-026254 Socialización documento Estado de la red con criterio técnico
2025I-VBOG-027264	5/05/2025	INVIAS: mballesteros@invias.gov.co	Memorando 2025I-VBOG-027264 Reporte semanal No.18 de Puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa.
2025I-VBOG-029680	13/05/2025	INVIAS: mballesteros@invias.gov.co	Memorando 2025I-VBOG-029680 Reporte semanal No.19 de Puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa.
N/A	4/06/2025	Consorcio vial 25	Hoja de vida de los profesionales del contrato de monto agotable.
2025S-VCAS-036679	4/06/2025	INVIAS	Comunicado 2025S-VCAS-036679 VISITA DE VERIFICACION A PREDIO - FRANJAS DE RESERVA VIAL SOBRE LA RUTA 6211 SECTOR UNETE
2025I-VBOG-036787	3/06/2025	INVIAS: mballesteros@invias.gov.co	Memorando 2025I-VBOG-036787 Reporte semanal No.22 de Puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa.
N/A	5/06/2025	POLICIA DE CARRETERAS CASANARE	Informacion accidentalidad mes mayo 2025
2008-00006	3/06/2025	INVIAS: mballesteros@invias.gov.co	Solicitud de Informe de recorrido de la via transversal Cusiana para responder a la accion popular 2008-00006
2025S-VCAS-037707	6/06/2025	INVIAS	Comunicado 2025S-VCAS-037707 Alcance oficio 2025S-VCAS-032756 del 21/5/2025. Articulación institucional para medidas, mitigación ruta 6211 Sogamoso-Aguazul. Punto de referencia, PR 112 _0850. Aval de intervención.
2025I-VBOG-034074	23/05/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-034074 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES MEDIDAS CONTINGENTES PARA EVITAR CIERRE TOTAL CORREDOR RN 6211 PR 112+800
2025I-VBOG-038326	6/06/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-038326 respuesta al radicado No 2025I-VCAS-034716
2025I-VCAS-034716	26/05/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VCAS-034716 Respuesta al radicado No 2025I-VBOG-034074 23/5/2025 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES MEDIDAS CONTINGENTES PARA EVITAR CIERRE TOTAL CORREDOR RN 6211 PR 112+800
2025S-VCAS-032756	21/05/2025	INVIAS	Memorando 2025S-VCAS-032756Articulación institucional para medidas, mitigación ruta 6211 Sogamoso ? Aguazul. Punto de referencia, PR 112 + 0850.
2025I-VBOG-038537	9/06/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-038537 Reporte semanal No.23 de Puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa. Solicitud por evento sismico reciente.
GS-2025-127871-DEBO	17/06/2025	POLICÍA DE CARRETERAS BOYACÁ	Respuesta de la solicitud de informacion de accidentalidad
2025I-VBOG-040762	13/06/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-040762 Respuesta al radicado No 2025I-VCAS-037793 SOLICITUD PERSONERIA MUNICIPIO DE PAJARITO BOYACÁ, CONTROLADORES VIALES PUENTE PROVISIONAL QUEBRADA NEGRA RUTA 6211 Y CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE LA VEREDA QUEBRADA NEGRA
2025I-VBOG-041150	19/06/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-041150 MEMO CIRCULAR AMVRUT DT REITERACIÓN PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS FACTURACIÓN MTO RUT
2025I-VBOG-041095	19/06/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-041095 Reporte semanal No.24 de Puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa.
N/A	19/06/2025	INVIAS: mballesteros@invias.gov.co	ACTAS 1 CTO 1138 firmadas y corregidas CONSORCIO VIAL 25
N/A	20/06/2025	JORGE ELIECER CARDENAS	Respuesta de programacion de controladores viales, compensatorios y el nuevo integrante de la cooperativa Puerta del Llano.
2025S-VCAS-042023	20/06/2025	INVIAS	Comunicado 2025S-VCAS-042023 Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-065658 17-6 Tema Capacitación a microempresarios mes de junio de 2025. 1942-2024 G1
2025I-VBOG-041145	16/06/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-041145 Ampliación Respuesta a memorando DT Casanare No. 2025I-VCAS-022150 de 11-04-2025, Traslado solicitud personería municipal de Pajarito, construcción puente peatonal. -Traslado memo SPI No. 2025I-VBOG-030200
2025S-VCAS-042440	24/06/2025	INVIAS	Comunicado 2025S-VCAS-042440 TRASLADO DE OBSERVACIONES MEMORANDO 2025I-VBOG-042388 PERMISO DE USO DE ZONA DE VIA TOQUILLA, BOYACA
2025I-VBOG-043404	23/06/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-043404 Remisión de formatos para direcciones territoriales.
2025I-VBOG-042122	18/06/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-042122 Remisión de insumos iRAP para evaluación y priorización de medidas de mejoramiento en seguridad vial.
2025I-VBOG-042287	18/06/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-042287 Comunicación Resolución No. 2030 de 2025
N/A	25/06/2025	Junta de accion comunal UNETE	Solicitud de localizar con coordenadas un predio de la verda de unete para adecuarlo como parqueadero
2025I-VBOG-032781	21/05/2025	INVIAS	Memorando 2025I-VBOG-032781 Respuesta al radicado No 2025I-VCAS-025144 - Solicitud de relación de predios propiedad del Instituto Nacional de Vías, Ruta 6211 Sogamoso-Aguazul.

OFICIO: ENV-2277-24-023	26/06/2025	INGEPRO	ENVIO ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE OBRA.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se han presentado novedades.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo NO se reporta comision

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR
Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas, mediante la revisión de los informe semanales, reportes diarios, correspondencia radicada presentada por la Administración Vial durante la vigencia de su contrato.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 6,770,094 TUNJA