	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	1	DE	8

Ingeniero
HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
Director territorial Casanare
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 30 del mes de abril de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 020 del 19/6/2024

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:	**YOPAL -PAZ DE ARIPORO RUTA 6513**	**PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA RUTA 6514**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:	90,380 Km	73,380 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO

1. CONTRATO DE SERVICIO 1683-2024

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1683-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A	**NIT:**	844.005.123-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 -19+0000		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035727 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 2.396.583.663,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 2.396.583.663,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
440724 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 776.740.829,00	$ 776.740.829,00	$ 0,00
116125 4/3/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 997.337.234,00	$ 91.656.088,00	$ 905.681.146,00
TOTAL				$ 1.774.078.063,00	$ 868.396.917,00	$ 905.681.146,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11 abril 2025	$ 81.700.250,00	$ 1.411.186,00	N.A.	$ 83.111.436,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**868.396.917,00**	**36,23%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**868.396.917,00**	**36,23%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 868.396.917,00**	**36,23%**

1.4.2 ANTICIPO

1.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

1.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %:	36,23%
Meta física ejecutada %:	36,23%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	7/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 20/2/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	7/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 239.658.366,30	57-44-101005220 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 479.316.372,00	57-44-101005220 Anexo 0	10/05/2024	25/08/2029
Calidad del servicio	$ 718.975.099,00	57-44-101005220 Anexo 0	10/05/2024	25/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 390.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

1. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	3	DE	8

2. CONTRATO DE SERVICIO 1718-2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1718-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE	**NIT:**	844.004.290-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035729 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.495.117.568,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.495.117.568,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
441025 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 484.572.777,00	$ 484.572.777,00	$ 0,00
123925 5/3/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 622.192.484,00	$ 57.179.937,00	$ 565.012.547,00
TOTAL				$ 1.106.765.261,00	$ 541.752.714,00	$ 565.012.547,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11 abril 2025	$ 50.969.000,00	$ 880.374,00	N.A.	$ 51.849.374,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**541.752.714,00**	**36,23%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**541.752.714,00**	**36,23%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 541.752.714,00**	**36,23%**

2.4.2 ANTICIPO

2.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

2.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 36,23%
Meta física ejecutada %: 36,23%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	11/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 20/2/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	11/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 149.511.756,80	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 299.023.513,60	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/08/2029
Calidad del servicio	$ 448.535.270,40	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. CONTRATO DE SERVICIO 1735-2024

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1735-2024		
CONTRATISTA:	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S	**NIT:**	901.005.671-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) – PR 118+0616 (AGUAZUL)/6512 AGUAZUL – YOPAL PR 103+0287- PR105+0448. LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	13/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-037674 12/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 2.705.541.774,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 2.705.541.774,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
443724 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 877.044.399,00	$ 877.044.399,00	$ 0,00
115725 4/3/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.125.443.642,00	$ 76.952.785,14	$ 1.048.490.856,86
TOTAL				$ 2.002.488.041,00	$ 953.997.184,14	$ 1.048.490.856,86

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11 abril 2025	$ 78.812.580,00	$ 14.974.390,20	N.A.	$ 93.786.970,20

3.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**953.997.184,14**	**35,26%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**953.997.184,14**	**35,26%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 953.997.184,14**	**35,26%**

3.4.2 ANTICIPO

3.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

3.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 35,26%
Meta física ejecutada %: 35,26%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	7/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 6/12/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	7/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 270.554.177,40	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/01/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 541.108.354,80	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	$ 811.662.532,20	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/01/2027

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	6	DE	8

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 390.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

3. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

2.1 INFORMACION GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 020 de 19/06/2024

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.	1873-2024		
CONTRATISTA:	FEDERICO RAMIREZ OSORIO	**NIT:**	17.649.256
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	20/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-039750 19/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.050.198.082,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
526024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.405.284.328,00	$ 963.983.196,47	$ 441.301.131,53
				$ 1.405.284.328,00	$ 963.983.196,47	$ 441.301.131,53

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 11 abril 2025	$ 80.896.512,00	$ 15.370.337,28	N.A.	$ 96.266.849,28

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

24,19%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 22,72%
Total inversión ejecutada: 24,19%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 405.019.809,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/06/2024	21/05/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 810.039.617,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/06/2024	20/11/2029
Calidad del servicio	$ 1.215.059.425,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/11/2026	23/05/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	3/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 13/1/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	3/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025E-VUVRAZ-034679	1/04/2025	INVIAS CAS	ACTA 10 - ADMINISTRACIÓN VIAL. -CTO1873-2024
2025E-VUVRAZ-034357	2/04/2025	INVIAS CAS	ACTA 10 COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE C.T.A
2025E-VUVRAZ-034374	2/04/2025	INVIAS CAS	ACTA 10 COOPERATIVA ARENAS DEL CASANARE C.T.A
2025E-VUVRAZ-034870	2/04/2025	INVIAS CAS	ACTA 10 MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S
2025E-VUVRAZ-034931	2/04/2025	INVIAS CAS	CONSTRUCCIÓN SECTOR PR 8+0295 COSTADO DERECHO – Ruta 6513
SI YEXI	2/04/2025	INVIAS CAS	Solicitud de informes de accidentes de tránsito Ruta 6513 y 6514.
2025E-VUVRAZ-035376	2/04/2025	INVIAS CAS	INFORME DE ACTIVIDADES OBRAS MENORES Y ACTIVIDADES DE CUIDADO MEDIO AMBIENTE RUTAS 6513 Y 6514
2025E-VUVRAZ-036259	5/04/2025	INVIAS CAS	INFORME MENSUAL No. 10
2025E-VUVRAZ-036105	5/04/2025	INVIAS CAS	INFORME TRIMESTRAL No. 3
2025E-VUVRAZ-036637	7/04/2025	INVIAS CAS	Registro de datos de ATROPELLAMIENTO DE FAUNA (SUKUBUN)
2025E-VUVRAZ-037699	9/04/2025	INVIAS CAS	MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL SECTOR: LA CHAPARRERA RUTA 6513
2025E-VUVRAZ-037973	9/04/2025	INVIAS CAS	Afectación calzada por estado de alcantarilla PR 51+0600-6514
2025E-VUVRAZ-038320	10/04/2025	INVIAS CAS	Capacitación para trabajadores de mantenimiento rutinario en la ruta 6513 y 6514.
2025E-VUVRAZ-038586	11/04/2025	INVIAS CAS	CAMBIO REPRESENTANTE LEGAL COOP. ARENAS DEL CASANARE
2025E-VUVRAZ-038780	11/04/2025	INVIAS CAS	INFORME Nª 11 DE ACTIVIDAD DE TAPA HUECOS RUTA 6513 Y 6514
2025E-VUVRAZ-038798	9/04/2025	INVIAS CAS	Afectación en obras de drenaje por trabajos en la ruta 6514
2025E-VUVRAZ-040305	16/04/2025	INVIAS CAS	INFORME Nª 12 DE ACTIVIDAD DE TAPA HUECOS RUTA 6513
GMAIL	22/04/2025	EMPRESA DE TRANSPORTE LOS LIBERTADORES	Movilidad segura en el puente Cravo Sur – PR 2+0520 – Ruta 6513
2025122710	22/04/2025	MUNICIPIO DE YOPAL	Respuesta Oficio No. 2025S-VCAS-022039 (10/abr/2025) – Revisión documental para el trámite del permiso uso de zona de vía.
2025E-VUVRAZ-041561	22/04/2025	MUNICIPIO DE YOPAL	INFORME Nª 3 DE ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS RUTAS 6513 Y 6514.
2025E-VUVRAZ-041991	23/04/2025	MUNICIPIO DE YOPAL	Copia de radicado, respuesta al Oficio No. 2025S-VCAS-022039 10/abr/2025) – Revisión documental para el trámite del permiso uso de zona de vía.
2025E-VUVRAZ-041999	23/04/2025	MUNICIPIO DE YOPAL	Informe 2 – Puente Ramón Nonato Pérez – PR 57+0000 - Ruta 6513 - Vía Yopal - Paz de Ariporo.
20250103997	23/04/2025	ENERCA S.A. E.S.P.	SOLICITUD DE REVISIÓN DE CABLES DE LA RED DE ENERGÍA EN EL PR 26+0150 – RUTA 6513, YOPAL – PAZ DE ARIPORO.
GMAIL	24/04/2025	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S	Capacitación personal de mantenimiento rutinario CTO 1683-2024, 1718-2024, 1735-2024.

2025E-VUVRAZ-042865	25/04/2025	INVIAS CAS	SOLICITUD SEGURIDAD PARA EL SECTOR PUENTE CRAVO RUTA 6513
GMAIL	25/04/2025	AVANCEMOS SALUD IPS Calle 9 # 20 - 44 (Frente a la	Movilidad Segura – Control Trafico – Puente Ramon Nonato Pérez – PR 57+0000 – Ruta 6513
2025E-VUVRAZ-043163	25/04/2025	INVIAS CAS	Informe y solicitud – Arboles con Riesgo de Colapso – Ruta 6513 y 6514
2025E-VUVRAZ-043443	28/04/2025	INVIAS CAS	Informe accidentalidad – Ruta 6513 y 6514 – Mes de marzo de 2025
OFICIO No.	**FECHA**	**REMITENTE**	**ASUNTO**
GMAIL - 2025I-VBOG-017787	1/04/2025	INVIAS	Invitación a capacitación Software Vida - Metodología iRAP. Evaluación de seguridad vial. Grupo 1_ Zona Centro-Oriente
GMAIL	1/04/2025	INVIAS	ALCANCE CORREO - MEMORANDO 2025I-VBOG-017787 - Invitación a capacitación Software Vida - Metodología iRAP
GMAIL-2025S-VCAS-019721	1/04/2025	INVIAS CAS	Solicitud atención por Afectación en zonas de uso de vía jurisdicción Municipio Hato
GMAIL-2025S-VCAS-019751	1/04/2025	INVIAS CAS	Solicitud proyección inversión recursos no utilizados del R. P. 526024
GMAIL	1/04/2025	SISTEMA DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS INVIAS	Cierre de actividades en campo y validación de información SIGPAV
GMAIL-2025S-VCAS-019843	2/04/2025	INVIAS CAS	Solicitud atención reportes informe especial de policía en seguridad vial No. 013 y
GMAIL-2025S-VCAS-019845	2/04/2025	INVIAS CAS	Solicitud recolección basuras sector puente Ramón Nonato Pérez. Vía nacional
GMAIL	2/04/2025	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S.	Actualización Cámara de Comercio
GMAIL-2025S-VCAS-020583	4/04/2025	INVIAS CAS	Sol actuación por afectación zona de exclusión vía ruta 6513 PR 70+0180, PR 72+0079, PR 72+0477.
GMAIL-2025S-VCAS-020584	4/04/2025	INVIAS CAS	Solicitud actuación por afectación zona de exclusión vía ruta 6513 Yopal Paz de
GMAIL-2025S-VCAS-020587	4/04/2025	INVIAS CAS	Requerimiento retiro punto control de vehículos de la Empresa Libertadores en el
GMAIL	5/04/2025	INVIAS CAS	Observación acta 10 Nuevo Horizonte
GMAIL	7/04/2025	INVIAS	Enlace de Conexión Capacitación - MC 2025I-VBOG-017787 - Invitación a capacitación Software Vida - Metodología iRAP.
PRESENCIAL	7/04/2025	COOPERATIVA ARENAS DEL CASANARE	Cambio Rrepresentante Legal
GMAIL	9/04/2025	INVIAS CAS	2025I-VBOG-020634 7-4 report sem 14 ptes alertas
GMAIL	9/04/2025	INVIAS	SIGPAV_Generalidades para Cierre de periodo y procesamiento de información
GMAIL-2025S-VCAS-022039	11/04/2025	INVIAS CAS	Traslado de radicado No 2025E-VUVRAZ-036742/ Revisión documentación de permiso uso de zona de vía ruta
GMAIL	11/04/2025	INVIAS CAS	RV_ Acta 10 mar 1683-2024 coop Nuevo Horizonte
GMAIL	11/04/2025	INVIAS CAS	RV_ Acta 10 mar 1718-2024 coopArenas del Casanare
GMAIL	11/04/2025	COOPERATIVA ARENAS DEL CASANARE	Documento de Arenas del Casanare
GMAIL	11/04/2025	INVIAS CAS	RV_ Acta 10 mar 1735-2024 Multiobras
GMAIL-2025S-VCAS-022711	11/04/2025	INVIAS CAS	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-030667 - Informe necesidades de señalización para zonas de riesgo
GMAIL	15/04/2025	INVIAS	MESA DE TRABAJO ZONA OCCIDENTE TEMATICA AVANCES ALCANCE 2 RENDIMIENTOS CONTRATO 4040-2024 REVISIÓN
GMAIL	15/04/2025	SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CASANARE-POLICIA NACIONAL	Respuestas solicitud FRO-AMV1873-2024-278
GMAIL	16/04/2025	INVIAS	RV_ FRO-AMV1873-2024-261-OBSERV - APP -ADM - SIGPAV
GMAIL	17/04/2025	INVIAS	INCONSISTENCIA DISTANCIAS DE INSPECCION - RUTA 6514
GMAIL	17/04/2025	INVIAS	RE_ estadoSIGPAV
GMAIL	21/04/2025	INVIAS CAS	RV_ Acta 10 mar 1873-2024 amv2
GMAIL	23/04/2025	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS	Capacitación de personal por la ARL
GMAIL	24/04/2025	INVIAS CAS	RV_ Ya está disponible la nueva plantilla de presentaciones del Invías
GMAIL	24/04/2025	INVIAS CAS	RESPUESTA 2025I-VBOG-004597 30-1 AMV MTTO RUT SOLICITUD INFORMACIÓN PRESUPUESTAL MR Y SEÑ VIAL.
GMAIL	24/04/2025	ENERCA S.A. E.S.P	FRO-AMV1873-2024-295-SOLICITUD CABLES PR26+150-6513
GMAIL	24/04/2025	INVIAS CAS	2025I-VBOG-023215 16_4_2025 Respuesta al radicado No 2025I-VCAS-001640
GMAIL	28/04/2025	INVIAS CAS	Radicado # 2025S-VCAS-026057 - TRASLADO PERMISO USO ZONA DE VIA- RADICADO 2025E-VBOG-038807
GMAIL	28/04/2025	INVIAS CAS	SOLICITUD INTERVENCIÓN VIAS VEREDALES QUE INTERCEPTAN LA VIA
GMAIL	29/04/2025	COFLONORTE LTDA	FRO-AMV1873-2024-290- MOVILIDAD SECTOR PUENTE CRAVO RUTA 6513
GMAIL-2025E-VUVRAZ-030453	29/04/2025	INVIAS CAS	CIRC 008 Prep y alist 1a temp lluvias 2025 CDGRD

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se han presentado novedades.


4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo NO se reporta comision

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR
Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas, mediante la revisión de los informe semanales, reportes diarios, correspondencia radicada presentada por la Administración Vial durante la vigencia de su contrato.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 6,770,094 TUNJA