	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	1	DE	10

Ingeniero
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Director territorial Casanare
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 30 del mes de septiembre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 020 del 19/6/2024

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:	**YOPAL -PAZ DE ARIPORO RUTA 6513**	**PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA RUTA 6514**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:	90,380 Km	73,380 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO 1666-2024

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1666-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A	**NIT:**	844.005.123-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 -19+0000		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035727 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 2.396.583.663,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 2.396.583.663,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
440724 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 776.740.829,00	$ 302.928.924,00	$ 473.811.905,00
TOTAL				$ 776.740.829,00	$ 302.928.924,00	$ 473.811.905,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 septiembre 2024	$ 76.355.220,00	$ 1.318.863,00	N.A.	$ 77.674.083,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**302.928.924,00**	**12,64%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**302.928.924,00**	**12,64%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 302.928.924,00**	**12,64%**

1.4.2 ANTICIPO

1.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

1.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 12,64%
Meta física ejecutada %: 12,64%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	**NÚMERO DE REPROGRAMACION**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**
N.A.		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	**ACTA No.**	**ACTA DE AMPLIACION No.**	**PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA**	**FECHA DE REANUDACION**

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	7/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	7/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 239.658.366,30	57-44-101005220 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 479.316.372,00	57-44-101005220 Anexo 0	10/05/2024	25/08/2029
Calidad del servicio	$ 718.975.099,00	57-44-101005220 Anexo 0	10/05/2024	25/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios labores y operaciones	$ 390.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	3	DE	10

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

1. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE SERVICIO 1718-2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1718-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE	**NIT:**	844.004.290-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035729 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.495.117.568,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.495.117.568,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
441025 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 484.572.777,00	$ 188.983.384,00	$ 295.589.393,00
TOTAL				$ 484.572.777,00	$ 188.983.384,00	$ 295.589.393,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 septiembre 2024	$ 47.634.500,00	$ 822.778,00	N.A.	$ 48.457.278,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**188.983.384,00**	**12,64%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**188.983.384,00**	**12,64%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 188.983.384,00**	**12,64%**

2.4.2 ANTICIPO

2.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

2.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 12,64%
Meta física ejecutada %: 12,64%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	11/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	11/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 149.511.756,80	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 299.023.513,60	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/08/2029
Calidad del servicio	$ 448.535.270,40	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. CONTRATO DE SERVICIO 1735-2024-[illegible]

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1735-2024		
CONTRATISTA:	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S	**NIT:**	901.005.671-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) – PR 118+0616 (AGUAZUL)/6512 AGUAZUL – YOPAL PR 103+0287- PR105+0448. LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	13/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-037674 12/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 2.705.541.774,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 2.705.541.774,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
443724 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 877.044.399,00	$ 315.735.983,64	$ 561.308.415,36
TOTAL				$ 877.044.399,00	$ 315.735.983,64	$ 561.308.415,36

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 septiembre 2024	$ 73.701.210,00	$ 14.003.229,90	N.A.	$ 87.704.439,90

3.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**315.735.983,64**	**11,67%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**315.735.983,64**	**11,67%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 315.735.983,64**	**11,67%**

3.4.2 ANTICIPO

3.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

3.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 11,67%
Meta física ejecutada %: 11,67%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	7/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	7/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 270.554.177,40	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/01/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 541.108.354,80	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	$ 811.662.532,20	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 390.000.000,00	57-40-101002437- ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 78.000.000,00	57-40-101002437- ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 78.000.000,00	57-40-101002437- ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 78.000.000,00	57-40-101002437- ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 78.000.000,00	57-40-101002437- ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 78.000.000,00	57-40-101002437- ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 78.000.000,00	57-40-101002437- ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.	1873-2024		
CONTRATISTA:	FEDERICO RAMIREZ OSORIO	**NIT:**	17.649.256
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	20/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-039750 19/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.050.198.082,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
526024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.405.284.328,00	$ 311.028.937,45	$ 1.094.255.390,55
				$ 1.405.284.328,00	$ 311.028.937,45	$ 1.094.255.390,55

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 4 septiembre 2024	$ 77.391.014,00	$ 14.704.292,66	N.A.	$ 92.095.306,66

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

7,80%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 6,20%
Total inversión ejecutada: 7,80%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 405.019.809,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/06/2024	21/05/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 810.039.617,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/06/2024	20/11/2029
Calidad del servicio	$ 1.215.059.425,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/11/2026	23/05/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	3/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	3/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024E-VUVRAZ-083341	2/09/2024	DT CASANARE INVIAS	ACTA 3 COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE C.T.A
2024E-VUVRAZ-083800	3/09/2024	DT CASANARE INVIAS	ACTA 3 COOPERATIVA ARENAS DEL CASANARE C.T.A
2024E-VUVRAZ-08392	3/09/2024	DT CASANARE INVIAS	ACTA 03 - ADMINISTRACIÓN VIAL.-CTO1873-2024
2024E-VUVRAZ-084169	3/09/2024	DT CASANARE INVIAS	ACTA 3 MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA
GMAIL	3/09/2024	SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE CASANARE	Solicitud de informes de accidentes de tránsito Ruta 6513 y 6514.
GMAIL	3/09/2024	SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE CASANARE	Solicitud de capacitación “Seguridad Vial”
2024E-VUVRAZ-084905	5/08/2024	DT CASANARE INVIAS	INFORME MESUAL 3 PERIODO AGOSTO DE 2024
2024E-VUVRAZ-085383	5/08/2024	DT CASANARE INVIAS	INFORME TAPA HUECOS DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2024, RUTAS 6513 Y 6514.
2024E-VUVRAZ-086851	6/09/2024	DT CASANARE INVIAS	RESPUESTA RAD 2024S-VCAS-062921 (06-09-2024) - REMISION INFORME FINAL HIDRO DEL PERMISO DE USO DE VIA OTORGADO A CASANARE PERMISO DE USO DE ZONA DE VIA.
2024E-VUVRAZ-087307	10/09/2024	DT CASANARE INVIAS	Informe de accidentalidad agosto del año 2024.
GMAIL	9/09/2024	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA	SOLICITUD REFERENTE A RENDIMIENTOS MANT. RUTINARIO CTO 1735/2024
2024E-VUVRAZ-088350	11/09/2024	DT CASANARE INVIAS	Capacitación para trabajadores de mantenimiento rutinario en la ruta 6513 y 6514.
GMAIL	11/09/2024	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S.	Capacitación personal de mantenimiento rutinario CTO 1683-2024,1718-2024, 1735-2024
2024E-VUVRAZ-088589	12/09/2024	DT CASANARE INVIAS	Respuesta Derecho de Petición – Solicitud de Información – Señales de tránsito - PR 3+0800 – Ruta 6513

2024E-VUVRAZ-089006	12/09/2024	DT CASANARE INVIAS	INFORME No. 1 – SOLICITUD ATENCION ALCANTARILLAS - RUTA 6513.
2024E-VUVRAZ-089588	12/09/2024	DT CASANARE INVIAS	SOLICITUD ATENCIÓN PR 46+0950, RUTA 6513.
2024E-VUVRAZ-091257	14/09/2024	DT CASANARE INVIAS	Atención para el control y protección puente Cravo – PR 2+0385 – ruta 6513
2024E-VUVRAZ-092882	23/09/2024	DT CASANARE INVIAS	Respuesta requerimiento sector escuela Tacare ruta 6513
2024E-VUVRAZ-093616	24/09/2024	DT CASANARE INVIAS	INFORME TAPA HUECOS DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024, RUTA 6513.
1060 Nubia S.D. 2024E-VUVRAZ-094168	26/09/2024	MUNICIPIO DE HATO COROZAL	Informe Afectación Pavimento – PR 25+0250 – Ruta 6514 (Sector Rosa Blanca)
OFICIO No.	**FECHA**	**REMITENTE**	**ASUNTO**
GMAIL	2/09/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ Invitación_ COMITE lun 2 de sept de 2024 10am - 11am (COT) (mballesteros@invias.gov.co)
GMAIL	4/09/2024	DT CASANARE INVIAS	Gmail - Requerimiento registro novedades diarias en sus vías
GMAIL	5/09/2024	DT CASANARE INVIAS	Gmail - 2024I-VBOG-062203 31-8 Reporte semanal No.7 de Puentes a cargo del INVIAS
GMAIL	5/09/2024	SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CASANARE-POLICIA NACIONAL	Gmail - RESPUESTA SOLICITUD FRO-AMV1873-2024-102 - Sol - Acci Agos 2024
Gmail - 2024I-VBOG-063912	5/09/2024	DT CASANARE INVIAS	Comunicación Resolución No. 3700 y Resolución No. 3721- Permiso de Transporte Terrestre de Carga
GMAIL	6/09/2024	DT CASANARE INVIAS	INSTRUCTIVO Y TABLAS DE CALIFICACIÓN ESTADO RED VIAL CRITERIO TÉCNICO - DT CASANARE
GMAIL	9/09/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ SOLICITUD DE PASO CARGA EXTRADIMENSIONADA RUTA COTA -YOPAL PLACA USD433
GMAIL	9/09/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ Notificación NO Oficial - Resolución No. 004115-Permiso provisional de uso de zona de vía - ENERCA
GMAIL	10/09/2024	EMPRESA DE ASEO PAZ DE ARIPORO	Respuesta radicado 592 de 14 de agosto de 2024
GMAIL	10/09/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ INFORMACION PARA ATENDER DERECHO DE PETICIÓN REMITIDO POR COMPETENCIA
GMAIL	10/09/2024	DT CASANARE INVIAS	REMISION INFORME FINAL HODRICASANARE PERMISO DE USO DE ZONA VÍA
GMAIL	10/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CAPACITACION DE LA METODOLOGIA DE RECOLECCION Y APROPIACION DEL APLICATIVO INVICOSTOS GRUPO 2 CENTRO ORIENTE
GMAIL	11/09/2024	DT CASANARE INVIAS	CONTRATO No. 2335 DE 2024 - Suministro de mezcla
GMAIL	11/09/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ Acta 3 mes ago 2024. cto 1683-2024 Coop Nuevo Horizonte
GMAIL	11/09/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ Acta 3 mes ago 2024. cto 11718-2024 Cooperativa Arenas
GMAIL	11/09/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ Acta 3 mes ago 2024. cto 1735-2024 Multiobras
GMAIL	11/09/2024	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA Atn. MAURICIO PULIDO	Respuesta al oficio FRO-AMV1873-2024-108- RENDIM COOP
GMAIL	12/09/2024	DT CASANARE INVIAS	2024I-VBOG-064469 - Reporte semanal No.8 de Puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja
GMAIL	13/09/2024	DT CASANARE INVIAS	URGENTE 2024I-VBOG-064096 5-9 rta 047460 logistica AMVs
GMAIL	13/09/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ ACTA DE FINALIZACION PERMISO DE USO DE ZONA DE VIA RESOL. 1717-2024
GMAIL	13/09/2024	DT CASANARE INVIAS	2024I-VBOG-064009 5-9 INSTRUCTIVO Y TABLAS DE CALIFICACIÓN ESTADO RED VIAL CRITERIO TÉCNICO
GMAIL	13/09/2024	DT CASANARE INVIAS	URGENTE 2024I-VBOG-042021 26-6 Solicitud Información Urgente Pasoso Urbanos
GMAIL	13/09/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ Acta 3 ago 1873-2024 AMV G2
GMAIL	13/09/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ directorgisjps@grupogiscolombia.com te ha enviado Estudio vulnerabilidad Pauto V.1.zip con WeTransfer
GMAIL	13/09/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ PRIORITARIO - Apoyo técnico Supervisión_ Informe de estado de avance de la revisión del Puente Ramón Nonato Pérez
GMAIL	16/09/2024	DT CASANARE INVIAS	2024I-VBOG-066615 13-9 reporte No.9 ptes alertas
GMAIL	17/09/2024	DT CASANARE INVIAS	2024S-VCAS-066042-Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-088350-Capacitación para
GMAIL	17/09/2024	DT CASANARE INVIAS	Información AMVs DT CAS para INVICOSTOS
GMAIL	17/09/2024	DT CASANARE INVIAS	2024E-VUVR-090409 17-9 DP remite Supertransporte 20247300640001
GMAIL	19/09/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ Requerimiento Previo - Escuela Tacare PR44+0100-6513
GMAIL	20/09/2024	ALCALDÍA DE YOPAL	OFICIO DE SALIDA No 2024247561- Rta FRO-AMV1873-2024-086
GMAIL	20/09/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ MC 2024I-VBOG-068957 y 2024I-VBOG-068954 Cto.1290-2022 Capacitación - Uso del Aplicativo SIGPAV
GMAIL - 2024I-VBOG-068962	23/09/2024	DT CASANARE INVIAS	9 report sem 10 ptes alerta
GMAIL	23/09/2024	INVIAS - PLANTA CENTRAL	NO REENVIAR - SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PAVIMENTOS – USO DEL APLICATIVO MOVIL
GMAIL	23/09/2024	INVIAS - PLANTA CENTRAL	Invitación a capacitación aplicativo SIGPAV - Convenio 1290 de 2022 - G3

GMAIL	23/09/2024	COMFACASANARE	Actualizacion Datos Ubicacion y Contacto. 17649256 - CC - COMFACASANARE
GMAIL	24/09/2024	DT CASANARE INVIAS	Requerimiento CGR cto 1950-2019
GMAIL	24/09/2024	INVIAS - PLANTA CENTRAL	Reunión Virtual DT CASANARE. Estado de Inventario e Inspecciones de Puentes. SIGP-SIPUCOL_
GMAIL	24/09/2024	INVIAS - PLANTA CENTRAL	Reunión Virtual DT CASANARE. Estado de Inventario e Inspecciones de Puentes. SIGP-SIPUCOL_
GMAIL	24/09/2024	ENERCA S.A. E.S.P.	Respuesta a radicado 20240109445,Recoleccion de dispocion de sobrantes de tala y poda_Rta FRO-AMV1873-2024-096
GMAIL - 2024I-VBOG-069114	25/09/2024	DT CASANARE INVIAS	Solicitud de información puntos críticos
GMAIL	26/09/2024	DT CASANARE INVIAS	Estado de Inventario e Inspecciones de Puentes. SIGP-SIPUCOL. - DT CASANARE
GMAIL	26/09/2024	DT CASANARE INVIAS	2024I-VBOG-070556 26-9 MODELOS INFORMES TRIMESTRAL Y MENSUAL DE ACCIDENTALIDAD DE ADMIINISTRACIÓN VIAL, EJECUTIVO DE LA DT y otra información

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se han presentado novedades.


4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo NO se reporta comision

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR
Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas, mediante la revisión de los informe semanales, reportes diarios, correspondencia radicada presentada por la Administración Vial durante la vigencia de su contrato.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 6,770,094 TUNJA