BIENESTAR FAMILIAR

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

INGADV

DIRECCIÓN DE:	HOGAR INFANTIL JAIME OSORIO LOPEZ- ALPUJARRA		FORMATO:	INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA							
FECHA DE EMISIÓN			VERSIÓN:		HOJA:				DE		
SEMANA N°	2	DEL	7/11/24	AL	14/11/24						
FECHA INICIO :	31/10/24	FECHA TERMINO :	20/12/24								

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LAS OBRAS DE LOS MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL TOLIMA						
INTERVENTOR	HEISON ALEJANDRO MONTAÑA MONTOYA	NIT O C.C.	14135900-5			CONTRATO N°	73007962024
CONTRATISTA	CONSORCIO INGADV CONSTRUCCIONES	NIT O C.C.	901878313-7			CONTRATO N°	73008102024

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO		
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES		MOTIVOS
Preliminares	69%	40,53%			
Excavaciones rellenos y concretos	0%	0,00%			
Cubierta	30%	30.23%			
Carpinteria aluminio y metal	0%	0,00%			
Redes hidrosanitarias y aguas lluvias	0%	0,00%			
Aparatos sanitarios	0%	0,00%			
Redes electricas e iluminacion	0%	0,00%			
Pisos y enchapes	0%	0,00%			
Pinturas y acabados	0%	0,00%			
Moviliario y zonas verdes	0%	0,00%			
Aseo y varios	0%	0,00%			
Adicionales	0%	0,00%			
Items no previstoa	6%	36.77%			
TOTALES					


III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	AVANCE PROGRAMADO SEMANA N°2	AVANCE PROGRAMADO ACOMULADO SEMANA (1-2)	AVANCE EJECUTADO DE LA SEMANA N°2	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (1-2)
	302.842.001,88	71.184.781,36	231.657.220,52		6,28%	7,53%	21,53%	23,51%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA			
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS		INSPECTOR	1
INGENIEROS	3	OBREROS	5,00
TOPÓGRAFO		AYUDANTES	
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO						
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA			TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	12/11/24	3 HORAS				SI [X] NO [ ]

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

FIRMA DEL CONTRATISTA O DEL RESIDENTE DE OBRA

Original: ICBF
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista



Desmonte estructura metalica de cubierta



Suministro e intalacion canal en lamina galvanizada cal=18



Desmonte de cerramiento existente

BIENESTAR FAMILIAR

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

INGADV

DIRECCIÓN DE:	HOGAR INFANTIL JAIME OSORIO LOPEZ- ALPUJARRA	FORMATO:	INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA					
FECHA DE EMISIÓN		VÉRSIÓN:	HOJA:				DE	

SEMANA N°	3	DEL	14/11/24	AL	21/11/24
FECHA INICIO :	31/10/24	FECHA TERMINO :	20/12/24		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LAS OBRAS DE LOS MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL TOLIMA							
INTERVENTOR	HEISON ALEJANDRO MONTAÑA MONTOYA	NIT O C.C.	14135900-5				CONTRATO N°	73007962024
CONTRATISTA	CONSORCIO INGADV CONSTRUCCIONES	NIT O C.C.	901878313-7				CONTRATO N°	73008102024

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO		
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES		MOTIVOS
Preliminares	93,6%	40,53%			
Excavaciones rellenos y concretos	100%	34,36%	Excavacion manual en material comun concreto de 3000 psi sobresimiemnto en tolete recocido		
Cubierta	36%	46,76%			
Carpinteria aluminio y metal	0%	9,12%			
Redes hidrosanitarias y aguas lluvias	0%	0,00%			
Aparatos sanitarios	0%	0,00%			
Redes electricas e iluminacion	0%	0,00%			
Pisos y enchapes	0%	0,00%			
Pinturas y acabados	0%	0,00%			
Movliario y zonas verdes	0%	0,00%			
Aseo y varios	0%	0,00%			
Adicionales	0%	0,00%			
Items no previstos	33,54%	44,22%			
TOTALES					


III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	AVANCE PROGRAMADO SEMANA N°3	AVANCE PROGRAMADO ACOMULADO SEMANA (1-2-3)	AVANCE EJECUTADO DE LA SEMANA N°3	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (1-2-3)
	302.842.001,88	95.615.971,53	207.226.030,35		8,61%	16,14%	8,07%	31,57%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA			
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS		INSPECTOR	1
INGENIEROS	3	OBREROS	4,00
TOPÓGRAFO		AYUDANTES	
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO						
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA			TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	16/11/24	2 horas				
	18/11/24	40 min			1 hora	SI [X] NO [ ]
28,50%						


IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

FIRMA DEL CONTRATISTA O DEL RESIDENTE DE OBRA


Original: ICBF
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista



INSTALACION CUBIERTA STANDING SEAM BLOQUE ROLES- SENSORIAL- EXPRESION



INSTALCION ESTRUCTURA METALICA PIE DE AMIGOS PASILLO AUDITORIO



INSTALACION CANAL ALA LUDOTECA-PREJARDIN

INSTALACION CANAL PASILLO PARVULOS



INSTALACION TEJA STANDING SEAM AULA AUDITORIO

BIENESTAR FAMILIAR

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

INGADV

DIRECCIÓN DE:	HOGAR INFANTIL JAIME OSORIO LOPEZ- ALPUJARRA		FORMATO:	INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA					
FECHA DE EMISIÓN			VERSIÓN:		HOJA:			DE	
SEMANA N°	4	DEL	22/11/24	AL	28/11/24				
FECHA INICIO :	31/10/24	FECHA TERMINO :	20/12/24						

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LAS OBRAS DE LOS MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL TOLIMA						
INTERVENTOR	HEISON ALEJANDRO MONTAÑA MONTOYA	NIT O C.C.	14135900-5			CONTRATO N°	73007962024
CONTRATISTA	CONSORCIO INGADV CONSTRUCCIONES	NIT O C.C.	901878313-7			CONTRATO N°	73008102024

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO		
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES		MOTIVOS
Preliminares	83,5%	40,53%			
Excavaciones rellenos y concretos	100%	34,36%	Excavacion manual en material comun concreto de 3000 psi sobresimiemnto en tolete recocido		
Cubierta	43%	46,76%			
Carpinteria aluminio y metal	99,5%	9,12%			
Redes hidrosanitarias y aguas lluvias	0%	0,00%			
Aparatos sanitarios	0%	0,00%			
Redes electricas e iluminacion	0%	0,00%			
Pisos y enchapes	0%	0,00%			
Pinturas y acabados	0%	0,00%			
Movilario y zonas verdes	0%	0,00%			
Aseo y varios	0%	0,00%			
Adicionales	0%	0,00%			
Items no previstos	55,26%	44,22%			
TOTALES					


III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	AVANCE PROGRAMADO SEMANA N°4	AVANCE PROGRAMADO ACOMULADO SEMANA (1-2-3-4)	AVANCE EJECUTADO DE LA SEMANA N°4	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (1-2-3-4)
	302.842.001,88	95.615.971,53	207.226.030,35		22,63%	39,84%	3,22%	31,57%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA				V.ESTADO DEL TIEMPO			
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD	PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
ARQUITECTOS		INSPECTOR	1		16/11/24	2 horas		
INGENIEROS	3	OBREROS	4,00		18/11/24	40 min	1 hora	SI [X] NO [ ]
TOPOGRAFO		AYUDANTES						

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO: 28,50%


IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

FIRMA DEL CONTRATISTA O DEL RESIDENTE DE OBRA

Original: ICBF
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista





Demolicion de canal en "V"



Demolicion de placa



Alistado impermeablizado de placa



Instalacion de canal galvanizada

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

BIENESTAR FAMILIAR

INGADV

DIRECCIÓN DE:	HOGAR INFANTIL JAIME OSORIO LOPEZ- ALPUJARRA		FORMATO:	INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA					
FECHA DE EMISIÓN			VERSIÓN:		HOJA:			DE	
SEMANA N°	5	DEL	29/11/24	AL	5/12/24				
FECHA INICIO :	31/10/24	FECHA TERMINO :	20/12/24						

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LAS OBRAS DE LOS MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL TOLIMA						
INTERVENTOR	HEISON ALEJANDRO MONTAÑA MONTOYA	NIT O C.C.	14135900-5			CONTRATO N°	73007962024
CONTRATISTA	CONSORCIO INGADV CONSTRUCCIONES	NIT O C.C.	901878313-7			CONTRATO N°	73008102024

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS

CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO
Preliminares	83,5%	46,77%
Excavaciones rellenos y concretos	100%	34,36%
Cubierta	43%	56,36%
Carpinteria aluminio y metal	99,5%	9,12%
Redes hidrosanitarias y aguas lluvias	0%	0,00%
Aparatos sanitarios	0%	0,00%
Redes electricas e iluminacion	0%	0,00%
Pisos y enchapes	0%	0,00%
Pinturas y acabados	0%	0,00%
Mobiliario y zonas verdes	0%	0,00%
Aseo y varios	0%	0,00%
Adicionales	0%	0,00%
Items no previstos	55,26%	59,99%
TOTALES		

ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO

ACTIVIDADES		MOTIVOS
Excavacion manual en material comun concreto de 3000 psi sobresimiemnto en tolete recocido		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	AVANCE PROGRAMADO SEMANA N°5	AVANCE PROGRAMADO ACOMULADO SEMANA (1-2-3-4-5)	AVANCE EJECUTADO DE LA SEMANA N°4	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (1-2-3-4-5)
	302.842.001,88	122.242.000,11	180.600.001,77		1,32%	41,17%	5,57%	40,36%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA


PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS		INSPECTOR	1
INGENIEROS	3	OBREROS	4,00
TOPÓGRAFO		AYUDANTES	

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO: 28,50%

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	4/12/24		2 horas	
				SI [x] NO [ ]

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)




VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

El dia 04 de diciembre del año en curso llega el siguiente material a obra: lima olla en lamina galvanizada, canales en lamina galvanizada ladrillo tolete.
El dia 04 de diciembre del año en curso se presenta un taponamoiento en la via de acceso que conduce de dolores a alpujarra debido a un camion que se volco en la via.

FIRMA DEL CONTRATISTA O DEL RESIDENTE DE OBRA

Original: ICBF
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista





suministro e instalacion de estructura para cubierta





Caneles y lima olla en lamina galvanizada



Ladrillo tolete.