ACTA No: 05-2025 **FECHA:** 17/07/2025

DEPENDENCIA: Secretaria de Obras Públicas

Ejecución bajo Contrato: Si _X__ No ____ Contrato No. 273-2025 Supervisor: ___SOP___

Nombre del Proyecto o contrato que tiene por objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA TREINTA Y SEIS SECTOR LA MOYA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU No. 648 DE 2024.

1. **OBJETIVO**

Seguimiento de obra.

2. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA**

Se dio lectura al acta anterior.

3. **VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR**

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (cumplimiento)
Envió diseño de mezcla de concreto de 3000 PSI	JAC (contratista)	Sin cumplir
Comunidad se comprometa a realizar los desagües de forma manual	JAC (contratista)	12/7/2025

4. **TEMAS TRATADOS Y DECISIONES TOMADAS**

El día 12 de julio de 2025 se realizaron los trabajos de cuneteo por la comunidad. Según lo evidenciado en el registro fotográfico, se ha observado una disminución considerable en la humedad de la vía. No obstante, aún persisten algunos sectores con acumulación de barro en forma de montículos.



Ilustración 1. Trabajos realizados por la comunidad del sector.



Ilustración 2. Valla informativa que está en el proyecto.

Por tal motivo, se solicita nuevamente a la comunidad realizar el raspado manual de la vía, con el fin de facilitar el ingreso y la operación de la maquinaria, y así poder dar continuidad a las actividades programadas dentro del contrato.

A la fecha, se presenta un retraso del 11,46% en la programación de las actividades, correspondiente a 14 días calendario sin avance en las labores propias del contrato. Esta situación se ha generado principalmente por las condiciones climáticas adversas, ya que las constantes lluvias han mantenido el terreno húmedo, impidiendo el ingreso de volquetas para el transporte de material de afirmado. Asimismo, el paso de la maquinaria pesada en estas condiciones ha contribuido a la formación de barro, dificultando aún más las labores de intervención.

Ante esta situación, la comunidad acordó programar una nueva jornada de limpieza y raspado manual para el próximo miércoles 23 de julio del presente año. Esta actividad busca mejorar las condiciones del terreno y permitir la intervención técnica de manera adecuada.

Se informa además que en el sector se han presentado lloviznas intermitentes, lo cual ha afectado la estabilidad del terreno e incidido en el retraso de las actividades programadas.

5. COMPROMISOS PACTADOS.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (PROPUESTA COMPROMISO)
Envió diseño de mezcla de concreto de 3000 PSI	JAC (contratista)	28/7/2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los diecisiete (17) del mes de julio del año 2025.

Programación próxima reunión: 24 de julio del 2025 a las 8:30am.

6. PARTICIPANTES

Firma: _____
***Nombre**: Monica Marcela Mena Quevedo*
***Cargo:** Profesional Universitario SOP*

Firma: Nolberto Raul Perez R.
***Nombre**: Nolberto Perez*
Cargo: RL. JAC vereda Treinta Y Seis

Firma: _____
***Nombre**: Jose Baudilio Avellaneda Almeciga*
***Cargo:** Residente de obra Contrato 273-2025*

Firma: _____
Nombre:
Cargo: