INCA
Ingeniería y consultoría

ACTA N°1 DE RECIBO PARCIAL
SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
MUNICIPIO DE URRAO - ANTIOQUIA

GENERALIDADES CONTRATO INTERVENTORIA			
Acta N:	1 – Recibo a satisfacción parcial (753 Luminarias – 50.10%)		
Contrato:	001 de 2023		
Objeto de Contrato:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA AL CONTRATO DEL SISTEMA DE OPERACIÓN CON INVERSION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO INCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN, REPOTENCIACIÓN (MODERNIZACIÓN), ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, EXPANSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE URRAO – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
Contratante:	Empresas Públicas de Urrao E.S.P	NIT	800.152.294-2
Interventor:	INCA – Ingeniería y Consultoría S.A.S	NIT:	900.465.277-3
Contratista	UT. URRAO ILUMINADO	NIT:	901.716.870-3
Plazo:	300 meses		
Fecha de Inicio:	23 de junio de 2023		
Lugar de Ejecución:	Municipio de Urrao		
GENERALIDADES CONTRATO OPERADOR			
Contrato:	CONTRATO DE OBRA Nro. 004 DE 2023		
Contratista:	UNION TEMPORAL URRAO ILUMINADO		
NIT:	901.716.870-3		
Objeto de Contrato:	"CONTRATAR EL SISTEMA DE OPERACIÓN CON INVERSION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO INCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN, REPOTENCIACIÓN (MODERNIZACIÓN), ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, EXPANSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE URRAO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA "		
Fecha de Inicio:	1 de julio de 2023		

RECIBO A SATISFACCIÓN

El 5 de octubre de 2023 se reunieron los representantes de la **UNIÓN TEMPORAL URRAO ILUMINADO**, la **INTERVENTORIA - INCA Ingeniería y Consultoría S.A.S y EMPRESAS PUBLICAS DE URRAO** con la finalidad de revisar, validar y certificar la ejecución de la inversión adelantada en el marco del contrato 004 de 2023 que se celebró entre las empresas de Servicios Públicos de Urrao E.S.P y la **UT URRAO ILUMINADO.**

Powered by CamScanner

INCA
Ingeniería y consultoría

ACTA N°1 DE RECIBO PARCIAL
SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
MUNICIPIO DE URRAO - ANTIOQUIA

- Que la UT URRAO ILUMINADO inicio desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto de 2023, toda la logística para las actividades de mantenimientos preventivo y correctivo, tanto el sector urbano como rural.
- La UT URRAO ILUMINADO adelantó el censo del parque lumínico existente incluyendo los transformadores, luminarias y postes. Esto con la finalidad de contar con información oportuna para la instalación y adecuación posterior de las luminarias.
- Que en razón a las obligaciones establecidas en el contrato 004 de 2023 celebrado con la UT URRAO ILUMINADO se realizaron la instalación de 753 luminarias recibidas a satisfacción así:

Luminaria	Cantidad Instalada	Meta	Porcentaje de Avance
Led 50 W	632	1.251	50.52%
Led 80 W	121	252	48.02%
TOTAL	753	1.503	50.10%

- Que, en razón a las actividades de instalación, la **UT URRAO ILUMINADO** aportó los certificados de las fichastécnicas
- La interventoría adelantó actividades de verificación aleatoria que dan cuenta de las óptimas condicionestécnicas de las luminarias.

Registro fotográfico





- Se deja constancia que se reciben a satisfacción 753 luminarias que representan el 50.10% de ejecución frentea las 1.503 luminarias a instalar. Teniendo pendientes 750 luminarias por instalar.

Powered by CamScanner

INCA
Ingeniería y consultoría

ACTA N°1 DE RECIBO PARCIAL
SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
MUNICIPIO DE URRAO - ANTIOQUIA

- Que adicional a esta acta se anexa:
  - Anexo 1: Barrios instalados con su correspondiente cantidad
  - Anexo 2: Detalle de luminarias instaladas con su correspondiente consecutivo y ubicación

Nombre	Cargo	Firma
MAURICIO ESCOBAR RESTREPO	Director de Interventoria INCA ingeniería y consultoría	
JUAN CARLOS DUQUE NUÑEZ	Representante Legal UNIÓN TEMPORAL URRAO ILUMINADO	
JORGE IVAN MEJIA	Representante Legal EMPRESAS PUBLICAS DE URRAO E.S.P.	

Powered by CamScanner