INCA
Ingeniería y consultoría

ACTA N° 2 DE RECIBO PARCIAL
SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
MUNICIPIO DE URRAO - ANTIOQUIA

GENERALIDADES CONTRATO INTERVENTORIA			
Acta N:	2 – Recibo a satisfacción parcial (497 Luminarias – 33.06%)		
Contrato:	001 de 2023		
Objeto de Contrato:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA AL CONTRATO DEL SISTEMA DE OPERACIÓN CON INVERSION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO INCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN, REPOTENCIACIÓN (MODERNIZACIÓN), ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, EXPANSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE URRAO – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
Contratante:	Empresas Públicas de Urrao E.S.P	NIT	800.152.294-2
Interventor:	INCA – Ingeniería y Consultoría S.A.S	NIT:	900.465.277-3
Contratista	UT. URRAO ILUMINADO	NIT:	901.716.870-3
Plazo:	300 meses		
Fecha de Inicio:	23 de junio de 2023		
Lugar de Ejecución:	Municipio de Urrao		
GENERALIDADES CONTRATO OPERADOR			
Contrato:	CONTRATO DE OBRA Nro. 004 DE 2023		
Contratista:	UNION TEMPORAL URRAO ILUMINADO		
NIT:	901.716.870-3		
Objeto de Contrato:	"CONTRATAR EL SISTEMA DE OPERACIÓN CON INVERSION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO INCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN, REPOTENCIACIÓN (MODERNIZACIÓN), ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, EXPANSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE URRAO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA "		
Fecha de Inicio:	1 de julio de 2023		

RECIBO A SATISFACCIÓN

El día 17 de octubre de 2023 se reunieron los representantes de la **UNIÓN TEMPORAL URRAO ILUMINADO** y la **INTERVENTORIA -INCA Ingeniería y Consultoría S.A.S y EMPRESAS PUBLICAS DE URRAO E.S.P** con la finalidad de revisar, validar y certificar la ejecución de la inversión adelantada en el marco del contrato 004 de 2023 que se celebró entre las empresas de Servicios Públicos de Urrao E.S.P y la **UT URRAO ILUMINADO.**

Powered by CamScanner

INCA
Ingeniería y consultoría

ACTA N° 2 DE RECIBO PARCIAL
SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
MUNICIPIO DE URRAO - ANTIOQUIA

- Que en razón a las obligaciones establecidas en el contrato 004 de 2023 celebrado con la UT URRAO ILUMINADO se realizaron la instalación de 497 luminarias recibidas a satisfacción así:

Led 50 W	415	1.251	33.31%
Led 80 W	82	252	32.53%

- Que, en razón a las actividades de instalación, adelantadas en la entrega parcial 1, sumado a la entrega parcial 2, estos valores ascienden a un total de 1.250 luminarias que equivalen al 83.16% de las 1.503 como meta para instalar. Estas corresponden a:

Led 50 W	632	415	1.049	1.251	83.69%
Led 80 W	121	82	203	252	80.55%

- La UT URRAO ILUMINADO aportó los certificados de las fichas técnicas
- La interventoría adelantó actividades de verificación aleatoria que dan cuenta de las óptimas condiciones técnicas de las luminarias.

Registro fotográfico





Powered by CamScanner

INCA
Ingeniería y consultoría

ACTA N° 2 DE RECIBO PARCIAL
SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
MUNICIPIO DE URRAO - ANTIOQUIA

- Se deja constancia que se reciben a satisfacción 497 luminarias que representan el 33.06% de ejecución frente a las 1.503 luminarias a instalar. Teniendo pendientes 253 luminarias por instalar.
- Que adicional a esta acta se anexa:
  - Anexo1: Barrios instalados con su correspondiente cantidad
  - Anexo 2: Detalle de luminarias instaladas con su correspondiente consecutivo y ubicación

Nombre	Cargo	Firma
MAURICIO ESCOBAR RESTREPO	Director de Interventoria INCA ingeniería y consultoría	
JUAN CARLOS DUQUE NUÑEZ	Representante Legal UNIÓN TEMPORAL URRAO ILUMINADO	
JORGE IVÁN MEJÍA	Representante Legal EMPRESAS PUBLICAS DE URRAO E.S.P.	

Powered by CamScanner