Informe Parcial No.	001
Periodo del informe	24 de Junio de 2025 al 24 de Julio de 2025
Contrato No.	136-2025-CMC-017
Fecha en que se rinde el informe	24-07-2025
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	WR INGENIERIA Y TELECOMUNCIACIONES SAS
NIT.	901.319.504-1
Supervisor	**JUAN PABLO SARMIENTO RODRIGUEZ**
Cargo	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO
Objeto del contrato	"ADQUISICION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA EMISORA DE INTERES PUBLICO T-RADIO DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA".
Fecha de suscripción contrato	18 DE JUNIO DE 2025
Fecha de inicio del contrato	24-06-2025
Valor del contrato	$38.800.000
Plazo de ejecución inicial	UN (01) MES
Prorroga Nº (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución final	UN (01) MES
Fecha de suspensión (si la hay)	N/A
Fecha de reinicio (si la hay)	N/A
Fecha de terminación	VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE 2025

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el Veinticuatro (24) de Julio del año dos mil veinticinco (2025) al supervisor del contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo en el periodo comprendido del Veinticuatro (24) de Junio de 2025 al Veinticuatro (24) de Julio de 2025.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:
Para efectos de la labor de Auditoria, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura o cuenta de cobro No. 001
- Informe de gestión presentado por el contratista para el periodo comprendido del 24 de Junio de 2025 al 24 de Julio de 2025
- Certificación de pagos de seguridad social

PLANILLA No. ----	FECHA DE PAGO: /////	VALOR PAGADO
E.P.S. -	-----	$ -
FONDO DE PENSIONES –	-----	$ -
RIESGOS LABORALES	-----	$ -

Powered by CamScanner

Nombre del cotizante: **WR INGENIERIA Y TELECOMUNCIACIONES SAS**

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN: Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además del análisis confrontado con los Objetos y Obligaciones Específicas enmarcadas en el contrato No. 136-2025-CMC-017, con base en la propuesta presentada por el contratista.

REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

PRESTACION DE SERVICIOS		CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	**Logística:** contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato.	X		
	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	X		
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio.	X		
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	X		
	La respuesta dada a los requerimiento realizados fue oportuna	X		

INTERPRETACION		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	X
	CONFIABLE	
	NO CONFIABLE	

FALENCIAS:

Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base a que no se encontraron falencias en la ejecución del contrato o incumplimiento de las obligaciones, se emite concepto **FAVORABLE** para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal de Tausa.

Powered by CamScanner

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el **PRIMER Y UNICO** pago correspondiente al periodo del Veinticuatro (24) de Junio de 2025 al Veinticuatro (24) de Julio de 2025, por valor de **TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS, ($38.800.000) MONEDA CORRIENTE**, de acuerdo a la cláusula Cuarta forma de pago.

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.23.2301011.2.3.2.02.02.008. EG212.1.2.1.0.00.002	ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	**$ 30.300.000**
2.3.23.2301011.2.3.2.02.02.008. EG212.1.2.4.3.04.001	SGP-PROPOSITO GENERAL – LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	**$ 8.500.000**
	TOTAL:	**$ 38.800.000**

Se suscribe a los Veinticuatro (24) días del mes de Julio del año dos mil veinticinco (2025).

JUAN PABLO SARMIENTO RODRIGUEZ
Secretario General y de Gobierno

Powered by CamScanner

ACTA DE CUMPLIMIENTO

LA SUSCRITA SECRETARIA DE GENERAL DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAUSA CUNDINAMARCA
TENIENDO EN CUENTA QUE:

1. Que de acuerdo a lo contenido en el contrato No. 136-2025-CMC-017, celebrado entre el Municipio de Tausa y **WR INGENIERIA Y TELECOMUNCIACIONES SAS,** he desarrollado la Supervisión de la ejecución del mismo.

2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato de prestación de servicios No 136-2025-CMC-017 y de acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista.

3. Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la ejecución del contrato 136-2025-CMC-017, en el período comprendido entre el Veinticuatro (24) de Junio de 2025 al Veinticuatro (24) de Julio de 2025.

4. Que la entrega se desarrolla en este momento alcanzó el 100% de las actividades pactadas durante el periodo contratado.

Que de conformidad con lo anterior se procede a realizar el **PRIMER Y UNICO** pago por un valor de **TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS, ($38.800.000) MONEDA CORRIENTE.**

REGISTRO PRESUPUESTAL: 2025000400

En consecuencia, se puede proceder al pago, acorde con las condiciones del contrato.

Se suscribe a los Veinticuatro (24) días del mes de Julio del año dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

JUAN PABLO SARMIENTO RODRIGUEZ
Secretario General y de Gobierno

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombre	Susana Ahumada	Juan Pablo Sarmiento	Juan Pablo Sarmiento
Empleo	Apoyo Gobierno	Secretario de Gobierno	Secretario de Gobierno
Fecha	24 de Julio de 2025	24 de Julio de 2025	24 de Julio de 2025
Firma			

Powered by CamScanner