| | MINISTÉRIO DE TRANSPORTE<br>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR | CÓDIGO | MEPI-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 11 |

Ingeniero
**JUAN GABRILE RODRIGUEZ SOLANO**
Director territorial Casanare
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS

| | |
|---|---|
| ASUNTO: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. |
| PERIODO: | Del 1 al 31 del mes de mayo de 2025 |

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

| | | |
|---|---|---|
| TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: | **TAME - COROCORO RUTA 6605** | **COROCORO - ARAUCA RUTA 6606** |
| LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: | 131,970 Km | 44,280 Km |

## 1. CONTRATO DE SERVICIO 1605-2024

### 1.1 INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | Resolucion 015 del 31/5/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE SERVICIO No.** | **1606-2024** | | |
| **CONTRATISTA**: | **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES "COOPTRALIB LTDA"** | **NIT:** | 834.000.840-6 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | | | |
| **OBJETO:** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 44+0000 - PR 88+0000 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 4/06/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VCAS-035720 4/6/2024 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 1.354.600.566,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | | | |
| **ADICIÓN 1:** | | | |
| **ADICIÓN NN:** | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 1.354.600.566,00 | | |
| **ANTICIPO** | N.A. | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N.A. | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N.A. | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 31/07/2026 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | | | |
| **PRÓRROGA 1:** | | | |
| **PRÓRROGA 2:** | | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31/07/2026 | | |

**1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 429424 16/5/2024 | 2024 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | $ 439.030.596,00 | $ 439.030.596,00 | $ 0,00 |
| 119025 4/3/2025 | 2025 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | $ 563.716.595,00 | $ 97.465.341,00 | $ 466.251.254,00 |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | $ 1.002.747.191,00 | $ 536.495.937,00 | $ 466.251.254,00 |

**1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12 mayo 2025 | $ 46.178.750,00 | $ 797.633,00 | N.A. | $ 46.976.383,00 |

**1.4 AVANCE DEL CONTRATO.**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | **1.331.600.200** | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | **536.495.937,00** | **39,61%** |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | **536.495.937,00** | **39,61%** |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **$ 536.495.937,00** | **39,61%** |

**1.4.2 ANTICIPO**

**1.4.3**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | **N.A** |
| **Amortizado** | |
| **Saldo** | |

**1.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

Meta física programada %: 39,61%
Meta física ejecutada %: 39,61%

**1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N.A. | | |
| | | |

**1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N.A. | |

**1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| **FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:** | **NÚMERO DE REPROGRAMACION** | **ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)** |
|---|---|---|
| N.A. | | |

**1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| **FECHA ACTA** | **ACTA No.** | **ACTA DE AMPLIACION No.** | **PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA** | **FECHA DE REANUDACION** |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

| | |
|---|---|
| **ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** | ORDEN INICIO |
| **FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** | 5/06/2024 |
| **MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** | ACEPTACIÓN EN SECOP |
| **FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** | 5/06/2024 |
| **POLIZAS ACTUALIZADAS:** | SI X O NO _ |

**CONTROL DE GARANTÍAS**
**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**
**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
**Póliza de Cumplimiento**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 135.460.056,60 | 57-44-101005192 Anexo 1 | 8/05/2024 | 27/02/2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $ 270.920.113,20 | 57-44-101005191 Anexo 1 | 8/05/2024 | 27/08/2029 |
| Calidad del servicio | $ 406.380.169,80 | 57-44-101005191 Anexo 1 | 8/05/2024 | 27/02/2027 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios labores y operaciones | $ 260.000.000,00 | 57-40-101002383-ANEXO 1 | 8/05/2024 | 27/08/2026 |
| Contratistas y subcontratistas | $ 52.000.000,00 | 57-40-101002383-ANEXO 1 | 8/05/2024 | 27/08/2026 |
| Vehiculos propios y no propios | $ 52.000.000,00 | 57-40-101002383-ANEXO 1 | 8/05/2024 | 27/08/2026 |
| Responsabilidad civil patronal | $ 52.000.000,00 | 57-40-101002383-ANEXO 1 | 8/05/2024 | 27/08/2026 |
| Bienes bajo cuidado tenencia y control | $ 52.000.000,00 | 57-40-101002383-ANEXO 1 | 8/05/2024 | 27/08/2026 |
| Daño emergente y lucro cesante | $ 52.000.000,00 | 57-40-101002383-ANEXO 1 | 8/05/2024 | 27/08/2026 |
| Perjuicios extrapatrimoniales | $ 52.000.000,00 | 57-40-101002383-ANEXO 1 | 8/05/2024 | 27/08/2026 |

| | MINISTÉRIO DE TRANSPORTE<br>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR | CÓDIGO | MEPI-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION | 1 |
| | | PÁGINA | 3 de 11 |

**1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL | No. MEMORANDO | ESTADO | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N.A. | | N.A. | N.A. | | |
| N.A. | | N.A. | N.A. | | |

**1. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 2024S-VCAS-035720 | 4/06/2024 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES | Orden de Inicio Contrato No. 1605 de 2024 |

**1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 2. CONTRATO DE SERVICIO 1676-2024

### 2.1 INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | Resolucion 015 del 31/5/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE SERVICIO No.** | **1676-2024** | | |
| **CONTRATISTA**: | **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA "COOPTRAPANAMA"** | **NIT:** | 834.000.841-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | | | |
| **OBJETO:** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 4/06/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 024S-VCAS-035726 4/6/2024 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 1.353.558.270,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | | | |
| **ADICIÓN 1:** | | | |
| **ADICIÓN NN:** | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 1.353.558.270,00 | | |
| **ANTICIPO** | N.A. | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N.A. | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N.A. | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 31/07/2026 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | | | |
| **PRÓRROGA 1:** | | | |
| **PRÓRROGA 2:** | | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31/07/2026 | | |

**2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 469024 28/5/2024 | 2024 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | $ 438.692.862,00 | $ 438.692.862,00 | $ 0,00 |
| 123425 5/3/2025 | 2025 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | $ 563.282.627,00 | $ 97.390.228,00 | $ 465.892.399,00 |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | $ 1.001.975.489,00 | $ 536.083.090,00 | $ 465.892.399,00 |

**2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12 mayo 2025 | $ 46.143.200,00 | $ 797.019,00 | N.A. | $ 46.940.219,00 |

**2.4 AVANCE DEL CONTRATO.**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | **1.046.109.508** | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | **536.083.090,00** | **39,61%** |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | **536.083.090,00** | **39,61%** |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **$ 536.083.090,00** | **39,61%** |

**2.4.2 ANTICIPO**

**2.4.3**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | **N.A** |
| **Amortizado** | |
| **Saldo** | |

**2.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

Meta física programada %: 39,61%
Meta física ejecutada %: 39,61%

**2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N.A. | | |
| | | |

**2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N.A. | |

**2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| **FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:** | **NÚMERO DE REPROGRAMACION** | **ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)** |
|---|---|---|
| N.A. | | |

**2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| **FECHA ACTA** | **ACTA No.** | **ACTA DE AMPLIACION No.** | **PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA** | **FECHA DE REANUDACION** |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

| | |
|---|---|
| **ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** | ORDEN INICIO |
| **FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** | 6/06/2024 |
| **MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** | ACEPTACIÓN EN SECOP |
| **FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** | 6/06/2024 |
| **POLIZAS ACTUALIZADAS:** | SI X O NO _ |

**CONTROL DE GARANTÍAS**
**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**
**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
**Póliza de Cumplimiento**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 135.355.827,00 | 57-44-101005210 Anexo 1 | 10/05/2024 | 25/02/2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $ 270.711.654,00 | 57-44-101005210 Anexo 1 | 10/05/2024 | 26/08/2029 |
| Calidad del servicio | $ 406.067.481,00 | 57-44-101005210 Anexo 1 | 10/05/2024 | 25/02/2027 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios labores y operaciones | $ 260.000.000,00 | 57-40-101002396-ANEXO 1 | 10/05/2024 | 25/08/2026 |
| Contratistas y subcontratistas | $ 52.000.000,00 | 57-40-101002396-ANEXO 1 | 10/05/2024 | 25/08/2026 |
| Vehiculos propios y no propios | $ 52.000.000,00 | 57-40-101002396-ANEXO 1 | 10/05/2024 | 25/08/2026 |
| Responsabilidad civil patronal | $ 52.000.000,00 | 57-40-101002396-ANEXO 1 | 10/05/2024 | 25/08/2026 |
| Bienes bajo cuidado tenencia y control | $ 52.000.000,00 | 57-40-101002396-ANEXO 1 | 10/05/2024 | 25/08/2026 |
| Daño emergente y lucro cesante | $ 52.000.000,00 | 57-40-101002396-ANEXO 1 | 10/05/2024 | 25/08/2026 |
| Perjuicios extrapatrimoniales | $ 52.000.000,00 | 57-40-101002396-ANEXO 1 | 10/05/2024 | 25/08/2026 |

**2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL | No. MEMORANDO | ESTADO | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N.A. | | N.A. | N.A. | | |
| N.A. | | N.A. | N.A. | | |

**2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 3. CONTRATO DE SERVICIO 1807-2024

### 3.1 INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | Resolucion 015 del 31/5/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE SERVICIO No.** | **1807-2024** | | |
| **CONTRATISTA**: | **CONSORCIO VIAS TAME 2023** | **NIT:** | 830.508.307-9 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | BETEL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS IDENTIFICADA NIT 830.508.307-9, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50% Y POR MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ CASAS IDENTIFICADA C.C. 34.561.668, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50%. | | |
| OBJETO: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 0+0000 - PR44+0000 | | |
| FECHA DE INICIO: | 4/06/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VCAS-035731 4/6/2024 |
| VALOR INICIAL: | $ 1.584.604.238,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | | | |
| ADICIÓN 1: | | | |
| ADICIÓN NN: | | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 1.584.604.238,00 | | |
| ANTICIPO | N.A. | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N.A. | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N.A. | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/07/2026 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | | | |
| PRÓRROGA 1: | | | |
| PRÓRROGA 2: | | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31/07/2026 | | |

**3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 469024 28/5/2024 | 2024 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | $ 513.575.559,00 | $ 513.575.559,00 | $ 0,00 |
| 188925 21/3/2025 | 2025 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | $ 659.432.550,00 | $ 114.014.412,90 | $ 545.418.137,10 |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | $ 1.173.008.109,00 | $ 627.589.971,90 | $ 545.418.137,10 |

**3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12 mayo 2025 | $ 46.178.750,00 | $ 8.773.962,50 | N.A. | $ 54.952.712,50 |

**3.4 AVANCE DEL CONTRATO.**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | **1.331.600.200** | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | **627.589.971,90** | **39,61%** |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | **627.589.971,90** | **39,61%** |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **$ 627.589.971,90** | **39,61%** |

**3.4.2 ANTICIPO**

**3.4.3**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | **N.A** |
| **Amortizado** | |
| **Saldo** | |

**3.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

Meta física programada %: 39,61%
Meta física ejecutada %: 39,61%

**3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N.A. | | |
| | | |

**3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N.A. | |

**3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| **FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:** | **NÚMERO DE REPROGRAMACION** | **ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)** |
|---|---|---|
| N.A. | | |

**3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| **FECHA ACTA** | **ACTA No.** | **ACTA DE AMPLIACION No.** | **PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA** | **FECHA DE REANUDACION** |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

| | |
|---|---|
| **ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** | ORDEN INICIO |
| **FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** | 12/06/2024 |
| **MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** | ACEPTACIÓN EN SECOP |
| **FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** | 12/06/2024 |
| **POLIZAS ACTUALIZADAS:** | SI X O NO _ |

**CONTROL DE GARANTÍAS**
**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**
**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
**Póliza de Cumplimiento**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 158.460.423,80 | 57-44-101005258 Anexo 2 | 4/06/2024 | 9/05/2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $ 316.920.847,60 | 57-44-101005258 Anexo 2 | 4/06/2024 | 8/11/2029 |
| Calidad del servicio | $ 475.381.271,40 | 57-44-101005258 Anexo 2 | 4/06/2024 | 9/05/2027 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios labores y operaciones | $ 520.000.000,00 | 57-40-101002432-ANEXO 2 | 4/06/2024 | 8/11/2026 |
| Contratistas y subcontratistas | $ 520.000.000,00 | 57-40-101002432-ANEXO 2 | 4/06/2024 | 8/11/2026 |
| Vehiculos propios y no propios | $ 520.000.000,00 | 57-40-101002432-ANEXO 2 | 4/06/2024 | 8/11/2026 |
| Responsabilidad civil patronal | $ 520.000.000,00 | 57-40-101002432-ANEXO 2 | 4/06/2024 | 8/11/2026 |
| Bienes bajo cuidado tenencia y control | $ 520.000.000,00 | 57-40-101002432-ANEXO 2 | 4/06/2024 | 8/11/2026 |
| Daño emergente y lucro cesante | $ 520.000.000,00 | 57-40-101002432-ANEXO 2 | 4/06/2024 | 8/11/2026 |
| Perjuicios extrapatrimoniales | $ 520.000.000,00 | 57-40-101002432-ANEXO 2 | 4/06/2024 | 8/11/2026 |

**3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL | No. MEMORANDO | ESTADO | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N.A. | | N.A. | N.A. | | |
| N.A. | | N.A. | N.A. | | |

**2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 4. CONTRATO DE SERVICIO 3338-2024

### 4.1 INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | Resolucion 048 del 25/9/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE SERVICIO No.** | **3338-2024** | | |
| **CONTRATISTA**: | **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA COOTRARAUCA- COOTRARAUCA** | **NIT:** | 834000824-8 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | | | |
| OBJETO: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6606 COROCORO ARAUCA, PR0+0000 - PR44+0280. LOTE 1 | | |
| FECHA DE INICIO: | 26/09/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VCAS-069185 25/9/2024 |
| VALOR INICIAL: | $ 1.128.113.185,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | | | |
| ADICIÓN 1: | | | |
| ADICIÓN NN: | | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 1.128.113.185,00 | | |
| ANTICIPO | N.A. | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N.A. | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N.A. | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/07/2026 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | | | |
| PRÓRROGA 1: | | | |
| PRÓRROGA 2: | | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31/07/2026 | | |

**4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 938124 23/9/2024 | 2024 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | $ 181.556.069,00 | $ 181.556.069,00 | $ 0,00 |
| 116225 4/3/2025 | 2025 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | $ 582.794.732,00 | $ 205.158.255,00 | $ 377.636.477,00 |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | $ 764.350.801,00 | $ 386.714.324,00 | $ 377.636.477,00 |

**4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9 mayo 2025 | $ 47.741.600,00 | $ 824.628,00 | N.A. | $ 48.566.228,00 |

**4.4 AVANCE DEL CONTRATO.**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | **1.108.958.448** | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | **386.714.324,00** | **34,28%** |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | **386.714.324,00** | **34,28%** |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | **$ 386.714.324,00** | **34,28%** |

| | MINISTÉRIO DE TRANSPORTE<br>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR | CÓDIGO | MEPI-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION | 1 |
| | | PÁGINA | 8 de 11 |

**4.4.2 ANTICIPO**

**4.4.3**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | **N.A** |
| **Amortizado** | |
| **Saldo** | |

**4.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

Meta física programada %: 34,28%
Meta física ejecutada %: 34,28%

**4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N.A. | | |
| | | |

**4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N.A. | |

**4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| **FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:** | **NÚMERO DE REPROGRAMACION** | **ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)** |
|---|---|---|
| N.A. | | |

**4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| **FECHA ACTA** | **ACTA No.** | **ACTA DE AMPLIACION No.** | **PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA** | **FECHA DE REANUDACION** |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

| | |
|---|---|
| **ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** | ORDEN INICIO |
| **FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** | 28/09/2024 |
| **MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** | ACEPTACIÓN EN SECOP |
| **FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** | 28/09/2024 |
| **POLIZAS ACTUALIZADAS:** | SI X O NO _ |

**CONTROL DE GARANTÍAS**
**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**
**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
**Póliza de Cumplimiento**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 112.811.318,50 | 57-44-101005612 Anexo 1 | 27/08/2024 | 3/03/2027 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $ 225.622.637,00 | 57-44-101005612 Anexo 1 | 27/08/2024 | 3/09/2029 |
| Calidad del servicio | $ 338.433.955,50 | 57-44-101005612 Anexo 1 | 27/08/2024 | 3/03/2027 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios labores y operaciones | $ 260.000.000,00 | 57-40-101002651-ANEXO 1 | 27/08/2024 | 3/09/2026 |
| Contratistas y subcontratistas | $ 52.000.000,00 | 57-40-101002651-ANEXO 1 | 27/08/2024 | 3/09/2026 |
| Vehiculos propios y no propios | $ 52.000.000,00 | 57-40-101002651-ANEXO 1 | 27/08/2024 | 3/09/2026 |
| Responsabilidad civil patronal | $ 52.000.000,00 | 57-40-101002651-ANEXO 1 | 27/08/2024 | 3/09/2026 |
| Bienes bajo cuidado tenencia y control | $ 52.000.000,00 | 57-40-101002651-ANEXO 1 | 27/08/2024 | 3/09/2026 |
| Daño emergente y lucro cesante | $ 52.000.000,00 | 57-40-101002651-ANEXO 1 | 27/08/2024 | 3/09/2026 |
| Perjuicios extrapatrimoniales | $ 52.000.000,00 | 57-40-101002651-ANEXO 1 | 27/08/2024 | 3/09/2026 |

| | MINISTÉRIO DE TRANSPORTE<br>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR | CÓDIGO | MEPI-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION | 1 |
| | | PÁGINA | 9 de 11 |

**4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL | No. MEMORANDO | ESTADO | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N.A. | | N.A. | N.A. | | |
| N.A. | | N.A. | N.A. | | |

**4. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

**2. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)**

**2.1 INFORMACION GENERAL**

| | |
|---|---|
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | Resolucion 026 del 27/6/024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.** | **1998-2024** | | |
| **CONTRATISTA**: | **CONSORCIO ADMINVIAL CPJ** | **NIT:** | 901.839.347-0 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | PROGIN COLOMBIA con NIT. 900593077-5, con una participación del 51%, CGR SAS con NIT. 830.076.603-9 con una participación del 25% y JOSE GABRIEL JIMENEZ JAIMES con CC. 19.306.255 con una participación del 24%. | | |
| OBJETO: | ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 4 LOTE 1, | | |
| FECHA DE INICIO: | 8/07/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VCAS-044780 8/7/2024 |
| VALOR INICIAL: | $ 4.050.198.082,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | | | |
| ADICIÓN 1: | | | |
| ADICIÓN NN: | | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 4.050.198.082,00 | | |
| ANTICIPO | N.A. | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N.A. | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N.A. | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N.A. | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/07/2026 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | | | |
| PRÓRROGA 1: | | | |
| PRÓRROGA 2: | | | |
| PRÓRROGA N: | | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31/07/2026 | | |

**2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 566024 | 2024 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | $ 1.405.284.328,00 | $ 939.735.814,00 | $ 465.548.514,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | $ 1.405.284.328,00 | $ 939.735.814,00 | $ 465.548.514,00 |

**2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 10 abril 2025 | $ 74.972.641,18 | $ 14.244.801,82 | N.A | $ 89.217.443,00 |
| | | | | |

**2.4 AVANCE DEL CONTRATO**

23,58%

**2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: 30,24%
Total inversión ejecutada: 23,58%

**2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N.A. | |

**2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| | | | |

**2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

**CONTROL DE PÓLIZAS**
**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**
**MUNDIAL DE SEGUROS S.A**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 405.019.808,20 | M-100232294 | 14/06/2024 | 31/01/2027 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $ 810.039.616,40 | M-100232294 | 14/06/2024 | 31/07/2029 |
| Calidad del servicio | $ 1.215.059.424,60 | M-100232294 | 1/08/2026 | 1/02/2029 |

| | |
|---|---|
| **ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** | CONTRATO |
| **FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** | 14/06/2024 |
| **MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** | ACEPTACIÓN EN SECOP 20/6/2024 |
| **FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** | 20/06/2024 |
| **POLIZAS ACTUALIZADAS:** | SI X O NO _ |

**2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N.A. | | N.A. | N.A. | | |

**2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| IMTTAR 2025/012 | 2/05/2025 | Director IMTTAR | REGISTRO DE ACCIDENTALIDAD MES ABRIL DE 2025. |
| 2025S-VCAS-028447 | 7/05/2025 | INVIAS CASANARE | SOLICITUD DE VISITA TECNICA DE VERIFICACIÓN DE LOS TRAMOS OBJETO DE REPARACION POR PARTE DEL CONSORCIO VIAS EQUIDAD 059 |
| 2025S-VCAS-028477 | 7/05/2025 | INVIAS CASANARE | Solicitud de inspección técnica para evaluación de instalación de reductores de velocidad en zona escolar - Vía Caño Limón, km 7 |
| 2025S-VCAS-029617 | 12/05/2025 | INVIAS CASANARE | INFORME OBSERVACIONES PROCESO DE REPARACIÓN POR GARANTÍA CONSORCIO VÍAS EQUIDAD 059. CONTRATO 1588-2015. VÍA 6605 PR49+0100 AL PR58+0000, VÍA 6606 PR27+0900 AL PR33+0000 Y PR43+0700 AL PR44+0200. |
| 2025S-VCAS-030544 | 14/05/2025 | INVIAS CASANARE | Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-048480- Solicitud de ejecución actividades de reposición y mantenimiento de señalización horizontal y vertical. |
| 2025S-VBOG-031871 | 20/05/2025 | SUBDIRECTORA DE PLANIFICACIÓN DE | Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-030176. Dificultades aplicativo SIGPAV. |
| 2025S-VCAS-033711 | 23/05/2025 | INVIAS CASANARE | Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-050062 13-5 SOLICITUD APROBACION TEMA CAPACITACIÓN MES DE MAYO A LAS COOPERATIVAS DE MTO RUT. G4 |
| SIN NUMERO DE RADICADO | 5/05/2025 | ANTONIO GARCIA GARCIA DIRECTOR | REGISTRO DE SINIESTRALIDAD VIAL MES DE ABRIL DEL 2025. |
| GE-2025-001279-DEARA | 5/05/2025 | Jefe Seccional de Policía Tránsito y Transporte de Arauca | REGISTRO DE SINIESTRALIDAD VIAL MES DE ABRIL DEL 2025. |
| SIN NUMERO DE RADICADO | 5/05/2025 | Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca | REGISTRO DE SINIESTRALIDAD VIAL MES DE ABRIL DEL 2025. |
| 2025E-VUVRAZ-046119 | 5/05/2025 | INVIAS CASANARE | ACTA Nº 11 CONTRATO 1807 DE 2024 CONSORCIO VIAS TAME 2023, PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025. |
| 2025E-VUVRAZ-046123 | 5/05/2025 | INVIAS CASANARE | ACTA Nº 11 CONTRATO 1605 DE 2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES, PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025. |
| 2025E-VUVRAZ-046125 | 5/05/2025 | INVIAS CASANARE | ACTA Nº 11 CONTRATO 1676 DE 2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMÁ DE ARAUCA, PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025. |
| 2025E-VUVRAZ-046128 | 5/05/2025 | INVIAS CASANARE | ACTA Nº 08 CONTRATO 3338 DE 2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA, PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2025E-VUVRAZ-046295 | 5/05/2025 | INVIAS CASANARE | ACTA Nº 10 CONTRATO 1998 DE 2024 CONSORCIO ADMINVIAL CPJ, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025. |
| 2025E-VUVRAZ-046690 | 6/05/2025 | INVIAS CASANARE | REPORTE DE OBSERVACIÓN EN EL TRAMO 6605 EN EL PR 78+0300 Y EN EL PR 78+0400, RESALTOS. |
| 2025E-VUVRAZ-046883 | 6/05/2025 | EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. | SOLICITUD RETIRO DE ESCOMBROS DE EXCAVACIÓN ENTRE LOS PR 39+0871 AL PR 37+0750, TRAMO 6606. |
| 2025E-VUVRAZ-048216 | 8/05/2025 | EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. | SOLICITUD RETIRO DE ESTRUCTURA ADOSADA AL PUENTE SANTA BÁRBARA PR 41+0659, TRAMO 6606. |
| 2025E-VUVRAZ-048260 | 8/05/2025 | INVIAS CASANARE | SEGUIMIENTO PROCESO DE REPARACIÓN POR GARANTÍA CONSORCIO VÍAS EQUIDAD 059. VÍA 6605 PR49+0100 AL PR58+0000, VÍA 6606 PR27+0900 AL PR33+0000 Y PR43+0700 AL PR44+0200. |
| 2025E-VUVRAZ-048480 | 9/05/2025 | INVIAS CASANARE | INFORME VISITA TÉCNICA PARA INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN ZONA ESCOLAR EN EL PR 34+0000, TRAMO 6606. |
| 2025E-VUVRAZ-048646 | 9/05/2025 | INVIAS CASANARE | INFORME MENSUAL Nº 10, PERIODO ABRIL DE 2025. |
| 2025E-VUVRAZ-049652 | 12/05/2025 | CORPORINOQUIA SEDE ARAUCA | SOLICITUD DE PERMISO PARA LA TALA DE UN ÁRBOL EN EL PR 38+0407, TRAMO 6606 COROCORO-ARAUCA. |
| 2025E-VUVRAZ-049976 | 12/05/2025 | Jefe cuerpo de bomberos Arauca | INFORME DE PERMISO PARA LA TALA DE UN ÁRBOL EN EL PR 38+0407, TRAMO 6606 COROCORO-ARAUCA. |
| 2025E-VUVRAZ-050062 | 13/05/2025 | INVIAS CASANARE | SOLICITUD APROBACION TEMA CAPACITACIÓN MES DE MAYO A LAS COOPERATIVAS DE MTO RUT. |
| 2025E-VUVRAZ-050284 | 13/05/2025 | INVIAS CASANARE | CORRECCIÓN INFORME TRIMESTRAL # 3, PERIODO ENERO – MARZO DE 2025. |
| 2025E-VUVRAZ-057707 | 29/05/2025 | INVIAS CASANARE | INFORME ACTIVIDAD DE PINTURA EN LOS TRAMOS 6605 TAME COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA. |
| 2025E-VUVRAZ-058099 | 29/05/2025 | INVIAS CASANARE | INFORME ACTIVIDAD TAPA HUECOS CON MEZCLA MDC 19 MEDIANTE CONTRATO 990-2022, TRAMO 6605 TAME - COROCORO. |
| 2025E-VUVRAZ-058318 | 30/05/2025 | INVIAS CASANARE | INFORME DE ACCIDENTALIDAD Nº10 PERIODO ABRIL DEL 2025. |
| 2025E-VUVRAZ-058585 | 30/05/2025 | INVIAS CASANARE | INFORME VISUAL DEL ESTADO DE LA VÍA, TRAMO 6605 TAME - COROCORO. |
| 2025E-VUVRAZ-058615 | 30/05/2025 | INVIAS CASANARE | INFORME SEGUIMIENTO POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN LOS TRAMOS 6605 TAME – COROCORO Y TRAMO 6606 COROCORO – ARAUCA. |
| 2025E-VUVRAZ-058619 | 30/05/2025 | INVIAS CASANARE | RETIRO SECCIÓN JUNTA METÁLICA DEL PUENTE CUSAY PR 65+0142, TRAMO 6605 TAME - COROCORO. |
| | | | |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

**3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.**
No se han presentado novedades.

**3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**
No se han presentado novedades.

**3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**
No se han presentado novedades.

**3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**
No se han presentado novedades.


**4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Durante el periodo NO se reporta comision

**5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR**
Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas, mediante la revisión de los informe semanales, reportes diarios, correspondencia radicada presentada por la Administración Vial durante la vigencia de su contrato.

**6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



**MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 6,770,094 TUNJA