	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	1 de 11

Ingeniero
HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
Director territorial Casanare
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 del mes de diciembre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 026 del 27/6/024

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:	**TAME - COROCORO RUTA 6605**	**COROCORO - ARAUCA RUTA 6606**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:	131,970 Km	44,280 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO 1605-2024

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 015 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	**1606-2024**		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES "COOPTRALIB LTDA"**	**NIT:**	834.000.840-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 44+0000 - PR 88+0000		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035720 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.354.600.566,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.354.600.566,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
429424 16/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 439.030.596,00	$ 301.614.022,00	$ 137.416.574,00
TOTAL				$ 439.030.596,00	$ 301.614.022,00	$ 137.416.574,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 diciembre 2024	$ 43.157.610,00	$ 745.450,00		$ 43.903.060,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.331.600.200	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	301.614.022,00	22,27%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	301.614.022,00	22,27%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 301.614.022,00	22,27%

1.4.2 ANTICIPO

1.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	

Saldo	

1.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 22,27%
Meta física ejecutada %: 22,27%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	5/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	5/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 135.460.056,60	57-44-101005192 Anexo 1	8/05/2024	27/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 270.920.113,20	57-44-101005191 Anexo 1	8/05/2024	27/08/2029
Calidad del servicio	$ 406.380.169,80	57-44-101005191 Anexo 1	8/05/2024	27/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	3 de 11

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

1. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE SERVICIO 1676-2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 015 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	**1676-2024**		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA "COOPTRAPANAMA"**	**NIT:**	834.000.841-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	024S-VCAS-035726 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.353.558.270,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.353.558.270,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
469024 28/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 438.692.862,00	$ 301.381.995,00	$ 137.310.867,00
TOTAL				$ 438.692.862,00	$ 301.381.995,00	$ 137.310.867,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 diciembre 2024	$ 43.124.410,00	$ 744.876,00	N.A.	$ 43.869.286,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.046.109.508	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	301.381.995,00	22,27%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	301.381.995,00	22,27%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 301.381.995,00	22,27%

2.4.2 ANTICIPO

2.4.3

Otorgado	N.A
Amortizado	
Saldo	

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	4 de 11

2.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 22,27%
Meta física ejecutada %: 22,27%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	6/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	6/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 135.355.827,00	57-44-101005210 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 270.711.654,00	57-44-101005210 Anexo 1	10/05/2024	26/08/2029
Calidad del servicio	$ 406.067.481,00	57-44-101005210 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	57-40-101002396-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	57-40-101002396-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	57-40-101002396-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	57-40-101002396-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	57-40-101002396-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	57-40-101002396-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	57-40-101002396-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	5 de 11

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. CONTRATO DE SERVICIO 1807-2024

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 015 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	**1807-2024**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO VIAS TAME 2023**	**NIT:**	830.508.307-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BETEL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS IDENTIFICADA NIT 830.508.307-9, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50% Y POR MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ CASAS IDENTIFICADA C.C. 34.561.668, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50%.		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 0+0000 - PR44+0000		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035731 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.584.604.238,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.584.604.238,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
469024 28/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 513.575.559,00	$ 352.826.409,40	$ 160.749.149,60
TOTAL				$ 513.575.559,00	$ 352.826.409,40	$ 160.749.149,60

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 diciembre 2024	$ 43.157.610,00	$ 8.199.945,90	N.A.	$ 51.357.555,90

3.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.331.600.200**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**352.826.409,40**	**22,27%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**352.826.409,40**	**22,27%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 352.826.409,40**	**22,27%**

3.4.2 ANTICIPO

3.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

3.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 22,27%
Meta física ejecutada %: 22,27%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	12/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	12/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 158.460.423,80	57-44-101005258 Anexo 2	4/06/2024	9/05/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 316.920.847,60	57-44-101005258 Anexo 2	4/06/2024	8/11/2029
Calidad del servicio	$ 475.381.271,40	57-44-101005258 Anexo 2	4/06/2024	9/05/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

3. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

4. CONTRATO DE SERVICIO 3338-2024

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 048 del 25/9/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	**3338-2024**		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA COOTRARAUCA- COOTRARAUCA**	**NIT:**	834000824-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6606 COROCORO ARAUCA, PR0+0000 - PR44+0280. LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	26/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-069185 25/9/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.128.113.185,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.128.113.185,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
938124 23/9/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 181.556.069,00	$ 143.883.184,00	$ 37.672.885,00
TOTAL				$ 181.556.069,00	$ 143.883.184,00	$ 37.672.885,00

4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 diciembre 2024	$ 44.618.337,00	$ 770.680,00	N.A.	$ 45.389.017,00

4.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.108.958.448**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**143.883.184,00**	**12,75%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**143.883.184,00**	**12,75%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 143.883.184,00**	**12,75%**

4.4.2 ANTICIPO

4.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

4.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 12,75%
Meta física ejecutada %: 12,75%

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	28/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	28/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 112.811.318,50	57-44-101005612 Anexo 1	27/08/2024	3/03/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 225.622.637,00	57-44-101005612 Anexo 1	27/08/2024	3/09/2029
Calidad del servicio	$ 338.433.955,50	57-44-101005612 Anexo 1	27/08/2024	3/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	57-40-101002651-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	57-40-101002651-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	57-40-101002651-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	57-40-101002651-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	57-40-101002651-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	57-40-101002651-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	57-40-101002651-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

4. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.	**1998-2024**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ADMINVIAL CPJ**	**NIT:**	901.839.347-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	PROGIN COLOMBIA con NIT. 900593077-5, con una participación del 51%, CGR SAS con NIT. 830.076.603-9 con una participación del 25% y JOSE GABRIEL JIMENEZ JAIMES con CC. 19.306.255 con una participación del 24%.		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 4 LOTE 1,		
FECHA DE INICIO:	8/07/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-044780 8/7/2024
VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.050.198.082,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
566024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.405.284.328,00	$ 464.019.754,00	$ 941.264.574,00
				$ 1.405.284.328,00	$ 464.019.754,00	$ 941.264.574,00

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 6 diciembre 2024	$ 70.581.495,00	$ 13.410.484,00	N.A	$ 83.991.979,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

11,64%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 15,02%
Total inversión ejecutada: 11,64%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 405.019.808,20	M-100232294	14/06/2024	31/01/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 810.039.616,40	M-100232294	14/06/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	$ 1.215.059.424,60	M-100232294	1/08/2026	1/02/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	14/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 20/6/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	20/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024E-VUVRAZ-122426	2/12/2024	INVIAS DT CAS	C-CPJ-TEC-142-2024 Respuesta a solicitud Radicado 2024I-VBOG-086985 Fecha 2024-11-14. Revisión Tramos PR 49+0100 al PR 58+0000 en la ruta 6605 (Tramo1), en la ruta 6606 entre el PR 27+0900 al PR 33+0000 (Tramo 2), y en el PR 43+0700 al 44+0200 (Tramo3).
SIN NÚMERO DE RADICADO	2/12/2024	Teniente Jefe Seccional de Policía Tránsito y Transporte de Arauca	REGISTRO DE SINIESTRALIDAD VIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.
SIN NÚMERO DE RADICADO	2/12/2024	Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca "ITTDAR"	REGISTRO DE SINIESTRALIDAD VIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.
SIN NÚMERO DE RADICADO	2/12/2024	Instituto de Movilidad y Transporte de Tame	REGISTRO DE SINIESTRALIDAD VIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.
2024E-VUVRAZ-123149	4/12/2024	INVIAS DT CAS	C-CPJ-TEC-146-2024 Solicitud aprobación por insumos, carnets microempresarios.
2024E-VUVRAZ-123213	3/12/2024	INVIAS DT CAS	C-CPJ-TEC-142-2024 Respuesta Radicado 2024S-VCAS-088639 DEL 2024-11-26 SOLICITUD VISITA TECNICA A LA CARRETERA TAME - COROCORO (6605) ENTRE EL PR90+000 AL PR95+000.
2024E-VUVRAZ-123389	4/12/2024	INVIAS DT CAS	ACTA Nº 06 CONTRATO 1807 DE 2024 CONSORCIO VIAS TAME 2023, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024.
2024E-VUVRAZ-123392	4/12/2024	INVIAS DT CAS	ACTA Nº 06 CONTRATO 1605 DE 2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024.
2024E-VUVRAZ-123395	4/12/2024	INVIAS DT CAS	ACTA Nº 06 CONTRATO 1676 DE 2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMÁ DE ARAUCA, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024.
2024E-VUVRAZ-123397	4/12/2024	INVIAS DT CAS	ACTA Nº 03 CONTRATO 3338 DE 2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA, PERIODO 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024.
2024E-VUVRAZ-123399	4/12/2024	INVIAS DT CAS	ACTA Nº 05 CONTRATO 1998 DE 2024 CONSORCIO ADMINVIAL CPJ, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024.
2024E-VUVRAZ-123595	4/12/2024	INVIAS DT CAS	C-CPJ-TEC-153-2024 Respuesta Radicado 2024I-VB0G-090637. Directorio Emergencia E Inventario de Maquinaria AMV-2024

2024E-VUVRAZ-123642	4/12/2024	INVIAS DT CAS	C-CPJ-TEC-154-2024. SOLICITUD APROBACION TEMA CAPACITACIÓN MES DE DICIEMBRE A LAS COOPERATIVAS DE MTO RUT
2024E-VUVRAZ-124067	5/12/2024	INVIAS DT CAS	INFORME ACTIVIDAD TAPA HUECOS CON MEZCLA MDC 19 MEDIANTE CONTRATO 990-2022, TRAMO 6606 COROCORO - ARAUCA.
2024E-VUVRAZ-124068	5/12/2024	INVIAS DT CAS	INFORME ACTIVIDAD TAPA HUECOS CON MEZCLA MDC 19 MEDIANTE CONTRATO 2289-2024, TRAMO 6606 COROCORO - ARAUCA.
2024E-VUVRAZ-124563	6/12/2024	INVIAS DT CAS	INFORME MENSUAL Nº 05, PERIODO NOVIEMBRE DE 2024.
2024E-VUVRAZ-125633	9/12/2024	INVIAS DT CAS	INFORME ACTIVIDAD TAPA HUECOS CON MEZCLA MDC 19 MEDIANTE CONTRATO 990-2022, TRAMO 6606 COROCORO - ARAUCA.
SIN NÚMERO DE RADICADO	9/12/2024	Cooperativa de Trabajo Asociado de Arauca	C-CPJ-TEC-159-2024 Solicitud de mejoras en la presentación y elaboración de labores relacionadas con el tapahuecos.
2024E-VUVRAZ-125795	9/12/2024	INVIAS DT CAS	ACTA N.º 07 CONTRATO 1807 DE 2024 CONSORCIO VIAS TAME 2023, PERIODO MES DE DICIEMBRE DEL 2024.
2024E-VUVRAZ-125802	10/12/2024	INVIAS DT CAS	ACTA Nº 07 CONTRATO 1676 DE 2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMÁ DE ARAUCA, PERIODO MES DE DICIEMBRE DEL 2024
2024E-VUVRAZ-125813	10/12/2024	INVIAS DT CAS	ACTA Nº 07 CONTRATO 1676 DE 2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMÁ DE ARAUCA, PERIODO MES DE DICIEMBRE DEL 2024
2024E-VUVRAZ-125814	10/12/2024	INVIAS DT CAS	ACTA Nº 04 CONTRATO 3338 DE 2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA, PERIODO MES DE DICIEMBRE DEL 2024.
2024E-VUVRAZ-125827	10/12/2024	INVIAS DT CAS	ACTA N.º 06 CONTRATO 1998 DE 2024 CONSORCIO ADMINVIAL CPJ, PERIODO MES DE DICIEMBRE DEL 2024.
2024E-VUVRAZ-126913	11/12/2024	INVIAS DT CAS	C-CPJ-TEC-165-2024 Informe sobre afectación a tubería del acueducto de Arauca, sector Puente Santa Barbara
2024E-VUVRAZ-127340	12/12/2024	INVIAS DT CAS	C-CPJ-TEC-166-2024 Reporte observaciones en vía 6606 PR27+0600 al PR28+000 (Fisuras Transversales).
SIN NÚMERO DE RADICADO	12/12/2024	CONSORCIO VIAS TAME 2023	RESULTADOS DE VISITA DE INSPECCION
2024E-VUVRAZ-128460	13/12/2024	Jefe Seccional de Policía	INFORME DE PERMISOS DE CARGA INDIVISIBLE EXTRADIMENSIONADA Y EXTRAPESADA.
2024E-VUVRAZ-132812	26/12/2024	Jefe Seccional de Policía de carreteras Tame	INFORME DE PERMISOS DE CARGA INDIVISIBLE EXTRADIMENSIONADA Y EXTRAPESADA
2024E-VUVRAZ-131390	20/12/2024	INVIAS DT CAS	C-CPJ-TEC-170-2024 Reporte observación en vía 6605 PR78+0250 (Resalto).
2024E-VUVRAZ-132388	23/12/2024	INVIAS DT CAS	INFORME ACTIVIDAD TAPA HUECOS CON MEZCLA MDC 19 MEDIANTE CONTRATO 2289-2024, TRAMOS 6605 TAME – COROCORO Y 6606 COROCORO - ARAUCA.
2024E-VUVRAZ-132808	26/12/2024	Alcalde del Municipio de Arauquita	AFECTACIÓN ZONA DE RESERVA DE VÍA POR INSTALACIÓN DE VALLA PUBLICITARIA, TRAMO 6605 TAME - COROCORO, PR 64+0800 COSTADO DERECHO.
2024E-VUVRAZ-133645	27/12/2024	INVIAS DT CAS	INFORME DE ACCIDENTALIDAD Nº5 PERIODO NOVIEMBRE DEL 2024.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se han presentado novedades.


4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo NO se reporta comision

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR
Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas, mediante la revisión de los informe semanales, reportes diarios, correspondencia radicada presentada por la Administración Vial durante la vigencia de su contrato.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 6,770,094 TUNJA