	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	1 de 11

Ingeniero
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Director territorial Casanare
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 30 del mes de septiembre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 026 del 27/6/024

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:	**TAME - COROCORO RUTA 6605**	**COROCORO - ARAUCA RUTA 6606**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:	131,970 Km	44,280 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO 1605-2024

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 015 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	**1606-2024**		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES "COOPTRALIB LTDA"**	**NIT:**	834.000.840-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 44+0000 - PR 88+0000		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035720 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.354.600.566,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.354.600.566,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
429424 16/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 439.030.596,00	$ 169.904.842,00	$ 269.125.754,00
TOTAL				$ 439.030.596,00	$ 169.904.842,00	$ 269.125.754,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 septiembre 2024	$ 43.157.610,00	$ 745.450,00		$ 43.903.060,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.331.600.200**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**169.904.842,00**	**12,54%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**169.904.842,00**	**12,54%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 169.904.842,00**	**12,54%**

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	2 de 11

1.4.2 ANTICIPO

1.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

1.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 12,54%
Meta física ejecutada %: 12,54%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	**NÚMERO DE REPROGRAMACION**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**
N.A.		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	**ACTA No.**	**ACTA DE AMPLIACION No.**	**PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA**	**FECHA DE REANUDACION**

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	5/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	5/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 135.460.056,60	57-44-101005192 Anexo 1	8/05/2024	27/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 270.920.113,20	57-44-101005191 Anexo 1	8/05/2024	27/08/2029
Calidad del servicio	$ 406.380.169,80	57-44-101005191 Anexo 1	8/05/2024	27/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	57-40-101002383-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	3 de 11

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

1. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE SERVICIO 1676-2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 015 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	**1676-2024**		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA "COOPTRAPANAMA"**	**NIT:**	834.000.841-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	024S-VCAS-035726 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.353.558.270,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.353.558.270,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
469024 28/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 438.692.862,00	$ 169.774.137,00	$ 268.918.725,00
TOTAL				$ 438.692.862,00	$ 169.774.137,00	$ 268.918.725,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 septiembre 2024	$ 43.124.410,00	$ 744.876,00	N.A.	$ 43.869.286,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.046.109.508**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**169.774.137,00**	**12,54%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**169.774.137,00**	**12,54%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 169.774.137,00**	**12,54%**

2.4.2 ANTICIPO

2.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

2.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 12,54%
Meta física ejecutada %: 12,54%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	6/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	6/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 135.355.827,00	57-44-101005210 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 270.711.654,00	57-44-101005210 Anexo 1	10/05/2024	26/08/2029
Calidad del servicio	$ 406.067.481,00	57-44-101005210 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	57-40-101002396- ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	57-40-101002396- ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	57-40-101002396- ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	57-40-101002396- ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	57-40-101002396- ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	57-40-101002396- ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	57-40-101002396- ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. CONTRATO DE SERVICIO 1807-2024

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 015 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	**1807-2024**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO VIAS TAME 2023**	**NIT:**	830.508.307-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BETEL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS IDENTIFICADA NIT 830.508.307-9, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50% Y POR MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ CASAS IDENTIFICADA C.C. 34.561.668, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50%.		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 0+0000 - PR44+0000		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035731 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.584.604.238,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.584.604.238,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
469024 28/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 513.575.559,00	$ 198.753.741,70	$ 314.821.817,30
TOTAL				$ 513.575.559,00	$ 198.753.741,70	$ 314.821.817,30

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 septiembre 2024	$ 43.157.610,00	$ 8.199.945,90	N.A.	$ 51.357.555,90

3.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.331.600.200**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**198.753.741,70**	**12,54%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**198.753.741,70**	**12,54%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 198.753.741,70**	**12,54%**

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	6 de 11

3.4.2 ANTICIPO

3.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

3.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 12,54%
Meta física ejecutada %: 12,54%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	**NÚMERO DE REPROGRAMACION**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**
N.A.		

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	**ACTA No.**	**ACTA DE AMPLIACION No.**	**PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA**	**FECHA DE REANUDACION**

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	12/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	12/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 158.460.423,80	57-44-101005258 Anexo 2	4/06/2024	9/05/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 316.920.847,60	57-44-101005258 Anexo 2	4/06/2024	8/11/2029
Calidad del servicio	$ 475.381.271,40	57-44-101005258 Anexo 2	4/06/2024	9/05/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios labores y operaciones	$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 520.000.000,00	57-40-101002432-ANEXO 2	4/06/2024	8/11/2026

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

3. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

4. CONTRATO DE SERVICIO 3338-2024

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 048 del 25/9/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	**3338-2024**		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA COOTRARAUCA- COOTRARAUCA**	**NIT:**	834000824-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6606 COROCORO ARAUCA, PR0+0000 - PR44+0280. LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	26/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-069185 25/9/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.128.113.185,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.128.113.185,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
938124 23/9/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 181.556.069,00	$ 7.716.133,00	$ 173.839.936,00
TOTAL				$ 181.556.069,00	$ 7.716.133,00	$ 173.839.936,00

4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 septiembre 2024	$ 7.585.117,00	$ 131.016,00	N.A.	$ 7.716.133,00

4.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.108.958.448**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**7.716.133,00**	**0,68%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**7.716.133,00**	**0,68%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 7.716.133,00**	**0,68%**

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	8 de 11

4.4.2 ANTICIPO

4.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

4.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 0,68%
Meta física ejecutada %: 0,68%

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	**NÚMERO DE REPROGRAMACION**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**
N.A.		

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	**ACTA No.**	**ACTA DE AMPLIACION No.**	**PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA**	**FECHA DE REANUDACION**

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	28/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	28/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 112.811.318,50	57-44-101005612 Anexo 1	27/08/2024	3/03/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 225.622.637,00	57-44-101005612 Anexo 1	27/08/2024	3/09/2029
Calidad del servicio	$ 338.433.955,50	57-44-101005612 Anexo 1	27/08/2024	3/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	57-40-101002651-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	57-40-101002651-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	57-40-101002651-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	57-40-101002651-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	57-40-101002651-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	57-40-101002651-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	57-40-101002651-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

4. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VCAS-069185	25/09/2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA COOTRARAUCA	ORDEN DE INICIO CONTRATO No. 3338 - 2024

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.	**1998-2024**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ADMINVIAL CPJ**	**NIT:**	901.839.347-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	PROGIN COLOMBIA con NIT. 900593077-5, con una participación del 51%, CGR SAS con NIT. 830.076.603-9 con una participación del 25% y JOSE GABRIEL JIMENEZ JAIMES con CC. 19.306.255 con una participación del 24%.		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 4 LOTE 1,		
FECHA DE INICIO:	8/07/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-044780 8/7/2024
VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.050.198.082,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
566024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.405.284.328,00	$ 209.450.152,00	$ 1.195.834.176,00
				$ 1.405.284.328,00	$ 209.450.152,00	$ 1.195.834.176,00

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 3 septiembre 2024	$ 70.337.440,40	$ 13.364.113,60	N.A	$ 83.701.554,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

5,26%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 7,89%
Total inversión ejecutada: 5,26%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 405.019.808,20	M-100232294	14/06/2024	31/01/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 810.039.616,40	M-100232294	14/06/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	$ 1.215.059.424,60	M-100232294	1/08/2026	1/02/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	14/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 20/6/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	20/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
SIN NUMERO DE RADICADO	2/09/2024	DIRECTOR. Instituto de Movilidad y Transporte de Tame	REGISTRO DE SINIESTRALIDAD VIAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.
GE-2024-003287-DEARA	2/09/2024	Jefe Seccional de Tránsito y Transporte de Arauca (E)	REGISTRO DE SINIESTRALIDAD VIAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.
SIN NUMERO DE RADICADO	2/09/2024	DIRECTOR Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca ``ITTDAR``	REGISTRO DE SINIESTRALIDAD VIAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.
2024E-VUVRAZ-083299	2/09/2024	INVIAS DT CAS	INFORME ACTIVIDAD TAPA HUECOS CON MEZCLA MDC 19 MEDIANTE CONTRATO 990-2022, TRAMO 6605 TAME - COROCORO.
2024E-VUVRAZ-084297	3/09/2024	INVIAS DT CAS	INFORME CONCEPTO UBICACIÓN E. D. S. LA GRAN ISLA S.A.S, TRAMO 6605, TAME – COROCORO, PR 64+0000 AL PR 64+015
2024E-VUVRAZ-084765	4/09/2024	INVIAS DT CAS	SOLICITUD CAMBIO SEÑALIZACIÓN PUENTE CUILOTO, TRAMO 6605.
2024E-VUVRAZ-084792	4/09/2024	INVIAS DT CAS	ACTA Nº 03 CONTRATO 1807 DE 2024 CONSORCIO VIAS TAME 2023, PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.
2024E-VUVRAZ-084793	4/09/2024	INVIAS DT CAS	ACTA Nº 03 CONTRATO 1605 DE 2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES, PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.
2024E-VUVRAZ-084800	4/09/2024	INVIAS DT CAS	ACTA Nº 03 CONTRATO 1676 DE 2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMÁ DE ARAUCA, PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.
2024E-VUVRAZ-084841	4/09/2024	INVIAS DT CAS	ACTA Nº 02 CONTRATO 1998 DE 2024 CONSORCIO ADMINVIAL CPJ, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.
2024E-VUVRAZ-085306	5/09/2024	INVIAS DT CAS	INFORME ACTIVIDAD TAPA HUECOS CON MEZCLA MDC 19 MEDIANTE CONTRATO 2289-2024, TRAMO 6605 TAME - COROCORO
2024E-VUVRAZ-085843	5/09/2024	INVIAS DT CAS	REPORTE NOVEDAD VÍA 6606 COROCORO – ARAUCA PR35+0050 SECTOR Y DE CARACOL ZONA GRIMONERO
2024E-VUVRAZ-086292	6/09/2024	INVIAS DT CAS	INFORME MENSUAL Nº 02, PERIODO AGOSTO DE 2024.
2024E-VUVRAZ-087515	10/09/2024	Jefe Seccional de Policía de carreteras Tame	INFORME DE PERMISOS DE CARGA INDIVISIBLE EXTRADIMENSIONADA Y EXTRAPESADA.

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	11 de 11

2024E-VUVRAZ-086428	6/09/2024	Jefe Seccional de Tránsito y Transporte de Arauca (E)	INFORME DE PERMISOS DE CARGA INDIVISIBLE EXTRADIMENSIONADA Y EXTRAPESADA.
2024E-VUVRAZ-087509	10/09/2024	INVIAS DT CAS	INFORME ENTREGA PLEGABLES MES SEPTIEMBRE 2024.
2024E-VUVRAZ-087471	10/09/2024	INVIAS DT CAS	SOLICITUD APROBACION TEMA CAPACITACIÓN MES DE SEPTIEMBRE A LAS COOPERATIVAS DE MTO RUT.
SAR2024ER000395 R. INVIAS: 2024E-VUVRAZ-087841	11/09/2024	Alcalde Municipio de Arauca	REPORTE NOVEDAD VÍA 6606 COROCORO – ARAUCA PR 35+0050 SECTOR Y DE CARACOL ZONA GRIMONERO.
2024E-VUVRAZ-087847	11/09/2024	DIRECTOR Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca ``ITTDAR``	REPORTE NOVEDAD VÍA 6606 COROCORO – ARAUCA PR 35+0050 SECTOR Y DE CARACOL ZONA GRIMONERO.
2024E-VUVRAZ-088478	11/09/2024	INVIAS DT CAS	C-CPJ-TEC-068-2024. RESPUESTA DERECHO DE PETICION VIA TAME – COROCORO VIA 6605, PR86+0000.
2024E-VUVRAZ-088686	12/09/2024	INVIAS DT CAS	INFORME AFECTACIÓN PR O MOJÓN, TRAMO 6606 COROCORO - ARAUCA.
2024E-VUVRAZ-088689	12/09/2024	INVIAS DT CAS	INFORME VISUAL DEL ESTADO DE LA VÍA, TRAMO 6605 TAME - COROCORO.
2024E-VUVRAZ-088777	12/09/20204	INVIAS DT CAS	INFORME PUENTE CUSAY, TRAMO 6605 PR 65+0142
2024E-VUVRAZ-088821	12/09/2024	INVIAS DT CAS	INFORME ACTIVIDAD TAPA HUECOS CON MEZCLA MDC 19 MEDIANTE CONTRATO 2289-2024, TRAMO 6605 TAME - COROCORO
2024E-VUVRAZ-088992	12/09/2024	INVIAS DT CAS	RESPUESTA RADICADO No. SAR2024ER000395 DE FECHA 10/09/2024 ALCALDÍA DE ARAUCA, RADICADO INVIAS No. 2024E-VUVRAZ-087841 DE FECHA 11/09/2024.
2024E-VUVRAZ-089267	13/09/2024	INVIAS DT CAS	C-CPJ-TEC-071-2024. Cambio Cuenta Cooperativa Panamá de Arauca, Contrato 1676-2024.
2024E-VUVRAZ-089867	14/09/2024	INVIAS DT CAS	Respuesta a Radicado 2024I-VBOG-042021, Vía 6606 PR37 +0000 al PR44+0000.
SAR2024ER000516 R. INVIAS: 2024E-VUVRAZ-089998	16/09/2024	JUAN ALFREDO QÜENZA RAMOS Alcalde Municipio de Arauca	AFECTACIÓN ZONA DE RESERVA DE VÍA POR INSTALACIÓN DE VALLA PUBLICITARIA, TRAMO 6606 COROCORO-ARAUCA, PR 36+0400 COSTADO DERECHO.
2024E-VUVRAZ-092170	20/09/2024	INVIAS DT CAS	INFORME DE ACCIDENTALIDAD Nº2 PERIODO AGOSTO DEL 2024.
2024E-VUVRAZ-093008	23/09/2024	INVIAS DT CAS	AFECTACIÓN PUENTE INTERNACIONAL JOSÉ ANTONIO PÁEZ, TRAMO 6606.
2024E-VUVRAZ-093149	24/09/2024	INVIAS DT CAS	REPORTE DE NOVEDAD SOBRE CORREDOR VIAL, TRAMO 6605 Y 6606
2024E-VUVRAZ-096139	1/10/2024	Alcalde Arauquita	AFECTACIÓN ZONA DE RESERVA DE VÍA POR CORRIMIENTO DE CERCA, TRAMO 6605 TAME - COROCORO, PR 80+0850 AL PR 81+0700 COSTADO DERECHO Y EN EL PR 81+0300 AL PR 81+0630 COSTADO IZQUIERDO.
2024E-VUVRAZ-095535	30/09/2024	INVIAS DT CAS	INFORME CAPACITACIÓN MICROEMPRESARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.
2024E-VUVRAZ-095701	30/09/2024	INVIAS DT CAS	INFORMACIÓN AFECTACIÓN POR EXPLOSIÓN, ZONA LATERAL DEL CORREDOR VIAL 6605, PR15+0400 C.I.
2024E-VUVRAZ-095701	30/09/2024	INVIAS DT CAS	ACTA Nº 01 CONTRATO 2289 DE 2024 CAROLINA REYES PEÑA, PERIODO DEL 12 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se han presentado novedades.


4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo NO se reporta comision

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR
Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas, mediante la revisión de los informe semanales, reportes diarios, correspondencia radicada presentada por la Administración Vial durante la vigencia de su contrato.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 6,770,094 TUNJA