Señores:
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 1 al 28 del mes de febrero de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	En trámite

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 3.0 Km
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 14.2 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	3287 DE 2024			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONEXIÓN VIAL CAUCA	NIT:	901859071-9	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	GCS CONSTRUCTORES SAS Nit 901.775.397-2 Participación 90% LT BUILDINGS SAS Nit 900.371.384-9 Participación 10%			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VÍA LA DEPRESION – LA SIERRA RUTA 25CC09, MUNICIPIO DE LA SIERRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."			
FECHA DE INICIO:	12 diciembre 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-094714	
VALOR INICIAL:	$ 10.268.876.864			
VALOR ADICIONES:	N/A			

VALOR ACTUAL:	$ 10.268.876.864
ANTICIPO	SI
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.842.777.843
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	5 meses
PRÓRROGA 1:	Hasta el 31 de mayo de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de mayo de 2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
862624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402006-02 Valor: $9.810.000.000 C-2402-0600-14-51102A-2402021-02 Valor: $458.876.864	$ 10.268.876.864,0	$ 0	$ 10.268.876.864,0
N						
TOTAL				$ 10.268.876.864,0	$ 0	$ 10.268.876.864,0

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha febrero del 2025, para el periodo febrero 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	N/A	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N/A	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	N/A	

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.842.777.843
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

En revisión de estudios y diseños.

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
13/12/2024	1

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/12/2024	1	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
Diciembre 2024	1	Prórroga N° 1	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRRROGA N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/01/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.026.887.686.4	Póliza N° 21-44-101449388 Anexo N° 2	26/08/2024	30/11/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 2.053.775.372.8		26/08/2024	30/11/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.053.775.372.8		26/08/2024	31/05/2028
Calidad	$15.172.500.0		31/12/2024	31/12/2029
Estabilidad de la Obra	$ 3.080.663.059.2		5 años a partir del acta de entrega	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 711.750.000	Póliza No. 21-40-101238410 Anexo No. 3	26/08/2024	31/05/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CCVC-04-2025	13/02/2025	JAVIER DANILO PAEZ HERRERA LUIS EDUARDO LEDEZMA	Entrega de Avance de Estudios y Diseños.
CCVC-05-2025	14/02/2025	JAVIER DANILO PAEZ HERRERA LUIS EDUARDO LEDEZMA	Solicitud Suspensión del Contrato de Obra.

CCVC-06-2025	14/02/2025	ATENCION CIUDADANO INVIAS	Solicitud descuentos tributarios aplicados por la entidad (INVIAS).
CCVC-07-2025	17/02/2025	AGENCIA BOGOTA	Solicitud zonificación del personal de reinsertados.
CCVC-08-2025	19/02/2025	JAVIER DANILO PAEZ HERRERA LUIS EDUARDO LEDEZMA	Entrega Informe componente Geotécnico
CCVC-09-2025	19/02/2025	JAVIER DANILO PAEZ HERRERA LUIS EDUARDO LEDEZMA	Entrega Informe topográfico.
CCVC-10-2025	25/02/2025	N/A	Invitación a cotizar materiales.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3326 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO BE-DA	NIT:	901.861.619-0
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	BERAKAH INGENIERIA S.A.S., participación del 99% y la sociedad DAIMCO S.A.S., con una participación del 1%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y		

	AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA DEPRESION – LA SIERRA, RUTA 25CC09, MUNICIPIO DE LA SIERRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-094713
VALOR INICIAL:	$1.100.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.100.000.000,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31-12-2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	5 meses		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE MAYO DE 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
921924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A 2402006-02	$990.000.000		$990.000.000
921924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A 2402006-02	$1.100.000.000		$1.100.000.000

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos No. __	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 03 de fecha febrero de 2025 para el período de febrero de 2025 el contrato reporta un avance de N/A. En revisión de estudios y diseños.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: N/A
Total inversión ejecutada: N/A

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$110.000.000,00	Póliza No. 21-44-101454059. Anexo No. 1	28-08-2024	30-06-2025
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$220.000.000,00		28-08-2024	30-06-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$220.000.000,00		28-08-2024	31-12-2027
Calidad del Servicio	$330.000.000,00		31-12-2024	31-12-2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12 de diciembre de 2024 a las 6:55 pm se radicó mediante oficio No. 2024S-VBOG-094713, con asunto: Orden de inicio contrato de Interventoría No. 3326 de 2024.
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CLS_INVIAS_2024_008	06-02-2025	Consorcio conexión vial cauca	Solicitud de estado y entrega de presentación de revisión de los estudios y diseños del contrato No. 3287 de 2024, estado del trámite predial, ambiental.
CLS_INVIAS_2024_009	14-02-2025	Instituto Nacional de Vías – INVIAS	Solicitud de suspensión de del contrato de obra 3287 de 2024 y de interventoría 3326 del 2024: CLS_INVIAS_2024_002 INVIAS 2024E-VUVRAZ-134025 de 30 diciembre del 2024. CLS_INVIAS_2024_005 INVIAS 2024E-VUVRAZ-007111 de 23 enero del 2025. CLS_INVIAS_2024_006 INVIAS 2024E-VUVRAZ-008295 de 27 enero del 2025. CLS_INVIAS_2024_007 INVIAS 2024E-VUVRAZ-012824 de 06 febrero del 2025.
CLS_INVIAS_2024_010	20-02-2025	Instituto Nacional de Vías – INVIAS	Solicitud anticipo contrato 3326
CLS_INVIAS_2024_011	24-02-2025	Consorcio conexión vial cauca	Respuesta oficios CCVC-03-2025-Entrega de avance de la etapa estudios y diseños – CCVC-08-2025- informe Geotécnico.
CLS_INVIAS_2024_012	25-02-2025	Consorcio conexión vial cauca	Respuesta oficio CVC-11-2025 por tiempo en solicitud de prorroga No. 1.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

- Mediante oficio CLS_INVIAS_2024_009 del 14 de febrero, el consorcio conexión vial cauca solicitó la suspensión de los contratos de obra 3287 de 2024 y de interventoría 3326 de 2024. En dicho oficio, se adjuntan los requerimientos que esta interventoría ha remitido al INVIAS para la solicitud de estudios y diseños, a la subdirección de vías regionales de la dirección territorial del Cauca, los cuales no han recibido respuesta a la fecha. A continuación, se relacionan los requerimientos enviados al INVIAS: CLS_INVIAS_2024_002 INVIAS 2024E-VUVRAZ-134025 de 30 diciembre del 2024. CLS_INVIAS_2024_005 INVIAS 2024E-VUVRAZ-007111 de 23 enero del 2025. CLS_INVIAS_2024_006 INVIAS 2024E-VUVRAZ-008295 de 27 enero del 2025.
- Se debe hacer entrega del volumen hidráulico, en caso de disponer de esta información por parte del INVIAS con un plazo de revisión máximo de cuatro (4) días calendario.
- Se autoriza al contratista para que avance con los diseños hidráulicos de fase I a fase III, se debe tener en cuenta la Cartilla de obras menores del INVIAS. Con un plazo de entrega de ocho (8) días calendario en caso de que la información no sea suministrada por el INVIAS.
- Se debe hacer entrega de la reprogramación de obra.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

N/A

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


N/A

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Fortalecer la articulación entre el contratista, la interventoría y el equipo de INVÍAS para agilizar la revisión y aprobación de entregables técnicos.

Cordialmente,



LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
76.315.796
SUPERVISOR DEL CONTRATO