Señores:
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 1 al 31 del mes de marzo de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	En trámite

Respetado Subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 3.0 Km

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 14.2 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	3287 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONEXIÓN VIAL CAUCA	NIT:	901859071-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	GCS CONSTRUCTORES SAS Nit 901.775.397-2 Participación 90% LT BUILDINGS SAS Nit 900.371.384-9 Participación 10%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VÍA LA DEPRESION – LA SIERRA RUTA 25CC09, MUNICIPIO DE LA SIERRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."		
FECHA DE INICIO:	12 diciembre 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-094714
VALOR INICIAL:	$ 10.268.876.864		

VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 10.268.876.864
ANTICIPO	SI
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.842.777.843
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	5 meses
PRÓRROGA 1:	Del 1 de enero hasta 31 de mayo del 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de mayo de 2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
862624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402006-02 Valor: $9.810.000.000 C-2402-0600-14-51102A-2402021-02 Valor: $458.876.864	$ 10.268.876.864,0	$ 0	$ 10.268.876.864,0
N						
TOTAL				$ 10.268.876.864,0	$ 0	$ 10.268.876.864,0

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha marzo del 2025, para el periodo marzo 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	N/A	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N/A	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	N/A	

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.842.777.843
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

En revisión de estudios y diseños.

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
13/12/2024	1

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/12/2024	1	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
Diciembre 2024	1	Prórroga N° 1	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRRROGA N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/01/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.026.887.686.4	Póliza N° 21-44-101449388 Anexo N° 2	26/08/2024	30/11/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 2.053.775.372.8		26/08/2024	30/11/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.053.775.372.8		26/08/2024	31/05/2028
Calidad	$15.172.500.0		31/12/2024	31/12/2029
Estabilidad de la Obra	$ 3.080.663.059.2		5 años	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 711.750.000	Póliza No. 21-40-101238410 Anexo No. 3	26/08/2024	31/05/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CCVC-12-2025	14/03/2025	JAVIER DANILO PAEZ HERRERA LUIS EDUARDO LEDEZMA	Entrega Informe Hidrológico e Hidráulico V0.
CCVC-13-2025	19/03/2025	JAVIER DANILO PAEZ HERRERA LUIS EDUARDO LEDEZMA	Entrega del Plan de Manejo de Tránsito.

CCVC-14-2025	19/03/2025	JAVIER DANILO PAEZ HERRERA	ENTREGA DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA 3287 DE 2024
CCVC-15-2025	19/03/2025	JAVIER DANILO PAEZ HERRERA	ENTREGA DE FORMATOS MEPI SOLICITADOS
CCVC-16-2025	20/03/2025	JAVIER DANILO PAEZ HERRERA	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRAMITE DE ANTICIPO
CCVC-17-2025	20/03/2025	JAVIER DANILO PAEZ HERRERA	ENTREGA DE INFORME HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO PRELIMINAR
CCVC-18-2025	26/03/2025	JAVIER DANILO PAEZ HERRERA	ENTREGA DE CRONOGRAMA DE OBRA AL 31 DE MAYO.
CCVC-19-2025	31/03/2025	JAVIER DANILO PAEZ HERRERA LUIS EDUARDO LEDEZMA	Entrega del Plan de Manejo de Tránsito V1.
CCVC-20-2025	27/03/2025	JAVIER DANILO PAEZ HERRERA	SOLICITUD DE TRÁMITE PARA INSTALACIÓN DE LA VALLA INFORMATIVA DE OBRA
CCVC-21-2025	31/03/2025	PAOLA LATORRE LUIS EDUARDO LEDEZMA	Entrega del Volante socialización inicio de obra y presupuesto componente social.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3326 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO BE-DA	NIT:	901.861.619-0
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	BERAKAH INGENIERIA S.A.S., participación del 99% y la sociedad DAIMCO S.A.S., con una participación del 1%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA DEPRESION – LA SIERRA, RUTA 25CC09, MUNICIPIO DE LA SIERRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-094713
VALOR INICIAL:	$1.100.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.100.000.000,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31-12-2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	5 meses		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE MAYO DE 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

	REGISTRO					
921924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A 2402006-02	$990.000.000		$990.000.000
921924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A 2402006-02	$1.100.000.000		$1.100.000.000

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. __	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 04 De fecha marzo de 2025 para el período marzo de 2025 el contrato reporta un avance de N/A. En revisión de estudios y diseños.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: N/A
Total inversión ejecutada: N/A

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$110.000.000,00	Póliza No. 21-44-101454059. Anexo No. 1	28-08-2024	30-06-2025
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$220.000.000,00		28-08-2024	30-06-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$220.000.000,00		28-08-2024	31-12-2027
Calidad del Servicio	$330.000.000,00		31-12-2024	31-12-2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12 de diciembre de 2024 a las 6:55 pm se radico mediante oficio No. 2024S-VBOG-094713, con asunto: Orden de inicio contrato de Interventoría No. 3326 de 2024.
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CLS_INVIAS_2024_014	19-03-2025	Consorcio conexión vial - cauca	Apremio por incumplimiento – entrega de información complementaria Estudios y diseños 3287 de 2024
CLS_INVIAS_2024_015	20-03-2025	Instituto Nacional de Vías – INVIAS	Reprogramación del Plan de cargas actualizado – autorización de ingreso de personal
CLS_INVIAS_2024_015	26-03-2025	Consorcio conexión vial - cauca	Revisión Especialista Hidráulico – estudios y diseños – oficio CCVS-12-2025 de fecha de 14 de marzo de 2025.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

- Hacer entrega de la verificación en campo del alcantarillado existente y nuevas para construir, el día 13 de marzo de 2025 por parte del contratista.
- Entrega y diseño de pavimento rígido, se deben hacer diferentes apiques de acuerdo con la norma del INVIAS.
- Entrega de las actas de vecindad del km 0 + 000 al km 1 + 000.

- Entrega de la programación de obra.
- Entrega del balance presupuestal versión 0.
- Entrega del balance de cargas.
- Revisión del diseño de pavimento rígido propuesto por el contratista.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

N/A

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


Seguimiento al Proyecto derivado del contrato de obra No 3287 de 2024 y el contrato de interventoría No 3326 de 2024.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar con los trámites necesarios para iniciar la ejecución de obra.

Cordialmente,



LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
76.315.796
SUPERVISOR DEL CONTRATO