Señores:
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 1 al 30 del mes de abril de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN NÚMERO 1111 DEL 09 DE ABRIL DEL 2025

Respetado Subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 2.3Km

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 14.2 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	3287 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONEXIÓN VIAL CAUCA	NIT:	901859071-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	GCS CONSTRUCTORES SAS Nit 901.775.397-2 Participación 90% LT BUILDINGS SAS Nit 900.371.384-9 Participación 10%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VÍA LA DEPRESION – LA SIERRA RUTA 25CC09, MUNICIPIO DE LA SIERRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."		
FECHA DE INICIO:	12 diciembre 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-094714
VALOR INICIAL:	$ 10.268.876.864		

VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 10.268.876.864
ANTICIPO	SI
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.842.777.843
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	5 meses
PRÓRROGA 1:	Del 1 de enero hasta 31 de mayo del 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de mayo de 2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
862624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402006-02 Valor: $9.810.000.000 C-2402-0600-14-51102A-2402021-02 Valor: $458.876.864	$ 10.268.876.864,0	$ 0	$ 10.268.876.864,0
N						
TOTAL				$ 10.268.876.864,0	$ 0	$ 10.268.876.864,0

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 5 de fecha abril del 2025, para el periodo abril 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$9,213,889,217.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$50,575,000.00	0.49%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$20,537,753.73	0.20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$20,537,753.73	

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.842.777.843
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0.49%
Meta física ejecutada %: 0.20%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
13/12/2024	1

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/12/2024	1	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
Diciembre 2024	1	Prórroga N° 1	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRRROGA N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/01/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.026.887.686.4	Póliza N°	26/08/2024	30/11/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 2.053.775.372.8	21-44-101449388	26/08/2024	30/11/2025

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.053.775.372.8	Anexo N° 2	26/08/2024	31/05/2028
Calidad	$15.172.500.0		31/12/2024	31/12/2029
Estabilidad de la Obra	$ 3.080.663.059.2		5 años	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 711.750.000	Póliza No. 21-40-101238410 Anexo No. 3	26/08/2024	31/05/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CCVC-22-2025	4/04/2025	ALBERTO MOUTHON BELLO JAVIER DANILO PAEZ HERRERA LUIS EDUARDO LEDEZMA	Entrega ajustes realizados al Informe Hidrológico e Hidráulico V1. PR0+000 – PR1+500 V0, según requerimiento realizado por la interventoría.
CCVC-23-2025	4/04/2025	SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	ENTREGA PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO
CCVC-24-2025	11/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA ENTIDAD ESTATAL
CCVC-25-2025	15/04/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	ENTREGA PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

CCVC-26-2025	15/04/2025	JAVIER DANILO PAEZ HERRERA LUIS EDUARDO LEDEZMA	RADICACIÓN INFORME COMPARATIVO ENTRE ALTERNATIVAS DEL DISEÑO DE PAVIMENTO
CCVC-27-2025	29/04/2025	JAVIER DANILO PAEZ HERRERA LUIS EDUARDO LEDEZMA	SOLICITUD DE PRORROGA No.2
CCVC-28-2025	30/04/2025	JAVIER DANILO PAEZ HERRERA LUIS EDUARDO LEDEZMA	ENTREGA DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO
CCVC-29-2025	30/04/2025	JAVIER DANILO PAEZ HERRERA LUIS EDUARDO LEDEZMA	ENTREGA DE TOPOGRAFÍA PARA EL TRAMO 1 Y TRAMO 2

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025I-VCAU-025605	28-04-2025	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN	Respuesta al radicado No 2025I-VBOG-022673

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3326 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO BE-DA	NIT:	901.861.619-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	BERAKAH INGENIERIA S.A.S., participación del 99% y la sociedad DAIMCO S.A.S., con una participación del 1%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA DEPRESION – LA SIERRA, RUTA 25CC09, MUNICIPIO DE LA SIERRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		

FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-094713
VALOR INICIAL:	$1.100.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.100.000.000,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31-12-2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	5 meses		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE MAYO DE 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
921924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A 2402006-02	$990.000.000		$990.000.000
921924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A 2402006-02	$1.100.000.000		$1.100.000.000

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. __	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 05 de fecha abril de 2025 para el período de abril el contrato reporta un avance de: 9.9%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $550.000.000.00
Total inversión ejecutada: $108.965.920

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$110.000.000,00	Póliza No. 21-44-101454059. Anexo No. 1	28-08-2024	30-06-2025
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$220.000.000,00		28-08-2024	30-06-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$220.000.000,00		28-08-2024	31-12-2027
Calidad del Servicio	$330.000.000,00		31-12-2024	31-12-2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12 de diciembre de 2024 a las 6:55 pm se radico mediante oficio No. 2024S-VBOG-094713, con asunto: Orden de inicio contrato de Interventoría No. 3326 de 2024.
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CLS_INVIAS_2024_017	7-04-2025	Consorcio Conexión Vial Cauca	Remisión – informes semanales del contrato – CTO INT 3326 del 2024
CLS_INVIAS_2024_018	8-04-2025	Consorcio Conexión Vial Cauca	Solicitud – cambio de profesional social contrato de Interventoría No. 3326 del 2024.
CLS_INVIAS_2024_019	10-04-	INVIAS	Emisión – Informes Semanales del

	2025		contrato – CTO INT 3326 del 2024
CLS_INVIAS_2024_020	16-04-2025	Consorcio Conexión Vial Cauca	Concepto y revisión de alternativas de pavimento a implementar (flexible o rígido) dentro del contrato de obra 3287de 2024 informe y oficio CCVC-26-2025de fecha 15 de abril de 2025

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

- El 4 de abril se hace reunión extraordinaria con el director nacional del INVIAS, gestora técnica del proyecto, contratista e interventoría, para tratar la alternativa para el diseño y construcción del pavimento rígido, con el fin de mitigar los sobrecostos que conlleva construir en pavimento flexible, la cual fue rechazada inicialmente, se reprograma reunión en las instalaciones del INVIAS en la ciudad de Bogotá para considerar las alternativas de diseño el día 10 de abril de 2025.
- El 4 de abril el contratista hace entrega del Plan de Manejo de Tránsito a la secretaria de tránsito y transporte, se deja claro que el contratista debe garantizar la aprobación por parte de la entidad correspondiente de la vía.
- El 10 de abril se realizó una reunión técnica en la que se presentaron cuatro alternativas de diseño para el pavimento (dos en flexible y dos en rígido), evaluando requerimientos de contención y drenaje. Como resultado, se definió la construcción del pavimento en concreto rígido, priorizando criterios de costo y mayor durabilidad.
- El contratista debe hacer ajustes y cambios en el diseño geométrico teniendo en cuenta la sección transversal a ejecutar tras la aprobación generada el 24 de abril de 2025.

- El 29 de abril de 2025 el contratista de obra remite documentos donde solicita prorroga por tres (3) meses, con fecha de finalización el día 31 de agosto de 2025

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

N/A

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- El dos (2) de abril, el componente social, remite el volante de socialización, atendiendo las observaciones indicadas por la entidad el 31 de marzo de 2025, donde, se plantea el desarrollo de la socialización el día 8 de abril de 2025 a las 10:00 am.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

N/A

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Definir y entregar los diseños definitivos con el cambio de pavimento, de igual manera toda la documentación actualizada.

Cordialmente,



LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
76.315.796
SUPERVISOR DEL CONTRATO