	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	

Ingeniero
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Director territorial Casanare
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 24 al 30 del mes de junio de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 022 del 21/6/2024

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:	**SOGAMOSO-AGUAZUL RUTA 6211**	**MONTERREY - YOPAL 6211 PASO URBANO YOPAL**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:	101,616 Km	2,161 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO 1666-2024

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 012 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	**1666-2024**		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A**	**NIT:**	800.014.469-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR 16+0000(EL CRUCERO) - PR 64+0539 (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	024S-VCAS-035724 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.854.367.126,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.854.367.126,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
427724 16/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 601.006.660,00	$ 54.090.599,00	$ 546.916.061,00
TOTAL				$ 601.006.660,00	$ 54.090.599,00	$ 546.916.061,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 junio 2024	$ 53.172.171,00	$ 918.428,00		$ 54.090.599,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**54.090.599,00**	**2,92%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**54.090.599,00**	**2,92%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 54.090.599,00**	**2,92%**

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	

1.4.2 ANTICIPO

1.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

1.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 2,92%
Meta física ejecutada %: 2,92%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	11/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	11/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 185.436.712,60	57-44-101005212 Anexo 1	9/05/2024	26/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 370.873.425,20	57-44-101005212 Anexo 1	9/05/2024	26/08/2029
Calidad del servicio	$ 556.310.137,80	57-44-101005212 Anexo 1	9/05/2024	26/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

1. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VCAS-035724	4/06/2024	COOP. DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A	Orden de Inicio Contrato No. 1666 de 2024

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE SERVICIO 1684-2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 012 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	**1684-2024**		
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO**	**NIT:**	800.215.807-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035729 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.894.958.851,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.894.958.851,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
440524 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 614.162.641,00	$ 55.274.638,00	$ 558.888.003,00
TOTAL				$ 614.162.641,00	$ 55.274.638,00	$ 558.888.003,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 junio 2024	$ 54.336.105,00	$ 938.533,00	N.A.	$ 55.274.638,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.862.783.500**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**55.274.638,00**	**2,92%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**55.274.638,00**	**2,92%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 55.274.638,00**	**2,92%**

2.4.2 ANTICIPO

2.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	

2.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 2,92%
Meta física ejecutada %: 2,92%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	6/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	11/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 189.495.885,10	57-44-101005211 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 378.991.770,20	57-44-101005211 Anexo 1	10/05/2024	25/08/2029
Calidad del servicio	$ 568.487.655,30	57-44-101005211 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	57-40-101002397- ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	57-40-101002397- ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	57-40-101002397- ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	57-40-101002397- ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	57-40-101002397- ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	57-40-101002397- ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	57-40-101002397- ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VCAS-035729	4/06/2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO	Orden de Inicio Contrato No. 1684 de 2024

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.	**1942-2024**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ANTEA-GPM**	**NIT:**	901836935-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Consorcio ANTEA - GPM (Integrado por ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.521.768-8 con un porcentaje de participación del 60% y por GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S con NIT. 900.237.861-8 con un porcentaje de participación del 40%)		
OBJETO:	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 1 LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	24/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-040606 21/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 3.985.036.419,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
550524	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.383.849.572,00	$ 19.892.411,28	$ 1.363.957.160,72
				$ 1.383.849.572,00	$ 19.892.411,28	$ 1.363.957.160,72

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1 junio 2024	$ 16.716.312,00	$ 3.176.099,28		$ 19.892.411,28

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

0,50%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 0,50%
Total inversión ejecutada: 0,50%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 398.503.641,90	11-44-101227589 anex 0	11/06/2024	31/01/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 797.007.283,80	11-44-101227589 anex 0	11/06/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	$ 1.195.510.925,70	11-44-101227589 anex 0	31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	20/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 20/6/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	13/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CAV-1942-001-2024	14/06/2024	INVIAS	Remisión Póliza de Garantía No 11-44-101227589
CAV-1942-002-2024	14/06/2024	INVIAS	Presentación Hojas de Vida Personal Profesional, Cronograma de Trabajo y Ficha Técnica del papel a utilizar en el Contrato
CAV-1942-003-2024	28/06/2024	WSP	Permiso Uso Zona de Vía para proyecto "Optimización del sistema de acueducto del centro poblado de Unete y construcción del sistema de acueducto del centro poblado de Monterralo del municipio de Aguazul en el departamento de Casanare"
CAV-1942-004-2024	28/06/2024	INVIAS	Informe inspeccion visual puente chorro Blanco.
CAV-1942-005-2024	28/06/2024	INVIAS	Informe acompañamiento a visita de especialistas al puente de chorro blanco.
CAV-1942-006-2024	28/06/2024	INVIAS	Presentación Póliza de Garantía No 11-44-101227589 actualizada a Orden
OFICIO No.	**FECHA**	**REMITENTE**	**ASUNTO**
2024S-VCAS-040052	20/06/2024	INVIAS CAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-053892 17-6 Presentación hojas de vida cto1942-2024
2024I-VBOG-042103	26/06/2024	INVIAS	Memorando circular 2024I-VBOG-042103 AMV RUT DT solicitud PAC MTO RUT, AMV, SEÑAL. VIAL
2024S-VCAS-040606	21/06/2024	INVIAS CAS	Orden de Inicio Contrato No. 1942 de 2024

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se han presentado novedades.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo NO se reporta comision

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR
Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas, mediante la revisión de los informe semanales, reportes diarios, correspondencia radicada presentada por la Administración Vial durante la vigencia de su contrato.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 6,770,094 TUNJA