CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2412-204

INFORME DE EJECUCION No. 3

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S
Fecha: 25-jul-2025 11:31 AM Pág: 5
Anexos: ninguno
Archivar en: 190-CNT2412-204/PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S/190-SA2411-18
Radicado por: Olga María Zapata Rivera
190-IT2507-6296
Favor citar este número al responder

FECHA DE INFORME: Jul.25/2025

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
190-CNT2412-204	417,000,000.00	Feb.14/2025	Ago.14/2025
Código BPC			

Objeto del contrato:

Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - Corantioquia

NIT / CC	Contratistas
901557510	PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S

NIT / CC	Interventores
71645449	LEÓN DARÍO ARIAS CUBEROS


Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 310706	Jul.01/2025	4,523,836.00	167,440,785.00
OPP 310706	Jul.01/2025	4,146,850.00	
OPP 310706	Jul.01/2025	60,770,319.00	
OPP 309643	May.29/2025	24,583,776.00	
OPP 309643	May.29/2025	1,389,764.00	
OPP 309643	May.29/2025	56,204,637.00	
OPP 309643	May.29/2025	1,273,950.00	
OPP 309643	May.29/2025	14,547,653.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)



Total ejecución en Especie:	0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Realizar el Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia en lo concerniente a Plomería, Mampostería, pisos, Pintura, Carpintería en madera y metálica, impermeabilización total o sectorizada, y las adecuaciones en la infraestructura de los inmuebles corporativos que sean requeridas.	100.000	SERVICIOS	1.000	0.570	57.000
Actividad:	100.000	SERVICIOS	1.000	0.570	57.000

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2412-204

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Jul.25/2025

Realizar el Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia en lo concerniente a Plomería, Mampostería, pisos, Pintura, Carpintería en madera y metálica, impermeabilización total o sectorizada, y las adecuaciones en la infraestructura de los inmuebles corporativos que sean requeridas.					

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 57.000

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Dic.12/2024	190-CNT2412-204*PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES A LOS INMUEBLES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA ¿ CORANTIOQUIA/ VALOR: $417.000.000/PLAZO: HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO/SANDRA_SANCHEZ	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Dic.13/2024	1033536 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 190-CNT2412-204		1
MEMORANDO	Dic.17/2024	190-MEM2412-8312*SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ALEXANDER COLORADO PÉREZ DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN PRINCIPAL/LEÓN DARIO ARIAS CUBEROS DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN SUPLENTE/CONTRATO 190-CNT2412-204/ALEXANDER_COLORADO	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Ene.17/2025	ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍA CONTRATO 190-CNT2412-204	ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍA CONTRATO 190-CNT2412-204 SUSCRITO CON PROYECTO Y VIAS S&J S.A.S.	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.17/2025	180-COE2501-1441*SEGUROS DEL ESTADO S A	SEGUROS DEL ESTADO S A/PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD DEL SERVICIO Y PAGOS DE SALARIOS CONTRATO 190-CNT2412-204 SUSCRITO CON PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S./65-44-101236202/65-40-101079306	1
ACTA	Ene.20/2025	190-ACT2501-214*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2412-204, REALIZADA EL 10 DE ENERO DE 2025/ALEXANDER_COLORADO	1
ACTA	Ene.20/2025	190-ACT2501-216*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DE REVISIÓN DE ACTIVIDADES A PRIORIZAR EN LAS SEDES DEL HOGAR DE PASO DE FAUNA, DENTRO DE CONTRATO 190-CNT2412-204, REALIZADA EL 16 DE ENERO DE 2025/ANEXA 1 PÁGINA/ALEXANDER_COLORADO	1
ACTA	Ene.20/2025	190-ACT2501-217*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DE REVISIÓN DE ACTIVIDADES A PRIORIZAR EN LA TERRITORIAL HEVEXICOS, DENTRO DE CONTRATO 190-CNT2412-204, REALIZADA EL 16 DE ENERO DE 2025/ANEXA 2 PÁGINAS./ALEXANDER_COLORADO	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2412-204

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Jul.25/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
ACTA	Ene.24/2025	190-ACT2501-306*ACTA	ACTA DE EMPALME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2412-204, REALIZADA EL 20 DE ENERO DE 2024/ALEXANDER_COLORADO	1
MEMORANDO	Feb.04/2025	190-MEM2502-766*SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LEON DARÍO ARIAS CUBEROS/GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA/DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO 190-CNT2412-204, SUPERVISOR PRINCIPAL LEON DARÍO ARIAS CUBEROS, SUPLENTE, GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA/GZAPATA	1
ACTA	Feb.14/2025	190-ACT2502-685*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 190-CNT2412-204, CON FECHA DE INICIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2025/LCUBERO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.21/2025	180-COE2502-6704*PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S	CARLOS GIL/REMISIÓN DE PROYECCIÓN DE OBRAS SEDES CORANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CONTRATO 190-CNT2412-204/ANEXA 168 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.07/2025	180-COE2504-13821*PROYECTOS Y VIAS SYJ SAS	CARLOS GIL/ ADJUNTO DOCUMENTACIÓN PARA INICIO DE TRABAJOS EL DÍA DE HOY 04 DE ABRIL Y PARA TRABAJAR TODO EL FIN DE SEMANA Y HASTA EL 13 DE ABRIL 2025 EN JORNADA 24/7/CONTRATO 190-CNT2412-204	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.09/2025	180-COE2504-14206*CONDEIN S.A.S.	RESPUESTA A SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE ACTIVIDADES VARIAS CORANTIOQUIA, CONTRATO 190-CNT2412-204/ANEXA 3 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.09/2025	180-COE2504-14209*PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S	CARLOS GIL/DOCUMENTOS ADJUNTOS COMO PARTE DEL SGI DEL CONTRATO 190-CNT2412-204 PROYECTOS Y VÍAS SYJ SAS.	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.11/2025	180-COE2504-14734*SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO 2 DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 65-44-101236202 Y ANEXO 3 DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 65-40-101079306, CONTRATO 190-CNT2412-204	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Abr.11/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 190-CNT2412-204	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 190-CNT2412-204, RELACIONADA A NEXO 2 DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 65-44-101236202 Y ANEXO 3 DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 65-40-101079306, RADICADO 180-COE2504-14734	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.02/2025	180-COE2505-15796*PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S	CARLOS GIL/PROPUESTA MEZZANINE SEDE PRINCIPAL/CONTRATO 190-CNT2412-204/ADJUNTA APU EN EXCELES QUE SE DEJAN EN LOS ANEXOS DEL RADICADO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	May.26/2025	190-COI2505-11094*PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S	SEÑOR, FRANCISCO ANTONIO GIL MARÍN/SOLICITUD AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LAS PÓLIZAS SUSCRITAS DENTRO DEL CONTRATO 190-CNT2412-204/LCUBERO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.26/2025	180-COE2505-19109*PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S	PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S/ENTREGA DE SEGURIDAD SOCIAL E INFORMES PARA PAGO ACTA 01 PARCIAL/CONTRATO 190-CNT2412-204/ANEXA 55 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.26/2025	180-COE2505-19175*PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S	PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S/SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO 190-CNT2412-204/ANEXA 21 PAGINAS	1
INFORME TÉCNICO	May.26/2025	190-IT2505-4322*PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S	INFORME DE EJECUCIÓN N. 1 DEL CONTRATO 190-CNT2412-204/LCUBERO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.26/2025	190-COE2505-19208*PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S	PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S/FACTURA FACR23 POR $97.999.779,64/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2412-204/ANEXA CERTIFICADOS DE TERRITORIALIDAD, CERTIFICADO BANCARIO, RUT, COPIA CÉDULA REP. LEGAL 20 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	May.26/2025	190-CON2505-1599*PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 1 DEL CONTRATO 190-CNT2412-204/ANEXA FACTURA 190-COE2505-19208 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2505-19109/22 PÁGINAS/LCUBERO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.16/2025	180-COE2506-20635*SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO 3 DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 65-44-101236202 Y ANEXO 4 DE PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 65-40-101079306, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 29 DE MAYO DE 2025, CONTRATO 190-CNT2412-204	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jun.16/2025	190-COI2506-12240*PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S	SEÑOR, FRANCISCO ANTONIO GIL MARÍN/REQUERIMIENTO DE EXPEDICIÓN PÓLIZAS DE ESTABILIDAD DE LA OBRA DEL CONTRATO 190-CNT2412-204/LCUBERO	1
DOCUMENTOS	Jun.16/2025	ACTA APROBACIÓN DE	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 190-CNT2412-	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2412-204
INFORME DE EJECUCION No. 3


CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Jul.25/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
SIN RADICADO		GARANTÍA CONTRATO 190-CNT2412-204	204, RELACIONADA A ANEXO 3 DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 65-44-101236202 Y ANEXO 4 DE PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 65-40-101079306, CON RADICADO 180-COE2506-20635	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.24/2025	180-COE2506-21990*PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S	CARLOS GIL/SEGURIDAD SOCIAL ACTA 02 PARCIAL PROYECTOS Y VIAS S&J CONTRATO 190-CNT2412-204	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.24/2025	180-COE2506-22045*PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S	FRANCISCO ANTONIO GIL MARIN/PROYECTO Y VIAS S &J S.A.S/INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO E INFORME 02 SEGUNDO PAGO	1
INFORME TÉCNICO	Jun.24/2025	190-IT2506-5087*PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S	INFORME DE EJECUCIÓN N. 2 DEL CONTRATO 190-CNT2412-204/LCUBERO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.25/2025	190-COE2506-22468*PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S	PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S/FACTURA FACR24 POR $69.441.005/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2412-204/ANEXA CERTIFICADOS DE TERRITORIALIDAD 12 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Jun.25/2025	190-CON2506-1875*PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 2 DEL CONTRATO 190-CNT2412-204/ANEXA FACTURA 190-COE2506-22468 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2506-21990/39 PÁGINAS/LCUBERO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.15/2025	180-COE2507-24982*COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	ANEXO 5 DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 65-44-101236202, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 24 DE JUNIO DE 2025, CONTRATO 190-CNT2412-204	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jul.15/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 190-CNT2412-204	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 190-CNT2412-204, RELACIONADA A ANEXO 5 DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 65-44-101236202, CON RADICADO 180-COE2507-24982	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.17/2025	180-COE2507-25267*PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S	CARLOS GIL/ENTREGA DOCUMENTOS - TRABAJADOR PROYECTOS Y VIAS/ REMITE DOCUMENTOS DE JOHN ESNEIDER OSSA PARA TRABAJAR EN LA SEDE SAN JERÓNIMO Y EN LAS SEDES QUE SE REQUIERA DESDE EL 17 JULIO 2025 HASTA EL 14 DE AGOSTO DE 2025 - CONTRATO 190-CNT2412-204/ANEXOS OCHO PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.18/2025	180-COE2507-25479*PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S	FRANCISCO ANTONIO GIL MARIN/CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO APORTES AL SISTEMA DE SEGIRIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES ADJUNTAN PLANILLAS DE PAGO NUMERO 78386818 CREADA 2025-07-17 Y PLANILLA NUMERO 78847299 CREADA EL DIA 2025-07-17 ANEXA 9 PAGINAS DEL CONTRATO 190-CNT2412-204	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.25/2025	180-COE2507-26437*PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S	CARLOS GIL/190-CNT2412-204/SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO PROYECTOS Y VIAS S&J: ACLARACIÓN Y COMPLEMENTO AL RADICADO 180-COE2507-25479 Y CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO DE 2025/ANEXA 67 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.25/2025	180-COE2507-26438*PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S	FRANCISCO ANTONIO GIL MARIN/PAULA ANDREA VALDÉS VÁSQUEZ/CARLOS GIL/INFORME TÉCNICO Y SST PARA EL PAGO DEL ACTA 03 PARCIAL AL CONTRATO 190-CNT-2412-204/ INFORME TECNICO 03 PARCIAL JULIO 15 DE 2025 E INFORME SST 03 PARCIAL 15 DE JULIO DE 2025 /ANEXA 30 PÁGINAS	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO:
La empresa PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S., ha venido ejecutando algunas de las actividades establecidas en el contrato, durante el período. Teniendo en cuenta que una serie de necesidades que no hacían parte de las actividades presupuestales del contrato, ha sido necesario tramitar la suscripción entre las partes de un Acta de Acuerdo de Precios N° 1, con el fin de poder llevar a cabo su ejecución, pues son necesarias para atender los requerimientos de la infraestructura corporativa, bien sea por daños o situaciones no previstas, así como por necesidades surgidas en el proceso constructivo de algunas de ellas o por cambios en las especificaciones que obligaron a crear una nueva actividad. Dicha Acta de Acuerdo de Precios se encuentra en proceso de trámite con 45 obras extras (OE-01 a OE-45), con el correspondiente soporte de acta de cambio de obra y de mayores y menores cantidades.

Las actividades adelantadas que hacen parte del Pago No. 3 incluyen entre otras, las siguientes:



XENCO S.A: <sejecontotros>

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2412-204
INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Jul.25/2025

SEDE CENTRAL - MEDELLÍN
- 1.3. Retiro de ventanas: 1,00 unidad. Nota. Se aclara que se pagó en el acta anterior una sola ventana, contrario al dato que se consignó en el informe anterior, de 10.10 unidades. La ejecución real es de 2 ventanas, una en el pago anterior y otra a cancelar en este pago 3.
- 6.8. Estructura metálica: 182.01 kg.
- 7.15 Impermeabilización losa con Vulken o equivalente: 59,94 m².
- 14.1. Cuadrilla oficial y ayudante: 24 horas. Se hace el desmonte y reinstalación de las placas de concreto en la terraza del auditorio costado sur-este, para la impermeabilización. Incluye la llevada al parqueadero y retorno a la terraza de una parte de las mismas.

VIVERO EL PEDRAL - HISPANIA
- 1.9. Demolición estructuras de concreto: 1.56 m³.
- 1.15. Corte de piso: 12,00 ml.
- 2.4. Excavación Manual: 4.03 m².
- 3.5. Construcción cajas de concreto: 2,00 m².
- 6.8. Estructura metálica: 143.36 kg.
- 9.1. Salida sanitaria de 2": 2 unidades.
- 9.4. Salida sanitaria de 4": 1 unidades.
- 9.5. Salida sanitaria de 6": 3 unidades.
- 9.11. Tubería pvc-s 6": 19,86 m.
- 14.1. Cuadrilla oficial y ayudante: 4 horas. Se reconoce el tiempo del desmonte de una ramada existente en la zona de los trabajos.

HOGAR DE PASO LOMA HERMOSA - SAN JERONIMO
- 1.9. Demolición estructuras de concreto: 21.62 m².
- 2.4. Excavación Manual: 38.60 m².
- 3.5. Construcción cajas de concreto: 2,00 m².
- 9.10. Tubería pvc-s 4": 27,90 m.
- 9.11. Tubería pvc-s 6": 24 m.
- 9.37. Sistema séptico 5000 lts: 0,50 unidades. Se paga proporcional a lo ejecutado. Aún falta la conexión del segundo tanque séptico.
- 14.5. Filtro abatimiento: 15 m.

Estos mantenimientos quedaron consignados en el Informe de las actividades enviado por el contratista y que fue radicado con el N° 180-COE2506-22045 del 24 de junio de 2025.

El contratista entregó la factura con el cobro de estos trabajos, cuyo número es FACR-0025 con el cobro de estos trabajos de mantenimiento y adecuaciones por valor de $ 60,368,657, fechada el 25 de julio de 2025. Asimismo, hizo entrega de las certificaciones de territorialidad correspondientes.

El contratista ha atendido los requerimientos realizados por la entidad.

La Empresa radicó un primer correo con información parcial de la seguridad social y parafiscales, con la documentación de un nuevo trabajador y las planillas con Nos. 78386818, 78847299, 77721624. Posteriormente envió a radicación un segundo correo con la certificación de Paz y Salvo por pago de aportes al sistema de Seguridad Social, fondos de pensiones, A.R.L. parafiscales, salarios y prestaciones sociales del período, fechada del 15 de julio de 2025, lo cual quedó con radicado N° 180-COE2507-26437 del 25 de julio de 2025 y las mismas planillas ya descritas. En esta documentación se incluyó además lo correspondiente a la persona encargada del SST, que fue modificada por la empresa.



LEÓN DARIO ARIAS CUBEROS

Interventor