INGENIERO:

OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

Subdirector de Vías Regionales

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO.
Periodo:	1-28 enero de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 5852 de fecha 11 de diciembre de 2024

Respetada directora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Corredor Samaniego - La Llanada

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	4192 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONEXIÓN VIAL SAMANIEGO	NIT:	901878507-9
CONFORMACIÓN:	GCS CONSTRUCTORES SAS con un porcentaje de participación del 90%; CONSTRUCCIONES CORPOVIAL S.A.S con el 10% participación		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAMANIEGO – LA LLANADA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA.		
Fecha de Inicio:	18/12/2024	No. de Oficio:	2024S-VBOG-096141
Valor Inicial:	$11.609.661.180,00		
Valor Adiciones:	NA		
Adición 1.	NA		

Valor Actual:	$11.609.661.180,00
Anticipo Entregado:	$
Anticipo Amortizado:	$
Saldo por Amortizar:	$
Plazo Inicial:	31/12/2024
Total, Prórrogas:	1
Prorroga 1:	Hasta el 15 de abril de 2025.
Suspensión 1:	Desde el 29 de enero hasta el 28 de febrero de 2024
Reanudación 1:	1 de Marzo de 2025
Ampliación 1:	NA
Fecha de Fin:	17 de mayo de 2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1078224	2024	10	C-2402-0600-16-51102A-2402006-02	$10.423.378.296,00	$0,00	$10.423.378.296,00
1078224	2024	10	C-2402-0600-16-51102A-2402021-02	$ 1.186.282.884,00	$0,00	$1.186.282.884,00
			TOTALES	$11.609.661.180,00	$0,00	$11.609.661.180,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de enero de 2025, para el periodo del 1 al 28 de diciembre de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	**VALOR (MILLONES)**	**%**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	11.034	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	0	0,00

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$0,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 0,00 %:
Meta física ejecutada 0,00%:

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
...	...	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	**ACTA No.**

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/01/2025			29/01/2025 hasta 28/02/2025	1/03/2025

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Suspensión
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADOS.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.160.966.118,00	No. 21-44-101454242 ANEXO 1	21/10/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$2.321.932.236,00	No. 21-44-101454242 ANEXO 1	21/10/2024	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$2.321.932.236,00	No. 21-44-101454242 ANEXO 1	21/10/2024	31/12/2025
Calidad del servicio	$26.775.000,00	No. 21-44-101454242 ANEXO 1	31/12/2024	31/12/2029
Estabilidad y Calidad de la Obra	$3.482.898.354,00	No. 21-44-101454242 ANEXO 1	5 años a partir del acta de recibo definitivo	

Garantía de RCE Seguros del Estado S.A

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$580.483.059,00	21-40- 101242335 ANEXO 4	21/10/2024	15/04/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$232.000.000,00	21-40- 101242335 ANEXO 4	21/10/2024	15/04/2025
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$580.483.059,00	21-40- 101242335 ANEXO 4	21/10/2024	15/04/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
...					...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4195 de 2024		
CONTRATISTA:	ORBITA DESARROLLO SAS Rep. Legal: SARAH DEL MAR SANSON TORRES.	NIT:	901.515.287-6.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	NA		
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAMANIEGO – LA LLANADA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA.".		
FECHA DE INICIO:	18/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-096123
VALOR INICIAL:	$ 700.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	NA		
ADICIÓN 1:	NA		
ADICIÓN 2:	NA		
VALOR ACTUAL:	$ 700.000.000,00		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:	NA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NA		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 15 de abril de 2025		
SUSPENCION 1:	Desde el 29 de enero hasta el 28 de marzo de 2025		
REANUDACION 1:	1/03/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	17 de mayo de 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1095824	2024	10	C-2402-0600-16-51102A-2402006-02	$ 552.451.899,00	$0,00	$ 552.451.899,00
1095824	2024	10	C-2402-0600-16-51102A-2402021-02	$ 147.548.101,00	$0,00	$ 147.548.101,00
TOTAL				$700.000.000,00		$700.000.000,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

No se han presentado actas a la fecha.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: 0,00 %
Total, inversión ejecutada: 0,00 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/01/2025	1		29/01/2025 hasta 28/02/2025	1/03/2025

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL NOMBRE ASEGURADORA: Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$70.000.000,00	430-47-994000068264-Anexo 2	25/10/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$140.000.000,00	430-47-994000068264-Anexo 2	25/10/2024	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$140.000.000,00	430-47-994000068264-Anexo 2	25/10/2024	21/12/2027
Calidad del Servicio	$210.000.000,00	430-47-994000068264-Anexo 2	5 años a partir del acta de recibo	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Suspensión
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/11/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO **X**

2.10. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

El Contrato de obra al cual supervisa el contrato 4159-2023, se encuentra en la etapa de revisión documental

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4. **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,

Firmado digitalmente por CERON BENAVIDES MARIA DEL PILAR

MARIA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES
Supervisora del contrato de interventoría
M.P. 52202-77458 NRÑ
INVIAS Territorial Nariño