Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 04 de Abril de 2025	ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL 0 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Versión: 3
		Pagina 1 de 2

ACTA PARCIAL

CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	15	AÑO:	2024			VALOR CONTRATO:	$ 8.258.002.715,00		
DEPENDENCIA:	Secretaria de vias e Infraestructura	ACTA Nº.	1	HOJA	1	DE	2	PLAZO INICIAL	4 meses	ADICIONAL	
CONTRATISTA:	Consorcio Infraestructura JPN Tello	FECHA DE ACTA	DIA	MES				PLAZO ADICIONAL	3,5 meses	$	3.370.776.617,36
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	Consorcio VG		25	6	2025					V.R. TOTAL	
INICIACIÓN	Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA					PLAZO TOTAL	7,5 meses	$	11.628.779.332,36
17/jun/2024	Nº 1 — 26/jun/2024 — 05/feb/2025										
	Nº 2										
	Nº 3										

			CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO			MODIFICACIONES			PRESENTE ACTA No 1			
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1	PRELIMINARES											
1.1	Localización y replanteo	KM	5,33	$ 3.448.933,08	$ 18.382.813,30				4,003	$ 13.806.113,60	4,003	$ 13.806.113,60
1.2	Fresado de pavimento asfaltico	M2	35195,49	$ 2.797,69	$ 98.466.151,64				26419,87	$ 73.914.655,88	26.419,87	$ 73.914.655,88
	SUBTOTAL				$ 116.848.964,94					$ 87.720.769,47		$ 87.720.769,47
2	EXPLANACIONES											
2.1	Corte en Conglomerado	M3	22.483,80	$ 18.075,38	$ 406.403.283,81				1813,56	$ 32.780.794,52	1.813,56	$ 32.780.794,52
	SUBTOTAL				$ 406.403.283,81					$ 32.780.794,52		$ 32.780.794,52
3	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE											
3.1	Conformación de la calzada	M2	37328,55	$ 2.146,15	$ 80.112.811,15				17908,73	$ 38.434.889,77	17.908,73	$ 38.434.889,77
3.2	base granular	M3	7.465,71	$ 111.538,46	$ 832.713.807,69				2872,00	$ 320.338.461,54	2.872,00	$ 320.338.461,54
3.3	Mezcla Densa en caliente MDC-19 - Compra de Mezcla	M3	3.710,24	$ 1.168.630,00	$ 4.335.896.415,59				1056,00	$ 1.234.073.280,00	1.056,00	$ 1.234.073.280,00
3.4	Sub-base granular	M3	7.465,71	$ 84.615,38	$ 631.713.923,08				3701,93	$ 313.240.230,77	3.701,93	$ 313.240.230,77
3.5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	M2	35.195,49	$ 2.627,69	$ 92.482.918,34				10560,00	$ 27.748.430,77	10.560,00	$ 27.748.430,77
	SUBTOTAL				$ 5.972.919.875,85					$ 1.933.835.292,85		$ 1.933.835.292,85
4	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS											
4.1	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la conformación	M3	1.599,80	$ 734.785,38	$ 1.175.505.984,38				0,00	$ 0,00	-	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS											
N.P 4,2	ITEM : MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-13 INV.	M3	2.739,68	$ 136.116,26	$ 372.915.539,66				306,60	$ 41.733.245,32	306,60	$ 41.733.245,32
N.P 4,3	ITEM : GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500. ESP. 673-13 INV.	M2	16.260,99	$ 17.169,45	$ 279.192.254,76				1.788,50	$ 30.707.561,33	1.788,50	$ 30.707.561,33
N.P 4,4	ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA DE 4"	ML	4.566,14	$ 29.166,25	$ 133.177.180,78				511,00	$ 14.903.953,75	511,00	$ 14.903.953,75
N.P 4,5	ITEM : GAVION EN PIEDRA ZONGA Y MEDIA ZONGA, MALLA C-12, ESCUADRÍA 10CM X 8CM, VENA C-10. INCLUYE ATIRANTAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL. ESP. 681 INV.	M3	291,00	$ 379.023,93	$ 110.295.963,63				145,80	$ 55.261.688,99	145,80	$ 55.261.688,99
N.P 4,6	ITEM: CONCRETO PARA REVESTIMIENTO DE GAVIONES	M2	225,00	$ 103.074,19	$ 23.191.692,75				-	$ 0,00	-	$ 0,00
N.P 4,7	ITEM: BASE PARA PISO DE GAVIONES EN CONCRETO DE 21Mpa ESPESOR 20CMS	M3	27,00	$ 786.675,89	$ 21.240.249,03				27,00	$ 21.240.249,03	27,00	$ 21.240.249,03
N.P 4,8	ITEM:RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO . ESP. 610-13 P. INV	M3	128,00	$ 94.312,18	$ 12.071.959,04				-	$ 0,00	-	$ 0,00
	SUBTOTAL				$ 2.127.590.824,02					$ 163.846.698,42		$ 163.846.698,42
5	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD											
5.1	Línea de demarcación con pintura en frío	ML	15.997,95	$ 2.243,85	$ 35.896.938,58				-	$ 0,00		$ 0,00
	SUBTOTAL				$ 35.896.938,58					$ 0,00		$ 0,00
6	TRANSPORTES											
6.1	Transporte proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	M3-KM	174.632,53	$ 1.153,85	$ 201.499.070,77				25.640,65	$ 29.585.370,39	25.640,65	$ 29.585.370,39
	SUBTOTAL				$ 201.499.070,77					$ 29.585.370,39		$ 29.585.370,39

Powered by CamScanner

ACTA PARCIAL

CONTRATO DE:	OBRA		Nº:	15	AÑO:	2024			VALOR CONTRATO:		$ 8.258.002.715,00
DEPENDENCIA:	Secretaria de vias e Infraestructura		ACTA Nº.	1	HOJA	2	DE	2	PLAZO INICIAL	4 meses	ADICIONAL
CONTRATISTA:	Consorcio Infraestructura JPN Tello		FECHA DE ACTA		DIA	MES					
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	Consorcio VG				25	6	2025		PLAZO ADICIONAL	3,5 meses	$ 3.370.776.617,36
INICIACIÓN	Nº	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA						V.R. TOTAL
17/jun/2024	Nº 1	26/jun/2024	05/feb/2025						PLAZO TOTAL	7,5 meses	$ 11.628.779.332,36
	Nº 2										
	Nº 3										

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 8.861.158.957,97			$ 2.247.768.925,65	$ 2.247.768.925,65
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN	24%	$ 2.126.678.149,91			$ 539.464.542,16	$ 539.464.542,16
COSTOS DE IMPREVISTOS	1%	$ 88.611.589,58			$ 22.477.689,26	$ 22.477.689,26
COSTOS DE UTILIDAD	5%	$ 443.057.947,90			$ 112.388.446,28	$ 112.388.446,28
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	30%	$ 2.658.347.687,39			$ 674.330.677,70	$ 674.330.677,70
COSTO DIRECTO TOTAL		$ 11.519.506.645,36			$ 2.922.099.603,35	$ 2.922.099.603,35
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (VER INFORME PMT)		$ 49.554.000,00			$ 13.539.200,00	$ 13.539.200,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (VER CARPETA COMPONENTE AMBIENTAL)		$ 59.718.687,00			$ 15.638.492,00	$ 15.638.492,00
VALOR TOTAL		$ 11.628.779.332,36			$ 2.951.277.295,35	$ 2.951.277.295,35
AMORTIZACION 30%						$ 885.383.188,60
VALOR NETO A PAGAR						$ 2.065.894.106,75

NOTA: Si Presenta Costos Por Municipios - Justificar y Anexar Soporte y Previo VoBo del Supervisor y/o Interventor.

CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
Rep. Legal Consorcio Infraestructura JPN Tello
Contratista

VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ R
Rep. Legal Consorcio VG
Interventoria

Documento original firmado y controlado por calidad

	REVISÓ	ELABORÓ	APRÓBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

Powered by CamScanner