ACTA No: 06-2025 **FECHA:** 24/07/2025

DEPENDENCIA: Secretaria de Obras Públicas

Ejecución bajo Contrato: Si _X__ No ____ Contrato No. 273-2025 Supervisor: ___SOP___

Nombre del Proyecto o contrato que tiene por objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA TREINTA Y SEIS SECTOR LA MOYA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU No. 648 DE 2024.

1. OBJETIVO

Seguimiento de obra.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se dio lectura al acta anterior.

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (cumplimiento)
Envió diseño de mezcla de concreto de 3000 PSI	JAC (contratista)	En termino

4. TEMAS TRATADOS Y DECISIONES TOMADAS

El día 23 de julio de 2025 se realizaron los trabajos de cuneteo, conformación y escarificación de material saturado, entre la comunidad y la retroexcavadora del municipio. Según lo evidenciado en el registro fotográfico, se ha observado una disminución considerable en la humedad de la vía, por ello la comunidad instalo 100m de polietileno a los 4m de ancho de tal forma que el terreno no se siga saturando y se ejecutaron zanjas en la parte alta del sector para cortar y conducir el agua por las zanjas elaboradas.



Ilustración 1. Trabajos realizados por la comunidad del sector.



Ilustración 2. Valla informativa que está en el proyecto.

A la fecha, se presenta un retraso del 19,97% en la programación de las actividades, correspondiente a 21 días calendario sin avance en las labores propias del contrato. Esta situación se ha generado principalmente por las condiciones climáticas adversas, ya que las constantes lluvias han mantenido el terreno húmedo, impidiendo el ingreso de volquetas para el transporte de material de afirmado. Asimismo, el paso de la maquinaria pesada en estas condiciones ha contribuido a la formación de barro, dificultando aún más las labores de intervención.

Ante esta situación, la comunidad desde el miércoles 23 de julio del presente año señalizó y cerro la vía a intervenir para prohibir el paso de vehículos y los daños en el terreno natural por tránsito vehicular, esta actividad busca mejorar las condiciones del terreno y permitir la intervención técnica de manera adecuada.

Durante el comité se reviso el estado de la vía y denota que el terreno esta aun saturado pero los trabajos ejecutados por la comunidad son opimos para ayudar a drenar la saturación del terreno, adicionalmente se dio manejo a la roca que esta dentro del tramo de placa huella con cuña, para avanzar con el alistamiento del terreno.



Ilustración 3. Trabajos realizados con cuña.

5. COMPROMISOS PACTADOS.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (PROPUESTA COMPROMISO)
Envió diseño de mezcla de concreto de 3000 PSI	JAC (contratista)	28/07/2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veinticuatro (24) del mes de julio del año 2025.

Programación próxima reunión: 31 de julio del 2025 a las 8:30am.

6. PARTICIPANTES

Firma: _____
Nombre: *Monica Marcela Mena Quevedo*
Cargo: *Profesional Universitario SOP*

Firma: Nolberto Raul Pérez R.
Nombre: *Nolberto Pérez*
Cargo: RL. JAC vereda Treinta Y Seis

Firma: _____
Nombre: *José Baudilio Avellaneda Almeciga*
Cargo: *Residente de obra Contrato 273-2025*

Firma: _____
Nombre:
Cargo: