MAYORES CANTIDADES NECESARIAS PARA CULMINAR EJECUCION

REALIZAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA N°	130	**PLAZO DE EJECUCION**	HASTA 30 DE JULIO
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL REMODELACIONES 2024 **NIT N°** 9019235761	**FECHA INICIO**	2/04/2025
SUPERVISOR	ANDRES FELIPE ORTIZ CARDONA	**FECHA TERMINACION**	30/07/2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	IBAGUE -LERIDA -PURIFICACION	**FECHA ACTA**	9/06/2025

CONSTRUCCION , ADECUACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA " CORTOLIMA"						EJECUTADO ACTA N°1	MAYORES CANTIDADES POR ADICIONAR AL CONTRATO	CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS ACTA N°1		EJECUTADO ACTA N°2	ACUMULADO MAYORES CANTIDADES POR ADICIONAR AL CONTRATO	CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS ACTA N°2		CANTIDADES NECESARIAS POR ADICIONAR		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PESO	VALOR TOTAL PESO			CANT. ACTA 1	Vr PARCIAL			CANT. ACTA 2	Vr PARCIAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PESO	VALOR TOTAL PESO
1	**1. SEDE IBAGUE**								$ -							
1.2	**SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA PARA EXTRACCIÓN DE AIRE EN PARQUEADERO**				$ 126.746.023				$ 72.264.450,95				$ 54.480.613,73			$ -
1.2.1	**Sistema de ventilación mecánica**				$ 126.746.023				$ 72.264.450,95				$ 54.480.613,73			$ -
1.2.1.1	Sistema de ventilación mecánica para extracción de aire en parqueadero incluye Instalación de ductos en lamina galvanizada calibre 24, Instalacion de rejillas de extracción, Instalacion de ventilador tipo centrífugo necesario suministro en	m2	528,9400000	$ 239.622,69	$ 126.746.023	301,58	Disponible	$ 301,58	$ 72.264.450,95	227,36	disponible	$ 227,36	$ 54.480.613,73	0	$ 239.622,69	$ -
1.3	**CUARTO DE BASURAS (8.00mx3.00m)**				$ 134.293.418	-			$ 117.220.213,79				$ 17.073.204,71	0		$ 9.276.116
1.3.1	**Preliminares**				$ 1.871.075	-			$ 1.871.075,09				$ -	0		$ -
1.3.1.1	Localización y replanteo	m2	24,0000000	$ 5.181,938	$ 124.367	24,00	Disponible	$ 24,000	$ 124.366,500	0,00	Cerrado	$ -	$ -	0	$ 5.181,938	$ -
1.3.1.2	Cerramiento perimetral provisional de	ml	34,0000000	$ 51.373,782	$ 1.746.709	34,00	Disponible	$ 34,000	$ 1.746.708,594	0,00	Cerrado	$ -	$ -	0	$ 51.373,782	$ -
1.3.2	**Excavación y Movimiento de Tierras**				$ 1.450.513	-			$ 1.450.513,02				$ -	0		$ 6.001
1.3.2.1	Excavación manual incluye trasiego	m3	9,5000000	$ 68.466,84	$ 650.435	9,50	Disponible	$ 9,50	$ 650.435,03	0,00	Cerrado	$ -	$ -	0	$ 68.466,84	$ -
1.3.2.2	Suministro e instalación de recebo	m3	4,0000000	$ 200.019,50	$ 800.078	4,03	-0,03	$ 4,00	$ 800.077,99	0,00	-0,03	$ -	$ -	0	$ 200.019,50	$ 6.001
1.3.3	**Estructura en Concreto**				$ 41.856.318	-			$ 41.856.318,17				$ -	0		$ 3.286.595
1.3.3.1	Solado en concreto de 2000 PSI e=0,05	m2	5,2000000	$ 65.421,47	$ 340.192	7,04	-1,84	$ 5,20	$ 340.191,64	0,00	-1,84	$ -	$ -	2	$ 65.421,47	$ 120.376
1.3.3.2	Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI para vigas de cimentación	m3	0,9000000	$ 1.847.859,6350	$ 1.663.074	2,09	-1,19	$ 0,9000	$ 1.663.073,6715	0,00	-1,19	$ -	$ -	1	$ 1.847.859,6350	$ 2.198.953
1.3.3.3	Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI para columnas	m3	1,3000000	$ 1.917.321,2682	$ 2.492.518	1,30	Disponible	$ 1,3000	$ 2.492.517,6487		Cerrado	$ -	$ -	0	$ 1.917.321,2682	$ -
1.3.3.4	Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI para placa de contrapiso	m2	24,0000000	$ 354.112,093	$ 8.498.690	24,00	Disponible	$ 24,000	$ 8.498.690,242	0,00	Cerrado	$ -	$ -	0	$ 354.112,093	$ -
1.3.3.5	Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI para vigas aereas	m3	0,9000000	$ 1.896.600,443	$ 1.706.940	1,41	-0,51	$ 0,900	$ 1.706.940,398	0,00	-0,51	$ -	$ -	1	$ 1.896.600,443	$ 967.266
1.3.3.6	Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI para placa de cubierta	m2	24,0000000	$ 424.810,394	$ 10.195.449	24,00	Disponible	$ 24,000	$ 10.195.449,467	0,00	Cerrado	$ -	$ -	0	$ 424.810,394	$ -
1.3.3.7	Suministro e instalación de acero de	kg	1.057,8000000	$ 16.032,761	$ 16.959.455	1.057,80	Disponible	$ 1.057,800	$ 16.959.455,106	0,00	Cerrado	$ -	$ -	0	$ 16.032,761	$ -
1.3.4	**Mampostería**				$ 29.127.506	-			$ 29.127.505,99				$ -	0		$ 1.888.730
1.3.4.1	Suministro e instalación de ladrillo a la vista matizado Santafe o similar	m2	64,0000000	$ 371.797,34	$ 23.795.030	69,08	-5,08	$ 64,00	$ 23.795.029,67	0,00	-5,08	$ -	$ -	5	$ 371.797,34	$ 1.888.730
1.3.4.2	Lavado e impermeabilización del ladrillo	m2	64,0000000	$ 83.319,94	$ 5.332.476	64,00	Disponible	$ 64,00	$ 5.332.476,32	0,00	Cerrado	$ -	$ -	0	$ 83.319,94	$ -
1.3.5	**Pañetes**				$ 10.067.926	-			$ 10.067.926,42				$ -	0		$ 1.220.226
1.3.5.1	Pañete sobre muro interno	m2	92,8000000	$ 84.338,21	$ 7.826.586	95,64	-2,84	$ 92,80	$ 7.826.586,10	0,00	-2,84	0,00	$ -	3	$ 84.338,21	$ 239.521
1.3.5.2	Carteras	ml	64,0000000	$ 16.768,83	$ 1.073.205	98,60	-34,60	$ 64,00	$ 1.073.204,98	0,00	-34,60	0,00	$ -	35	$ 16.768,83	$ 580.201
1.3.5.3	Filos y dilataciones	ml	56,0000000	$ 20.859,560	$ 1.168.135	75,20	-19,20	$ 56,000	$ 1.168.135,335	0,00	-19,20	0,00	$ -	19	$ 20.859,560	$ 400.504
1.3.6	**Pisos y Enchapes**				$ 27.585.310	-			$ 27.147.148,57				$ 438.161,13	0		$ 857.738
1.3.6.1	Alistado en mortero	m2	21,9100000	$ 108.818,830	$ 2.384.221	21,14	Disponible	$ 21,140	$ 2.300.430,058	0,77	Cerrado	0,77	$ 83.790,499	0	$ 108.818,830	$ -
1.3.6.2	Suministro e Instalación de enchape para	m2	21,9100000	$ 240.277,83	$ 5.264.487	21,14	Disponible	$ 21,14	$ 5.079.473,32	0,77	Cerrado	0,77	$ 185.013,93	0	$ 240.277,83	$ -
1.3.6.3	Suministro e Instalación de enchape para	m2	70,5000000	$ 214.434,523	$ 15.117.634	74,50	-4,00	$ 70,500	$ 15.117.633,853	0,00	-4,00	0,00	$ -	4	$ 214.434,523	$ 857.738
1.3.6.4	Suministro e Instalación de enchape para	m2	21,9100000	$ 219.943,772	$ 4.818.968	21,14	Disponible	$ 21,140	$ 4.649.611,341	0,77	Cerrado	0,77	$ 169.356,704	0	$ 219.943,772	$ -
1.3.7	**Carpintería Metálica**				$ 5.699.727	-			$ 5.699.726,52	0,00			$ -	0		$ 2.016.826
1.3.7.1	Puertas metálicas tipo celosia	m2	4,0000000	$ 876.881,00333	$ 3.507.524	6,30	-2,30	$ 4,00000	$ 3.507.524	0,00	-2,30	0,00	$ -	2	$ 876.881,00333	$ 2.016.826
1.3.7.2	Ventanas metálicas tipo celosia	m2	2,5000000	$ 876.881,00333	$ 2.192.203	2,50	Disponible	$ 2,50000	$ 2.192.202,50833	0,00	Cerrado	0,00	$ -	0	$ 876.881,00333	$ -
1.3.8	**Redes Eléctricas**				$ 6.687.166	-			$ -				$ 6.687.166,06	0		$ -
1.3.8.1	Red eléctrica general interna para cuarto de basuras Incluye tablero de control	glb	1,0000000	$ 3.779.679,696	$ 3.779.680	-	Disponible	$ -	$ -	1,00	Cerrado	1,00	$ 3.779.679,696	0	$ 3.779.679,696	$ -
1.3.8.2	Iluminación interna para cuarto de basuras incluye red de iluminación	glb	1,0000000	$ 2.907.486,366	$ 2.907.486	-	Disponible	$ -	$ -	1,00	Cerrado	1,00	$ 2.907.486,366	0	$ 2.907.486,366	$ -
1.3.9	**Red Hidrosanitaria**				$ 4.354.027	-			$ -				$ 4.354.027,28	0		$ -
1.3.9.1	Suministro e instalación de red hidraulica interna para cuarto de basuras	glb	1,0000000	$ 1.692.429,9278	$ 1.692.430	-	Disponible	$ -	$ -	1,00	Cerrado	1,00	$ 1.692.429,9278	0	$ 1.692.429,9278	$ -
1.3.9.2	Suministro e instalación de redes sanitarias y pluvial para cuarto de basuras	glb	1,0000000	$ 1.884.378,0174	$ 1.884.378	-	Disponible	$ -	$ -	1,00	Cerrado	1,00	$ 1.884.378,0174	0	$ 1.884.378,0174	$ -
1.3.9.3	Poceta lavatraperos	und	1,0000000	$ 777.219,336	$ 777.219	-	Disponible	$ -	$ -	1,00	Cerrado	1,00	$ 777.219,336	0	$ 777.219,336	$ -
1.3.10	**Urbanismo**				$ 5.593.850	-			$ -				$ 5.593.850,23	0		$ -
1.3.10.1	Construcción de carcamo frontal	ml	8,0000000	$ 699.231,28	$ 5.593.850	-	Disponible	$ -	$ -	8,00	Cerrado	8,00	$ 5.593.850,23	0	$ 699.231,28	$ -
	TOTAL 1				$ 261.039.442	-			$ 189.484.664,74				$ 71.553.818,44	0		$ 9.276.116
2	**2. SEDE LERIDA**					-			$ -					0		
2.2	**OBRAS DE ADECUACIONES ZONA INTERIOR**				$ 163.229.076	-			$ 145.838.881,69				$ 17.390.194,68	0		$ 323.547
2.2.1	**Pintura**				$ 66.530.188	-			$ 66.530.188,13				$ -	0		$ -
2.2.1.1	Estuco plastico + aplicación de pintura coraza color blanca 2 manos	m2	641,6300000	$ 80.262,730	$ 51.498.976	641,63	Disponible	$ 641,630	$ 51.498.975,596		Cerrado	$ -	$ -	0	$ 80.262,730	$ -
2.2.1.2	Estuco plastico + pintura en filos y dilataciones zona interior	ml	349,3800000	$ 43.022,53	$ 15.031.213	349,38	Disponible	$ 349,38	$ 15.031.212,53		Cerrado	$ -	$ -	0	$ 43.022,53	$ -
2.2.2	**Puertas y Ventanas**				$ 17.390.195	-			$ -				$ 17.390.194,68	0		$ -
2.2.2.1	Suministro e instalación de persianas tipo blackout enrrollable con	m2	36,5800000	$ 475.401,71	$ 17.390.195	-	Disponible	$ -	$ -	36,58	Cerrado	36,58	$ 17.390.194,67735	0	$ 475.401,71	$ -
2.2.3	**Iluminación**				$ 6.935.479	-			$ 6.935.479,18				$ -	0		$ -
2.2.3.1	Suministro e instalación de lamparas led 60x60 para interiores	und	22,0000000	$ 315.249,053	$ 6.935.479	22,00	Disponible	$ 22,000	$ 6.935.479,176	0,00	Cerrado	$ -	$ -	0	$ 315.249,053	$ -

2.2.4	**Planta Eléctrica**				**$ 18.973.885**	**-**			**$ 18.973.884,95**						**0**		**$ 323.547**
2.2.4.1	Mantenimiento de la planta eléctrica. Incluye repuestos de menor cuantia como: Filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de aire, aceite, desengrasante, empaque tapa valvulas, empaque de escape, servicio tecnico para lavado de partes del equipo, Servicio tecnico para revision,	glb	1,0000000	$ 16.601.209,842	$ 16.601.210	1,00	Disponible	$ 1,000	$ 16.601.209,842	0,00	Cerrado	$ -	$ -	0	$ 16.601.209,842	$ -
2.2.4.2	Desmonte de puerta de acceso cuarto de la planta electrica e instalación de puerta en celosia.	m2	2,6400000	$ 898.740,570	$ 2.372.675	3,00	-0,36	$ 2,640	$ 2.372.675,106	0,00	-0,36	$ -	$ -	0	$ 898.740,570	$ 323.547
2.2.5	**Aires Acondicionados**				**$ 53.399.329**	**-**			**$ 53.399.329,44**				**$ -**	**0**		**$ -**
2.2.5.1	Mantenimiento preventivo de aires acondicionados de 57.500 BTU en funcionamiento, No incluye	und	2,0000000	$ 1.834.746,61	$ 3.669.493	2,00	Disponible	$ 2,00	$ 3.669.493,22		Cerrado	0,00	$ -	0	$ 1.834.746,61	$ -
2.2.5.2	Suministro e instalación de equipo aire acondicionado de 12.000 BTU incluye 6ml de tuberia de cobre,	und	1,0000000	$ 18.853.010,77	$ 18.853.011	1,00	Disponible	$ 1,00	$ 18.853.010,77		Cerrado	0,00	$ -	0	$ 18.853.010,77	$ -
2.2.5.3	Suministro e instalación de equipo aire acondicionado de 36.000 BTU incluye 6ml de tuberia de cobre,	und	1,0000000	$ 30.876.825,45	$ 30.876.825	1,00	Disponible	$ 1,00	$ 30.876.825,45		Cerrado	0,00	$ -	0	$ 30.876.825,45	$ -
	TOTAL 2				**$ 163.229.076**	**-**			**$ 145.838.881,69**				**$ 17.390.194,68**	**0**		**$ 323.547**
3	**3. SEDE PURIFICACION**					**-**			**$ -**					**0**		
3.1	**OBRAS DE ADECUACIONES DE MANTENIMIENTO**				**$ 21.716.350**	**-**			**$ -**				**$ 21.716.350,27**	**0**		**$ -**
3.1.1	**Puertas y Ventanas**				**$ 21.716.350**	**-**			**$ -**				**$ 21.716.350,27**	**0**		**$ -**
3.1.1.1	Suministro e instalación de persianas manuales tipo blackout	m2	45,6800000	$ 475.401,71	$ 21.716.350	-	Disponible	$ -	$ -	45,68	Cerrado	45,68	$ 21.716.350,27	0	$ 475.401,71	$ -
3.2	**AIRES ACONDICIONADOS**				**$ 93.209.066**	**-**			**$ 93.209.066,49**					**0**		**$ -**
3.2.1	**Aires Acondicionados**				**$ 93.209.066**	**-**			**$ 93.209.066,49**				**$ -**	**0**		**$ -**
3.2.1.1	Suministro e instalación de equipo aire acondicionado de	glb	2,0000000	$ 12.313.109,75	$ 24.626.220	2,00	Disponible	$ 2,00	$ 24.626.219,50		Cerrado	0,00	$ -	0	$ 12.313.109,75	$ -
3.2.1.2	Suministro e instalación de equipo aire acondicionado de	glb	2,0000000	$ 18.853.010,77	$ 37.706.022	2,00	Disponible	$ 2,00	$ 37.706.021,54		Cerrado	0,00	$ -	0	$ 18.853.010,77	$ -
3.2.1.3	Suministro e instalación de equipo aire acondicionado de	glb	1,0000000	$ 30.876.825,45	$ 30.876.825	1,00	Disponible	$ 1,00	$ 30.876.825,45		Cerrado	0,00	$ -	0	$ 30.876.825,45	$ -
3.3	**COCINA**				**$ 25.783.675**	**-**			**$ 25.783.675,15**				**$ -**	**0**		**$ 1.508.025**
3.3.1	**Preliminares**				**$ 123.486**	**-**			**$ 123.485,57**				**$ -**	**0**		**$ -**
3.3.1.1	Localización y replanteo manual	m2	23,8300000	$ 5.181,94	$ 123.486	23,83	Disponible	$ 23,83	$ 123.485,57		Cerrado	$ -	$ -	0	$ 5.181,94	$ -
3.3.2	**Excavación**				**$ 68.006**	**-**			**$ 68.006,49**					**0**		**$ -**
3.3.2.1	Excavación manual (0.20 m x 0.20 m) para Tuberia Hidrosanitaria	ml	4,0000000	$ 17.001,62	$ 68.006	4,00	Disponible	$ 4,00	$ 68.006,49	0,00	Cerrado	$ -	$ -	0	$ 17.001,62	$ -
3.3.3	**Mampostería**				**$ 7.127.011**	**-**			**$ 7.127.010,76**					**0**		**$ 713.564**
3.3.3.1	Muro en Superboard a dos caras	m2	24,7700000	$ 287.727,524	$ 7.127.011	27,25	-2,48	$ 24,770	$ 7.127.010,760	0,00	-2,48	$ -	$ -	2	$ 287.727,524	$ 713.564
3.3.4	**Pintura**				**$ 3.493.328**	**-**			**$ 3.493.327,52**					**0**		**$ 238.243**
3.3.4.1	Pintura exterior 3 manos	m2	50,1800000	$ 45.121,771	$ 2.264.210	55,46	-5,28	$ 50,180	$ 2.264.210,476	0,00	-5,28	$ -	$ -	5	$ 45.121,771	$ 238.243
3.3.4.2	Pintura exterior tipo 3 manos	ml	45,4000000	$ 27.073,063	$ 1.229.117	45,40	Disponible	$ 45,400	$ 1.229.117,046	0,00	Cerrado	$ -	$ -	0	$ 27.073,063	$ -
3.3.5	**Enchapes**				**$ 569.356**	**-**			**$ 569.356,11**				**$ -**	**0**		**$ -**
3.3.5.1	Suministro e Instalación de enchape tipo gres para piso	m2	3,0000000	$ 189.785,37	$ 569.356	3,00	Disponible	$ 3,00	$ 569.356,11	0,00	Cerrado	$ -	$ -	0	$ 189.785,37	$ -
3.3.6	**Puertas y Ventanas**				**$ 4.693.843**	**-**			**$ 4.693.843,33**				**$ -**	**0**		**$ -**
3.3.6.1	Puerta batiente en aluminio y	m2	1,7600000	$ 986.101,539	$ 1.735.539	1,76	Disponible	$ 1,760	$ 1.735.538,709		Cerrado	0,00	$ -	0	$ 986.101,539	$ -
3.3.6.2	Ventanas en aluminio tipo	m2	3,0000000	$ 986.101,539	$ 2.958.305	3,00	Disponible	$ 3,000	$ 2.958.304,617		Cerrado	0,00	$ -	0	$ 986.101,539	$ -
3.3.7	**Mesón**				**$ 6.483.043**	**-**			**$ 6.483.043,48**				**$ -**	**0**		**$ -**
3.3.7.1	Mesón en granito para cocina	ml	5,3000000	$ 1.126.941,09	$ 5.972.788	5,30	Disponible	$ 5,30	$ 5.972.787,75		Cerrado	0,00	$ -	0	$ 1.126.941,09	$ -
3.3.7.2	Suministro e instalación de Lavaplatos de submontar 60x40cm en acero inoxidable.	und	1,0000000	$ 510.255,727	$ 510.256	1,00	Disponible	$ 1,000	$ 510.255,727		Cerrado	0,00	$ -	0	$ 510.255,727	$ -
3.3.8	**Redes Eléctricas**				**$ 1.106.046**	**-**			**$ 1.106.046,23**				**$ -**	**0**		**$ 556.218**
3.3.8.1	Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble con polo de tierra 15 amp; 125 V, con implemento para uso general incluye tubería, caja, alambre	und	2,0000000	$ 243.676,490	$ 487.353	3,00	-1,00	$ 2,000	$ 487.352,980		-1,00	0,00	$ -	1	$ 243.676,490	$ 243.676
3.3.8.2	Suministro e instalación de salida para Interruptor doble sin luz piloto, en Tubería PVC por techo y/o Muro, incluye implemento, tubería, caja y alambre Longitud	und	1,0000000	$ 312.541,637	$ 312.542	2,00	-1,00	$ 1,000	$ 312.541,637		-1,00	0,00	$ -	1	$ 312.541,637	$ 312.542
3.3.8.3	Luminared led circular 1800 de	und	2,0000000	$ 153.075,805	$ 306.152	2,00	Disponible	$ 2,000	$ 306.151,611		Cerrado	0,00	$ -	0	$ 153.075,805	$ -
3.3.9	**Red Hidrosanitaria**				**$ 2.119.556**	**-**			**$ 2.119.555,66**				**$ -**	**0**		**$ -**
3.3.9.1	Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" RDE 9	ml	20,2200000	$ 41.518,88	$ 839.512	20,22	Disponible	$ 20,22	$ 839.511,70		Cerrado	0,00	$ -	0	$ 41.518,88	$ -
3.3.9.2	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 2"	ml	4,5000000	$ 126.020,09	$ 567.090	4,50	Disponible	$ 4,50	$ 567.090,39		Cerrado	0,00	$ -	0	$ 126.020,09	$ -
3.3.9.3	Poceta lavatraperos	und	1,0000000	$ 712.953,57	$ 712.954	1,00	Disponible	$ 1,00	$ 712.953,57		Cerrado	0,00	$ -	0	$ 712.953,57	$ -
	TOTAL 3				**$ 140.709.092**				**$ 118.992.741,64**				**$ 21.716.350,27**			**$ 1.508.025**

		TOTAL	**$ 564.977.610**	$ 454.316.288,07	$ 110.660.363,39	**$ 11.107.688**

COSTO DIRECTO		**$ 564.977.610**	$ 454.316.288,07	$ 110.660.363,39		**$ 11.107.688**
Administración	23,00%	**$ 129.944.850**	$ 104.492.746,26	$ 25.451.884	23,00%	**$ 2.554.768**
Imprevistos	2,00%	**$ 11.299.552**	$ 9.086.325,76	$ 2.213.207,27	2,00%	**$ 222.154**
Utilidad	3,00%	**$ 16.949.328**	$ 13.629.488,64	$ 3.319.810,90	3,00%	**$ 333.231**

IVA	19,00%	$ 3.220.372		$ 2.589.602,84		$ 630.764,07	19,00%	$ 63.314
TOTAL		**$ 726.391.713**		$ 584.114.451,57		$ 142.276.029,21		**$ 14.281.154**

% Avance Acumulado	100,00%
% Pendiente por ejecutar	0,00%

Avance Vs Presupuesto Corte 1	80%

Avance Vs Presupuesto Corte 1	20%