EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT - EDURHA - DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA,

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ

CONTRATO No. No. EICE-011-2025 CON OBEJTO: EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE DAMAQUIEL, VEREDA SABANILLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ – ANTIOQUIA.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

ACTIVIDADES		MES 1					MES 2				MES 3				MES 4				
ITEM	DESCRIPCIÓN	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18
1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**																		
1,1	Localizacipon y replanteo																		
1,2	Excavación mecanica entre 0 m y 1.5 m. Incluye bombeo y derrumbes.																		
1,3	Relleno con material seleccionado proveniente del sitio compactado																		
1,4	Relleno con material seleccionado de cantera compactado por capas																		
1,5	Cargue, retiro y disposición de material sobrante de excavación a 10 Km.																		
2	**INSTALACIÓN DE TUBERIAS PARA RED DE ACUEDUCTO**																		
2,1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN																		
2,2	S/I Y EXTENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERÍA (E: 0.10 m)																		
2,3	S/I TUBERÍA PEAD PN-6 UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN O TERMOFUSIÓN 50 mm																		
2,4	S/I TUBERÍA PEAD PN-6 UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN O TERMOFUSIÓN 75 mm																		
2,5	S/I TUBERÍA PEAD PN-6 UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN O TERMOFUSIÓN 110 mm																		
2,6	S/I TUBERÍA PEAD PN-6 UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN O TERMOFUSIÓN 160 mm																		

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT - EDURHA - DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA,

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ

CONTRATO No. No. EICE-011-2025 CON OBEJTO: EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE DAMAQUIEL, VEREDA SABANILLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ – ANTIOQUIA.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

ACTIVIDADES		MES 1					MES 2				MES 3				MES 4				
ITEM	DESCRIPCIÓN	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18
3	**ACCESORIOS PARA TUBERIA**																		
3,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TAPON 2"																		
3,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VALVULA VNA 2"																		
3,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VAILVULA VNA 4"																		
3,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VAILVULA VNA 6"																		
3,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEE PEAD 2X2"																		
3,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE YEE PEAD BLX BL 2X2"																		
3,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE YEE PEAD BLX BL 3X3"																		
3,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE YEE PEAD BLX BL 4X4"																		
3,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE YEE PEAD BLX BL 6X6"																		
3,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO 90° 6"																		
3,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR UNIVERSAL R1																		

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT - EDURHA - DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA,

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ

CONTRATO No. No. EICE-011-2025 CON OBEJTO: EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE DAMAQUIEL, VEREDA SABANILLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ – ANTIOQUIA.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

ACTIVIDADES		MES 1					MES 2				MES 3				MES 4				
ITEM	DESCRIPCIÓN	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18
4	**INSTALACIÓN DE DOMICILIARIAS**																		
4,1	S/I de conexiones domiciliarias de acueducto en tierra, derivación de 25mm x 16mm, mismo lado longitud promedio de 5 ml, ancho de 0,4 m y profundidad de 0,5 m, incluye excavación, suministro y colocación de rellenos compactados con apisonador tipo canguro																		
4,2	S/I de conexiones domiciliarias de acueducto en tierra, derivación de 25mm x 16mm, lado contrario longitud promedio de 10 ml, ancho de 0,4 m y profundidad de 0,5 m, incluye excavación, suministro y colocación de rellenos compactados con apisonador tipo ca																		
4,3	S/I de conexiones domiciliarias de acueducto en tierra, derivación de 75mm x 32mm, lado contrario longitud promedio de 10 ml, ancho de 0,4 m y profundidad de 0,5 m, incluye excavación, suministro y colocación de rellenos compactados con apisonador tipo ca																		
4,4	S/I de conexiones domiciliarias de acueducto en tierra, derivación de 75mm x 32mm, lado contrario longitud promedio de 10 ml, ancho de 0,4 m y profundidad de 0,5 m, incluye excavación, suministro y colocación de rellenos compactados con apisonador tipo ca																		
4,5	S/I de conexiones domiciliarias de acueducto en tierra, derivación de 110mm x 32mm, mismo lado longitud promedio de 5 ml, ancho de 0,4 m y profundidad de 0,5 m, incluye excavación, suministro y colocación de rellenos compactados con apisonador tipo cangur																		

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT - EDURHA - DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA,

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ

CONTRATO No. No. EICE-011-2025 CON OBEJTO: EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE DAMAQUIEL, VEREDA SABANILLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ – ANTIOQUIA.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

ACTIVIDADES		MES 1					MES 2				MES 3				MES 4				
ITEM	DESCRIPCIÓN	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18
4,6	S/I de conexiones domiciliarias de acueducto en tierra, derivación de 110mm x 32mm, lado contrario longitud promedio de 10 ml, ancho de 0,4 m y profundidad de 0,5 m, incluye excavación, suministro y colocación de rellenos compactados con apisonador tipo c																		
4,7	S/I de conexiones domiciliarias de acueducto en tierra, derivación de 160mm x 32mm, mismo lado longitud promedio de 5 ml, ancho de 0,4 m y profundidad de 0,5 m, incluye excavación, suministro y colocación de rellenos compactados con apisonador tipo canguro																		
4,8	S/I de conexiones domiciliarias de acueducto en tierra, derivación de 160mm x 32mm, lado contrario longitud promedio de 10 ml, anc+36:38ho de 0,4 m y profundidad de 0,5 m, incluye excavación, suministro y colocación de rellenos compactados con apisonador tipo c																		



Nombre: ERNESTO ANTONIO COGOLLO DUEÑAS
CC: 78.019.143 de Cerete, Cordoba.
Representante Legal CONSTRUDET Y COMPAÑÍA LTDA