ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	MES	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
03	MARZO	3:00pm	4:00 p.m.	Virtual - Teams
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE			**ROL EN EL PROYECTO**	
María Consuelo Triana Páez			Gerente comercial del proyecto	
Jessica Natalia Espitia Mican			Coordinadora Logística	

CONVOCADOS / ASISTENTES

Nombre	Cargo /Rol	Entidad	Firma
Helio Rigoberto Salazar Correa	Supervisor del contrato	DEAJ	
Aura Cristina Herrera Ardila	Supervisor del contrato	DEAJ	
Jaime Alberto Cuevas Maldonado	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
Jesús Ricardo Rodríguez Fierro	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto	DISICO SA	
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística	DISICO SA	

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
Avance de la instalación de los equipos.	Avance de ejecución Contrato 205 de 2023	Jessica Natalia Espitia Mican	25 minutos
Avance del despacho de los equipos.		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Dudas sobre los temas a tratar del mes de Marzo		Jessica Natalia Espitia Mican	25 minutos

COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN

Se desarrollan los puntos de la agenda a tratar, con asistencia de la Supervisión del contrato 205 de 2023 y el contratista DISICO S.A, a continuación, se detallan los temas tratados:

- Se realizaron los siguientes despachos durante el mes de **MARZO:**

  Dos aires acondicionados de 12.000 BTU para el Palacio de Justicia de Bucaramanga (Remisión 046), estos eran los faltantes para completar los dos aires acondicionados de esta seccional.

  Un aire acondicionado de 18.000 BTU para el Palacio de Justicia de Granada (Remisión 047).
  Una UPS de 30 KVA para el Palacio de Justicia de Villanueva (Remisión 051)

  Un aire acondicionado de 18.000 BTU para el Palacio de Justicia de Villanueva (Remisión 051)

  Una UPS de 40 KVA para el Palacio de Justicia de Justicia de San Juan del Cesar (Remisión 052). Esta UPS no va con el transformador, porque hay problemas en la fabricación, cuando entreguen el transformador se enviará para su instalación.

  Un aire acondicionado de 18.000 BTU para el Palacio de Justicia de Justicia de San Juan del Cesar (Remisión 052).

  Una UPS de 40 KVA para el Palacio Nacional de Popayán (Remisión 053). Esta UPS no va con el transformador, porque hay problemas en la fabricación, cuando entreguen el transformador se enviará para su instalación.

  Una UPS de 40 KVA para la Sede Anexa en Bogotá (Remisión 054). Esta UPS no va con el transformador, porque hay problemas en la fabricación, cuando entreguen el transformador se enviará para su instalación.

  Una UPS de 80 KVA para la Corte Constitucional (Remisión 055).

  Una UPS de 80 KVA para el Consejo de Estado (Remisión 056).

  Una UPS de 40 KVA para la Corte Suprema de Justicia (Remisión 057).

  Dos aires acondicionados de 18.000 BTU para el Palacio de Justicia de Cúcuta (Remisión 059).

  Un aire acondicionado de 12.000 BTU para el Palacio de Justicia del Bordo (Patía) (Remisión 060).

  Un transformador de aislamiento para el Palacio Nacional de Popayán, la cual queda completa para su instalación.

- Se realizaron las siguientes instalaciones:

1. El día 01/03/2024 se realizó la instalación de la UPS de 6 KVA destinada para el Palacio de Justicia de Villavicencio, la UPS quedó en total normalidad, se firmó el comprobante de instalación y se hizo un registro fotográfico de esta.

2. El día 07/03/2024 se instaló la UPS de 30 KVA en el Palacio de Justicia de Barrancabermeja, la UPS quedó en total normalidad, se firmó el comprobante de instalación y se hizo un registro fotográfico de esta; además se necesitaron 10 metro más de acometida contratada.

- Se han tenido retrasos en la entrega de los transformadores de las UPS de 40 KVA, 50 KVA, 60 KVA y 80 KVA, ya que el Fabricante Legrand está a la espera del material fundamental para la elaboración de estos (Silicio); Legrand informa que durante la semana darán fecha estimada de la llegada de estos.

- DISICO SA realizó el trámite para la prórroga del contrato, para proceder con las entregas, instalaciones y puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos bajo el contrato.

- **Conclusiones:**

1. Se realizaron 6 despachos de las UPS en las sedes anteriormente mencionadas, durante el mes de marzo.

2. Se realizo el despacho de 8 aires acondicionados, en las sedes anteriormente mencionadas, durante el mes de marzo.

3. Se realizó la instalación de las 2 UPS sedes anteriormente mencionadas, durante el mes de marzo.

4. Se tramito y aprobó prórroga al contrato.

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	DISICO SA. Seguirá informando a la Supervisión imprevistos e información relevante.	DISICO SA	ABRIL

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
2	Continuarán con el despacho de las UPS y aires acondicionados.	DISICO SA	ABRIL
3	Continuarán con la instalación de las UPS y aires acondicionados.	DISICO SA	ABRIL

Anexos: SI( ) NO (x)

Elaboró: DISICO SA.
Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura